



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXX

Morelia, Mich., Jueves 14 de Junio de 2018

NÚM. 11

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁPORO, MICHOACÁN

CUARTA MODIFICACIÓN AL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTA DE SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 113

EN LA POBLACION DE ÁPORO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 14:00 LAS CATORCE HORAS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, ESTANDO TODOS REUNIDOS EN EL RECINTO QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 113 CIENTO TRECE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PRESENTA EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUARTA MODIFICACIÓN AL POA 2018.
- 5.- ...

1.- SE REALIZA EL PASE DE LISTA ESTANDO PRESENTE EL C.P. PASCUAL MERLOS RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. J REFUGIO TORRES TELLO, SÍNDICO MUNICIPAL; C. MARÍA CRISTINA ESCUTIA PÉREZ, REGIDORA; C. HILDA LOZA RUÍZ, REGIDORA; RAMÓN MONDRAGÓN RUÍZ, REGIDOR; C. J. GUADALUPE ORTA MARTÍNEZ, REGIDOR; C. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ DÍAZ, REGIDORA; C. JUAN MARCELINO TORRES RUIZ, REGIDOR; MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ SOLÍS, REGIDORA; C. MIGUEL

BAUTISTA LOZA, SECRETARIO, UNA VEZ COMPROBADO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN.

4.- EN ESTE PUNTO EL C.P. PASCUAL MERLOS RUBIO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL Y EL ARQ. EFRÉN LOZA RUIZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EXPONEN PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIORMENTE LA APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS 2018.

.....
.....
.....

UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ESTE PUNTO POR EL PLENO, SE SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA RESULTANDO POR 7 VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA LA APROBACIÓN DE LA CUARTA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2018.

LA REGIDORA MARÍA CRISTINA ESCUTIA PÉREZ Y EL REGIDOR J. GUADALUPE ORTA MARTÍNEZ NO ESTÁN DE ACUERDO DE DICHA MODIFICACIÓN AL POA 2018.

.....
.....
.....

UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LEGAL TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE INTERVINIERON PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

FE DE ERRATAS: EL C. GUADALUPE ORTA MANIFIESTA QUE EN EL PUNTO CUATRO EL COSTO DE LAS OBRAS ESTÁN ELEVADAS.


C.P. PASCUAL MERLOS RUBIO, PRESIDENTE.- C. J REFUGIO TORRES TELLO, SÍNDICO. (Firmados).

REGIDORES

C. MARÍA CRISTINA ESCUTIA PÉREZ.- C. HILDA LOZA RUÍZ.- RAMÓN MONDRAGÓN RUÍZ.- C. J. GUADALUPE ORTA MARTÍNEZ.- C. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ DÍAZ.- C. JUAN MARCELINO TORRES RUIZ.- MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ SOLÍS.- C. MIGUEL BAUTISTA LOZA, SECRETARIO. (Firmados).

=====

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SC AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|---|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|---|------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 NOMBRE: APORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | | RECURSOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | FONDO GENERAL | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | FEDERAL | FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| 7 | OJO DE AGUA | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA | 60 M3 | 100 PERSONAS | \$ 445,196.14 | | | \$ 445,196.14 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 25/02/2018 15/03/2018 | | | | |
| 10 | LA SILLETA | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE DISTRIBUCION POR GRAVEDAD EN LA SILLETA. | 600 ML | 60 PERSONAS | \$ 1,211,536.69 | | \$ 1,211,536.69 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 4/04/2018 05/06/2018 | | | | |
| 11 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 400 M3 | 3000 PERSONAS | \$ 1,750,000.00 | | \$ 1,750,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 18/04/2018 03/07/2018 | | | | |
| 32 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN MARTINILLOS. | 538 ML | 150 PERSONAS | \$ 140,566.67 | | | \$ 140,566.67 | | N/A | ADM/D | 100% | 47% | 06/03/2018 07/04/2018 | 09/03/2018 20/04/2018 | \$ 65,766.40 | | |
| 33 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | PROGRAMA CONSTRUCCION DE CISTERNAS 2018 | 20 UNIDADES | 120 PERSONAS | \$ 110,446.20 | | | \$ 110,446.20 | | N/A | ADM/D | 3% | 8% | 07/03/2018 09/04/2018 | 09/03/2018 | \$ 8,648.19 | | |
| 35 | ARROYO SECO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3.1 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ARROYO SECO | 500 ML | 400 PERSONAS | \$ 393,206.53 | | | \$ 393,206.53 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 09/03/2018 09/06/2018 | | | | |
| 41 | RINCON DE SOTO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | REHABILITACION DE REPRESA PARA RIEGO EN RINCON DE SOTO | 88 M2 | 100 PERSONAS | \$ 295,200.00 | | | \$ 295,200.00 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 28/05/2018 28/07/2018 | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | | \$ 4,050,952.23 | \$ - | \$ 2,961,536.69 | \$ - | \$ 1,384,615.54 | \$ - | | | | | | | | \$ 74,414.59 |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SD ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|--|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 NOMBRE: APORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | | RECURSOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | FONDO GENERAL | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA |
| | | | | | | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | |
| 5 | RINCON DE SOTO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CON DESCARGA A FOSA SEPTICA EN RINCON DE SOTO (LOS MARTINEZ). | 30 ML | 50 PERSONAS | \$ 209,433.33 | | | \$ 209,433.33 | | N/A | ADM/D | 100% | 100% | 06/03/2018 10/05/2018 | 09/03/2018 20/04/2018 | \$ 209,408.57 | |
| 6 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SOLIDARIDAD. | 65 ML | 50 PERSONAS | \$ 260,000.00 | | | \$ 260,000.00 | | N/A | ADM/D | 100% | 100% | 08/03/2018 30/05/2018 | 09/03/2018 20/04/2018 | \$ 259,999.30 | |
| 12 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y LINEA DE DRENAJE EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA EL ASERRADERO | 146 ML | 300 PERSONAS | \$ 392,398.15 | | \$ 392,398.15 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 05/03/2018 15/05/2018 | | | | |
| 13 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | RECONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE APORO | 2700 ML | 3000 PERSONAS | \$ 6,672,398.23 | | \$ 6,672,398.23 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 16/04/2018 20/06/2018 | | | | |
| 42 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL | 70 ML | 300 PERSONAS | \$ 165,812.53 | | | \$ 165,812.53 | | N/A | ADM/D | 0% | 0% | 28/05/2018 28/07/2018 | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | | \$ 7,700,042.24 | \$ - | \$ - | \$ 7,064,796.38 | \$ 635,245.86 | \$ - | | | | | | | \$ 469,407.87 |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 NOMBRE: APORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | | RECURSOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | ESTATAL FAISPUM | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| 9 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | SEGUNDA ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 190 M2 | 300 PERSONAS | \$ - | | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 12/05/2018 27/07/2018 | | | | |
| 14 | RINCON DE SOTO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN RINCON DE SOTO (EL OYAMEL) | 540 M2 | 300 PERSONAS | \$ 2,035,000.00 | | | \$ 2,035,000.00 | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 22/06/2018 20/08/2018 | | | | |
| 36 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | CONSTRUCCION DE CORO DE LA IGLESIA DE ÁPORO, MICHOACÁN. | 1 UNIDAD | 3000 PERSONAS | \$ 600,240.85 | | \$ 600,240.85 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 01/05/2018 31/07/2018 | | | | |
| 40 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | RECONSTRUCCION DE CUARTEL GENERAL DE POLICIAS DE ÁPORO MICHACÁN | 1 UNIDAD | 3000 PERSONAS | \$ 1,220,317.15 | | \$ 1,220,317.15 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 01/05/2018 31/07/2018 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 3,855,558.00 | \$ - | \$ 1,820,558.00 | \$ 2,035,000.00 | \$ - | \$ - | | | | | | | | \$ - |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS
 CANCELADAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SG ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|--|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 NOMBRE: APORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | | RECURSOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| 27 | OJO DE AGUA | 1 | 1.6 | 3 | 3.3 | 3.3.5 | 3.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN OJO DE AGUA (LA CIENEGA). | 240 ML | 50 PERSONAS | \$ 183,425.17 | | \$ 183,425.17 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 21/05/2018 27/07/2018 | | | | |
| 28 | ZARZAMORA | 1 | 1.6 | 3 | 3.3 | 3.3.5 | 3.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZARZAMORA | 3 POSTES | 50 PERSONAS | \$ 283,423.33 | | \$ 283,423.33 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 26/06/2018 15/08/2018 | | | | |
| 29 | APORO | 1 | 1.6 | 3 | 3.3 | 3.3.5 | 3.3.5.1 | RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE APORO, MUNICIPIO DE APORO MICHOACÁN. | 200 UNIDADES | 3000 PERSONAS | \$ 5,000,000.00 | | \$ 5,000,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 14/05/2018 27/07/2018 | | | | |
| 39 | OJO DE AGUA | 1 | 1.6 | 3 | 3.3 | 3.3.5 | 3.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN OJO DE AGUA | 4 POSTES | 60 PERSONAS | \$ - | | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 05/03/2018 07/06/2018 | 07/03/2018 07/06/2018 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 5,466,848.50 | \$ - | \$ - | \$ 5,466,848.50 | \$ - | \$ - | | | | | | | | \$ - |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|---|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: APORO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | | ESTATAL FAISPUM | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PROGRAMA TECHO FIRME DE LAMINA. | 1000 PZAS | 200 PERSONAS | \$ 142,000.00 | | | | | | | N/A | CONTRATO | 100% | 100% | 8/02/2018 10/04/2018 | 12/04/2018 30/04/2018 | \$ 142,000.00 |
| 2 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,PISO FIRME DE CEMENTO. | 108 TONELADAS | 200 PERSONAS | \$ 356,400.00 | | | | | | | N/A | CONTRATO | 66% | 67% | 12/03/2018 10/05/2018 | 13/04/2018 30/04/2018 | \$ 237,600.02 |
| 3 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES. | 100 PZAS | 500 PERSONAS | \$ 500,000.00 | | | | | | | N/A | CONTRATO | 100% | 100% | 20/03/2018 17/07/2018 | 09/03/2018 31/03/2018 | \$ 499,900.00 |
| 4 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN VIVIENDAS DEL LIBRAMIENTO. | 25 UNIDADES | 125 PERSONAS | \$ 900,000.00 | | | | | | | N/A | CONTRATO | 100% | 30% | 25/04/2018 20/06/2018 | 07/03/2018 07/06/2018 | \$ 187,737.00 |
| 31 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO | 5 UNIDADES | 30 PERSONAS | \$ 240,560.71 | | | | | | | N/A | ADM/D | 0% | 0% | 02/03/2018 03/04/2018 | | |
| 37 | COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.2.1 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 2018. | 15 UNIDADES | 100 PERSONAS | \$ - | | | | | | | N/A | ADM/D | 0% | 0% | 28/03/2018 28/06/2018 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 2,138,960.71 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,138,960.71 | \$ - | | | | | | | \$ 1,067,237.02 |

| | |
|--|---------------------|
| | SIN INICIAR |
| | INICIADA |
| | TERMINADA |
| | OBRAS REPROGRAMADAS |
| | CANCELADAS |

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

| SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|-----|----|-----|-------|---------|---|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| NO. MUNICIPIO: 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: APORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMA DO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | | ESTATAL FAISPUM | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1.1 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA IGNACIO RUBIO DE APORO MICH. | 1 AULA | 200 PERSONAS | \$ 648,354.33 | | | | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 25/05/2018 26/07/2018 | | |
| 15 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1.1 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROINAS DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE APORO. | 600 M2 | 300 PERSONAS | \$ 2,011,306.00 | | | \$ 2,011,306.00 | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 27/05/2018 30/07/2018 | | |
| 16 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1.1 | RECONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y APLANADO DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS. | 1865 M2 | 300 PERSONAS | \$ 770,605.00 | | | \$ 770,605.00 | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 20/06/2018 21/08/2018 | | |
| 38 | ÁPORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1.1 | CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTE CEMSAAD 34, DE APORO MICHOACÁN. | 1 UNIDAD | 200 PERSONAS | \$ 505,600.00 | | | \$ 505,600.00 | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 01/05/2018 31/07/2018 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 3,935,865.33 | \$ - | \$ 505,600.00 | \$ 2,781,911.00 | \$ 648,354.33 | \$ - | | | | | | | \$ - |

| | |
|--|---------------------|
| | SIN INICIAR |
| | INICIADA |
| | TERMINADA |
| | OBRAS REPROGRAMADAS |
| | CANCELADAS |

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

SF PAVIMENTACIÓN

| NO. MUNICIPIO: 007 | | | | | | | | | | | NOMBRE: APORO. | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|----|-----|-------|---------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | RECURSOS PROGRAMADOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMADO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | ESTATAL FAESPUM | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| 17 | RINCON DE SOTO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | PAVIMENTACION EN PATIO DE LA CAPILLA DE RINCON DE SOTO. | 2400 M2 | 80 PERSONAS | \$ 2,413,327.12 | | | \$ 2,413,327.12 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 08/05/2018 18/07/2018 | | | |
| 18 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO APORO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 16100 M2 | 900 PERSONAS | \$ 10,000,000.00 | | | \$ 10,000,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 23/05/2018 27/07/2018 | | | |
| 19 | RINCON DE SOTO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE SOTO, MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 1740 M3 | 500 PERSONAS | \$ 1,950,000.00 | | | \$ 1,950,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 05/07/2018 16/08/2017 | | | |
| 20 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | CONSTRUCCION DE CALLE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 780 M2 | 150 PERSONAS | \$ 864,000.00 | | | \$ 864,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 31/05/2018 30/07/2018 | | | |
| 21 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE PINOS, MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 665 M3 | 200 PERSONAS | \$ 631,384.62 | | | \$ 631,384.62 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 18/04/2018 5/06/2018 | | | |
| 22 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NACIONAL DE PORFIRIO DIAZ AL LIBRAMIENTO. | 3440 M2 | 1000 PERSONAS | \$ 3,736,508.65 | | | \$ 3,736,508.65 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 11/06/2018 02/08/2018 | | | |
| 23 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA ELEUTERIO RAYA. | 600 M2 | 800 PERSONAS | \$ 714,036.84 | | | \$ 714,036.84 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 20/05/2018 26/07/2018 | | | |
| 24 | ZARZAMORA | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO APORO ZARZAMORA MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 11900 M2 | 300 PERSONAS | \$ 8,789,550.40 | | | \$ 8,789,550.40 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 25/04/2018 21/06/2018 | | | |
| 25 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOS REYES MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN. | 1200 M2 | 400 PERSONAS | \$ 1,925,000.00 | | | \$ 1,925,000.00 | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 28/03/2018 13/06/2018 | | | |
| 34 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO APORO - IIRIMBO | 125 ML | 5000 PERSONAS | \$ - | | | | | | N/A | CONTRATO | 0% | 0% | 09/03/2018 10/06/2018 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 31,023,807.63 | \$ - | \$ - | \$ 31,023,807.63 | \$ - | \$ - | | | | | | | | \$ - |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
AUDITORIA ESPECIAL TÉCNICA
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
CUARTA MODIFICACION AL 24 DE MAYO DE 2018.

DESARROLLO OPERATIVO

| NO. MUNICIPIO: 007 | | | | | | | | | | | NOMBRE: APORO. | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----|-----|----|-----|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| PRIORIDAD | LOCALIDAD | UPP | UR | FL | FU | SF | P | NOMBRE DE LA OBRA | METAS PROGRAMADAS | | | RECURSOS PROGRAMADOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNIDAD | NO. DE BENEFICIARIOS | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | CONVENIDO | | MUNICIPAL | | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO Y TERMINO PROGRAMADO | FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL | INVERCION EJERCIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | FONDO III | FONDO IV | | | | | | | | |
| 30 | APORO | 1 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1.1 | GASTOS INDIRECTOS | 3% | 3000 PERSONAS | \$ 148,675.56 | | | \$ 148,675.56 | | | N/A | ADMINISTRACION | 15% | 18% | 15/02/2018 31/12/2018 | 15/03/2018 31/12/2018 | \$ 27,276.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 148,675.56 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 148,675.56 | \$ - | \$ - | | | | | | | \$ 27,276.00 |

SIN INICIAR
 INICIADA
 TERMINADA
 OBRAS REPROGRAMADAS
 CANCELADAS