



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIV

Morelia, Mich., Miércoles 5 de Febrero de 2020

NÚM. 40

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INFORMES DEL 4º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SUS VERTIENTES DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR; PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIENTO (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL) 2015, 2016, 2017 Y 2018; FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016; EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR 2016 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 54 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lazaro Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.)
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84.
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

INFORME 4TO TRIMESTRE 2019 IIFEEM															
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F15B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25682222.95	25682222.95	25682222.95	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F15B)	612 - Edificación no habitacional	254081865.5	254081865.5	254081865.5	4226054.76	3904496.14	3904496.14	3904496.14	Validado
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F15S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496911.59	15496911.59	15496911.59	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F15S)	612 - Edificación no habitacional	91349878.57	91349878.57	91349878.57	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F16B)	612 - Edificación no habitacional	251811646.88	251811646.88	251811646.88	7659537.98	7185382.18	7185382.18	7185382.18	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F16B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496912	15496912	15496912	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F16S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13399386.33	13399386.33	13399386.33	2576962.04	2576962.04	2576962.04	2576962.04	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F16S)	612 - Edificación no habitacional	64170207.26	64170207.26	64170207.26	20000000	19997686.57	19997686.57	19997686.57	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Educación Pública	11	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM (EXPCF16)	612 - Edificación no habitacional	52787122.72	52787122.72	52787122.72	25636383.15	25003929.95	25003929.95	25003929.95	Validado
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Educación Pública	11	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM (FC16)	612 - Edificación no habitacional	38966369.66	38966369.66	38966369.66	12467710.61	12442683.57	12442683.57	12442683.57	Validado
Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F17B)	612 - Edificación no habitacional	237298811.91	237298811.91	237298811.91	8130291.61	8056605.48	8056605.48	8056605.48	Validado
Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F17B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	9467623.01	9467623.01	9467623.01	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F17MS)	612 - Edificación no habitacional	143337596.24	143337596.24	143337596.24	2056369.09	1848391.07	1848391.07	1848391.07	Validado
Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F17MS)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13760193.83	13760193.83	13760193.83	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F18B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	16639282.8	13924933.24	13924933.24	0	0	0	0	Validado
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F18B)	612 - Edificación no habitacional	312881665.2	236168028.17	236168028.17	49898202.32	49262654.41	49262654.41	49262654.41	Validado
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F18S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	9284950.8	37576509.33	37576509.33	4038377.42	4038377.42	4038377.42	4038377.42	Validado
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F18S)	612 - Edificación no habitacional	174592309.2	80577111.51	80577111.51	43321768.35	43099507.5	43099507.5	43099507.5	Validado
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	IIFEEM (FR18)	612 - Edificación no habitacional	29670000	29670000	29670000	28426604.27	15294421.56	15294421.56	15294421.56	Validado
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F19B)	612 - Edificación no habitacional	137897251.2	207097963.28	207097963.28	190183108.95	120168583.83	120168583.83	120168583.83	Validado
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (F19B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34474312.8	13783515.81	13783515.81	8866985.23	7645128.93	7645128.93	7645128.93	Validado
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F19S)	612 - Edificación no habitacional	70720209	112819947.7	112819947.7	88322576.71	46311578.71	46311578.71	46311578.71	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (F19S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5648805	26784144.87	26784144.87	26557570.02	25557996.11	25557996.11	25557996.11	Validado
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (CB16)	612 - Edificación no habitacional	341023912.73	341023912.73	252767144.31	301459727.68	252767144.31	252767144.31	252767144.31	Validado
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (CB16)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1012500	1012500	67872.62	67876.05	67872.62	67872.62	67872.62	Validado
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (CS16)	612 - Edificación no habitacional	211392546.1	211392546.1	183532744.81	199767897.05	183532744.81	183532744.81	183532744.81	Validado
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (CB17)	612 - Edificación no habitacional	217224684.04	217224684.04	174833436.6	196128875.06	174833436.6	174833436.6	174833436.6	Validado
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (CS17)	612 - Edificación no habitacional	175171576	175171576	113894151.78	166646989.73	113894151.78	113894151.78	113894151.78	Validado
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM (CB18)	612 - Edificación no habitacional	58357345.35	58357345.35	34523912.29	53982728.47	34523912.29	34523912.29	34523912.29	Validado
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM (CS18)	612 - Edificación no habitacional	46400000	46400000	41631944.68	44142992.56	41631944.68	41631944.68	41631944.68	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

INFORME 4TO TRIMESTRE 2019 IIFEEM																
Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Flujo
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	140864	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	0	0	0	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	141240	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	25	25	14.48675	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	141526	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	0	0	7.77778	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	141539	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	0	0	0	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	141554	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	0	0	.82645	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	141759	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	21.1	21.1	75.55556	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	141908	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	30	30	78.5124	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	142574	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	35	35	40.81126	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	143121	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	10	10	2.47934	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	143132	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	26.3	26.3	27.22222	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	143191	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	75	75	12.96296	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	143207	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	35	35	33.40232	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	143215	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	1	.1	86.14815	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	143454	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	6.3	6.3	77.5641	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	143534	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	26.3	26.3	1.50754	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	143705	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	0	0	20.90508	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	143776	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	81	81	86.14815	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	144089	Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	1.1	1.1	24.75124	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	144147	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	21.1	21.1	9.04523	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	144221	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	30	30	24.79339	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	144479	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	10	10	20.66116	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	144829	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	71	71	6.08444	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	145187	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	25	25	.53808	Validado
2019	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	145410	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	35	35	4.67715	Validado

INFORME ATO TRIMESTRE 2019 IIFEEM														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC15150300565157	712517.12	Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015)	IIFEEM	0516801	712517.12	710585.34	569105.09	569105.09	569105.09	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC15150300567228	692483.92	Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015)	IIFEEM	0516807	692483.92	690656.2	566899.46	566899.46	566899.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729464	1350000	Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Anibal Norberto Ponce	IIFEEM	0604348	397299.97	517575.08	397299.97	397299.97	397299.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729758	1350000	Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos	IIFEEM	0604430	589673.04	643060.7	589673.04	589673.04	589673.04	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729834	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En El Capep No. 6	IIFEEM	0605440	469971.6	481183.47	469971.6	469971.6	469971.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730015	730012.5	Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Glon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón	IIFEEM	0605474	678596.27	698113.02	678596.27	678596.27	678596.27	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730496	850500	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	IIFEEM	0605623	292310.72	593816.66	292310.72	292310.72	292310.72	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730513	522750	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel	IIFEEM	0606263	394767.7	466224.37	394767.7	394767.7	394767.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Emiliano Zapata	IIFEEM	0605631	410224.18	479668.92	410224.18	410224.18	410224.18	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730914	500443.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	0605655	474513.44	474647.08	474513.44	474513.44	474513.44	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811603	500443.77	Rehabilitación De Edificios E Y F En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva	IIFEEM	0606853	481169.37	481169.37	481169.37	481169.37	481169.37	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811629	804000	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0606371	706881.69	712541.21	706881.69	706881.69	706881.69	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811684	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	0606774	100956.51	336521.7	100956.51	100956.51	100956.51	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811783	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98	IIFEEM	0606727	480675.78	480675.78	480675.78	480675.78	480675.78	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811786	522750	Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz	IIFEEM	0606410	280187.53	290001.5	280187.53	280187.53	280187.53	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811805	501187.5	Rehabilitación De Aula, Bodega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral, Construcción De Sistema, Rampa, Murete Acometida Elec. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En J/N Ángela Peralta	IIFEEM	0606412	440938.24	446726.02	440938.24	440938.24	440938.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811825	632812.5	Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Justino Sarmiento	IIFEEM	0606423	607977.82	607977.82	607977.82	607977.82	607977.82	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811831	500443.77	Rehabilitación General De Plantel Y De Servicios Sanitarios. Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	0606752	475119.17	475119.17	475119.17	475119.17	475119.17	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	IIFEEM	0606425	764892.98	773076.14	764892.98	764892.98	764892.98	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811871	730012.5	Rehabilitación General En El J/N Ma Guadalupe Díez De Arriaga	IIFEEM	0606436	648879.64	648879.64	648879.64	648879.64	648879.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811900	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Rehabilitación Edificio A; En La Esc. Prim. Ignacio Allende	IIFEEM	0606670	450980.26	458327.06	450980.26	450980.26	450980.26	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811951	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Sistema Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286	IIFEEM	0606736	469113.46	481008.72	469113.46	469113.46	469113.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812017	2500000	Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Prof. Serafin Contreras Manzo	IIFEEM	0606855	2399795.85	2403645.09	2399795.85	2399795.85	2399795.85	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812041	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937	IIFEEM	0606737	466633.48	481087	466633.48	466633.48	466633.48	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812044	522750	Rehabilitación General En El J/N Marco Polo	IIFEEM	0606655	445432.42	471073.46	445432.42	445432.42	445432.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812066	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zantio	IIFEEM	0606461	491710.7	502387.02	491710.7	491710.7	491710.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	IIFEEM	0606468	97400.84	324669.49	97400.84	97400.84	97400.84	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812144	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan Jacobo Rousseau	IIFEEM	0606486	493393.97	502423.84	493393.97	493393.97	493393.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812251	500443.77	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	0606640	479396.5	479421.47	479396.5	479396.5	479396.5	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812293	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	IIFEEM	0606534	475190	481829.07	475190	475190	475190	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	0606540	500691.41	502633.7	500691.41	500691.41	500691.41	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160400812337	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	IIFEEM	O606704	143695.86	478986.21	143695.86	143695.86	143695.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812351	632812.5	Rehabilitación De 3 Aulas Y Almacén. De Módulo De Servicios Sanitarios Y De Espacios De Usos Múltiples En El J/N Vasco De Quiroga	IIFEEM	O606556	554282.76	554307.62	554282.76	554282.76	554282.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812372	500443.77	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606664	459705.78	472819.8	459705.78	459705.78	459705.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812397	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Acceso Principal En La Esc. Tv. Sec. No. 905	IIFEEM	O606619	478899.94	478899.94	478899.94	478899.94	478899.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833563	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Tierra Y Libertad	IIFEEM	O607106	480682.78	480709.34	480682.78	480682.78	480682.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833650	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi	IIFEEM	O606550	144283.77	480945.91	144283.77	144283.77	144283.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905040	3223937.5	Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 8.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O607238	3033276.39	3047384.26	3033276.39	3033276.39	3033276.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905062	500443.77	Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza	IIFEEM	O607070	421755.07	423285.39	421755.07	421755.07	421755.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905075	1000000	Construcción De Laboratorio Taller 6.00 X 8.00 M., Sism. Alta, Dirección, Cooperativa Y Bodega 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. No. 799	IIFEEM	O607040	814201.99	951701.19	814201.99	814201.99	814201.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905103	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	IIFEEM	O607153	479091.83	479091.83	479091.83	479091.83	479091.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905105	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00, Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Y Andadores. Mobiliario Para Aula En El Centro De Atención Múltiple	IIFEEM	O607146	479114.72	479114.72	479114.72	479114.72	479114.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905118	2500000	Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	IIFEEM	O608435	1391182.1	1909148.95	1391182.1	1391182.1	1391182.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905134	500443.77	Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 63	IIFEEM	O606990	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905160	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606939	944860.44	947698.73	944860.44	944860.44	944860.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905161	632812.5	Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero	IIFEEM	O607123	179912.61	599708.7	179912.61	179912.61	179912.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905173	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Mobiliario En Aula En El J/N Melchor Ocampo	IIFEEM	O607211	401911.67	401911.67	401911.67	401911.67	401911.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905182	522750	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes	IIFEEM	O606860	476301.65	496575.9	476301.65	476301.65	476301.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905213	501187.5	Rehabilitación General Y De Sanitarios, Construcción De Andador En El J/N Angel María Garibay Quintana	IIFEEM	O606935	196022.78	196022.78	196022.78	196022.78	196022.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905241	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media Adosada, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Tv. Sec. No. 407	IIFEEM	O606898	469912.37	469912.37	469912.37	469912.37	469912.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905260	500000	Rehabilitación Edificios B (4 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Manuel Cervantes Imaz	IIFEEM	O607032	373275.87	373347.02	373275.87	373275.87	373275.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905263	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts., Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	IIFEEM	O607035	935194.61	938218.55	935194.61	935194.61	935194.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905311	1200000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget	IIFEEM	CIEN17117	785208.09	796002.22	785208.09	785208.09	785208.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905318	563644.37	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Osetma, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	IIFEEM	CIEN17351	537033.24	540804.24	537033.24	537033.24	537033.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC161703009054827	230062.75	Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)	IIFEEM	O608314	230062.75	218975.81	211482.6	211482.6	211482.6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042121	632812.5	Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sevangua	IIFEEM	O607181	572264.15	608356.86	572264.15	572264.15	572264.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042181	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación General De 2 Aulas Est. Reg. 8x8 Mts. En La Telesecundaria Estv16 303	IIFEEM	O606902	414353.12	414353.13	414353.12	414353.12	414353.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042194	501187.5	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien	IIFEEM	O607243	0	378234.8	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055674	3998927.11	Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo	IIFEEM	CIEN17218	3799442.92	3843664.73	3799442.92	3799442.92	3799442.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC17180101055699	562500	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda	IIFEEM	C1EN17355	530434.74	530434.74	530434.74	530434.74	530434.74	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055729	1012500	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	C1EN17376	949535.78	949535.79	949535.78	949535.78	949535.78	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055758	843750	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro	IIFEEM	C1EN17434	674168.74	674168.74	674168.74	674168.74	674168.74	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055851	415689.25	Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velázquez	IIFEEM	70FAM803	415689.25	415689.24	415689.24	415689.24	415689.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065883	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sím. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación Edificio A En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla	IIFEEM	O607441	471765.45	471765.45	471765.45	471765.45	471765.45	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065898	800000	Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Aulas En El J/N María Montessori	IIFEEM	O607128	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC00180101080535	637500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya	IIFEEM	C1EN17451	606262.96	606262.96	606262.96	606262.96	606262.96	{meta 1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081025	3999924.01	Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. José Vasconcelos	IIFEEM	O605C1EN1	3637939.64	3637939.64	3637939.64	3637939.64	3637939.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081087	1012500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Juan Escutia	IIFEEM	C1EN18188	971775.72	973283.86	971775.72	971775.72	971775.72	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081090	637500	Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernández	IIFEEM	C1EN18190	608772.56	612836.85	608772.56	608772.56	608772.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384989	730012.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESC. PRIM. QUETZALCÓATL	IIFEEM	O608431	695695.05	695695.05	695695.05	695695.05	695695.05	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301385009	1194131	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C CON UN MURO DE CONCRETO Y MOBILIARIO PARA AULA EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	IIFEEM	O607253	1106200.98	1147990	1106200.98	1106200.98	1106200.98	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486978	562500	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	C1EN17042	415141.06	415177.36	415141.06	415141.06	415141.06	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486979	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	C1EN17043	532524.93	532542.85	532524.93	532524.93	532524.93	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486981	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M.Y CISTERNA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740	IIFEEM	C1EN17045	529590.96	535409.59	529590.96	529590.96	529590.96	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486995	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. 6.00 X 8.00M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST-PRIMARIA Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO NUM 45	IIFEEM	C1EN17069	2091389.19	2102543.88	2091389.19	2091389.19	2091389.19	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487115	637500	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M. Y TERMINACIÓN D BORDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE BODEGA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17116	374160.11	374160.12	374160.11	374160.11	374160.11	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487119	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	C1EN17098	1153768.55	1153768.55	1153768.55	1153768.55	1153768.55	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487263	1275000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 17	IIFEEM	C1EN18425	1225630.92	1225630.92	1225630.92	1225630.92	1225630.92	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487360	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	C1EN17164	532108.34	532108.34	532108.34	532108.34	532108.34	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487392	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL	IIFEEM	C1EN18612	530002.87	530003.11	530002.87	530002.87	530002.87	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487409	1012500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BORDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632	IIFEEM	C1EN18541	336930.75	973389.69	336930.75	336930.75	336930.75	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487423	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	IIFEEM	C1EN17166	125643.83	338464.01	125643.83	125643.83	125643.83	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488915	1087500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	C1EN17191	1045351.56	1045351.56	1045351.56	1045351.56	1045351.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488926	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17197	541787.74	541787.74	541787.74	541787.74	541787.74	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489425	4098078.28	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIO Y DOCENTE DE INIRENA (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES) (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	80f5008	4098078.28	3985750.31	3979868.87	3979868.87	3979868.87	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401489439	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B". CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, BORDA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN EL J/N NIÑOS HÉROES	IIFEEM	CIEN17230	592751.42	592751.42	592751.42	592751.42	592751.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489531	1349486.99	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. FED. NO. 2	IIFEEM	80Fb094	1349486.99	1345824.33	1345823.59	1345823.59	1345823.59	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493670	843750	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN17299	779652.98	779652.99	779652.98	779652.98	779652.98	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493673	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEN17274	970626.67	971734.8	970626.67	970626.67	970626.67	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493694	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEN17281	968228.16	968228.16	968228.16	968228.16	968228.16	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494034	1256178.51	CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA	IIFEEM	80Fb074	1256178.51	1251958.56	1251379.72	1251379.72	1251379.72	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494108	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N REVOLUCIÓN	IIFEEM	CIEN17324	540728.78	541292.95	540728.78	540728.78	540728.78	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494231	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N SOR JUANA I DE LA CRUZ	IIFEEM	CIEN17333	1141824.03	1153786.68	1141824.03	1141824.03	1141824.03	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494279	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	CIEN17335	723804.83	723804.83	723804.83	723804.83	723804.83	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494407	563644.37	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS	IIFEEM	CIEN17346	145260.64	484202.13	145260.64	145260.64	145260.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494413	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	CIEN17349	235804.15	374479.61	235804.15	235804.15	235804.15	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494469	843750	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RAMPAS EN EL J/N INDÍGENA BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17364	683790.63	811221.56	683790.63	683790.63	683790.63	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494497	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEN17377	243225.48	810751.6	243225.48	243225.48	243225.48	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494617	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M. EN LA C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	CIEN17402	949975.99	965239.97	949975.99	949975.99	949975.99	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494619	1068897.31	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE DIBUJO TÉCNICO EN LA ESC. SEC. MTRA. ELSA CORDOVA MORAN	IIFEEM	80Fb030	1068897.31	1059327.82	1057981.97	1057981.97	1057981.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494838	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	CIEN17404	954116.2	970538.66	954116.2	954116.2	954116.2	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494856	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, PÓRTO DE ACCESO, Y BORDA EN LA ESC. TV. SEC. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	O606951	951833.11	951833.11	951833.11	951833.11	951833.11	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494876	522750	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O606428	0	501683.85	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494925	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TEOCALLI	IIFEEM	CIEN17431	0	539349.82	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495012	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS	IIFEEM	CIEN17446	375099.16	539873.25	375099.16	375099.16	375099.16	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495271	1012500	REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y DE BORDA PERIMETRAL EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	CIEN17464	660570.57	660570.58	660570.57	660570.57	660570.57	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495313	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA	IIFEEM	CIEN17474	925626.24	944129.41	925626.24	925626.24	925626.24	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495409	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO (MOBILIARIO PARA AULA Y BIBLIOTECA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17478	541767.91	541768.02	541767.91	541767.91	541767.91	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495421	25073414	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	O605CIEN17	16198102.42	23377095.3	16198102.42	16198102.42	16198102.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495443	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	IIFEEM	CIEN17482	0	1150451.4	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495485	637500	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y BORDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRANCISCO JAVIER ESCALANTE PLANCARTE	IIFEEM	CIEN17496	213028.62	213028.62	213028.62	213028.62	213028.62	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC180401495884	820373.77	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	80fB127	820373.77	819872.27	819872.05	819872.05	819872.05	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497321	1945224.07	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	80Ab091	1945224.07	1942199.98	1942199.98	1942199.98	1942199.98	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497524	2236877.24	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	80fS009	2236877.24	2234249.45	2234249.45	2234249.45	2234249.45	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497565	1531800.49	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA	IIFEEM	80Ab092	1531800.49	1529915.79	1436480.19	1436480.19	1436480.19	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497814	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C. PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE, Y UN AULA DE 3EE. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2EE) EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN	IIFEEM	10152954	4945000	4806276.92	2321210.4	2321210.4	2321210.4	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510635	384385.89	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N IGNACIO ALDAMA	IIFEEM	80Ab081	384385.89	384175.48	374703.61	374703.61	374703.61	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512416	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368	IIFEEM	18571	124846.43	416154.78	124846.43	124846.43	124846.43	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 3.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558332	365701.74	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90fB011	365701.74	365674.55	365674.55	365674.55	365674.55	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558407	1217746.62	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS	IIFEEM	90fB022	1217746.62	1196666.61	1196666.2	1196666.2	1196666.2	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558417	2862946.61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	90fB028	2862946.61	2814310.89	2813378.57	2813378.57	2813378.57	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558419	2153874.98	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90fB029	2153874.98	2100238.7	2100238.7	2100238.7	2100238.7	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558431	529363	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LOSA TIPO SANDWICH EN LA ESC. PRIM. HÉROES DEL ESCUADRÓN 201	IIFEEM	90fB041	529363	529349.03	529349.03	529349.03	529349.03	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201562435	1991973.2	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO, PÓRICO DE ACCESO, CUBIERTA ATÍPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS GOMEZ	IIFEEM	0605CIEN22	1902963.19	1910813.11	1902963.19	1902963.19	1902963.19	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567954	846317.93	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL ICAIMI UNIDAD CD. HIDALGO	IIFEEM	90AM02	846317.93	846260.11	846260.11	846260.11	846260.11	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567963	2843083.79	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160	IIFEEM	90fB039	2843083.79	2826864.64	2826864.64	2826864.64	2826864.64	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567967	847638.38	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	90fB046	847638.38	847626.02	254287.81	254287.81	254287.81	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 30.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567971	1187057.32	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHAPULTEPEC	IIFEEM	90fB055	1187057.32	1179159.74	1179159.74	1179159.74	1179159.74	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567972	292297.82	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90fB059	292297.82	292297.77	292297.77	292297.77	292297.77	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567995	14907.26	MOBILIARIO EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	IIFEEM	90fB093	14907.26	14907.26	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Móvilario y equipo', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568044	867582.59	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90fB192	867582.59	867533.14	867533.14	867533.14	867533.14	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568047	783178.2	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. REVINDICACIÓN PETROLERA	IIFEEM	90fB198	783178.2	783173.27	524147.24	524147.24	524147.24	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568049	869935.49	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	IIFEEM	90fB203	869935.49	869935.01	869935	869935	869935	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568054	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA UIC Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	IIFEEM	90fMS003	775000	774999.16	521438.14	521438.14	521438.14	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568055	1550000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA UIC Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	IIFEEM	90fMS004	1550000	1482422.29	1026547.03	1026547.03	1026547.03	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568064	417571.63	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS	IIFEEM	90fMS014	417571.63	417571.61	417571.6	417571.6	417571.6	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568094	2589826.52	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS (FAM 2016)	IIFEEM	60FAMS02	2589826.52	2576962.04	2576962.04	2576962.04	2576962.04	{meta1: {unidad_medida: 'Móvilario y equipo', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685472	774412.49	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 980	IIFEEM	90Ab013	774412.49	774374.54	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685474	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	IIFEEM	90Ab014	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: {unidad_medida: 'Móvilario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685499	869999.9	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE, ADECUACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	IIFEEM	90Ab020	869999.9	869351.61	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401685518	2200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCIA ROBLES	IIFEEM	90Ab025	2200000	2196966.64	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685536	2500000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 20	IIFEEM	90Ab029	2500000	2480033.44	2480033.44	2480033.44	2480033.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685565	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL J/N ALFREDO ZALCE TORRES	IIFEEM	90Ab037	869999.9	869977.18	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685576	41262.41	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 212	IIFEEM	90AM011	41262.41	41262.41	41262.41	41262.41	41262.41	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685958	4714834.78	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE RECTORÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	IIFEEM	90AS02	4714834.78	4684819.06	1405445.72	1405445.72	1405445.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685994	474550.18	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	IIFEEM	90AS03	474550.18	474528.96	474272.55	474272.55	474272.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686278	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB159	2689150.59	2669577.92	2289872.05	2289872.05	2289872.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686394	1492840.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	90FB167	1492840.04	1483399.75	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687565	1791083.31	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB184	1791083.31	1786374.87	1707316.64	1707316.64	1707316.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687985	869994.14	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	90FB202	869994.14	869040.97	867892.69	867892.69	867892.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690660	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, MAMPOSTERÍA Y DRENAJE EN LA ESC. SEC. SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA	IIFEEM	90FB295	869999.9	869774.52	260932.36	260932.36	260932.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690891	839893.44	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB238	839893.44	816568.16	816568.15	816568.15	816568.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690895	318288.06	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚGICA	IIFEEM	90FB286	318288.06	317488.9	95246.67	95246.67	95246.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691111	578339.39	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 10	IIFEEM	90FB279	578339.39	578325.99	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691204	2546649.34	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENDI NO. 22	IIFEEM	90FB266	2546649.34	2521345.94	756403.78	756403.78	756403.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691219	87632.32	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GABRIEL ZAMORA	IIFEEM	90Ab044	87632.32	87632.32	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692115	999594.5	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC. AGROP. NO. 240	IIFEEM	90AM012	999594.5	999564.49	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692148	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	43654	1235000	1163409.77	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692154	855000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARANDALES EN EL J/N EUGENIO DÍAZ BARRIGA	IIFEEM	43656	855000	822098.89	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692156	843750	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. CONSTITUCIÓN	IIFEEM	18900	843750	542396.7	529247.75	529247.75	529247.75	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692178	500000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735	IIFEEM	18026	500000	469277.52	317148.55	317148.55	317148.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692357	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D; EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BANDA EN EL J/N GUILLERMO MARCONI	IIFEEM	18116	522750	501131.36	150339.41	150339.41	150339.41	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692491	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO	IIFEEM	18466	1000000	838975.71	251692.71	251692.71	251692.71	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692526	804000	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA BENITO JUÁREZ	IIFEEM	18508	804000	745691.76	745691.76	745691.76	745691.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692539	522750	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RAMPAS Y ACCESO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	18509	522750	500014.14	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692574	500000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A B EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	18521	500000	477914.23	460498.76	460498.76	460498.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692739	800000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (CON MOBILIARIO) 6.00 X 8.00 MTS., Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN EL J/N MARÍA MONTESSORI.	IIFEEM	18641	800000	768888.64	726220.74	726220.74	726220.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401695965	1200000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	43652	0	1144632.55	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401695987	843750	REHABILITACIÓN DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	19353	243305.94	811019.81	243305.94	243305.94	243305.94	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401696249	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV.SEC. ING. EUAS PEREZ AVALOS	IIFEEM	19541	242603.04	808676.79	242603.04	242603.04	242603.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC15150300584536	996131.95	Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015)	IIFEEM	0516880	996131.95	993591.82	993591.82	993591.82	993591.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729418	601303	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Sísmicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 40	IIFEEM	0604445	386076.7	426966.9	386076.7	386076.7	386076.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729574	1350000	Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y, D, Barda Perimetral, Banquetas Y Asta Bandera), Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena	IIFEEM	0604381	918910.31	918910.31	918910.31	918910.31	918910.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	IIFEEM	0605447	470476.78	502435	470476.78	470476.78	470476.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730436	730012.5	Rehabilitación General De Plantel En La Esc. Prim. Revolución Mexicana	IIFEEM	0605504	656202.56	669171.97	656202.56	656202.56	656202.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	IIFEEM	0606255	146978.88	489929.61	146978.88	146978.88	146978.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730480	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo	IIFEEM	0605539	460377.64	463049.19	460377.64	460377.64	460377.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730778	730012.5	Rehabilitación Del Edificio "A" Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Olegario Molina Solís	IIFEEM	0605557	659211.27	701286.34	659211.27	659211.27	659211.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730922	522750	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas Y Techumbre En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	0606291	369208.51	369210.32	369208.51	369208.51	369208.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	IIFEEM	0606675	398616.07	411297.98	398616.07	398616.07	398616.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811682	350000	Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sísm Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes	IIFEEM	0606659	99496.51	331655.05	99496.51	99496.51	99496.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	0606415	466834	472536.44	466834	466834	466834	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811844	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	0606776	144224.57	480748.57	144224.57	144224.57	144224.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811857	500443.77	Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	0606790	480385.78	480385.78	480385.78	480385.78	480385.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811873	522750	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Patio Cívico En El J/N Juan Ruiz De Alarcón	IIFEEM	0606434	491203.38	491203.38	491203.38	491203.38	491203.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	IIFEEM	0606491	316979.6	378959.6	316979.6	316979.6	316979.6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811975	730012.5	Construcción De Servicios Sanitarios Y Un Aula De 6 X 8 Mts. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Indígena Eréndira	IIFEEM	0606628	596505.48	596505.77	596505.48	596505.48	596505.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811981	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno	IIFEEM	0606827	479626.82	481315.53	479626.82	479626.82	479626.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811991	632812.5	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	0606642	606123.27	607887.4	606123.27	606123.27	606123.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812053	632812.5	Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	0606665	561540.44	590407.21	561540.44	561540.44	561540.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812112	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón	IIFEEM	0606799	479326.08	479326.14	479326.08	479326.08	479326.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3ºª Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	IIFEEM	0606688	144221.54	480738.45	144221.54	144221.54	144221.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812242	522750	Rehabilitación De Aula Existente Y Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción Y Terminación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Niños Héroes	IIFEEM	0606519	500569.76	500873.34	500569.76	500569.76	500569.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812290	522750	Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Rampa Discapacitados En El J/N Diego Rivera	IIFEEM	0606532	429742.37	490625.6	429742.37	429742.37	429742.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812319	501187.5	Rehabilitación General Y Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Agustín Arriaga Rivera	IIFEEM	0606545	480347.82	480347.83	480347.82	480347.82	480347.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812321	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	IIFEEM	0606546	476034.81	481770.07	476034.81	476034.81	476034.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812340	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Rampas Y Andadores, Barda Perimetral Y Cisterna. En El J/N Indígena Cuitláhuac	IIFEEM	0606705	478852.21	478852.21	478852.21	478852.21	478852.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812354	501187.5	Rehabilitación De Aulas. Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán	IIFEEM	0606551	144991.69	481210.68	144991.69	144991.69	144991.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160400812360	500443.77	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Cuitláhuac	IIFEEM	O607353	451742.24	481044.66	451742.24	451742.24	451742.24	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812394	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 499	IIFEEM	O606641	479373.09	479373.09	479373.09	479373.09	479373.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812395	500443.77	Construcción De Cerco Perimetral (Muro Reja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez	IIFEEM	O606647	311252.55	467953.12	311252.55	311252.55	311252.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833539	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Francisco González Bocanegra	IIFEEM	O607461	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC17170200904846	562500	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barrera	IIFEEM	CIEN17013	524579.79	524579.79	524579.79	524579.79	524579.79	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905022	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Julieta Fierros Gossman	IIFEEM	O607121	480767.72	480767.81	480767.72	480767.72	480767.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905110	500443.77	Rehabilitación De Edificio Y Modulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 387	IIFEEM	O607206	439269.01	465683.43	439269.01	439269.01	439269.01	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905114	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	IIFEEM	O606950	168633.26	475042.82	168633.26	168633.26	168633.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905116	632812.5	Rehabilitación Del Edificio A Y D. En El J/N 21 De Marzo	IIFEEM	O607177	422884.72	422884.72	422884.72	422884.72	422884.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905176	30000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II Y Terminación Del Edificio Cuatro En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro	IIFEEM	O607043	28843283.81	28843283.81	28843283.81	28843283.81	28843283.81	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905183	501187.5	Rehabilitación De Aula, Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 3.00x8.00 Mts. Sismicidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo	IIFEEM	O606912	380555.62	394537.44	380555.62	380555.62	380555.62	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905187	522750	Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica 5m3 Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Márquez	IIFEEM	O606934	389033.03	409325.42	389033.03	389033.03	389033.03	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905207	632812.5	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sis. Media Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Hurendacua	IIFEEM	O607462	590654.75	608380.65	590654.75	590654.75	590654.75	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905233	500000	Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Rio	IIFEEM	O607049	432173.46	432174.7	432173.46	432173.46	432173.46	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905254	2000000	Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O607026	1393906.28	1853925.06	1393906.28	1393906.28	1393906.28	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905255	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sis. Alta, Construcción De Losa En Aula, E Impeameabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero	IIFEEM	O607033	432650.91	480852.09	432650.91	432650.91	432650.91	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905271	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Felipe Ángeles	IIFEEM	O607024	450794.23	466181.27	450794.23	450794.23	450794.23	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905275	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget.	IIFEEM	O606942	471830.25	479173.85	471830.25	471830.25	471830.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905276	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 Ml Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez	IIFEEM	O607001	44780.43	476963.42	44780.43	44780.43	44780.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905313	843750	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad	IIFEEM	CIEN17169	242700.68	809002.26	242700.68	242700.68	242700.68	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042149	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Gisterna, Rehabilitación De Edificios A Y B. Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O607195	476607.63	476607.63	476607.63	476607.63	476607.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042214	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El J/N Francisco J. Mújica	IIFEEM	O607209	469265.47	469265.47	469265.47	469265.47	469265.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042235	1570452	Construcción De Taller De Cómputo 4 E.E. Sis. Media, Rehabilitación Edificios A Y B Y Sanitarios En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Zitácuaro	IIFEEM	O607099	1509555.26	1509555.26	1509555.26	1509555.26	1509555.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048860	563644.37	Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No. 44 (Cien 2017)	IIFEEM	CIEN17316	533934.12	536713.36	533934.12	533934.12	533934.12	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048867	637500	Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017)	IIFEEM	CIEN17452	567813.8	567813.8	567813.8	567813.8	567813.8	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055682	637500	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Cíclonica En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	CIEN17297	562799.59	562799.59	562799.59	562799.59	562799.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055688	843750	Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres	IIFEEM	CIEN17303	606788.85	647601.39	606788.85	606788.85	606788.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055901	632812.5	Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Dirección Y Mobiliario De Aula En El J/N Jardín De Niños	IIFEEM	O607245	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16180101056055	730012.5	Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari	IIFEEM	O607060	0	539642.14	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056133	730012.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti	IIFEEM	O607246	410371.05	417366.14	410371.05	410371.05	410371.05	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056172	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón	IIFEEM	O606886	32625.46	499031.53	32625.46	32625.46	32625.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065880	501187.5	Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 6.00 Y Mobiliario De Dos Aulas En El J/N Expropiación Petrolera	IIFEEM	O607443	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101065900	589937.61	Rehabilitación De Edificio C, Servicios Sanitarios Y Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Independencia	IIFEEM	O607228	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101065908	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio A Y Rehabilitación Edificio B Sanitarios En El J/N Francisco I. Madero	IIFEEM	O607068	496669.4	498425.34	496669.4	496669.4	496669.4	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101066067	1012500	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	CIEN17492	341506.14	968720.07	341506.14	341506.14	341506.14	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180101080527	563644.37	Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra	IIFEEM	CIEN17430	539544.65	539544.65	539544.65	539544.65	539544.65	{meta 1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081027	527322.35	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suárez	IIFEEM	O607485	479519.62	480743.66	479519.62	479519.62	479519.62	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081028	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 465 Lic. Benito Juárez	IIFEEM	O605CIEN3	944503.18	944503.18	944503.18	944503.18	944503.18	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379264	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	CIEN17033	112482.97	374943.23	112482.97	112482.97	112482.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379271	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 651	IIFEEM	24	532812.01	532812.01	532812.01	532812.01	532812.01	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486680	562500	CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REHABILITACION DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	IIFEEM	CIEN17012	539404.82	539404.82	539404.82	539404.82	539404.82	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486694	562500	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JUAN BOSCO	IIFEEM	CIEN17007	538113.72	538113.72	538113.72	538113.72	538113.72	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486740	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., MURETE POST-PRIMARIA, REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	CIEN17011	801240.09	809820	801240.09	801240.09	801240.09	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486743	843750	CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	CIEN17009	794629.41	794629.42	794629.41	794629.41	794629.41	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486765	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	CIEN17025	194927.53	540562.02	194927.53	194927.53	194927.53	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487084	1012500	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1 ERA ETAPA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	IIFEEM	CIEN17114	973322.99	973322.99	973322.99	973322.99	973322.99	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487152	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE	IIFEEM	CIEN18305	183636.15	612120.54	183636.15	183636.15	183636.15	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487158	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117	IIFEEM	CIEN18439	662987.07	970888.11	662987.07	662987.07	662987.07	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487164	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124	IIFEEM	CIEN18441	461443.68	533991.92	461443.68	461443.68	461443.68	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487170	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	CIEN18383	537970.12	537970.39	537970.12	537970.12	537970.12	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487186	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEN18312	538505.65	538505.66	538505.65	538505.65	538505.65	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487217	637500	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 953	IIFEEM	CIEN18577	610454.36	610454.36	610454.36	610454.36	610454.36	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487252	843750	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	CIEN18404	811227.01	811227.01	811227.01	811227.01	811227.01	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487277	563644.37	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE PORT-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	CIEN17139	160459.02	160459.02	160459.02	160459.02	160459.02	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401487323	14000000	TV NICOLAÍTA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIO, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION, ACCESO SUR (ELECTRICA, ARQUITECTURA, BELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA BANDERA, AEROGENERADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN18610	11404700.35	13190439.85	11404700.35	11404700.4	11404700.4	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487362	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 932	IIFEEM	C1EN18575	538356.6	538356.6	538356.6	538356.6	538356.6	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488874	390000	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y PATIO CÍVICO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	C1EN17160	332230.77	332230.77	332230.77	332230.77	332230.77	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488968	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. PLAZA CÍVICA. EN EL J/N MUNDO DE SUEÑOS	IIFEEM	C1EN17199	810719.58	810720.24	810719.58	810719.58	810719.58	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489364	1076458	ESPACIOS PARA EL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAACARRIAGA (PREPARATORIA 4) TERCERA ETAPA	IIFEEM	80Fm010	1076458	1073631.78	1073631.78	1073631.78	1073631.78	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489593	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N IGNACIA CALDERÓN HERRERA	IIFEEM	C1EN17263	877689.92	972642.66	877689.92	877689.92	877689.92	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493682	843750	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", Y SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	C1EN17270	808327.17	808327.17	808327.17	808327.17	808327.17	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493803	16000000	MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE REGENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN17290	12619302.75	15269642.94	12619302.75	12619302.8	12619302.8	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494373	866726.24	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	80Fb087	866726.24	866317.22	843112.61	843112.61	843112.61	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494506	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, Y PATIO CÍVICO. EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	C1EN17382	607300.61	607344.07	607300.61	607300.61	607300.61	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494564	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	IIFEEM	C1EN17391	541825.69	541825.69	541825.69	541825.69	541825.69	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494610	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	C1EN17399	601364.94	601364.94	601364.94	601364.94	601364.94	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494906	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DEL 17	IIFEEM	C1EN17418	513058.96	523066.63	513058.96	513058.96	513058.96	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495248	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17460	243380.2	811267.34	243380.2	243380.2	243380.2	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495593	6998812.5	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (2 DORMITORIOS CON SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERAS, COMEDOR, COCINA Y ALMACÉN), AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., CISTERNA 10 M3, FOSA SÉPTICA 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN, PÓRTICO DE ACCESO Y ANDADORES, 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., ADOSADA, MURETE POST-PRIMARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE ESCOLAR	IIFEEM	0605C1EN8	5396992.35	5415700.75	5396992.35	5396992.35	5396992.35	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495891	869000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 42	IIFEEM	80Ab085	869000	868981.13	856155.28	856155.28	856155.28	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497312	403282.44	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N WILLIAM HERSCHEL	IIFEEM	80Ab010	403282.44	403161.97	403161.97	403161.97	403161.97	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497315	346598.35	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 925	IIFEEM	80Ab012	346598.35	346587.05	346587.05	346587.05	346587.05	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510829	2434357.36	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL CECYTE 30 CRESCENCO MORALES	IIFEEM	80Am08	2434357.36	2429832.95	2429832.95	2429832.95	2429832.95	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101511007	6400000	TERMINACIÓN Y MEJORA DE CERCAO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	19695	5959603.43	6152553.77	5959603.43	5959603.43	5959603.43	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512251	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (C1EN 2017)	IIFEEM	19068	162589.36	541964.52	162589.36	162589.36	162589.36	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512257	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO REJA (MOBILIARIO DE AULA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 156	IIFEEM	19335	2103725.38	2109459.65	2103725.38	2103725.38	2103725.38	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512397	1305658.95	CONSTRUCCIÓN DE AULA INTEGRAL, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	42944	1254273.71	1254278.84	1254273.71	1254273.71	1254273.71	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558325	490826.42	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO	IIFEEM	16DPR3646H	490826.42	490819.71	461773.44	461773.44	461773.44	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558336	576088.19	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	90FB014	576088.19	576070.21	576070.2	576070.2	576070.2	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201558405	2868945.62	CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90FB019	2868945.62	2865588.38	2865557.91	2865557.91	2865557.91	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558428	571370.81	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891	IIFEEM	90FB037	571370.81	571360.04	569981.98	569981.98	569981.98	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558490	387104.64	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	90FB054	387104.64	386688.15	386688.15	386688.15	386688.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201562421	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	18615	261837.31	263735.65	261837.31	261837.31	261837.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567959	2862946.61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB020	2862946.61	2803117.62	2803069.99	2803069.99	2803069.99	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567977	1983584.73	MOBILIARIO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132	IIFEEM	90FB069	1983584.73	1982550.2	1982550.2	1982550.2	1982550.2	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567988	723070.17	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TZITZI	IIFEEM	90FB080	723070.17	723066.31	723066.31	723066.31	723066.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567989	2379783.82	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20	IIFEEM	90FB081	2379783.82	2375888.43	2375888.43	2375888.43	2375888.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567991	869998.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB083	869998.99	869991.89	869991.89	869991.89	869991.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568013	481701.81	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGAZA	IIFEEM	90FB146	481701.81	481700.79	256299.58	256299.58	256299.58	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568018	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	90FB152	26554.02	26554.02	26554.01	26554.01	26554.01	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568023	869998.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	90FB161	869998.99	869426.47	869426.47	869426.47	869426.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568040	466498.66	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB185	466498.66	466491.94	466491.93	466491.93	466491.93	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568043	303540.82	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL J/N VICTOR HUGO	IIFEEM	90FB189	303540.82	303540.48	303540.48	303540.48	303540.48	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568045	869648.01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	IIFEEM	90FB193	869648.01	868806.24	851577.33	851577.33	851577.33	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568046	499999.79	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90FB196	499999.79	499521.95	149856.59	149856.59	149856.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568050	869762.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	IIFEEM	90FB205	869762.9	869745.17	869745.16	869745.16	869745.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568057	806334	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FMS006	806334	806333.46	806333.07	806333.07	806333.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568063	421571.63	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 17 CD. HIDALGO	IIFEEM	90FMS013	421571.63	421556.62	421556.62	421556.62	421556.62	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568072	925100	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS004	925100	923370.88	923370.88	923370.88	923370.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685489	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	90Ab018	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688016	869952.28	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICAS DE 2.5.E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	IIFEEM	90FB210	869952.28	869949.99	260985	260985	260985	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690649	609645.25	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB224	609645.25	609158.34	182747.5	182747.5	182747.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691109	212381.48	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL SUR	IIFEEM	90FB257	212381.48	212374.22	212374.21	212374.21	212374.21	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691119	869941.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERÍA LUVIANO	IIFEEM	90FB278	869941.9	868136.89	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691152	1123228.24	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	90FB275	1123228.24	1111921.21	333576.36	333576.36	333576.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691228	428636.88	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	IIFEEM	90FB269	428636.88	427100.95	128130.29	128130.29	128130.29	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692134	920000	ACABADOS E ILUMINACIÓN EXTERNA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	18832	920000	882969.57	264890.87	264890.87	264890.87	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692368	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	18125	501187.5	443437.1	443437.1	443437.1	443437.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692379	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO) EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	19161	563644.37	537839.43	537839.43	537839.43	537839.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692479	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	18458	500443.77	481018.52	144305.56	144305.56	144305.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401692576	2205373	RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL CONALEP PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19326	2205373	2114521.61	634356.48	634356.48	634356.48	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692595	500443.77	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	IIFEEM	18562	500443.77	481127.76	478944.25	478944.25	478944.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692605	1012500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 12.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL (MOBILIARIO PARA COMEDOR) EN EL J/N INDÍGENA JOSKUA	IIFEEM	19081	1012500	844358.14	494077.35	494077.35	494077.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692607	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 9	IIFEEM	18570	500443.77	480879.96	480874.16	480874.16	480874.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696029	562500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259	IIFEEM	19457	162258.89	540862.95	162258.89	162258.89	162258.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696048	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 466	IIFEEM	19472	242733.83	809112.75	242733.83	242733.83	242733.83	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696189	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE POST- PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 930	IIFEEM	19497	178241.06	611881.13	178241.06	178241.06	178241.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696198	1200000	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	IIFEEM	19507	345707.56	1152358.53	345707.56	345707.56	345707.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696217	1087500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	19533	0	1041499.07	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696671	560489.69	REHABILITACIÓN DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	19558	161245.76	537485.87	161245.76	161245.76	161245.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696865	1200000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. U1-C SISM. ALTA, REHABILITACION EN EDIFICIO Y (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	19606	0	1123551.64	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC16160300729232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0604318	380690.63	633399.13	380690.63	380690.63	380690.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729583	1350000	Rehabilitación General De Plantel Y Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen	IIFEEM	0604384	1252304.6	1252304.6	1252304.6	1252304.6	1252304.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729647	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Pérez Coronado	IIFEEM	0604401	916438.9	957975.9	916438.9	916438.9	916438.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729709	1350000	Construcción De Un Aula Codina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos	IIFEEM	0604413	1004703.37	1037794.04	1004703.37	1004703.37	1004703.37	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730002	522750	Rehabilitación De Edificios Y Plaza Cívica En El Jardín De Niños Gertrudis Bocanegra	IIFEEM	0605445	497781.09	502630.83	497781.09	497781.09	497781.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730142	632812.5	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez	IIFEEM	0605482	601380.59	608329.13	601380.59	601380.59	601380.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730374	804000	Rehabilitación General, Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Juana De Asbaje	IIFEEM	0606254	772965.43	772965.43	772965.43	772965.43	772965.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730393	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	0606313	455039.92	457494.67	455039.92	455039.92	455039.92	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730492	500443.77	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 85	IIFEEM	0605545	232079.38	232079.38	232079.38	232079.38	232079.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730764	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109	IIFEEM	0605556	0	480622.43	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	IIFEEM	0606347	210566.86	701889.56	210566.86	210566.86	210566.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811621	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Construcción De Rampas Y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Luis Donald	IIFEEM	0606348	392237.08	398991.72	392237.08	392237.08	392237.08	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811635	632812.5	Rehabilitación General, Rehabilitación De Red Sanitaria Y Construcción De Rampas En El J/N Margarita Maza De Juárez	IIFEEM	0606365	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400811687	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. San Acamitán	IIFEEM	0606402	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400811812	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Indígena Generalísimo Morelos	IIFEEM	0606418	431270.16	431270.16	431270.16	431270.16	431270.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811817	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	IIFEEM	0606419	29567.72	461935.96	29567.72	29567.72	29567.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811848	500443.77	Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala	IIFEEM	0606782	478834.89	479852.88	478834.89	478834.89	478834.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	IIFEEM	0606617	477136.92	477906.79	477136.92	477136.92	477136.92	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812050	522750	Rehabilitación De Edificio A, Módulos De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Muro Reja, Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Federico Froebel	IIFEEM	0606674	370490.37	392973.47	370490.37	370490.37	370490.37	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160400812143	522750	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Gistema En El J/N Agustín De Turbide	IIFEEM	O606485	489472.2	498983.99	489472.2	489472.2	489472.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812151	501187.5	Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Tancuarí	IIFEEM	O606489	472318.83	478515.68	472318.83	472318.83	472318.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812198	632812.5	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Red Eléctrica Exterior Y Gistema En El J/N Antonio Caso	IIFEEM	O606508	592319.94	593351.36	592319.94	592319.94	592319.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812270	500443.77	Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O606683	387112.69	479280.62	387112.69	387112.69	387112.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812324	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sísmicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	O606680	100778.58	335928.62	100778.58	100778.58	100778.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812362	522750	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	IIFEEM	O606577	110637.7	368792.34	110637.7	110637.7	110637.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812364	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	O606657	164818.76	480404.53	164818.76	164818.76	164818.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812375	500443.77	Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	IIFEEM	O606722	144346.12	481153.76	144346.12	144346.12	144346.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400816195	8580000	Construcción De Edificio De Laboratorios Para El Posgrado De La Facultad De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo	IIFEEM	O604477	8249935.79	8249935.79	8249935.79	8249935.79	8249935.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833340	625485	Rehabilitación General De Edificios A,B,C,D,E Y G En El Cobach Plantele Uruapan	IIFEEM	O604434	584490.88	599721.6	584490.88	584490.88	584490.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833663	632812.5	Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco	IIFEEM	O606588	182335	607738.33	182335	182335	182335	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100834757	866279	Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	IIFEEM	O608261	866279	849232.97	823378.19	823378.19	823378.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905037	500000	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607111	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905046	499999.66	Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606947	453105.97	453457.92	453105.97	453105.97	453105.97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905050	1500000	M. Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607242	469710.92	1440752.5	469710.92	469710.92	469710.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905059	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda 30 M. Y Mobiliario Para Aula En El J/N Indígena Niños Héroe	IIFEEM	O607081	480310.18	480310.18	480310.18	480310.18	480310.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905074	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo	IIFEEM	O606982	955743.95	955744.07	955743.95	955743.95	955743.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905123	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 165	IIFEEM	O606887	442259.6	478788.67	442259.6	442259.6	442259.6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905172	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Neruda	IIFEEM	O607134	144274.15	480913.83	144274.15	144274.15	144274.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905179	3838814	Infraestructura Complementaria Y Obra Exterior Para Mejorar Las Condiciones De Funcionamiento De Las Instalaciones De La Des De Ciencias Biológico Agropecuarias De La U.M.S.N.H.	IIFEEM	O607100	3691166.57	3691166.57	3691166.57	3691166.57	3691166.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905191	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott	IIFEEM	O607028	346388.53	360708.43	346388.53	346388.53	346388.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905203	500000	Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889	IIFEEM	O606906	117343.67	391145.58	117343.67	117343.67	117343.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905210	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Ramón López Velarde	IIFEEM	O606875	352540.27	352540.27	352540.27	352540.27	352540.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905253	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	IIFEEM	O606916	379223.52	425716.21	379223.52	379223.52	379223.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905321	563644.37	Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl	IIFEEM	CIEN17479	178780.89	497132.59	178780.89	178780.89	178780.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042164	632812.5	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet	IIFEEM	O607232	481831.15	486126.44	481831.15	481831.15	481831.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042224	500443.77	Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En El J/N Indígena Niños Heroe	IIFEEM	O606850	478791	478791	478791	478791	478791	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401043815	2480722.99	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales)	IIFEEM	700086	2480722.99	2469750.93	2469561.62	2469561.62	2469561.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401045147	2760965.01	Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017)	IIFEEM	700099	2760965.01	2732799.98	2732799.98	2732799.98	2732799.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16170401047892	27497904.7	la Etapa De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pesados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 5 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Iquiplan	IIFEEM	CIEN17001	700946	27497904.72	25636383.15	25003929.95	25003930	25003930	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048840	1012500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Trapeo (Cien 2017)	IIFEEM	CIEN17050	CIEN17050	173308.05	491915.6	173308.05	173308.05	173308.05	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '60.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055625	563644.37	Rehabilitación Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito J	IIFEEM	CIEN17001	CIEN17001	533885.43	540868.4	533885.43	533885.43	533885.43	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055627	563644.37	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra	IIFEEM	CIEN17058	CIEN17058	329977.5	364261.77	329977.5	329977.5	329977.5	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055667	562500	Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	CIEN17203	CIEN17203	536546.02	536546.02	536546.02	536546.02	536546.02	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055759	1087500	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	IIFEEM	CIEN17486	CIEN17486	1034699.61	1034699.62	1034699.61	1034699.61	1034699.61	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055886	632812.5	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O607072	O607072	605441.93	605441.93	605441.93	605441.93	605441.93	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055915	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	IIFEEM	O606870	O606870	456471.01	481024.75	456471.01	456471.01	456471.01	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056126	730012.5	Rehabilitación De Edificio C 4 Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Niño Artillero	IIFEEM	O607218	O607218	699633.44	699633.44	699633.44	699633.44	699633.44	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056128	804000	Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior El Impemebabilización (Parcial), Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	IIFEEM	O607186	O607186	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	Cancelado	Validada
2019	4	MIC16180101056162	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Lic. Gustavo Díaz Ordaz	IIFEEM	O607226	O607226	144342	481140	144342	144342	144342	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '88.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056170	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña	IIFEEM	O606863	O606863	0	477826.43	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '0.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065885	632812.5	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Agustín Yañez	IIFEEM	O607158	O607158	321669.57	321669.57	321669.57	321669.57	321669.57	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065913	501187.5	Rehabilitación De Edificio A, Construcción De Andadores, Cerco Perimetral Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Renato Descartes	IIFEEM	O607120	O607120	422211.72	430942.69	422211.72	422211.72	422211.72	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180101080533	1087500	Rehabilitación General En El J/N Profr. Josefina Ramos Del Río	IIFEEM	CIEN17450	CIEN17450	1036654.12	1036654.12	1036654.12	1036654.12	1036654.12	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379095	3875540.11	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. ESTRUCC. U2C.SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 153	IIFEEM	80Fb010	80Fb010	3875540.11	3873984.71	3846938.21	3846938.21	3846938.21	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379281	637500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON CASETA P/A TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. ESCUADRÓN 201	IIFEEM	CIEN17075	CIEN17075	597224.77	597225.04	597224.77	597224.77	597224.77	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379349	562500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN18247	CIEN18247	416528.7	540072.03	416528.7	416528.7	416528.7	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379353	1087500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IIFEEM	CIEN18246	CIEN18246	1045598.21	1045598.21	1045598.21	1045598.21	1045598.21	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384199	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	CIEN17147	CIEN17147	536970.09	536970.1	536970.09	536970.09	536970.09	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384851	632812.5	REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA	IIFEEM	O607059	O607059	478724.15	481132.3	478724.15	478724.15	478724.15	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento', avance: '0.0'}, meta2: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486748	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C REBSAMEN	IIFEEM	CIEN17008	CIEN17008	931209.98	931209.98	931209.98	931209.98	931209.98	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486788	562500	REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN17030	CIEN17030	477901.57	477901.57	477901.57	477901.57	477901.57	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486976	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y MURO PERIMETRAL EN EL J/N JULIETA FIERROS GOSSMAN	IIFEEM	CIEN17041	CIEN17041	940780.75	940780.75	940780.75	940780.75	940780.75	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486982	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. TV. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	IIFEEM	CIEN17046	CIEN17046	535598.84	535607.82	535598.84	535598.84	535598.84	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: '100.0'}}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC180401487014	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "B" EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	IIFEEM	C1EN17077	612850.88	612850.89	612850.88	612850.88	612850.88	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487110	1012500	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17113	963634.57	963634.57	963634.57	963634.57	963634.57	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487122	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA	IIFEEM	C1EN17099	529960.53	529960.53	529960.53	529960.53	529960.53	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487173	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., ANDADORES Y MURO REJA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA	IIFEEM	C1EN17110	349086.86	373879.75	349086.86	349086.86	349086.86	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487194	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y BANDA PERIMETRAL EN EL I/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	IIFEEM	C1EN17129	468021.42	468022.96	468021.42	468021.42	468021.42	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487216	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE PLAZA CÍVICA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL I/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	C1EN17132	529560.99	529561	529560.99	529560.99	529560.99	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487239	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	C1EN18460	790127.77	797744.01	790127.77	790127.77	790127.77	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487272	562500	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	C1EN18393	257972.03	533818.79	257972.03	257972.03	257972.03	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487295	563644.37	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	C1EN17141	519875.41	520926.7	519875.41	519875.41	519875.41	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487318	8000000	CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN18609	7598281.98	7657202.44	7598281.98	7598281.98	7598281.98	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489362	25000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	C1EN17214	7136588.36	23788627.87	7136588.36	7136588.36	7136588.36	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489431	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17224	593513.54	595952.23	593513.54	593513.54	593513.54	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489447	843750	REHABILITACION EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	IIFEEM	C1EN17232	807490.3	807490.3	807490.3	807490.3	807490.3	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489525	843750	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL C.E.B.A. 18 DE MARZO	IIFEEM	C1EN17253	811198.44	811198.44	811198.44	811198.44	811198.44	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489607	843750	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL I/N CON CLAVE 16DJN3001A	IIFEEM	C1EN17296	807806.41	809599.05	807806.41	807806.41	807806.41	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493708	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00x8.00M.,Y ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	C1EN17282	964816	964816	964816	964816	964816	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494015	1087500	REHABILITACION DE EDIFICIO C, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	IIFEEM	C1EN17310	1042914.25	1042914.26	1042914.25	1042914.25	1042914.25	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494053	2196069	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER COMPUESTO) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 108	IIFEEM	C1EN17314	2102394.97	2102394.98	2102394.97	2102394.97	2102394.97	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494113	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	C1EN17326	539827.29	541958.65	539827.29	539827.29	539827.29	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494389	563644.37	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	IIFEEM	C1EN17348	455417.17	526470.78	455417.17	455417.17	455417.17	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494402	1350000	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	C1EN17343	1190561.5	1212171.75	1190561.5	1190561.5	1190561.5	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494454	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	C1EN17362	541073.98	541073.99	541073.98	541073.98	541073.98	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401494604	843750	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CISTERNA, ANDADORES (MOBILIARIO) EN EL J/N JUAN DE LA BARRERA	IIFEEM	CIEN17401	737741.34	737741.34	737741.34	737741.34	737741.34	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494811	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	IIFEEM	O60SCIEN5	362360.13	501118.55	362360.13	362360.13	362360.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494860	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, ANDADOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEN17412	794556.07	967633.2	794556.07	794556.07	794556.07	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494861	1500000	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, ASTA BANDERA, ANDADORES, PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CISTERNA EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O607055	666520.94	666520.94	666520.94	666520.94	666520.94	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494873	843750	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. HIJOS DEL CAMPESINO	IIFEEM	CIEN17408	805549.26	805549.26	805549.26	805549.26	805549.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495154	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO	IIFEEM	CIEN17445	389893.19	590017.62	389893.19	389893.19	389893.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495242	380000	EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA EL FRESNO (ALGODON DE LA SOLEDAD GRANDE)	IIFEEM	CIEN17526	359133.59	364903.75	359133.59	359133.59	359133.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495254	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO: MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL 1A ETAPA. EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	CIEN17462	541955.73	541955.74	541955.73	541955.73	541955.73	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495287	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) EN EL J/N INDÍGENA ERANDINI	IIFEEM	CIEN17473	810567.74	810567.74	810567.74	810567.74	810567.74	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495378	1200000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17472	1097311.95	1105872.15	1097311.95	1097311.95	1097311.95	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495479	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SEC. FED. VICENTE RIVAPALACIO	IIFEEM	O607079	480360.19	480534.43	480360.19	480360.19	480360.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495494	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA	IIFEEM	CIEN17488	508408.6	508408.6	508408.6	508408.6	508408.6	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495599	843750	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N ENRIQUE C REBSAMEN	IIFEEM	CIEN17499	808825.59	810251.23	808825.59	808825.59	808825.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495609	843750	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N TZITZIKI ITZIMBERY	IIFEEM	CIEN17498	809005.09	809005.19	809005.09	809005.09	809005.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497330	3500000	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	IIFEEM	80Am10	3500000	3497970.87	3497970.87	3497970.87	3497970.87	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510631	1672229.6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ	IIFEEM	80Ab007	1672229.6	1670217.72	1205824.34	1205824.34	1205824.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510641	650000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	80Ab103	650000	649795.12	649795.12	649795.12	649795.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510995	1275000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 02	IIFEEM	19407	1123601.61	1123601.61	1123601.61	1123601.61	1123601.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558318	148938.08	TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB001	148938.08	148199.09	148199.09	148199.09	148199.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558415	2690360.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB027	2690360.24	2650028.41	2650027.26	2650027.26	2650027.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558498	484305.35	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB057	484305.35	481968.48	481968.47	481968.47	481968.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558504	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB060	281802.64	278900.2	278900.2	278900.2	278900.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558524	869999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB064	869999	868945.83	260683.75	260683.75	260683.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201562410	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 55	IIFEEM	18541	478224.16	478224.16	478224.16	478224.16	478224.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC190301567953	401823.52	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290	IIFEEM	90AM01	401823.52	401619.99	401356.86	401356.86	401356.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567969	1298039.21	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	90FB049	1298039.21	1278521.72	1278521.72	1278521.72	1278521.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567973	1089074.26	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ	IIFEEM	90FB063	1089074.26	1086148.87	818630.07	818630.07	818630.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567976	2152554.88	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M.	IIFEEM	90FB068	2152554.88	2120158.97	2120158.96	2120158.96	2120158.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567994	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	90FB091	39831.04	39831.04	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568011	384610.6	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121	IIFEEM	90FB144	384610.6	384332.42	29672.38	29672.38	29672.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568015	2152565.26	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. REDENCIÓN	IIFEEM	90FB149	2152565.26	2136113.17	2105208.55	2105208.55	2105208.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568067	160098.35	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAID 12 CUTO DE LA ESPERANZA	IIFEEM	90FMS017	160098.35	160098.06	159485.67	159485.67	159485.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568074	1974900	ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTERACCIÓN ACADÉMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS006	1974900	1970617.23	882186.16	882186.16	882186.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685212	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	16DPR2118J	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685239	2100000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. BIÓLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO	IIFEEM	90Ab010	2100000	2082788.92	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685479	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. PROF. MOISES SAEENZ	IIFEEM	90Ab015	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685487	25857.99	MOBILIARIO PARA EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	90Ab017	25857.99	25857.99	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685495	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 386	IIFEEM	90Ab019	24572.63	24572.63	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685529	1996859.21	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO 55	IIFEEM	90Ab028	1996859.21	1981135.43	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685542	2572769	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA	IIFEEM	90Ab030	2572769	2552274.71	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686274	289997.27	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA PETATZECUARO	IIFEEM	90FB156	289997.27	2890150.23	1199178.76	1199178.76	1199178.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686372	5543083.15	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	IIFEEM	90FS015	5543083.15	5535508.4	5535508.4	5535508.4	5535508.4	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687944	2175872.4	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM JAIME TORRES BODET	IIFEEM	90FB194	2175872.4	2171167.57	1335777.51	1335777.51	1335777.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688010	869999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB209	869999.99	868046.07	260413.82	260413.82	260413.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691120	452662.5	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROF. GENARO VAZQUEZ ROJAS	IIFEEM	90FB258	452662.5	452614.44	135784.33	135784.33	135784.33	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691164	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS	IIFEEM	90Ab040	40954.38	40954.38	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691187	863028.72	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB264	863028.72	862988.66	793113.53	793113.53	793113.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691192	838647.52	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	IIFEEM	90FB265	838647.52	838321.49	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691205	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	IIFEEM	90Ab043	33192.53	33192.53	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692137	1748871.39	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034	IIFEEM	40414	1748871.39	1485863.93	445759.18	445759.18	445759.18	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692402	2000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL J/N INDÍGENA JUSTO SIERRA	IIFEEM	18223	2000000	1918547.74	1429500.89	1429500.89	1429500.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401694301	3922742.13	CONJUNTO DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N LEONA VICARIO	IIFEEM	80fb007	3922742.13	3841204.12	3841204.12	3841204.12	3841204.12	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401695995	560489.69	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. 24 DE FEBRERO	IIFEEM	19359	161478.88	538262.94	161478.88	161478.88	161478.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696018	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL Y COSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 74	IIFEEM	19420	344563.73	1148545.78	344563.73	344563.73	344563.73	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696022	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 115	IIFEEM	19439	243353.66	811178.87	243353.66	243353.66	243353.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401696175	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 805	IIFEEM	19492	183884.07	612946.9	183884.07	183884.07	183884.07	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696385	1087500	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA EN LA ESC. TV. SEC. J.JESUS ESCALERA ROMERO	IIFEEM	19545	0	1040885.28	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC15150300567446	1285259.13	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastián Domínguez Campos (Fam 2015)	IIFEEM	0516812	1285259.13	1056346.39	1056346.39	1056346.39	1056346.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729410	750000	Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dccc0169x)	IIFEEM	0604333	686450.83	720501.02	686450.83	686450.83	686450.83	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729414	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14	IIFEEM	0604435	363849.27	507895.62	363849.27	363849.27	363849.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729496	850000	Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128	IIFEEM	0604424	799864.69	815880.46	799864.69	799864.69	799864.69	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729527	750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	IIFEEM	0604379	663275.4	670451.06	663275.4	663275.4	663275.4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729664	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sísmicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	IIFEEM	0604470	2331569.04	2340201.87	2331569.04	2331569.04	2331569.04	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729674	25000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan	IIFEEM	0604473	23999272.97	24021577.01	23999272.97	23999273	23999273	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729995	522750	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Cívica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Eléctrica Y Barra Perimetral En El Jardín De Niños Cuiclahuac	IIFEEM	0605442	433866.59	448123.72	433866.59	433866.59	433866.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730307	632812.5	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta	IIFEEM	0605664	604864.66	608205.21	604864.66	604864.66	604864.66	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	IIFEEM	0606242	498796.59	501920.81	498796.59	498796.59	498796.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730363	632812.5	Construcción De Aula De Medios Adosada 6.00 X 8.00 Y Muro Perimetral En El J/N José Vasconcelos Calderón	IIFEEM	0606250	587319.15	587319.9	587319.15	587319.15	587319.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	IIFEEM	0605607	143503.12	478343.78	143503.12	143503.12	143503.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730423	501187.5	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete De Acometida En El Jardín De Niños Juventino Rosas	IIFEEM	0605499	248464.61	248464.61	248464.61	248464.61	248464.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730487	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martires De Uruapan	IIFEEM	0605550	479110.13	481130.64	479110.13	479110.13	479110.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	0605654	442943.05	480827.05	442943.05	442943.05	442943.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730910	500443.77	Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asta Bandera En El J/N Jaime Nuno	IIFEEM	0605653	457460.28	470532.12	457460.28	457460.28	457460.28	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barra Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	IIFEEM	0606394	422933.85	427200.84	422933.85	422933.85	422933.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811668	522750	Rehabilitación De Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El J/N Benito Pablo Juárez	IIFEEM	0606395	309616.17	329205.24	309616.17	309616.17	309616.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	IIFEEM	0606411	473495.42	480078.09	473495.42	473495.42	473495.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811814	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa De 3.00 X 8.00 Mts. Es La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	IIFEEM	0606696	466643.78	468060.37	466643.78	466643.78	466643.78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811846	500443.77	Rehabilitación General En El J/N Anton Makarenko	IIFEEM	0606780	409615	409615	409615	409615	409615	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811905	500443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sísm. Media, Ostrera Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	0606624	390645.87	402672.1	390645.87	390645.87	390645.87	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811921	522750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leona Vicario	IIFEEM	0605558	459434.4	499010.75	459434.4	459434.4	459434.4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811938	500443.77	Rehabilitación De Aulas De Medios, Bodega, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 897	IIFEEM	0606698	478416.34	481194.99	478416.34	478416.34	478416.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811965	500443.77	Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo	IIFEEM	0606713	479393.22	480133.43	479393.22	479393.22	479393.22	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812077	30000000	Cons. De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta, Rehab. De Edificios; Equipamiento De Lab. De Ing. Biomédica, Lab. De Ambiental, Lab. De Ing. En Tic. En El Tecnológico Superior De Patzcuaro	IIFEEM	0605738	28564938.68	28677307.49	28564938.68	28564938.7	28564938.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812095	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	0606465	348453.87	504266.02	348453.87	348453.87	348453.87	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160400812249	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Gistema Y Rampa Para Discapacitados, Aplicación De Pintura En Aulas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606851	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400812342	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El I/JN Indígena María Del Carmen Serdán	IIFEEM	O606706	142716.28	475720.92	142716.28	142716.28	142716.28	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833517	866279	Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	IIFEEM	O608254	866279	849098.76	845556.58	845556.58	845556.58	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833537	730012.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C,Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El I/JN 24 De Febrero	IIFEEM	O607107	515246.83	699885.87	515246.83	515246.83	515246.83	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833542	2500000	Construcción De Biblioteca 5 E.E. Est. 1-Uc Serv. Médico Y Pref. 1 E.E. Pórtico 2 E.E. Administración 5 E.E. (Primera Etapa) Sism. Media En El Centro De Actualización Del Magisterio En Michoacán	IIFEEM	O607119	2392162.44	2392162.44	2392162.44	2392162.44	2392162.44	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833557	6400000	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Cerco Institucional De Espacios Del Área De La Salud Y Agropecuario Forestal De La U.M.S.N.H. Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Banda Perimetral En El I/JN Agustín De Iturbide Aramburu	IIFEEM	O607102	6153845.62	6153845.63	6153845.62	6153845.62	6153845.62	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833652	501817.5	Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Banda Perimetral En El I/JN Agustín De Iturbide Aramburu	IIFEEM	O606554	431651.36	435070.08	431651.36	431651.36	431651.36	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833661	750375	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	O606586	522872.29	721378.87	522872.29	522872.29	522872.29	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100834771	2899874.12	Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Obra Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	O605519	2899874.12	2842511.98	2785376.75	2785376.75	2785376.75	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100834868	737455.75	Construcción De Banda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donatiano Car	IIFEEM	O606092	737455.75	722597.65	574268.52	574268.52	574268.52	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100835148	866279	Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El I/JN José Ma. Luis Mora (Fam 2016)	IIFEEM	O608265	866279	849237.33	650531.19	650531.19	650531.19	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200904988	1500000	Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sism. Alta (Con Equipamiento), Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Gistema, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En El I/JN Indígena Francisco I. Madero	IIFEEM	O606918	1431499.35	1437711.38	1431499.35	1431499.35	1431499.35	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905038	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607172	479749.86	479749.87	479749.86	479749.86	479749.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905039	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El I/JN Con Clave 16djn3028h.	IIFEEM	O607038	35884.6	435178.94	35884.6	35884.6	35884.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905054	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606949	478211.6	478780.37	478211.6	478211.6	478211.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905072	500443.77	Rehabilitación De 5 Aulas, Computo Y Comedor, Construcción De Cisterna, Rampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga	IIFEEM	O607167	459921.19	459921.19	459921.19	459921.19	459921.19	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905083	1500000	Construcción De 4 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario), Rampas De Accesibilidad, Murete De Acometida Eléctrica Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Frida Kahlo Calderón	IIFEEM	O607047	1432514.59	1433455.51	1432514.59	1432514.59	1432514.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905107	500443.77	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Otilio Montaño	IIFEEM	O607439	480996.73	480996.73	480996.73	480996.73	480996.73	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905112	1500000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M.M, Serv. San. De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, F. Séptica 5m3, Murete De Acometida Eléct. Y Cerco Perimetral (Mob) En La Esc. Tv.Sec. 951 José Vasconcelos.	IIFEEM	O607048	1302498.94	1302498.94	1302498.94	1302498.94	1302498.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905151	2000000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario	IIFEEM	O606952	29495.02	1875948.22	29495.02	29495.02	29495.02	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905159	500443.77	Rehabilitación De 4 Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607204	480833.34	480833.34	480833.34	480833.34	480833.34	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905219	730012.5	Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Banda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607071	701462.67	701462.67	701462.67	701462.67	701462.67	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905262	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts., Sism. Media, 1 Dirección Adosada De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Andadores En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5380e	IIFEEM	O607022	937833.11	937833.11	937833.11	937833.11	937833.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905266	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Gistema En La Esc. Tv. Sec. No. 734	IIFEEM	O606922	286477.78	883851.92	286477.78	286477.78	286477.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905297	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O606932	480181.71	480181.71	480181.71	480181.71	480181.71	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905308	1275000	Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917	IIFEEM	C1EN17072	958576.26	985477.98	958576.26	958576.26	958576.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16170200905319	563644.37	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget	IIFEEM	CIEN17424	498906.82	540271.2	498906.82	498906.82	498906.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042142	500443.77	Rehabilitación De Edificios A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	O607075	470662.11	470662.11	470662.11	470662.11	470662.11	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042146	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Dirección 6.00 X 8.00m En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O607117	480463.16	480463.16	480463.16	480463.16	480463.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042158	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.	IIFEEM	O607014	431425.53	479772.46	431425.53	431425.53	431425.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042206	350000	Construcción De Modulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna 5 M3, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	O607031	336536.66	336536.66	336536.66	336536.66	336536.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401048887	1001631.27	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Cívica Y Cisterna En El J/N Amado Nervo	IIFEEM	O605583	280140.12	357052.22	280140.12	280140.12	280140.12	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055657	563644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	IIFEEM	CIEN17175	162567.69	541892.31	162567.69	162567.69	162567.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055677	1087500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	CIEN17271	1032362.78	1032362.79	1032362.78	1032362.78	1032362.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055680	1087500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga	IIFEEM	CIEN17292	1043766.85	1043766.9	1043766.85	1043766.85	1043766.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055810	1561382.04	Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Cívica En El En El Cecytem Cemsad No. 31	IIFEEM	70ApFAMMS03	1561382.04	1556369.09	1556369.06	1556369.06	1556369.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055921	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) E Impepermabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607145	481147.99	481147.99	481147.99	481147.99	481147.99	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	IIFEEM	O607139	348722.55	498207.1	348722.55	348722.55	348722.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056015	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O608429	296673.13	466383.97	296673.13	296673.13	296673.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056082	632812.5	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Edificio A; Construcción De Aula Atípica En Segundo Nivel (Con Mobiliario) Y Escalera Metálica De Caracol En El C.E.B.A.	IIFEEM	O608427	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056121	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En La Esc. Prim. Comunitaria El Girán.	IIFEEM	O608437	295289.82	295289.82	295289.82	295289.82	295289.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056153	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer	IIFEEM	O607193	396860.22	480261.37	396860.22	396860.22	396860.22	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC000180101080530	1350000	Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica	IIFEEM	CIEN17447	1285037.94	1285037.94	1285037.94	1285037.94	1285037.94	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081093	1012500	Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Tvssec. No. 477	IIFEEM	CIEN18271	942725.31	942725.31	942725.31	942725.31	942725.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081095	1012500	Construcción De Arcotecho. En La Esc. Sec. Téc. No. 38	IIFEEM	CIEN18273	973527.51	973527.52	973527.51	973527.51	973527.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379201	3922742.13	CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DEL PEDREGAL	IIFEEM	80Fb007	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC180401487024	843750	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y MURO REJA EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	IIFEEM	CIEN17106	619448.11	619448.13	619448.11	619448.11	619448.11	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487141	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEN18358	510196.78	510218.91	510196.78	510196.78	510196.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487198	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: MÓDULO DE 3 AULAS Y COMEDOR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC	IIFEEM	CIEN18358	245793.31	284275.37	245793.31	245793.31	245793.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487231	1350000	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00M., CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEN17125	1230680.89	1231455.34	1230680.89	1230680.89	1230680.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487290	637500	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	CIEN18394	480371.29	480371.29	480371.29	480371.29	480371.29	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487320	563644.37	CONSTRUCCION DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	CIEN17143	532973.53	532973.53	532973.53	532973.53	532973.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487356	562500	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL J/N RUBEN DARIO	IIFEEM	CIEN18450	518102.5	538404.24	518102.5	518102.5	518102.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487418	843750	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	CIEN18450	793195.88	810907.17	793195.88	793195.88	793195.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488975	1012500	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE	IIFEEM	CIEN17202	953704.65	973376.6	953704.65	953704.65	953704.65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489417	1368220	ADECUACION DE ESPACIOS DE AULAS EN LA FACULTAD DE LETRAS (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	80Fs007	1368220	1365326.5	1365326.5	1365326.5	1365326.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401489434	1780488.6	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁCAN UNIDAD COSTA-NAHUA	IIFEEM	80f011	1780488.6	1775574.56	1775574.56	1775574.56	1775574.56	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489444	4701997.91	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 163	IIFEEM	80f072	4701997.91	4697422.31	4697422.3	4697422.3	4697422.3	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489475	1617633	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE IDIOMAS DE 4 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C (MOBILIARIO PARA EL TALLER DE COMPUTO) EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO UNIDAD MARAVATIO DE OCAAMPO	IIFEEM	CIEN17239	1555263.33	1555330.83	1555263.33	1555263.33	1555263.33	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489517	1200000	REHABILITACION GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. LIC.GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	IIFEEM	CIEN17291	1026940.83	1026940.83	1026940.83	1026940.83	1026940.83	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489541	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE. EST. SISM., MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. SEC. FED. BELISARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	CIEN17260	973557.26	973557.26	973557.26	973557.26	973557.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493659	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. EDUARDO RUIZ	IIFEEM	CIEN17293	592738.34	592738.34	592738.34	592738.34	592738.34	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493745	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	IIFEEM	CIEN17272	835021.74	839529.25	835021.74	835021.74	835021.74	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493768	843750	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 PRIMERA ETAPA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17273	785836.94	785852.24	785836.94	785836.94	785836.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493798	2800000	ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO ACADÉMICO DEL IIMM DE LAS DES CIENCIAS EXACTAS METALURGIA Y MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD MICHOCÁCAN DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	CIEN17289	2689014.81	2689014.82	2689014.81	2689014.81	2689014.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494286	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	CIEN17336	972553.04	972553.04	972553.04	972553.04	972553.04	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494440	843750	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAAMPO	IIFEEM	CIEN17356	795589.78	809789.22	795589.78	795589.78	795589.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494491	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. FED. PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17374	962920.99	962920.99	962920.99	962920.99	962920.99	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494832	843750	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, ANDADOR (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N ESTEFANÍA CASTAÑEDA	IIFEEM	CIEN17411	801587.73	801587.74	801587.73	801587.73	801587.73	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495167	563644.37	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	IIFEEM	CIEN17449	516633.22	516633.22	516633.22	516633.22	516633.22	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495263	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C" Y "D", TERMINACION DE CASA Y SANITARIO DEL MAESTRO, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 1A. ETAPA. EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	IIFEEM	CIEN17461	612927.01	612927.01	612927.01	612927.01	612927.01	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495518	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES, REHABILITACION DE TECHUMBRE (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	IIFEEM	CIEN17494	535188.14	535188.14	535188.14	535188.14	535188.14	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495520	2899999.49	TERMINACION DE EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOCÁCAN (16FMP0015C)	IIFEEM		2899999.49	2895188.01	2895188.01	2895188.01	2895188.01	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510970	4039600	EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	IIFEEM	80f019	4039600	4038377.42	4038377.42	4038377.42	4038377.42	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512232	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ	IIFEEM	19193	804009.65	812729.06	804009.65	804009.65	804009.65	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512255	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (CIEN 2017)	IIFEEM	19116	491328.96	540126.09	491328.96	491328.96	491328.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558402	552920.83	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90fB016	552920.83	552919.67	552919.33	552919.33	552919.33	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558404	77265.6	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ	IIFEEM	90fB018	77265.6	76992.38	76856.19	76856.19	76856.19	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558408	937652.21	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	IIFEEM	90fB023	937652.21	920960.8	920960.79	920960.79	920960.79	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201558411	365201.92	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA	IIFEEM	90FB025	365201.92	365195.36	365195.35	365195.35	365195.35	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558481	399394.87	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB044	399394.87	399393.02	399393.01	399393.01	399393.01	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567974	849944.18	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN	IIFEEM	90FB066	849944.18	848899.48	846925.95	846925.95	846925.95	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567978	1113983.28	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TSANHARIKUA	IIFEEM	90FB070	1113983.28	1110274.18	1097636.21	1097636.21	1097636.21	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567983	1491780.75	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143	IIFEEM	90FB075	1491780.75	1487304.92	1409964.82	1409964.82	1409964.82	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568038	869937.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB180	869937.55	869270.43	869270.43	869270.43	869270.43	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568051	573711.07	573711.07	IIFEEM	90FB206	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC190301568065	175729.97	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECTEY 30 CRESCENCIO MORALES	IIFEEM	90FMS015	175729.97	175727.38	174748.35	174748.35	174748.35	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568069	932060	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90F5001	932060	929779.93	929779.92	929779.92	929779.92	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685237	869974.54	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90Ab009	869974.54	869826.19	260947.86	260947.86	260947.86	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685527	2000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO	IIFEEM	90Ab027	2000000	1996813.88	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685563	869999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	90Ab036	869999.9	869425.23	260827.57	260827.57	260827.57	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685779	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHERÁN ATZICUIRÍN CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	IIFEEM	90AM021	869999.9	867973.78	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685954	2890900.57	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C)	IIFEEM	90AS01	2890900.57	2886384.76	865915.43	865915.43	865915.43	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686010	722889.22	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECTEY PLANTEL ARTEAGA	IIFEEM	90AS08	722889.22	722695.03	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 5.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686308	1232258.72	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	IIFEEM	90F5016	6543083.16	6530368.09	6530368.09	6530368.09	6530368.09	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686859	1417746.4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA Y PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB183	1417746.4	1414744.18	839722.72	839722.72	839722.72	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687574	2668000	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90F5007	2668000	2665259.23	1530008.02	1530008.02	1530008.02	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687932	1765665.02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y PLAZA CÍVICA EN EL CENDI 11 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	IIFEEM	90FB190	1765665.02	1750128.99	1460321.2	1460321.2	1460321.2	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687939	2668000	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90F5007	2668000	2665259.23	1530008.02	1530008.02	1530008.02	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688000	849101.99	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 1A ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N ANNIE JUIMP CANNON	IIFEEM	90FB207	849101.99	849075.25	849075.24	849075.24	849075.24	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688076	1232258.72	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECTEY PLANTEL ARTEAGA	IIFEEM	90FMS012	1232258.72	1227353.57	368206.07	368206.07	368206.07	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 4.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690879	868549.42	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 141	IIFEEM	90FB237	868549.42	864834.53	837337.92	837337.92	837337.92	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691082	806607.19	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. MÁRTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	90FB253	806607.19	806552.56	241965.77	241965.77	241965.77	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691102	869676.22	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROFRA. ELIAS MIRANDA GRANADOS	IIFEEM	90FB256	869676.22	868259.65	260477.9	260477.9	260477.9	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 15.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691170	409728.39	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFRA. MA GUADALUPE AYALA CALDERON	IIFEEM	90FB274	409728.39	409438.95	122831.69	122831.69	122831.69	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 5.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691195	19915.52	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA	IIFEEM	90Ab042	19915.52	19915.52	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691229	1661327.07	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB271	1661327.07	1652186.85	495656.06	495656.06	495656.06	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692128	828750	RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	18506	828750	796546.36	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692136	637500	CONSTRUCCION DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.B.A. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	637500	637500	482492.51	130933.72	130933.72	130933.72	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2019	4	MIC190401692321	1087500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SÁNCHEZ	IIFEEM	19000	1087500	1041829.79	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692359	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JOAQUIN GALLO MONTEERRUBIO	IIFEEM	19050	562500	540790.21	154693.99	154693.99	154693.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692430	522750	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA	IIFEEM	18320	522750	481373.54	144412.06	144412.06	144412.06	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692477	562500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M PARTE DEL MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19209	562500	502369.77	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692489	390000	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIO REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19219	390000	369747.92	110924.38	110924.38	110924.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692502	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	IIFEEM	18467	500443.77	434001.53	130200.46	130200.46	130200.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692563	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, MOBILIARIO PARA 4 DORMITORIOS, 1 COCINA Y 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO	IIFEEM	18515	632812.5	592984.55	592984.55	592984.55	592984.55	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692675	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL	IIFEEM	18594	500443.77	480366.28	480366.28	480366.28	480366.28	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692682	501187.5	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULA Y CISTERNA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER.	IIFEEM	18597	501187.5	476807.27	476807.27	476807.27	476807.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692692	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	18598	522750	483461.04	473815.44	473815.44	473815.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692721	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ESC. TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCANEGRA	IIFEEM	18618	500443.77	419240.12	412951.4	412951.4	412951.4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692760	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATÍO	IIFEEM	18684	632812.5	608469.52	531098.2	531098.2	531098.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401693752	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab003	66385.06	66385.06	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696609	562500	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	19556	161171.87	537239.57	161171.87	161171.87	161171.87	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696758	637500	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	IIFEEM	19600	183887.3	612957.68	183887.3	183887.3	183887.3	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC16160300729503	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro	IIFEEM	O604347	1079006.88	1092228.11	1079006.88	1079006.88	1079006.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729518	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Borda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	IIFEEM	O604354	993364.28	1024866.24	993364.28	993364.28	993364.28	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729660	1350000	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula (Con Mobiliario) En El J/N Tata Vasco	IIFEEM	O604405	1076927.75	1076927.75	1076927.75	1076927.75	1076927.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729722	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	IIFEEM	O604422	1068789.78	1283895.77	1068789.78	1068789.78	1068789.78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730057	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Con Mobiliario En La Esc. Prim. Francisco Marquez Paniagua	IIFEEM	O605480	697361.42	715218.98	697361.42	697361.42	697361.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730096	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Cisterna En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres	IIFEEM	O605452	454187.71	472346.41	454187.71	454187.71	454187.71	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730110	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	IIFEEM	O605462	575213.79	721314.27	575213.79	575213.79	575213.79	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia	IIFEEM	O605476	106073.88	353579.6	106073.88	106073.88	106073.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606709	398105.11	479727.85	398105.11	398105.11	398105.11	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811855	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. 5 De Mayo	IIFEEM	O606784	481022	481028.54	481022	481022	481022	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811889	501187.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Borda En El J/N Benito Pérez Galdos	IIFEEM	O606447	390383.35	481306.33	390383.35	390383.35	390383.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811897	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sis.m. Media, Obra Exterior Y Borda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	IIFEEM	O606730	470126.88	478634.28	470126.88	470126.88	470126.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811898	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606733	453522.18	479906.44	453522.18	453522.18	453522.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160400811908	500443.77	Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O606697	480888.97	480888.97	480888.97	480888.97	480888.97	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811978	522750	Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos	IIFEEM	O606629	482135.36	500113.7	482135.36	482135.36	482135.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811987	501187.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	IIFEEM	O606639	456778.13	479335.17	456778.13	456778.13	456778.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812039	500443.77	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 698	IIFEEM	O606656	480820.95	480820.95	480820.95	480820.95	480820.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera	IIFEEM	O606462	297743.5	519299.1	297743.5	297743.5	297743.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812089	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606646	398492.59	398492.59	398492.59	398492.59	398492.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812142	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	O606702	100923.41	336411.36	100923.41	100923.41	100923.41	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812177	501187.5	Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia	IIFEEM	O606501	461988.48	462894.91	461988.48	461988.48	461988.48	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812292	501187.5	Construcción De Cisterna 5 M3, Rampa Discapacitados, Pórtico Acceso, Barda En El J/N Ignacio López Rayón	IIFEEM	O606526	480475.85	480475.85	480475.85	480475.85	480475.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812323	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 60	IIFEEM	O606672	481148.84	481150.41	481148.84	481148.84	481148.84	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812336	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora	IIFEEM	O606591	144340.85	481136.16	144340.85	144340.85	144340.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812346	500443.77	Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Villalongín	IIFEEM	O606691	472210.79	472210.79	472210.79	472210.79	472210.79	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812355	522750	Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Moctezuma	IIFEEM	O606566	0	0	0	0	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400812369	750375	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En La Esc. Prim. Profr. Moisés Saenz	IIFEEM	O606849	648044.64	648044.65	648044.64	648044.64	648044.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812371	500443.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón	IIFEEM	O606725	465640.52	481189.24	465640.52	465640.52	465640.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812396	500443.77	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837	IIFEEM	O606708	143899.09	479663.64	143899.09	143899.09	143899.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833560	500443.77	Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	IIFEEM	O606608	129364.95	431216.49	129364.95	129364.95	129364.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833659	501187.5	Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Ciclónica, Construcción De Barda En El J/N Manuel Acuña	IIFEEM	O606576	457978.35	457979.15	457978.35	457978.35	457978.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833668	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	IIFEEM	O606635	392672.01	478811.66	392672.01	392672.01	392672.01	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833673	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Andadores En El J/N Indígena Ignacio Altamirano	IIFEEM	O606703	480384.57	480955.89	480384.57	480384.57	480384.57	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200904928	500000	Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	IIFEEM	O606884	29495.02	425764.17	29495.02	29495.02	29495.02	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905026	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/N Aurelia Trujillo Gutiérrez	IIFEEM	O607085	475150.75	480742.17	475150.75	475150.75	475150.75	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905061	1000000	Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sism. Media, Bodega De 3x8 M. Sism. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sism. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Ciclónica En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	O607025	903770.38	903770.38	903770.38	903770.38	903770.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905076	730012.5	Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El J/N Moisés Sáenz	IIFEEM	O607122	626787.06	626787.06	626787.06	626787.06	626787.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905079	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Primera Etapa Sism. Media Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. María De La Luz Flores Caballero	IIFEEM	O607391	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905131	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Mobiliario De Un Aula En El J/N Niños Héroes	IIFEEM	O607203	432257.85	432317.88	432257.85	432257.85	432257.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905147	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza	IIFEEM	O606924	900131.55	961538.46	900131.55	900131.55	900131.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905168	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta En El J/N Ovidio Decroly	IIFEEM	O607082	401388.95	401388.95	401388.95	401388.95	401388.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905171	4926564	Rehabilitación Del Área De Sanitarios, Y Sala De Usos Múltiples En La Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio Plantel 102	IIFEEM	O607098	4737003.04	4737003.04	4737003.04	4737003.04	4737003.04	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905180	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna 5m, Fosa Séptica 5m3, Construcción De Andadores, Asta Bandera Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza	IIFEEM	O606857	437275.9	458113.99	437275.9	437275.9	437275.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC16170200905185	8000000	Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Viabilidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H	IIFEEM	O607103	7670495.3	7670964.29	7670495.3	7670495.3	7670495.3	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905186	522750	Rehabilitación De Aulas. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez.	IIFEEM	O606926	445196.4	467957.89	445196.4	445196.4	445196.4	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905205	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano	IIFEEM	O607027	446737.96	480806.56	446737.96	446737.96	446737.96	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905214	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Sistema (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhiatari Tinstkua	IIFEEM	O606856	1357520.77	1426032.39	1357520.77	1357520.77	1357520.77	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905218	500443.77	Rehabilitación General Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Amado Nervo	IIFEEM	O607064	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905283	5446031	Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Gárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107	IIFEEM	O607105	4826148.16	5195425.7	4826148.16	4826148.16	4826148.16	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905294	1000000	Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts., Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Tanganxuan II	IIFEEM	O607052	737239.03	774104.26	737239.03	737239.03	737239.03	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905306	637500	Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo.	IIFEEM	C1EN17014	604016.01	604048.47	604016.01	604016.01	604016.01	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401041982	2000000	Construcción De 3 Aulas De 6.00x8.00 M. Sism. Alta, Habilitación De Dirección, Construcción De Andadores 30 M., Cubierta Para Plaza Cívica Y Mobiliario Para 3 Aulas Y Dirección En El J/N Justo Sierra	IIFEEM	O606901	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170401042125	850500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	IIFEEM	O607156	810507.82	811230.9	810507.82	810507.82	810507.82	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042130	522750	Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Cívica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán	IIFEEM	O607042	415348.82	416091.26	415348.82	415348.82	415348.82	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042144	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Barda Y Mobiliario De Aula En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607151	473490.53	473490.53	473490.53	473490.53	473490.53	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042150	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón	IIFEEM	O607080	478447.89	478447.89	478447.89	478447.89	478447.89	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042163	350000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.	IIFEEM	O606989	185276.09	322340.85	185276.09	185276.09	185276.09	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042215	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barde Perimetral Y Rampas. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	O607210	463827.5	463827.5	463827.5	463827.5	463827.5	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042217	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Esc. Tv. Sec. No. 589 Gertrudis Bocanegra	IIFEEM	O606871	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170401042221	750375	Rehabilitación De Edificio A, Sanitarios Y Patio Cívico En El C.E.B.A. Benito Juárez	IIFEEM	O607236	305012.26	561673.77	305012.26	305012.26	305012.26	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048869	843750	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017)	IIFEEM	C1EN17475	343790.29	693424.6	343790.29	343790.29	343790.29	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055633	1087500	Construcción De 1 Biblioteca, 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M.	IIFEEM	C1EN17084	1012224.7	1042462.28	1012224.7	1012224.7	1012224.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055633	1087500	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Domínguez	IIFEEM	C1EN17084	1012224.7	1042462.28	1012224.7	1012224.7	1012224.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055660	563644.37	Construcción De Barde Perimetral En El J/N Francisco Márquez	IIFEEM	C1EN17176	541425.22	541425.22	541425.22	541425.22	541425.22	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055664	1611669.71	Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos	IIFEEM	C1EN17201	1546597.97	1546597.97	1546597.97	1546597.97	1546597.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055761	1012500	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	C1EN17501	963444.89	971564.57	963444.89	963444.89	963444.89	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055889	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Interconexión De Tinacos (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Escuela Primaria	IIFEEM	O607088	421632.51	421632.51	421632.51	421632.51	421632.51	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055995	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 10	IIFEEM	O607171	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056080	522750	Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m., Andadores Y Rampas. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607480	473855.8	479307.87	473855.8	473855.8	473855.8	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056118	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Bodega De 3.00x8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 076 5 De Febrero	IIFEEM	O607387	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC17180101066058	563644.37	Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017)	IIFEEM	C1EN17425	469522.46	492097.22	469522.46	469522.46	469522.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101066063	1012500	Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra	IIFEEM	C1EN17370	970598.96	970598.96	970598.96	970598.96	970598.96	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379084	762872.89	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	80fB012	762872.89	762682.63	762682.62	762682.62	762682.62	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180301379292	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SIM. CASETA P/2 TANQUE DE GAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	CIEN17076	606505.97	606506.49	606505.97	606505.97	606505.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379330	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	CIEN18109	536350.45	536351.32	536350.45	536350.45	536350.45	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384842	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61	IIFEEM	O607041	17669.56	479282.47	17669.56	17669.56	17669.56	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384946	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA, MOBILIARIO DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y PLATAFORMA DE MURO DE TABIQUE EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O607483	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC180301384963	632812.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	O607189	604381.58	605559.12	604381.58	604381.58	604381.58	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486793	1087500	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	CIEN17034	993622.51	1045327.76	993622.51	993622.51	993622.51	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487079	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL, ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	CIEN17101	972719.54	972719.54	972719.54	972719.54	972719.54	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487150	843750	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	CIEN17105	707503.57	707503.59	707503.57	707503.57	707503.57	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487157	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., BORDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN17104	634267.09	634267.09	634267.09	634267.09	634267.09	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487174	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. 18 DE MARZO	IIFEEM	CIEN18565	538006.48	538006.53	538006.48	538006.48	538006.48	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487191	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI	IIFEEM	CIEN17128	534179.01	534179.01	534179.01	534179.01	534179.01	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487310	563644.37	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	CIEN17142	541173.42	541173.42	541173.42	541173.42	541173.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487351	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	CIEN17148	539956.93	541965.56	539956.93	539956.93	539956.93	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487355	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	CIEN17149	523694.88	526386.69	523694.88	523694.88	523694.88	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487400	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 5.30 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO APARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SANCHEZ	IIFEEM	CIEN17150	533577.57	533578.48	533577.57	533577.57	533577.57	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487417	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	IIFEEM	CIEN17157	535530.95	535530.95	535530.95	535530.95	535530.95	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488985	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y MURO REJA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEN17204	811297.74	811297.74	811297.74	811297.74	811297.74	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489380	30000000	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, RED DE DATOS Y TELÉFONOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO 400 M2. (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES	IIFEEM	CIEN17221	28094753.44	28094753.45	28094753.44	28094753.44	28094753.44	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489388	4837835.85	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	80f5005	4837835.85	4647889.61	4431998.5	4431998.5	4431998.5	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493776	637500	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	CIEN17301	523791.22	530030.69	523791.22	523791.22	523791.22	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494101	1012500	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 074	IIFEEM	16ETV0074N	972815.59	972815.6	972815.59	972815.59	972815.59	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494210	563644.37	REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL J/N MANUEL JOSÉ OTHON	IIFEEM	CIEN17332	541965.7	541965.7	541965.7	541965.7	541965.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494556	562500	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO BODEGA) EN EL J/N CLAUDIO PTOLOMEO	IIFEEM	CIEN17389	518436.42	518436.42	518436.42	518436.42	518436.42	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494881	522750	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC	IIFEEM	O606444	22271.8	498711.78	22271.8	22271.8	22271.8	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401494932	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	C1EN17433	0	373445.49	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495172	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 696	IIFEEM	C1EN17456	537581.99	537581.99	537581.99	537581.99	537581.99	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495292	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C EN EL J/N INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	C1EN17465	419355.37	419355.37	419355.37	419355.37	419355.37	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495305	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN EL J/N INDÍGENA XUPAKATA	IIFEEM	C1EN17466	682315.99	800014.88	682315.99	682315.99	682315.99	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495568	1200000	SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN	IIFEEM	C1EN17495	997125.85	1025189.29	997125.85	997125.85	997125.85	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495709	9890000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, UNA AULA DE 2 E/E, ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO	IIFEEM	10154172	9890000	9476143.53	6805583.51	6805583.51	6805583.51	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495796	2898744.89	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS (EDIFICIO A), 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO B)	IIFEEM	80Ab067	2898744.89	2891933	2891933	2891933	2891933	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495920	1358036.67	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NÚM. 9 (GRUPO DE EXTENSIÓN)	IIFEEM	80Fb077	1358036.67	1355246.22	1355240.15	1355240.15	1355240.15	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497960	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA	IIFEEM	10152890	4945000	4672529.44	1401758.83	1401758.83	1401758.83	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497990	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E. EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCALERAS PUENTE. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO	IIFEEM	10153947	4945000	4676236.21	2321210.4	2321210.4	2321210.4	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401498029	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6E, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2E., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2E. C/U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	10154043	4945000	4795418.17	1438625.45	1438625.45	1438625.45	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401498720	1000000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN	IIFEEM	0606913	266578.92	888596.39	266578.92	266578.92	266578.92	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510655	800000	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10	IIFEEM	80Ab110	800000	799725.08	799725.08	799725.08	799725.08	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101511003	843750	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE, ASTA BANDERA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 233	IIFEEM	19453	583979.54	636118.99	583979.54	583979.54	583979.54	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101512242	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (CIEN 2017)	IIFEEM	19125	525776.9	540396.65	525776.9	525776.9	525776.9	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558322	2689166.15	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	16DPR33145	2689166.15	2643040.12	2642913.74	2642913.74	2642913.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558323	256049.93	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	90FB004	256049.93	255371.46	255371.46	255371.46	255371.46	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558335	409728.39	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	90FB013	409728.39	409728.39	218117.95	218117.95	218117.95	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558421	576120.12	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597	IIFEEM	90FB030	576120.12	576120.1	576120.1	576120.1	576120.1	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558484	869999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327	IIFEEM	90FB048	869999.9	868568.13	868568.13	868568.13	868568.13	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567958	538999.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JUANA PAVON DE MORELOS	IIFEEM	90FB143	538999.37	537084.71	537084.71	537084.71	537084.71	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567961	1655104.67	REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB035	1655104.67	1647362.77	1647362.77	1647362.77	1647362.77	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567968	233692.96	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167	IIFEEM	90FB047	233692.96	233692.92	233692.92	233692.92	233692.92	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190301567984	1302257.13	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	90FB076	1302257.13	1298755.43	1298755.43	1298755.43	1298755.43	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568014	592994.22	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB147	592994.22	592831.48	177849.44	177849.44	177849.44	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568039	817803.95	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	90FB182	817803.95	817801.04	817801.04	817801.04	817801.04	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568048	502277.74	16DPR1485V	IIFEEM	90FB199	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC190301568052	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA UIC Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁNDIRO	IIFEEM	90FMS001	775000	773686.84	773686.83	773686.83	773686.83	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568062	532732.76	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CECYTE 05 GUACAMAYAS	IIFEEM	90FMS011	532732.76	532712.63	532712.63	532712.63	532712.63	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568070	942500	CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS002	942500	940222.57	855397.68	855397.68	855397.68	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685185	439408.68	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90Ab001	439408.68	439214.62	439213.46	439213.46	439213.46	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685508	1633528.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	90Ab022	1633528.19	1620589.4	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401685515	405998	EQUIPAMIENTO PARA DÉBILES VISUALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab024	405998	405998	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401685550	600000	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90Ab032	600000	599909.31	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401685572	16381.75	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 210	IIFEEM	90AM010	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401685745	1976874.81	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	IIFEEM	90AM020	1976874.81	1956577.07	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401685997	4499999.99	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES, TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	IIFEEM	90AS04	4499999.99	4499999.99	1325370.3	1325370.3	1325370.3	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 60.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401686005	4008767.8	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADORES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	IIFEEM	90AS06	4008767.8	3937851.16	2474118.14	2474118.14	2474118.14	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 62.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401686007	2585002.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN	IIFEEM	90AS07	2585002.34	2559176.56	767752.97	767752.97	767752.97	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401686355	1759173.07	CONCLUSIÓN DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIRINDARO, ZACAPU (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN)	IIFEEM	90FS011	1759173.07	1723789.03	517136.71	517136.71	517136.71	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 28.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401686366	4543083.15	LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	IIFEEM	90FS014	4543083.15	4534050.52	4534050.52	4534050.52	4534050.52	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401686408	559000.86	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. FEDERAL	IIFEEM	90FB181	559000.86	559000.86	530492.92	530492.92	530492.92	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401687940	2690360.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONSELOS	IIFEEM	90FB191	2690360.24	2663885.45	1516046.53	1516046.53	1516046.53	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401687975	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 135	IIFEEM	90FB200	2689150.59	2675281.62	1067518.65	1067518.65	1067518.65	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 80.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401687991	609645.25	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS IA. ETAPA POR SUSTITUCIÓN EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB204	609645.25	609274.2	182782.26	182782.26	182782.26	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 15.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401690622	549786.26	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB302	549786.26	548385.63	164515.69	164515.69	164515.69	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401690651	655355.76	SUSTITUCIÓN DE LOSA DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 130	IIFEEM	90FB225	655355.76	655351.29	655351.29	655351.29	655351.29	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 100.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401690672	831905.62	REHABILITACIÓN DE LAS LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JACINTO CAMACHO	IIFEEM	90FB293	831905.62	831825.27	249547.58	249547.58	249547.58	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 75.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401690866	413941.22	SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB287	413941.22	413819.08	124145.72	124145.72	124145.72	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 60.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401691090	1386525.15	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. FRANCISCO J. MUJIGA	IIFEEM	90FB254	1386525.15	1343866.5	1343866.5	1343866.5	1343866.5	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 5.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401691131	869994.27	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MTRA. MARIA DE LA LUZ PINEDA BARRERA	IIFEEM	90FB277	869994.27	869615.54	260884.66	260884.66	260884.66	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 0.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401691144	132770.12	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRON	IIFEEM	90Ab039	132770.12	132770.12	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 50.0}}	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	MIC190401691222	528972.38	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB268	528972.38	528955.43	158686.63	158686.63	158686.63	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 85.0}}	En Ejecución	Registrado avances

2019	4	MIC190401691244	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90Ab045	26554.02	26554.02	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692118	828750	RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BEUSARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	18506	828750	796546.36	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692126	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM		563644.37	541965.21	162589.56	162589.56	162589.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692142	1000000	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL PURUARÁN (SEGUNDA ETAPA)	IIFEEM	40415	1000000	833698.33	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692187	500443.77	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓN DE UN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN EL J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	IIFEEM	18067	500443.77	396905.34	396905.34	396905.34	396905.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692334	1087500	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA ESC. SEC. FED. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN	IIFEEM	19003	1087500	1040274.08	312082.22	312082.22	312082.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692664	501187.5	CONSTRUCCIÓN DE AULA 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N EXPROPIACIÓN PETROLERA.	IIFEEM	18592	501187.5	479523.57	479523.54	479523.54	479523.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692710	501187.5	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BANDA PERIMETRAL EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	18614	501187.5	462023.45	462023.45	462023.45	462023.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692728	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	18640	632812.5	607714.31	448267.47	448267.47	448267.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696004	560489.69	CONSTRUCCIÓN 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., SISMICIDAD MEDIA (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19369	146235.02	487450.07	146235.02	146235.02	146235.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696013	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71	IIFEEM	19419	291804.67	972682.24	291804.67	291804.67	291804.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696892	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19615	326882.11	538921.31	326882.11	326882.11	326882.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC16160300729409	850000	Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0211w)	IIFEEM	O604332	407261.89	513806.33	407261.89	407261.89	407261.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729480	1125000	Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia	IIFEEM	O604375	1081138.23	1081494.26	1081138.23	1081138.23	1081138.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	IIFEEM	O604390	30462.53	718900.03	30462.53	30462.53	30462.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730001	730012.5	Rehabilitación Del Edificio A En El J/N Benigno Bustamante Y Septien	IIFEEM	O605443	700338.18	700338.18	700338.18	700338.18	700338.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730108	522750	Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Banda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco I. Madero	IIFEEM	O605461	496679.83	502207.78	496679.83	496679.83	496679.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730351	632812.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N José Manuel Othon	IIFEEM	O606244	607899.71	607899.71	607899.71	607899.71	607899.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730420	522750	Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen	IIFEEM	O605498	356998.36	378503.53	356998.36	356998.36	356998.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	IIFEEM	O605541	250355.11	257355.94	250355.11	250355.11	250355.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300731496	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalio Vázquez Pallares	IIFEEM	O604404	967373.8	974501.27	967373.8	967373.8	967373.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811630	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 Mts En El J/N Vasco De Quiroga	IIFEEM	O606357	359368.43	481802.6	359368.43	359368.43	359368.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811646	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606721	467172.61	481531.78	467172.61	467172.61	467172.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811758	501187.5	Rehabilitación De "" Edificio A"" , Construcción De Andador, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla	IIFEEM	O606826	382641.65	382641.65	382641.65	382641.65	382641.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811773	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio ""A"" 2 Aulas Y Dirección En El J/N José Rubén Romero	IIFEEM	O606438	414315.27	481758.16	414315.27	414315.27	414315.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811816	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior, En La Esc. Tv. Sec. No. 376	IIFEEM	O606654	384979.11	411904.7	384979.11	384979.11	384979.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso	IIFEEM	O606747	72408.26	72964.75	72408.26	72408.26	72408.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811869	500443.77	Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 513	IIFEEM	O606761	479191.39	479641.17	479191.39	479191.39	479191.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811874	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Mts., Cisterna Y Fosa Séptica En El J/N Bertha Von Glumer	IIFEEM	O606435	478142.25	478142.25	478142.25	478142.25	478142.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Year	Month	Project Code	Project Description	Category	Sub-Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Unit	Status	Validation
2019	4	MIC16160400811910	501187.5 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Experimental Juan Jacobo Rousseau	IIFEEM	O606459	472325.4	477467.52	472325.4	472325.4	472325.4	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811915	522750 Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon	IIFEEM	O606852	342297.35	464272.75	342297.35	342297.35	342297.35	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811963	522750 Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio "A" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata	IIFEEM	O606580	469684.76	493285.58	469684.76	469684.76	469684.76	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811980	350000 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria	IIFEEM	O606748	322186.67	335702.89	322186.67	322186.67	322186.67	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812126	730012.5 Rehabilitación Edificio A En El J/N Isidro Fabela	IIFEEM	O606484	656218.97	701907.11	656218.97	656218.97	656218.97	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812148	632812.5 Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Dominguez Aguirre	IIFEEM	O606488	575587.3	605243.92	575587.3	575587.3	575587.3	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812208	632812.5 Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher	IIFEEM	O606509	664703.08	666479.79	664703.08	664703.08	664703.08	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812305	522750 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rampas Y Pórtico De Acceso En El J/N Lázaro Cárdenas Del Rio	IIFEEM	O606542	456554.08	456554.08	456554.08	456554.08	456554.08	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833653	522750 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	IIFEEM	O606564	174283.73	501662.07	174283.73	174283.73	174283.73	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833665	500443.77 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	IIFEEM	O606610	389534.63	449607.84	389534.63	389534.63	389534.63	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100835174	563391.25 Rehabilitación En El Plantel En El J/N Héroes De Urupan (Fam 2016)	IIFEEM	O608321	563391.25	552121.77	523651.44	523651.44	523651.44	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200904986	1000000 Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 3x8 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores 17 M. Y Murete De Acometida E. En J/N Carlos A. Carrillo	IIFEEM	O606915	955467.82	958522.01	955467.82	955467.82	955467.82	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905028	500000 Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	IIFEEM	O607036	445075.65	479816.66	445075.65	445075.65	445075.65	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905035	500443.77 Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116	IIFEEM	O607166	0	480059.39	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905047	500000 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo P/2 Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica	IIFEEM	O606948	462656.8	463083.81	462656.8	462656.8	462656.8	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905066	10000000 Construcción De 8 Aulas (P. Baja: 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U, Escaleras De 1 E.E.) Y (P. Alta : 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U), Reh. De Edif., Serv. San. 2 E.E. Sism. Alta, Gst. Reh. Mód 2 S.S. Esc. Const1917	IIFEEM	O607126	9511272.59	9511272.6	9511272.59	9511272.59	9511272.59	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905096	500443.77 Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	IIFEEM	O606909	479679.3	480857.43	479679.3	479679.3	479679.3	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905101	500443.77 Rehabilitación De Edificio A: Modulo De 5 Aulas En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O607142	385229	385229.01	385229	385229	385229	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905125	500000 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	IIFEEM	O606895	469262.86	474539.02	469262.86	469262.86	469262.86	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905167	2000000 Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos	IIFEEM	O606908	779640.79	780373.32	779640.79	779640.79	779640.79	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905200	500000 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IIFEEM	O607164	166796.86	472189.04	166796.86	166796.86	166796.86	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905217	1000000 Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Caseta P/2 Tanques De Gas, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas Y Aula Cocina) En El J/N Jaime Nunó	IIFEEM	O606897	887535.57	955968.37	887535.57	887535.57	887535.57	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905269	500000 Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa Sism. Media, Fosa Séptica, Y Cisterna En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607021	446899.56	446899.56	446899.56	446899.56	446899.56	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905295	1000000 Construcción De 2 Aulas Por Sustitución Y Cisterna Sm3, Rehabilitación Del Edificio A Tres Aulas, Equipamiento De 2 Aulas Por Sustitución Y Equipamiento Por 3 Aulas En La Primaria Indígena Tariacuri	IIFEEM	O606930	0	0	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905298	2850000 Construcción De 5 Aulas 6x8 M. Media Alta, 1 Aula De 6x8 M. Sism. Alta, Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cisterna, Y Fosa Séptica En La Esc. Prim. Gal. Ignacio Zaragoza	IIFEEM	O607161	2708067.92	2708068.97	2708067.92	2708067.92	2708067.92	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042184	500443.77 Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. (Adosada) Sism. Alta (Con Equipamiento), Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 807	IIFEEM	O606904	424056.55	424056.55	424056.55	424056.55	424056.55	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042203	501187.5 Rehabilitación General De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M, Fosa Séptica Y Andadores En El J/N Francisco Gabillondo Soler	IIFEEM	O607176	0	0	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170401042228	500443.77 Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts Y Mobiliario En La Bilingüe Joaquín Baranda	IIFEEM	O607147	0	0	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC17170401045491	3884281.12	Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017)	IIFEEM	700388	3884281.12	3762016.87	3756343.98	3756343.98	3756343.98	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048859	637500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Puebla (Gen 2017)	IIFEEM	C1EN17309	388628.83	391979.12	388628.83	388628.83	388628.83	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055723	843750	Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan	IIFEEM	C1EN17371	655539.39	655539.4	655539.39	655539.39	655539.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055739	1415976.62	Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	C1EN17414	1361204.77	1361204.77	1361204.77	1361204.77	1361204.77	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101055890	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Achote	IIFEEM	O607095	336528.48	336528.48	333229.72	333229.72	333229.72	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056009	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asta Bandera, Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Terán	IIFEEM	O608428	271081.79	478236.81	271081.79	271081.79	271081.79	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056037	501187.5	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	IIFEEM	O607223	480189.15	480189.16	480189.15	480189.15	480189.15	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056063	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Canoso	IIFEEM	O608430	328802.39	470199.55	328802.39	328802.39	328802.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056119	500443.77	Rehabilitación De Edificio D, Rehabilitación Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87	IIFEEM	O607220	423204.8	423204.8	423204.8	423204.8	423204.8	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056136	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristóbal Colón	IIFEEM	O606891	462429.96	470168.85	462429.96	462429.96	462429.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056174	522750	Rehabilitación De 2 Aulas Y De Edificio A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	O606914	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101065905	522750	Rehabilitación De Edificio B, Construcción De 1 Aula De Medios 6.00x8.00 Mts. Sism. Media En El J/N Tirso Rafael Córdoba	IIFEEM	O607401	498323.94	502179.69	498323.94	498323.94	498323.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065907	730012.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Quiroz	IIFEEM	O607133	683635.04	701930.4	683635.04	683635.04	683635.04	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081029	200000	Colocación De Malla Perimetral Y Portón De Herrería En La Esc. Sec. Téc. No. 147	IIFEEM	O605CIEN4	176163.32	176163.32	176163.32	176163.32	176163.32	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081082	843750	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	IIFEEM	C1EN18074	810926.59	810926.59	810926.59	810926.59	810926.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180201133700	562500	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	IIFEEM	C1EN17417	530515.27	530515.35	530515.27	530515.27	530515.27	{meta 1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379205	3945379.29	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 164 (EXTENSIÓN 143)	IIFEEM	80fb015	3945379.29	3822555.01	3822554.98	3822554.98	3822554.98	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379252	2899949.59	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	80fb004	2899949.59	2884660.8	2883084.04	2883084.04	2883084.04	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379301	843750	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y BANDA PERIMETRAL EN EL J/N ENRIQUE RAMÍREZ	IIFEEM	C1EN17087	810241.91	810241.91	810241.91	810241.91	810241.91	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379307	1087500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, E, Y C, Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	C1EN17103	1042818.4	1042818.49	1042818.4	1042818.4	1042818.4	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384833	500000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" "B" EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O607484	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC180301384998	12000000	REHABILITACIÓN EN MÓDULO 1, MÓDULO 2 Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13	IIFEEM	O605CIEN7	11480519.8	11496206.2	11480519.8	11480519.8	11480519.8	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486775	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 M, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST PRIMARIA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 13	IIFEEM	C1EN17028	2084740.67	2084740.67	2084740.67	2084740.67	2084740.67	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486790	1350000	REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17029	1274548.74	1296556.53	1274548.74	1274548.74	1274548.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486803	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	C1EN17036	487552.95	540789.76	487552.95	487552.95	487552.95	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487135	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS., CISTERNA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17102	801466.52	801466.52	801466.52	801466.52	801466.52	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487159	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLÓN	IIFEEM	C1EN17115	564041.66	564041.66	564041.66	564041.66	564041.66	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401487226	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17134	531239.13	531239.13	531239.13	531239.13	531239.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487301	16000000	2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIDES, NICHOS ELÉCTRICOS, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	CIEN18606	14748666.74	15222104.32	14748666.74	14748666.74	14748666.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487309	2000000	IMPLEMENTACIÓN DE ANDADOR CUBIERTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	CIEN18608	1920692.18	1920692.18	1920692.18	1920692.18	1920692.18	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487405	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121	IIFEEM	CIEN18440	804777.56	828428.99	804777.56	804777.56	804777.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487410	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	CIEN17155	541962.49	541962.49	541962.49	541962.49	541962.49	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487437	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACION DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	CIEN17167	531792.67	531792.67	531792.67	531792.67	531792.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488870	1012500	1 AULA DE 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA LA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 448	IIFEEM	CIEN18525	973512.07	973512.07	973512.07	973512.07	973512.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488889	563644.37	REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEN17171	538418.92	541318.81	538418.92	538418.92	538418.92	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488895	562500	REHABILITACION DE EDIFICIO B, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PORTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BARRA PERIMETRAL EN EL J/N AMPARO CAMPUZANO	IIFEEM	CIEN17177	540865.31	540865.31	540865.31	540865.31	540865.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488898	1012500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00M., CISTERNA, REHABILITACION DE AULAS. EN EL J/N MA ENRIQUETA CAMARILLO DE P	IIFEEM	CIEN17182	972868.62	972868.62	972868.62	972868.62	972868.62	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488902	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00, REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SILVIA TORRES CASTILLEJA	IIFEEM	CIEN17184	504197.13	504197.13	504197.13	504197.13	504197.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489376	6382320	AMPLIACION Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE INGENIERIA QUIMICA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	80f5004	6382320	6257951.93	6257489.91	6257489.91	6257489.91	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489634	1200000	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS 6 X 8, CONSTRUCCION DE ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	CIEN17298	1150693.21	1150729.85	1150693.21	1150693.21	1150693.21	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493755	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., BODEGA Y DIRECCION 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. J. VENTURA MIER GONZÁLEZ	IIFEEM	CIEN17305	810693.53	810693.53	810693.53	810693.53	810693.53	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494061	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 EN EL J/N INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	CIEN17322	506752.05	526480.53	506752.05	506752.05	506752.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494363	563644.37	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS	IIFEEM	CIEN17340	541869.24	541874.25	541869.24	541869.24	541869.24	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494422	843750	REHABILITACION EDIFICIO A, B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEN17358	811262.81	811262.81	811262.81	811262.81	811262.81	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494586	1012500	IIFEEM	IIFEEM	CIEN17396	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC180401494824	1087500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ROSAURA ZAPATA	IIFEEM	CIEN17407	841403.06	841403.06	841403.06	841403.06	841403.06	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494849	1200000	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	CIEN17405	0	1104512.46	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494882	637500	REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RAMPA EN EL J/N JEAN PIAGET	IIFEEM	CIEN17415	586941.59	599012.82	586941.59	586941.59	586941.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Table with 16 columns: Year, Month, Project Code, Budget, Description, Status, etc. Rows include projects like 'REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRIDA KHALO' and 'CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO'.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401686384	7808651.48	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	IIFEEM	90F5017	7808651.48	7800179.09	7800179.09	7800179.09	7800179.09	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687924	828803.39	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IIFEEM	90FB188	828803.39	828803.39	248641.02	248641.02	248641.02	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691097	1417100.13	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 978	IIFEEM	90FB255	1417100.13	1413536.46	424060.94	424060.94	424060.94	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692149	843750	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL, RESTAURACION DE TECHADO DE PATIO PRINCIPAL, TECHADO DE ACCESO SECUNDARIO, FIRME PARA CONTENEDOR DE BASURA EN EL CENDI NO. 4 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	IIFEEM		843750	618457.14	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692294	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	18977	563644.37	530169.13	159050.74	159050.74	159050.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692310	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION DE SERVICIOS DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N INDÍGENA FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	18987	1012500	971552.2	273651.27	273651.27	273651.27	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692393	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	IIFEEM	18159	501187.5	476471.79	291856.1	291856.1	291856.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692416	632812.5	COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AULA 6.00 X 6.00 M SISMICIDAD ALTA ESTRUCTURA REGIONAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	IIFEEM	18277	632812.5	252960.64	252960.64	252960.64	252960.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692456	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACION DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	18427	1000000	901045.72	898839.11	898839.11	898839.11	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692549	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA	IIFEEM	18513	500443.77	472907.33	203432.73	203432.73	203432.73	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692597	544286.97	REHABILITACION DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	40418	544286.97	522248.52	156674.56	156674.56	156674.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692635	500443.77	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 76	IIFEEM	18573	500443.77	480540.14	480540.07	480540.07	480540.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401693771	708832.21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	90FB223	708832.21	708832.21	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696724	637500	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PLAZA CÍVICA Y PORTÓN DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	19562	182864.61	609548.69	182864.61	182864.61	182864.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696919	562500	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19629	162241.58	540805.28	162241.58	162241.58	162241.58	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696928	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN	IIFEEM	19660	0	31994.86	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC15150300575006	774997.47	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015)	IIFEEM	0515900	774997.47	774875.01	718553.38	718553.38	718553.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729235	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	IIFEEM	0604309	775948.29	784113.89	775948.29	775948.29	775948.29	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729604	35000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia	IIFEEM	0604467	33041190.9	33640759.08	33041190.9	33041190.9	33041190.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	IIFEEM	0605590	438033.96	472315.01	438033.96	438033.96	438033.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730007	730012.5	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ignacio López Rayón	IIFEEM	0605592	699840	700918.89	699840	699840	699840	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730017	632812.5	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Gabriela Mistral	IIFEEM	0605454	468732.42	468732.42	468732.42	468732.42	468732.42	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatzingán	IIFEEM	0605478	719968.33	720863.02	719968.33	719968.33	719968.33	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730091	632812.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	IIFEEM	0605449	607735.5	608370.2	607735.5	607735.5	607735.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	IIFEEM	0606253	235662.51	716550.36	235662.51	235662.51	235662.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730451	500443.77	Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	0605533	92163.74	99627.71	92163.74	92163.74	92163.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	IIFEEM	O605652	456058.18	469434.6	456058.18	456058.18	456058.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811622	632812.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aula En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	O606824	608241.32	608241.32	608241.32	608241.32	608241.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811756	501187.5	Rehabilitación De Aulas Y Dirección, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rubén Romero	IIFEEM	O606437	481906.37	481906.37	481906.37	481906.37	481906.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica	IIFEEM	O606440	474683.24	476358.11	474683.24	474683.24	474683.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811770	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos	IIFEEM	O606449	452442.78	478608.88	452442.78	452442.78	452442.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811799	522750	Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González	IIFEEM	O606409	492053.39	501867.32	492053.39	492053.39	492053.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811806	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinería, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uní	IIFEEM	O606416	474246.03	481191.8	474246.03	474246.03	474246.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811835	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N José Ma Pino Suárez	IIFEEM	O606420	502452.88	502452.89	502452.88	502452.88	502452.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811839	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet	IIFEEM	O606766	61056.31	203521.03	61056.31	61056.31	61056.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811841	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero	IIFEEM	O606772	390001.51	396343.64	390001.51	390001.51	390001.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811862	828750	Rehabilitación General En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	IIFEEM	O606427	793291.83	796834.68	793291.83	793291.83	793291.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811985	730012.5	Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Temachtiani	IIFEEM	O606638	677872.36	701813.72	677872.36	677872.36	677872.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811997	730012.5	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampa En El J/N Serafín Contreras Manzo	IIFEEM	O606251	701911.83	701911.84	701911.83	701911.83	701911.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812104	500443.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Borda Perimetral En El J/N Vicente Guerrero	IIFEEM	O606754	478245.83	478700.87	478245.83	478245.83	478245.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812122	632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutierrez González	IIFEEM	O606477	182500.89	608336.28	182500.89	182500.89	182500.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812128	632812.5	Construcción De Dirección Y Rampa, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario) En El J/N Melchor Ocampo	IIFEEM	O606471	422432.82	503155.63	422432.82	422432.82	422432.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812318	522750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	IIFEEM	O606544	130846.72	367203.42	130846.72	130846.72	130846.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812332	350000	Terminación De Aulas En La Esc. Prim. Comunitaria Palo Blanco	IIFEEM	O605558	330884.65	336538.16	330884.65	330884.65	330884.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812350	522750	Rehabilitación De Edificios A, C Y D; Edificio B Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Borda En El J/N Guillermo Marconi	IIFEEM	O606571	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400812353	501187.5	Rehabilitación General De Aulas, De Sanitarios, De Plaza Cívica Y Borda Perimetral Y Construcción De Cisterna En El J/N Ignacio López Rayón	IIFEEM	O606559	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400812361	501187.5	Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo	IIFEEM	O606579	58313.58	166616.32	58313.58	58313.58	58313.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812382	500443.77	Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortíz Benítez	IIFEEM	O606615	473508.03	481072.52	473508.03	473508.03	473508.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833526	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Alta, (Con Mobiliario) Cisterna Y Rehabilitación De De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	IIFEEM	O606907	406714.54	406714.54	406714.54	406714.54	406714.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833549	501187.5	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Borda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen	IIFEEM	O606458	27225.18	401871.16	27225.18	27225.18	27225.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100833651	632812.5	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud	IIFEEM	O606552	597695.93	608361.12	597695.93	597695.93	597695.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100834758	446397.66	Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016)	IIFEEM	O608315	446397.66	437548.72	432923.92	432923.92	432923.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170100835356	346165.67	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios Con Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Comunitario Ricardo Flores Magón (Fam 2016)	IIFEEM	O605792	346165.67	338212.99	338212.99	338212.99	338212.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905021	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931	IIFEEM	O607020	141223.09	383675.59	141223.09	141223.09	141223.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905042	1500000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 903	IIFEEM	O607096	1249261.12	1250605.24	1249261.12	1249261.12	1249261.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16170200905080	632812.5	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En Edificio A En El J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	O607179	606432.32	606432.32	606432.32	606432.32	606432.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905100	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	O607390	479082.2	480589.37	479082.2	479082.2	479082.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905162	522750	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Y Cisterna En El J/N José Ma Morelos	IIFEEM	O607125	480350.64	480352.81	480350.64	480350.64	480350.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905195	522750	Rehabilitación De 1 Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts Y Rampas En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O607200	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905204	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	IIFEEM	O606962	131626.37	476069.43	131626.37	131626.37	131626.37	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905215	1000000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Sanitarios, Red Eléctrica Caseta P/2 Tanques De Gas En La Primaria Wenceslao Victoria Soto.	IIFEEM	O606889	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905234	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090e	IIFEEM	O607136	143613.42	409889.69	143613.42	143613.42	143613.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905296	1510359	Construcción De 2 Aulas 6x8 M. Sismicidad Media, Sanitarios Y Dirección De 6x8 M. Sism. Media Adosado, Cisterna, Fosa Y Pozo, Mobiliario Para Aulas Y Dirección En El Cecytem Cemsad No. 65	IIFEEM	O607116	1434379.15	1434380.09	1434379.15	1434379.15	1434379.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170200905307	1275000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero	IIFEEM	CIEN17051	1185084.68	1216386.55	1185084.68	1185084.68	1185084.68	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042117	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 m, Rehabilitación Edificio A: Modulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce	IIFEEM	O607191	497535.26	498725.25	497535.26	497535.26	497535.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042124	730012.5	Construcción De 2 Aulas 6.00x8.00 Mts. Sism. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacareo	IIFEEM	O607442	680450.22	682466.16	680450.22	680450.22	680450.22	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042138	632812.5	Rehabilitación De Baños, Cisterna, General De Red Eléctrica Y Mobiliario En Dormitorios En La Casa Escuela De Jungapeo.	IIFEEM	O607278	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170401042153	501187.5	Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	IIFEEM	O606880	141413.02	436857.9	141413.02	141413.02	141413.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042160	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M En La Esc. Tv. Sec. No. 926	IIFEEM	O607269	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170401042189	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O606893	68096.68	226988.93	68096.68	68096.68	68096.68	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042197	501187.5	Rehabilitación De Aulas , Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00x8.00 Sism. Alta En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O607054	474405.98	474405.98	474405.98	474405.98	474405.98	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401043768	9997959.68	Construcción De Edificio C, Edificio B (Dos Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Escalera) En El Cetaq No. 9 (Planteles Federales)	IIFEEM	700078	9997959.68	9997959.68	9973121.95	9973121.95	9973121.95	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048856	637500	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Gen 2017)	IIFEEM	CIEN17085	593391.44	600876.74	593391.44	593391.44	593391.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055634	1087500	Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Ciserio Villafuerte	IIFEEM	CIEN17083	777963.81	777963.81	777963.81	777963.81	777963.81	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055654	563644.37	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	IIFEEM	CIEN17173	541903.08	541903.08	541903.08	541903.08	541903.08	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055676	843750	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	CIEN17265	808655.85	808655.85	808655.85	808655.85	808655.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055686	843750	Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria	IIFEEM	CIEN17302	671652.23	671670.62	671652.23	671652.23	671652.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055690	637500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IIFEEM	CIEN17304	438599.58	610878.7	438599.58	438599.58	438599.58	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055731	637500	Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Eléctrica, Red Eléctrica Exterior Y Rehabilitación Aulas En El J/N Sigmund Freud	IIFEEM	CIEN17379	598590.27	599817.79	598590.27	598590.27	598590.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055734	563644.37	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	CIEN17380	539706.31	539706.31	539706.31	539706.31	539706.31	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055762	1087500	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal	IIFEEM	CIEN17504	1043525.12	1043525.12	1043525.12	1043525.12	1043525.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055922	722740.3	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017)	IIFEEM	700132	722740.3	722740.3	663337.43	663337.43	663337.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101056008	500000	Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget	IIFEEM	70ApFAMB36	500000	497045.22	488434.85	488434.85	488434.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC16180101056035	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	O607222	478905.12	478905.12	478905.12	478905.12	478905.12	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056058	500443.77	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	O608432	313788.69	475669.48	313788.69	313788.69	313788.69	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056067	730012.5	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts., Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	IIFEEM	O606888	250030.05	695450.84	250030.05	250030.05	250030.05	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056074	522750	Construcción De Una Bodega De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Murete De Acometida Eléctrica, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Montes De Oca	IIFEEM	O607044	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056077	500000	Construcción De Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts., Rehabilitación De Edificios I. Modulo 1 Aula Y Mobiliario De Aula En La Esc. Tv.Sec. No. 21 Benito Juárez	IIFEEM	O607247	474813.73	474813.73	474813.73	474813.73	474813.73	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056116	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	O607275	142758.79	475862.62	142758.79	142758.79	142758.79	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056117	828750	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O607199	794034.24	796026.1	794034.24	794034.24	794034.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065915	501187.5	Rehabilitación De Edificios Y Cubierta En El J/N Ovidio Decroly	IIFEEM	O607127	481545.06	481818.39	481545.06	481545.06	481545.06	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180101080529	563644.37	Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza	IIFEEM	CIEN17438	539710.11	539734.42	539710.11	539710.11	539710.11	{meta 1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081024	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. 1era. Etapa Sism. Media Y Gisterna En La Esc. Prim. Comelio Paniagua	IIFEEM	O607067	478946.35	481183.18	478946.35	478946.35	478946.35	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180201081032	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Ovidio Decroly	IIFEEM	O607152	500440.75	500440.75	500440.75	500440.75	500440.75	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081084	1012500	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	IIFEEM	CIEN18099	973502.39	973502.39	973502.39	973502.39	973502.39	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201081085	637500	Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon	IIFEEM	CIEN18172	488259.24	488259.24	488259.24	488259.24	488259.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384859	632812.5	REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA	IIFEEM	O607157	481151.02	481151.02	481151.02	481151.02	481151.02	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384956	1000000	TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	O607061	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC180301385018	1535808	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-2C EN EL CECYTEM NO. 21 VICENTE RIVA PALACIO	IIFEEM	O607201	871514.64	1474067.15	871514.64	871514.64	871514.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486782	1087500	REHABILITACION DE EDIFICIO A EN LA ESC. SEC. FED. 18 DE AGOSTO DE 1943	IIFEEM	CIEN17032	1032814.48	1032814.48	1032814.48	1032814.48	1032814.48	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486987	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	IIFEEM	CIEN17062	37056.27	541254.1	37056.27	37056.27	37056.27	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487019	2450612	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EUANDUREO	IIFEEM	CIEN17088	2245844.5	2246039.25	2245844.5	2245844.5	2245844.5	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487027	562500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE	IIFEEM	CIEN17096	540620.63	540620.63	540620.63	540620.63	540620.63	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487032	1012500	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	CIEN17107	970207.06	970207.06	970207.06	970207.06	970207.06	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487087	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGOSTURA	IIFEEM	CIEN18301	138102.42	460341.41	138102.42	138102.42	138102.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487166	390000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	CIEN17109	350794.37	350794.37	350794.37	350794.37	350794.37	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487209	563644.37	REHABILITACION DE AULAS ,CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N NIÑOS HEROES	IIFEEM	CIEN17130	539470.97	539470.97	539470.97	539470.97	539470.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487329	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TINACOS, CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS Y COCINA EN EL J/N NIÑOS HEROES	IIFEEM	CIEN18578	538758.32	538758.32	538758.32	538758.32	538758.32	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487407	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	IIFEEM	CIEN17152	539976.52	539976.52	539976.52	539976.52	539976.52	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487432	1275000	REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 56	IIFEEM	CIEN18435	1222271.93	1225957.98	1222271.93	1222271.93	1222271.93	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401488908	1500000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	IIFEEM	80Fm002	1500000	1496999.84	1496999.84	1496999.84	1496999.84	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488918	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA USJC Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL TURICATO	IIFEEM		775000	774717.11	774717.11	774717.11	774717.11	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489075	1050000	REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL EN EL CECYTEM PLANTEL TANGANCICUARO	IIFEEM	80Fm004	1050000	1044320.91	1044320.89	1044320.89	1044320.89	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489087	2000000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA	IIFEEM	80Fm005	2000000	1997489.31	1997489.3	1997489.3	1997489.3	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489369	1012500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N ERANDENI	IIFEEM	CIEN17220	789636.39	789833.58	789636.39	789636.39	789636.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489386	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MARIANO MICHELENA	IIFEEM	CIEN17223	612906.97	612908.92	612906.97	612906.97	612906.97	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489422	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	CIEN17227	368828.78	374998.99	368828.78	368828.78	368828.78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489597	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ETHEL SILVIA RIVAS TREGONING	IIFEEM	CIEN17264	790137.65	790137.65	790137.65	790137.65	790137.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493665	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO AULA - COCINA) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	CIEN17266	537115.91	537115.91	537115.91	537115.91	537115.91	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494078	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1ERA ETAPA. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN EL J/N TZANHARHIKUA	IIFEEM	CIEN17320	516940.76	541947.12	516940.76	516940.76	516940.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494134	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	CIEN17325	410482.52	540374.85	410482.52	410482.52	410482.52	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494428	1012500	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N ROMULO GALLEGOS	IIFEEM	CIEN17354	973513.69	973513.69	973513.69	973513.69	973513.69	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494481	843750	REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00M. EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	CIEN17367	804706.9	804891.73	804706.9	804706.9	804706.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494569	6500264.92	RECTORAÍA SEGUNDA ETAPA (OBRA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	IIFEEM	80Fs014	6500264.92	6254892.34	6254892.34	6254892.34	6254892.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494576	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA USOS MÚLTIPLES) EN EL J/N PROF. SALVADOR ZUÑIGA RICO	IIFEEM	CIEN17395	811066.49	811066.84	811066.49	811066.49	811066.49	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494621	1275000	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 5 E.E. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEN17409	1196315.93	1196315.93	1196315.93	1196315.93	1196315.93	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494822	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISM. MEDIA, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	IIFEEM	CIEN17413	678951.71	678951.71	678951.71	678951.71	678951.71	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494845	500000	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ	IIFEEM	O607140	473145.45	477657.9	473145.45	473145.45	473145.45	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495163	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, ELÉCTRICA Y DE BANDA EN EL J/N JOSÉ MARTI	IIFEEM	O607137	601590.04	601590.04	601590.04	601590.04	601590.04	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495268	382185.39	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, FOSA SÉPTICA Y PINTURA EN EL J/N JESUS REYES HERÓLES	IIFEEM	80Ab009	382185.39	382174.9	382174.9	382174.9	382174.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495276	1012500	EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI	IIFEEM	O605CIEN14	67872.62	67876.05	67872.62	67872.62	67872.62	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495277	1012500	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI SLAPANI	IIFEEM	CIEN17469	956814.16	956814.16	956814.16	956814.16	956814.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495400	3500000	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	IIFEEM	CIEN17470	26470381.02	33599993	26470381.02	26470381.02	26470381.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495836	1500000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 523	IIFEEM	80Ab070	1500000	1497650.83	1497650.2	1497650.2	1497650.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495846	1145783.33	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BANDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA CURICAVERI	IIFEEM	80Fb092	1145783.33	1142905.3	1142904.36	1142904.36	1142904.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495854	742733.13	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CBTA No. 69	IIFEEM	80Am05	742733.13	740735.2	740733.8	740733.8	740733.8	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC190401686321	8863603.78	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNGEA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	90F5010	8863603.78	8762412.03	7858810.15	7858810.15	7858810.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :87.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686358	1521348.52	CONCLUIR LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDRIO	IIFEEM	90F5013	1521348.52	1491026.83	447308.05	447308.05	447308.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :10.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687953	2861659.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB195	2861659.16	2850670.87	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :35.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688007	809191.61	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ARNALVO AVILA	IIFEEM	90FB208	809191.61	808733.68	242620.1	242620.1	242620.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :25.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691053	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	90FB250	26554.02	26553.8	26553.79	26553.79	26553.79	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance :50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691142	869979.68	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	90FB276	869979.68	869915.55	260974.67	260974.67	260974.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :40.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691180	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90ab041	53108.05	53108.05	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance :50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692164	843750	BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18936	843750	809924.62	242977.39	242977.39	242977.39	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :55.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692173	5001960.71	REPARACIÓN DE AULAS, BIODIGESTOR, RED ELECTRICA EXTERIOR, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL, MURO REJA. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, CINCO AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9	IIFEEM	16DCM0008R	5001960.71	3931917.13	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692344	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. JESÚS M. ISAIS REYES	IIFEEM	19049	562500	539450.77	150244.05	150244.05	150244.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :20.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692380	522750	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IIFEEM	18128	522750	501205.93	501205.93	501205.93	501205.93	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692516	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA XARANAPANI	IIFEEM	19320	563644.37	541555.54	144124.7	144124.7	144124.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :96.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692581	589937.61	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	IIFEEM	18543	589937.61	566999.07	170099.72	170099.72	170099.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692602	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 63	IIFEEM	16DST0063V	500443.77	478229.89	143468.97	143468.97	143468.97	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692648	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926	IIFEEM	18587	500443.77	473031.2	141909.36	141909.36	141909.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :10.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696657	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	IIFEEM	19557	0	811287.56	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696691	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	IIFEEM	19559	0	658043.9	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696737	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	19589	0	810012.65	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :65.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696906	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS	IIFEEM	19618	243181.08	810603.59	243181.08	243181.08	243181.08	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutla	IIFEEM	O604331	349869.25	721075.14	349869.25	349869.25	349869.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729412	750000	Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16ccc0172k)	IIFEEM	O604334	589496.05	675334.06	589496.05	589496.05	589496.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729415	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17	IIFEEM	O604442	356677.2	507895.62	356677.2	356677.2	356677.2	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729433	601303	Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81	IIFEEM	O604453	396280.54	396280.54	396280.54	396280.54	396280.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300729680	1350000	Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen	IIFEEM	O604398	1153260.57	1155167.16	1153260.57	1153260.57	1153260.57	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730039	750375	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon	IIFEEM	O605459	716692.06	721339.22	716692.06	716692.06	716692.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730119	750375	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Snte	IIFEEM	O605466	716860.56	721396.96	716860.56	716860.56	716860.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance :100.0]}	En Ejecución	Validado avances

2019	4	MIC16160300730336	730012.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo	IIFEEM	O606217	567829.28	699226.51	567829.28	567829.28	567829.28	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160300730377	501187.5	Rehabilitación General Y Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara	IIFEEM	O606243	439064.64	480999.22	439064.64	439064.64	439064.64	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811619	730012.5	Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O606346	477960.05	482066.8	477960.05	477960.05	477960.05	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811648	500443.77	Rehabilitación General De Edificio B En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	IIFEEM	O606645	471969.43	481015.29	471969.43	471969.43	471969.43	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811763	501187.5	Rehabilitación General, Rehabilitación De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En El J/N José Ma González Y Valencia	IIFEEM	O606455	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16160400811833	501187.5	Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral, Cisterna Y Base Para Tinacos En El J/N Tzirapu	IIFEEM	O606421	430639.98	430928.86	430639.98	430639.98	430639.98	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811858	750375	Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917	IIFEEM	O606426	703604.38	720548.45	703604.38	703604.38	703604.38	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811922	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	IIFEEM	O606562	443292.74	502326.08	443292.74	443292.74	443292.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400811970	500443.77	Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	IIFEEM	O606687	269961.48	271683.01	269961.48	269961.48	269961.48	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812139	1615444	Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T-80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruandiro	IIFEEM	O606771	1322977.45	1325173.25	1322977.45	1322977.45	1322977.45	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812156	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda	IIFEEM	O606495	453440.03	457344.89	453440.03	453440.03	453440.03	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812276	522750	Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura; Servicios Sanitarios, Módulo Básico 4.91 X 2.13 M; Rampa Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	O606533	501742.05	501742.05	501742.05	501742.05	501742.05	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812280	501187.5	Rehabilitación De Módulo De Aulas, De Servicios Sanitarios, Bodega, Pórtico De Acceso Y Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M Sism. Media En El J/N Celestin Freinet	IIFEEM	O606524	481408.12	481408.12	481408.12	481408.12	481408.12	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812326	745418.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parhikutini	IIFEEM	O605543	709428.73	716046.19	709428.73	709428.73	709428.73	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812327	804000	Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sismicidad Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río	IIFEEM	O606547	771566.71	772571.58	771566.71	771566.71	771566.71	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812334	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Rabelais	IIFEEM	O606548	472830.41	472830.56	472830.41	472830.41	472830.41	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo	IIFEEM	O606690	143879.23	466365.35	143879.23	143879.23	143879.23	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	IIFEEM	O606623	478352.16	480217.72	478352.16	478352.16	478352.16	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812359	632812.5	Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En El J/N Vasco De Quiroga	IIFEEM	O606581	579978.1	579978.1	579978.1	579978.1	579978.1	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812373	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	IIFEEM	O606636	452186.96	455294.04	452186.96	452186.96	452186.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812376	500443.77	Rehabilitación De Edificios A Y B, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Moisés Saenz	IIFEEM	O606621	480163.86	480170.41	480163.86	480163.86	480163.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812388	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	O606735	339566.6	480942.85	339566.6	339566.6	339566.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400812398	500443.77	Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924	IIFEEM	O606714	321834.39	323527.13	321834.39	321834.39	321834.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16160400819790	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O606573	174312.19	501756.96	174312.19	174312.19	174312.19	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905049	1000000	Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Sismicidad Alta, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O606965	913246.62	913246.62	913246.62	913246.62	913246.62	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905057	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism., Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Constitución De 1917	IIFEEM	O607066	479932.37	479932.37	479932.37	479932.37	479932.37	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905063	522750	Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	O607034	138617.19	138617.19	138617.19	138617.19	138617.19	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16170200905122	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Reparación De Servicios Sanitarios Y Cisterna, Construcción De Andadores Y Rampas, Salida Para Datos Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	O606890	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905188	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo	IIFEEM	O606988	154150.05	173830.77	154150.05	154150.05	154150.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905190	501187.5	Rehabilitación General Y Servicios Sanitarios En El J/N José Zorrilla	IIFEEM	O607012	471217.25	471218.49	471217.25	471217.25	471217.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905194	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Clave 16dn2981n	IIFEEM	O607030	477677.38	479350.83	477677.38	477677.38	477677.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905197	500443.77	Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O607268	474583.06	480592.14	474583.06	474583.06	474583.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905199	2000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi	IIFEEM	O606911	561976.82	1786188.02	561976.82	561976.82	561976.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905212	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. En El J/N Federico Froebel	IIFEEM	O606899	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16170200905235	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Cerco De Malla En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	IIFEEM	O607214	435199.55	435199.58	435199.55	435199.55	435199.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905264	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena Joskua	IIFEEM	O606987	480355.52	480355.56	480355.52	480355.52	480355.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905267	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608	IIFEEM	O607029	147013.04	469975.45	147013.04	147013.04	147013.04	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905268	500000	Rehabilitación De Aulas, Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim Benito Juárez	IIFEEM	O607403	474986.43	474986.43	474986.43	474986.43	474986.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170200905270	500000	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. José Ma Morelos	IIFEEM	O607023	461291.98	461291.99	461291.98	461291.98	461291.98	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042145	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación Del Edificio A Y B En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607069	480973.41	480973.41	480973.41	480973.41	480973.41	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042187	501187.5	Rehabilitación Edificio A Y De Patio Cívico En La Esc. Prim. Indígena Tzitzipandacuri	IIFEEM	O607212	219783.08	219783.08	219783.08	219783.08	219783.08	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042225	500443.77	Construcción De Una Dirección De 3.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario); Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Usos Múltiples En El J/N Indígena José Vasconcelos	IIFEEM	O607271	353564.58	353566.86	353564.58	353564.58	353564.58	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042226	632812.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid	IIFEEM	O607144	547307.65	593071.68	547307.65	547307.65	547307.65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16170401042231	500443.77	Rehabilitación De Edificios Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos.	IIFEEM	O607272	448275.48	448319.76	448275.48	448275.48	448275.48	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17170401048863	637500	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017)	IIFEEM	CIEN17381	509679.71	509679.71	509679.71	509679.71	509679.71	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055695	1089245.88	Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra	IIFEEM	CIEN17308	1047343.49	1047343.49	1047343.49	1047343.49	1047343.49	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055726	1200000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	CIEN17372	1153807.26	1153807.26	1153807.26	1153807.26	1153807.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101055924	500000	Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290	IIFEEM	70ApFAMMS08	500000	500000	292022.01	292022.01	292022.01	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056052	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makarenko	IIFEEM	O606780b	300283.57	478479.72	300283.57	300283.57	300283.57	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056071	500443.77	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	IIFEEM	O607182	220639.09	465855.96	220639.09	220639.09	220639.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056081	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606996	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056132	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	IIFEEM	O606940	461609.44	468947.73	461609.44	461609.44	461609.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101056182	500443.77	Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 9	IIFEEM	O606858	0	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC16180101056190	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutierrez Nájera	IIFEEM	O607194	478665.34	481140	478665.34	478665.34	478665.34	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065884	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Moisés Sáenz	IIFEEM	O607150	485098.19	485098.19	485098.19	485098.19	485098.19	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC16180101065887	501187.5	Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Módulo A, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Rampa, Barda Perimetral Y Mobiliario En El J/N Romano Picutti	IIFEEM	O607149	467444.13	467444.13	467444.13	467444.13	467444.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101065888	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnold Gesell	IIFEEM	O607408	412674.95	490700.46	412674.95	412674.95	412674.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC17180101066061	563644.37	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid	IIFEEM	CIEN17070	429036.05	470348.04	429036.05	429036.05	429036.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC16180101074728	20000000	Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	IIFEEM	60FAMS01	20000000	20000000	19997686.57	19997686.6	19997686.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180101080528	10125000	Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuente Con Espacios Educativos Dignos.	IIFEEM	CIEN17436	659826.46	686427.73	659826.46	659826.46	659826.46	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379260	843750	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PROF. J. SOCORRO VAZQUEZ CORIA	IIFEEM	CIEN17031	810774.7	810774.71	810774.7	810774.7	810774.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379275	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS	IIFEEM	CIEN17054	811253.54	811253.54	811253.54	811253.54	811253.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301379339	10125000	REHABILITACIÓN EDIFICIO A Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE MORELIA	IIFEEM	CIEN18204	947125.64	947125.65	947125.64	947125.64	947125.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301384930	501187.5	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 Y CISTERNA EN EL J/N TIZOC	IIFEEM	O607239	420963.7	431838.34	420963.7	420963.7	420963.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301385027	60000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS, COMEDOR, COCINA ALMACÉN, S. MEDIC. Y SANITARIOS CON REGADERAS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PLAZA CÍVICA, 2 PÓRTICOS DE ACCESO, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL ALBERGUE GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	O607256	4310417.72	4580361.71	4310417.72	4310417.72	4310417.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486673	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IIFEEM	CIEN17004	541773.7	541773.7	541773.7	541773.7	541773.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486975	10125000	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN	IIFEEM	CIEN17040	972632.35	972640.87	972632.35	972632.35	972632.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486984	10125000	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.000 X 8.00 MTS., ANDADORES Y RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. CON CLAVE 16DES0164A	IIFEEM	CIEN17061	958771.42	973539.85	958771.42	958771.42	958771.42	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401486989	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	IIFEEM	CIEN17067	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487000	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., EN LA ESC. PRIM. GRAL RAFAEL GARNICA	IIFEEM	CIEN17074	525365.15	573418.09	525365.15	525365.15	525365.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487034	843750	1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (ADOSADA), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN17112	328035.2	403299.5	328035.2	328035.2	328035.2	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487102	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	CIEN17097	624815.52	624815.52	624815.52	624815.52	624815.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487182	563644.37	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B. EN EL J/N AMADO NERVO	IIFEEM	CIEN17126	541959.82	541959.82	541959.82	541959.82	541959.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487229	1087500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL	IIFEEM	CIEN18448	1044305.95	1044306.41	1044305.95	1044305.95	1044305.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487235	12750000	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 7M3, REHABILITACIÓN DE BANDA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	IIFEEM	CIEN17124	1017387.55	1017858.05	1017387.55	1017387.55	1017387.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487240	10125000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS., Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	CIEN17123	972481.7	972484.71	972481.7	972481.7	972481.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487248	10125000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. Y MULETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA	IIFEEM	CIEN18340	290904.61	969682.04	290904.61	290904.61	290904.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487401	13500000	CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIO VISUAL DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 37	IIFEEM	CIEN18429	1256397.09	1256397.09	1256397.09	1256397.09	1256397.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487404	563644.37	REHABILITACIÓN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEN17151	541964.67	541964.67	541964.67	541964.67	541964.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401487413	12000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-2C EN P. ALTA, Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.142	IIFEEM	CIEN18446	1153842.43	1153842.43	1153842.43	1153842.43	1153842.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401487446	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO NUM 75	IIFEEM	CIEEN17161	2068891.9	2101987.96	2068891.9	2068891.9	2068891.9	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488868	1012500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA COMEDOR COCINA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 43	IIFEEM	CIEEN18467	949498.46	967915.1	949498.46	949498.46	949498.46	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488878	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	CIEEN17159	374561.43	374575.83	374561.43	374561.43	374561.43	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488884	1087500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	CIEEN17168	983136.29	983136.29	983136.29	983136.29	983136.29	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488907	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEEN17185	811297.16	811297.17	811297.16	811297.16	811297.16	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488911	390000	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	CIEEN17190	374504.32	374504.32	374504.32	374504.32	374504.32	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401488972	843750	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESC. PRIM. PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	CIEEN17200	606669.77	607589.9	606669.77	606669.77	606669.77	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489356	35000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEEN17213	9994794.53	33315981.77	9994794.53	9994794.53	9994794.53	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489469	1012500	CONSTRUCCIÓN RAMPA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	IIFEEM	CIEEN17234	973484.86	973484.86	973484.86	973484.86	973484.86	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493677	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	IIFEEM	CIEEN17279	746328.34	787731.84	746328.34	746328.34	746328.34	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493690	1012500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEEN17295	528835.65	531631.35	528835.65	528835.65	528835.65	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493724	562500	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETEBOL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	CIEEN17283	523530.6	523543.01	523530.6	523530.6	523530.6	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493794	1725475	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN EL CONALEP PLANTEL MORELIA 1	IIFEEM	CIEEN17287	1657704.86	1658618.94	1657704.86	1657704.86	1657704.86	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401493807	8000000	TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	CIEEN17288	7676203.27	7690895.29	7676203.27	7676203.27	7676203.27	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494026	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL I/JN FUNDACION DE MEXICO	IIFEEM	CIEEN17313	538672.91	541060.15	538672.91	538672.91	538672.91	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494118	1087500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. GRAL LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	CIEEN17323	1045205.1	1045205.1	1045205.1	1045205.1	1045205.1	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494149	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA 6.00 X 8.00 M. Y MURO-REJA (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, UNA DIRECCIÓN, UNA COOPERATIVA Y UNA BODEGA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 110	IIFEEM	CIEEN17330	2045813.54	2045813.55	2045813.54	2045813.54	2045813.54	{meta 1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta 2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494205	390000	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	CIEEN17329	374994.48	374994.48	374994.48	374994.48	374994.48	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494262	1087500	REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEEN17334	899107.71	899107.71	899107.71	899107.71	899107.71	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494445	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	CIEEN17357	955889.06	960544.03	955889.06	955889.06	955889.06	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401494453	637500	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	CIEEN17359	590776.33	606016.07	590776.33	590776.33	590776.33	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495260	850500	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 1	IIFEEM	O607234	718932.92	718932.92	718932.92	718932.92	718932.92	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495290	500000	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE ARANDI	IIFEEM	O607227	454684.83	475127.33	454684.83	454684.83	454684.83	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495311	637500	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL I/JN VICENTE GUERRERO	IIFEEM	O605CIEN6	450902.35	482047.13	450902.35	450902.35	450902.35	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495343	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL I/JN PUREPECHA	IIFEEM	CIEEN17467	0	0	0	0	0	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Cancelado	Cancelación validada

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC180401495353	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL I/N JUAN GUTEMBERG	IIFEEM	C1EN17471	786186.7	786614.5	786614.5	786614.5	786614.5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495557	637500	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. PROF. FRANCISCO FRIAS RAMIREZ	IIFEEM	C1EN17493	611611.29	611611.29	611611.29	611611.29	611611.29	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495587	843750	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL I/N PARAKATA	IIFEEM	C1EN17500	534531.42	534532.34	534531.42	534531.42	534531.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495625	350000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	O606734	0	335355.58	0	0	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495780	2899992.33	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEE NO. 23 (NUEVA CREACIÓN)	IIFEEM	80Ab039	2899992.33	2895689.27	2895689.27	2895689.27	2895689.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495841	565085.97	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL I/N SIGMUND FREUD	IIFEEM		565085.97	565065.8	565065.8	565065.8	565065.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495918	2800150.29	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631	IIFEEM	80Ab068	2800150.29	2794640.17	2794640.17	2794640.17	2794640.17	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497306	566910.62	REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ	IIFEEM	80Ab066	566910.62	565093.25	563433.3	563433.3	563433.3	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558320	146521.32	TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701	IIFEEM	90F002	146521.32	145971.49	145971.49	145971.49	145971.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558331	6176629.02	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90F010	6176629.02	6171478.12	6171478.12	6171478.12	6171478.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558403	1020295.84	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL I/N ESTEFANIA CASTAÑEDA	IIFEEM	90F017	1020295.84	1017817.34	1016533.5	1016533.5	1016533.5	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558491	869999.58	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BANDA PERIMETRAL EN EL I/N TOMAS MANN	IIFEEM	90F056	869999.58	869994.71	869994.71	869994.71	869994.71	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567962	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150	IIFEEM	90F036	869999.9	867244.83	867240.84	867240.84	867240.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567966	2350149.61	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631	IIFEEM	90F045	2350149.61	2344812.3	2343420.24	2343420.24	2343420.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567970	295845.03	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90F053	295845.03	295835.97	295833.24	295833.24	295833.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567980	417353.94	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334	IIFEEM	90F072	417353.94	417353.86	417340.08	417340.08	417340.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568020	869998.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90F0157	869998.99	869761.6	260928.48	260928.48	260928.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568068	440393.73	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMISAD 60 TZIRITZICUARO	IIFEEM	90FMS018	440393.73	440370.58	433446.78	433446.78	433446.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568071	2436000	REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90F003	2436000	2431778.91	1289709.46	1289709.46	1289709.46	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568076	1809600	EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90F008	1809600	1806324.18	1187033.77	1187033.77	1187033.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685484	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	90Ab016	53108.05	53108.05	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685502	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	90Ab021	26554.02	26554.02	26553.79	26553.79	26553.79	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685511	2721303.57	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	IIFEEM	90Ab023	2721303.57	2693866.64	0	0	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685544	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA COCINA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab031	869999.9	869943.03	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685561	1200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL I/N MARCOS E BECERRA	IIFEEM	90Ab035	1200000	1190441.52	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685578	609046.74	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-3C EN EL COBACH PLANTEL ECUANDUREO	IIFEEM	90AM013	609046.74	609033.27	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685730	2479229.96	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UNA AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN	IIFEEM	90AM019	2479229.96	2478864.01	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685940	108953.72	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203	IIFEEM	90AM07	108953.72	108953.72	108944.3	108944.3	108944.3	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401686012	2898999.26	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90A509	2898999.26	2873495.64	862048.69	862048.69	862048.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686400	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	90FB168	2689150.59	2667548.93	2458633.79	2458633.79	2458633.79	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687957	493991.1	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB197	493991.1	493866.5	148159.95	148159.95	148159.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687967	502277.74	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EN LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN	IIFEEM	90FB199	502277.74	499984.16	499984.16	499984.16	499984.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687979	2077088.53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LUIS GONZÁLEZ	IIFEEM	90FB201	2077088.53	2071095	2071095	2071095	2071095	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687996	573711.07	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA	IIFEEM	90FB206	573711.07	573259.09	573135.67	573135.67	573135.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690643	52579.39	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	IIFEEM	90FB299	52579.39	52579.39	52519.39	52519.39	52519.39	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690655	868811.74	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB296	868811.74	867779.42	260333.84	260333.84	260333.84	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690667	525769.62	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	IIFEEM	90FB294	525769.62	525739.1	157721.73	157721.73	157721.73	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690858	708387.92	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAE	IIFEEM	90FB236	708387.92	708332.85	212499.86	212499.86	212499.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690900	867945.01	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB239	867945.01	867945.01	260383.49	260383.49	260383.49	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690955	429507.01	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB285	429507.01	428519.39	128555.82	128555.82	128555.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692159	1235000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO	IIFEEM	43663	1235000	1182681.9	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692169	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075	IIFEEM	43664	1235000	1144792.86	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692369	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	19075	563644.37	539975.46	152119.53	152119.53	152119.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692465	1000000	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	16DPB0082X	1000000	961446.4	961446.4	961446.4	961446.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692503	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N INDÍGENA ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	19275	1012500	972574.52	291772.36	291772.36	291772.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692514	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	IIFEEM	500443.77	386683.77	381064.36	381064.36	381064.36	381064.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692590	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, PORTICO DE ACCESO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 033	IIFEEM	19336	2196069	2076629.27	622988.78	622988.78	622988.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692697	522750	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (CON MOBILIARIO) PINTURA EN AULAS Y SANITARIOS, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO MONTES DE OCA	IIFEEM	18605	522750	257554.7	159182.6	159182.6	159182.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401692747	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	18671	500443.77	475065.01	469296.61	469296.61	469296.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401695973	400000	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	43653	0	383492.93	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696010	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	19390	0	612951.49	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696160	637500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA ETAPA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709	IIFEEM	19488	0	611737	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696874	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19610	161503.35	538344.5	161503.35	161503.35	161503.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401698691	522750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA	IIFEEM	18551	0	502053.99	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190201558516	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. APOSTOL DE LA RAZA MAYA	IIFEEM	90FB062	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301567955	122863.14	MOBILIARIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NUM. 6 (APORTACIONES FAM 2017)	IIFEEM	90AM03	122863.14	122863.14	122863.14	122863.14	122863.14	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568001	66385.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA PARHUTINI	IIFEEM	90FB102	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	Terminado	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190301568027	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. VENISTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB169	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568031	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N PABLO NERUDA	IIFEEM	90FB173	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568033	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 3	IIFEEM	90FB175	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568034	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 76	IIFEEM	90FB176	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401688039	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB213	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688084	20477.19	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB305	20477.19	20477.19	20477.19	20477.19	20477.19	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690633	74355.3	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	IIFEEM	90FB300	74355.3	74355.3	74355.3	74355.3	74355.3	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690636	38583.93	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB220	38583.93	38583.93	38583.93	38583.93	38583.93	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690641	21608.54	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90FB221	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690647	56828.84	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGON	IIFEEM	90FB298	56828.84	56828.84	56828.84	56828.84	56828.84	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690652	37320.98	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 79	IIFEEM	90FB297	37320.98	37320.98	37320.98	37320.98	37320.98	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690747	24164.97	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB235	24164.97	24164.97	24164.97	24164.97	24164.97	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691036	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 662	IIFEEM	90FB248	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691147	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL CASIMIRO LECO LOPEZ	IIFEEM	90FB260	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190301567999	17036.87	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB100	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568019	49453.28	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB154	49453.28	49453.28	49453.28	49453.28	49453.28	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401691044	21608.54	MOBILIARIO PARA EL J/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	IIFEEM	90FB249	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691060	14405.69	MOBILIARIO PARA EL J/N NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB283	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691141	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. NICOLÁS ROMERO	IIFEEM	90FB259	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691158	46469.54	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	IIFEEM	90FB261	46469.54	46469.54	46469.54	46469.54	46469.54	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190201558510	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. SAMIR TAGER RAME	IIFEEM	90FB061	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568003	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB104	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401688030	132770.12	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ EN LA ESC. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	90FB211	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690634	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. POTE.ADOLFO LÓPEZ MATEOS	IIFEEM	90FB219	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690741	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REVOLUCIÓN MEXICANA	IIFEEM	90FB288	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690910	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS DE RÉGULES	IIFEEM	16DPR1987R	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691001	18655.14	MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB246	18655.14	18655.14	18655.14	18655.14	18655.14	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691092	23746.5	MOBILIARIO PARA EL J/N ENRIQUE ERRO	IIFEEM	90FB281	23746.5	23746.5	23746.5	23746.5	23746.5	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401691101	405760.02	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	90FB280	405760.02	405760.02	405760.02	405760.02	405760.02	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691203	39302.38	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GRAL. ENRIQUE RAMIREZ	IIFEEM	90FB272	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691214	37929.91	MOBILIARIO PARA TRES ÁULAS DIDÁCTICAS PARA DIFERENTE NIVEL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB267	37929.91	37929.91	37929.91	37929.91	37929.91	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691246	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N 21 DE MARZO	IIFEEM	90FB270	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190301568002	13277.01	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	IIFEEM	90FB103	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568005	13277.01	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTINEZ	IIFEEM	90FB112	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568007	110825.25	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 775	IIFEEM	90FB134	110825.25	110825.25	110825.25	110825.25	110825.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568025	79112.2	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 301	IIFEEM	90FB164	79112.2	79112.2	79112.2	79112.2	79112.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568026	140211.71	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	90FB166	140211.71	140211.71	140211.71	140211.71	140211.71	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568032	16381.75	MOBILIARIO EN LA ESC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES	IIFEEM	90FB174	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568058	104826.29	EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	90FMS007	104826.29	104826.29	104826.29	104826.29	104826.29	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568061	405998.84	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EN EL CEMSAD 09 SAN JERÓNIMO	IIFEEM	90FMS010	405998.84	405998.84	405998.84	405998.84	405998.84	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401690630	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ANDRÉS QUINTANA ROO	IIFEEM	90FB218	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690676	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 1A. DE MAYO	IIFEEM	90FB291	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690930	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB242	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690965	20631.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 942	IIFEEM	90FB244	20631.2	20631.2	20631.2	20631.2	20631.2	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691025	25857.99	MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN RUIZ DE ALARCÓN	IIFEEM	90FB247	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190301568004	19915.52	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE	IIFEEM	90FB110	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568036	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB178	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568059	40260.12	EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN (ANTENA DIRECCIONAL) EN EL CEMSAD 46 OSTULA	IIFEEM	90FMS008	40260.12	40260.12	40260.12	40260.12	40260.12	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568060	300971.41	EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD (PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO) EN EL CEMSAD 15 POTURO	IIFEEM	90FMS009	300971.41	300971.41	300971.41	300971.41	300971.41	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401690624	39302.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB301	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690625	36014.23	MOBILIARIO PARA EL J/N EMILIO BALLAGAS	IIFEEM	90FB217	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690712	19915.52	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. RICARDO GÚZMAN ROMERO	IIFEEM	90FB228	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690719	32663.87	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	90FB230	32663.87	32663.87	32663.87	32663.87	32663.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690732	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	90FB289	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690737	139147.78	MOBILIARIO PARA AULA COCINA Y PARA AULAS EN EL J/N MARCOS E. BECERRA	IIFEEM	90FB234	139147.78	139147.78	139147.78	139147.78	139147.78	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690919	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB241	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691069	21608.54	MOBILIARIO PARA EL J/N FRIDA KAHLO	IIFEEM	90FB251	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances

2019	4	MIC190401691074	39831.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	90FB252	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190301567996	14907.26	MOBILIARIO EN EL PRESCOLAR J/N INDIGENA HEROES	IIFEEM	90FB096	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301567997	14405.69	MOBILIARIO EN EL J/N HANS CHRISTIAN ANDERSEN	IIFEEM	90FB098	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568000	17036.87	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. AZTECA	IIFEEM	90FB101	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568006	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB125	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568037	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	90FB179	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401690617	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N VIDAL ALCOCER	IIFEEM	90FB303	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690674	81908.76	MOBILIARIO PARA PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 142	IIFEEM	90FB292	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690699	13213.56	MOBILIARIO PARA EL J/N BRÍGIDA ALFARO	IIFEEM	90FB226	13213.56	13213.56	13213.56	13213.56	13213.56	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690706	34211.88	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC.NO. 98	IIFEEM	90FB227	34211.88	34211.88	34211.88	34211.88	34211.88	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690729	175743.36	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA PRIMARIA, Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA SECUNDARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB231	175743.36	175743.36	175743.36	175743.36	175743.36	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691076	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB282	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691168	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB262	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691190	45940.88	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB273	45940.88	45940.88	45940.88	45940.88	45940.88	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190301567993	373961.87	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALA AUDIOVISUAL EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA	IIFEEM	90FB087	373961.87	373961.87	373961.87	373961.87	373961.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568009	33995.61	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 56	IIFEEM	90FB138	33995.61	33995.61	33995.61	33995.61	33995.61	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568016	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N EDMUNDO DE AMICIS	IIFEEM	90FB150	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568017	66385.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	16DPR2881E	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568028	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. MANUEL ÁVILA CAMACHO	IIFEEM	90FB170	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568029	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB171	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568030	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N ANTON DE SHUTTER	IIFEEM	90FB172	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401690616	39831.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB215	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690623	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 113	IIFEEM	90FB216	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690644	94803.74	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 155	IIFEEM	90FB222	94803.74	94803.74	94803.74	94803.74	94803.74	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690679	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 247	IIFEEM	90FB290	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690733	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 539	IIFEEM	90FB233	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690970	27154.05	MOBILIARIO PARA EL J/N LEONA VICARIO	IIFEEM	90FB284	27154.05	27154.05	27154.05	27154.05	27154.05	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691176	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFRA. MA. DE LA LUZ FLORES CABALLERO	IIFEEM	90FB263	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190301567992	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB086	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301567998	14405.69	MOBILIARIO EN EL J/N TATA VASCO	IIFEEM	90FB099	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568008	199393.66	MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160	IIFEEM	90FB136	199393.66	199393.66	199393.66	199393.66	199393.66	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190301568035	36014.23	MOBILIARIO EN EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	90FB177	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401688035	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFA. MA. SALUD MORALES	IIFEEM	90FB212	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401688091	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	90FB304	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690612	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 696	IIFEEM	90FB214	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690716	352672.48	MOBILIARIO PARA COMEDOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13	IIFEEM	90FB229	352672.48	352672.48	352672.48	352672.48	352672.48	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690950	196644.24	MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERÍA LUVIANO	IIFEEM	90FB243	196644.24	196644.24	196644.24	196644.24	196644.24	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401690982	35052.93	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	90FB245	35052.93	35052.93	35052.93	35052.93	35052.93	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances

COPIA SIN VALOR LEGAL