



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXIX

Morelia, Mich., Jueves 17 de Mayo de 2018

NÚM. 91

### CONTENIDO

#### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAMAR, MICHOACÁN

#### CUENTA PÚBLICA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

#### SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

#### ACTA No. 14

Siendo las 10:15 horas del día 27 de marzo de 2018 reunidos el Pleno en la oficina que ocupa la sala de Cabildo, habilitada como recinto oficial para llevar a cabo esta reunión de Cabildo ante la presencia del Presidente Constitucional de Villamar, Lic. Joel López Padilla; Síndico Municipal, C. Agustín Ochoa Ceja y los integrantes del Honorable Cuerpo de Regidores para el Periodo Constitucional 2015-2018 y dar cumplimiento a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias como lo marcan los Arts. 27 y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...
- 6.- ...
- 7.- ...

.....  
 .....  
 .....

**PUNTO NÚMERO 3.-** Presentación, análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio 2017, de Tesorería, **Obras Públicas** y OOAPAS de esta Administración 2015-2018.

Para el desahogo de este punto hace acto de presencia la Tesorera Municipal, Lic. Yesenia Mendoza Gómez, para presentar, analizar y aprobar en su caso el Cabildo, la Cuenta

Responsable de la Publicación  
 Secretaría de Gobierno

#### DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo**  
 Ing. Silvano Aureoles Conejo

**Secretario de Gobierno**  
 Ing. Pascual Sigala Páez

**Director del Periódico Oficial**  
 Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 10 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

**Para consulta en Internet:**

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

**Correo electrónico**

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

Pública Anual, correspondiente al Ejercicio 2017, y dar cumplimiento al artículo 32, inciso C, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. Haciendo referencia a la Cuenta Pública Municipal, correspondiente al año anterior, dando un panorama y explicando a grandes rasgos, el estado de cambio en la situación financiera, contenido en los informes trimestrales, correspondientes también al expediente financiero de nuestro Municipio, poniendo a la disposición del Pleno para su análisis la cuenta de Tesorería, Obras Públicas y OOAPAS, y de esta manera informar para su discusión y observaciones de la misma. Y después de un arduo debate con discusiones y observaciones, es sometida a votación para su aprobación en su caso, **aprobándose por mayoría.**

.....  
.....  
.....

**PUNTO NÚMERO 7.- CLAUSURA.** Agotado el orden del día y siendo las 13:40 horas de la fecha en que se sesiona, el Presidente Municipal, Lic. Joel López Padilla, da por terminada la sesión firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su legal y debida constancia. DOY FE.

C. Lic. Joel López Padilla, Presidente Municipal; C. Agustín Ochoa Ceja, Síndico Municipal; Dr. J. Socorro Pineda Hurtado, Secretario del H. Ayuntamiento; Regidores: C. Lic. José Ramón Alejandro Romero, C. Profra. Elisa Solorio Reynoso, C. Jorge Humberto Cervantes García, C. Ilda Castañeda Baltazar, C. Gloria Méndez Avalos, C. Cruz Vargas Estrada, C. Ing. Paulina Castillo Ortiz. (Firmados).

=====

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

| ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL                       |                       |                               |         |                     |                                    |                             |                         |  |                 |                 |      |         |             |  |                    |                 |                 |         |         |   |                    |       |      |           |         |         |                    |      |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|------|---------|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---|--------------------|-------|------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
| MUNICIPIO: VILLAMAR   |                       |                               |         |                     |                                    |                             |                         |  |                 |                 |      |         |             |  |                    |                 |                 |         |         |   |                    |       |      |           |         |         |                    |      |
| DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL   |                       |                               |         |                     |                                    |                             |                         |  |                 |                 |      |         |             |  |                    |                 |                 |         |         |   |                    |       |      |           |         |         |                    |      |
|   |                       | INSTRUCTIVO                   |         |                     |                                    |                             |                         |  |                 |                 |      |         | INSTRUCTIVO |  |                    |                 |                 |         |         |   |                    |       |      |           |         |         |                    |      |
| NOMBRE DE LA OBRA (5)   | UBICACIÓN (6)         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)    | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10) | UR (11)                     | OBRA CAPITALIZABLE (12) | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12) |                 |                 |      |         |             | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13) |                    |                 |                 |         |         | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14) |                    |       |      |           |         |         |                    |      |
|   |                       |                               |         |                     |                                    |                             |                         | SI   | NO              | MONTO TOTAL     | FISM | FEISPUM | ESTATAL     | FEDERAL  | PARTICULAR / OTROS | TOTAL           | FISM            | FEISPUM | ESTATAL | FEDERAL   | PARTICULAR / OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS |      |
| CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO  | EL PLATANAL           | CONTRATO-ADJUDICACIÓN DIRECTA |         |                     | 2282                               | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 1,140,351.24 | \$ 1,140,351.24 | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 1,140,351.24 | \$ 1,140,351.24 | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARIL LADO SANITARIO Y AGUA POTABLE                          | EMILIANO ZAPATA       | CONTRATO-ADJUDICACIÓN DIRECTA |         |                     | 94                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 196,726.08   | \$ 196,726.08   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 196,726.08   | \$ 196,726.08   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARIL LADO SANITARIO   | EL PLATANAL           | CONTRATO-ADJUDICACIÓN DIRECTA |         |                     | 50                                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 162,922.68   | \$ 162,922.68   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 162,922.68   | \$ 162,922.68   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARIL LADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                   | CERRITO COLORADO      | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |         |                     | 657                                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 156,694.74   | \$ 156,694.74   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 156,694.74   | \$ 156,694.74   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARIL LADO SANITARIO Y AGUA POTABLE. | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACION DIRECTA        |         |                     | 16991                              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 420,000.00   | \$ 420,000.00   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 420,000.00   | \$ 420,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL   | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACION DIRECTA        |         |                     | 16991                              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| TECHUMBRE METÁLICA EN EL COLEGIO TPEYAC (1ER ETAPA)                                     | SAN ANTONIO GUARACHA  | CONTRATO-ADJUDICACIÓN DIRECTA |         |                     | 250                                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 249,071.87   | \$ 249,071.87   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 249,071.87   | \$ 249,071.87   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |
| CAMINOS RURALES.  | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACION DIRECTA        |         |                     | 16991                              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X                       |  | \$ 210,700.00   | \$ 210,700.00   | \$ - | \$ -    | \$ -        | \$ -   | \$ -               | \$ 210,700.00   | \$ 210,700.00   | \$ -    | \$ -    | \$ -  | \$ -               | \$ -  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | 0.00 |

|   |                       |                                 |  |       |                             |   |               |               |      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|-------|-----------------------------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO.    | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACION DIRECTA          |  | 16991 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 361,164.79 | \$ 361,164.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 340,000.00 | \$ 340,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 21,164.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO" | MUNICIPIO DE VILLAMAR | CONTRATO-INVITACION RESTRINGIDA |  | 160   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 574,929.00 | \$ 574,929.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 574,929.00 | \$ 574,929.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN                                | JARIPO                | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 75    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 199,935.86 | \$ 199,935.86 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 199,935.86 | \$ 199,935.86 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL Y BAÑOS DE JARDIN DE NIÑOS           | VILLAMAR              | ADMINISTRACION DIRECTA          |  | 3095  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 321,164.79 | \$ 321,164.79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | -21,164.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. FED. DR RUBEN LEÑERO              | VILLAMAR              | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 3095  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA VILLAMAR                          | VILLAMAR              | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 3095  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LÍNEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE FELICITAS DEL RIO            | VILLAMAR              | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 3095  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 94,757.34  | \$ 94,757.34  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 94,757.34  | \$ 94,757.34  | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS EN EL HOSPITAL IMSS- OPORTUNIDADES VILLAMAR  | EMILIANO ZAPATA       | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 3687  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 300,000.02 | \$ 300,000.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 300,000.02 | \$ 300,000.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ACCESO AL HOSPITAL IMSS- OPORTUNIDADES VILLAMAR         | EMILIANO ZAPATA       | CONTRATO-INVITACION RESTRINGIDA |  | 3687  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 647,548.09 | \$ 647,548.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 647,548.09 | \$ 647,548.09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE                                 | EL PLATANAL           | CONTRATO-INVITACION RESTRINGIDA |  | 600   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 557,241.37 | \$ 557,241.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 557,241.37 | \$ 557,241.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS                        | EL PLATANAL           | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | 2282  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X | \$ 249,828.06 | \$ 249,828.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 249,828.06 | \$ 249,828.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |                |                               |  |  |       |                             |   |  |  |               |               |               |      |               |      |               |               |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------|-------------------------------|--|--|-------|-----------------------------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE  | EL PLATANAL    | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 2282  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 128,874.93 | \$ 128,874.93 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 128,874.93 | \$ 128,874.93 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARIL LADO  | NICOLÁS ROMERO | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 391   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 74,988.75  | \$ 74,988.75  | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 74,988.75  | \$ 74,988.75  | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y ALCANTARIL LADO                           | EL ZAPOTITO    | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 264   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 299,122.06 | \$ 299,122.06 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 299,122.06 | \$ 299,122.06 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y ALCANTARIL LADO                           | LAPRESA NUEVA  | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 317   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 299,897.89 | \$ 299,897.89 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 299,897.89 | \$ 299,897.89 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y ALCANTARIL LADO                           | LAS ESTACAS    | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 541   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 248,688.23 | \$ 248,688.23 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 248,688.23 | \$ 248,688.23 | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| EQUIPAMIENTO DE PERFORACIÓN (3ERA. ETAPA)                                    | EL FRESNO      | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 700   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 59,160.00  | \$ 59,160.00  | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 59,160.00  | \$ 59,160.00  | \$ -          | \$ - | \$ -          | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA (2DA ETAPA)                               | VILLAMAR       | ADMINISTRACION DIRECTA        |  |  | 16991 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 300,000.00 | \$ -          | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 300,000.00 | \$ -          | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE"  | LAPRESA NUEVA  | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 317   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 164,556.67 | \$ -          | \$ 164,556.67 | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ 164,556.67 | \$ -          | \$ 164,556.67 | \$ - | \$ -          | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| MEJORAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL | EL PLATANAL    | CONTRATO-INVITACION RESUMIDA  |  |  | 2282  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 494,292.73 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 494,292.73 | \$ - | \$ 494,292.73 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 494,292.73 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA                          | LAPALMITA      | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 219   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 246,823.64 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 246,823.64 | \$ - | \$ 246,823.64 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 246,823.64 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS ROMERO                   | NICOLÁS ROMERO | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 391   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 246,941.15 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 246,941.15 | \$ - | \$ 246,941.15 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 246,941.15 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN LA COMUNIDAD DE JARIPO                  | JARIPO         | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA |  |  | 219   | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | X |  |  | \$ 493,980.46 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 493,980.46 | \$ - | \$ 493,980.46 | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ 493,980.46 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL |   |                       |                                 |         |                     |                             |  |                                |                 |      |           |         |   |                   |                                 |                                |                            |               |               |         |         |                   |      |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------|-----------|---------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|---------|-------------------|------|
| MUNICIPIO:  |   | VILLAMAR              |                                 |         |                     |                             |  |                                |                 |      |           |         |   |                   |                                 |                                |                            |               |               |         |         |                   |      |
| DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017                                  |   |                       |                                 |         |                     |                             |  |                                |                 |      |           |         |   |                   |                                 |                                |                            |               |               |         |         |                   |      |
| #   | NOMBRE DE LA OBRA (5)   | UBICACIÓN (6)         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)      | COG (8) | CUENTA CONTABLE (9) | UR (10)                     | OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11) |                                |                 |      |           |         | MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12) |                   |                                 |                                |                            |               |               |         |         |                   |      |
|   |   |                       |                                 |         |                     |                             | NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO                                      | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | MONTO TOTAL     | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL   | PARTICULAR/ OTROS | NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | TOTAL                      | FISM          | MUNICIPAL     | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR/ OTROS |      |
|   |   |                       |                                 |         |                     |                             |  |                                |                 |      |           |         |   |                   |                                 |                                |                            |               |               |         |         |                   |      |
| 1   | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO  | EL PLATANAL           | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | -                              | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00              |      |
| 2   | CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE                           | EMILIANO ZAPATA       | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | -                              | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00              |      |
| 3   | CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARILLADO SANITARIO  | EL PLATANAL           | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | -                              | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00              |      |
| 4   | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                    | CERRITO COLORADO      | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | -                              | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00              |      |
| 5   | MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE . | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54   | 28 de diciembre de 2016        | \$ 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 6   | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL.  | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54   | 28 de diciembre de 2016        | \$ 350,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 7   | TECHUMBRE METÁLICA EN EL COLEGIO TEPEYAC (1ER ETAPA)                                    | SAN ANTONIO GUARACHA  | CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 8   | CAMINOS RURALES.  | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 9   | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO.                    | MUNICIPIO DE VILLAMAR | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54   | 28 de diciembre de 2016        | 500,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 422,347.88 | \$ 422,347.88 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 10  | PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO "                | MUNICIPIO DE VILLAMAR | CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54   | 28 de diciembre de 2016        | 1,000,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 575,000.00 | \$ 575,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 11  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VIALIDAD DE ACCESO                             | JARIPO                | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 54   | 28 de diciembre de 2016        | 207,996.40      | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 199,935.86 | \$ 199,935.86 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 12  | REHABILITACIÓN DE BARRDA PERIMETRAL Y BAÑOS DE JARDÍN DE NIÑOS                          | VILLAMAR              | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 13  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC.PRIM. FED. DR RUBEN LEÑERO                               | VILLAMAR              | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 14  | ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA VILLAMAR  | VILLAMAR              | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |
| 15  | LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE FELICITAS DEL RIO                            | VILLAMAR              | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA   |         |                     | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | -  | -                              | \$ -            | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00              | 0.00                            | 23                             | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00              | 0.00 |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


|    |  |  |                                 |  |                             |   |   |           |              |      |      |      |      |    |                            |               |               |      |               |               |      |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---|---|-----------|--------------|------|------|------|------|----|----------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 16 | MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS EN EL HOSPITAL IMSS-OPORTUNIDADES VILLAMAR        | EMILIANO ZAPATA                        | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.02 | \$ 300,000.02 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 17 | MEJORAMIENTO DE ACCESO AL HOSPITAL IMSS-OPORTUNIDADES VILLAMAR               | EMILIANO ZAPATA                        | CONTRATO-INVITACIÓN RESTRINGIDA |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 650,000.00 | \$ 650,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 18 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE                                      | EL PLATANAL                            | CONTRATO-INVITACION RESTRINGIDA |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS                             | EL PLATANAL                            | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 20 | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE  | EL PLATANAL                            | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 157,603.00 | \$ 157,603.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE RED Y ALCANTARILLADO   | NICOLÁS ROMERO                         | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 75,000.00  | \$ 75,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 22 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                            | EL ZAPOTITO                            | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                            | LA PRESA NUEVA                         | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 24 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                            | LAS ESTACAS                            | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 25 | EQUIPAMIENTO DE PERFORACIÓN (3ERA ETAPA)                                     | EL FRESNO                              | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 102,716.24 | \$ 102,716.24 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 26 | CONSTRUCCION DE CASA DE LACULTURA (2DA ETAPA)                                | VILLAMAR                               | ADMINISTRACIÓN DIRECTA          |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 300,000.00 | 0.00          | 0.00 | \$ 300,000.00 | 0.00          | 0.00 |
| 27 | "PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE"  | LA PRESA NUEVA                         | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 28 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE EL PLATANAL | EL PLATANAL                            | CONTRATO-INVITACION RESTRINGIDA |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 494,292.73 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 494,292.73 | 0.00 |
| 29 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA                          | LA PALMITA                             | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | martes, 30 de mayo de 2017 | \$ 246,823.64 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 246,823.64 | 0.00 |
| 30 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO                   | NICOLÁS ROMERO                         | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 31 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN LA COMUNIDAD DE JARIPO                  | JARIPO                                 | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 32 | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO DE VILLAMAR                                  | VILLAMAR                               | CONTRATO-ADJUDICACION DIRECTA   |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 33 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES METÁLICAS PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO           | VILLAMAR, EMILIANO ZAPATA Y EL SALITRE | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL     |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | \$ -      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  | -                          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
|    |  |  |                                 |  |                             |   |   | SUMATOTAL | 3,057,996.40 |      |      |      |      |    | SUMATOTAL                  | 7,073,719.37  |               |      |               |               |      |

| INSTRUCTIVO   |                                  |                 |                 |           |         |         |                    | POR EJERCER  |                                |       |      |           |         |         |                    |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|--------------------|--|--------------------------------|-------|------|-----------|---------|---------|--------------------|
| MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENSIONES DE OBRAS)<br>ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13) |                                  |                 |                 |           |         |         |                    | OBRAS "NO" CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO Y SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL (14) |                                |       |      |           |         |         |                    |
| NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO   | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO   | TOTAL           | FISM            | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS | NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO  | FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR / OTROS |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 1,140,351.24 | \$ 1,140,351.24 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 196,726.08   | \$ 196,726.08   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 162,922.68   | \$ 162,922.68   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 156,694.74   | \$ 156,694.74   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 420,000.00   | \$ 420,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 249,071.87   | \$ 249,071.87   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 210,700.00   | \$ 210,700.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 340,000.00   | \$ 340,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 574,929.00   | \$ 574,929.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 199,935.86   | \$ 199,935.86   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 321,164.79   | \$ 321,164.79   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 300,000.00   | \$ 300,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |
| 52  | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 94,757.34    | \$ 94,757.34    | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               | -  | -                              | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00               |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|            |                                  |                 |               |      |               |                 |      |   |   |            |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|---------------|-----------------|------|---|---|------------|------|------|------|------|------|
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 300,000.02   | \$ 300,000.02 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 647,548.09   | \$ 647,548.09 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 557,241.37   | \$ 557,241.37 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 249,828.06   | \$ 249,828.06 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 128,874.93   | \$ 128,874.93 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 74,988.75    | \$ 74,988.75  | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 299,122.06   | \$ 299,122.06 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 299,897.89   | \$ 299,897.89 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 248,688.23   | \$ 248,688.23 | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 59,160.00    | \$ 59,160.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 300,000.00   | 0.00          | 0.00 | \$ 300,000.00 | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 164,556.67   | 0.00          | 0.00 | \$ 164,556.67 | 0.00            | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 494,292.73   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 494,292.73   | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 246,823.64   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 246,823.64   | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 246,941.15   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 246,941.15   | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 493,980.46   | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 493,980.46   | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 2,470,873.93 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 2,470,873.93 | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52         | domingo, 31 de diciembre de 2017 | \$ 2,965,500.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | \$ 2,965,500.00 | 0.00 | - | - | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA TOTAL |                                  | 15,015,571.58   |               |      |               |                 |      |   |   | SUMA TOTAL | 0.00 |      |      |      |      |



COPIA SIN VALOR LEGAL