



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXII

Morelia, Mich., Jueves 4 de Abril de 2019

NÚM. 21

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día

\$ 36.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ARTEAGA, MICHOACÁN

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
DEL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTA NÚMERO 10
SESIÓN ORDINARIA

18 DE DICIEMBRE DE 2018

EN ARTEAGA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 11:00 (ONCE HORAS) DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE ALDAMA 1, COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOS C. BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, PRESIDENTE MUNICIPAL; MTRA. MA. ISABEL ZAPIÉN GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL; LOS CC. REGIDORES: PROFR. PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MÉDICO DENTAL VIRIDIANA ÁLVAREZ LÓPEZ, PROFR. ULISES ABARCA VÁZQUEZ, PROFR. GABRIEL VILLICAÑA VERA C. ALMA LILIA BUSTOS BUSTOS, LIC. PEDRO INFANTE CHÁVEZ, ING. ERIK YOVANI MOLINA CORIA; ACTUANDO COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROFR. GONZALO MELLIN CUEVAS, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. ...
2. ...
3. ...

ACUERDO 108: ...

ACUERDO 109: ...

ACUERDO 110: ...

ACUERDO 111: MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2018.

ACUERDO 112: ...

ACUERDO 113: ...

ACUERDO 114: ...

ACUERDO 115: ...

4. ...

.....

.....

.....

EL SIGUIENTE ASUNTO SE REFIERE A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA PÚBLICA 2018, PARA DESAHOGAR ESTE PUNTO SE PRESENTA NUEVAMENTE EL ARQ. IGNACIO ESPINOSA GONZÁLEZ QUIEN PLANTEA AL H. AYUNTAMIENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRA 2018 PARA PODER UTILIZAR LOS REMANENTES ECONÓMICOS DE LAS OBRAS YA EJECUTADAS PARA INCREMENTAR UNA NUEVA OBRA DE NÚMERO 93 DENOMINADA COMO: «TECHO FIRME» CON UN MONTO TOTAL DE 36,353.53. A ESTE RESPECTO EL H. AYUNTAMIENTO ACUERDA APROBAR POR UNANIMIDAD DICHA MODIFICACIÓN CON LA OBSERVACIÓN DE QUE SEA DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

.....

.....

.....

NO EXISTIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL BERNARDO ZEPEDA VALLEJO PROCEDE A LEVANTAR LA SESIÓN VALIDANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE DE ESTA EMANARON, SIENDO LAS 14:45 H. (CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE INTERVINIERON Y DE MANERA VOLUNTARIA ASÍ LO HICIERON.

PRESIDENTE MUNICIPAL, BERNARDO ZEPEDA VALLEJO.- SÍNDICO MUNICIPAL, MTRA. MA. ISABEL ZAPIÉN GARCÍA. (Firmados).

REGIDORES

MÉDICO DENTAL VIRIDIANA ÁLVAREZ LÓPEZ.- PROF. GABRIEL VILICAÑA VERA.- LIC. PEDRO INFANTE CHÁVEZ.- ING. ERIK YOVANI MOLINA CORIA. (Firmados).


PROFR. PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ.- PROF. ULISES ABARCA VÁZQUEZ.- PROF. ULISES ABARCA VÁZQUEZ. (No firmaron).

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. GONZALO MELLIN CUEVAS
(Firmado)

=====

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACAN
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2018
"SEGUIMOS AVANZANDO "

POA 3-2018

| EXP | PRIORIDAD | LOCALIDAD | GRADO DE MARGINACION | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | ARTEAGA | | | | | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|----------------------|----------|--|------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | | COSTO TOTAL | MUNICIPAL DIRECTO | RECURSOS | | PROGRAMADOS | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | CANTIDAD | UNIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | | | CONVENIDO | | FEDERAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | FISM | FORTAMUN-DF | | | |
| 1 | 1 | PASO DEL CHIVO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA | CONTRATO | 10.00 | PZA | 40 | \$ 896,100.00 | | | | | \$ 896,100.00 | | | CONCLUIDA |
| 2 | 2 | LA FUNDICION | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA | CONTRATO | 10.00 | PZA | 40 | \$ 896,100.00 | | | | | \$ 896,100.00 | | | CONCLUIDA |
| 3 | 3 | INFIERNILLO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA | CONTRATO | 10.00 | PZA | 40 | \$ 896,100.00 | | | | | \$ 896,100.00 | | | CONCLUIDA |
| 4 | 4 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA | CONTRATO | 22.00 | PZA | 80 | \$ 1,971,420.00 | | | | | \$ 1,971,420.00 | | | CONCLUIDA |
| 5 | 5 | EL CHANGUNGO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 1,000.00 | M2 | 100 | \$ 597,850.00 | | | | | \$ 597,850.00 | | | CONCLUIDA |
| 6 | 6 | SAN ISIDRO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 400.00 | M2 | 40 | \$ 239,140.00 | | | | | \$ 239,140.00 | | | CONCLUIDA |
| 7 | 7 | LAS LAGUNAS | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 400.00 | M2 | 40 | \$ 239,140.00 | | | | | \$ 239,140.00 | | | CONCLUIDA |
| 8 | 8 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 3,500.00 | M2 | 350 | \$ 2,092,475.00 | | | | | \$ 2,092,475.00 | | | CONCLUIDA |
| 9 | 9 | INFIERNILLO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 1,000.00 | M2 | 100 | \$ 597,850.00 | | | | | \$ 597,850.00 | | | CONCLUIDA |
| 10 | 10 | PASO DEL CHIVO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 500.00 | M2 | 50 | \$ 298,925.00 | | | | | \$ 298,925.00 | | | CONCLUIDA |
| 11 | 11 | GUAYABO NORTE | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 400.00 | M2 | 40 | \$ 239,140.00 | | | | | \$ 239,140.00 | | | CONCLUIDA |
| 12 | 12 | LA FUNDICION | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA SOLA PENDIENTE | CONTRATO | 800.00 | M2 | 80 | \$ 478,280.00 | | | | | \$ 478,280.00 | | | CONCLUIDA |
| 13 | 13 | GUAYABO NORTE | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | CONTRATO | 600.00 | M2 | 60 | \$ 192,000.00 | | | | | \$ 192,000.00 | | | CONCLUIDA |
| 14 | 14 | VALLECITOS | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | CONTRATO | 600.00 | M2 | 60 | \$ 192,000.00 | | | | | \$ 192,000.00 | | | CONCLUIDA |
| 15 | 15 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | CONTRATO | 1,200.00 | M2 | 120 | \$ 384,000.00 | | | | | \$ 384,000.00 | | | CONCLUIDA |
| 16 | 16 | INFIERNILLO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | CONTRATO | 600.00 | M2 | 60 | \$ 192,000.00 | | | | | \$ 192,000.00 | | | CONCLUIDA |
| 17 | 17 | LAS LAGUNAS | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PREFABRICADO CON SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, CASETA Y TINACO DE 450 LTS . | CONTRATO | 10.00 | PZA | 40 | \$ 332,856.20 | | | | | \$ 332,856.20 | | | CONCLUIDA |
| 18 | 18 | RINCON DE VALDEZ | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PREFABRICADO CON SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, CASETA Y TINACO DE 450 LTS . | CONTRATO | 25.00 | PZA | 100 | \$ 832,140.50 | | | | | \$ 832,140.50 | | | CONCLUIDA |
| 19 | 19 | GUAYABO NORTE | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PREFABRICADO CON SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, CASETA Y TINACO DE 450 LTS . | CONTRATO | 20.00 | PZA | 80 | \$ 665,712.40 | | | | | \$ 665,712.40 | | | CONCLUIDA |
| 20 | 20 | PASO DEL CHIVO | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PREFABRICADO CON SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE, CASETA Y TINACO DE 450 LTS . | CONTRATO | 20.00 | PZA | 80 | \$ 665,712.40 | | | | | \$ 665,712.40 | | | CONCLUIDA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------------|---|---------------------|--|----------|----------|-----|-----|-----------------|--|-----------------|---------------|--|--|-----------|
| 21 | 21 | LAS LAGUNAS | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO DE KITS DE PLANTAS SOLARES DEL TIPO RURAL CON CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 150 WATS, PARA VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS | CONTRATO | 20.00 | PZA | 80 | \$ 330,000.00 | | \$ 330,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 22 | 22 | LOS POZOS | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO DE KITS DE PLANTAS SOLARES DEL TIPO RURAL CON CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 150 WATS, PARA VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS | CONTRATO | 30.00 | PZA | 120 | \$ 495,000.00 | | \$ 495,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 23 | 23 | AHUIINDO | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO DE KITS DE PLANTAS SOLARES DEL TIPO RURAL CON CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 150 WATS, PARA VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS | CONTRATO | 30.00 | PZA | 120 | \$ 495,000.00 | | \$ 495,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 24 | 24 | GUAYABO NORTE | 4 | ESPACIOS EDUCATIVOS | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" | CONTRATO | 1.00 | PZA | 120 | \$ 485,000.00 | | \$ 485,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 25 | 25 | LA VINATA | 4 | ESPACIOS EDUCATIVOS | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA TELESECUNDARIA ESTV16906 | CONTRATO | 500.00 | M2 | 120 | \$ 410,000.00 | | \$ 410,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 26 | 26 | ARTEAGA | 2 | ESPACIOS EDUCATIVOS | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONSELOS CLAVE: 16DES0230I | CONTRATO | 500.00 | M2 | 200 | \$ 410,000.00 | | \$ 410,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 27 | 27 | ARTEAGA | 2 | ESPACIOS EDUCATIVOS | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | CONTRATO | 250.00 | M2 | 350 | \$ 205,000.00 | | \$ 205,000.00 | | | | CONCLUIDA |
| 28 | 28 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 10 KVA'S EN LA COLONIA LINDA VISTA | CONVENIO | 375.00 | PZA | 13 | \$ 298,502.60 | | \$ 208,951.82 | \$ 89,550.78 | | | CONCLUIDA |
| 29 | 29 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA'S EN LA COLONIA EJDAL | CONVENIO | 65.00 | PZA | 17 | \$ 128,214.43 | | \$ 89,750.10 | \$ 38,464.33 | | | CONCLUIDA |
| 30 | 30 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA'S EN LA COLONIA SONADORA Y GUAYABERA | CONVENIO | 160.00 | PZA | 15 | \$ 215,652.58 | | \$ 150,956.81 | \$ 64,695.77 | | | CONCLUIDA |
| 31 | 31 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA'S EN LA COLONIA SONADORA | CONVENIO | 210.00 | PZA | 11 | \$ 203,145.29 | | \$ 142,201.70 | \$60,943.59 | | | CONCLUIDA |
| 32 | 32 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 10 KVA'S EN LA COLONIA CHORRITO | CONVENIO | 29.00 | PZA | 5 | \$ 77,449.69 | | \$ 54,214.78 | \$ 23,234.91 | | | CONCLUIDA |
| 33 | 33 | ARTEAGA | 3 | ELECTRIFICACION | RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA Y BAJA TENSION AEREA 2 TRANSFORMADORES DE 10KVA'S | CONVENIO | 495.00 | PZA | 18 | \$ 291,980.00 | | \$ 204,386.00 | \$ 87,594.00 | | | CONCLUIDA |
| 34 | 34 | LAS HIGUERAS-COBANO | 4 | ELECTRIFICACION | LINEA DE MEDIA TENSION Y 4 TRANSFORMADORES DE 10KVA'S | CONVENIO | 5,533.00 | PZA | 76 | \$ 1,944,938.74 | | \$ 1,361,457.12 | \$ 583,481.62 | | | CONCLUIDA |
| 35 | 35 | ARTEAGA | 3 | ESPACIOS EDUCATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE CECYTEM No. 31 ARTEAGA | CONVENIO | 1.00 | PZA | 300 | \$ - | | \$ - | | | | CANCELADA |
| 36 | 36 | TAHUAZAL | 4 | ESPACIOS EDUCATIVOS | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO | CONTRATO | 1.00 | PZA | 70 | \$ - | | \$ - | | | | CANCELADA |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--------------|----------|-----|--------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------|--------------|--|-------------|
| 37 | 37 | VARIAS COMUNIDADES | 5 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | 256.00 | M2 | 1600 | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADA |
| 38 | 38 | ARTEAGA | 3 | INFRAESTRUCTURA | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS NORTE COL. CENTRO. | CONTRATO | 490.00 | M2 | 150 | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADA |
| 39 | 39 | LIMON DE FRANCO | 4 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | CONTRATO | 15.00 | KM | 1500 | \$ 1,787,305.20 | | | | \$ 1,787,305.20 | | | EN PROCESO |
| 40 | 40 | PALO PINTADO | 4 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 40 M3 | CONTRATO | 1.00 | PZA | 300 | \$ 375,000.00 | | | | \$ 375,000.00 | | | EN PROCESO |
| 41 | 41 | VALLE DE HEMBRILLAS | 4 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 40 M3 | CONTRATO | 1.00 | PZA | 250 | \$ 375,000.00 | | | | \$ 375,000.00 | | | EN PROCESO |
| 42 | 42 | LA PAREJA | 4 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 40 M3 | CONTRATO | 1.00 | PZA | 450 | \$ 375,000.00 | | | | \$ 375,000.00 | | | EN PROCESO |
| 43 | 43 | INFIERNILLO | 4 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 450.00 | ML | 1000 | \$ 1,102,500.00 | | | | \$ 1,102,500.00 | | | CONCLUIDA |
| 44 | 44 | INFIERNILLO | 4 | DRENAJE | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COL MORELOS DE INFIRNILLO | CONTRATO | 600.00 | ML | 450 | \$ 450,000.00 | | | | \$ 450,000.00 | | | CONCLUIDO |
| 45 | 45 | ARTEAGA | 4 | DRENAJE | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE VERACRUZ COLONIA EMILIANO ZAPATA | CONTRATO | 100.00 | ML | 200 | \$ 65,000.00 | | | | \$ 65,000.00 | | | EN PROCESO |
| 46 | 46 | ARTEAGA | 4 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN CALLE VERACRUZ COLONIA EMILIANO ZAPATA | CONTRATO | 100.00 | ML | 250 | \$ 50,000.00 | | | | \$ 50,000.00 | | | EN PROCESO |
| 47 | 47 | LOS LIMOS, LOCALIDAD DE LOS POZOS | 4 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 120 M DE LONGITUD | CONTRATO | 120.00 | ML | 600 | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADA |
| 48 | 48 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | SUMINISTRO DE COCINA ECOLOGICA PARA VIVIENDAS | CONTRATO | 124.00 | PZA | 50 | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADA |
| 49 | 49 | | | | GASTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 476,533.12 | | | | \$ 476,533.12 | | | EN PROCESO |
| 50 | 50 | | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADO |
| 51 | 51 | ARTEAGA | 1 | INFRAESTRUCTURA | ADECUACION DE BIENVENIDA A GLORIETA DE AVENIDA LAZARO CARDENAS | ADMISTRACION | 1.00 | PZA | 21,000 | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 | | | | | | CONCLUIDA |
| 52 | 52 | LA PAREJA | 4 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | CONCLUSION DE UNA PRESA EXISTENTE | ADMISTRACION | 1.00 | PZA | 500 | \$ 360,000.00 | \$ 360,000.00 | | | | | | CONCLUIDA |
| 53 | 53 | INFIERNILLO | 3 | ESPACIOS EDUCATIVOS | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | CONTRATO | 1.00 | PZA | 250 | \$ 263,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | | | \$ 23,000.00 | | POR INICIAR |
| 54 | 55 | ARTEAGA | 2 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE MIRADOR "LA RANITA" | ADMISTRACION | 1.00 | PZA | 21,000 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | | | | | | POR INICIAR |
| 55 | 55 | ARTEAGA | 2 | DESARROLLO MUNICIPAL | REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE UBICADO EN ESQ ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO PARA SERVICIOS MUNICIPALES | ADMISTRACION | 1.00 | PZA | 6000 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | | | | | | POR INICIAR |
| 82 | 82 | ARTEAGA | 2 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, COL. CLAVEL | ADMISTRACION | 2,000.00 | M2 | 400 | \$ 414,000.00 | \$ 414,000.00 | | | | | | CONCLUIDO |
| 83 | 83 | ARTEAGA | 2 | INFRAESTRUCTURA | PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRIVADAS RIVIERA DEL RIO, COL. CENTRO, ARTEAGA | ADMISTRACION | 900.00 | M2 | 90 | \$ 165,000.00 | \$ 165,000.00 | | | | | | CONCLUIDO |
| 85 | 85 | ARTEAGA | 2 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUSTO SIERRA CERCA DE AVENIDA LAZARO CARDENAS | CONTRATO | 1.00 | PZA | 2000 | \$ 2,360,333.31 | | | | \$ 2,360,333.31 | | | EN PROCESO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|---|---------------------------|--|----------|----------|-----|-----|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|-------------|
| 86 | 86 | INFIERNILLO | 2 | ESPACIOS EDUCATIVOS | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN EL KINDER IGNACIO LUSAN | CONTRATO | 1.00 | PZA | 150 | \$ - | | | | \$ - | | | CANCELADO |
| 87 | 87 | EL CHANGUNGO | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | CONTRATO | 275.80 | M2 | 82 | \$ 164,885.75 | | | | \$ 164,885.75 | | | COCLUIDA |
| 88 | 88 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA | CONTRATO | 17.00 | PZA | 68 | \$ 1,523,370.00 | | | | \$ 1,523,370.00 | | | EN PROCESO |
| 89 | 89 | ARTEAGA | 4 | ACCESO A LA ALIMENTACION | REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE UBICADO EN ESQ ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO PARA "COMEDOR COMUNITARIO" | CONTRATO | 1.00 | PZA | 400 | \$ 580,741.21 | | | | \$ 580,741.21 | | | POR INICIAR |
| 90 | 90 | ARTEAGA | 4 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | CONTRATO | 1,300.00 | M2 | 400 | \$ 1,000,000.00 | | | | \$ 1,000,000.00 | | | EN PROCESO |
| 91 | 91 | ARTEAGA | 3 | EDUCACION | REPARACION DE TECHUMBRE METALICA EN UN AULA DE LA ESCUELA TECNICA NO 39 | CONTRATO | 327.00 | M2 | 180 | \$ 230,358.58 | | | | \$ 230,358.58 | | | EN PROCESO |
| 92 | 92 | INFIERNILLO | 2 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA CLINICA DE SALUD | CONTRATO | 60.00 | ML | 600 | \$ 250,000.00 | | | | \$ 250,000.00 | | | EN PROCESO |
| 93 | 93 | ARTEAGA | 4 | VIVIENDA | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A UNA PENDIENTE EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA | CONTRATO | 60.00 | M2 | 16 | \$ 36,353.53 | | | | \$ 36,353.53 | | | POR INICIAR |

INDICE DE GRADO DE MARGINACION

- 1 MUY BAJO
- 2 BAJO
- 3 MEDIO
- 4 ALTO
- 5 MUY ALTO

FUENTE: CONEVAL

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|------|---------------|
| TOTAL | \$31,886,852.00 | \$ 1,689,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ - | \$29,106,887.00 | \$ - | \$ 970,965.00 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|------|---------------|