



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Viernes 12 de Marzo de 2021

NÚM. 27

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 10 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA, CUARTO INFORME
TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA,
MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR
DE SUELDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

ACTANÚMERO 41 DE SESIÓN ORDINARIA

En el pueblo de Nuevo Urecho, Municipio de Nuevo Urecho, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 29 veintinueve de diciembre de 2020 dos mil veinte, se reunieron los miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, en el Salón de Sesiones de Cabildo ubicado en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Nuevo Urecho, conforme a la convocatoria previamente entregada por escrito a todos ellos, para llevar a cabo sesión ordinaria de Cabildo conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y 29 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- ...

2.- ...

3.- ...

4.- *Autorización del POA final de Obra Pública ejecutada con los recursos del Ramo 033 Fondo 03 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el Ejercicio Fiscal del Año 2020.*

5.- *Análisis y en su caso autorización del Cuarto Informe Trimestral del Avance Físico-Financiero de la Obra Pública ejecutada del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2020 con los recursos del Ramo 033, Fondo 03 para la Infraestructura Social Municipal y Obra Convenida.*

6.- *Modificación de la Plantilla y Tabulador de Sueldos del Personal del Ayuntamiento, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.*

7.- ...

8.- ...

.....
.....
.....

4.- Para el desahogo de este punto toma la palabra el C. Dante Vieyra Díaz, Presidente Municipal de Nuevo Urecho, Michoacán, para informar al Honorable Ayuntamiento que dando cumplimiento a la legislación aplicable sobre la planeación y presupuestación de la Obra Pública, de conformidad con el Art. 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; presenta a los integrantes del Honorable Ayuntamiento la aprobación del **POA FINAL DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON LOS RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO 03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020**. Para dar la información del contenido del documento se solicita la presencia ante los miembros del H. Cabildo del Director de Obras el C. HÉCTOR CORNEJO QUIROZ, quien de manera detallada explica que el contenido del documento consiste en cerrar el Ejercicio Fiscal reconociendo los presupuestos reales ejercidos de todas las obras ejecutadas durante el Año Fiscal 2020, acto seguido procede a dar lectura en lo particular de cada folio de obra que integran el Anexo Programático de Obra Pública Final 2020 que cada uno de los integrantes tiene en su poder para revisión. Por lo que una vez expuesto y después de haber disipado las dudas generadas, se procede a la votación, resultando **ser aprobada por unanimidad quedando autorizado su contenido de la forma como muestra el Anexo que se integra a la presente acta:**

.....
.....
.....

Por lo tanto, el H. Ayuntamiento ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán para que surta efectos legales.

5.- Dando cumplimiento al desahogo de este punto el Presidente Municipal de Nuevo Urecho, Michoacán, 2018-2021, C. Dante Vieyra Díaz, haciendo uso de la palabra expone que el C. Héctor Cornejo Quiroz, en su carácter de Director de Urbanismo y Obras Públicas y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 fracción II, incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal ha presentado por escrito para su análisis, revisión y posible autorización el **CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 CON LOS RECURSOS DEL RAMO 033, FONDO 03 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**, para lo cual se solicita la presencia ante los miembros del H. Cabildo del Director de Obras, C. Héctor Cornejo Quiroz, quien de manera detallada explica el contenido de dicho informe, respondiendo oportunamente de todas y cada una de las dudas surgidas al respecto; por lo que una vez siendo analizado y discutido se pone a consideración del Pleno del H. Cabildo, **decidiendo por unanimidad de votos AUTORIZAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMO CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2020** quedando de la siguiente manera:

.....
.....
.....

Por lo tanto, el H. Ayuntamiento ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán para que surta efectos legales.

6.- En este punto el C. Presidente Municipal Dante Vieyra Díaz, informa a los miembros del H. Ayuntamiento sobre la modificación de la Plantilla y Tabulador de Sueldos del personal del Ayuntamiento, correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, para lo cual se solicita la presencia del Tesorero Municipal, quien de conformidad a lo dispuesto por el artículo 56 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, expone de manera detallada los movimientos

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

que hubo durante dicho periodo, referente a la Plantilla y Tabulador de Sueldos del personal, por lo que se somete a consideración de los presentes, siendo **aprobado por unanimidad de votos la MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020**, quedando de la siguiente manera:

.....
.....
.....

Por lo tanto, el H. Ayuntamiento ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán para que surta efectos legales

.....
.....
.....

8.- Habiendo sido agotados los puntos del orden del día se dio por terminada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día de su inicio, levantándose la presente acta para su legal y debida constancia, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. DOY FE.

C. Dante Vieyra Díaz, Presidente Municipal.- C. Guadalupe Martínez Fuentes, Síndico Municipal. Regidores: C. Fredí Tzintzún Espíndola.- C. María Valeriana Aguilar Ramírez.- C. Noé Santoyo Carrillo.- C. María Evelia Farías González.- C. Juan Pacheco Hernández.- C. Juana García Bejarano.-C. Juan Javier Juárez Figueroa.- Secretario del Ayuntamiento, Lic.Javier Vázquez Villanueva. (Firmados).

=====

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
POA FINAL DE OBRA PUBLICA 2020

FECHA: DICIEMBRE DEL 2020.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 059 NUEVO URECHO MICHOACÁN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020														
FOLIO DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINA CIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS								APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FECHA DE ADJUDICACION Y/O EJECUCION
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL					
											ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				
16/059/001/2020	TIPITARO	MEDIO	AYS	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO	CONTRATO (AD)	400	ML	456	OBRA CANCELADA EN PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/002/2020	LOS SABINOS	MEDIO	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1301 DEPOSITO	ML 50 M3	112	\$ 613,667.89	0.00	0.00	0.00	\$ 613,667.89	0.00	0.00	22-jun-20		
16/059/023/2020	SAN VICENTE	MEDIO	AYS	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS GUILLÉN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	226	ML	60	\$ 161,221.09	0.00	0.00	0.00	\$ 161,221.09	0.00	0.00	03-ago-20		
16/059/024/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	AYS	TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO	CONVENIO (CEACG)	8173.34	ML	1325	\$ 4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	\$2,000,000.00	0.00	0.00	19-jun-20		
16/059/026/2020	TEPENAHUA	MEDIO	AYS	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LINEA DE CONDUCCIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA	CONTRATO (AD)	369 DEPOSITO	ML 50 M3	422	\$ 444,962.20	0.00	0.00	0.00	\$ 444,962.20	0.00	0.00	11-nov-20		
TOTAL AGUA POTABLE									\$ 5,219,851.18	\$ -	\$2,000,000.00	\$ -	\$9,219,851.18	\$ -	\$ -			
16/059/028/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	DRE	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	16.65	ML	7720	\$ 131,193.73	0.00	0.00	0.00	\$ 131,193.73	0.00	0.00	28-sep-20		
TOTAL DRENAJE Y LETRINAS									\$ 131,193.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,193.73	\$ -	\$ -			
16/059/003/2020	EL MIRADOR	MEDIO	SAL	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	115.8	M2	123	\$ 140,430.83	0.00	0.00	0.00	\$ 140,430.83	0.00	0.00	05-oct-20		
16/059/004/2020	LOS SABINOS	MEDIO	SAL	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50	M2	112	OBRA CANCELADA EN TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD									\$ 140,430.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,430.83	\$ -	\$ -			
16/059/005/2020	LA CEBADILLA	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	CONTRATO (AD)	390	M2	23 ALUMNOS	\$ 496,500.00	0.00	0.00	0.00	\$ 496,500.00	0.00	0.00	07-sep-20		
16/059/006/2020	LAS TROJAS	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS	CONTRATO (AD)	300	M2	136	OBRA CANCELADA EN TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/007/2020	EL CALVARIO	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	CONTRATO (AD)	250	M2	494	OBRA CANCELADA EN CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/009/2020	TEPENAHUA	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA	CONTRATO (AD)	558	M2	422	OBRA CANCELADA EN TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/010/2020	EL CALVARIO	MEDIO	IBE	MEJORAMIENTO DE AULA DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	CONTRATO (AD)	48	M2	494	OBRA CANCELADA EN PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/011/2020	EL CAPIRITO	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN DE LA LOCALIDAD DE EL CAPIRITO	CONTRATO (AD)	48	M2	443	OBRA CANCELADA EN CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL									
16/059/025/2020	TIERRAS COLORADAS	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	CONTRATO (AD)	564.33	M2	122	\$ 644,125.11	0.00	0.00	0.00	\$ 644,125.11	0.00	0.00	08-jun-20		
16/059/029/2020	EL MIRADOR	MEDIO	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.65	M2	123	\$ 57,738.92	0.00	0.00	0.00	\$ 57,738.92	0.00	0.00	26-oct-20		
TOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA									\$ 1,198,364.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,198,364.03	\$ -	\$ -			
16/059/012/2020	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPENAHUA, EL CALVARIO, TIPITARO, EL MIRADOR, EL CAPIRITO, TIERRAS COLORADAS, VILLA ERENDIRA, IBERICA, CACANGUIO, NUEVO URECHO, EL PINAL, SANTA EFIGENIA, LAS TROJAS, LA CEBADILLA, EL PLATANILLO Y SAN JOSE DEL SALTO	MEDIO Y BAJO	MEV	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	CONTRATO (IR)	3000	M2	558	\$ 1,564,368.60	0.00	0.00	0.00	\$1,564,368.60	0.00	0.00	05-may-20		

16/059/013/2020	VARIAS	ALTO Y MEDIO	MEV	CONSTRUCCIÓN DE CEN PISOS FIRMES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	CONTRATO (IR)	3200	M2	800	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
TOTAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA									\$ 1,564,368.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,564,368.60	\$ -	\$ -	
16/059/008/2020	LOS OTATES	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3600	M2	630	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
16/059/014/2020	IBERICA	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE GUADALAJARA DE LA LOCALIDAD DE IBERICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	M3	143.3	1308	\$ 573,937.81	0.00	0.00	0.00	\$ 573,937.81	0.00	0.00	21-feb-20
16/059/015/2020	SAN VICENTE	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	CONTRATO (AD)	600	M2	846	\$ 619,825.95	0.00	0.00	0.00	\$ 619,825.95	0.00	0.00	14-sep-20
16/059/016/2020	EL CALVARIO	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. ENRIQUE RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	CONTRATO (AD)	560	M2	494	\$ 612,350.47	0.00	0.00	0.00	\$ 612,350.47	0.00	0.00	01-sep-20
16/059/017/2020	EL TEJABAN	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENFRENTA DE LA TIENDA DE LOS PRADO DE LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN	CONTRATO (IR)	720	M2	118	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
16/059/018/2020	IBERICA	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE IBERICA	CONTRATO (IR)	860	M2	1308	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
16/059/019/2020	TIERRAS COLORADAS	MEDIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS	CONTRATO (AD)	558	M2	122	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
16/059/020/2020	LA CEBADILLA	MEDIO	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-CEBADILLA-LAS TROJAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	15.78	KM	7722	\$ 533,091.91	0.00	0.00	0.00	\$ 533,091.91	0.00	0.00	17-feb-20
16/059/021/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	URB	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NUEVO URECHO-EL TEJABÁN, TRAMO LOS OTATES-IBERICA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	13	KM	7722	\$ 193,898.06	0.00	0.00	0.00	\$ 193,898.06	0.00	0.00	12-feb-20
16/059/022/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	URB	MEJORAMIENTO DE JARDINERAS Y REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA PLAZA PÚBLICA DE NUEVO URECHO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2673	M2	7722	OBRA CANCELADA EN SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL							
16/059/027/2020	EL CAPIRITO	MEDIO	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CALVARIO-EL CAPIRITO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2	KM	1052	\$ 228,752.00	0.00	0.00	0.00	\$ 228,752.00	0.00	0.00	23-nov-20
TOTAL DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL									\$ 2,761,856.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,761,856.20	\$ -	\$ -	
16/059/GI/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	GI	PROGRAMAS DE GASTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	PROGRA	7722	\$ 133,848.29	0.00	0.00	0.00	\$ 133,848.29	0.00	0.00	01-ene-20
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS									\$ 133,848.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,848.29	\$ -	\$ -	
16/059/PRODIMDF/2020	NUEVO URECHO	MEDIO	PRODIMDF	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	PROGRA	7722	\$ 186,670.12	0.00	0.00	0.00	\$ 186,670.12	0.00	0.00	12-nov-20
TOTAL DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL									\$ 186,670.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,670.12	\$ -	\$ -	
TOTAL									\$ 11,336,582.98	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 9,336,582.98	\$ -	\$ -	

H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020
 "RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA

ESTADO: MICHOACÁN DE OCAMPO FECHA: 31-dic-20 TRIMESTRE: CUARTO
 MUNICIPIO: NUEVO URECHO

FOLIO DE OBRA	CLAVE PROG SPROG PROY	PARTIDA PRESUPUESTAL (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						DIFERENCIA TOTAL	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES				
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE	BENEFICARIOS		OTROS	FISICO	FINANCIERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			NUMERO DE BENEFICIARIOS			
																								ESTATAL	MUNICIPAL F/03	MUNICIPAL GASTO CORRIENTE
16/059/021/2020	URB	1.2.3.5.4.02.114	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR.	NUEVO URECHO	A		\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$193,898.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	12/02/2020	23/05/2020	KM	16.8	7722 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/014/2020	URB	1.2.3.5.4.02.117	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN	IBERICA	A		\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$573,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	21/02/2020	30/05/2020	M3	177.4	422 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/020/2020	URB	1.2.3.5.4.02.118	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO	LA CEBADILLA	A		\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$533,091.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	17/02/2020	24/04/2020	KM	15.78	7722 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/012/2020	MEV	1.2.3.5.1.03.22	CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS	SAN VICENTE, LOS OTATES, TEPENAHUA, EL CALVARIO, TIPITARO, EL	IR		\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$1,564,368.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	05/05/2020	11/07/2020	M2	3720	93 FAMILIAS	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/025/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.63	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	TIERRAS COLORADAS	AD		\$644,125.11	\$0.00	\$0.00	\$644,125.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	08/06/2020	17/08/2020	M2	564.33	122 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/024/2020	APO	1.2.3.5.3.04.04	TERMINACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN	NUEVO URECHO	CONVENIO (CEAC)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	19/06/2020	18/11/2020	ML 87.12 M3	1648 DEPOSITO	7722 HAB.	TERMINADA	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EJECUTA LA DEPENDENCIA			
16/059/002/2020	APO	1.2.3.5.3.01.28	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y	LOS SABINOS	A		\$613,667.89	\$0.00	\$0.00	\$613,667.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	22/06/2020	05/09/2020	ML	1301.6	112 HAB.	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/023/2020	APO	1.2.3.5.3.01.29	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A	SAN VICENTE	A		\$161,221.09	\$0.00	\$0.00	\$161,221.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	03/08/2020	05/09/2020	ML	226	846 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/005/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.64	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	LA CEBADILLA	AD		\$496,500.00	\$0.00	\$0.00	\$496,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	07/09/2020	22/10/2020	M2	390	846 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
16/059/016/2020	URB	1.2.3.5.4.02.119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	EL CALVARIO	AD		\$612,350.47	\$0.00	\$0.00	\$612,350.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	01/09/2020	08/10/2020	M2	560	494 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.			
SUMA TOTAL HOJA 1 (APROBADO)							\$9,393,160.94	\$0.00	\$2,000,000.00	\$7,393,160.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00													
SUMA TOTAL HOJA 1 (EJERCIDO)							\$9,393,160.94	\$0.00	\$2,000,000.00	\$7,393,160.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00													

NOTA: LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE FORMATO FUERON TOMADOS FIELMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

16/059/015/2020	URB	1.2.3.5.4.02.120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	SAN VICENTE	AD		\$619,825.95	\$0.00	\$0.00	\$619,825.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	14/09/2020	13/10/2020	M2	500	846 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/028/2020	DRE	1.2.3.5.3.07.35	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA DRENAJE EN CALLE	NUEVO URECHO	A		\$131,193.73	\$0.00	\$0.00	\$131,193.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	28/09/2020	17/10/2020	ML	16.65	1325 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/003/2020	IBS	1.2.3.5.2.08.10	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA	EL MIRADOR	A		\$140,430.83	\$0.00	\$0.00	\$140,430.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	05/10/2020	21/11/2020	M2	132	123 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/029/2020	IBE	1.2.3.5.2.07.65	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	EL MIRADOR	A		\$57,738.92	\$0.00	\$0.00	\$57,738.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	26/10/2020	07/11/2020	M2	45.65	123 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/026/2020	APO	1.2.3.5.3.01.30	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LINEA DE	TEPENAHUA	AD		\$444,962.20	\$0.00	\$0.00	\$444,962.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	11/11/2020	18/12/2020	ML DEPOSITO	369 50 M3	422 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/027/2020	URB	1.2.3.5.4.02.121	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL	EL CAPIRITO	A		\$228,752.00	\$0.00	\$0.00	\$228,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	23/11/2020	19/12/2020	KM	2	1052 HAB	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/PRODIMDF /2020	PRODIM DF	1.2.3.5.4.03.37	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y REHABILITACIÓN	NUEVO URECHO	AD		\$153,870.12	\$0.00	\$0.00	\$153,870.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	12/11/2020	11/12/2020	M2	50.72	7722	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/PRODIMDF /2020	PRODIM DF	1.2.3.5.4.03.37	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE JUNTAS	NUEVO URECHO	A		\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	12/11/2020	11/12/2020	PZA	14	7722	TERMINADA	OBRA DIRECTA DEL FONDO 03 SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.				
16/059/GI/2020	GI	1.2.3.5.4.02.116	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	NUEVO URECHO	A		\$133,848.29	\$0.00	\$0.00	\$133,848.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	01/01/2020	31/12/2020	PROGRAMA	1	7722	TERMINADA	PROGRAMA UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA				
SUMA TOTAL HOJA 2 (APROBADO)							\$1,943,422.04	\$0.00	\$0.00	\$1,943,422.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
SUMA TOTAL HOJA 2 (EJERCIDO)							\$1,943,422.04	\$0.00	\$0.00	\$1,943,422.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (APROBADO)							\$11,336,582.98	\$0.00	\$2,000,000.00	\$9,336,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00														
SUMA TOTAL HOJA 1 y 2 (EJERCIDO)							\$11,336,582.98	\$0.00	\$2,000,000.00	\$9,336,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN
 MODIFICACION DE PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS ALTAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHOMICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 002 SECRETARÍA MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
MARISOL RAMIREZ ESTRADA	ENLACE ATENCION MIGRANTE	CONFIANZA	\$ 9,297.76	\$ 12,233.89	\$ 1,509.12	\$ -	\$ 808.80	ALTA A PARTIR DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 9,297.76	\$ 12,233.89	\$ 1,509.12	\$ -	\$ 808.80		
TOTAL ANUAL:			\$ 111,573.12	\$ 12,233.89	\$ 1,509.12	\$ -	\$ 9,705.60		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHOMICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 003 SINDICALIA MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
MAGALLI JOSELYN SALINAS INACUA	SECRETARIA DE SINDICATURA	CONFIANZA	\$ 5,293.36	\$ 870.62	\$ 17.90	\$ -	\$ 333.12	ALTA A PARTIR DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 5,293.36	\$ 870.62	\$ 17.90	\$ -	\$ 333.12		
TOTAL ANUAL:			\$ 63,520.32	\$ 870.62	\$ 17.90	\$ -	\$ 3,997.44		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHOMICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 004 TESORERÍA MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA	RECAUDACION DE IMPUESTOS	CONFIANZA	\$ 6,500.00	\$ 8,552.63	\$ 1,406.68	\$ -	\$ 333.12	ALTA A PARTIR DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 6,500.00	\$ 8,552.63	\$ 1,406.68	\$ -	\$ 333.12		
TOTAL ANUAL:			\$ 78,000.00	\$ 8,552.63	\$ 1,406.68	\$ -	\$ 3,997.44		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHOMICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 005 OFICIALIA MAYOR									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
DAVID GOMEZ TORRES	AYUDANTE DE FONTANERO	CONFIANZA	\$ 6,090.32	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 419.82	ALTA A PARTIR DEL DIA 01 OCTUBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 6,090.32	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 419.82		
TOTAL ANUAL:			\$ 73,083.84	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 5,037.84		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 008 SEGURIDAD PÚBLICA									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
GUSTAVO AGLLEGOS MENERA	ELEMENTO DE SEGURIDAD	CONFIANZA	\$ 9,848.04	\$ 971.85	\$ 161.97	\$ -	\$ 896.86	A PARTIR DEL DIA 01 DICIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 9,848.04	\$ 971.85	\$ 161.97	\$ -	\$ 896.86		
TOTAL ANUAL:			\$ 118,176.48	\$ 971.85	\$ 161.97	\$ -	\$ 10,762.32		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHOMICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
JOSE CARRILLO TORRES	ENCARGADO DE MANUALIDADES	CONFIANZA	\$ 6,090.32	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 419.82	ALTA A PARTIR DEL DIA 01 OCTUBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 6,090.32	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 419.82		
TOTAL ANUAL:			\$ 73,083.84	\$ 2,003.39	\$ 250.42	\$ -	\$ 5,037.84		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 011 DESARROLLO SOCIAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GARCIA	ENLACE BIENESTAR	CONFIANZA	\$ 6,580.46	\$ 8,658.50	\$ 649.39	\$ -	\$ 473.16	A PARTIR DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 6,580.46	\$ 8,658.50	\$ 649.39	\$ -	\$ 473.16		
TOTAL ANUAL:			\$ 78,965.52	\$ 8,658.50	\$ 649.39	\$ -	\$ 5,677.92		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 012 PROTECCION CIVIL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE ALTA	FECHA DE MODIFICACION
MARIA SALUD MARTINEZ SALGADO	PARAMEDICO AUXILIAR	CONFIANZA	\$ 2,120.00	\$ 348.68	\$ 26.15	\$ -	\$ 110.24	A PARTIR DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 2,120.00	\$ 348.68	\$ 26.15	\$ -	\$ 110.24		
TOTAL ANUAL:			\$ 25,440.00	\$ 348.68	\$ 26.15	\$ -	\$ 1,322.88		

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN

MODIFICACION DE PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS BAJAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 003 SINDICALIA MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA	SECRETARIA DE SINDICATURA	CONFIANZA	\$ 5,293.36	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 333.12	A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 5,293.36	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 333.12		
TOTAL ANUAL:			\$ 63,520.32	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 3,997.44		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 004 TESORERIA MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
MARIA DE LOS ANGELES FLORES BACA	RECAUDACION DE IMPUESTOS	CONFIANZA	\$ 5,293.36	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 333.12	A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 5,293.36	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 333.12		
TOTAL ANUAL:			\$ 63,520.32	\$ 6,964.95	\$ 870.62	\$ -	\$ 3,997.44		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 009 DIF MUNICIPAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
JOSE CARRILLO TORRES	ENCARGADO DE MANUALIDADES	CONFIANZA	\$ 3,237.14	\$ 1,064.85	\$ 133.11	\$ -	\$ 87.04	A PARTIR DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 3,237.14	\$ 1,064.85	\$ 133.11	\$ -	\$ 87.04		
TOTAL ANUAL:			\$ 38,845.68	\$ 1,064.85	\$ 133.11	\$ -	\$ 1,044.48		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 008 SEGURIDAD PÚBLICA									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
JAIRO RAUL GARCIA ROMAN	ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CONFIANZA	\$ 9,848.04	\$ 9,718.46	\$ 971.85	\$ -	\$ 896.86	A PARTIR DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020	
JOSE CONSTANTINO VALDOVINOS PEÑALOZA	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	CONFIANZA	\$ 9,848.04	\$ 9,718.46	\$ 971.85	\$ -	\$ 896.86	A PARTIR DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 19,696.08	\$ 19,436.92	\$ 1,943.69	\$ -	\$ 1,793.72		
TOTAL ANUAL:			\$ 236,352.96	\$ 19,436.92	\$ 1,943.69	\$ -	\$ 21,524.64		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 010 DESARROLLO RURAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
ALMA RUBY VALENCIA CASTAÑEDA	SECRETARIA DESARROLLO RURAL	CONFIANZA	\$ 5,804.20	\$ 7,637.11	\$ 572.78	\$ -	\$ 388.70	A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 5,804.20	\$ 7,637.11	\$ 572.78	\$ -	\$ 388.70		
TOTAL ANUAL:			\$ 69,650.40	\$ 7,637.11	\$ 572.78	\$ -	\$ 4,664.40		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NUEVO URECHO MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020							
UNIDAD RESPONSABLE: 011 DESARROLLO SOCIAL									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	FECHA DE BAJA	FECHA DE MODIFICACION
MARISOL RAMIREZ ESTRADA	ENLACE PROSPERA	CONFIANZA	\$ 9,296.76	\$ 12,232.58	\$ 917.44	\$ -	\$ 808.80	A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GARCIA	AUXILIAR ENLACE PROSPERA	CONFIANZA	\$ 6,580.46	\$ 8,658.50	\$ 649.39	\$ -	\$ 473.16	A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	
TOTAL MENSUAL:			\$ 9,296.76	\$ 12,232.58	\$ 917.44	\$ -	\$ 808.80		
TOTAL ANUAL:			\$ 111,561.12	\$ 12,232.58	\$ 917.44	\$ -	\$ 9,705.60		

TABULADOR DE SUELDOS
MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN
MODIFICACION DE TABULADOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2020.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (002) SECRETARIA MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-002	ENLACE ATENCION MIGRANTE	2	CONFIANZA	\$ 9,297.76

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (003) SINDICALIA MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-003	SECRETARIA DE SINDICATURA	3	CONFIANZA	\$ 5,293.36

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (004) TESORERIA MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-004	RECAUDACION DE IMPUESTOS	4	CONFIANZA	\$ 6,500.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (005) OFICIALIA MAYOR		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-005	AYUDANTE DE FONTANERO	5	CONFIANZA	\$ 6,090.32

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (008) SEGURIDAD PÚBLICA		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-008	ELEMENTO DE SEGURIDAD	8	CONFIANZA	\$ 9,848.04

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (010) DESARROLLO RURAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-010	ENLACE BIENESTAR	10	CONFIANZA	\$ 25,120.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: (012) PROTECCION CIVIL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NU-011	PARAMEDICO AUXILIAR	11	CONFIANZA	\$ 2,120.00

COPIA SIN VALOR LEGAL