



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Viernes 26 de Marzo de 2021

NÚM. 37

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 14 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN

INFORMES DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL RAMO 33 (FAIS Y FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado. (Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Está en ti

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020
 DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2020	4	MIC200301773705	Proyecto de inversión	1293662.84	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293662.84, modificado:299632.84}}	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, EN POTRERO LAS MESITAS - 129382	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	129382	5	55	45
2020	4	MIC200401840213	Proyecto de inversión	199977.6	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199977.6, modificado:199977.6}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, EN LA CALLE MICHOACÁN - 207990	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	207990	5	38	32
2020	4	MIC200401871894	Proyecto de inversión	335663.79	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335663.79, modificado:430733.71}}	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPEJÁN - 270752	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	270752	5	69	74
2020	4	MIC200301775013	Proyecto de inversión	2329728.4	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329728.4, modificado:2329728.4}}	MEJORAMIENTO DE MERCADO PÚBLICO EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, EN LA COLONIA CENTRO - 132424	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	132424	5	2968	2597
2020	4	MIC200401848638	Proyecto de inversión	199955.39	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199955.39, modificado:199955.39}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE LA CORDOBA, CALLE DEL CERRITO - 232866	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	232866	5	115	119
2020	4	MIC200401869236	Proyecto de inversión	115998.48	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJÁN - 265246	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	265246	5	5	3
2020	4	MIC200401868899	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADOS - 264432	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	264432	5	3	3
2020	4	MIC200401868968	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE J TRINIDAD REGALADO - 264613	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	264613	5	1	1
2020	4	MIC200401868997	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO - 264686	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	264686	5	3	1

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 8, direccion: BRECHA TRAMO RUBALCABO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 298 INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 5850 CURIMEO, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE LA CAÑADA, BAJANDO DE LA LOCALIDAD DE C. ION: 101.68351512, lat: 20.00885845}}	13-07-2020	26-08-2020	299632.84	299632.84	299632.84	299632.84	299632.84	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-014/2020, contratista: HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 1293662.84, importe_modificado: 1293662.84}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	{1773705/proyecto_INICIO, 1773705/proyecto_PROCESO, 1773705/proyecto_FIN, 1773705/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 1, direccion: CALLE MICHOCAN INTERIOR SN RANCHERIA PANINDIQUARO, 58570 PANINDIQUARO, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMPESINA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS PARALELA A LA, ION: 101.76597625, lat: 19.98786911}}	21-09-2020	30-10-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 120.0}}	{1840213/proyecto_PROCESO, 1840213/proyecto_INICIO, 1840213/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 15, direccion: CALLE SEGUNDA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHOS DE EPEJAN, 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VINIENDO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN SE ENTRARÁ A LA, ION: 101.81278402, lat: 20.09828258}}	21-12-2020	31-12-2020	430733.71	215366.85	215366.85	215366.85	215366.85	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-033/2020, contratista: TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL S. DE R.L. DE C.V., convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 430733.71, importe_modificado: 430733.71}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 120.0}}	{1871894/proyecto_INICIO, 1871894/proyecto_PROCESO, 1871894/proyecto_FIN, 1871894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Derivado de rendimientos financieros a favor de la cuenta municipal del FAISM, así como de la retención de los 5 al millar de las obras contempladas se generó un recurso adicional el cual decidió aplicarse en esta obra, trimestre: 4.0, usuario: arturochaves, fecha: 2021-01-13}}	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 1, direccion: CALLES DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA PANINDIQUARO, 58570 PANINDIQUARO, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE A. ELIZONDO ENTRANDO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA SE INGRE, ION: 101.76010986, lat: 19.98218081}}	06-07-2020	02-11-2020	2329728.4	2329728.37	2329728.37	2329728.37	2329728.37	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/UR-01/2020, contratista: JASEL SALVADOR RUIZ PÉREZ, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 2329728.4, importe_modificado: 2329728.4}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 500.0}}	{1775013/proyecto_INICIO, 1775013/proyecto_PROCESO, 1775013/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 7, direccion: CALLE DEL CERRITO INTERIOR SN PUERTO LA CORDOBA, 58594 LA CORDOBA, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACACHIN Y CALLE DEL ROBLE, BAJANDO POR LA CARRERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE UREQUIO SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA, ION: 101.71602618, lat: 19.97205661}}	21-09-2020	04-12-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 80.0}}	{1848638/proyecto_FIN, 1848638/proyecto_PROCESO, 1848638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 19, direccion: CALLE REVOLUCIÓN 399 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN RANCHERIA SN MIGUEL EPEJAN, 58580 SN MIGUEL EPEJAN, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZAPATA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, ION: 101.81416892, lat: 20.06550218}}	09-11-2020	23-12-2020	115998.48	34399.77	34399.77	34399.77	34399.77	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-032/2020, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 579992.46, importe_modificado: 579992.46}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 2.0}}	{1869236/proyecto_PROCESO, 1869236/proyecto_INICIO, 1869236/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 3, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 TRES INTERIOR SN RANCHERIA A LOS ALVARADOS, 58579 LOS ALVARADOS, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, ENTRANDO POR LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL DE LA L, ION: 101.74943375, lat: 20.03679503}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.77	17399.77	17399.77	17399.77	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-032/2020, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 579992.46, importe_modificado: 579992.46}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	{1868899/proyecto_INICIO, 1868899/proyecto_PROCESO, 1868899/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 22, direccion: CERRADA PABLO GONZALEZ 70 SETENTA INTERIOR SN RANCHERIA J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA VENTUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRA, ION: 101.74921645, lat: 20.02878676}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.78	17399.78	17399.78	17399.78	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-032/2020, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 579992.46, importe_modificado: 579992.46}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	{1868968/proyecto_INICIO, 1868968/proyecto_PROCESO, 1868968/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 63, localidad: 8, direccion: CALLE MARIANO SALAS 66 SESENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 5850 CURIMEO, PANINDIQUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRANDO POR LA CALLE PRI, ION: 101.69931111, lat: 20.02188822}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.78	17399.78	17399.78	17399.78	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM/DOP/AD-032/2020, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte: AYUNTAMIENTO DE PANINDIQUARO, monto: 579992.46, importe_modificado: 579992.46}}	{meta1: {unidad_m: 1, meta_modificada: 1.0}}	{1868997/proyecto_PROCESO, 1868997/proyecto_INICIO, 1868997/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401869039	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 1004A - 264775	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	264775	5	1	3
2020	4	MIC200401869075	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 10105 - 264852	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	264852	5	2	2
2020	4	MIC200401869171	Proyecto de inversión	115998.48	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115998.48, modificado:115998.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, ZONA 10092 - 265058	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	265058	5	2	3
2020	4	MIC200401868502	Proyecto de inversión	57999.25	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.25, modificado:57999.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 263548	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	263548	5	4	2
2020	4	MIC200401871809	Proyecto de inversión	40000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 270570	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	270570	5	1	3
2020	4	MIC200401871819	Proyecto de inversión	40000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA COL LAZARO CÁRDENAS - 270589	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	270589	5	3	2
2020	4	MIC200401871831	Proyecto de inversión	80000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN - 270607	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	270607	5	2	5
2020	4	MIC200401871846	Proyecto de inversión	174971.65	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174971.65, modificado:174971.65}}	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 270645	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	270645	5	17	13
2020	4	MIC200401820996	Proyecto de inversión	599889.76	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599889.76, modificado:599889.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, EN LAS CALLES PEDRO VELEZ Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA - 150216	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	150216	5	56	46
2020	4	MIC200401839600	Proyecto de inversión	649991.94	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.94, modificado:649991.94}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE PANINDÍCUARO, EN CECYTEM 10 - 206099	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	206099	5	106	94
2020	4	MIC200401839693	Proyecto de inversión	96920.19	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96920.19, modificado:96920.19}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, CALLE MARGARITAS - 206389	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	206389	5	27	23

0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALE ALDAMA O SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRANDO A LA CABECERA DESDE LA PISTA SE INGRE, lon:- 101.76561147, lat:19.98078593}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.78	17399.78	17399.78	17399.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:57999.246, importe_modificado:57999. 46}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:1.0)}	{1869039/pro yecto_INICIO 1869039/pro yecto_FIN, 1869039/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALE 18 DE MARZO 218 DOSCENTOS DIECIOCHO INTERIOR SN RANCHERIA LAZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ESQUADRON 201 Y CALLE EIERCTO CONSTITUCIONALISTA, CALLE 19 DE OCTUBRE ENTRANDO A, lon:-101.76042013, lat:19.99066445}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.78	17399.78	17399.78	17399.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:57999.46, importe_modificado:57999. 46}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:1.0)}	{1869075/pro yecto_PROCE SO, 1869075/pro yecto_INICIO 1869075/pro yecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALE 19 DE OCTUBRE 491 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA LAZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDO, BRECHA MICHOCAN E, lon:-101.76078198, lat:19.98899051}}	09-11-2020	23-12-2020	115998.48	34799.54	34799.54	34799.54	34799.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:57999.46, importe_modificado:57999. 46}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}	{1869171/pro yecto_INICIO 1869171/pro yecto_FIN, 1869171/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALE CARLOS MARIA BUSTAMANTE INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA POR, lon:-101.82490712, lat:20.00047786}}	09-11-2020	23-12-2020	57999.25	17399.77	17399.77	17399.77	17399.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-032/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:57999.46, importe_modificado:57999. 46}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:1.0)}	{1868502/pro yecto_INICIO 1868502/pro yecto_FIN, 1868502/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALE 2DA MARIANO MATAMOROS 6 SEIS INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 1RA PRIVADA MARIANO MATAMOROS Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MARIANO ABAOLO ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-101.65466538, lat:19.97851235}}	09-11-2020	23-12-2020	40000	12000	12000	12000	12000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:20000.0, importe_modificado:20000. 0}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:1.0)}	{1871809/pro yecto_PROCE SO, 1871809/pro yecto_INICIO 1871809/pro yecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALE VICENTE LOMBARDO 54 CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA LAZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MICHOCAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE ENTRARÁ A LA COLONIA, lon:-101.75931506, lat:19.98977191}}	09-11-2020	23-12-2020	40000	12000	12000	12000	12000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:20000.0, importe_modificado:20000. 0}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:1.0)}	{1871819/pro yecto_PROCE SO, 1871819/pro yecto_INICIO 1871819/pro yecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Vive nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALE CERRADA DE LA ESPERANZA 66 SESENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EPEAN, 58580 SAN MIGUEL EPEAN, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE LA ESPERANZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-101.81149543, lat:20.06605844}}	09-11-2020	23-12-2020	80000	24000	24000	24000	24000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-029/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:20000.0, importe_modificado:20000. 0}}	{meta1: (unidad_m edida:Vivien da, avance:2.0)}	{1871831/pro yecto_INICIO 1871831/pro yecto_FIN, 1871831/pro yecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modi ficada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALE CARLOS MARIA BUSTAMANTE O SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ANTONIO TAPIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE BE, lon:-101.82375497, lat:20.00240232}}	09-11-2020	23-12-2020	174791.65	52491.5	52491.5	52491.5	52491.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-027/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:174791.65, importe_modificado:174791. 65}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}	{1871846/pro yecto_PROCE SO, 1871846/pro yecto_FIN, 1871846/pro yecto_INICIO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:856.2, meta_modi ficada:856.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALE PEDRO VELEZ Y JOSE JOAQUIN HERRERA INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRANDO POR LA CARRETERA DESDE , lon:-101.69508467, lat:20.02527591}}	18-05-2020	05-07-2020	599889.76	599889.76	599889.76	599889.76	599889.76	{ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90118, contratista: convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:600000.0, importe_modificado:599889. 76)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:856.2)}	{1820996/pro yecto_INICIO 1820996/pro yecto_PROCE SO, 1820996/pro yecto_FIN, 1820996/pro yecto_INICIO }	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:131.2, meta_modi ficada:131.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE MIC05 TRAMO ZACAPU - VILLACHUATO KILÓMETRO 5 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ABOGADO FELIPE DE JESUS TENA MAGAÑA Y , CALLE 20 D, lon:-101.74828893, lat:19.98153775}}	20-07-2020	26-09-2020	649991.94	649991.94	649991.94	649991.94	649991.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-016/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:649991.94, importe_modificado:649991. 94}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:131.2)}	{1839600/pro yecto_PROCE SO, 1839600/pro yecto_INICIO 1839600/pro yecto_FIN, 1839600/pro yecto_INICIO 1839600/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Otros meta:150.0, meta_modi ficada:150.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALE MARGARITAS INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE AZALEA YENDO HACIA LA LOCALIDAD DE EX HAGENDA DE CURIMEO SE TRANSITA POR LA CALLE FRAN, lon:-101.70695679, lat:20.03473147}}	19-11-2020	19-12-2020	96920.19	96920.19	96920.19	96920.19	96920.19	{ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90170, contratista: convoca nte:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:100000.0, importe_modificado:96920.1 9}}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:150.0)}	{1839693/pro yecto_INICIO 1839693/pro yecto_FIN, 1839693/pro yecto_PROCE SO, 1839693/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401839792	Proyecto de inversión	122670.38	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122670.38, modificado:122670.38}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA - 206689	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	206689	5	54	46
2020	4	MIC200401839859	Proyecto de inversión	250000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249989.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE LA LUZ, EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 206937	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	206937	5	32	18
2020	4	MIC200401840584	Proyecto de inversión	399996.39	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399996.39, modificado:399996.39}}	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA, MANANTIAL DEL HERVOR - 209087	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	209087	5	349	300
2020	4	MIC200401833942	Proyecto de inversión	749981.2	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749981.2, modificado:749981.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE UREGUJO, EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA - 189073	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	189073	5	39	28
2020	4	MIC200401840751	Proyecto de inversión	299996.1	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299996.1, modificado:299996.1}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA, CALLE MARIANO MATAMOROS - 209749	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	209749	5	117	99
2020	4	MIC200401869729	Proyecto de inversión	195253.53	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195253.53, modificado:195253.53}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSCHAS EN PANINDICUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO - 266229	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	266229	5	40	50
2020	4	MIC200401870586	Proyecto de inversión	2249990.59	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249990.59, modificado:2249990.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, EN CAMINO VIEJO PANINDICUARO - IRANCUATARO - 268092	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	268092	5	232	246
2020	4	MIC200401839968	Proyecto de inversión	299962.8	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299962.8, modificado:299962.8}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE J. TRINIDAD REGALADO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 207232	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	207232	5	320	278
2020	4	MIC200401847920	Proyecto de inversión	194997.47	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194997.47, modificado:194997.47}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 230620	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	230620	5	156	136
2020	4	MIC200401848828	Proyecto de inversión	100000	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99999.88}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE CURIMEO, EN CEMSA D 52 - 233525	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	233525	5	30	25

0	{meta1: (unidad_m edida:Otros meta:300.0, meta_modi ficada:300.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE CURIMEO POR LA CA, lon:-101.70601663, lat:20.02870242}}	19-11-2020	19-12-2020	122670.38	122670.38	122670.38	122670.38	122670.38	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90171, contratista, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:200000.0, importe_modificado:122670. 38)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:300.0)}	{1839792/pro yecto_INICIO SO, 1839792/pro yecto_PROCE SO, 1839792/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:189.2, meta_modi ficada:189.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE DE JOSÉ MARIA MORELOS 31 TREINTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JOSÉ SANTO VERDUGO, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS LLEGANDO DESDE, lon:- 101.65297522, lat:19.98244181}}	23-11-2020	18-12-2020	249989.28	249989.28	249989.28	249989.28	249989.28	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90173, contratista, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:250000.0, importe_modificado:249989. 28)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:189.2)}	{1839859/pro yecto_PROCE SO, 1839859/pro yecto_INICIO SO, 1839859/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Otros meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDICUARO DE LA REFORMA, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MATAMOROS BAJANDO POR LA CALLE BENITO JUÁREZ A PARTIR DE LA CALLE MORLOS SE RE, lon:- 101.76129897, lat:19.95114518}}	20-07-2020	02-09-2020	399996.39	399996.39	399996.39	399996.39	399996.39	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-017/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:399996.39, importe_modificado:399996. 39)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:1.0)}	{1840584/pro yecto_INICIO SO, 1840584/pro yecto_FIN, 1840584/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:567.6, meta_modi ficada:567.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE GENERAL FRANCISO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA UREQUIO, 58591 UREQUIO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA COMUNIDAD DE LA LUZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE UREQUIO, lon:- 101.68447884, lat:19.97790352}}	22-06-2020	26-07-2020	749981.2	749981.2	749981.2	749981.2	749981.2	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90115, contratista, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:750000.0, importe_modificado:749981. 2)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:567.6)}	{1833942/pro yecto_INICIO SO, 1833942/pro yecto_PROCE SO, 1833942/pro yecto_FIN, 1833942/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:308.59 meta_modi ficada:308.5 9)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN RANCHERIA EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FERROCARRIL, BAJANDO POR LA CALLE BENITO JUÁREZ A PARTIR DE LA CA, lon:- 101.76352879, lat:19.95257215}}	09-11-2020	11-12-2020	299996.1	299996.1	299996.1	299996.1	299996.1	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-030/2020, contratista:ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:299996.1, importe_modificado:299996. 1)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:308.5 9)}	{1840751/pro yecto_PROCE SO, 1840751/pro yecto_FIN, 1840751/pro yecto_INICIO SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modi ficada:340.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO CURIMEO - EJIDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 380 + undefinid INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO PANINDICUARO- PURUANDIRO VINIENDO DESDE, lon:- 101.72232446, lat:20.02676706}}	09-03-2020	05-06-2020	195253.53	195253.53	195253.53	195253.53	195253.53	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90112, contratista, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2169615.0, importe_modificado:216950 7.7)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:340.0)}	{1869729/pro yecto_FIN, 1869729/pro yecto_INICIO SO, 1869729/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Otros meta:135.0, meta_modi ficada:135.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANINDICUARO IRANCUATARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 036 INTERIOR SN RANCHERIA PANINDICUARO, 58570 PANINDICUARO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PANINDICUARO - PURUANDIRO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.7484292, lat:19.97131901}}	07-09-2020	06-11-2020	2249990.59	2249990.59	2249990.59	2249990.59	2249990.59	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ IIR-02/2020, contratista:ANUAR SANCHEZ RUIZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2249990.59, importe_modificado:224999 0.59)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:135.0)}	{1870586/pro yecto_PROCE SO, 1870586/pro yecto_FIN, 1870586/pro yecto_INICIO SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:334.87 meta_modi ficada:334.8 7)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA J. TRINIDAD REGALADO, 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PRIMERA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO, lon:- 101.74815944, lat:20.0294058}}	07-09-2020	06-10-2020	299962.8	299962.8	299962.8	299962.8	299962.8	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-020/2020, contratista:ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:299962.8, importe_modificado:299962. 8)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:334.8 7)}	{1839968/pro yecto_INICIO SO, 1839968/pro yecto_PROCE SO, 1839968/pro yecto_FIN, 1839968/pro yecto_INICIO SO, 1839968/pro yecto_PROCE SO, 1839968/pro yecto_FIN, 1839968/pro yecto_INICIO SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Otros meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANGIATO - BELLAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 412 INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 58586 BELLA VISTA, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, YENDO DESD, lon:-101.81491967, lat:19.99351869}}	21-09-2020	06-11-2020	194997.47	194997.47	194997.47	194997.47	194997.47	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/ AD-022/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:194997.47, importe_modificado:194997. 47)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:1.0)}	{1847920/pro yecto_PROCE SO, 1847920/pro yecto_INICIO SO, 1847920/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modi ficada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:CALLE BRECHA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CURIMEO, 58590 CURIMEO, PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO SUBIENDO POR LA CALLE MANUEL, lon:-101.70719143, lat:20.02649145}}	01-12-2020	23-12-2020	99999.88	99999.88	99999.88	99999.88	99999.88	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90175, contratista, convocaante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:100000.0, importe_modificado:99999.8 8)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:100.0)}	{1848828/pro yecto_INICIO SO, 1848828/pro yecto_PROCE SO, 1848828/pro yecto_FIN, 1848828/pro yecto_INICIO SO, 1848828/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401870972	Proyecto de inversión	719999.53	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719999.53, modificado:719999.53]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, TRAMO PANINDICUARO-PURUANDIRO DE KM 0+000 A KM 0+500 - 268884	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	268884	5	2968	2597
2020	4	MIC200301773205	Proyecto de inversión	529926.28	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529926.28, modificado:529926.28]}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE BOTELLO (ALTMIRA) - 127932	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	127932	5	201	175
2020	4	MIC200401840857	Proyecto de inversión	399910.8	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399910.8, modificado:399910.8]}	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANINDICUARO LOCALIDAD SAN DIEGO AMÉCUARO ASENTAMIENTO SAN DIEGO AMÉCUARO - 210108	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	210108	5	135	128
2020	4	MIC200401848387	Proyecto de inversión	49989.45	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49989.45, modificado:49989.45]}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE LA PIEDAD CHIQUITA, EN CALLE A LOMA LINDA - 232099	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	232099	5	54	46
2020	4	MIC200301736286	Proyecto de inversión	324923.63	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324923.63, modificado:324923.63]}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DIO DE AGUA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 28273	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	28273	5	21	19
2020	4	MIC200301736610	Proyecto de inversión	999863.7	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.7, modificado:999863.7]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE PANINDICUARO, EN LA CALLE 28 DE AGOSTO, DE LA COL LAZARO CARDENAS - 28699	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	28699	5	1002	853
2020	4	MIC200401834428	Proyecto de inversión	598866.77	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598866.77, modificado:598866.76]}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE J. TRINIDAD REGALADO - 190453	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	190453	5	320	278
2020	4	MIC200401864016	Proyecto de inversión	399999.98	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.98, modificado:402057.98]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE UREQUIJO, EN LAS CALLES 1A CERRADA MIGUEL HIDALGO Y JUAN ALDAMA - 252313	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	252313	5	37	30
2020	4	MIC200401834057	Proyecto de inversión	599838.42	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599838.42, modificado:599838.42]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE LA PIEDAD CHIQUITA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 189425	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	189425	5	55	45
2020	4	MIC200401848212	Proyecto de inversión	399169.4	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399169.4, modificado:399169.4]}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANINDICUARO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPÉJAN, COLONIA LA COFRADIA - 231578	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO	231578	5	48	42

0	{meta1: (unidad_m edida:Otros , meta:6500.0 , meta_modi ficada:6500.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PANINDI CUARO - PURUANDIRO INTERIOR SN RANCHERIA PANINDI CUARO, 58570 PANINDI CUARO, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DESDE LA PISTA O VILL, lon:-101.7540976, lat:19.97885751}}	20-07-2020	18-12-2020	719999.53	719999.53	719999.53	719999.53	719999.53	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90119, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:72000.0, importe_modificado:719999.53)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:6500.0)}	1870972/pro yecto_INICIO SO, 1870972/pro yecto_INICIO SO, 1870972/pro yecto_FIN, 1870972/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:1020.0 , meta_modi ficada:1020.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA BOTELLO (ALTAMIRA), 58594 BOTELLO (ALTAMIRA), PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JOSE SIERRA, VINI ENDO DESDE SAN DIEGO AMECUARO SE ENTRA A LA, lon:-101.73567077, lat:19.97549722}}	20-07-2020	18-08-2020	529926.28	529926.28	529926.28	529926.28	529926.28	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-015/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:529926.28, importe_modificado:529926.28)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:1020.0)}	1773205/pro yecto_INICIO SO, 1773205/pro yecto_FIN, 1773205/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:500.0 , meta_modi ficada:500.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN DIEGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO AMECUARO, 58594 SAN DIEGO AMECUARO, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, SE ENTRA RÁ A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO Y SE RECORRERÁ LA CALLE, lon:-101.73716837, lat:19.98078206}}	09-11-2020	23-12-2020	399910.8	399910.8	399910.8	399910.8	399910.8	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-028/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:399910.8, importe_modificado:399910.8)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:500.0)}	1840857/pro yecto_INICIO SO, 1840857/pro yecto_FIN, 1840857/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:128.0 , meta_modi ficada:128.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:25, direccion:CALLE A LOMA LUNDA INTERIOR SN RANCHERIA LA PIEDAD CHIQUITA, 58574 LA PIEDAD CHIQUITA, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, CALLE FERROCARRIL BAIUNDO POR LA CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-101.76758731, lat:19.9428448}}	09-11-2020	11-12-2020	49989.45	49989.45	49989.45	49989.45	49989.45	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-031/2020, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:49989.45, importe_modificado:49989.45)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:128.0)}	1848387/pro yecto_PROCE SO, 1848387/pro yecto_FIN, 1848387/pro yecto_INICIO SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:130.0 , meta_modi ficada:130.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA AJO DE AGUA DE SEÑORA, 58585 AJO DE AGUA DE SEÑORA, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO POR LA CALLE, lon:-101.80564715, lat:20.03387366}}	25-05-2020	23-06-2020	324923.63	324923.63	324923.63	324923.63	324923.63	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-009/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:324923.63, importe_modificado:324923.63)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:130.0)}	1736286/pro yecto_INICIO SO, 1736286/pro yecto_PROCE SO, 1736286/pro yecto_FIN, 1736286/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:585.0 , meta_modi ficada:585.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE AGOSTO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58581 PANINDI CUARO, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE EJEROTO MEXICANO Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE INGRESANDO A LA COLONIA LÁZARO C, lon:-101.7627161, lat:19.991175334}}	01-06-2020	30-07-2020	999863.7	999863.7	999863.7	999863.7	999863.7	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-013/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:999863.7, importe_modificado:999863.7)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:585.0)}	1736610/pro yecto_INICIO SO, 1736610/pro yecto_PROCE SO, 1736610/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:253.99 , meta_modi ficada:181.74)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA O SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA J. TRINIDAD REGALADO, 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMERGENCIAS LLEGANDO DE, lon:-101.75003288, lat:20.03057477}}	21-09-2020	19-11-2020	598866.76	598866.76	598866.76	598866.76	598866.76	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-021/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA COMPROMENT, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:598866.77, importe_modificado:598866.77)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:181.74)}	1834428/pro yecto_INICIO SO, 1834428/pro yecto_FIN, 1834428/pro yecto_PROCE SO, 1834428/pro yecto_FIN, 1834428/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:536.67 , meta_modi ficada:426.66)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE IRA CERRADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA UREQUIO, 58591 UREQUIO, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO BOTELLO - UREQUIO LLEGANDO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, lon:-101.69117902, lat:19.97632749}}	24-08-2020	14-11-2020	402057.98	402057.98	402057.98	402057.98	402057.98	{cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90150, contratista: convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:402057.98, importe_modificado:402057.98)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:426.66)}	1864016/pro yecto_INICIO SO, 1864016/pro yecto_PROCE SO, 1864016/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:653.81 , meta_modi ficada:653.81)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN O S INTERIOR SN RANCHERIA LA PIEDAD CHIQUITA, 58574 LA PIEDAD CHIQUITA, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO, lon:-101.7649023, lat:19.94466256}}	07-09-2020	21-10-2020	599838.42	599838.42	599838.42	599838.42	599838.42	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-018/2020, contratista:ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:599838.42, importe_modificado:599838.42)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:653.81)}	1834057/pro yecto_INICIO SO, 1834057/pro yecto_PROCE SO, 1834057/pro yecto_FIN, 1834057/pro yecto_INICIO SO, 1834057/pro yecto_PROCE SO, 1834057/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_m edida:Otros, meta:390.0 , meta_modi ficada:390.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO SAN MIGUEL EPEJAN - ZIQUITARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDI CUARO MICHOCÁN DE OCA MPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, EN, lon:-101.82708644, lat:20.06167264}}	21-09-2020	04-12-2020	399169.4	399169.4	399169.4	399169.4	399169.4	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-025/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDI CUARO, monto:399169.4, importe_modificado:399169.4)}	{meta1: (unidad_m edida:Otros, avance:390.0)}	1848212/pro yecto_INICIO SO, 1848212/pro yecto_PROCE SO, 1848212/pro yecto_FIN}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401834009	Proyecto de inversión	749981.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749981.19, modificado:749981.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE CURIMEO, DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO - 189264	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	189264	5	255	231
2020	4	MIC200401869847	Proyecto de inversión	347117.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347117.39, modificado:347117.39}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSÉCHAS EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE POMACUARO - 266574	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	266574	5	40	50
2020	4	MIC200401834270	Proyecto de inversión	169991.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169991.5, modificado:169991.5}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MORELOS - 189989	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO	189989	5	26	24
2020	4	MIC200401870483	Proyecto de inversión	737624.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737624.45, modificado:737624.45}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSÉCHAS EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA CORDOBA - 267876	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	267876	5	40	50
2020	4	MIC200401871279	Proyecto de inversión	349960.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349960.79, modificado:349960.79}}	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN PANINDÍCUARO, LOCALIDAD AGUANUATO, EN MANANTIAL OJO DE AGUA - 269535	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MPO DE PANINDÍCUARO	269535	5	103	85

MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOCÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020
 EJERCICIO DEL GASTO FAIS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		
Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4	H. AYUNTAMIENTO DE PANINDÍCUARO		

MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOCÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020
 INDICADORES FAIS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Panindícuaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:567.6, meta_modificada:567.6])	1	(geo1: [cve_municipio:63, localidad:9, direccion: 'CALLE EMILIANO ZAPATA 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO INTERIOR SN RANCHERIA EX-HACIENDA DE CURIMEO, 58590 EX-HACIENDA DE CURIMEO, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y V. LLEGANDO DESDE LA CABECERA Y ENTRANDO A, lon:-101.71153192, lat:20.03465127])	18-05-2020	21-06-2020	749981.19	749981.19	749981.19	749981.19	749981.19	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90114, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:75000.0, importe_modificado:749981.19])	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:567.6])	1834009/pro yecto_INICIO	1834009/pro yecto_PROCE SO, 1834009/pro yecto_INICIO	1834009/pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0])	1	(geo1: [cve_municipio:63, localidad:15, direccion: 'CAMINO TRAMO CAMINO POMACUARO PANINDICUARO - VIAS FERREAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA POMACUARO, 58578 POMACUARO, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO POMACUARO PANINDICUARO, lon:-101.7351475, lat:20.02551441])	09-03-2020	05-06-2020	347117.39	347117.39	347117.39	347117.39	347117.39	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2169615.0, importe_modificado:2169507.7])	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:1120.0])	1869847/pro yecto_INICIO	1869847/pro yecto_FIN, 1869847/pro yecto_PROCE SO	1869847/pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0])	1	(geo1: [cve_municipio:63, localidad:13, direccion: 'CALLE SEGUNDA CERRADA DE MORELOS O SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE SEÑORA, 58585 OJO DE AGUA DE SEÑORA, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CERRADA PRIMERA CERRADA DE MORELOS, ENTR, lon:-101.80452034, lat:20.03193887])	07-09-2020	06-10-2020	169991.5	169991.5	169991.5	169991.5	169991.5	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPM/DOP/AD-019/2020, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:169991.5, importe_modificado:169991.5])	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:131.0])	1834270/pro yecto_FIN, 1834270/pro yecto_INICIO	1834270/pro yecto_INICIO	1834270/pro yecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0])	1	(geo1: [cve_municipio:63, localidad:7, direccion: 'CAMINO TRAMO CAMINO LA CORDOBA LA CAÑADA - BRECHA SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA LA CORDOBA, 58594 LA CORDOBA, PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO LA CORDOBA- LA CA, lon:-101.71829441, lat:19.98346335])	09-03-2020	05-06-2020	737624.45	737624.45	737624.45	737624.45	737624.45	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:2169615.0, importe_modificado:2169507.7])	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:2204.0])	1870483/pro yecto_FIN, 1870483/pro yecto_INICIO	1870483/pro yecto_INICIO	1870483/pro yecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:743.5, meta_modificada:743.5])	1	(geo1: [cve_municipio:63, localidad:2, direccion: 'CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA AGUANATO (AGUANATO), 58581 AGUANATO (AGUANATO), PANINDICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CONSTITUCION DE APATZINGAN, ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-101.83357056, lat:19.97740492])	21-09-2020	19-11-2020	349960.79	349960.79	349960.79	349960.79	349960.79	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPM/DOP/AD-023/2020, contratista: ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:349960.79, importe_modificado:349960.79])	(meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:743.5])	1871279/pro yecto_INICIO	1871279/pro yecto_PROCE SO, 1871279/pro yecto_INICIO	1871279/pro yecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	24814036	24831981	24831981	24831981	24831981	23627375.92	23627375.92			N/A	24831981		
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	580000	579992.46	579992.46	579992.46	579992.46	173997.74	173997.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	7630000	4779541.2	4779541.2	4779541.2	4779541.2	4517061.05	4517061.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	195000	194997.47	194997.47	194997.47	194997.47	194997.47	194997.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	744421	744420.98	744420.98	744420.98	744420.98	744420.98	744420.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	9439615	11110300.95	11110300.95	11110300.95	11110300.95	11110300.95	11110300.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	650000	649991.94	649991.94	649991.94	649991.94	649991.94	649991.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5575000	6772736	6772736	6772736	6772736	6236605.79	6236605.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Con los rendimientos generados se realizó la ampliación de la obra

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.2222		66.66667		68.96552	103.45	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	37.77778		33.33333		31.03448	107.41	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
0		Total del Programa Presupuestario	1514602.13	10985770	10985770	10985770	10985770	10985770	10985770			N/A	10985770		
1	Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0	10476.83	10476.83	10476.83	10476.83	10476.83	10476.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	3570.4	3570.4	3570.4	3570.4	3570.4	3570.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	10440	10440	10440	10440	10440	10440	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0	8454	8454	8454	8454	8454	8454	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	88302	88302	88302	88302	88302	88302	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	6869.52	6869.52	6869.52	6869.52	6869.52	6869.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	164074.02	2565238.32	2565238.32	2565238.32	2565238.32	2565238.32	2565238.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	11600	143163.21	143163.21	143163.21	143163.21	143163.21	143163.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9446.2	9446.2	9446.2	9446.2	9446.2	9446.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	11553	11553	11553	11553	11553	11553	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26100	128570.13	128570.13	128570.13	128570.13	128570.13	128570.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	10653.25	63183.35	63183.35	63183.35	63183.35	63183.35	63183.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	538694.31	538694.31	538694.31	538694.31	538694.31	538694.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	547298.49	2719910.46	2719910.46	2719910.46	2719910.46	2719910.46	2719910.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	676324.49	4080096.16	4080096.16	4080096.16	4080096.16	4080096.16	4080096.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	49000	228443.48	228443.48	228443.48	228443.48	228443.48	228443.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	132327.67	132327.67	132327.67	132327.67	132327.67	132327.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0	11887.68	11887.68	11887.68	11887.68	11887.68	11887.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	0	17624.97	17624.97	17624.97	17624.97	17624.97	17624.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	217.24	2389.33	2389.33	2389.33	2389.33	2389.33	2389.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	70864.41	70864.41	70864.41	70864.41	70864.41	70864.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0	3673.77	3673.77	3673.77	3673.77	3673.77	3673.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	10862	10862	10862	10862	10862	10862	10862	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	439.64	1107.8	1107.8	1107.8	1107.8	1107.8	1107.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1	Gasto corriente	434 - Subsidios a la prestación de servicios públicos	18033	108621	108621	108621	108621	108621	108621	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.79975		1.79975		1.80089	99.94	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i: número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



COPIA SIN VALOR LEGAL