



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIII

Morelia, Mich., Miércoles 4 de Diciembre de 2019

NÚM. 95

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día

\$ 36.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN

CIERRE DE ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA, PARA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ACTA NÚMERO 30

SESIÓN ORDINARIA 29/19 DE CABILDO

En Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 09:00 nueve horas del día 28 veintiocho de noviembre de 2019, dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 26° fracción I, 28° y 29° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en «el Despacho del Presidente Municipal», los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Irimbo, bajo el siguiente orden del día; que el Dr. Omar López Esquivel, Presidente Municipal, propone para la aprobación de los presentes.

ORDEN DEL DÍA

1.- ...

2.- ...

3.- ...

4.- ...

ASUNTOS DE PRESIDENCIA

5.- EL DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL CIERRE DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA POA 2019.

6.- ...

RESOLUCIONES

.....
.....
.....

ASUNTOS DE PRESIDENCIA

5.- EL DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL CIERRE DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA POA 2019.

ACUERDO NÚMERO 5 (CINCO).- Por unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo se aprueba: el cierre del Anexo Programático de Obra POA 2019.

.....
.....
.....

No habiendo más asuntos que tratar el Dr. Omar López Esquivel, Presidente Municipal, declara formalmente concluida la presente sesión, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, consideraron y quisieron hacerlo.

Lic. Psic. Francisco Xavier Andrade Ruiz, Secretario del H. Ayuntamiento; Dr. Omar López Esquivel, Presidente Municipal; Psic. María Elena Mora Zamudio, Síndico Municipal; Ciudadanos Regidores: Lic. Emmanuel Villegas Sandoval, Profra. María Teresa Bonilla Rodríguez, C. Manuel Hernández Hernández, C. Eleticia García Olvera, L. E. Mesly Stephanie Alanís Pérez, Dr. Mario Alberto Arteaga Guzmán, L. E. María Yohana Alanís Alanís. (Firmados).

=====

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACAN ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2019 (CIERRE DEL APO 2019)																	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019										
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DEL CONTRATO	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	OBSERVACION GENERAL
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF		
1	IRIMBO	MUYBAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE PINO SUAREZ	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-001/2019	12 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2019	1,183.88	M2	15	\$ 1,499,838.27	0.00	0.00	0.00	\$ 1,499,838.27	0.00	0.00	TERMINADA
2	IRIMBO	MUYBAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-002/2019	13 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2019	1,257.90	M2	30	\$ 1,599,999.34	0.00	0.00	0.00	\$ 1,599,999.34	0.00	0.00	TERMINADA
3	SAN LORENZO	BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE NICOLÁS BRAVO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-006/2019.	09 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2019	156.64	ML	10	\$ 999,931.82	0.00	0.00	0.00	\$ 999,931.82	0.00	0.00	TERMINADA
4	TINZITZINGAREO	MUYBAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES TZINTZINGAREO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-008/2019.	07 DE MAYO AL 06 DE JULIO DEL 2019	673.74	M2	10	\$ 1,150,000.00	\$ -	0.00	0.00	\$ 1,150,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
61402 TOTAL AGUA POTABLE										\$ 5,249,769.43	0.00	0.00	0.00	5,249,769.43	0.00	0.00	
5	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN ACCESO EPUNGUIO	MIM/DOP/OAD-002/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	49.00	M2	20	\$ 50,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	0.00	PROCESO
6	6 DE JUNIO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 6 DE JUNIO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-018/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	512.00	M2	20	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	0.00	PROCESO
7	IRIMBO	BAJO	IRIMBO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PEDRO CUINI	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-023/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	512	M2	20	\$ 178,320.29	0.00	0.00	0.00	\$ 178,320.29	0.00	0.00	PROCESO
8	TZINTZINGAREO	MUYBAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AMPLIACION FRANCISCO I MADERO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-020/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	420.00	M2	10	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	0.00	PROCESO
URBANIZACION										\$ 828,320.29	0.00	0.00	0.00	828,320.29	0.00	0.00	
9	CUAJADA	BAJO	DRENAJE	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ACCESO LA CUAJADA	MIM/DOP/OAD-003/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	48	ML	10	\$ 80,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 80,000.00	0.00	0.00	PROCESO
10	EL TINACO	BAJO	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-007/2019	07 DE MAYO AL 06 DE JULIO DL 2019	712	ML	40	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
11	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	BAJO	DRENAJE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOC. SAN FRANCISCO EPUNGUIO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-009/2019	05 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2019	432.81	ML	50	\$ 999,999.99	0.00	0.00	0.00	\$ 999,999.00	0.00	0.00	TERMINADA
61306 TOTAL DRENAJE										\$ 2,079,999.99	0.00	0.00	0.00	2,079,999.00	0.00	0.00	
12	CAMINOS	BAJO	EPUNGUIO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA ESTACION-SAN FRANCISCO EPUNGUIO	MIM/DOP/OAD-001/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	2000	ML	100	\$ 115,490.00	0.00	0.00	0.00	\$ 115,500.00	0.00	0.00	TERMINADA
32602 TOTAL DE CAMINOS RURALES										\$ 115,490.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
13	IRIMBO	MUYBAJO	ELECTRIFICACIONES	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA HÉROES DE MÉXICO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-004/2019	01 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2019	134.20	ML	50	\$ 386,562.74	0.00	0.00	0.00	\$ 386,562.74	0.00	0.00	TERMINADA
61302 TOTAL ELECTRIFICACIONES										\$ 386,562.74	0.00	0.00	0.00	386,562.74	0.00	0.00	
14	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 159	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-003/2019	04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019	47.01	M2	70	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 350,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
15	TZINTZINGAREO	MUYBAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL CECYTEM TZINTZINGAREO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-005/2019	02 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2019	170.5	M2	70	\$ 179,893.13	0.00	0.00	0.00	\$ 179,884.12	0.00	0.00	TERMINADA

16	LA FRONTERA	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LA FRONTERA	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-013/2019	26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 220,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 220,000.00	0.00	0.00	TERMINADA	
17	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ DE MAGALLANES	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-022/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
18	IRIMBO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS TURNO MATUTINO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-021/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
19	IRIMBO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS TURNO VESPERTINO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-024/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
20	LOMA DE CHUIPO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LOMA DE CHUIPO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-014/2019	04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019	49	M2	20	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	0.00	TERMINADA	
21	PARICUARIO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS PARICUARIO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-025/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
22	IRIMBO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EN IMCED DE IRIMBO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-016/2019	19 DE AGOSTO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019	96	M2	50	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
23	SAN FRANCISCO EPUNGUIO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	REMODELACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EPUNGUIO	MIM/DOP/OAD-004/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	30	M2	15	\$ 20,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 20,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
24	IRIMBO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR EN IRIMBO	MIM/DOP/OAD-005/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	40	M2	20	\$ 50,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
25	IRIMBO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 29	MIM/DOP/OAD-006/2019.	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	60	M2	50	\$ 30,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 30,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
26	CEDROS	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS CEDROS	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-019/2019	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019	36	M2	20	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
27	SAN LORENZO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-012/2019	26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019	100	M2	80	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
28	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-011/2019	12 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	80	ML	50	\$ 180,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 180,000.00	0.00	0.00	TERMINADA	
29	SAN LORENZO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOC SAN LORENZO	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-010/2019	22 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019	170	M2	70	\$ 199,999.99	0.00	0.00	0.00	\$ 199,999.99	0.00	0.00	TERMINADA	
61202 TOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA										\$ 3,509,893.12	0.00	0.00	0.00	\$ 3,509,884.11	0.00	0.00		
30	LOMA DE CHUIPO	BAJO	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-015/2019	17 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE	180	ML	50	\$ 850,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 850,000.00	0.00	0.00	TERMINADA	
31	TZINTZINGAREO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TZINTZINGAREO.	CONTRATO (A.D.) MIM/DOP/AD-017/2019	11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019	250	ML	20	\$ 1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	\$ 1,500,000.00	0.00	0.00	PROCESO	
61305 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE										\$ 2,350,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
32	IRIMBO	MUY BAJO	GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES	GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL 3%	N/A		N/A	N/A	N/A	\$ 395,696.43	0.00	0.00	0.00	\$ 395,696.43	0.00	0.00		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS										\$ 395,696.43	0.00	0.00	0.00	395,696.43	0.00	0.00		
										TOTAL	\$ 14,915,732.00	0.00	0.00	0.00	14,915,732.00	0.00	0.00	
										TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS		\$ 14,290,035.57		TOTAL GASTADO INDIRECTOS		\$ 395,696.43		
										OBRA POR CONTRATAR ADMINISTRACION DIRECTA		\$ 230,000.00		TOTAL DE INDIRECTOS		\$ 395,696.43		
										TOTAL DE OBRA		\$ 14,520,035.57		RESTANTE		\$ -		
										INDIRECTOS + TOTAL DE OBRA		\$ 14,915,732.00						
										TOTAL DE FONDO III EJECUTADO		\$ -						