



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXV

Morelia, Mich., Miércoles 6 de Mayo de 2020

NÚM. 5

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

### DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado  
de Michoacán de Ocampo  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno  
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 86 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.periodicooficial.michoacan.gob.mx](http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

### GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

#### INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**1ER. INFORME TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SUS VERTIENTES DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR; PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIENTO (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL) 2015, 2016, 2017 Y 2018; FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016; EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR 2016 Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018**



Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

#### REQUISITOS PARA PUBLICAR

##### Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar el documento que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.  
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.).  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE  
LA DIRECCIÓN

**MICHOACÁN**  
Está en ti

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,  
C.P. 58000, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84.  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)

| INFORME 1ER TRIMESTRE 2020 IIFEEM |                  |                                                 |                                                                |            |                                                         |                       |                                                         |            |            |                        |              |            |            |         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| Tipo de Registro                  | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso                                 | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                    | Dependencia Ejecutora | Partida                                                 | Aprobado   | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado  |
| Partida genérica                  | 2016             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública                                              | 11         | Expansión de la Educación Media Superior y Superior     | IIFEEM (EXPFC16)      | 612 - Edificación no habitacional                       | 52787122.7 | 52787122.7 | 52787122.72            | 25636383.15  | 25636383.2 | 25636383.2 | 2563638 |
| Partida genérica                  | 2015             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F15B)         | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 25682223   | 25682223   | 25682222.95            | 0            | 0          | 0          |         |
| Partida genérica                  | 2015             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F15B)         | 612 - Edificación no habitacional                       | 254081866  | 254081866  | 254081865.5            | 4226054.76   | 3904496.14 | 3904496.14 | 3904496 |
| Partida genérica                  | 2015             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F15S)         | 612 - Edificación no habitacional                       | 91349878.6 | 91349878.6 | 91349878.57            | 0            | 0          | 0          |         |
| Partida genérica                  | 2015             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F15S)         | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 15496911.6 | 15496911.6 | 15496911.59            | 0            | 0          | 0          |         |
| Partida genérica                  | 2016             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F16B)         | 612 - Edificación no habitacional                       | 251811647  | 251811647  | 251811646.9            | 7659537.98   | 7185382.18 | 7185382.18 | 7185382 |
| Partida genérica                  | 2016             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F16B)         | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 15496912   | 15496912   | 15496912               | 0            | 0          | 0          |         |
| Partida genérica                  | 2016             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F16S)         | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 13399386.3 | 13399386.3 | 13399386.33            | 2576962.04   | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962 |
| Partida genérica                  | 2016             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F16S)         | 612 - Edificación no habitacional                       | 64170207.3 | 64170207.3 | 64170207.26            | 20000000     | 19997686.6 | 19997686.6 | 1999768 |
| Partida genérica                  | 2017             | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33         | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F17B)         | 612 - Edificación no habitacional                       | 237298812  | 237298812  | 237298811.9            | 8130291.61   | 8056605.48 | 8056605.48 | 8056605 |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|                  |      |                                                 |                                                                |    |                                                         |               |                                                         |            |            |             |             |            |            |         |
|------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| Partida genérica | 2017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F17B) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 9467623.01 | 9467623.01 | 9467623.01  | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F17S) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 13760193.8 | 13760193.8 | 13760193.83 | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F17S) | 612 - Edificación no habitacional                       | 143337596  | 143337596  | 143337596.2 | 2056369.09  | 2056175.86 | 2056175.86 | 2056175 |
| Partida genérica | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F18B) | 612 - Edificación no habitacional                       | 312881665  | 236168028  | 236168028.2 | 49898202.32 | 49262654.4 | 49262654.4 | 4926265 |
| Partida genérica | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F18B) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 16639282.8 | 13924933.2 | 13924933.24 | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F18S) | 612 - Edificación no habitacional                       | 174592309  | 80577111.5 | 80577111.51 | 43321768.35 | 43099507.5 | 43099507.5 | 4309950 |
| Partida genérica | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F18S) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 9284950.8  | 37576509.3 | 37576509.33 | 4038377.42  | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377 |
| Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F19B) | 612 - Edificación no habitacional                       | 137897251  | 204197964  | 204197964.3 | 199146262.8 | 189863548  | 189863548  | 189863  |
| Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F19B) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 34474312.8 | 13783515.8 | 13783515.81 | 3769278.43  | 3769278.15 | 3769278.15 | 3769278 |
| Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F19S) | 612 - Edificación no habitacional                       | 70720209   | 125719947  | 125719946.7 | 119588035.7 | 86254040.7 | 86254040.7 | 8625404 |

|                  |      |                                                 |                                                                |    |                                                         |               |                                                         |            |            |             |             |            |            |         |
|------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| Partida genérica | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F19S) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 5648805    | 26784144.9 | 26784144.87 | 25582680.22 | 25582670.8 | 25582670.8 | 2558267 |
| Partida genérica | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F20B) | 612 - Edificación no habitacional                       | 171084031  | 171084031  | 31682228    | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (F20B) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 19009336.8 | 19009336.8 | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F20S) | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 4806969.6  | 4806969.6  | 0           | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (F20S) | 612 - Edificación no habitacional                       | 43262726.4 | 43262726.4 | 8011616     | 0           | 0          | 0          |         |
| Partida genérica | 2016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Educación Pública                                              | 11 | Expansión de la Educación Media Superior y Superior     | IIFEEM (FC16) | 612 - Edificación no habitacional                       | 38966369.7 | 38966369.7 | 38966369.66 | 12467710.61 | 12442683.6 | 12442683.6 | 1244268 |
| Partida genérica | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Provisiones Salariales y Económicas                            | 23 | Proyectos de Desarrollo Regional                        | IIFEEM (FR18) | 612 - Edificación no habitacional                       | 29670000   | 29670000   | 29670000    | 28426604.27 | 14310367.2 | 14310367.2 | 1431036 |
| Partida genérica | 2016 | FIDEICOMISOS                                    | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM CB16   | 612 - Edificación no habitacional                       | 341023913  | 341023913  | 255610968.5 | 301491863.6 | 255610969  | 255610969  | 255610  |
| Partida genérica | 2016 | FIDEICOMISOS                                    | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM CB16   | 529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1012500    | 1012500    | 67872.62    | 67876.05    | 67872.62   | 67872.62   | 67872   |
| Partida genérica | 2016 | FIDEICOMISOS                                    | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM CS16   | 612 - Edificación no habitacional                       | 211392546  | 211392546  | 189515071   | 200640515.7 | 189515071  | 189515071  | 189515  |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|                  |      |              |                                                                |    |                                                         |               |                                   |            |            |             |             |            |            |            |
|------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Partida genérica | 2017 | FIDEICOMISOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (CB17) | 612 - Edificación no habitacional | 217224684  | 217224684  | 180280334.5 | 196315809.1 | 180280334  | 180280334  | 180280334  |
| Partida genérica | 2017 | FIDEICOMISOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (CS17) | 612 - Edificación no habitacional | 178406842  | 178406842  | 129759474   | 169740258.7 | 129759474  | 129759474  | 129759474  |
| Partida genérica | 2018 | FIDEICOMISOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Básica                    | IIFEEM (CB18) | 612 - Edificación no habitacional | 58357345.4 | 58357345.4 | 42759545.91 | 54562828.02 | 42759545.9 | 42759545.9 | 42759545.9 |
| Partida genérica | 2018 | FIDEICOMISOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | IIFEEM (CS18) | 612 - Edificación no habitacional | 46400000   | 46400000   | 44069021    | 44142992.56 | 44069021   | 44069021   | 44069021   |

| INFORME 1ER TRIMESTRE 2020 IIFEEM |           |                     |                        |                                                                     |                         |                      |                     |                                                                                                                                                                                   |                     |                        |         |                         |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ciclo                             | Trimestre | Entidad Federativa  | Municipio              | Ramo                                                                | Programa Presupuestario | Subfunción           | Clave del Indicador | Nombre del Indicador                                                                                                                                                              | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Tipo    | Dimensión del Indicador | Meta programada | Meta Modificada | Realiza el Peri |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 151433              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado                                       | Componente          | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 151656              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento                                          | Actividad           | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 152131              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado | Actividad           | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 152139              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento                                                       | Componente          | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 153354              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento                                                                           | Componente          | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 153652              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción                                                              | Actividad           | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 153817              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento                                                              | Actividad           | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |
| 2020                              | 1         | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007                    | 1 - Educación Básica | 155562              | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción                                                                           | Componente          | Trimestral             | Gestión | Eficacia                | 0               | 0               | 0               |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | APROBADO  | NOMBRE                                                                                                                                        | INSTITUCION EJECUTORA | INFORME 1ER TRIMESTRE 2020 IIFEEM |            |              |            |            |            | AVANCES FISICOS                                         | ESTATUS      | FLUJO            | OBS C |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
|       |           |                   |           |                                                                                                                                               |                       | NUMERO PROYECTO                   | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     |                                                         |              |                  |       |
| 2020  | 1         | MIC16160300729409 | 850000    | Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0211w)                                            | IIFEEM                | O604332                           | 407261.89  | 513806.33    | 407261.89  | 407261.89  | 407261.89  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300729412 | 750000    | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0172k)                    | IIFEEM                | O604334                           | 622566.95  | 675334.06    | 622566.95  | 622566.95  | 622566.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300729527 | 750000    | Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado | IIFEEM                | O604379                           | 663275.4   | 670451.06    | 663275.4   | 663275.4   | 663275.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300729680 | 1350000   | Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen                         | IIFEEM                | O604398                           | 1153260.57 | 1155167.16   | 1153260.57 | 1153260.57 | 1153260.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300729993 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153                                        | IIFEEM                | O605590                           | 438033.96  | 472315.01    | 438033.96  | 438033.96  | 438033.96  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300730096 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificio ""A"" Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Cisterna En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres                    | IIFEEM                | O605452                           | 463291.19  | 472346.41    | 463291.19  | 463291.19  | 463291.19  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300730377 | 501187.5  | Rehabilitación General Y Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara                                                 | IIFEEM                | O606243                           | 439064.64  | 480999.22    | 439064.64  | 439064.64  | 439064.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300730480 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo                                           | IIFEEM                | O605539                           | 460377.64  | 463049.19    | 460377.64  | 460377.64  | 460377.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300730484 | 500443.77 | Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78                                                                                      | IIFEEM                | O605541                           | 250355.11  | 257355.94    | 250355.11  | 250355.11  | 250355.11  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160300730910 | 500443.77 | Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asta Bandera En El J/N Jaime Nuno                                                   | IIFEEM                | O605653                           | 457460.28  | 470532.12    | 457460.28  | 457460.28  | 457460.28  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811682 | 350000    | Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes                                                            | IIFEEM                | O606659                           | 99496.51   | 331655.05    | 99496.51   | 99496.51   | 99496.51   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811799 | 522750    | Rehabilitación General De Planteil En El J/N Enrique Aguilar González                                                                         | IIFEEM                | O606409                           | 492053.39  | 501867.32    | 492053.39  | 492053.39  | 492053.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811817 | 522750    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo                             | IIFEEM                | O606419                           | 29567.72   | 461935.96    | 29567.72   | 29567.72   | 29567.72   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811833 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral, Cisterna Y Base Para Tinacos En El J/N Tzirapu            | IIFEEM                | O606421                           | 430639.98  | 430928.86    | 430639.98  | 430639.98  | 430639.98  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811859 | 804000    | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros                                                | IIFEEM                | O606425                           | 764892.98  | 773076.14    | 764892.98  | 764892.98  | 764892.98  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811889 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Pérez Galdos                                                              | IIFEEM                | O606447                           | 390383.35  | 481306.33    | 390383.35  | 390383.35  | 390383.35  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020  | 1         | MIC16160400811903 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857              | IIFEEM                | O606617                           | 477136.92  | 477906.79    | 477136.92  | 477136.92  | 477136.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                          |        |           |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811978 | 522750    | Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos                                                                           | IIFEEM | O606629   | 482135.36  | 500113.7   | 482135.36  | 482135.36  | 482135.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812295 | 522750    | Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena                                                                          | IIFEEM | O606540   | 500691.41  | 502633.7   | 500691.41  | 500691.41  | 500691.41  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812326 | 745418.77 | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parhikutini                                                                                                                 | IIFEEM | O605543   | 709428.73  | 716046.19  | 709428.73  | 709428.73  | 709428.73  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812372 | 500443.77 | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano                                                 | IIFEEM | O606664   | 459705.78  | 472819.8   | 459705.78  | 459705.78  | 459705.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812373 | 500443.77 | Construcción De Muro Reja En La Esc. Prim. Venustiano Carranza                                                                                                                                           | IIFEEM | O606636   | 455294.04  | 455294.04  | 455294.04  | 455294.04  | 455294.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812398 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924                                                                                                       | IIFEEM | O606714   | 321834.39  | 323527.13  | 321834.39  | 321834.39  | 321834.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833340 | 625485    | Rehabilitación General De Edificios A,B,C, D, E Y G En El Cobach Plantel Uruapan                                                                                                                         | IIFEEM | O604434   | 584490.88  | 599721.6   | 584490.88  | 584490.88  | 584490.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833537 | 730012.5  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C,Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero                                                                  | IIFEEM | O607107   | 515246.83  | 699885.87  | 515246.83  | 515246.83  | 515246.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200904988 | 1500000   | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sism. Alta (Con Equipamiento), Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En El J/N Indígena Francisco I. Madero   | IIFEEM | O606918   | 1431499.35 | 1437711.38 | 1431499.35 | 1431499.35 | 1431499.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905100 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                                                                           | IIFEEM | O607390   | 479082.2   | 480589.37  | 479082.2   | 479082.2   | 479082.2   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905147 | 1000000   | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza                                                                    | IIFEEM | O606924   | 900131.55  | 961538.46  | 900131.55  | 900131.55  | 900131.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905182 | 522750    | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes                                                                                                             | IIFEEM | O606860   | 496573.75  | 496575.9   | 496573.75  | 496573.75  | 496573.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905199 | 2000000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi | IIFEEM | O606911   | 561976.82  | 1786188.02 | 561976.82  | 561976.82  | 561976.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905283 | 5446031   | Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107                                                                                                        | IIFEEM | O607105   | 4826148.16 | 5195425.7  | 4826148.16 | 4826148.16 | 4826148.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042194 | 501187.5  | Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien                                                              | IIFEEM | O607243   | 0          | 378234.8   | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170401048859 | 637500    | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Pueblita (Cien 2017)                                                                                                    | IIFEEM | CIEN17309 | 388628.83  | 391979.12  | 388628.83  | 388628.83  | 388628.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101055915 | 500443.77 | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil                                                                                                                                       | IIFEEM | O606870   | 456471.01  | 481024.75  | 456471.01  | 456471.01  | 456471.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |



|      |   |                   |           |                                                                                                                                                        |        |            |             |             |             |            |            |                                                                                                                                |                 |                     |                                                                                    |
|------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16180101056055 | 730012.5  | Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari                                                                                                            | IIFEEM | O607060    | 0           | 539642.14   | 0           | 0          | 0          | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}                                                                | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC16180201081024 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. 1era. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua                              | IIFEEM | O607067    | 478946.35   | 481183.18   | 478946.35   | 478946.35  | 478946.35  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180301379264   | 390000    | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y .POZO DE ABSORCION. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA               | IIFEEM | CIEN17033  | 112482.97   | 374943.23   | 112482.97   | 112482.97  | 112482.97  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}                                                                | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401486981   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M,Y CISTERNA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740                                                                        | IIFEEM | CIEN17045  | 529590.96   | 535409.59   | 529590.96   | 529590.96  | 529590.96  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401487034   | 843750    | 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (ADOSADA),REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | IIFEEM | CIEN17112  | 403299.5    | 403299.5    | 403299.5    | 403299.5   | 403299.5   | {meta1:<br>{unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401487235   | 1275000   | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 7M3, REHABILITACIÓN DE BARDAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO                 | IIFEEM | CIEN17124  | 1017858.05  | 1017858.05  | 1017858.05  | 1017858.05 | 1017858.05 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401487272   | 562500    | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN                                                                 | IIFEEM | CIEN18393  | 517798.79   | 533818.79   | 517798.79   | 517798.79  | 517798.79  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401487295   | 563644.37 | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA                                                                                          | IIFEEM | CIEN17141  | 520926.7    | 520926.7    | 520926.7    | 520926.7   | 520926.7   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401489362   | 25000000  | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS                                           | IIFEEM | CIEN17214  | 7322802.76  | 23788627.87 | 7322802.76  | 7322802.76 | 7322802.76 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:48.0}}                                                               | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>de Me<br>DE EDI<br>EN LA<br>POLITÉC<br>C<br>tri<br>usuari<br>fechi       |
| 2020 | 1 | MIC180401494932   | 390000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                                                  | IIFEEM | CIEN17433  | 0           | 373445.49   | 0           | 0          | 0          | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}                                                                | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401495421   | 25073414  | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO                                                  | IIFEEM | O605CIEN17 | 20138911.51 | 23377095.3  | 20138911.51 | 20138911.5 | 20138911.5 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC180401495443   | 1200000   | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO                                                                                         | IIFEEM | CIEN17482  | 0           | 1150451.4   | 0           | 0          | 0          | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}                                                                | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>,<br>REHA<br>EDIF<br>MOBILI<br>AULAS<br>FELI<br>PUERT<br>usuari<br>fechi |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |            |            |            |            |            |                                                            |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401497960 | 4945000    | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA | II FEEM | 10152890 | 1407827.05 | 4672529.44 | 1407827.05 | 1407827.05 | 1407827.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}     | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558323 | 256049.93  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO                                                                                                                                                    | II FEEM | 90FB004  | 255371.46  | 255371.46  | 255371.46  | 255371.46  | 255371.46  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558329 | 403499.05  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN                                                                                                                                                 | II FEEM | 90FB009  | 403307.5   | 403307.5   | 403307.5   | 403307.5   | 403307.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558332 | 365701.74  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                                                                                      | II FEEM | 90FB011  | 365674.55  | 365674.55  | 365674.55  | 365674.55  | 365674.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567961 | 1655104.67 | REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                                         | II FEEM | 90FB035  | 1647362.77 | 1647362.78 | 1647362.77 | 1647362.77 | 1647362.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567969 | 1298039.21 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI                                                                                                                                                | II FEEM | 90FB049  | 1278521.72 | 1278521.72 | 1278521.72 | 1278521.72 | 1278521.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568012 | 493991.1   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM GRAL. EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                         | II FEEM | 90FB145  | 493859.15  | 493859.15  | 493859.15  | 493859.15  | 493859.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568049 | 869935.49  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN                                                                                                                                                                        | II FEEM | 90FB203  | 869935     | 869935.01  | 869935     | 869935     | 869935     | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568050 | 869762.9   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE                                                                                                                                         | II FEEM | 90FB205  | 869745.16  | 869745.17  | 869745.16  | 869745.16  | 869745.16  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568052 | 775000     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁNDIRO                                                                                                                               | II FEEM | 90FMS001 | 773686.83  | 773686.84  | 773686.83  | 773686.83  | 773686.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568057 | 806334     | MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                   | II FEEM | 90FMS006 | 806333.07  | 806333.46  | 806333.07  | 806333.07  | 806333.07  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568064 | 417571.63  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS                                                                                                                | II FEEM | 90FMS014 | 417571.6   | 417571.6   | 417571.6   | 417571.6   | 417571.6   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568077 | 2539834.05 | ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FITECMA (U.M.S.N.H.)                                                                                                                                                                             | II FEEM | 90FS009  | 2536376.76 | 2536840.71 | 2536376.76 | 2536376.76 | 2536376.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685234 | 2255687.89 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 132                                                                                                                                                                           | II FEEM | 90Ab008  | 2070338.61 | 2237505.54 | 2070338.61 | 2070338.61 | 2070338.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}     | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685502 | 26554.02   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA                                                                                                                                                                                    | II FEEM | 90Ab021  | 26553.79   | 26554.02   | 26553.79   | 26553.79   | 26553.79   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685518 | 2200000    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES                                                                                                                                                              | II FEEM | 90Ab025  | 2186492.75 | 2196966.64 | 2186492.75 | 2186492.75 | 2186492.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685561 | 1200000    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N MARCOS E BECERRA                                                                                                                                                                             | II FEEM | 90Ab035  | 1190441.52 | 1190441.52 | 1190441.52 | 1190441.52 | 1190441.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |           |           |           |           |           |                                                                      |                 |                         |       |
|------|---|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401685940 | 108953.72  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203                                                                                                                 | II FEEM | 90AM07   | 108944.3  | 108953.72 | 108944.3  | 108944.3  | 108944.3  | {meta1:<br>(unidad_medida:Mo<br>biliario y equipo,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686308 | 1232258.72 | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y<br>MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA<br>EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA                                                            | II FEEM | 90FMS012 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:4.0)}      | Cancelado       | CANCELACIÓN<br>validada | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686372 | 5543083.15 | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA<br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA                                                                                                              | II FEEM | 90FS015  | 5535508.4 | 5535508.4 | 5535508.4 | 5535508.4 | 5535508.4 | {meta1:<br>(unidad_medida:Mo<br>biliario y equipo,<br>avance:50.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687967 | 502277.74  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y<br>REHABILITACIÓN EN LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN                                                                                                       | II FEEM | 90FB199  | 499984.16 | 499984.16 | 499984.16 | 499984.16 | 499984.16 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687979 | 2077088.53 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM.<br>LUIS GONZÁLEZ                                                                                                                         | II FEEM | 90FB201  | 2071095   | 2071095   | 2071095   | 2071095   | 2071095   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690651 | 655355.76  | SUSTITUCIÓN DE LOSA DE TRES AULAS<br>DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 130                                                                                                     | II FEEM | 90FB225  | 655351.29 | 655351.29 | 655351.29 | 655351.29 | 655351.29 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690660 | 869999.9   | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL,<br>MAMPOSTERÍA Y DRENAJE EN LA ESC. SEC.<br>SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA                                                                      | II FEEM | 90FB295  | 869774.52 | 869774.52 | 869774.52 | 869774.52 | 869774.52 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691120 | 452662.5   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC.<br>PRIM. PROF. GENARO VAZQUEZ ROJAS                                                                                                       | II FEEM | 90FB258  | 452614.44 | 452614.44 | 452614.44 | 452614.44 | 452614.44 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691142 | 869979.68  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA<br>ESC. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN                                                                                                            | II FEEM | 90FB276  | 869315.96 | 869915.55 | 869315.96 | 869315.96 | 869315.96 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691192 | 838647.52  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BARRA<br>PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM.<br>HIMNO NACIONAL                                                                              | II FEEM | 90FB265  | 838321.2  | 838321.49 | 838321.2  | 838321.2  | 838321.2  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692128 | 828750     | RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BELISARIO<br>DOMÍNGUEZ                                                                                                                                | II FEEM | 18506    | 238963.91 | 796546.36 | 238963.91 | 238963.91 | 238963.91 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}      | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692178 | 500000     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M.,<br>REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA<br>AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735                                                          | II FEEM | 18026    | 317148.55 | 469277.52 | 317148.55 | 317148.55 | 317148.55 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:85.0)}     | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692491 | 1000000    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M.<br>SISM MEDIA Y CASITA P/2 TANQUES DE GAS,<br>REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA<br>EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA<br>SOTO | II FEEM | 18466    | 251692.71 | 838975.71 | 251692.71 | 251692.71 | 251692.71 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692605 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 12.00 X 8.00 M.<br>ESTRUCTURA REGIONAL (MOBILIARIO PARA<br>COMEDOR) EN EL J/N INDÍGENA JOSKUA                                                               | II FEEM | 19081    | 494077.35 | 844358.14 | 494077.35 | 494077.35 | 494077.35 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692721 | 500443.77  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA<br>CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ESC.<br>TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCANEGRA                                                 | II FEEM | 18618    | 412951.4  | 419240.12 | 412951.4  | 412951.4  | 412951.4  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692739 | 800000     | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS (CON MOBILIARIO)<br>6.00 X 8.00 MTS., Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO<br>A EN EL J/N MARÍA MONTESSORI.                                                         | II FEEM | 18641    | 726220.74 | 768888.64 | 726220.74 | 726220.74 | 726220.74 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401693771 | 708832.21  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y<br>REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA<br>ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA                                                         | II FEEM | 90FB223  | 708832.2  | 708832.21 | 708832.2  | 708832.2  | 708832.2  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                               |       |
|------|---|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401696758   | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IIFEEM | 19600   | 183887.3   | 612957.68  | 183887.3   | 183887.3   | 183887.3   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696919   | 562500     | REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NIÑOS HÉROES                                                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 19629   | 311972.63  | 540805.28  | 311972.63  | 311972.63  | 311972.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700597   | 3356792.72 | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA | IIFEEM | 90AM018 | 0          | 3352562.35 | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC15150300567446 | 1285259.13 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Domínguez Campos (Fam 2015)                                                                                                                                                                                                                                                | IIFEEM | O516812 | 1285259.13 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730015 | 730012.5   | Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Clon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón                                                                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O605474 | 678596.27  | 698113.02  | 678596.27  | 678596.27  | 678596.27  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730119 | 750375     | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Snte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IIFEEM | O605466 | 721396.96  | 721396.96  | 721396.96  | 721396.96  | 721396.96  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730420 | 522750     | Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Electrica En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen                                                                                                                                                                   | IIFEEM | O605498 | 356998.36  | 378503.53  | 356998.36  | 356998.36  | 356998.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730461 | 522750     | Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos                                                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606255 | 146978.88  | 489929.61  | 146978.88  | 146978.88  | 146978.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811684 | 350000     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                              | IIFEEM | O606774 | 100956.51  | 336521.7   | 100956.51  | 100956.51  | 100956.51  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811823 | 500443.77  | Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IIFEEM | O606747 | 72408.26   | 72964.75   | 72408.26   | 72408.26   | 72408.26   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811844 | 500443.77  | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce                                                                                                                                                                                                                                                                               | IIFEEM | O606776 | 144224.57  | 480748.57  | 144224.57  | 144224.57  | 144224.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811858 | 750375     | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917                                                                                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606426 | 703604.38  | 720548.45  | 703604.38  | 703604.38  | 703604.38  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812139 | 1615444    | Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T-80C Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruándiro                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606771 | 1322977.45 | 1325173.25 | 1322977.45 | 1322977.45 | 1322977.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812290 | 522750     | Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Rampa Discapacitados En El J/N Diego Rivera                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606532 | 429742.37  | 490625.6   | 429742.37  | 429742.37  | 429742.37  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812375 | 500443.77  | Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre                                                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | O606722 | 144346.12  | 481153.76  | 144346.12  | 144346.12  | 144346.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |           |           |           |           |                                                         |              |                  |                                                                                                   |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170100834868 | 737455.75 | Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car | IIFEEM | O606092  | 737455.75 | 722597.65 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905039 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16djn3028h.                                                                                                          | IIFEEM | O607038  | 35884.6   | 435178.94 | 35884.6   | 35884.6   | 35884.6   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905054 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero                                                                              | IIFEEM | O606949  | 478211.6  | 478780.37 | 478211.6  | 478211.6  | 478211.6  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905096 | 500443.77 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza                                                                                                                                               | IIFEEM | O606909  | 480855.39 | 480857.43 | 480855.39 | 480855.39 | 480855.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905167 | 2000000   | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos                                                                                                                 | IIFEEM | O606908  | 779640.79 | 780373.32 | 779640.79 | 779640.79 | 779640.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905197 | 500443.77 | Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez                                                                                                          | IIFEEM | O607268  | 474583.06 | 480592.14 | 474583.06 | 474583.06 | 474583.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REHA<br>AULA<br>SANITA<br>PRIM. J<br>DC<br>tri<br>usuari<br>fech:                       |
| 2020 | 1 | MIC16170200905205 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano                                                                                                                             | IIFEEM | O607027  | 480766.56 | 480806.56 | 480766.56 | 480766.56 | 480766.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905266 | 1000000   | Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734                     | IIFEEM | O606922  | 286477.78 | 883851.92 | 286477.78 | 286477.78 | 286477.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16170200905267 | 500000    | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608                                                                                  | IIFEEM | O607029  | 147013.04 | 469975.45 | 147013.04 | 147013.04 | 147013.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16180101056052 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Del Edificio A. En El J/N Anton Makarenko                                                                                                        | IIFEEM | O606780b | 300283.57 | 478479.72 | 300283.57 | 300283.57 | 300283.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16180101056162 | 501187.5  | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Lic. Gustavo Díaz Ordaz                                                                                 | IIFEEM | O607226  | 144342    | 481140    | 144342    | 144342    | 144342    | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}  | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONS<br>SERVIC<br>PRIME<br>8.00, R<br>EDIFIC<br>PRIM<br>GUSTA<br>tri<br>usuari<br>fech: |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |             |                                                                                                                                                                                     |         |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |              |                  |                                                                                        |
|------|---|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC00180101080528 | 1012500     | Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.                         | II FEEM | CIEN17436 | 659826.46  | 686427.73  | 659826.46  | 659826.46  | 659826.46  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}                                                               | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REH<br>CONS<br>BARD/<br>MURETT<br>(MOE<br>AULA)<br>DE VEG<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC180301384998   | 12000000.13 | REHABILITACIÓN EN MODULO 1, MODULO 2 Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13                                                                                            | II FEEM | O605CIEN7 | 11496206.2 | 11496206.2 | 11496206.2 | 11496206.2 | 11496206.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401486989   | 563644.37   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA                                                                 | II FEEM | CIEN17067 | 59427.7    | 59427.7    | 59427.7    | 59427.7    | 59427.7    | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}  | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONS<br>AULA C<br>(MOE<br>AULA) I<br>XII<br>tri<br>usuari<br>fech:           |
| 2020 | 1 | MIC180401487019   | 2450612     | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO | II FEEM | CIEN17088 | 2245844.5  | 2246039.25 | 2245844.5  | 2245844.5  | 2245844.5  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401487198   | 637500      | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: MÓDULO DE 3 AULAS Y COMEDOR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTÉMOC                                                                                     | II FEEM | CIEN18358 | 284275.36  | 284275.37  | 284275.36  | 284275.36  | 284275.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401487405   | 1012500     | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121                                                                                                | II FEEM | CIEN18440 | 804777.56  | 828428.99  | 804777.56  | 804777.56  | 804777.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401487418   | 843750      | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE                                       | II FEEM |           | 793195.88  | 810907.17  | 793195.88  | 793195.88  | 793195.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401487423   | 563644.37   | REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO        | II FEEM | CIEN17166 | 125643.83  | 338464.01  | 125643.83  | 125643.83  | 125643.83  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401489607   | 843750      | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., Y BARRA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N CON CLAVE 16DJN3001A                                   | II FEEM | CIEN17296 | 809599.04  | 809599.05  | 809599.04  | 809599.04  | 809599.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |
| 2020 | 1 | MIC180401493677   | 843750      | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC                     | II FEEM | CIEN17279 | 746328.34  | 787731.84  | 746328.34  | 746328.34  | 746328.34  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                  |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                         |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                             |                 |                     |       |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401493745 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA                                                         | IIFEEM | CIEN17272 | 839529.24  | 839529.25  | 839529.24  | 839529.24  | 839529.24  | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494882 | 637500     | REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RAMPA EN EL J/N JEAN PIAGET | IIFEEM | CIEN17415 | 599012.82  | 599012.82  | 599012.82  | 599012.82  | 599012.82  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494925 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TEOCALLI                                                 | IIFEEM | CIEN17431 | 0          | 539349.82  | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}                                                                | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495599 | 843750     | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N ENRIQUE C REBSAMEN                                                                                                     | IIFEEM | CIEN17499 | 808825.59  | 810251.23  | 808825.59  | 808825.59  | 808825.59  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512255 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (CIEN 2017)                                        | IIFEEM | 19116     | 540126.09  | 540126.09  | 540126.09  | 540126.09  | 540126.09  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512263 | 390000     | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA           | IIFEEM | 19240     | 112432.13  | 374773.77  | 112432.13  | 112432.13  | 112432.13  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:30.0}}                                                               | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558421 | 576120.12  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597                                                                                      | IIFEEM | 90FB030   | 576120.1   | 576120.1   | 576120.1   | 576120.1   | 576120.1   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558428 | 571370.81  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891                                                                                    | IIFEEM | 90FB037   | 569981.98  | 571360.04  | 569981.98  | 569981.98  | 569981.98  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558491 | 869999.58  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N TOMAS MANN                                                 | IIFEEM | 90FB056   | 869994.71  | 869994.71  | 869994.71  | 869994.71  | 869994.71  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558504 | 281802.64  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                    | IIFEEM | 90FB060   | 278900.2   | 278900.2   | 278900.2   | 278900.2   | 278900.2   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558524 | 869999     | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE                                                                                             | IIFEEM | 90FB064   | 868944.31  | 868945.83  | 868944.31  | 868944.31  | 868944.31  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567960 | 869999.99  | PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WEFALIA CASTANEDA MORELOS                                                                               | IIFEEM | 90FB033   | 868932.94  | 868932.94  | 868932.94  | 868932.94  | 868932.94  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567963 | 2843083.79 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160                                                  | IIFEEM | 90FB039   | 2826864.64 | 2826864.64 | 2826864.64 | 2826864.64 | 2826864.64 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567974 | 849944.18  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN                                        | IIFEEM | 90FB066   | 846925.95  | 848899.48  | 846925.95  | 846925.95  | 846925.95  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567979 | 276624.14  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDÁN                                                                                                 | IIFEEM | 90FB071   | 276589.47  | 276624.1   | 276589.47  | 276589.47  | 276589.47  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567984 | 1302257.13 | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN                                                                         | IIFEEM | 90FB076   | 1298755.43 | 1298755.43 | 1298755.43 | 1298755.43 | 1298755.43 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                      |         |          |             |             |             |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190301567986 | 869138.33  | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                                                                                                                              | II FEEM | 90FB078  | 867989.73   | 867989.73   | 867989.73   | 867989.73  | 867989.73  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567987 | 464139.32  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 110                                                                                                                                             | II FEEM | 90FB079  | 459599.31   | 459599.31   | 459599.31   | 459599.31  | 459599.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567989 | 2379783.82 | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20                                                                                                                                       | II FEEM | 90FB081  | 2375888.43  | 2375888.43  | 2375888.43  | 2375888.43 | 2375888.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568014 | 592994.22  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                          | II FEEM | 90FB147  | 592831.47   | 592831.48   | 592831.47   | 592831.47  | 592831.47  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568041 | 515236.16  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                | II FEEM | 90FB186  | 507802.62   | 507802.62   | 507802.62   | 507802.62  | 507802.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568062 | 532732.76  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CECYTE 05 GUACAMAYAS                                                                                                                                                | II FEEM | 90FMS011 | 532712.63   | 532712.63   | 532712.63   | 532712.63  | 532712.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568072 | 925100     | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.)                                                                                                                   | II FEEM | 90FS004  | 923370.88   | 923370.88   | 923370.88   | 923370.88  | 923370.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568073 | 10794960   | AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA (INICIT) (U.M.S.N.H.)                                                                                                                              | II FEEM | 90FS005  | 10467571.67 | 10467571.67 | 10467571.67 | 10467571.7 | 10467571.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568078 | 4665000    | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y LA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS                                                                                           | II FEEM | 90FS012  | 4590707.52  | 4590707.52  | 4590707.52  | 4590707.52 | 4590707.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685472 | 774412.49  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 980                                                                                                                         | II FEEM | 90Ab013  | 450439.98   | 774374.54   | 450439.98   | 450439.98  | 450439.98  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685511 | 2721303.57 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO                                                                                                                                  | II FEEM | 90Ab023  | 1686758.61  | 2693866.64  | 1686758.61  | 1686758.61 | 1686758.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685563 | 869999.9   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA CANO                                                                                                                                             | II FEEM | 90Ab036  | 869424.4    | 869425.23   | 869424.4    | 869424.4   | 869424.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685997 | 4499999.99 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES, TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA                                                                                 | II FEEM | 90AS04   | 4417900.97  | 4417900.99  | 4417900.97  | 4417900.97 | 4417900.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686002 | 2861659.16 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN                                                                                                                                  | II FEEM | 90AS05   | 2769414.21  | 2769620.08  | 2769414.21  | 2769414.21 | 2769414.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686005 | 4008767.8  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADORES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN | II FEEM | 90AS06   | 3904926.33  | 3937851.16  | 3904926.33  | 3904926.33 | 3904926.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686355 | 1759173.07 | CONCLUSIÓN DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIRINDARO, ZACAPU (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN)                                                                            | II FEEM | 90FS011  | 1682631.48  | 1723789.03  | 1682631.48  | 1682631.48 | 1682631.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687932 | 1765665.02 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y PLAZA CÍVICA EN EL CENDI 11 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)                                                                                    | II FEEM | 90FB190  | 1750128.99  | 1750128.99  | 1750128.99  | 1750128.99 | 1750128.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |



|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                           |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                               |                                                                             |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC190401687953   | 2861659.16 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS                                                                                                                                                               | IIFEEM | 90FB195 | 2850670.86 | 2850670.87 | 2850670.86 | 2850670.86 | 2850670.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401688007   | 809191.61  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ARNULFO AVILA                                                                                                                                                                 | IIFEEM | 90FB208 | 808733.68  | 808733.68  | 808733.68  | 808733.68  | 808733.68  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401690622   | 549786.26  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                                                               | IIFEEM | 90FB302 | 548385.63  | 548385.63  | 548385.63  | 548385.63  | 548385.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401690672   | 831905.62  | REHABILITACIÓN DE LAS LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JACINTO CAMACHO                                                                                                      | IIFEEM | 90FB293 | 831825.26  | 831825.27  | 831825.26  | 831825.26  | 831825.26  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401691187   | 863028.72  | CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                          | IIFEEM | 90FB264 | 862982.85  | 862988.66  | 862982.85  | 862982.85  | 862982.85  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692137   | 1748871.39 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034                                                                              | IIFEEM | 40414   | 445759.18  | 1485863.93 | 445759.18  | 445759.18  | 445759.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692142   | 1000000    | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL PURUARÁN (SEGUNDA ETAPA)                                                                                           | IIFEEM | 40415   | 250109.5   | 833698.33  | 250109.5   | 250109.5   | 250109.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692149   | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL, RESTAURACION DE TECHADO DE PATIO PRINCIPAL, TECHADO DE ACCESO SECUNDARIO, FIRME PARA CONTENEDOR DE BASURA EN EL CENDI NO. 4 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) | IIFEEM |         | 185537.14  | 618457.14  | 185537.14  | 185537.14  | 185537.14  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692456   | 1000000    | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI                                                       | IIFEEM | 18427   | 898839.11  | 901045.72  | 898839.11  | 898839.11  | 898839.11  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692479   | 500443.77  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                            | IIFEEM | 18458   | 144305.56  | 481018.52  | 144305.56  | 144305.56  | 144305.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692503   | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N INDÍGENA ROSAURA ZAPATA CANO                                                                             | IIFEEM | 19275   | 291772.36  | 972574.52  | 291772.36  | 291772.36  | 291772.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401692597   | 544286.97  | REHABILITACIÓN DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS                                                                                                                                         | IIFEEM | 40418   | 428169.72  | 522248.52  | 428169.72  | 428169.72  | 428169.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC190401696198   | 1200000    | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO                                                                                                                                                                                               | IIFEEM | 19507   | 651839.78  | 1152358.53 | 651839.78  | 651839.78  | 651839.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | {obser<br>REHAT<br>ED<br>SERVIC<br>EN I<br>FRANCI<br>tri<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC200101700558   | 869999.9   | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. GABRIEL ZAMORA                                                                                                                                                          | IIFEEM | 90Ab038 | 260973.35  | 869431.38  | 260973.35  | 260973.35  | 260973.35  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o                                                                       |
| 2020 | 1 | MIC15150300565157 | 712517.12  | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015)                                                                                                                                              | IIFEEM | 0516801 | 712517.12  | 710585.34  | 569105.09  | 569105.09  | 569105.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o                                                                       |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                       |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160300729709 | 1350000   | Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos                                                                             | IIFEEM | O604413 | 1004703.37 | 1037794.04 | 1004703.37 | 1004703.37 | 1004703.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730487 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martires De Uruapan                                                                                        | IIFEEM | O605550 | 479110.13  | 481130.64  | 479110.13  | 479110.13  | 479110.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730777 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula Didactica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Emiliano Zapata                                                                           | IIFEEM | O605631 | 410224.18  | 479668.92  | 410224.18  | 410224.18  | 410224.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730897 | 500443.77 | Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cistena, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo                                        | IIFEEM | O605652 | 456058.18  | 469434.6   | 456058.18  | 456058.18  | 456058.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811783 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98                                                                    | IIFEEM | O606727 | 480675.78  | 480675.78  | 480675.78  | 480675.78  | 480675.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811801 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral                              | IIFEEM | O606415 | 466834     | 472536.44  | 466834     | 466834     | 466834     | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811839 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet                                                                                 | IIFEEM | O606766 | 61056.31   | 203521.03  | 61056.31   | 61056.31   | 61056.31   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811898 | 500443.77 | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas                                                                                                     | IIFEEM | O606733 | 453522.18  | 479906.44  | 453522.18  | 453522.18  | 453522.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811980 | 350000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria                                                                                                | IIFEEM | O606748 | 322186.67  | 335702.89  | 322186.67  | 322186.67  | 322186.67  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811987 | 501187.5  | Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Borda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero | IIFEEM | O606639 | 456778.13  | 479335.17  | 456778.13  | 456778.13  | 456778.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811991 | 632812.5  | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                                                                                 | IIFEEM | O606642 | 606123.27  | 607887.4   | 606123.27  | 606123.27  | 606123.27  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812151 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Borda Perimetral En El J/N Tlaxiaco                                                                     | IIFEEM | O606489 | 472318.83  | 478515.68  | 472318.83  | 472318.83  | 472318.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812371 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón                                                                                                    | IIFEEM | O606725 | 465640.52  | 481189.24  | 465640.52  | 465640.52  | 465640.52  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812382 | 500443.77 | Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortiz Benítez                                                                                     | IIFEEM | O606615 | 473508.03  | 481072.52  | 473508.03  | 473508.03  | 473508.03  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812388 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                        | IIFEEM | O606735 | 339566.6   | 480942.85  | 339566.6   | 339566.6   | 339566.6   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833650 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Borda En El J/N Gandhi                                                       | IIFEEM | O606550 | 144283.77  | 480945.91  | 144283.77  | 144283.77  | 144283.77  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833651 | 632812.5  | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud                                                                                                      | IIFEEM | O606552 | 597695.93  | 608361.12  | 597695.93  | 597695.93  | 597695.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                           |        |           |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                     |                                                                                               |
|------|---|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170100833668 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila                                                                               | IIFEEM | O606635   | 392672.01  | 478811.66  | 392672.01  | 392672.01  | 392672.01  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:65.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200904928 | 500000    | Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez                                                                | IIFEEM | O606884   | 29495.02   | 425764.17  | 29495.02   | 29495.02   | 29495.02   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:2.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905040 | 3223937.5 | Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 8.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas                                          | IIFEEM | O607238   | 3047384.26 | 3047384.26 | 3047384.26 | 3047384.26 | 3047384.26 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905110 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio Y Modulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 387                                                                                   | IIFEEM | O607206   | 445440.43  | 465683.43  | 445440.43  | 445440.43  | 445440.43  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905123 | 500000    | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 165                                       | IIFEEM | O606887   | 442259.6   | 478788.67  | 442259.6   | 442259.6   | 442259.6   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905160 | 1000000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero                  | IIFEEM | O606939   | 944860.44  | 947698.73  | 944860.44  | 944860.44  | 944860.44  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905161 | 632812.5  | Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero                                                                                                                      | IIFEEM | O607123   | 179912.61  | 599708.7   | 179912.61  | 179912.61  | 179912.61  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905172 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Neruda                                                                                                     | IIFEEM | O607134   | 144274.15  | 480913.83  | 144274.15  | 144274.15  | 144274.15  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905186 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez.                                 | IIFEEM | O606926   | 467952.33  | 467957.89  | 467952.33  | 467952.33  | 467952.33  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905188 | 501187.5  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo                                                                                                | IIFEEM | O606988   | 173800.54  | 173830.77  | 173800.54  | 173800.54  | 173800.54  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>REHA<br>SERVICI<br>CONS<br>CIST<br>SEPTI<br>ABSOR<br>MELC<br>tri<br>usuari<br>fechs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905253 | 500000    | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina                                                      | IIFEEM | O606916   | 379223.52  | 425716.21  | 379223.52  | 379223.52  | 379223.52  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905255 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Losa En Aula, E Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero               | IIFEEM | O607033   | 476532.99  | 480852.09  | 476532.99  | 476532.99  | 476532.99  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC16170200905276 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 MI Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez                         | IIFEEM | O607001   | 44780.43   | 476963.42  | 44780.43   | 44780.43   | 44780.43   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:1.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC17170200905311 | 1200000   | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget                            | IIFEEM | CIEN17117 | 785208.09  | 796002.22  | 785208.09  | 785208.09  | 785208.09  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC17170200905321 | 563644.37 | Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl | IIFEEM | CIEN17479 | 178780.89  | 497132.59  | 178780.89  | 178780.89  | 178780.89  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                         |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                        |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                           |              |                  |                                                                     |
|------|---|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170401042163 | 350000    | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.                                                                                  | IIFEEM | O606989   | 185276.09  | 322340.85  | 185276.09  | 185276.09  | 185276.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC17170401048860 | 563644.37 | Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.44 (Cien 2017)                                                                                                | IIFEEM | CIEN17316 | 536713.13  | 536713.36  | 536713.13  | 536713.13  | 536713.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC17180101055851 | 415689.25 | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velazquez                                                                             | IIFEEM | 70FAMB03  | 415689.24  | 415689.24  | 415689.24  | 415689.24  | 415689.24  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056009 | 500000    | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asta Bandera; Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Teran | IIFEEM | O608428   | 271081.79  | 478236.81  | 271081.79  | 271081.79  | 271081.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056067 | 730012.5  | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia                                | IIFEEM | O606888   | 250030.05  | 695450.84  | 250030.05  | 250030.05  | 250030.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056133 | 730012.5  | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti                                                    | IIFEEM | O607246   | 410371.05  | 417366.14  | 410371.05  | 410371.05  | 410371.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180301384842   | 500443.77 | REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61  | IIFEEM | O607041   | 17669.56   | 479282.47  | 17669.56   | 17669.56   | 17669.56   | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487000   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., EN LA ESC. PRIM. GRAL RAFAEL GARNICA                                          | IIFEEM | CIEN17074 | 573418.09  | 573418.09  | 573418.09  | 573418.09  | 573418.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487318   | 8000000   | CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                      | IIFEEM | CIEN18609 | 7657202.44 | 7657202.44 | 7657202.44 | 7657202.44 | 7657202.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487409   | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632                                      | IIFEEM | CIEN18541 | 336930.75  | 973389.69  | 336930.75  | 336930.75  | 336930.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401494413   | 390000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. COMUNIATARIA                                                                                                 | IIFEEM | CIEN17349 | 235804.15  | 374479.61  | 235804.15  | 235804.15  | 235804.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>'CONS'<br>AULA C<br>EN L<br>COI<br>tri<br>usuari<br>fech; |
| 2020 | 1 | MIC180401494838   | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ                                 | IIFEEM | CIEN17404 | 954116.2   | 970538.66  | 954116.2   | 954116.2   | 954116.2   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401494906   | 562500    | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DEL 17                                                 | IIFEEM | CIEN17418 | 523065.97  | 523066.63  | 523065.97  | 523065.97  | 523065.97  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                               |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                         |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                          |                 |                     |       |
|------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401495012 | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS | IIFEEM | CIEN17446 | 375099.16  | 539873.25  | 375099.16  | 375099.16  | 375099.16  | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495248 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                           | IIFEEM | CIEN17460 | 243380.2   | 811267.34  | 243380.2   | 243380.2   | 243380.2   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:67.0}}                                                            | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495311 | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N VICENTE GUERRERO                       | IIFEEM | O605CIEN6 | 450902.35  | 450902.35  | 450902.35  | 450902.35  | 450902.35  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512238 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N RAFAEL DELGADO (CIEN 2017)                                                 | IIFEEM | 19258     | 539982.02  | 539982.03  | 539982.02  | 539982.02  | 539982.02  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558318 | 148938.08  | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA                                             | IIFEEM | 90FB001   | 148199.09  | 148199.09  | 148199.09  | 148199.09  | 148199.09  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558336 | 576088.19  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA                                                         | IIFEEM | 90FB014   | 576070.2   | 576070.21  | 576070.2   | 576070.2   | 576070.2   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558406 | 544877.06  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR                                                                                   | IIFEEM | 90FB021   | 520085.85  | 542568.77  | 520085.85  | 520085.85  | 520085.85  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558411 | 365201.92  | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA                                                                  | IIFEEM | 90FB025   | 365195.35  | 365195.36  | 365195.35  | 365195.35  | 365195.35  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558501 | 851230.25  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 944                                                    | IIFEEM | 90FB058   | 849215.61  | 850168.5   | 849215.61  | 849215.61  | 849215.61  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567962 | 869999.9   | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150                                                                    | IIFEEM | 90FB036   | 867240.84  | 867244.83  | 867240.84  | 867240.84  | 867240.84  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567966 | 2350149.61 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631                                              | IIFEEM | 90FB045   | 2343420.24 | 2344812.3  | 2343420.24 | 2343420.24 | 2343420.24 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567976 | 2152554.88 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M.                                                                          | IIFEEM | 90FB068   | 2120158.96 | 2120158.97 | 2120158.96 | 2120158.96 | 2120158.96 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567982 | 734788.4   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 450                                                                                  | IIFEEM | 90FB074   | 734672.27  | 734672.27  | 734672.27  | 734672.27  | 734672.27  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567991 | 869998.99  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                 | IIFEEM | 90FB083   | 869991.89  | 869991.89  | 869991.89  | 869991.89  | 869991.89  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568022 | 753398.7   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                | IIFEEM | 90FB160   | 752892.9   | 752892.9   | 752892.9   | 752892.9   | 752892.9   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568039 | 817803.95  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON                                                                        | IIFEEM | 90FB182   | 817801.04  | 817801.04  | 817801.04  | 817801.04  | 817801.04  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                           | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                |         |          |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190301568042 | 508262.31  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC                                                     | II FEEM | 90FB187  | 506884.32  | 506884.32  | 506884.32  | 506884.32  | 506884.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568046 | 499999.79  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS                                            | II FEEM | 90FB196  | 499521.95  | 499521.95  | 499521.95  | 499521.95  | 499521.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568053 | 1550000    | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL MORELIA                             | II FEEM | 90FM5002 | 1485249.33 | 1485249.33 | 1485249.33 | 1485249.33 | 1485249.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568070 | 942500     | CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)                                                | II FEEM | 90FS002  | 940222.4   | 940222.57  | 940222.4   | 940222.4   | 940222.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685185 | 439408.68  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI                                        | II FEEM | 90Ab001  | 439213.46  | 439214.62  | 439213.46  | 439213.46  | 439213.46  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685358 | 1934452.66 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON                                                          | II FEEM | 90Ab011  | 1918812.6  | 1918974.78 | 1918812.6  | 1918812.6  | 1918812.6  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685536 | 2500000    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 20                                                                         | II FEEM | 90Ab029  | 2480033.44 | 2480033.44 | 2480033.44 | 2480033.44 | 2480033.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685565 | 869999.9   | CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL J/N ALFREDO ZALCE TORRES                                           | II FEEM | 90Ab037  | 869977.18  | 869977.18  | 869977.18  | 869977.18  | 869977.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685729 | 819989.57  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 73                                         | II FEEM | 90AM014  | 819946.06  | 819946.06  | 819946.06  | 819946.06  | 819946.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685779 | 869999.9   | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHERÁN ATZICUIRÍN   | II FEEM | 90AM021  | 548122.56  | 867973.78  | 548122.56  | 548122.56  | 548122.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685994 | 474550.18  | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN | II FEEM | 90AS03   | 474272.55  | 474528.96  | 474272.55  | 474272.55  | 474272.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686394 | 1492840.04 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA                                                                    | II FEEM | 90FB167  | 1473502.3  | 1483399.75 | 1473502.3  | 1473502.3  | 1473502.3  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686859 | 1417746.4  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA Y PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS                       | II FEEM | 90FB183  | 1414744.18 | 1414744.18 | 1414744.18 | 1414744.18 | 1414744.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687957 | 493991.1   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE                                                | II FEEM | 90FB197  | 493991.1   | 493866.5   | 493455.1   | 493455.1   | 493455.1   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401688010 | 869999.99  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS                                                                         | II FEEM | 90FB209  | 868046.07  | 868046.07  | 868046.07  | 868046.07  | 868046.07  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690858 | 708387.92  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE                                                 | II FEEM | 90FB236  | 707585.56  | 708332.85  | 707585.56  | 707585.56  | 707585.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690866 | 413941.22  | SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                | II FEEM | 90FB287  | 413819.08  | 413819.08  | 413819.08  | 413819.08  | 413819.08  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                                     |         |
|------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 2020 | 1 | MIC190401691082 | 806607.19  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. MÁRTIRES DE URUAPAN                                                                                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | 90FB253    | 806552.56  | 806552.56  | 806552.56  | 806552.56  | 806552.56  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401691204 | 2546649.34 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENDI NO. 22                                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | 90FB266    | 2521345.93 | 2521345.94 | 2521345.93 | 2521345.93 | 2521345.93 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401691222 | 528972.38  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 90FB268    | 527637.88  | 528955.43  | 527637.88  | 527637.88  | 527637.88  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401692173 | 5001960.71 | REPARACIÓN DE AULAS, BIODIGESTOR, RED ELECTRICA EXTERIOR, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL, MURO REJA. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, CINCO AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9 | IIFEEM | 16DCM0008R | 1179575.14 | 4804535.74 | 1179575.14 | 1179575.14 | 1179575.14 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:65.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401692590 | 2196069    | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, PORTICO DE ACCESO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 033                                                                                                        | IIFEEM | 19336      | 622988.78  | 2076629.27 | 622988.78  | 622988.78  | 622988.78  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:70.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401692602 | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 63                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | 16DST0063V | 143468.97  | 478229.89  | 143468.97  | 143468.97  | 143468.97  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401692697 | 522750     | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (CON MOBILIARIO) PINTURA EN AULAS Y SANITARIOS, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO MONTES DE OCA                                                                                                                                                        | IIFEEM | 18605      | 220010.56  | 257554.7   | 220010.56  | 220010.56  | 220010.56  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696022 | 843750     | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 115                                                                                                                                                                                                                                      | IIFEEM | 19439      | 791426.24  | 811178.87  | 791426.24  | 791426.24  | 791426.24  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696029 | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259                                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | 19457      | 332981.47  | 540862.95  | 332981.47  | 332981.47  | 332981.47  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696048 | 843750     | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 466                                                                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | 19472      | 575784.62  | 809112.75  | 575784.62  | 575784.62  | 575784.62  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:98.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696609 | 562500     | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS                                                                                                                                                                                                                                            | IIFEEM | 19556      | 520936.78  | 537239.57  | 520936.78  | 520936.78  | 520936.78  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696691 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ                                                                                                                                                       | IIFEEM | 19559      | 186283.85  | 658043.9   | 186283.85  | 186283.85  | 186283.85  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:85.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC190401696865 | 1200000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. U1-C SISM. ALTA, REHABILITACION EN EDIFICIO "I" (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO                                                                                                                                                                                       | IIFEEM | 19606      | 365174.09  | 1123551.64 | 365174.09  | 365174.09  | 365174.09  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:80.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances                 | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC200101700029 | 501187.5   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | 18475      | 480189.15  | 480189.16  | 480189.15  | 480189.15  | 480189.15  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado /<br>Registrado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC200101700031 | 501187.5   | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA, MOBILIARIO DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y PLATAFORMA DE MURO DE TABIQUE EN EL J/N GABRIELA MISTRAL                                                                                                                                        | IIFEEM | 18610      | 476177.37  | 476335.89  | 476177.37  | 476177.37  | 476177.37  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado /<br>Registrado<br>avances | Sin obs |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                      |        |         |            |             |            |            |            |                                                                   |                 |                     |                                                                                                                                   |
|------|---|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16160300729235 | 850000    | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma                   | IIFEEM | O604309 | 799864.69  | 815880.46   | 799864.69  | 799864.69  | 799864.69  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300729407 | 750000    | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia                               | IIFEEM | O604331 | 349869.25  | 721075.14   | 349869.25  | 349869.25  | 349869.25  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300729496 | 850000    | Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128                                                                     | IIFEEM | O604424 | 799864.69  | 815880.46   | 799864.69  | 799864.69  | 799864.69  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300729604 | 35000000  | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia | IIFEEM | O604467 | 33041190.9 | 33640759.08 | 33041190.9 | 33041190.9 | 33041190.9 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300729758 | 1350000   | Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos                                                                              | IIFEEM | O604430 | 634863.29  | 643060.7    | 634863.29  | 634863.29  | 634863.29  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300730142 | 632812.5  | Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez                                                                           | IIFEEM | O605482 | 601380.59  | 608329.13   | 601380.59  | 601380.59  | 601380.59  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300730451 | 500443.77 | Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabilondo Soler                                                                    | IIFEEM | O605533 | 92163.74   | 99627.71    | 92163.74   | 92163.74   | 92163.74   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300730496 | 850500    | Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8                                          | IIFEEM | O605623 | 292310.72  | 593816.66   | 292310.72  | 292310.72  | 292310.72  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160300730513 | 522750    | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel                                                                                  | IIFEEM | O606263 | 394767.7   | 466224.37   | 394767.7   | 394767.7   | 394767.7   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160400811648 | 500443.77 | Rehabilitación General De Edificio B En La Esc. Prim. Francisco I. Madero                                                                            | IIFEEM | O606645 | 471969.43  | 481015.29   | 471969.43  | 471969.43  | 471969.43  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160400811803 | 501187.5  | Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon                                                                                                       | IIFEEM | O606411 | 473495.42  | 480078.09   | 473495.42  | 473495.42  | 473495.42  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160400811915 | 522750    | Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon                   | IIFEEM | O606852 | 342297.35  | 464272.75   | 342297.35  | 342297.35  | 342297.35  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                                                             |
| 2020 | 1 | MIC16160400812017 | 2500000   | Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Profr. Serafín Contreras Manzo                                            | IIFEEM | O606855 | 2399795.85 | 2403645.09  | 2399795.85 | 2399795.85 | 2399795.85 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:96.0}}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>,<br>CONS<br>MI<br>P<br>REH<br>GE<br>ELÉC<br><br>ESTAC<br>AND/<br>NO<br>EDU<br>MOI<br>SERAF<br>MANZC<br>usuari<br>fech: |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                    |        |           |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                     |                                                                                           |
|------|---|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16160400812044 | 522750     | Rehabilitación General En El J/N Marco Polo                                                                                                                                                                        | IIFEEM | O606655   | 445432.42  | 471073.46  | 445432.42  | 445432.42  | 445432.42  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16160400812095 | 522750     | Construcción De Módulo De Servicios<br>Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo<br>De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N<br>Benito Juárez                                                              | IIFEEM | O606465   | 348453.87  | 504266.02  | 348453.87  | 348453.87  | 348453.87  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16160400812143 | 522750     | Rehabilitación De Edifícios, Construcción De<br>Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M.<br>Y Cisterna En El J/N Agustín De Iturbide                                                                       | IIFEEM | O606485   | 489472.2   | 498983.99  | 489472.2   | 489472.2   | 489472.2   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16160400812144 | 522750     | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y<br>Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan<br>Jacobo Rousseau                                                                                                 | IIFEEM | O606486   | 493393.97  | 502423.84  | 493393.97  | 493393.97  | 493393.97  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16160400812148 | 632812.5   | Rehabilitación De Edificio ""A"" Y Servicios<br>Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre                                                                                                                     | IIFEEM | O606488   | 575587.3   | 605243.92  | 575587.3   | 575587.3   | 575587.3   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16160400812321 | 501187.5   | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00<br>Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N<br>Carlos Basauri                                                                                                  | IIFEEM | O606546   | 476034.81  | 481770.07  | 476034.81  | 476034.81  | 476034.81  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170100833549 | 501187.5   | Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios<br>En Edificio B, Construcción De Rampa,<br>Banqueta Y Plaza, Barda (Mobiliario De Aula)<br>En El J/N Enrique C. Rebsamen                                          | IIFEEM | O606458   | 27225.18   | 401871.16  | 27225.18   | 27225.18   | 27225.18   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170100833653 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y<br>Rehabilitación General Del Edificio En El J/N<br>Niños Héroes                                                                                                      | IIFEEM | O606564   | 174283.73  | 501662.07  | 174283.73  | 174283.73  | 174283.73  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0}}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170100834771 | 2899874.12 | Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 8.00 Mts.,<br>Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Obra<br>Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim.<br>Indígena                                                      | IIFEEM | O605519   | 2899874.12 | 2842511.98 | 2785376.75 | 2785376.75 | 2785376.75 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170200905118 | 2500000    | Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja<br>Y Planta Alta., Rehabilitación General<br>(Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal<br>Superior De Michoacán                                                    | IIFEEM | O608435   | 1391182.1  | 1909148.95 | 1391182.1  | 1391182.1  | 1391182.1  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:90.0}}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170200905151 | 2000000    | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M.,<br>Rehabilitación Edificio A., Construcción De<br>Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M, Cisterna,<br>Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim.<br>Leona Vicario | IIFEEM | O606952   | 29495.02   | 1875948.22 | 29495.02   | 29495.02   | 29495.02   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:2.0}}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170200905214 | 1500000    | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M.,<br>Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna<br>(Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena<br>Jurhiatari Tinstkua                                                 | IIFEEM | O606856   | 1357520.77 | 1426032.39 | 1357520.77 | 1357520.77 | 1357520.77 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC16170200905263 | 1000000    | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism.<br>Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00<br>M. Sism. Media En La Esc. Prim. José<br>Vasconcelos                                                            | IIFEEM | O607035   | 935194.61  | 938218.55  | 935194.61  | 935194.61  | 935194.61  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |
| 2020 | 1 | MIC17170200905313 | 843750     | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00<br>M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico<br>En La Esc. Prim. Libertad                                                                                         | IIFEEM | CIEN17169 | 242700.68  | 809002.26  | 242700.68  | 242700.68  | 242700.68  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:50.0}}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>,<br>CONSTI<br>AULA<br>6.00<br>BARDA<br>LA ESC.<br>(C<br>tri<br>usuari<br>fechi |
| 2020 | 1 | MIC16170300954827 | 230062.75  | Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En<br>La Esc. De Educación Especial, Audición Y<br>Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)                                                                          | IIFEEM | O608314   | 230062.75  | 218975.81  | 211482.6   | 211482.6   | 211482.6   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                                     |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                    |        |           |             |             |             |            |            |                                                                                                                             |              |                  |                                                                                     |
|------|---|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170401042158 | 500443.77  | Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.                                                                                                                               | IIFEEM | O607014   | 431425.53   | 479772.46   | 431425.53   | 431425.53  | 431425.53  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16170401047892 | 27497904.7 | 1a Etapa De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pesados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 5 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Jiquilpan | IIFEEM | 700946    | 27497904.72 | 25636383.15 | 25636383.15 | 25636383.2 | 25636383.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056004 | 522750     | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw                                                                   | IIFEEM | O607139   | 348722.55   | 498207.1    | 348722.55   | 348722.55  | 348722.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056153 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer                                                                                    | IIFEEM | O607193   | 396860.22   | 480261.37   | 396860.22   | 396860.22  | 396860.22  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC16180101056190 | 501187.5   | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutierrez Nájera                                                                                                      | IIFEEM | O607194   | 478665.34   | 481140      | 478665.34   | 478665.34  | 478665.34  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180301384963   | 632812.5   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS                                                                                                       | IIFEEM | O607189   | 604381.58   | 605559.12   | 604381.58   | 604381.58  | 604381.58  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401486790   | 1350000    | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                 | IIFEEM | CIEN17029 | 1296442.88  | 1296556.53  | 1296442.88  | 1296442.88 | 1296442.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONS<br>SERVIC<br>8.0<br>ANDAD<br>EN LA E<br>JUS<br>tri<br>usuari<br>fech |
| 2020 | 1 | MIC180401486987   | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA                                                                                | IIFEEM | CIEN17062 | 37056.27    | 541254.1    | 37056.27    | 37056.27   | 37056.27   | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487173   | 390000     | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., ANDADORES Y MURO REJA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA                                              | IIFEEM | CIEN17110 | 373879.75   | 373879.75   | 373879.75   | 373879.75  | 373879.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487432   | 1275000    | REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 56                                                                                                                         | IIFEEM | CIEN18435 | 1225957.96  | 1225957.98  | 1225957.96  | 1225957.96 | 1225957.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401487446   | 2196069    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO NUM 75                                          | IIFEEM | CIEN17161 | 2101987.96  | 2101987.96  | 2101987.96  | 2101987.96 | 2101987.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                               |
| 2020 | 1 | MIC180401489356   | 35000000   | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                 | IIFEEM | CIEN17213 | 20580254.33 | 33315981.77 | 20580254.33 | 20580254.3 | 20580254.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}                                                                      | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>de Met<br>CONS<br>UNIDA<br>EN LA<br>POLITÉC<br>C<br>tri<br>usuari<br>fech |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401494026 | 563644.37  | REHABILITACION GENERAL EN EL J/N FUNDACION DE MEXICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | C1EN17313  | 538672.91  | 541060.15  | 538672.91  | 538672.91  | 538672.91  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494811 | 637500     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ                                                                                                                                                                                                               | IIFEEM | O605C1EN5  | 362360.13  | 501118.55  | 362360.13  | 362360.13  | 362360.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494881 | 522750     | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC                                                                                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | O606444    | 22271.8    | 498711.78  | 22271.8    | 22271.8    | 22271.8    | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495276 | 1012500    | EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IIFEEM | O605C1EN14 | 67872.62   | 67876.05   | 67872.62   | 67872.62   | 67872.62   | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}     | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495593 | 6998812.5  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (2 DORMITORIOS CON SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERAS, COMEDOR, COCINA Y ALMACÉN), AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., CISTERNA 10 M3, FOSA SÉPTICA 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN, PÓRTICO DE ACCESO Y ANDADORES, 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., ADOSADA, MURETE POST-PRIMARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE ESCOLAR | IIFEEM | O605C1EN8  | 5415236.07 | 5415700.75 | 5415236.07 | 5415236.07 | 5415236.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497814 | 4945000    | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE. Y UN AULA DE 3EE. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2EE) EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN                                                                                             | IIFEEM | 10152954   | 2337120.75 | 4806276.92 | 2337120.75 | 2337120.75 | 2337120.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510999 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 153                                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | 19445      | 810523.74  | 810523.74  | 810523.74  | 810523.74  | 810523.74  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512232 | 1012500    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ                                                                                                                                                                                                                        | IIFEEM | 19193      | 804009.65  | 812729.06  | 804009.65  | 804009.65  | 804009.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512416 | 500443.77  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368                                                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 18571      | 74846.43   | 416154.78  | 74846.43   | 74846.43   | 74846.43   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558325 | 490826.42  | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | 16DPR3646H | 461773.44  | 490819.71  | 461773.44  | 461773.44  | 461773.44  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558326 | 2153874.98 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | 90FB006    | 2127877.81 | 2128267.1  | 2127877.81 | 2127877.81 | 2127877.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558404 | 77265.6    | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | 90FB018    | 76856.19   | 76992.38   | 76856.19   | 76856.19   | 76856.19   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558408 | 937652.21  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IIFEEM | 90FB023    | 920960.79  | 920960.8   | 920960.79  | 920960.79  | 920960.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558419 | 2153874.98 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | 90FB029    | 2100238.7  | 2100238.7  | 2100238.7  | 2100238.7  | 2100238.7  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558427 | 139291.8   | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IIFEEM | 90FB034    | 138923.17  | 138923.17  | 138923.17  | 138923.17  | 138923.17  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                              |         |          |            |            |            |            |            |                                                            |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190301567959 | 2862946.61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO                                                                     | II FEEM | 90FB020  | 2803069.99 | 2803117.62 | 2803069.99 | 2803069.99 | 2803069.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567965 | 2587860.62 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO                                                                 | II FEEM | 90FB043  | 2558032.36 | 2571868.14 | 2558032.36 | 2558032.36 | 2558032.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567975 | 256672.39  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                                 | II FEEM | 90FB067  | 255570.63  | 255590.22  | 255570.63  | 255570.63  | 255570.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567977 | 1983584.73 | MOBILIARIO PARA TALLER DE ELÉCTRONICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132       | II FEEM | 90FB069  | 1982550.2  | 1982550.2  | 1982550.2  | 1982550.2  | 1982550.2  | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567983 | 1491780.75 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143                                                           | II FEEM | 90FB075  | 1487304.92 | 1487304.92 | 1487304.92 | 1487304.92 | 1487304.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567985 | 869402.39  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. AQUILES SERDÁN                      | II FEEM | 90FB077  | 859279.31  | 869280.58  | 859279.31  | 859279.31  | 859279.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568024 | 409728.39  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO                                                            | II FEEM | 90FB162  | 409726.99  | 409726.99  | 409726.99  | 409726.99  | 409726.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568038 | 869937.55  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ                                                            | II FEEM | 90FB180  | 869270.43  | 869270.43  | 869270.43  | 869270.43  | 869270.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568047 | 783178.2   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. REIVINDICACIÓN PETROLERA                                                         | II FEEM | 90FB198  | 764891.89  | 783173.27  | 764891.89  | 764891.89  | 764891.89  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568054 | 775000     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD                           | II FEEM | 90FMS003 | 724458.3   | 774999.16  | 724458.3   | 724458.3   | 724458.3   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568055 | 1550000    | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN                       | II FEEM | 90FMS004 | 1482422.29 | 1482422.29 | 1482422.29 | 1482422.29 | 1482422.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568063 | 421571.63  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 17 CD. HIDALGO                                                                    | II FEEM | 90FMS013 | 421556.62  | 421556.62  | 421556.62  | 421556.62  | 421556.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568076 | 1809600    | EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.M.S.N.H.)                                                                   | II FEEM | 90FS008  | 1806324.17 | 1806324.18 | 1806324.17 | 1806324.17 | 1806324.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685529 | 1996859.21 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO 55                                                                        | II FEEM | 90Ab028  | 1981135.43 | 1981135.43 | 1981135.43 | 1981135.43 | 1981135.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685542 | 2572769    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA                                                                   | II FEEM | 90Ab030  | 2552274.7  | 2552274.71 | 2552274.7  | 2552274.7  | 2552274.7  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685578 | 609046.74  | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-1C EN EL COBACH PLANTEL ECUANDUREO | II FEEM | 90AM013  | 609033.26  | 609033.27  | 609033.26  | 609033.26  | 609033.26  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686010 | 722889.22  | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C)                           | II FEEM | 90AS08   | 722695.03  | 722695.03  | 722695.03  | 722695.03  | 722695.03  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                           |        |         |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                     |                                                                              |
|------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC190401686278 | 2689150.59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE                                                                                                                                               | IIFEEM | 90FB159 | 2669571.13 | 2669577.92 | 2669571.13 | 2669571.13 | 2669571.13 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401687939 | 2668000    | AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.)                                                                                                                                                                | IIFEEM | 90FS007 | 2665259.23 | 2665259.23 | 2665259.23 | 2665259.23 | 2665259.23 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401687996 | 573711.07  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA                                                                                                            | IIFEEM | 90FB206 | 573135.67  | 573259.09  | 573135.67  | 573135.67  | 573135.67  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401690879 | 868549.42  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 141                                                                          | IIFEEM | 90FB237 | 864834.53  | 864834.53  | 864834.53  | 864834.53  | 864834.53  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401691102 | 869676.22  | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. ELIAS MIRANDA GRANADOS                                                                                                                         | IIFEEM | 90FB256 | 868259.65  | 868259.65  | 868259.65  | 868259.65  | 868259.65  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401691119 | 869941.9   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERIA LUVIANO                                                                                                                                         | IIFEEM | 90FB278 | 868136.89  | 868136.89  | 868136.89  | 868136.89  | 868136.89  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692126 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                               | IIFEEM |         | 527406.35  | 541965.21  | 527406.35  | 527406.35  | 527406.35  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692134 | 920000     | ACABADOS E ILUMINACIÓN EXTERNA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO                                                                                                          | IIFEEM | 18832   | 264890.87  | 882969.57  | 264890.87  | 264890.87  | 264890.87  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692294 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                                        | IIFEEM | 18977   | 516513.19  | 530169.13  | 516513.19  | 516513.19  | 516513.19  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692321 | 1087500    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SÁNCHEZ                                                                    | IIFEEM | 19000   | 312548.94  | 1041829.79 | 312548.94  | 312548.94  | 312548.94  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:95.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692357 | 522750     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D; EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BARRA EN EL J/N GUILLERMO MARCONI                                                             | IIFEEM | 18116   | 150339.41  | 501131.36  | 150339.41  | 150339.41  | 150339.41  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:55.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692369 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PÓRICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ         | IIFEEM | 19075   | 185029.89  | 539975.46  | 185029.89  | 185029.89  | 185029.89  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692402 | 2000000    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL J/N INDÍGENA JUSTO SIERRA                                                                  | IIFEEM | 18223   | 1429500.89 | 1918547.74 | 1429500.89 | 1429500.89 | 1429500.89 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |
| 2020 | 1 | MIC190401692489 | 390000     | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIO REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIO | IIFEEM | 19219   | 358282.18  | 369747.92  | 358282.18  | 358282.18  | 358282.18  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | {obser<br>REHA<br>AULA,<br>DE ANC<br>CIVICO<br>COI<br>tri<br>usuari<br>fechi |
| 2020 | 1 | MIC190401692516 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA XARANAPANI                                                       | IIFEEM | 19320   | 529374.91  | 541555.54  | 529374.91  | 529374.91  | 529374.91  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o                                                                        |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                    |        |         |             |             |             |            |            |                                                         |              |                               |       |
|------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401692539   | 522750    | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RAMPAS Y ACCESO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ     | IIFEEM | 18509   | 0           | 500014.14   | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692549   | 500443.77 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA                                                            | IIFEEM | 18513   | 203432.73   | 472907.33   | 203432.73   | 203432.73  | 203432.73  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692595   | 500443.77 | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10                                                            | IIFEEM | 18562   | 478944.25   | 481127.76   | 478944.25   | 478944.25  | 478944.25  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692760   | 632812.5  | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATÍO                     | IIFEEM | 18684   | 531098.2    | 608469.52   | 531098.2    | 531098.2   | 531098.2   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700568   | 2899999   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 3                                                                                  | IIFEEM | 90Ab047 | 2647811.53  | 2885675.77  | 2647811.53  | 2647811.53 | 2647811.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729232 | 1125000   | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas                                                                                | IIFEEM | O604318 | 380690.63   | 633399.13   | 380690.63   | 380690.63  | 380690.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729414 | 601303    | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14                                                                                             | IIFEEM | O604435 | 363849.27   | 507895.62   | 363849.27   | 363849.27  | 363849.27  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729415 | 601303    | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17                                                                                             | IIFEEM | O604442 | 356677.2    | 507895.62   | 356677.2    | 356677.2   | 356677.2   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729464 | 1350000   | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Aníbal Norberto Ponce                                                                                                 | IIFEEM | O604348 | 397299.97   | 397299.97   | 397299.97   | 397299.97  | 397299.97  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729664 | 2500000   | Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional                                        | IIFEEM | O604470 | 2331569.04  | 2340201.87  | 2331569.04  | 2331569.04 | 2331569.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729674 | 25000000  | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan | IIFEEM | O604473 | 24008553.35 | 24021577.01 | 24008553.35 | 24008553.4 | 24008553.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729722 | 1600000   | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero                                | IIFEEM | O604422 | 1068789.78  | 1283895.77  | 1068789.78  | 1068789.78 | 1068789.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730021 | 750375    | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitucion De Apatzingan                                                        | IIFEEM | O605478 | 719968.33   | 720863.02   | 719968.33   | 719968.33  | 719968.33  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730075 | 522750    | Rehabilitación De Edificio ""E"" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica                                                                                              | IIFEEM | O605447 | 470476.78   | 502435      | 470476.78   | 470476.78  | 470476.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730393 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                   | IIFEEM | O606313 | 455039.92   | 457494.67   | 455039.92   | 455039.92  | 455039.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730409 | 500443.77 | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101                                                                                                    | IIFEEM | O605607 | 143503.12   | 478343.78   | 143503.12   | 143503.12  | 143503.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730764 | 500443.77 | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109                                                                                                | IIFEEM | O605556 | 0           | 480622.43   | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |



|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                         |        |         |           |           |           |           |           |                                                                   |                 |                     |       |
|------|---|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811663 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126                                                                                                                                                 | IIFEEM | O606675 | 398616.07 | 411297.98 | 398616.07 | 398616.07 | 398616.07 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811820 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano                                                                                                           | IIFEEM | O606709 | 479370.07 | 479727.85 | 479370.07 | 479370.07 | 479370.07 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811869 | 500443.77 | Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 513                                                                                                                 | IIFEEM | O606761 | 479191.39 | 479641.17 | 479191.39 | 479191.39 | 479191.39 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811921 | 522750    | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leona Vicario                                                                          | IIFEEM | O606558 | 459434.4  | 499010.75 | 459434.4  | 459434.4  | 459434.4  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812041 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937                                                                                               | IIFEEM | O606737 | 466633.48 | 481087    | 466633.48 | 466633.48 | 466633.48 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812053 | 632812.5  | Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler                                                                       | IIFEEM | O606665 | 561540.44 | 590407.21 | 561540.44 | 561540.44 | 561540.44 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812181 | 500443.77 | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184                                                                                                | IIFEEM | O606688 | 144221.54 | 480738.45 | 144221.54 | 144221.54 | 144221.54 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812324 | 350000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria                                                                                                                | IIFEEM | O606680 | 100778.58 | 335928.62 | 100778.58 | 100778.58 | 100778.58 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812337 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre                            | IIFEEM | O606704 | 143695.86 | 478986.21 | 143695.86 | 143695.86 | 143695.86 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:10.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812339 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo                                                                                               | IIFEEM | O606690 | 143879.23 | 466365.35 | 143879.23 | 143879.23 | 143879.23 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:15.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812361 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo                                                                    | IIFEEM | O606579 | 58313.58  | 166616.32 | 58313.58  | 58313.58  | 58313.58  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:5.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812395 | 500443.77 | Construcción De Cerco Perimetral (Muro Reja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez                                                                                                                  | IIFEEM | O606647 | 311252.55 | 467953.12 | 311252.55 | 311252.55 | 311252.55 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812396 | 500443.77 | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837                                                                 | IIFEEM | O606708 | 143899.09 | 479663.64 | 143899.09 | 143899.09 | 143899.09 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:30.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200904986 | 1000000   | Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 3x8 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores 17 Mi. Y Murete De Acometida E. En J/N Carlos A. Carrillo | IIFEEM | O606915 | 955467.82 | 958522.01 | 955467.82 | 955467.82 | 955467.82 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905028 | 500000    | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665                                                                                                                                                       | IIFEEM | O607036 | 445075.65 | 479816.66 | 445075.65 | 445075.65 | 445075.65 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905046 | 499999.66 | Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas                                                                                                | IIFEEM | O606947 | 453105.97 | 453547.92 | 453105.97 | 453105.97 | 453105.97 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905050 | 1500000   | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo                                                    | IIFEEM | O607242 | 469710.92 | 1440752.5 | 469710.92 | 469710.92 | 469710.92 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                       |        |           |           |           |           |           |           |                                                         |              |                  |                                                                                                 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905194 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Clave 16djn2981n                | IIFEEM | O607030   | 477677.38 | 479350.83 | 477677.38 | 477677.38 | 477677.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16170200905275 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget.                                       | IIFEEM | O606942   | 471830.25 | 479173.85 | 471830.25 | 471830.25 | 471830.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16170401042124 | 730012.5  | Construcción De 2 Aulas 6.00x8.00 Mts. Sism. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacareo                                                      | IIFEEM | O607442   | 680450.22 | 682466.16 | 680450.22 | 680450.22 | 680450.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16170401042125 | 850500    | Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla                                                      | IIFEEM | O607156   | 810507.82 | 811230.9  | 810507.82 | 810507.82 | 810507.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16170401042130 | 522750    | Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Cívica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán                              | IIFEEM | O607042   | 415348.82 | 416091.26 | 415348.82 | 415348.82 | 415348.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC17170401048856 | 637500    | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017)                                                                             | IIFEEM | C1EN17085 | 593391.44 | 600876.74 | 593391.44 | 593391.44 | 593391.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC17180101055690 | 637500    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria                                        | IIFEEM | C1EN17304 | 438599.58 | 610878.7  | 438599.58 | 438599.58 | 438599.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}  | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REHA<br>PATI<br>CONS<br>MURO<br>LA<br>GUADA<br>tri<br>usuari<br>fech:                 |
| 2020 | 1 | MIC16180101056063 | 500443.77 | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso                          | IIFEEM | O608430   | 328802.39 | 470199.55 | 328802.39 | 328802.39 | 328802.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16180101056071 | 500443.77 | Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Séptica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961                                              | IIFEEM | O607182   | 220639.09 | 465855.96 | 220639.09 | 220639.09 | 220639.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16180101056132 | 501187.5  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata                                                                                                 | IIFEEM | O606940   | 461609.44 | 468947.73 | 461609.44 | 461609.44 | 461609.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC16180101065888 | 522750    | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnold Gesell                           | IIFEEM | O607408   | 412674.95 | 490700.46 | 412674.95 | 412674.95 | 412674.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |
| 2020 | 1 | MIC17180101066058 | 563644.37 | Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017) | IIFEEM | C1EN17425 | 469522.46 | 492097.22 | 469522.46 | 469522.46 | 469522.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONS<br>BARD.<br>SUSTITI<br>CONS<br>AST,<br>RAM<br>MIGUEL<br>2017)<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC180301379349   | 562500    | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                   | IIFEEM | C1EN18247 | 416528.7  | 540072.03 | 416528.7  | 416528.7  | 416528.7  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                           |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                                               |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC180301385027 | 6000000    | CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS, COMEDOR, COCINA ALMACÉN, S. MEDIC. Y SANITARIOS CON REGADERAS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PLAZA CÍVICA, 2 PÓRTICOS DE ACCESO, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL ALBERGUE GREGORIO TORRES QUINTERO | IIFEEM | O607256   | 4560962.27 | 4580361.71 | 4560962.27 | 4560962.27 | 4560962.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC180401487087 | 560489.69  | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGOSTURA                                                                                                                     | IIFEEM | CIEN18301 | 138102.42  | 460341.41  | 138102.42  | 138102.42  | 138102.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REH<br>GENERA<br>SERVICI<br>CONS<br>CISTE<br>ABSOI<br>PE<br>AM<br>ANDA<br>CÍVICA<br>ENRIQ<br>tri<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC180401487231 | 1350000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y C, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00M., CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17125 | 1230680.89 | 1231455.34 | 1230680.89 | 1230680.89 | 1230680.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC180401487351 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ                                                                                                                                                                                | IIFEEM | CIEN17148 | 541965.56  | 541965.56  | 541965.56  | 541965.56  | 541965.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC180401494407 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS                                                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | CIEN17346 | 145260.64  | 484202.13  | 145260.64  | 145260.64  | 145260.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                             | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC180401494845 | 500000     | CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | O607140   | 473145.45  | 477657.9   | 473145.45  | 473145.45  | 473145.45  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC180401494860 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, ANDADOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                                                              | IIFEEM | CIEN17412 | 967633.2   | 967633.2   | 967633.2   | 967633.2   | 967633.2   | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC190101512251 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIEN 2017)                                                                                                                                                                       | IIFEEM | 19068     | 162589.36  | 541964.52  | 162589.36  | 162589.36  | 162589.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}                                                            | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC190201558328 | 838787.62  | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA                                                                                                                                                                                                                | IIFEEM | 90FB008   | 838711.75  | 838711.75  | 838711.75  | 838711.75  | 838711.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC190201558331 | 6176629.02 | CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                                               | IIFEEM | 90FB010   | 6171478.12 | 6171478.12 | 6171478.12 | 6171478.12 | 6171478.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC190201558334 | 173571.87  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                         | IIFEEM | 90FB012   | 171801.19  | 171801.2   | 171801.19  | 171801.19  | 171801.19  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |
| 2020 | 1 | MIC190201558402 | 552920.83  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                           | IIFEEM | 90FB016   | 552919.33  | 552919.67  | 552919.33  | 552919.33  | 552919.33  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                         |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                          |        |          |            |            |            |            |            |                                                            |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190201558407 | 1217746.62 | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS                                                               | IIFEEM | 90FB022  | 1196666.2  | 1196666.61 | 1196666.2  | 1196666.2  | 1196666.2  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558415 | 2690360.24 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                               | IIFEEM | 90FB027  | 2650027.26 | 2650028.41 | 2650027.26 | 2650027.26 | 2650027.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558431 | 529363     | SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LOSA TIPO SANDWICH EN LA ESC. PRIM. HÉROES DEL ESCUADRÓN 201                                                   | IIFEEM | 90FB041  | 529349.03  | 529349.03  | 529349.03  | 529349.03  | 529349.03  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201562421 | 500443.77  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL                                                      | IIFEEM | 18615    | 263735.65  | 263735.65  | 263735.65  | 263735.65  | 263735.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567967 | 847638.38  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN LA ESC PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN                                      | IIFEEM | 90FB046  | 847614.49  | 847626.02  | 847614.49  | 847614.49  | 847614.49  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567973 | 1089074.26 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ                                                     | IIFEEM | 90FB063  | 1086072.9  | 1086148.87 | 1086072.9  | 1086072.9  | 1086072.9  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567978 | 1113983.28 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDIGENA TSANHARIKUA                                               | IIFEEM | 90FB070  | 1110274.18 | 1110274.18 | 1110274.18 | 1110274.18 | 1110274.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568010 | 24431.32   | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                                                                          | IIFEEM | 90FB139  | 24431.29   | 24431.32   | 24431.29   | 24431.29   | 24431.29   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568015 | 2152565.26 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. REDENCIÓN                                                                                     | IIFEEM | 90FB149  | 2105903.97 | 2136113.17 | 2105903.97 | 2105903.97 | 2105903.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568021 | 791917.41  | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS                                                      | IIFEEM | 90FB158  | 791794.33  | 791794.33  | 791794.33  | 791794.33  | 791794.33  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568056 | 250000     | ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO                                                                                    | IIFEEM | 90FMS005 | 249998.93  | 249998.93  | 249998.93  | 249998.93  | 249998.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685239 | 2100000    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. BIOLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO                                                          | IIFEEM | 90Ab010  | 2082251.34 | 2082788.92 | 2082251.34 | 2082251.34 | 2082251.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685745 | 1976874.81 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD                                                           | IIFEEM | 90AM020  | 1365699.07 | 1956577.07 | 1365699.07 | 1365699.07 | 1365699.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}     | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685944 | 1337125.82 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS                       | IIFEEM | 90AM08   | 397042.06  | 1323473.53 | 397042.06  | 397042.06  | 397042.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}     | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686366 | 4543083.15 | LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN                                          | IIFEEM | 90FS014  | 4534050.52 | 4534050.52 | 4534050.52 | 4534050.52 | 4534050.52 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686378 | 6543083.16 | LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN             | IIFEEM | 90FS016  | 6530368.09 | 6530368.09 | 6530368.09 | 6530368.09 | 6530368.09 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686384 | 7808651.48 | EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO | IIFEEM | 90FS017  | 7800179.09 | 7800179.09 | 7800179.09 | 7800179.09 | 7800179.09 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                  |        |         |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                         |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401686400 | 2689150.59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO                                                                                                                                  | IIFEEM | 90FB168 | 2667513.64 | 2667548.93 | 2667513.64 | 2667513.64 | 2667513.64 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687985 | 869994.14  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA                                                                                                                   | IIFEEM | 90FB202 | 867892.69  | 869040.97  | 867892.69  | 867892.69  | 867892.69  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687991 | 609645.25  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANIATRIOS 1A. ETAPA POR SUSTITUCIÓN EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                                                                                             | IIFEEM | 90FB204 | 609274.2   | 609274.2   | 609274.2   | 609274.2   | 609274.2   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690895 | 318288.06  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚGICA                                                                             | IIFEEM | 90FB286 | 317295.59  | 317488.9   | 317295.59  | 317295.59  | 317295.59  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691152 | 1123228.24 | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGUIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO                                                                                             | IIFEEM | 90FB275 | 1097291.49 | 1111921.21 | 1097291.49 | 1097291.49 | 1097291.49 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:98.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691170 | 409728.39  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFRA. MA GUADALUPE AYALA CALDERON                                                                                                              | IIFEEM | 90FB274 | 409438.95  | 409438.95  | 409438.95  | 409438.95  | 409438.95  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692118 | 828750     | RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ                                                                                                                                                | IIFEEM | 18506   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | Cancelado       | Cancelación<br>validada | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692159 | 1235000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO                                               | IIFEEM | 43663   | 338149.01  | 1182681.9  | 338149.01  | 338149.01  | 338149.01  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:42.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692169 | 1235000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RANPA PARA DISCAPACITADOS, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075 | IIFEEM | 43664   | 343437.86  | 1144792.86 | 343437.86  | 343437.86  | 343437.86  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:90.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692334 | 1087500    | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA ESC. SEC. FED. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGON                                                                    | IIFEEM | 19003   | 813782.24  | 1040274.08 | 813782.24  | 813782.24  | 813782.24  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:97.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692344 | 562500     | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. JESÚS M. ISAIS REYES                                                                                        | IIFEEM | 19049   | 188881.33  | 539450.77  | 188881.33  | 188881.33  | 188881.33  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:99.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692359 | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JOAQUIN GALLO MONTERRUBIO               | IIFEEM | 19050   | 290221.82  | 540790.21  | 290221.82  | 290221.82  | 290221.82  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692368 | 501187.5   | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN                                                      | IIFEEM | 18125   | 133031.13  | 443437.1   | 133031.13  | 133031.13  | 133031.13  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:60.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692393 | 501187.5   | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA                                                                                                                                    | IIFEEM | 18159   | 291856.1   | 476471.79  | 291856.1   | 291856.1   | 291856.1   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692430 | 522750     | REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA                                                                                          | IIFEEM | 18320   | 144412.06  | 481373.54  | 144412.06  | 144412.06  | 144412.06  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:10.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692648 | 500443.77  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926                                                                                      | IIFEEM | 18587   | 141909.36  | 473031.2   | 141909.36  | 141909.36  | 141909.36  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:10.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692747 | 500443.77  | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                      | IIFEEM | 18671   | 469296.61  | 475065.01  | 469296.61  | 469296.61  | 469296.61  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances     | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |           |            |           |           |           |                                                         |              |                               |       |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401695987   | 843750     | REHABILITACIÓN DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE                                                                                                        | IIFEEM | 19353   | 243305.94 | 811019.81  | 243305.94 | 243305.94 | 243305.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696004   | 560489.69  | CONSTRUCCIÓN 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., SISMICIDAD MEDIA (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                                                                                       | IIFEEM | 19369   | 485480.82 | 487450.07  | 485480.82 | 485480.82 | 485480.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696249   | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV.SEC. ING. ELIAS PEREZ AVALOS                                                                                                                 | IIFEEM | 19541   | 472617.81 | 808676.79  | 472617.81 | 472617.81 | 472617.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696737   | 843750     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO                                                                                                                            | IIFEEM | 19589   | 549826.28 | 810012.65  | 549826.28 | 549826.28 | 549826.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696928   | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN                                                                                                                                        | IIFEEM | 19660   | 31994.86  | 612094.41  | 31994.86  | 31994.86  | 31994.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700592   | 3270770.61 | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMATICA DE 6 E.E., ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA | IIFEEM | 90AM015 | 980056.4  | 3266854.68 | 980056.4  | 980056.4  | 980056.4  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729518 | 1350000    | Rehabilitación De Aulas Y Barra Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia                                                                                                                                           | IIFEEM | O604354 | 993364.28 | 1024866.24 | 993364.28 | 993364.28 | 993364.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730039 | 750375     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon                                                                                                               | IIFEEM | O605459 | 716692.06 | 721339.22  | 716692.06 | 716692.06 | 716692.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730130 | 750375     | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia                                                                                                                                                                                 | IIFEEM | O605476 | 106073.88 | 353579.6   | 106073.88 | 106073.88 | 106073.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730348 | 522750     | Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca                                                                                      | IIFEEM | O606242 | 498796.59 | 501920.81  | 498796.59 | 498796.59 | 498796.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730371 | 750375     | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra                                                                                                                     | IIFEEM | O606253 | 235662.51 | 716550.36  | 235662.51 | 235662.51 | 235662.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300731496 | 1350000    | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalio Vázquez Pallares                                                                                                                                                                 | IIFEEM | O604404 | 974501.26 | 974501.27  | 974501.26 | 974501.26 | 974501.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811655 | 501187.5   | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barra Perimetral En El J/N José Rosas Moreno                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606394 | 422933.85 | 427200.84  | 422933.85 | 422933.85 | 422933.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811805 | 501187.5   | Rehabilitación De Aula, Bodega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral, Construcción Cisterna, Rampa, Murete Acometida Elec. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En J/N Ángela Peralta                                            | IIFEEM | O606412 | 440938.24 | 446726.02  | 440938.24 | 440938.24 | 440938.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811841 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero                                                                                                                                    | IIFEEM | O606772 | 390001.51 | 396343.64  | 390001.51 | 390001.51 | 390001.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811848 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala                                                                                                                                                                                       | IIFEEM | O606782 | 478834.89 | 479852.88  | 478834.89 | 478834.89 | 478834.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                        |        |         |           |            |           |           |           |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811917 | 522750    | Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi     | IIFEEM | O606491 | 316979.6  | 378959.6   | 316979.6  | 316979.6  | 316979.6  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811965 | 500443.77 | Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo                                                                                    | IIFEEM | O606713 | 479393.22 | 480133.43  | 479393.22 | 479393.22 | 479393.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811981 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno                                                                          | IIFEEM | O606827 | 479626.82 | 481315.53  | 479626.82 | 479626.82 | 479626.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811985 | 730012.5  | Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Temachtiani                                                                                              | IIFEEM | O606638 | 677872.36 | 701813.72  | 677872.36 | 677872.36 | 677872.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812066 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zanzio                                                       | IIFEEM | O606461 | 491710.7  | 502387.02  | 491710.7  | 491710.7  | 491710.7  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812081 | 632812.5  | Rehabilitación De Edificio ""A"", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera                                    | IIFEEM | O606462 | 297743.5  | 519299.1   | 297743.5  | 297743.5  | 297743.5  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812092 | 522750    | Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García | IIFEEM | O606468 | 97400.84  | 324669.49  | 97400.84  | 97400.84  | 97400.84  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812122 | 632812.5  | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutierrez González                                                       | IIFEEM | O606477 | 182500.89 | 608336.28  | 182500.89 | 182500.89 | 182500.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812142 | 350000    | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria                                                                    | IIFEEM | O606702 | 100923.41 | 336411.36  | 100923.41 | 100923.41 | 100923.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812208 | 632812.5  | Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher                                                   | IIFEEM | O606509 | 664703.08 | 666479.79  | 664703.08 | 664703.08 | 664703.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812362 | 522750    | Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero                                                                                                             | IIFEEM | O606577 | 110637.7  | 368792.34  | 110637.7  | 110637.7  | 110637.7  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400819790 | 522750    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón                                                  | IIFEEM | O606573 | 174312.19 | 501756.96  | 174312.19 | 174312.19 | 174312.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833663 | 632812.5  | Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco        | IIFEEM | O606588 | 182335    | 607738.33  | 182335    | 182335    | 182335    | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100834758 | 446397.66 | Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016)                                                                                             | IIFEEM | O608315 | 446397.66 | 437548.72  | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905183 | 501187.5  | Rehabilitación De Aula ,Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 3.00x8.00 Mts. Sismicidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo                  | IIFEEM | O606912 | 380555.62 | 394537.44  | 380555.62 | 380555.62 | 380555.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905185 | 8000000   | Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H  | IIFEEM | O607103 | 7670495.3 | 7670964.29 | 7670495.3 | 7670495.3 | 7670495.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905200 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria                            | IIFEEM | O607164 | 166796.86 | 472189.04  | 166796.86 | 166796.86 | 166796.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                        |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                   |              |                  |                                                                                                      |
|------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905203 | 500000    | Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889                                                               | IIFEEM | O606906   | 117343.67  | 391145.58  | 117343.67  | 117343.67  | 117343.67  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                             | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16170401042226 | 632812.5  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid                                                                                        | IIFEEM | O607144   | 547307.65  | 593071.68  | 547307.65  | 547307.65  | 547307.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC17180101055627 | 563644.37 | Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra                                                                               | IIFEEM | CIEN17058 | 329977.5   | 364261.77  | 329977.5   | 329977.5   | 329977.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC17180101055657 | 563644.37 | Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos                                                                                                                                        | IIFEEM | CIEN17175 | 162567.69  | 541892.31  | 162567.69  | 162567.69  | 162567.69  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}                                                            | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056015 | 500000    | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas                                                      | IIFEEM | O608429   | 296673.13  | 466383.97  | 296673.13  | 296673.13  | 296673.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056058 | 500443.77 | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce                                                       | IIFEEM | O608432   | 313788.69  | 475669.48  | 313788.69  | 313788.69  | 313788.69  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}                                                            | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056170 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña                                                                             | IIFEEM | O606863   | 0          | 477826.43  | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                             | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>,<br>REHA<br>EDIFICI<br>S/<br>CONS<br>M<br>ACOME<br>EN t<br>ENRI<br>tri<br>usuari<br>fech; |
| 2020 | 1 | MIC180401486765   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS                                                              | IIFEEM | CIEN17025 | 194927.53  | 540562.02  | 194927.53  | 194927.53  | 194927.53  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401486803   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA                                                                                                      | IIFEEM | CIEN17036 | 487552.95  | 540789.76  | 487552.95  | 487552.95  | 487552.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401486995   | 2196069   | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. 6.00 X 8.00M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST-PRIMARIA Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO NUM 45 | IIFEEM | CIEN17069 | 2102543.73 | 2102543.88 | 2102543.73 | 2102543.73 | 2102543.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401488975   | 1012500   | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE                                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17202 | 953704.65  | 973376.6   | 953704.65  | 953704.65  | 953704.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}                                                            | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401489431   | 637500    | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTRICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                   | IIFEEM | CIEN17224 | 593513.54  | 595952.23  | 593513.54  | 593513.54  | 593513.54  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401494617   | 1012500   | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M. EN LA C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS                                                                                                | IIFEEM | CIEN17402 | 949975.99  | 965239.97  | 949975.99  | 949975.99  | 949975.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                             |                 |                     |       |
|------|---|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401495000 | 637500     | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRIDA KHALO                                                                                                                                                                                                                                                          | II FEEM | C1EN17435  | 346180.83  | 348508.1   | 346180.83  | 346180.83  | 346180.83  | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495313 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA                                                                                                                                                                                                              | II FEEM | C1EN17474  | 925626.24  | 944129.41  | 925626.24  | 925626.24  | 925626.24  | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495709 | 9890000    | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E., UNA AULA DE 2 E/E. ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO                | II FEEM | 10154172   | 6805583.51 | 9476143.53 | 6805583.51 | 6805583.51 | 6805583.51 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101511007 | 6400000    | TERMINACIÓN Y MEJORA DE CERCADO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                                                                                                                                                                       | II FEEM | 19695      | 6152544.25 | 6152553.77 | 6152544.25 | 6152544.25 | 6152544.25 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512242 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. U.C. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (C1EN 2017)                                                                                                                                                                                                                | II FEEM | 19125      | 525776.9   | 540396.65  | 525776.9   | 525776.9   | 525776.9   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558403 | 1020295.84 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                                        | II FEEM | 90FB017    | 1017817.34 | 1017817.34 | 1017817.34 | 1017817.34 | 1017817.34 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558433 | 869999.77  | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56                                                                                                                                                                                                                                                                        | II FEEM | 90FB042    | 869999.7   | 869999.7   | 869999.7   | 869999.7   | 869999.7   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558484 | 869999.9   | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327                                                                                                                                                                                                                                                                       | II FEEM | 90FB048    | 868568.13  | 868568.14  | 868568.13  | 868568.13  | 868568.13  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558498 | 484305.35  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                                                                                                                                                                                           | II FEEM | 90FB057    | 481968.47  | 481968.48  | 481968.47  | 481968.47  | 481968.47  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201562435 | 1991973.2  | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS , CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO, PÓRTICO DE ACCESO,CUBIERTA ATÍPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS ,CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS GOMEZ | II FEEM | O605C1EN22 | 1902963.19 | 1910813.11 | 1902963.19 | 1902963.19 | 1902963.19 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567970 | 295845.03  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                          | II FEEM | 90FB053    | 295833.24  | 295835.97  | 295833.24  | 295833.24  | 295833.24  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567971 | 1187057.32 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHAPULTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                 | II FEEM | 90FB055    | 1179159.74 | 1179159.74 | 1179159.74 | 1179159.74 | 1179159.74 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567981 | 470702.61  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N GENERAL NICOLÁS DE RÉGULES CANO                                                                                                                                                                                                                                  | II FEEM | 90FB073    | 470097.02  | 470702.61  | 470097.02  | 470097.02  | 470097.02  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                           |        |          |            |            |            |            |            |                                                            |              |                      |       |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190301567988 | 723070.17  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TZITZIKI                                                             | IIFEEM | 90FB080  | 723066.31  | 723066.31  | 723066.31  | 723066.31  | 723066.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568013 | 481701.81  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGAZA                                                     | IIFEEM | 90FB146  | 481499.12  | 481700.79  | 481499.12  | 481499.12  | 481499.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568018 | 26554.02   | MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA                                                                                         | IIFEEM | 90FB152  | 26554.01   | 26554.02   | 26554.01   | 26554.01   | 26554.01   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568040 | 466498.66  | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                        | IIFEEM | 90FB185  | 466491.93  | 466491.94  | 466491.93  | 466491.93  | 466491.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568045 | 869648.01  | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PÓRICO DE ACCESO EN EL J/N FRANCISCO MARQUEZ                                           | IIFEEM | 90FB193  | 868801.92  | 868806.24  | 868801.92  | 868801.92  | 868801.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568068 | 440393.73  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 60 TZIRITZICUARO                                                               | IIFEEM | 90FMS018 | 440370.58  | 440370.58  | 440370.58  | 440370.58  | 440370.58  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568069 | 932060     | TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.)                                                      | IIFEEM | 90FS001  | 929779.93  | 929779.93  | 929779.93  | 929779.93  | 929779.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685499 | 869999.9   | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE, ADECUACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) | IIFEEM | 90Ab020  | 869351.61  | 869351.61  | 869351.61  | 869351.61  | 869351.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685550 | 600000     | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                             | IIFEEM | 90Ab032  | 549111.43  | 599909.31  | 549111.43  | 549111.43  | 549111.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685954 | 289090.57  | CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO                                   | IIFEEM | 90AS01   | 2886384.76 | 2886384.76 | 2886384.76 | 2886384.76 | 2886384.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687574 | 2668000    | AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.)                                                                                | IIFEEM | 90FS007  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}     | Cancelado    | Cancelación validada | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687944 | 2175872.4  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM JAIME TORRES BODET             | IIFEEM | 90FB194  | 2171167.56 | 2171167.57 | 2171167.56 | 2171167.56 | 2171167.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401688076 | 1232258.72 | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA        | IIFEEM | 90FMS012 | 1227353.57 | 1227353.57 | 1227353.57 | 1227353.57 | 1227353.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691097 | 1417100.13 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 978                          | IIFEEM | 90FB255  | 1413536.46 | 1413536.46 | 1413536.46 | 1413536.46 | 1413536.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691111 | 578339.39  | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10                                                               | IIFEEM | 90FB279  | 578325.99  | 578325.99  | 578325.99  | 578325.99  | 578325.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692164 | 843750     | BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                         | IIFEEM | 18936    | 793026.49  | 809924.62  | 793026.49  | 793026.49  | 793026.49  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}     | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692477 | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M PARTE DEL MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES       | IIFEEM | 19209    | 150710.93  | 540649.77  | 150710.93  | 150710.93  | 150710.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}     | En Ejecución | Validado avances     | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                           |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401692574   | 500000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A B EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL                                                                                        | IIFEEM | 18521   | 460498.76  | 477914.23  | 460498.76  | 460498.76  | 460498.76  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692692   | 522750    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER                              | IIFEEM | 18598   | 473815.44  | 483461.04  | 473815.44  | 473815.44  | 473815.44  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401695965   | 1200000   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC                                                                                                | IIFEEM | 43652   | 343389.77  | 1144632.55 | 343389.77  | 343389.77  | 343389.77  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401695973   | 400000    | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN                                                     | IIFEEM | 43653   | 115047.88  | 383492.93  | 115047.88  | 115047.88  | 115047.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401695995   | 560489.69 | REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. 24 DE FEBRERO                                                                         | IIFEEM | 19359   | 161478.88  | 538262.94  | 161478.88  | 161478.88  | 161478.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696013   | 1012500   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71                                            | IIFEEM | 19419   | 614894.84  | 972682.24  | 614894.84  | 614894.84  | 614894.84  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696160   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA ETAPA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709 | IIFEEM | 19488   | 387585.7   | 611737     | 387585.7   | 387585.7   | 387585.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696217   | 1087500   | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN                                                                       | IIFEEM | 19533   | 312449.72  | 1041499.07 | 312449.72  | 312449.72  | 312449.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696385   | 1087500   | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA EN LA ESC. TV. SEC. JESÚS ESCALERA ROMERO                                                            | IIFEEM | 19545   | 312265.58  | 1040885.28 | 312265.58  | 312265.58  | 312265.58  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696671   | 560489.69 | REHABILITACIÓN DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN                                                              | IIFEEM | 19558   | 491989.25  | 537485.87  | 491989.25  | 491989.25  | 491989.25  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696874   | 560489.69 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                    | IIFEEM | 19610   | 298358.66  | 538344.5   | 298358.66  | 298358.66  | 298358.66  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696892   | 560489.69 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                  | IIFEEM | 19615   | 524207.62  | 538921.31  | 524207.62  | 524207.62  | 524207.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729503 | 1125000   | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro                                                                | IIFEEM | O604347 | 1079006.88 | 1092228.11 | 1079006.88 | 1079006.88 | 1079006.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729647 | 1350000   | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado                                                             | IIFEEM | O604401 | 916438.9   | 957975.9   | 916438.9   | 916438.9   | 916438.9   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730091 | 632812.5  | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes                                                                                         | IIFEEM | O605449 | 607735.5   | 608370.2   | 607735.5   | 607735.5   | 607735.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730307 | 632812.5  | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta                                                         | IIFEEM | O605664 | 604864.66  | 608205.21  | 604864.66  | 604864.66  | 604864.66  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730336 | 730012.5  | Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo                             | IIFEEM | O606217 | 567829.28  | 567829.28  | 567829.28  | 567829.28  | 567829.28  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                       |        |         |           |           |           |           |           |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811806 | 501187.5  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinería, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri                     | IIFEEM | O606416 | 474246.03 | 481191.8  | 474246.03 | 474246.03 | 474246.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811897 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo                                                | IIFEEM | O606730 | 470126.88 | 478634.28 | 470126.88 | 470126.88 | 470126.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811922 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur | IIFEEM | O606562 | 443292.74 | 502326.08 | 443292.74 | 443292.74 | 443292.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811951 | 500443.77 | Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286                                              | IIFEEM | O606736 | 469113.46 | 481008.72 | 469113.46 | 469113.46 | 469113.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812270 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón                                                                               | IIFEEM | O606683 | 387112.69 | 479280.62 | 387112.69 | 387112.69 | 387112.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812318 | 522750    | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas                                           | IIFEEM | O606544 | 130846.72 | 367203.42 | 130846.72 | 130846.72 | 130846.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812336 | 501187.5  | Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora                   | IIFEEM | O606591 | 144340.85 | 481136.16 | 144340.85 | 144340.85 | 144340.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812341 | 500443.77 | Terminación De Edificios ""A"" ""C"" Y ""D"" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz                                                             | IIFEEM | O606623 | 478352.16 | 480217.72 | 478352.16 | 478352.16 | 478352.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812354 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas. Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán                                                          | IIFEEM | O606551 | 144991.69 | 481210.68 | 144991.69 | 144991.69 | 144991.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812364 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos                                                                          | IIFEEM | O606657 | 164818.76 | 480404.53 | 164818.76 | 164818.76 | 164818.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100834757 | 866279    | Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)                                                         | IIFEEM | O608261 | 866279    | 849232.97 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100835174 | 563391.25 | Rehabilitación En El Plantele En El J/N Heróles De Uruapan (Fam 2016)                                                                                 | IIFEEM | O608321 | 563391.25 | 552121.77 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905021 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931                             | IIFEEM | O607020 | 141223.09 | 383675.59 | 141223.09 | 141223.09 | 141223.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905047 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo P/2 Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica                                | IIFEEM | O606948 | 462656.8  | 463083.81 | 462656.8  | 462656.8  | 462656.8  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905062 | 500443.77 | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza                              | IIFEEM | O607070 | 421755.07 | 423285.39 | 421755.07 | 421755.07 | 421755.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905125 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080                                | IIFEEM | O606895 | 469262.86 | 474539.02 | 469262.86 | 469262.86 | 469262.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |          |                                                                                                                                                                        |        |           |           |           |           |           |           |                                                         |              |                  |                                                                                                      |
|------|---|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905187 | 522750   | Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica 5m3 Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Márquez | IIFEEM | O606934   | 409325.42 | 409325.42 | 409325.42 | 409325.42 | 409325.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REHA<br>AULAS,<br>DE MÓI<br>SERVICI<br>FOSA SI<br>ABSOR<br>FRANC<br>tri<br>usuari<br>fechs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905204 | 500000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868                                               | IIFEEM | O606962   | 131626.37 | 476069.43 | 131626.37 | 131626.37 | 131626.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16170200905234 | 500000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090o                                                                              | IIFEEM | O607136   | 143613.42 | 409889.69 | 143613.42 | 143613.42 | 143613.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16170401042117 | 522750   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m , Rehabilitación Edificio A: Modulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce                      | IIFEEM | O607191   | 497535.26 | 498725.25 | 497535.26 | 497535.26 | 497535.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONST<br>AULA D<br>REH<br>El<br>EQUIP<br>AULA EN<br>tri<br>usuari<br>fechs                 |
| 2020 | 1 | MIC17180101055688 | 843750   | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres                                           | IIFEEM | CIEN17303 | 606788.85 | 647601.39 | 606788.85 | 606788.85 | 606788.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC17180101055761 | 1012500  | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indígena                                                                                                    | IIFEEM | CIEN17501 | 963444.89 | 963444.89 | 963444.89 | 963444.89 | 963444.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101055890 | 350000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Achote                                                                                           | IIFEEM | O607095   | 334606.35 | 336528.48 | 334606.35 | 334606.35 | 334606.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056080 | 522750   | Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m, Andadores Y Rampas. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | IIFEEM | O607480   | 473855.8  | 479307.87 | 473855.8  | 473855.8  | 473855.8  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056116 | 501187.5 | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez                                                                        | IIFEEM | O607275   | 142758.79 | 475862.62 | 142758.79 | 142758.79 | 142758.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC16180101056136 | 522750   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristobal Colón | IIFEEM | O606891   | 462429.96 | 470168.85 | 462429.96 | 462429.96 | 462429.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC17180101066067 | 1012500  | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                                               | IIFEEM | CIEN17492 | 968720.07 | 968720.07 | 968720.07 | 968720.07 | 968720.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |
| 2020 | 1 | MIC180401486984   | 1012500  | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.000 X 8.00 MTS., ANDADORES Y RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. CON CLAVE 16DES0164A         | IIFEEM | CIEN17061 | 973539.85 | 973539.85 | 973539.85 | 973539.85 | 973539.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |             |             |             |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401487152 | 637500     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE                                                                                                                                                                                                                                                    | II FEEM | CIEN18305 | 183636.15   | 612120.54   | 183636.15   | 183636.15  | 183636.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487158 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117                                                                                                                                                                                                                           | II FEEM | CIEN18439 | 947375.57   | 970888.11   | 947375.57   | 947375.57  | 947375.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487164 | 560489.69  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124                                                                                                                                                                                                                       | II FEEM | CIEN18441 | 512242.4    | 533991.92   | 512242.4    | 512242.4   | 512242.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487248 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. Y MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA                                                                                                                                                                   | II FEEM | CIEN18340 | 969536.8    | 969682.04   | 969536.8    | 969536.8   | 969536.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487301 | 16000000   | 2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIDES, NICHOS ELÉCTRICOS, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                                                                                                                          | II FEEM | CIEN18606 | 15198590.03 | 15222104.32 | 15198590.03 | 15198590   | 15198590   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487323 | 14000000   | TV NICOLÁITA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIO, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN, ACCESO SUR (ELÉCTRICA, ARQUITECTURA, BELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA BANDERA, AEROGENERADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | II FEEM | CIEN18610 | 13139992.1  | 13190439.85 | 13139992.1  | 13139992.1 | 13139992.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488868 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA COMEDOR COCINA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 43                                                                                                                                                                                             | II FEEM | CIEN18467 | 967915.09   | 967915.1    | 967915.09   | 967915.09  | 967915.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494402 | 1350000    | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN                                                                                                                                                                                                                       | II FEEM | CIEN17343 | 1212171.75  | 1212171.75  | 1212171.75  | 1212171.75 | 1212171.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494453 | 637500     | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                                                                                                                                                                      | II FEEM | CIEN17359 | 590776.33   | 606016.07   | 590776.33   | 590776.33  | 590776.33  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495683 | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN                                                                                                                                                                                                                                      | II FEEM | O606682   | 0           | 479357.6    | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497990 | 4945000    | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E. EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCALERAS PUENTE. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO      | II FEEM | 10153947  | 2321210.4   | 4676236.21  | 2321210.4   | 2321210.4  | 2321210.4  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101511003 | 843750     | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE, ASTA BANDERA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. No. 233                                                                                                 | II FEEM | 19453     | 622786.79   | 636118.99   | 622786.79   | 622786.79  | 622786.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558405 | 2868945.62 | CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI                                                                                                                                                                                           | II FEEM | 90FB019   | 2865557.91  | 2865588.38  | 2865557.91  | 2865557.91 | 2865557.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558487 | 198241.26  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA                                                                                                                                                                                                                                   | II FEEM | 90FB052   | 195038.14   | 195041.12   | 195038.14   | 195038.14  | 195038.14  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |



|      |   |                 |            |                                                                                                                   |         |          |            |            |            |            |            |                                                                   |                 |                     |       |
|------|---|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190201558490 | 387104.64  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                              | II FEEM | 90FB054  | 386688.15  | 386688.15  | 386688.15  | 386688.15  | 386688.15  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201558529 | 714072.85  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. LAZÁRO CÁRDENAS DEL RIO                                      | II FEEM | 90FB065  | 712224.74  | 713020.18  | 712224.74  | 712224.74  | 712224.74  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567953 | 401823.52  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290 | II FEEM | 90AM01   | 401356.86  | 401619.99  | 401356.86  | 401356.86  | 401356.86  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567957 | 435859.84  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA                                          | II FEEM | 90FB015  | 435858.41  | 435858.41  | 435858.41  | 435858.41  | 435858.41  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567972 | 292297.82  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                              | II FEEM | 90FB059  | 292297.77  | 292297.77  | 292297.77  | 292297.77  | 292297.77  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568011 | 384610.6   | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121                                                    | II FEEM | 90FB144  | 384026.35  | 384332.42  | 384026.35  | 384026.35  | 384026.35  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568023 | 869998.99  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS                                                     | II FEEM | 90FB161  | 869426.47  | 869426.47  | 869426.47  | 869426.47  | 869426.47  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568043 | 303540.82  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL J/N VICTOR HUGO                                                               | II FEEM | 90FB189  | 303540.48  | 303540.48  | 303540.48  | 303540.48  | 303540.48  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568044 | 867582.59  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO     | II FEEM | 90FB192  | 867533.14  | 867533.14  | 867533.14  | 867533.14  | 867533.14  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568065 | 175729.97  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES                                                  | II FEEM | 90FMS015 | 175727.38  | 175727.38  | 175727.38  | 175727.38  | 175727.38  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568066 | 160386.55  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 10 CUITZÁN GRANDE                                                      | II FEEM | 90FMS016 | 160382.32  | 160382.32  | 160382.32  | 160382.32  | 160382.32  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568067 | 160098.35  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 12 CUTO DE LA ESPERANZA                                                | II FEEM | 90FMS017 | 159485.67  | 160098.06  | 159485.67  | 159485.67  | 159485.67  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568074 | 1974900    | ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTERACCIÓN ACADÉMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.)                    | II FEEM | 90FS006  | 1970617.23 | 1970617.23 | 1970617.23 | 1970617.23 | 1970617.23 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685508 | 1633528.19 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO                                                          | II FEEM | 90Ab022  | 1511127.06 | 1620589.4  | 1511127.06 | 1511127.06 | 1511127.06 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685524 | 1999998.37 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE                              | II FEEM | 90Ab026  | 792555.39  | 1927292.34 | 792555.39  | 792555.39  | 792555.39  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:70.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685527 | 2000000    | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO                                                              | II FEEM | 90Ab027  | 1262101.92 | 1996813.88 | 1262101.92 | 1262101.92 | 1262101.92 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685544 | 869999.9   | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA COCINA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LÁZARO CÁRDENAS | II FEEM | 90Ab031  | 405357.85  | 869943.03  | 405357.85  | 405357.85  | 405357.85  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                            |        |         |            |            |            |            |            |                                                            |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401685553 | 569501.77  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                                   | IIFEEM | 90Ab033 | 547753.89  | 569397.66  | 547753.89  | 547753.89  | 547753.89  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685781 | 2100000    | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUECORIO | IIFEEM | 90AM04  | 2002259.27 | 2098370.08 | 2002259.27 | 2002259.27 | 2002259.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685784 | 1250000    | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS 1A. ETAPAY OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7             | IIFEEM | 90AM05  | 1174803.35 | 1245863.07 | 1174803.35 | 1174803.35 | 1174803.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685958 | 4714834.78 | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE RECTORÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA                               | IIFEEM | 90AS02  | 4345074.04 | 4684819.06 | 4345074.04 | 4345074.04 | 4345074.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687940 | 2690360.24 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONSELOS                                                                | IIFEEM | 90FB191 | 2663885.45 | 2663885.45 | 2663885.45 | 2663885.45 | 2663885.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687975 | 2689150.59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 135                                                                     | IIFEEM | 90FB200 | 2675281.62 | 2675281.62 | 2675281.62 | 2675281.62 | 2675281.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401688000 | 849101.99  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 1A. ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N ANNIE JUMP CANNON                                 | IIFEEM | 90FB207 | 849075.24  | 849075.25  | 849075.24  | 849075.24  | 849075.25  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401688016 | 869952.28  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICAS DE 2.5.E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142                                               | IIFEEM | 90FB210 | 869911.76  | 869949.99  | 869911.76  | 869911.76  | 869911.76  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690655 | 868811.74  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                | IIFEEM | 90FB296 | 867779.42  | 867779.42  | 867779.42  | 867779.42  | 867779.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690900 | 867945.01  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                | IIFEEM | 90FB239 | 867945     | 867945.01  | 867945     | 867945     | 867945     | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690955 | 429507.01  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ             | IIFEEM | 90FB285 | 428519.39  | 428519.39  | 428519.39  | 428519.39  | 428519.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691053 | 26554.02   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA                                                                           | IIFEEM | 90FB250 | 26553.79   | 26553.8    | 26553.79   | 26553.79   | 26553.79   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691109 | 212381.48  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL SUR                           | IIFEEM | 90FB257 | 212374.21  | 212374.22  | 212374.21  | 212374.21  | 212374.21  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691131 | 869994.27  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MTRA. MARIA DE LA LUZ PINEDA BARRERA                         | IIFEEM | 90FB277 | 869615.54  | 869615.54  | 869615.54  | 869615.54  | 869615.54  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691228 | 428636.88  | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE                                                            | IIFEEM | 90FB269 | 414844.55  | 427100.95  | 414844.55  | 414844.55  | 414844.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691229 | 1661327.07 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N BENITO JUÁREZ                                      | IIFEEM | 90FB271 | 1661327.07 | 1652186.85 | 1652186.84 | 1652186.84 | 1652186.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692115 | 999594.5   | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC. AGROP. NO. 240                                                 | IIFEEM | 90AM012 | 999594.49  | 999594.49  | 999594.49  | 999594.49  | 999594.49  | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                               |       |
|------|---|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401692156   | 843750    | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. CONSTITUCIÓN                                                                                          | IIFEEM | 18900   | 529247.75  | 542396.7   | 529247.75  | 529247.75  | 529247.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692502   | 500443.77 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO                                                                                               | IIFEEM | 18467   | 130200.46  | 434001.53  | 130200.46  | 130200.46  | 130200.46  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700565   | 2899999   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                         | IIFEEM | 90Ab046 | 0          | 2885319.46 | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700570   | 2899999   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA                                                                                                           | IIFEEM | 90Ab048 | 2294781.53 | 2886332.53 | 2294781.53 | 2294781.53 | 2294781.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729616 | 850000    | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros                                                     | IIFEEM | O604390 | 30462.53   | 718900.03  | 30462.53   | 30462.53   | 30462.53   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729995 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Cívica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Eléctrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuiclahuac              | IIFEEM | O605442 | 433866.59  | 448123.72  | 433866.59  | 433866.59  | 433866.59  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730778 | 730012.5  | Rehabilitación Del Edificio ""A"" Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Olegario Molina Solís                                                       | IIFEEM | O605557 | 659211.27  | 701286.34  | 659211.27  | 659211.27  | 659211.27  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730903 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos                                                                                                                        | IIFEEM | O605654 | 442943.05  | 480827.05  | 442943.05  | 442943.05  | 442943.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811619 | 730012.5  | Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez                                                                                  | IIFEEM | O606346 | 477960.05  | 482066.8   | 477960.05  | 477960.05  | 477960.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811620 | 730012.5  | Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre                                                   | IIFEEM | O606347 | 210566.86  | 701889.56  | 210566.86  | 210566.86  | 210566.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}  | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811629 | 804000    | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas                                                                                           | IIFEEM | O606371 | 706881.69  | 712541.21  | 706881.69  | 706881.69  | 706881.69  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811630 | 501187.5  | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 Mts En El J/N Vasco De Quiroga                                                                                  | IIFEEM | O606357 | 359368.43  | 481802.6   | 359368.43  | 359368.43  | 359368.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811646 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero                                                                                                                      | IIFEEM | O606721 | 467172.61  | 481531.78  | 467172.61  | 467172.61  | 467172.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811760 | 501187.5  | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica                                                                        | IIFEEM | O606440 | 474683.24  | 476358.11  | 474683.24  | 474683.24  | 474683.24  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811786 | 522750    | Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz                                                                                                                           | IIFEEM | O606410 | 280187.53  | 290001.5   | 280187.53  | 280187.53  | 280187.53  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811905 | 500443.77 | Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano                                                                   | IIFEEM | O606624 | 390645.87  | 402672.1   | 390645.87  | 390645.87  | 390645.87  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811963 | 522750    | Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio ""A"" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata | IIFEEM | O606580 | 469684.76  | 493285.58  | 469684.76  | 469684.76  | 469684.76  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances              | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                               |        |           |           |           |           |           |           |                                                         |              |                  |                                                       |
|------|---|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811970 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes                                                                                                  | IIFEEM | O606687   | 269961.48 | 271683.01 | 269961.48 | 269961.48 | 269961.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16160400812156 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificio ""A"" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda                                                | IIFEEM | O606495   | 453440.03 | 457344.89 | 453440.03 | 453440.03 | 453440.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16160400812177 | 501187.5  | Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia                                          | IIFEEM | O606501   | 461596.6  | 462894.91 | 461596.6  | 461596.6  | 461596.6  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16160400812293 | 501187.5  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma Morelos Y Pavón                                                                                        | IIFEEM | O606534   | 475190    | 475190    | 475190    | 475190    | 475190    | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16160400812342 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán | IIFEEM | O606706   | 142716.28 | 475720.92 | 142716.28 | 142716.28 | 142716.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170100833517 | 866279    | Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)                          | IIFEEM | O608254   | 866279    | 849098.76 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170100833560 | 500443.77 | Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón                                                                                                                       | IIFEEM | O606608   | 129364.95 | 431216.49 | 129364.95 | 129364.95 | 129364.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170100833661 | 750375    | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos                                                                                                               | IIFEEM | O606586   | 522872.29 | 721378.87 | 522872.29 | 522872.29 | 522872.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170100833665 | 500443.77 | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina                        | IIFEEM | O606610   | 389534.63 | 449607.84 | 389534.63 | 389534.63 | 389534.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170100835148 | 866279    | Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016)                                                                                 | IIFEEM | O608265   | 866279    | 849237.33 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170200905035 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116                                                                                                   | IIFEEM | O607166   | 144118.72 | 480059.39 | 144118.72 | 144118.72 | 144118.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170200905114 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas                                                  | IIFEEM | O606950   | 168633.26 | 475042.82 | 168633.26 | 168633.26 | 168633.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170200905180 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna 5m, Fosa Séptica 5m3, Construcción De Andadores, Asta Bandera Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza           | IIFEEM | O606857   | 458112.12 | 458113.99 | 458112.12 | 458112.12 | 458112.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170200905191 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott                                                          | IIFEEM | O607028   | 360631.66 | 360708.43 | 360631.66 | 360631.66 | 360631.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>REH<br>GENE<br>WA<br>tri<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC17170200905318 | 563644.37 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos                                           | IIFEEM | CIEN17351 | 537033.24 | 540804.24 | 537033.24 | 537033.24 | 537033.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |
| 2020 | 1 | MIC16170401042153 | 501187.5  | Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina                         | IIFEEM | O606880   | 141413.02 | 436857.9  | 141413.02 | 141413.02 | 141413.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                 |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                          |        |           |             |             |             |            |            |                                                         |              |                  |                                                                                  |
|------|---|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC16170401042164 | 632812.5  | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet                                                                | IIFEEM | O607232   | 481831.15   | 486126.44   | 481831.15   | 481831.15  | 481831.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC16170401042189 | 522750    | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo                                                                  | IIFEEM | O606893   | 68096.68    | 226988.93   | 68096.68    | 68096.68   | 68096.68   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC17170401048840 | 1012500   | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Irapeo (Cien 2017)                                                                                | IIFEEM | CIEN17050 | 173308.05   | 491915.6    | 173308.05   | 173308.05  | 173308.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC17170401048869 | 843750    | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017)                                                                                              | IIFEEM | CIEN17475 | 343790.29   | 693424.6    | 343790.29   | 343790.29  | 343790.29  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC17180101055625 | 563644.37 | Rehabilitación Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito J | IIFEEM | CIEN17001 | 533885.43   | 540868.4    | 533885.43   | 533885.43  | 533885.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC16180101056172 | 522750    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón                                        | IIFEEM | O606886   | 32625.46    | 499031.53   | 32625.46    | 32625.46   | 32625.46   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>CONS<br>AULA D<br>Y REH/<br>EDIFI<br>FR<br>C<br>tri<br>usuari<br>fech: |
| 2020 | 1 | MIC17180101066061 | 563644.37 | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid                                                                                                                                              | IIFEEM | CIEN17070 | 429036.05   | 429036.05   | 429036.05   | 429036.05  | 429036.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC18180201081090 | 637500    | Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernandez                                                                                                    | IIFEEM | CIEN18190 | 608772.56   | 612836.85   | 608772.56   | 608772.56  | 608772.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180301385018   | 1535808   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-2C EN EL CECYTEM NO. 21 VICENTE RIVA PALACIO                                                                                                                    | IIFEEM | O607201   | 1474066.73  | 1474067.15  | 1474066.73  | 1474066.73 | 1474066.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401487239   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS ) EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE                                                              | IIFEEM | CIEN18460 | 790127.77   | 797744.01   | 790127.77   | 790127.77  | 790127.77  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401487355   | 563644.37 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ                                                                                    | IIFEEM | CIEN17149 | 523694.88   | 526386.69   | 523694.88   | 523694.88  | 523694.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401487356   | 562500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL J/N RUBEN DARIO                                                                        | IIFEEM | CIEN18450 | 518102.5    | 538404.24   | 518102.5    | 518102.5   | 518102.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401489593   | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N IGNACIA CALDERÓN HERRERA                                                                                                     | IIFEEM | CIEN17263 | 967097.04   | 972642.66   | 967097.04   | 967097.04  | 967097.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401493803   | 16000000  | MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RECIENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                     | IIFEEM | CIEN17290 | 12619302.75 | 15269642.94 | 12619302.75 | 12619302.8 | 12619302.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                            |

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |            |             |            |            |                                                                                                            |              |                  |                                                                                                                  |
|------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC180401493807 | 8000000   | TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | CIEN17288 | 7676203.27  | 7690895.29 | 7676203.27  | 7676203.27 | 7676203.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401494113 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | CIEN17326 | 541958.64   | 541958.65  | 541958.64   | 541958.64  | 541958.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401494389 | 563644.37 | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE                                                                                                                                                                                                 | IIFEEM | CIEN17348 | 455417.17   | 526470.78  | 455417.17   | 455417.17  | 455417.17  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}                                                     | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401494497 | 843750    | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                                                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | CIEN17377 | 738347.4    | 810751.6   | 738347.4    | 738347.4   | 738347.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401494849 | 1200000   | REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA                                                                                                                                                                                                                | IIFEEM | CIEN17405 | 0           | 1104512.46 | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                      | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401494876 | 522750    | REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606428   | 0           | 475839.57  | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                      | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401495154 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BORDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE PARA AULA) EN EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO                                                                                                                                                                          | IIFEEM | CIEN17445 | 389893.19   | 590017.62  | 389893.19   | 389893.19  | 389893.19  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401495290 | 500000    | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA, CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE ARANDI                                                                                                                                                                                                 | IIFEEM | O607227   | 475127.32   | 475127.33  | 475127.32   | 475127.32  | 475127.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401495400 | 35000000  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN                                                                                                                                                                                                                         | IIFEEM | CIEN17470 | 31514044.18 | 33599993   | 31514044.18 | 31514044.2 | 31514044.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}                                                     | En Ejecución | Validado avances | {obser<br>,<br>CONS<br>BIBLIOT<br>MÓDU<br>CIST<br>SÉPT<br>AB<br>AND/<br>UN<br>POL<br>L<br>tri<br>usuari<br>fechi |
| 2020 | 1 | MIC180401495409 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE EDIFICIO (MOBILIARIO PARA AULA Y BIBLIOTECA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ                                                                                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17478 | 541767.91   | 541767.91  | 541767.91   | 541767.91  | 541767.91  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401495625 | 350000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA                                                                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O606734   | 0           | 335355.58  | 0           | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}                                                      | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |
| 2020 | 1 | MIC180401498029 | 4945000   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2EE., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2EE. C/U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA | IIFEEM | 10154043  | 1438625.45  | 4795418.17 | 1438625.45  | 1438625.45 | 1438625.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                            |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                |        |            |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |                                                                                                                                    |
|------|---|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | 1 | MIC180401498720 | 1000000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN | IIFEEM | O606913    | 266578.92  | 888596.39  | 266578.92  | 266578.92  | 266578.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}   | En Ejecución | Validado avances | {observar: REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, RAMPLAS, PI (MOE) AULA Y LA ESC GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN usuario: fecha: |
| 2020 | 1 | MIC190101512257 | 2196069    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO REJA (MOBILIARIO DE AULA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 156                                     | IIFEEM | 19335      | 2109459.63 | 2109459.65 | 2109459.63 | 2109459.63 | 2109459.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558320 | 146521.32  | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701                                                                                                                            | IIFEEM | 90FB002    | 145971.49  | 145971.49  | 145971.49  | 145971.49  | 145971.49  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558322 | 2689166.15 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS                                                                                                                                                    | IIFEEM | 16DPR33145 | 2642913.74 | 2643040.12 | 2642913.74 | 2642913.74 | 2642913.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558410 | 2648867.76 | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL J/N OVIDIO DECROLY                                                                                                                                                             | IIFEEM | 90FB024    | 2573213.06 | 2573220.52 | 2573213.06 | 2573213.06 | 2573213.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558412 | 1160283.86 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ                                                                                                                                     | IIFEEM | 90FB026    | 1145066.98 | 1145066.98 | 1145066.98 | 1145066.98 | 1145066.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558417 | 2862946.61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                 | IIFEEM | 90FB028    | 2813378.57 | 2814310.89 | 2813378.57 | 2813378.57 | 2813378.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190201558481 | 399394.87  | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO                                                                                                         | IIFEEM | 90FB044    | 399393.01  | 399393.02  | 399393.01  | 399393.01  | 399393.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190301567954 | 846317.93  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL ICATMI UNIDAD CD. HIDALGO                                                                                                                                                    | IIFEEM | 90AM02     | 846260.11  | 846260.11  | 846260.11  | 846260.11  | 846260.11  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190301567958 | 538999.37  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JUANA PAVON DE MORELOS                                                                                                                                          | IIFEEM | 90FB143    | 537084.71  | 537084.71  | 537084.71  | 537084.71  | 537084.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190301567964 | 361644.71  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N GRAL. ÁLVARO OBREGÓN                                                                                                                                                      | IIFEEM | 90FB040    | 359327.71  | 359327.71  | 359327.71  | 359327.71  | 359327.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190301567968 | 233692.96  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167                                                                                                                                                         | IIFEEM | 90FB047    | 233692.92  | 233692.92  | 233692.92  | 233692.92  | 233692.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |
| 2020 | 1 | MIC190301567980 | 417353.94  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334                                                                                                                                             | IIFEEM | 90FB072    | 417340.08  | 417353.86  | 417340.08  | 417340.08  | 417340.08  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o                                                                                                                              |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |            |            |            |            |            |                                                         |              |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190301568020 | 869998.99  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                                            | IIFEEM | 90FB157 | 869761.6   | 869761.6   | 869761.6   | 869761.6   | 869761.6   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568071 | 2436000    | REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)                                                                                                                                                                                                                      | IIFEEM | 90FS003 | 2431738.91 | 2431738.91 | 2431738.91 | 2431738.91 | 2431738.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685189 | 943432.77  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HERÓES                                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 90Ab002 | 940669.9   | 940669.9   | 940669.9   | 940669.9   | 940669.9   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685237 | 869974.54  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE                                                                                                                                                                                                                                           | IIFEEM | 90Ab009 | 869264.34  | 869826.19  | 869264.34  | 869264.34  | 869264.34  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685557 | 1646719.06 | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA                                                                                                                                                                                                                                              | IIFEEM | 90Ab034 | 858999.53  | 1632550.48 | 858999.53  | 858999.53  | 858999.53  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685730 | 2479229.96 | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: COSNTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN | IIFEEM | 90AM019 | 2467864.39 | 2478864.01 | 2467864.39 | 2467864.39 | 2467864.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}  | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686007 | 2585002.34 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN                                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 90AS07  | 2559176.56 | 2559176.56 | 2559176.56 | 2559176.56 | 2559176.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686012 | 2898999.26 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | 90AS09  | 1770029.11 | 2873495.64 | 1770029.11 | 1770029.11 | 1770029.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686274 | 2899997.27 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDIGENA PETATZECUARO                                                                                                                                                                              | IIFEEM | 90FB156 | 2890150.23 | 2890150.23 | 2890150.23 | 2890150.23 | 2890150.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686321 | 8863603.78 | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO                                                                                                                                                                             | IIFEEM | 90FS010 | 8762412.01 | 8762412.03 | 8762412.01 | 8762412.01 | 8762412.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686358 | 1521348.52 | CONCLUIR LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO                                                                                                                                     | IIFEEM | 90FS013 | 1491026.83 | 1491026.83 | 1491026.83 | 1491026.83 | 1491026.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687565 | 1791083.31 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO                                                                                                                                                                                                              | IIFEEM | 90FB184 | 1786374.86 | 1786374.86 | 1786374.86 | 1786374.86 | 1786374.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690649 | 609645.25  | COSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | 90FB224 | 609158.34  | 609158.34  | 609158.34  | 609158.34  | 609158.34  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690667 | 525769.62  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES                                                                                                                                                                                                                     | IIFEEM | 90FB294 | 525739.1   | 525739.1   | 525739.1   | 525739.1   | 525739.1   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690891 | 839893.44  | REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                                                                                                                                  | IIFEEM | 90FB238 | 816568.15  | 816568.16  | 816568.15  | 816568.15  | 816568.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691090 | 1386525.15 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. FRANCISCO J. MUJIGA                                                                                                                                                                                              | IIFEEM | 90FB254 | 1343866.49 | 1343866.5  | 1343866.49 | 1343866.49 | 1343866.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |           |            |           |           |           |                                                                   |                 |                     |       |
|------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401692136 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.B.A. VASCO DE QUIROGA                                                                                     | II FEEM |       | 176980.5  | 482492.51  | 176980.5  | 176980.5  | 176980.5  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692148 | 1235000   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO                                       | II FEEM | 43654 | 349022.93 | 1163409.77 | 349022.93 | 349022.93 | 349022.93 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:85.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692154 | 855000    | REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARANDALES EN EL J/N EUGENIO DÍAZ BARRIGA                                                                                                                                               | II FEEM | 43656 | 246629.67 | 822098.89  | 246629.67 | 246629.67 | 246629.67 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692310 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N INDÍGENA FRANCISCO J. MUJICA | II FEEM | 18987 | 333032.57 | 971552.2   | 333032.57 | 333032.57 | 333032.57 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:35.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692514 | 500443.77 | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO                                                                                                                                     | II FEEM |       | 386683.77 | 386683.77  | 386683.77 | 386683.77 | 386683.77 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692576 | 2205373   | RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL CONALEP PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                      | II FEEM | 19326 | 634356.48 | 2114521.61 | 634356.48 | 634356.48 | 634356.48 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:70.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692581 | 589937.61 | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA                                                                                                                                                             | II FEEM | 18543 | 170099.72 | 566999.07  | 170099.72 | 170099.72 | 170099.72 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:0.0)}   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692728 | 632812.5  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS                                                                                                                                  | II FEEM | 18640 | 448267.47 | 607714.31  | 448267.47 | 448267.47 | 448267.47 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696010 | 637500    | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                | II FEEM | 19390 | 183885.45 | 612951.49  | 183885.45 | 183885.45 | 183885.45 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696018 | 1200000   | REHABILITACIÓN GENERAL Y COSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 74                                                                                                                              | II FEEM | 19420 | 344563.73 | 1148545.78 | 344563.73 | 344563.73 | 344563.73 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:75.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696175 | 637500    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 805                                                                                                         | II FEEM | 19492 | 183884.07 | 612946.9   | 183884.07 | 183884.07 | 183884.07 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:87.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696189 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE POST- PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 930                                                                 | II FEEM | 19497 | 609784.52 | 611881.13  | 609784.52 | 609784.52 | 609784.52 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696724 | 637500    | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PLAZA CIVICA Y PORTÓN DE ACCESO EN LA ESC. TV.SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                                                                   | II FEEM | 19562 | 594600.67 | 609548.69  | 594600.67 | 594600.67 | 594600.67 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401696906 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS        | II FEEM | 19618 | 243181.08 | 810603.59  | 243181.08 | 243181.08 | 243181.08 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:99.0)}  | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401698691 | 522750    | REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA                                                                                                                                   | II FEEM | 18551 | 0         | 502053.99  | 0         | 0         | 0         | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |            |             |            |            |            |                                                         |              |                               |       |
|------|---|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC200101700595   | 3273365.35 | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO | IIFEEM | 90AM016 | 0          | 3269123.52  | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101700599   | 21900582.9 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                               | IIFEEM | 90AS10  | 0          | 21376918.39 | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC200101702610   | 1012500    | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL J/N ERÉNDIRA                                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | 18945   | 0          | 972198.24   | 0          | 0          | 0          | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}   | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729418 | 601303     | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 40                                                                                                                                                                 | IIFEEM | O604445 | 386076.7   | 386076.7    | 386076.7   | 386076.7   | 386076.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729480 | 1125000    | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia                                                                                                                                                                                             | IIFEEM | O604375 | 1081138.23 | 1081138.23  | 1081138.23 | 1081138.23 | 1081138.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729574 | 1350000    | Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y D, Borda Perimetral, Banquetas Y Asta Bandera), Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena                                                                                         | IIFEEM | O604381 | 918910.31  | 918910.31   | 918910.31  | 918910.31  | 918910.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730001 | 730012.5   | Rehabilitación Del Edificio A En El J/N Benigno Bustamante Y Septien                                                                                                                                                                                               | IIFEEM | O605443 | 700338.18  | 700338.18   | 700338.18  | 700338.18  | 700338.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730914 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Benito Juárez                                                                                                                                                               | IIFEEM | O605655 | 474513.44  | 474513.44   | 474513.44  | 474513.44  | 474513.44  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811622 | 632812.5   | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aula En La Esc. Prim. Indígena                                                                                                                                                                | IIFEEM | O606824 | 608241.32  | 608241.32   | 608241.32  | 608241.32  | 608241.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811871 | 730012.5   | Rehabilitación General En El J/N Ma Guadalupe Díez De Arriaga                                                                                                                                                                                                      | IIFEEM | O606436 | 648879.64  | 648879.64   | 648879.64  | 648879.64  | 648879.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811910 | 501187.5   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Experimental Juan Jacobo Rousseau                                                                                                                                              | IIFEEM | O606459 | 472325.4   | 472325.4    | 472325.4   | 472325.4   | 472325.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811975 | 730012.5   | Construcción De Servicios Sanitarios Y Un Aula De 6 X 8 Mts. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Indígena Eréndira                                                                                                                                             | IIFEEM | O606628 | 596505.48  | 596505.48   | 596505.48  | 596505.48  | 596505.48  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812039 | 500443.77  | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 698                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | O606656 | 480820.95  | 480820.95   | 480820.95  | 480820.95  | 480820.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812104 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Borda Perimetral En El J/N Vicente Guerrero                                                                                                                              | IIFEEM | O606754 | 478245.83  | 478245.83   | 478245.83  | 478245.83  | 478245.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812340 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Rampas Y Andadores, Borda Perimetral Y Cisterna. En El J/N Indígena Cuiláhuac                                                                                                                      | IIFEEM | O606705 | 478852.21  | 478852.21   | 478852.21  | 478852.21  | 478852.21  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812359 | 632812.5   | Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En El J/N Vasco De Quiroga                                                                                                                                                           | IIFEEM | O606581 | 579978.1   | 579978.1    | 579978.1   | 579978.1   | 579978.1   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado    | Validado avances              | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                             |        |           |            |            |            |            |            |                                                         |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400812376 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios A Y B, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Moisés Saenz                                                                                     | IIFEEM | O606621   | 480163.86  | 480163.86  | 480163.86  | 480163.86  | 480163.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812397 | 500443.77  | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Acceso Principal En La Esc. Tv. Sec. No. 905                                                        | IIFEEM | O606619   | 478899.94  | 478899.94  | 478899.94  | 478899.94  | 478899.94  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833563 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Tierra Y Libertad                                                                                                                              | IIFEEM | O607106   | 480682.78  | 480682.78  | 480682.78  | 480682.78  | 480682.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833652 | 501187.5   | Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Agustín De Iturbide Aramburu                                                        | IIFEEM | O606554   | 431651.36  | 431651.36  | 431651.36  | 431651.36  | 431651.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833673 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Andadores En El J/N Indígena Ignacio Altamirano                                                                                     | IIFEEM | O606703   | 480384.57  | 480384.57  | 480384.57  | 480384.57  | 480384.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905063 | 522750     | Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios , Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Gabriela Mistral                                                                  | IIFEEM | O607034   | 138617.19  | 138617.19  | 138617.19  | 138617.19  | 138617.19  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905080 | 632812.5   | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En Edificio A En El J/N Francisco Gabilondo Soler                                                                                        | IIFEEM | O607179   | 606432.32  | 606432.32  | 606432.32  | 606432.32  | 606432.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905105 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00, Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Y Andadores. Mobiliario Para Aula En El Centro De Atención Múltiple                                             | IIFEEM | O607146   | 479114.72  | 479114.72  | 479114.72  | 479114.72  | 479114.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905107 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Otilio Montaño                                                                                      | IIFEEM | O607439   | 480996.73  | 480996.73  | 480996.73  | 480996.73  | 480996.73  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905116 | 632812.5   | Rehabilitación Del Edificio A Y D. En El J/N 21 De Marzo                                                                                                                                    | IIFEEM | O607177   | 422884.72  | 422884.72  | 422884.72  | 422884.72  | 422884.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905254 | 2000000    | Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                                                             | IIFEEM | O607026   | 1393906.28 | 1393906.28 | 1393906.28 | 1393906.28 | 1393906.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905296 | 1510359    | Construcción De 2 Aulas 6x8 M. Sismicidad Media, Sanitarios Y Dirección De 6x8 M. Sism. Media Adosado, Cisterna, Fosa Y Pozo, Mobiliario Para Aulas Y Dirección En El Cecytem Cemsad No. 65 | IIFEEM | O607116   | 1434379.15 | 1434379.15 | 1434379.15 | 1434379.15 | 1434379.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170200905306 | 637500     | Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo.                                                                   | IIFEEM | CIEN17014 | 604016.01  | 604016.01  | 604016.01  | 604016.01  | 604016.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042181 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación General De 2 Aulas Est. Reg. 8x8 Mts. En La Telesecundaria Estv16 303                                                   | IIFEEM | O606902   | 414353.12  | 414353.12  | 414353.12  | 414353.12  | 414353.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042215 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral Y Rampas. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                  | IIFEEM | O607210   | 463827.5   | 463827.5   | 463827.5   | 463827.5   | 463827.5   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401043768 | 9997959.68 | Construcción De Edificio C, Edificio B ( Dos Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Escalera) En El Cetac No. 9 (Planteles Federales)    | IIFEEM | 700078    | 9973121.95 | 9973121.95 | 9973121.95 | 9973121.95 | 9973121.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055634 | 1087500    | Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Ciserio Villafuerte                                                                              | IIFEEM | CIEN17083 | 777963.81  | 777963.81  | 777963.81  | 777963.81  | 777963.81  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |             |             |             |             |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC17180101055682 | 637500     | Construcción De Bodega Y Direccion 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Cidónica En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                                                | II FEEM | CIEN17297 | 562799.59   | 562799.59   | 562799.59   | 562799.59   | 562799.59  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101055886 | 632812.5   | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas                                                                                                                                            | II FEEM | O607072   | 605441.93   | 605441.93   | 605441.93   | 605441.93   | 605441.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101055889 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Interconexión De Tinacos (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Escuela Primaria                                                                                                                | II FEEM | O607088   | 421632.51   | 421632.51   | 421632.51   | 421632.51   | 421632.51  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065883 | 501187.5   | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación Edificio A En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla                                                                                                  | II FEEM | O607441   | 471765.45   | 471765.45   | 471765.45   | 471765.45   | 471765.45  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101074728 | 20000000   | Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016)                                                                                                                                              | II FEEM | 60FAMS01  | 19997686.57 | 19997686.57 | 19997686.57 | 19997686.57 | 19997686.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC00180101080533 | 1087500    | Rehabilitación General En El J/N Profra. Josefina Ramos Del Río                                                                                                                                                                     | II FEEM | CIEN17450 | 1036654.12  | 1036654.12  | 1036654.12  | 1036654.12  | 1036654.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}                                                               | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081085 | 637500     | Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon                                                                                                                                                              | II FEEM | CIEN18172 | 488259.24   | 488259.24   | 488259.24   | 488259.24   | 488259.24  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081093 | 1012500    | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Tasec. No. 477                                                                                                                                         | II FEEM | CIEN18271 | 942725.31   | 942725.31   | 942725.31   | 942725.31   | 942725.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379095   | 3875540.11 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. ESTRUCT. U2C.SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 153                                                                          | II FEEM | 80Fb010   | 3846938.21  | 3846938.21  | 3846938.21  | 3846938.21  | 3846938.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379252   | 2899949.59 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                                                                                                                         | II FEEM | 80Fb004   | 2883084.04  | 2883084.04  | 2883084.04  | 2883084.04  | 2883084.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379330   | 560489.69  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA                                                                                                              | II FEEM | CIEN18109 | 536350.45   | 536350.45   | 536350.45   | 536350.45   | 536350.45  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486680   | 562500     | CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REHABILITACION DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC                                                             | II FEEM | CIEN17012 | 539404.82   | 539404.82   | 539404.82   | 539404.82   | 539404.82  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486775   | 2196069    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 M, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST PRIMARIA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL (MOBILIARIOA PARA 3 AULAS) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 13 | II FEEM | CIEN17028 | 2084740.67  | 2084740.67  | 2084740.67  | 2084740.67  | 2084740.67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486793   | 1087500    | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                                                                                                     | II FEEM | CIEN17034 | 993622.51   | 993622.51   | 993622.51   | 993622.51   | 993622.51  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486978   | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                        | II FEEM | CIEN17042 | 415141.06   | 415141.06   | 415141.06   | 415141.06   | 415141.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                           |         |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401487032 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO                                                        | II FEEM | CIEN17107 | 970207.06  | 970207.06  | 970207.06  | 970207.06  | 970207.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487191 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI                                                                      | II FEEM | CIEN17128 | 534179.01  | 534179.01  | 534179.01  | 534179.01  | 534179.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487277 | 563644.37  | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE PORT-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO                                                                                 | II FEEM | CIEN17139 | 160459.02  | 160459.02  | 160459.02  | 160459.02  | 160459.02  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487360 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ                                                     | II FEEM | CIEN17164 | 532108.34  | 532108.34  | 532108.34  | 532108.34  | 532108.34  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489075 | 1050000    | REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL EN EL CECYTEM PLANTEL TANGANCICUARO                                                                                                          | II FEEM | 80Fm004   | 1044320.89 | 1044320.89 | 1044320.89 | 1044320.89 | 1044320.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489388 | 4837835.85 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES (U.M.S.N.H.)                                                                                 | II FEEM | 80Fs005   | 4431998.5  | 4431998.5  | 4431998.5  | 4431998.5  | 4431998.5  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489417 | 1368220    | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AULAS EN LA FACULTAD DE LETRAS (U.M.S.N.H.)                                                                                                     | II FEEM | 80Fs007   | 1365326.5  | 1365326.5  | 1365326.5  | 1365326.5  | 1365326.5  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489525 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN EL C.E.B.A. 18 DE MARZO                                                                                                                       | II FEEM | CIEN17253 | 811198.44  | 811198.44  | 811198.44  | 811198.44  | 811198.44  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489597 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ETHEL SILVIA RIVAS TREGONING                                                      | II FEEM | CIEN17264 | 790137.65  | 790137.65  | 790137.65  | 790137.65  | 790137.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493690 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                         | II FEEM | CIEN17295 | 528835.65  | 528835.65  | 528835.65  | 528835.65  | 528835.65  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493798 | 2800000    | ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO ACADEMICO DEL IIMM DE LAS DES CIENCIAS EXACTAS METALURGIA Y MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO             | II FEEM | CIEN17289 | 2689014.81 | 2689014.81 | 2689014.81 | 2689014.81 | 2689014.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494118 | 1087500    | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. GRAL LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                  | II FEEM | CIEN17323 | 1045205.1  | 1045205.1  | 1045205.1  | 1045205.1  | 1045205.1  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494428 | 1012500    | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N ROMULO GALLEGOS                                      | II FEEM | CIEN17354 | 973513.69  | 973513.69  | 973513.69  | 973513.69  | 973513.69  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494445 | 1012500    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | II FEEM | CIEN17357 | 955889.06  | 955889.06  | 955889.06  | 955889.06  | 955889.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                           |         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401494481   | 843750     | REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00M. EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN                                                                  | II FEEM | CIEN17367  | 804706.9   | 804706.9   | 804706.9   | 804706.9   | 804706.9   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494619   | 1068897.31 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE DIBUJO TÉCNICO EN LA ESC. SEC. MTRA. ELSA CORDOVA MORAN                                                                                                         | II FEEM | 80Fb030    | 1057981.97 | 1057981.97 | 1057981.97 | 1057981.97 | 1057981.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494822   | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISM. MEDIA,CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | II FEEM | CIEN17413  | 678951.71  | 678951.71  | 678951.71  | 678951.71  | 678951.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495159   | 562500     | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO                                                                                                 | II FEEM | CIEN17448  | 539095.47  | 539095.47  | 539095.47  | 539095.47  | 539095.47  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495172   | 563644.37  | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 696                                                                                                                               | II FEEM | CIEN17456  | 537581.99  | 537581.99  | 537581.99  | 537581.99  | 537581.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495378   | 1200000    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                                                           | II FEEM | CIEN17472  | 1097311.95 | 1097311.95 | 1097311.95 | 1097311.95 | 1097311.95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495854   | 742733.13  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CBTA No. 69                                                                                                                                           | II FEEM | 80Am05     | 740733.8   | 740733.8   | 740733.8   | 740733.8   | 740733.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497565   | 1531800.49 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA                                                                                                                         | II FEEM | 80Ab092    | 1436480.19 | 1436480.19 | 1436480.19 | 1436480.19 | 1436480.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685474   | 33192.53   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL                                                                                                                                              | II FEEM | 90Ab014    | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685484   | 53108.05   | MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA                                                                                                                                                       | II FEEM | 90Ab016    | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692465   | 1000000    | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA VASCO DE QUIROGA                                                                                      | II FEEM | 16DPB0082X | 961446.4   | 961446.4   | 961446.4   | 961446.4   | 961446.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401694301   | 3922742.13 | CONJUNTO DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N LEONA VICARIO                                                                                | II FEEM | 80Fb007    | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729583 | 1350000    | Rehabilitacion General De Plintel Y Construcion De Servicios Sanitarios Y Direccion (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen                                                         | II FEEM | O604384    | 1252304.6  | 1252304.6  | 1252304.6  | 1252304.6  | 1252304.6  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730374 | 804000     | Rehabilitación General, Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Juana De Asbaje                                                                                         | II FEEM | O606254    | 772965.43  | 772965.43  | 772965.43  | 772965.43  | 772965.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730423 | 501187.5   | Rehabilitacion General De Edificios, Construcción De Murete De Acometida En El Jardín De Niños Juvenino Rosas                                                                             | II FEEM | O605499    | 248464.61  | 248464.61  | 248464.61  | 248464.61  | 248464.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |



|      |   |                   |            |                                                                                                                                                  |        |           |             |             |             |             |             |                                                                   |           |                     |       |
|------|---|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811862 | 828750     | Rehabilitación General En La Esc. Prim. 20 De Noviembre                                                                                          | IIFEEM | O606427   | 793291.83   | 793291.83   | 793291.83   | 793291.83   | 793291.83   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811900 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Rehabilitación Edificio A; En La Esc. Prim. Ignacio Allende                              | IIFEEM | O606670   | 450980.26   | 450980.26   | 450980.26   | 450980.26   | 450980.26   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811938 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas De Medios, Bodega, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 897                                          | IIFEEM | O606698   | 478416.34   | 478416.34   | 478416.34   | 478416.34   | 478416.34   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812089 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas                                                                                         | IIFEEM | O606646   | 398492.59   | 398492.59   | 398492.59   | 398492.59   | 398492.59   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812126 | 730012.5   | Rehabilitación Edificio A En El J/N Isidro Fabela                                                                                                | IIFEEM | O606484   | 656218.97   | 656218.97   | 656218.97   | 656218.97   | 656218.97   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812305 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rampas Y Pórtico De Acceso En El J/N Lázaro Cárdenas Del Río                                          | IIFEEM | O606542   | 456554.08   | 456554.08   | 456554.08   | 456554.08   | 456554.08   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812360 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Cuitláhuac                                               | IIFEEM | O607353   | 451742.24   | 451742.24   | 451742.24   | 451742.24   | 451742.24   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812394 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 499                                             | IIFEEM | O606641   | 479373.09   | 479373.09   | 479373.09   | 479373.09   | 479373.09   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905072 | 500443.77  | Rehabilitación De 5 Aulas, Computo Y Comedor, Construcción De Cisterna, Rampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga       | IIFEEM | O607167   | 459921.19   | 459921.19   | 459921.19   | 459921.19   | 459921.19   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905176 | 30000000   | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II Y Terminación Del Edificio Cuatro En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro       | IIFEEM | O607043   | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170200905308 | 1275000    | Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917                                 | IIFEEM | CIEN17072 | 958576.26   | 958576.26   | 958576.26   | 958576.26   | 958576.26   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042146 | 500443.77  | Rehabilitación General Y Construcción De Dirección 6.00 X 8.00m En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas                                                 | IIFEEM | O607117   | 480463.16   | 480463.16   | 480463.16   | 480463.16   | 480463.16   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042214 | 500443.77  | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El J/N Francisco J. Mújica                           | IIFEEM | O607209   | 469265.47   | 469265.47   | 469265.47   | 469265.47   | 469265.47   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042221 | 750375     | Rehabilitación De Edificio A, Sanitarios Y Patio Cívico En El C.E.B.A. Benito Juárez                                                             | IIFEEM | O607236   | 305012.26   | 305012.26   | 305012.26   | 305012.26   | 305012.26   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170401045147 | 2760965.01 | Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017)                                                                              | IIFEEM | 700099    | 2732799.98  | 2732799.98  | 2732799.98  | 2732799.98  | 2732799.98  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401048887 | 1001631.27 | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Cívica Y Cisterna En El J/N Amado Nervo | IIFEEM | O605583   | 280140.12   | 280140.12   | 280140.12   | 280140.12   | 280140.12   | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055677 | 1087500    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                   | IIFEEM | CIEN17271 | 1032362.78  | 1032362.78  | 1032362.78  | 1032362.78  | 1032362.78  | {meta1:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                  |        |            |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC17180101055758 | 843750     | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro                                                      | IIFEEM | CIEN17434  | 674168.74  | 674168.74  | 674168.74  | 674168.74  | 674168.74  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055922 | 722740.3   | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017)                                                                                                 | IIFEEM | 700132     | 663337.43  | 663337.43  | 663337.43  | 663337.43  | 663337.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101056008 | 500000     | Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget                                                                                                              | IIFEEM | 70ApFAMB36 | 488434.85  | 488434.85  | 488434.85  | 488434.85  | 488434.85  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065908 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio A Y Rehabilitación Edificio B Sanitarios En El J/N Francisco I. Madero                            | IIFEEM | O607068    | 496669.4   | 496669.4   | 496669.4   | 496669.4   | 496669.4   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC00180101080530 | 1350000    | Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica                                                                                                                  | IIFEEM | CIEN17447  | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}                                                               | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180201081025 | 3999924.01 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. José Vasconcelos                                                                                            | IIFEEM | O605CIEN1  | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081095 | 1012500    | Construcción De Arcotecho. En La Esc. Sec. Téc. No. 38                                                                                                                           | IIFEEM | CIEN18273  | 973527.51  | 973527.51  | 973527.51  | 973527.51  | 973527.51  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC00180201133700 | 562500     | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata                                                                | IIFEEM | CIEN17417  | 530515.27  | 530515.27  | 530515.27  | 530515.27  | 530515.27  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}                                                               | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301384199   | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ          | IIFEEM | CIEN17147  | 536970.09  | 536970.09  | 536970.09  | 536970.09  | 536970.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301384859   | 632812.5   | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA                                                                                | IIFEEM | O607157    | 481151.02  | 481151.02  | 481151.02  | 481151.02  | 481151.02  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486979   | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA                                                          | IIFEEM | CIEN17043  | 532524.93  | 532524.93  | 532524.93  | 532524.93  | 532524.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487174   | 560489.69  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. 18 DE MARZO                                                                                                  | IIFEEM | CIEN18565  | 538006.48  | 538006.48  | 538006.48  | 538006.48  | 538006.48  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487209   | 563644.37  | REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL J/N NIÑOS HEROES | IIFEEM | CIEN17130  | 539470.97  | 539470.97  | 539470.97  | 539470.97  | 539470.97  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487226   | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ         | IIFEEM | CIEN17134  | 531239.13  | 531239.13  | 531239.13  | 531239.13  | 531239.13  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488874   | 390000     | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y PATIO CÍVICO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) PREESCOLAR COMUNITARIO                               | IIFEEM | CIEN17160  | 332230.77  | 332230.77  | 332230.77  | 332230.77  | 332230.77  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488918   | 775000     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL TURICATO                                                                                | IIFEEM |            | 774717.11  | 774717.11  | 774717.11  | 774717.11  | 774717.11  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401489422 | 390000  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                                                                                                                           | IIFEEM | CIEN17227 | 368828.78  | 368828.78  | 368828.78  | 368828.78  | 368828.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489447 | 843750  | REHABILITACION EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE                                                                                                              | IIFEEM | CIEN17232 | 807490.3   | 807490.3   | 807490.3   | 807490.3   | 807490.3   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489469 | 1012500 | CONSTRUCCIÓN RANPA Y BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA                                                                                                                                                | IIFEEM | CIEN17234 | 973484.86  | 973484.86  | 973484.86  | 973484.86  | 973484.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489517 | 1200000 | REHABILITACION GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. LIC.GUSTAVO DÍAZ ORDAZ                                                                                                                                             | IIFEEM | CIEN17291 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493665 | 562500  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO AULA - COCINA) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC                                                                                                                          | IIFEEM | CIEN17266 | 537115.91  | 537115.91  | 537115.91  | 537115.91  | 537115.91  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493768 | 843750  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 PRIMERA ETAPA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                                       | IIFEEM | CIEN17273 | 785836.94  | 785836.94  | 785836.94  | 785836.94  | 785836.94  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494149 | 2196069 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA 6.00 X 8.00 M. Y MURO-REJA (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, UNA DIRECCION, UNA COOPERATIVA Y UNA BODEGA.) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 110 | IIFEEM | CIEN17330 | 2045813.54 | 2045813.54 | 2045813.54 | 2045813.54 | 2045813.54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494262 | 1087500 | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                                                                                  | IIFEEM | CIEN17334 | 899107.71  | 899107.71  | 899107.71  | 899107.71  | 899107.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494286 | 1012500 | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO H, CONSTRUCCIÓN DE RANPA. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ                                                                                                                                | IIFEEM | CIEN17336 | 972553.04  | 972553.04  | 972553.04  | 972553.04  | 972553.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494469 | 843750  | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RANPA EN EL J/N INDÍGENA BENITO JUÁREZ                                                                                                                                       | IIFEEM | CIEN17364 | 683790.63  | 683790.63  | 683790.63  | 683790.63  | 683790.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494576 | 843750  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA USOS MÚLTIPLES) EN EL J/N PROFR. SALVADOR ZÚNIGA RICO                                                                                              | IIFEEM | CIEN17395 | 811066.49  | 811066.49  | 811066.49  | 811066.49  | 811066.49  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494604 | 843750  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CISTERNA, ANDADORES (MOBILIARIO) EN EL J/N JUAN DE LA BARRERA                                                                                                | IIFEEM | CIEN17401 | 737741.34  | 737741.34  | 737741.34  | 737741.34  | 737741.34  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                            |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401495163 | 632812.5   | REHABILITACIÓN GENERAL, ELÉCTRICA Y DE BORDA EN EL J/N JOSÉ MARTÍ                                                                          | IIFEEM | O607137   | 601590.04  | 601590.04  | 601590.04  | 601590.04  | 601590.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495305 | 843750     | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN EL J/N INDÍGENA XUPAKATA                                                   | IIFEEM | CIEN17466 | 682315.99  | 682315.99  | 682315.99  | 682315.99  | 682315.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495520 | 2899999.49 | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C)      | IIFEEM |           | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}                                                        | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495557 | 637500     | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y BORDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. PROFR. FRANCISCO FRIAS RAMÍREZ | IIFEEM | CIEN17493 | 611611.29  | 611611.29  | 611611.29  | 611611.29  | 611611.29  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495841 | 565085.97  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N SIGMUND FREUD                                                                             | IIFEEM |           | 565065.8   | 565065.8   | 565065.8   | 565065.8   | 565065.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495918 | 2800150.29 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631                                                           | IIFEEM | 80Ab068   | 2794640.17 | 2794640.17 | 2794640.17 | 2794640.17 | 2794640.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495920 | 1358036.67 | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 9 (GRUPO DE EXTENSIÓN)      | IIFEEM | 80Fb077   | 1355240.15 | 1355240.15 | 1355240.15 | 1355240.15 | 1355240.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497315 | 346598.35  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 925                                                                                     | IIFEEM | 80Ab012   | 346587.05  | 346587.05  | 346587.05  | 346587.05  | 346587.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497321 | 1945224.07 | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA                                        | IIFEEM | 80Ab091   | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497330 | 3500000    | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD                                                | IIFEEM | 80Am10    | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510632 | 466340.47  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                             | IIFEEM | 80Ab044   | 466123.92  | 466123.92  | 466123.92  | 466123.92  | 466123.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567994 | 39831.04   | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS                                                                                                | IIFEEM | 90FB091   | 39831.04   | 39831.04   | 39831.04   | 39831.04   | 39831.04   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685487 | 25857.99   | MOBILIARIO PARA EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO                                                                                | IIFEEM | 90Ab017   | 25857.99   | 25857.99   | 25857.99   | 25857.99   | 25857.99   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685489 | 81908.76   | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON                                                                                          | IIFEEM | 90Ab018   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691180 | 53108.05   | MOBILIARIO PARA LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS                                                                                                   | IIFEEM | 90Ab041   | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | 53108.05   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691219 | 87632.32   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GABRIEL ZAMORA                                                                                               | IIFEEM | 90Ab044   | 87632.32   | 87632.32   | 87632.32   | 87632.32   | 87632.32   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                         |        |                 |            |            |            |            |            |                                                                   |           |                     |        |
|------|---|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 2020 | 1 | MIC190401692187   | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓN DE UN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN EL J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA                                                                   | IIFEEM | 18067           | 396905.34  | 396905.34  | 396905.34  | 396905.34  | 396905.34  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC190401692526   | 804000     | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA BENITO JUÁREZ                                                                      | IIFEEM | 18508           | 745691.76  | 745691.76  | 745691.76  | 745691.76  | 745691.76  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16160300729834 | 500443.77  | Rehabilitación General De Aulas En El Capep No. 6                                                                                                                                       | IIFEEM | O605440         | 469971.6   | 469971.6   | 469971.6   | 469971.6   | 469971.6   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16160400811835 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N José Ma Pino Suárez                                                                       | IIFEEM | O606420         | 502452.88  | 502452.88  | 502452.88  | 502452.88  | 502452.88  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16160400812327 | 804000     | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sismicidad Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río     | IIFEEM | O606547         | 771566.71  | 771566.71  | 771566.71  | 771566.71  | 771566.71  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16160400816195 | 8580000    | Construcción De Edificio De Laboratorios Para El Posgrado De La Facultad De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo                                  | IIFEEM | O604477         | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170200905061 | 1000000    | Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sism. Media, Bodega De 3x8 M., Sism. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sism. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Ciclónica En La Esc. Prim. Indígena | IIFEEM | O607025         | 903770.38  | 903770.38  | 903770.38  | 903770.38  | 903770.38  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170200905159 | 500443.77  | Rehabilitación De 4 Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                                                                                                          | IIFEEM | O607204         | 480833.34  | 480833.34  | 480833.34  | 480833.34  | 480833.34  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170200905235 | 500000     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Cerco De Malla En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza                                                                 | IIFEEM | O607214         | 435199.55  | 435199.55  | 435199.55  | 435199.55  | 435199.55  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170401042150 | 500443.77  | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón                                                     | IIFEEM | O607080         | 478447.89  | 478447.89  | 478447.89  | 478447.89  | 478447.89  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170401042224 | 500443.77  | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En El J/N Indígena Niños Heroes.                                                                                                 | IIFEEM | O606850         | 478791     | 478791     | 478791     | 478791     | 478791     | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16170401042225 | 500443.77  | Construcción De Una Dirección De 3.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario); Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Usos Múltiples En El J/N Indígena José Vasconcelos             | IIFEEM | O607271         | 353564.58  | 353564.58  | 353564.58  | 353564.58  | 353564.58  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC17170401048863 | 637500     | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017)                                    | IIFEEM | CIEN17381       | 509679.71  | 509679.71  | 509679.71  | 509679.71  | 509679.71  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC17180101055726 | 1200000    | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                       | IIFEEM | CIEN17372       | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC17180101055734 | 563644.37  | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                                   | IIFEEM | CIEN17380       | 539706.31  | 539706.31  | 539706.31  | 539706.31  | 539706.31  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC17180101055810 | 1561382.04 | Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Cívica En El En El Cecytem Cemsad No. 31                                                             | IIFEEM | 70ApFAMMS<br>03 | 1556369.06 | 1556369.06 | 1556369.06 | 1556369.06 | 1556369.06 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |
| 2020 | 1 | MIC16180101056077 | 500000     | Construcción De Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Edificios I. Modulo 1 Aula Y Mobiliario De Aula En La Esc. Tv.Sec. No. 21 Benito Juárez                            | IIFEEM | O607247         | 474813.73  | 474813.73  | 474813.73  | 474813.73  | 474813.73  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                          |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16180101056121 | 350000    | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En La Esc. Prim. Comunitaria El Girán.                                      | IIFEEM | O608437   | 295289.82  | 295289.82  | 295289.82  | 295289.82  | 295289.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065905 | 522750    | Rehabilitación De Edificio B, Construcción De 1 Aula De Medios 6.00x8.00 Mts. Sism. Media En El J/N Tirso Rafael Córdoba                                 | IIFEEM | O607401   | 498323.94  | 498323.94  | 498323.94  | 498323.94  | 498323.94  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065907 | 730012.5  | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Quiroz                                                          | IIFEEM | O607133   | 683635.04  | 683635.04  | 683635.04  | 683635.04  | 683635.04  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065913 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificio A, Construcción De Andadores, Cerco Perimetral Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Renato Descartes                       | IIFEEM | O607120   | 422211.72  | 422211.72  | 422211.72  | 422211.72  | 422211.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065915 | 501187.5  | Rehabilitación De Edificios Y Cubierta En El J/N Ovidio Decroly                                                                                          | IIFEEM | O607127   | 481545.06  | 481545.06  | 481545.06  | 481545.06  | 481545.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101066063 | 1012500   | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra                                               | IIFEEM | CIEN17370 | 970598.96  | 970598.96  | 970598.96  | 970598.96  | 970598.96  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180201081027 | 527322.35 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suárez                                                                                        | IIFEEM | O607485   | 479519.62  | 479519.62  | 479519.62  | 479519.62  | 479519.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180201081028 | 1000000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 465 Lic. Benito Juárez     | IIFEEM | O605CIEN3 | 944503.18  | 944503.18  | 944503.18  | 944503.18  | 944503.18  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379260   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PROF. J. SOCORRO VAZQUEZ CORIA                                                             | IIFEEM | CIEN17031 | 810774.7   | 810774.7   | 810774.7   | 810774.7   | 810774.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379281   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON CASETA P/A TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. ESCUADRÓN 201 | IIFEEM | CIEN17075 | 597224.77  | 597224.77  | 597224.77  | 597224.77  | 597224.77  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486673   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO          | IIFEEM | CIEN17004 | 541773.7   | 541773.7   | 541773.7   | 541773.7   | 541773.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486975   | 1012500   | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN                                                                                          | IIFEEM | CIEN17040 | 972632.35  | 972632.35  | 972632.35  | 972632.35  | 972632.35  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487159   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA COCINA.) EN LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLÓN                                          | IIFEEM | CIEN17115 | 564041.66  | 564041.66  | 564041.66  | 564041.66  | 564041.66  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487217   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 953                                                                      | IIFEEM | CIEN18577 | 610454.36  | 610454.36  | 610454.36  | 610454.36  | 610454.36  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487229   | 1087500   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, BORDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL                                       | IIFEEM | CIEN18448 | 1044305.95 | 1044305.95 | 1044305.95 | 1044305.95 | 1044305.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487263   | 1275000   | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 17                                                                             | IIFEEM | CIEN18425 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401487290 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                                                                                   | IIFEEM | CIEN18394 | 480371.29  | 480371.29  | 480371.29  | 480371.29  | 480371.29  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487362 | 560489.69 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 932                                                                    | IIFEEM | CIEN18575 | 538356.6   | 538356.6   | 538356.6   | 538356.6   | 538356.6   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487407 | 563644.37 | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS                                                                                                             | IIFEEM | CIEN17152 | 539976.52  | 539976.52  | 539976.52  | 539976.52  | 539976.52  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488870 | 1012500   | 1 AULA DE 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA EL AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 448                                                               | IIFEEM | CIEN18525 | 973512.07  | 973512.07  | 973512.07  | 973512.07  | 973512.07  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488878 | 390000    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                                                                                                           | IIFEEM | CIEN17159 | 374561.43  | 374561.43  | 374561.43  | 374561.43  | 374561.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488898 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00M., CISTERNA. REHABILITACIÓN DE AULAS. EN EL J/N MA ENRIQUETA CAMARILLO DE P                                                                                        | IIFEEM | CIEN17182 | 972868.62  | 972868.62  | 972868.62  | 972868.62  | 972868.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488908 | 1500000   | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN                                                                                                                                | IIFEEM | 80Fm002   | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488972 | 843750    | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUÉTBOL EN LA ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO                                                                                                                        | IIFEEM | CIEN17200 | 606669.77  | 606669.77  | 606669.77  | 606669.77  | 606669.77  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489087 | 2000000   | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA                                                                              | IIFEEM | 80Fm005   | 1997489.3  | 1997489.3  | 1997489.3  | 1997489.3  | 1997489.3  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489376 | 6382320   | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA (U.M.S.N.H.)                                                                                                                          | IIFEEM | 80Fs004   | 6257489.91 | 6257489.91 | 6257489.91 | 6257489.91 | 6257489.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493682 | 843750    | REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", Y SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                                                                              | IIFEEM | CIEN17270 | 808327.17  | 808327.17  | 808327.17  | 808327.17  | 808327.17  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494053 | 2196069   | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER COMPUESTO) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 108 | IIFEEM | CIEN17314 | 2102394.97 | 2102394.97 | 2102394.97 | 2102394.97 | 2102394.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494564 | 563644.37 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AGUILAS SERDÁN                                                                                                                                             | IIFEEM | CIEN17391 | 541825.69  | 541825.69  | 541825.69  | 541825.69  | 541825.69  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494610 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ                                                                                          | IIFEEM | CIEN17399 | 601364.94  | 601364.94  | 601364.94  | 601364.94  | 601364.94  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494832 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, ANDADOR (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N ESTEFANÍA CASTAÑEDA                                                                | IIFEEM | CIEN17411 | 801587.73  | 801587.73  | 801587.73  | 801587.73  | 801587.73  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |           |           |           |           |           |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401494861 | 1500000   | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, ASTA BANDERA, ANDADORES, PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CISTERNA EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | IIFEEM | O607055    | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495006 | 563644.37 | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA UN AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ                                                                                                                                          | IIFEEM | CIEN17437  | 438223.4  | 438223.4  | 438223.4  | 438223.4  | 438223.4  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495287 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) EN EL J/N INDÍGENA ERANDINI                                                                                                                                                       | IIFEEM | CIEN17473  | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495494 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA                                                                                                         | IIFEEM | CIEN17488  | 508408.6  | 508408.6  | 508408.6  | 508408.6  | 508408.6  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495568 | 1200000   | SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN                                                                                                                                 | IIFEEM | CIEN17495  | 997125.85 | 997125.85 | 997125.85 | 997125.85 | 997125.85 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495587 | 843750    | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N PARAKATA                                                                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17500  | 534531.42 | 534531.42 | 534531.42 | 534531.42 | 534531.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495631 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA                                                                                    | IIFEEM | CIEN17502  | 487485.38 | 487485.38 | 487485.38 | 487485.38 | 487485.38 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510655 | 800000    | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10                                                                                                                                                          | IIFEEM | 80Ab110    | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685212 | 66385.06  | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA                                                                                                                                                                                    | IIFEEM | 16DPR2118J | 66385.06  | 66385.06  | 66385.06  | 66385.06  | 66385.06  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685572 | 16381.75  | MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 210                                                                                                                                                                                          | IIFEEM | 90AM010    | 16381.75  | 16381.75  | 16381.75  | 16381.75  | 16381.75  | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691164 | 40954.38  | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | 90Ab040    | 40954.38  | 40954.38  | 40954.38  | 40954.38  | 40954.38  | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                        |        |         |            |            |            |            |            |                                                                   |           |                     |       |
|------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16160300730002 | 522750    | Rehabilitación De Edificios Y Plaza Cívica En El Jardín De Niños Gertrudis Bocanegra                                                                                                                   | IIFEEM | O605445 | 497781.09  | 497781.09  | 497781.09  | 497781.09  | 497781.09  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730007 | 730012.5  | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ignacio López Rayón                                                                                                           | IIFEEM | O605592 | 699840     | 699840     | 699840     | 699840     | 699840     | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811668 | 522750    | Rehabilitación De Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El J/N Benito Pablo Juárez                                               | IIFEEM | O606395 | 309616.17  | 309616.17  | 309616.17  | 309616.17  | 309616.17  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811756 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas Y Dirección, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rubén Romero                                                                                                | IIFEEM | O606437 | 481906.37  | 481906.37  | 481906.37  | 481906.37  | 481906.37  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811812 | 501187.5  | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Indígena Generalísimo Morelos                                                                                                       | IIFEEM | O606418 | 431270.16  | 431270.16  | 431270.16  | 431270.16  | 431270.16  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811816 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior, En La Esc. Tv. Sec. No. 376                                                                                                                  | IIFEEM | O606654 | 384979.11  | 384979.11  | 384979.11  | 384979.11  | 384979.11  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811873 | 522750    | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Patio Cívico En El J/N Juan Ruiz De Alarcón                                                                        | IIFEEM | O606434 | 491203.38  | 491203.38  | 491203.38  | 491203.38  | 491203.38  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812251 | 500443.77 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                                                                                                  | IIFEEM | O606640 | 479396.5   | 479396.5   | 479396.5   | 479396.5   | 479396.5   | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812276 | 522750    | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura; Servicios Sanitarios, Módulo Básico 4.91 X 2.13 M; Rampa Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Benito Juárez                                    | IIFEEM | O606533 | 501742.05  | 501742.05  | 501742.05  | 501742.05  | 501742.05  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812334 | 501187.5  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Rabelais                                                           | IIFEEM | O606548 | 472830.41  | 472830.41  | 472830.41  | 472830.41  | 472830.41  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833542 | 2500000   | Construcción De Biblioteca 5 E.E. Est. 1-Uc Serv. Médico Y Pref. 1 E.E. Pórtico 2 E.E. Administración 5 E.E. (Primera Etapa) Sism. Media En El Centro De Actualización Del Magisterio En Michoacán     | IIFEEM | O607119 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905042 | 1500000   | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 903 | IIFEEM | O607096 | 1249261.12 | 1249261.12 | 1249261.12 | 1249261.12 | 1249261.12 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905049 | 1000000   | Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Sismicidad Alta, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez                         | IIFEEM | O606965 | 913246.62  | 913246.62  | 913246.62  | 913246.62  | 913246.62  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905075 | 1000000   | Construcción De Laboratorio Taller 6.00 X 8.00 M., Sism. Alta, Dirección, Cooperativa Y Bodega 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. No. 799                                                              | IIFEEM | O607040 | 814201.99  | 814201.99  | 814201.99  | 814201.99  | 814201.99  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905076 | 730012.5  | Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El J/N Moisés Sáenz                                                                                                               | IIFEEM | O607122 | 626787.06  | 626787.06  | 626787.06  | 626787.06  | 626787.06  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905173 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Mobiliario En Aula En El J/N Melchor Ocampo                                                                                                                  | IIFEEM | O607211 | 401911.67  | 401911.67  | 401911.67  | 401911.67  | 401911.67  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                    |        |           |            |            |            |            |            |                                                                   |           |                     |       |
|------|---|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905190 | 501187.5   | Rehabilitación General Y Servicios Sanitarios En El J/N José Zorrilla                                                                                                                              | IIFEEM | O607012   | 471217.25  | 471217.25  | 471217.25  | 471217.25  | 471217.25  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905207 | 632812.5   | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Hurendacua                                                                                           | IIFEEM | O607462   | 590654.75  | 590654.75  | 590654.75  | 590654.75  | 590654.75  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905210 | 500443.77  | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Ramón López Velarde                                                                                               | IIFEEM | O606875   | 352540.27  | 352540.27  | 352540.27  | 352540.27  | 352540.27  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905233 | 500000     | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Río                                                                                                                     | IIFEEM | O607049   | 432173.46  | 432173.46  | 432173.46  | 432173.46  | 432173.46  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905269 | 500000     | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa Sism. Media, Fosa Séptica, Y Cisterna En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                                                 | IIFEEM | O607021   | 446899.56  | 446899.56  | 446899.56  | 446899.56  | 446899.56  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042121 | 632812.5   | Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sevangua                                                                                                                             | IIFEEM | O607181   | 572264.15  | 572264.15  | 572264.15  | 572264.15  | 572264.15  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170401045491 | 3884281.12 | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017)                                                                        | IIFEEM | 700388    | 3756343.98 | 3756343.98 | 3756343.98 | 3756343.98 | 3756343.98 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055633 | 1087500    | Construcción De 1 Biblioteca, 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Domínguez                                                  | IIFEEM | CIEN17084 | 1012224.7  | 1012224.7  | 1012224.7  | 1012224.7  | 1012224.7  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055664 | 1611669.71 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos                                                                                                      | IIFEEM | CIEN17201 | 1546597.97 | 1546597.97 | 1546597.97 | 1546597.97 | 1546597.97 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055674 | 3998927.11 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo                                                                                                                   | IIFEEM | CIEN17218 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055686 | 843750     | Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17302 | 671652.23  | 671652.23  | 671652.23  | 671652.23  | 671652.23  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055731 | 637500     | Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Eléctrica, Red Eléctrica Exterior Y Rehabilitación Aulas En El J/N Sigmund Freud                                       | IIFEEM | CIEN17379 | 598590.27  | 598590.27  | 598590.27  | 598590.27  | 598590.27  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055759 | 1087500    | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero                                                                                                                                        | IIFEEM | CIEN17486 | 1034699.61 | 1034699.61 | 1034699.61 | 1034699.61 | 1034699.61 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065884 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Moisés Sáenz                                                             | IIFEEM | O607150   | 485098.19  | 485098.19  | 485098.19  | 485098.19  | 485098.19  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065887 | 501187.5   | Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Modulo A, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Rampa, Barda Perimetral Y Mobiliario En El J/N Romano Picutti | IIFEEM | O607149   | 467444.13  | 467444.13  | 467444.13  | 467444.13  | 467444.13  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC00180101080535 | 637500     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya                                                                               | IIFEEM | CIEN17451 | 606262.96  | 606262.96  | 606262.96  | 606262.96  | 606262.96  | {meta1:<br>(unidad_medida:Otr<br>os, avance:100.0)}               | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081084 | 1012500    | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata                                                                                                                                         | IIFEEM | CIEN18099 | 973502.39  | 973502.39  | 973502.39  | 973502.39  | 973502.39  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                  |         |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                   |           |                  |       |
|------|---|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180301379084 | 762872.89 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE                                                                               | II FEEM | 80Fb012   | 762682.62  | 762682.62  | 762682.62  | 762682.62  | 762682.62  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379271 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 651                                                                                                     | II FEEM | 24        | 532812.01  | 532812.01  | 532812.01  | 532812.01  | 532812.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379275 | 843750    | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO E EN LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS                                                                                       | II FEEM | CIEN17054 | 811253.54  | 811253.54  | 811253.54  | 811253.54  | 811253.54  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379353 | 1087500   | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                                 | II FEEM | CIEN18246 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301384930 | 501187.5  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 Y CISTERNA EN EL J/N TIZOC                                                                     | II FEEM | O607239   | 420963.7   | 420963.7   | 420963.7   | 420963.7   | 420963.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301385009 | 1194131   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C CON UN MURO DE CONCRETO Y MOBILIARIO PARA AULA EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN                                     | II FEEM | O607253   | 1106200.98 | 1106200.98 | 1106200.98 | 1106200.98 | 1106200.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486782 | 1087500   | REHABILITACION DE EDIFICIO A EN LA ESC. SEC. FED. 18 DE AGOSTO DE 1943                                                                                           | II FEEM | CIEN17032 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486976 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y MURO PERIMETRAL EN EL J/N JULIETA FIERROS GOSSMAN                                                                 | II FEEM | CIEN17041 | 940780.75  | 940780.75  | 940780.75  | 940780.75  | 940780.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486982 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 , Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. TV. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA                                 | II FEEM | CIEN17046 | 535598.84  | 535598.84  | 535598.84  | 535598.84  | 535598.84  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487014 | 637500    | REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "B" EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA                                          | II FEEM | CIEN17077 | 612850.88  | 612850.88  | 612850.88  | 612850.88  | 612850.88  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487102 | 843750    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                                                       | II FEEM | CIEN17097 | 624815.52  | 624815.52  | 624815.52  | 624815.52  | 624815.52  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487166 | 390000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                         | II FEEM | CIEN17109 | 350794.37  | 350794.37  | 350794.37  | 350794.37  | 350794.37  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487240 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN GENERAL. EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ                                                               | II FEEM | CIEN17123 | 972481.7   | 972481.7   | 972481.7   | 972481.7   | 972481.7   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487401 | 1350000   | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIO VISUAL DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 37                                                                                         | II FEEM | CIEN18429 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487417 | 563644.37 | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | II FEEM | CIEN17157 | 535530.95  | 535530.95  | 535530.95  | 535530.95  | 535530.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                           | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                            |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                                             |           |                     |       |
|------|---|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC18040148889  | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                  | IIFEEM | CIEN17171 | 538418.92  | 538418.92  | 538418.92  | 538418.92  | 538418.92  | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488902 | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SILVIA TORRES CASTILLEJA                                            | IIFEEM | CIEN17184 | 504197.13  | 504197.13  | 504197.13  | 504197.13  | 504197.13  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489386 | 637500     | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MARIANO MICHELENA                                                                                                     | IIFEEM | CIEN17223 | 612906.97  | 612906.97  | 612906.97  | 612906.97  | 612906.97  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489444 | 4701997.91 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 163                                            | IIFEEM | 80Fb072   | 4697422.3  | 4697422.3  | 4697422.3  | 4697422.3  | 4697422.3  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489475 | 1617633    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE IDIOMAS DE 4 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C (MOBILIARIO PARA EL TALLER DE COMPUTO) EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO UNIDAD MARAVATIO DE OCAMPO | IIFEEM | CIEN17239 | 1555263.33 | 1555263.33 | 1555263.33 | 1555263.33 | 1555263.33 | {meta1: {unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493673 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO  | IIFEEM | CIEN17274 | 970626.67  | 970626.67  | 970626.67  | 970626.67  | 970626.67  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493724 | 562500     | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                    | IIFEEM | CIEN17283 | 523530.6   | 523530.6   | 523530.6   | 523530.6   | 523530.6   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494210 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL J/N MANUEL JOSE OTHON                                                                                   | IIFEEM | CIEN17332 | 541965.7   | 541965.7   | 541965.7   | 541965.7   | 541965.7   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494569 | 6500264.92 | RECTORÍA SEGUNDA ETAPA (OBRA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA                                                                                                     | IIFEEM | 80Fs014   | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494856 | 1000000    | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, Y BORDA EN LA ESC. TV. SEC. BENITO JUÁREZ                                                        | IIFEEM | O606951   | 951833.11  | 951833.11  | 951833.11  | 951833.11  | 951833.11  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495353 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, (MOBILIARIO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL J/N JUAN GUTEMBERG                                                   | IIFEEM | CIEN17471 | 786186.7   | 786186.7   | 786186.7   | 786186.7   | 786186.7   | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}, meta2:<br>{unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0}} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495479 | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SEC. FED. VICENTE RIVAPALACIO                                                                                                           | IIFEEM | O607079   | 480360.19  | 480360.19  | 480360.19  | 480360.19  | 480360.19  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495796 | 2898744.89 | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS (EDIFICIO A). 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO B)                                                            | IIFEEM | 80Ab067   | 2891933    | 2891933    | 2891933    | 2891933    | 2891933    | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495836 | 1500000    | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 523                                                                                                                     | IIFEEM | 80Ab070   | 1497650.2  | 1497650.2  | 1497650.2  | 1497650.2  | 1497650.2  | {meta1: {unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0}}                                                              | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                         |        |          |            |            |            |            |            |                                                                      |           |                     |       |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190101510631   | 1672229.6  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ                                                                                                                               | IIFEEM | 80Ab007  | 1205824.34 | 1205824.34 | 1205824.34 | 1205824.34 | 1205824.34 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301568094   | 2589826.52 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS (FAM 2016)                                                                                                     | IIFEEM | 60FAMS02 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | {meta1:<br>(unidad_medida:Mo<br>biliario y equipo,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685467   | 81908.76   | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 40                                                                                                                                                             | IIFEEM | 90Ab012  | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | {meta1:<br>(unidad_medida:Mo<br>biliario y equipo,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401690643   | 52579.39   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN DEL CAMPESINO                                                                                                                                                   | IIFEEM | 90FB299  | 52579.39   | 52579.39   | 52579.39   | 52579.39   | 52579.39   | {meta1:<br>(unidad_medida:Equ<br>ipamiento,<br>avance:100.0)}        | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691144   | 132770.12  | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON                                                                                                                                                 | IIFEEM | 90Ab039  | 132770.12  | 132770.12  | 132770.12  | 132770.12  | 132770.12  | {meta1:<br>(unidad_medida:Mo<br>biliario y equipo,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692416   | 632812.5   | COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN AULA 6.00 X 6.00 M SISMICIDAD ALTA ESTRUCTURA REGIONAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ               | IIFEEM | 18277    | 252960.64  | 252960.64  | 252960.64  | 252960.64  | 252960.64  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692664   | 501187.5   | CONSTRUCCIÓN DE AULA 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N EXPROPIACIÓN PETROLERA.                                                                                                    | IIFEEM | 18592    | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC15150300575006 | 774997.47  | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015)                                                                                                            | IIFEEM | O515900  | 718553.38  | 718553.38  | 718553.38  | 718553.38  | 718553.38  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC15150300584536 | 996131.95  | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015)                                                                                             | IIFEEM | O516880  | 993591.82  | 993591.82  | 993591.82  | 993591.82  | 993591.82  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729433 | 601303     | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81                                                                                                                        | IIFEEM | O604453  | 396280.54  | 396280.54  | 396280.54  | 396280.54  | 396280.54  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730108 | 522750     | Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco I. Madero                                                                                              | IIFEEM | O605461  | 496679.83  | 496679.83  | 496679.83  | 496679.83  | 496679.83  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730492 | 500443.77  | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 85                                                                                                                                   | IIFEEM | O605545  | 232079.38  | 232079.38  | 232079.38  | 232079.38  | 232079.38  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730922 | 522750     | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas Y Techumbre En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez                                                                                  | IIFEEM | O606291  | 369208.51  | 369208.51  | 369208.51  | 369208.51  | 369208.51  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811621 | 501187.5   | Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Construcción De Rampas Y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Luis Donaldo | IIFEEM | O606348  | 392237.08  | 392237.08  | 392237.08  | 392237.08  | 392237.08  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811770 | 501187.5   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos                                                                                    | IIFEEM | O606449  | 452442.78  | 452442.78  | 452442.78  | 452442.78  | 452442.78  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811773 | 501187.5   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificio "A" 2 Aulas Y Dirección En El J/N José Rubén Romero                                                                                 | IIFEEM | O606438  | 414315.27  | 414315.27  | 414315.27  | 414315.27  | 414315.27  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812332 | 350000     | Terminación De Aulas En La Esc. Prim. Comunitaria Palo Blanco                                                                                                                                           | IIFEEM | O605558  | 330884.65  | 330884.65  | 330884.65  | 330884.65  | 330884.65  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)}    | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                          |        |              |            |            |            |            |            |                                                         |           |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC17170200904846 | 562500    | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barreira                                                             | IIFEEM | C1EN17013    | 524579.79  | 524579.79  | 524579.79  | 524579.79  | 524579.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905022 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Julieta Fierros Gossman                                                                | IIFEEM | O607121      | 480767.72  | 480767.72  | 480767.72  | 480767.72  | 480767.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905057 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism., Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Constitución De 1917                         | IIFEEM | O607066      | 479932.37  | 479932.37  | 479932.37  | 479932.37  | 479932.37  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905074 | 1000000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo                                                                                                   | IIFEEM | O606982      | 955743.95  | 955743.95  | 955743.95  | 955743.95  | 955743.95  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905083 | 1500000   | Construcción De 4 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario), Rampas De Accesibilidad, Murete De Acometida Eléctrica Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Frida Kahlo Calderón                  | IIFEEM | O607047      | 1432514.59 | 1432514.59 | 1432514.59 | 1432514.59 | 1432514.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905271 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Felipe Ángeles                                                                                     | IIFEEM | O607024      | 450794.23  | 450794.23  | 450794.23  | 450794.23  | 450794.23  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170200905307 | 1275000   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero       | IIFEEM | C1EN17051    | 1185084.68 | 1185084.68 | 1185084.68 | 1185084.68 | 1185084.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042145 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación Del Edificio A Y B En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo                                                                                 | IIFEEM | O607069      | 480973.41  | 480973.41  | 480973.41  | 480973.41  | 480973.41  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042206 | 350000    | Construcción De Modulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna 5 M3, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Comunitaria                                    | IIFEEM | O607031      | 336536.66  | 336536.66  | 336536.66  | 336536.66  | 336536.66  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17170401048867 | 637500    | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017) | IIFEEM | C1EN17452    | 567813.8   | 567813.8   | 567813.8   | 567813.8   | 567813.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055676 | 843750    | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                                                                         | IIFEEM | C1EN17265    | 808655.85  | 808655.85  | 808655.85  | 808655.85  | 808655.85  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055699 | 562500    | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda                                        | IIFEEM | C1EN17355    | 530434.74  | 530434.74  | 530434.74  | 530434.74  | 530434.74  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055762 | 1087500   | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal                                                                                       | IIFEEM | C1EN17504    | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055924 | 500000    | Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290                                                                                                              | IIFEEM | 70ApFAMMS 08 | 499806.8   | 499806.8   | 499806.8   | 499806.8   | 499806.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101065885 | 632812.5  | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Absorción En El J/N Agustín Yáñez                                                             | IIFEEM | O607158      | 321669.57  | 321669.57  | 321669.57  | 321669.57  | 321669.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379292   | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISM. CASETA P/2 TANQUE DE GAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA                 | IIFEEM | C1EN17076    | 606505.97  | 606505.97  | 606505.97  | 606505.97  | 606505.97  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379301   | 843750    | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y BARDAS PERIMETRAL EN EL J/N ENRIQUE RAMÍREZ                                                                                | IIFEEM | C1EN17087    | 810241.91  | 810241.91  | 810241.91  | 810241.91  | 810241.91  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |



|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |             |             |             |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180301384989 | 730012.5  | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESC. PRIM. QUETZALCÓATL                                                                                                                                                                       | IIFEEM | O608431   | 695695.05   | 695695.05   | 695695.05   | 695695.05  | 695695.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486743 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE MURETE POTS-PRIMARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA                                                                                                                                            | IIFEEM | CIEN17009 | 794629.41   | 794629.41   | 794629.41   | 794629.41  | 794629.41  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486748 | 1012500   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C REBSAMEN                                                                                                                                                                                   | IIFEEM | CIEN17008 | 931209.98   | 931209.98   | 931209.98   | 931209.98  | 931209.98  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486788 | 562500    | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                | IIFEEM | CIEN17030 | 477901.57   | 477901.57   | 477901.57   | 477901.57  | 477901.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487027 | 562500    | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE                                                                                                                                                                              | IIFEEM | CIEN17096 | 540620.63   | 540620.63   | 540620.63   | 540620.63  | 540620.63  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487115 | 637500    | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M. Y TERMINACIÓN D EBARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE BODÉGA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                    | IIFEEM | CIEN17116 | 374160.11   | 374160.11   | 374160.11   | 374160.11  | 374160.11  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487135 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS., CISTERNA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                      | IIFEEM | CIEN17102 | 801466.52   | 801466.52   | 801466.52   | 801466.52  | 801466.52  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487141 | 560489.69 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                                  | IIFEEM |           | 510196.78   | 510196.78   | 510196.78   | 510196.78  | 510196.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487309 | 2000000   | IMPLEMENTACIÓN DE ANDADOR CUBIERTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO                                                                                                  | IIFEEM | CIEN18608 | 1920692.18  | 1920692.18  | 1920692.18  | 1920692.18 | 1920692.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488895 | 562500    | REHABILITACION DE EDIFICIO B, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PORTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BORDA PERIMETRAL EN EL J/N AMPARO CAMPUZANO                                                                                         | IIFEEM | CIEN17177 | 540865.31   | 540865.31   | 540865.31   | 540865.31  | 540865.31  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489380 | 30000000  | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, RED DE DATOS Y TELÉFONOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO 400 M2. (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES | IIFEEM | CIEN17221 | 28094753.44 | 28094753.44 | 28094753.44 | 28094753.4 | 28094753.4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489541 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. SISM., MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. SEC. FED. BEUSARIO DOMÍNGUEZ                                                                                                                                               | IIFEEM | CIEN17260 | 973557.26   | 973557.26   | 973557.26   | 973557.26  | 973557.26  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493670 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                                             | IIFEEM | CIEN17299 | 779652.98   | 779652.98   | 779652.98   | 779652.98  | 779652.98  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494015 | 1087500   | REHABILITACION DE EDIFICIO C, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA ESC. SEC. FED. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN                                                                                                                         | IIFEEM | CIEN17310 | 1042914.25  | 1042914.25  | 1042914.25  | 1042914.25 | 1042914.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                         |         |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401494108   | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N REVOLUCIÓN                                                                                                                                        | II FEEM | CIEN17324 | 540728.78  | 540728.78  | 540728.78  | 540728.78  | 540728.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494231   | 1200000    | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N SOR JUANA I DE LA CRUZ                                                                                                       | II FEEM | CIEN17333 | 1141824.03 | 1141824.03 | 1141824.03 | 1141824.03 | 1141824.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494279   | 1012500    | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                                                                     | II FEEM | CIEN17335 | 723804.83  | 723804.83  | 723804.83  | 723804.83  | 723804.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494373   | 866726.24  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE                                                                                                                            | II FEEM | 80Fb087   | 843112.61  | 843112.61  | 843112.61  | 843112.61  | 843112.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494824   | 1087500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ROSAURA ZAPATA                                                                      | II FEEM | CIEN17407 | 841403.06  | 841403.06  | 841403.06  | 841403.06  | 841403.06  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495873   | 850000     | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203                                                                                                                     | II FEEM | 80Am11    | 849222.82  | 849222.82  | 849222.82  | 849222.82  | 849222.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495891   | 869000     | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 42                                                                                                                                  | II FEEM | 80Ab085   | 856155.28  | 856155.28  | 856155.28  | 856155.28  | 856155.28  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497306   | 566910.62  | REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ                                                                                                                                  | II FEEM | 80Ab066   | 563433.3   | 563433.3   | 563433.3   | 563433.3   | 563433.3   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510635   | 384385.89  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N IGNACIO ALDAMA                                                                                                                              | II FEEM | 80Ab081   | 374703.61  | 374703.61  | 374703.61  | 374703.61  | 374703.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510641   | 650000     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                | II FEEM | 80Ab103   | 649795.12  | 649795.12  | 649795.12  | 649795.12  | 649795.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101512397   | 1305658.95 | CONSTRUCCIÓN DE AULA INTEGRAL, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                                          | II FEEM | 42944     | 1254273.71 | 1254273.71 | 1254273.71 | 1254273.71 | 1254273.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685229   | 81908.76   | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE                                                                                                                      | II FEEM | 90Ab007   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692682   | 501187.5   | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULA Y CISTERNA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER. | II FEEM | 18597     | 476807.27  | 476807.27  | 476807.27  | 476807.27  | 476807.27  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730017 | 632812.5   | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Gabriela Mistral                                         | II FEEM | O605454   | 468732.42  | 468732.42  | 468732.42  | 468732.42  | 468732.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730436 | 730012.5   | Rehabilitación General De Plantel En La Esc. Prim. Revolucion Mexicana                                                                                                                  | II FEEM | O605504   | 656202.56  | 656202.56  | 656202.56  | 656202.56  | 656202.56  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811825 | 632812.5   | Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Justino Sarmiento                                                                                                                            | II FEEM | O606423   | 607977.82  | 607977.82  | 607977.82  | 607977.82  | 607977.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                       |        |         |             |             |             |            |            |                                                                   |           |                     |         |
|------|---|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811855 | 500443.77 | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. 5 De Mayo                                                                                                                                                    | IIFEEM | O606784 | 481022      | 481022      | 481022      | 481022     | 481022     | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400811857 | 500443.77 | Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                                                                                                                          | IIFEEM | O606790 | 480385.78   | 480385.78   | 480385.78   | 480385.78  | 480385.78  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400811874 | 501187.5  | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts., Cisterna Y Fosa Séptica En El J/N Bertha Von Glumer                                                                                         | IIFEEM | O606435 | 478142.25   | 478142.25   | 478142.25   | 478142.25  | 478142.25  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400811997 | 730012.5  | Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampa En El J/N Serafin Contreras Manzo                                                              | IIFEEM | O606251 | 701911.83   | 701911.83   | 701911.83   | 701911.83  | 701911.83  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812050 | 522750    | Rehabilitación De Edificio A, Módulos De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Muro Reja, Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Federico Froebel           | IIFEEM | O606674 | 370490.37   | 370490.37   | 370490.37   | 370490.37  | 370490.37  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812077 | 30000000  | Cons. De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta, Rehab. De Edificios; Equipamiento De Lab. De Ing. Biomédica, Lab. De Ambiental, Lab. De Ing. En Tic. En El Tecnológico Superior De Patzcuaro | IIFEEM | O605738 | 28564938.68 | 28564938.68 | 28564938.68 | 28564938.7 | 28564938.7 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812112 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón                                                                                                                                      | IIFEEM | O606799 | 479326.08   | 479326.08   | 479326.08   | 479326.08  | 479326.08  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812198 | 632812.5  | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Red Eléctrica Exterior Y Cisterna En El J/N Antonio Caso                                                             | IIFEEM | O606508 | 592319.94   | 592319.94   | 592319.94   | 592319.94  | 592319.94  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812242 | 522750    | Rehabilitación De Aula Existente Y Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción Y Terminación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Niños Héroes      | IIFEEM | O606519 | 500569.76   | 500569.76   | 500569.76   | 500569.76  | 500569.76  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16160400812323 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 60                                                                                                                                            | IIFEEM | O606672 | 481148.84   | 481148.84   | 481148.84   | 481148.84  | 481148.84  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170100833526 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Alta, (Con Mobiliario) Cisterna Y Rehabilitación De De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata                                 | IIFEEM | O606907 | 406714.54   | 406714.54   | 406714.54   | 406714.54  | 406714.54  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170100833536 | 346165.67 | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios Con Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Comunitario Ricardo Flores Magón (Fam 2016)                                            | IIFEEM | O605792 | 338212.99   | 338212.99   | 338212.99   | 338212.99  | 338212.99  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170200905101 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio A: Modulo De 5 Aulas En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón                                                                                                                  | IIFEEM | O607142 | 385229      | 385229      | 385229      | 385229     | 385229     | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170200905162 | 522750    | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Y Cisterna En El J/N José Ma Morelos                                                             | IIFEEM | O607125 | 480350.64   | 480350.64   | 480350.64   | 480350.64  | 480350.64  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170200905171 | 4926564   | Rehabilitación Del Área De Sanitarios, Y Sala De Usos Múltiples En La Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio Plantel 102                                                                               | IIFEEM | O607098 | 1434379.15  | 1434379.15  | 1434379.15  | 1434379.15 | 1434379.15 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |
| 2020 | 1 | MIC16170200905219 | 730012.5  | Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Miguel Hidalgo                                                                                                       | IIFEEM | O607071 | 701462.67   | 701462.67   | 701462.67   | 701462.67  | 701462.67  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin ob: |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                           |        |           |            |            |            |            |            |                                                         |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905260 | 500000     | Rehabilitación Edificios B (4 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Manuel Cervantes Imaz                                          | IIFEEM | O607032   | 373275.87  | 373275.87  | 373275.87  | 373275.87  | 373275.87  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905268 | 500000     | Rehabilitación De Aulas, Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim Benito Juárez                                                                                     | IIFEEM | O607403   | 474986.43  | 474986.43  | 474986.43  | 474986.43  | 474986.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905297 | 500000     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                                       | IIFEEM | O606932   | 480181.71  | 480181.71  | 480181.71  | 480181.71  | 480181.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905319 | 563644.37  | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget                                                                        | IIFEEM | CIEN17424 | 498906.82  | 498906.82  | 498906.82  | 498906.82  | 498906.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042231 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos.                                                                                   | IIFEEM | O607272   | 448275.48  | 448275.48  | 448275.48  | 448275.48  | 448275.48  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055680 | 1087500    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga                                  | IIFEEM | CIEN17292 | 1043766.85 | 1043766.85 | 1043766.85 | 1043766.85 | 1043766.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055695 | 1089245.88 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra                                                                                         | IIFEEM | CIEN17308 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055729 | 1012500    | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero                                                                                                                  | IIFEEM | CIEN17376 | 949535.78  | 949535.78  | 949535.78  | 949535.78  | 949535.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055739 | 1415976.62 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                                       | IIFEEM | CIEN17414 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101055921 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) E Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                         | IIFEEM | O607145   | 481147.99  | 481147.99  | 481147.99  | 481147.99  | 481147.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101056117 | 828750     | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas                                                                                               | IIFEEM | O607199   | 794034.24  | 794034.24  | 794034.24  | 794034.24  | 794034.24  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC00180101080529 | 563644.37  | Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza                                                                       | IIFEEM | CIEN17438 | 539710.11  | 539710.11  | 539710.11  | 539710.11  | 539710.11  | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}            | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180201081029 | 200000     | Colocación De Malla Perimetral Y Portón De Herrería En La Esc. Sec. Téc. No. 147                                                                                          | IIFEEM | O605CIEN4 | 176163.32  | 176163.32  | 176163.32  | 176163.32  | 176163.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180201081032 | 522750     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Ovidio Decroly | IIFEEM | O607152   | 500440.75  | 500440.75  | 500440.75  | 500440.75  | 500440.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081082 | 843750     | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo                                             | IIFEEM | CIEN18074 | 810926.59  | 810926.59  | 810926.59  | 810926.59  | 810926.59  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379205   | 3945379.29 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉCN. No. 164 (EXTENSIÓN 143)                             | IIFEEM | 80Fb015   | 3822554.98 | 3822554.98 | 3822554.98 | 3822554.98 | 3822554.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379339   | 1012500    | REHABILITACIÓN EDIFICIO A Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE MORELIA                                                                                  | IIFEEM | CIEN18204 | 947125.64  | 947125.64  | 947125.64  | 947125.64  | 947125.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |            |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401486694 | 562500    | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JUAN BOSCO                                                                                                                                                                   | II FEEM | CI EN17007 | 538113.72  | 538113.72  | 538113.72  | 538113.72  | 538113.72  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401486740 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., MURETE POST-PRIMARIA., REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS                                           | II FEEM | CI EN17011 | 801240.09  | 801240.09  | 801240.09  | 801240.09  | 801240.09  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487024 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y MURO REJA EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO                                                                                                                                          | II FEEM | CI EN17106 | 619448.11  | 619448.11  | 619448.11  | 619448.11  | 619448.11  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487110 | 1012500   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., Y BARDAS PERIMETRALES (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                          | II FEEM | CI EN17113 | 963634.57  | 963634.57  | 963634.57  | 963634.57  | 963634.57  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487119 | 1200000   | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN                                                                                    | II FEEM | CI EN17098 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487122 | 562500    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA                                                        | II FEEM | CI EN17099 | 529960.53  | 529960.53  | 529960.53  | 529960.53  | 529960.53  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487157 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                 | II FEEM | CI EN17104 | 634267.09  | 634267.09  | 634267.09  | 634267.09  | 634267.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487182 | 563644.37 | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B. EN EL J/N AMADO NERVO                                                                                                                                                           | II FEEM | CI EN17126 | 541959.82  | 541959.82  | 541959.82  | 541959.82  | 541959.82  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487194 | 563644.37 | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y BARDAS PERIMETRALES EN EL J/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA                                                                  | II FEEM | CI EN17129 | 468021.42  | 468021.42  | 468021.42  | 468021.42  | 468021.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487216 | 563644.37 | REHABILITACIÓN DE AULAS, DE PLAZA CÍVICA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER                   | II FEEM | CI EN17132 | 529560.99  | 529560.99  | 529560.99  | 529560.99  | 529560.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487252 | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | II FEEM | CI EN18404 | 811227.01  | 811227.01  | 811227.01  | 811227.01  | 811227.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487310 | 563644.37 | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ                                                                                                                                                         | II FEEM | CI EN17142 | 541173.42  | 541173.42  | 541173.42  | 541173.42  | 541173.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487320 | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                                                                                      | II FEEM | CI EN17143 | 532973.53  | 532973.53  | 532973.53  | 532973.53  | 532973.53  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                               |         |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401487329 | 560489.69  | CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TINACOS, CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS Y COCINA EN EL J/N NIÑOS HÉROES           | II FEEM | CIEN18578 | 538758.32  | 538758.32  | 538758.32  | 538758.32  | 538758.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487400 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 5.30 M, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO APARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SANCHEZ            | II FEEM | CIEN17150 | 533577.57  | 533577.57  | 533577.57  | 533577.57  | 533577.57  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487404 | 563644.37  | REHABILITACIÓN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO      | II FEEM | CIEN17151 | 541964.67  | 541964.67  | 541964.67  | 541964.67  | 541964.67  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487437 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACION DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO                                | II FEEM | CIEN17167 | 531792.67  | 531792.67  | 531792.67  | 531792.67  | 531792.67  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488884 | 1087500    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                     | II FEEM | CIEN17168 | 983136.29  | 983136.29  | 983136.29  | 983136.29  | 983136.29  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488915 | 1087500    | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCT. U-1C. Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. 20 DE NOVIEMBRE                                      | II FEEM | CIEN17191 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489369 | 1012500    | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N ERANDENI                                                                                             | II FEEM | CIEN17220 | 789636.39  | 789636.39  | 789636.39  | 789636.39  | 789636.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489425 | 4098078.28 | AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIO Y DOCENTE DE INIRENA (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES) (U.M.S.N.H.)                           | II FEEM | 80Fs008   | 3979868.87 | 3979868.87 | 3979868.87 | 3979868.87 | 3979868.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489439 | 637500     | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, BANDA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN EL J/N NIÑOS HÉROES | II FEEM | CIEN17230 | 592751.42  | 592751.42  | 592751.42  | 592751.42  | 592751.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489531 | 1349486.99 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. FED. NO. 2                                                                                       | II FEEM | 80Fb094   | 1345823.59 | 1345823.59 | 1345823.59 | 1345823.59 | 1345823.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493659 | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. EDUARDO RUIZ                                                                 | II FEEM | CIEN17293 | 592738.34  | 592738.34  | 592738.34  | 592738.34  | 592738.34  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493776 | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA                                                                       | II FEEM | CIEN17301 | 523791.22  | 523791.22  | 523791.22  | 523791.22  | 523791.22  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494205 | 390000     | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA                                                                                           | II FEEM | CIEN17329 | 374994.48  | 374994.48  | 374994.48  | 374994.48  | 374994.48  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                          |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401494363   | 563644.37  | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS                                               | IIFEEM | CIEN17340 | 541869.24  | 541869.24  | 541869.24  | 541869.24  | 541869.24  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494556   | 562500     | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO BODEGA) EN EL J/N CLAUDIO PTOLOME0 | IIFEEM | CIEN17389 | 518436.42  | 518436.42  | 518436.42  | 518436.42  | 518436.42  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494873   | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. HIJOS DEL CAMPESINO                                  | IIFEEM | CIEN17408 | 805549.26  | 805549.26  | 805549.26  | 805549.26  | 805549.26  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495167   | 563644.37  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO                     | IIFEEM | CIEN17449 | 516633.22  | 516633.22  | 516633.22  | 516633.22  | 516633.22  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495268   | 382185.39  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, FOSA SÉPTICAY PINTURA EN EL J/N JESUS REYES HEROELES                                                          | IIFEEM | 80Ab009   | 382174.9   | 382174.9   | 382174.9   | 382174.9   | 382174.9   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495277   | 1012500    | REHABILITACION DE AULAS,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI SLAPANI                        | IIFEEM | CIEN17469 | 956814.16  | 956814.16  | 956814.16  | 956814.16  | 956814.16  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495780   | 2899992.33 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEE NO. 23 (NUEVA CREACIÓN)         | IIFEEM | 80Ab039   | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495884   | 820373.77  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS                                                             | IIFEEM | 80Fb127   | 819872.05  | 819872.05  | 819872.05  | 819872.05  | 819872.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685207   | 81908.76   | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 10                                                                                                 | IIFEEM | 90Ab004   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685225   | 96147.32   | MOBILIARIO PARA AULA COCINA PARA LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA                                                               | IIFEEM | 90Ab006   | 96147.32   | 96147.32   | 96147.32   | 96147.32   | 96147.32   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401686408   | 559000.86  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. FEDERAL                                                           | IIFEEM | 90FB181   | 559000.86  | 559000.86  | 559000.86  | 559000.86  | 559000.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692379   | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO) EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                                    | IIFEEM | 19161     | 537839.43  | 537839.43  | 537839.43  | 537839.43  | 537839.43  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692607   | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 9                                                                                    | IIFEEM | 18570     | 480874.16  | 480874.16  | 480874.16  | 480874.16  | 480874.16  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC15150300567228 | 692483.92  | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015)                                        | IIFEEM | OS16807   | 566899.46  | 566899.46  | 566899.46  | 566899.46  | 566899.46  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730057 | 750375     | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Con Mobiliario En La Esc. Prim. Francisco Marquez Paniagua                                      | IIFEEM | O605480   | 697361.42  | 697361.42  | 697361.42  | 697361.42  | 697361.42  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730110 | 750375     | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Matamoros                                                                   | IIFEEM | O605462   | 575213.79  | 575213.79  | 575213.79  | 575213.79  | 575213.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                               |        |         |            |            |            |            |            |                                                                   |           |                     |         |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 2020 | 1 | MIC16160400811603 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios E Y F En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva                                                                                                                           | IIFEEM | O606853 | 481169.37  | 481169.37  | 481169.37  | 481169.37  | 481169.37  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400811758 | 501187.5  | Rehabilitación De "" Edificio A"" , Construcción De Andador, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla                                                             | IIFEEM | O606826 | 382641.65  | 382641.65  | 382641.65  | 382641.65  | 382641.65  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400811831 | 500443.77 | Rehabilitación General De Plantel Y De Servicios Sanitarios. Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. J/N Francisco Gabilondo Soler                                                         | IIFEEM | O606752 | 475119.17  | 475119.17  | 475119.17  | 475119.17  | 475119.17  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400811908 | 500443.77 | Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ricardo Flores Magón                                                                                                  | IIFEEM | O606697 | 480888.97  | 480888.97  | 480888.97  | 480888.97  | 480888.97  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400812128 | 632812.5  | Construcción De Dirección Y Rampa, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario) En El J/N Melchor Ocampo                                                                   | IIFEEM | O606471 | 422432.82  | 422432.82  | 422432.82  | 422432.82  | 422432.82  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400812319 | 501187.5  | Rehabilitación General Y Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Agustín Arriaga Rivera                                                               | IIFEEM | O606545 | 480347.82  | 480347.82  | 480347.82  | 480347.82  | 480347.82  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16160400812351 | 632812.5  | Rehabilitación De 3 Aulas Y Almacén. De Módulo De Servicios Sanitarios Y De Espacios De Usos Múltiples En El J/N Vasco De Quiroga                                                             | IIFEEM | O606556 | 554282.76  | 554282.76  | 554282.76  | 554282.76  | 554282.76  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170100833557 | 6400000   | Mejoramiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Cercado Institucional De Espacios Del Área De La Salud Y Agropecuario Forestal De La U.M.S.N.H.                                          | IIFEEM | O607102 | 6153845.62 | 6153845.62 | 6153845.62 | 6153845.62 | 6153845.62 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905059 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Borda 30 M. Y Mobiliario Para Aula En El J/N Indígena Niños Héroes                                                                                   | IIFEEM | O607081 | 480310.18  | 480310.18  | 480310.18  | 480310.18  | 480310.18  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905112 | 1500000   | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M.M, Serv. San. De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, F. Séptica 5m3, Murete De Acometida Eléct. Y Cerco Perimetral (Mob) En La Esc. Tv.Sec. 951 José Vasconcelos. | IIFEEM | O607048 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905131 | 500443.77 | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Mobiliario De Un Aula En El J/N Niños Héroes                                                                                                        | IIFEEM | O607203 | 432257.85  | 432257.85  | 432257.85  | 432257.85  | 432257.85  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905179 | 3838814   | Infraestructura Complementaria Y Obra Exterior Para Mejorar Las Condiciones De Funcionamiento De Las Instalaciones De La Des De Ciencias Biológico Agropecuarias De La U.M.S.N.H.             | IIFEEM | O607100 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905213 | 501187.5  | Rehabilitación General Y De Sanitarios, Construcción De Andador En El J/N Angel María Garibay Quintana                                                                                        | IIFEEM | O606935 | 196022.78  | 196022.78  | 196022.78  | 196022.78  | 196022.78  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170200905241 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media Adosada, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Tv. Sec. No. 407                                                                        | IIFEEM | O606898 | 469912.37  | 469912.37  | 469912.37  | 469912.37  | 469912.37  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170401042142 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Gabriela Mistral                                                                                 | IIFEEM | O607075 | 470662.11  | 470662.11  | 470662.11  | 470662.11  | 470662.11  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170401042144 | 500443.77 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Borda Y Mobiliario De Aula En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo                                                                                           | IIFEEM | O607151 | 473490.53  | 473490.53  | 473490.53  | 473490.53  | 473490.53  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |
| 2020 | 1 | MIC16170401042235 | 1570452   | Construcción De Taller De Cómputo 4 E.E. Sism. Media, Rehabilitación Edificios A Y B Y Sanitarios En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Zitácuaro                            | IIFEEM | O607099 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin obs |

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                       |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC17180101055654 | 563644.37 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero                                                                                                           | IIFEEM | CIEN17173 | 541903.08  | 541903.08  | 541903.08  | 541903.08  | 541903.08  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055660 | 563644.37 | Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Márquez                                                                                                          | IIFEEM | CIEN17176 | 541425.22  | 541425.22  | 541425.22  | 541425.22  | 541425.22  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101056119 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio D, Rehabilitación Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87                                                                    | IIFEEM | O607220   | 423204.8   | 423204.8   | 423204.8   | 423204.8   | 423204.8   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301379307   | 1087500   | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, E, Y C, Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                | IIFEEM | CIEN17103 | 1042818.4  | 1042818.4  | 1042818.4  | 1042818.4  | 1042818.4  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180301384851   | 632812.5  | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA                                                                     | IIFEEM | O607059   | 478724.15  | 478724.15  | 478724.15  | 478724.15  | 478724.15  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487079   | 1012500   | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL, ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS                    | IIFEEM | CIEN17101 | 972719.54  | 972719.54  | 972719.54  | 972719.54  | 972719.54  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487084   | 1012500   | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1ERA ETAPA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | IIFEEM | CIEN17114 | 973322.99  | 973322.99  | 973322.99  | 973322.99  | 973322.99  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487186   | 560489.69 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS                    | IIFEEM | CIEN18312 | 538505.65  | 538505.65  | 538505.65  | 538505.65  | 538505.65  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487392   | 560489.69 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL                                                             | IIFEEM | CIEN18612 | 530002.87  | 530002.87  | 530002.87  | 530002.87  | 530002.87  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488911   | 390000    | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO                                                                                                 | IIFEEM | CIEN17190 | 374504.32  | 374504.32  | 374504.32  | 374504.32  | 374504.32  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488968   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., PLAZA CÍVICA. EN EL J/N MUNDO DE SUEÑOS                                                                                 | IIFEEM | CIEN17199 | 810719.58  | 810719.58  | 810719.58  | 810719.58  | 810719.58  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488985   | 843750    | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y MURO REJA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                               | IIFEEM | CIEN17204 | 811297.74  | 811297.74  | 811297.74  | 811297.74  | 811297.74  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489434   | 1780488.6 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN UNIDAD COSTA-NAHUA                        | IIFEEM | 80Fs011   | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489634   | 1200000   | CONSTRUCCIÓN AULA DE MEDIOS 6 X 8, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ                                            | IIFEEM | CIEN17298 | 1150693.21 | 1150693.21 | 1150693.21 | 1150693.21 | 1150693.21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                 |            |                                                                                                                                                                                                                         |         |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401493794 | 1725475    | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN EL CONALEP PLANTEL MORELIA 1                                                                                                                                                     | II FEEM | CIEN17287  | 1657704.86 | 1657704.86 | 1657704.86 | 1657704.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494034 | 1256178.51 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESC SEC. FED. INDEPENDENCIA                                                                                                                                                      | II FEEM | 80Fb074    | 1251379.72 | 1251379.72 | 1251379.72 | 1251379.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494061 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 EN EL J/N INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN                                                                                                                              | II FEEM | CIEN17322  | 506752.05  | 506752.05  | 506752.05  | 506752.05  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494101 | 1012500    | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 074                                                                                                                                                            | II FEEM | 16ETV0074N | 972815.59  | 972815.59  | 972815.59  | 972815.59  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494134 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS                                                     | II FEEM | CIEN17325  | 410482.52  | 410482.52  | 410482.52  | 410482.52  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494491 | 1012500    | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. FED. PRESIDENTE BENITO JUÁREZ                                                                                              | II FEEM | CIEN17374  | 962920.99  | 962920.99  | 962920.99  | 962920.99  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494506 | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, Y PATIO CÍVICO. EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                                                                                                         | II FEEM | CIEN17382  | 607300.61  | 607300.61  | 607300.61  | 607300.61  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494621 | 1275000    | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 5 E.E. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                           | II FEEM | CIEN17409  | 1196315.93 | 1196315.93 | 1196315.93 | 1196315.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495242 | 380000     | EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA EL FRESNO (ALGODON DE LA SOLEDAD GRANDE)                                                                                                                                                    | II FEEM | CIEN17526  | 359133.59  | 359133.59  | 359133.59  | 359133.59  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495254 | 563644.37  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO: MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL 1A ETAPA. EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | II FEEM | CIEN17462  | 541955.73  | 541955.73  | 541955.73  | 541955.73  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495263 | 637500     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C" Y "D", TERMINACION DE CASA Y SANITARIO DEL MAESTRO, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 1A. ETAPA. EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO                                                 | II FEEM | CIEN17461  | 612927.01  | 612927.01  | 612927.01  | 612927.01  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495271 | 1012500    | REHABILITACION RED ELECTRICA EN EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y DE BANDA PERIMETRAL. EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL                                                                                            | II FEEM | CIEN17464  | 660570.57  | 660570.57  | 660570.57  | 660570.57  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495292 | 843750     | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C EN EL J/N INDÍGENA TARIACURI                                                                                                                                                        | II FEEM | CIEN17465  | 419355.37  | 419355.37  | 419355.37  | 419355.37  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495518 | 637500     | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS                                                              | II FEEM | CIEN17494  | 535188.14  | 535188.14  | 535188.14  | 535188.14  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                 |            |                                                                                                                           |        |           |            |            |            |            |            |                                                            |           |                  |       |
|------|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC180401495609 | 843750     | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N TZITZIKI ITZIMBERY                            | IIFEEM | CIEN17498 | 809005.09  | 809005.09  | 809005.09  | 809005.09  | 809005.09  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401495846 | 1145783.33 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARRA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA CURICAVERI               | IIFEEM | 80Fb092   | 1142904.36 | 1142904.36 | 1142904.36 | 1142904.36 | 1142904.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401497312 | 403282.44  | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N WILLIAM HERSCHEL                                                                     | IIFEEM | 80Ab010   | 403161.97  | 403161.97  | 403161.97  | 403161.97  | 403161.97  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510829 | 2434357.36 | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES                                             | IIFEEM | 80Am08    | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510970 | 4039600    | EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD                                                                     | IIFEEM | 80Fs019   | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190101510995 | 1275000    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 02                                                                | IIFEEM | 19407     | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190201562410 | 500443.77  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 55                                                                | IIFEEM | 18541     | 478224.16  | 478224.16  | 478224.16  | 478224.16  | 478224.16  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190301567995 | 14907.26   | MOBILIARIO EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS                                                                                  | IIFEEM | 90FB093   | 14907.26   | 14907.26   | 14907.26   | 14907.26   | 14907.26   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685479 | 81908.76   | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. PROF. MOISES SAENZ                                                                           | IIFEEM | 90Ab015   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | 81908.76   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685495 | 24572.63   | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 386                                                                                  | IIFEEM | 90Ab019   | 24572.63   | 24572.63   | 24572.63   | 24572.63   | 24572.63   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685515 | 405998     | EQUIPAMIENTO PARA DÉBILES VISUALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LÁZARO CÁRDENAS                                      | IIFEEM | 90Ab024   | 405998     | 405998     | 405998     | 405998     | 405998     | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401685952 | 16381.75   | MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 173                                                                               | IIFEEM | 90AM09    | 16381.75   | 16381.75   | 16381.75   | 16381.75   | 16381.75   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401687924 | 828803.39  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO                                    | IIFEEM | 90FB188   | 828803.39  | 828803.39  | 828803.39  | 828803.39  | 828803.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401691244 | 26554.02   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                              | IIFEEM | 90Ab045   | 26554.02   | 26554.02   | 26554.02   | 26554.02   | 26554.02   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692380 | 522750     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO               | IIFEEM | 18128     | 501205.93  | 501205.93  | 501205.93  | 501205.93  | 501205.93  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692563 | 632812.5   | REHABILITACIÓN GENERAL, MOBILIARIO PARA 4 DORMITORIOS, 1 COCINA Y 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO | IIFEEM | 18515     | 592984.55  | 592984.55  | 592984.55  | 592984.55  | 592984.55  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401692635 | 500443.77  | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 76                                                                         | IIFEEM | 18573     | 480540.07  | 480540.07  | 480540.07  | 480540.07  | 480540.07  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |            |            |            |            |                                                            |           |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC190401692675   | 500443.77 | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL                                                                                                | IIFEEM | 18594   | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | 480366.28  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC190401693752   | 66385.06  | MOBILIARIO PARA LA ESC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS                                                                                                                                                            | IIFEEM | 90Ab003 | 66385.06   | 66385.06   | 66385.06   | 66385.06   | 66385.06   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729410 | 750000    | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0169x)                                                                               | IIFEEM | O604333 | 686450.83  | 686450.83  | 686450.83  | 686450.83  | 686450.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300729660 | 1350000   | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula (Con Mobiliario) En El J/N Tata Vasco                                                                      | IIFEEM | O604405 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730351 | 632812.5  | Rehabilitación De Edificios, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N José Manuel Othon                                                                                                        | IIFEEM | O606244 | 607899.71  | 607899.71  | 607899.71  | 607899.71  | 607899.71  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160300730363 | 632812.5  | Construcción De Aula De Medios Adosada 6.00 X 8.00 Y Muro Perimetral En El J/N José Vasconcelos Calderón                                                                                                 | IIFEEM | O606250 | 587319.15  | 587319.15  | 587319.15  | 587319.15  | 587319.15  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811814 | 500443.77 | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa De 3.00 X 8.00 Mts. Es La Esc Prim. Ricardo Flores Magón                                                                                              | IIFEEM | O606696 | 466643.78  | 466643.78  | 466643.78  | 466643.78  | 466643.78  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400811846 | 500443.77 | Rehabilitación General En El J/N Anton Makarenko                                                                                                                                                         | IIFEEM | O606780 | 409615     | 409615     | 409615     | 409615     | 409615     | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812280 | 501187.5  | Rehabilitación De Módulo De Aulas, De Servicios Sanitarios, Bodega, Pórtico De Acceso Y Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M Sism. Media En El J/N Celestin Freinet                                        | IIFEEM | O606524 | 481408.12  | 481408.12  | 481408.12  | 481408.12  | 481408.12  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812292 | 501187.5  | Construcción De Cisterna 5 M3, Rampa Discapacitados, Pórtico Acceso, Barda En El J/N Ignacio López Rayón                                                                                                 | IIFEEM | O606526 | 480475.85  | 480475.85  | 480475.85  | 480475.85  | 480475.85  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812346 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Villalongín                                                                                                          | IIFEEM | O606691 | 472210.79  | 472210.79  | 472210.79  | 472210.79  | 472210.79  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16160400812369 | 750375    | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En La Esc. Prim. Profr. Moisés Saenz                                                                                                                            | IIFEEM | O606849 | 648044.64  | 648044.64  | 648044.64  | 648044.64  | 648044.64  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170100833659 | 501187.5  | Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Ciclónica, Construcción De Barda En El J/N Manuel Acuña                                                                                                       | IIFEEM | O606576 | 457978.35  | 457978.35  | 457978.35  | 457978.35  | 457978.35  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905026 | 500000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/N Aurelia Trujillo Gutiérrez                                                                                        | IIFEEM | O607085 | 475150.75  | 475150.75  | 475150.75  | 475150.75  | 475150.75  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905038 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos                                                                                                                                             | IIFEEM | O607172 | 479749.86  | 479749.86  | 479749.86  | 479749.86  | 479749.86  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905066 | 10000000  | Construcción De 8 Aulas (P. Baja: 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U, Escaleras De 1 E.E.) Y (P. Alta : 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U), Reh. De Edif., Serv. San. 2 E.E. Sism. Alta, Cst. Reh. Mód 2 S.S. Esc. Const11917 | IIFEEM | O607126 | 9511272.59 | 9511272.59 | 9511272.59 | 9511272.59 | 9511272.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905103 | 500443.77 | Rehabilitación De Edificio A Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza                                                                                                                 | IIFEEM | O607153 | 479091.83  | 479091.83  | 479091.83  | 479091.83  | 479091.83  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}    | Terminado | Validado avances | Sin o |

|      |   |                   |            |                                                                                                                                                                                                   |        |           |            |            |            |            |            |                                                                   |           |                     |       |
|------|---|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC16170200905168 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta En El J/N Ovidio Decroly                                                                                                                        | IIFEEM | O607082   | 401388.95  | 401388.95  | 401388.95  | 401388.95  | 401388.95  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905217 | 1000000    | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Caseta P/2 Tanques De Gas, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas Y Aula Cocina) En El J/N Jaime Nunó              | IIFEEM | O606897   | 887535.57  | 887535.57  | 887535.57  | 887535.57  | 887535.57  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905262 | 1000000    | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, 1 Dirección Adosada De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Andadores En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5380e                                        | IIFEEM | O607022   | 937833.11  | 937833.11  | 937833.11  | 937833.11  | 937833.11  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905264 | 500000     | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas Y (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena Joskua                                                                              | IIFEEM | O606987   | 480355.52  | 480355.52  | 480355.52  | 480355.52  | 480355.52  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905270 | 500000     | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. José Ma Morelos               | IIFEEM | O607023   | 461291.98  | 461291.98  | 461291.98  | 461291.98  | 461291.98  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905294 | 1000000    | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts., Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Tanganxuan li                                                                                             | IIFEEM | O607052   | 737239.03  | 737239.03  | 737239.03  | 737239.03  | 737239.03  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170200905298 | 2850000    | Construcción De 5 Aulas 6x8 M. Media Alta, 1 Aula De 6x8 M. Sism. Alta, Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cisterna, Y Fosa Séptica En La Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza | IIFEEM | O607161   | 2708067.92 | 2708067.92 | 2708067.92 | 2708067.92 | 2708067.92 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042149 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Rehabilitación De Edificios A Y B. Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez                                                         | IIFEEM | O607195   | 476607.63  | 476607.63  | 476607.63  | 476607.63  | 476607.63  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042184 | 500443.77  | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. (Adosada) Sism. Alta (Con Equipamiento), Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 807                                                               | IIFEEM | O606904   | 424056.55  | 424056.55  | 424056.55  | 424056.55  | 424056.55  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042187 | 501187.5   | Rehabilitación Edificio A Y De Patio Cívico En La Esc. Prim. Indígena Tzitzicpandacuri                                                                                                            | IIFEEM | O607212   | 219783.08  | 219783.08  | 219783.08  | 219783.08  | 219783.08  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401042197 | 501187.5   | Rehabilitación De Aulas , Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00x8.00 Sism. Alta En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez                                                                        | IIFEEM | O607054   | 474405.98  | 474405.98  | 474405.98  | 474405.98  | 474405.98  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16170401043815 | 2480722.99 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales)                                        | IIFEEM | 700086    | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055667 | 562500     | Construcción De Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos                                                                     | IIFEEM | CIEN17203 | 536546.02  | 536546.02  | 536546.02  | 536546.02  | 536546.02  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC17180101055723 | 843750     | Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan                                                                                       | IIFEEM | CIEN17371 | 655539.39  | 655539.39  | 655539.39  | 655539.39  | 655539.39  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101056035 | 500443.77  | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo                                                                                                                                       | IIFEEM | O607222   | 478905.12  | 478905.12  | 478905.12  | 478905.12  | 478905.12  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC16180101056126 | 730012.5   | Rehabilitación De Edificio C 4 Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Niño Artillero                  | IIFEEM | O607218   | 699633.44  | 699633.44  | 699633.44  | 699633.44  | 699633.44  | {meta1:<br>(unidad_medida:Met<br>ros Cuadrados,<br>avance:100.0)} | Terminado | Validado<br>avances | Sin o |

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

|      |   |                   |           |                                                                                                                                                              |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                              |           |                  |       |
|------|---|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 2020 | 1 | MIC00180101080527 | 563644.37 | Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra                                              | IIFEEM | CIEN17430 | 539544.65  | 539544.65  | 539544.65  | 539544.65  | 539544.65  | {meta1: {unidad_medida:Otr os, avance:100.0}}                                                                | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC18180201081087 | 1012500   | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Juan Escutia                               | IIFEEM | CIEN18188 | 971775.72  | 971775.72  | 971775.72  | 971775.72  | 971775.72  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487150   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS                                                                                             | IIFEEM | CIEN17105 | 707503.57  | 707503.57  | 707503.57  | 707503.57  | 707503.57  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487170   | 560489.69 | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES                                               | IIFEEM | CIEN18383 | 537970.12  | 537970.12  | 537970.12  | 537970.12  | 537970.12  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487410   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA          | IIFEEM | CIEN17155 | 541962.49  | 541962.49  | 541962.49  | 541962.49  | 541962.49  | {meta1: {unidad_medida:Equ ipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401487413   | 1200000   | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-2C EN P. ALTA, Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.142                                       | IIFEEM | CIEN18446 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488907   | 843750    | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS                                                                          | IIFEEM | CIEN17185 | 811297.16  | 811297.16  | 811297.16  | 811297.16  | 811297.16  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401488926   | 563644.37 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO                                                                                           | IIFEEM | CIEN17197 | 541787.74  | 541787.74  | 541787.74  | 541787.74  | 541787.74  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401489364   | 1076458   | ESPACIOS PARA EL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA (PREPARATORIA 4) TERCERA ETAPA                                                                    | IIFEEM | 80Fm010   | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493694   | 1012500   | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                                       | IIFEEM | CIEN17281 | 968228.16  | 968228.16  | 968228.16  | 968228.16  | 968228.16  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493708   | 1012500   | REHABILITACION DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00x8.00M.,Y ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO                                  | IIFEEM | CIEN17282 | 964816     | 964816     | 964816     | 964816     | 964816     | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401493755   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. J. VENTURA MIER GONZÁLEZ | IIFEEM | CIEN17305 | 810693.53  | 810693.53  | 810693.53  | 810693.53  | 810693.53  | {meta1: {unidad_medida:Equ ipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494078   | 563644.37 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1ERA ETAPA. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N TZANHARHIKUA                                       | IIFEEM | CIEN17320 | 516940.76  | 516940.76  | 516940.76  | 516940.76  | 516940.76  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494422   | 843750    | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N VICENTE GUERRERO                                              | IIFEEM | CIEN17358 | 811262.81  | 811262.81  | 811262.81  | 811262.81  | 811262.81  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |
| 2020 | 1 | MIC180401494440   | 843750    | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO                                                                                             | IIFEEM | CIEN17356 | 795589.78  | 795589.78  | 795589.78  | 795589.78  | 795589.78  | {meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:100.0}}                                                     | Terminado | Validado avances | Sin o |



|      |   |                 |            |                                                                                                                                                    |        |           |            |            |            |            |            |                                                                                                            |           |                  |     |
|------|---|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 2020 | 1 | MIC180401494454 | 563644.37  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA                                         | IIFEEM | CIEN17362 | 541073.98  | 541073.98  | 541073.98  | 541073.98  | 541073.98  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC180401495260 | 850500     | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 1                                                                                               | IIFEEM | O607234   | 718932.92  | 718932.92  | 718932.92  | 718932.92  | 718932.92  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC180401495485 | 637500     | REHABILITACION DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y BARDAS PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRANCISCO JAVIER ESCALANTE PLANCARTE | IIFEEM | CIEN17496 | 213028.62  | 213028.62  | 213028.62  | 213028.62  | 213028.62  | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC180401497524 | 2236877.24 | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (U.M.S.N.H.)                                              | IIFEEM | 80Fs009   | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC190201558335 | 409728.39  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO                                                                                | IIFEEM | 90FB013   | 409728.39  | 409728.39  | 409728.39  | 409728.39  | 409728.39  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC190401685576 | 41262.41   | MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 212                                                                                                        | IIFEEM | 90AM011   | 41262.41   | 41262.41   | 41262.41   | 41262.41   | 41262.41   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC190401691195 | 19915.52   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA                                                                                           | IIFEEM | 90Ab042   | 19915.52   | 19915.52   | 19915.52   | 19915.52   | 19915.52   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC190401691205 | 33192.53   | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON                                                                                                       | IIFEEM | 90Ab043   | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | 33192.53   | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}                                                 | Terminado | Validado avances | Sin |
| 2020 | 1 | MIC190401692710 | 501187.5   | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BARDAS PERIMETRAL EN EL J/N GABRIELA MISTRAL                           | IIFEEM | 18614     | 462023.45  | 462023.45  | 462023.45  | 462023.45  | 462023.45  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}                                                    | Terminado | Validado avances | Sin |