



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXV

Morelia, Mich., Jueves 6 de Agosto de 2020

NÚM. 71

## CONTENIDO

### GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

#### INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**INFORMES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (INFORME DEFINITIVO) Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2015, 2016, 2019 Y 2020 DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SUS VERTIENTES DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR; PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIENTO (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL) 2015, 2016, 2017 Y 2018**

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

#### DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno  
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 74 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.periodicooficial.michoacan.gob.mx](http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)



Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

#### REQUISITOS PARA PUBLICAR

##### Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.  
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotizada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutivo de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENCIÓN  
LA DIRECCIÓN

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas,  
C.P. 58099, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)

INFORME DEFINITIVO 2019 IIFEEM																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F19B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34474312.8	13783515.81	13783515.81	13782481.06	13782480.76	13782480.76	13782480.76	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F19B)	612 - Edificación no habitacional	137897251.2	204197964.28	204197964.28	203013564.53	202850053.67	202850053.67	202850053.67	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F19S)	612 - Edificación no habitacional	70720209	125719946.7	125719946.7	124074248.91	112025980.36	112025980.36	112025980.36	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F19S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5648805	26784144.87	26784144.87	26746350.02	26746340.6	26746340.6	26746340.6	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

IN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	INFORME DEFINITIVO 2019 IIFEEM						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
						NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2019	5	MIC190201558322	2689166.15	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	16DPR3314S	2689166.15	2643040.12	2642913.74	2642913.74	2642913.74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558410	2648867.76	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL J/N OVIDIO DECROLY	IIFEEM	90FB024	2648867.76	2573220.52	2573213.06	2573213.06	2573213.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558501	851230.25	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 944	IIFEEM	90FB058	851230.25	850168.5	849215.61	849215.61	849215.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567959	2862946.61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB020	2862946.61	2803117.62	2803069.99	2803069.99	2803069.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567965	2587860.62	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO	IIFEEM	90FB043	2587860.62	2571868.14	2558032.36	2558032.36	2558032.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567978	1113983.28	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TSANHARIKUA	IIFEEM	90FB070	1113983.28	1110274.18	1110274.18	1110274.18	1110274.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568054	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	IIFEEM	90FMS003	775000	774999.16	724458.3	724458.3	724458.3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568070	942500	CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS002	942500	940222.57	940222.4	940222.4	940222.4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685185	439408.68	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90Ab001	439408.68	439214.62	439213.46	439213.46	439213.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685358	1934452.66	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON	IIFEEM	90Ab011	1934452.66	1918974.78	1918812.6	1918812.6	1918812.6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685994	474550.18	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	IIFEEM	90AS03	474550.18	474528.96	474272.55	474272.55	474272.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687940	2690360.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONSELOS	IIFEEM	90FB191	2690360.24	2663885.45	2663885.45	2663885.45	2663885.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690660	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MAMPOSTERIA Y DRENAJE EN LA ESC. SEC. SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA	IIFEEM	90FB295	869999.9	869774.52	869774.52	869774.52	869774.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690879	868549.42	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 141	IIFEEM	90FB237	868549.42	864834.53	864834.53	864834.53	864834.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690955	429507.01	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CIVÍCA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB285	429507.01	428519.39	428519.39	428519.39	428519.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691053	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	90FB250	26554.02	26553.8	26553.79	26553.79	26553.79	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691082	806607.19	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. MÁRTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	90FB253	806607.19	806552.56	806552.56	806552.56	806552.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401691187	863028.72	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB264	863028.72	862988.66	862982.85	862982.85	862982.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691204	2546649.34	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENDI NO. 22	IIFEEM	90FB266	2546649.34	2521345.94	2521345.93	2521345.93	2521345.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708650	2899999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA	IIFEEM	90Ab048	2899999	2886332.53	2886281.55	2886281.55	2886281.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558332	365701.74	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB011	365701.74	365674.55	365674.55	365674.55	365674.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558402	552920.83	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB016	552920.83	552919.67	552919.33	552919.33	552919.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558408	937652.21	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	IIFEEM	90FB023	937652.21	920960.8	920960.79	920960.79	920960.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567953	401823.52	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290	IIFEEM	90AM01	401823.52	401619.99	401356.86	401356.86	401356.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567974	849944.18	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN	IIFEEM	90FB066	849944.18	848899.48	846925.95	846925.95	846925.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567983	1491780.75	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143	IIFEEM	90FB075	1491780.75	1487304.92	1487304.92	1487304.92	1487304.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568050	869762.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	IIFEEM	90FB205	869762.9	869745.17	869745.16	869745.16	869745.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568055	1550000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	IIFEEM	90FMS004	1550000	1482422.29	1482422.29	1482422.29	1482422.29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685781	2100000	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUECORIO	IIFEEM	90AM04	2100000	2098370.08	2002259.27	2002259.27	2002259.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686278	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB159	2689150.59	2669577.92	2669571.13	2669571.13	2669571.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687953	2861659.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB195	2861659.16	2850670.87	2850670.86	2850670.86	2850670.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690858	708387.92	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE	IIFEEM	90FB236	708387.92	708332.85	707585.56	707585.56	707585.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706347	223652.92	MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. CONSTITUCIÓN DE 1917	IIFEEM	90FB085	223652.92	223652.92	223652.91	223652.91	223652.91	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706379	13277.01	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUAN ALDAMA	IIFEEM	90FB113	13277.01	13277.01	13277	13277	13277	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190501708661	4491266.8	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO B. PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS MULTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IRAPEO	IIFEEM	90AM017	4491266.8	4486213.27	4486213.27	4486213.27	4486213.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708668	3356792.72	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	90AM018	3356792.72	3352562.35	3328708.96	3328708.96	3328708.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558412	1160283.86	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	90FB026	1160283.86	1145066.98	1145066.98	1145066.98	1145066.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567958	538999.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL /J/N JUANA PAVON DE MORELOS	IIFEEM	90FB143	538999.37	537084.71	537084.71	537084.71	537084.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567980	417353.94	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334	IIFEEM	90FB072	417353.94	417353.86	417340.08	417340.08	417340.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568047	783178.2	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. REIVINDICACIÓN PETROLERA	IIFEEM	90FB198	783178.2	783173.27	764891.89	764891.89	764891.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568057	806334	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FMS006	806334	806333.46	806333.07	806333.07	806333.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685239	2100000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. BIOLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO	IIFEEM	90Ab010	2100000	2082788.92	2082251.34	2082251.34	2082251.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685527	2000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO	IIFEEM	90Ab027	2000000	1996813.88	1996813.87	1996813.87	1996813.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685550	600000	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90Ab032	600000	599909.31	599909.31	599909.31	599909.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685553	569501.77	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90Ab033	569501.77	569397.66	569380.85	569380.85	569380.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685745	1976874.81	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	IIFEEM	90AM020	1976874.81	1956577.07	1933458.71	1933458.71	1933458.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686394	1492840.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	90FB167	1492840.04	1483399.75	1473502.3	1473502.3	1473502.3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687957	493991.1	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB197	493991.1	493866.5	493455.1	493455.1	493455.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401690622	549786.26	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB302	549786.26	548385.63	548385.63	548385.63	548385.63	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558320	146521.32	TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701	IIFEEM	90FB002	146521.32	145971.49	145971.49	145971.49	145971.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558329	403499.05	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	90FB009	403499.05	403307.5	403307.5	403307.5	403307.5	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558529	714072.85	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. LAZÁRO CÁRDENAS DEL RIO	IIFEEM	90FB065	714072.85	713020.18	712224.74	712224.74	712224.74	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567976	2152554.88	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M.	IIFEEM	90FB068	2152554.88	2120158.97	2120158.96	2120158.96	2120158.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567985	869402.39	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. AQUILES SERDÁN	IIFEEM	90FB077	869402.39	869280.58	859279.31	859279.31	859279.31	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568011	384610.6	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121	IIFEEM	90FB144	384610.6	384332.42	384026.35	384026.35	384026.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568044	867582.59	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB192	867582.59	867533.14	867533.14	867533.14	867533.14	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685189	943432.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	IIFEEM	90Ab002	943432.77	940669.9	940669.9	940669.9	940669.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685563	869999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	90Ab036	869999.9	869425.23	869424.4	869424.4	869424.4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685565	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL J/N ALFREDO ZALCE TORRES	IIFEEM	90Ab037	869999.9	869977.18	869977.18	869977.18	869977.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685730	2479229.96	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN	IIFEEM	90AM019	2479229.96	2478864.01	2467864.39	2467864.39	2467864.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686002	2861659.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN	IIFEEM	90AS05	2861659.16	2769620.08	2769414.21	2769414.21	2769414.21	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686321	8863603.78	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	90FS010	8863603.78	8762412.03	8762412.01	8762412.01	8762412.01	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686372	5543083.15	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	IIFEEM	90FS015	5543083.15	5535508.4	5535508.4	5535508.4	5535508.4	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688000	849101.99	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 1A. ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N ANNIE JUMP CANNON	IIFEEM	90FB207	849101.99	849075.25	849075.24	849075.24	849075.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401688010	869999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB209	869999.99	868046.07	868046.07	868046.07	868046.07	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691131	869994.27	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MTRA. MARIA DE LA LUZ PINEDA BARRERA	IIFEEM	90FB277	869994.27	869615.54	869615.54	869615.54	869615.54	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691192	838647.52	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	IIFEEM	90FB265	838647.52	838321.49	838321.2	838321.2	838321.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691229	1661327.07	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL J/N BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB271	1661327.07	1652186.85	1652186.84	1652186.84	1652186.84	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708654	3270770.61	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMATICA DE 6 E.E., ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA	IIFEEM	90AM015	3270770.61	3266854.68	3138659.05	3138659.05	3138659.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558407	1217746.62	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS	IIFEEM	90FB022	1217746.62	1196666.61	1196666.2	1196666.2	1196666.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558419	2153874.98	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB029	2153874.98	2100238.7	2100238.7	2100238.7	2100238.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685234	2255687.89	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 132	IIFEEM	90Ab008	2255687.89	2237505.54	2237505.53	2237505.53	2237505.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685954	2890900.57	CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	IIFEEM	90AS01	2890900.57	2886384.76	2886384.76	2886384.76	2886384.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686010	722889.22	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C)	IIFEEM	90AS08	722889.22	722695.03	722695.03	722695.03	722695.03	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686358	1521348.52	CONCLUIR LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO	IIFEEM	90FS013	1521348.52	1491026.83	1491026.83	1491026.83	1491026.83	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686378	6543083.16	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	IIFEEM	90FS016	6543083.16	6530368.09	6530368.09	6530368.09	6530368.09	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686384	7808651.48	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO	IIFEEM	90FS017	7808651.48	7800179.09	7800179.09	7800179.09	7800179.09	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687996	573711.07	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA	IIFEEM	90FB206	573711.07	573259.09	573135.67	573135.67	573135.67	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690900	867945.01	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB239	867945.01	867945.01	867945	867945	867945	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708672	21900582.9	CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90AS10	21900582.91	21376918.39	9828292.33	9828292.33	9828292.33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190201558405	2868945.62	CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90FB019	2868945.62	2865588.38	2865557.91	2865557.91	2865557.91	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568012	493991.1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM GRAL. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB145	493991.1	493859.15	493859.15	493859.15	493859.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568041	515236.16	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB186	515236.16	507802.62	507802.62	507802.62	507802.62	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568063	421571.63	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 17 CD. HIDALGO	IIFEEM	90FMS013	421571.63	421556.62	421556.62	421556.62	421556.62	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568065	175729.97	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES	IIFEEM	90FMS015	175729.97	175727.38	175727.38	175727.38	175727.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568077	2539834.05	ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FITECMA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS009	2539834.05	2536840.71	2536376.76	2536376.76	2536376.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568078	4665000	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y LA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FS012	4665000	4590707.52	4590707.52	4590707.52	4590707.52	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685508	1633528.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	90Ab022	1633528.19	1620589.4	1620517.87	1620517.87	1620517.87	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685578	609046.74	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-1C EN EL COBACH PLANTEL ECUANDUREO	IIFEEM	90AM013	609046.74	609033.27	609033.26	609033.26	609033.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685997	4499999.99	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES, TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	IIFEEM	90AS04	4499999.99	4417900.99	4417900.97	4417900.97	4417900.97	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686005	4008767.8	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADORES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	IIFEEM	90AS06	4008767.8	3937851.16	3937851.16	3937851.16	3937851.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688016	869952.28	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	IIFEEM	90FB210	869952.28	869949.99	869911.76	869911.76	869911.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706344	594861.47	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90FB082	594861.47	594859.24	594859.24	594859.24	594859.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558406	544877.06	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR	IIFEEM	90FB021	544877.06	542568.77	520085.85	520085.85	520085.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558415	2690360.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB027	2690360.24	2650028.41	2650027.26	2650027.26	2650027.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558427	139291.8	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370	IIFEEM	90FB034	139291.8	138923.17	138923.17	138923.17	138923.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567969	1298039.21	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	90FB049	1298039.21	1278521.72	1278521.72	1278521.72	1278521.72	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190301568010	24431.32	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	90FB139	24431.32	24431.32	24431.29	24431.29	24431.29	{meta1: (unidad_medida:Mobiliar io y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568015	2152565.26	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. REDENCIÓN	IIFEEM	90FB149	2152565.26	2136113.17	2105903.97	2105903.97	2105903.97	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568038	869937.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB180	869937.55	869270.43	869270.43	869270.43	869270.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568066	160386.55	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 10 CUITZÍAN GRANDE	IIFEEM	90FMS016	160386.55	160382.32	160382.32	160382.32	160382.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685557	1646719.06	CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	90Ab034	1646719.06	1632550.48	1632532.18	1632532.18	1632532.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687932	1765665.02	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y PLAZA CÍVICA EN EL CENDI 11 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	IIFEEM	90FB190	1765665.02	1750128.99	1750128.99	1750128.99	1750128.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687944	2175872.4	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM JAIME TORRES BODET	IIFEEM	90FB194	2175872.4	2171167.57	2171167.56	2171167.56	2171167.56	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687975	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 135	IIFEEM	90FB200	2689150.59	2675281.62	2675281.62	2675281.62	2675281.62	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691090	1386525.15	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. FRANCISCO J. MUJIGA	IIFEEM	90FB254	1386525.15	1343866.5	1343866.49	1343866.49	1343866.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558404	77265.6	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ	IIFEEM	90FB018	77265.6	76992.38	76856.19	76856.19	76856.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558487	198241.26	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	90FB052	198241.26	195041.12	195038.14	195038.14	195038.14	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568022	753398.7	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB160	753398.7	752892.9	752892.9	752892.9	752892.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568042	508262.31	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	90FB187	508262.31	506884.32	506884.32	506884.32	506884.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568043	303540.82	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL J/N VICTOR HUGO	IIFEEM	90FB189	303540.82	303540.48	303540.48	303540.48	303540.48	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685237	869974.54	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90Ab009	869974.54	869826.19	869264.34	869264.34	869264.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686400	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	90FB168	2689150.59	2667548.93	2667513.64	2667513.64	2667513.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686859	1417746.4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA Y PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB183	1417746.4	1414744.18	1414744.18	1414744.18	1414744.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190401688076	1232258.72	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA	IIFEEM	90FMS012	1232258.72	1227353.57	1227353.57	1227353.57	1227353.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691120	452662.5	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROF. GENARO VAZQUEZ ROJAS	IIFEEM	90FB258	452662.5	452614.44	452614.44	452614.44	452614.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706296	869999.9	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. GABRIEL ZAMORA	IIFEEM	90Ab038	869999.9	869911.17	869911.17	869911.17	869911.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558328	838787.62	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	90FB008	838787.62	838711.75	838711.75	838711.75	838711.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558491	869999.58	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BANDA PERIMETRAL EN EL J/N TOMAS MANN	IIFEEM	90FB056	484305.35	481968.48	481968.47	481968.47	481968.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567979	276624.14	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDÁN	IIFEEM	90FB071	276624.14	276624.1	276589.47	276589.47	276589.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567986	869138.33	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	90FB078	869138.33	867989.73	867989.73	867989.73	867989.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567988	723070.17	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TZITZIKI	IIFEEM	90FB080	723070.17	723066.31	723066.31	723066.31	723066.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568024	409728.39	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO	IIFEEM	90FB162	409728.39	409726.99	409726.99	409726.99	409726.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568045	869648.01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	IIFEEM	90FB193	869648.01	868806.24	868801.92	868801.92	868801.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685472	774412.49	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 980	IIFEEM	90Ab013	774412.49	774374.54	773199.83	773199.83	773199.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685524	1999998.37	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. ASTRÓNOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE	IIFEEM	90Ab026	1999998.37	1927292.34	1927292.34	1927292.34	1927292.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685542	2572769	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA	IIFEEM	90Ab030	2572769	2552274.71	2552274.7	2552274.7	2552274.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690672	831905.62	REHABILITACIÓN DE LAS LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JACINTO CAMACHO	IIFEEM	90FB293	831905.62	831825.27	831825.26	831825.26	831825.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690866	413941.22	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB287	413941.22	413819.08	413819.08	413819.08	413819.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691119	869941.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERÍA LUVIANO	IIFEEM	90FB278	869941.9	868136.89	868136.89	868136.89	868136.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691170	409728.39	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFRA. MA GUADALUPE AYALA CALDERON	IIFEEM	90FB274	409728.39	409438.95	409438.95	409438.95	409438.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401691228	428636.88	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	IIFEEM	90FB269	428636.88	427100.95	414844.55	414844.55	414844.55	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558403	1020295.84	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA	IIFEEM	90FB017	1020295.84	1017817.34	1017817.34	1017817.34	1017817.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558411	365201.92	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA	IIFEEM	90FB025	365201.92	365195.36	365195.35	365195.35	365195.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567967	847638.38	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN LA ESC PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	90FB046	847638.38	847626.02	847614.49	847614.49	847614.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567984	1302257.13	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	90FB076	1302257.13	1298755.43	1298755.43	1298755.43	1298755.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567989	2379783.82	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20	IIFEEM	90FB081	2379783.82	2375888.43	2375888.43	2375888.43	2375888.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568053	1550000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL MORELIA	IIFEEM	90FMS002	1550000	1485249.33	1485249.33	1485249.33	1485249.33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568056	250000	ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	IIFEEM	90FMS005	250000	249998.93	249998.93	249998.93	249998.93	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568074	1974900	ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTERACCIÓN ACÁDEMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS006	1974900	1970617.23	1970617.23	1970617.23	1970617.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687939	2668000	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS007	2668000	2665259.23	2665259.23	2665259.23	2665259.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690649	609645.25	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB224	609645.25	609158.34	609158.34	609158.34	609158.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501705077	2899999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab046	2899999	2885319.46	2885319.46	2885319.46	2885319.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708657	3273365.35	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO	IIFEEM	90AM016	3273365.35	3269123.52	3215706.96	3215706.96	3215706.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558318	148938.08	TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB001	148938.08	148199.09	148199.09	148199.09	148199.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558481	399394.87	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVÍCA DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB044	399394.87	399393.02	399393.01	399393.01	399393.01	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558490	387104.64	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAIMPO	IIFEEM	90FB054	387104.64	386688.15	386688.15	386688.15	386688.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190201558524	869999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB064	869999	868945.83	868944.31	868944.31	868944.31	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567962	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150	IIFEEM	90FB036	869999.9	867244.83	867240.84	867240.84	867240.84	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567963	2843083.79	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160	IIFEEM	90FB039	2843083.79	2826864.64	2826864.64	2826864.64	2826864.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567973	1089074.26	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ	IIFEEM	90FB063	1089074.26	1086148.87	1086072.9	1086072.9	1086072.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567981	470702.61	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N GENERAL NICOLÁS DE RÉGULES CANO	IIFEEM	90FB073	470702.61	470702.61	470097.02	470097.02	470097.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568023	869998.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	90FB161	869998.99	869426.47	869426.47	869426.47	869426.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568046	499999.79	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90FB196	499999.79	499521.95	499521.95	499521.95	499521.95	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568052	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁNDIRO	IIFEEM	90FMS001	775000	773686.84	773686.83	773686.83	773686.83	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685502	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	90Ab021	26554.02	26554.02	26553.79	26553.79	26553.79	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685779	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHERÁN ATZICUIRÍN	IIFEEM	90AM021	869999.9	867973.78	867973.77	867973.77	867973.77	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685958	4714834.78	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE RECTORÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	IIFEEM	90AS02	4714834.78	4684819.06	4684819.06	4684819.06	4684819.06	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686007	2585002.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN	IIFEEM	90AS07	2585002.34	2559176.56	2559176.56	2559176.56	2559176.56	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686355	1759173.07	CONCLUSIÓN DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACÁDEMICA TIRÍNDARO, ZACAPU (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN)	IIFEEM	90FS011	1759173.07	1723789.03	1682631.48	1682631.48	1682631.48	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687985	869994.14	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	90FB202	869994.14	869040.97	867892.69	867892.69	867892.69	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687991	609645.25	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANIATRIOS 1A. ETAPA POR SUSTITUCIÓN EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB204	609645.25	609274.2	609274.2	609274.2	609274.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690651	655355.76	SUSTITUCIÓN DE LOSA DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 130	IIFEEM	90FB225	655355.76	655351.29	655351.29	655351.29	655351.29	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691109	212381.48	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL SUR	IIFEEM	90FB257	212381.48	212374.22	212374.21	212374.21	212374.21	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401691111	578339.39	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10	IIFEEM	90FB279	578339.39	578325.99	578325.99	578325.99	578325.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558326	2153874.98	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29	IIFEEM	90FB006	2153874.98	2128267.1	2127877.81	2127877.81	2127877.81	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558336	576088.19	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	90FB014	576088.19	576070.21	576070.2	576070.2	576070.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558417	2862946.61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	90FB028	2862946.61	2814310.89	2813378.57	2813378.57	2813378.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567960	869999.99	PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WEFALIA CASTANEDA MORELOS	IIFEEM	90FB033	869999.99	868932.94	868932.94	868932.94	868932.94	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568039	817803.95	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	90FB182	817803.95	817801.04	817801.04	817801.04	817801.04	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568068	440393.73	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 60 TZIRITZICUARO	IIFEEM	90FMS018	440393.73	440370.58	440370.58	440370.58	440370.58	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568076	1809600	EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS008	1809600	1806324.18	1806324.17	1806324.17	1806324.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685729	819989.57	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO No. 73	IIFEEM	90AM014	819989.57	819946.06	819946.06	819946.06	819946.06	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691142	869979.68	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	90FB276	869979.68	869915.55	869315.96	869315.96	869315.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691222	528972.38	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB268	528972.38	528955.43	527637.88	527637.88	527637.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401693771	708832.21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	90FB223	708832.21	708832.21	708832.2	708832.2	708832.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706456	454469.79	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. DE LA MAESTRANZA	IIFEEM	90FB155	454469.79	454324.67	454324.67	454324.67	454324.67	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706457	232758.27	RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS POR LLUVIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 13	IIFEEM	90FB163	232758.27	232737.17	232737.17	232737.17	232737.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558323	256049.93	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	90FB004	256049.93	255371.46	255371.46	255371.46	255371.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558334	173571.87	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB012	173571.87	171801.2	171801.19	171801.19	171801.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558421	576120.12	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597	IIFEEM	90FB030	576120.12	576120.1	576120.1	576120.1	576120.1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190201558431	529363	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LOSA TIPO SANDWICH EN LA ESC. PRIM. HÉROES DEL ESCUADRÓN 201	IIFEEM	90FB041	529363	529349.03	529349.03	529349.03	529349.03	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567957	435859.84	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA	IIFEEM	90FB015	435859.84	435858.41	435858.41	435858.41	435858.41	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567961	1655104.67	REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB035	1655104.67	1647362.78	1647362.77	1647362.77	1647362.77	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567966	2350149.61	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631	IIFEEM	90FB045	2350149.61	2344812.3	2343420.24	2343420.24	2343420.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567970	295845.03	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB053	295845.03	295835.97	295833.24	295833.24	295833.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567972	292297.82	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB059	292297.82	292297.77	292297.77	292297.77	292297.77	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568013	481701.81	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGAZA	IIFEEM	90FB146	481701.81	481700.79	481499.12	481499.12	481499.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568014	592994.22	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LAZÁRO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB147	592994.22	592831.48	592831.47	592831.47	592831.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568062	532732.76	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CECYTE 05 GUACAMAYAS	IIFEEM	90FMS011	532732.76	532712.63	532712.63	532712.63	532712.63	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568071	2436000	REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS003	2436000	2431738.91	2431738.91	2431738.91	2431738.91	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685499	869999.9	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE, ADECUACIÓN DE MODULO DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	IIFEEM	90Ab020	869999.9	869351.61	869351.61	869351.61	869351.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685518	2200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCIA ROBLES	IIFEEM	90Ab025	2200000	2196966.64	2196966.64	2196966.64	2196966.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685561	1200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N MARCOS E BECERRA	IIFEEM	90Ab035	609046.74	609033.27	609033.26	609033.26	609033.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687565	1791083.31	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB184	1791083.31	1786374.87	1786374.86	1786374.86	1786374.86	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687979	2077088.53	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LUIS GONZÁLEZ	IIFEEM	90FB201	2077088.53	2071095	2071095	2071095	2071095	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688007	809191.61	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ARNULFO AVILA	IIFEEM	90FB208	809191.61	808733.68	808733.68	808733.68	808733.68	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706341	869368.48	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN AULAS Y BANDA PERIMETRAL, EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90FB038	869368.48	869325.27	869325.27	869325.27	869325.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190201558331	6176629.02	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB010	6176629.02	6171478.12	6171478.12	6171478.12	6171478.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558433	869999.77	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56	IIFEEM	90FB042	869999.77	869999.7	869999.7	869999.7	869999.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567964	361644.71	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N GRAL. ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	90FB040	361644.71	359327.71	359327.71	359327.71	359327.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567977	1983584.73	MOBILIARIO PARA TALLER DE ELÉCTRONICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132	IIFEEM	90FB069	1983584.73	1982550.2	1982550.2	1982550.2	1982550.2	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567982	734788.4	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 450	IIFEEM	90FB074	734788.4	734672.27	734672.27	734672.27	734672.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567987	464139.32	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 110	IIFEEM	90FB079	464139.32	459599.31	459599.31	459599.31	459599.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568021	791917.41	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB158	791917.41	791794.33	791794.33	791794.33	791794.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568064	417571.63	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS	IIFEEM	90FMS014	417571.63	417571.61	417571.6	417571.6	417571.6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568067	160098.35	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSA 12 CUTO DE LA ESPERANZA	IIFEEM	90FMS017	160098.35	160098.06	160098.06	160098.06	160098.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568069	932060	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS001	932060	929779.93	929779.93	929779.93	929779.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685784	1250000	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS 1A. ETAPAY OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7	IIFEEM	90AM05	1250000	1245863.07	1174803.35	1174803.35	1174803.35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685940	108953.72	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203	IIFEEM	90AM07	108953.72	108953.72	108944.3	108944.3	108944.3	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685944	1337125.82	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS	IIFEEM	90AM08	1337125.82	1323473.53	1323473.53	1323473.53	1323473.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686012	2898999.26	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	90AS09	2898999.26	2873495.64	2873495.64	2873495.64	2873495.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686274	2899997.27	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDIGENA PETATZECUARO	IIFEEM	90FB156	2899997.27	2890150.23	2890150.23	2890150.23	2890150.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690667	525769.62	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	IIFEEM	90FB294	525769.62	525739.1	525739.1	525739.1	525739.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690891	839893.44	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB238	839893.44	816568.16	816568.15	816568.15	816568.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190401691102	869676.22	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. ELIAS MIRANDA GRANADOS	IIFEEM	90FB256	869676.22	868259.65	868259.65	868259.65	868259.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706340	552015.09	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL DR. MIGUEL ARRIOLA HIDALGO	IIFEEM	90FB007	552015.09	551367.5	551367.49	551367.49	551367.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706454	356404.61	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL J/N EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	90FB148	356404.61	356404.58	356404.58	356404.58	356404.58	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501708644	2899999	90Ab047	IIFEEM	90Ab047	2899999	2885675.77	288567.84	288567.84	288567.84	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558504	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB060	281802.64	278900.2	278900.2	278900.2	278900.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567975	256672.39	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	90FB067	256672.39	255590.22	255570.63	255570.63	255570.63	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568020	869998.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB157	869998.99	869761.6	869761.6	869761.6	869761.6	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568040	466498.66	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB185	466498.66	466491.94	466491.93	466491.93	466491.93	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568072	925100	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS004	925100	923370.88	923370.88	923370.88	923370.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685544	869999.9	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA COCINA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab031	869999.9	869943.03	869943.03	869943.03	869943.03	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686366	4543083.15	LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	IIFEEM	90FS014	4543083.15	4534050.52	4534050.52	4534050.52	4534050.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687967	502277.74	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EN LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN	IIFEEM	90FB199	502277.74	499984.16	499984.16	499984.16	499984.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691097	1417100.13	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 978	IIFEEM	90FB255	1417100.13	1413536.46	1413536.46	1413536.46	1413536.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691152	1123228.24	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGUIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	90FB275	1123228.24	1111921.21	1111921.21	1111921.21	1111921.21	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401692115	999594.5	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC. AGROP. NO. 240	IIFEEM	90AM012	999594.5	999594.49	999594.49	999594.49	999594.49	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706343	244259.68	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J/N LUIS MOCTEZUMA	IIFEEM	90FB050	244259.68	244198.22	244198.22	244198.22	244198.22	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558325	490826.42	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO	IIFEEM	16DPR3646H	490826.42	490819.71	461773.44	461773.44	461773.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190201558428	571370.81	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891	IIFEEM	90FB037	571370.81	571360.04	569981.98	569981.98	569981.98	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558484	869999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327	IIFEEM	90FB048	869999.9	868568.14	868568.13	868568.13	868568.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558498	484305.35	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB057	484305.35	481968.48	481968.47	481968.47	481968.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567954	846317.93	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL ICATMI UNIDAD CD. HIDALGO	IIFEEM	90AM02	846317.93	846260.11	846260.11	846260.11	846260.11	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567968	233692.96	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167	IIFEEM	90FB047	233692.96	233692.92	233692.92	233692.92	233692.92	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567971	1187057.32	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHAPULTEPEC	IIFEEM	90FB055	1187057.32	1179159.74	1179159.74	1179159.74	1179159.74	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567991	869998.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB083	869998.99	869991.89	869991.89	869991.89	869991.89	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568018	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	90FB152	26554.02	26554.02	26554.01	26554.01	26554.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568049	869935.49	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	IIFEEM	90FB203	869935.49	869935.01	869935	869935	869935	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568073	10794960	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA (INICIT) (U.M.S.N.H.)	IIFEEM	90FS005	10794960	10467571.67	10467571.67	10467571.7	10467571.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685511	2721303.57	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	IIFEEM	90Ab023	2721303.57	2693866.64	2693055.83	2693055.83	2693055.83	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685529	1996859.21	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO 55	IIFEEM	90Ab028	1996859.21	1981135.43	1981135.43	1981135.43	1981135.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685536	2500000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 20	IIFEEM	90Ab029	2500000	2480033.44	2480033.44	2480033.44	2480033.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690655	868811.74	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB296	868811.74	867779.42	867779.42	867779.42	867779.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690895	318288.06	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚGICA	IIFEEM	90FB286	318288.06	317488.9	317295.59	317295.59	317295.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567993	373961.87	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALA AUDIOVISUAL EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA	IIFEEM	90FB087	373961.87	373961.87	373961.87	373961.87	373961.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685515	405998	EQUIPAMIENTO PARA DÉBILES VISUALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab024	405998	405998	405998	405998	405998	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401685572	16381.75	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 210	IIFEEM	90AM010	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690633	74355.3	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	IIFEEM	90FB300	74355.3	74355.3	74355.3	74355.3	74355.3	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690652	37320.98	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 79	IIFEEM	90FB297	37320.98	37320.98	37320.98	37320.98	37320.98	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690679	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 247	IIFEEM	90FB290	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690719	32663.87	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	90FB230	32663.87	32663.87	32663.87	32663.87	32663.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690733	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 539	IIFEEM	90FB233	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691060	14405.69	MOBILIARIO PARA EL J/N NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB283	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706366	66385.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BATALLA DEL 5 DE MAYO	IIFEEM	90FB105	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706393	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N AMADO NERVO	IIFEEM	90FB121	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567992	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB086	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567994	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	90FB091	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568000	17036.87	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. AZTECA	IIFEEM	90FB101	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568007	110825.25	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 775	IIFEEM	90FB134	110825.25	110825.25	110825.25	110825.25	110825.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568026	140211.71	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	90FB166	140211.71	140211.71	140211.71	140211.71	140211.71	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685487	25857.99	MOBILIARIO PARA EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	90Ab017	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690674	81908.76	MOBILIARIO PARA PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 142	IIFEEM	90FB292	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691144	132770.12	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON	IIFEEM	90Ab039	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706384	32690.34	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB117	32690.34	32690.34	32690.34	32690.34	32690.34	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190501706439	36326.57	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ	IIFEEM	90FB131	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567998	14405.69	MOBILIARIO EN EL J/N TATA VASCO	IIFEEM	90FB099	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567999	17036.87	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB100	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	17036.87	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568032	16381.75	MOBILIARIO EN LA ESC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES	IIFEEM	90FB174	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685207	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 10	IIFEEM	90Ab004	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685474	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	IIFEEM	90Ab014	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401686408	559000.86	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. FEDERAL	IIFEEM	90FB181	559000.86	559000.86	559000.86	559000.86	559000.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688039	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90FB213	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690630	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ANDRÉS QUINTANA ROO	IIFEEM	90FB218	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690919	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB241	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691076	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB282	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691168	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB262	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691214	37929.91	MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS PARA DIFERENTE NIVEL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB267	37929.91	37929.91	37929.91	37929.91	37929.91	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706346	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. FED. NO.	IIFEEM	90FB084	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706388	16128.29	MOBILIARIO EN EL J/N LUIS JOSÉ MONTANA	IIFEEM	90FB119	16128.29	16128.29	16128.29	16128.29	16128.29	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706391	54335.36	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. 21 DE MARZO	IIFEEM	90FB120	54335.36	54335.36	54335.36	54335.36	54335.36	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706449	132596.67	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y UN AULA COCINA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA	IIFEEM	90FB137	132596.67	132596.67	132596.67	132596.67	132596.67	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190301568004	19915.52	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE	IIFEEM	90FB110	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685479	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. PROF. MOISES SAENZ	IIFEEM	90Ab015	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685495	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 386	IIFEEM	90Ab019	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690616	39831.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90FB215	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690676	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 1A. DE MAYO	IIFEEM	90FB291	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690970	27154.05	MOBILIARIO PARA EL J/N LEONA VICARIO	IIFEEM	90FB284	27154.05	27154.05	27154.05	27154.05	27154.05	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706372	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	90FB111	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706451	220148.77	MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA DIRECCIÓN EN EL J/N LEONA VICARIO	IIFEEM	90FB141	220148.77	220148.77	220148.77	220148.77	220148.77	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567997	14405.69	MOBILIARIO EN EL J/N HANS CHRISTIAN ANDERSEN	IIFEEM	90FB098	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	14405.69	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568034	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 76	IIFEEM	90FB176	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568061	405998.84	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EN EL CEMSAD 09 SAN JERÓNIMO	IIFEEM	90FMS010	405998.84	405998.84	405998.84	405998.84	405998.84	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685225	96147.32	MOBILIARIO PARA AULA COCINA PARA LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA MENDOZA	IIFEEM	90Ab006	96147.32	96147.32	96147.32	96147.32	96147.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690644	94803.74	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 155	IIFEEM	90FB222	94803.74	94803.74	94803.74	94803.74	94803.74	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690647	56828.84	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGON	IIFEEM	90FB298	56828.84	56828.84	56828.84	56828.84	56828.84	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690706	34211.88	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC.NO. 98	IIFEEM	90FB227	34211.88	34211.88	34211.88	34211.88	34211.88	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690729	175743.36	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA PRIMARIA, Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA SECUNDARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	90FB231	175743.36	175743.36	175743.36	175743.36	175743.36	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691044	21608.54	MOBILIARIO PARA EL J/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	IIFEEM	90FB249	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691147	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL CASIMIRO LECO LOPEZ	IIFEEM	90FB260	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190301567956	188750	EQUIPAMIENTO EN EL CEMSA 09 SAN JERÓNIMO	IIFEEM	90AMS06	188750	188750	188750	188750	188750	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568001	66385.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA PARHIKUTINI	IIFEEM	90FB102	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568019	49453.28	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB154	49453.28	49453.28	49453.28	49453.28	49453.28	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568027	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. VENISTIANO CARRANZA	IIFEEM	90FB169	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568028	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. MANUEL ÁVILA CAMACHO	IIFEEM	90FB170	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568030	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N ANTON DE SHUTTER	IIFEEM	90FB172	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685229	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE	IIFEEM	90Ab007	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688084	20477.19	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB305	20477.19	20477.19	20477.19	20477.19	20477.19	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691036	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 662	IIFEEM	90FB248	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691219	87632.32	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GABRIEL ZAMORA	IIFEEM	90Ab044	87632.32	87632.32	87632.32	87632.32	87632.32	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706365	48762.58	MOBILIARIO EN EL PRESCOLAR J/N INDIGENA 13 DE JUNIO	IIFEEM	90FB097	48762.58	48762.58	48762.58	48762.58	48762.58	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706371	53108.05	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GABINO BARRERA	IIFEEM	90FB109	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706385	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N ANA FRANK	IIFEEM	90FB118	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706394	19162.24	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	90FB122	19162.24	19162.24	19162.24	19162.24	19162.24	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706445	69932.93	69932.93	IIFEEM	90FB133	69932.93	69932.93	69932.93	69932.93	69932.93	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558516	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. APOSTOL DE LA RAZA MAYA	IIFEEM	90FB062	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568017	66385.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	16DPR2881E	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190401688035	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFA. MA. SALUD MORALES	IIFEEM	90FB212	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690641	21608.54	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	90FB221	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690982	35052.93	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	90FB245	35052.93	35052.93	35052.93	35052.93	35052.93	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691025	25857.99	MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN RUIZ DE ALARCÓN	IIFEEM	90FB247	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	25857.99	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691176	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFRA. MA. DE LA LUZ FLORES CABALLERO	IIFEEM	90FB263	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706368	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	90FB106	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706447	128580.87	MOBILIARIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	IIFEEM	90FB135	128580.87	128580.87	128580.87	128580.87	128580.87	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558335	409728.39	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	90FB013	409728.39	409728.39	409728.39	409728.39	409728.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567955	122863.14	MOBILIARIO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NUM. 6 (APORTACIONES FAM 2017)	IIFEEM	90AM03	122863.14	122863.14	122863.14	122863.14	122863.14	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567995	14907.26	MOBILIARIO EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	IIFEEM	90FB093	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301567996	14907.26	MOBILIARIO EN EL PRESCOLAR J/N INDIGENA HEROES	IIFEEM	90FB096	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	14907.26	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568029	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB171	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568035	36014.23	MOBILIARIO EN EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	90FB177	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568059	40260.12	EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN (ANTENA DIRECCIONAL) EN EL CEMSA 46 OSTULA	IIFEEM	90FMS008	40260.12	40260.12	40260.12	40260.12	40260.12	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690612	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 696	IIFEEM	90FB214	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690712	19915.52	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. RICARDO GUZMAN ROMERO	IIFEEM	90FB228	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691074	39831.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	90FB252	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401691180	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	90Ab041	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691244	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	90Ab045	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401693752	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90Ab003	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706382	65527.01	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. PARA TRABAJADORES NO. 8	IIFEEM	90FB116	65527.01	65527.01	65527.01	65527.01	65527.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568002	13277.01	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	IIFEEM	90FB103	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568003	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB104	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568058	104826.29	EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	90FMS007	104826.29	104826.29	104826.29	104826.29	104826.29	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685467	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 40	IIFEEM	90Ab012	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690617	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N VIDAL ALCOCER	IIFEEM	90FB303	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690634	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PDTE.ADOLFO LÓPEZ MATEOS	IIFEEM	90FB219	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690636	38583.93	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB220	38583.93	38583.93	38583.93	38583.93	38583.93	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690741	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REVOLUCIÓN MEXICANA	IIFEEM	90FB288	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690747	24164.97	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB235	24164.97	24164.97	24164.97	24164.97	24164.97	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691205	33192.53	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	IIFEEM	90Ab043	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706349	179423.63	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 114 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	IIFEEM	90FB089	179423.63	179423.63	179423.63	179423.63	179423.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706427	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	90FB126	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706433	36326.57	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	90FB128	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706452	384337.48	PAQUETE DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. SEC. FED. NO. 15	IIFEEM	90FB142	384337.48	384337.48	384337.48	384337.48	384337.48	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401688091	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	90FB304	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690732	24572.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	90FB289	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691001	18655.14	MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	90FB246	18655.14	18655.14	18655.14	18655.14	18655.14	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691158	46469.54	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	IIFEEM	90FB261	46469.54	46469.54	46469.54	46469.54	46469.54	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691164	40954.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS	IIFEEM	90Ab040	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691195	19915.52	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA	IIFEEM	90Ab042	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691246	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N 21 DE MARZO	IIFEEM	90FB270	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706369	19915.52	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	IIFEEM		19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	19915.52	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706370	26554.02	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SANTOS DEGOLLADO	IIFEEM	90FB108	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706425	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB124	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706436	36326.57	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. 21 DE MAYO	IIFEEM	90FB129	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706455	391271.04	MOBILIARIO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNA DIRECCIÓN, MOBILIARIO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS	IIFEEM	90FB153	391271.04	391271.04	391271.04	391271.04	391271.04	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706458	372302.84	MOBILIARIO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB165	372302.84	372302.84	372302.84	372302.84	372302.84	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568016	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N EDMUNDO DE AMICIS	IIFEEM	90FB150	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568025	79112.2	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 301	IIFEEM	90FB164	79112.2	79112.2	79112.2	79112.2	79112.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568036	33192.53	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB178	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	33192.53	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690624	39302.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB301	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690965	20631.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 942	IIFEEM	90FB244	20631.2	20631.2	20631.2	20631.2	20631.2	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190401691069	21608.54	MOBILIARIO PARA EL J/N FRIDA KAHLO	IIFEEM	90FB251	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	21608.54	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706423	31937.06	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	90FB123	31937.06	31937.06	31937.06	31937.06	31937.06	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558510	281802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. SAMIR TAGER RAME	IIFEEM	90FB061	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	281802.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568805	13277.01	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTINEZ	IIFEEM	90FB112	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	13277.01	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568008	199393.66	MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160	IIFEEM	90FB136	199393.66	199393.66	199393.66	199393.66	199393.66	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568037	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	90FB179	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401688030	132770.12	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ EN LA ESC. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	90FB211	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	132770.12	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690623	16381.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 113	IIFEEM	90FB216	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690625	36014.23	MOBILIARIO PARA EL J/N EMILIO BALLAGAS	IIFEEM	90FB217	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690716	352672.48	MOBILIARIO PARA COMEDOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13	IIFEEM	90FB229	352672.48	352672.48	352672.48	352672.48	352672.48	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690737	139147.78	MOBILIARIO PARA AULA COCINA Y PARA AULAS EN EL J/N MARCOS E. BECERRA	IIFEEM	90FB234	139147.78	139147.78	139147.78	139147.78	139147.78	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706430	374006.52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	90FB127	374006.52	374006.52	374006.52	374006.52	374006.52	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685212	66385.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	16DPR2118J	0	66385.06	66385.06	66385.06	66385.06	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690699	13213.56	MOBILIARIO PARA EL J/N BRÍGIDA ALFARO	IIFEEM	90FB226	13213.56	13213.56	13213.56	13213.56	13213.56	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691092	23746.5	MOBILIARIO PARA EL J/N ENRIQUE ERRO	IIFEEM	90FB281	23746.5	23746.5	23746.5	23746.5	23746.5	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691101	405760.02	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	90FB280	405760.02	405760.02	405760.02	405760.02	405760.02	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691141	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. NICOLÁS ROMERO	IIFEEM	90FB259	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706350	334884.19	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 44	IIFEEM	90FB090	334884.19	334884.19	334884.19	334884.19	334884.19	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2019	5	MIC190501706361	28811.38	MOBILIARIO EN EL J/N ERANDI	IIFEEM	90FB094	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	28811.38	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706381	24572.63	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 236	IIFEEM	90FB115	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568033	40954.38	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 3	IIFEEM	90FB175	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	40954.38	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685484	53108.05	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	90Ab016	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	53108.05	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690643	52579.39	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	IIFEEM	90FB299	52579.39	52579.39	52579.39	52579.39	52579.39	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691203	39302.38	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GRAL. ENRIQUE RAMIREZ	IIFEEM	90FB272	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	39302.38	{meta1: (unidad_medida:Equipa miento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706363	43217.08	MOBILIARIO EN EL J/N GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	IIFEEM	90FB095	43217.08	43217.08	43217.08	43217.08	43217.08	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706438	36326.57	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. 17 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	90FB130	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558422	182451.32	MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS	IIFEEM	90FB031	182451.32	182451.32	182451.32	182451.32	182451.32	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190201558424	372255.18	MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV SEC. CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS	IIFEEM	90FB032	372255.18	372255.18	372255.18	372255.18	372255.18	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568006	39831.04	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	90FB125	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	39831.04	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568031	36014.23	MOBILIARIO EN EL J/N PABLO NERUDA	IIFEEM	90FB173	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	36014.23	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568060	300971.41	EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD (PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO) EN EL CEMSAD 15 POTURO	IIFEEM	90FMS009	300971.41	300971.41	300971.41	300971.41	300971.41	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685489	81908.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	90Ab018	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	81908.76	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685952	16381.75	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 173	IIFEEM	90AM09	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	16381.75	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690910	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS DE RÉGULES	IIFEEM	16DPR1987R	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690950	196644.24	MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERIA LUVIANO	IIFEEM	90FB243	196644.24	196644.24	196644.24	196644.24	196644.24	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706441	36326.57	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB132	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	36326.57	{meta1: (unidad_medida:Mobilia rio y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	5	MIC190501706450	394279.42	MOBILIARIO PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. FED. NO. 2	IIFEEM	90FB140	394279.42	394279.42	394279.42	394279.42	394279.42	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190301568009	33995.61	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56	IIFEEM	90FB138	33995.61	33995.61	33995.61	33995.61	33995.61	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401685576	41262.41	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 212	IIFEEM	90AM011	41262.41	41262.41	41262.41	41262.41	41262.41	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401687924	828803.39	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IIFEEM	90FB188	828803.39	828803.39	828803.39	828803.39	828803.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401690930	26554.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90FB242	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190401691190	45940.88	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	90FB273	45940.88	45940.88	45940.88	45940.88	45940.88	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706348	110267.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BATALLA DEL 5 DE MAYO	IIFEEM	90FB088	110267.4	110267.4	110267.4	110267.4	110267.4	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706360	55965.43	MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL J/N JESUS TERAN	IIFEEM	90FB092	55965.43	55965.43	55965.43	55965.43	55965.43	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2019	5	MIC190501706380	24572.63	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 305	IIFEEM	90FB114	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	24572.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 IIFEEM																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F15B)	612 - Edificación no habitacional	254081865.5	254081865.5	254081865.5	1766931.73	1625451.48	1625451.48	1625451.48	Validado	
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F15B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	25682222.95	25682222.95	25682222.95	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F15S)	612 - Edificación no habitacional	91349878.57	91349878.57	91349878.57	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F15S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496911.59	15496911.59	15496911.59	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F16B)	612 - Edificación no habitacional	251811646.88	251811646.88	251811646.88	7321324.99	6847169.19	6847169.19	6847169.19	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F16B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496912	15496912	15496912	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F16S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13399386.33	13399386.33	13399386.33	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F16S)	612 - Edificación no habitacional	64170207.26	64170207.26	64170207.26	0	0	0	0	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F19B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34474312.8	13783515.81	13783515.81	2086643.36	2086643.08	2086643.08	2086643.08	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (F19B)	612 - Edificación no habitacional	137897251.2	204197964.28	204197964.28	197349209.97	197185699.11	197185699.11	197185699.11	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F19S)	612 - Edificación no habitacional	70720209	125719946.7	125719946.7	124074248.91	107369877.51	107369877.51	107369877.51	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F19S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5648805	26784144.87	26784144.87	25508654.31	25508644.89	25508644.89	25508644.89	Validado	
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (Fam20B)	612 - Edificación no habitacional	179458434.83	179458434.83	79205570	30565150.55	5177243.08	5177243.08	5177243.08	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IIFEEM (Fa20B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10634933.17	10634933.17	0	7134427.44	2038234.1	2038234.1	2038234.1	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F20Su)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7051360.49	7051360.49	0	0	0	0	0	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IIFEEM (F20Su)	612 - Edificación no habitacional	40084987.49	40084987.49	20029040	9607782.53	2882334.76	2882334.76	2882334.76	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien	IIFEEM (CB16)	612 - Edificación no habitacional	204161631.1	204161631.1	142082366.43	180002835.92	142082366.43	142082366.43	142082366.43	Validado	
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien	IIFEEM (CB16)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1012500	1012500	67872.62	67876.05	67872.62	67872.62	67872.62	Validado	
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien	IIFEEM (CS16)	612 - Edificación no habitacional	120720063.87	120720063.87	109048495.68	113990252.34	109048495.68	109048495.68	109048495.68	Validado	
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien	IIFEEM (CienB17)	612 - Edificación no habitacional	65842473.7	65842473.7	46217096.08	58226557.15	46217096.08	46217096.08	46217096.08	Validado	
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien	IIFEEM (CienS17)	612 - Edificación no habitacional	136065527	136065527	106415272.19	129509591.5	106415272.19	106415272.19	106415272.19	Validado	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien	IIFEEM (CienB18)	612 - Edificación no habitacional	36923427.83	36923427.83	29616929.87	34460365.22	29616929.87	29616929.87	29616929.87	Validado	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien	IIFEEM (CSu18)	612 - Edificación no habitacional	44400000	44400000	42187586.77	42222300.38	42187586.77	42187586.77	42187586.77	Validado	

CÍCLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	INSTITUCIÓN EJECUTORA	SEGUNDO TRIMESTRE 2020 IPSEEM					AVANCES FÍSICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
						NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERGO					PAGADO
2020	2	MI C1.61.604.00712916	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	IPSEEM	0604390	30462.53	718900.05	30462.53	30462.53	30462.53	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00712920	1350000	Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos	IPSEEM	0604415	1004703.57	1037794.04	1004703.57	1004703.57	1004703.57	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00713039	750875	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Prayluis De Leon	IPSEEM	0606489	716692.06	721359.32	716692.06	716692.06	716692.06	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00713096	850500	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 6	IPSEEM	0606625	292510.72	595616.66	292510.72	292510.72	292510.72	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00713196	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalia Vázquez Pallares	IPSEEM	0604404	974501.26	974501.27	974501.26	974501.26	974501.26	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811619	750012.5	Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	IPSEEM	0606346	477960.05	482066.6	477960.05	477960.05	477960.05	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811620	750012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 5.00 X 6.00 Y Cocina En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	IPSEEM	0606347	210966.66	701969.56	210966.66	210966.66	210966.66	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811630	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 6 Mts En El J/N Vasco De Quiroga	IPSEEM	0606357	359566.43	481802.6	359566.43	359566.43	359566.43	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811665	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	IPSEEM	0606675	599616.07	411297.96	599616.07	599616.07	599616.07	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811620	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Alzamirano	IPSEEM	0606709	590645.67	402672.1	590645.67	590645.67	590645.67	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811625	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Canuto	IPSEEM	0606747	73405.26	72964.75	73405.26	73405.26	73405.26	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00811641	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero	IPSEEM	0606772	590001.51	596543.64	590001.51	590001.51	590001.51	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812044	522750	Rehabilitación General En El J/N María Polo	IPSEEM	0606685	445432.42	471073.46	445432.42	445432.42	445432.42	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812146	852612.5	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre	IPSEEM	0606486	578867.3	608243.92	578867.3	578867.3	578867.3	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812290	522750	Construcción De Aula 6.00 X 6.00 M Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Mampara Disapacitados En El J/N Diego Rivera	IPSEEM	0606352	490625.59	490625.6	490625.59	490625.59	490625.59	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	IPSEEM	0606625	478552.16	480217.72	478552.16	478552.16	478552.16	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812372	500443.77	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Alzamirano	IPSEEM	0606664	459706.76	472619.6	459706.76	459706.76	459706.76	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812375	500443.77	Construcción De Muro Rojo En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	IPSEEM	0606656	455294.04	455294.04	455294.04	455294.04	455294.04	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.604.00812396	500443.77	Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec No. 924	IPSEEM	0606754	521554.59	525527.15	521554.59	521554.59	521554.59	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.701.00353661	750875	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos	IPSEEM	0606366	522672.29	721376.67	522672.29	522672.29	522672.29	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
2020	2	MI C1.61.701.00353665	852612.5	Rehabilitación De 5 Aulas Diferenciadas, Construcción De Servicios Sanitarios 5.00 X 6.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco	IPSEEM	0606365	182353	607756.55	182353	182353	182353	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI CI 61 702 0055 5685	500443.77	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x6.00 M., Cistoma Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ubonseid Camposina	IMP 66 M	06 06 610	55954.63	449607.94	55954.63	55954.63	55954.63	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 80.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0055 4756	446597.66	Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 696 (Fem 2016)	IMP 66 M	06 06 515	446597.66	437546.72	452923.92	452923.92	452923.92	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 95.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0055 5174	565591.25	Rehabilitación En El Píndol En El J/N Hordos De Urusapan (Fem 2006)	IMP 66 M	06 06 521	565591.25	552121.77	533651.44	536511.44	536511.44	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0090 5054	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Bañillo A, B, C.) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IMP 66 M	06 06 949	476211.6	476760.57	476211.6	476211.6	476211.6	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0090 5116	2500000	Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2o Planta Baja Y Planta Alta, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	IMP 66 M	06 06 455	1391162.1	1909146.95	1391162.1	1391162.1	1391162.1	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 90.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0090 5186	301167.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo	IMP 66 M	06 06 966	173500.54	175550.77	173500.54	173500.54	173500.54	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0090 5275	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Juan Plagot	IMP 66 M	06 06 942	471630.25	479173.85	471630.25	471630.25	471630.25	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 702 0090 5285	5446051	Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparación Lízaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107	IMP 66 M	06 07 105	4826046.16	5193425.7	4826046.16	4826046.16	4826046.16	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 704 0104 2156	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 36.	IMP 66 M	06 07 024	451425.53	479772.46	451425.53	451425.53	451425.53	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 71 704 0104 6660	565644.37	Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No 44 (Cien 2017)	IMP 66 M	06 N 175 16	556715.13	536715.36	556715.13	556715.13	556715.13	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 71 801 0105 5625	565644.37	Rehabilitación Genl De Edificios A Y B, Construcción De Muro De Posa 1-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.21 X 2.15 M., Posa Séptica, Posa De Absorción En La Esc. Prim. Sanito J	IMP 66 M	06 N 170 01	553655.43	540666.4	553655.43	553655.43	553655.43	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 71 801 0105 5627	565644.37	Construcción De Módulo de Saneamiento De Servicios Sanitarios 4.91x2.15 M., Cistoma, Posa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra	IMP 66 M	06 N 170 56	564261.76	564261.77	564261.76	564261.76	564261.76	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 71 801 0105 5690	657500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Pabellón En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IMP 66 M	06 N 175 04	455599.55	610676.7	455599.55	455599.55	455599.55	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 80.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 801 0105 6135	750012.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonafina	IMP 66 M	06 07 246	410571.05	417366.34	410571.05	410571.05	410571.05	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI CI 61 801 0105 6136	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristóbal Colón	IMP 66 M	06 06 891	463429.96	470166.85	463429.96	463429.96	463429.96	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC 180401487019	2460612	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 E.E. QU EST. U-10, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTE. U-10, SISTEMA, POZA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE SACHILLES PLANTEL EQUANUMBO	IMP 66 M	06 N 170 55	224654.5	224609.25	224654.5	224654.5	224654.5	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC 180401487054	543750	1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 6.00 M. SISM. MEDIA (ADOSADA) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IMP 66 M	06 N 171 12	405299.5	405299.5	405299.5	405299.5	405299.5	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 100.0), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC 180401487152	657500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE	IMP 66 M	06 N 185 05	165656.15	612120.54	165656.15	165656.15	165656.15	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 90.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MIC190401499607	843730	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 6.00 M., Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL/YN CON CLAVE 160JIN3005A	INF 22 M	CIEN17196	802929.04	802929.06	802929.04	802929.04	802929.04	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0), meta2: (unidad_medida: Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190401499603	16000000	MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RECIENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	INF 22 M	CIEN17190	13640092.01	13169642.94	13640092.01	13640092	13640092	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190401494836	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 M., CISTERNA, POZA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL/YN 30R JUANA INÉS DE LA CRUZ	INF 22 M	CIEN17404	954116.2	970556.06	954116.2	954116.2	954116.2	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190401494906	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MUJERES DE ADMETIDA ELECTRICA Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DEL 17	INF 22 M	CIEN17416	513066.97	523066.65	513066.97	513066.97	513066.97	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190401495623	350000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	INF 22 M	CO06754	0	53535.56	0	0	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201511007	6400000	TERMINACIÓN Y MEJORA DE CERCAO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	INF 22 M	19895	6132944.23	6132953.77	6132944.23	6132944.23	6132944.23	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556326	490626.42	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMER DE MAYO	INF 22 M	16OPR3646H	490626.42	490619.71	461773.44	461773.44	461773.44	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556356	376070.2	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	INF 22 M	9OP3014	376070.2	376070.21	376070.2	376070.2	376070.2	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556416	2690560.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	INF 22 M	9OP3027	2690560.24	2650026.41	2650027.26	2650027.26	2650027.26	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556464	669999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327	INF 22 M	9OP3046	669999.9	666566.34	666566.13	666566.13	666566.13	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556496	464306.56	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	INF 22 M	9OP3057	464306.56	461966.46	461966.47	461966.47	461966.47	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556524	669999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	INF 22 M	9OP3064	669999	666943.65	666944.31	666944.31	666944.31	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556529	714072.66	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. JAZÁRO CÁRDENAS DEL RÍO	INF 22 M	9OP3065	714072.66	713020.36	712224.74	712224.74	712224.74	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501567962	669999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 130	INF 22 M	9OP3056	669999.9	667244.65	667240.64	667240.64	667240.64	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501567976	266672.59	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	INF 22 M	9OP3067	266672.59	265590.22	265570.63	265570.63	265570.63	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501567960	417353.94	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334	INF 22 M	9OP3072	417353.94	417353.06	417340.06	417340.06	417340.06	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501567963	1487504.92	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARRINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143	INF 22 M	9OP3075	1487504.92	1487504.92	1487504.92	1487504.92	1487504.92	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501567965	669402.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO AY CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. AQUILES SERDÁN	INF 22 M	9OP3077	669402.69	669260.66	669279.31	669279.31	669279.31	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501568042	306262.31	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CLAUHTEMOC	INF 22 M	9OP3167	306262.31	306264.32	306264.32	306264.32	306264.32	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190501568064	775000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA USY OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA REDADA	INF 22 M	9OP15005	775000	774999.16	734456.3	734456.3	734456.3	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC190401608070	942500	CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (U.M.S.N.H.)	HF 22 M	90P3002	942500	940222.57	940222.4	940222.4	940222.4	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190401608575	609046.74	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-1C EN EL COBACH PLANTEL ECUANORTE	HF 22 M	90AM013	609046.74	609025.27	609025.26	609025.26	609025.26	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016085761	2100000	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUACAMOLCO	HF 22 M	90AM04	2100000	2096370.06	2002259.27	2002259.27	2002259.27	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016085764	1250000	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS 3A. ETAPAY OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 7	HF 22 M	90AM05	1250000	1248863.07	1174805.55	1174805.55	1174805.55	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016085940	106953.72	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 205	HF 22 M	90AM07	106953.72	106944.5	106944.5	106944.5	106944.5	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016086010	722695.32	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (SEMIPROFES)	HF 22 M	90A306	722695.32	722695.05	722695.05	722695.05	722695.05	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016086521	8665605.76	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	HF 22 M	90P3010	8665605.76	8762412.05	8762412.01	8762412.01	8762412.01	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016086400	2689150.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JONACIOM ALTAMIRANO	HF 22 M	90P3165	2689150.59	2687346.95	2667513.64	2667513.64	2667513.64	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016086559	1437746.4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 3A. ETAPAY PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS	HF 22 M	90P3165	1437746.4	1434744.16	1434744.16	1434744.16	1434744.16	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016087565	1791065.51	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 36 DE MARZO	HF 22 M	90P3164	1791065.51	1786374.67	1786374.66	1786374.66	1786374.66	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016087967	493991.1	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	HF 22 M	90P3197	493991.1	493866.5	493455.1	493455.1	493455.1	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016087991	609645.25	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3A. ETAPA POR SUSTITUCIÓN EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINIQUEZ	HF 22 M	90P3204	609645.25	609274.2	609274.2	609274.2	609274.2	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016088076	1232256.72	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO PLANTEL ARTEAGA	HF 22 M	90P3012	1232256.72	1227553.57	1227553.57	1227553.57	1227553.57	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016090651	655353.76	SUSTITUCIÓN DE LOSA DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 130	HF 22 M	90P3225	655353.76	655351.29	655351.29	655351.29	655351.29	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016090955	429507.01	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE OSTERIA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	HF 22 M	90P3265	429507.01	428519.59	428519.59	428519.59	428519.59	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016091090	1586525.15	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. FRANCISCO J. MUJICA	HF 22 M	90P3254	1586525.15	1543866.49	1543866.49	1543866.49	1543866.49	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016091111	576359.99	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10	HF 22 M	90P3279	576359.99	576325.99	576325.99	576325.99	576325.99	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016091367	661026.72	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	HF 22 M	90P3264	661026.72	661965.66	662962.85	662962.85	662962.85	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016092115	999594.5	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ECENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC. AGROP. NO. 240	HF 22 M	90AM012	999594.5	999594.49	999594.49	999594.49	999594.49	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016092342	1000000	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL PUNUARÁN (SEGUNDA ETAPA)	HF 22 M	40415	1000000	833696.55	1000000	1000000	1000000	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1904016092459	590000	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CÍVICO Y ASTA BANDERA EN EL/IN COMUNITARIO HABITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CÍVICO Y ASTA BANDERA EN EL/IN COMUNITARIO	HF 22 M	19219	590000	569747.92	569747.92	569747.92	569747.92	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C3 90401 69 24 91	3000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 6.00 M. SIN MEDIA Y CASETA 1/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS EXTERNAS EN LA ESC. PRIM. VENEZUELA VICTORIA SOTO	II FEEM	16466	251692.71	836975.71	251692.71	251692.71	251692.71	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 90401 69 25 99	522750	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, POZA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RAMPA Y ACCESO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	16509	0	0	0	0	0	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs 1: {observación:OBRA CANCELADA: PLANTELES CON RECHAZO POR PARTE DE DIRECTIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO, SE CUENTA CON ACTA NOTARIAL DE RECHAZO., Trimestre: 2.0, usariosrefuencos, fecha:2020-07-20}}
2020	2	MI C3 90401 69 26 49	300445.77	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 6.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SILVINO DE JOAQUÍN SARANDA	II FEEM	16515	20542.75	472907.55	20542.75	20542.75	20542.75	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 90401 69 26 51	369957.61	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	II FEEM	16545	170099.72	566999.07	170099.72	170099.72	170099.72	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 90401 69 26 97	544266.97	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	II FEEM	40416	522346.51	522346.51	522346.51	522346.51	522346.51	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 90401 69 61 96	1200000	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	II FEEM	19507	651639.76	1152356.55	651639.76	651639.76	651639.76	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 90401 69 67 37	643750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	II FEEM	19559	709163.49	810012.65	709163.49	709163.49	709163.49	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 00 29	501167.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS AY 5 EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	II FEEM	16475	460169.15	460169.16	460169.15	460169.15	460169.15	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 06 66	2699999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. T.C. NO. 5	II FEEM	9048047	2699999	2695675.77	2695657.54	2695657.54	2695657.54	{meta 1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 37	26540.24	MOBILIARIO PARA EL/ N AGLIA GROSSET GARRERE	II FEEM	20P 6001	26540.24	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 40	23209.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	II FEEM	20P 6002	23209.05	23096.75	23096.75	23096.75	23096.75	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 41	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ORAL LAZARO CARDENAS	II FEEM	20P 6003	100776.74	100556.95	100556.95	100556.95	100556.95	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 50	37662.46	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	II FEEM	20P 6012	37662.46	37772.16	0	0	0	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 66	39667.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 551	II FEEM	20P 6017	39667.26	39556.94	39556.94	39556.94	39556.94	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	Sin observación
2020	2	MI C3 00201 70 67 76	6692.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	20P 6021	6692.75	6562.45	6562.45	6562.45	6562.45	{meta 1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avanzó	{obs 2: {observación:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA UNA AULA DIDÁCTICA, Trimestre: 2.0, usuariosrefuencos, fecha:2020-07-25}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC200201706785	83504.67	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	II FEEM	20F5023	83504.67	83504.62	83504.62	83504.62	83504.62	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201706934	141291.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 49	II FEEM	20F5040	141291.48	141291.48	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201706967	289938.75	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES	II FEEM	20F5060	289938.75	289938.09	865906.05	865906.05	865906.05	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201706976	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	II FEEM	20F5065	100776.74	100556.93	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201706981	52551.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	II FEEM	20F5065	52551.79	52700.71	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201707111	9661042	TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) EDIFICIO DE IDIOMAS 4TA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE LA GENESIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	II FEEM	20F5001	9661042	9607762.53	2662354.76	2662354.76	2662354.76	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201708167	16176.55	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PANADERÍA, INFORMÁTICA E IDIOMA EN EL ICATMI UNIDAD MORELIA	II FEEM	45662	1125067.45	1646467.99	1125067.45	1125067.45	1125067.45	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201708386	550000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 SIMBOLOGIA (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 21	II FEEM	45664	0	526592.62	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201708600	965775.54	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 36	II FEEM	45671	0	965775.54	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201711016	124511.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	II FEEM	20F5114	124511.5	124511.5	0	0	0	{mota1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC200201711036	669999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. AMARO NEBVO	II FEEM	20F5116	669999	669975.56	260992.66	260992.66	260992.66	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500729414	601305	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 34	II FEEM	0604435	365849.27	507695.62	365849.27	365849.27	365849.27	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500729516	1550000	Rehabilitación De Aulas Y Banda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	II FEEM	0604354	293564.26	1024666.24	925364.26	925364.26	925364.26	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500729995	500445.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruc. U-20 Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 355	II FEEM	0605590	456053.96	472535.01	456053.96	456053.96	456053.96	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mb. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatzingán	II FEEM	0605476	719965.53	720665.02	719965.53	719965.53	719965.53	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Bautista	II FEEM	0605476	106073.66	553579.6	106073.66	106073.66	106073.66	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mb., Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Socomegna	II FEEM	0606253	235662.51	716550.56	235662.51	235662.51	235662.51	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730409	500445.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 301	II FEEM	0606607	145503.12	478545.76	145503.12	145503.12	145503.12	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730461	500445.77	Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabillondo Soler	II FEEM	0605553	92165.74	99627.71	92165.74	92165.74	92165.74	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730480	500445.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo	II FEEM	0605559	460577.64	460549.39	460577.64	460577.64	460577.64	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion
2020	2	MIC16160500730484	500445.77	Construcción De Muro Faja En La Esc. Sec. Técnica No. 76	II FEEM	0605541	250355.11	257355.94	250355.11	250355.11	250355.11	{mota1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion

2020	2	MIC16160200730897	500445.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Sódago De 3.00 X 3.00 Mts Y Cistona, Mobiliario Para Sódago En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	II FEM	060652	45605.18	46943.6	45605.18	45605.18	45605.18	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Banda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	II FEM	0606594	42295.85	427200.54	42295.85	42295.85	42295.85	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611654	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 3.00 Mts. Sim. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	II FEM	0606774	100956.51	35652.17	100956.51	100956.51	100956.51	{medida:Medidas Cuadradas, avance0.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611799	522750	Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González	II FEM	0606409	49326.59	501867.52	49326.59	49326.59	49326.59	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.15 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	II FEM	0606415	46653.4	472556.44	46653.4	46653.4	46653.4	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611825	501187.5	Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral, Gaterona Y Base Para Timones En El J/N Tlalapu	II FEM	0606421	45069.95	430925.86	45069.95	45069.95	45069.95	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611897	500445.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 3.00 M. Sim. Media, Obra Exterior Y Banda En La Esc. Prim. S De Mayo	II FEM	0606750	470126.85	476554.35	470126.85	470126.85	470126.85	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611955	730012.5	Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 3.00 Mts. En El J/N Tomachani	II FEM	0606535	677672.56	701815.72	677672.56	677672.56	677672.56	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611991	652812.5	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Sanito Juárez	II FEM	0606542	606125.27	607667.4	606125.27	606125.27	606125.27	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612061	652812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 3.00 Mts. Adosada, Gaterona Y Rampas. En El J/N Miguel Cabrera	II FEM	0606462	297745.5	519299.1	297745.5	297745.5	297745.5	{medida:Medidas Cuadradas, avance95.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Gaterona En El J/N José Ma González García	II FEM	0606465	97400.64	524669.49	97400.64	97400.64	97400.64	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.15 Mts., Rampas Y Banda En La Esc. Prim. Indígena	II FEM	0606540	500691.41	502653.7	500691.41	500691.41	500691.41	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612316	522750	Construcción De Un Aula Diédrica De 6.00 X 3.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Pray Bartolomé De Las Casas	II FEM	0606544	150646.72	567205.42	150646.72	150646.72	150646.72	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612526	749416.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parikuñani	II FEM	0606545	709426.75	716046.19	709426.75	709426.75	709426.75	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612562	522750	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintana	II FEM	0606577	110657.7	566792.54	110657.7	110657.7	110657.7	{medida:Medidas Cuadradas, avance5.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612585	500445.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 3.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	II FEM	0606755	450942.85	480942.85	450942.85	450942.85	450942.85	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655680	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.15 Mts., Andadores Y Banda En El J/N Gandhi	II FEM	0606550	144265.77	480946.91	144265.77	144265.77	144265.77	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100654771	2699674.12	Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 3.00 Mts., Servicios Sanitarios De 6.00 X 3.00 Mts. Obra Exterior Y Obra Perimetral En La Esc. Prim. Indígena	II FEM	0605519	2692674.12	2642511.95	2692674.12	2692674.12	2692674.12	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200904926	500000	Construcción De Aula De 6.00 X 3.00 M. Sim. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Sanito Juárez	II FEM	0606564	29495.02	425764.17	29495.02	29495.02	29495.02	{medida:Medidas Cuadradas, avance2.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200906029	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 3.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 165jn3026h	II FEM	0607056	35584.6	435176.94	35584.6	35584.6	35584.6	{medida:Medidas Cuadradas, avance0.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200906197	500445.77	Rehabilitación Edificio A Módulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Joséfa Oros De Domínguez	II FEM	0607265	474563.06	480592.14	474563.06	474563.06	474563.06	{medida:Medidas Cuadradas, avance100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16170200806254	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sim. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 1609pd0006	II FEEM	0607156	145613.42	408559.69	145613.42	145613.42	145613.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200806255	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 6.00 M. Sim. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	II FEEM	0606916	379223.52	425716.21	379223.52	379223.52	379223.52	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170401042110	522750	Construcción De Circuito Y Andadores, Ampliación De Plaza Cívica, Sus Situación De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán	II FEEM	0607042	415546.62	416091.26	415546.62	415546.62	415546.62	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170401042126	652612.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid	II FEEM	0607144	547307.65	525071.66	547307.65	547307.65	547307.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC17160101066067	1012500	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 6.00 M, Y Muro De Pos-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos	II FEEM	01EN17492	966720.07	966720.07	966720.07	966720.07	966720.07	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180301579264	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, POSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LATV. SEC. COMUNITARIA	II FEEM	01EN17035	112462.97	374945.23	112462.97	112462.97	112462.97	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401466765	363644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MUÑETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATANZANOS	II FEEM	01EN17025	194927.35	340562.02	194927.35	194927.35	194927.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}, {meta2: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401467000	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., EN LA ESC PRIM. GRAL RAFAEL CAMUÑA	II FEEM	01EN17074	375416.09	375416.09	375416.09	375416.09	375416.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401467173	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., ANDADORES Y MUÑETA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA	II FEEM	01EN17110	375679.75	375679.75	375679.75	375679.75	375679.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401467325	1275000	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 7M3, REHABILITACIÓN DE SANDA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	II FEEM	01EN17124	101766.05	101766.05	101766.05	101766.05	101766.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401467351	363644.37	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MUÑETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	II FEEM	01EN17145	341965.36	341965.36	341965.36	341965.36	341965.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401467406	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121	II FEEM	01EN16440	804777.36	826426.99	804777.36	804777.36	804777.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401469593	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N IGNACIO CALDERÓN HERRERA	II FEEM	01EN17263	967097.04	972642.66	967097.04	967097.04	967097.04	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC180401495513	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y DE SOCIEDA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PURIPECHA	II FEEM	01EN17474	925626.24	944129.41	925626.24	925626.24	925626.24	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0)}, {meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC190101512232	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMERE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA SANDERA EN EL J/N INDIO ENA MOISÉS SÁENZ	II FEEM	19195	804009.65	812729.06	804009.65	804009.65	804009.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC190201556320	146621.52	TERMINACIÓN DE LA BOMATORIO - TALLER, SOCIEDA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701	II FEEM	90P6002	146621.52	146971.49	146971.49	146971.49	146971.49	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC190201556326	2155874.96	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29	II FEEM	90P6006	2155874.96	2126367.1	2126367.1	2126367.1	2126367.1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC190201556331	6176629.02	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, SOCIEDA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90P6010	6176629.02	6171476.12	6171476.12	6171476.12	6171476.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC190201556403	1020295.64	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE DACTILO Y AULA COCINA ADOSSADA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA	II FEEM	90P6017	1020295.64	1017617.34	1017617.34	1017617.34	1017617.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion

2020	2	MI C1.90.201.55.94.11	365201.9.2	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL U/N INDÍGENA	II FEEM	90F5035	365201.9.2	365195.56	365195.35	365195.35	365195.35	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.94.27	159291.6	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370	II FEEM	90F5054	159291.6	159225.17	159225.17	159225.17	159225.17	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.94.21	392994.8.7	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TECHUMERE EN PLAZA CIVICA DE TECHUMERE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	II FEEM	90F5044	392994.8.7	392995.02	392995.02	392995.02	392995.02	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.94.27	192241.2.6	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	II FEEM	90F5052	192241.2.6	192041.12	192055.14	192055.14	192055.14	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.60	662999.9.9	PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WEFALIA CASTAÑEDA MORELOS	II FEEM	90F5055	662999.9.9	662952.94	662952.94	662952.94	662952.94	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.64	361644.7.1	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL U/N GRAL. ÁLVARO OBREGÓN	II FEEM	90F5040	361644.7.1	359327.71	359327.71	359327.71	359327.71	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.66	255049.6.61	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 653	II FEEM	90F5045	255049.6.61	254461.2.3	2543420.34	2543420.34	2543420.34	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.72	292297.6.2	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90F5059	292297.6.2	292297.77	292297.77	292297.77	292297.77	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.73	1069074.26	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HERBERTO CASTILLO MARTINEZ	II FEEM	90F5063	1069074.26	1066146.67	1066072.9	1066072.9	1066072.9	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.74	642944.1.6	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN	II FEEM	90F5066	642944.1.6	646299.46	646225.95	646225.95	646225.95	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.91	662999.9.9	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90F5063	662999.9.9	662991.69	662991.69	662991.69	662991.69	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.12	495991.1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90F5145	495991.1	495699.15	495699.15	495699.15	495699.15	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.13	2152565.26	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE EN LA ESC. PRIM. REDONCIÓN	II FEEM	90F5149	2152565.26	2136113.17	2106905.97	2106905.97	2106905.97	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.40	466493.6.6	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90F5165	466493.6.6	466491.94	466491.95	466491.95	466491.95	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.46	492999.7.9	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	90F5196	492999.7.9	499321.95	499321.95	499321.95	499321.95	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.67	160093.5.9	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENSAD 12 OTO DE LA ESPERANZA	II FEEM	90F5303	160093.5.9	160095.06	160095.06	160095.06	160095.06	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.76	4665000	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y LA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90F5012	4665000	4590707.52	4590707.52	4590707.52	4590707.52	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.51.65	439405.6.6	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN EL U/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI	II FEEM	90AB001	439405.6.6	439214.62	439213.46	439213.46	439213.46	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.53.56	193445.2.66	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON	II FEEM	90AB011	193445.2.66	1932974.76	1916612.6	1916612.6	1916612.6	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.54.72	774412.4.49	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 260	II FEEM	90AB015	774412.4.49	774374.54	773199.65	773199.65	773199.65	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.02	26554.0.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	II FEEM	90AB021	26554.0.2	26554.02	26555.79	26555.79	26555.79	{mota:1; [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.27	2000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO	II FEEM	90AB027	2000000	1996513.66	1996513.67	1996513.67	1996513.67	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.42	25727.69	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GILBERTO MAGAÑA	II FEEM	90AB050	25727.69	255274.71	2552274.7	2552274.7	2552274.7	{mota:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C1.90.401.66.55.44	669999.9	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA COCINA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90AB051	669999.9	669945.05	669945.05	669945.05	669945.05	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.61	1200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL/IN MARCOS E SOCARRA	II FEEM	90AB055	1200000	1190441.52	1190441.52	1190441.52	1190441.52	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.57.79	669999.9	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHERÁN ATZQUIMÍN	II FEEM	90AM021	669999.9	667975.76	667975.77	667975.77	667975.77	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.65.66	454050.52	LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NOROCCIDENTE DE MICHOACÁN	II FEEM	90P5034	454050.52	454050.52	454050.52	454050.52	454050.52	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.65.64	7600179.09	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PULQUILCO	II FEEM	90P5037	7600179.09	7600179.09	7600179.09	7600179.09	7600179.09	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.53	2651659.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	90P6195	2651659.16	2650670.67	2650670.66	2650670.66	2650670.66	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.95	316265.06	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA O VÍA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚSCA	II FEEM	90P6266	316265.06	317465.9	317295.59	317295.59	317295.59	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.11.02	669676.22	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROF. LUIS MIRANDA GRANADOS	II FEEM	90P6266	669676.22	666259.65	666259.65	666259.65	666259.65	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.11.70	409725.59	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROF. MA. GUADALUPE AYALA CALDERÓN	II FEEM	90P6274	409725.59	409456.95	409456.95	409456.95	409456.95	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.12.29	1661527.07	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL/IN BENITO JUÁREZ	II FEEM	90P6271	1661527.07	1652166.85	1652166.84	1652166.84	1652166.84	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.21.26	569644.57	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, POZA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM		541965.21	541965.21	541965.21	541965.21	541965.21	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.21.34	920000	ACABADOS E ILUMINACIÓN EXTERNA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENCIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	II FEEM	16352	920000.57	862969.57	862969.57	862969.57	862969.57	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.21.64	645750	BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	16356	795026.49	806934.62	795026.49	795026.49	795026.49	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.21.75	5001960.71	REPARACIÓN DE AULAS, BIODIGESTOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MURTE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BANDA PERIMETRAL, MURO REJA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DE RECEPCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9	II FEEM	1600N0006R	4054762.92	4804555.74	4054762.92	4054762.92	4054762.92	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.25.16	569644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA XAMANAPANÍ	II FEEM	19520	541555.55	541555.55	541555.55	541555.55	541555.55	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.25.76	2205575	RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL CONALF PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	19526	65456.46	2134521.61	65456.46	65456.46	65456.46	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.65.65	1067500	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BANDA EN LA ESC. TV. SEC. JESÚS ESCALERA ROMERO	II FEEM	19545	962600.75	1040665.25	962600.75	962600.75	962600.75	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C00.101.70.00.51	501167.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA, MOBILIARIO DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍRCULO Y PLATAFORMA DE MURO DE TABIQUE EN EL/IN GABRIEL MISTRAL	II FEEM	16610	476177.57	476555.89	476177.57	476177.57	476177.57	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C00.101.70.05.65	2699999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OSMO EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90AB046	2699999	2685519.46	2685519.46	2685519.46	2685519.46	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C2.00.201.70.05.92	3270770.61	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMATICA DE 6 E.E., ESCALERAS A DOSADAS Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.) EN EL CECYTEM NO. 26 CD. LULA	II FEEM	90AM015	3270770.61	3266854.66	3138659.05	3138659.05	3138659.05	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.67.43	20155.35	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA MADAS	II FEEM	20F8005	20155.35	20045.09	20045.09	20045.09	20045.09	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.67.86	185394.77	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 18	II FEEM	20F8024	185394.77	185174.96	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.69.20	96147.32	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO GARDENIAS	II FEEM	20F8042	96147.32	96066.7	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.69.61	1701870.08	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETAR IADO, SERVICIO MÉDICO, OBRA EXTERIOR Y FACHADA EN EL CENDI No. 11	II FEEM	20F8055	1701870.08	1688832.01	506649.6	506649.6	506649.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.70.85	12234	MOBILIARIO PARA EL/J/ N JUANA INES DE LA CRUZ	II FEEM	20F8071	12234	12151.35	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.70.91	227483.42	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54	II FEEM	20F8077	227483.42	227264.44	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.70.92	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	II FEEM	20F8078	52831.79	52700.71	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.71.00	697699.98	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. OTIJO E. MONTAÑO	II FEEM	20F8084	697699.98	636930.48	191079.14	191079.14	191079.14	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MI C2.00.201.70.81.66	1617638	MOBILIARIO TALLER DE COMPUTO, TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, TALLER DE SOLDADURA Y PAILERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EL ICATMI UNIDAD CO. HIDALGO	II FEEM	43681	1544801.02	1544801.02	1544801.02	1544801.02	1544801.02	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliar lo y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.29.64.7	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado	II FEEM	0604401	916438.9	957975.9	916438.9	916438.9	916438.9	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.29.75.8	1350000	Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos	II FEEM	0604430	634863.29	643060.7	634863.29	634863.29	634863.29	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.30.01.5	730012.5	Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Clon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Ravón	II FEEM	0605474	698113.02	698113.02	698113.02	698113.02	698113.02	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.30.07.5	522750	Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	II FEEM	0605447	470476.78	502435	470476.78	470476.78	470476.78	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.30.09.6	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Ostrera En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres	II FEEM	0605482	463291.19	472346.41	463291.19	463291.19	463291.19	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones
2020	2	MIC16.16.09.007.30.34.8	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Bistantes Y Sustitución De Placa Cementa En El J/N Fernando Montes De Oca	II FEEM	0606242	498796.99	501920.81	498796.99	498796.99	498796.99	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avans	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16160200730764	300443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109	II FEEM	060556	0	0	0	0	0	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 0.0)}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:OBRA CANCELADA: PLANTELES CON RECHAZO POR PARTE DE DIRECTIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO, SE CUENTA CON ACTA NOTARIAL DE RECHAZO., trimestre:1.0, usuario:carafuentes1, fecha:2020-07-08), obs2: (observación:OBRA CANCELADA: PLANTELES CON RECHAZO POR PARTE DE DIRECTIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO, SE CUENTA CON ACTA NOTARIAL DE RECHAZO., trimestre:1.0, usuario:carafuentes1, fecha:2020-07-10)}
2020	2	MIC16160200730777	300443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Emiliano Zapata	II FEEM	060561	410214.18	479666.92	410224.35	410224.35	410224.35	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160200730935	300443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	II FEEM	060564	442943.05	480827.05	442943.05	442943.05	442943.05	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611629	604000	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 6.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas	II FEEM	060571	706651.69	712541.21	706651.69	706651.69	706651.69	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611763	300443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sim. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 95	II FEEM	060672	460673.76	480675.76	460673.76	460673.76	460673.76	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611805	501367.5	Rehabilitación De Aula, Botega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Corra Perimetral, Construcción Gósterne, Pampa, Muroc Acrométila Blo. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En El J/N Ángela Peralta	II FEEM	0606412	440956.24	446726.02	440956.24	440956.24	440956.24	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611806	501367.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Botega, Acceso, Plaza Y Jardínora, Construcción De Andadores Y Pampas En El J/N Sapi Un	II FEEM	0606416	474246.03	481191.6	474246.03	474246.03	474246.03	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611844	300443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Banda Perimetral En El J/N Alfredo Zalac	II FEEM	0606776	144224.57	480746.57	144224.57	144224.57	144224.57	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611963	522750	Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Gósterne, Pasa Y Paso De Abstracción, Rehabilitación De Edificio "A" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata	II FEEM	0606580	469664.76	495265.56	469664.76	469664.76	469664.76	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611965	300443.77	Rehabilitación De Taller De Electricidad D E S. E. En La Esc. Sec. Fed. Melchior Ocampo	II FEEM	0606715	479593.22	480135.43	479593.22	479593.22	479593.22	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611961	501367.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral En El J/N Pedro Moreno	II FEEM	0606827	479626.62	481515.33	479626.62	479626.62	479626.62	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611967	501367.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Externa Y Construcción De Banda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	II FEEM	0606659	456776.13	479235.17	456776.13	456776.13	456776.13	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612063	632612.5	Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 6.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Selar	II FEEM	0606665	361540.44	390407.21	361540.44	361540.44	361540.44	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MIC16160400612066	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sim. Alta En El J/N Rafael Zamora	II FEEM	0606461	174512.19	501756.96	174512.19	174512.19	174512.19	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612065	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Posa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Accesorias. En El J/N Benito Juárez	II FEEM	0606465	345453.57	504266.02	345453.57	345453.57	345453.57	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612115	501367.5	Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral En El J/N Taniacuni	II FEEM	0606469	472515.55	475535.66	472515.55	472515.55	472515.55	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612206	632612.5	Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Mod. Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubacher	II FEEM	0606509	664703.06	666479.79	664703.06	664703.06	664703.06	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612357	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Pab. Civico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	II FEEM	0606704	145693.66	476266.21	145693.66	145693.66	145693.66	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance10.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612342	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Sorbán	II FEEM	0606706	142716.26	475720.92	142716.26	142716.26	142716.26	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612354	501367.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Banda En El J/N Carmen Sorbán	II FEEM	0606551	144991.69	481210.66	144991.69	144991.69	144991.69	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance10.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200634666	757465.75	Construcción De Banda Y Cerco Perimetral, Azotea Principal, Modos Accesorios Y Malla Sándora; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Civica En La Esc. Prim. Donatiano Car	II FEEM	0606062	757465.75	722597.65	574266.52	574266.52	574266.52	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200604966	1500000	Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sim. Alta (Con Equipamiento), Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sim. Alta, Cisterna, Posa Séptica, Pozo De Absorción En El J/N Indígena Francisco I. Madero	II FEEM	0606916	1453499.35	1457711.55	1453499.35	1453499.35	1453499.35	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606065	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116	II FEEM	0607166	254255.57	480069.39	254255.57	254255.57	254255.57	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606047	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sim. Alta, Cubo P/2 Timacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica	II FEEM	0606946	462656.6	462656.61	462656.6	462656.6	462656.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606050	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	II FEEM	0607242	469710.92	1440752.5	469710.92	469710.92	469710.92	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606160	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna Sm, Posa Séptica SmS, Construcción De Andadores, Azotea Sándora Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza	II FEEM	0606657	456112.12	456115.99	456112.12	456112.12	456112.12	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606167	522750	Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Posa Séptica SmS Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Méndez	II FEEM	0606954	406525.42	406525.42	406525.42	406525.42	406525.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606200	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	II FEEM	0607164	166796.66	472169.04	166796.66	166796.66	166796.66	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance5.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606205	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano	II FEEM	0607027	460766.56	460766.56	460766.56	460766.56	460766.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606276	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro De Acostumbramiento Eléctrico, Andadores 42 M Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez	II FEEM	0607001	44760.45	476965.42	44760.45	44760.45	44760.45	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170200606316	563644.57	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos	II FEEM	0 EN 17 351	557053.24	540804.24	557053.24	557053.24	557053.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16170300954827	230062.75	Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audiición Y Lenguaje U.c. Benito Juárez Berda (Pam 2006) Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00m.	II FEEM	060534	230062.75	230975.63	213482.6	213482.6	211482.6	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC161704002042117	932750	Rehabilitación Edificio A: Módulo De 2 Aulas Y Sodega, Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce	II FEEM	0607191	497553.26	496725.25	497553.26	497553.26	497553.26	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC171801010585697	363644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	II FEEM	01EN17175	362567.69	341692.51	362567.69	362567.69	362567.69	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance22.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC161801010585915	300443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	II FEEM	0606870	456471.01	461024.75	456471.01	456471.01	456471.01	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC161801010585932	501387.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.S.A. Emiliano Zapata	II FEEM	0606940	461609.44	465947.75	461609.44	461609.44	461609.44	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC171801010606058	363644.37	Rehabilitación De Edificios, Sus Situación De Plaza Cívica, Construcción De Asa Sándora Y Rampas; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2007)	II FEEM	01EN17425	469522.46	492097.22	469522.46	469522.46	469522.46	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180301364642	300443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61	II FEEM	0607041	17669.56	479262.47	17669.56	17669.56	17669.56	{unidad_medida:Equipamiento, avance100.0}, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance50.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401466790	1260000	REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	01EN17029	1296442.85	1296556.55	1296442.85	1296442.85	1296442.85	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401467246	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M, AULA DE MEDIOS 6.00 X 6.00 M.Y MURTE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. ORAL FRANCISCO VILLA	II FEEM	01EN18540	969536.3	969662.04	969536.3	969536.3	969536.3	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401467436	643750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 6.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE	II FEEM		795195.66	810907.17	795195.66	795195.66	795195.66	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401467452	1275000	REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 56	II FEEM	01EN16485	122957.96	122957.96	122957.96	122957.96	122957.96	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401469562	25000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO III EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	01EN17314	635757.27	2576667.67	635757.27	635757.27	635757.27	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance60.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401493746	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 6.00 MTS. (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	II FEEM	01EN17272	639529.24	639529.25	639529.24	639529.24	639529.24	{unidad_medida:Equipamiento, avance100.0}, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401494455	637500	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y MURTE POST-PRIMARIA, EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRID	II FEEM	01EN17359	606016.07	606016.07	606016.07	606016.07	606016.07	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401494952	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PRE ESCOLAR COMUNITARIO	II FEEM	01EN17455	0	375446.49	0	0	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401495012	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS	II FEEM	01EN17446	375099.16	375099.25	375099.16	375099.16	375099.16	{unidad_medida:Equipamiento, avance100.0}, {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401495154	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M, ANDADOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO	II FEEM	01EN17445	390017.61	390017.62	390017.61	390017.61	390017.61	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion
2020	2	MIC180401495653	300443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	II FEEM	0606662	0	479557.6	0	0	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado	Sin observacion

2020	2	MI C1.90.301.51.21.65	590000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.15 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	II FEEM	19240	112452.15	574775.77	112452.15	112452.15	112452.15	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.51.24.16	300445.77	CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 3.00 X 6.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 366	II FEEM	16571	74546.45	436154.76	74546.45	74546.45	74546.45	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.02	552920.85	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	90F5016	552920.85	552920.85	552920.85	552920.85	552920.85	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.06	544877.06	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERQUE ESCOLAR	II FEEM	90F5021	544877.06	542566.77	520085.85	520085.85	520085.85	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.07	1121746.62	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. ANALÍASOLÓRZANO DE CÁRDENAS	II FEEM	90F5022	1121746.62	1126666.61	1126666.2	1126666.2	1126666.2	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.15	669999.77	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56	II FEEM	90F5042	669999.77	669999.7	669999.7	669999.7	669999.7	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.59	2662946.61	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90F5020	2662946.61	2605117.62	2605069.99	2605069.99	2605069.99	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.67	647655.16	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ANDADONES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	II FEEM	90F5046	647655.16	647626.02	647614.49	647614.49	647614.49	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.70	295645.05	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 16 DE MARZO	II FEEM	90F5055	295645.05	295655.97	295655.34	295655.34	295655.34	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.82	734765.4	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 430	II FEEM	90F5074	734765.4	734672.27	734672.27	734672.27	734672.27	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.22	752595.7	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	II FEEM	90F5160	752595.7	752692.9	752692.9	752692.9	752692.9	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.59	617605.95	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	II FEEM	90F5162	617605.95	617601.04	617601.04	617601.04	617601.04	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.41	515256.16	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. ORAL LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90F5166	515256.16	507602.62	507602.62	507602.62	507602.62	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.45	305540.62	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL/J/ N VICTOR HUGO	II FEEM	90F5169	305540.62	305540.46	305540.46	305540.46	305540.46	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.44	667562.59	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90F5192	667562.59	667555.34	667555.34	667555.34	667555.34	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.46	669646.01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL/J/ N FRANCISCO MÁRQUEZ	II FEEM	90F5195	669646.01	666606.34	666601.92	666601.92	666601.92	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.47	763176.2	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. BENIGNO CARRANZA	II FEEM	90F5196	763176.2	763175.27	764091.89	764091.89	764091.89	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.55	1650000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE I.E.E. EN ESTRUCTURA LUCY OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL MORELIA	II FEEM	90F53002	1650000	1466249.55	1466249.55	1466249.55	1466249.55	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.71	2456000	RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (U.M.S.N.H.)	II FEEM	90F5008	2456000	2451756.91	2451756.91	2451756.91	2451756.91	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.74	1974900	ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTEGRACIÓN ACADÉMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.)	II FEEM	90F5006	1974900	1970617.25	1970617.25	1970617.25	1970617.25	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.77	2539654.06	ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FISIOTERAPIA (U.M.S.N.H.)	II FEEM	90F5009	2539654.06	2536540.71	2536576.76	2536576.76	2536576.76	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.52.57	669974.54	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	II FEEM	90AB009	669974.54	669626.19	669624.34	669624.34	669624.34	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.55	669501.77	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	90AB005	669501.77	669597.66	669580.85	669580.85	669580.85	{mcta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



2020	2	MI C300401695906	54575.0	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION 3.00 X 6.00 M., MURETE DE ADMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA, MURDO DE TAPISQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS	II FEEM	19616	790415.27	810605.59	790415.27	790415.27	790415.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300401695931	52275.0	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C","D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA	II FEEM	16551	499546.65	502055.99	499546.65	499546.65	499546.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201706744	26095.9	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARTINES DE URUAPAN	II FEEM	20F6006	26095.9	27790.95	27790.95	27790.95	27790.95	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	{obs1: {observación:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA OCS AULAS DIDÁCTICAS, Trimestre:2.0, usuariosenfuentes, fecha:2020-07-29}}
2020	2	MI C300201706746	57682.46	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MANUEL MARQUEZ	II FEEM	20F6010	57682.46	57772.16	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201706749	57682.46	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	II FEEM	20F6011	57682.46	57772.16	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201706752	26661.96	MOBILIARIO PARA EL/ N 15 DE SEPTIEMBRE	II FEEM	20F6013	26661.96	26799.33	26799.33	26799.33	26799.33	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	{obs1: {observación:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA UN AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS, Trimestre:2.0, usuariosenfuentes, fecha:2020-07-29}}
2020	2	MI C300201706754	55235.52	MOBILIARIO PARA EL/ N BERTHA VON GUMER	II FEEM	20F6014	55235.52	55110.9	55110.9	55110.9	55110.9	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	{obs1: {observación:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA OCS AULAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, Trimestre:2.0, usuariosenfuentes, fecha:2020-07-29}}
2020	2	MI C300201706956	169412.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BRENDAIRA	II FEEM	20F6025	169412.4	169192.59	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201706966	2613546.31	REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL	II FEEM	20F6029	2613546.31	2791001.15	657500.35	657500.35	657500.35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201707006	14306.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 756	II FEEM	20F6072	14306.26	14195.96	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201707101	306654.09	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL/ N JOSÉ FAORTIZ DE DOMÍNGUEZ	II FEEM	20F6085	306654.09	306530.85	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201710626	146662.24	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ITZIHUAPA	II FEEM	20F6080	146662.24	146362.43	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MI C300201711013	64729.16	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. SI ERVO DE LA NACIÓN	II FEEM	20F6111	64729.16	64729.16	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC200201713025	22902.75	MOBILIARIO PARA ESC. PRIM. ORAL JOSÉ ANTONIO TORRES	II FEEM	20F6115	22902.75	22902.75	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Muebles y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Regulado avances	{obs1: {observación: 'Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA, trimas: 2.0, unidades analíticas, fecha: 2020-07-25}}
2020	2	MIC15150500567446	125525.15	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastián Domínguez Campos ( Nam 2015)	II FEEM	0516512	125525.15	1056546.39	1056546.39	1056546.39	1056546.39	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160300739232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	II FEEM	0604315	550690.65	635399.13	550690.65	550690.65	550690.65	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160500729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Proccolar Indígena Juan Escobedo	II FEEM	0604351	349569.25	721075.14	549569.25	549569.25	549569.25	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160500729604	35000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia	II FEEM	0604467	33041190.9	33640759.06	33041190.9	33041190.9	33041190.9	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160500750119	750575	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Sncs	II FEEM	0605466	721596.96	721596.96	721596.96	721596.96	721596.96	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400611760	501367.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 6.00, Construcción De Gastero En El J/N Francisco J. Mujica	II FEEM	0606440	474663.24	474663.24	474663.24	474663.24	474663.24	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400611766	522750	Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz	II FEEM	0606410	260167.53	290001.5	260167.53	260167.53	260167.53	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400611637	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Andadores, Rampas Y Muro Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	II FEEM	0606419	29567.72	461935.96	29567.72	29567.72	29567.72	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400611669	300443.77	Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Soc. No. 515	II FEEM	0606761	479191.39	479641.17	479191.39	479191.39	479191.39	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400611976	522750	Construcción De Dirección 6 X 6 Sim. Media, Sodega 3 X 6 Mts Sim. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morales	II FEEM	0606629	462135.36	500113.7	462135.36	462135.36	462135.36	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612139	3615444	Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Et. T-80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad 6 Puruándiro	II FEEM	0606771	1322977.45	1525175.25	1322977.45	1322977.45	1322977.45	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612142	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.15 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	II FEEM	0606702	100923.41	356411.36	100923.41	100923.41	100923.41	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612143	522750	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.15 M. Y Gastero En El J/N Agustín De Iturbide	II FEEM	0606465	469472.2	496965.99	469472.2	469472.2	469472.2	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612144	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan Jacobo Rousseau	II FEEM	0606466	493393.97	502423.64	493393.97	493393.97	493393.97	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612324	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Simiudad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	II FEEM	0606660	100776.56	356926.62	100776.56	100776.56	100776.56	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612339	300443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x6 Mts. Sncs Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Itzapa	II FEEM	0606690	143679.23	466365.35	143679.23	143679.23	143679.23	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612375	300443.77	Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Construcción De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.5 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	II FEEM	0606722	144346.12	461133.76	144346.12	144346.12	144346.12	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16160400612382	300443.77	Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Obal Benites	II FEEM	0606615	475506.05	461072.52	475506.05	475506.05	475506.05	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación
2020	2	MIC16170100633357	750012.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Edificio A,B,C,Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	II FEEM	0607107	515346.63	699665.87	515346.63	515346.63	515346.63	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observación

2020	2	MIC16170200005100	300443.77	Construcción De Banda En El J/N José Ma Morales Y Pavón	II FEM	0606005	123564.95	431216.49	123564.95	123564.95	123564.95	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005110	300443.77	Rehabilitación De Edificio Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 357	II FEM	0607206	445440.45	445440.45	445440.45	445440.45	445440.45	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005147	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 6.00 Mts, (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Prof. Antonio Figueroa Mondosa	II FEM	0606924	900151.55	901535.46	900151.55	900151.55	900151.55	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005151	2000000	Construcción De 5 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 6.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Zona Victoria	II FEM	0606952	29495.02	1575945.22	29495.02	29495.02	29495.02	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance2.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005160	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	II FEM	0606959	944560.44	947695.75	944560.44	944560.44	944560.44	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005165	6000000	Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Validados En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H	II FEM	0607103	7670495.3	7670964.29	7670495.3	7670495.3	7670495.3	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005166	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios De 4.00 X 2.15 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramírez	II FEM	0606926	467952.35	467957.59	467952.35	467952.35	467952.35	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200005167	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Muro Acostumbrado, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 605	II FEM	0607029	147013.04	469975.45	147013.04	147013.04	147013.04	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170200005111	1200000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Banda Perimetral, Construcción De Muro Faja, Sustitución De Pólo Cívico En El J/N Juan Piaget	II FEM	0617117	765205.09	796002.22	765205.09	765205.09	765205.09	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170200005113	543750	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 6.00 M, Andadores, Rehabilitación De Pólo Cívico En La Esc. Prim. Libertad	II FEM	0617169	242700.65	509002.26	242700.65	242700.65	242700.65	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170401042125	550500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Coahuila	II FEM	0607156	610507.52	611235.9	610507.52	610507.52	610507.52	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170401042164	632512.5	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M, (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.S.A. Dr. Jaime Tomas Bodet	II FEM	0607252	46351.15	466126.44	46351.15	46351.15	46351.15	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170401046259	637500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Puebla (Cien 2017)	II FEM	0617309	355623.53	391979.12	355623.53	355623.53	355623.53	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	II FEM	0607159	346722.55	495207.1	346722.55	346722.55	346722.55	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056162	501357.5	Construcción De Servicios Sanitarios, Baños Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim. Indígena Lic. Gustavo Díaz Ordaz	II FEM	0607226	144342	461140	144342	144342	144342	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC160401465605	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA	II FEM	0617056	540759.76	540759.76	540759.76	540759.76	540759.76	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC160401467523	1400000	TV NICOLAÏTA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIO, INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, ACCESO SUR (ELÉCTRICA, ARQUITECTURA, SELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA SANDERA, AEROSOLIZADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	II FEM	0616610	15179250.05	15190459.35	15179250.05	15179250.05	15179250.05	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC160401465606	1012500	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CODINA 12.00 X 6.00 M (MOBILIARIO PARA COMEDOR CODINA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 45	II FEM	0616647	967915.09	967915.1	967915.09	967915.09	967915.09	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC160401464652	637500	REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 6.00 M, CISTERNA POSASEPTICA, POZO DE ASORCIÓN Y PAMPA EN EL/J/N JEAN PIAGET	II FEM	0617415	599012.52	599012.52	599012.52	599012.52	599012.52	{mca1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C1.90.401.49.51.76	101.25.00	EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACUMI	II FEEM	06/05/2014	67672.61	67676.05	67672.61	67672.61	67672.61	{meta 1: (unidad_medida:Equipamento, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.49.54.00	35.00.00.00	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE UMAPÁN	II FEEM	01/17/17	3339492.19	33399933	33399492.29	33399492.3	33399492.3	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.53.54	17.5571.67	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	9/07/2012	173571.67	173501.1	171801.39	171801.39	173501.39	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.54.05	25.6594.5.62	CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDIO ENAMARÍA MONTESSORI	II FEEM	9/07/2019	256594.5.62	2565355.35	2565357.91	2565357.91	2565357.91	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.54.06	35.7652.21	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	II FEEM	9/07/2013	357652.21	320960.5	920960.79	920960.79	920960.79	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.54.25	37.1370.51	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 293	II FEEM	9/07/2017	371370.51	371360.04	369261.95	369261.95	369261.95	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.201.55.54.91	55.9999.5.5	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N TOMAS MANN	II FEEM	9/07/2016	559999.5.5	559994.71	559994.71	559994.71	559994.71	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.57	43.5559.5.24	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA	II FEEM	9/07/2013	435559.5.24	435555.41	435555.41	435555.41	435555.41	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.58	33.5999.5.17	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JUANA PAVÓN DE MORELOS	II FEEM	9/07/2013	335999.5.17	337064.71	337064.71	337064.71	337064.71	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.69	12.95029.21	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDIO EN TARIACUMI	II FEEM	9/07/2019	1295029.21	1276521.72	1276521.72	1276521.72	1276521.72	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.71	11.57057.52	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHARALUTPEC	II FEEM	9/07/2015	1157057.52	1179159.74	1179159.74	1179159.74	1179159.74	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.77	19.52554.75	MOBILIARIO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132	II FEEM	9/07/2019	1952554.75	1952501.2	1952501.2	1952501.2	1952501.2	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.10	24431.32	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRDO	II FEEM	9/07/2019	24431.32	24431.32	24431.32	24431.32	24431.32	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.21	79.1917.41	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MAR. MORELOS	II FEEM	9/07/2015	791917.41	791794.33	791794.33	791794.33	791794.33	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.52	775.000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA USY OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁN DÍO	II FEEM	9/07/2001	775.000	775656.34	775656.33	775656.33	775656.33	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.55	155.0000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA USY OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	II FEEM	9/07/2004	155.0000	1482422.29	1482422.29	1482422.29	1482422.29	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.57	506.534	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	9/07/2006	506.534	506333.46	506333.07	506333.07	506333.07	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.65	421571.63	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL COCYTE 17 CD. HIDALGO	II FEEM	9/07/2013	421571.63	421556.62	421556.62	421556.62	421556.62	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.64	417571.63	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAS VILLAS	II FEEM	9/07/2014	417571.63	417571.61	417571.6	417571.6	417571.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.65	17.5729.97	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL COCYTE 30 CRESCENCIA MORALES	II FEEM	9/07/2013	175729.97	175727.35	175727.35	175727.35	175727.35	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.73	107949.60	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA (INICIT) (U.A.M.S.N.H.)	II FEEM	9/07/2005	107949.60	10467371.67	10467371.67	10467371.7	10467371.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.76	15096.00	EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.A.M.S.N.H.)	II FEEM	9/07/2005	15096.00	1506324.15	1506324.17	1506324.17	1506324.17	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

2020	2	MI C1.90.401.66.52.59	2100000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. S ILOUJO WENCESLAO VICTORIA SOTO	II FEEM	90A8020	2100000	2062766.92	2062251.34	2062251.34	2062251.34	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.53.29	1996659.21	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCNICO 35	II FEEM	90A8026	1996659.21	1961135.45	1961135.45	1961135.45	1961135.45	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.53.65	669999.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N MOISABRA ZAPATA CANDO	II FEEM	90A8026	669999.9	669425.23	669424.4	669424.4	669424.4	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.59.44	1537125.62	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAQUILLAS	II FEEM	90AM06	1537125.62	1523475.34	1523475.34	1523475.34	1523475.34	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.59.94	2690900.57	CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL SOCOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	II FEEM	90A301	2690900.57	2656564.76	2656564.76	2656564.76	2656564.76	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.59.96	4734624.76	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE RECTORÍA Y OBRAS EXTERNAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	II FEEM	90A302	4734624.76	4654619.06	4654619.06	4654619.06	4654619.06	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.60.10	669999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. JOSÉ MAR. MORELOS	II FEEM	90F6209	669999.99	666046.07	666046.07	666046.07	666046.07	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.66.56	665611.74	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90F6206	665611.74	667779.42	667779.42	667779.42	667779.42	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.66.66	4139412.22	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90F6267	4139412.22	413619.06	413619.06	413619.06	413619.06	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.66.00	667945.01	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90F6259	667945.01	667945.01	667945	667945	667945	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.10.62	606607.19	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. MÁRTINES DE URUAPAN	II FEEM	90F6255	606607.19	606552.56	606552.56	606552.56	606552.56	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.11.57	1746671.39	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 6.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 6.00 (AODOSADO), CISTERNA Y ANDADONES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 024	II FEEM	40414	770597.36	1465665.95	770597.36	770597.36	770597.36	{medida:Medidas Cuadrados, avance:60.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.11.54	656000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARRANDELES EN EL J/N BUENOS DÍAS BARRIGA	II FEEM	4566	610612.56	622066.69	610612.56	610612.56	610612.56	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.11.59	1255000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 6.00 M, CISTERNA Y RAMPA (MOSAIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO	II FEEM	4566	665066.72	1362661.9	665066.72	665066.72	665066.72	{medida:Medidas Cuadrados, avance:60.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.14.30	522750	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA	II FEEM	16520	144412.06	461375.34	144412.06	144412.06	144412.06	{medida:Medidas Cuadrados, avance:10.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.15.14	500445.77	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	II FEEM	56663.77	56663.77	56663.77	56663.77	56663.77	56663.77	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.16.02	500445.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 65	II FEEM	160370065V	145466.97	476229.69	145466.97	145466.97	145466.97	{medida:Medidas Cuadrados, avance:0.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.16.02	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 306 PRIMERA ETAPA EN EL J/N FRANCISCO GABILLONDO SOLÍS	II FEEM	16596	475615.44	463461.04	475615.44	475615.44	475615.44	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.16.07	643750	REHABILITACIÓN DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 500605A Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	II FEEM	19365	757415.59	611019.61	757415.59	757415.59	757415.59	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.60.13	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71	II FEEM	19419	965661.13	972661.34	965661.13	965661.13	965661.13	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.61.75	657500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 605	II FEEM	19492	165664.07	612946.9	165664.07	165664.07	165664.07	{medida:Medidas Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC130401696139	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 6.00 M., ANDADOMES Y MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC.TV.3 SEC. NO. 990	II FEEM	19497	611851.13	611851.13	611851.13	611851.13	611851.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC130401696249	643750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 11.00 X 6.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV.3 SEC. ING. BUJAS PEREZ AVILA	II FEEM	19541	363347.47	306676.79	363347.47	363347.47	363347.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC130401696637	643750	CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 6.00 MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	II FEEM	19557	262061.77	611267.56	262061.77	262061.77	262061.77	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance90.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC130401696665	1200000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3.00 EST. U+1 C 3.00 M. AULA, REHABILITACION EN EDIFICIO "I" (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	II FEEM	19606	1103045.71	1123551.64	1103045.71	1103045.71	1103045.71	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201702699	21902662.91	CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PÓRTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	204510	2190262.91	21576916.39	6413075.32	6413075.32	6413075.32	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance20.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201706763	37662.46	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	II FEEM	20F6015	37662.46	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201706767	40510.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	II FEEM	20F6016	40510.7	40005.73	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201706771	79707.14	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	II FEEM	20F6016	79707.14	79656.9	79656.9	79656.9	79656.9	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201706791	21453.59	MOBILIARIO PARA EL/ N LEONARDO FERNANDEZ DE MORAÍN	II FEEM	20F6016	21453.59	21370.74	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201706794	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ENRIQUE C RESSAMEN	II FEEM	20F6017	100776.74	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201707090	80206.06	MOBILIARIO PARA EL/ N UC. BENITO JUÁREZ	II FEEM	20F6076	80206.06	80004.33	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC200201707096	20353.46	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	II FEEM	20F6061	20353.46	203396.06	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	{obs1: [observación:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS DI DÁCTILAS, trimestre:20, usamos en fuentes, fecha:2020-07-25]}
2020	2	MIC200201707106	744021.99	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. 16 DE MARZO	II FEEM	20F6067	744021.99	742960.7	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrao avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800739303	712517.12	Construcción De Servicios Sanitarios En La Tolucaudiana No. 739 (Fam. 2019)	II FEEM	0616801	712517.12	710355.34	569105.09	569105.09	569105.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800739303	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El/ N Srigida Alfaro	II FEEM	0604347	1079006.66	1092226.11	1079006.66	1079006.66	1079006.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800739327	750000	Construcción De Corro Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asa De Bodega En El/ N José Joaquín Posada	II FEEM	0604379	663275.4	670451.06	663275.4	663275.4	663275.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800739712	3600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 3 De Febrero	II FEEM	0604422	1066769.76	1333295.77	1066769.76	1066769.76	1066769.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800739991	607735.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	II FEEM	0605449	607735.5	603370.2	607735.5	607735.5	607735.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MIC16160300730307	632612.5	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Uic. Luis Donaldo Colosio Murreta	II FEM	0605064	804964.66	806236.21	804964.66	804964.66	804964.66	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160300730336	730012.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Pabellones En El J/N Victor Hugo	II FEM	0606217	567629.26	699226.51	567629.26	567629.26	567629.26	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160300730467	300443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martina De Uruegan	II FEM	0605550	479110.13	481130.64	479110.13	479110.13	479110.13	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160300730513	532750	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Proal	II FEM	0606263	394767.7	466234.37	394767.7	394767.7	394767.7	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611803	501167.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	II FEM	0606411	475495.42	480076.09	475495.42	475495.42	475495.42	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611903	300443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Gabinete Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Construcción De 1657	II FEM	0606617	477136.92	477936.79	477136.92	477136.92	477136.92	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611917	532750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Posa Séptica, Posa De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	II FEM	0606491	316979.6	378959.6	316979.6	316979.6	316979.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611951	300443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Gabinete Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Soc. No. 288	II FEM	0606756	469113.46	481006.72	469113.46	469113.46	469113.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611970	300443.77	Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	II FEM	0606667	269961.46	271665.01	269961.46	269961.46	269961.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612156	501167.5	Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multigranul, Servicios Sanitarios, Pabellón Y Bancos En El J/N Estefanía Castañeda	II FEM	0606495	453440.03	457344.89	453440.03	453440.03	453440.03	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612321	501167.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Sosauro	II FEM	0606546	476034.81	481770.07	476034.81	476034.81	476034.81	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612336	501167.5	Rehabilitación General, Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Muro De Protección En El J/N Indígena José María Luis Mora	II FEM	0606591	144540.85	481136.16	144540.85	144540.85	144540.85	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance40.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612361	501167.5	Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asa De Senderos En El J/N Amado Norva	II FEM	0606579	56313.56	166616.32	56313.56	56313.56	56313.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance5.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100635146	666279	Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Bónor En El J/N José María Luis Mora (Palm 2016)	II FEM	0606263	666279	649257.33	650351.19	650351.19	650351.19	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance80.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200906040	3225957.5	Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 6.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas	II FEM	0607236	3047564.26	3047564.26	3047564.26	3047564.26	3047564.26	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200906161	632612.5	Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artífice	II FEM	0607123	179912.61	399703.7	179912.61	179912.61	179912.61	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200906172	300443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Noriega	II FEM	0607134	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0)}	Cancelado	Cancelación validada	{meta 1: (observación:OBRA CANCELADA: PLANTILES CON RECHAZO POR PARTE DE DIRECTIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO, SE CUENTA CON ACTA NOTARIAL DE RECHAZO, Dimensión: 20, usuario: sara.fuente@t, fecha: 2020-07-10)}
2020	2	MIC16170200906199	2000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 6.00 M., Gabinete, Posa Séptica Y Posa De Absorción, Muro De Protección Eléctrica Y Asa Senderos, Rehabilitación General (Mobi	II FEM	0606911	1765951.16	1766166.02	1765951.16	1765951.16	1765951.16	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance80.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC1617020008265	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 6.00 Mts, Siam. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 6.00 M. Siam. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	II FEEM	0607055	255194.61	935235.55	935194.61	935194.61	255194.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1717020008321	563644.57	Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administración; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl	II FEEM	01EN17479	178780.89	497152.59	178780.89	178780.89	178780.89	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170401042124	730012.5	Construcción De 2 Aulas 6.00x6.00 Mts. Siam. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.S.A. Defensores De Huamantla	II FEEM	0607442	652464.26	652466.16	652464.26	652464.26	652464.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170401042165	550000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. En La Tolucacondaria Comunitaria 3 De Mayo.	II FEEM	0606959	155276.09	522540.85	155276.09	155276.09	155276.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170401042184	501167.5	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.95 X 2.15 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Sustantante Y Sepúlcr	II FEEM	0607245	0	578254.5	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056085	730012.5	Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanani	II FEEM	0607060	0	539642.14	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056080	52278.0	Construcción De 1 Dirección 3.00 X 6.00m, Andadores Y Rampas, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	II FEEM	0607460	475855.5	479307.57	475855.5	475855.5	475855.5	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180301565027	6000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 COMITOMIOS, COMEDOR, COCINA ALMACÉN, 3 MEDIC Y SANITARIOS CON REGADERAS, O SITERNA, PISA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES, CANCHALES USOS MÚLTIPLES, PLAZA CÍVICA, 2 PÓRTICOS DE ACCESO, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL AIS BRQUE GREGORIO TORRES QUINTERO	II FEEM	0607256	4580561.7	4580561.71	4580561.7	4580561.7	4580561.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401466957	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	II FEEM	01EN17062	37096.27	541254.1	37096.27	37096.27	37096.27	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467156	10125.00	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117	II FEEM	01EN16459	947375.57	970885.11	947375.57	947375.57	947375.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467164	560469.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124	II FEEM	01EN16441	512242.4	535991.92	512242.4	512242.4	512242.4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467272	562500	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS Y FAYÓN	II FEEM	01EN16593	517795.79	535915.79	517795.79	517795.79	517795.79	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401469607	6000000	TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	II FEEM	01EN17385	7676205.27	7690895.29	7676205.27	7676205.27	7676205.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190100513255	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (OEN 2017)	II FEEM	19116	540126.09	540126.09	540126.09	540126.09	540126.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556522	2669166.16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	II FEEM	1607P35145	2642915.74	2659166.15	2642915.74	2642915.74	2642915.74	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556525	256049.93	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO	II FEEM	90P5004	25571.46	25571.46	25571.46	25571.46	25571.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556532	365701.74	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	II FEEM	90P5011	365674.55	365674.55	365674.55	365674.55	365674.55	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC190201556404	77265.6	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TALLEM EN LA ESC. SEC. INDISÉS SÁENZ	II FEEM	90P5015	77265.6	76992.35	76992.35	76992.35	76992.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C1.90.301.56.54.19	2153574.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	II FEEM	90P.5029	2153574.95	210025.67	210025.67	210025.67	210025.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.55	403523.52	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE SACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290	II FEEM	90AM01	403523.52	401519.99	401556.56	401556.56	401556.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.61	1655104.67	REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90P.5025	1655104.67	1647562.75	1647562.77	1647562.77	1647562.77	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.65	2540263.79	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 180	II FEEM	90P.5029	2540263.79	2526564.64	2526564.64	2526564.64	2526564.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.76	2153554.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES COMODORA M.	II FEEM	90P.5026	2153554.55	2120155.97	2120155.96	2120155.96	2120155.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.85	725070.17	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TETZKI	II FEEM	90P.5020	725070.17	725066.31	725066.31	725066.31	725066.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.23	569995.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	II FEEM	90P.5016	569995.99	569426.47	569426.47	569426.47	569426.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.49	569925.49	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SEMDÁN	II FEEM	90P.5025	569925.49	569255.01	569255	569255	569255	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.96	250000	ACCESO AL COLEJO PRIMARIO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	II FEEM	90P.M3005	250000	249295.95	249295.95	249295.95	249295.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.62	552752.76	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL COYTE DE QUACAMAYAS	II FEEM	90P.M3011	552752.76	552712.65	552712.65	552712.65	552712.65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.66	160556.55	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAJO QUITEJÁN GRANDE	II FEEM	90P.M3016	160556.55	160552.32	160552.32	160552.32	160552.32	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.56	2500000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 20	II FEEM	90AB029	2500000	2480255.44	2480255.44	2480255.44	2480255.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.57.45	1976574.81	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. EN EL COSACH PLANTEL LA FIEDAD	II FEEM	90AM020	1976574.81	1956577.07	1956554.66	1956554.66	1956554.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.60.12	2529299.26	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	90AS09	2529299.26	2525495.64	2525495.64	2525495.64	2525495.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.62.55	1759173.07	CONCLUSIÓN DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIMÓNDARO, ZACAPU (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN)	II FEEM	90P.5011	1759173.07	1725789.05	1682651.45	1682651.45	1682651.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.32	1765665.02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y PLAZA CÍVICA EN EL CENDEI 11 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	II FEEM	90P.5100	1765665.02	1750125.99	1750125.99	1750125.99	1750125.99	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.44	2175672.4	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. JAIMÉ TORRES BODET	II FEEM	90P.5104	2175672.4	2171167.57	2171167.56	2171167.56	2171167.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.67	302277.74	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EN LA ESC. PRIM. U. SERACIÓN	II FEEM	90P.5109	302277.74	499264.16	499264.16	499264.16	499264.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.79	2077063.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LUIS GONZÁLEZ	II FEEM	90P.5201	2077063.55	2071026	2071026	2071026	2071026	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.80.07	509191.61	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ARNULFO AVILA	II FEEM	90P.5205	509191.61	506755.66	506755.66	506755.66	506755.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.80.16	569925.235	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICAS DE 2.E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	II FEEM	90P.5210	569925.235	569249.99	569211.76	569211.76	569211.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.79	565549.42	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DE 12.00 X 6.00 MTS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 141	II FEEM	90P.5257	565549.42	564254.55	564254.55	564254.55	564254.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado	avanzó	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C130401691119	66994.19	REHABILITACIÓN DEL PLANTE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERÍA LUVIANO	II FEEM	90P6276	66994.19	66136.89	66136.89	66136.89	66136.89	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691121	669994.17	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MTRA. MARIÁ DE LA LUZ PINEDA BARRERA	II FEEM	90P6277	669994.17	669615.54	669615.54	669615.54	669615.54	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691142	669979.66	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	II FEEM	90P6276	669979.66	669315.96	669315.96	669315.96	669315.96	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691152	1125226.24	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDÍGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	II FEEM	90P6275	1125226.24	1111921.21	1111921.21	1111921.21	1111921.21	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691204	2546649.24	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENIDI NO. 22	II FEEM	90P6266	2546649.24	2521548.94	2521548.95	2521548.95	2521548.95	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691136	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 6.00 M Y MUÑETE DE ADMETIDA ELÉCTRICA (MOSILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.S.A. VASCO DE QUIROGA	II FEEM		176980.5	482482.51	176980.5	176980.5	176980.5	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:0.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691156	645760	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. PED. CONS. TITUCIÓN	II FEEM	16900	51924.75	54259.67	52924.75	52924.75	52924.75	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691221	1067600	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MUÑETE DE ADMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GENTRUDIS O SÁNCHEZ	II FEEM	19000	615481.85	1041629.79	615481.85	615481.85	615481.85	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691302	2000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 6.00 M Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOSILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL J/N INDÍGENA JUSTO SIERRA	II FEEM	16325	1429500.89	1916547.74	1429500.89	1429500.89	1429500.89	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691377	562500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 6.00 M PARTE DEL MOSILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	II FEEM	19209	168990.93	540649.77	168990.93	168990.93	168990.93	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691379	300443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 6.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE QUERREMO	II FEEM	16466	144305.56	481006.52	144305.56	144305.56	144305.56	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:70.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691574	500000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A B EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	II FEEM	16521	460496.76	477914.23	460496.76	460496.76	460496.76	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691610	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	19390	590637.5	612951.49	590637.5	590637.5	590637.5	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691617	1067600	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	II FEEM	19555	1057716.26	1041499.07	1037716.26	1037716.26	1037716.26	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C130401691724	637500	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PLAZA CIVICA Y PORTÓN DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ FA ORTIZ O S DOMINGUEZ	II FEEM	19362	609546.53	609546.59	609546.53	609546.53	609546.53	{medida_medida:Medios Cuadrados, avance:100.0}	En Ejecución	Validado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C200201706746	55579.2	MOSILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	II FEEM	20P6007	55579.2	55274.23	55274.23	55274.23	55274.23	{medida_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C200201706860	16666.54	MOSILIARIO PARA EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO	II FEEM	20P6051	16666.54	16566.54	0	0	0	{medida_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C200201706864	30557	MOSILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCCANPO	II FEEM	20P6054	30557	30537	0	0	0	{medida_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C200201706906	6363.27	MOSILIARIO PARA EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYON	II FEEM	20P6056	6363.27	6363.27	0	0	0	{medida_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion es
2020	2	MI C200201706940	35423.85	MOSILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	20P6045	35423.85	35313.33	35313.33	35313.33	35313.33	{medida_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observacion es

2020	2	MIC00201706946	14660.34	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÏMPO	II FEEM	20F5049	14660.34	34329.46	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201706951	39396.44	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	II FEEM	20F5051	39396.44	39376.43	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201707063	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÏMPO	II FEEM	20F5069	100776.74	100556.93	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201707069	47451.42	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	II FEEM	20F5075	47451.42	47455.67	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201707103	616157.29	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÏMPO	II FEEM	20F5090	616157.29	616154.33	343446.3	343446.3	245446.3	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707109	306554.09	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. TÉC. GRUPO DE EXTENSIÓN SECUNDARIA FED EN AL MUNDO PERIMETRAL Y REPARACIONES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 362	II FEEM	20F5095	306554.09	306553.23	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201708606	300443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL/JN JULIO VERNE	II FEEM	43672	300443.77	461021.42	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC00201713050	617964.66	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL/JN JULIO VERNE	II FEEM	20F5123	617964.66	616952.99	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones	
2020	2	MIC16160500729409	650000	Construcción De Dirección-Sedeja (Con Mobiliario) En El Proccollar Indígena (Con Clavo 36dico213w)	II FEEM	0604352	407261.69	513506.33	407261.69	407261.69	407261.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500729496	650000	Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 6.00 M En La Esc. Sec Técnica No. 126	II FEEM	0604424	79964.69	615660.46	79964.69	79964.69	79964.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500729674	25000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4.2.2. En La Universidad Politécnica De Yucatán	II FEEM	0604473	3400653.33	24021577.01	3400653.33	3400653.33	2400653.33	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500730124	632612.5	Rehabilitación De Aulas Y Servicios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez	II FEEM	0605462	601360.59	606329.13	601360.59	601360.59	601360.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500730337	501367.5	Rehabilitación General Y Construcción De 3 Direcciones De 3.00 X 6.00 En El J/N José María Jara	II FEEM	0606343	433064.64	460999.22	433064.64	433064.64	433064.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500730420	532750	Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Muro De Acercamiento Alcoba En El Jardín De Niños Enrique Roblesman	II FEEM	0605495	336993.36	376303.33	336993.36	336993.36	336993.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500730776	730012.5	Rehabilitación Del Edificio "A" Y Construcción De Senda Peatonal En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Clegario Molina Solís	II FEEM	0605557	659211.27	701266.34	659211.27	659211.27	659211.27	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160500730910	300443.77	Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asa Bandera En El J/N Jaime Nuno	II FEEM	0605653	467460.26	470552.12	457460.26	457460.26	457460.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611546	300443.77	Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala	II FEEM	0606762	476654.69	479662.66	476654.69	476654.69	476654.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611659	604000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	II FEEM	0606423	764692.96	773076.14	764692.96	764692.96	764692.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611905	300443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 6.00 Ms. Sim. Media, Gasfoma Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	II FEEM	0606624	390645.67	402672.1	390645.67	390645.67	390645.67	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611913	532750	Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Pasa Séo Seo, Pasa De Absorción Y Caca Perimetral En El J/N Secon	II FEEM	0606652	343297.33	464272.75	342297.33	342297.33	342297.33	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611921	532750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leonora Vicario	II FEEM	0606656	459454.4	499010.75	459454.4	459454.4	459454.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16160400612190	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sis. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria	II FEEM	0606745	321366.67	335702.69	321366.67	321366.67	321366.67	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16160400612177	501367.3	Rehabilitación Edificio A, Construcción De Pab. Cívico De 65m., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan B. Guisa	II FEEM	0606501	461596.6	461594.21	461596.6	461596.6	461596.6	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16160400612159	300443.77	Construcción De Cerco Perimetral (Muro Hoja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Sonito Juárez	II FEEM	0606647	46793.12	46793.12	46793.12	46793.12	46793.12	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16160400612156	300443.77	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Muro De Post. Primaria, Fosa Séptica Y Fosa De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 537	II FEEM	0606706	14599.09	479665.64	14599.09	14599.09	14599.09	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance50.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905026	500000	Construcción De Banda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	II FEEM	0607056	44507.65	479336.66	44507.65	44507.65	44507.65	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905022	300443.77	Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 6.00 M. Sis. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Castillas Mota	II FEEM	0607070	42175.07	423285.39	42175.07	42175.07	42175.07	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905114	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	II FEEM	0606950	16663.26	475042.62	16663.26	16663.26	16663.26	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance65.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905123	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 650	II FEEM	0606935	46326.26	474539.02	46326.26	46326.26	46326.26	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905167	3000000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosalva Castellanos	II FEEM	0606906	779640.79	780373.32	779640.79	779640.79	779640.79	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905163	501367.3	Rehabilitación De Aula /Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 5.00x6.00 Mts. Sismidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo	II FEEM	0606912	39449.33	394337.44	39449.33	39449.33	39449.33	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905194	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Círc. 166jn293jn	II FEEM	0607050	47767.36	479330.63	47767.36	47767.36	47767.36	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905203	500000	Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sis. Alta, Sodega Y Dirección 6.00 X 6.00 M. (Adosada) Sis. Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 659	II FEEM	0606906	11754.67	391146.56	11754.67	11754.67	11754.67	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170200905214	3500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 6.00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Julia San Tinatka	II FEEM	0606936	135730.77	1426032.30	135730.77	135730.77	135730.77	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16170401042169	322750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	II FEEM	0606933	65096.66	126966.93	65096.66	65096.66	65096.66	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC17170401042669	643750	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Gen. 2037)	II FEEM	0 EN17475	345790.29	693424.6	345790.29	345790.29	345790.29	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance90.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC17180101056666	643750	Construcción De Biblioteca De 6.00 X 6.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrilgal De Las Altas Terzas	II FEEM	0 EN17303	606763.63	647601.39	606763.63	606763.63	606763.63	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC17180101056651	419669.23	Construcción De Servicios Sanitarios 3era Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velasco	II FEEM	70FAM603	415669.24	415669.24	415669.24	415669.24	415669.24	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16180101056022	300443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makanenko	II FEEM	0606760	30026.57	476479.72	30026.57	30026.57	30026.57	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance70.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16180101056026	300443.77	Construcción De Un Aula 6.00 X 6.00 M. Sis. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zales	II FEEM	0606432	31576.69	479669.46	31576.69	31576.69	31576.69	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance93.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16180101056071	300443.77	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Séptica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	II FEEM	0607162	43663.47	466633.96	43663.47	43663.47	43663.47	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion
2020	2	MIC16180101056116	501367.3	Construcción De Servicios Sanitarios 3da Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Sonito Juárez	II FEEM	0607273	14276.79	475662.62	14276.79	14276.79	14276.79	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observacion

2020	2	MIC1616010109616	50045.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Períseo De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amancor	II FEEM	0607193	39660.22	48261.57	39660.22	39660.22	39660.22	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC1616010109617	52275.0	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Sím. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 6.00 Mts En El J/N Fría Kahlia Calidón	II FEEM	0606556	52623.46	49951.55	52623.46	52623.46	52623.46	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC1616010109619	501367.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Senda En El J/N Samuel Guibomez Nájera	II FEEM	0607194	476665.54	461140	476665.54	476665.54	476665.54	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC00160101060526	1012500	Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Básica Educativa Con Lo Que Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.	II FEEM	0 EN 17456	659626.46	659427.75	659626.46	659626.46	659626.46	{meta 1: (unidad_medida:Obras, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101061090	637500	Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples, En La Esc. Especial Laura Melchor Hernández	II FEEM	0 EN 16190	605772.56	612856.85	605772.56	605772.56	605772.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401466961	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740	II FEEM	0 EN 17045	529500.96	535439.59	529500.96	529500.96	529500.96	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401466969	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	II FEEM	0 EN 17067	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	{obs 1: (observación:Cambio de Meta: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FELIPE XI COATECATL, Distrito: 2.0, usuarios:arefuentes1, fecha:2020-07-07)}
2020	2	MIC160401466965	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 6.00 X 6.00 M, SERVICIOS SANITARIOS Y DIMENSIÓN 6.00 X 6.00M, CISTERNA, POSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST-PRIMARIO Y PATIO CÍVICO EN EL SUBA CHILLERATO NUM 45	II FEEM	0 EN 17069	2102545.75	2102545.86	2102545.75	2102545.75	2102545.75	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401467231	1250000	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00M, CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	0 EN 17123	1250660.69	1251456.34	1250660.69	1250660.69	1250660.69	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401467536	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL J/N RUBÉN DARÍO	II FEEM	0 EN 16460	521619.06	536404.24	521619.06	521619.06	521619.06	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401467423	563644.57	REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ADMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	II FEEM	0 EN 17166	125645.65	536464.01	125645.65	125645.65	125645.65	{meta 1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401466976	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE	II FEEM	0 EN 17202	973576.59	973576.6	973576.59	973576.59	973576.59	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401466956	35000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	0 EN 17213	30302695.15	33316961.77	30302695.15	30302695.15	30302695.15	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494113	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	II FEEM	0 EN 17326	541956.64	541956.65	541956.64	541956.64	541956.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494407	563644.57	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	0 EN 17346	145360.64	464202.15	145360.64	145360.64	145360.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494497	643750	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDICOS 12.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	II FEEM	0 EN 17377	736547.4	610761.6	736547.4	736547.4	736547.4	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494611	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	II FEEM	0605026	562560.15	501116.35	562560.15	562560.15	562560.15	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C1.90401494649	1200000	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDICOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	II FEEM	0 EN 17405	0	1104512.46	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494650	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDICOS 6.00 X 6.00 MTS., 1 DIRECCIÓN DE 5.00 X 6.00 M. ADOSADA, ANDADOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y AULA DE MEDICOS) EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	II FEEM	0 EN 17412	967633.2	967633.2	967633.2	967633.2	967633.2	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494676	522750	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	II FEEM	0606426	0	475839.57	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494681	522750	CONSTRUCCIÓN DE 800 BSA Y DIRECCIÓN 6.00 X 6.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N GUAYTÉMOC	II FEEM	0606444	22271.6	496711.76	22271.6	22271.6	22271.6	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401495000	637300	REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PRIDA KHALO	II FEEM	0 EN 17435	348306.09	348306.1	348306.09	348306.09	348306.09	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401495190	300000	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. SIU NOUÉ ARANDI	II FEEM	0607227	475127.32	475127.33	475127.32	475127.32	475127.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401495445	1200000	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	II FEEM	0 EN 17462	146654	125045.14	146654	146654	146654	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401495599	643750	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N ENRIQUE C RESSAMEN	II FEEM	0 EN 17499	806625.99	810251.23	806625.99	806625.99	806625.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90101513005	645750	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, PLATAFORMA, MUÑO DE TABIQUÉ, ASTA SANDERA Y MURETE DE ADMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. 3 SEC. No. 235	II FEEM	19453	656116.96	656116.99	656116.96	656116.96	656116.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90101513236	563644.57	REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N RAFAEL OJEDA (0 EN 2097)	II FEEM	19256	339962.02	339962.05	339962.02	339962.02	339962.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90101513242	563644.57	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (0 EN 2097)	II FEEM	19125	523776.9	540396.65	523776.9	523776.9	523776.9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201558516	148956.06	TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, 800 BSA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. 3 SEC. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90P 8001	148956.06	148199.09	148199.09	148199.09	148199.09	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201558521	376120.12	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. 3 SEC. NO. 997	II FEEM	90P 8050	376120.12	376120.1	376120.1	376120.1	376120.1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201558590	367104.64	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MICHOAC OCCAMPO	II FEEM	90P 8054	367104.64	366666.15	366666.15	366666.15	366666.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201558501	851250.25	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE DICTA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. 3 SEC. NO. 944	II FEEM	90P 8056	851250.25	850066.5	849215.61	849215.61	849215.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201558504	261802.64	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	II FEEM	90P 8060	261802.64	278900.2	278900.2	278900.2	278900.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90201562435	1902965.19	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ADMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO, PÓRTICO DE ACCESO, CUBIERTA ARTIFICIA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS, CERRILLO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS COMES	II FEEM	060601N2	1902965.19	1910265.11	1910265.19	1910265.19	1910265.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C1.90.301.56.79.65	25.87.86.0.62	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO	II FEEM	90P.504.5	258786.0.62	257186.34	255802.36	255802.36	255802.36	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.66	66.915.5.33	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	II FEEM	90P.507.5	66915.5.33	667969.75	667969.75	667969.75	667969.75	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.15	2.6554.0.2	MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	II FEEM	90P.515.2	26554.0.2	26554.02	26554.02	26554.02	26554.02	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.20	66.999.5.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	II FEEM	90P.515.7	66999.5.99	669761.6	669761.6	669761.6	669761.6	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.24	40972.5.59	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO	II FEEM	90P.516.2	40972.5.59	409726.99	409726.99	409726.99	409726.99	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.69	9.32.06.0	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.)	II FEEM	90P.500.1	93206.0	929779.95	929779.95	929779.95	929779.95	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.72	9.25.10.0	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.)	II FEEM	90P.500.4	92510.0	925570.85	925570.85	925570.85	925570.85	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.85.11	27.21.30.5.57	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESC. SEC. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	II FEEM	90A8.02.5	272130.5.57	2692866.64	2692866.65	2692866.65	2692866.65	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.80.07	25.85.00.2.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN	II FEEM	90A3.07	258500.2.34	2559176.56	2559176.56	2559176.56	2559176.56	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.65.94	14.92.84.0.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	II FEEM	90P.516.7	149284.0.04	1475599.75	1475592.5	1475592.5	1475592.5	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.75	26.89.15.0.59	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 125	II FEEM	90P.520.0	268915.0.59	2675261.62	2675261.62	2675261.62	2675261.62	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.96	57.571.1.07	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GENTRUDIS SOCANEIRA MENDOZA	II FEEM	90P.520.6	57571.1.07	575259.09	575155.67	575155.67	575155.67	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.67	52.5769.6.62	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. POTE. ADOLFO RUIZ CONTRINES	II FEEM	90P.529.4	525769.6.62	525759.1	525759.1	525759.1	525759.1	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.72	55.1905.6.62	REHABILITACIÓN DE LAS LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JAUNTO CAMACHO	II FEEM	90P.529.5	551905.6.62	551625.27	551625.26	551625.26	551625.26	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.11.09	21.2561.4.6	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. HERCDES DEL SUR	II FEEM	90P.525.7	212561.4.6	212574.22	212574.21	212574.21	212574.21	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.11.92	55.6647.5.2	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	II FEEM	90P.526.5	556647.5.2	556521.49	556521.2	556521.2	556521.2	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.11.46	125.90.00	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BOVEDAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDARONES, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO	II FEEM	45.65.4	759401.3.1	1165409.77	755401.31	755401.31	755401.31	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.21.75	5.0000.0	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. 3. SEC. NO. 735	II FEEM	16.02.6	5174.6.55	469277.52	517146.55	517146.55	517146.55	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.26.05	101.25.00	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 12.00 X 6.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL (MOBILIARIO PARA COMEDOR) EN EL J/N JARDÍN EN JOSUA	II FEEM	19.06.1	54455.6.14	54455.14	54455.14	54455.14	54455.14	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.27.25	6.52.61.2.5	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDÍN DE NIÑOS	II FEEM	16.64.0	446267.47	607734.51	446267.47	446267.47	446267.47	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.57.71	70.653.2.21	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	II FEEM	90P.523.5	70653.2.21	70653.21	70653.2	70653.2	70653.2	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.60.04	56.0489.6.9	CONSTRUCCIÓN 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 6.00 MTS., 3 ISMÓDIO MEDIA (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	19.99.9	46745.0.07	46745.07	46745.07	46745.07	46745.07	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C3 90401 69 60 16	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 74	II FEEM	19420	1004280.14	1148545.76	1004280.14	1004280.14	1004280.14	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 90401 69 66 91	645750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M, RED ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SANC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	II FEEM	19559	606047.16	663045.9	606047.16	606047.16	606047.16	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 90401 69 66 74	560469.69	REHABILITACION DE 3 SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	19610	293353.66	333344.5	293353.66	293353.66	293353.66	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 90401 69 66 32	560469.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	19615	324207.62	333321.31	324207.62	324207.62	324207.62	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00301 70 05 70	2599999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMERE Y OSMÁ EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA	II FEEM	9048046	2599999	2599332.33	2599332.33	2599332.33	2599332.33	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00301 70 05 95	3273365.35	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OSMÁ EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL COTEJEMINO. 25 OPROPEO	II FEEM	9048016	3273365.35	3269123.32	3215706.96	3215706.96	3215706.96	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 67 46	59264.12	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 456	II FEEM	20F5006	59264.12	59234.65	59234.65	59234.65	59234.65	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 67 76	57552.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	20F5020	57552.45	57772.16	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 67 52	57552.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	20F5022	57552.45	57772.16	57772.16	57772.16	57772.16	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 67 97	405067.62	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 145	II FEEM	20F5025	405067.62	404364.17	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 66 02	310655.25	EQUIPAMIENTO EN LA ESC. T.E.L.S EC. NO. 652	II FEEM	20F5026	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 66 91	274835	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA	II FEEM	160F13651F	274835	274835	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 66 86	16566.54	MOBILIARIO PARA EL/ N OVIDIO O ESCOLY	II FEEM	20F5027	16566.54	16566.54	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 69 22	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO L. MADRERO	II FEEM	20F5044	100776.74	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 69 46	7654.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	20F5047	7654.25	7654.25	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 69 47	141291.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. HERNANOS FLORES MAGON	II FEEM	20F5048	141291.45	141291.45	0	0	0	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 69 35	67446.41	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ORAL VICENTE GUERRERO	II FEEM	20F5050	67446.41	67446.41	67446.41	67446.41	67446.41	{medida: [unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C3 00201 70 69 63	2518005.9	REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	II FEEM	20F5056	2518005.9	2474797.1	742459.15	742459.15	742459.15	{medida: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23.0]}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones

2020	2	MIC00201706965	3409545.6	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	II FEEM	20F6056	3409545.6	3406925.95	422673.65	422673.65	422673.65	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706972	70259.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	II FEEM	20F6062	70259.74	70025.05	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706973	177119.24	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NER	II FEEM	20F6063	177119.24	176899.43	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706975	25725.71	MOBILIARIO PARA LA ESC. TVSEC. NO. 15	II FEEM	20F6064	25725.71	25615.4	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706979	40510.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARQUELOS Y PAVON	II FEEM	20F6066	40510.7	40005.73	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	{obs1: {observación: Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA OCS AULAS DIDÁCTICAS, Trimestre: 2.0, usarios: anafuentes, fecha: 2020-07-29}}
2020	2	MIC00201706980	56051.99	MOBILIARIO PARA ESC. TVSEC. NO. 235	II FEEM	20F6067	56051.99	57727.05	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707055	65552.59	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	II FEEM	20F6074	65552.59	65552.55	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707099	52676.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	II FEEM	20F6083	52676.45	52571.45	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707106	755977.76	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 15 DE MARZO	II FEEM	20F6095	755977.76	755947.43	220364.25	220364.25	220364.25	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707673	4493266.5	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO 5, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA SODOSA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD III APDO	II FEEM	90AM017	4493266.5	4496215.26	3222251.26	3222251.26	3222251.26	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrao avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400729235	550000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	II FEEM	0604509	775945.29	754115.59	775945.29	775945.29	775945.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400729650	1550000	Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans China San Anderson	II FEEM	0604595	1155260.57	1155167.16	1155260.57	1155260.57	1155260.57	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400811646	500445.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	II FEEM	0606721	467172.61	461551.75	467172.61	467172.61	467172.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400811648	500445.77	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	II FEEM	0606645	461015.29	461015.29	461015.29	461015.29	461015.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400811652	550000	Construcción De 1 Aula 6 X 5 Mts. Siam Alta En La Esc. Prim. Comunitaria Los Coates	II FEEM	0606559	99496.51	531655.05	99496.51	99496.51	99496.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400811659	500445.77	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Muro De Acostumbe Eléctico En El J/N Colección Precinet	II FEEM	0606765	61056.51	205521.05	61056.51	61056.51	61056.51	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400811655	750573	Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim. Construcción De 1917	II FEEM	0606426	705604.55	720545.45	705604.55	705604.55	705604.55	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avanza	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16160400612016	500445.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Gárdónas	II FEEM	0606753	455522.16	479206.44	455522.16	455522.16	455522.16	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612017	2500000	Rehabilitación General Del Mantel En La Normal Para Educadoras De Montaña Prof. Serafín Contreras Méndez	II FEEM	0606555	239795.05	2405645.00	239795.05	239795.05	239795.05	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance96.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612041	500445.77	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 6.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937	II FEEM	0606757	466653.45	463067	466653.45	466653.45	466653.45	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612122	652612.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Guzmán González	II FEEM	0606477	162500.69	606556.26	162500.69	162500.69	162500.69	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612161	500445.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3da Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 154	II FEEM	0606666	344221.54	480756.45	344221.54	344221.54	344221.54	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612129	501167.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media En El J/N José María Morales Y Pavón	II FEEM	0606554	475190	475190	475190	475190	475190	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612164	500445.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. En La Esc. Prim. José María Morales	II FEEM	0606657	164616.76	480404.55	164616.76	164616.76	164616.76	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance10.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612157	500445.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón	II FEEM	0606725	461169.23	461169.24	461169.23	461169.23	461169.23	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400619790	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/N/Ros Ricardo Flores Magón	II FEEM	0606575	174512.19	501756.96	174512.19	174512.19	174512.19	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance6.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655540	635465	Rehabilitación General De Edificios A,B,C,D, E Y G En El Cobach Mantel Uruapan	II FEEM	0604454	56490.66	59721.6	56490.66	56490.66	56490.66	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655517	666279	Construcción De Asa de Bandera, Calador Manual Y Rehabilitación General De Edificios Y Pódicos De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Ram 2016)	II FEEM	0606254	666279	649086.76	646556.56	646556.56	646556.56	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655549	501167.5	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Mampa, Banqueta Y Plaza, Banda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Robsamen	II FEEM	0606466	27225.16	401671.16	27225.16	27225.16	27225.16	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655661	652612.5	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 6.00 Mts. En El J/N Sigismund Freud	II FEEM	0606562	597695.95	606561.12	597695.95	597695.95	597695.95	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655663	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	II FEEM	0606564	174265.75	501662.07	174265.75	174265.75	174265.75	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100655666	500445.77	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	II FEEM	0606655	392672.01	476611.66	392672.01	392672.01	392672.01	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance65.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606046	499999.66	Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Corro Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Gárdónas	II FEEM	0606947	465105.97	465547.92	465105.97	465105.97	465105.97	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606066	500445.77	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	II FEEM	0606909	460655.39	480637.43	460655.39	460655.39	460655.39	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606100	500445.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Malchor Ocampo	II FEEM	0607590	479062.1	480569.57	479062.1	479062.1	479062.1	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606123	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 6.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 166	II FEEM	0606667	442159.6	476766.67	442159.6	442159.6	442159.6	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606162	522750	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes	II FEEM	0606660	496675.75	496675.9	496675.75	496675.75	496675.75	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606191	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott	II FEEM	0607026	360651.66	360706.43	360651.66	360651.66	360651.66	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170200606204	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 166	II FEEM	0606962	151626.37	476069.43	151626.37	151626.37	151626.37	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance2.0}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

2020	2	MIC1617020080625	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Siam. Alta, Construcción De Losa En Aula, e Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Oral Vicente Guerrero	II FEEM	0607053	476552.99	480552.00	476552.99	476552.99	476552.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC1617020080626	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 6.00 M. Siam. Media, Muro Rojo Y De Gasoma En La Esc. Tv. Sec. No. 754	II FEEM	0606022	265477.75	833551.92	265477.75	265477.75	265477.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170405042153	501357.5	Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Corro Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	II FEEM	0606550	141413.02	456557.9	141413.02	141413.02	141413.02	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16170405047592	27497904.72	Se Eje De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pezados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 3 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Jiquipán	II FEEM	700946	2565553.13	2565553.13	2565553.13	2565553.13	2565553.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170405048540	1012500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Inapco (C/en 2017)	II FEEM	01EN17050	175305.05	491913.6	175305.05	175305.05	175305.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance60.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC17170405048556	637500	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (C/en 2017)	II FEEM	01EN17055	59591.44	600576.74	59591.44	59591.44	59591.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC161601010555590	330000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Adicto	II FEEM	0607095	334606.35	336525.45	334606.35	334606.35	334606.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056009	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Siam. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asa Bandera; Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Terán	II FEEM	0606425	271051.79	476256.81	271051.79	271051.79	271051.79	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance90.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056015	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Siam. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	II FEEM	0606429	296673.13	466353.97	296673.13	296673.13	296673.13	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056067	730012.5	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	II FEEM	0606555	250500.05	695450.54	250500.05	250500.05	250500.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101056555	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Siam. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnoldo Ossell	II FEEM	0607405	412674.95	490700.46	412674.95	412674.95	412674.95	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180301579549	562500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	01EN16247	416525.7	540072.05	416525.7	416525.7	416525.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180301564936	1200000	REHABILITACIÓN EN MODULO 1, MODULO 2 Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TERC. NUM. 15	II FEEM	06050167	11493206.2	11493206.2	11493206.2	11493206.2	11493206.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180301565016	1555606	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCT. U-2C EN EL CECYTEM NO. 21 VICENTE RIVAPALAO	II FEEM	0607201	1474066.75	1474066.75	1474066.75	1474066.75	1474066.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467057	560459.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BANDA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGOSTURA	II FEEM	01EN16301	136102.42	460541.41	136102.42	136102.42	136102.42	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467195	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: MÓDULO DE 3 AULAS Y COMEDOR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR QUAUHTÉMOC	II FEEM	01EN16355	254273.36	254273.36	254273.36	254273.36	254273.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467259	645750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 6.00 MTS Y CORRO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDICOS) EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE	II FEEM	01EN16460	797744	797744.01	797744	797744	797744	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC180401467285	563644.37	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LARAOCOA	II FEEM	01EN17141	520926.7	520926.7	520926.7	520926.7	520926.7	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C1.90401467901	16000000	2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIPLES, NICHOS ELÉCTRICOS, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	II FEEM	O EN 16606	1519599.05	15222104.52	15196590.05	15196590	15196590	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401467905	563644.57	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	O EN 17149	525694.85	526596.69	525694.85	525694.85	525694.85	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401467409	1012500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDICOS DE 6.00 X 6.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDICOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 652	II FEEM	O EN 16541	661162.65	675569.69	661162.65	661162.65	661162.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401467446	2195069	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 6.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 M., CISTERNA, POZA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO NUM 75	II FEEM	O EN 17161	210197.96	210197.96	210197.96	210197.96	210197.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401469451	657500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS S, C, O, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MUÑETE DE ADMISIÓN ELÉCTRICA Y MUÑO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	O EN 17224	595515.54	595952.25	595515.54	595515.54	595515.54	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401493677	645750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDICOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDICOS) EN LA ESC. PRIM. GUAYTÉMOC	II FEEM	O EN 17379	746326.54	767751.64	746326.54	746326.54	746326.54	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494402	1550000	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	II FEEM	O EN 17345	1212171.75	1212171.75	1212171.75	1212171.75	1212171.75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494617	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 6.00 MTS Y 1 DIRECCIÓN DE 5.00 X 6.00 M. EN LA C.E. S.A. JOSÉ MAR. MORELOS	II FEEM	O EN 17402	949975.99	965259.97	949975.99	949975.99	949975.99	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494646	500000	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL J/N MIGUEL SERNAL JIMÉNEZ	II FEEM	0607140	475145.45	477657.9	475145.45	475145.45	475145.45	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401494925	563644.57	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 5.00 X 6.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TEOCALLI	II FEEM	O EN 17451	0	539549.82	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401495595	6996612.5	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (2 DORMITORIOS CON SERVICIOS SANITARIOS CON RECADERAS, COMEDOR, COCINA Y ALMACÉN), AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 6.00 M., CISTERNA 10 M3, POZA SÉPTICA 3 M3, POZO DE ABSORCIÓN, PÓRTICO DE ACCESO Y ANDADORES, 1 DIRECCIÓN 5.00 X 6.00 MTS., ADOSADA, MUÑETE POST-PRIMARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MUÑO PERIMETRAL EN EL ALBERQUE ESCOLAR	II FEEM	O605C1EN6	541526.07	5415700.75	541526.07	541526.07	541526.07	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90401496720	1000000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIGRO-SANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLÁSTICA EN LA ESC. PRIM. ORAL QUIJERO GARCÍA ARABÓN	II FEEM	0606915	266576.92	332596.39	266576.92	266576.92	266576.92	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90301565410	2646667.76	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL J/N DIVIDIO DEODOLY	II FEEM	90P6024	2646667.76	2575220.52	2575215.06	2575215.06	2575215.06	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90301565412	1160263.66	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ	II FEEM	90P6026	1160263.66	1148066.95	1148066.95	1148066.95	1148066.95	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90301567966	2536912.96	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167	II FEEM	90P6047	2536912.96	235692.92	235692.92	235692.92	235692.92	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90301567979	276624.14	CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDÁN	II FEEM	90P6071	276624.14	276624.1	276599.47	276599.47	276599.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90301567984	1502257.15	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN	II FEEM	90P6076	1502257.15	1296755.45	1296755.45	1296755.45	1296755.45	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C1.90.301.56.79.57	464159.51	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 110	II FEEM	90P.6079	464159.51	459599.51	459599.51	459599.51	459599.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.59	257975.52	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20	II FEEM	90P.6081	257975.52	257555.45	257555.45	257555.45	257555.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.55	559957.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ F. A. O. DE DOMINIQUEZ	II FEEM	90P.6150	559957.55	559270.45	559270.45	559270.45	559270.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.50	559762.9	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	II FEEM	90P.6205	559762.9	559745.17	559745.16	559745.16	559745.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.51.59	345452.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	II FEEM	90A002	345452.77	340669.9	340669.9	340669.9	340669.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.52.54	2255667.59	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 152	II FEEM	90A006	2255667.59	2257505.54	2257505.55	2257505.55	2257505.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.54.99	559999.9	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE, ADECUACIÓN DE MÓDULO DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	II FEEM	90A020	559999.9	559351.61	559351.61	559351.61	559351.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.24	1929995.37	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. ASTRONÓMICO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORDAN	II FEEM	90A026	1929995.37	1927292.54	1927292.54	1927292.54	1927292.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.50	600000	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	90A032	600000	599909.52	599909.52	599909.52	599909.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.55.65	559999.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL J/N ALFREDO SALAZAR TORRES	II FEEM	90A057	559999.9	559977.15	559977.15	559977.15	559977.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.57.30	2479229.96	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR, EDIFICIO E, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CCYTE NO. 18 NAHUATZEN	II FEEM	90AM019	2479229.96	2475564.01	2467564.39	2467564.39	2467564.39	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.60.05	4006767.5	CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADORES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	II FEEM	90A306	4006767.5	3937551.16	3937551.16	3937551.16	3937551.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.62.74	2599997.27	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS CON DRENAJÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDIGENA PETATECUARDO	II FEEM	90P.6156	2599997.27	2590150.25	2590150.25	2590150.25	2590150.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.63.76	6543063.16	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	II FEEM	90P.5016	6543063.16	6530366.00	6530366.00	6530366.00	6530366.00	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.40	2690560.24	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCO DE QUILAS	II FEEM	90P.6191	2690560.24	2663555.45	2663555.45	2663555.45	2663555.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.80.00	549101.99	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 1A. ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN EL J/N ANNIE JUMP GANNON	II FEEM	90P.6207	549101.99	549075.25	549075.24	549075.24	549075.24	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.55	705567.91	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIM. JUANA DE ASAJE	II FEEM	90P.6256	705567.91	705352.65	707553.56	707553.56	707553.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.91	559995.44	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	II FEEM	90P.6256	559995.44	516566.16	516566.15	516566.15	516566.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.12.25	425556.55	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	II FEEM	90P.6269	425556.55	427100.95	434544.35	434544.35	434544.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MI C190401692169	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MUJERTE POST-PRIMARIA, PONTON DE ACCESO Y MUJERTE PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075	II FEEM	45664	1122711.55	1144792.95	1122711.55	1122711.55	1122711.55	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401692144	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.S.A. JESÚS M. ISAÍAS REYES	II FEEM	19049	450254.17	539450.77	450254.17	450254.17	450254.17	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401692169	563944.57	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MUJERTE DE ADMISIÓN ELÉCTRICA Y PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	II FEEM	19075	495574.1	539975.46	495574.1	495574.1	495574.1	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401692505	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., Y 1 DIRECCIÓN DE 5.00 X 6.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N INDÍGENA ROSAURA ZAPATA CAÑO	II FEEM	19275	649750.07	972574.52	649750.07	649750.07	649750.07	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401692747	300443.77	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA LAZARO CÁRDENAS	II FEEM	15671	469296.61	475065.01	469296.61	469296.61	469296.61	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401692760	632612.5	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ARTÍSTICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.S.A. MARAVATÍO	II FEEM	15654	551095.2	606469.52	551095.2	551095.2	551095.2	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401693965	1200000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	II FEEM	45652	1119754.09	1144652.55	1119754.09	1119754.09	1119754.09	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401693975	400000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	II FEEM	45655	367097.34	353492.25	367097.34	367097.34	367097.34	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401693995	560459.69	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. PED. 24 DE FEBRERO	II FEEM	19359	322555.52	535262.94	322555.52	322555.52	322555.52	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401694022	545750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 115	II FEEM	19459	611175.65	611175.67	611175.65	611175.65	611175.65	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401694160	637500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 3.00 M., PRIMERA ETAPA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709	II FEEM	19456	606777.36	611175.67	606777.36	606777.36	606777.36	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C190401694671	560459.69	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	II FEEM	19356	337455.67	537455.67	337455.67	337455.67	337455.67	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C200201700535	669999.9	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. GASMIELZAMORA	II FEEM	904805.5	669999.9	669999.17	669999.17	669999.17	669999.17	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C200201700597	3536792.72	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( EDIFICIO "B" PLANTA BAJA); CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA POZA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CROYTE 33 CAPULA	II FEEM	904001.5	3356792.72	3352562.35	3325706.96	3325706.96	3325706.96	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C200201700610	1012500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL J/N BRÉNDINA	II FEEM	16945	0	972195.24	0	0	0	{mota1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C200201704790	2654024	MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ FRANCISCO DE ISLA Y MOJO	II FEEM	209502.5	2654024	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	{mota1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observaciones
2020	2	MI C200201704799	405915.07	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CÁRDENAS	II FEEM	209502.9	405915.07	405802.75	0	0	0	{mota1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado / Regulado avance	Sin observaciones

2020	2	MIC00201706696	3253.27	MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN JACOBO ROUSSBAU	II FEEM	20F5055	3253.27	3253.27	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706697	3513.06	MOBILIARIO PARA EL J/N 30 DE ABRIL	II FEEM	20F5056	3513.06	3513.06	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706698	43922.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCOS A JIMENEZ	II FEEM	20F5052	43922.5	43617.53	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201706694	2092583.06	DEMOLICIÓN DE COCINA, COMEDOR, SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	20F5057	2092583.06	2076804.35	623581.31	623581.31	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707064	52551.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	20F5070	52551.79	52700.71	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707065	118628.56	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 52	II FEEM	20F5079	118628.56	116406.75	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707097	36727.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	20F5082	36727.4	36507.59	0	0	{med1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201707107	511760.06	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEEM	20F5086	511760.06	510712.27	0	0	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201710930	2465359.09	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PISO EN EL J/N NATALIO VÁZQUEZ PALLARES	II FEEM	20F5087	2465359.09	2446206.02	0	0	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201710937	2762264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 100	II FEEM	20F5089	2762264.55	2760252.55	0	0	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC00201711035	869999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RAFAEL MÁRQUEZ	II FEEM	20F5117	869999.99	869955.39	260986.62	260986.62	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800729412	750000	Construcción De Un Aula Diédica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Proscenio Indígena (Con Clave 16dec072k)	II FEEM	0604354	623566.95	675334.06	622566.95	622566.95	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800729415	600303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17	II FEEM	0604442	358677.2	307895.62	358677.2	358677.2	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800729464	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-ic Si Similidat Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	II FEEM	0604470	2331569.04	2340201.67	2331569.04	2331569.04	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800729995	522750	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mesa Civica, Construcción De Portico De Acceso, Muro De Acomodación De Cocina Y Bodega Perimetral En El Jardín De Niños Cuidados	II FEEM	0605442	453666.59	446123.72	433066.59	433066.59	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800730359	300443.77	Construcción De Servicios Sanitarios De 1era Etapa, Gaseña Y Pasa De Alcantaral En La Esc. Prim. Benito Juárez	II FEEM	0606313	453059.92	457494.67	435059.92	435059.92	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160800730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	II FEEM	0606355	146973.66	469229.61	146973.66	146973.66	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611669	501367.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Bodega En El J/N Benito Pérez Galindo	II FEEM	0606447	390563.35	461306.35	390563.35	390563.35	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400611922	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Pasa Séptica, Pasa De Alcantaral, Gaseña Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	II FEEM	0606562	445292.74	502326.06	445292.74	445292.74	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MIC16160400612270	300443.77	Rehabilitación De Aulas Bifolia H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	II FEEM	0606663	367112.69	479250.62	367112.69	367112.69	{med1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	2	MIC16170100654757	666279	Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Pam. 2016)	II FEEM	0606261	666279	549252.97	623576.19	623576.19	623576.19	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance97.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100904966	1000000	Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 6x6 Sism. Alta, Gaseata, Posa 36pólic, Posa De Abasteción, Andadores 17 Ml. Y Muro De Acostumida E. En J/N Carlos A. Carrillo	II FEEM	0606915	265467.82	936522.01	936467.82	936467.82	265467.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16170100908021	300000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc.Tv. Sec. No. 351	II FEEM	0607020	141233.09	336676.59	141233.09	141233.09	141233.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance5.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101096063	300443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Pódo Gasea Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Canas	II FEEM	0606450	318802.59	470199.55	326802.59	326802.59	318802.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101096170	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acostumida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña	II FEEM	0606863	0	477626.43	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance0.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC16160101091024	300443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 6.00 M. 2era. Etapa Sism. Media Y Gaseata En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua	II FEEM	0607067	476946.55	461365.16	476946.55	476946.55	476946.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC1603010649665	632812.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS	II FEEM	0607169	604561.56	606559.12	604561.56	604561.56	604561.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC1604014649664	1012500	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.000 X 6.00 MTS., ANDADORES Y RAMPAS, EN LA ESC. SEC. P.ED. CON CLAVE 1606303644	II FEEM	01EN17061	975592.85	975592.85	975592.85	975592.85	975592.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401467516	6000000	CONDICIONACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	II FEEM	01EN16609	7657202.44	7657202.44	7657202.44	7657202.44	7657202.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494026	363644.37	REHABILITACION GENERAL EN EL J/N FUNDACION DE MEXICO	II FEEM	01EN17313	339672.91	341060.16	336672.91	336672.91	336672.91	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494389	363644.37	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE	II FEEM	01EN17346	465417.17	326470.76	436417.17	436417.17	465417.17	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401494413	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. COMUNIATARIA	II FEEM	01EN17349	374479.61	374479.61	374479.61	374479.61	374479.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401495146	645750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3x6 2ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	II FEEM	01EN17460	245580.2	611267.34	245580.2	245580.2	245580.2	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance67.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401495311	637500	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N VICENTE GUERRERO	II FEEM	060502106	460802.35	462047.13	450802.35	450802.35	460802.35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401495409	363644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACION DE EDIFICIO (MOBILIARIO PARA AULA Y BIBLIOTECA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	II FEEM	01EN17476	541766.02	541766.02	541766.02	541766.02	541766.02	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0], meta2: [unidad_medida:Equipamiento, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160401495421	23075414	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA GENEGEA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	II FEEM	060602117	2339260.06	2337709.53	2339260.06	2339260.1	2339260.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160101510999	645750	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 155	II FEEM	19445	610623.74	610623.74	610623.74	610623.74	610623.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	2	MIC160101512251	363644.37	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIEN 2017)	II FEEM	19065	162569.36	341064.52	162569.36	162569.36	162569.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance100.0]}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones


2020	2	MI C1.90.301.51.22.57	2196089	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 6.00 M. CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURDORAJA (MOSU) ANEXO DE AULA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 156	II FE EM	19355	2109489.65	2109489.65	2109489.65	2109489.65	2109489.65	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.53.26	858767.62	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS Y CIRCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALIANA	II FE EM	90F5005	858767.62	858711.75	858711.75	858711.75	858711.75	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.53.29	405499.05	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ MAYÓN	II FE EM	90F5009	405499.05	405307.5	405307.5	405307.5	405307.5	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.17	266294.66	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE	II FE EM	90F5025	266294.66	2614310.89	2613576.57	2613576.57	2613576.57	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.55.54.31	529363	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LOSA TIPO SANDWICH EN LA ESC. PRIM. HÉROES DEL ESCUADRÓN 205	II FE EM	90F5041	529363	529349.05	529349.05	529349.05	529349.05	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.24.21	200443.77	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPÓS TERÇA EN LA ESC. PRIM. GASPARIL MISTRAL	II FE EM	18615	265735.65	265735.65	265735.65	265735.65	265735.65	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.54	546517.93	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL IGATMI UNIDAD CD. HIDALGO	II FE EM	90AM02	546517.93	546260.11	546260.11	546260.11	546260.11	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.76	1113963.26	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDIENITA TSANHARIKUA	II FE EM	90F5070	1113963.26	1110274.16	1110274.16	1110274.16	1110274.16	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.79.81	470702.61	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N O ENER AL NICOLÁS DE MÉGULES CANO	II FE EM	90F5075	470702.61	470702.61	470087.02	470087.02	470087.02	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.11	354610.6	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 123	II FE EM	90F5144	354610.6	354332.42	354026.35	354026.35	354026.35	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.15	461701.61	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIÁCTICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	II FE EM	90F5146	461701.61	461700.79	461499.12	461499.12	461499.12	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.14	592294.22	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LÁZARO CÁRDENAS	II FE EM	90F5147	592294.22	592351.46	592351.47	592351.47	592351.47	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.301.56.80.66	440293.73	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAO 80 TEHUITZUCUARO	II FE EM	90FM3025	440293.73	440370.56	440370.56	440370.56	440370.56	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.53.06	1623326.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	II FE EM	90AB022	1623326.19	1620569.4	1620517.67	1620517.67	1620517.67	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.53.15	2200000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCÍA ROSALES	II FE EM	90AB025	2200000	2196966.64	2196966.64	2196966.64	2196966.64	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.59.94	474550.16	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDIENITA DE MICHOCÁN	II FE EM	90A303	474550.16	474326.96	474272.35	474272.35	474272.35	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.63.56	1521346.52	CONCLUIR LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL INDUSTRIAL Y TIC'S, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUKUÁNDIHO	II FE EM	90F5015	1521346.52	1491026.63	1491026.63	1491026.63	1491026.63	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.59	2666000	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMSE (U.M.S.N.H.)	II FE EM	90F5007	2666000	2665259.23	2665259.23	2665259.23	2665259.23	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.66.79.85	669994.14	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	II FE EM	90F5202	669994.14	667040.97	667022.69	667022.69	667022.69	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.22	549766.26	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	II FE EM	90F5202	549766.26	548355.63	548355.63	548355.63	548355.63	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C1.90.401.69.06.49	609643.23	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1ª ETAPA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	II FE EM	90F5224	609643.23	609156.34	609156.34	609156.34	609156.34	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	2	MI C190401691033	26534.02	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	II FEEM	90P 6250	26534.02	26533.58	26533.79	26533.79	26533.79	{meta1: {unidad_medida: 'Mobilierio y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691037	14137100.13	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 37E	II FEEM	90P 6255	1417100.13	1413336.46	1413336.46	1413336.46	1413336.46	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691222	325972.35	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDIÓGENA MIGUEL HIDALGO	II FEEM	90P 6265	325972.35	325955.43	327657.86	327657.86	327657.86	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691339	562300	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., MUJERES DE ADMETIDA ELÉCTRICA Y PONTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JOAQUÍN GALLO MONTERRUCIO	II FEEM	19060	539669.1	540790.21	539669.1	539669.1	539669.1	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691366	901387.9	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	II FEEM	16125	133051.13	443437.1	133051.13	133051.13	133051.13	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691393	901387.9	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	II FEEM	16129	292356.1	476471.79	291356.1	291356.1	291356.1	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691456	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 6.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDIÓGENA TARIACURI	II FEEM	16417	89559.11	901045.72	89559.11	89559.11	89559.11	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691502	300443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MANÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	II FEEM	16467	130200.46	434001.53	130200.46	130200.46	130200.46	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691526	300443.77	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	II FEEM	16562	475944.23	481127.76	475944.23	475944.23	475944.23	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691697	522750	CONSTRUCCIÓN DE SOCOSA DE 3.00 X 3.00 M. SIS. MEDIA (CON MOBILIARIO) PINTURA EN AULAS Y SANITARIOS, MUJERES DE ADMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO MONTES DE OCA	II FEEM	16605	220010.56	257524.7	220010.56	220010.56	220010.56	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691829	562300	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 3.00 Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259	II FEEM	19457	332961.47	340362.95	332961.47	332961.47	332961.47	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691846	645750	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 496	II FEEM	19472	375764.62	380112.75	375764.62	375764.62	375764.62	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691860	562300	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	II FEEM	19336	320956.76	337239.37	320956.76	320956.76	320956.76	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691919	562300	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NIÑOS HÉROES	II FEEM	19629	340805.26	340805.26	340805.26	340805.26	340805.26	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C190401691926	637300	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN	II FEEM	19660	31994.86	612094.41	31994.86	31994.86	31994.86	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C200201706742	40810.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	II FEEM	20P 6004	40810.7	40006.73	40006.73	40006.73	40006.73	{meta1: {unidad_medida: 'Mobilierio y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	(obs 1: {observación: 'Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA OCS AULAS DIDÁCTICAS, trimestre: 2.0, usuarios: anafuncast, fecha: 2020-07-28'}})
2020	2	MI C200201706747	128502.47	MOBILIARIO PARA EL J/N LOMBARDIA	II FEEM	20P 6009	128502.47	126469.01	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Mobilierio y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C200201706774	23546.56	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. SON. JUANA INÉS DE LA CRUZ	II FEEM	20P 6019	23546.56	23546.56	23546.56	23546.56	23546.56	{meta1: {unidad_medida: 'Mobilierio y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Pagado avances	Sin observaciones

2020	2	MC02020170683	308.57	MOBILIARIO PARA LA ESC.PRIM. NICOLÁS ROMERO	II FEE M	20F8033	308.57	308.57	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC02020170681	159446.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	II FEE M	20F8039	159446.06	159442.94	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201706817	22902.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	II FEE M	20F8041	22902.75	22902.75	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201706845	255025.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA	II FEE M	20F8046	255025.2	255025.2	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC02020170689	404830.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. MEJOR O CAMPO	II FEE M	20F8054	404830.2	404822.74	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201706869	2815435.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ PASTOR MORALES	II FEE M	20F8061	2815435.23	2785951.01	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201707067	52356.27	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA	II FEE M	20F8075	52356.27	52321.2	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:50.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201710856	1672715.92	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA	II FEE M	20F8086	1672715.92	1564922.56	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC020201710875	74296	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO Y MADERO	II FEE M	20F8100	74296	74296	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Mobiliar io y equipo,avance:100.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	{obs1: (obs enveidn:Detalles del proyecto: MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, Inmatric:10, usuanos:enfuncionat, fecha:2020-07-25)}
2020	2	MC020201713046	669680.3	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	II FEE M	20F8122	669680.3	666871.66	0	0	{meta1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC030401497990	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/S, EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCALERAS FUENTE. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 AULAS DE 2.5 E/S Y 3 AULAS DE 2 E/S.) EN EL CCOTEM NO. 25 CORDOBA	II FEE M	10155947	4945000	4676256.61	2521210.4	2521210.4	2521210.4	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	2	MC020201706821	395496.65	EQUIPAMIENTO EN LA ESC. SEC. DONALD LAZARO CARDENAS	II FEE M	20F8045	395496.65	395496.65	395496.65	395496.65	395496.65	Terminado	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC030401497814	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE, Y UNA AULA DE 3EE, Y OTRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2E/S) EN EL CCOTEM NO. 16 NAHUATZEN	II FEE M	10152954	4945000	4806276.92	2537120.75	2537120.75	2537120.75	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	2	MC020201710890	27510.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	II FEE M	20F8104	27510.75	27510.75	27510.75	27510.75	27510.75	Terminado	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MC030401497960	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/S, ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E/S.) EN EL CCOTEM NO. 26 COLOLA	II FEE M	10152890	4945000	4672528.44	1407827.05	1407827.05	1407827.05	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones

2020	2	MI C380401488029	4945000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6E6, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2E2E, UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2E6, C.U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA	II FEEM	10154048	4945000	4795418.17	1438625.45	1438625.45	1438625.45	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	2	MI C380401485709	9890000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA SODDEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, UNA AULA DE 2 E/E, ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTE M.N.O. 34 IRAPUÉ	II FEEM	10154172	9890000	9476343.53	6805883.51	6805883.51	6805883.51	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	2	MI C200201710967	65482	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	II FEEM	20F8108	65482	65482	65482	65482	65482	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MI C200201711050	24429.6	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	II FEEM	20F8116	24429.6	24429.6	24429.6	24429.6	24429.6	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 II FEEM															
Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Subfunción	Cave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Realizado en el Periodo	Fijo
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	151433	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potencialido	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	85.67435	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	151696	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	2.74644	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	152131	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potencialido	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.27473	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	152139	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos con cluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	37.73457	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153394	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos con cluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	11.81952	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153652	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	3.62923	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153817	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	3.38401	Validado
2020	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	155562	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos con cluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	40.70623	Validado



COPIA SIN VALOR LEGAL