



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVI

Morelia, Mich., Viernes 6 de Noviembre de 2020

NÚM. 37

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 36 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS
EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2016, 2019 Y 2020 DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES EN SUS VERTIENTES NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR,
ASÍ COMO EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015, 2016 2017 Y 2018



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lazaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.)
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias, Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCION

MICHOACÁN
— Está en ti —

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC16160300729232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0604318	380690.63	633399.13	380690.63	380690.63	380690.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	IIFEEM	0604390	30462.53	718900.03	30462.53	30462.53	30462.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729647	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado	IIFEEM	0604401	916438.9	957975.9	916438.9	916438.9	916438.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729995	522750	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Cívica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Eléctrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuiclahuac	IIFEEM	0605442	433866.59	448123.72	433866.59	433866.59	433866.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	IIFEEM	0605447	470476.78	502435	470476.78	470476.78	470476.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	IIFEEM	0605607	143503.12	478343.78	143503.12	143503.12	143503.12	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730496	850500	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	IIFEEM	0605623	292310.72	593816.66	292310.72	292310.72	292310.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	IIFEEM	0605652	456058.18	469434.6	456058.18	456058.18	456058.18	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811646	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	0606721	467172.61	481531.78	467172.61	467172.61	467172.61	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	IIFEEM	0606675	398616.07	411297.98	398616.07	398616.07	398616.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811951	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286	IIFEEM	0606736	469113.46	481008.72	469113.46	469113.46	469113.46	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811963	522750	Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio "A" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata	IIFEEM	0606580	469684.76	493285.58	469684.76	469684.76	469684.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812143	522750	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Cisterna En El J/N Agustín De Turbide	IIFEEM	0606485	489472.2	498983.99	489472.2	489472.2	489472.2	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833663	632812.5	Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco	IIFEEM	0606588	182335	607738.33	182335	182335	182335	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905114	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	IIFEEM	0606950	168633.26	475042.82	168633.26	168633.26	168633.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905125	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	IIFEEM	0606895	469262.86	474539.02	469262.86	469262.86	469262.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905200	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servidos Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IIFEEM	0607164	166796.86	472189.04	166796.86	166796.86	166796.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905204	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	IIFEEM	0606962	131626.37	476069.43	131626.37	131626.37	131626.37	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905276	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 Ml Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez	IIFEEM	0607001	44780.43	476963.42	44780.43	44780.43	44780.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17170200905318	563644.37	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	IIFEEM	0607193	540804.02	540804.24	540804.02	540804.02	540804.02	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056153	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer	IIFEEM	0607193	396860.22	480261.37	396860.22	396860.22	396860.22	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17180101056058	563644.37	Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017)	IIFEEM	06071425	469522.46	492097.22	469522.46	469522.46	469522.46	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180301379264	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., OSTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	0607033	112482.97	374943.23	112482.97	112482.97	112482.97	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC180401486765	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	O1EN17025	194927.53	540562.02	194927.53	194927.53	194927.53	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487355	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	O1EN17149	526386.69	526386.69	526386.69	526386.69	526386.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495276	1012500	EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI	IIFEEM	O605C1EN14	67872.62	67876.05	67872.62	67872.62	67872.62	{meta1: [unidad_medida:Equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401685730	2479229.96	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C. PLANTA BAJA), CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN	IIFEEM	90AM019	247929.96	2478864.01	2467864.39	2467864.39	2467864.39	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692142	1000000	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL PURUARIAN (SEGUNDA ETAPA)	IIFEEM	40415	250109.5	833698.33	250109.5	250109.5	250109.5	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692154	855000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARANDALES EN EL I/JN EUGENIO DÍAZ BARRIGA	IIFEEM	43656	810521.56	822098.89	810521.56	810521.56	810521.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692169	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075	IIFEEM	43664	1122711.38	1144792.86	1122711.38	1122711.38	1122711.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692173	5001960.37	REPARACIÓN DE AULAS, BIODIGESTOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL, MURO REJA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9	IIFEEM	16DCM0008R	4804535.74	4804535.74	4804535.74	4804535.74	4804535.74	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692359	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL I/JN JOAQUÍN GALLO MONTERRUBIO	IIFEEM	19050	540790.21	540790.21	540790.21	540790.21	540790.21	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692368	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL I/JN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	18125	133031.13	443437.1	133031.13	133031.13	133031.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692402	2000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL I/JN INDÍGENA JUSTO SIERRA	IIFEEM	18223	1429500.89	1918547.74	1429500.89	1429500.89	1429500.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696010	617500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	19390	612951.49	612951.49	612951.49	612951.49	612951.49	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696018	1200000	REHABILITACIÓN GENERAL Y COSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 74	IIFEEM	19420	1148545.78	1148545.78	1148545.78	1148545.78	1148545.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696198	1200000	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	IIFEEM	19507	1152356.18	1152356.38	1152356.38	1152356.38	1152356.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706752	28881.98	MOBILIARIO PARA EL I/JN 15 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	20F8013	28881.98	28799.33	28799.33	28799.33	28799.33	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 13-MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS, 27-SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706914	141291.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉCN. NUM. 49	IIFEEM	20F8040	141291.48	141291.48	141291.48	141291.48	141291.48	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:10-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706948	14660.54	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8049	14660.54	14529.46	14529.46	14529.46	14529.46	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:3-PINTARRON BLANCO, 2-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706967	2899188.73	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. DR. ALFONSO GARCÍA ROBLES	IIFEEM	20F8060	2899188.73	2886360.09	2886360.09	2886360.09	2886360.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706975	23725.71	MOBILIARIO PARA LA ESC. TVSEC. NO. 18	IIFEEM	20F8064	23725.71	23615.4	23615.4	23615.4	23615.4	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20-SILLA DE PALETA ATRAVESADA 1-PINTARRON BLANCO 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706978	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20F8065	100776.74	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR 5-PINTARRON BLANCO 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201707087	52338.27	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA	IIFEEM	20F8073	52338.27	52212.2	52212.2	52212.2	52212.2	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:41-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200201707093	118628.56	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 52	IIFEEM	20F8079	118628.56	118408.75	118408.75	118408.75	118408.75	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:100-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-08]}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200201707097	36727.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	20F8082	36727.4	36507.59	36507.59	36507.59	36507.59	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:6 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 5 SILLA APLIABLE DE PLASTICO 5 PINTARRON BLANCO 1 CESTO METALICO , trimestre:3.0, usuario:safraluentst, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301714236	451614.34	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. LIBERACION	IIFEEM	20F8092	451614.34	451557.89	135467.36	135467.36	135467.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714424	2899999	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MARTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	20F8119	2899999	2882334.92	1195684.12	1195684.12	1195684.12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714428	1499999.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	20F8124	1499999.9	1490967.24	610472.59	610472.59	610472.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714521	784947.15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. INSURGENTES	IIFEEM	20F8171	784947.15	784926.74	611645.81	611645.81	611645.81	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714529	869999.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCOS J. MUGICA	IIFEEM	20F8176	869999.99	869837.24	260951.16	260951.16	260951.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714530	1886183.14	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN AULA DIDÁCTICA, PÓRTECO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL Y PATIO CÍVICO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMBATO	IIFEEM	20F8179	1886183.14	1884471.24	565341.37	565341.37	565341.37	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787798	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO REJA EN EL J/N ENCUENTRO DE CHARO	IIFEEM	19395	0	538697.47	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787882	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C, PATIO CÍVICO POR SUSTITUCIÓN, MURETE POST PRIMARIA Y TECHADO DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 521	IIFEEM	19475	0	817924.85	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787889	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS, ANDADORES 15 ML, MALLA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 827	IIFEEM	19493	0	612889.31	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788171	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 600 X 300 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO	IIFEEM	19599	0	538929.82	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788278	843750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "B" "C" "G" Y "E", MODULO BÁSICO DE SERVICIO SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	IIFEEM	19634	0	811290.55	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788335	560489.76	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 600 X 600 (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N ANTONIO OCHOA CARRILLO	IIFEEM	43684	0	537934.75	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788462	1087500	REHABILITACIÓN GENERAL REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, EN EL C.E.B.A. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	18880	206330.59	687768.62	206330.59	206330.59	206330.59	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301790378	20974.54	MOBILIARIO EN EL RAFAEL ORTIZ WILLANUEVA	IIFEEM	20F8276	20974.54	20974.54	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:10 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:ngoberto perezg, fecha:2020-10-09)}
2020	3	MIC200301791067	395890.41	1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. SISM. MEDIA EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA CAÑADA DEL AGUA	IIFEEM	40413	0	379794.13	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791073	562500	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN EL J/N YUREQUIA	IIFEEM	19322	0	523170.76	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791081	545000	1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ADOSADA SISM. MEDIA, ANDADORES 15 ML. (MOBILIARIO PARA UN AULA EN TV) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 155	IIFEEM	43660	0	457466.13	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791099	590000	INSTALACIONES, ANDADORES 30 ML Y RAMPA, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M SISMICIDAD MEDIA (MOBILIARIO DE BODEGA Y DIRECCION) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 881 ÁLVARO OBREGÓN	IIFEEM	43666	162186.39	565411.03	162186.39	162186.39	162186.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-10 Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	IIFEEM	0605590	438033.96	472315.01	438033.96	438033.96	438033.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	0605654	442943.05	480827.05	442943.05	442943.05	442943.05	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811844	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barras Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	0606776	144224.57	480748.57	144224.57	144224.57	144224.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811980	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria	IIFEEM	0606748	322186.67	335702.89	322186.67	322186.67	322186.67	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera	IIFEEM	0606462	297743.5	519299.1	297743.5	297743.5	297743.5	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Banda En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	0606540	500691.41	502633.7	500691.41	500691.41	500691.41	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo	IIFEEM	0606690	143879.23	466365.35	143879.23	143879.23	143879.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833549	501187.5	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barras (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen	IIFEEM	0606458	27225.18	401871.16	27225.18	27225.18	27225.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833665	500443.77	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M. Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	IIFEEM	0606610	389534.63	449607.84	389534.63	389534.63	389534.63	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833668	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	IIFEEM	0606635	392672.01	478811.66	392672.01	392672.01	392672.01	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC1617020095147	100000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza	IIFEEM	0606924	900131.55	961538.46	900131.55	900131.55	900131.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC1617020095255	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Losa En Aula, Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gra'l Vicente Guerrero	IIFEEM	0607033	480737.99	480852.09	480737.99	480737.99	480737.99	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042117	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m , Rehabilitación Edificio A: Modulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce	IIFEEM	0607191	497535.26	498725.25	497535.26	497535.26	497535.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042125	850500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	IIFEEM	0607156	810507.82	811230.9	810507.82	810507.82	810507.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042153	501187	Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	IIFEEM	0606880	141413.02	436857.9	141413.02	141413.02	141413.02	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042189	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	0606893	68096.68	226988.93	68096.68	68096.68	68096.68	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042194	501187	Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien	IIFEEM	0607243	0	378234.8	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056009	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Acta Bandera; Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Terán	IIFEEM	0608428	271081.79	478236.81	271081.79	271081.79	271081.79	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056133	730012	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti	IIFEEM	0607246	410371.05	417366.14	410371.05	410371.05	410371.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180201081024	500437.7	Construcción De Servicos Sanitarios 3.00 X 8.00 M. Jera. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Comello Paniagua	IIFEEM	0607067	481183.17	481183.18	481183.17	481183.17	481183.17	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180301379349	562500	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	O1EN18247	416528.7	540072.03	416528.7	416528.7	416528.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487164	560489.8	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124	IIFEEM	O1EN18441	526746.85	533991.92	526746.85	526746.85	526746.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487231	1350000	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00M., CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	O1EN17125	1231455.34	1231455.34	1231455.34	1231455.34	1231455.34	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487301	16000000	2DA ETAPA DE CONSOLIDACION DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIOCTOS, NICHÓ ELÉCTRICO, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	O1EN18606	15198590.03	15222104.32	15198590.03	15198590	15198590	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487323	14000000	TV NICOLAÍTA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIUM, INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, ACCESO SUR (ELECTRICA, ARQUITECTURA, BELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA BANDERA, AEROGENERADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	O1EN18610	13179250.05	13190439.85	13179250.05	13179250.1	13179250.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487405	1012500	REHABILITACION GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121	IIFEEM	O1EN18440	804777.56	828428.99	804777.56	804777.56	804777.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487418	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 30 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	0605015	793195.88	810907.17	793195.88	793195.88	793195.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401489431	637500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTECO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	O1EN17224	593513.54	595952.23	593513.54	593513.54	593513.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494811	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO A, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	IIFEEM	0605015	362360.13	501118.55	362360.13	362360.13	362360.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495248	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3XB 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	O1EN17460	243380.2	811267.34	243380.2	243380.2	243380.2	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495313	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA	IIFEEM	O1EN17474	925626.24	944129.41	925626.24	925626.24	925626.24	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495683	500437.7	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	0606682	0	479357.6	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190101512232	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ	IIFEEM	19193	804009.65	812729.06	804009.65	804009.65	804009.65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692128	828750	RESTAURACION EN LA ESC. PRIM. BEUSARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	18506	780566.54	796546.36	780566.54	780566.54	780566.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692148	1235000	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACION DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MEJOR OCAMPO	IIFEEM	43654	1083117.43	1163409.77	1083117.43	1083117.43	1083117.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692321	1087500	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G. SÁNCHEZ	IIFEEM	19000	1020652.82	1041829.79	1020652.82	1020652.82	1020652.82	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC190401692503	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL/LY/INDIGENA ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	19275	926650.93	972574.52	926650.93	926650.93	926650.93	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692576	2205373	RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL CONALEP PLANTEL LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19326	2090598.8	2114521.61	2090598.8	2090598.8	2090598.8	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692581	589937.61	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	IIFEEM	18543	170099.72	566999.07	170099.72	170099.72	170099.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692590	2196009	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, PORTILLO DE ACCESO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 033	IIFEEM	19336	1545250.85	2076629.27	1545250.85	1545250.85	1545250.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696048	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 466	IIFEEM	19472	784231.8	809112.75	784231.8	784231.8	784231.8	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706741	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB003	100776.74	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:5-PINTARRON BLANCO, 50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706742	403107	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB004	40310.7	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706743	20155.35	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA MACIAS	IIFEEM	20FB005	20155.35	20045.03	20045.03	20045.03	20045.03	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-PINTARRON BLANCO, 10-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706778	6692.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB021	6692.75	6582.43	6582.43	6582.43	6582.43	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706786	185394.77	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 18	IIFEEM	20FB024	185394.77	185174.96	185174.96	185174.96	185174.96	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:8-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, 5-PINTARRON BLANCO, 9-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 150-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706946	7634.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB047	7634.25	7634.25	7634.25	7634.25	7634.25	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:5-MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706958	67492.34	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB050	67492.34	67446.41	67446.41	67446.41	67446.41	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:25-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 6-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706966	2813546.31	REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS Y SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL	IIFEEM	20FB059	2813546.31	2791001.15	2085403.95	2085403.95	2085403.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707084	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB070	52831.79	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:25-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3-PINTARRON BLANCO, 2-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200201707088	65352.89	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	20FB074	65352.89	65332.88	65332.88	65332.88	65332.88	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:31-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 4-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200201707096	201553.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	20FB081	201553.48	201398.06	201398.06	201398.06	201398.06	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:100-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 10-PINTARRON BLANCO, 2-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa.rafuente, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200201707107	511760.08	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB096	511760.08	510712.27	386533.39	386533.39	386533.39	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201708167	1617633	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PANADERÍA, INFORMÁTICA E IDIOMA EN EL CATMI UNIDAD MORELIA	IIFEEM	43682	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714232	2217600.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB091	2217600.95	2206839.15	1388099.55	1388099.55	1388099.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714425	2899999.99	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	20FB120	2899999.99	2879523.53	1401211.63	1401211.63	1401211.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714430	507091.32	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB126	507091.32	506692.76	152007.83	152007.83	152007.83	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714431	861692.68	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MADERO	IIFEEM	20FB128	861692.68	860601.98	562257.7	562257.7	562257.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301714433	869999	TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 853	IIFEEM	20F8130	869999	867920.58	260376.17	260376.17	260376.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714442	628496.06	TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20F8168	628496.06	628491.12	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714443	2792860.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUIÑTERO	IIFEEM	20F8169	2792860.95	2773380.1	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714520	513133.15	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS	IIFEEM	20F8170	513133.15	513068.08	153920.42	153920.42	153920.42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714522	859006.52	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. HIJOS DEL EJÉRCITO	IIFEEM	20F8172	859006.52	858963.37	858963.37	858963.37	858963.37	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714527	360289.31	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N KUPUMUTA	IIFEEM	20F8175	360289.31	360254.65	108076.4	108076.4	108076.4	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714535	93583.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8222	93583.77	92929.54	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714536	93583.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8223	93583.77	92929.54	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714863	2899998.99	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOCANCO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	20R501	2899998.99	2883940.58	1886188.6	1886188.6	1886188.6	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787815	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B: MÓDULO DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 SIMICIDAD ALTA CON CISTERNA, FOSA Y POZO, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 134	IIFEEM	19405	0	973493.8	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787841	1012500	ANDADORES 30 ML, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 053	IIFEEM	19435	291674.83	972249.45	291674.83	291674.83	291674.83	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787850	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MÓDULO DE SERV. SANITARIOS, CANAL DE DESAGÜE Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. JUAN ESCUTIA	IIFEEM	19450	0	712756.05	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787894	562500	1 AULA DE 6.00 X 8.00 SIM. ALTA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO L. MADERO	IIFEEM	19508	0	540551.28	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788056	759742	MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	20F8214	75974.2	75974.2	75974.2	75974.2	75974.2	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	MESA 1: {observación: 4 PINTARRON BLANCO, 40 MESA PARA JARDÍN DE NIÑO, 60 SILLA PARA JARDÍN DE NIÑO, trimestre: 3.0, usuario: rigoberto perez, fecha: 2020-10-08}
2020	3	MIC200301788124	83558.34	MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	IIFEEM	20F8232	83558.34	83447.73	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: 1 SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PARRILLA 6 QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE, 1 REFRIGERADOR, 1EXTINTOR CAP 4.5KGS POLVO QUIMICO SECO ABC , trimestre: 3.0, usuario: rigoberto perez, fecha: 2020-10-08}}
2020	3	MIC200301788133	23725.96	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 833	IIFEEM	16ETV0833F	23725.96	23615.65	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: 20 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1 PINTARRONES, trimestre: 3.0, usuario: rigoberto perez, fecha: 2020-10-08}}
2020	3	MIC200301788141	562500	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M SIM. MEDIA, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	IIFEEM	19536	0	540858.34	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788144	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	19540	0	537837.1	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788149	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES EN LA ESC. TV. SEC. JESUS REYES HEROLES	IIFEEM	19547	0	612069.86	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788160	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, MÓDULO BÁSICO POR SUSTITUCIÓN CON CISTERNA, FOSA Y POZO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19581	0	537888.62	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788162	560489.69	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "E" (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19584	0	474983.11	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788269	560489.69	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCIÓN, MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. NICOLAS ROMERO	IIFEEM	19622	0	537865.91	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788299	390000	CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19675	0	372298.71	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788313	390000	REHABILITACIÓN DE AULA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PATIO CIVICO DE 40.75 MTS EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19677	0	374995.88	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301788518	563644.37	1 AULA 6.00 X 8.00 M. SISM. ALTA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	19077	0	540949.9	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788576	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. MEDIA, ANDADORES 30 ML, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, EN EL J/N COMUNIARIANO	IIFEEM	19226	0	374949.49	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791061	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	18554	144355.64	481185.48	144355.64	144355.64	144355.64	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791086	610000	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	43661	0	586494.41	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791104	600000	SERVICIOS SANITARIOS 3 X 8 Y CISTERNA 7 M3, MURETE DE ACOMETIDA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA EN EL J/N JAIME TORRES BODET	IIFEEM	43667	0	575836.16	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791106	620000	INSTALACIONES, S.S. 3X8 1ERA ETAPA SISM. MEDIA Y CISTERNA 7 M3. EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	IIFEEM	43677	0	598589.69	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	IIFEEM	0606242	498796.59	501920.81	498796.59	498796.59	498796.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	IIFEEM	0606255	146978.88	489929.61	146978.88	146978.88	146978.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811619	730012.5	Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	0606346	477960.05	482066.8	477960.05	477960.05	477960.05	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	IIFEEM	0606347	210566.86	701889.56	210566.86	210566.86	210566.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811629	804000	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0606371	706881.69	712541.21	706881.69	706881.69	706881.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811684	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	0606774	100956.51	336521.7	100956.51	100956.51	100956.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El J/N Enríque Canuso	IIFEEM	0606747	72408.26	72964.75	72408.26	72408.26	72408.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	IIFEEM	0606425	764892.98	773076.14	764892.98	764892.98	764892.98	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811987	501187	Rehabilitación De Aula, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	IIFEEM	0606639	456778.13	479335.17	456778.13	456778.13	456778.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812122	632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutiérrez González	IIFEEM	0606477	182500.89	608336.28	182500.89	182500.89	182500.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	IIFEEM	0606688	144221.54	480738.45	144221.54	144221.54	144221.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812336	501187	Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José María Mora	IIFEEM	0606591	144340.85	481136.16	144340.85	144340.85	144340.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812362	522750	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	IIFEEM	0606577	110637.7	368792.34	110637.7	110637.7	110637.7	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812398	500443.77	Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924	IIFEEM	0606714	321834.39	323527.13	321834.39	321834.39	321834.39	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100835174	563912.5	Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heródes De Urupapan (Fam 2016)	IIFEEM	0608321	563912.25	552121.77	523651.44	523651.44	523651.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905046	499999.66	Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0606947	453547.92	453547.92	453547.92	453547.92	453547.92	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905118	2500000	Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2e Planta Baja Y Planta Alta, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	IIFEEM	0608435	1391182.1	1909148.95	1391182.1	1391182.1	1391182.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905185	8000000	Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H	IIFEEM	0607103	7670495.3	7670964.29	7670495.3	7670495.3	7670495.3	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905234	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090b	IIFEEM	0607136	143613.42	409889.69	143613.42	143613.42	143613.42	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905253	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	IIFEEM	0606916	379223.52	425716.21	379223.52	379223.52	379223.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17170200905321	563644.37	Construcción De Portico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos, Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoat	IIFEEM	06071479	178780.89	497132.59	178780.89	178780.89	178780.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17170300954827	230062.75	Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)	IIFEEM	0608314	230062.75	218975.81	211482.6	211482.6	211482.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17380101055688	843750	Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres	IIFEEM	0607303	647601.38	647601.39	647601.38	647601.38	647601.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101055915	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	IIFEEM	0606870	481024.21	481024.75	481024.21	481024.21	481024.21	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056190	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutiérrez Nájera	IIFEEM	0607194	478665.34	481140	478665.34	478665.34	478665.34	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC00180101080528	1012500	Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuente Con Espacios Educativos Dignos.	IIFEEM	O1EN17436	659826.46	686427.73	659826.46	659826.46	659826.46	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC18180201081090	637500	Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples. En La Esc. Especial Laura Rentería Hernández	IIFEEM	O1EN18190	608772.56	612836.85	608772.56	608772.56	608772.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180301384842	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61	IIFEEM	O607041	17669.56	479282.47	17669.56	17669.56	17669.56	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487019	2450612	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUALUREO	IIFEEM	O1EN17088	2245844.5	2246039.25	2245844.5	2245844.5	2245844.5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487158	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117	IIFEEM	O1EN18439	959678.06	970888.11	959678.06	959678.06	959678.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401493677	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	O1EN17279	746328.34	787731.84	746328.34	746328.34	746328.34	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494838	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	O1EN17404	954116.2	970538.66	954116.2	954116.2	954116.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494849	1200000	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	O1EN17405	0	1104512.46	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494876	522750	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O606428	0	475839.57	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495625	350000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	O606734	0	335355.58	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190101512251	563644.3	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (C1EN 2017)	IIFEEM	19068	526816.11	541964.52	526816.11	526816.11	526816.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692344	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C/8 A. JESÚS M. ISKAS REYES	IIFEEM	19049	539450.77	539450.77	539450.77	539450.77	539450.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692357	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D; EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BARRA EN EL J/N GUILLELMO MARCONI	IIFEEM	18116	150339.41	501131.36	150339.41	150339.41	150339.41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692456	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	18427	898839.11	901045.72	898839.11	898839.11	898839.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692648	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926	IIFEEM	18587	141909.36	473031.2	141909.36	141909.36	141909.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692692	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	18598	473815.44	483461.04	473815.44	473815.44	473815.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696029	562500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259	IIFEEM	19457	540862.95	540862.95	540862.95	540862.95	540862.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696160	637500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA ETAPA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709	IIFEEM	19488	611737	611737	611737	611737	611737	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696691	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., RED ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	IIFEEM	19559	643244.86	658043.9	643244.86	643244.86	643244.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696865	1200000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. U1-C SIS.M. ALTA, REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "I" (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	19606	1103045.71	1123551.64	1103045.71	1103045.71	1103045.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696874	560489.09	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19610	537344.32	538344.5	537344.32	537344.32	537344.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696928	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN	IIFEEM	19660	206024.73	612094.41	206024.73	206024.73	206024.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706745	55579.3	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	20F8007	55579.2	55274.23	55274.23	55274.23	55274.23	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706754	35233.52	MOBILIARIO PARA EL J/N BERTHA VON GLUMER	IIFEEM	20F8014	35233.52	35110.9	35110.9	35110.9	35110.9	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:2-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 2-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 14-MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS, 26-SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS, 1-ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, trimestre:3.0, usuarios:sa fuentes, fecha:2020-10-07}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200201706880	16566.54	MOBILIARIO PARA EL I/N MANUEL BLANCO RUBIO	IIFEEM	20F8031	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706945	235025.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA	IIFEEM	20F8046	235025.2	235025.2	235025.2	235025.2	235025.2	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:80-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 18-ESCRITORIO DE UN PEDESTAL, 15-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 60-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706979	40310.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVON	IIFEEM	20F8066	40310.7	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO 1 SILLA APLICABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706981	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	20F8068	52831.79	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:25-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3-PINTARRON BLANCO, 2-SILLA APLICABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201707085	12234	MOBILIARIO PARA EL I/N JUANA INES DE LA CRUZ	IIFEEM	20F8071	12234	12151.35	12151.35	12151.35	12151.35	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:3-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 13-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1-PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200201707086	14306.28	MOBILIARIO PARA LA ESC. TVSEC. NO. 736	IIFEEM	20F8072	14306.28	14195.96	14195.96	14195.96	14195.96	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:10-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METAUO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200201707089	47451.42	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	20F8075	47451.42	47435.67	47435.67	47435.67	47435.67	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:41-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 2-PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:sa rafuentes, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200201707673	4491266.8	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IRAPEO	IIFEEM	90AM017	4491266.8	4486213.27	4486213.27	4486213.27	4486213.27	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201708608	50043.77	MURO PERIMETRAL Y REPARACIONES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 162	IIFEEM	43672	144306.43	481021.42	144306.43	144306.43	144306.43	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201710957	2782264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 100	IIFEEM	20F8099	2782264.55	2760032.58	2760011.04	2760011.04	2760011.04	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714429	4999217.33	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO	IIFEEM	20F8125	4999217.33	4943606.96	3094567.14	3094567.14	3094567.14	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714538	1342494.9	TERMINACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERIA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	IIFEEM	20F8225	1342494.9	1338753.73	401626.12	401626.12	401626.12	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714842	1600000	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEM	IIFEEM	20FMS001	1600000	1587717.66	476315.3	476315.3	476315.3	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714848	2890000	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FMS004	2890000	2874504.79	862641.43	862641.43	862641.43	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714861	1172544.83	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS PUENTE, CUATRO AULAS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	20RMS01	1172544.83	1167225.44	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714875	405786.19	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. LÁZARO GARDENAS	IIFEEM	20F8110	405786.19	405786.19	405786.19	405786.19	405786.19	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:10 PINTARRON BLANCO, 384 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-05)}
2020	3	MIC200301781180	69890	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	20F8191	69890	69890	69890	69890	69890	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 40 TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787182	74298	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8192	74298	74298	74298	74298	74298	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787562	83114	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROFESOR FERNANDO ROMERO NIEVES	IIFEEM	20F8196	83114	83114	83114	83114	83114	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:5 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787789	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19371	0	537798.12	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC16170200905050	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607242	469710.92	1440752.5	469710.92	469710.92	469710.92	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905054	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C.) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606949	478211.6	478780.37	478211.6	478211.6	478211.6	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905197	500443.77	Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	IIFEEM	O607268	480592.13	480592.14	480592.13	480592.13	480592.13	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905199	2000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi	IIFEEM	O606911	1765951.16	1786188.02	1765951.16	1765951.16	1765951.16	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905263	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	IIFEEM	O607035	935194.61	938218.55	935194.61	935194.61	935194.61	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905275	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget.	IIFEEM	O606942	479173.85	479173.85	479173.85	479173.85	479173.85	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17170401048859	637500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Puelbita (Cron 2017)	IIFEEM	OEN17309	388628.83	391979.12	388628.83	388628.83	388628.83	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056015	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O608429	296673.13	466383.97	296673.13	296673.13	296673.13	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056055	730012.5	Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari	IIFEEM	O607060	0	539642.14	0	0	0	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056058	500443.77	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	O608432	313788.69	475669.48	313788.69	313788.69	313788.69	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056136	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristóbal Colón	IIFEEM	O606891	462429.96	470168.85	462429.96	462429.96	462429.96	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401486981	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M.Y CISTERNA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740	OEN17045	529590.96	535409.59	529590.96	529590.96	529590.96	529590.96	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487152	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE	OEN18305	581299.01	612120.54	581299.01	581299.01	581299.01	581299.01	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401489362	25000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	OEN17214	11681780.45	23788627.87	11681780.45	11681780.45	11681780.45	11681780.45	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401493803	16000000	MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE REGENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	OEN17290	13840092.01	15269642.94	13840092.01	13840092	13840092	13840092	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494407	563644.37	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	OEN17346	145260.64	484202.13	145260.64	145260.64	145260.64	145260.64	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495443	1200000	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	OEN17482	148654	1150451.4	148654	148654	148654	148654	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190101512263	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	19240	112432.13	374773.77	112432.13	112432.13	112432.13	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692137	1748871.39	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034	IIFEEM	40414	1152253.62	1485863.93	1152253.62	1152253.62	1152253.62	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692334	1087500	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA ESC. SEC. FED. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGON	IIFEEM	19003	1040273.27	1040274.08	1040273.27	1040273.27	1040273.27	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692369	563644.37	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	19075	539975.46	539975.46	539975.46	539975.46	539975.46	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692602	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 63	IIFEEM	1605T0063V	143468.97	478229.89	143468.97	143468.97	143468.97	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692721	500443.77	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ESC. TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCAÑEIRA	IIFEEM	18618	412951.4	419240.12	412951.4	412951.4	412951.4	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401695973	400000	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	43653	367097.34	383492.93	367097.34	367097.34	367097.34	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696175	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 805	IIFEEM	19492	605381.5	612946.9	605381.5	605381.5	605381.5	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696906	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NAONONES UNIDAS	IIFEEM	19618	790415.27	810603.59	790415.27	790415.27	790415.27	{meta1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200101700592	3270770.61	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.) EN EL CECYTEM NO. 36 COLOLA	IIFEEM	90AM015	3270770.61	3266854.68	3266523.47	3266523.47	3266523.47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200101702610	1012500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL I/N ERENDIRA	IIFEEM	18945	0	972198.24	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706767	403107	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	20F8016	40310.7	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2-PINTARRON BLANCO, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706785	83534.67	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	20F8023	83534.67	83304.82	83304.82	83304.82	83304.82	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:37-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3-ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS, 5-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 5-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706797	405087.82	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143	IIFEEM	20F8028	405087.82	404984.17	404984.17	404984.17	404984.17	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:2-TABLERO PARA HERRAMIENTA DE 1200X900 MM,1-ANAQUEL TIPO COMODA CON PUERTAS DE 919X915X484, 3-ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 600 MM, 12-BANCO DE TRABAJO TIPO B-11, 1-PINTARRON BLANCO, 1-PAQUETE DE CARPINTERIA, 1-CALADORA PARA MADERA, TIPO BANCO DE GARGANTA, 1-ESMERIL DOBLE TIPO BANCO PIEDRAS AB 152 4, 4-LIJADORA LINEAL L/ ORBITAL, TAMAÑO DE LIJA 110X280 MM, 1-SIERRA CIRCULAR P/MADERA, DISCO DE 228 MM, 1-TALADRO DE COLUMNA TIPO DE BANCO, 2-TORNO P/MADERA, DISTRIBUCION: PTS 939 MM, 1-80TIQUIN DE PRIMEROS, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706883	30537	MOBILIARIO PARA LA ESC.PRIM. NICOLÁS ROMERO	IIFEEM	20F8033	30537	30537	30537	30537	30537	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706922	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	20F8044	100776.74	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 3-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706953	43922.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCOS A JIMENEZ	IIFEEM	20F8052	43922.5	43617.53	43617.53	43617.53	43617.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706961	1701870.08	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETARIADO, SERVICIO MÉDICO, OBR A EXTERIOR Y FACHADA EN EL CENDI No. 11	IIFEEM	20F8055	1701870.08	1688832.01	1687271.37	1687271.37	1687271.37	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707106	733977.76	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITAOÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	20F8095	733977.76	733947.43	733947.43	733947.43	733947.43	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201710950	2465159.09	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITAOÓN DE PISO EN EL I/N NATALIO VÁZQUEZ PALLARES	IIFEEM	20F8087	2465159.09	2446206.02	2446194.92	2446194.92	2446194.92	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714237	2782264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 132	IIFEEM	20F8099	2782264.55	2770499.27	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714436	1890321.6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	20F8149	1890321.6	1876154.27	562846.28	562846.28	562846.28	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714438	2899999	REHABILITAOÓN DEL PLANTEL PARA LA ESC. SEC. NUM. 49	IIFEEM	20F8158	2899999	2884306.87	2067585.69	2067585.69	2067585.69	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714440	2899653.31	REHABILITAOÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 18 DE MARZO	IIFEEM	20F8166	2899653.31	2880605.38	2852102.44	2852102.44	2852102.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714531	646874.19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 40	IIFEEM	20F8180	646874.19	646512.74	364417.16	364417.16	364417.16	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714858	325000	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FMS009	325000	324993.96	97498.19	97498.19	97498.19	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787154	146646.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VEINTE DE OCTUBRE	IIFEEM	20F8151	146646.63	146646.63	146646.63	146646.63	146646.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:80-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301787176	69740.59	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. JAIME TORRES BODET	IIFEEM	20F8188	69740.59	69740.59	69740.59	69740.59	69740.59	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 60 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787833	843750	REHABILITACION EDIFICIO "A", REHABILITACION EDIFICIO "D" EN LA ESC. SEC. TERC. NO. 50	IIFEEM	19416	0	811057.56	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787877	843750	REHABILITACION EDIFICIO A Y REHABILITACION EDIFICIO B, ANDADORES 50 ML Y RAMPAS, MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 463	IIFEEM	19471	243284.26	810947.52	243284.26	243284.26	243284.26	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788123	50295.22	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TERC. NO. 163	IIFEEM	20F8231	50295.22	50169.12	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:31 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3 PINTARRONES, 3 MESA ARMADA PARA MAESTRO 3 SILLA SILLA BLU DE PLASTICO, 1 CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301788151	637500	REHABILITACION GENERAL BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. JESUS ROMERO FLORES	IIFEEM	19548	0	612851.66	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788281	300000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISMA LTA EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19639	0	373999.4	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788442	563644.37	REHABILITACION DE AULA EDIFICIO "A", REHABILITACION DE NICHOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	18839	0	540956.87	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301790377	69890	MOBILIARIO EN LA ESC. DEFENSORES DE HUANDACAREO	IIFEEM	20F8275	69890	69890	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301790381	54640.35	MOBILIARIO EN EL J/N ALEJANDRO BARRERA VAZQUEZ	IIFEEM	20F8278	54640.35	54640.35	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:25 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 50 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-09)}
2020	3	MIC200301790393	5851360.49	EQUIPAMIENTO ESPECIAIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	IIFEEM	20F5009	5851360.49	5846284	3000000	3000000	3000000	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:5 PIEZAS EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 6M, 5 PIEZAS EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 12M, 5 PIEZAS EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO POLARIZADA 20M, 10 PIEZAS LIBRERO METALICO PARA BIBLIOTECA 5 NIVELES, 1 PIEZA SALA DE ESTAR 2 3 DE PIEZAS, 50 PIEZAS SILLA DE VISITA ACOLINADA, 5 PIEZAS, MESA REDONDA PARA 10 PERSONAS, 5 PIEZAS MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO PARA 10 PERSONAS DE 2.44 METROS, 35 PIEZAS ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA CENTRO 16 PIEZAS ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA T, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-09)}
2020	3	MIC200301791062	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. SISMA. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19291	0	374993.03	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791071	785000	PÓRTECO DE ACCESO, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.5 MTS (110ML) EN EL J/N INDIGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	43655	0	754744.04	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791076	380000	REHABILITACION DE AULA EXISTENTE, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	40421	77616.35	258721.15	77616.35	77616.35	77616.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791091	1000000	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA, MODULO P/2 TINACOS, MURETE POST PRIMARIA EN EL J/N VICENTE ESPINEL	IIFEEM	43671	288347.35	961157.85	288347.35	288347.35	288347.35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791109	600000	MURO PERIMETRAL ALTURA 2.5 MTS (10.92 ML) EN LA ESC. PRIM. 19 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	43668	0	576864.69	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729415	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17	IIFEEM	0604442	356677.2	507895.62	356677.2	356677.2	356677.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729503	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro	IIFEEM	0604347	1079006.88	1092228.11	1079006.88	1079006.88	1079006.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729680	1350000	Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen	IIFEEM	0604398	1153260.57	1155167.16	1153260.57	1153260.57	1153260.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729722	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	IIFEEM	0604422	1068789.78	1283895.77	1068789.78	1068789.78	1068789.78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatztingan	IIFEEM	0605478	719968.33	720863.02	719968.33	719968.33	719968.33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730091	632812.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	IIFEEM	0605449	607735.5	608370.2	607735.5	607735.5	607735.5	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730480	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Esobedo	IIFEEM	0605539	460377.64	463049.19	460377.64	460377.64	460377.64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC190401692549	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA	IIFEEM	18513	203432.73	472907.33	203432.73	203432.73	203432.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692595	500443.77	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	IIFEEM	18562	478944.25	481127.76	478944.25	478944.25	478944.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692747	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OSTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	18671	469296.61	475065.01	469296.61	469296.61	469296.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692760	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATIO	IIFEEM	18684	531098.2	608469.52	531098.2	531098.2	531098.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696013	1012900	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71	IIFEEM	19419	972682.25	972682.25	972682.25	972682.25	972682.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696737	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	19589	810012.64	810012.65	810012.64	810012.64	810012.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696758	637500	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	IIFEEM	19600	612957.67	612957.68	612957.67	612957.67	612957.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696892	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19615	538697.65	538921.31	538697.65	538697.65	538697.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706744	28095.9	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	20F8006	28095.9	27790.93	27790.93	27790.93	27790.93	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:2-PINTARRON BLANCO, 12-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}, obs2: {observación:2-PINTARRON BLANCO, 12-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO(2), trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706746	59264.12	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 488	IIFEEM	20F8008	59264.12	59224.65	59224.65	59224.65	59224.65	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 36-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-PANTALLA LED 55", CON SOPORTE PARA INSTALARSE CON TAQUETES EXPANSIVOS, 1-SILLA DE ADMINISTRACION, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706776	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8020	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706964	2092583.08	DEMOLIÓN DE COCINA, COMEDOR, SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. JOSE MA. MORELOS	IIFEEM	20F8057	2092583.08	2078604.35	1728561.62	1728561.62	1728561.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706973	177119.24	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NER	IIFEEM	20F8063	177119.24	176899.43	176899.43	176899.43	176899.43	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:100-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 1 CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201707083	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8069	100776.74	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-08}}
2020	3	MIC200201707090	80208.08	MOBILIARIO PARA EL J/N LIC. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8076	80208.08	80004.33	80004.33	80004.33	80004.33	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:31-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 100-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-08}}
2020	3	MIC200201707101	506554.09	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL J/N JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20F8085	506554.09	505530.85	505019.99	505019.99	505019.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707108	744021.99	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	20F8097	744021.99	742960.7	742960.7	742960.7	742960.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201708386	550000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 SIMPLICIDAD ALTA (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 21	IIFEEM	43654	314443.28	528592.82	314443.28	314443.28	314443.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201711038	869990	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. AMADO NERVO	IIFEEM	20F8118	869990	869975.56	869975.56	869975.56	869975.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201711046	869880.3	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8122	869880.3	868871.66	260661.5	260661.5	260661.5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301714240	2227111.43	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	IIFEEM	20F8094	2227111.43	2214711.96	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714426	1499999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8121	1499999.99	1492118.38	447635.51	447635.51	447635.51	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714432	623637.81	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EL I/N JUAN RUIZ DE ALARCÓN	IIFEEM	20F8129	623637.81	622634.91	374518.13	374518.13	374518.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714548	405688.8	RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8261	405688.8	405676.35	121702.9	121702.9	121702.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714837	499776.67	REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ VASCO DE QUIROGA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE	IIFEEM	20F8263	499776.67	498919.98	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714840	661862.63	CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20F8266	661862.63	661045.08	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787164	59029.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20F8163	59029.5	59029.5	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:30 PINTARRON BLANCO, MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200301787566	174725	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	20F8198	174725	174725	174725	174725	174725	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200301787785	1012500	SERVICIOS SANITARIOS DE 6.50 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19367	0	1012500	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787820	1087500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 35	IIFEEM	19410	0	1043429.02	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787844	1087500	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 149	IIFEEM	19444	0	651426.21	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788129	18547.53	MOBILIARIO PARA EL I/N WILLIAM HERSHEL	IIFEEM	20F8236	18547.53	18547.53	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:30 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 25 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200301788131	47097.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 25 DE JUNIO	IIFEEM	20F8237	47097.74	47097.74	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 SILLA DE PALETA ATRAVESADA trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08], obs2: [observación:50 SILLA DE PALETA ATRAVESADA (2), trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200301788137	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL "A" "B" Y "C" EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	19526	0	973527.16	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788208	94195.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. ANA MARÍA GALLAGA	IIFEEM	20F8243	94195.48	94195.48	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:100 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788308	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19676	0	374986.8	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788318	843750	REPARACIÓN DE AJUJAS, SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 1RA ETAPA SISM. MEDIA, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 030 SOR. JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	19680	243324.07	811080.24	243324.07	243324.07	243324.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788361	1850000	2 AJUJAS DE 2 E.E. ALTA SISMICIDAD, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y PLATAFORMA, PÓRICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA 2 AJUJAS DI DÁCTICAS) EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ARTEAGA	IIFEEM	44362	0	1587355.48	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788370	1873750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 1 E.E., CONSTRUCCIÓN DE 30 ML ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL MORELIA	IIFEEM	44364	0	1789731.75	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788440	42906.82	MOBILIARIO PARA EL I/N FRANCISCO JOSÉ MÚGICA	IIFEEM	20F8248	42906.82	42813.34	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:21 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 40 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788483	44401.49	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. UNIFICACIÓN	IIFEEM	20F8253	44401.49	44106.1	44106.1	44106.1	44106.1	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:26 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788484	563644.37	REHABILITACIÓN DE AJUJAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 835	IIFEEM	18961	0	541716.83	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788512	563644.37	REHABILITACIÓN EDIFICIO A (AULA), REHABILITACIÓN EDIFICIO B, REPARACIÓN DEL EDIFICIO C EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA IGNACIO ALLENDE	IIFEEM	19022	0	541963.01	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301790385	400000	MOBILIARIO EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FM5007	400000	400000	399999.99	399999.99	399999.99	[meta1: unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL, 3 SILLA SECRETARIAL, 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3, CON REGULADOR , trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-09])
2020	3	MIC200301791075	450000	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OZAMPA	IIFEEM	43657	129735.25	432450.84	129735.25	129735.25	129735.25	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791079	380000	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	40422	109476.71	364922.38	109476.71	109476.71	109476.71	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791101	458640	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA EN EL J/N VI GENTE RIVA PALACIO	IIFEEM	43675	0	440726.1	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791118	950000	PINTURA EN EL PLANTEL, ANDADORES 60 ML Y RAMPAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE, PLATAFORMA Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA MARIA HUIRAMANGARO	IIFEEM	44356	273844.88	912816.28	273844.88	273844.88	273844.88	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729235	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	IIFEEM	0604309	775948.29	784113.89	775948.29	775948.29	775948.29	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	IIFEEM	0606253	235662.51	716550.36	235662.51	235662.51	235662.51	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	IIFEEM	0605541	250355.11	257355.94	250355.11	250355.11	250355.11	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica	IIFEEM	0606440	474683.24	476358.11	474683.24	474683.24	474683.24	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	0606415	466834	472536.44	466834	466834	466834	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	IIFEEM	0606617	477136.92	477906.79	477136.92	477136.92	477136.92	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811970	500443.77	Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	IIFEEM	0606687	269961.48	271683.01	269961.48	269961.48	269961.48	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811991	632812.5	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	0606642	606123.27	607887.4	606123.27	606123.27	606123.27	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812017	2500000	Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Prof. Serafin Contreras Manzo	IIFEEM	0606855	2399795.85	2403645.09	2399795.85	2399795.85	2399795.85	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812066	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zanzi	IIFEEM	0606461	491710.7	502387.02	491710.7	491710.7	491710.7	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	IIFEEM	0606468	97400.84	324669.49	97400.84	97400.84	97400.84	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812095	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	0606465	348453.87	504266.02	348453.87	348453.87	348453.87	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812321	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	IIFEEM	0606546	476034.81	481770.07	476034.81	476034.81	476034.81	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833537	730212.5	Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	IIFEEM	0607107	515246.83	699885.87	515246.83	515246.83	515246.83	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833653	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	IIFEEM	0606554	174283.73	501662.07	174283.73	174283.73	174283.73	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905266	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734	IIFEEM	0606922	286477.78	883851.92	286477.78	286477.78	286477.78	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905267	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608	IIFEEM	0607029	189005.55	469975.45	189005.55	189005.55	189005.55	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC17170200905313	843750	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad	IIFEEM	0607169	242700.68	809002.26	242700.68	242700.68	242700.68	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056116	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	0607275	142758.79	475862.62	142758.79	142758.79	142758.79	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056132	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	IIFEEM	0606940	461609.44	468947.73	461609.44	461609.44	461609.44	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056170	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enríquez Ureña	IIFEEM	0606863	0	477826.43	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401486989	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA	IIFEEM	0607107	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	[meta1: unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487423	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	IIFEEM	0607166	337462.26	338464.01	337462.26	337462.26	337462.26	[meta1: unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC180401494389	563644.37	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	OEN17348	526470.78	526470.78	526470.78	526470.78	526470.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495012	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COG NA) EN EL/J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS	IIFEEM	OEN17446	375099.16	539873.25	375099.16	375099.16	375099.16	{meta1: [unidad_medida:Equipo, avance:100.0], meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495599	843750	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL/J/N ENRIQUE C REBSAMEN	IIFEEM	OEN17499	808825.59	810251.23	808825.59	808825.59	808825.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401498720	1000000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAÓN	IIFEEM	O606913	869479.24	888596.39	869479.24	869479.24	869479.24	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190101512416	500437.77	CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368	IIFEEM	18571	74846.43	416154.78	74846.43	74846.43	74846.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190201562435	1991973.21	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CIVICO, PORTICO DE ACCESO, CUBIERTA ATÍPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNIARIA ZAPOTE DE LOS GÓMEZ	IIFEEM	O605CIEN22	1902963.19	1910813.11	1902963.19	1902963.19	1902963.19	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692159	1235000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL/J/N JUANA DE ARCO	IIFEEM	43663	563068.72	1182681.9	563068.72	563068.72	563068.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692178	500000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735	IIFEEM	18026	317148.55	469277.52	317148.55	317148.55	317148.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692477	562500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M PARTE DEL MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19209	519734.03	540649.77	519734.03	519734.03	519734.03	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692479	500437.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	18458	144305.56	481018.52	144305.56	144305.56	144305.56	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692502	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	IIFEEM	18467	130200.46	434001.53	130200.46	130200.46	130200.46	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401695995	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. 24 DE FEBRERO	IIFEEM	19359	538262.94	538262.94	538262.94	538262.94	538262.94	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696609	562500	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	19556	520936.78	537239.57	520936.78	520936.78	520936.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200101700595	3273365.35	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTEM NO. 25 OROPEO	IIFEEM	90AM016	3273365.35	3269123.52	3215706.96	3215706.96	3215706.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200101700599	21900582.91	CONSTRUCCIÓN DE BORDA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90AS10	21900582.91	21376918.39	14552307.11	14552307.11	14552307.11	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706749	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	20FB011	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706750	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	20FB012	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706794	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ENRIQUE C REBSAMEN	IIFEEM	20FB027	100776.74	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 3-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706802	310655.25	EQUIPAMIENTO EN LA ESC. TELESEC. NO. 632	IIFEEM	20FB030	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:15-COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706881	274833	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIBAGA	IIFEEM	16DPR1651F	274833	274833	274833	274833	274833	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:180-MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07]}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200201706908	8283.27	MOBILIARIO PARA EL I/J/N IGNAO LOPEZ RAYON	IIFEEM	20F8038	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:5-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 10-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200201706969	2815435.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ PASTOR MORALES	IIFEEM	20F8061	2815435.23	2785931.01	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707091	227483.42	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54	IIFEEM	20F8077	227483.42	227264.44	227264.44	227264.44	227264.44	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:200 SILLA DE PALETA ATRAVESADA 8 PINTARRON BLANCO 2 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200201707092	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	20F8078	52831.79	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:25 MESABANCO BINARIO TUBULAR 3 PINTARRON BLANCO 2 SILLA APLIABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200301714434	2792860.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESC. SEC. CONSTITUCIÓN	IIFEEM	20F8147	2792860.95	2775057.11	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714435	2702400.61	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 144 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA	IIFEEM	20F8148	2702400.61	2686780.53	1198254.49	1198254.49	1198254.49	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714439	1839648.56	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MACÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 53	IIFEEM	20F8165	1839648.56	1825856.05	944734.61	944734.61	944734.61	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714523	562753.84	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8173	562753.84	561374.26	328954.42	328954.42	328954.42	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714532	2112072.55	REHABILITAOÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. 18 DE MARZO	IIFEEM	20F8181	2112072.55	2097819.85	1889757.78	1889757.78	1889757.78	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714537	512995.01	REHABILITAOÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	20F8224	512995.01	512472.11	153741.63	153741.63	153741.63	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714541	2841164.59	REHABILITAOÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 70	IIFEEM	20F8226	2841164.59	2829838.26	848951.48	848951.48	848951.48	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714543	2431010.96	REHABILITAOÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. JAIME NUNO	IIFEEM	20F8228	2431010.96	2420834.28	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714850	2101416	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FMS006	2101416	2088259.48	897000.69	897000.69	897000.69	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC20030174866	46987.25	MOBILIARIO PARA EL I/JN ERÉNDIRA	IIFEEM	20F8107	46987.25	46987.25	46987.08	46987.08	46987.08	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:1 PINTARRON BLANCO, 40 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2020-10-05])
2020	3	MIC200301787159	399999.99	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 144 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA	IIFEEM	20F8157	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Registrado avances	(obs1: [observación:3-ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS, 1-MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION, 7-MESA DE LAVADO CON UNA TARRA DE 1200 MM X 900 MM X 600 MM, 6-MESA CENTRAL DE LABORATORIO, 18-BANCO PARA SENTARSE DE 700MM DE H., 1-PINTARRON BLANCO, 1-DESECADORES, 1-PAQUETE LABORATORIO POLIFUNOCIONAL, 2-BALANZA GRANATARA TRIPLE VIGA, 1-APARATO HOFFMAN, 2-JERINGA PASCAL DE VIDRIO, 3-MICROSCOP O MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE, 2-VASOS COMUNICANTES, 3-CONJUNTO PRACTICAS DE BIOLOGIA, 3-CONJUNTO PRACTICAS DE QUIMICA, 1-CONJUNTO PRACTIC, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787162	43761	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20F8161	43761	43761	43761	43761	43761	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787175	74298	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20F8187	74298	74298	74298	74298	74298	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787183	179133	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUAN B FIGUEROA	IIFEEM	20F8193	179133	179133	179133	179133	179133	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:6 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787861	637500	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 M. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 210	IIFEEM	19451	183884	612946.68	183884	183884	183884	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200901787871	562500	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES 30 ML, ASTA BANDERA (MOBILIARIO DE UN AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 273	IIFEEM	19458	0	481177.28	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901787884	560489.69	REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS. SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 531	IIFEEM	19476	0	538889.07	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901787906	843750	1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ADOSADA Y REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES, RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 467 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA	IIFEEM	19525	0	811283.64	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788040	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALBERTO VALLADARES	IIFEEM	20F8210	98382.5	98382.5	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200901788046	109280.7	MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ ROSAS MORENO	IIFEEM	20F8213	109280.7	109280.7	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 PINTARRON BLANCO, 50 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 100 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200901788126	62144.07	EQUIPAMIENTO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J/N HOMERO	IIFEEM	20F8233	62144.07	62033.75	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:1- PINTARRON BLANCO, 4-MESA BINARIA, 8-SILLA DE ADMINISTRACION, 100-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1-EXTINTOR CAP-45 KGS POLVO QUIMICO SECC ABC, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200901788128	14979.83	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BEUSARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20F8235	14979.83	14869.46	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788148	1012500	SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y REPARACION DE SANITARIOS, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL J/N IZCALLI	IIFEEM	19543	0	972494.07	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788157	637500	1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 130 LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19574	0	612977.79	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788173	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00M Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19612	0	538910.5	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788201	64360.23	MOBILIARIO PARA EL J/N JUSTO SIERRA	IIFEEM	20F8242	64360.23	64184.08	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:31 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 31 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200901788218	23821.78	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8246	23821.78	23717.77	23717.77	23717.77	23717.77	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788290	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M SISM. ALTA EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19646	0	374996.32	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788316	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19678	0	374971.96	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788456	146583.28	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8250	146583.28	146367.61	146367.61	146367.61	146367.61	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:81 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200901788467	47945.28	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8251	47945.28	47640.01	47640.01	47640.01	47640.01	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200901788470	1200000	AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M SISM. MEDIA, REHABILITACION DEL EDIFICIO "C", "E" Y "B" (MOBILIARIO DE AULA DE USOS MULTIPLES) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18930	327498.6	1091662.01	327498.6	327498.6	327498.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788494	59029.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON	IIFEEM	20F8271	59029.5	59029.5	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:30- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3- PINTARRON, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200901788571	843750	REHABILITACION DE AULAS, S.S. 3 X 8 1ERA ETAPA SISM. MEDIA, EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19174	243388.52	811295.07	243388.52	243388.52	243388.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901788578	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y D, REHABILITACION DE EDIFICIO C, EN EL J/N INDIGENA ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	19276	0	973482.03	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200901790373	54281.04	MOBILIARIO EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8272	54281.04	54281.04	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:20 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 60 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC16160300730393	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Sistema Y Pozo De Absorción En La Esc. Benito Juárez	IIFEEM	0606313	455039.92	457494.67	455039.92	455039.92	455039.92	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811783	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98	IIFEEM	0606727	480675.78	480675.78	480675.78	480675.78	480675.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC180401495421	25073414	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	0605CIEN17	23377095.3	23377095.3	23377095.3	23377095.3	23377095.3	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190101512242	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. UC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (CIEN 2017)	IIFEEM	19125	540396.65	540396.65	540396.65	540396.65	540396.65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692136	637500	CONSTRUCCION DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.B.A. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM		46046.78	482492.51	46046.78	46046.78	46046.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692310	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL I/N INDÍGENA FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	18987	844952.13	971552.2	844952.13	844952.13	844952.13	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692491	1000000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SIS MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO	IIFEEM	18466	251692.71	838975.71	251692.71	251692.71	251692.71	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692574	500000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A B EN EL I/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	18521	460498.76	477914.23	460498.76	460498.76	460498.76	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696249	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV SEC. ING. ELIAS PEREZ AVALOS	IIFEEM	19541	808676.78	808676.79	808676.78	808676.78	808676.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696385	1087500	MURO REJA Y BARRA EN LA ESC. TV. SEC. J.JESUS ESCALERA ROMERO	IIFEEM	19545	1040885.28	1040885.28	1040885.28	1040885.28	1040885.28	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401698691	522750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA	IIFEEM	18551	499848.63	502053.99	499848.63	499848.63	499848.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200101700597	3356792.7	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SEPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS FUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/U) EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	90AM018	3356792.72	3352562.35	3328708.96	3328708.96	3328708.96	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706737	26340.24	MOBILIARIO PARA EL I/N ALICIA GROBET CARRERE	IIFEEM	20F800L	26340.24	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:2-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706747	128502.47	MOBILIARIO PARA EL I/N LOMBARDIA	IIFEEM	20F8009	128502.47	128489.01	128489.01	128489.01	128489.01	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706763	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	20F8015	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706768	39667.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 531	IIFEEM	20F8017	39667.26	39556.94	39556.94	39556.94	39556.94	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:1-SILLA DE ADMINISTRACIÓN, 1-PINTARRON BLANCO, 1-ESCRITORIO DE UN PEDESTAL, 30-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706782	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	20F8022	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706790	26340.24	MOBILIARIO PARA EL I/N JOSE FRANCISCO DE ISLA Y ROJO	IIFEEM	20F8025	26340.24	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 22-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2-PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706886	8283.27	MOBILIARIO PARA EL I/N JUAN JACOB ROUSSEAU	IIFEEM	20F8035	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:5-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 10-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706887	33133.08	MOBILIARIO PARA EL I/N 30 DE ABRIL	IIFEEM	20F8036	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:20-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 40-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200201706947	141291.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. HERMANOS FLORES MAGON	IIFEEM	20F8048	141291.48	141291.48	141291.48	141291.48	141291.48	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:150-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:sa ra fuente st, fecha:2020-10-07}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200201706951	39396.44	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20F8051	39396.44	39376.43	39376.43	39376.43	39376.43	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:4-PINTARRON BLANCO, 14-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)]
2020	3	MIC200201706959	404910.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8054	404910.2	404822.74	404822.74	404822.74	404822.74	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA DE ADMINISTRACION, 17-MESA PARA COMPUTADORA, 35-SILLA APLIABLE DE PLASTICO, 15-COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, 1-IMPRESORA LASER, 1-MESA PARA IMPRESORA, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)]
2020	3	MIC200201706963	2518003.9	REHABILITACION DE TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8056	2518003.9	2474797.1	1276517.68	1276517.68	1276517.68	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706972	70239.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLONE DE LAS CASAS	IIFEEM	20F8062	70239.74	70025.08	70025.08	70025.08	70025.08	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:31-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 1-SILLA APLIABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)]
2020	3	MIC200201707099	32676.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20F8083	32676.45	32371.48	32371.48	32371.48	32371.48	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:15-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2-PINTARRON BLANCO, 1-SILLA APLIABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-08)]
2020	3	MIC200201707100	637639.98	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA Y ANDADORES EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO	IIFEEM	20F8084	637639.98	636930.48	636930.48	636930.48	636930.48	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201710893	146582.24	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ITZHUPA	IIFEEM	20F8080	146582.24	146362.43	146362.43	146362.43	146362.43	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:80-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-14)]
2020	3	MIC200201710936	1572715.92	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. SEC. FED. INDEPENDENCIA	IIFEEM	20F8086	1572715.92	1564922.38	880110.91	880110.91	880110.91	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201711055	869999.99	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	IIFEEM	20F8127	869999.99	869955.39	869955.39	869955.39	869955.39	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714227	2752515.73	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	IIFEEM	20F8088	2752515.73	2744489.92	823346.98	823346.98	823346.98	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714441	637263.89	SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO Y REPOSICION DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA ESC. PRIM. CORONEL J. JESUS DIAZ	IIFEEM	20F8167	637263.89	637227.79	512502.37	512502.37	512502.37	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714526	2874047.44	TERMINACION DE LA REUBICACION DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASI COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS) EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	20F8174	2874047.44	2854518.51	1746978.55	1746978.55	1746978.55	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714533	869725.76	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 116	IIFEEM	20F8220	869725.76	869719.45	260915.84	260915.84	260915.84	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714542	2877294.68	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GENERACION LIBERAL DE 1857	IIFEEM	20F8227	2877294.68	2866435.52	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714544	623637.81	CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J/N NICOLAS COPERNICO	IIFEEM	20F8255	623637.81	623632.14	187089.64	187089.64	187089.64	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714547	869999.9	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20F8260	869999.9	869988.28	260996.48	260996.48	260996.48	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714852	550000	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS	IIFEEM	20FM5008	550000	549984.07	164995.22	164995.22	164995.22	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787160	38073.81	MOBILIARIO PARA EL J/N NICOLAS DE BARREDA	IIFEEM	20F8159	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:15 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 30 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)]
2020	3	MIC200301787564	74298	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL MARIANO ESCOBEDO	IIFEEM	20F8197	74298	74298	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)]
2020	3	MIC200301787781	560489.69	S.S. 3ER ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	IIFEEM	19347	0	538522.55	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787793	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (PARTE DE MOBILIARIO PARA UN AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	19384	0	52446.43	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301787987	74298	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	20F8200	74298	74298	74298	74298	74298	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200301788127	28612.84	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 925	IIFEEM	20F8234	28612.84	28597.05	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:21 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 2 PINTARRONES, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200301788154	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIO SANITARIOS 3X8 M 1RA ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19573	0	533682.65	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788158	560489.69	SERVICIOS SANITARIOS 3X8 M. 1RA ETAPA SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19578	0	537901.2	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788192	36148.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 544	IIFEEM	20F8239	36148.48	36132.69	36132.69	36132.69	36132.69	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:29 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 2 PINTARRONES, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788197	220178.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8241	220178.26	220131.46	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:125 MESABANCOS 6 PINTARRONES, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1 CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788252	843750	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32M Y MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	IIFEEM	19616	0	809925.05	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788295	390000	CONSTRUCCIÓN DE AULA 6.00 X 5.30 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19671	0	374996.73	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788328	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", RAMPAS, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS EN LA ESC. TV. SEC. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	19684	0	612656.44	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788437	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, PLAZA CIVICA, EN EL I/N SERAFÍN CONTRERAS MANZO	IIFEEM	18834	0	541771.03	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788455	563644.37	REPARACIÓN DE EDIFICIO A, MODULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, CISTERNA DE 7 M3, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	18868	0	541965.11	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788553	1200000	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMP	IIFEEM		0	1153771.9	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301790374	14672.26	MOBILIARIO EN EL I/N BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8273	14672.26	14672.26	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:5 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 15 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301791066	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M.SISM.MEDIA (MOBILIARIO PARA AULA EN TV) EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19295	0	330987.2	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791069	563644.37	SERVICIOS SANITARIOS 1RA ETAPA 3.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	19310	0	541874	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791077	653569.59	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS SISM. MEDIA (MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA) EN EL I/N JUAN JACOBO ROUSSEAU	IIFEEM	43658	0	577881.04	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia	IIFEEM	0604331	349869.25	721075.14	349869.25	349869.25	349869.25	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729409	850000	Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dc0211w)	IIFEEM	0604332	407261.89	513806.33	407261.89	407261.89	407261.89	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729496	850000	Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128	IIFEEM	0604424	799864.69	815880.46	799864.69	799864.69	799864.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729527	750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El I/N José Joaquín Pesado	IIFEEM	0604379	663275.4	670451.06	663275.4	663275.4	663275.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729604	35000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia	IIFEEM	0604467	33041190.9	33640759.08	33041190.9	33041190.9	33041190.9	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300729664	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	IIFEEM	0604470	2331569.04	2340201.87	2331569.04	2331569.04	2331569.04	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730039	750375	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De León	IIFEEM	0605459	716692.06	721339.22	716692.06	716692.06	716692.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC1616030730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutla	IIFEEM	O605476	106073.88	353579.6	106073.88	106073.88	106073.88	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730307	6328125	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta	IIFEEM	O605664	604864.66	608205.21	604864.66	604864.66	604864.66	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730336	7300125	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Pabó Civico En El J/N Victor Hugo	IIFEEM	O606217	567829.28	699226.51	567829.28	567829.28	567829.28	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Emiliano Zapata	IIFEEM	O605631	410224.18	479668.92	410224.18	410224.18	410224.18	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	IIFEEM	O606394	422933.85	427200.84	422933.85	422933.85	422933.85	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	IIFEEM	O606411	473495.42	480078.09	473495.42	473495.42	473495.42	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811817	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	IIFEEM	O606419	29567.72	46195.96	29567.72	29567.72	29567.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606709	479370.07	479727.85	479370.07	479370.07	479370.07	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811839	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet	IIFEEM	O606766	61056.31	203521.03	61056.31	61056.31	61056.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811858	750375	Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917	IIFEEM	O606426	703604.38	720548.45	703604.38	703604.38	703604.38	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811905	500443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sis. M. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606624	390645.87	402672.1	390645.87	390645.87	390645.87	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	IIFEEM	O606491	316979.6	378959.6	316979.6	316979.6	316979.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812044	522750	Rehabilitación General En El J/N Marco Polo	IIFEEM	O606655	445432.42	471073.46	445432.42	445432.42	445432.42	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812139	1615444	Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T.800 Y Odra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruandino	IIFEEM	O606771	1322977.45	1325173.25	1322977.45	1322977.45	1322977.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812208	6328125	Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher	IIFEEM	O606509	664703.08	666479.79	664703.08	664703.08	664703.08	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812318	522750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	IIFEEM	O606544	130846.72	367203.42	130846.72	130846.72	130846.72	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	IIFEEM	O606623	478352.16	480217.72	478352.16	478352.16	478352.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812361	501187.5	Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo	IIFEEM	O606579	58313.58	166616.32	58313.58	58313.58	58313.58	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16160400812372	500443.77	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Pabó Civico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606664	459705.78	472819.8	459705.78	459705.78	459705.78	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833517	866279	Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	IIFEEM	O608254	866279	849098.76	845556.58	845556.58	845556.58	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100833560	500443.77	Construcción De Barda En El J/N José María Morelos Y Pavón	IIFEEM	O606608	129364.95	431216.49	129364.95	129364.95	129364.95	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100834757	866279	Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	IIFEEM	O608261	866279	849232.97	823378.19	823378.19	823378.19	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170100834868	737455.75	Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera, Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donación Car	IIFEEM	O606092	737455.75	722597.65	574268.52	574268.52	574268.52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905039	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16d3n3028h.	IIFEEM	O607038	35884.6	435178.94	35884.6	35884.6	35884.6	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905160	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606939	944860.44	947698.73	944860.44	944860.44	944860.44	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170200905214	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios, Primera Bapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Juhuatlan Tlaxiukaa	IIFEEM	O606856	1357520.77	1426032.39	1357520.77	1357520.77	1357520.77	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042164	6328125	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet	IIFEEM	O607232	481831.15	486126.44	481831.15	481831.15	481831.15	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16170401042226	6328125	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid	IIFEEM	O607144	593071.68	593071.68	593071.68	593071.68	593071.68	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC1780101055625	563644.37	Rehabilitación De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Módulo Bas De Sen. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito J	IIFEEM	OEN17001	533885.43	540868.4	533885.43	533885.43	533885.43	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC1780101055657	563644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	IIFEEM	OEN17175	162567.69	541892.31	162567.69	162567.69	162567.69	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC16180101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	IIFEEM	0607139	348722.55	498207.1	348722.55	348722.55	348722.55	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056067	7300125	Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Seños Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	IIFEEM	0606888	688854.16	695450.84	688854.16	688854.16	688854.16	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056071	50044377	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Sistema, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	IIFEEM	0607182	436565.47	465855.96	436565.47	436565.47	436565.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC16180101056172	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Medía, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderon	IIFEEM	0606886	32625.46	499031.53	32625.46	32625.46	32625.46	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401487409	1012500	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632	IIFEEM	O1EN18541	661182.63	973389.69	661182.63	661182.63	661182.63	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401493807	8000000	TERMINACION DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	O1EN17288	7690895.28	7690895.29	7690895.28	7690895.28	7690895.28	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494026	56364437	REHABILITACION GENERAL EN EL J/N FUNDACION DE MEXICO	IIFEEM	O1EN17313	538672.91	541060.15	538672.91	538672.91	538672.91	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494497	843750	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	O1EN17377	738347.4	810751.6	738347.4	738347.4	738347.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494845	500000	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CANCELERIA, Y REHABILITACION DE PLAZA CÍVICA EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ	IIFEEM	0607140	473145.45	477657.9	473145.45	473145.45	473145.45	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401494881	522750	CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC	IIFEEM	0606444	22271.8	498711.78	22271.8	22271.8	22271.8	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC180401495400	35000000	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y COMUNICACION (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	IIFEEM	O1EN17470	33599993	33599993	33599993	33599993	33599993	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692149	843750	CONSTRUCCION DE ANDADORES, REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL, RESTAURACION DE TECHADO DE PATIO PRINCIPAL, TECHADO DE ACCESO SECUNDARIO, FIRME PARA CONTENEDOR DE BASURA EN EL CENDI NO. 4 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	IIFEEM	608592.09	618457.14	608592.09	608592.09	608592.09	608592.09	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692156	843750	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. CONSTITUCION	IIFEEM	18900	529247.75	542396.7	529247.75	529247.75	529247.75	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692164	843750	BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZARATA	IIFEEM	18936	809924.62	809924.62	809924.62	809924.62	809924.62	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692393	50187.5	REHABILITACION GENERAL EN EL J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	IIFEEM	18159	291856.1	476471.79	291856.1	291856.1	291856.1	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692430	522750	REHABILITACION DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA	IIFEEM	18320	144412.06	481373.54	144412.06	144412.06	144412.06	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401692728	632812.5	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	18640	448267.47	607714.31	448267.47	448267.47	448267.47	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401695987	843750	REHABILITACION DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	19353	737415.59	811019.81	737415.59	737415.59	737415.59	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696217	1087500	REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	19533	1037716.26	1041499.07	1037716.26	1037716.26	1037716.26	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC190401696657	843750	CONSTRUCCION DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., REHABILITACION DE EDIFICIO	IIFEEM	19557	643244.86	658043.9	643244.86	643244.86	643244.86	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706740	23209.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	20F8002	23209.05	23098.73	23098.73	23098.73	23098.73	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-PINTARRON BLANCO, 12-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-CESTO METALICO, trimestre:3,0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706748	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MANUEL MARQUEZ	IIFEEM	20F8010	37882.48	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3,0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706771	79707.14	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	20F8018	79707.14	79636.9	79636.9	79636.9	79636.9	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:34-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 6-PINTARRON BLANCO, 1-EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre:3,0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-07]}
2020	3	MIC200201706791	21453.39	MOBILIARIO PARA EL J/N LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN	IIFEEM	20F8026	21453.39	21370.74	21370.74	21370.74	21370.74	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 21-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1-PINTARRON BLANCO, trimestre:3,0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-10-07]}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200201706799	405913.07	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	IIFEEM	20FB029	405913.07	405802.75	405802.75	405802.75	405802.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA DE ADMINISTRACION, 13-MESA PARA COMPUTADORA, 26-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 16-COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, 1-IMPRESORA LASER, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706884	30537	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB034	30537	30537	30537	30537	30537	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706888	16566.54	MOBILIARIO PARA EL J/N OVIDIO DECROLY	IIFEEM	20FB037	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706911	139446.06	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	20FB039	139442.94	139442.94	139442.94	139442.94	139442.94	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:10-PINTARRON BLANCO, 40-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 13-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 16-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706920	96147.32	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	IIFEEM	20FB042	96147.32	96086.7	96086.7	96086.7	96086.7	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:33-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 16-MESA BINARIA, 1-PINTARRON BLANCO, 1-PARRILLA 6 QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE, 1-REFRIGERADOR, 1-HORNO DE MICROONDAS 2, 1-CESTO METÁLCO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706940	35423.85	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	20FB045	35423.85	35313.53	35313.53	35313.53	35313.53	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METÁLCO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201706965	1409345.6	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	IIFEEM	20FB058	1409345.6	1408918.98	645128.61	645128.61	645128.61	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706980	38031.99	MOBILIARIO PARA ESC. TVSEC. NO. 235	IIFEEM	20FB067	38031.99	37727.03	37727.03	37727.03	37727.03	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:30-SILLA DE PALTA ATRAVESADA 2 PINTARRON BLANCO 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentes, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200201707103	818157.29	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB090	818157.29	818154.33	545991.6	545991.6	545991.6	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707109	506554.09	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. TÉC. GRUPO DE EXTENSIÓN SECUNDARIA FEDERAL	IIFEEM	20FB098	506554.09	505553.22	505483.63	505483.63	505483.63	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201707111	9661042	TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) EDIFICIO DE IDIOMAS 4TA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE LA OENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN	IIFEEM	20FS001	9661042	9607782.53	8163781.3	8163781.3	8163781.3	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201708600	983775.39	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 36	IIFEEM	43671	295132.6	983775.34	295132.6	295132.6	295132.6	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201711050	617964.68	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N JULIO VERNE	IIFEEM	20FB123	617964.68	616952.99	370134.22	370134.22	370134.22	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714437	508019.15	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	20FB152	508019.15	507989.07	152396.72	152396.72	152396.72	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714534	95777.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	IIFEEM	20FB221	95777.5	95775.38	95775.38	95775.38	95775.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714545	1774311.57	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N PETATZECUARO	IIFEEM	20FB257	1774311.57	1769869.66	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714546	110725.32	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB259	110725.32	110722.95	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301714846	1700000	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAEM	IIFEEM	20FM503	1700000	1690227.16	507068.15	507068.15	507068.15	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301715075	42494.28	MOBILIARIO PARA EL J/N JOSE I. ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB138	42494.28	42494.11	42494.11	42494.11	42494.11	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:25-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 52 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:rigoberto pereg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301707186	46987.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20FB195	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto pereg, fecha:2020-10-07)}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301787836	1012500	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "C" SEGUNDO NIVEL MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 12	IIFEEM	19427	0	973479.99	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787890	560489.69	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 75	IIFEEM	19500	0	538814.65	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301787990	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	20F8201	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:5 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08]}
2020	3	MIC200301788153	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C, OSTERNA SM3, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 405 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	19565	291704.98	972349.92	291704.98	291704.98	291704.98	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788167	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 M SISMICIDAD ALTA EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	IIFEEM	19591	0	538402.02	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788169	1200000	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (POR SUSTITUCIÓN) EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19592	0	1150400.42	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788194	155749	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	20F8240	15574.9	15464.51	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:7 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON, 1 CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788221	14048.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8247	14048.04	13937.66	13937.66	13937.66	13937.66	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:6 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, 1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788257	562500	SERVICIOS SANITARIOS 3 X 8 1RA ETAPA EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	19619	0	539811.51	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788286	390000	REHABILITACIÓN GENERAL, SONDEO DE TUBERÍAS, ANDADORES 30 ML, CERCO PERIMETRAL EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19644	0	374490.15	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788351	770000	MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS CON CISTERNA 7M3, FOSA SEPTICA 5 M3 Y POZO DE ABSORCION 9M3, PATIO CIVICO 200 M2 Y MURETE POST PRIMARIA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 66	IIFEEM	44361	0	740367.08	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788447	20155.49	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8249	20155.49	20045.06	20045.06	20045.06	20045.06	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, 1 CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301788451	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO H, MUJERTE POST-PRIMARIA Y TRANSFORMADOR, EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	IIFEEM	18845	0	541961.27	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788493	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN EL J/N FERNANDO MONTES DE OCA	IIFEEM	18971	0	541933.16	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788507	637500	DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MUJERTE POST-PRIMARIA Y MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO	IIFEEM	19002	0	612528.4	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:45.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788515	1012500	1 AULA DIÁCTICA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. ALTA, 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA (ADOSADA), PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y MUJERTE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO DE 1 AULA DIÁCTICA Y 1 DIRECCIÓN) EN EL J/N JARDÍN DE NIÑOS	IIFEEM	19044	0	901970.39	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788530	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES EDIFICIO "B" EN LA ESC. PRIM. LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19101	0	413858.95	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788542	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	19144	0	541724.35	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301788564	563644.37	1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M SIMI G DAD MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS EN LA ESC. PRIM. MIG	IIFEEM	19172	0	540931.5	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301790376	34945	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ	IIFEEM	20F8274	34945	34945	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301790379	51505.74	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. CUILTLAHUAC	IIFEEM	20F8277	51505.74	51505.74	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}
2020	3	MIC200301790386	232292	MOBILIARIO ACADÉMICO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO	IIFEEM	20FMS010	232292	232292	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:MODULO SEMI EJECUTIVO EN FORMA DE L20 MESA CAPACITACIÓN Y MULTIPROPOSITO, 24 SILLA MULTIPUSOS Y CAPACITACIÓN, 3 SILLA OPERATIVA, 1 PANTALLA TRIPIE PORTATIL 120, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-09]}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301791082	100000	AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS, CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 942	IIFEEM	40425	0	96089.16	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:60.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791088	380000	AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS, CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 942 REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, CISTERNA 7M3, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA EN EL I/N COMUNITARIO LAS ANONAS	IIFEEM	40428	97505.36	32501.87	97505.36	97505.36	97505.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301791096	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	43672	0	96067.55	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201706774	23548.58	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	20FB019	23548.58	23548.58	23548.58	23548.58	23548.58	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:25-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301715051	16653.25	MOBILIARIO PARA EL I/N FRIDA KAHLO	IIFEEM	20FB134	16653.25	16653.25	16653.25	16653.25	16653.25	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:1 PINTARRON BLANCO, 5 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-06}}
2020	3	MIC200301787155	37403.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	20FB153	37403.63	37403.63	37403.63	37403.63	37403.63	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1 PINTARRON BLANCO, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301787156	41949.08	MOBILIARIO PARA EL I/N ANGELA PERALTA	IIFEEM	20FB154	41949.08	41949.08	41949.08	41949.08	41949.08	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:20 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 40 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301787158	134699.51	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EXPERIMENTAL BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB156	134699.51	134699.51	134699.51	134699.51	134699.51	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:85-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 2-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301787163	144188	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	20FB162	144188	144188	144188	144188	144188	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:5-PINTARRON BLANCO, 80-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1mes:tr:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301787172	2458.63	MOBILIARIO PARA EL I/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	20FB185	2458.63	2458.63	2458.63	2458.63	2458.63	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07}}
2020	3	MIC200301788002	54621.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	20FB203	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:2 PINTARRON BLANCO, 30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08}}
2020	3	MIC200301788035	78706	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. TANGAXOÁN	IIFEEM	20FB208	78706	78706	78706	78706	78706	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:4 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1mes:tr:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08}}
2020	3	MIC200301788038	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGÓN	IIFEEM	20FB209	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:5 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08}}
2020	3	MIC200301714405	19676.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	IIFEEM	20FB101	19676.5	19676.5	19676.5	19676.5	19676.5	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:1 PINTARRON BLANCO, 10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-03}, obs2: {observación:1 PINTARRON BLANCO, 10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-03}}
2020	3	MIC200301714870	179133	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FCO. JOSÉ MUJICA VELAZQUEZ	IIFEEM	20FB108	179133	179133	179133	179133	179133	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:6 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-05}}
2020	3	MIC200301714878	65654.55	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB117	65654.55	65654.55	65654.55	65654.55	65654.55	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:2 PINTARRON BLANCO, 30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-05}}
2020	3	MIC200301714879	46987.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO GARCÍA M. ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB131	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:2 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-05}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301715067	64447.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN	IIFEEM	20F8136	64447.2	64447.2	64447.2	64447.2	64447.2	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715106	54621.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8143	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715111	102885.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20F8144	102885.63	102885.63	102885.63	102885.63	102885.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 60 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715117	174725	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. SALVADOR ESCALANTE	IIFEEM	20F8146	174725	174725	174725	174725	174725	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:5 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301787161	31718.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	IIFEEM	20F8160	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:15 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787167	78706	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LA CORREGIDORA	IIFEEM	20F8178	78706	78706	78706	78706	78706	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:4 PINTARRON BLANCO, 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787174	11274.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	20F8186	11274.63	11274.63	11274.63	11274.63	11274.63	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301788058	31718.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	20F8216	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 15 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301788062	93974.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM DAMASO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8218	93974.5	93974.5	93974.5	93974.5	93974.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:4 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200201706956	189412.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ERENDIRA	IIFEEM	20F8053	189412.4	189412.4	189412.4	189412.4	189412.4	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:100-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO,6-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 5-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1-CESTO METALICO, trimestre:3.0, usuario:sara fuentest, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301714871	39353	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20F8109	39353	39353	39353	39353	39353	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-05), obs2: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-05)}
2020	3	MIC200301715094	29769.38	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20F8139	29769.38	29769.38	29769.38	29769.38	29769.38	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:15 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715120	48169	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL	IIFEEM	20F8150	48169	48169	48169	48169	48169	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 4 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301788007	179133	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8204	179133	179133	179133	179133	179133	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:6 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perez, fecha:2020-10-08)}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301788032	148596	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8207	148596	148596	148596	148596	148596	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:6 PINTARRON BLANCO, 80 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200301788042	50319.06	MOBILIARIO PARA EL I/N JUAN ESCUTIA	IIFEEM	20F8211	50319.06	50319.06	50319.06	50319.06	50319.06	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 20 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 50 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200201706917	22902.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	20F8041	22902.75	22902.75	22902.75	22902.75	22902.75	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:15 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara.fuenteest, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200201710975	74298	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO MADERO	IIFEEM	20F8100	74298	74298	74298	74298	74298	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO 40 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:sara.fuenteest, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200301714413	46902.28	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8106	46902.28	46902.28	46902.28	46902.28	46902.28	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:2 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-03])
2020	3	MIC200301714877	179133	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20F8113	179133	179133	179133	179133	179133	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200301715039	144188	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20F8132	144188	144188	144188	144188	144188	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:80 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-06], obs2: [observación:10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-06])
2020	3	MIC200301787165	104872.7	MOBILIARIO PARA EL I/N TOMÁS ALVA EDISON	IIFEEM	20F8164	104872.7	104872.7	104872.7	104872.7	104872.7	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:50 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 100 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 5 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787569	179133	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	20F8199	179133	179133	179133	179133	179133	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:6 PINTARRON BLANCO, 100 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301788009	59029.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20F8205	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC190201562520	1524327.34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL I/N MARCOS BECERRA	IIFEEM	80Ab090	1521110.51	1521110.51	1521110.51	1521110.51	1521110.51	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MIC200201711016	124511.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HERODES	IIFEEM	20F8114	124511.5	124511.5	124511.5	124511.5	124511.5	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:4 PINTARRON BLANCO 70 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara.fuenteest, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200201711023	22902.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL. JOSÉ ANTONIO TORRES	IIFEEM	20F8115	22902.75	22902.75	22902.75	22902.75	22902.75	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:1 PINTARRON BLANCO 10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:sara.fuenteest, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200301787166	89566.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	20F8177	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-07])
2020	3	MIC200301787995	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	20F8202	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:5 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-08])
2020	3	MIC200301714409	50901.73	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO.160	IIFEEM	20F8105	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 40 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-03])
2020	3	MIC200301715055	12042.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. HEROE DE NAZZARI	IIFEEM	20F8135	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:5 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-05])
2020	3	MIC200301715099	46357.08	MOBILIARIO PARA EL I/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	20F8141	46357.08	46357.08	46357.08	46357.08	46357.08	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: [observación:3 PINTARRON BLANCO, 20 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 40 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto.perezg, fecha:2020-10-06])

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301787168	19043.37	MOBILIARIO PARA EL J/N LEONA VICARIO	IIFEEM	20FB182	19043.37	19043.37	19043.37	19043.37	19043.37	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 10 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 4 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787170	21061.25	MOBILIARIO PARA EL J/N DIEGO RIVERA	IIFEEM	20FB184	21061.25	21061.25	21061.25	21061.25	21061.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 5 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301790383	400000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL COBAEM	IIFEEM	20FMS002	400000	400000	400000	400000	400000	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3- ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS, 1-MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION, 7-MESA DE LAVADO CON UNA TARIA DE 1200 MM X 900 MM X 600 MM, 6-MESA CENTRAL DE LABORATORIO, 18-BANCO PARA SENTARSE DE 700MM DE H., 1-PINTARRON BLANCO, 1-D-SECADORES, 1-PAQUETE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 2-BALANZA GRANATARIA TRIPLE VIGA, 1- APARATO HOFFMAN, 2- JERINGA PASCALDEVORIO, 3- MICROSCOPIO MONOCULAR TIPO ESTUDIANTE, 2-VASOS COMUNICANTES, 3- CONJUNTO PRACTICAS DE BIOLOGIA, 3-CONJUNTO PRACTICAS DE QUIMICA, 1-CONJUNTO PRAC, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-09)}
2020	3	MIC200201711013	64729.16	MOBILIARIO PARA LA ESC.SEC. SIERVO DE LA NACION	IIFEEM	20FB111	64729.16	64729.16	64729.16	64729.16	64729.16	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:4 PINTARRON BLANCO 50 SILLA DE PALETA ATRAV, trimestre:3.0, usuario:sara fuentest, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301714406	46987.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIC. JAIME TORRES BODET	IIFEEM	20FB102	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-03)}
2020	3	MIC200301715047	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB133	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715070	55725.83	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB137	55725.83	55725.83	55725.83	55725.83	55725.83	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:32 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO, 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715113	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ERENDIRA	IIFEEM	20FB145	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301787178	46987.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ISAAC ARIAGA	IIFEEM	20FB189	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301788028	98382.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	20FB206	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	98382.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:5 PINTARRON BLANCO, 50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301788043	46357.08	MOBILIARIO PARA EL J/N ERÉNDIRA	IIFEEM	20FB212	46357.08	46357.08	46357.08	46357.08	46357.08	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 20 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 40 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301788060	16622.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	20FB217	16622.8	16622.8	16622.8	16622.8	16622.8	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:1 PINTARRON BLANCO, 8 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301714876	51395.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	20FB112	51395.25	51395.25	51395.25	51395.25	51395.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigoberto perezg, fecha:2020-10-05)}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2020	3	MIC200301715097	20185.76	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	20F8140	20185.76	20185.76	20185.76	20185.76	20185.76	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:10 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 2 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301715101	89566.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MINTSITA	IIFEEM	20F8142	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-06)}
2020	3	MIC200301787157	31718.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	IIFEEM	20F8155	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	31718.75	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:15 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301790169	14600.4	MOBILIARIO PARA EL J/N NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	IIFEEM	20F8183	14600.4	14600.4	14600.4	14600.4	14600.4	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:1 PINTARRON BLANCO, 4 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 17 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301787179	16653.25	MOBILIARIO PARA EL J/N GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	20F8190	16653.25	16653.25	16653.25	16653.25	16653.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:1 PINTARRON BLANCO, 5 MESA PARA JARDIN DE NIÑO, 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑO, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-07)}
2020	3	MIC200301788057	27654.86	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 370	IIFEEM	20F8215	27654.86	27654.86	27654.86	27654.86	27654.86	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO, 20 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301788122	51395.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS DEL RIO	IIFEEM	20F8219	51395.25	51395.25	51395.25	51395.25	51395.25	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:3 PINTARRON BLANCO, 25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-08)}
2020	3	MIC200301790384	400000	MOBILIARIO EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FMS005	400000	400000	400000	400000	400000	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:167 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 6 PINTARRON BLANCO, 10 ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 600 MM, 20 SILLA APILABLE DE PLASTICO, 10 MESA PARA COMPUTADORA, 5 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, 3 ESCRITORIOS DE UN PIEDRAL, 3 ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS, trimestre:3.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-10-09)}

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (CB-16)	612 - Edificación no habitacional	210391534.87	210391534.87	145586902.38	185871575.49	145586902.38	145586902.38	145586902.38	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F16B)	612 - Edificación no habitacional	251811646.88	251811646.88	251811646.88	242268232.62	241794076.82	241794076.82	241794076.82	Validado	
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (CB-16)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1012500	1012500	67872.62	67876.05	67872.62	67872.62	67872.62	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F16B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496912	15496912	15496912	15247548.21	15247548.21	15247548.21	15247548.21	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F16S)	612 - Edificación no habitacional	64170207.26	64170207.26	64170207.26	63567988.75	63565674.32	63565674.32	63565674.32	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F16S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13399986.33	13399986.33	13399986.33	12309585.13	12309585.13	12309585.13	12309585.13	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (CB-17)	612 - Edificación no habitacional	87699951.77	87699951.77	50393878.41	7855595.199	50393878.41	50393878.41	50393878.41	Validado	
Partida genérica	2017	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (CS-17)	612 - Edificación no habitacional	136065527	136065527	115345837.52	129509501.5	115345837.52	115345837.52	115345837.52	Validado	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (CB-18)	612 - Edificación no habitacional	78371752.63	78371752.63	34723820.59	73492803.52	34723820.59	34723820.59	34723820.59	Validado	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (CS-18)	612 - Edificación no habitacional	48893750	48893750	42187586.77	46339754.69	42187586.77	42187586.77	42187586.77	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F198)	612 - Edificación no habitacional	137897251.2	204197964.28	204197964.28	203013564.54	202850053.66	202850053.66	202850053.66	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F198)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34474312.8	13783515.81	13783515.81	13782481.06	13782480.76	13782480.76	13782480.76	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F195)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5648805	26784144.87	26784144.87	26746350.02	26746340.6	26746340.6	26746340.6	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F195)	612 - Edificación no habitacional	70720209	125719946.7	125719946.7	124074248.91	116900955.53	116900955.53	116900955.53	Validado	
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F208)	612 - Edificación no habitacional	190093368	172212968.96	126728912	104466787.12	50779027.29	50779027.29	50779027.29	Validado	
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IIFEEM (F208)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	17880399.04	0	15242805.35	13636087.62	13636087.62	13636087.62	Validado	
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F205)	612 - Edificación no habitacional	48069696	79399527.98	71282192.98	22774635.67	13055488.88	13055488.88	13055488.88	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL OEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (F205)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	7283614	0	7278576	4199999.99	4199999.99	4199999.99	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACAN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL OEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$ 39,546,870.98 COMO REMANENTES DEL FAM 2020, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PROGRAMACION Y VALIDACION POR PARTE DE LA SEE.
Partida genérica	2016	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IIFEEM (CS-16)	612 - Edificación no habitacional	121670063.87	121670063.87	111339832.09	114903068.62	111339832.09	111339832.09	111339832.09	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



TERCER TRIMESTRE 2020 IIFEEM

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Realizado en el Periodo	Flujo
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	151433	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	83.57094	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	151656	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.41509	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	152131	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de Infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	11.645	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	152139	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	2.26415	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	153354	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.66038	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	153652	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	13.96226	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	153817	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	27.54717	Validado
2020	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	155562	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	4.15094	Validado

COPIA SIN VALOR LEGAL