

2020	4	MICL16160300729414	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Tebeachillerato Num.14	IIFEEM	O604435	363849.27	507895.62	363849.27	363849.27	363849.27	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729604	35000000	Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia	IIFEEM	O604467	33041190.9	33640759.08	33041190.9	33041190.9	33041190.9	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729647	13500000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado	IIFEEM	O604401	916438.9	957975.9	916438.9	916438.9	916438.9	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729664	25000000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U.-1c-Sinimidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	IIFEEM	O604470	2331569.04	2340701.87	2331569.04	2331569.04	2331569.04	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730039	750375	Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon	IIFEEM	O605459	716692.06	721339.22	716692.06	716692.06	716692.06	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730461	527750	Rehabilitación De Edificios, Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	IIFEEM	O606255	146978.88	489929.61	146978.88	146978.88	146978.88	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730496	850500	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	IIFEEM	O605623	292310.72	593816.66	292310.72	292310.72	292310.72	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	IIFEEM	O605652	456058.18	469434.6	456058.18	456058.18	456058.18	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811629	804000	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606371	706881.69	712541.21	706881.69	706881.69	706881.69	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811817	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	IIFEEM	O606419	29567.72	461935.96	29567.72	29567.72	29567.72	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811905	500443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts.-Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606624	390645.87	402672.1	390645.87	390645.87	390645.87	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811951	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Iv. Sec. No. 286	IIFEEM	O606736	469113.46	481008.72	469113.46	469113.46	469113.46	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811978	522750	Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos	IIFEEM	O606629	482135.36	500113.7	482135.36	482135.36	482135.36	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400812017	25000000	Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Profr. Serafín Contreras Manzo	IIFEEM	O606855	2399795.85	2403645.09	2399795.85	2399795.85	2399795.85	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400812041	500443.77	Construcción De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Iv. Sec. No. 937	IIFEEM	O606737	466633.48	481087	466633.48	466633.48	466633.48	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400812293	501187.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma. Morelos Y Payón	IIFEEM	O606534	475190	481829.07	475190	475190	475190	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16160400812324	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	O606680	100778.58	359528.62	100778.58	100778.58	100778.58	100778.58	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812364	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	O606657	164818.76	480404.53	164818.76	164818.76	164818.76	164818.76	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812396	500443.77	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837	IIFEEM	O606708	143899.09	479663.64	143899.09	143899.09	143899.09	143899.09	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905046	499999.66	Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606947	453547.92	453547.92	453547.92	453547.92	453547.92	453547.92	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905197	500443.77	Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. José Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O607268	480592.13	480592.13	480592.13	480592.13	480592.13	480592.13	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905275	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget.	IIFEEM	O606942	479173.85	479173.85	479173.85	479173.85	479173.85	479173.85	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905283	5446031	Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107	IIFEEM	O607105	5195425.7	5195425.7	5195425.7	5195425.7	5195425.7	5195425.7	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042189	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O606893	68096.68	226988.93	68096.68	68096.68	68096.68	68096.68	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042226	632812.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid	IIFEEM	O607144	593184.99	593184.99	593184.99	593184.99	593184.99	593184.99	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC17170401048840	1012500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Trapeo (Cien 2017)	IIFEEM	CIE17050	173308.05	491915.6	173308.05	173308.05	173308.05	173308.05	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC1780101055690	637500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IIFEEM	CIE17304	438599.58	610878.7	438599.58	438599.58	438599.58	438599.58	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056058	500443.77	8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	O608432	313788.69	461151.85	313788.69	313788.69	313788.69	313788.69	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056116	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Iera Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	IIFEEM	O607275	142758.79	475862.62	142758.79	142758.79	142758.79	142758.79	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056153	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer	IIFEEM	O607193	396860.22	439789.77	396860.22	396860.22	396860.22	396860.22	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180201081024	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. Iera. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua	IIFEEM	O607067	481183.17	481183.17	481183.17	481183.17	481183.17	481183.17	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC18180201081090	637500	Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernandez	IIFEEM	CIE18190	608772.56	612836.85	608772.56	608772.56	608772.56	608772.56	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MICI80301379349	562500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN18247	416528.7	540072.03	416528.7	416528.7	416528.7	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80301384842	500443.77	REHABILITACIÓN DE AUJAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NIJM. 61	IIFEEM	O607041	17669.56	479282.47	17669.56	17669.56	17669.56	[meta 1: (unidad_medida:Equipami ento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487272	562500	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	C1EN18993	533818.79	533818.79	533818.79	533818.79	533818.79	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487423	563844.37	REHABILITACIÓN DE AUJAS, PLAZA CIVICA, CONSTRUCCIÓN DE MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AUJAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	IIFEEM	C1EN17166	338464.01	338464.01	338464.01	338464.01	338464.01	[meta 1: (unidad_medida:Equipami ento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401494026	563844.37	REHABILITACION GENERAL EN EL /N/ FUNDACION DE MEXICO	IIFEEM	C1EN17313	538672.91	541060.15	538672.91	538672.91	538672.91	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401495012	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AUJIA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACION DE AUJAS (MOBILIARIO PARA AUJIA COCINA) EN EL /N/ ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS	IIFEEM	C1EN17446	539873.24	539873.25	539873.24	539873.24	539873.24	[meta 1: (unidad_medida:Equipami ento, avance:100.0), meta 2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692128	828750	RESTAURACION EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	18506	796546.36	796546.36	796546.36	796546.36	796546.36	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692142	1000000	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL COBACH PLANTEL PURIURARÁN (SEGUNDA ETAPA)	IIFEEM	40415	250109.5	833698.33	250109.5	250109.5	250109.5	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692149	843750	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL, RESTAURACION DE TECHADO DE PATIO PRINCIPAL, TECHADO DE ACCESO SECUNDARIO, FIRME PARA CONTENEDOR DE BASURA EN EL CENDI NO. 4 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	IIFEEM		618457.14	618457.14	618457.14	618457.14	618457.14	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692164	843750	BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18936	809924.62	809924.62	809924.62	809924.62	809924.62	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692178	500000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AUJIA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE AUJAS (MOBILIARIO PARA AUJIA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735	IIFEEM	18026	317148.55	469277.52	317148.55	317148.55	317148.55	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692310	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AUJIA DE 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., Y MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, REHABILITACION DE SERVICIOS DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AUJIA) EN EL /N/ INDÍGENA FRANCISCO J. MÚJICA	IIFEEM	18987	844952.13	971552.2	844952.13	844952.13	844952.13	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692590	2196069	CONSTRUCCIÓN DE 2 AUJAS 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, PORTICO DE ACCESO Y MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 033	IIFEEM	19336	2060239.79	2076629.27	2060239.79	2060239.79	2060239.79	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC20030174531	646874.19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 40	IIFEEM	20FB180	646874.19	646512.74	646512.73	646512.73	646512.73	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174532	2112072.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. 18 DE MARZO	IIFEEM	20FB181	2112072.55	2097819.85	2097819.85	2097819.85	2097819.85	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174535	93583.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	IIFEEM	20FB222	93583.77	92929.54	92929.54	92929.54	92929.54	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174541	2841164.59	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 70	IIFEEM	20FB226	2841164.59	2829838.26	2805374.49	2805374.49	2805374.49	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174543	2431010.96	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. JAIME NUNO	IIFEEM	20FB228	2431010.96	2420834.28	2420338.97	2420338.97	2420338.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174840	661862.63	PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB266	661862.63	661045.08	198313.52	198313.52	198313.52	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174842	1600000	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEM	IIFEEM	20FMS001	1600000	1587717.66	1583193.6	1583193.6	1583193.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174861	1172544.83	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMATICA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS PUENTE, CUATRO AULAS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	20RMS01	1172544.83	1167225.44	914344.97	914344.97	914344.97	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030178798	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B", MUÑETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MUÑO REJA EN EL /N ENCUENTRO DE CHARO	IIFEEM	19395	161609.24	538697.47	161609.24	161609.24	161609.24	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787805	843750	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN DE SM3, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. LUIS DONALDO COLOSIO	IIFEEM	19397	243388.95	811296.49	243388.95	243388.95	243388.95	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787809	1012500	UN AULA DE 3 E.E. Y REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LA ESC. SEC. FEDERAL	IIFEEM	19399	292062.62	973542.08	292062.62	292062.62	292062.62	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787884	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 531	IIFEEM	19476	524991.6	538889.07	524991.6	524991.6	524991.6	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787890	560489.69	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 75	IIFEEM	19500	501542.51	538814.65	501542.51	501542.51	501542.51	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788123	50295.22	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 163	IIFEEM	20FB231	50295.22	50169.12	50169.12	50169.12	50169.12	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	(obs1: {observación:31 SILLA DE PALETA ATRAVESADA 3 PINTARRONES 3 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 3 SILLA APILABLE DE PLASTICO 1 CESTO METALICO, trimestre 4.0, usuario:arar Fuentes, fecha:2021-01-11})

2020	4	MIC200401874524	404984.16	20FB358	IIFEEM	EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERÍA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	404984.16	404984.16	404984.16	404984.16	404984.16	404984.16	404984.16	404984.16	Validado / Registrado avances	MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre-4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874531	350000	20FB230	IIFEEM	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 239	349075.93	349075.93	349075.93	349075.93	349075.93	349075.93	349075.93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401874549	2677580.79	20FB282	IIFEEM	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE QUERETARO	2660535.12	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401874605	116748.33	20FB306	IIFEEM	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. 21 DE MAYO	116739.93	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401874661	2714238.09	20FB313	IIFEEM	REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. SEC. LIC. RAFAEL CARRILLO	2698749.64	1861973.77	1861973.77	1861973.77	1861973.77	1861973.77	1861973.77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401874662	2899999.99	20RS06	IIFEEM	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 1A ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURIHEPECHA	2880891.48	864267.44	864267.44	864267.44	864267.44	864267.44	864267.44	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875152	606569.33	20FB388	IIFEEM	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN EL/JN PREESCOLAR XUPAKATA	604456.05	181336.82	181336.82	181336.82	181336.82	181336.82	181336.82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875163	3200000	20F5007	IIFEEM	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 1 UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H.	3163998.06	2812234.48	2812234.48	2812234.48	2812234.48	2812234.48	2812234.48	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875188	26274931.34	20RS03	IIFEEM	SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO-AUDITORIO, ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA ANEXA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	26140959.36	7842287.81	7842287.81	7842287.81	7842287.81	7842287.81	7842287.81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875248	560489.69	19348	IIFEEM	EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. 10 DE ABRIL	538228.82	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875252	560489.69	19360	IIFEEM	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H", EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	536006.01	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875305	1087500	19381	IIFEEM	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	1029631.68	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875411	843750	19438	IIFEEM	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 EN LA ESC. TV. SEC. NO. 103	810933.88	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875423	843750	19442	IIFEEM	"D", ANDADORES, REHABILITACION RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 131	805637.24	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875432	843750	19460	IIFEEM	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE AULAS, REHABILITACION EDIFICIO B (SERVICIOS SANITARIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 302	808423.35	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875477	843750	19495	IIFEEM	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", MUÑETE DE ACOMETIDA, REJA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 836	811258.16	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401875506	560489.69	19521	IIFEEM	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. GRAL LÁZARO CÁRDENAS	538769.31	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

2020	4	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa. Algazzi	IIFEEM	O606491	316979.6	378959.6	316979.6	316979.6	316979.6	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400819790	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O606573	174312.19	501756.96	174312.19	174312.19	174312.19	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833549	501187.5	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Moblitorio De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen	IIFEEM	O606458	27225.18	401871.16	27225.18	27225.18	27225.18	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833650	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi	IIFEEM	O606550	144283.77	480945.91	144283.77	144283.77	144283.77	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833651	632812.5	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud	IIFEEM	O606552	597695.93	608361.12	597695.93	597695.93	597695.93	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833653	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	IIFEEM	O606564	174283.73	501662.07	174283.73	174283.73	174283.73	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905050	1500000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Moblitorio Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607242	469710.92	1440752.5	469710.92	469710.92	469710.92	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905123	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Iv. Sec. No. 165	IIFEEM	O606887	442259.6	442259.6	442259.6	442259.6	442259.6	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905161	632812.5	Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero	IIFEEM	O607123	179912.61	599708.7	179912.61	179912.61	179912.61	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042158	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.	IIFEEM	O607014	431425.53	479772.46	431425.53	431425.53	431425.53	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC17170401048859	637500	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Moblitorio) En La Primaria Manuel G. Puelblita (Cien 2017)	IIFEEM	C1EN17309	388628.83	391979.12	388628.83	388628.83	388628.83	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC17170401048869	843750	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Moblitorio Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017)	IIFEEM	C1EN17475	343790.29	693474.6	343790.29	343790.29	343790.29	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056009	500000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Moblitorio), Andadores, Asta Bandera; Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Civica En El J/N Jesús Teran	IIFEEM	O608428	271081.79	478236.81	271081.79	271081.79	271081.79	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056132	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	IIFEEM	O606940	461609.44	468947.73	461609.44	461609.44	461609.44	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	Sin observaciones
2020	4	MIC180401486765	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MULETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	C1EN17025	194927.53	540562.02	194927.53	194927.53	194927.53	Validado avances	En Ejecución	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0])	Sin observaciones

2020	4	MICI8040146689	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL/J/N NARCISO MENDOZA	IIFEEM	C1EN17067	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	59427.7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487019	2450612	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C. SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO	IIFEEM	C1EN17088	2245844.5	2245844.5	2245844.5	2245844.5	2245844.5	2245844.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487087	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A. SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGSTURRA	IIFEEM	C1EN18301	138102.42	138102.42	138102.42	138102.42	138102.42	138102.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487152	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A. EN EL/J/N MARIA CURIE	IIFEEM	C1EN18305	581299.01	581299.01	581299.01	581299.01	581299.01	581299.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487158	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117	IIFEEM	C1EN18439	959678.06	959678.06	959678.06	959678.06	959678.06	959678.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401493807	8000000	TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN17288	7690895.28	7690895.28	7690895.28	7690895.28	7690895.28	7690895.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401495683	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN	IIFEEM	O606682	0	479357.6	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90301568067	160098.35	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAID 12 CUTO DE LA ESPERANZA	IIFEEM	90FMS017	160098.06	160098.06	160098.06	160098.06	160098.06	160098.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692169	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MULETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075	IIFEEM	43664	1144792.86	1144792.86	1144792.86	1144792.86	1144792.86	1144792.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692357	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D. EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BARRA EN EL/J/N GUILLERMO MARCONI	IIFEEM	18116	501131.36	501131.36	501131.36	501131.36	501131.36	501131.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692359	562500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL/J/N JOAQUIN GALLO MONTERUBIO	IIFEEM	19050	540790.21	540790.21	540790.21	540790.21	540790.21	540790.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692369	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	19075	539975.46	539975.46	539975.46	539975.46	539975.46	539975.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692430	522750	REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL/J/N MOCTEZUMA	IIFEEM	18320	144412.06	144412.06	144412.06	144412.06	144412.06	144412.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MICI90401692595	500443.77	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	IIFEEM	18562	478944.25	481127.76	478944.25	478944.25	478944.25	478944.25	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692648	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926	IIFEEM	18587	141909.36	473031.2	141909.36	141909.36	141909.36	141909.36	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692692	522750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA EN EL/JN FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	18598	473815.44	483461.04	473815.44	473815.44	473815.44	473815.44	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401696175	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 805	IIFEEM	19492	605381.5	605381.5	605381.5	605381.5	605381.5	605381.5	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401696198	1200000	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	IIFEEM	19507	1152356.18	1152356.18	1152356.18	1152356.18	1152356.18	1152356.18	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401696249	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV. SEC. ING. EUJAS PEREZ AVALOS	IIFEEM	19541	808676.78	808676.79	808676.78	808676.78	808676.78	808676.78	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401696385	1087500	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA EN LA ESC. TV. SEC. J.JESUS ESCALERA ROMERO	IIFEEM	19545	1040885.28	1040885.28	1040885.28	1040885.28	1040885.28	1040885.28	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401696874	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19610	537344.32	538344.5	537344.32	537344.32	537344.32	537344.32	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401698691	522750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA	IIFEEM	18551	502053.98	502053.99	502053.98	502053.98	502053.98	502053.98	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200101700592	3270770.61	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAIA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CIVICA, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA	IIFEEM	90A0M015	3266523.47	3266523.47	3266523.47	3266523.47	3266523.47	3266523.47	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200101700599	21900582.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PORTICO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	90A510	21900582.91	21376918.39	21376918.39	21376918.39	21376918.4	21376918.4	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706749	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	20FB011	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706771	79707.14	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	20FB018	79636.9	79636.9	79636.9	79636.9	79636.9	79636.9	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:34-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 6-PINTARRON BLANCO, 1-EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre-4.0, usuarios arafuentes, fecha:2020-12-16]}

2020	4	MIC20030174438	2899999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 49	IIFEEM	20FB158	2899999	2894306.87	2883707.41	2883707.41	2883707.41	2883707.41	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174527	3602893.31	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N KUPUMUTA.	IIFEEM	20FB175	3602893.31	360254.65	360254.65	360254.65	360254.65	360254.65	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174542	2877294.68	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. GENERACIÓN LIBERAL DE 1857	IIFEEM	20FB227	2877294.68	2866435.52	2840892.12	2840892.12	2840892.12	2840892.12	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174866	46987.25	MOBILIARIO PARA EL J/N TRENDIRA	IIFEEM	20FB107	46987.08	46987.08	46987.08	46987.08	46987.08	46987.08	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	(obs 1: observación:1 PINTARRON BLANCO:40 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:40, usuarios:arafuentest, fecha:2020-12-19))
2020	4	MIC20030178781	560489.69	S.S. 3ª ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	IIFEEM	19347	161556.77	538522.55	161556.77	161556.77	161556.77	161556.77	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030178781	562500	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES 30 ML, ASTA BANDERA (MOBILIARIO DE UN AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 273	IIFEEM	19458	144353.18	481177.28	144353.18	144353.18	144353.18	144353.18	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030178787	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y REHABILITACIÓN EDIFICIO B, ANDADORES 50 ML Y RAMPAS, MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 463	IIFEEM	19471	243284.26	810947.52	243284.26	243284.26	243284.26	243284.26	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787900	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B: MÓDULO DE 1 AULA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E, MÓDULO DE COMEDOR, AULA COCINA Y PINTURA EN EL PLANTEL, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO J MUJICA	IIFEEM	19519	183761.17	612537.24	183761.17	183761.17	183761.17	183761.17	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788148	1012500	SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y REPARACIÓN DE SANITARIOS, MUJETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL J/N IZCALLI	IIFEEM	19543	517989.02	972494.07	517989.02	517989.02	517989.02	517989.02	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788149	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES EN LA ESC. TV. SEC. JESUS REYES HEROLES	IIFEEM	19547	183620.96	612069.86	183620.96	183620.96	183620.96	183620.96	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788153	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C, CISTERNA 5M3, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 405 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	19565	809609.3	972349.92	809609.3	809609.3	809609.3	809609.3	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788308	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19676	112496.03	374986.8	112496.03	112496.03	112496.03	112496.03	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788507	637500	DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MUJETE POST-PRIMARIA Y MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO	IIFEEM	19002	598077.4	612528.4	598077.4	598077.4	598077.4	598077.4	[meta 1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788571	843750	REHABILITACIÓN DE AULAS, S.S. 3 X 8 1ª ETAPA SISM. MEDIA, EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19174	795781.6	811295.07	795781.6	795781.6	795781.6	795781.6	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401875562	562500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (2 AULAS, AULA COCINA), MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19575	0	538850.64	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875636	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIOS "A" "B", "C" Y "D", EN EL C.A.P.E.P. 1 MORELIA	IIFEEM	19617	0	312893.35	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875689	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A. EN EL/IN RAMÓN CORONA	IIFEEM	19657	0	611760.93	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875706	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA 5M3, POZO DE ABSORCIÓN 9M3, MUJERTE DE ACOMETIDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 773	IIFEEM	19679	0	538395.75	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875737	25073414	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, EDIFICIO DE ARTES Y CULTURALES, MAMPARAS DE SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURADO, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN CONCRETO Y ACCESO SECUNDARIA CON ADOQUIN A EDIFICIO DE IDIOMAS Y INTERCONEXION ENTRE ESTACIONAMIENTO EDIFICIO "A" Y EDIFICIO DE IDIOMAS, EXPLANADA ENTRE EDIFICIOS DE IDIOMAS (EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCCAMPO	IIFEEM	19693	5818754.99	19395849.95	5818754.99	5818754.99	5818754.99	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875744	3893960.07	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", PINTURA DE EDIFICIO "D", RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESC. PRIM. IEP 3 MELCHOR OCCAMPO	IIFEEM	43683	0	3680556.63	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875768	843750	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA Y REHAB. GRAL DE DIFICOS, CUBO P/2 TINACOS (MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA) EN EL/IN CARLOMAGNO	IIFEEM	18884	0	759767.45	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876106	1350000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERV. SANITARIOS, ANDADORES 30 ML. Y RAMPAS, MUJERTE POST-PRIMARIA EN LA ESC. SEC. FED. FRANCISCO J. MÚJICA	IIFEEM	18985	0	1298074.56	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876149	563644.37	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA, MURO REJA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	IIFEEM	19151	0	540702.98	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876202	1200000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MENDOZA PARDO	IIFEEM	43678	0	1153112.05	0	0	0	{meta 1: 0 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876818	50213.5	PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EL MAESTRO MEXICANO	IIFEEM	20EFB04	50213.5	50213.5	50213.5	50213.5	50213.5	{meta 1: 50213.5 {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El/IN Lázaro Cárdenas	IIFEEM	0604318	380690.63	633399.13	380690.63	380690.63	380690.63	{meta 1: 380690.63 {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MICL16160300729409	850000	Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena (Con Clave: 16dccc0211w)	IIFEEM	O604332	407261.89	407261.89	407261.89	407261.89	407261.89	407261.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729518	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El I/J/N Morelia	IIFEEM	O604354	993364.28	993364.28	993364.28	993364.28	993364.28	993364.28	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729772	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	IIFEEM	O604422	1068789.78	1068789.78	1068789.78	1068789.78	1068789.78	1068789.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	IIFEEM	O605590	438033.96	438033.96	438033.96	438033.96	438033.96	438033.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia	IIFEEM	O605476	106073.88	106073.88	106073.88	106073.88	106073.88	106073.88	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730142	632812.5	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez	IIFEEM	O605482	601380.59	601380.59	601380.59	601380.59	601380.59	601380.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	IIFEEM	O605607	143503.12	143503.12	143503.12	143503.12	143503.12	143503.12	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730480	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo	IIFEEM	O605539	460377.64	460377.64	460377.64	460377.64	460377.64	460377.64	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El I/J/N Emiliano Zapata	IIFEEM	O605631	410224.18	410224.18	410224.18	410224.18	410224.18	410224.18	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	IIFEEM	O605654	442943.05	442943.05	442943.05	442943.05	442943.05	442943.05	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Sistema En El I/J/N Francisco J. Mújica	IIFEEM	O606440	474683.24	474683.24	474683.24	474683.24	474683.24	474683.24	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El I/J/N Gabriela Mistral	IIFEEM	O606415	466834	466834	466834	466834	466834	466834	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El I/J/N Sara Malfavon	IIFEEM	O606411	473495.42	473495.42	473495.42	473495.42	473495.42	473495.42	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811806	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardínera, Construcción De Andadores Y Rampas En El I/J/N Sapi Uri	IIFEEM	O606416	474246.03	474246.03	474246.03	474246.03	474246.03	474246.03	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811889	501187.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El I/J/N Benito Pérez Galdos	IIFEEM	O606447	390383.35	390383.35	390383.35	390383.35	390383.35	390383.35	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811898	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O606733	453522.18	453522.18	453522.18	453522.18	453522.18	453522.18	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400811965	500443.77	Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melichor Ocampo	IIFEEM	O606713	479393.22	479393.22	479393.22	479393.22	479393.22	479393.22	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL16160400812004	522750	Rehabilitación General En El I/J/N Marco Polo	IIFEEM	O606655	457654.46	457654.46	457654.46	457654.46	457654.46	457654.46	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MICL6160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts., Adosada, Cisterna Y Rampa. En El /J/N Miguel Cabrera Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El /J/N Benito Juárez	297743.5	519299.1	297743.5	297743.5	297743.5	297743.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6160400812095	527750	Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4.E.E. Est. T. 80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruándiro	348453.87	504266.02	348453.87	348453.87	348453.87	348453.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6160400812139	1615444	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El /J/N Ernesto Domínguez Aguirre	1325173.25	1325173.25	1325173.25	1325173.25	1325173.25	1325173.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6160400812148	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multipanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El /J/N Estefanía Castañeda	297743.5	605243.92	297743.5	297743.5	297743.5	297743.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6160400812156	501187.5	Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El /J/N Enrique Laubscher	453440.03	457344.89	453440.03	453440.03	453440.03	453440.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6160400812208	632812.5	Rehabilitación De Edificios "A", "C" Y "D" En El /J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	478352.16	480217.72	478352.16	478352.16	478352.16	478352.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170100833517	866279	Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	866279	849098.76	845556.58	845556.58	845556.58	845556.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170100834868	737455.75	Construcción De Barida Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Gar	737455.75	722597.65	574268.52	574268.52	574268.52	574268.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170200905118	2500000	Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/Zc Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	1391182.1	1909148.95	1391182.1	1391182.1	1391182.1	1391182.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170200905125	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	469262.86	474539.02	469262.86	469262.86	469262.86	469262.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170200905151	2000000	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario	29495.02	1875948.22	29495.02	29495.02	29495.02	29495.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170200905160	1000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	944860.44	947698.73	944860.44	944860.44	944860.44	944860.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICL6170200905167	2000000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El /J/N Indígena Rosario Castellanos	779640.79	780373.32	779640.79	779640.79	779640.79	779640.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MICI80401487409	1012500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BANDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632	IIFEEM	C1EN18541	973389.69	973389.69	973389.69	973389.69	973389.69	973389.69	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401487418	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM		793195.88	793195.88	793195.88	793195.88	793195.88	793195.88	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401494389	563644.37	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE	IIFEEM	C1EN17948	526470.78	526470.78	526470.78	526470.78	526470.78	526470.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401494617	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M. EN LA C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	C1EN17402	965239.96	965239.96	965239.96	965239.96	965239.96	965239.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401494845	500000	CONSTRUCCIÓN BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL/J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ	IIFEEM	O607140	473145.45	473145.45	473145.45	473145.45	473145.45	473145.45	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401494925	565644.37	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL/J/N TEOCALLI	IIFEEM	C1EN17431	0	539349.82	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401495276	1012500	EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI	IIFEEM	O605C1EN14	67872.62	67872.62	67872.62	67872.62	67872.62	67872.62	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401495599	843750	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL/J/N ENRIQUE C REBSAMEN	IIFEEM	C1EN17499	808825.59	808825.59	808825.59	808825.59	808825.59	808825.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401498720	1000000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN	IIFEEM	O606913	869479.24	869479.24	869479.24	869479.24	869479.24	869479.24	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI80401512232	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL/J/N INDÍGENA MOISES SAENZ	IIFEEM	19193	804009.65	804009.65	804009.65	804009.65	804009.65	804009.65	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692154	855000	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARANDALES EN EL/J/N EUGENIO DÍAZ BARRIGA	IIFEEM	43656	822098.89	822098.89	822098.89	822098.89	822098.89	822098.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692156	843750	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. CONSTITUCIÓN	IIFEEM	18900	529247.75	529247.75	529247.75	529247.75	529247.75	529247.75	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692393	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL/J/N JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	IIFEEM	18159	291856.1	291856.1	291856.1	291856.1	291856.1	291856.1	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692502	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	IIFEEM	18467	130200.46	130200.46	130200.46	130200.46	130200.46	130200.46	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MICI90401692503	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL/J/N INDÍGENA ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	19275	972574.52	972574.52	972574.52	972574.52	972574.52	972574.52	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC190401695987	843750	REHABILITACIÓN DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	19353	811019.81	811019.81	811019.81	811019.81	811019.81	811019.81	811019.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696048	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 466	IIFEEM	19472	809112.75	809112.75	809112.75	809112.75	809112.75	809112.75	809112.75	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696609	562500	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. RED ELÉCTRICA.	IIFEEM	19556	537239.57	537239.57	537239.57	537239.57	537239.57	537239.57	537239.57	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696691	843750	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	IIFEEM	19559	643244.86	658043.9	643244.86	643244.86	643244.86	643244.86	643244.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706767	40310.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	20FB016	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2-PINTARRON BLANCO, 1-SILLA APLICABLE DE PLÁSTICO, trimestre:4.0, usuarios:araFuenteest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706922	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	20FB044	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	100709.23	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 3-SILLA APLICABLE DE PLÁSTICO, trimestre:4.0, usuarios:araFuenteest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706948	14660.54	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB049	14529.46	14529.46	14529.46	14529.46	14529.46	14529.46	14529.46	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:3-PINTARRON BLANCO, 2-SILLA APLICABLE DE PLÁSTICO, trimestre:4.0, usuarios:araFuenteest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706951	39396.44	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20FB051	39376.43	39376.43	39376.43	39376.43	39376.43	39376.43	39376.43	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:4-PINTARRON BLANCO, 14-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:araFuenteest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201707083	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB069	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:50-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:araFuenteest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201707106	733977.76	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	20FB095	733947.43	733947.43	733947.43	733947.43	733947.43	733947.43	733947.43	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707107	511760.08	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB096	386533.39	386533.39	386533.39	386533.39	386533.39	386533.39	386533.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707111	9661042	TERMINACIÓN DE OBRA (OBRA DE CONTINUIDAD) EDIFICIO DE IDIOMAS 4TA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN	IIFEEM	20FS001	9661042	9607782.53	9607782.53	9607782.53	9607782.53	9607782.53	9607782.53	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200201708167	1617633	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE PANADERIA, INFORMÁTICA E IDIOMA EN EL ICATMI UNIDAD MORELIA	IIFEEM	43682	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	1548467.99	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201710893	146362.43	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ITZI HUAPA	IIFEEM	20FB080	146362.43	146362.43	146362.43	146362.43	146362.43	146362.43	146362.43	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs 1: (observación:80- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-19)}
2020	4	MIC200301714227	2752515.73	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	IIFEEM	20FB088	2752515.73	2744489.92	2744489.92	2744489.92	2744489.92	2744489.92	2744489.92	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714237	2782264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. T.C. NO. 132	IIFEEM	20FB093	2782264.55	2770099.27	0	0	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714426	1499999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB121	1499999.99	1492118.38	1492118.38	1492118.38	1492118.38	1492118.38	1492118.38	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714533	869725.76	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 116	IIFEEM	20FB220	869725.76	869719.45	869719.45	869719.45	869719.45	869719.45	869719.45	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714538	1342494.9	TERMINACIÓN DEL TALLER DE CARPINTERIA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	IIFEEM	20FB225	1342494.9	1338753.73	1338753.73	1338753.73	1338753.73	1338753.73	1338753.73	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714846	1700000	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAEM	IIFEEM	20FMS003	1700000	1690277.16	1690277.16	1690277.16	1690277.16	1690277.16	1690277.16	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714850	2101416	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECTEM	IIFEEM	20FMS006	2101416	2088259.48	2088259.48	2088259.48	2088259.48	2088259.48	2088259.48	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301715075	42494.28	MOBILIARIO PARA EL /N JOSE I. ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB138	42494.11	42494.11	42494.11	42494.11	42494.11	42494.11	42494.11	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788138	560489.69	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON	IIFEEM	19534	161357.21	537857.37	161357.21	161357.21	161357.21	161357.21	161357.21	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788169	1200000	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL (POR SUSTITUCIÓN) EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19592	345120.13	1150400.42	345120.13	345120.13	345120.13	345120.13	345120.13	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788194	15574.9	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	IIFEEM	20FB240	15574.9	15464.51	15464.51	15464.51	15464.51	15464.51	15464.51	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs 1: (observación:7- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1- PINTARRON, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2021-01-12)}
2020	4	MIC200301788214	60466.3	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	20FB245	60362.17	60362.17	60362.17	60362.17	60362.17	60362.17	60362.17	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	{obs 1: (observación:30 MESABANCOS BINARIOS 3 PINTARRONES 1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-22)}
2020	4	MIC200301788286	390000	REHABILITACIÓN GENERAL, SONDEO DE TUBERÍAS, ANDADORES 30 ML., CERCO PERIMETRAL EN EL /N COMUNITARIO	IIFEEM	19644	354322.28	374490.15	354322.28	354322.28	354322.28	354322.28	354322.28	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200201706887	33133.08	MOBILIARIO PARA EL/J/N 30 DE ABRIL	IIFEEM	20FB036	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	33133.08	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:20-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 40- trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2020-12-16)}
2020	4	MIC200301787160	38073.81	MOBILIARIO PARA EL/J/N NICOLÁS DE BARREDA	IIFEEM	20FB159	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	38073.81	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:15 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 30 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2020-12-22)}
2020	4	MIC200301788208	94195.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. ANA MARIA GALLAGA	IIFEEM	20FB243	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	94195.48	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:100 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2021-01-11)}
2020	4	MIC200301788494	59029.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYON	IIFEEM	20FB271	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	59029.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:30- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3- PINTARRON, trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2021-01-11)}
2020	4	MIC200301790376	34945	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ	IIFEEM	20FB274	34945	34945	34945	34945	34945	34945	34945	34945	34945	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:20- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1- PINTARRON, trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2021-01-11)}
2020	4	MIC200301790379	51505.74	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. CUITLAHUAC	IIFEEM	20FB277	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	51505.74	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:50-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:arafruentest, fecha:2021-01-11)}
2020	4	MIC200401873828	39353	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	IIFEEM	20FB337	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07)}
2020	4	MIC200401874090	54621.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB804	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08)}
2020	4	MIC200401874097	58515.83	MOBILIARIO EN EL/J/N BENITO JUAREZ	IIFEEM	20FB376	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	58515.83	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:30 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 60 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08)}
2020	4	MIC200401874127	54621.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ISAAC ALCOZAR RAMON	IIFEEM	20FB382	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08)}

2020	4	MIC200401874288	50901.73	MOBILIARIO EN EL TELEBAGHILLERATO NO. 32	IIFEEM	20RNS04	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:40 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401874312	80750.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS	IIFEEM	20FB386	80750.5	80750.5	80750.5	80750.5	80750.5	80750.5	80750.5	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401874379	85158.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	20FB401	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401874487	104835	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	20FB340	104835	104835	104835	104835	104835	104835	104835	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:60 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401874519	144188	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. NUEVA LUZ	IIFEEM	20FB329	144188	144188	144188	144188	144188	144188	144188	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:80 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401874520	144188	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PASCUAL MADRIGAL	IIFEEM	20FB328	144188	144188	144188	144188	144188	144188	144188	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:80 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08]}
2020	4	MIC200401876853	38815.24	MOBILIARIO EN EL /J/N PETATZECUARO	IIFEEM	20PF804	38815.24	38815.24	38815.24	38815.24	38815.24	38815.24	38815.24	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: [observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-12]}
2020	4	MIC200201706802	310655.25	EQUIPAMIENTO EN LA ESC. TELESEC. NO. 632	IIFEEM	20FB030	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	310655.25	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:15- COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, trimestre:4.0, usuarios:arafuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706880	16566.54	MOBILIARIO PARA EL /J/N MANUEL BLANCO RUBIO	IIFEEM	20FB031	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:4.0, usuarios:arafuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706886	8283.27	MOBILIARIO PARA EL /J/N JUAN JACOB ROUSSEAU	IIFEEM	20FB035	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	8283.27	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:5-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 10-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:4.0, usuarios:arafuentest, fecha:2020-12-16]}

2020	4	MIC200401874273	74298	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS	IIFEEM	20FB289	74298	74298	74298	74298	74298	74298	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874298	12042.25	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB07	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:5 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200201706883	30537	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO	IIFEEM	20FB033	30537	30537	30537	30537	30537	30537	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, usuarios:rafuenteest, fecha:2020-12-16))
2020	4	MIC200201706888	16566.54	MOBILIARIO PARA EL/J/N OVIDIO DECROLY	IIFEEM	20FB037	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	16566.54	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 20-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2020-12-16))
2020	4	MIC20030174875	405786.19	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB110	405786.19	405786.19	405786.19	405786.19	405786.19	405786.19	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:10 PINTARRON BLANCO 384 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2020-12-19))
2020	4	MIC200301757154	146646.63	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VEINTE DE OCTUBRE	IIFEEM	20FB151	146646.63	146646.63	146646.63	146646.63	146646.63	146646.63	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301757180	69890	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	IIFEEM	20FB191	69890	69890	69890	69890	69890	69890	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:2 PINTARRON BLANCO 40 MESABANCO BINARIO TUBULAR, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2020-12-22))
2020	4	MIC200301758131	47097.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. 25 DE JUNIO	IIFEEM	20FB237	47097.74	47097.74	47097.74	47097.74	47097.74	47097.74	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:50 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2021-01-11))
2020	4	MIC200301790373	54281.04	MOBILIARIO EN EL/J/N LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB272	54281.04	54281.04	54281.04	54281.04	54281.04	54281.04	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:20 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 60 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2021-01-11))
2020	4	MIC200301790374	14672.26	MOBILIARIO EN EL/J/N BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB273	14672.26	14672.26	14672.26	14672.26	14672.26	14672.26	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:5 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 15 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS 1 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuarios:rafuenteest, fecha:2021-01-11))

2020	4	MIC200401873810	39353	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	20FB291	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401873816	39353	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB327	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	39353	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401873842	23246.86	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. NO. 157	IIFEEM	20FB303	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	23246.86	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:20 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401873904	46987.25	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. CRESCENCIO MORALES	IIFEEM	20FB369	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	46987.25	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:25 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401874159	41482.3	MOBILIARIO EN EL TELEBACHILLERATO NO. 33	IIFEEM	20RM505	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	41482.3	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:30 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874193	66663.75	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB331	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	66663.75	(meta 1: (observación:35 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:35 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874207	75082.16	MOBILIARIO EN EL I/N MA ENRIQUETA CAMARILLO DE P	IIFEEM	20FB342	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	75082.16	(meta 1: (observación:40 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 80 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:40 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 80 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2 PINTARRON BLANCO , trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874302	12042.25	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE	IIFEEM	20FB310	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	12042.25	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:5 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO (2), trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401875235	29257.81	MOBILIARIO EN EL I/N INDIGENA TATA SALVADOR REYES VALLEJO	IIFEEM	20FB345	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	29257.81	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875240	89566.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IRETI TIKATAME	IIFEEM	20FB350	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401873887	37998.7	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. CRISODO SALIDO G	IIFEEM	20FB402	37998.7	37998.7	37998.7	37998.7	37998.7	37998.7	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:22 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401873889	50232.35	MOBILIARIO EN EL/ N IGNACIO LOPEZ RAYON	IIFEEM	20FB363	50232.35	50232.35	50232.35	50232.35	50232.35	50232.35	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:25 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 50 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-07))
2020	4	MIC200401874104	63254.43	MOBILIARIO EN EL/ N IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB288	63254.43	63254.43	63254.43	63254.43	63254.43	63254.43	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:30 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 60 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874133	54621.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ARTICULO 27	IIFEEM	20FB298	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874169	62255.75	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	IIFEEM	20FB400	62255.75	62255.75	62255.75	62255.75	62255.75	62255.75	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:35 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 2 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874283	50901.73	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO	IIFEEM	20FB392	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	50901.73	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:40 SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874415	89566.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	IIFEEM	20FB383	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	89566.5	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:50 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401874494	113651	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	IIFEEM	20FB283	113651	113651	113651	113651	113651	113651	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874501	128919.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	IIFEEM	20FB385	128919.5	128919.5	128919.5	128919.5	128919.5	128919.5	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:70 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08))
2020	4	MIC200401875238	85158.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LAZARO Cárdenas	IIFEEM	20FB346	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	85158.5	(meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

