



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

**Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira**

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. 443-312-32-28

**TOMO CLXXXV**

Morelia, Mich., Jueves 25 de Abril de 2024

**NÚM. 41**

### CONTENIDO

#### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN

#### CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

#### ACTA NÚMERO 18

En Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos, del día 29 de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 35 fracción I, 36 y 37 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en «el Despacho del Presidente Municipal», los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Irimbo, bajo el siguiente orden del día, que el Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal, propone para la aprobación por parte de los presentes, el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...
- 6.- ...
- 7.- ...
- 8.- ...
- 9.- ...
- 10.- ...
- 11.- ...
- 12.- ...
- 13.- ...
- 14.- ...
- 15.- ...
- 16.- ...
- 17.- ...
- 18.- *Propuesta del Dr. Fernando Palomino Andrade, para autorización de notificación del informe del Cierre del Programa Operativo Anual 2023.*
- 19.- ...
- 20.- ...
- 21.- ...

**Responsable de la Publicación**  
Secretaría de Gobierno

#### DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado  
de Michoacán de Ocampo**

Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

**Secretario de Gobierno**

Dr. Elías Ibarra Torres

**Directora del Periódico Oficial**

Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 35.00 del día

\$ 45.00 atrasado

**Para consulta en Internet:**

[www.periodicooficial.michoacan.gob.mx](http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

**Correo electrónico**

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

.....  
.....  
.....

18.- Propuesta del Dr. Fernando Palomino Andrade para autorización de notificación del informe del cierre del Programa Operativo Anual 2023.

.....  
.....  
.....


**Acuerdo Número 18 (dieciocho).**- 7 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del H. Cabildo el punto número 18 del orden del día.

.....  
.....  
.....

No habiendo más asuntos que tratar el Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal, declara formalmente clausurada la presente sesión, siendo las 12:23 doce horas con veintitres minutos del día 29 de diciembre del 2023.

C. Pavel Hernández García, Secretario del H. Ayuntamiento.- Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal.- C. Consuelo Alanís Ruíz, Síndica Municipal.- Regidores: C. José Víctor García Gómez, C. Irene Trejo Apón, (C. J. Gilberto Hernández González. "no firmo") T.S.U. Evelin Alanís Gutiérrez, C. Selene Rodríguez Esquivel, Lic. Omar Hernández Hernández, Lic. Alejandra Pérez Gutiérrez.(Firmados).

=====



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

II. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OROQUEN AYUNTAMIENTO DE IRIBIMÓ, MICHOACÁN ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS ANUAL 2023 (CIERRE ANUAL)																	
CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGENACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DEL CONTRATO	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS			ADSCRIPCIÓN DE RECURSOS	SITUACIÓN GENERAL
										CANTIDAD	UNIDAD	MINUTARIO BENEFICIARIOS	MONEDAS	ESTATAL	FEDERAL		
1	147238	IRIBIMÓ	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAGALLANES, EN EL NOMBRE FRENTE AL CASA EJIDAL	MIM/DOF/AD-023/2023	04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	200.00	ML	27	\$400,000.00	0.00	\$400,000.00	0.00	TERMINADO
2	147257	IRIBIMÓ	IRIBIMÓ	BAJO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAGALLANES, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL CUARTEL DE SEGURIDAD	MIM/DOF/AD-024/2023	04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	200.00	ML	25	\$400,000.00	0.00	\$400,000.00	0.00	TERMINADO
3	137481	IRIBIMÓ	LA COAJAUA	MEDIO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE LA COAJAUA, EN EL NOMBRE FRENTE A LA INTIMANSA, INTERSEDO DE MAYO	MIM/DOF/AD-017/2023	08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2023	350.00	ML	16	\$400,000.00	0.00	\$400,000.00	0.00	TERMINADO
4	130230	IRIBIMÓ	SAN JUAN DE LOS RIOS	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	MIM/DOF/AD-016/2023	05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	150.00	ML	21	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	0.00	TERMINADO
5	44332	IRIBIMÓ	LOS MARZOS PEQUEÑA	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARZOS PEQUEÑA	MIM/DOF/AD-003/2023	22 DE MARZO AL 26 DE MAYO DEL 2023	1.00	PZA	35	\$1,200,000.00	0.00	\$1,200,000.00	0.00	TERMINADO
6	130250	IRIBIMÓ	TZINTZINBARO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINBARO, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE 10 DE MAYO	MIM/DOF/AD-008/2023	28 DE MARZO AL 11 DE MAYO DEL 2023	300.00	ML	12	\$600,000.00	0.00	\$600,000.00	0.00	TERMINADO
7	64153	IRIBIMÓ	TZINTZINBARO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-007/2023	27 DE MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2023	600.00	ML	28	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	0.00	TERMINADO
8	129904	IRIBIMÓ	EL SALTIRE	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTIRE, CALLE AZULENAS	MIM/DOF/AD-014/2023	09 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2023	200.00	ML	17	\$500,000.00	0.00	\$500,000.00	0.00	TERMINADO
9	136177	IRIBIMÓ	LLANO GRANDE	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE 10 DE MAYO	MIM/DOF/AD-012/2023	09 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023	1.00	PZA	28	\$400,000.00	0.00	\$400,000.00	0.00	TERMINADO
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO																	
10	27162	IRIBIMÓ	IRIBIMÓ	BAJO	DIR	ELECTRIFICACION	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-006/2023	25 DE MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2023	166	PZA	37	\$600,000.00	0.00	\$600,000.00	0.00	TERMINADO
11	27098	IRIBIMÓ	IRIBIMÓ	BAJO	DIR	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-008/2023	15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	209	ML	21	\$500,000.00	0.00	\$500,000.00	0.00	TERMINADO
ELECTRIFICACION																	
12	47201	IRIBIMÓ	IRIBIMÓ	BAJO	DIR	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-004/2023	22 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2023	276	M2	45	\$800,000.00	0.00	\$800,000.00	0.00	TERMINADO
13	48204	IRIBIMÓ	SAN JOSÉ DE MAGALLANES	ALTO	DIR	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-005/2023	22 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2023	484	M2	50	\$900,000.00	0.00	\$900,000.00	0.00	TERMINADO
14	48254	IRIBIMÓ	EL TINACO	BAJO	DIR	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN IRIBIMÓ, EN LA LOCALIDAD DE EL TINACO, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-002/2023	22 DE MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2023	24	M2	35	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	0.00	TERMINADO
15	43889	IRIBIMÓ	SAN LORENZO OTUFFINATO	ALTO	DIR	EDUCACION	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN IRIBIMÓ, LOCALIDAD DE SAN LORENZO OTUFFINATO, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-001/2023	22 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2023	24	M2	28	\$300,000.00	0.00	\$300,000.00	0.00	TERMINADO
16	137825	IRIBIMÓ	LOS MARZOS EJIDO	ALTO	DIR	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL NOMBRE FRENTE AL CALLE DE SAN VICENTE EL CHICO	MIM/DOF/AD-013/2023	09 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2023	476	M2	28	\$900,000.00	0.00	\$900,000.00	0.00	TERMINADO
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
													\$3,200,000.00		\$3,200,000.00		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

17	85329	IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ENRIPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (QUERENDARO), EN LA CALLE HIDALGO	MIM/DOF/AD-019/2023	10 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,632.00	M2	16	\$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,300,000.00	0.00	TERMINADO		
18	267386	IRIMBO	SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE)	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE), CALLE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD	MIM/DOF/AD-022/2023	04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	750.00	M2	21	\$900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$900,000.00	0.00	TERMINADO		
19	267945	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN MATEO.	MIM/DOF/AD-020/2023	19 DE JULIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	864.00	M2	25	\$1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	0.00	TERMINADO		
20	147206	IRIMBO	TZINTZINGAREO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, CALLE HERMANOS ABASOLO	MIM/DOF/AD-021/2023	04 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	550.00	M2	16	\$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,300,000.00	0.00	TERMINADO		
21	264883	IRIMBO	LOMA DE CHUPIO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CHUPIO, CALLE SIN NOMBRE.	MIM/DOF/AD-027/2023	30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1,000.00	M2	16	\$500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$500,000.00	0.00	TERMINADO		
22	256536	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN IRIMBO, LOCALIDAD DE IRIMBO EN LA PLAZA CIVICA EL LIBERTADOR	MIM/DOF/AD-025/2023	27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1,200.00	M2	23	\$1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	0.00	TERMINADO		
23	50514	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO CALLE FRANCISCO MADRERO 2DA ETAPA	MIM/DOF/AD-006/2023	23 DE MARZO AL 07 DE MAYO DEL 2023	520.00	M2	16	\$1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	0.00	TERMINADO		
24	151747	IRIMBO	TZINTZINGAREO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE PABELLARGO CURIRABA	MIM/DOF/AD-018/2023	10 DE JULIO 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	670.00	M2	18	\$400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$400,000.00	0.00	TERMINADO		
25	147386	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUO, CALLE REVOLUCION FRENTE A LA IGLESIA	MIM/DOF/AD-015/2023	02 DE JUNIO 2023 AL 16 DE JULIO DEL 2023	464.00	M2	14	\$800,000.00	0.00	0.00	0.00	\$800,000.00	0.00	TERMINADO		
26	0	IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARO	BAJO	COMP	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE ALCAMARILLO DE AGUAS NEGRAS EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (QUERENDARO), CALLE ISMACIO LOPEZ RAYON.	MIM/DOF/AD-011/2023	29 DE ABRIL AL 26 DE AGOSTO DEL 2023	390.12	ML	416	\$1,000,000.00	0.00	\$2,000,000.00	0.00	\$2,000,000.00	0.00	TERMINADO		
27	0	IRIMBO	TZINTZINGAREO	BAJO	COMP	ESPACIOS DEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO PERFORADO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO.	MIM/DOF/AD-010/2023	24 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DEL 2023	5,400.00	M2	2642	\$1,500,000.00	0.00	\$4,500,000.00	0.00	\$4,500,000.00	0.00	TERMINADO		
29	0	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CRUCERO AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE LOS OTRAS EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN	MIM/DOF/AD-009/2023	02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023	180	M2	120	\$0.00	0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	0.00	TERMINADO	
30	0	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES	GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES	NA		NA	NA	NA	\$236,730.00	0.00	0.00	0.00	\$236,730.00	0.00	TERMINADO		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	220,000.00	\$18,236,730.00	0.00	0.00