



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Martes 20 de Abril de 2021

NÚM. 54

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ, MICHOACÁN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Dirección del Periódico Oficial
Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edición:

Documento expedido por el pagador, en original con copia y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Actos Ejecutivos:

Acto expedido por la Administración de Finanzas de la localidad y certificado por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar el documento que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se edita en Av. Lázaro Cárdenas, No. 1816, Col. Voluntad Popular, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Exhibición y Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia expedida por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Seguente en C.D. en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Seguente en C.D. en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balanceo Financiero, Correspondientes Actos de Fianza y Liquidaciones:

Documento Original en letra manuscrita.
Copia simple del Acta Constitutivo de la Empresa, (Debe ser otorgado poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una rama, deberá firmarse al codo en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Seguente en C.D. en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 3-12-32-28, 3-17-06-84
periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.periodicooficial.gob.mx

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMD-FONDO III)

Cdo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	Michoacán de Ocampo	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2020	4	Michoacán de Ocampo	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2020	4	Michoacán de Ocampo	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMD-FONDO III)

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2020	MIC200401844362	Proyecto de inversión	908,830.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908830.0, modificado:908830.0}}	AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 4 X 4). - 220401	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	220401	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2020	MIC200401836160	Proyecto de inversión	42,584.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42584.18, modificado:42584.18}}	AMP. POBLADO EL CUATRO - 195488	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	195488	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401836158	Proyecto de inversión	23,220.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23220.31, modificado:23220.31}}	AMP. EN CALLE SONORA EN EL POBLADO DE COPANDARO - 195481	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	195481	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401836150	Proyecto de inversión	40,073.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40073.76, modificado:40073.76}}	AMP. CALLE GALENA DE POBLADO CALIRIO DE GUADALUPE - 195461	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	195461	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401836143	Proyecto de inversión	23,842.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23842.6, modificado:23842.6}}	AMP. CALLE ALLENDE ANTES DE LLEGAR A PEDRO GONZALEZ - 195447	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	195447	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401844094	Proyecto de inversión	188,955.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188955.0, modificado:188955.0}}	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE - 219628	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	219628	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}
2020	MIC200401844061	Proyecto de inversión	80,999.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80999.73, modificado:80999.73}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO AGUILAR (1RA. ETAPA) - 219505	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	219505	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.63, meta_modificada:87.63}}
2020	MIC200401845700	Proyecto de inversión	99,030.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99030.0, modificado:99030.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PEDRO GONZALEZ Y FRANCISCO AGUILAR - 224368	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224368	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.87, meta_modificada:97.87}}
2020	MIC200401844143	Proyecto de inversión	121,505.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121505.0, modificado:121505.0}}	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PROL. FRANCISCO VILLA DE LA COL. LAZARO CARDENAS - 219805	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	219805	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2020	MIC200401844493	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO - 220770	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	220770	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401845745	Proyecto de inversión	51,225.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51225.23, modificado:51225.23}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224475	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224475	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}

4to. TRIMESTRE 2020 INDICADORES.

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	65.85	65.85	65.85	100	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0.00	0.00	0.00	100	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	34.15	34.15	34.15	100	Validado

4TO. TRIMESTRE 2020 PROYECTO

GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
[geo1:[cve_municipio44, localidad3, direccion:CARRETERA ALLENDE COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PEDRO GONZÁLEZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS DIVERSAS CAL, lon:-101.74702599, lat:19.92643821]]	21-10-2020	19-12-2020	908,830.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/025/2020, contratista:MARCOS BRAVO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:908830.0, importe_modificado:908830.0]]	[meta1:[unidad_medida:Vivienda, avance:13.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad7, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO EL CUATRO, 58793 EL CUATRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AV. MORELOS ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO MUNICIPIO, lon:-101.58351424, lat:19.94776173]]	01-07-2020	31-07-2020	42,584.18	42,584.18	42,584.18	42,584.18	42,584.18	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90812, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:42584.18, importe_modificado:42584.18]]	[meta1:[unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad6, direccion:CARRETERA SONORA RANCHERIA COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SINALOA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CAL, lon:-101.6625555, lat:19.89627816]]	01-07-2020	31-07-2020	23,220.31	23,220.31	23,220.31	23,220.31	23,220.31	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90811, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:23220.31, importe_modificado:23220.31]]	[meta1:[unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad2, direccion:CARRETERA GALEANA PUEBLO CAUJITO DE GUADALUPE (CAUJITO), 58788 CAUJITO DE GUADALUPE (CAUJITO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PLUTARCO ELIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GALEA, lon:-101.85620178, lat:19.92497897]]	01-07-2020	31-07-2020	40,073.76	40,073.76	40,073.76	40,073.76	40,073.76	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90810, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:40073.76, importe_modificado:40073.76]]	[meta1:[unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad1, direccion:CARRETERA ALLENDE COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO GONZÁLEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE VILLA JIMÉNEZ MICHOACÁN, lon:-101.7445766, lat:19.92526211]]	01-07-2020	31-07-2020	23,842.60	23,842.60	23,842.60	23,842.60	23,842.60	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90809, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:23842.6, importe_modificado:23842.6]]	[meta1:[unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad1, direccion:CARRETERA ALLENDE COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PEDRO GONZÁLEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE VILLA JIMÉNEZ, lon:-101.74445, lat:19.92546889]]	30-11-2020	14-12-2020	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/028/2020, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:188955.0, importe_modificado:188955.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad1, direccion:CARRETERA FRANCISCO AGUILAR COLONIA EL MIRADOR, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO GONZÁLEZ Y CALLE ANGELA PERALTA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO AGUILAR DE LA COMUNIDAD DE VILLA JIMÉNEZ, lon:-101.74726096, lat:19.92900091]]	01-11-2020	30-11-2020	80,999.73	80,999.73	80,999.73	80,999.73	80,999.73	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90470, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:80999.73, importe_modificado:80999.73]]	[meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:87.63]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad1, direccion:CARRETERA PEDRO GONZÁLEZ COLONIA EL MIRADOR, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO AGUILAR Y CALLE ANGELA PERALTA, CALLE SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES PEDRO GONZÁLEZ ESQUINA CON CAL, lon:-101.74722574, lat:19.92902758]]	01-12-2020	16-12-2020	99,030.00	99,030.00	99,030.00	99,030.00	99,030.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/029/2020, contratista:ESPIRIDION GERARDO ZARAGOZA ZAPIEN, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:99030.0, importe_modificado:99030.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:97.87]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PROLONGACION FRANCISCO VILLA DE LA CO, lon:-101.7527514, lat:19.9227223]]	27-11-2020	11-12-2020	121,505.00	121,505.00	121,505.00	121,505.00	121,505.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/027/2020, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:121505.0, importe_modificado:121505.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad5, direccion:CARRETERA LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS, lon:-101.7175998, lat:19.91209425]]	01-10-2020	31-10-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/APARUR/AD/007/2020, contratista:SECRETARIA DE FIANZAS Y ADMINISTRACION, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0]]	[meta1:[unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio44, localidad5, direccion:TERRACERIA TRAMO LAS COLONIAS - POTRERO EL HOSPITAL LA MAJADA MARGEN IZQUIERDA KILOMETRO 2 + 500 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL TRAMO DE TERRACERIA A REHABILITAR SER, lon:-101.72501532, lat:19.90044096]]	01-07-2020	31-07-2020	51,225.23	51,225.23	51,225.23	51,225.23	51,225.23	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90804, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto:51225.23, importe_modificado:51225.23]]	[meta1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0]]	Terminado	Validado avances

2020	MIC200401845731	Proyecto de inversión	50,045.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50045.56, modificado:50045.56}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224448	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224448	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}
2020	MIC200401844188	Proyecto de inversión	677,432.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677432.0, modificado:677432.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO - 219910	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	219910	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.37, meta_modificada:628.37}}
2020	MIC200401845796	Proyecto de inversión	46,506.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46506.53, modificado:46506.53}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224567	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224567	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}}
2020	MIC200401845781	Proyecto de inversión	110,708.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110708.18, modificado:110708.18}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224533	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224533	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}}
2020	MIC200401845773	Proyecto de inversión	151,066.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151066.71, modificado:151066.71}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224517	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224517	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}}
2020	MIC200401845764	Proyecto de inversión	50,045.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50045.56, modificado:50045.56}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 224500	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	224500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}
2020	MIC200401829195	Proyecto de inversión	679,075.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679075.0, modificado:679075.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. J. MUJICA EN COL. I. MUJICA - 172081	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	172081	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.8, meta_modificada:676.8}}
2020	MIC200401828609	Proyecto de inversión	299,615.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299615.0, modificado:299615.0}}	PAVIMENTACION ASFALTICA CON RIEGO DE SELLO EN CALLE BENITO JUAREZ - 169931	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	169931	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.4, meta_modificada:1962.4}}
2020	MIC200401828506	Proyecto de inversión	129,419.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129419.0, modificado:129419.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERMIN RIVERA - 169573	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	169573	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}
2020	MIC200401828505	Proyecto de inversión	189,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189625.0, modificado:189625.0}}	CONSTRUCCION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO A PLANTELES EDUCATIVOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLA JIMENEZ-PANINDICUARO - 169564	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	169564	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}
2020	MIC200401828503	Proyecto de inversión	99,999.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.6, modificado:99999.6}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ACCESO A LA COL. CRISTO REY - 169562	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	169562	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	MIC200401828635	Proyecto de inversión	552,158.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552158.0, modificado:552158.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO JIMENEZ - 170029	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	170029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.04, meta_modificada:362.04}}
2020	MIC200401844463	Proyecto de inversión	99,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.98, modificado:99999.98}}	REHABILITACION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA RUTA DE HIDALGO - 220673	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	220673	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2020	MIC200401844414	Proyecto de inversión	509,485.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509485.0, modificado:509485.0}}	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NO. 80 DE LAS COLONIAS (1RA. ETAPA) - 220562	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	220562	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2020	MIC200401829118	Proyecto de inversión	124,999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.92, modificado:124999.92}}	CONSTRUCCION DE AULAS-BOGA EN JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA - 171824	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	171824	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
2020	MIC200401829157	Proyecto de inversión	99,999.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.73, modificado:99999.73}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR JUAN FRANCISCO ESCUTIA (1RA. ETAPA) - 171956	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	171956	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LAS COLONIAS - COPANDARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 450 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS CAMINOS DE TERRACERIA PERTENECIENTES A, lon:-101.68965854, lat:19.9025095]]	01-06-2020	30-06-2020	50,045.56	50,045.56	50,045.56	50,045.56	50,045.56	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90805, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:50045.56, importe_modificado:50045.56]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os lineales, avance:460.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALE ABSOLO RANCHERIA COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO), 58796 COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICO SOBRE, lon:-101.66035973, lat:19.89797732]]	02-03-2020	31-03-2020	677,432.00	677,432.00	677,432.00	677,432.00	677,432.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:677432.0, importe_modificado:677432.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:628.37]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO LAS COLONIAS - POTREROS LAGUNILLAS Y EL FRENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 450 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL TRAMO A REHABILITAR SERA EN LOS POTRE, lon:-101.70231121, lat:19.91941503]]	01-09-2020	30-09-2020	46,506.53	46,506.53	46,506.53	46,506.53	46,506.53	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90808, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:46506.53, importe_modificado:46506.53]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os lineales, avance:406.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO LAS COLONIAS - EL PESCADERO GARITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 09 + 150 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL TRAMO DE TERRACERIA A REHABILITARA SERAN EN LO, lon:-101.699629, lat:19.87635803]]	01-08-2020	31-08-2020	110,708.18	110,708.18	110,708.18	110,708.18	110,708.18	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90807, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:110708.18, importe_modificado:110708.18]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os lineales, avance:1022.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LAS COLONIAS - POTRERO EL ZORRILLO Y EL HOSPITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 850 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE TERRACERIA, lon:-101.71679514, lat:19.9050909]]	01-08-2020	31-08-2020	151,066.71	151,066.71	151,066.71	151,066.71	151,066.71	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90806, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:151066.71, importe_modificado:151066.71]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os lineales, avance:1428.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO LAS COLONIAS - POTREROS BAMBILETE Y EL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-101.73310417, lat:19.9021026]]	01-07-2020	31-07-2020	50,045.56	50,045.56	50,045.56	50,045.56	50,045.56	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90803, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:50045.56, importe_modificado:50045.56]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os lineales, avance:448.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA J. MUJICA COLONIA MUJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. J. MUJICA DE LA COLONIA J. MUJICA A UN COSTADO DEL CAM, lon:-101.73386361, lat:19.92785522]]	14-09-2020	13-10-2020	679,075.00	679,075.00	679,075.00	679,075.00	679,075.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/023/2020, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:679075.0, importe_modificado:679075.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:676.8]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE, lon:-101.77448896, lat:19.90229403]]	05-10-2020	24-10-2020	299,615.00	299,615.00	299,615.00	299,615.00	299,615.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/024/2020, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:299615.0, importe_modificado:299615.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1962.4]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALE FERMIN RIVERA RANCHERIA COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO), 58796 COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABSOLO Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA BERNAL LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZ, lon:-101.66048085, lat:19.90035179]]	07-09-2020	06-10-2020	129,419.00	129,419.00	129,419.00	129,419.00	129,419.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/022/2020, contratista:HECTOR DE ARCOS SALGUERO, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:129419.0, importe_modificado:129419.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:130.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:12, direccion:RANCHERIA HUANDACUCA, 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y, LA OBRA DE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE HUANDACUCA, lon:-101.75325357, lat:19.93937542]]	28-08-2020	26-09-2020	189,625.00	189,625.00	189,625.00	189,625.00	189,625.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/020/2020, contratista:HECTOR DE ARCOS SALGUERO, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:189625.0, importe_modificado:189625.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:190.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALE CRISTO REY RANCHERIA HUANDACUCA, 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, LA OBRA DE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LAS COORDENADAS 195631.99N 101456.18O, lon:-101.75179165, lat:19.94261301]]	14-09-2020	03-10-2020	99,999.60	99,999.60	99,999.60	99,999.60	99,999.60	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90469, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:99999.6, importe_modificado:99999.6]]	[meta1:[unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ EN LA COMUNIDAD DE VIL, lon:-101.74497035, lat:19.92153004]]	31-08-2020	14-10-2020	552,158.00	552,158.00	552,158.00	552,158.00	552,158.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/007/2020, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:552158.0, importe_modificado:552158.0]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:362.04]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALE MORELOS PUEBLO EL CUATRO, 58793 EL CUATRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA RUTA DE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE EL CUATRO, lon:-101.58277801, lat:19.94739521]]	14-09-2020	03-10-2020	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90468, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:99999.98, importe_modificado:99999.98]]	[meta1:[unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO VILLA JIMÉNEZ - LAS COLONIAS KILÓMETRO 2 + 250 RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS COORDENADAS 195454.76N 1014, lon:-101.72662952, lat:19.91539679]]	04-11-2020	18-12-2020	509,485.00	509,485.00	509,485.00	509,485.00	509,485.00	[ctto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/007/2020, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:552158.0, importe_modificado:552158.0]]	[meta1:[unidad_medida:Piezas, avance:2.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALE LUIS DIAZ DIAZ COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEODORO GONZALEZ Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA EN LA COMUNIDAD DE VILLA, lon:-101.7470732, lat:19.91731873]]	14-09-2020	03-10-2020	124,999.92	124,999.92	124,999.92	124,999.92	124,999.92	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90466, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:124999.92, importe_modificado:124999.92]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:18.0]]	Terminado	Validado avances
[geo1:[cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALE LOS LAGOS RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA EL MORAL Y, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, MICH, lon:-101.64293538, lat:19.95538745]]	31-08-2020	26-09-2020	99,999.73	99,999.73	99,999.73	99,999.73	99,999.73	[ctto1:[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90466, contratista; convocante:AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:99999.73, importe_modificado:99999.73]]	[meta1:[unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:30.0]]	Terminado	Validado avances

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el **H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán**; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III)

4to. Trimestre 2020 NIVEL FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	13,513,731.95	13,895,632.36	13,895,632.36	13,895,632.36	13,895,632.36	13,895,632.36	13,895,632.36	
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	470,000.00	459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	Validado
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	129,720.85	129,720.85	129,720.85	129,720.85	129,720.85	129,720.85	129,720.85	Validado
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	910,000.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	908,830.00	Validado
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,732,210.74	3,404,088.48	3,404,088.48	3,404,088.48	3,404,088.48	3,404,088.48	3,404,088.48	Validado
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2,296,000.00	2,147,626.28	2,147,626.28	2,147,626.28	2,147,626.28	2,147,626.28	2,147,626.28	Validado
Michoacán de Ocampo	Jiménez	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Jiménez, Michoacán	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	6,975,800.36	6,845,768.96	6,845,768.96	6,845,768.96	6,845,768.96	6,845,768.96	6,845,768.96	Validado