



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVIII

Morelia, Mich., Miércoles 4 de Agosto de 2021

NÚM. 30

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUNGAPEO, MICHOACÁN

INFORME DEL AVANCE A LA CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ACTA NÚMERO 102

SESIÓN ORDINARIA

En Jungapeo de Juárez, Michoacán de Ocampo, el día martes 27 de julio del año 2021, siendo las 13:00 horas en la oficina correspondiente de la Presidencia Municipal, se dan cita los integrantes de Cabildo, C. Presidente Municipal, José Lugo Rodríguez; Síndico, C. Lorena Guzmán Paniagua; y los Regidores: Abelardo Serrato Marín, Regidor de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo; Doralín Martínez González, Regidora de la Comisión Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Ramiro Hernández Rodríguez, Comisión de Fomento Industrial y Comercio; Karina Mejía Pérez, Regidora de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte; Viridiana Araujo Delgado, Regidora de la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo; Nicandro Corona Benítez, Regidor de la Comisión de Salud y Asistencia Social; Claudia Ángeles Sandoval Gómez, Regidora de la Comisión de Desarrollo Rural, en Sesión Ordinaria para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- ...

2.- ...

3.- APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE A LA CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

.....
.....
.....

En relación al punto número tres del orden del día, comparece la L.C. Laura Salas Arcos, Tesorera Municipal y en este acto presenta la documentación e información que sustenta el Informe del Avance de la Cuenta Pública del Municipio de Jungapeo, Michoacán, relativa al Segundo Trimestre del 2021, para su aprobación correspondiente, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Michoacán de Ocampo; Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán; lineamientos emitidos por el CONAC y los lineamientos publicados por la Auditoría Superior de Michoacán. Misma que fue conformada con los anexos, documentación e información que dispone la guía técnica para tal fin que emitió y publico la Auditoría Superior de Michoacán. Incluye Programa de la Obra Pública Municipal Fondo III, IV y Fondo General de Participaciones, Cancelación de Obra Pública, Inclusión de Obras, Transferencias de Recursos de Obra a otra, Modalidad, Ejecución y Asignación de la Obra Pública, Avance Físico y Financiero, aprobación de las Transferencias Presupuestales Altas y Bajas a la Plantilla del Personal.

En la intervención de la Tesorera Municipal se exponen ampliamente los anexos que integran la cuenta, se detalla la obra pública ejecutada, los movimientos presupuestales que fueron necesarios, las cifras contables de las cuentas, los Fondos Federales de Infraestructura y Fortalecimiento, los programas operativos y demás información para conocimiento de los presentes.

Una vez revisada la documentación e información que integra la Cuenta Pública del Municipio de Jungapeo relativa al ejercicio 2021, se pasa a votación con la siguiente intención:

José Lugo Rodríguez	Presidente Municipal	A Favor
Lorena Guzmán Paniagua	Síndico Municipal	A Favor
Abelardo Serrato Marín	Regidor	A Favor
Doralin Martínez González	Regidora	Ausencia
Ramiro Hernández Rodríguez	Regidor	A Favor
Karina Mejía Pérez	Regidora	A Favor
Viridiana Araujo Delgado	Regidora	A Favor
Nicandro Corona Benítez	Regidor	A Favor
Claudia Ángeles Sandoval Gómez	Regidora	A Favor

Se aprueba por unanimidad de los presentes y se ordena su requisición y entrega a la Auditoría Superior de Michoacán, tal y como lo disponen las leyes y lineamientos invocados.

Sin otro asunto más que tratar siendo las 14:30 horas del mismo día, mes y año de su apertura, el Presidente Municipal declara cerrada la sesión y validos los acuerdos tomados en la misma, firmando al calce los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.- Biol. José Luis Martínez Marín, Secretario del H. Ayuntamiento.

C. José Lugo Rodríguez, Presidente; C. Lorena Guzmán Paniagua, Síndico; Regidores: C. Abelardo Serrato Marín, C. Doralín Martínez González, C. Ramiro Hernández Rodríguez, C. Karina Mejía Pérez, C. Viridiana Araujo Delgado, C. Nicandro Corona Benítez, C. Claudia Ángeles Sandoval Gómez. (Firmados).

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2021																			
MUNICIPIO: 047 JUNGAPÉO				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL															
				RAMO XXXIII FONDO III, FONDO IV Y F.G.P.															
ESTADO: 16 MICHOACÁN				Trimestre:		Segundo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021										Jungapeo Michoacán: 27 de Julio 2021			
No.	FOLIO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TERMINO			
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISM	FORTAMUN	F.GRAL.P.	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS				
1		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Huanguitio"	Huanguitio	Adm. Directa	1075	Hab.	5.00	km	100,000.00	100,000.00							100	17 De Mayo 2021/18 De Junio De 2021	100,000.00
2		Rehabilitación de camino Rural tramo "Puerto Itzapo-Mesa del Campo"	Mesa del Campo	Adm. Directa	231	Hab.	6.00	km.	90,000.00	90,000.00								0.00	
3		Rehabilitación de camino Rural Tramo, Desviación Arenal - Carrizal	Carrizal	Adm. Directa	373	Hab.	0.465	km	0.00	0.00								0.00	
4		Rehabilitación de camino Tramo, entronque guasimas-cuchillas	Barro	Adm. Directa	235	Hab.	10.00	km.	149,976.55	149,976.55							100	22 De Febrero 2021/20 De Marzo De 2021	149,976.55
5		Rehabilitación de camino rural tramo puerto-La Mina.	Puerto Itzapo	Adm. Directa	243	Hab.	5.30	km	150,000.00	150,000.00							66.66	19 De Mayo 2021/31 De Agosto De 2021	100,000.00
6		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Vega-Tepehuaje"	Las Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	5.88	km.	115,200.00	115,200.00							100	19 De Abril 2021/15 De Junio De 2021	115,200.00
7		Rehabilitación de camino Rural tramo cuatro ojos-arenal, suertes	Arenal	Adm. Directa	81	Hab.	2.14	km	95,600.01	95,600.01							100	22 De Marzo 2021/16 De Abril Del 2021	95,600.01
8		Rehabilitación de camino Rural tramo Tenencia Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	5.00	km.	120,600.00	120,600.00							100	01 De Febrero 2021/12 De Marzo Del 2021	120,600.00
9		Rehabilitación de camino Rural tramo "Cerrito del Muerto"	Cerrito del Muerto	Adm. Directa	952	Hab.	3.57	km	115,200.00	115,200.00							100	17 De Febrero 2021/30 De Junio Del 2021	115,200.00
10		Rehabilitación de camino Rural Tramo "El Mango"	El Mango	Adm. Directa	671	Hab.	2.14	km.	100,000.00	100,000.00								19 De Julio 2021/13 De Agosto Del 2021	0.00
11		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Agua Salada"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	3.57	km.	130,000.00	130,000.00								19 De Julio 2021/13 De Agosto Del 2021	0.00
12		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Florida"	La Florida	Adm. Directa	741	Hab.	2.50	km.	74,999.97	74,999.97							100	16 De Marzo 2021/31 De Junio Del 2021	74,999.97
13		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Mora"	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	2.50	km	74,999.60	74,999.60							100	16 De Marzo 2021/31 De Agosto Del 2021	74,999.60
14		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Soledad"	La Soledad	Adm. Directa	820	Hab.	0.55	km.	0.00	0.00								0.00	
15		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Pucuario"	Pucuario	Adm. Directa	415	Hab.	1.71	km	70,000.00	70,000.00								0.00	
16		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Tinaja"	La Tinaja	Adm. Directa	563	Hab.	1.50	km.	17,498.28	17,498.28							100	15 De Junio 2021/31 De Agosto Del 2021	17,498.28
17		Rehabilitación de Escuela primaria "El Carrizal"	El Carrizal	Adm. Directa	53	Alumnos	1.00	obra	25,979.87	25,979.87								21 De Junio 2021/13 De Julio Del 2021	25,979.87
18		Rehabilitación de Escuela Primaria "Coporo"	Coporo	Adm. Directa	16	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00	
19		Pavimentación de calles S/N con concreto Hidráulico "Agua Salada"	Agua Salada	Adm. Directa	20	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00	
20		Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico (El Andador)	La Laja	Adm. Directa	17	Alumnos	1.00	obra	272,986.32	272,986.32							100	12 De Abril 2021/30 De Junio Del 2021	272,986.32
21		Rehabilitación en escuela primaria de la Florida "José Maria Morelos Clave 16 DPR 0779-D"	La Florida	Adm. Directa	122	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00	
22		Rehabilitación en escuela primaria de Las Guasimas "Fuerte de Coporo Clave 16DPR2458-H"	Las Guasimas	Adm. Directa	66	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

23	Techo en area de Impartición física en Preescolar Fernando de Alvarado Tezozomoc Clave: 16DJN04052	Lázaro Cárdenas	contrato/AD	67	Alumnos	1.00	obra	690,000.00	690,000.00							100	01/02/2021 31/03/2021	AL	690,000.00	C
24	Rehabilitación en Preescolar colonia el Alemán "Rosaura Zapata Clave 16DJN2384-Q"	Jungapeo De Juárez	Adm. Directa	43	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										0.00	
25	Techo en area de Impartición física en Preescolar 16 de Septiembre Clave: 16DJN0171A	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	20	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										0.00	
26	Pavimentación de calle s/n Agua Blanca-Anonas	Las Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	1.00	obra	514,482.34	514,482.34							100	14/06/2021 30/07/2021	AL	514,482.34	
27	Pavimentación de calle con concreto Hidráulico "El Puerto Itziapo"	Puerto Itziapo	Adm. Directa	Adm. Directa	243	1.00	obra	444,962.09	444,962.09							99	01/03/2021 30/07/2021	AL	439,162.09	
28	Construcción de Aula 6x8 en preescolar de la Florida "Herlinda Sereno Clave 16DJN2058-V"	La Florida	Adm. Directa	741	Hab.	1.00	obra	270,174.29	270,174.29							48	01/02/2021 20/05/2021	AL	130,379.02	C
29	Pavimentación de calles s/n en el Cerrito del Muerto. "El Canal"	Cerrito del Muerto	Adm. Directa	952	Hab.	1.00	obra	273,242.01	273,242.01							100	31/05/2021 30/06/2021	AL	273,242.01	
30	Pavimentación de calle con concreto Hidráulico en el Carrizal	El Carrizal	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00										0.00	
31	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico "Las Canoas"	Ten. Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	1,000,000.00	1,000,000.00							1.28	05/07/2021 31/08/2021	AL	127,367.00	
32	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico "El mango"	El Mango	Adm. Directa	671	Hab.	1.00	obra	322,308.07	322,308.07							100.00	19/07/2021 30/08/2021	AL	322,308.07	
33	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico "La Garita"	La Garita	Adm. Directa	867	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00										0.00	
34	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la colonia los Hornos	Los Hornos	Adm. Directa	520	Hab.	1.00	obra	361,119.01	361,119.01							100	15/02/2021 30/07/2021	AL	361,119.01	
35	Rehabilitación de Alumbrado Público	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	78,860.40	78,860.40							100	11/03/2021 30/07/2021	AL	78,860.40	
36	Pavimentación de Calles s/n con concreto Hidráulico "El Cirian".	El Cirian	Adm. Directa	113	Hab.	1.00	obra	421,685.96	421,685.96							100	15/02/2021 08/07/2021	AL	421,685.96	
37	Rehabilitación de camino Jungapeo-Cuatro ojos del km. 0+000 al 6+200	Vega	Adm. Directa	563	Hab.	6.22	km.	400,000.00	400,000.00							100	15/02/2021 27/02/2021	AL	400,000.00	
38	Rehabilitación de camino La "Galera-Piedras de lumbre" Km. 0+000 al 4+000	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	4.00	km.	38,000.00	38,000.00							100	15/02/2021 26/02/2021	AL	38,000.00	
39	Rehabilitación de camino "Agua Salada-20 de Noviembre" km. 0+000 al km. 1+750	Veinte de Noviembre	Adm. Directa	138	Hab.	1.75	km.	50,000.00	50,000.00							100	15/02/2021 26/02/2021	AL	50,000.00	
40	Rehabilitación de camino Jungapeo-Los Arcos Km. 0+000 al Km. 4+200	Jungapeo de Juárez	contrato/AD	5073	Hab.	4.20	km.	2,271,931.11	2,271,931.11							100	29/02/2021 10/05/2021	AL	2,271,931.11	
41	Rehabilitación de camino Soledad-Huanguitio del Km. 7+150 al km 8+300	Jungapeo de Juárez	contrato/AD	5073	Hab.	1.15	km.	1,500,000.00	1,500,000.00							100	01/03/2021 05/05/2021	AL	1,500,000.00	
42	Mejoramiento de Escuela Primaria de Agua Salada "Felipe Carrillo Puerto Clave "16DPR0775-H"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	Obra	0.00	0.00										0.00	
43	Rehabilitación de Escuela Primaria Los Salas (CONAFE)	Los Salas	Adm. Directa	250	Hab.	1.00	Obra	0.00	0.00										0.00	
44	Rehabilitación del Camino Rural Tramo "El Mezquite"	El Mezquite	contrato/AD	49	m2	1.00	obra	125,000.00	125,000.00							100	05/04/2021 23/04/2021	AL	125,000.00	
45	Construcción de Puente Alcantarilla. "La Mina"	Coporo	Adm. Directa	49	m2	1.00	obra	0.00	0.00										0.00	
46	Pavimentación de calles con concreto Hidráulico. "Calle Fuerte de Coporo"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	HAB.	473.22	m2	622,072.47	622,072.47							92.76	08/03/2021 30/07/2021	AL	577,080.47	
47	Rehabilitación del camino Entronque huanguitio - Mora km. 0+000 al km. 11+750	Huanguitio	Adm. Directa	1075	Hab.	0.72	km.	362,000.03	362,000.03							100	03/05/2021 30/07/2021	AL	362,000.03	
48	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico colonia los Pompas, La Soledad.	La Soledad	Adm. Directa	820	Hab.	95.00	m2	0.00	0.00										0.00	
49	Rehabilitación del sistema de drenaje yalcantarillado	Tenencia Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	sistema	139,609.32	139,609.32							100	15/02/2021 13/07/2021	AL	139,609.32	
50	Construcción de Aula 6x8 en preescolar Gabriela Mistral Clave: 16DJN22835 de la Localidad de la Mora	La Mora	contrato/AD	846	Hab.	1.00	obra	490,000.00	490,000.00							53.82	01/03/2021 28/05/2021	AL	263,729.57	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

51		Techado en área de Impartición Física Esc. Primaria del Espinal	El Espinal	Adm. Directa	110	Hab.	1.00	obra	690,000.00	690,000.00						100	22/02/2021 30/04/2021	AL	690,000.00	C
52		Rehabilitación de el CAIC La Vega	La Vega	Adm. Directa	11	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00									0.00	
53		Techado en área de Impartición Física en Escuela Primaria del Barro "Constitución de 1857 Clave 16DPR0777-F"	El Barro	Adm. Directa	60	Alumnos	1.00	obra	449,793.00	449,793.00						100	07/06/2021 30/07/2021	AL	449,793.00	
54		Mejoramiento En Escuela Primaria de la Mora "Ignacio López Rayón Clave 16DPR0785-O"	La Mora	Adm. Directa	180	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00									0.00	
55		Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico El Aleman	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	personas	1.00	obra	253,275.26	253,275.26						100	01/02/2021 27/04/2021	AL	253,275.26	
56		Pavimentación de calles con concreto hidráulico la colonia	Colonia	Adm. Directa	302	personas	1.00	obra	293,753.97	293,753.97						63	24/06/2021 30/07/2021	AL	293,753.97	
57		Construcción de Muro Perimetral en escuela primaria "Huanguitio"	Huanguitio	Adm. Directa	1075	personas	1.00	obra	342,068.08	342,068.08						79.49	17/05/2021 30/07/2021	AL	305,122.08	
58		Rehabilitación de Calles Prolongación Benedito López	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	141,696.11	141,696.11						36.41	30/06/2021 30/07/2021	AL	51,600.00	
59		Techado en salón de Usos Múltiples en la colonia San Pedro	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	237.65	m2	167,000.00		167,000.00								0.00	
60		Rehabilitación de camino Rural tramo, puerto Itziapo las Escobas colmena	Puerto Itziapo	Adm. Directa	243	Hab.	1.00	obra	100,000.00	100,000.00						100	19/05/2021 19/06/2021	AL	100,000.00	
61		Rehabilitación de Drenaje y Alcantarillado Av. Miguel Hidalgo "La Garita"	La Garita	Adm. Directa	867	Hab.	1.00	obra	66,720.03	66,720.03						63	12/04/2021 30/04/2021	AL	42,128.03	
62		Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico calle s/n Piedras de Lumbre.	Piedras de Lumbre	Adm. Directa	250	Hab.	1.00	obra	367,158.94	367,158.94						100	17/04/2021 30/06/2021	AL	367,158.94	
63		Pavimentación con concreto Hidráulico de calle s/n en el Tepehuaje.	Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00									0.00	
64		Construcción del Sistema de Drenaje y Alcantarillado "Pucuro"	Pucuro	Adm. Directa	415	Hab.	1.00	obra	9,658.06	9,658.06						100	19/04/2021 14/05/2021	AL	9,658.06	
65		Pavimentación de calle calle s/n con concreto Huidráulico las suertes	Las Suertes	Adm. Directa	81	Hab.	60.00	ml.	0.00	0.00									0.00	
66		Pavimentación de calle calle Benito Juárez con concreto Huidráulico "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	453,654.00	453,654.00						100	15/02/2021 30/03/2021	AL	453,654.00	
67		Rehabilitación del Sistema de drenaje y Alcantarillado	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	1.00	obra	57,911.11	57,911.11						100	16/02/2021 31/08/2021	AL	57,911.11	
68		Construcción de drenaje y alcantarillado "TOLUQUILLA"	Toluquilla	Adm. Directa	40	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00							12/07/2021 31/08/2021	AL	0.00	
69		Rehabilitación de Espacio Multi deportivo "Los Insurgentes" En el Municipio de Jungapeo, Localidad Jungapeo de Juárez.	Jungapeo De Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	1,752,606.26	1,752,606.26						100	08/02/2021 30/07/2021	AL	1,736,154.26	
70		Construcción de Salón de Usos Múltiples "El Puerto de Jungapeo"	Puerto de Jungapeo	Adm. Directa	413	Hab.	1.00	obra	153,159.83		153,159.83					100	12/03/2021 31/08/2021	AL	153,159.83	
71		Construcción de Anexo En Preescolar Ignacio Manuel Altamirano Clave: 16EJN0069M	La Garita	contrato/AD	70	Alumnos	1.00	obra	390,000.00	390,000.00						47.34	15/03/2021 11/06/2021	AL	184,647.59	C
72		Techado en area de Impartición física en Preescolar Erik H. Erikson Clave: 16DJN1217M	Las Anonas	contrato/AD	67	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00									0.00	
73		Modernización del Alumbrado Público "Instalación de Lamparas LED"	Jungapeo de Juárez	contrato/L.P.	5000	Hab.	1.00	obra	5,912,075.00	5,912,075.00									0.00	
74		Construcción de Andador y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la localidad del Cerrito.	El Cerrito del Muerto.	contrato/L.P.	952	Hab.	1070.00	ml	2,956,822.00	2,956,822.00									0.00	
75		Línea de conducción principal y red secundaria (25 kms) en la unidad de riego los Altati	Agua Salada	contrato/L.P.	563	Hab.	1.00	obra	5,961,068.00		5,961,068.00								0.00	

76	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico en Jungapeo de Juárez colonia San Pedro.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
77	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico en Jungapeo de Juárez colonia Los Solares.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
78	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico en los Nuñez	Los Nuñez	Adm. Directa		Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
79	Construcción de Anexo en Salón de Usos Múltiples "Pucuro"	Pucuro	Adm. Directa	415	Hab.	1.00	obra	94,968.00		94,968.00				100	22/03/2021 16/05/2021	AL	94,968.00
80	Construcción de cancha de Usos Múltiples en Jungapeo de Juárez colonia Los Hornos,	Jungapeo De Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	100,000.00		100,000.00				58	08/02/2021 27/02/2021	AL	58,000.00
81	Rehabilitación del sistema de Agua Potable en la comunidad de la Vega.	La Vega	Adm. Directa	563	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
82	Construcción del sistema de Drenaje y Alcantarillado en La Soledad colonia Los Pompas.	La Soledad	Adm. Directa	820	Hab.	1.00	obra	394,299.92	394,299.92					100	08/02/2021 30/07/2021	AL	394,299.92
83	Señalamientos Horizontal y Vertical Jungapeo-Desviación, Jungapeo-Mora y Jungapeo Guasimas	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	0.00		0.00							0.00
84	Rehabilitación de sistema de Drenaje y Alcantarillado en la Calle Heron Gallegos.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	67,049.01	67,049.01					88.16	10/05/2021 08/07/2021	AL	59,114.00
85	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico calle s/n en la comunidad 20 de Noviembre	El 20 de Noviembre	Adm. Directa		Hab.	1.00	obra	245,702.02	245,702.02					100	26/04/2021 08/07/2021	AL	245,702.02
86	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico calle s/n en la colonia Las Flores.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
87	Pavimentación del camino tramo entronque Arenal-Guasimas del Km. 1+500 al 1+965	Guasimas	Contrato/AD	373	Hab.	0.465	km	1,018,068.89	1,018,068.89					100	16/03/2021 13/04/2021	AL	1,018,068.90
88	Pavimentación de calle S/N Huanguitio con concreto Hidráulico	Huanguitio	Adm. Directa	1075	Hab.	5.00	km	79,832.00	79,832.00					48.75	12/05/2021 30/07/2021	AL	45,264.01
89	Pavimentación de calle S/N La Soledad con concreto Hidráulico.	La Soledad	Adm. Directa	820	Hab.	0.55	km.	0.00	0.00								0.00
90	Pavimentación de calles S/N Las Anonas con concreto Hidráulico.	Las Anonas	contrato/AD	67	Hab.	1.00	obra	297,579.02	297,579.02					100	24/05/2021 30/06/2021	AL	297,579.02
91	Pavimentación de calle S/N Colonia Los Cacahuates con concreto Hidráulico.	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00
92	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable para la Comunidad de Agua Salada.	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	130,050.00	130,050.00					100	01/05/2021 30/05/2021	AL	130,050.00
93	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Localidad del Cirian.	El Cirian	Adm. Directa	113	Hab.	1.00	obra	101,576.35		101,576.35				100	01/04/2021 30/05/2021	AL	101,576.35
94	Pavimentación de Calle con concreto Hidráulico calle el Cirian de la Tenencia Lázaro Cardenas.	Lazaro Cardenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	120,000.00	120,000.00						19/07/2021 31/08/2021	AL	
95	Rehabilitación de Puente Alcantarilla Ubicada en la localidad de la Mora.	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00						01/08/2021 31/08/2021	AL	
96	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Localidad de Pueblo Viejo.	Pueblo Viejo	Adm. Directa	331	personas	1.00	obra	140,000.00		140,000.00					01/08/2021 31/08/2021	AL	
97	Mantenimiento del Camino desv. Huanguitio-Los alumbres del Km. 0+000 al 2+000	Huanguitio	Contrato/AD	952	Hab.	km	2.00	894,729.62	894,729.62						02/08/2021 31/08/2021	AL	
98	Construcción de Sanitarios en el panteón "Las Escobas"	Las Escobas	Adm. Directa	759	Hab.	1.00	obra	60,000.00		60,000.00					02/08/2021 31/08/2021	AL	
99	Mantenimiento del Camino CBTA-Caballero del Km. 0+000 al 1+500	Jungapeo	Contrato/AD	5073	Hab.	1.00	obra	250,000.00		250,000.00					02/08/2021 31/08/2021	AL	
	3% DE GASTOS INDIRECTOS	JUNGAPEO															
	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUNGAPEO															
	TOTAL							36,590,762.18	29,562,990.00	1,066,704.18	0.00	5961068.00					17,941,635.35