

# PERIÓDICO OFICIAL

# DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXII Morelia, Mich., Miércoles 8 de Mayo de 2019

**NÚM. 45** 

# Responsable de la Publicación Secretaría de Gobierno

#### DIRECTORIO

# Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

#### Secretario de Gobierno

Ing. Carlos Herrera Tello

#### Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día \$ 36.00 atrasado

I.- . . .

#### Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial www.congresomich.gob.mx

## Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

## CONTENIDO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN

Programa Operativo de Obras Públicas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal "FAIS".... 2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los 

## SESIÓN ORDINARIA 08

SIENDO LAS 10:30 DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TANGAMANDAPIO, DEL ESTADO DE MICHOACÁN, SE REUNIERON LOS CC. EDUARDO CEJA GIL PRESIDENTE MUNICIPAL-GOBERNACIÓN, TRABAJO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. LA C. MARÍA LETICIA MATEO HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL-HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO. Y LOS REGIDORES: EL C. ROSENDO VEGA TORRES REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, LA C. MARÍA BEATRIZ REYES VENTURA REGIDORA DE LA MUJER, CULTURA Y TURISMO, EL C. PAULO DANIEL GARCÍA MANZO REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, LA C. ALEJANDRA AYALA CERVANTES REGIDORA DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL C. GIL MADRIGAL OREGEL REGIDOR DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO, LA C. GABRIELA MARICELA GONZÁLEZ VEGA REGIDORA DE ECOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE Y FAUSTINO MATEO AGUSTÍN REGIDOR DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS INDÍGENAS Y EL C. DANIEL CUEVAS SANDOVAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, FUNDAMENTADO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, 27, 28 Y 29, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, SESIÓN QUE SE RIGIO BAJO EL SIGUIENTE:

#### ORDEN DEL DÍA

de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)' Versión digital de consulta, carece PROPUESTA.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII.ASUNTOS GENERALES.
IX
VIII. ASUNTOS GENERALES.
A)B)
А) В)
C) PARA DAR CONTINUIDAD COMPARECE EL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA EL C. LUIS HERNÁNDEZ CEJA, QUIEN
PRESENTA EL (POA) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
I RESERVITE EL (1 OT) I ROSINIUM OF ENTITY OF INCIDEDE ODMITT OBLICA CONNESS ONDIENTE ME ESERCICIO FISCHE

CLAUSURA DE LA SESIÓN. EL C. SECRETARIO INFORMA AL C. PRESIDENTE QUE EN LA SESIÓN HAN SIDO AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 12:30 LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA. FIRMANDO TODOS LOS INTEGRANTES A ESTE SESIÓN PARA SU LEGAL CONSTANCIA. (Firmados).

# PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS DEL FONDO DE APORTACONES PARA LA INFRAESTRUCTUTA SOCIAL MUNICIPAL

### "FAIS" ENERO - DICIEMBRE 2019

	"FAIS" ENERO - DICIEMBRE 2019										
No. DE	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS Y NÚM. DE BENEFICIARIOS	RECURSO PROGRAMADO	AVANCE FISICO	RECURSO REAL EJECUTADO	ECONOMIAS	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	
101	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA	CONTRATO	1,328.28 M2/ 200 PERSONAS	\$ 1,236,672.10	0%	0%	\$ -	15/02/19 18/04/19	NO INICIADA	
102	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS CENTRO	CABECERA	CONTRATO	2,357.00 M2/ 280 PERSONAS	\$ 1,595,732.75	100%	100%	\$ -	15/02/19 29/04/19	TERMINADA	
103	REHABILITACION DEL OJO DE AGUA	TELONZO	CONTRATO	700.00 M2/ 1800	\$ 708,810.68	0%	0%	\$ -	15/02/19 15/07/19	NO INICIADA	
104	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR "TATA SALVADOR REYES"	LA CANTERA	CONTRATO	74.88 M2/ 30 PERSONAS	\$ 664,950.00	0%	0%	\$ -	15/03/19 15/08/19	NO INICIADA	
105	REVESTIMIENTO DE CONCRETO HCO. EN CALLE INDEPENDENCIA	CABECERA	CONTRATO	1,191.03 M2/ 200 PERSONAS	\$ 1,080,727.72	0%	0%	\$ -	15/02/19 18/05/19	NO INICIADA	
106	REVESTIMIENTO DE CONCRETO HCO. EN CALLE MORELOS	CABECERA	CONTRATO	1,794.74 M2/ 280 PERSONAS	\$ 1,634,796.24	15%	30%	\$ -	15/03/19 18/05/19	INICIADA	
107	DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE CUAHUTEMOC, ENTRE LOPEZ MATEOS Y ALLENDE, CON REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO	TARECUATO	CONTRATO	684.94 M2/ 120 PERSONAS	\$ 904,995.28	50%	40%	\$ -	15/03/19 20/05/19	INICIADA	
108	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE, POR UN COSTADO DEL CAMPO DE	EL CEREZO	CONTRATO	129.00 ML/70	\$ 328,533.96	0%	0%	\$ -	15/04/19 20/10/19	NO INICIADA	
109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL RAMIREZ	LA CANTERA	CONTRATO	1,408 M2/ 176 PERSONAS	\$ 1,464,523.68	0%	0%	\$ -	15/03/19 20/05/19	NO INICIADA	
110	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CABECERA Y COMUNIDADES	CABECERAY COMUNIDADES	ADMINISTRACIÓN	13,330 M2 / 10,000 PERSONAS	\$ 400,000.00	0%	5%	\$ -	15/03/19 15/11/19	INICIADA	
111	REVESTIMIENTO DE CONCRETO HCO. EN CALLE RAFAEL RAMIREZ	LA CANTERA	CONTRATO	176 M2/ 176 PERSONAS	\$ 1,242,430.32	0%	0%	\$ -	15/04/19 20/06/19	NO INICIADA	
112	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PREESCOLAR LAZARO CARDENAS	PASO DEL MOLINO	ADMINISTRACIÓN	1 LOTE/ 60 PERSONAS	\$ 50,000.00	0%	0%	\$ -	15/03/19 29/09/19	NO INICIADA	
113	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	PASO DEL MOLINO	ADMINISTRACIÓN	70 M2 / 120 PERSONAS	\$ 70,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/19	NO INICIADA	
114	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ESC. CUAHUTEMOC	TARECUATO	ADMINISTRACIÓN	9.00 M2 / 120 PERSONAS	\$ 40,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/19	NO INICIADA	
115	CONCLUCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA	CHURINTZIO	ADMINISTRACIÓN	57.40 M2 / 30 PERSONAS	\$ 385,900.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 20/06/19	NO INICIADA	
116	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES DE ACCESO A LA PLANTA ALTA EN ESC. PRIM. "FUTURO MEJOR"	TARECUATO	ADMINISTRACIÓN	16 M2 / 200 PERSONAS	\$ 50,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/19	NO INICIADA	
117	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 21 DE MARZO	TARECUATO	ADMINISTRACIÓN	60 M2/ 120 PERSONAS	\$ 335,687.42	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/19	NO INICIADA	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

٠.
=
$\boldsymbol{z}$
'n
:2
8 de la Lev del Periódico Oficial)
$\sim$
_
0
Ü
Z
2
2
0
4
_
$\vec{}$
2
9
-
6
٠,
_
2
-3
6
2
_
~
_
೭
3
3
(artículo
2
5
ತ
_
2
2
30
~
=
2
5
2
_
0
$\sigma$
Ţ,
ė
2
5
12
carece de valor legal
_
Ş
=
7
Š
z
0
ರ
e
a
_
8
-
5
2
T
z
Ó
ž
2
ē
2
"Versión digital de consulta,

	1	1		45.10/		1			i	1
118	ARREGLO DE TECHO EN COCINA EN JARDIN DE NIÑOS TAGORE (SAN JUDAS)	SANTIAGO	ADMINISTRACIÓN	15 M2 / 110 PERSONAS	\$ 25,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/1	NO INICIADA
119	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN PRIVADA GUERRERO	TELONZO	CONTRATO	56 M2 / 8	\$ 99,943.36	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/1	9 NO INICIADA
120	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE, CALLES S/N	EL CEREZO	CONTRATO	150.00 ML/85	\$ 421,983.88	0%	0%	\$ -	15/04/19 29/09/1	9 NO INICIADA
12:	REHABILITACIÓN DEL OJO DE AGUA EN EL GUAYABO	EL GUAYABO	ADMINISTRACIÓN	583 M2 / 200 PERSONAS	\$ 80,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 18/10/1	NO INICIADA
122	CONST. DE ESPACIO PARA USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE SALUD	CHURINTZIO	CONTRATO	212.05 M2 / 120 PERSONAS	\$ 1,524,076.16	0%	0%	\$ -	15/05/19 30/08/1	9 NO INICIADA
123	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO	TARECUATO	ADMINISTRACIÓN	12 M2 / 8	\$ 250,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 28/06/1	NO INICIADA
124	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	HUARACHANILLO	CONTRATO	12 M2/ 200 PERSONAS	\$ 383,679.71	50%	33%	\$ -	15/03/19 29/05/1	9 INICIADA
125	REHABILITACIÓN DEL OJO DE AGUA EN EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	ADMINISTRACIÓN	390 M2 / 180 PERSONAS	\$ 80,000.00	0%	0%	\$ -	15/04/19 26/06/1	9 NO INICIADA
126	CONST. DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA VIOLETA EN COL. JARDINES	SANTIAGO	CONTRATO	100 M2 / 14 FAMILIAS	\$ 291,250.00	0%	0%	\$ -	14/05/19 26/06/1	9 NO INICIADA
127	CONST. TANQUEREGULADOR DE AGUA	CHURINTZIO	CONTRATO	36 M2/ 2200 PERSONAS	\$ 387,288.04	75%	60%	\$ -	15/02/19 15/04/1	9 INICIADA
128	CONST. DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CURVA	LOS BALDIOS	ADMINISTRACIÓN	200 M2 / 400 PERSONAS	\$ 60,000.00	100%	%	\$ -	15/05/19 20/07/1	9 INICIADA
129	TECHUMBRE EN PRIM. JUSTO SIERRA	SANTIAGO	CONTRATO	696 M2 / 370 PERSONAS	\$ 980,000.00	0%	0%	\$ -	15/08/19 24/10/1	9 NO INICIADA
130	RECONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE JERUSALEN	SANTIAGO	CONTRATO	74.88 M2 / 250 PERSONAS	\$ 385,000.00	0%	0%	\$ -	13/09/19 20/11/1	NO INICIADA
131	REHABILITACIÓN DE CENTRO UBR	SANTIAGO	ADMINISTRACIÓN	70.00 M2 / 500	\$ 1,963,137.43	0%	0%	\$ -	13/06/19 28/11/1	NO INICIADA
137	REHABILITACIÓN DE BACHEO DE CALLES	CABECERAY COMUNIDADES	ADMINISTRACIÓN	2000 M2 / 4000 PERSONAS	\$ 626,808.53	0%	0%	\$ -	03/04/19 30/11/1	NO INICIADA
133	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SUPERVICIÓN	SANTIAGO	ADMINISTRACIÓN	5 LOTES / 8 PERSONAS	\$ 718,753.29	5%	5%	\$ -	15/02/19 30/11/1	INICIADA
121	NADIAC ODDAC DADA COMUZNID COM DEDENDENCIAC	CADECEDAY	CONTRATO	CINIECDECIFICAS	ć (44.534.3	00/	00/		15/02/10 45/12/	a NOINIGIADA
134	VARIAS OBRAS PARA CONVENIR CON DEPENDENCIAS  AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE, CAlles: OBREGÓN (tramo Nicolás Bravo-	CABECERAY	CONTRATO	SIN ESPECIFICAR	\$ 644,521.3	0 0%	0%	<b>,</b>	15/02/19 15/12/	9 NOINICIADA
135	la Paz) y LA PAZ (tramo Obregón-Tariacuri)	TARECUATO	CONTRATO	288 ML/238 PERSONAS	\$ 654,640.0	0 0%	0%	\$ -	15/04/19 20/10/	9 NO INICIADA
	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, CALLE 1 DE MAYO (entre Simón	CANTIACO	CONTRATO	70 MI /42 DEDCOMAS	\$ 210.654.1	0.00/	00/	\$ -	15/04/10 20/10/	O MOUNICIADA
136	Bolivar y Fco. Clavijero) Barrio San Judas	SANTIAGO	CONTRATO	70 ML/42 PERSONAS	\$ 210,654.1	0 0%	0%	\$	15/04/19 20/10/	9 NO INICIADA
137	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE, Calles: MORELOS (tramo Nicolás Bravo- la Paz) y LA PAZ (tramo Hidalgo-Morelos)	TARECUATO	CONTRATO	300 ML/210 PERSONAS	\$ 737,175.2	7 0%	0%	\$ -	15/04/19 30/10/	9 NO INICIADA
138	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	LOS LAURELES	CONTRATO	1,100 ML/500	\$ 692,325.4	2 0%	0%	\$ -	15/04/19 30/10/	9 NO INICIADA
139	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (DEPOSITO-POZO)	LAS ENCINILLAS	ADMINISTRACIÓN	150 ML/120 PERSONAS	\$ 145,245.8		0%	\$ -	15/04/19 30/10/	
140	REVESTIMIENTO DE MATERIALES PETREOS EN CALLES	EL NOPALITO	ADMINISTRACIÓN	2,666.00 M2/19	\$ 80,000.0	0 0%	0%	\$ -	15/04/19 30/10/	9 NO INICIADA
141	FOSA SEPTICA: EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	QUERENGUARO	CONTRATO	32.00 M2/250	\$ 243,200.5	4 0%	0%	\$ -	15/04/19 30/10/	9 NO INICIADA
142	REVESTIMIENTO DE MATERIALES PETREOS EN CALLES	QUERENGUARO	ADMINISTRACIÓN	2,666.00 M2/19 FAMILIAS	\$ 80,000.0	0 0%	0%	\$ -	15/04/19 30/10/	9 NO INICIADA
				TOTAL	23,958,443.00	)				

#### SESIÓN ORDINARIA 14

Siendo las 9:25 nueve horas veinticinco minutos del día viernes 29 de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tangamandapio, del Estado de Michoacán, se reunieron los CC. Eduardo Ceja Gil, Presidente Municipal-Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil. La C. María Leticia Mateo Hernández, Síndico Municipal-Hacienda, Financiamiento y Patrimonio. y los Regidores: el C. Rosendo Vega Torres Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la C. María Beatriz Reyes Ventura Regidora de la Mujer, Cultura y Turismo, el C. Paulo Daniel García Manzo Regidor de Educación Pública, Planeación y Programación, la C. Alejandra Ayala Cervantes Regidora de Salud, Asistencia Social y Acceso a la Información Pública, el C. Gil Madrigal Oregel Regidor de Fomento Industrial y Comercio, la C. Gabriela Maricela González Vega Regidora de Ecología, Juventud y Deporte y Faustino Mateo Agustín Regidor Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas y El C. Daniel Cuevas Sandoval Secretario del H. Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria de Cabildo, fundamentado en lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y 29, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, sesión que se rigió bajo el siguiente.

#### ORDEN DEL DÍA

1	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII -	

VIII.- Análisis y en su caso Aprobación para Realizar Modificaciones en el POA.

IX.- . . .

Uficial)"
Periodico
~
del
è
la T
s de 1
×
(articulo
legal
valor legal
de
carece
a
consulta,
de
digital
Version

X
XI

VIII.- Para el desahogo de este el C. Secretario le cede la palabra al C. Luis Hernández Ceja Director de Obras Públicas, para que exponga ante el H. Cabildo para su análisis y posteriormente su autorización para llevar acabo la modificación del Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2019 (POA 2019). El Regidor Paulo Daniel García Manzo sugiere que las obras del FAEISPUM que no se alcancen a realizar en este año se pasen al FAIS del 2020 y al mismo tiempo propone por parte del Organismo del Agua Potable tener un trato digno hacia los ciudadanos atendiéndolos con amabilidad, cortesía y respeto.

- Se aprueba por unanimidad por los miembros de este Cabildo que el C. Luis Hernández Ceja Director de Obras Públicas lleve a cabo la modificación del Programa Operativo Anual de Obras Públicas 2019 (POA 2019).

Clausura de la Sesión. El C. Secretario informa al C. Presidente que en la sesión han sido agotados los puntos del orden del día. Se da por terminada la sesión siendo las 11:30 las once horas treinta minutos del mediodía. Firmando todos los integrantes a este sesión para su legal constancia. (Firmados).

#### PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS 2019

#### "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### FAEISPUM

#### MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN 2018-2021

_	mornal of the transfer of the												
No.			LOCALIDAD		RUCTURA FINANCI	ERA		TIEMPO DE					
Obra	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO		TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL A PAGAR	EJECUCIÓN	METAS	BENEFICIARIOS	DEPENDENCIA EJECUTORA	OBSERVACIÓN
1	TECHUMBRE DE CANCHA ESC. FED. MOISES SAENS	TANGAMANDAPIO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,047,753.25	100%	\$ -	0	\$ 1,047,753.25	2 MESES	695.00 M2	500 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	
2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA	TANGAMANDAPIO	TELONZO-LOS BALDIOS	\$ 1,776,375.14	100%	\$ -	0	\$ 1,776,375.14	2 MESES	730.00 ML	2000 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	
3	COST. DE TECHADO EN ESTRUCTURA METALICA EN ESPACIO DE PATIO EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	TANGAMANDAPIO	LOS LAURELES	\$ 730,845.83	100%	\$ -	0	\$ 730,845.83	2 MESES	540.68 M2	189 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	
4	CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL MOLINO	TANGAMANDAPIO	PASO DEL MOLINO	\$ 2,077,504.09	100%	\$ -	0	\$ 2,077,504.09	2 MESES	2,211.30 M2	1800 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	
5	CONST. TECHUMBRE DE CANCHA EN ESC. PRIM. PDTE. LAZARO CARDENAS	TANGAMANDAPIO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 650,000.00	100%	\$ -	0	\$ 650,000.00	2 MESES	270.00 M2	400 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES		TARECUATO	1,294,800.64	100%	\$ -	0	\$ 1,294,800.64		594 M2	589 PERSONAS	H. AYUNTAMIENTO	