



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Jueves 4 de Marzo de 2021

NÚM. 21

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN

Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
FISMDF, correspondiente al 4to. Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2020..... 3

Modificación al Programa Operativo Anual de Obras Públicas FISMDF
para el Ejercicio Fiscal 2021..... 5

SESIÓN ORDINARIA 59

Siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día viernes 15 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, en el salón de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tangamandapio, del Estado de Michoacán, se reunieron los CC. Eduardo Ceja Gil, Presidente Municipal-Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil. La C. María Leticia Mateo Hernández, Síndico Municipal-Hacienda, Financiamiento y Patrimonio. y los Regidores: el C. Rosendo Vega Torres, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la C. María Beatriz Reyes Ventura Regidora, de la Mujer, Cultura y Turismo, el C. Paulo Daniel García Manzo, Regidor de Educación Pública, Planeación y Programación, la C. Alejandra Ayala Cervantes, Regidora de Salud, Asistencia Social y Acceso a la Información Pública, el C. Gil Madrigal Oregel, Regidor de Fomento Industrial y Comercio, la C. Gabriela Maricela González Vega, Regidora de Ecología, Juventud y Deporte y Faustino Mateo Agustín, Regidor Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas y el C. Daniel Cuevas Sandoval, Secretario del H. Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo la sesión ordinaria de Cabildo, fundamentado en lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y 29, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, sesión que se rigió bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- *Análisis y en su caso aprobación del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 (ANEXOS 3) del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal FISMDF.*

VI.- *Análisis y en su caso aprobación para llevar a cabo modificaciones al Programa Operativo Anual de Obras Públicas, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal FISMDF 2021.*

VII.- . . .

VIII.- . . .

IX.- . . .

X.- . . .

V.- El C. Eduardo Ceja Gil Presidente Municipal, cede la participación al C. Luis Hernández Ceja, Director de Obra Pública quien pasa a exponer para su aprobación el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 (ANEXOS 3) del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social municipal FISMDF, a lo anterior manifiestan los presentes estar de acuerdo.

VI.- Para el desahogo de este punto C. Presidente Municipal, Eduardo Ceja Gil, cede la palabra una vez más al C. Luis Hernández Ceja, Director de Obra Pública, quien solicita la aprobación del Pleno para llevar a cabo modificaciones al Programa Operativo Anual de Obras Públicas, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2021, manifestado el cuerpo colegiado no tener ningún inconveniente en que se realicen dichas modificaciones.

IX. ACUEROS FINALES

Se tiene por presentado ante los miembros de este H. Cabildo las obras ejecutadas al 100% que corresponden al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020(anexo 3) del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2020.

Se aprobó de forma unánime por los miembros de este H. Cabildo las modificaciones al Programa Operativo Anual de Obras Públicas, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2021, de acuerdo al monto publicado por el gobierno del estado de Michoacán, Secretaria de Finanzas y Administración para el Ejercicio Fiscal 2021 por la cantidad de \$ 22, 073, 019.00 (Veintidós millones sesenta y tres mil diecinueve pesos 00/100 M.N.) de los cuales únicamente se asigna al H. Ayuntamiento de Tangamandapio la cantidad de \$ 14,802,168.20 (Catorce millones ochocientos dos mil ciento sesenta y ocho pesos con veinte centavos 20/100 M.N). Por tales razones se reestructuro el programa de acuerdo a las reglas de operación.

El C. Secretario informa al C. Presidente, que en la sesión han sido agotados los puntos del orden del día. Se da por terminada la sesión siendo las 14:42 las catorce horas y cuarenta y dos minutos del día. Firmando todos los integrantes a este sesión para su legal constancia. (Firmados).

ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
4° TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO: TANGAMANDAPIO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	NÚMERO DE OBRA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						AVANCE FINANCIERO DE OBRA
			MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE JOSE VASCONCELOS, BARRIO SAN RAFAEL	SANTIAGO	201	\$478,671.72	\$478,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	\$478,517.49	\$478,517.49	0.00	0.00	0.00	0.00	\$154.23	\$154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE JOSE VASCONCELOS, BARRIO SAN RAFAEL	SANTIAGO	202	\$2,333,721.70	\$2,333,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,333,459.78	\$2,333,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	\$261.92	\$261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PASEO DE LOS FRESNOS, COL. JARDINES	SANTIAGO	203	\$404,932.72	\$404,932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	\$396,965.17	\$396,965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,967.55	\$7,967.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE, CALLE GUERRERO, TRAMO PIPILA - FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	CABECERA MUNICIPAL	208	\$274,991.10	\$274,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	\$117,452.73	\$117,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	\$157,538.37	\$157,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CEREZO	EL CEREZO	209	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$297,269.85	\$297,269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,730.15	\$2,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOOGADO CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA	QUERENGUARO	210	\$661,592.10	\$661,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	\$598,331.43	\$598,331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	\$63,260.67	\$63,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CUAUHTEMOC - GUERRERO	TARECUATO	211	\$249,081.40	\$249,081.40	0.00	0.00	0.00	0.00	\$248,150.24	\$248,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$931.16	\$931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CUAUHTEMOC - GUERRERO	TARECUATO	212	\$441,252.81	\$441,252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	\$440,686.20	\$440,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	\$566.61	\$566.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MADERO TRAMO JUSTO SIERRA - VENUSTIANO CARRANZA	TARECUATO	213	\$213,563.67	\$213,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	\$212,373.70	\$212,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,189.97	\$1,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MADERO TRAMO JUSTO SIERRA - VENUSTIANO CARRANZA	TARECUATO	214	\$1,029,619.93	\$1,029,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	\$981,509.54	\$981,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	\$48,110.39	\$48,110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE, ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	TARECUATO	215	\$75,000.00	\$75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA
REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CLINICA A LA CAPILLA NUEVA	LOS HUCJARES	216	\$378,079.12	\$378,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$258,845.00	\$258,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$119,234.12	\$119,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CLINICA A LA CAPILLA NUEVA	LOS HUCJARES	217	\$1,345,347.07	\$1,345,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,332,251.24	\$1,332,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,095.83	\$13,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE CALLE REVOLUCION TRAMO LAZARO CARDENAS - VENUSTIANO CARRANZA	LA CANTERA	218	\$695,416.67	\$695,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	\$630,264.08	\$630,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	\$65,152.59	\$65,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE REVOLUCION TRAMO LAZARO CARDENAS - VENUSTIANO CARRANZA	LA CANTERA	219	\$1,908,295.70	\$1,908,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,808,738.20	\$1,808,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	\$99,557.50	\$99,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PLAZA DE PAVIMENTO HIDRAULICO, FRENTE A LA CAPILLA	TELONZO	220	\$1,253,612.30	\$1,253,612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,342,339.90	\$1,342,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-\$88,727.60	-\$88,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA DE GUERRERO HACIA LA COLONIA EL PAPALOTE	SANTIAGO	222	\$2,331,976.76	\$2,331,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,223,399.86	\$2,223,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	\$108,576.90	\$108,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE PRINCIPAL, PRIMER TRAMO	EL NOPALITO	223	\$490,625.33	\$490,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	\$438,984.23	\$438,984.23	0.00	0.00	0.00	0.00	\$51,641.10	\$51,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %

MEJORAMIENTO DE PISO EN AULAS, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	CEREZO	225	\$52,500.00	\$52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MADERO	PASO DEL MOLINO	226	\$1,502,121.84	\$1,502,121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA
CONSTRUCCION DE PLAZA, EN LA CURVA	LOS BALDIOS	227	\$922,561.75	\$922,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	\$914,662.23	\$914,662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,899.52	\$7,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE LOSAS EN AULAS EN TELESECUNDARIA Y ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	EL SAUCILLO	228	\$453,280.40	\$453,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	\$216,259.57	\$216,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	\$237,020.83	\$237,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	HUARACHANILLO DE ABAJO	229	\$600,000.00	\$600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$599,540.39	\$599,540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	\$459.61	\$459.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JIQUILPAN, COL. LINDA VISTA	SANTIAGO	230	\$176,760.80	\$176,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	\$161,497.42	\$161,497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	\$15,263.38	\$15,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL (SEGUNDO TRAMO)	EL NOPALITO	231	\$254,725.75	\$254,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	\$254,089.80	\$254,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	\$635.95	\$635.95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL No 15, COL. LINDA VISTA	SANTIAGO	232	\$338,413.99	\$338,413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	\$377,807.63	\$377,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-\$39,393.64	-\$39,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO	LOS LAURELES	233	\$220,359.46	\$220,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	\$111,817.75	\$111,817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	\$108,541.71	\$108,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CIVICO DE LA ESC. SEC. TEC. 127, LA CANTERA dave 16D5T0127P	LA CANTERA	234	\$1,041,776.09	\$1,041,776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,034,720.00	\$1,034,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,056.09	\$7,056.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE BAÑOS, VESTIDORES Y ALGIBE EN EL CAMPO DE FUTBOL DE BELEN	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	235	\$996,435.33	\$996,435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	\$965,697.76	\$965,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	\$30,737.57	\$30,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE, CALLE ZARAGOZA TRAMO DE MADERO A JUSTO SIERRA, BARRIO DE ABAJO.	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	236	\$124,681.20	\$124,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA	—	—	—	—	—	CANCELADA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO, EN ESC. FED. INSURGENTES	TARECUATO	237	\$797,133.29	\$797,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	\$796,193.87	\$796,193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	\$939.42	\$939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, BARRIO DEL PROGRESO CALLE PLAN DE SAN LUIS	SANTIAGO	238	\$210,076.55	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$144,604.15	\$144,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	\$65,472.40	-\$144,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO DEL PROGRESO, CALLE PLAN DE SAN LUIS	SANTIAGO	239	\$825,625.62	\$825,625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	\$823,384.69	\$823,384.69	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,240.93	\$2,240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD DE TARECUATO, BARRIO DE LA SALUD, CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO INDEPENDENCIA-CALLE NUEVA	TARECUATO	240	\$248,836.43	\$248,836.43	0.00	0.00	0.00	0.00	\$194,020.37	\$194,020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	\$54,816.06	\$54,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD DE TARECUATO, BARRIO DE LA SALUD, CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO INDEPENDENCIA-CALLE NUEVA	TARECUATO	241	\$710,040.84	\$710,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	\$546,155.18	\$546,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	\$163,885.66	\$163,885.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD LOS HUCUARES, CALLE DE LA CLINICA A LA PLAZA POR UN COSTADO DEL CANAL	LOS HUCUARES	242	\$663,292.30	\$663,292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$661,567.60	\$661,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,724.70	\$1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE TELONZO	TELONZO	243	\$141,157.85	\$141,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	\$141,157.85	\$141,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD LOS HUCUARES, CALLE DE LA CLINICA A LA PLAZA POR UN COSTADO DEL CANAL, SEGUNDA ETAPA	LOS HUCUARES	244	\$243,449.03	\$243,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	\$243,449.03	\$243,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PUBLICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FISMDF 2021"
ENERO - DICIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO

ESTADO DE MICHOACAN

MODIFICACION UNO								
No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS DEL PROYECTO Y UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE BENEFICIARIOS	RECURSO PROGRAMADO	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACION
301	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CANTERA	LA CANTERA	CONTRATO	210.00 ML	206	\$ 373,918.82	18/03/2021 al 18/06/2021	
302	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CANTERA	LA CANTERA	CONTRATO	210.00 ML	206	\$ 85,033.26	18/03/2021 al 18/06/2021	
303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CANTERA	LA CANTERA	CONTRATO	926.44 M2	206	\$ 1,348,784.34	18/03/2021 al 18/06/2021	
304	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD DE LA CANTERA	LA CANTERA	CONTRATO	1 LOTE	4500	\$ 2,500,000.00	18/03/2021 al 18/06/2021	
305	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MORELOS TRAMO SR. RUBEN ANDRADE HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL TRIANGULO, EN TELONZO	TELONZO	CONTRATO	134.38 ML	68	\$ 321,607.71	20/04/2021 al 15/07/2021	
306	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE MORELOS, TRAMO SR. RUBEN ANDRADE HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL TRIANGULO, EN TELONZO	TELONZO	CONTRATO	134.38 ML	68	\$ 55,817.71	20/04/2021 al 15/07/2021	
307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MORELOS, TRAMO SR. RUBEN ANDRADE HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL TRIANGULO, EN TELONZO	TELONZO	CONTRATO	960.82 M2	68	\$ 1,635,538.28	20/04/2021 al 15/07/2021	
308	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE ACAPULCO TRAMO GUERRERO - ENCINO, BARRIO DEL PROGRESO, EN SANTIAGO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	1,811.20 M2	183	\$ 2,331,953.21	18/02/2021 al 19/05/2021	
309	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE JANITZIO TRAMO CUITZEO - ZIRAHUEN, COLONIA LINDA VISTA, EN SANTIAGO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	235.00 ML		\$ 407,934.78	02/09/2021 al 30/11/2021	
310	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE JANITZIO TRAMO CUITZEO - ZIRAHUEN, COLONIA LINDA VISTA, EN SANTIAGO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	235.00 ML	198	\$ 124,621.00	02/09/2021 al 30/11/2021	
311	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE JANITZIO TRAMO CUITZEO - ZIRAHUEN, COLONIA LINDA VISTA, EN SANTIAGO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	1,800.00 M2	198	\$ 1,714,100.93	02/09/2021 al 30/11/2021	
312	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MORELOS, FRENTE A LA CACHA DE USOS MULTIPLES, PASO DEL MOLINO	PASO DEL MOLINO	CONTRATO	1,082.56 M2	84	\$ 1,310,540.73	02/10/2021 al 15/12/2021	
313	CONSTRUCCION DE PLAZA, COMUNIDAD DE CHURINTZIO	CHURINTZIO	CONTRATO	1,365.00 M2	1954	\$ 1,707,864.46	01/03/2021 AL 28/05/2021	
314	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO 9 DE MAYO - CORREGIDORA, BARRIO DE RIBA EN SANTIAGO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	400.00 M2	169	\$ 623,845.63	02/10/2021 al 15/12/2021	
315	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TUBO PEAD CORRUGADO TDR ULTRA DN DE 48" DE DIAMETRO, EN EL KM CUATRO DE LA CARRETERA SANTIAGO A LA CANTERA A LA ALTURA DEL ENTRONQUE A LAS ENCINILLAS	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	11.84 ML	300	\$ 260,607.34	01/03/2021 AL 25/05/2021	
TOTAL						\$ 14,802,168.20		

