

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Destino del Gasto Segundo Trimestre 2022											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	CLASIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PAGADO	AVANCES FISICOS	UNIDAD DE MEDIDA	FLUJO
2022	2	MIC16160300729232	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	Educación	24-02-2016	01-03-2016	380860.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729235	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	Educación	13-04-2016	01-08-2016	775948.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia	Educación	20-04-2016	01-06-2016	349869.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729414	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillera No. 14	Educación	21-05-2016	01-07-2016	363849.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729503	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro	Educación	26-04-2016	01-07-2016	1079006.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729518	1350000	Rehabilitación De Aulas Y Bodega Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	Educación	02-05-2016	01-08-2016	993364.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729527	750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	Educación	25-04-2016	01-07-2016	663275.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	Educación	02-05-2016	01-07-2016	30462.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729647	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Pérez Coronado	Educación	02-05-2016	01-06-2016	916438.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729664	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	Educación	16-05-2016	01-08-2016	2331569.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729722	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	Educación	29-01-2016	01-05-2016	1068789.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	Educación	22-08-2016	01-10-2016	438033.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatzingan	Educación	11-07-2016	01-10-2016	719968.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730039	750375	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De León	Educación	11-07-2016	01-10-2016	716692.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio "m" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	Educación	11-07-2016	01-09-2016	470476.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730091	632832.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	Educación	11-07-2016	01-09-2016	607735.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia	Educación	11-07-2016	01-10-2016	106073.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730336	730032.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Víctor Hugo	Educación	22-08-2016	01-11-2016	567829.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	Educación	22-08-2016	01-11-2016	498796.59	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	Educación	22-08-2016	01-10-2016	235662.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	Educación	22-08-2016	01-10-2016	143503.12	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	Educación	22-08-2016	01-11-2016	146978.88	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	Educación	11-07-2016	01-09-2016	250355.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	2	MIC16160300730496	850300	Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	Educación	25-07-2016	01-09-2016	29231072	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730513	522350	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El I/J/N Federico Froebel	Educación	22-08-2016	01-10-2016	394767.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El I/J/N Emiliano Zapata	Educación	08-08-2016	01-10-2016	410224.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios. Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	Educación	25-07-2016	01-09-2016	456058.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	Educación	22-07-2016	01-09-2016	442943.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	Educación	26-09-2016	01-11-2016	210566.86	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811646	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	Educación	19-09-2016	01-11-2016	467172.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El I/J/N José Rosas Moreno	Educación	19-09-2016	01-11-2016	422983.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	Educación	10-10-2016	01-11-2016	398816.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811682	350000	Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Cocotes	Educación	26-09-2016	01-11-2016	99496.51	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811684	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	26-09-2016	01-11-2016	100956.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El I/J/N Francisco J. Mújica	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474883.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811801	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El I/J/N Gabriela Mistral	Educación	19-09-2016	01-11-2016	466834	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El I/J/N Sara Malfavon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	473495.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811806	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinería, Construcción De Andadores Y Rampas En El I/J/N Sapi Uri	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474246.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811817	522350	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	Educación	17-10-2016	01-10-2017	29567.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	Educación	12-09-2016	01-11-2016	479216.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El I/J/N Enrique Caruso	Educación	12-09-2016	01-10-2016	72169.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811844	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El I/J/N Alfredo Zalce	Educación	12-09-2016	01-11-2016	476821.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	Educación	19-09-2016	01-10-2016	764892.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811889	501187.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El I/J/N Benito Pérez Galdos	Educación	17-10-2016	01-10-2017	390383.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811897	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	Educación	19-09-2016	01-11-2016	470226.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811898	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	Educación	19-09-2016	01-11-2016	453522.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	Educación	19-09-2016	01-11-2016	477136.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811905	500443.77	Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El I/J/N Ignacio Manuel Altamirano	Educación	26-10-2016	01-10-2017	390845.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811915	522350	Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El I/J/N Bacon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	342297.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	2	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	Educación	19-09-2016	01-11-2016	316979.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC1616040081192	522750	Rehabilitación De Aullas. Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	Educación	26-09-2016	01-11-2016	443292.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811978	522750	Rehabilitación De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos	Educación	26-09-2016	01-11-2016	482135.36	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811987	501187.5	Rehabilitación De Aulla, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Serafín Contreras Manzo	Educación	26-09-2016	01-11-2016	456778.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812017	2500000	Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Prof.	Educación	07-11-2016	01-01-2017	2399795.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812053	632812.5	Rehabilitación De Aullas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabalondo Soler	Educación	06-10-2016	01-01-2017	561540.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C" Y "D" Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera	Educación	27-10-2016	01-10-2017	297743.5	45	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	Educación	26-09-2016	01-11-2016	97400.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812095	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez	Educación	27-10-2016	01-10-2017	348453.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812122	632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutiérrez González	Educación	26-09-2016	01-12-2016	182500.89	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812142	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100923.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812148	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre	Educación	17-10-2016	01-12-2016	575587.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812156	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multipanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda	Educación	17-10-2016	01-12-2016	453440.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812177	501187.5	Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia	Educación	03-10-2016	01-12-2016	461596.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	Educación	26-09-2016	01-11-2016	144221.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena	Educación	10-10-2016	01-12-2016	500691.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812318	522750	Construcción De Un Aulla Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	Educación	27-10-2016	01-10-2017	130846.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812321	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	Educación	27-10-2016	01-10-2017	476084.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812324	350000	Construcción De 1 Aulla De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100778.58	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812336	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Un Aulla Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora	Educación	06-10-2016	01-12-2016	144340.85	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812337	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De	Educación	10-10-2016	01-12-2016	143695.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopa	Educación	27-10-2016	01-10-2017	143879.23	15	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "B", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	Educación	10-10-2016	01-12-2016	478352.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812342	500443.77	Rehabilitación De Aullas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen	Educación	10-10-2016	01-12-2016	142716.28	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812354	501187.5	Rehabilitación De Aullas, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán	Educación	17-10-2016	01-10-2017	144991.69	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812361	501187.5	Rehabilitación De Aullas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Astb De Banderas En El J/N Amado Nervo	Educación	17-10-2016	01-10-2017	58313.58	5	Metros Cuadrados	Validado avances