



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXIX

Morelia, Mich., Lunes 9 de Abril de 2018

NÚM. 63

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 14 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN

MODIFICACIÓN FINAL AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,
DEL EJERCICIO FISCAL 2017

32 SESIÓN EXTRAORDINARIA

El día viernes 29 de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 12:00 horas, el suscrito Alfredo Pérez Parra, Secretario del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y el artículo 10, fracciones III y X, del Reglamento de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo; en este caso doy fe de que en la fecha y hora señalados están presente y reunidos en la oficina que ocupa la Presidencia Municipal, habilitada como sala de sesiones, sita en calle Allende No. 56, colonia Centro, en la localidad de Santa Clara del Cobre, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán; los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, la profesora Luvia Cazares Saucedo, Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, Rafael Pamatz Vázquez, Síndico Municipal y los CC. Gilberto García Vargas, Lic. Jaquellinn Punzo Orozco, Martín Castro Paredes, Julia Durán Infante, Jorge Eduardo Ángel Oros, Angélica Violeta Esquivel Hernández y José Eduardo Alcaraz Ornelas, en su calidad de Regidores; respectivamente; ajustándome al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...
- 6.- ...
- 7.- ...
- 8.- ...

7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN FINAL AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (POA 2017).

7.- Secretario Municipal: El suscrito, ajustándome a la orden del día aprobado por los

integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Escalante Michoacán, concedo el uso de la palabra a la Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, para que en apego al artículo VII, fracción I, del Reglamento de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo, presida esta sesión extraordinaria No. 32.

- Encargada del despacho de la Presidencia Municipal: En uso de la voz y de acuerdo con la orden del día previamente aprobado, me permito dar lectura al asunto a discutir en esta sesión:

Asunto: Aprobación de la Modificación final al Programa Operativo Anual 2017 (POA 2017).

Hecho lo anterior, daré el uso de la palabra a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, que en ese momento levanten la mano, a fin de que el Secretario Municipal se sirva tomar nota y se lleve a cabo esta primera ronda de intervenciones; recordándoles que cada intervención tiene como límite de tiempo 10 minutos, de conformidad con el artículo 24, fracción VIII, del Reglamento de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo:

- Secretario Municipal: El suscrito en este acto doy fe de que se emitieron nueve votos a favor del asunto sometido a discusión, es decir, queda aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán de Ocampo, en los términos planteados. Se anexa Modificación Final al Programa Operativo Anual 2017 (Anexo I).

8. Encargada del despacho de la Presidencia Municipal: Visto el desarrollo de esta sesión 32 extraordinaria, sin existir más asuntos que discutir conforme a la orden del día previamente aprobada, en este momento y siendo las 16: 25 horas del 29 de diciembre de dos mil diecisiete, reunidos en la oficina habilitada como Sala de Sesiones, doy por concluida la sesión 32 extraordinaria, por lo que solicito a los que intervinieron que asientan su firma de puño y letra, una vez que el Secretario Municipal, con apoyo en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Sesiones, levanten el acta respectiva y se las distribuya, para debida constancia legal.

Profesora Luvia Cazares Saucedo, Encargada del despacho de la Presidencia Municipal; Rafael Pamatz Vázquez, Síndico Municipal; Regidores: Gilberto García Vargas, Lic. Jaquellinn Punzo Orozco, Martín Castro Paredes, Julia Durán Infante, Jorge Eduardo Ángel Oros, Angélica Violeta Esquivel Hernández, José Eduardo Alcaraz Ornelas; Alfredo Pérez Parra, Secretario Municipal. (Firmados).

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

ANEXO 1				29 DE DICIEMBRE		POA FINAL 2017, Tomado de la 22 sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Saltillo de Coahuila de Zaragoza		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017														AVANCE	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: SALILLO DE COAHUILA DE ZARAGOZA																							
FOLIO	INDICADOR DEL PROY	LOCALIDAD	GRADO DE MARGENACIÓN	PROGRAMA	RUBRO DE GASTO	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE TIPO DE PROY	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS		OBRA		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	FORTAMUN	RECURSOS PROGRAMADOS		FEDERAT	RECURSOS	APORTACIÓN DE SERVIDORES	RECURSOS		
									CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (DIRECTOS)	INICIO				TERMINO	ESTATAL					REGISTRAL	
MUNICIPIO001	COM	ELITE TINTUN	ALTO	OBRA PÚBLICA	60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA PARA EL SECTOR EDUCATIVO DELA COMUNIDAD	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	400.00	M2	381	10/02/2017	17/07/2017	690,000.00				690,000.00				100.00%	99.99
MUNICIPIO002						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO003	DIR	LOS PAUMOTOS	MUY ALTO	OBRA PÚBLICA	415	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9.00	M2	40	27/02/2017	05/06/2017	126,500.00					126,500.00			0.00%	92.02
MUNICIPIO004						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO005	DIR	OPORCO	ALTO	OBRA PÚBLICA	SAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA TENENCIA DE OPORTUNIDAD PARA	C	CONTRATO	265.00	M2	10,055	28/02/2017	28/06/2017	2,698,998.10					2,698,998.09			0.00%	100.00
MUNICIPIO006	COM	OPORCO	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE NICOLÁS BRUNO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,440.00	M2	320	02/10/2017	11/11/2017	270,000.00					270,000.00			100.00%	95.95
MUNICIPIO007						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO008	COM	EL QUERENDAL	ALTO	OBRA PÚBLICA	60	CONSTRUCCIÓN DE AGUA EN EL JARDÍN DE NIÑOS	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	36.00	M2	203	23/02/2017	26/05/2017	285,000.00					285,000.00			80.00%	99.91
MUNICIPIO009	DIR	TURIAN	ALTO	OBRA PÚBLICA	SAL	TERMINACIÓN DE ANEXO DE LA CASA DE SALUD	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	M2	910	18/09/2017	29/11/2017	100,000.00					100,000.00			70.00%	98.32
MUNICIPIO010						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO011						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO012	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	LA OBRA REHABILITACIÓN DEL USUARIO DEL CENITARIO DEL KM 0+400 AL KM 1+240	C	CONTRATO	1,240.00	M2	1567	15/02/2017	21/04/2017	1,320,813.19					1,320,813.19			0.00%	100.00
MUNICIPIO013	DIR	CHARA	ALTO	OBRA PÚBLICA	VII	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	A	CONTRATO	200.00	M2	1066	03/07/2017	08/09/2017	234,675.52					234,675.52			0.00%	100.00
MUNICIPIO014	COM	RAVILCO	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE SIN MONTE SALIDA ALCARRIFI	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,200.00	M2	403	22/02/2017	26/05/2017	240,000.00					240,000.00			55.00%	98.62
MUNICIPIO015	DIR	LA QUERENDAL	ALTO	OBRA PÚBLICA	60	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	36.00	M2	49	06/02/2017	16/06/2017	180,000.00					180,000.00			0.00%	95.74
MUNICIPIO016	DIR	TURIANSAO	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	36.00	M2	269	06/02/2017	28/07/2017	275,000.00					275,000.00			95.00%	97.11
MUNICIPIO017	DIR	AGUA VERDE	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	TERMINACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	M2	394	12/07/2017	24/11/2017	250,000.00					250,000.00			70.00%	99.04
MUNICIPIO018						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO019						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO020						CANCELADA								-								-	-
MUNICIPIO021	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PÚBLICA	60	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA TALLER UNIDARIA DE IXTARO	C	CONTRATO	540.00	M2	560	11/09/2017	18/11/2017	780,000.00					780,000.00			0.00%	75.92
MUNICIPIO022	DIR	EL QUIRIBO	ALTO	OBRA PÚBLICA	415	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9.00	M2	31	06/02/2017	09/06/2017	120,000.00					120,000.00			60.00%	97.98
MUNICIPIO023	COM	EL QUIRIBO	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RINOPAL	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	900.00	M2	99	10/07/2017	20/10/2017	200,000.00					200,000.00			50.00%	98.97
MUNICIPIO024	COM	LAS CHARRANES	ALTO	OBRA PÚBLICA	URB	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	240.00	M2	100	03/07/2017	29/09/2017	60,000.00					60,000.00			15.00%	98.63

MUSEOP025	DIR	EL CARMEN	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA	C	CONTRATO	1.00	DEPOSITO	277	12/06/2017	15/09/2017	225,252.25				225,252.25		0.00%	100.00
MUSEOP026	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	REHABILITACIÓN DE ORDENAMIENTO PLUVIAL Y ALCANTARILLADO DEL URBANIZAMIENTO NORTE DE SANTA CLARA DEL COBRE	R	CONTRATO	2,014.00	N/L	15220	02/02/2017	22/05/2017	5,048,982.95				5,048,982.95		0.00%	100.00
MUSEOP027	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	CONSTRUCCIÓN DE ORDENAMIENTO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA SIMILIANO ZARATE CANCELA DA	C	CONTRATO	240.00	N/L	1400	22/02/2017	20/05/2017	2,922,419.14				2,922,419.14		0.00%	100.00
MUSEOP028														-				-		-	-
MUSEOP029	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ORDENAMIENTO SANITARIO EN LA COLONIA BICENTENARIO	C	CONTRATO	1,500.00	N/L	420	12/06/2017	01/09/2017	2,000,000.00				2,000,000.00		0.00%	100.00
MUSEOP030	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	CONSTRUCCIÓN DE ORDENAMIENTO SANITARIO EN LA PRIVADA PROLONGACIÓN MORELOS	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	90.00	N/L	40	20/02/2017	24/02/2017	17,159.00				17,159.00		0.00%	100.00
MUSEOP031	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	REHABILITACIÓN DE ORDENAMIENTO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE RIAPALMADO	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	60.00	N/L	60	26/06/2017	29/09/2017	125,000.00				125,000.00	100.00%	95.56	
MUSEOP032	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	V/V	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE NICOLÁS REGULES	A	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	90.00	N/L	30	24/04/2017	26/05/2017	96,174.07				96,174.07		0.00%	100.00
MUSEOP033	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	V/V	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA CURIMOTEO	A	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	N/L	60	07/02/2017	21/05/2017	96,096.72				96,096.72	90.00%		100.00
MUSEOP034	DIR	VARIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	V/V	MODIFICACIÓN DE VIVIENDA	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	250.00	LOTES	2050	27/02/2017	29/09/2017	1,500,800.00				1,500,800.00		0.00%	100.00
MUSEOP035	COM	VARIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	SO	SECTOR EDUCATIVO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				20/02/2017	29/12/2017	-				-		-	-
MUSEOP036						CANCELA DA								-				-		-	-
MUSEOP037	COM	VARIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	REESTRUCTURACIÓN DE CAMINOS RURALES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE (BACHO)	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	300.00	N/B	25260	20/01/2017	15/12/2017	1,262,522.00	412,522.00		930,000.00		50.00%	75.25	
MUSEOP038	COM	VARIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	OP	PROYECTO			4.00	UNIDAD		01/02/2017	29/12/2017	614,800.00				614,800.00		0.00%	5.66
MUSEOP039	COM	TURIAN ALTO	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CARRETERA ASFALTICA DEL TRAMO TURIAN ALTO - SANTA ANA DEL KM 0400 AL KM 1+050	C	CONTRATO	1,060.00	N/L	1100	17/04/2017	14/09/2017	2,578,702.22				2,578,702.22		0.00%	100.00
MUSEOP040	COM	VARIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSERVACIÓN DE LA CALZADA SANTA CLARA - ZARAGOZA	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,000.00	N/B	2980	06/02/2017	15/12/2017	180,000.00	180,000.00					0.00%	52.62
MUSEOP041	COM	TURIAN ALTO	ALTO	OBRA PUBLICA	OP	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	50.00	N/B	112	17/04/2017	21/01/2017	75,000.00	75,000.00					0.00%	-
MUSEOP042	COM	SANTA ROSA	ALTO	OBRA PUBLICA	OP	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD PRIMERA ETAPA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	26.00	N/B	95	19/06/2017	29/09/2017	405,291.99		405,291.99				0.00%	-
MUSEOP043						CANCELA DA								-				-		-	-
MUSEOP044	COM	CUNGO	ALTO	OBRA PUBLICA	SO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL DE LA PRIMARIA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	540.00	N/B	498	15/05/2017	25/08/2017	890,000.00				890,000.00		100.00%	99.42

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUSOP043						CANCELADA														-	-
MUSOP046						CANCELADA														-	-
MUSOP047						CANCELADA														-	-
MUSOP048	DIR	PARAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	VIV	AMPLIACIÓN DE SECTORES	A	CONTRATO	300.00	NL	1.90	03/04/2017	14/08/2017	198,942.38					198,942.38	0.00%	100.00
MUSOP049	DIR	TURIAN SAO	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	EQUIPO DE BOMBEO DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TURIAN SAO	E	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	UNIDAD	2.69	06/03/2017	28/07/2017	40,000.00					40,000.00	0.00%	100.00
MUSOP050	COM	EL TERPATE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE DEL SECTOR	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	650.00	N/E	5.60	03/04/2017	14/08/2017	129,186.81					129,186.81	90.00%	99.11
MUSOP051	COM	LAS CHARANIDAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLEJAS LAS CHARANIDAS- LA ESVERALDA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	450.00	N/E	1.69	03/07/2017	29/09/2017	120,000.00					120,000.00	80.00%	94.70
MUSOP052	COM	LAS CHARANIDAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA CARILUA DE LA COMUNIDAD	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	70.00	NL	1.69	08/05/2017	21/07/2017	120,000.00				120,000.00	30.00%	99.19	
MUSOP053	DIR	CUTITANI	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	MEJORAMIENTO DE CARCAVIDE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUTITANI	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	LOTE	5.53	17/04/2017	28/08/2017	21,719.00					21,719.00	0.00%	100.00
MUSOP054	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	OP	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y SU ENTORNO DE SANTA CLARA DEL COBRE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	C	CONTRATO	1,140.00	N/E	15.220	03/07/2017	29/12/2017	9,850,000.00	2,462,500.00	4,925,000.00	2,462,500.00			0.00%	99.85
MUSOP055	COM	TARAGON	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCIÓN DE TROCHAD DE CANCHA DE BAJOS, EN LA PRIMERA MANZANA DEL LINDERO DE TENDAJA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	540.00	N/E	4.79	21/05/2017	25/08/2017	594,476.26					594,476.26	90.00%	99.51
MUSOP056	COM	CASAS BLANCAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PROLONGA CON AV. JESUS	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,200.00	N/E	9.20	10/07/2017	27/10/2017	220,000.00					220,000.00	60.00%	96.00
MUSOP057	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS REGULES BOQUINA CON CALLE TABISOR	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	72.00	N/E	1.00	01/05/2017	31/05/2017	52,000.00					52,000.00	0.00%	97.42
MUSOP058						CANCELADA														-	-
MUSOP059	COM	HUANIQUEO	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA CASA DE LASAULO DE HUANIQUEO CON PAVIMENTO ASFALTICO	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	180.00	N/E	1.92	01/05/2017	08/09/2017	79,674.03					79,674.03	0.00%	100.00
MUSOP060	COM	CASAS BLANCAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE AV. MELCHORANI	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	800.00	N/E	9.20	22/05/2017	31/07/2017	155,524.03					155,524.03	70.00%	100.00
MUSOP061	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMERA Y JARDIN CONFIOS DE LA COLONIA ANTONIO MIRANDA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	280.00	NL	1.60	29/05/2017	28/07/2017	120,000.00					120,000.00	95.00%	99.29
MUSOP062						CANCELADA														-	-

MUSOP063	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA ANTONIO MARRICÓ	A	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	152.00	NL	140	29/05/2017	29/07/2017	76,610.92					76,610.92		0.00%	100.00
MUSOP064	COM	OPOPED	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	TERMINACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS EN LA PRIMARIA ANTONIO MARRICÓ	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	60.00	NL	90	05/06/2017	11/09/2017	48,000.00					48,000.00		15.00%	99.96
MUSOP065	DIR	OPOPED	ALTO	OBRA PUBLICA	VIV	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS PRIVADAS DE MAYO	A	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	68.00	NL	70	29/05/2017	29/07/2017	29,900.31					29,900.31		0.00%	100.00
MUSOP066	COM	CASAS BLANCAS	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	REHABILITACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DE CASAS BLANCAS	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200.00	NL	920	29/05/2017	15/11/2017	224,642.04				224,642.04		98.00%	100.00	
MUSOP067						CANCELADA														-	-	
MUSOP068						CANCELADA														-	-	
MUSOP069	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE ORCINA PARA EL M. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	C	CONTRATO	140.00	NL	1500	03/07/2017	12/10/2017	700,000.00				700,000.00		0.00%	99.90	
MUSOP070	COM	PARAVUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE MUR OPERIMENTAL EN EL PANTON DE PARAVUEN	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	200.00	NL	2200	29/05/2017	29/09/2017	250,000.00				250,000.00		0.00%	99.29	
MUSOP071	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN BLANCO (COL)	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00	NL	2420	29/05/2017	25/08/2017	228,149.85				228,149.85		50.00%	100.00	
MUSOP072	COM	OPOPED	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCIÓN DE MUR OPERIMENTAL EN LA PRIVADA LAZARO CARDENAS	C	CONTRATO	120.00	NL	620	02/10/2017	29/12/2017	234,966.59				234,966.59		0.00%	100.00	
MUSOP073						CANCELADA														-	-	
MUSOP074						CANCELADA														-	-	
MUSOP075	COM	PARAVUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA SECUNDARIA FEDERAL PRESIDENTE BENITO JUAREZ EN PARAVUEN	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	40.00	NL	360	19/06/2017	29/09/2017	245,981.42				245,981.42		90.00%	100.00	
MUSOP076	DIR	LA PUERTA	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	250.00	NL	40	24/07/2017	27/10/2017	625,649.17				625,649.17		0.00%	99.95	
MUSOP077	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CHICHASCON	C	CONTRATO	950.00	NL	960	22/05/2017	06/09/2017	929,985.27				929,985.27		0.00%	100.00	
MUSOP078						CANCELADA														-	-	
MUSOP079	COM	TARASCON	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO PRIVADO EN EL JARDIN DE NIÑOS	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9.00	PZA	479	22/05/2017	06/09/2017	29,160.01				29,160.01		0.00%	100.00	
MUSOP080	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE NICOLAS DE REGILLES	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	NL	50	26/06/2017	25/08/2017	6,626.00				6,626.00		0.00%	100.00	
MUSOP081	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA LA PROMEDIDA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	94.00	NL	90	26/06/2017	25/08/2017	28,000.00				28,000.00		0.00%	98.52	
MUSOP082	DIR					CANCELADA														-	-	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUSOP083	DIR	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	MEJORAMIENTO DE CARCAVOTRERO DE CONDUCCION EN CIO DE AGUAS DE SANTO TOMAS	M	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	DEPOSITO	2942	17/07/2017	20/10/2017	22,000.00					22,000.00		0.00%	95.08
MUSOP084	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	A/S	CONSTRUCCION DE ORENAL SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO	C	ADMINISTRACION DIRECTA	84.00	N/L	60	03/07/2017	08/09/2017	20,000.00					20,000.00		0.00%	92.94
MUSOP085	COM	JASALI	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE VADOS Y BORDILLOS PARA AGUAS LUVIALES	C	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	N/E	150	03/07/2017	08/09/2017	100,000.00					100,000.00		12.72%	97.25
MUSOP086	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	V/V	AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN LA CALLES DE REPARO POR EL OSCATO	A	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	LOTE	60	03/07/2017	29/09/2017	60,195.61					60,195.61		0.00%	100.00
MUSOP087	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	TERMINACION DE CORREDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CIVIL ANDAPATA	M	ADMINISTRACION DIRECTA	150.00	N/E	1400	03/07/2017	08/09/2017	110,821.42				110,821.42		50.00%	100.00	
MUSOP088						CANCELADA														-	-	
MUSOP089	COM	OPOPED	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES EN LA TERMINAL DE OPOPED	C	ADMINISTRACION DIRECTA	69.00	N/E	1500	07/08/2017	20/10/2017	119,712.31				119,712.31		0.00%	100.00	
MUSOP090						CANCELADA														-	-	
MUSOP091	COM	CUITZITAN	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL TECHADA CON ESTRUCTURA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CUITZITAN, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	R	CONTRATO	540.00	N/E	553	24/04/2017	24/11/2017	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00%	98.22	
MUSOP092	COM	EL TERPATE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA LOCALIDAD DEL TERPATE, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	R	CONTRATO	540.00	N/E	560	25/05/2017	21/05/2017	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00%	98.25	
MUSOP093	COM	PARAMUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE PARAMUEN, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN	C	CONTRATO	262.00	N/E	1191	03/07/2017	31/12/2017	2,252,821.00	2,252,821.00					0.00%	99.88	
MUSOP094	COM	CHIVIMBARO	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE PASADIZO PEATONAL CON ACORNETO EN LA LOCALIDAD DE CHIVIMBARO	C	CONTRATO	1,200.00	N/E	504	24/04/2017	24/11/2017	1,300,000.00	1,300,000.00					0.00%	99.27	
MUSOP095	COM	PIQUAREMBO	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIQUAREMBO	C	CONTRATO	1,000.00	N/E	261	21/04/2017	24/11/2017	1,110,100.65	1,110,100.65					0.00%	100.00	

MUSOP096	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PUBLICA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE IXTARO, SALVADOR ESCALANTE	C	CONTRATO	2,240.00	N/E	1245	21/04/2017	24/11/2017	3,027,547.25							0.00%	99.91
MUSOP097	DIR	IRICUARO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR 1RA. ETAPA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	C	ADMINISTRACION DIRECTA	56.00	N/E	314	20/03/2017	29/12/2017	29,922.05							100.00%	100.00
MUSOP098	COM	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE OBRAS EN LA PRIMARIA MIGUEL OCHOA	M	ADMINISTRACION DIRECTA	199.46	N/E	2942	20/03/2017	29/12/2017	41,592.15							0.00%	99.91
MUSOP099	COM	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA	M	ADMINISTRACION DIRECTA	12.00	N/E	403	20/03/2017	29/12/2017	24,029.01							100.00%	100.00
MUSOP100						CANCELADA															-	-
MUSOP101	COM	SANTA RITA	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO	C	ADMINISTRACION DIRECTA	100.00	N/L	171	20/03/2017	29/12/2017	49,199.00							50.00%	100.00
MUSOP102	COM	JUJUCATO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	77.00	N/E	457	20/03/2017	29/12/2017	40,296.71							0.00%	100.00
MUSOP103	COM	LAPALMA	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	M	ADMINISTRACION DIRECTA	6.00	N/E	299	20/03/2017	29/12/2017	26,691.07							100.00%	99.94
MUSOP104	COM	SANTA ANA	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GRAL. PEDRO MORENO	C	ADMINISTRACION DIRECTA	21.00	N/L	312	20/03/2017	29/12/2017	29,191.07							100.00%	99.75
MUSOP105	COM	TURIAN ALTO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA TROTTO DE QUINTERO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	104.56	N/E	112	20/03/2017	29/12/2017	26,691.07							100.00%	99.95
MUSOP106	DIR	TURIAN BAJO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR 1RA ETAPA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	C	ADMINISTRACION DIRECTA	96.00	N/E	269	20/03/2017	29/12/2017	26,124.00							100.00%	100.00
MUSOP107	COM	COPANICAR O	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	260.00	N/E	403	20/03/2017	29/12/2017	22,142.95							100.00%	99.93
MUSOP108						CANCELADA															-	-
MUSOP109	DIR	LA CANTERA	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 2DA. ETAPA EN LA PRIMARIA GUACALUPA VICTORIA	C	ADMINISTRACION DIRECTA	24.00	N/E	280	20/03/2017	29/12/2017	20,922.33							0.00%	99.99
MUSOP110	COM	GUANAJILLO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA HERMINIGILDO GALERNA	M	ADMINISTRACION DIRECTA	9.00	N/E	244	20/03/2017	29/12/2017	20,922.33							100.00%	95.44
MUSOP111	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2DA. ETAPA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	C	ADMINISTRACION DIRECTA	48.00	N/E	720	20/03/2017	29/12/2017	21,944.56							100.00%	99.99
MUSOP112	COM	SANTA CLARA DEL CORRE	ALTO	OBRA PUBLICA	EO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 1RA. ETAPA EN LA PRIMARIA SALVADOR ESCALANTE TURNO MATUTINO	C	ADMINISTRACION DIRECTA	18.90	N/E	1500	20/03/2017	29/12/2017	20,922.33							100.00%	95.77

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUSOP113	COM	PIQUERIN	ALTO	OBRA PUBLICA	BO	REPARACION DE LA REJILLA EN LA PRIMARIA DE MAYO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	108.00	NB	261	20/03/2017	29/12/2017	14,299.79					14,299.79		0.00%	100.00
MUSOP114	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	BO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESTACION DE LA PRIMARIA ANTONIO MENDOZA	C	ADMINISTRACION DIRECTA	42.15	NB	260	20/03/2017	29/12/2017	20,922.33					20,922.33		100.00%	99.47
MUSOP115	COM	PARAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	BO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESTACION DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	C	ADMINISTRACION DIRECTA	20.10	NB	1191	20/03/2017	29/12/2017	20,922.33					20,922.33		0.00%	99.13
MUSOP116	DIR	OPOPO	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	RECONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	M	ADMINISTRACION DIRECTA	41.00	NB	1120	10/07/2017	22/09/2017	44,141.15					44,141.15		90.00%	99.01
MUSOP117	COM	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	PAVIMENTACION CON ACORRADO EN LA CALLE 19 DE MAYO Y 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE IRAHUEN	C	CONTRATO	2,025.00	NB	2942	10/07/2017	29/12/2017	2,000,599.23				2,000,599.23		0.00%	100.00	
MUSOP118	DIR	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	BO	CONSTRUCCION DE CONECTOR ESCOLAR EN LA TRASELADA DE LA COMUNIDAD DE IRAHUEN	C	CONTRATO	149.00	NB	2942	10/07/2017	29/12/2017	1,000,199.44				1,000,199.44		0.00%	99.99	
MUSOP119	COM	QUINGETI	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUINGETI	C	CONTRATO	1,500.00	NB	424	10/07/2017	29/12/2017	2,000,299.90				2,000,299.90		0.00%	100.00	
MUSOP120	DIR	OPOPO	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE OPOPO	C	CONTRATO	230.00	NB	4900	10/07/2017	29/12/2017	5,000,000.00				5,000,000.00		0.00%	100.00	
MUSOP121	DIR	SANTA RITA	ALTO	OBRA PUBLICA	VIV	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	C	CONTRATO	2,500.00	NB	320	10/07/2017	29/12/2017	1,000,000.00				1,000,000.00		0.00%	99.50	
MUSOP122						CANCELADA														-	-	
MUSOP123	COM	IRAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	TERMINACION DE LAS CERCANAS DE LOS CERCANOS DEL LAGO DE IRAHUEN	C	ADMINISTRACION DIRECTA	264.00	NB	2942	11/09/2017	30/12/2017	224,597.09				224,597.09		90.00%	100.00	
MUSOP124	DIR	COPILCA	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	R	ADMINISTRACION DIRECTA	12.00	NB	750	11/09/2017	30/12/2017	24,040.02				24,040.02		0.00%	100.00	
MUSOP125	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	AIS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN DE SAN MIGUEL	C	ADMINISTRACION DIRECTA	78.00	NB	260	11/09/2017	30/12/2017	162,977.51				162,977.51		95.00%	100.00	
MUSOP126	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE SERVIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	C	CONTRATO	248.00	NB	14259	04/11/2017	30/12/2017	2,000,000.00				2,000,000.00		0.00%	99.99	
MUSOP127	DIR	OPOPO	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE OPOPO EN LA ESTACION	C	CONTRATO	28.00	PZA	10055	04/11/2017	30/12/2017	2,000,000.00				2,000,000.00		0.00%	100.00	

MUZEOP128	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMER EN DECIMENA COMUNICACION DE ESTADO	C	CONTRATO	450.00	NE	1587	04/11/2017	30/12/2017	1,000,000.00				1,000,000.00				0.00%	99.20
MUZEOP129	COM	CUTEYAN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	54.00	NE	555	20/05/2017	29/12/2017	22,247.08				22,247.08				0.00%	100.00
MUZEOP130	COM	CARATEZUMBO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN LA PRIMARIA ALDONA VICARIO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	42.00	NE	125	20/05/2017	29/12/2017	22,291.00				22,291.00				100.00%	100.00
MUZEOP131	COM	LAS CHARANIAS	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MONITORIO DE AULA EN LA PRIMARIA 18 DE SEPTIEMBRE	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30.00	NE	189	20/05/2017	29/12/2017	20,555.55				20,555.55				0.00%	99.55
MUZEOP132	COM	QUISO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	NE	495	20/05/2017	29/12/2017	21,555.55				21,555.55				100.00%	100.00
MUZEOP133	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	97.00	NE	8400	20/05/2017	29/12/2017	35,245.04				35,245.04				100.00%	100.00
MUZEOP134	DIR	OPORO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA FELIPE TRINTZUN	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	55.00	NE	3500	20/05/2017	29/12/2017	55,075.50				55,075.50				100.00%	100.00
MUZEOP135	COM	FELIPE TRINTZUN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	54.00	NE	551	20/05/2017	29/12/2017	25,515.75				25,515.75				100.00%	99.75
MUZEOP136	DIR	OPORO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR 2da UNDA ETAPA EN LA PRIMARIA MANO SCOL. MUJICA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25.00	NE	520	20/05/2017	29/12/2017	25,515.75				25,515.75				100.00%	99.55
MUZEOP137	DIR	TRINTZUN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR 2da UNDA ETAPA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	NE	730	20/05/2017	29/12/2017	25,515.75				25,515.75				100.00%	99.57
MUZEOP138	COM	EL TEPEATE	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MONITORIO DE AULA EN LA PRIMARIA QUARUTEMOC	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	NE	1150	20/05/2017	29/12/2017	25,410.55				25,410.55				100.00%	100.00
MUZEOP139	COM	CAVEMBARO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MONITORIO DE AULA EN LA PRIMARIA JUSTO SERRA	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00	NE	504	20/05/2017	29/12/2017	25,554.24				25,554.24				100.00%	100.00
MUZEOP140	COM	PASO DEL MUERTO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	10.00	NE	544	20/05/2017	29/12/2017	25,515.75				25,515.75				100.00%	99.55

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUSEOP141	COM	TUMAYAN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SARDAS PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAZON	C	ADMINISTRACION DIRECTA	30.00	NE	910	20/03/2017	29/12/2017	26,515.75					26,515.75			100.00%	95.82
MUSEOP142	COM	HUANQUEO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SARDAS PARA LA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA	C	ADMINISTRACION DIRECTA	35.00	NE	182	20/03/2017	29/12/2017	26,515.75					26,515.75			100.00%	95.97
MUSEOP143						CANCELADA								-					-			-	-
MUSEOP144						CANCELADA								-					-			-	-
MUSEOP145	COM	SIKAYEN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MISIONAMIENTO DE SARDAS PRIMARIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAUENDO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	7.00	PIA	2942	20/03/2017	29/12/2017	20,889.77					20,889.77			0.00%	100.00
MUSEOP146	COM	PARAYEN	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SARDAS PRIMARIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE HERRERA	C	ADMINISTRACION DIRECTA	33.00	NE	1191	20/03/2017	29/12/2017	16,165.01					16,165.01			100.00%	100.00
MUSEOP147	COM	CASAS BLANCAS	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MISIONAMIENTO DE SARDAS PRIMARIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	M	ADMINISTRACION DIRECTA	5.00	NE	920	20/03/2017	29/12/2017	15,000.00					15,000.00			0.00%	100.00
MUSEOP148	COM	CHAPA	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MISIONAMIENTO DE SARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	M	ADMINISTRACION DIRECTA	39.00	NE	1086	20/03/2017	29/12/2017	15,242.82					15,242.82			100.00%	100.00
MUSEOP149	COM	LA TITZAMBA	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SARDAS PRIMARIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEMCE	C	ADMINISTRACION DIRECTA	35.00	NE	233	20/03/2017	29/12/2017	26,057.00					26,057.00			100.00%	100.00
MUSEOP150	COM	SAN SIMON	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE SARDAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C	ADMINISTRACION DIRECTA	20.00	NE	1180	20/03/2017	29/12/2017	12,547.98					12,547.98			0.00%	100.00
MUSEOP151	DIR	EL TERPENTE	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MISIONAMIENTO DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOB MOSSEAU	M	ADMINISTRACION DIRECTA	33.00	NE	560	20/03/2017	29/12/2017	20,000.00					20,000.00			100.00%	97.74
MUSEOP152	DIR	CUJO	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAVARELLO	C	ADMINISTRACION DIRECTA	25.00	NE	495	20/03/2017	29/12/2017	21,500.03					21,500.03			100.00%	100.00
MUSEOP153	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	80	MISIONAMIENTO DE SARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	M	ADMINISTRACION DIRECTA	34.00	NE	1200	20/03/2017	29/12/2017	20,000.00					20,000.00			0.00%	95.85
MUSEOP154	COM	SANTA RITA	ALTO	OBRA PUBLICA	80	CONSTRUCCION DE AULAS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI	C	ADMINISTRACION DIRECTA	36.00	NE	171	20/03/2017	29/12/2017	25,000.00					25,000.00			100.00%	99.35
MUSEOP155	DIR	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	80	AMPLIACION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	A	ADMINISTRACION DIRECTA	25.00	NE	920	20/03/2017	29/12/2017	90,275.80					90,275.80			40.00%	100.00

MUSEOP155	DIR	PAGO DEL MUERTO	ALTO	OBRA PUBLICA	60	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR ESCALANTE	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	30.00	N/E	244	20/02/2017	29/12/2017	9,065.34					9,065.34		0.00%	100.00
MUSEOP157	COM	LALAGUNA	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIEDA KAULO	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			400	20/02/2017	29/12/2017	21,349.31					21,349.31		0.00%	100.00
MUSEOP158	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE ALA 2 DA ETAPA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSALBA ZAPATA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	48.00	N/E	1200	20/02/2017	29/12/2017	15,000.12					15,000.12		0.00%	100.00
MUSEOP159	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA FRANK	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	N/E	800	20/02/2017	29/12/2017	21,115.28					21,115.28		0.00%	100.00
MUSEOP160	COM	ESPAÑITA	ALTO	OBRA PUBLICA	60	MEJORAMIENTO DE ALA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12.00	N/E	201	20/02/2017	29/12/2017	15,000.00					15,000.00		100.00%	99.87
MUSEOP161	DIR	CASAS BLANCAS	ALTO	OBRA PUBLICA	AT5	CONSTRUCCION DE ORDINALE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VISTA BELLA	C	CONTRATO	110.00	N/L	920	25/09/2017	30/12/2017	2,294,394.01					2,294,394.01		0.00%	90.56
MUSEOP162	COM	SIKAHUEN	ALTO	OBRA PUBLICA	60	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 125	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	75.00	N/E	1500	25/09/2017	30/12/2017	60,000.00				60,000.00		5.00%	46.68	
MUSEOP163	DIR	CUTZTAN	ALTO	OBRA PUBLICA	VII	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2.00	PZA	100	25/09/2017	30/12/2017	29,800.31				29,800.31		0.00%	73.03	
MUSEOP164	COM	IXTARO	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA TELESECUNDARIA DE IXTARO	C	CONTRATO	450.00	N/E	560	11/09/2017	18/12/2017	400,000.00				400,000.00		0.00%	100.00	
MUSEOP165	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	M	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27.50	N/L	1800	20/02/2017	29/12/2017	20,000.00				20,000.00		100.00%	99.83	
MUSEOP166	COM	OPOROS	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 76	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	36.00	N/E	480	20/02/2017	29/12/2017	106,959.52				106,959.52		65.00%	100.00	
MUSEOP167	COM	SANTA CLARA DEL COBRE	ALTO	OBRA PUBLICA	URG	TERMINACION DE LA ESTACION DEL ADULTO MAYOR EN SANTA CLARA DEL COBRE	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	140.00	N/E	14259	23/10/2017	29/12/2017	177,882.03				177,882.03		90.00%	100.00	
MUSEOP168	DIR	TURIANGUAYO	ALTO	OBRA PUBLICA	VII	REUBICACION DE POSTERITANTES EN LA LOCALIDAD DE TURIANGUAYO	R	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.00	UNIDAD	520	23/10/2017	29/12/2017	14,732.16				14,732.16		0.00%	100.00	
MUSEOP169	COM	CHAPA NUEVO	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ROSARIO MENDOZA	C	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	26.40	N/E	1066	20/02/2017	29/12/2017	21,140.84				21,140.84		0.00%	100.00	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUSEOP170	COM	EL ROMERO	ALTO	OBRA PUBLICA	60	MISIONAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA DON JOSE ANTONIO TORRES	M	ADMINISTRACION DIRECTA	555.00	NE	99	20/05/2017	29/12/2017	20,555.55							20,555.55		0.00%	99.92
MUSEOP171	COM	EL JASALI	ALTO	OBRA PUBLICA	60	IMPLEMENTACION DE AULAS EN LA PRIMARIA EDUARDO MUZ	M	ADMINISTRACION DIRECTA	117.00	NE	235	20/05/2017	29/12/2017	20,555.55							20,555.55		0.00%	99.97
MUSEOP172	COM	EL QUERENDAL	ALTO	OBRA PUBLICA	60	MISIONAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	M	ADMINISTRACION DIRECTA	48.00	NE	205	20/05/2017	29/12/2017	26,515.75							26,515.75		1.00.00%	95.55
MUSEOP173	DIR	SAN GABRIEL	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR 2da ETAPA EN LA TUESC UNIDAD DE SAN GABRIEL	C	ADMINISTRACION DIRECTA	24.00	NE	1150	20/05/2017	29/12/2017	35,505.50							35,505.50		1.00.00%	92.15
MUSEOP174	COM	CUITZTAN	ALTO	OBRA PUBLICA	60	IMPLEMENTACION DE AULAS EN LA TUESC UNIDAD DE CUITZTAN	M	ADMINISTRACION DIRECTA	172.00	NE	555	20/05/2017	29/12/2017	30,000.00							30,000.00		0.00%	100.00
MUSEOP175	COM	QUANILL	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANCA PRIMARIA 3da UNIDAD ETAPA EN LA TUESC UNIDAD DE QUANILL	C	ADMINISTRACION DIRECTA	50.00	NE	244	20/05/2017	29/12/2017	30,000.00							30,000.00		1.00.00%	99.11
MUSEOP176	COM	EL TEPETATE	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANCA PRIMARIA EN LA TUESC UNIDAD DE EL TEPETATE	C	ADMINISTRACION DIRECTA	18.00	NE	560	20/05/2017	29/12/2017	30,000.00							30,000.00		1.00.00%	97.35
MUSEOP177	COM	CAHUEBAR	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE SANCA PRIMARIA EN LA TUESC UNIDAD DE CAHUEBAR	C	ADMINISTRACION DIRECTA	11.00	NE	754	20/05/2017	29/12/2017	30,000.00							30,000.00		0.00%	94.57
MUSEOP178	DIR	TARASCON	ALTO	OBRA PUBLICA	60	MISIONAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR 3da UNIDAD ETAPA EN LA TUESC UNIDAD DE TARASCON	M	ADMINISTRACION DIRECTA	56.00	NE	475	20/05/2017	29/12/2017	30,000.00							30,000.00		1.00.00%	95.59
MUSEOP179	DIR	SAN JOSE QUANILL	ALTO	OBRA PUBLICA	60	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL ANASTAS	C	ADMINISTRACION DIRECTA	40.00	NE	245	20/05/2017	29/12/2017	20,000.00							20,000.00		1.00.00%	95.72
MUSEOP180	COM	CUITZTAN	ALTO	OBRA PUBLICA	URS	REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO CUITZTAN-PANAYUBEN EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN DE OCAIMPO LA ETAPA	R	CONTRATO	2,900.00	NL	16455	11/12/2017	31/12/2017	4,000,000.00					4,000,000.00				0.00%	99.94
														55,575,379.47	-	567,552.00	2,452,500.00	57,715,576.47	6,552,240.00	58,174,551.00				

