



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tel.: 443-312-32-28

TOMO CLXXXVII

Morelia, Mich., Lunes 7 de Abril de 2025

NÚM. 88

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 10 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 36.00 del día

\$ 46.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HIDALGO, MICHOACÁN

**INFORME FINAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), ASÍ COMO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORMTAMUN),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024**

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO: 034 HIDALGO																	ESTADO: 016 MICHOACÁN																
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33.-APARTADO 5. FRACCIÓN II, INCISO C) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMU), DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DOS MIL VIENTICUATRO.																																	
PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROGRAMA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA Y/O MODIFICADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			AVANCES			METAS ALCANZADAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES																	
				TOTAL	MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINL	FIS.	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD																					
13108	AGUA POTABLE	EL CHAPARRO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, MPIO. HIDALGO, EL CHAPARRO.	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ -	100%	100%	ML	1,500.00		PERSONAS	180	20/03/2024 17/04/2024	CONTRATO																		
13109	AGUA POTABLE	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, EN COLONIA EL CERRITO.	\$ 549,995.00	\$ 549,995.00	\$ -	100%	100%	M3	61.25		PERSONAS	75	22/03/2024 22/04/2024	CONTRATO																		
13110	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIALAS ROSAS.	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	100%	100%	ML	380.83		PERSONAS	140	25/10/2024 AL 10/12/2024	CONTRATO																		
13112	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO EN LA COLONIA EL JARAL CALLE SIN NOMBRE.	\$ 999,994.99	\$ 999,994.99	\$ -	100%	100%	ML	140.00		PERSONAS	75	26/03/2024 26/04/2024	CONTRATO																		
13113	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA LA HERRADURA EN CALLE SIN NOMBRE.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	ML	266.50		PERSONAS	110	02/04/2024 23/04/2024	CONTRATO																		
13115	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA MANGANA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 674,995.00	\$ 674,995.00	\$ -	100%	100%	ML	327.00		PERSONAS	263	29/03/2024 29/04/2024	CONTRATO																		
13116	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL,MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COL. OJOS DE AGUA EN CALLES DE MAYO.	\$ 2,185,000.00	\$ 2,185,000.00	\$ -	100%	100%	ML	275.72		PERSONAS	450	25/10/2024 AL 06/12/2024	CONTRATO																		
13117	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL.RANCHO DE PONCE, EN CALLE PROL DE LINARES.	\$ 464,995.00	\$ 464,995.00	\$ -	100%	100%	ML	180.00		PERSONAS	95	12/03/2024 12/04/2024	CONTRATO																		
13118	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL NARANJO, EN CALLES SIN NOMBRE.	\$ 434,995.00	\$ 434,995.00	\$ -	100%	100%	ML	200.00		PERSONAS	115	02/04/2024 02/05/2024	CONTRATO																		
13120	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, EN LA COLONIA EL MIRADOR, CALLES SIN NOMBRE.	\$ 999,995.00	\$ 999,995.00	\$ -	100%	100%	ML	285.00		PERSONAS	125	03/04/2024 03/05/2024	CONTRATO																		
13121	DRENAJES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LA PRESA, CALLES SIN NOMBRE.	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ -	100%	100%	ML	265.00		PERSONAS	280	05/04/2024 05/05/2024	CONTRATO																		
13122	DRENAJES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LOMA DE EN MEDIO, CALLES SIN NOMBRE.	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ -	100%	100%	ML	347.00		PERSONAS	350	10/10/2024 AL 15/11/2024	CONTRATO																		
13123	DRENAJES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LLANOS DEL EJIDO EN CIRCUITO ADRIAN PEÑA SOTO.	\$ 199,999.66	\$ 199,999.66	\$ -	100%	100%	ML	217.82		PERSONAS	45	28/02/2024 22/07/2024	ADMINISTRACION DIRECTA																		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13124	DRENALES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE SEXTA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CO. HIDALGO, COLONIA TEMENDAO.	\$ 1,149,995.00	\$ 1,149,995.00	\$ -	100%	100%	ML	617.77	PERSONAS	485	01/03/2024 01/04/2024	CONTRATO	
13125	DRENALES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CIUDAD HUALGO, CULONIA TEMENDAO.	\$ 849,995.00	\$ 849,995.00	\$ -	100%	100%	M2	136.50	PERSONAS	485	04/03/2024 04/04/2024	CONTRATO	
13126	DRENALES Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CO. HIDALGO EN LA COLLAALBORADA.	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	100%	100%	ML	269.00	PERSONAS	120	10/10/2024 AL 15/1/2024	CONTRATO	
13128	DRENAJE Y LETRINAS	LAS GRUTAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, MPIO HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS GRUTAS.	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	100%	100%	ML	306.59	PERSONAS	150	25/10/2024 AL 10/12/2024	CONTRATO	
13129	DRENALES Y LETRINAS	CASAS PINTAS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CASAS PINTAS.	\$ 199,999.87	\$ 199,999.87	\$ -	100%	100%	M2	8.68	PERSONAS	188	06/05/2024 20/07/2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
13130	DRENALES Y LETRINAS	LATEJA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, LA TEJA, CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PREESCOLAR DELA LOCALIDAD.	\$ 1,149,995.00	\$ 1,149,995.00	\$ -	100%	100%	ML	435.65	PERSONAS	45	08/04/2024 08/05/2024	CONTRATO	
13131	DRENALES Y LETRINAS	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COL. LAS PALMAS EN EL CAMINO PRINCIPAL.	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ -	100%	100%	ML	205.14	PERSONAS	125	03/04/2024 13/06/2024	CONTRATO	
13132	DRENAJE Y LETRINAS	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, EN LA COLONIA EL CERRITO CERCA DE LA CAPILLA.	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ -	100%	100%	ML	160.00	PERSONAS	80	06/03/2024 08/04/2024	CONTRATO	
13133	DRENAJE Y LETRINAS	EL PUERTO DE CUITAREO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EL PUERTO DE CUITAREO EN EL CAMINO HACIA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD.	\$ 849,995.00	\$ 849,995.00	\$ -	100%	100%	M2	462.80	PERSONAS	392	06/03/2024 25/05/2024	CONTRATO	
13134	DRENAJE Y LETRINAS	AGOSTITLÁN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE AGOSTITLÁN.	\$ 899,995.00	\$ 899,995.00	\$ -	100%	100%	M2	520.43	PERSONAS	190	06/03/2024 23/05/2024	CONTRATO	
13136	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMER ETAPA, CO. HIDALGO, EN LA COL HERGES DE REFORMA.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	100%	100%	M2	275.00	PERSONAS	65	25/06/2024 31/07/2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
13137	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	RINCON DE SAN JERONIMO	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, RINCÓN DE SAN JERÓNIMO EN LA ESCUELA COMUNITARIA.	\$ 149,590.07	\$ 149,590.07	\$ -	100%	100%	M2	236.25	ALUMNOS	45	18/06/2024 15/07/2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
13139	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	HUALUMBARO	REHABILITACIÓN DE AULAS, MPIO. HIDALGO, HUALUMBARO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS.	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ -	100%	100%	M2	26.64	ALUMNOS	190	05/07/2024 31/07/2024	CONTRATO	
13140	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	HUALUMBARO	REHABILITACIÓN DE AULAS, MPIO. HIDALGO, HUALUMBARO, EN LA PRIMARIA MARANO MATAMOROS.	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ -	100%	100%	M2	275.00	ALUMNOS	135	19/06/2024 11/07/2024	CONTRATO	
13144	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	LOS ADOBES	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE TECHUMBRE, MPIO. HIDALGO, LOS ADOBES, EN LA ESCUELA COMUNITARIA.	\$ 449,995.00	\$ 449,995.00	\$ -	100%	100%	M2	197.86	ALUMNOS	95	19/06/2024 16/07/2024	CONTRATO	
13149	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN MATIAS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MPIO. HIDALGO, SAN MATIAS.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	PZA	19.00	PERSONAS	100	04/04/2024 20/05/2024	CONTRATO	
13156	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AGOSTITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	CISTERNA	28.00	PERSONAS	150	27/05/2024 27/06/2024	CONTRATO	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13163	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PUCUATO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. MPIO. HIDALGO, PUCUATO, EN CENTRO COMUNITARIO.	\$	249,995.00	\$	249,995.00	\$	-	100%	100%	M2	18.68	PERSONAS	638	24/05/2024 24/06/2024	CONTRATO
13169	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA. SEGUNDA ETAPA. MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. RANCHO DE CORNOS, EN CALLE CIRCUITO LOS CORNOS.	\$	2,084,995.00	\$	2,084,995.00	\$	-	100%	100%	M2	1,210.00	PERSONAS	139	04/04/2024 22/05/2024	CONTRATO
13172	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, COL. FCO VILLA TERCERA ETAPA EN CALLE ALVARO OBREGON.	\$	1,499,995.00	\$	1,499,995.00	\$	-	100%	100%	M2	699.41	PERSONAS	92	20/06/2024 19/07/2024	CONTRATO
13173	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, COL. FCO VILLA TERCERA ETAPA EN CALLE FLORENCIO VILLAREAL	\$	1,499,995.00	\$	1,499,995.00	\$	-	100%	100%	ML	75.00	PERSONAS	92	06/03/2024 23/05/2024	CONTRATO
13175	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA PRIMER ETAPA, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COL FCO VILLA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ.	\$	827,995.00	\$	827,995.00	\$	-	100%	100%	M2	502.87	PERSONAS	46	25/03/2024 28/06/2024	CONTRATO
13176	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE.	\$	1,100,000.00	\$	1,100,000.00	\$	-	100%	100%	M2	395.94	PERSONAS	250	25/10/2024 AL 10/12/2024	CONTRATO
13177	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO A LADO DEL TCMH EN LA COL. TIRO AL BLANCO, CD. HIDALGO MICH.	\$	149,300.40	\$	149,300.40	\$	-	100%	100%	M2	11.77	PERSONAS	85	03/06/2024 16/07/2024	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
13178	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA PRIMER ETAPA. MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. AQUILES CORDOBA EN CALLE SIN NOMBRE MANZANA 10.	\$	1,499,995.00	\$	1,499,995.00	\$	-	100%	100%	M2	945.00	PERSONAS	70	24/03/2024 27/06/2024	CONTRATO
13179	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA. MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. REFORMA, EN CALLE REFORMA	\$	1,896,312.00	\$	1,896,312.00	\$	-	100%	100%	M2	614.95	PERSONAS	100	19/11/2024 AL 06/12/2024	CONTRATO
13180	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. PUERTA DEL SOL EN CALLE PRINTE A LA SECUNDARIA FEDERAL NUMERO 3.	\$	1,799,995.00	\$	1,799,995.00	\$	-	100%	100%	M2	1,271.40	PERSONAS	185	16/05/2024 09/07/2024	CONTRATO
13182	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLLOS RCTES, EN CALLE EMILIO MANIZUR.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	261.87	PERSONAS	40	13/06/2024 15/07/2024	CONTRATO
13184	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PRIMER ETAPA, MPIO HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA UNIDA EN CALLE LA CASCADA.	\$	649,995.00	\$	649,995.00	\$	-	100%	100%	M3	125.94	PERSONAS	210	24/03/2024 26/06/2024	CONTRATO
13186	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA SANTUARIO MONARCA EN LA CALLE ALTAMIRANO.	\$	1,849,995.00	\$	1,849,995.00	\$	-	100%	100%	M2	664.46	PERSONAS	65	18/04/2024 18/06/2024	CONTRATO
13191	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LA JOYA, EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA.	\$	1,899,995.00	\$	1,899,995.00	\$	-	100%	100%	M2	836.94	PERSONAS	133	27/06/2024 27/07/2024	CONTRATO
13192	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. TAXIMAROA, CALLE TANGAVOAN	\$	1,849,995.00	\$	1,849,995.00	\$	-	100%	100%	M2	662.20	PERSONAS	100	14/05/2024 04/07/2024	CONTRATO
13196	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PUENTE VEHICULAR, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COLONIA MONTEBELLO, CALLE MONTEBELLO.	\$	1,899,995.00	\$	1,899,995.00	\$	-	100%	100%	M2	68.00	PERSONAS	180	29/07/2024 12/08/2024	CONTRATO
13200	URBANIZACION	CIUDAD HIDALGO	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN CRUCERO DE AV. MORELOS ORIENTE Y ADRIAN PEÑASOTO.	\$	1,349,995.00	\$	1,349,995.00	\$	-	100%	100%	LOTE	1.00	PERSONAS	742	13/06/2024 12/07/2024	CONTRATO

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13102	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL BOSQUE, CALLE EFECTIVO HUERTA.	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00	\$ -	100%	100%	M2	338.00	PERSONAS	50	19/11/2024 AL 06/12/2024	CONTRATO	
13105	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LA VIRGEN EN CALLE LA FAMILA.	\$ 1,499,995.00	\$ 1,499,995.00	\$ -	100%	100%	M2	669.95	PERSONAS	65	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13106	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN CAMINO SALIDA A TUXPAN Y ACCESO HACIA EL CEOTEM.	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	100%	100%	ML	823.33	PERSONAS	1,650	25/10/2024 AL 10/12/2024	CONTRATO	
13113	URBANIZACIÓN	RINCON DE DOLORES	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RINCON DE DOLORES EN CALLE SAN JERONIMO.	\$ 1,799,995.00	\$ 1,799,995.00	\$ -	100%	100%	M2	924.00	PERSONAS	80	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13114	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, MPIO. HIDALGO EN LA CALLE TAXIMARCA PRIMER ETAPA COL. LOMAS DE HIDALGO A UN LADO DEL MERCADO INTENSIONES DE LA NACION.	\$ 1,499,995.00	\$ 1,499,995.00	\$ -	100%	100%	M2	732.49	PERSONAS	65	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13115	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO COLONIA LOMAS DE HIDALGO EN CALLE LA PATRIA ES PRIMERO.	\$ 2,078,037.07	\$ 2,078,037.07	\$ -	100%	100%	M2	1,265.28	PERSONAS	108	19/06/2024 18/07/2024	CONTRATO	
13122	URBANIZACIÓN	LAS CALERAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, MPIO. HIDALGO, LAS CALERAS, EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	100%	100%	M2	515.00	PERSONAS	170	25/10/2024 AL 02/12/2024	CONTRATO	
13129	URBANIZACIÓN	SAN PEDRO JACUARO	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO EN AV. PRINCIPAL.	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	100%	100%	ML	1,470.00	PERSONAS	1,896	25/10/2024 AL 10/12/2024	CONTRATO	
13130	URBANIZACIÓN	SAN PEDRO JACUARO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO, EN CALLE LAZARO CARDENAS.	\$ 539,995.00	\$ 539,995.00	\$ -	100%	100%	PZA	41.00	PERSONAS	1,896	05/07/2024 31/07/2024	CONTRATO	
13135	URBANIZACIÓN	HUALIMBARO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, MPIO. HIDALGO, HUALIMBARO, EN CENTRO COMUNITARIO.	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ -	100%	100%	M2	23.00	PERSONAS	450	20/06/2024 01/08/2024	CONTRATO	
13136	URBANIZACIÓN	RANCHO ALEGRE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL.	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	100%	100%	ML	188.00	PERSONAS	240	25/10/2024 AL 22/11/2024	CONTRATO	
13143	URBANIZACIÓN	AGOSTITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN, COL. LOMA LINDA, EN ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD.	\$ 319,995.00	\$ 319,995.00	\$ -	100%	100%	M2	10.88	PERSONAS	108	19/06/2024 01/08/2024	CONTRATO	
13144	URBANIZACIÓN	AGOSTITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLÁN, COL. LOMA LINDA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ -	100%	100%	M2	491.00	PERSONAS	150	25/10/2024 AL 05/12/2024	CONTRATO	
13147	URBANIZACIÓN	RANCHO GRANDE	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, MPIO. HIDALGO, LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE	\$ 299,995.00	\$ 299,995.00	\$ -	100%	100%	M3	62.12	PERSONAS	80	27/02/2024 01/04/2024	CONTRATO	
13149	URBANIZACIÓN	LOS PATIOS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, CAMINO HACIA LOS PATIOS.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	M2	2,860.00	PERSONAS	43	28/02/2024 01/04/2024	CONTRATO	
13150	URBANIZACIÓN	CERRO AZUL	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, CERRO AZUL	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	M2	3,000.00	PERSONAS	42	29/02/2024 01/04/2024	CONTRATO	
13152	URBANIZACIÓN	MONTE OSCURO	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS, MPIO. HIDALGO, MONTE OSCURO, EN EL CENTRO COMUNITARIO.	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ -	100%	100%	M2	12.56	PERSONAS	78	05/07/2024 31/07/2024	CONTRATO	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13253	URBANIZACIÓN	CUITZILLOS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, HACIA LA LOCALIDAD DE CUITZILLOS.	\$	649,995.00	\$	649,995.00	\$	-	100%	100%	M2	2,860.00	PERSONAS	135	03/04/2024 23/05/2024	CONTRATO	
13255	URBANIZACIÓN	LA ORTIGA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, EN CAMINO DE ACCESO A LA ORTIGA.	\$	649,995.00	\$	649,995.00	\$	-	100%	100%	M2	2,860.00	PERSONAS	161	02/04/2024 20/05/2024	CONTRATO	
13256	URBANIZACIÓN	SAN BARTOLO CUITAREO	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA EL CERRITO.	\$	649,995.00	\$	649,995.00	\$	-	100%	100%	M2	2,860.00	PERSONAS	265	13/03/2024 15/04/2024	CONTRATO	
13257	URBANIZACIÓN	PUERTO DE CUITAREO	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, PUERTO DE CUITAREO.	\$	949,995.00	\$	949,995.00	\$	-	100%	100%	M2	3,960.00	PERSONAS	392	01/03/2024 01/04/2024	CONTRATO	
13258	URBANIZACIÓN	LAS JOYITAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LAS JOYITAS.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	3,300.00	PERSONAS	99	16/05/2024 17/06/2024	CONTRATO	
13259	URBANIZACIÓN	LAS CANOVITAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LAS CANOVITAS.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	64	05/03/2024 05/04/2024	CONTRATO	
13260	URBANIZACIÓN	LAYERBABIENA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LAYERBABIENA.	\$	949,995.00	\$	949,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	50	06/03/2024 08/04/2024	CONTRATO	
13261	URBANIZACIÓN	EL SALITRE	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, EL SALITRE.	\$	769,995.00	\$	769,995.00	\$	-	100%	100%	M2	3,380.00	PERSONAS	62	06/03/2024 08/04/2024	CONTRATO	
13262	URBANIZACIÓN	LA CONGUERA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LA CONGUERA.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	363	08/03/2024 08/04/2024	CONTRATO	
13263	URBANIZACIÓN	LATECATA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, LATECATA.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	36	11/03/2024 11/04/2024	CONTRATO	
13264	URBANIZACIÓN	MESA DE NAZARIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, MESA DE NAZARIO.	\$	949,995.00	\$	949,995.00	\$	-	100%	100%	M2	3,960.00	PERSONAS	54	12/03/2024 12/04/2024	CONTRATO	
13266	URBANIZACIÓN	AGOSTITLÁN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, PLAN SECO, AGOSTITLÁN.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	85	26/03/2024 09/05/2024	CONTRATO	
13268	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA, MPIO. HIDALGO, EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$	1,297,891.82	\$	1,297,891.82	\$	-	100%	100%	LOTE	1.00	PERSONAS	3,500	02/04/2024 24/05/2024	CONTRATO	
13271	URBANIZACIÓN	PUENTE DE TIERRA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, PUENTE DE TIERRA EN LA COLONIA TIERRAS COLORADAS.	\$	749,995.00	\$	749,995.00	\$	-	100%	100%	M2	4,160.00	PERSONAS	120	05/07/2024 31/07/2024	CONTRATO	
13274	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN.	\$	1,099,995.00	\$	1,099,995.00	\$	-	100%	100%	PZA	33.00	PERSONAS	165	02/04/2024 23/05/2024	CONTRATO	
13275	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCÁN.	\$	1,599,995.00	\$	1,599,995.00	\$	-	100%	100%	PZA	98.00	PERSONAS	480	04/04/2024 22/05/2024	CONTRATO	
13278	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, MPIO. HIDALGO, CO. HIDALGO, EN LA COL. FRANCISCO VILLA TERCERA ETAPA, EN CALLE FELIPE ÁNGELES.	\$	1,499,995.00	\$	1,499,995.00	\$	-	100%	100%	M2	720.00	PERSONAS	50	01/03/2024 01/04/2024	CONTRATO	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13281	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COL. TEOCOTES DULCES, EN CALLE LAZARO CÁRDENAS.	\$ 1,699,995.00	\$ 1,699,995.00	\$ -	100%	100%	ML	66.00	PERSONAS	86	05/07/2024 02/08/2024	CONTRATO	
13282	URBANIZACIÓN	SAN LUCAS HUARINPEO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, MPIO. HIDALGO, SAN LUCAS HUARINPEO.	\$ 249,995.00	\$ 249,995.00	\$ -	100%	100%	M2	17.60	PERSONAS	45	20/06/2024 15/07/2024	CONTRATO	
13283	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COLONIA SAN CARLOS, EN EL LLANO DEL EJIDO.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	ML	128.22	PERSONAS	48	20/06/2024 12/07/2024	CONTRATO	
13284	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LOS MANANTIALES EN LA CALLE MANANTIALES.	\$ 1,799,995.00	\$ 1,799,995.00	\$ -	100%	100%	M2	774.00	PERSONAS	72	18/06/2024 22/07/2024	CONTRATO	
13285	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LOS PINOS, CALLE LOS PINOS.	\$ 1,399,995.00	\$ 1,399,995.00	\$ -	100%	100%	M2	581.00	PERSONAS	80	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13288	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, EN LA COLONIA LOS ANGELES EN CALLE ANGEL DE INDEPENDENCIA.	\$ 1,449,995.00	\$ 1,449,995.00	\$ -	100%	100%	M2	768.34	PERSONAS	75	27/06/2024 29/07/2024	CONTRATO	
13291	DRENAJES Y LETRINAS	AGOSTITLAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA, MPIO DE HIDALGO, AGOSTITLAN, COLONIA EL BOSQUE, EN CALLES SIN NOMBRE	\$ 249,500.00	\$ 249,500.00		100%								
13297	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LA JOYA, EN LA CALLE FERNANDO MONTE DE OCCY PROL. DE GUILLERMO PRIETO	\$ 463,095.00	\$ 463,095.00	\$ -	100%	100%	ML	68.92	PERSONAS	60	27/06/2024 22/07/2024	CONTRATO	
13298	AGUA POTABLE	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO EN COL RANCHO SAN JOAQUIN, CALLES SIN NOMBRE.	\$ 219,995.00	\$ 219,995.00	\$ -	100%	100%	ML	676.38	PERSONAS	115	19/06/2024 15/07/2024	CONTRATO	
13299	URBANIZACIÓN	EL RETRANQUE	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, ENTRADA AL RETRANQUE	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ -	100%	100%	M2	560.00	PERSONAS	86	19/06/2024 01/08/2024	CONTRATO	
13300	URBANIZACIÓN	TIERRAS COLORADAS	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE TECHUMBRE, MPIO. HIDALGO, COLONIA TIERRAS COLORADAS, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	\$ 199,995.00	\$ 199,995.00	\$ -	100%	100%	M2	248.73	PERSONAS	300	19/06/2024 16/07/2024	CONTRATO	
13302	URBANIZACIÓN	LOS CHORROS	CONSTRUCCION DE RODERAS, MPIO. HIDALGO, EN LA LOC. LOS CHORROS, ACCESO PRINCIPAL.	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ -	100%	100%	M3	43.75	PERSONAS	65	19/06/2024 16/07/2024	CONTRATO	
13304	URBANIZACIÓN	RINCON DE RUBIOS	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA, MPIO. HIDALGO, COL. RINCON DE RUBIOS EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	\$ 1,799,995.00	\$ 1,799,995.00	\$ -	100%	100%	M3	60.55	PERSONAS	170	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13306	DRENAJE Y LETRINAS	LA CUADRILLA	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, LOC. LA CUADRILLA, EN CALLE ARGELIA.	\$ 594,998.00	\$ 594,998.00	\$ -	100%	100%	ML	267.00	PERSONAS	200	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13307	URBANIZACIÓN	ROSA DEL MAIZ	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MPIO. HIDALGO, EN LA LOC. ROSA DEL MAIZ	\$ 499,995.00	\$ 499,995.00	\$ -	100%	100%	M2	2,100.00	PERSONAS	73	25/06/2024 01/08/2024	CONTRATO	
13308	URBANIZACIÓN	SAN MATIAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR, MPIO. HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS, COL. CENTRO, CALLES SIN NOMBRE.	\$ 1,249,995.00	\$ 1,249,995.00	\$ -	100%	100%	M2	508.97	PERSONAS	250	18/06/2024 18/07/2024	CONTRATO	
13310	URBANIZACIÓN	SAN SIDRO ALTA HUERTA	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA, MPIO. HIDALGO, EN LA LOC SAN SIDRO ALTA HUERTA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD.	\$ 1,999,995.00	\$ 1,999,995.00	\$ -	100%	100%	M2	3,734.85	PERSONAS	315	20/06/2024 25/07/2024	CONTRATO	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

13312	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE CALLES SAN BARTOLOME DE LAS CASAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COL. MIRADOR DE DOLORES.	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ -	100%	100%	M2	11.00	PERSONAS	115	19/06/2024 12/07/2024	CONTRATO	
13313	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA RINCON DE DOLORES EN CALLE SAN JERONIMO.	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ -	100%	100%	ML	113.00	PERSONAS	85	19/06/2024 17/07/2024	CONTRATO	
13315	URBANIZACIÓN	EL CARACOL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MPIO. HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DEL CARACOL EN LA CANCHA DEPORTIVA.	\$ 799,995.00	\$ 799,995.00	\$ -	100%	100%	M2	570.00	PERSONAS	380	19/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13316	DRENAJE Y LETRINAS	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COL. 5 DE MAYO.	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	100%	100%	ML	108.97	PERSONAS	145	25/10/2024 AL 06/11/2024	CONTRATO	
13317	DRENAJE Y LETRINAS	HUAMÚMBARO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE HUAMÚMBARO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN.	\$ 149,995.00	\$ 149,995.00	\$ -	100%	100%	ML	44.00	PERSONAS	65	18/06/2024 10/07/2024	CONTRATO	
13318	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, COLONIA ECO VILLA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE JUAN ALVAREZ.	\$ 1,249,995.00	\$ 1,249,995.00	\$ -	100%	100%	M2	618.75	PERSONAS	62	20/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13319	DRENAJE Y LETRINAS	SAN JERONIMO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EN LA LOC. DE SAN JERONIMO, EN CALLE SIN NOMBRE.	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	100%	100%	ML	415.00	PERSONAS	75	10/10/2024 AL 15/11/2024	CONTRATO	
13320	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COLONIA INTENSIONES DE LA NACION EN CALLE AZUCENA.	\$ 1,214,995.00	\$ 1,214,995.00	\$ -	100%	100%	M2	495.00	PERSONAS	65	20/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13324	URBANIZACIÓN	BENITO JUAREZ	REHABILITACIÓN DE CALLE, MPIO. HIDALGO, LOC. BENITO JUAREZ, EN CALLE PRINCIPAL.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	M2	28.65	PERSONAS	95	19/06/2024 17/07/2024	CONTRATO	
13325	DRENAJE Y LETRINAS	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COL. ROSA DE CASTILLA, EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR.	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	100%	100%	ML	45.00	PERSONAS	100	10/10/2024 AL 15/11/2024	CONTRATO	
13326	URBANIZACIÓN	SAN ISIDRO ALTA HUERTA	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA, MPIO. HIDALGO, HACIA LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALTA HUERTA, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	\$ 399,995.00	\$ 399,995.00	\$ -	100%	100%	M2	864.55	PERSONAS	85	20/06/2024 19/07/2024	CONTRATO	
13327	URBANIZACIÓN	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COLONIA LAS PEÑITAS EN ACCESO PRINCIPAL.	\$ 949,995.00	\$ 949,995.00	\$ -	100%	100%	M2	74.90	PERSONAS	85	19/06/2024 15/07/2024	CONTRATO	
13328	URBANIZACIÓN	SAN BARTOLO CUITAREO	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PUENTE, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, EN LA COLONIA TIERRAS COLORADAS.	\$ 649,995.00	\$ 649,995.00	\$ -	100%	100%	M2	25.74	PERSONAS	125	18/06/2024 18/07/2024	CONTRATO	
13330	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE PUENTE VEHICULAR MPIO HIDALGO, EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, CALLE DIVISION DEL NORTE.	\$ 349,995.00	\$ 349,995.00	\$ -	100%	100%	M2	12.00	PERSONAS	150	29/07/2024 09/08/2024	CONTRATO	
13331	URBANIZACIÓN	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOCHEAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	\$ 2,054,208.42	\$ 2,054,208.42	\$ -	100%	100%	M2	17,600.00	PERSONAS	20,000	10/10/2024 AL 21/11/2024	CONTRATO	
13332	URBANIZACIÓN	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LINEA DE AGUA POTABLE, MPIO DE HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGIN EN LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR PONIENTE.	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	100%	100%	ML	160.00	PERSONAS	500	10/10/2024 AL 15/11/2024	CONTRATO	
13333	URBANIZACIÓN	SAN ANTONIO VILLALONGÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LINEA DE AGUA POTABLE, MPIO DE HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGIN EN LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ORIENTE.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	100%	100%	ML	77.57	PERSONAS	400	10/10/2024 AL 15/11/2024	CONTRATO	

[illegible]

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO C) Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUH-DF), DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.									
MUNICIPIO: 034 HIDALGO					ESTADO: 016 MICHOACÁN				
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SIDEAGG	LOCALIDAD	CAPÍTULO	TOTAL	MUNICIPAL	METAS		BENEFICIARIOS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
					U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
10000	HIDALGO	SERVICIOS PERSONALES	50,979,001.09	50,979,001.09	INFORME	4	PERSONA	125,712	
20000	HIDALGO	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,281,564.42	16,281,564.42	INFORME	4	PERSONA	125,712	
30000	HIDALGO	SERVICIOS GENERALES	37,902,431.25	37,902,431.25	INFORME	4	PERSONA	125,712	
50000	HIDALGO	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,849,592.20	6,849,592.20	INFORME	4	PERSONA	125,712	
60000	HIDALGO	INVERSIÓN PÚBLICA	983,595.00	983,595.00	INFORME	4	PERSONA	125,712	CONTRATO
90000	HIDALGO	DEUDA PÚBLICA	3,506,941.64	3,506,941.64	INFORME	4			
TOTAL			\$ 116,503,525.60	\$ 116,503,525.60					