



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Jueves 18 de Marzo de 2021

NÚM. 31

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 14 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUANDACAREO, MICHOACÁN

INFORMES DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL RAMO 33 (FAIS Y FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Dirección del Periódico Oficial
Calle Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edición:

Documento expedido por el juzgado, en original con copia y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Actos Firmados:

Acto expedido por la Administración de Finanzas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar el original que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se sitúa en Av. Lázaro Cárdenas No. 1816, Col. Victoria Parada, Morelia, Michoacán).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras e Autorización definitiva para fraccionamientos:

Copia certificada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Seguimiento en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cartas de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Seguimiento en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Cuadros de Avances de Egresos y Liquidaciones:

Documento Original en hoja digitalizada.
Copias impresas del Acta Constitutivo de la Empresa, (Debe ser otorgado por el representante legal).
Firmado por el representante legal.
No es más de una hoja, debe ir firmada al inicio en cada una.
Copia de la credencial de director de la persona que firma el documento.
Seguimiento en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Está en ti

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel: 3-12-32-28, 3-17-06-84,
periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020
 DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES
2020	4	MIC200301766246	Proyecto de inversión	619450	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:230000.0, modificado:176056.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389450.0, modificado:389450.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTEM DE HUANDACAREO - 108913	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	108913	5	380
2020	4	MIC200301764800	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO CON CEAC, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO - 104826	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	104826	5	3386
2020	4	MIC200301762383	Proyecto de inversión	93039.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93039.68, modificado:92952.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE TUNA DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 98364	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	98364	5	120
2020	4	MIC200301753420	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159600.02}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA TENENCIA DE CAPACIO DE HUANDACAREO - 67940	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	67940	5	160
2020	4	MIC200301759116	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159600.02}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO DE HUANDACAREO - 89769	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	89769	5	160
2020	4	MIC200301759194	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79800.01}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TUPATARELLO DE HUANDACAREO - 89985	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	89985	5	45
2020	4	MIC200301759149	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79800.01}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE HUANDACAREO - 89851	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	89851	5	55

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION					
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
370	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE PAR VIAL COLONIA HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO POMIENTE Y CARRETERA HUANDACAREO- PURUANDIRO, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL CECYTEM DE HUANDACAREO MICH. A UN LADO DE LA SE, lon:-101.2852993, lat:19.99084709}}	01-10-2020	31-12-2020	565506.52	565506.52	565506.52	565506.52	565506.52	{tto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DUOP/AD-006/2020, contratista: Luis Alberto Conejo Martinez, convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 565506.52, importe_modificada: 565506.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	(1766246/proyecto_FIN, 1766246/proyecto_FIN, 1766246/proyecto_FIN, 1766246/proyecto_FIN, 1766246/proyecto_FIN, 1766246/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3350	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 700.0, meta_modificada: 700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE MORELOS COLONIA HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE BRAVO DE LA MATA DE HULE A LA CALLE DEL BALNEARIO SELVA MAYA, lon:-101.2753632, lat:19.98752969}}	01-10-2020	31-12-2020	900000	900000	900000	900000	900000	{tto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 95900, contratista: convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán , monto: 3000000.0, importe_modificada: 3000000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 700.0}}	(1764800/proyecto_FIN, 1764800/proyecto_FIN, 1764800/proyecto_FIN, 1764800/proyecto_FIN, 1764800/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
110	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 1, direccion: CALLE TUNA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESPINA, CALLE PLUTARDO ELÍAS CALLES JUNTO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA, lon:-101.28732511, lat:19.99504403}}	02-11-2020	30-11-2020	92952	92952	92952	92952	92952	{tto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DUOP/AD-04/2020, contratista: Constructora ROMOSAM, S.A. de C.V., convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 92952.3, importe_modificada: 92952.3}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 10.0}}	(1762383/proyecto_FIN, 1762383/proyecto_FIN, 1762383/proyecto_FIN, 1762383/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
140	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta: 40.0, meta_modificada: 38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 2, direccion: PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TENENCIA DE CAPACHO MUNICIPIO DE HUANDACAREO, lon:-101.23001735, lat:19.96429316}}	02-11-2020	31-12-2020	159600.02	159600.02	159600.02	159600.02	159600.02	{tto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 92726, contratista: convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán , monto: 159600.02, importe_modificada: 159600.02}}	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance: 38.0}}	(1753420/proyecto_FIN, 1753420/proyecto_FIN, 1753420/proyecto_FIN, 1753420/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
140	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta: 40.0, meta_modificada: 38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 6, direccion: RANCHO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICH., lon:-101.2528247, lat:19.98821542}}	02-11-2020	31-12-2020	159600.02	159600.02	159600.02	159600.02	159600.02	{tto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 92738, contratista: convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán , monto: 159600.02, importe_modificada: 159600.02}}	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance: 38.0}}	(1759116/proyecto_FIN, 1759116/proyecto_FIN, 1759116/proyecto_FIN, 1759116/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
55	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta: 20.0, meta_modificada: 19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 7, direccion: RANCHO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.24984042, lat:20.00115077}}	16-11-2020	31-12-2020	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	{tto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 92747, contratista: convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán , monto: 79800.01, importe_modificada: 79800.01}}	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance: 19.0}}	(1759194/proyecto_FIN, 1759194/proyecto_FIN, 1759194/proyecto_FIN, 1759194/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
45	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta: 20.0, meta_modificada: 19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 3, direccion: RANCHO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-101.3041915, lat:19.97785467}}	16-11-2020	31-12-2020	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	{tto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 92744, contratista: convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán , monto: 79800.01, importe_modificada: 79800.01}}	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance: 19.0}}	(1759149/proyecto_FIN, 1759149/proyecto_FIN, 1759149/proyecto_FIN, 1759149/proyecto_FIN)	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200301759424	Proyecto de inversión	32000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:29400.0)}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE HUANDACAREO - 90565	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	90565	5	28
2020	4	MIC200301759403	Proyecto de inversión	80000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79800.01)}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO DE HUANDACAREO - 90515	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	90515	5	55
2020	4	MIC200301767419	Proyecto de inversión	200000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:180000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 112078	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	112078	5	19
2020	4	MIC200301767378	Proyecto de inversión	200000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:240000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO DE HUANDACAREO - 111993	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	111993	5	20
2020	4	MIC200301767362	Proyecto de inversión	400000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:420000.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA TENENCIA DE CAPACHO DE HUANDACAREO - 111946	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	111946	5	32
2020	4	MIC200301767435	Proyecto de inversión	200000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:180000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO DE HUANDACAREO - 112119	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	112119	5	19
2020	4	MIC200301767132	Proyecto de inversión	400000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:420000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA NOPALERA DE MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 111280	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	111280	5	37
2020	4	MIC200301767625	Proyecto de inversión	80000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:60000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE HUANDACAREO - 112557	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCACÁN	112557	5	8

22	0	[meta1: {unidad_m edida:Celd as solares, meta:8.0, meta_modi ficada:7.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:36, localid ad:5, direccion:RANCHO SAN CRISTÓBAL, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.31634548, lat:19.96347113}}	07-12-2020	31-12-2020	29400	29400	29400	29400	29400	{ttto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92754, contratista: convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:79800.01, importe_modifi ca do:79800.01}}	[meta1: {unidad_m edida:Celd as solares, avance:7.0}]	{1759424/proyec to_INICIO, 1759424/proyec to_PROCESO, 1759424/proyec to_INICIO, 1759424/proyec to_FIN, 1759424/proyec to_PROCESO, 1759424/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
45	0	[meta1: {unidad_m edida:Celd as solares, meta:20.0, meta_modi ficada:19.0}]	1	{geo1: {cve_munidp io:36, localid ad:8, direccion:RANCHO TUPATARO, 58833 TUPATARO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.24829261, lat:20.01439783}}	16-11-2020	31-12-2020	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	79800.01	{ttto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92754, contratista: convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:79800.01, importe_modifi ca do:79800.01}}	[meta1: {unidad_m edida:Celd as solares, avance:19.0}]	{1759403/proyec to_INICIO, 1759403/proyec to_PROCESO, 1759403/proyec to_INICIO, 1759403/proyec to_FIN, 1759403/proyec to_PROCESO, 1759403/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
16	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:5.0, meta_modi ficada:3.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:36, localid ad:3, direccion:RANCHO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE JAVIER MINA, CARRETERA HUANDACAREO-CHUCÁDORO EN TODA LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICH., lon:-101.30425051, lat:19.97782127}}	02-11-2020	31-12-2020	180000	180000	180000	180000	180000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-017/2020, contratista:Gustav o Robles Negrete, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:180000.0, importe_modifi ca do:180000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:3.0}]	{1767419/proyec to_INICIO, 1767419/proyec to_PROCESO, 1767419/proyec to_INICIO, 1767419/proyec to_FIN, 1767419/proyec to_PROCESO, 1767419/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
15	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:5.0, meta_modi ficada:4.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:36, localid ad:6, direccion:RANCHO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO MUNICIPIO DE HUANDACAREO, lon:-101.25338767, lat:19.98803259}}	02-11-2020	31-12-2020	240000	240000	240000	240000	240000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-016/2020, contratista Ramón Martínez Díaz, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:240000.0, importe_modifi ca do:240000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:4.0}]	{1767378/proyec to_FIN, 1767378/proyec to_PROCESO, 1767378/proyec to_INICIO, 1767378/proyec to_FIN, 1767378/proyec to_PROCESO, 1767378/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
28	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:10.0, meta_modi ficada:7.0}]	1	{geo1: {cve_munidp io:36, localid ad:2, direccion:PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE CAPACHO MUNICIPIO DE HUANDACAREO, lon:-101.22996662, lat:19.96421427}}	01-10-2020	31-12-2020	420000	420000	420000	420000	420000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-015/2020, contratista Gustav o Robles Negrete, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:420000.0, importe_modifi ca do:420000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:7.0}]	{1767362/proyec to_FIN, 1767362/proyec to_PROCESO, 1767362/proyec to_INICIO, 1767362/proyec to_FIN, 1767362/proyec to_PROCESO, 1767362/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
16	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:5.0, meta_modi ficada:3.0}]	1	{geo1: {cve_munidp io:36, localid ad:7, direccion:RANCHO TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING. DANIEL DÍAZ DÍAZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CARRETERA HUANDACAREO-TUPATARILLO EN TODA LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.24990211, lat:20.00104995}}	02-11-2020	31-12-2020	180000	180000	180000	180000	180000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-019/2020, contratista Ramón Martínez Díaz, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:180000.0, importe_modifi ca do:180000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:3.0}]	{1767435/proyec to_INICIO, 1767435/proyec to_PROCESO, 1767435/proyec to_INICIO, 1767435/proyec to_FIN, 1767435/proyec to_PROCESO, 1767435/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
33	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:10.0, meta_modi ficada:7.0}]	1	{geo1: {cve_municipio:36, localid ad:1, direccion:COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEYOTE Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MÁTEOS EN LA COLONIA LA NOPALERA DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.28534063, lat:19.99526055}}	01-10-2020	31-12-2020	420000	420000	420000	420000	420000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-014/2020, contratista Ramón Martínez Díaz, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:420000.0, importe_modifi ca do:420000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:7.0}]	{1767132/proyec to_INICIO, 1767132/proyec to_PROCESO, 1767132/proyec to_INICIO, 1767132/proyec to_FIN, 1767132/proyec to_PROCESO, 1767132/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s
7	0	[meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:2.0, meta_modi ficada:1.0}]	1	{geo1: {cve_munidp io:36, localid ad:5, direccion:RANCHO, 58825 SAN CRISTÓBAL, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICH., lon:-101.31629384, lat:19.96350067}}	01-12-2020	31-12-2020	60000	60000	60000	60000	60000	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-020/2020, contratista Gustav o Robles Negrete, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:60000.0, importe_modifi ca do:60000.0}}	[meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:1.0}]	{1767625/proyec to_INICIO, 1767625/proyec to_PROCESO, 1767625/proyec to_INICIO, 1767625/proyec to_FIN, 1767625/proyec to_PROCESO, 1767625/proyec to_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observacione s

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200301767607	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 200000.0, modificado: 180000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO DE HUANDACAREO - 112522	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	112522	5	19
2020	4	MIC200301762298	Proyecto de inversión	113334.42	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 113334.42, modificado: 113285.22}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 98150	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	98150	5	85
2020	4	MIC200301764210	Proyecto de inversión	55823.81	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 55823.81, modificado: 55468.81}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA TENENGA DE CAPACHO MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 103288	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	103288	5	929
2020	4	MIC200301748866	Proyecto de inversión	471821.45	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 471821.45, modificado: 471472.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA DE TUPATARO - TUPATARILLO EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 54727	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO	54727	5	400
2020	4	MIC200301748764	Proyecto de inversión	426956.17	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 426956.17, modificado: 425896.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA DE TUPATARILLO - HUANDACAREO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO DE MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 54429	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	54429	5	400
2020	4	MIC200301749008	Proyecto de inversión	133090.29	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 133090.29, modificado: 132801.99}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE A LA PLANTA TRATADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO EN HUANDACAREO - 55117	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO	55117	5	270
2020	4	MIC200301762404	Proyecto de inversión	320145	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 320145.0, modificado: 319999.68}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 98441	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	98441	5	410
2020	4	MIC200301764058	Proyecto de inversión	452345	{ff1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: d, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 452345.0, modificado: 599760.2}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE HUANDACAREO - 102885	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCÁN	102885	5	260

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

16	0	{meta1: {unidad_m edida:Vive nda, meta:5.0, meta_modi ficada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:RANCHO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO, MICH., lon:-101.2481335, lat:20.01458171}}	02-11-2020	31-12-2020	180000	180000	180000	180000	180000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-018/2020, contratista:Gustav o Robles Negrete, convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:180000.0, importe_modifica do:180000.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Vivienda, avance:3.0}}	{1767607/proyec to_INICIO, 1767607/proyec to_FIN, 1767607/proyec to_PROCESO, 1767607/proyec to_FIN, 1767607/proyec to_INICIO, 1767607/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
65	0	{meta1: {unidad_m edida:Otros, meta:12.0, meta_modi ficada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALE PLUTARCO EUÍAS CALLES COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y , CALLE HIDALGO PONIENTE CALLE QUE VA AL POZO DE LA NOPALERA, lon:-101.28618921, lat:19.99373959}}	01-10-2020	21-10-2020	113285.22	113285.22	113285.22	113285.22	113285.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-03/2020, contratista:Constru ctora ROMOSAM, S.A. de C.V., convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:113285.22, importe_modifica do:113285.22}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:12.0}}	{1762298/proyec to_INICIO, 1762298/proyec to_PROCESO, 1762298/proyec to_FIN, 1762298/proyec to_INICIO, 1762298/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
920	0	{meta1: {unidad_m edida:Otros, meta:4.0, meta_modi ficada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALE LAZARO CÁRDENAS PUERTO CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , FRENTE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-101.23619199, lat:19.9647139}}	01-09-2020	30-09-2020	55468.81	55468.81	55468.81	55468.81	55468.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-02/2020, contratista:Constru ctora ROMOSAM, S.A. de C.V., convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:55468.81, importe_modifica do:55468.81}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:4.0}}	{1764210/proyec to_INICIO, 1764210/proyec to_PROCESO, 1764210/proyec to_FIN, 1764210/proyec to_PROCESO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
350	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1024.2, meta_modi ficada:1024.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:ANDADOR TUPATARO-TUPATARILLO RANCHO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUANDACAREO-TUPATARO Y , SOBRE LA CARRETERA HUANDACAREO-TUPATARO LLEGANDO AL PANTEÓN DE TUPATARO, lon:-101.25069411, lat:20.0096496}}	06-07-2020	07-09-2020	471472.5	471472.5	471472.5	471472.5	471472.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-005/2020, contratista:Gilbert o Sánchez Alfaro, convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:471472.5, importe_modifica do:471472.5}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1024.2}}	{1748866/proyec to_INICIO, 1748866/proyec to_PROCESO, 1748866/proyec to_INICIO, 1748866/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
350	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modi ficada:430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALE ING. DANIEL DÍAZ DÍAZ RANCHO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CARRETERA HUANDACAREO-TUPATARILLO, lon:-101.25270773, lat:19.9796288}}	20-07-2020	20-08-2020	425896.45	425896.45	425896.45	425896.45	425896.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-013/2020, contratista:Gilbert o Sánchez Alfaro, convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:425896.45, importe_modifica do:425896.45}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:430.0}}	{1748764/proyec to_INICIO, 1748764/proyec to_PROCESO, 1748764/proyec to_FIN, 1748764/proyec to_INICIO, 1748764/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
230	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modi ficada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA HACIENDA DE SAN JOSÉ CUARO, lon:-101.2556009, lat:19.97975397}}	13-07-2020	21-08-2020	132801.99	132801.99	132801.99	132801.99	132801.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-007/2020, contratista:Luis Alberto Conejo Martínez, convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:132801.99, importe_modifica do:132801.99}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1749008/proyec to_INICIO, 1749008/proyec to_PROCESO, 1749008/proyec to_FIN, 1749008/proyec to_INICIO, 1749008/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
390	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modi ficada:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALE PLUTARCO EUÍAS CALLES COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE HUIZACHE, CALLE PEYOTE EN LA CALLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA NOPALERA, lon:-101.28620524, lat:19.99861293}}	02-11-2020	31-12-2020	319999.68	319999.68	319999.68	319999.68	319999.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-009/2020, contratista:Hernán dez Malfavón Construcciones HEMACO, S.A. de C.V., convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:319999.68, importe_modifica do:319999.68}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{1762404/proyec to_INICIO, 1762404/proyec to_PROCESO, 1762404/proyec to_FIN, 1762404/proyec to_INICIO, 1762404/proyec to_PROCESO, 1762404/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
240	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modi ficada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALE HIDALGO RANCHO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE JUSTO SIERRA, CARRETERA HUANDACAREO-CHUCANDIRO LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.30288582, lat:19.97866374}}	12-10-2020	19-12-2020	599760.2	599760.2	599760.2	599760.2	599760.2	{ctto1: {tipo_obra:Admini stración directa, numero_contrato:9-3830, contratista: convocante:Munici pio de Huandacareo Michoacán, monto:599760.2, importe_modifica do:599760.2}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1764058/proyec to_INICIO, 1764058/proyec to_PROCESO, 1764058/proyec to_FIN, 1764058/proyec to_INICIO, 1764058/proyec to_PROCESO, 1764058/proyec to_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200301763876	Proyecto de inversión	378982	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378982.0, modificado:378982.0)}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUARO - 102335	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	102335	5	743
2020	4	MIC200301766218	Proyecto de inversión	295232.54	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295232.54, modificado:295232.54)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA TENENCIA DE CAPACHO DE HUANDACAREO - 108831	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	108831	5	929
2020	4	MIC200301765977	Proyecto de inversión	294132.56	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294132.56, modificado:294132.56)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE SAN JOSÉ CUARO DE HUANDACAREO - 108138	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	108138	5	210
2020	4	MIC200301766038	Proyecto de inversión	220000	{ff1:(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:289559.62)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA MARIANO JIMÉNEZ DE LA TENENCIA DE CAPACHO DE HUANDACAREO - 108289	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN	108289	5	929

MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020
 EJERCICIO DEL GASTO FAIS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO
Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

720	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 130.0, meta_modificada: 130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 6, direccion: CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GRAL LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA ENTRADA PRINCIPAL JUNTO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: -101.25616972, lat: 19.9841416}}	01-10-2020	30-11-2020	378982	378982	378982	378982	378982	{cto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 92806, contratista: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 378982.0, importe_modificado: 378982.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 130.0}}	{1763876/proyecto_PROCESO, 1763876/proyecto_INICIO, 1763876/proyecto_FIN, 1763876/proyecto_PROCESO, 1763876/proyecto_FIN, 1763876/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
920	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 2, direccion: CALLE REFORMA PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA TENENCIA DE CAPACHO, lon: -101.23259198, lat: 19.96876591}}	01-10-2020	30-11-2020	295232.54	295232.54	295232.54	295232.54	295232.54	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DUOP/AD-011/2020, contratista: Proyectos y Construcciones LUGAS, S.A. de C.V., convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 389869.46, importe_modificado: 389869.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	{1766218/proyecto_INICIO, 1766218/proyecto_PROCESO, 1766218/proyecto_FIN, 1766218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
190	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 6, direccion: AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO PAVÓN Y CALLE GRAL. ALVARO OBREGÓN, CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD, lon: -101.25624822, lat: 19.9855319}}	14-09-2020	16-11-2020	294132.56	294132.56	294132.56	294132.56	294132.56	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DUOP/AD-010/2020, contratista: Alfonso Cahue Cahue, convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 389882.7, importe_modificado: 389882.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	{1765977/proyecto_PROCESO, 1765977/proyecto_FIN, 1765977/proyecto_INICIO, 1765977/proyecto_PROCESO, 1765977/proyecto_FIN, 1765977/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
920	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 36, localidad: 2, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE INSURGENTES EN LA PRIMARIA MARIANO JIMÉNEZ DE LA TENENCIA DE CAPACHO, lon: -101.22927811, lat: 19.96341511}}	01-10-2020	30-11-2020	289559.62	289559.62	289559.62	289559.62	289559.62	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MHM/DUOP/AD-012/2020, contratista: Luis Alberto Conejo Martínez, convocante: Municipio de Huandacareo Michoacán, monto: 289559.62, importe_modificado: 289559.62}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 48.0}}	{1766038/proyecto_PROCESO, 1766038/proyecto_INICIO, 1766038/proyecto_FIN, 1766038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
5939.88	0		Total del Programa Presupuestario	7264565	7264565	7264565	7264565	7264565	7264565	6839011.33			N/A	7269818		
		2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	2432000	2432000	2432000	2432000	2432000	2432000	2432000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		2 - Gasto de Inversión	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	236540.94	236540.94	236540.94	236540.94	236540.94	236540.94	236540.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1151472	1151472	1151472	1151472	1151472	1151472	1151472	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1458606.96	1458606.96	1458606.96	1458606.96	1458606.96	1458606.96	1033053.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1985945.1	1985945.1	1985945.1	1985945.1	1985945.1	1985945.1	1985945.1	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	9.375		9.375		9.375	100	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	62.5		62.5		62.5	100	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	28.125		28.125		28.125	100	Validado

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SIVCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
5749.74	0		Total del Programa Presupuestario	8055828	8195137	8195137	8195137	8195137	8195137	8193771.83			N/A	8200315		
		1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	302414.83	405901.79	405901.79	405901.79	405901.79	405901.79	405901.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2250	2250	2250	2250	2250	2250	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	7200	2080	2080	2080	2080	2080	2080	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	10150	10150	10150	10150	10150	10150	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	316719.85	316719.85	316719.85	316719.85	316719.85	316719.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	810799.01	995197.34	995197.34	995197.34	995197.34	995197.34	995197.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	1689028.08	2144217.25	2144217.25	2144217.25	2144217.25	2144217.25	2144217.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	1650	1650	1650	1650	1650	1650	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0	405	405	405	405	405	405	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	4200	3799.2	3799.2	3799.2	3799.2	3799.2	3799.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2049144	517312.55	517312.55	517312.55	517312.55	517312.55	517312.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	1550	1550	1550	1550	1550	1550	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	10800	11064	11064	11064	11064	11064	11064	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	60000	104784.35	104784.35	104784.35	104784.35	104784.35	104784.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0	6751.01	6751.01	6751.01	6751.01	6751.01	6751.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	11800	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	9035.31	9035.31	9035.31	9035.31	9035.31	9035.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	9600	18200	18200	18200	18200	18200	18200	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0	1012	1012	1012	1012	1012	1012	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	33380	33380	33380	33380	33380	33380	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4200	17087.2	17087.2	17087.2	17087.2	17087.2	17087.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	60000	84220.8	84220.8	84220.8	84220.8	84220.8	84220.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0	725	725	725	725	725	725	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	456800	456800	456800	456800	456800	456800	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	120000	148402.05	148402.05	148402.05	148402.05	148402.05	148402.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	24000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		1- Gasto corriente	133 - Horas extraordinarias	0	95.89	95.89	95.89	95.89	95.89	95.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

	1- Gasto corriente	441- Ayudas sociales a personas	0	78000	78000	78000	78000	78000	78000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	333- Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	4075	4075	4075	4075	4075	4075	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	351- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	354905.12	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	248- Materiales complementarios	8400	17318.77	17318.77	17318.77	17318.77	17318.77	17318.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	297- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0	6167.98	6167.98	6167.98	6167.98	6167.98	6167.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	273- Artículos deportivos	0	128238.99	128238.99	128238.99	128238.99	128238.99	128238.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	246- Material eléctrico y electrónico	180000	391911.92	391911.92	391911.92	391911.92	391911.92	391911.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	399- Otros servicios generales	21600	130712.09	130712.09	130712.09	130712.09	130712.09	130712.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	223- Utensilios para el servicio de alimentación	3600	900	900	900	900	900	900	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	242- Cemento y productos de concreto	0	170	170	170	170	170	170	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	253- Medicinas y productos farmacéuticos	24000	22448.8	22448.8	22448.8	22448.8	22448.8	22448.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	398- Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	59010	78007	78007	78007	78007	78007	78007	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	272- Prendas de seguridad y protección personal	0	5776.8	5776.8	5776.8	5776.8	5776.8	5776.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	296- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	157200	118712.27	118712.27	118712.27	118712.27	118712.27	118712.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	326- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	10440	10440	10440	10440	10440	10440	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	113- Sueldos base al personal permanente	2081526.96	181117.24	181117.24	181117.24	181117.24	181117.24	1809752.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	356- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	59988.09	59988.09	59988.09	59988.09	59988.09	59988.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	515- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	33655	33655	33655	33655	33655	33655	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
	1- Gasto corriente	216- Material de limpieza	2400	4699.12	4699.12	4699.12	4699.12	4699.12	4699.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recurso ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.27405		1.27405		1.27405	100	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



COPIA SIN VALOR LEGAL