



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

**Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira**

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

**TOMO CLXXXIV**

**Morelia, Mich., Miércoles 20 de Diciembre de 2023**

**NÚM. 50**

**Responsable de la Publicación**  
Secretaría de Gobierno

### DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo**  
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

**Secretario de Gobierno**  
Dr. Elías Ibarra Torres

**Directora del Periódico Oficial**  
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 24 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 33.00 del día

\$ 43.00 atrasado

**Para consulta en Internet:**

[www.periodicooficial.michoacan.gob.mx](http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

**Correo electrónico**

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PURUÁNDEIRO, MICHOACÁN**

**3ER. INFORME TRIMESTRAL DE LOS FONDOS FAIS Y FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

### REQUISITOS PARA PUBLICAR

**Edictos:**

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**Avisos Fiscales:**

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado. (Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:**

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**Cambio de Uso de Suelo:**

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:**

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECCIÓN**

Juan José de Lejarza. # 49. Col. Centro.  
C.P. 58000, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio-Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	77149000	61719200	61719200	61719200	21059914.4	21059914.4	21059914.4	61719200		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	611 - Edificación habitacional	3082807.5	12343840	12343840	12343840	1362536.07	1362536.07	1362536.07	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	612 - Edificación no habitacional	5454300	12343840	12343840	12343840	2357660.73	2357660.73	2357660.73	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	32225510	12343840	12343840	12343840	10020299.17	10020299.17	10020299.17	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34256382.5	12343840	12343840	12343840	7319418.43	7319418.43	7319418.43	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	615 - Construcción de vías de comunicación	2130000	12343840	12343840	12343840	0	0	0	0	N/A	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio-Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	5721.71	0	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	6271296	41808664	41808664	41808664	28087131.62	28087131.62	28087131.62	41808664	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	500000	1200000	1200000	1200000	667921.74	667921.74	667921.74	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	500000	500000	500000	500000	215112.27	215112.27	215112.27	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	941 - Gastos de la deuda pública interna	2000000	1000000	1000000	1000000	814537.23	814537.23	814537.23	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	471 - Transferencias por obligación de ley	1000000	1000000	1000000	1000000	508008.69	508008.69	508008.69	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	0	100000	100000	100000	2340.9	2340.9	2340.9	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	20000	20000	20000	20000	1680	1680	1680	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	300000	300000	300000	139626.56	139626.56	139626.56	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	451 - Pensiones	9000000	2000000	2000000	2000000	1382740	1382740	1382740	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	1000000	2000000	2000000	2000000	1861898	1861898	1861898	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	398 - Impuesto sobre salidas y otros que se derivan de una relación laboral	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	100000	100000	100000	100000	10954.65	10954.65	10954.65	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	150000	300000	300000	300000	175942.36	175942.36	175942.36	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4000000	2000000	2000000	2000000	1565594.48	1565594.48	1565594.48	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1000000	5000	5000	5000	2030	2030	2030	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	500000	500000	500000	500000	2919.86	2919.86	2919.86	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	200000	100000	100000	100000	8359.84	8359.84	8359.84	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	100000	10000	10000	10000	5259.8	5259.8	5259.8	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2714541.67	714541.67	714541.67	714541.67	440443.56	440443.56	440443.56	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3746891.76	4000000	4000000	4000000	3682823.26	3682823.26	3682823.26	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	312 - Gas	500000	50000	50000	50000	3461.7	3461.7	3461.7	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	100000	5000	5000	5000	4392	4392	4392	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50000	50000	50000	50000	2213.9	2213.9	2213.9	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	258119.87	258119.87	258119.87	258119.87	0	0	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUNNN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1000000	1000000	1000000	1000000	117487.21	117487.21	117487.21	N/A	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Entidad	Municipio	Partida	Año	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	2178537.67	178537.67	178537.67	178537.67	65604.29	65604.29	65604.29	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300000	300000	300000	300000	62876.18	62876.18	62876.18	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	500000	500000	500000	500000	307621.43	307621.43	307621.43	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	332 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4000000	4000000	4000000	4000000	0	0	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1000000	1600000	1600000	1600000	1488447.82	1488447.82	1488447.82	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	500000	90000	90000	90000	87969.03	87969.03	87969.03	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	294905.03	350000	350000	350000	294905.03	294905.03	294905.03	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	24000000	15177464.79	15177464.79	15177464.79	13939888.04	13939888.04	13939888.04	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	1000000	1000000	1000000	1000000	158064.28	158064.28	158064.28	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUNNNN	Municipio de Puruándiro	2 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	500000	500000	500000	500000	66007.51	66007.51	66007.51	N/A	Validado

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Filjo
2023	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Porcentaje	Eficacia	Acendente	12.5	12.5	66.6667	Programación original deficiente	533.33	Validado		
2023	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Porcentaje	Eficacia	Acendente	75	75	66.6667	Programación original deficiente	88.89	Validado		

Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Filjo					
2023	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	187220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Validado
2023	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de contribución directa registrada en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de contribución directa registrada en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Porcentaje	Eficacia	Acendente	25.64103	25.64103	25.64103	25.64103	30.76923	30.76923	30.76923	120	Validado				
2023	3	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Porcentaje	Eficacia	Descendente	74.35897	74.35897	69.23077	69.23077	107.41	Validado							

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Programa Presupuestario	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reiniciado	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	0	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2817500	2814682.5	2814682.5	2814682.5	2811900.23	2811900.23	2811900.23	2811900.23	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	U151	Municipio de Puruándiro				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2817500	2814682.5	2814682.5	2814682.5	2811900.23	2811900.23	2811900.23	2811900.23	Validado

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES												
2023	3	MC230102209673	Proyecto de inversión	2817500	(F1: (ciclo_recurso=2022, ramo=23, modalidad=U, prog_pres=151, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2817500.0, modificado=2814682.5))	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE SALTOS Y AGUSTIN ITURBIDE EN LA EN CABEGERA MUNICIPAL, EN PURUANDIRO, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	16071007301	0												

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1500.0, meta_modificada:1580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUADALUPE SALTO, lon: -101.51751, lat:20.08348}}	01-03-2023	31-07-2023	2814682.5	2814682.5	2814682.5	2811900.23	2811900.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-RUPF-2023-001, contratista:KATSIRO TIERAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2811900.23, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1580.0}}	{2209673/proyecto _INICIO, 2209673/proyecto _FIN, 2209673/proyecto _PROCESO, 2209673/proyecto _INICIO}		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
3	MIC230102207499	Proyecto de inversión	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIUELAS - 13054	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruandiro	13054	35	30
3	MIC230102207527	Proyecto de inversión	1898550	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898550.0, modificado:1898550.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE TOLMEIA - 13360	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruandiro	13360	12	13
3	MIC230102206428	Proyecto de inversión	637500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:637500.0}}	REHABILITACION DE ALUBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE LA HERRADURA - 2621	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruandiro	2621	246	300
3	MIC230102206429	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS 2658	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruandiro	2658	346	300
3	MIC230102206430	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2685	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruandiro	2685	80	70
3	MIC230102207547	Proyecto de inversión	2338200	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338200.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO L. MADERO - 13510	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruandiro	13510	105	95
3	MIC230102206450	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 3154	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruandiro	3154	80	70
3	MIC230102206459	Proyecto de inversión	707500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707500.0, modificado:707500.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO CALLE A LUJOSIDAD DEL CARRERA - 3394	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruandiro	3394	45	35
3	MIC230102206460	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACION DE ALUBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 3398	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruandiro	3398	80	70
3	MIC230102206463	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 3409	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruandiro	3409	80	70
3	MIC230102206464	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3423	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruandiro	3423	12	8
3	MIC230102206465	Proyecto de inversión	352000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}}	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 3434	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruandiro	3434	80	70
3	MIC230102207578	Proyecto de inversión	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE - 14448	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruandiro	14448	250	350

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL TELBAQUILLERATO SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS, lon: -101.4220281, lat:20.26618366}}	01-05-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2207489}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.0, meta_modificada:789.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE TOLMERA RANCHERIA SANTA CLARA, 5820 SANTA CLARA, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA GLORIA Y CALLE INFIERNO, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PLAZA DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA, lon: -101.43778867, lat:20.18073277}}	01-05-2023	15-07-2023	153850	153850	153850	447099.95	447099.95	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPA DOP FAIS-2023-041, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURIÁNDIRO MICHOCÁN, monto:149033.13, importe_modificado:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.7}}	{2207527}/proyecto_INICIO, {2207527}/proyecto_PROCESO, {2207527}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	{obs: {observación:SE MODIFICÓ NOMBRE META Y TECHO FINANCIERO ACTA 50 DEL 17/MARZO DE 2023, trimestre:3.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-10-05}}	
0	{meta: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE LA HERRADURA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon: -101.47921986, lat:20.04006174}}	01-04-2023	30-04-2023	637500	637500	637500	477295.17	477295.17	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPA DOP FAIS-2023-031, contratista:CÉSAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURIÁNDIRO MICHOCÁN, monto:48012.184, importe_modificado:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}}	{2206428}/proyecto_INICIO, {2206428}/proyecto_PROCESO, {2206428}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Paro(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA PURIÁNDIRO VILANORELOS Y 150 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE BATUECA, lon: -101.46957732, lat:20.04271004}}	01-04-2023	30-04-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Paro(s), avance:0.0}}	{2206429}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA DIRIGIRCE A SUS PARCELAS, lon: -101.47801019, lat:20.04336522}}	01-07-2023	30-07-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2206430}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADRID RANCHERIA GALEANA, 58523 GALEANA, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PABLO BARROSO, CALLE BENTO UIAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE GALEAN, lon: -101.37349895, lat:20.03553444}}	01-05-2023	15-07-2023	1100000	1100000	1100000	1099988.8	1099988.8	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPA DOP FAIS-2023-009, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURIÁNDIRO MICHOCÁN, monto:1899988.8, importe_modificado:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2207547}/proyecto_INICIO, {2207547}/proyecto_PROCESO, {2207547}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	{obs: {observación:SE MODIFICÓ META Y TECHO FINANCIERO SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO 2023, trimestre:3.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-10-05}}	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO DE LAS PARCELAS POR EL CAMINO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon: -101.4050865, lat:20.21426133}}	01-07-2023	30-07-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2206450}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A 100 METROS DE LA PRIMARIA, lon: -101.45097906, lat:20.13793259}}	01-05-2023	15-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2206459}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA, lon: -101.46078147, lat:20.13840388}}	01-05-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2206460}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSCHA, lon: -101.45869471, lat:20.13638405}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2206461}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSCHA EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL, lon: -101.66806025, lat:20.01333807}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2206464}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DEL CUADRANTE DEL, lon: -101.66640801, lat:20.01664297}}	01-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2206465}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA GALEANA, 58523 GALEANA, PURIÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMIREZ COLON LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA, lon: -101.5619514, lat:20.03482716}}	01-06-2023	30-07-2023	870000	870000	870000	526949	526949	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPA DOP FAIS-2023-027, contratista:SALVADOR SOSA ALBIÑO, convocante:MUNICIPIO DE PURIÁNDIRO MICHOCÁN, monto:84946.151, importe_modificado:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{2207578}/proyecto_INICIO, {2207578}/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230102206468	Proyecto de inversión	1330000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3493	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	3493	50	40
2023	3	MIC230102206470	Proyecto de inversión	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 3514	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	3514	50	40
2023	3	MIC230102207284	Proyecto de inversión	2348000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348000.0, modificado:2348000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE AL REPARO - 11781	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	11781	45	35
2023	3	MIC230102207299	Proyecto de inversión	978750	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978750.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA CALLE BENITO JUAREZ - 11856	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	11856	18	12
2023	3	MIC230102207367	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 12493	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	12493	230	220
2023	3	MIC230102207720	Proyecto de inversión	2592360	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592360.0, modificado:2592360.0}}	AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE HIDALGO - 15516	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	15516	60	60
2023	3	MIC230102207384	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 12593	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	12593	130	125
2023	3	MIC230102207734	Proyecto de inversión	3038000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038000.0, modificado:3038000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 15627	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	15627	80	70
2023	3	MIC230102206663	Proyecto de inversión	190000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE DE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 5788	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	5788	50	40
2023	3	MIC230102206681	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 5901	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	5901	80	70

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD POR LA PRESA EN LA CALLE QUE VA AL UNICO TELEBACHILLERATO DE LA COM, lon:-101.40063124, lat:20.2428572}}	01-07-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2206468/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL UNICO TELEBACHILLERATO AL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA, lon:-101.40060441, lat:20.24282377}}	01-07-2023	30-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2206470/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA JANAMBÓ, 58513 JANAMBÓ, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EN LA ENTRADA P, lon:-101.52400406, lat:20.20684887}}	01-07-2023	30-08-2023	2220400	2220400	2220400	519227.83	519227.83											{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-056, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1749613.02, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	(2207284/proyecto_PROCESO, 2207284/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESA DE LA COFRADIA FRENTE AL PANTEON DE LA COFRA, lon:-101.59079802, lat:20.06555301}}	01-06-2023	30-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2207295/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:OBRA CANCELADA EN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO/2023, trimestre:3.0, usuario:anamguelienu, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:SOQUITO CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:anamguelienu, fecha:2023-10-09}}
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN LORENZO, 58511 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL DEPOSITO NUEVO DE AGUA POTABLE QUE SE E, lon:-101.6510784, lat:19.988144}}	01-05-2023	30-05-2023	1800000	1800000	1800000	1237208.28	1237208.28											{ctotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-018, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1432509.09, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.0}}	(2207367/proyecto_PROCESO, 2207367/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALL, lon:-101.49367046, lat:20.24053115}}	01-06-2023	15-09-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2207720/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD A 500 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE, lon:-101.64863987, lat:20.04012177}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	(2207384/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGIN, 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE, lon:-101.52458125, lat:20.23353846}}	01-07-2023	15-09-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2207734/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VIA HACIA EL UNICO TELEBACHILLERATO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE, lon:-101.40114086, lat:20.24260052}}	01-05-2023	30-05-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2206663/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40514271, lat:20.2421878}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2206681/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230102206684	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO 5916	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	5916	80	70
2023	3	MIC230102206686	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5937	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	5937	65	55
2023	3	MIC230102206692	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 5976	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	5976	70	80
2023	3	MIC230202228786	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 113728	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113728	60	50
2023	3	MIC230202228832	Proyecto de inversión	95000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE VALLE VERDE - 113921	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	113921	17	15
2023	3	MIC230202228820	Proyecto de inversión	364800	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364800.0, modificado:364800.0}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA CALLE POR LA SECUNDARIA - 110249	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	110249	18	17
2023	3	MIC230202228321	Proyecto de inversión	285000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 110733	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	110733	70	50
2023	3	MIC230202228388	Proyecto de inversión	210000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 111088	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111088	55	65
2023	3	MIC230202228443	Proyecto de inversión	506000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 111447	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111447	80	72
2023	3	MIC230202228532	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA CALLE GUADALUPE SALTO ENTRE LAS CALLES ANTONIO GUZMAN Y JUANTURIN - 111989	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111989	85	75

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62296954, lat:20.04822822}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2206684/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNICA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58792122, lat:20.07788258}}	01-05-2023	10-06-2023	500000	500000	500000	299042.65	299042.65			{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP FAIS-2023-028, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:498402.71, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.44}}	{2206686/proyecto _INICIO, 2206686/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENAVISTA, lon:-101.58662387, lat:20.07845696}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2206692/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-101.6395284, lat:20.04074164}}	03-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228786/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE VALLE DE LOBOS, CALLE VALLE DEL FUERTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLO, lon:-101.51246954, lat:20.10031849}}	08-06-2023	08-07-2023	95000	95000	95000	57225.32	57225.32			{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{2228832/proyecto _PROCESO, 2228832/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE POR LA SECUNDARIA RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNICA SECUNDARIA DE LA, lon:-101.60137906, lat:20.14468437}}	08-05-2023	06-06-2023	364800	364800	364800	359930.39	359930.39			{cttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP FAIS-2023-013, contratista:JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359930.39, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{2228220/proyecto _INICIO, 2228220/proyecto _FIN, 2228220/proyecto _PROCESO, 2228220/proyecto _INICIO, 2228220/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO MADENO RANCHERIA GALIANA, 58532 GALIANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA A 100 METROS D, lon:-101.5790497, lat:20.03560833}}	08-05-2023	29-05-2023	285000	285000	285000	110963.74	110963.74			{cttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP FAIS-2023-012, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:110963.74, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}}	{2228321/proyecto _INICIO, 2228321/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBR, lon:-101.49904802, lat:20.24128864}}	04-06-2023	18-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2228388/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITRUBIDE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PARALELA AL MERCADO MUNICI, lon:-101.51766479, lat:20.08394474}}	03-06-2023	02-07-2023	687904.11	687904.11	687904.11	505876.13	505876.13			{cttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP FAIS-2023-003, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:505876.13, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}	{2228443/proyecto _INICIO, 2228443/proyecto _PROCESO, 2228443/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE MODIFICO META Y TECHO FINANCIERO EN ACTA NO.50 DEL 17 DE MARZO 2023, usuario:anamagullenu, fecha:2023-10-05}}
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE SALTO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN TURIN Y CALLE ANTONIO GUZMAN, CALLE DORADOS DE VILLA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL OJO DE AGUA LLAM, lon:-101.51976839, lat:20.08435222}}	17-06-2023	26-07-2023	550000	550000	550000	549627.5	549627.5			{cttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP FAIS/2023-008, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:549627.51, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{2228532/proyecto _INICIO, 2228532/proyecto _PROCESO, 2228532/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230202228601	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRTERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 112369	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	112369	180	170
2023	3	MIC230202228619	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 112618	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	112618	80	70
2023	3	MIC230202228635	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO EN JANAMUATO, CAMINO JANAMUATO SANTA TERESA - 112873	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	112873	80	70
2023	3	MIC230202228682	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE DE LA CANCHA POR LOS ESCALONES - 113121	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	113121	76	60
2023	3	MIC2302022219719	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 44392	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	44392	80	70
2023	3	MIC2302022219617	Proyecto de inversión	675000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA CALLE LA TRONERA - 43842	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	43842	30	20
2023	3	MIC2302022219695	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 44240	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	44240	105	90
2023	3	MIC230202228669	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 113055	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113055	80	70
2023	3	MIC230202228724	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 113359	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113359	65	60
2023	3	MIC230202228737	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 113430	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113430	60	70

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3846.0, meta_modificada:3846.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, S852 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL POR DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON Y LA SALIDA A SAN LORENZO, lon:-101.6647209, lat:20.01327597}}	24-05-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228601/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA JANAMBO, S8513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE JANAMBO, lon:-101.53185488, lat:20.20687908}}	13-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228619/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANAMUATO, S8533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA MUONICIPAL JANAMUATO A SANTA, lon:-101.58595218, lat:20.09105094}}	06-06-2023	10-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228635/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, S852 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA E LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO TEMPLO DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46612482, lat:20.07145509}}	06-06-2023	15-07-2023	100000	100000	100000	95390.2	95390.2					{ctta: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132086, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2228682/proyecto _INICIO, 2228682/proyecto _PROCESO, 2228682/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA, S8532 LA COFRADIA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, lon:-101.59396303, lat:20.06917083}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2219719/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE LA TRONERA RANCHERIA LA BARRANCA, S8520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA EN LA CALLE QUE VA HACIA , lon:-101.443853, lat:20.08397013}}	01-05-2023	15-06-2023	675000	675000	675000	659673.37	659673.37					{ctta: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP /FAS/2023-007, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:659675.37, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2219617/proyecto _INICIO, 2219617/proyecto _FIN, 2219617/proyecto _PROCESO, 2219617/proyecto _FIN, 2219617/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, S8520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44206169, lat:20.08585087}}	01-06-2023	30-06-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2219695/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, S8533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO, lon:-101.59009951, lat:20.09594694}}	24-06-2023	20-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228669/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, S8523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADITA, lon:-101.46713333, lat:20.07498208}}	16-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228724/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, S8516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon:-101.48467688, lat:20.2766068}}	17-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228737/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230202228755	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 113553	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113553	65	55
2023	3	MIC230202228801	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 113782	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113782	65	55
2023	3	MIC230202228814	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANATA ANA - 113858	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113858	29	25
2023	3	MIC230202228825	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 113887	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	113887	100	80
2023	3	MIC230202228292	Proyecto de inversión	486000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLEJON POR LA CORREGIDORA - 110619	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	110619	8	12
2023	3	MIC230202228344	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 110849	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	110849	65	55
2023	3	MIC230202228410	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE TERRAPLEN - 111257	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111257	65	55
2023	3	MIC230202228425	Proyecto de inversión	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 111360	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111360	80	72
2023	3	MIC230202228471	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ZAMORA - 111624	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111624	20	30
2023	3	MIC230202228506	Proyecto de inversión	464000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PUEBLA - 111826	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	111826	30	35

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, S5531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, lon:-101.64741727, lat:19.985397}}	15-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228755/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, S5517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS, lon:-101.52098195, lat:20.18243517}}	10-06-2023	05-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228801/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, S5516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon:-101.4842301, lat:20.26546495}}	27-06-2023	20-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228814/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARIAGA (SANTA ANA MANCERA), S5510 ISAAC ARIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ISAAC ARIAGA, lon:-101.48759357, lat:20.24197315}}	20-06-2023	15-07-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2228825/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, S5516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y, LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA UNICA IGLESIA DE LA COMUNIDAD AC, lon:-101.48365054, lat:20.2688679}}	01-05-2023	09-06-2023	486000	486000	486000	447067.66	447067.66												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP /FAIS/2023-010, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:456421.05, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2228292/proyecto _INICIO, 2228292/proyecto _FIN, 2228292/proyecto _PROCESO, 2228292/proyecto _FIN, 2228292/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GALEANA, S5532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.57282439, lat:20.03559825}}	08-05-2023	29-05-2023	250000	250000	250000	249841.77	249841.77												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP FAIS-2023-011, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:349841.77, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2228344/proyecto _INICIO, 2228344/proyecto _FIN, 2228344/proyecto _PROCESO, 2228344/proyecto _INICIO, 2228344/proyecto _FIN, 2228344/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARIAGA (SANTA ANA MANCERA), S5510 ISAAC ARIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE, lon:-101.49814675, lat:20.24097913}}	04-06-2023	18-06-2023	280000	280000	280000	271040.23	271040.23												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP FAIS-2023-006, contratista:JESUS BUOIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:91868.01, importe_modificado:100084.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}	{2228410/proyecto _INICIO, 2228410/proyecto _FIN, 2228410/proyecto _PROCESO, 2228410/proyecto _FIN, 2228410/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, S5500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALLE D, lon:-101.51766938, lat:20.08396288}}	17-06-2023	16-07-2023	520000	520000	520000	317692.66	317692.66												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP FAIS-2023-002, contratista:SAVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:398087.33, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.5}}	{2228425/proyecto _INICIO, 2228425/proyecto _FIN, 2228425/proyecto _PROCESO, 2228425/proyecto _INICIO, 2228425/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE ZAMORA COLONIA EL SALTRE, S5503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE URUAPAN, CALLE APATZINGAN LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y D, lon:-101.50471998, lat:20.09630693}}	03-06-2023	16-06-2023	700000	700000	700000	699493.54	699493.54												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP /FAIS/2023-004, contratista:SAVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:699493.54, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{2228471/proyecto _PROCESO, 2228471/proyecto _INICIO, 2228471/proyecto _FIN, 2228471/proyecto _PROCESO, 2228471/proyecto _INICIO, 2228471/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALE PUEBLA RANCHERIA LOS ÁNGELES, S5507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAÑO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DURANGO, CALLE QUERETARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PUEBLA QUE SE UBICA EN LA COLONIA LOS ANGELES SOBRE L, lon:-101.53063146, lat:20.08327577}}	15-06-2023	28-07-2023	464000	464000	464000	252042.14	252042.14												{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-DOP FAIS-2023-016, contratista:RTZGENFRAEST RUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:350223.39, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}}	{2228506/proyecto _INICIO, 2228506/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230202228554	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SIERRA DE PICHATARO - 112160	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	112160	18	22
2023	3	MIC230302255968	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 199073	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	199073	80	70
2023	3	MIC230302255971	Proyecto de inversión	555000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 199084	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	199084	80	70
2023	3	MIC230302255983	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES - 199132	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	199132	60	70
2023	3	MIC230302255986	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 199142	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	199142	70	60
2023	3	MIC230302265972	Acción	330712	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330712.0, modificado:330712.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADO - 52208	16	Michoacán de Ocampo	71		PRODIM	Municipio de Puruándiro	52208	0	0
2023	3	MIC230302265979	Acción	79800	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79800.0, modificado:79800.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PRESIDENCIAL Y OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA - 52356	16	Michoacán de Ocampo	71		PRODIM	Municipio de Puruándiro	52356	0	0
2023	3	MIC230302261757	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACION DE PRESA TECOLOTES Y TINAITAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 234109	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	234109	80	70
2023	3	MIC230302261781	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA POR LA PRESA - 234227	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	234227	55	45
2023	3	MIC230302261849	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 234433	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	234433	85	75

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: CALLE SIERRA DE PICHATARIO COLONIA EL SALTIRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE ZAMORA, CALLE SIERRA MADRE ARIENTAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONDC, lon: -101.50500966, lat: 20.09751995}}	15-06-2023	13-07-2023	200000	200000	200000	174189.65	174189.65	{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MPM-DOP-FAIS-2023-014, contratista: CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto: 174895.28, importe_modificado: 1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 66.0}}	{2228554/proyecto_INICIO, 2228554/proyecto_PROCESO, 2228554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 38, direccion: RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS RANAS, lon: -101.48483705, lat: 20.21275917}}	15-09-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2255968/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 41, direccion: RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon: -101.4838293, lat: 20.27410085}}	01-09-2023	30-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance: 0.0}}	{2255971/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 39, direccion: RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES, lon: -101.41882898, lat: 20.21520008}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2255983/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 63, direccion: RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon: -101.64764476, lat: 20.05055828}}	20-09-2023	30-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2255986/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 17.0, meta_modificada: 17.0}, meta2: {unidad_medida: IMPRESORA(S), meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}, meta3: {unidad_medida: Piezas, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}, meta4: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.5152, lat: 20.088665}}	01-08-2023	30-11-2023	330712	330712	330712	328769.99	328769.99	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 134841, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto: 328769.99, importe_modificado: 1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance: 17.0}, meta2: {unidad_medida: IMPRESORA(S), avance: 4.0}, meta3: {unidad_medida: Piezas, avance: 8.0}, meta4: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance: 0.0}}	{2265972/proyecto_PROCESO, 2265972/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 22.0, meta_modificada: 22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.5152, lat: 20.088665}}	01-08-2023	30-11-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.0}}	{2265975/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 7, direccion: RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 MI RANCHO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SERALIZARA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA LLAMADA LOS TECOLOTES Y LAS TINAITAS QUYE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE, lon: -101.42611596, lat: 20.09626941}}	10-09-2023	30-11-2023	400000	400000	400000	260641	260641	{ctto: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 134344, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto: 400000.0, importe_modificado: 1.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 0.65}}	{2261757/proyecto_INICIO, 2261757/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 750.0, meta_modificada: 750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 16, direccion: RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CANAL AGRICOLA QUE BIENE DE LA PRESA DE SAN PEDRO Y ES USADO PARA EL RIEGO DE PARCELAS, lon: -101.50325738, lat: 20.13857222}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2261781/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 71, localidad: 54, direccion: RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon: -101.42985457, lat: 20.1948703}}	20-09-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2261849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230302261864	Proyecto de inversión	700400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700400.0, modificado:700400.0}}	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 234481	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	234481	28	20
2023	3	MIC230302261884	Proyecto de inversión	487500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 234622	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	234622	20	30
2023	3	MIC230302255255	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE RUMBO AL SALON EJIDAL - 194109	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	194109	30	20
2023	3	MIC230302255262	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTLEN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUJATO - 194181	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	194181	103	90
2023	3	MIC230302262064	Proyecto de inversión	192610	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192610.0, modificado:192610.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE HACIA EL ARROYO POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 235518	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	235518	35	45
2023	3	MIC230302262419	Proyecto de inversión	210000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:290000.0}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 237485	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	237485	17	13
2023	3	MIC230302262440	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 237562	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	237562	45	50
2023	3	MIC2303022625186	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 193510	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	193510	80	70
2023	3	MIC230302262080	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE COCNETRO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 235621	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	235621	18	22
2023	3	MIC230302262452	Proyecto de inversión	341250	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341250.0, modificado:341250.0}}	COSNTRUCCION DE CALLE A BASE DE COCNETRO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO CALLE HACIA LA PILA - 237618	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	237618	17	13

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA CLARA, 5820 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-101.43613437, lat:20.17943841}}	19-09-2023	15-11-2023	700400	700400	700400	699899.71	699899.71	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-023, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:699899.7, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}	{2261864/proyecto_INICIO, 2261864/proyecto_FIN, 2261864/proyecto_PROCESO, 2261864/proyecto_FIN, 2261864/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CRISANTEMOS RANCHERIA SANTA CLARA, 5820 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALHUI Y CALLE LAS TORTUGAS, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE SNATA CLARA QUE SE ENCUENTRA POR LA, lon:-101.43144008, lat:20.1765193}}	20-09-2023	15-11-2023	487500	487500	487500	294423.4	294423.4	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-030, contratista:JESUS BUOCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:439893.82, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}	{2261884/proyecto_INICIO, 2261884/proyecto_PROCESO, 2261884/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE ESTA EL COMITE EJID, lon:-101.5279925, lat:20.20822825}}	20-08-2023	14-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2252555/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE MORELOS PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA, lon:-101.58360256, lat:20.1000779}}	24-08-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2252622/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE VENTURA PUENTE RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.52624154, lat:20.2351894}}	01-09-2023	15-10-2023	192610	192610	192610	184998.95	184998.95	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-022, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:184998.95, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2262064/proyecto_PROCESO, 2262064/proyecto_INICIO, 2262064/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO, lon:-101.51123021, lat:20.12866436}}	19-09-2023	15-11-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2262419/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGBACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.65 DEL 30/08/23, trimestre:3.0, usuario:anamgullemu, fecha:2023-10-05}}
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO, lon:-101.50940631, lat:20.12673023}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2262440/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SINBRA Y COSECHA DE LA COMUNIDAD DE EMA, lon:-101.41493129, lat:20.14370842}}	20-08-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255186/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA MELCHOR OCAÑO, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ANTONIO GUZMÁN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALBINO GUARCA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE QUE VA HACIA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-101.5213187, lat:20.08586871}}	05-06-2023	03-08-2023	1500000	1500000	1500000	989421.21	989421.21	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-017, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:1419862.19, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}	{2262080/proyecto_INICIO, 2262080/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACI, lon:-101.5132526, lat:20.13059595}}	20-09-2023	15-11-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2262452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230302255199	Proyecto de inversión	295500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295500.0, modificado:295500.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 193592	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	193592	75	75
2023	3	MIC230302255208	Proyecto de inversión	194400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194400.0, modificado:194400.0}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE DEFENZA - 193666	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	193666	11	13
2023	3	MIC230302255878	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA CALLE DURANGO - 198462	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	198462	42	38
2023	3	MIC230302262111	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA CALLE CORREGIDORA DE LA CALZADA FRANCISCO JAVIER MINA A LA CALLE ANTONIO GUZMAN - 235830	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	235830	250	230
2023	3	MIC230302262468	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO DEPORTIVO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 237742	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	237742	55	45
2023	3	MIC230302255233	Proyecto de inversión	370000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO CALLE POR EL TEMPLO - 193896	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	193896	20	30
2023	3	MIC230302255238	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 193970	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	193970	75	75
2023	3	MIC230302255915	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA 198748	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	198748	80	70
2023	3	MIC230302255921	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE LA EXCUSA, CAMINO LA EXCUSA A SANTA CLARA - 198761	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	198761	105	95
2023	3	MIC230302255925	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 198834	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	198834	18	12

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 5820 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.41677664, lat:20.14034415}}	01-09-2023	15-10-2023	295500	295500	295500	294917.3	294917.3	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-037, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:867894.04, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{2255199/proyecto_INICIO, 2255199/proyecto_FIN, 2255199/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE DEFENZA RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 5820 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EMILIA, lon:-101.41885804, lat:20.14293283}}	20-08-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2255208/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE LA EXCUSA, lon:-101.49459921, lat:20.1467814}}	01-09-2023	20-11-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA MELCHOR OCAMPO, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ANTONIO GUZMAN, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LA SUBIDA AL MERCADO M, lon:-101.51801422, lat:20.08631711}}	19-09-2023	15-11-2023	1100000	1100000	1100000	260385.21	260385.21	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2023-037, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:867894.04, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}}	{2262111/proyecto_INICIO, 2262111/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, lon:-101.63972649, lat:19.97082992}}	20-09-2023	30-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2262468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO Y ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO, lon:-101.47391654, lat:20.17823977}}	18-08-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2255233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO, lon:-101.46895982, lat:20.18494647}}	25-08-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255238/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA EXCUSA, lon:-101.49906241, lat:20.14126164}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255915/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO LA EXCUSA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 571 RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRTERO QUE VA DE LA EXCUSA A, lon:-101.49211012, lat:20.15117289}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA, lon:-101.58486696, lat:20.04845606}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255925/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230302262124	Proyecto de inversión	576800	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576800.0, modificado:576800.0}}	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 235956	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	235956	70	50
2023	3	MIC230302255243	Proyecto de inversión	340000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:373534.21}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 194035	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puruándiro	194035	45	40
2023	3	MIC230302255923	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 198846	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	198846	10	8
2023	3	MIC230302255935	Proyecto de inversión	317000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317000.0, modificado:317000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 198873	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	198873	130	120
2023	3	MIC230302255940	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 198893	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	198893	65	55
2023	3	MIC230302255943	Proyecto de inversión	198000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE VICENTE GUERRERO - 198912	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	198912	66	70
2023	3	MIC230302255949	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 198944	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	198944	45	55
2023	3	MIC230302262153	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN - 236060	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	236060	15	13
2023	3	MIC230302255955	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 199020	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	199020	95	85
2023	3	MIC230302255961	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, LOCALIDAD DE LAS LETRAS CAMINO LAS LETRAS A PIEDRAS ANCHAS - 199051	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	199051	105	95

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRI, lon:- 101.6500963, lat:20.04897594}}	01-09-2023	30-10-2023	576000	576000	576000	172798.37	172798.37	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP- FAIS-2023-047, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICH OACAN, monto:575994.58, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.04}}	{2262124/proyecto _INICIO, 2262124/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO L MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE VICENTE GUERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EN SECUENCIARIA QUE SE ENCUENTRA EN, lon:- 101.52282707, lat:20.20625606}}	19-06-2023	02-08-2023	373534.21	373534.21	373534.21	373530.43	373530.43	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP- FAIS-2023-024, contratista:JESUS BUICIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICH OACAN, monto:339996.22, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2255243/proyecto _INICIO, 2255243/proyecto _FIN, 2255243/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.65 DEL 30/AGOSTO /23, trimestre:3.0, usuario:anamgullema, fecha:2023-10-05}}
0	{meta1: {unidad_medida:Luminar ia, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO Y CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA, lon:-101.58300015, lat:20.04646047}}	01-09-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2255929/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Luminar ia, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA, lon:-101.46469403, lat:20.09461611}}	01-09-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2255935/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA, lon:-101.4665823, lat:20.09638943}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255940/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRESA DEL AGUA TIBA, lon:-101.46699345, lat:20.07131905}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2255943/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Luminar ia, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.4332839, lat:20.23169992}}	08-09-2023	15-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2255949/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Luminar ia, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:RANCHERIA NUEVO URÉN, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO UREN, lon:-101.64883141, lat:19.99195639}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}	{2262153/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.43371305, lat:20.23405555}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255955/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO LAS LETRAS - PIEDRAS ANCHAS KILÓMETRO 2 + 142 RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA QUE VA DE LAS LETRAS A, lon:- 101.42455063, lat:20.23216299}}	15-09-2023	30-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2255961/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230302262174	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 236165	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	236165	25	25
2023	3	MIC230302262198	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 236271	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	236271	70	50
2023	3	MIC230302262212	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO - 236338	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	236338	65	55
2023	3	MIC230302262220	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PRURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA CALLE DE LA SECUNDARIA - 236380	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puruándiro	236380	8	12
2023	3	MIC230302262250	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 236514	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	236514	45	40
2023	3	MIC230302262267	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 236578	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	236578	65	55
2023	3	MIC230302262278	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PURUANDIRO A SANTA CLARA - 236650	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	236650	105	95
2023	3	MIC230302262339	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PURUANDIRO A VILLACHUATO - 236961	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	236961	105	95
2023	3	MIC2303022621994	Proyecto de inversión	121000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN EN EL BARRIO DOS - 235201	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	235201	40	35
2023	3	MIC230302262354	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 237032	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Puruándiro	237032	35	30

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.40840811, lat:20.25751244}}	18-09-2023	10-10-2023	200000	200000	200000	100182.81	100182.81	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-02/2023, contratista:comision federal electricidad, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	(2262174/proyecto _INICIO, 2262174/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.41201606, lat:20.25963961}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262198/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE DON PEDRO, lon:-101.46723479, lat:20.05067016}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262212/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA, lon:-101.60131378, lat:20.14547349}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2262220/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA, lon:-101.59908755, lat:20.14493713}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262250/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL REPARO, lon:-101.51709244, lat:20.20413877}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262267/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO PURUANDIRO - SANTA CLARA KILOMETRO 3 + 571 CIUDAD CENTRO, 58500 4 CAMINOS (EL POZO DE LA LAGARTIA) [FRACCIONAMIENTO], PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-101.49131015, lat:20.10757659}}	10-09-2023	30-10-2023	250000	250000	250000	12736.8	12736.8	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:250000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	(2262278/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - VILLACHUATO KILOMETRO 3 + 571 CIUDAD CENTRO, 58500 LOS PIRULES, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LE TRAMO CARRETERO DE PURUANDIRO A VILLACHU, lon:-101.55139163, lat:20.09403534}}	10-09-2023	30-10-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262339/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO 2 O ELA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN, lon:-101.53129398, lat:20.24144067}}	18-09-2023	15-10-2023	121000	121000	121000	76202.56	76202.56	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPPM-DOP FAIS-2023-029, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:69341.66, importe_modificado:6831.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.2}}	(2261994/proyecto _INICIO, 2261994/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO, lon:-101.40950956, lat:20.10098213}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2262354/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	3	MIC230302262371	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO, EN SAN JOSE OTONGUITIRO, CAMINO SAN JOSE OTONGUITIRO A EL FRESNO DE GUADALUPE - 237116	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	237116	105	95
2023	3	MIC230302262379	Proyecto de inversión	777500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777500.0, modificado:777500.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CALLE POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 237173	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	237173	30	30
2023	3	MIC230302255162	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO AUN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS - 193355	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puruándiro	193355	28	22
2023	3	MIC23020228180	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE DE LA PRIMARIA - 110073	16	Michoacán de Ocampo	71	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puruándiro	110073	7	5

0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CARRISTERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO SAN JOSE OTONGUITIRO - EL FRESNO DE GUADALUPE KILOMETRO 1 + 142 RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUANDIRO - MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA, lon:101.41083994, lat:20.0961862}}	01-09-2023	30-09-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2262371/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS, lon:101.51643307, lat:20.18084749}}	20-09-2023	15-11-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2262379/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO CORTINES, CALLE RICARDO FLORES MAGALLON LA OBRA SE REALIZARA EL LA CALLE QUE ESTA AUN, lon:101.40566825, lat:20.21349963}}	10-07-2023	15-08-2023	300000	300000	300000	148811.37	148811.37	{ttot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.5}}	2255162/proyecto_INICIO, 2255162/proyecto_PROCESO, 2255162/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y, LA CALLE DONSE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA PR, lon:101.46633822, lat:20.09237173}}	08-05-2023	06-07-2023	850000	850000	850000	850000	850000	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPW/DOP /PAS/2023-015, contratista:FRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:502592.91, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	2228180/proyecto_INICIO, 2228180/proyecto_PROCESO, 2228180/proyecto_FIN, 2228180/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

