



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tel. 443-312-32-28

TOMO CLXXXV

Morelia, Mich., Martes 2 de Julio de 2024

NÚM. 89

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 46 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 35.00 del día

\$ 45.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PURUÁNDIRO, MICHOACÁN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023,
CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS FAIS Y FORTAMUN

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA GLOBAL APROBADO	MONTO FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										FOTOS								
					ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	MIC230102209673	Proyecto de Inversión 2817500	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PCD. JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE SALTO Y AGUSTÍN ITURBIDE EN LA EN CABECERA MUNICIPAL, EN PURUANDIRO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puruándiro	18070007901	N	0	0	0	0	[meta: [unidad_medid a:Metros, meta:1580.0, meta_modifica da:1580.0]]	1	[geo: [ve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUADALU SALTO, lon:-101.51751, lat:20.083348]]	01-03-2023	31-07-2023	2811900.23	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_med ida:Metros, yecto_INICIO] {209673/pro}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

IA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
				FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	1	MIC220302107691	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49900.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 91381	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	91381	45	50	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUANDIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.46642657, lat:20.07349572}}	01-07-2022	30-07-2022	49900	49900	49900	49900	49900	49900	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11]}	
2023	1	MIC220302107691	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99998.24}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 94342	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	94342	8	12	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUANDIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.58541842, lat:20.10088393}}	01-07-2022	30-07-2022	99998.24	99998.24	99998.24	99998.24	99998.24	99998.24	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11]}	
2023	1	MIC220302107685	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79100.34}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 91268	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	91268	80	70	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUANDIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.4445937, lat:20.08230397}}	01-07-2022	30-07-2022	79100.34	79100.34	79100.34	79100.34	79100.34	79100.34	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11]}	
2023	1	MIC220402164264	40000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:33285.96}}	REHABILITACION DE PRESA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 26349	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	26349	70	80	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUANDIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRESA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DEL PUEBLITO, lon:-101.62819866, lat:20.04402534}}	03-11-2022	15-12-2022	33285.96	33285.96	33285.96	33285.96	33285.96	33285.96	33285.96	Terminado	Validación avances	{obs1: [observación:obra terminada el día 30/12/22 segun acta no.45, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11]}

2023	1	MIC220302107884	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178104.64}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 94286	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	94286	170	185	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOAÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.63536854, lat:20.13825822}}	01-07-2022	30-07-2022	178104.64	178104.64	178104.64	178104.64	178104.64	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402149335	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99368.21}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA RUMBO A LA PRESA LOS TABARNILLOS - 91814	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	91814	55	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOAÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.63547904, lat:19.97040641}}	01-07-2022	30-07-2022	99368.21	99368.21	99368.21	99368.21	99368.21	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402149424	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49989.97}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 94447	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	94447	8	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOAÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.62163917, lat:20.04784129}}	01-07-2022	30-07-2022	49989.97	49989.97	49989.97	49989.97	49989.97	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302107713	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99368.21}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 91885	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	91885	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOAÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE LOS HABITANTES UTILIZAN PARA DIRIGIRSE HACIA SUS PARCELAS, lon:-101.56139626, lat:20.0324909}}	01-07-2022	30-07-2022	99368.21	99368.21	99368.21	99368.21	99368.21	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220402164346	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:175400.77}}	AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 264060	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	264060	85	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EL COSULTORIO MEDICO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-101.49534755, lat:20.14082851}}	05-11-2022	20-12-2022	175400.77	175400.77	175400.77	175400.77	175400.77	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 MARZO DE 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402164394	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:196033.3}}	AMPLIACION DE CONSULTORIO MEDICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 264367	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	264367	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DEL TEMPLO DE SAN NICOLAS, lon:-101.51879997, lat:20.17271347}}	07-11-2022	20-12-2022	196033.3	196033.3	196033.3	196033.3	196033.3	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGANACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.44 DEL 15/12/22 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302112169	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:638491.52}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 166776	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	166776	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57427815, lat:20.03807156}}	01-09-2022	30-10-2022	638491.52	638491.52	638491.52	638491.52	638491.52	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC2203021122898	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:80782.04}}	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS - 175032	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	175032	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLELMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRA POR EL MERCADO MUNICIPAL E, lon:-101.51432756, lat:20.08314557}}	01-09-2022	30-09-2022	80782.04	80782.04	80782.04	80782.04	80782.04	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

2023	1	MIC220302123199	Proyecto de inversión	299660.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299660.9, modificado:299660.9}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 176700	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176700	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO QUE ESTA UBICADA POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAS RANAS, lon:-101.47404797, lat:20.17877241}}	09-05-2022	30-06-2022	299660.9	299660.9	299660.9	299660.9	299660.9	299660.9	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122223	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:134956.56}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREPARATORIO SEA BAÑOS EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAREZ - 171981	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	171981	25	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RIVAPALACIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA SEA QUE SE ENCUENTA A 500 METROS DE LA PARROQUIA DEL , lon:-101.51340619, lat:20.08948102}}	01-09-2022	30-10-2022	134956.56	134956.56	134956.56	134956.56	134956.56	134956.56	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DE 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302123186	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97553.49}}	MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN PRIMARIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE DE LA ESCUELA - 176651	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176651	75	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA QUE SE ENCUENTRA POR LA PLA, lon:-101.41648495, lat:20.14044488}}	09-05-2022	30-06-2022	97553.49	97553.49	97553.49	97553.49	97553.49	97553.49	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302123252	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:624950.73}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 176890	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176890	85	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO BARROSO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CO, lon:-101.57363442, lat:20.03686826}}	19-09-2022	30-10-2022	624950.73	624950.73	624950.73	624950.73	624950.73	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGNACION SEGUN ACTA NO.44 15/12/22 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302106720	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:151070.7}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 73636	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	73636	70	50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PURUANDIRO EL ARMADILLO, lon:-101.46105506, lat:20.13459104}}	03-04-2022	29-05-2022	151070.7	151070.7	151070.7	151070.7	151070.7	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302123207	Proyecto de inversión	391883.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391883.01, modificado:499987.19}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA CAUDILLOS DE SUR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE CAUDILLOS DEL SUR - 176726	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176726	85	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CUDILLO DEL SUR RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLOS DE, lon:-101.58486052, lat:20.1000779}}	22-06-2022	21-07-2022	499987.19	499987.19	499987.19	499987.19	499987.19	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302110642	Proyecto de Inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:589998.35}}	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL PILAR EN EL TELEBACHILLERATO - 120272	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	120272	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.3992794, lat:20.24365243}}	30-05-2022	12-08-2022	589998.35	589998.35	589998.35	589998.35	589998.35	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119289	Proyecto de Inversión	589300.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589300.06, modificado:589300.06}}	CONSTRUCCION DE AULA EN BACHILLERATO DE PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES CALLE DEL BACHILLERATO - 158381	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	158381	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58530 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-101.4138964, lat:20.21854261}}	13-06-2022	26-08-2022	589300.06	589300.06	589300.06	589300.06	589300.06	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302121574	Proyecto de Inversión	569316.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569316.56, modificado:569316.56}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 168627	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	168627	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA, lon:-101.49584573, lat:20.24656328}}	30-05-2022	12-08-2022	569316.56	569316.56	569316.56	569316.56	569316.56	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22 , trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122894	Proyecto de Inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117732.48}}	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE NAYARIT - 175012	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	175012	55	45	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MAYARIT COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOCAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PAN, lon:-101.52619496, lat:20.08472001}}	01-09-2022	30-09-2022	117732.48	117732.48	117732.48	117732.48	117732.48	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302123219	Proyecto de inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:65517.19}}	REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 176762	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176762	65	55	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOAACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49316423, lat:20.14297399}}	01-09-2022	30-11-2022	65517.19	65517.19	65517.19	65517.19	65517.19	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119717	Proyecto de inversión	1001071.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001071.9, modificado:1001071.9}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA EN EL TELEBACHILLERATO - 160258	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	160258	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOAACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA AMAPOLA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR, lon:-101.43120239, lat:20.17633078}}	01-06-2022	14-08-2022	1001071.9	1001071.9	1001071.9	1001071.9	1001071.9	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302112541	Proyecto de inversión	430000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:859999.17}}	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE DE LA SECUNDARIA - 168463	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	168463	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOAACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO L MADERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-101.57948153, lat:20.09699678}}	01-09-2022	30-10-2022	859999.17	859999.17	859999.17	859999.17	859999.17	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACATA NO.44 15/12/22 OBRA TERMINA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302123175	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:343773.11}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 176605	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176605	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOAACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO L MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR LA, lon:-101.66679156, lat:20.01904217}}	01-09-2022	15-10-2022	343773.11	343773.11	343773.11	343773.11	343773.11	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 al 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302123225	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:71497.24}}	MANTENIMIENTO EN AULAS EN SECUNDARIA DE PURUÁNDIRO LOCALIDAD LOS REYES CALLE DE LA SECUNDARIA - 176795	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176795	55	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD QUE ESTA POR HAGUEY LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-101.41992001, lat:20.21822044}}	01-09-2022	30-09-2022	71497.24	71497.24	71497.24	71497.24	71497.24	71497.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MIC220302123261	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:127699.01}}	MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA SEA AULAS EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAREZ - 176916	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	176916	32	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE RIVAPALACIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PREPARATORIA QUE SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO Y , lon:-101.51341506, lat:20.08952712}}	19-09-2022	30-10-2022	127699.01	127699.01	127699.01	127699.01	127699.01	127699.01	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:canamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402180062	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:72558.78}}	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 336958	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	336958	75	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58331 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE REALIZARA , lon:-101.65233594, lat:20.04824019}}	01-11-2022	23-12-2022	72558.78	72558.78	72558.78	72558.78	72558.78	72558.78	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:canamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302110679	Proyecto de inversión	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1681504.75}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA SALUD - 120511	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	120511	170	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LA SALUD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE GALILEO LALILEY, CALLE PUREPERO LA OBRA SE SEALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA SALUD POR EL, lon:-101.50028515, lat:20.09369875}}	01-06-2022	31-07-2022	1681504.75	1681504.75	1681504.75	1681504.75	1681504.75	1681504.75	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:canamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302117591	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:250840.68}}	MANTENIMIENTO DE CALLES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA BARRANCA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 150989	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	150989	130	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, S8520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD POR EL CAMPO DE FUT BOL, lon:-101.44536617, lat:20.08256596}}	01-09-2022	30-09-2022	250840.68	250840.68	250840.68	250840.68	250840.68	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119587	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:77952.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDIRO, EN SAN JOSE OTONGUITIRO CAMINO SAN JOSE OTONGUITIRO A EL FRESNO DE GUADALUPE - 159642	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	159642	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO SAN JOSE OTONGUITIRO - EL FRESNO DE GUADALUPE KILÓMETRO 3 + 987 RANCHERIA SAN JOSE OTUNGUITIRO, S8520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA, lon:-101.40586444, lat:20.09692172}}	01-09-2022	30-09-2022	77952	77952	77952	77952	77952	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122858	Proyecto de inversión	275000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:287256.46}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE TULIPAN - 174862	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	174862	20	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA ISAAC ARRIBA, S8506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE LA SALUD LA OBRA SE REALIZARA POR EL POZO CONOCIDO COMO LA SALUD ANTES DE LLEGAR A CART, lon:-101.51481167, lat:20.07788556}}	01-09-2022	30-10-2022	287256.46	287256.46	287256.46	287256.46	287256.46	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302118331	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:837017.88}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE PRINCIPAL - 154238	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	154238	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, S8512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.47842388, lat:20.20902386}}	01-09-2022	15-11-2022	837017.88	837017.88	837017.88	837017.88	837017.88	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302120348	Proyecto de inversión	1356551.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356551.01, modificado:1356551.0}}	AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE PRIMAVERA - 163291	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	163291	180	170	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS GLADIOLAS Y CALLE COLOCIO, CALLE LA AMAPOLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y EL S, lon:-101.42885277, lat:20.18092284}}	22-08-2022	20-10-2022	1356551	1356551	1356551	1356551	1356551	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402180218	Proyecto de inversión	205018	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205018.0, modificado:181256.0}}	AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE JUSTO SIERRA - 337411	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	337411	65	55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA FONDA LUPITA , lon:-101.62758486, lat:20.14427095}}	01-11-2022	30-12-2022	181256	181256	181256	181256	181256	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC22030202110867	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:116514.99}}	CONSTRUCCION DE PUENTE EN PURUANDIRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CALLE POR LA ESCUELA - 121414	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	121414	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO DEL AR, lon:-101.41888553, lat:20.13757662}}	18-04-2022	22-05-2022	116514.99	116514.99	116514.99	116514.99	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302117611	Proyecto de Inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349600.8}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDRIO, LOCALIDAD DE LA EXCUSA CAMINO LA EXCUSA SANTA CLARA - 151078	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	151078	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO LA EXCUSA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 985 RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRERETA QUE VA DE LA EXCUSA HASTA S, lon:-101.49312132, lat:20.14386038}}	01-09-2022	15-10-2022	349600.8	349600.8	349600.8	349600.8	349600.8	349600.8	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302117634	Proyecto de Inversión	711450	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711450.0, modificado:870000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDRIO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 151208	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	151208	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-101.46382298, lat:20.094354141}}	01-09-2022	30-10-2022	870000	870000	870000	870000	870000	870000	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302120362	Proyecto de Inversión	678300	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678300.0, modificado:622705.3}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDRIO LOCALIDAD LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE CORREGIDORA - 163348	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	163348	18	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA ENTRADA DEL LA COMUNIDAD, lon:-101.48358885, lat:20.2717452}}	01-09-2022	30-10-2022	622705.3	622705.3	622705.3	622705.3	622705.3	622705.3	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119197	Proyecto de Inversión	525300	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525300.0, modificado:564424.52}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDRIO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA TEPUSA - 158054	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	158054	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47717934, lat:20.20415077}}	01-09-2022	15-11-2022	564424.52	564424.52	564424.52	564424.52	564424.52	564424.52	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302119326	Proyecto de inversión	599998.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.81, modificado:599998.81}}	AMPLIACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN PURUÁNDRIO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE DE LA ENTRADA - 158538	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	158538	45	55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDRIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.40936365, lat:20.25791002}}	11-04-2022	25-05-2022	599998.81	599998.81	599998.81	599998.81	599998.81	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122386	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247033.6}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO PURUÁNDRIO VILLACHUATO - 172564	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	172564	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUÁNDRIO - VILLACHUATO KILÓMETRO 4 + 550 CIUDAD PURUÁNDRIO, 58508 PURUÁNDRIO, MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.53758362, lat:20.09169774}}	01-09-2022	30-10-2022	247033.6	247033.6	247033.6	247033.6	247033.6	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.15 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122439	Proyecto de inversión	3300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3182725.71}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LICENCIADO VERDAD - 172861	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	172861	50	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDRIO, PURUÁNDRIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE FRANCISCO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDA, lon:-101.51597679, lat:20.09063367}}	01-06-2022	14-08-2022	3182725.71	3182725.71	3182725.71	3182725.71	3182725.71	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302118255	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149408.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDRIO, LOCALIDAD DE LAS LETRAS, CAMINO LAS LETRAS PIEDRAS ANCHAS - 153941	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	153941	100	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO LAS LETRAS - PIEDRAS ANCHAS KILÓMETRO 4 + 585 RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDRIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA DE LAS LETRAS A P, lon:-101.4273443, lat:20.22791871}}	01-09-2022	30-10-2022	149408	149408	149408	149408	149408	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302119535	Proyecto de Inversión	408000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:399838.45}}	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO CALLE OCAMPO - 159410	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	159410	50	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN JOSE OTONGUITIRO, 58520 SAN JOSE OTONGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A TRAS D, lon:-101.40628304, lat:20.09901951}}	01-09-2022	30-10-2022	399838.45	399838.45	399838.45	399838.45	399838.45	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119708	Proyecto de Inversión	399900	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399900.0, modificado:599773.11}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHODAGA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SANGUJUELAS CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 160230	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	160230	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUJUELAS, 58520 SANGUJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.4281372, lat:20.26241725}}	01-09-2022	30-10-2022	599773.11	599773.11	599773.11	599773.11	599773.11	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO 44 DEL 15/12/22 TERMINACION DE OBRA SEGUN NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302112146	Proyecto de Inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247383.92}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDIRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO URURUTA GALEANA - 168949	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	168949	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO URURUTA - GALEANA KILÓMETRO 1 + 974 RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO DE URURUTA A GALEANA, lon:-101.60478122, lat:20.04139977}}	01-09-2022	15-12-2022	247383.92	247383.92	247383.92	247383.92	247383.92	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122865	Proyecto de Inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1020516.49}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA ENTRE CALLES IXTLAN Y LIBERTAD - 174890	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	174890	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LA BODEGA DE LA COCAY LA FABRICA DE HIELO , lon:-101.50997028, lat:20.09010322}}	01-06-2022	30-07-2022	1020516.49	1020516.49	1020516.49	1020516.49	1020516.49	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

2023	1	MIC220302110891	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:227456.53}}	CONSTRUCCION DE PUENTE EN PURUANDIRO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CALLE POR LA PALMA - 121509	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	121509	70	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE HACIA LA PALMA, lon:-101.41644204, lat:20.14290262}}	23-05-2022	30-07-2022	227456.53	227456.53	227456.53	227456.53	227456.53	227456.53	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122369	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:246848.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PURUANDIRO SANTA CLARA - 172507	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	172507	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - SANTA CLARA KILÓMETRO 5 + 983 COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE PURUANDIRO A LA COMU, lon:-101.52721453, lat:20.10032848}}	01-09-2022	15-12-2022	246848	246848	246848	246848	246848	246848	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402180027	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1767910.42}}	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 336835	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	336835	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE DONDE SE REA, lon:-101.65280801, lat:20.04814948}}	29-10-2022	30-12-2022	1767910.42	1767910.42	1767910.42	1767910.42	1767910.42	1767910.42	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302117505	Proyecto de inversión	522631.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522631.68, modificado:519861.81}}	AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 150653	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	150653	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SOB, lon:-101.52457269, lat:20.202901977}}	23-06-2022	22-07-2022	519861.81	519861.81	519861.81	519861.81	519861.81	519861.81	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302117528	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247080.0}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PURUÁNDIRO, EN JANAMUATO CAMINO JANAMUATO SANTA TERESA - 150740	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	150740	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO JANAMUATO - SANTA TERESA KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE JANAMUATO A S, lon:-101.58222123, lat:20.09831477}}	15-08-2022	31-12-2022	247080	247080	247080	247080	247080	247080	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SESUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119353	Proyecto de inversión	489511.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489511.68, modificado:423723.13}}	AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO CALLE NIÑOS HEROES - 158658	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	158658	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.52221278, lat:20.20970665}}	11-04-2022	09-06-2022	423723.12	423723.13	423723.13	423723.13	423723.13	423723.13	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22 , trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220402173141	Proyecto de inversión	1298000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298000.0, modificado:1917385.62}}	REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 308993	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	308993	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGIN, 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SENTR, lon:-101.52518207, lat:20.23489747}}	31-10-2022	29-12-2022	1917385.62	1917385.62	1917385.62	1917385.62	1917385.62	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302106286	Proyecto de inversión	297167.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297167.65, modificado:297115.3}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE QUE LLEGA DEBAJO DE LA COMUNIDAD - 65590	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	65590	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE ANAMARIA GALLAGA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE Y CALLE POR LA ENTRADA PRINCIPAL, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD POR DON, lon:-101.47919036, lat:20.04109738}}	11-04-2022	10-05-2022	297115.3	297115.3	297115.3	297115.3	297115.3	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/dic /22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302110818	Proyecto de inversión	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:38919.38}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE POR EL TEMPLO - 121181	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	121181	24	20	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA POR EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41721452, lat:20.13996138}}	15-07-2022	15-08-2022	38919.38	38919.38	38919.38	38919.38	38919.38	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302112649	Proyecto de inversión	142582.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142582.88, modificado:142582.88}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 130070	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	130070	8	12	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD POR, lon:-101.52391823, lat:20.20358665}}	15-01-2022	31-01-2022	142582.88	142582.88	142582.88	142582.88	142582.88	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302117595	Proyecto de inversión	85500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.0, modificado:77431.42}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA CALLE BENITO JUAREZ - 150999	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	150999	13	15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA COFRADIA, 58532 LA COFRADIA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59211767, lat:20.06881812}}	01-09-2022	30-09-2022	77431.42	77431.42	77431.42	77431.42	77431.42	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119527	Proyecto de inversión	75000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:100048.83}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTUNGUITIRO CALLE OCAMPO - 159396	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	159396	50	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN JOSE OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSE OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDA, lon:-101.40605756, lat:20.09914174}}	01-09-2022	30-09-2022	100048.83	100048.83	100048.83	100048.83	100048.83	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302119651	Proyecto de inversión	670000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:849852.49}}	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 159989	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	159989	20	30	{meta1: {unidad_medida:Metro s cúbicos, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51226152, lat:20.12938966}}	01-09-2022	15-11-2022	849852.49	849852.49	849852.49	849852.49	849852.49	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO /22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302121639	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299430.03}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE URURUTA - 168927	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	168927	20	30	{meta1: {unidad_medida:Metro s cúbicos, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE URURUTA POR DONDE ESTA LA PLAZA TE TOROS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60894401, lat:20.04574886}}	01-09-2022	30-11-2022	1299430.03	1299430.03	1299430.03	1299430.03	1299430.03	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 MARZO, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122799	Proyecto de inversión	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:88239.54}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PIRUL - 174531	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174531	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUZ, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUCITO PERPENDICULAR A LA CANCHA DE FUTBOOL EL SUICITO POR EL, lon:-101.49834827, lat:20.08407512}}	01-09-2022	30-09-2022	88239.54	88239.54	88239.54	88239.54	88239.54	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402169504	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:236488.64}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA - 291499	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	291499	65	55	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA CARRETERA PURUÁNDIRO HUIPANA, lon:-101.48235503, lat:20.27327496}}	12-09-2022	21-10-2022	236488.64	236488.64	236488.64	236488.64	236488.64	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220402180048	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:72558.78}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 336890	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	336890	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:83, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA CALLE DONDE SE REA, lon:-101.65272218, lat:20.04822003}}	01-11-2022	30-11-2022	72558.78	72558.78	72558.78	72558.78	72558.78	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-13}}
2023	1	MIC220302117536	Proyecto de inversión	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:284929.64}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 150774	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	150774	180	170	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44485119, lat:20.08433941}}	01-09-2022	30-09-2022	284929.64	284929.64	284929.64	284929.64	284929.64	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 17/MARZO/23, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119247	Proyecto de inversión	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59775.58}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA TEPUSA - 158213	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	158213	85	75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR LA TEPUSA, lon:-101.4780591, lat:20.20541935}}	01-09-2022	30-09-2022	59775.58	59775.58	59775.58	59775.58	59775.58	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC22030211593	Proyecto de inversión	594993.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594993.29, modificado:628287.45}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE ISAAC ARRIAGA - 168719	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	168719	65	55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CA, lon:-101.49776619, lat:20.24722763}}	18-07-2022	31-08-2022	628287.45	628287.45	628287.45	628287.45	628287.45	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302122360	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347841.37}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PARALELA A GUTIERREZ NAJERA ARROYO DE LA CUEVITA - 172463	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172463	280	270	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLA COLONIA LA YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUTIERRES NAJERA Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE MIRAMONTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL TEMPLO LLANADO LA CU, lon-101.51257959, lat:20.08160643}}	01-09-2022	30-10-2022	347841.37	347841.37	347841.37	347841.37	347841.37	347841.37	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122417	Proyecto de inversión	3200000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3185237.59}}	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL DEL POZO DE LA LAGARTIA A LA CASETA - 172748	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172748	220	180	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHARO Y CALLE BRISEÑAS, CALLE TINGUINDIN LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO LLAMADO LA LAGARTIA A LA CASETA, lon-101.49992052, lat:20.09984074}}	01-09-2022	15-12-2022	3185237.59	3185237.59	3185237.59	3185237.59	3185237.59	3185237.59	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122434	Proyecto de inversión	325000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:299976.06}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATON Y FUERTE DE LORETO - 172844	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172844	70	50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SOCRATES, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL DEL IMSS Y, lon-101.50775746, lat:20.09021657}}	01-09-2022	15-10-2022	299976.06	299976.06	299976.06	299976.06	299976.06	299976.06	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302122459	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48092.83}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ZARCO - 172906	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172906	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO A 30, lon:-101.51432887, lat:20.08322618}}	18-06-2022	15-07-2022	48092.83	48092.83	48092.83	48092.83	48092.83	48092.83	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122819	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599471.52}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LOSA DE ALCANTARILLA EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE HACIA EL SALTRILLO - 174640	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174640	260	240	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE TINGUINDIN Y CALLE TACAMBARO, CALLE PATRIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELIA EN LA COLONIA MEJOR CONOCIDA COMO EL HEROE DESCO, lon:-101.50357321, lat:20.09602025}}	01-09-2022	30-10-2022	599471.52	599471.52	599471.52	599471.52	599471.52	599471.52	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122337	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:444299.84}}	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL POZO LA SOLEDAD EN EL EJIDO LA SOLEDAD - 172380	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172380	550	450	{meta1: {unidad_medida:Pozos}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JORGE NEGRETE RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE BLANCA ESTELA PAVON Y CALLE LUCHA REYES, CALLE JAVIER SOLIS LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO LA CHOLE QUE SE ENCUENTRA EL, lon:-101.52841884, lat:20.10118236}}	01-09-2022	30-09-2022	444299.84	444299.84	444299.84	444299.84	444299.84	444299.84	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 DE MARZO 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302112793	Proyecto de inversión	115000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114965.45}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PIRUL - 174496	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174496	75	75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUSITO PARELELA A LA CANCHA DE FUTBOL EL SAUSTO, lom:-101.498418, lat:20.08341008}}	01-09-2022	30-09-2022	114965.45	114965.45	114965.45	114965.45	114965.45	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119348	Proyecto de inversión	151988.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151988.34, modificado:151988.34}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA HACIA EL ARROYO - 158628	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	158628	25	25	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL ARROYO DE AGUAS NEGRAS, lom:-101.60110524, lat:20.14463496}}	08-07-2022	27-07-2022	151988.34	151988.34	151988.34	151988.34	151988.34	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119640	Proyecto de inversión	699934.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699934.64, modificado:732122.09}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CALLE FRANCISCO SIERRA - 159936	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	159936	105	95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE FRANCISCO SIERRA RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lom:-101.51893811, lat:20.17372431}}	20-06-2022	29-07-2022	732122.09	732122.09	732122.09	732122.09	732122.09	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122412	Proyecto de inversión	351000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:339606.46}}	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE LICENCIADO VERDAD - 172713	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172713	180	150	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO VERDAD COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE FRANCISCO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDA, lom:-101.51607767, lat:20.09060702}}	01-07-2022	30-07-2022	339606.46	339606.46	339606.46	339606.46	339606.46	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302122872	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97628.3}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ANGOSTURA - 174920	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174920	55	45	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANG COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICOHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE IXTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COCA POR LA FABRICA HIELO MONTES, lon:-101.50997832, lat:20.0904024}}	01-06-2022	30-06-2022	97628.3	97628.3	97628.3	97628.3	97628.3	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402173171	Proyecto de inversión	210000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:277522.68}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 309150	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	309150	80	70	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICOHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTR, lon:-101.52573997, lat:20.23626653}}	31-10-2022	29-12-2022	277522.68	277522.68	277522.68	277522.68	277522.68	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.50 del 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302110840	Proyecto de inversión	102000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:103906.42}}	AMPUACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA CALLE POR EL TEMPLO - 121253	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	121253	24	20	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS EMILIANO ZAPATA, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICOHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD Y LA ESCULA P, lon:-101.41678336, lat:20.14044488}}	15-07-2022	15-08-2022	103906.42	103906.42	103906.42	103906.42	103906.42	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

2023	1	MIC220302117620	Proyecto de inversión	609297.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609297.25, modificado:609297.25}}	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO COMUNIDAD DE LA EXCUSA CALLE SALUDA AL ARMADILLO - 151134	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	151134	65	55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO POR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DEL LA COMUNIDAD, lon:-101.49294965, lat:20.14382009}}	25-07-2022	22-09-2022	609297.25	609297.25	609297.25	609297.25	609297.25	609297.25	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17 DE MARZO DE 23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302121653	Proyecto de inversión	995000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:962219.27}}	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRINCIPAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO DEL POZO MONTE NEGRO - 168968	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	168968	185	175	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE LA LOMA, CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA POR EL POZO NOMBRADO MONTE NEGRO, lon:-101.62567513, lat:20.14821613}}	01-09-2022	15-11-2022	962219.27	962219.27	962219.27	962219.27	962219.27	962219.27	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22(2), trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402169310	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649474.11}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA CALLE ISAAC ARRIAGA - 290392	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	290392	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN LA , lon:-101.49587791, lat:20.24740881}}	19-09-2022	02-11-2022	649474.11	649474.11	649474.11	649474.11	649474.11	649474.11	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220402180177	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:261231.04}}	AMPUACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337299	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	337299	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:83, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCIENT, lon:-101.64793712, lat:20.043845811})	01-11-2022	23-12-2022	261231.04	261231.04	261231.04	261231.04	261231.04	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302119255	Proyecto de inversión	299880.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299880.06, modificado:299880.06}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS CALLE CONSTITUCION - 158228	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	158228	34	30	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONSTITUCION POR EL TANQUE ELEVA, lon:-101.48459004, lat:20.27469463})	23-05-2022	21-06-2022	299880.06	299880.06	299880.06	299880.06	299880.06	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119595	Proyecto de inversión	342606.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342606.77, modificado:341660.29}}	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 159675	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	159675	20	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMELINAS POR LA TIENDA DE ACCESORIOS PARA MOD, lon:-101.64728048, lat:19.990085411})	11-04-2022	23-05-2022	341660.29	341660.29	341660.29	341660.29	341660.29	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302121141	Proyecto de inversión	161500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161500.0, modificado:124491.01}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE CORREGIDORA - 166681	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	166681	22	18	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA EN LA CALLE PARALELA A LA LA CALL, lon:-101.48399654, lat:20.27102057}}	01-09-2022	30-09-2022	124491.01	124491.01	124491.01	124491.01	124491.01	124491.01	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302121661	Proyecto de inversión	953457.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953457.69, modificado:962149.43}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO DEL POZO SAN JOSE A ZONA ESCOLAR - 169029	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	169029	205	295	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA HACIENDA Y LA ZONA ESCOL, lon:-101.634333, lat:20.15033129}}	22-08-2022	20-10-2022	962149.43	962149.43	962149.43	962149.43	962149.43	962149.43	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122316	Proyecto de inversión	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:868335.4}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO EL SALITRE EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172307	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172307	230	270	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s) , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MARAVATIO COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAHUAYO Y CALLE ZITACUARO, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO SAN JUAN, lon:-101.50037098, lat:20.0914619}}	01-09-2022	30-09-2022	868335.4	868335.4	868335.4	868335.4	868335.4	868335.4	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302122402	Proyecto de inversión	237500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237500.0, modificado:207458.31}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE ALTAMIRANO Y FAGOAGA ENTRE AGUSTIN RIVERA Y DONATO ARENAS - 172635	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172635	130	120	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA CENTRO, 58500 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GOROZTISA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE AGUSTIN ROVERA LA OBRA SE REALIZARA DONDE SE ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA, lon:-101.51444474, lat:20.08533677})	01-09-2022	30-09-2022	207458.31	207458.31	207458.31	207458.31	207458.31	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}	
2023	1	MIC220402173161	Proyecto de inversión	78000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:95137.27}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE LAZARO CARDENAS - 309102	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	309102	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGIN, 58511 MANUEL VILLALONGIN, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE EN, lon:-101.52571851, lat:20.23620613})	31-10-2022	29-12-2022	95137.27	95137.27	95137.27	95137.27	95137.27	95137.27	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no. 50 del 17 marzo de 2023, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402180238	Proyecto de inversión	222937	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222937.0, modificado:175518.35}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337492	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	337492	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTEO MERCADO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA PURUJUAN, lon:-101.63462298, lat:20.14713839})	01-11-2022	30-12-2022	175518.35	175518.35	175518.35	175518.35	175518.35	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 de 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}	

2023	1	MIC220302117637	Proyecto de inversión	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:391592.82}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 151217	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	151217	220	230	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA POR LOS VIVEROS DE ROSITA MAGAÑA, lon:-101.46589013, lat:20.07201438}}	01-09-2022	30-09-2022	391592.82	391592.82	391592.82	391592.82	391592.82	391592.82	391592.82	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}	
2023	1	MIC220302119240	Proyecto de inversión	54000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:34977.89}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS CALLE DE LA ENTRADA - 158190	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	158190	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA TEPUZA, lon:-101.47795181, lat:20.20560058}}	01-09-2022	30-09-2022	34977.89	34977.89	34977.89	34977.89	34977.89	34977.89	34977.89	34977.89	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302106386	Proyecto de inversión	100700	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100700.0, modificado:77079.51}}	AMPUACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 67827	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	67827	14	10	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN UN COSTADO DE LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD ATRAS DEL SENTRO DE SALUD, lon:-101.46182753, lat:20.13805617}}	07-06-2022	07-07-2022	77079.51	77079.51	77079.51	77079.51	77079.51	77079.51	77079.51	77079.51	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122430	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319960.82}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATON Y FUERTE DE LORETO - 172829	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172829	70	50	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SOCRATES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL HSPITAL DEL IMSS, lon:-101.50776818, lat:20.09017627}}	01-09-2022	30-10-2022	319960.82	319960.82	319960.82	319960.82	319960.82	319960.82	319960.82	319960.82	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302122449	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96171.11}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ZARCO - 172887	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	172887	80	75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZARCO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE CAMPACHE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE ESTA JARDIN DE NIÑO EVA SAMANO QUE SE ENCUANTRA, lon:-101.51430021, lat:20.08324572}}	18-06-2022	15-07-2022	96171.11	96171.11	96171.11	96171.11	96171.11	96171.11	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302122824	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:349531.66}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 174670	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174670	35	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE MICHOCACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL CAMINO AL TABLON POR EL TEM, lon:-101.52425838, lat:20.07976723}}	01-09-2022	15-10-2022	349531.66	349531.66	349531.66	349531.66	349531.66	349531.66	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302119682	Proyecto de inversión	35000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:23348.4}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA PURUANDIRO PASTOR ORTIZ UN COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL - 160107	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	160107	20	15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO SAN PEDRO - SAN PEDRO KILÓMETRO 0 + 054 RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO, MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA , lon:-101.51553382, lat:20.12939973}}	01-09-2022	30-09-2022	23348.4	23348.4	23348.4	23348.4	23348.4	23348.4	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302128008	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:235494.47}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE - 200315	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	200315	70	50	{unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DONDE SE UBICA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD Y EL TEMPLO, lon:-101.49504106, lat:20.24579826}}	19-09-2022	30-11-2022	235494.47	235494.47	235494.47	235494.47	235494.47	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON REMANENTES SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402164788	Proyecto de inversión	35000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:30288.85}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLE JOSE ZAVALA - 266276	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	266276	20	25	{unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ZAVALA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMAZO CARDENAS Y CALLE VALLADOUD, CALLE ADOLFLO LOPEZ MATEOS LA CALLE DONDE SERIALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL , lon:-101.52556464, lat:20.08603497}}	05-11-2022	30-11-2022	30288.85	30288.85	30288.85	30288.85	30288.85	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402180308	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:48134.57}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 337707	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	337707	12	8	{unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:83, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE ENCEJUNT, lon:-101.64657012, lat:20.04383573}}	01-11-2022	30-11-2022	48134.57	48134.57	48134.57	48134.57	48134.57	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220402169528	Proyecto de inversión	216158.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216158.23, modificado:216004.2}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUÁNDIRO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE MAGNOLIA - 291616	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	291616	80	70	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA RANCHERIA ISAAC ARIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE TULIPAN, CALLE GUAYABO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MAGNOLIA QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS HACIA, lon-101.51452328, lat:20.07786614}}	01-07-2022	30-08-2022	216004.2	216004.2	216004.2	216004.2	216004.2	216004.2	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302123268	Proyecto de inversión	1775000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775000.0, modificado:2059505.04}}	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL BULEVAR AQUILES SERDAN - 176941	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	176941	550	450	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:325.0, meta_modificada:325.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ANTONIO TORREZ, CALLE EMILIO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EMP, lon-101.51024655, lat:20.09363231}}	01-09-2022	30-11-2022	2059505.04	2059505.04	2059505.04	2059505.04	2059505.04	2059505.04	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402164342	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:176495.29}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO - 67893	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	67893	13	11	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA DE AMPLIACION ELECTRICA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO, lon-101.46147348, lat:20.13816697}}	01-04-2022	15-05-2022	176495.29	176495.29	176495.29	176495.29	176495.29	176495.29	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402164310	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:137932.28}}	MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN - 263747	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	263747	70	80	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:58, direccion:RANCHERIA NUEVO UREN, 58531 PURUÁNDIRO MICHOCÁCAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.64882672, lat:19.99195891}}	04-07-2022	11-09-2022	137932.28	137932.28	137932.28	137932.28	137932.28	137932.28	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC220302117600	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:164222.63}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA CALLE POR LA PLAZA - 151026	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	151026	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA, 58532 LA COFRADIA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO, lon:-101.591887, lat:20.06937741}}	01-09-2022	30-09-2022	164222.63	164222.63	164222.63	164222.63	164222.63	164222.63	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamquillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220302112667	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:178477.41}}	AMPLIACION ELECTRICAE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 169052	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	169052	80	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA , lon:-101.63858192, lat:20.14325041}}	20-09-2022	15-10-2022	178477.41	178477.41	178477.41	178477.41	178477.41	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamquillenu, fecha:2023-04-11}}	
2023	1	MIC220402180086	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:25009.28}}	AMPLIACION ELECTRICAE EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO CALLE EMILIANO ZAPATA - 337037	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	337037	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58331 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE LA CALLE SE ENCUENTRA , lon:-101.65268999, lat:20.04803862}}	01-11-2022	30-11-2022	25009.28	25009.28	25009.28	25009.28	25009.28	25009.28	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamquillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302112424	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:203670.1}}	AMPLIACION ELECTRICAE EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLES GUADALUPE SALTO Y PARALELA A CALLE AGUASCALIENTES SIN NOMBRE AGEB 022A - 172796	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	172796	20	25	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUAS CALIENTES COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE GUADALUPE SALTO, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRESA DEL , lon:-101.5241189, lat:20.07866886}}	01-09-2022	30-09-2022	203670.1	203670.1	203670.1	203670.1	203670.1	203670.1	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamquillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220302122802	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:140264.1}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUÁNDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MEXICALI - 174568	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	174568	25	15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE MONTERREY, CALLE VALLADOLID LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA RUMBO A LA PRESA DEL TABLON, lon:-101.5297022, lat:20.07879972}}	01-09-2022	30-09-2022	140264.1	140264.1	140264.1	140264.1	140264.1	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402180261	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:487043.93}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL CALLES PORTAL HIDALGO Y ZENDEJAS - 337559	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	337559	180	170	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL HIDALGO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE MANUEL DOBLADO LAS CALLE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FR, lon:-101.51540759, lat:20.08841965}}	01-11-2022	30-12-2022	487043.93	487043.93	487043.93	487043.93	487043.93	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402180192	Proyecto de inversión	16286.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16286.4, modificado:13293.6}}	AMPLIACION ELECTRICA EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO CALLE REVOLUCION - 337335	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	337335	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE RVOLUCION RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLECIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47276051, lat:20.17958919}}	15-11-2022	30-11-2022	13293.6	13293.6	13293.6	13293.6	13293.6	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220302123155	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73924.27}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 176543	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176543	18	22	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO, lon:-101.57814666, lat:20.03713584}}	01-09-2022	15-12-2022	73924.27	73924.27	73924.27	73924.27	73924.27	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamgullenu, fecha:2023-04-12}}

2023	1	MIC220402152757	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76390.94}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 176468	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176468	18	12	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA, 58532 LA COFRADIA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.59123791, lat:20.068082477}}	01-09-2022	15-12-2022	76390.94	76390.94	76390.94	76390.94	76390.94	76390.94	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402152763	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74002.03}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 176512	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176512	18	22	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO, lon:-101.43287889, lat:20.23180059}}	01-09-2022	15-12-2022	74002.03	74002.03	74002.03	74002.03	74002.03	74002.03	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402150157	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349989.72}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 120699	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	120699	8	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON SELECCIONADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40265362, lat:20.24177509}}	15-07-2022	10-09-2022	349989.72	349989.72	349989.72	349989.72	349989.72	349989.72	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402152742	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74380.74}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 176276	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176276	22	18	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.62168208, lat:20.047018777}}	01-09-2022	15-12-2022	74380.74	74380.74	74380.74	74380.74	74380.74	74380.74	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	1	MIC220402152756	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73656.6}}	EQUIPAMIENTO DE SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 176438	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176438	22	18	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.47400505, lat:20.17807864}}	01-09-2022	15-12-2022	73656.6	73656.6	73656.6	73656.6	73656.6	73656.6	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402152745	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:73599.48}}	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 176294	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	176294	20	20	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO, lon:-101.58811518, lat:20.07921272}}	01-09-2022	15-12-2022	73599.48	73599.48	73599.48	73599.48	73599.48	73599.48	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada segun acta no. 45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-12}}
2023	1	MIC220402150174	Proyecto de inversión	279998.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279998.45, modificado:279998.45}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 121061	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	121061	6	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASA DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-101.58828884, lat:20.07961579}}	15-06-2022	30-07-2022	279998.45	279998.45	279998.45	279998.45	279998.45	279998.45	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:obra terminada en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}
2023	1	MIC220402180323	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989092.6}}	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PANELES SOLARES EN PURUÁNDIRO, LOCALIDAD DE JANAMUATO EN EL POZO - 337758	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	337758	12	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO, lon:-101.58666296, lat:20.10148845}}	19-09-2022	07-11-2022	1989092.6	1989092.6	1989092.6	1989092.6	1989092.6	1989092.6	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/03/23, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2023-04-11}}

2023	1	MIC22040215181	Proyecto de inversión	349998.9	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349998.9, modificado:349998.91]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 121118	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	121118	8	12	{meta: [unidad_medida:Cuarto (s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS QUE FUERON SELECCIONADAS PARA REALIZAR LA OBRA EN LAS CALLE QUE SE ENCUEN, lon:-101.58858725, lat:20.07945456]}	15-07-2022	30-08-2022	349998.91	349998.91	349998.91	349998.91	349998.91	349998.91	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:obra terminad en acta no.45 del 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:ananaguillenu, fecha:2023-04-11]}
2023	1	MIC220302121674	Proyecto de inversión	350000	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349999.27]}	CONSTRUCCION DE COCINAS EN PURUÁNDIRO EN VILLACHUATO ZONA ZAP 0200 - 169081	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	169081	8	12	{meta: [unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS ACRODRES A ESTE PROYECTO EN LAS CALLES MIGUEL ALEMAN POR LA ESCUELA SECUNDARIA Y MIGUEL HIDAL, lon:-101.63047613, lat:20.14296958]}	01-09-2022	30-12-2022	349999.27	349999.27	349999.27	349999.27	349999.27	349999.27	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:ananaguillenu, fecha:2023-04-11]}
2023	1	MIC220302122853	Proyecto de inversión	350000	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349681.94]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUÁNDIRO CABECERA MUNICIPAL AGEB 022A - 174838	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	174838	12	8	{meta: [unidad_medida:Cuarto (s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ANGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS A LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DENTRO DE LA ZONA AGEN 022A, lon:-101.5203048, lat:20.08128834]}	01-09-2022	30-11-2022	349681.94	349681.94	349681.94	349681.94	349681.94	349681.94	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:obra terminada segun acta no.50 del 17 de marzo de 23, trimestre:1.0, usuario:ananaguillenu, fecha:2023-04-12]}
2023	1	MIC220402151649	Proyecto de inversión	349896.7	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349896.7, modificado:346153.45]}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUÁNDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 153912	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	153912	11	9	{meta: [unidad_medida:Cuarto (s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.43283597, lat:20.23172005]}	01-08-2022	29-09-2022	346153.45	346153.45	346153.45	346153.45	346153.45	346153.45	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.45 DEL DIA 30/12/22, trimestre:1.0, usuario:ananaguillenu, fecha:2023-04-11]}
2023	1	MIC220402173318	Proyecto de inversión	600000	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:399972.14]}	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN PURUÁNDIRO EN VILLACHUATO ZONA ZAP - 310072	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	310072	14	10	{meta: [unidad_medida:Sanita rios(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOCÁCN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS VENEFIADAS CON LOS BAÑOS, lon:-101.63509504, lat:20.14986797]}	15-11-2022	30-12-2022	399972.14	399972.14	399972.14	399972.14	399972.14	399972.14	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 DEL 17/MARZO /23, trimestre:1.0, usuario:ananaguillenu, fecha:2023-04-11]}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just :Otras causas,usuario:anamguillen u,fecha:21/04/23}}	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:anamguillenu,fecha:21/04/23}}	0	Programación original deficiente	100	Validado
2023	1	1	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.64103	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just :Otras causas,usuario:anamguillen u,fecha:21/04/23}}	25.64103	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:anamguillenu,fecha:21/04/23}}	0	Otras causas	0	Validado
2023	1	1	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	74.35897		74.35897	0	Programación original deficiente	N/D	Validado	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	4.16667	4.16667	9.02583		216.62	Validado
2023	1	1	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	16.66667	Programación original deficiente	66.67	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	520821.21	0		Total del Programa Presupuestario	71683050	71683050	71683050	71683050	71683050	71683050	71683050			N/A	14336610		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	27086500	27036782.32	27036782.32	27036782.32	27036782.32	27036782.32	27036782.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	615 - Construcción de vías de comunicación	0	1952924.75	1952924.75	1952924.75	1952924.75	1952924.75	1952924.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	28965050	30001401.11	30001401.11	30001401.11	30001401.11	30001401.11	30001401.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	611 - Edificación habitacional	4884000	3786114.62	3786114.62	3786114.62	3786114.62	3786114.62	3786114.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	612 - Edificación no habitacional	10747500	8905827.2	8905827.2	8905827.2	8905827.2	8905827.2	8905827.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	77149000	15429800	15429800	0	0	0	0			N/A	15429800		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	615 - Construcción de vías de comunicación	2130000	3085960	3085960	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	612 - Edificación no habitacional	5454300	3085960	3085960	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	611 - Edificación habitacional	3082807.5	3085960	3085960	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	34256382.5	3085960	3085960	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1004	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	32225510	3085960	3085960	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	2888.57	0		Total del Programa Presupuestario	48237167	52626550	52626550	52626550	52626550	52626550	52626549		
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	433788.54	209933.52	209933.52	209933.52	209933.52	209933.52	209933.52	209933.52	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	391 - Servicios funerarios y de cementerios	0	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2931.87	11809.91	11809.91	11809.91	11809.91	11809.91	11809.91	11809.91	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	56623.29	151268.42	151268.42	151268.42	151268.42	151268.42	151267.42	151267.42	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0	448786.42	448786.42	448786.42	448786.42	448786.42	448786.42	448786.42	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	806334.54	2434452.36	2434452.36	2434452.36	2434452.36	2434452.36	2434452.36	2434452.36	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	178616.1	387793.9	387793.9	387793.9	387793.9	387793.9	387793.9	387793.9	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0	332176.99	332176.99	332176.99	332176.99	332176.99	332176.99	332176.99	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	471 - Transferencias por obligación de ley	288562.11	428218.42	428218.42	428218.42	428218.42	428218.42	428218.42	428218.42	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	159382.56	256379.1	256379.1	256379.1	256379.1	256379.1	256379.1	256379.1	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	45799.94	45799.94	45799.94	45799.94	45799.94	45799.94	45799.94	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3865381.89	4714694.68	4714694.68	4714694.68	4714694.68	4714694.68	4714694.68	4714694.68	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	0	1844.98	1844.98	1844.98	1844.98	1844.98	1844.98	1844.98	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	129660	448633.63	448633.63	448633.63	448633.63	448633.63	448633.63	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	12465.77	12465.77	12465.77	12465.77	12465.77	12465.77	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	38280	38280	38280	38280	38280	38280	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	312 - Gas	3991.5	14507.35	14507.35	14507.35	14507.35	14507.35	14507.35	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	3987125.26	3987125.26	3987125.26	3987125.26	3987125.26	3987125.26	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	3626095.96	3626095.96	3626095.96	3626095.96	3626095.96	3626095.96	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1081558.56	1961981.81	1961981.81	1961981.81	1961981.81	1961981.81	1961981.81	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0	820	820	820	820	820	820	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	4941	7529.2	7529.2	7529.2	7529.2	7529.2	7529.2	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	4740	12710.55	12710.55	12710.55	12710.55	12710.55	12710.55	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	941 - Gastos de la deuda pública interna	4172466.66	4008165.27	4008165.27	4008165.27	4008165.27	4008165.27	4008165.27	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2784	1740	1740	1740	1740	1740	1740	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13632	26899	26899	26899	26899	26899	26899	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	15038.7	5012.36	5012.36	5012.36	5012.36	5012.36	5012.36	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0	6927.76	6927.76	6927.76	6927.76	6927.76	6927.76	Validado

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	921080	921080	921080	921080	921080	921080	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	451 - Pensiones	1325749.5	1663321.62	1663321.62	1663321.62	1663321.62	1663321.62	1663321.62	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	6480.45	6480.45	6480.45	6480.45	6480.45	6480.45	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	946975.77	1164207.6	1164207.6	1164207.6	1164207.6	1164207.6	1164207.6	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28765.65	1382702.14	1382702.14	1382702.14	1382702.14	1382702.14	1382702.14	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15002.58	368118.45	368118.45	368118.45	368118.45	368118.45	368118.45	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	2729501.76	2729501.76	2729501.76	2729501.76	2729501.76	2729501.76	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	9712.23	73360.86	73360.86	73360.86	73360.86	73360.86	73360.86	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	34690527.95	20716724.56	20716724.56	20716724.56	20716724.56	20716724.56	20716724.56	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Sin Especificar	44.6	0			Total del Programa Presupuestario	77149000	10452166	10452166	10452166	5660369.69	5660369.69	5660369.69	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50000	50000	50000	50000	769.25	769.25	769.25	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	500000	60988.97	60988.97	60988.97	60988.97	60988.97	60988.97	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4000000	261861.15	261861.15	261861.15	261861.15	261861.15	261861.15	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	258119.87	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro				1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1000000	30000	30000	30000	24105.21	24105.21	24105.21	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	100000	100000	100000	100000	2030	2030	2030	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1000000	1000000	1000000	1000000	335775.02	335775.02	335775.02	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	500000	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	294905.03	294905.03	294905.03	294905.03	294905.03	294905.03	294905.03	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	200000	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	500000	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	150000	105317	105317	105317	105317	105317	105317	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	500000	500000	500000	500000	75536.3	75536.3	75536.3	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	3214541.67	15908.67	15908.67	15908.67	15908.67	15908.67	15908.67	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	2000000	5259.8	5259.8	5259.8	5259.8	5259.8	5259.8	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	312 - Gas	100000	100000	100000	100000	625.5	625.5	625.5	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	941 - Gastos de la deuda pública interna	4000000	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3746891.76	1000000	1000000	1000000	936722.93	936722.93	936722.93	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1000000	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	1000000	0	0	0	0	0	0	Validado

Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	451 - Pensiones	15000000	465070.14	465070.14	465070.14	465070.14	465070.14	465070.14	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	1000000	500000	500000	500000	30890.23	30890.23	30890.23	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	26000000	3500000	3500000	3500000	2882276.04	2882276.04	2882276.04	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300000	12908.2	12908.2	12908.2	12908.2	12908.2	12908.2	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	471 - Transferencias por obligación de ley	1000000	1000000	1000000	1000000	22969.63	22969.63	22969.63	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	20000	20000	20000	20000	1680	1680	1680	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	100000	100000	100000	100000	3648.8	3648.8	3648.8	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3214541.67	1152747.05	1152747.05	1152747.05	42823.83	42823.83	42823.83	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4000000	0	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	100000	100000	100000	100000	1098	1098	1098	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	500000	65447.99	65447.99	65447.99	65447.99	65447.99	65447.99	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	800000	0	0	0	0	0	0	0	Validado
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	500000	11752	11752	11752	11752	11752	11752	Validado	
Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Puruándiro			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	500000	0	0	0	0	0	0	0	Validado