



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXX

Morelia, Mich., Viernes 5 de Agosto de 2022

NÚM. 92

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

INFORMES DEFINITIVO 2021 Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES, FONDO METROPOLITANO Y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 48 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 31.00 del día

\$ 40.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	
2021	5	MIC210301953454	Proyecto de inversión	3700000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3695653.67}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES OJO DE AGUA Y CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 90484	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	90484	5	
2021	5	MIC210301957029	Proyecto de inversión	7280014.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280014.95, modificado:7269062.42}}	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E C HUETAMO CHURUMUCO SANTIAGO CONGURIPO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CONGURIPO MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACÁN - 126699	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	126699	5	
2021	5	MIC210301956806	Proyecto de inversión	10510000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.050124333E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZA DEL LIMÓN MUNICIPIO DE IXTLÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 110188	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	110188	5	
2021	5	MIC210301956947	Proyecto de inversión	17000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.692012584E7}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE HUETAMO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TZIRITZICUARO Y ANGANDICO EN EL MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACAN - 124022	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	124022	5	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
180	120		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.5, meta_modificada:180.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL OJO DE AGUA Y CALLE DEL DURAZNO, CALLE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN SOBRE LA CALLE VASCO DE QUIROGA A LA ALTURA DEL PARQUE C, lon:-102.03201749, lat:19.85472857}}	05-04-2021	31-07-2021	3695653.67	3695653.67	3695653.67	3695653.67	3695653.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.5}}		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
210	140		{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9044.0, meta_modificada:9044.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CONGURIPO - HUETAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 26 HUETAMO SANTI, lon:-101.10826105, lat:18.51162595}}	05-04-2021	31-07-2021	7269062.42	7269062.42	7269062.41	7269062.41	7269062.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9044.0}}		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
228	152		{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3637.5, meta_modificada:3637.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE MADERO PUEBLO LA PLAZA DEL LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO D, lon:-102.43149534, lat:20.13586249}}	05-04-2021	31-07-2021	10501243.3	10501243.33	10390209.4	10390209.4	10390209.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3637.5}}		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
513	342		{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIRITZICUARO, 61972 TZIRITZICUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO JUSTO A UN COSTADO EL, lon:-100.86256448, lat:18.49901004}}	05-04-2021	31-07-2021	16920125.8	16920125.84	16914289.6	16914289.6	16914289.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:922.0}}		En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2021	5	MIC210301952925	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999530.24}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES BRASIL Y CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 87369	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87369	S
2021	5	MIC210301957211	Proyecto de inversión	2882730.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882730.34, modificado:2881659.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENCIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 132972	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	132972	S
2021	5	MIC210301956868	Proyecto de inversión	37489016.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.748901643E7, modificado:3.748683937E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA PIEDAD LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE MICHOACÁN - 121590	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	121590	S
2021	5	MIC210301958032	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998324.89}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE CONCRETO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE PARA LAS CALLES EL SABINAL PASEO DE LA MONTAÑA PRESA SAN ANTONIO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENCIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 156395	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	156395	S

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

150	100	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA CIUDAD CAMELINAS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LA MORA, CALLE NUEVE FRENTE AL ACCESO DEL PANTEÓN DE DOLORES IR AL ESTE SOBRE AV. JUÁREZ EN 300 M GIRAR A LA DER, lon:- 100.53862068, lat:19.68513622)}	05-04-2021	31-07-2021	9999530.24	9999530.24	9999086.35	9999086.35	9999086.35	9999086.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
117	78	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.64, meta_modificada:1104.64)}	1	{geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO SOBRE, lon:- 100.33257576, lat:19.43627399)}	05-04-2021	31-07-2021	2881659.19	2881659.19	2881659.19	2881659.19	2881659.19	2881659.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.64)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
120	80	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:965.52, meta_modificada:965.52)}	1	{geo1: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE 5 DE FEBRERO DE LA ESQUINA SUR PONIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL IR S, lon:-102.02515196, lat:20.34219019)}	05-04-2021	31-07-2021	37486839.4	37486839.37	37486839.2	37486839.2	37486839.2	37486839.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:965.52)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
137	91	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.6, meta_modificada:1166.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL PASEO DE LA MONTAÑA, PRESA SAN ANTONIO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO POZD 6 ES SOBRE LA CALLE SIERRA DE CHINCUA EN EL CEN, lon:- 100.32960184, lat:19.43050679)}	05-04-2021	31-07-2021	6998324.89	6998324.89	5664525.59	5664525.59	5664525.59	5664525.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.94)}	En Ejecución	En revisión de cancelación	{obs1: [observación:OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, trimestre:5.0, usuario:mariadlobatos, fecha:2022-07-13]}	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956911	Proyecto de inversión	2410000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410000.0, modificado:2408518.08}}	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CICLOVÍA MORELIA PÁTZCUARO TRAMO DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL KM NUEVE MÁS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 123063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	123063	S
2021	5	MIC210301957279	Proyecto de inversión	4285000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285000.0, modificado:4278839.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUANAJO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134402	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	134402	S
2021	5	MIC210301960113	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497789.29}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA COLONIA LA MESA DE LA CAMPIÑA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 216114	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	216114	S
2021	5	MIC210402011287	Acción	405999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405999.99, modificado:402856.4}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317324	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	317324	N
2021	5	MIC210301958590	Acción	1102231.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102231.8, modificado:856202.89}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 174276	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174276	N

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

90	60	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MORELIA - PATZCUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 841 CIUDAD , 00000 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DEL ACCESO AL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 7 SOBRE LA ANTIGUA CAR, lon:- 101.22528598, lat:19.66448124}}	05-04-2021	31-07-2021	2408518.08	2408518.08	2408448.77	2408448.77	2408448.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0]}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
53	35	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.09, meta_modificada:2085.09]}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PATZCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL INICIO DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS JUSTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD IR AL SURESTE , lon:- 101.49813942, lat:19.48133208}}	05-04-2021	31-07-2021	4278839.03	4278839.03	4278839.03	4278839.03	4278839.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.09]}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
68	112	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO COLONIA LA CAMPIÑA, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PATZCUARO Y , DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA UNAM CAMPUS MORELIA SOBRE LA ANTIGUA CARR, lon:-101.24714288, lat:19.62981555}}	05-04-2021	31-12-2021	1497789.29	1497789.29	1497789.28	1497789.28	1497789.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0]}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		{meta1: [unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384}}	01-12-2021	31-12-2021	402856.4	402856.4	402856.4	402856.4	402856.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:EQUIP O(S), avance:1.0]}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384}}	01-01-2021	31-12-2021	856202.89	856202.89	856202.89	856202.89	856202.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956683	Proyecto de inversión	2900000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2899042.33}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL MEZA PRIMERA ETAPA ENTRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO ESTADO DE MICHOACÁN - 118803	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	118803	S
2021	5	MIC210301954738	Proyecto de inversión	2212737.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212737.96, modificado:2208653.63}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA RINCONADA LA PIEDAD EN LA LOCALIDAD DE LAS TORCAZAS MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 98513	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	98513	S
2021	5	MIC210301960062	Proyecto de inversión	970000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968459.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO CON LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANK MORENO ENTRE CALLE PANAMÁ Y GUSTO DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS MUNICIPIO DE SAHUAYO ESTADO DE MICHOACÁN - 212685	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	212685	S
2021	5	MIC210301956545	Proyecto de inversión	15897000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5897E7, modificado:1.588927432E7}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VIALIDADES ESTACIONAMIENTO CASETAS DE VIGILANCIA Y JARDINERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DR MIGUEL SILVA Y EL HOSPITAL INFANTIL UBICADOS EN CIUDAD SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE CHARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 115485	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	115485	S

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

96	64	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MEZA COLONIA BARRIO LA CARIDAD, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA ESQUINA SUR PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIP, lon:- 101.93665675, lat:20.10425346)}	05-04-2021	31-07-2021	2899042.33	2899042.33	2899042.32	2899042.32	2899042.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1440.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
117	78	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LAS TORCAZAS, 59740 LAS TORCAZAS, ECUANDUREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DEFINIDO Y CARRETERA FEDERAL RINCONADA - LA PIEDAD, CALLE CALLE SIN NOMBRE DEFINIDO FRENTE A LA C, lon:- 102.2640166, lat:20.09476519)}	05-04-2021	31-07-2021	2208653.63	2208653.63	2208653.63	2208653.63	2208653.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
26	18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.23, meta_modificada:397.23)}	1	{geo1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE FRANK MORENO COLONIA LA MUDA, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANAMÁ Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE SONORA EN EL ACCESO CONALEP PLANTEL SAHUAYO SOBRE LA CALLE PANAMÁ IR LA ORIENTE E, lon:- 102.70519317, lat:20.05464087)}	05-04-2021	31-07-2021	968459.12	968459.12	968459.11	968459.11	968459.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.23)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
22134	14756	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12743.56, meta_modificada:12743.5 6)}	1	{geo1: (cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE VIALIDAD INTERIOR PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AVENIDA DE ACCESO AL RECINTO FERIAL Y CARRETERA MORELIA - AEROPUERTO ENT MARAVATIO - ZAPOTLANEJO, AVENIDA AVENIDA DE ACCESO AL, lon:-101.10409425, lat:19.73151239)}	05-04-2021	31-07-2021	15889274.3	15889274.32	15889274.3	15889274.3	15889274.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12743.56)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	5	MIC210301956878	Proyecto de inversión	2665000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665000.0, modificado:2662392.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A LA CALLE CERRADA DE NICOLÁS BRAVO Y LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO A LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 122005	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	122005	S
2021	5	MIC210301958587	Acción	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:401588.86}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 174263	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174263	N
2021	5	MIC210301960128	Proyecto de inversión	3861284.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861284.05, modificado:3860439.63}}	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 216941	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	216941	S
2021	5	MIC210301960099	Proyecto de inversión	780572.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780572.33, modificado:778496.12}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE ENSEÑANZA NORTE E IGNACIO RAMÍREZ COLONIA EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 215040	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	215040	S
2021	5	MIC210301955719	Proyecto de inversión	4500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497250.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE JACONA ESTADO DE MICHOACÁN - 109251	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	109251	S
2021	5	MIC210301958589	Acción	1034408.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034408.22, modificado:576819.2}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 174269	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174269	N

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

81	123	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0)]	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO / IGNACIO LÓPEZ RAYÓN RANCHERÍA SANTA RITA, 58873 SANTA RITA, COPIÁNARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO DE LA CALLE SUR DE LA PLAZA PR, lon:- 101.26223159, lat:19.90187875}}	05-04-2021	31-07-2021	2662392.66	2662392.66	2662392.65	2662392.65	2662392.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2260.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384)}	01-01-2021	31-12-2021	401588.86	401588.86	401588.86	401588.86	401588.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
90	60	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2677.8, meta_modificada:2677.8)]	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE DR. IGNACIO CHÁVEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE DESARROLLA JUSTO ENTRE EL JARDÍ, lon:-101.05335081, lat:19.81321581)}	05-04-2021	31-12-2021	3860439.63	3860439.63	3860439.63	3860439.63	3860439.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2677.8)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24	16	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.66, meta_modificada:420.66)]	1	{geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE IGNACIO RAMÍREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 61518 HERÓICA ZITCUARO, ZITCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE ENSEÑANZA NORTE, CALLE MOCTEZUMA PONIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTÍ, lon:- 100.36285043, lat:19.44537632)}	05-04-2021	31-12-2021	778496.12	778496.12	778496.12	778496.12	778496.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.66)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
26	18	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.63, meta_modificada:2967.63)]	1	{geo1: (cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 LA GOLETA, JACONA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CORREGIDORA EL INICIO DE LA OBRA ESTÁ SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN JUSTO EN, lon:-102.25579443, lat:19.93225322)}	05-04-2021	31-07-2021	4497250.38	4497250.38	4497250.38	4497250.38	4497250.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.63)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	0	[meta1: (unidad_medida:Vehiculo s, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384)}	01-01-2021	31-12-2021	576819.2	576819.2	576819.2	576819.2	576819.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehicu los, avance:1.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301960090	Proyecto de inversión	2723993.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723993.34, modificado:2721729.49}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 214377	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	214377	S
2021	5	MIC210301957081	Proyecto de inversión	5735000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735000.0, modificado:5733000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 129216	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	129216	S
2021	5	MIC210301960072	Proyecto de inversión	2225000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2223456.12}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENCIO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 213001	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	213001	S
2021	5	MIC210301956666	Proyecto de inversión	18789016.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.878901643E7, modificado:1.87622076E7}}	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ENCUENTRO DE CHARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SONORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA Y CALLE COAHUILA ENTRE CALLE SONORA Y AV FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA ISAAC ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 118425	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	118425	S

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

86	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ SOTERO DE CASTAÑEDA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1814, CALLE ALBERTO T. BEN, lon:-102.35502107, lat:19.08026147}}	05-04-2021	31-12-2021	2721729.49	2721729.49	2721729.28	2721729.28	2721729.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
240	160	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JESÚS MARÍA, 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN, lon:-101.47758467, lat:19.87075858}}	05-04-2021	31-07-2021	5733000	5733000	5732999.98	5732999.98	5732999.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2880.0}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
55	37	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.6, meta_modificada:100.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PÁTZCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN PRECISAR NOMBRE Y CALLE LAGO DE PÁTZCUARO, CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE DE LA INTERSECCIÓN DEL LIBRA, lon:- 100.33367227, lat:19.43260677}}	05-04-2021	31-07-2021	2223456.12	2223456.12	2223456.12	2223456.12	2223456.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.6}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
627	418	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.55, meta_modificada:10500.5 5}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ENCUENTRO DE CHARO / COAHUILA COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUYENTES DE 1917 FRENTE A LA GASOLINERA CAMINO REAL DE, lon:- 101.16966101, lat:19.70861253}}	05-04-2021	31-07-2021	18762207.6	18762207.6	18762207.6	18762207.6	18762207.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.55}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301954543	Proyecto de inversión	3335000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3333489.2}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE ENTRE LAS CALLES AV REVOLUCIÓN PONIENTE MORELIA COPÁNDARO DE GALEANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 97238	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	97238	S
2021	5	MIC210301957297	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498753.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ERANDI EN LA LOCALIDAD DE CUANAJO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134747	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	134747	S
2021	5	MIC210301960104	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497852.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO VEINTICUATRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS ESTADO DE MICHOACÁN - 215765	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	215765	S
2021	5	MIC210301958584	Acción	2999999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.98, modificado:3000000.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 174258	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174258	N	
2021	5	MIC210402011288	Acción	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:385375.2}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 317344	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	317344	N	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

150	100		{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2706.0, meta_modificada:2706.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNDARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, AVENIDA REVOLUCIÓN SOBRE LA AV. REVOLUCIÓN FRENTE , lon:-101.16964198, lat:19.89564373)}	05-04-2021	31-07-2021	3333489.2	3333489.2	3333489.2	3333489.2	3333489.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2706.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
41	27		{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.14, meta_modificada:707.14)}	1	{geo1: (cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE ERANDI PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LEONA VICARIO DE LA ESQUINA SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL IR 58 METROS AL SUROESTE POR LA CALLE, lon:-101.50439233, lat:19.48340557)}	05-04-2021	31-07-2021	1498753.87	1498753.87	1498753.86	1498753.86	1498753.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.14)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
72	48		{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.8, meta_modificada:988.8)}	1	{geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA JUSTO EN EL ACCESO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN NÚMERO 24 , lon:- 101.41733436, lat:19.57506275)}	05-04-2021	31-12-2021	1497852.1	1497852.1	1497852.09	1497852.09	1497852.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.8)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculo s, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384)}	01-01-2021	31-12-2021	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehicu los, avance:1.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		0	{meta1: (unidad_medida:CAMARA (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384)}	01-12-2021	31-12-2021	385375.2	385375.2	385375.2	385375.2	385375.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:CAMAR A(S), avance:1.0)}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	5	MIC210301951900	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998997.34}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 78541	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	78541	s
2021	5	MIC210301960074	Proyecto de inversión	7600000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7598148.29}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE TUZANTLA ESTADO DE MICHOACÁN - 213105	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	213105	s

VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

70	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS CRUCES DE BARRERAS, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCÁNDIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCAL, lon:-101.382103, lat:19.93441618}}	05-04-2021	31-07-2021	998997.34	998997.34	998996.39	998996.39	998996.39	998996.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
171	114	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.77, meta_modificada:577.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:311, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA COLONIA, 61564 LA COLONIA, TUZANTLA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO TUZANTLA BENITO JUÁREZ AL CAMINO DE ACCESO AL PUEBLO LAS COLONIAS SOBRE ESE CAMINO IR AL P, lon:-100.66586891, lat:19.15776019}}	05-04-2021	31-07-2021	7598148.29	7598148.29	7598148.29	7598148.29	7598148.29	7598148.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.77}}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ejercicio del Gasto Informe Definitivo 2021															
ENTIDAD	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PAGADO SHCP	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	107573.9	3537434	Total del Programa Presupuestario	225429478.8	225429478.8	220961128.1	411734131	
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	187380504	187380504	187380504	411734131	
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	187380504	187380504	187380504	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	22542947.88	21076039.73	21075881.94	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				612 - Edificación no habitacional	202886530.9	204353439.1	199885246.2	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	149254860	149254860	149254860	328481857	
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0	8079880	Total del Programa Presupuestario	179562128.3	179562128.5	171147119.1	328481857	
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			612 - Edificación no habitacional	161605915.5	92489127.77	92233030.98	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	149254860	149254860	149254860	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	17956212.83	87073000.76	78914088.15	N/A	Validado

Destino del gasto Informe Definitivo 2021										
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	CLASIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PAGADO	AVANCES FISICOS	UNIDAD DE MEDIDA	FLUJO
2021	5	MIC210101884771	144083.6 MOBILIARIO PARA EL/ N DR. IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ	Educación	04-03-2021	30-04-2021	143925.84	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201938911	1839099.08 REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADENO	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1821084.77	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939128	1972338.87 CONSTRUCCION DE DOS AULAS U2Z PLANTAL ALTA, CUBO DE ESCALERAS Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ FARIA	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1962326.63	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939130	646381.93 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL/ N LUIS MOCTEZUMA	Educación	19-04-2021	17-08-2021	644433.98	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939184	1402707.26 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, AYUDADORES Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1393169.51	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939662	729027.75 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE YASCOSCELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	729020.97	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939679	488431.13 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y AYUDADORES EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	488380.18	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939814	764179.84 REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	763797.55	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210302000250	378869.25 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	377350.94	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000289	1656.67 61 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM LABORAL)	Educación	07-07-2021	04-10-2021	1629009	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000371	869837.63 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	869828.16	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000377	2399313.6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2383981.4	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000423	206077.81 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GAL LAZARO CARDENAS	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2050830.77	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000458	2897494.28 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y REDES EXTERIORES EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2878402.46	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000472	3390310.9 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DEL PLANTEL J GUADALUPE SARTE	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3376620.2	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000482	760331.94 PLANTEL CUI. AIRBURUT VILLAHERRERA	Educación	05-08-2021	03-10-2021	760263.26	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000678	480873.09 MONTARRO SANJHEZ	Educación	05-08-2021	03-10-2021	480863.44	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000684	1200000 ANADORRES EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CENITRICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CEOTE CEMASO NUN. 12	Educación	26-07-2021	23-10-2021	1198058.54	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000695	2355000 TERMINACION DE LABORATORIOS PARA EL POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA (EDIFICIO J) EN EL PLANTEL FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	Educación	13-09-2021	11-12-2021	2353229.76	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000831	152882.73 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACION DE EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1521355.86	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC21040205754	5000000 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4991221.47	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2105021000954	300000 OBRA EXTERIOR PARA LA INCLUSION. REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	13-01-2022	12-02-2022	299411.91	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC2105021000987	238400 MOBILIARIO PARA 4 AULAS EN EL PLANTEL DR. J. JESUS DIAZ BARRIGA	Educación	15-07-2022	15-07-2022	237892.8	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210502100101	400000 CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PLANTEL CEOTE EMSAS 54 LA LUZ	Educación	25-01-2022	25-03-2022	308614.44	50	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939214	518649.44 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AYUDADORES EN EL PLANTEL LANGO DE PATZCUARO	Educación	26-04-2021	24-06-2021	518648.01	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939390	164587.51 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL MARTINES DE URUPAN	Educación	24-05-2021	21-08-2021	1639525.62	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939426	2899986.88 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, PATIO CIVICO, PORTICO DE ACCESO BANDA PERIFERAL Y PLATAFORMA EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MORELIA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	2881494.83	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939431	2367215.5 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2363391.4	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939651	708494.45 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL PONTE LAZARO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	708947.33	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939832	10653733.17 P-1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMPURO SEA ETAPA EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD DE LA CIENAGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCCAMO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	10600476.8	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000245	2811372.94 REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ENA SAMANO DE LOPEZ MATOS	Educación	10-05-2021	07-08-2021	2799386.3	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210302000259	579199.29 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC	Educación	19-04-2021	17-06-2021	253386.77	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000260	2899899.68 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2886613.66	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000434	869931.97 SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL IGNACIO M. ALAMIRANO	Educación	28-06-2021	26-08-2021	869927.93	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000485	796594.0 REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL GUILLERMO MARCONI	Educación	05-08-2021	03-10-2021	796503.44	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000487	1041970.71 EXTERIOR Y REHABILITACION DE AULAS EN LA BANDA PERIFERAL, OBRA SERVIM	Educación	13-09-2021	11-11-2021	1037159.02	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000703	1397823.86 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRPECUARIO NUN. 181	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1391681.09	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000722	4033620.31 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL FRANCISCO VILA	Educación	20-09-2021	12-12-2021	4010194.72	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000978	805947.7 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL TOMAS ALBA EDISON	Educación	23-08-2021	21-10-2021	805945.14	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210402055774	100000000 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BASICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Educación	31-12-2021	02-05-2022	99999999.98	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210502100036	2298850.84 REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATOS	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2289026.14	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210502100091	119200 MOBILIARIO EN EL PLANTEL REVOLUCION	Educación	28-01-2022	22-02-2022	1139125.04	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2105021009904	1173997.64 CONSTRUCCION DE 120 M DE BANDA PERIFERAL EN EL/ N FEDERICO FROBER	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1119968.85	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939114	1886906.52 REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BANDA PERIFERAL EN LA ESC. PRIM. ENILIANO	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1875389.9	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939117	761017.15 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EXISTENTES EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	Educación	19-04-2021	16-06-2021	760930.26	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939134	1387565.51 INDIGNIA	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1382474.39	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939193	4713500.03 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS Y PAVON	Educación	26-04-2021	24-07-2021	452496.05	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939659	2300034.86 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2297685.51	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000277	2060931.81 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACION DE SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2047146.95	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000300	2351679.11 RENTELIA UUV/ANO	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2351112.97	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000302	2741033.94 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2724897.53	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000389	2533716.85 SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2517414.33	100	Metros Cuadrados	Validado

2021	5	MIC210302000399	377765.1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PENINTERNA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA.	Educación	28-06-2021	28-08-2021	377715.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000404	869969.86	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MASON.	Educación	28-06-2021	26-08-2021	867995.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000407	289973.05	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2881138.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000437	2899863.23	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PENINTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REAL EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL SEE NUM. 21	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2885025.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000440	2899742.11	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR EN EL PLANTEL HERMOYA MARIA LUISA MARTINEZ	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2883251.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000460	2898489.13	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	16-08-2021	13-11-2021	2879066.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000478	3990310.9	CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACION EN PATIO CIVICO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NULA 145	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3979899.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000686	2899999	CONSTRUCCIÓN DE REHABILITARE EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LA PEDEGA	Educación	30-08-2021	27-11-2021	2890177.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000704	3375336.13	CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACION EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3348504.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000706	3990310.9	CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACION EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3972258.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000981	2890087.13	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA, AULA DE MEDIOS, DIRECCION Y BODEGA SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CIVICO, MUJERTE DE ACOMODA ZAPATA	Educación	24-09-2021	22-12-2021	2886251.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000992	2899785.54	TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y UN PERMETRAL Y ANDADORES EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA	Educación	24-09-2021	22-11-2021	28928275.23	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301938917	653109.6	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRAGA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	653085.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939178	882201.76	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. FED. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ JORGE (ED)	Educación	19-04-2021	17-06-2021	882198.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939428	869538.46	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PENINTERNA Y PORTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	866955.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939496	405548.46	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	405248.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000254	2898989.68	CONSTRUCCIÓN DE ESTRENA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL PRIOR, MOJISES SANCZ	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2880706.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000281	205775.43	EN EL PLANTEL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS	Educación	26-07-2021	23-09-2021	205767.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000347	801171.34	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA A REHABILITACION DE AULAS EN EL PLANTEL MAGISTER UNIDAS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	801170.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000402	862097.98	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL LIC. GABRIEL CHAVEZ TEBEDA	Educación	28-06-2021	26-08-2021	862095.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000418	243619.81	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL GEA LAZARO CAROENAS	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2007487.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000679	1535602.06	MUERTE DE POST- PRIMARIA A CIJBO DE FINANCOS EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1534532.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000685	1200000	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CARACACHO	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1196697.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000717	2040757.71	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE REHABILITACION EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUNHEPECHIA	Educación	20-09-2021	18-12-2021	2028915.91	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000835	9474032	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y MATERIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	9460241.56	100	Mobililario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000866	384940.62	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1397750.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000979	746161.77	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL SOLIDARIO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	383502.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000996	869655	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	869505.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055656	6153907.94	CONSTRUCCION DE REHABILITACION EN EL PLANTEL FRANCISCO J. WANGICA	Educación	03-05-2021	31-07-2021	4860772.91	15	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055769	5000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CAROENAS	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4960522.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402055783	10000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CAROENAS	Educación	31-12-2021	02-05-2022	6085506.66	100	Mobililario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402060316	672449.64	REHABILITACION GENERAL EN EL PLANTEL HERMANOS SERDAN	Educación	22-12-2021	31-12-2021	672449.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000047	2500000	SUSTITUCION DE 9 AULAS, RED ELECTRICA, PINTURA EN AULAS EN EL PLANTEL AÑO DE JUAREZ	Educación	12-04-2021	10-07-2022	397957.45	45	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000076	600000	REHABILITACION DE LOSAS EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	29-01-2021	28-03-2022	179236.82	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000080	1300000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL PLANTEL LAIVE TORRES BODER	Educación	12-04-2021	10-07-2022	341693.56	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210101885734	400950.65	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 142	Educación	29-03-2021	26-05-2021	400950.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939109	6409337.15	TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO	Educación	03-05-2021	31-07-2021	6375881.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939176	485410.31	REHABILITACION DE LOSA DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y RED ELECTRICA EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	Educación	19-04-2021	17-06-2021	484347.66	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939194	70714.98	CONSTRUCCION DE DANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIOR EN EL PLANTEL DOMIANO ARENAS LOPEZ	Educación	26-04-2021	24-06-2021	70577.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939632	76348.83	REPARACION DE LOSA DE REN AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL MELCHOR MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	76348.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939822	2874872.31	CONSTRUCCION DE REHABILITACION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL URIAJAN	Educación	31-03-2021	26-05-2021	2662193.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210301939836	16382506.11	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUNHEPECHIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16316236.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000251	275036.49	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL SILVA Y ACEVES	Educación	19-04-2021	17-06-2021	275034.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000296	1160566.66	REHABILITACION DE PATIO CIVICO, PISOS EN TALLERES Y BARRA PENINTERNA EN EL PLANTEL HERMANOS FLORES MASON	Educación	07-07-2021	04-10-2021	1156297.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000392	186434.34	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURAL TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRAS EXTERIOR (PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN EL PLANTEL JOSÉ MARÍA MORELOS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	186428.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000410	873023.81	CONSTRUCCION DE BARRA PENINTERNA EN EL PLANTEL TOMAS MANN	Educación	28-06-2021	26-08-2021	873022	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000585	719923.44	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURAL TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRAS EXTERIOR (PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	05-08-2021	03-09-2021	719921.02	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000680	3407317.04	CONSTRUCCION DE REHABILITACION EN EL PLANTEL IGACARIO CHAVEZ	Educación	20-09-2021	18-12-2021	3390440.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2021	5	MIC210902000699	1069981.26	EDIFICIO DE BIBLIOTECA UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD LAZARO CÁRDENAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO UMSNH	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1058655.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000833	869316.4	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	23-08-2021	06-10-2021	869243.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000838	1039057.04	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JESUS ROMERO FLORES	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1028317.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000864	1123982.65	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CONFUCIO	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1117996.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902001006	2659514.4	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y RED ELÉCTRICA EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 3	Educación	24-09-2021	22-11-2021	2659966.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210402057683	5000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAPAN,MICHOACÁN	Educación	14-12-2021	27-01-2022	4993684.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC21040205790	9615793.07	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	Educación	31-12-2021	02-05-2022	8068890.18	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210502100096	8127943.66	OBRA EXTERIOR PARA LA INCLUSIÓN, ESTACIONAMIENTO REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EXISTENTE BARDAS PERIMETRALES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MICH. UNIDAD MORELIA	Educación	11-02-2022	11-04-2022	4214578.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210010193883	1726742.13	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. AYAA MARIA GALLAGA	Educación	19-04-2021	17-07-2021	1717833.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939908	2732101.03	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2773358.21	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939208	289754.83	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DEL MUÑO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	24-05-2021	21-08-2021	2877194.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939219	884305.56	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL FRANCISCO VILLA	Educación	26-04-2021	24-06-2021	884115.25	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939629	692320.72	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL LAZARO CÁRDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	699314.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939643	1996954.72	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL SECUNDARIA TECNICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	1986827.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939674	529767.94	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	529767.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000295	2779800.7	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	07-07-2021	04-10-2021	2764522.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2109020009355	2817957.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCÉLULAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	19-07-2021	16-10-2021	2800329.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000364	1550873.6	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MADURO Y PINO SUAREZ	Educación	19-07-2021	16-10-2021	1542301.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000420	737651.53	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN EL PLANTEL PROF. CARLOS ALFARAZ CONTRERAS	Educación	28-06-2021	26-08-2021	737648.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000430	2868089.19	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 2 DE LAZARO CÁRDENAS	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2837051.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000454	869978.55	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL INGENIERA PASCUA ORTIZ RUBIO	Educación	26-07-2021	23-09-2021	869970.64	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000464	1881721.79	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	16-08-2021	13-11-2021	1872418.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000470	2732333.04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL GUANAJUATO MORELIA	Educación	13-09-2021	11-12-2021	814033.99	23	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000479	3390310.1	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y PLANTEL HEROS DE CHAPULTEPEC	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3376704.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000492	932539.51	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULAS Y CANCHA DE BASQUETEBOL EN EL PLANTEL LOS SIXTOS VEREDUZCO	Educación	13-09-2021	11-12-2021	926699.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000587	564709.83	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RAFAEL CARRILLO	Educación	05-08-2021	03-10-2021	551846.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000688	257425.18	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN AL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO DE LA UMSNH EN EL PLANTEL COLEGIO PRIMITIVO NACIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	Educación	30-08-2021	28-10-2021	2565129.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000711	2574662.22	CONSTRUCCIÓN DE REE AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	Educación	30-08-2021	27-11-2021	2565129.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000787	4712390	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN AGRONOMIA EN MODALIDAD MIXTA E INGENIERIA FORESTAL EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUEBLOPECHA	Educación	28-06-2021	09-09-2021	4702325.76	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210902000861	562899.58	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUA ORTIZ RUBIO" (PREPARATORIA 2) DE LA UMSNH EN EL PLANTEL ING. PASCUA ORTIZ RUBIO UMSNH	Educación	30-08-2021	28-10-2021	562898.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939982	993986.14	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL U/JN FRANCISCO JAVIER NIÑA	Educación	10-05-2021	07-08-2021	988777.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939100	335073.18	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL U/JN RUBEN DARÍO	Educación	19-04-2021	17-06-2021	335077.12	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939149	560697.63	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL U/JN HOMBRE	Educación	19-04-2021	17-06-2021	559444.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939162	1254437.1	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. CONSTITUTIVOS DE APAZINGÁN	Educación	10-05-2021	07-08-2021	1247545.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939201	466797.9	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL MIEREEREER	Educación	26-04-2021	24-06-2021	466795.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939223	6965524.29	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y RISO DE CONCRETO POR SUSTITUCIÓN EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	30-05-2021	31-07-2021	6992057.23	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939645	467221.91	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL TIZIZIKI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	467214.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939683	1177675.71	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	1171811.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000304	1436550.57	REMANCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CISTERNA Y MUÑO REJA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTYB 734	Educación	19-07-2021	16-10-2021	1428226.68	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000360	2939800.3	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2749763.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000451	2867156.41	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL LAZARO CÁRDENAS	Educación	16-08-2021	03-11-2021	2853253.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000467	869714.13	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	26-07-2021	23-09-2021	869698.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000483	1394553.22	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE PAVON	Educación	13-11-2021	11-12-2021	1327611.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000683	2899999	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS QUÍMICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CAPILLA	Educación	26-07-2021	23-10-2021	2886668.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000713	3927884.4	CONSTRICCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN EL PLANTEL UNIDAD U. P. N. UJUM. 164	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3905200.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210902000784	3111990	PRIMERA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APAZINGÁN	Educación	28-08-2021	09-09-2021	3110539.99	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210902001338	14783904	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Educación	28-06-2021	09-09-2021	14783046	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402055781	10000000	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUPAPAN,MICHOACÁN	Educación	31-12-2021	02-05-2022	7382251.91	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2100101939098	2899899.68	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2886523.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939121	1176349.57	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	17-05-2021	14-08-2021	1148719.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939140	2154514.58	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2141398.66	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2021	5	MIC210201939158	662955.24	SUSTIUCIÓN DE CUBIERTA EN TALLERES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 35	Educación	19-04-2021	17-06-2021	662504.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939190	820737.27	CONSTRUCCIÓN DE BARBA PERIMETRAL EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	26-04-2021	24-06-2021	820734.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939230	454985.74	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL LA CORREGIDORA	Educación	09-05-2021	01-07-2021	454984.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939410	869595.73	CONSTRUCCIÓN DE BARBO PERIMETRAL Y DIRECCIÓN EN EL PLANTEL REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "Y" Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE ACCESO EN EL PLANTEL NICOLÁS DE REGULES	Educación	31-03-2021	26-05-2021	869593.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939638	4178102.51	USOS MULTIPLES, ANDAPQRS, PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL Y RAMPA DE ACCESO EN EL PLANTEL NICOLÁS DE REGULES	Educación	31-03-2021	26-05-2021	4054873.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939654	708949.45	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	708947.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939782	86025.98	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE SISTEMA EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	860019.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939810	368811.5	TERMINACION DEL TALLER "REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ALFREDO ZALCE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	368811.17	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210202000283	504788.27	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ANDAMAC NISSAN NUM.15 REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL LAZARO CARRERAS	Educación	26-07-2021	23-09-2021	504781.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000292	2858495.71	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, BARBA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Educación	30-06-2021	27-09-2021	2842767.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000351	1009524.11	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GUADALUPE VICTORIA	Educación	16-08-2021	13-11-2021	1009514.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000426	830372.2	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PLANTEL ALVARO OBREGON	Educación	28-06-2021	26-08-2021	830372.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000450	862781.16	REHABILITACION DE AUJAS Y TERMINACION DE BARBA PERIMETRAL EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	28-06-2021	26-08-2021	862265.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000473	3390310.2	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON SECUNDARIA TÉCNICA 138	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3372853.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202000718	1140489.53	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CUBICULOS PARA DOCENTES EN EL PLANTEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAESTRERO EN MICHOACAN	Educación	24-09-2021	12-11-2021	1134999.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202001002	348000	TERMINACION DE DIRECCION Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	347540.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210202100105	38920	PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	28-01-2022	22-02-2022	38846.08	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884783	104980	MOBILIARIO EN EL J/N DR. JOSE SANCHEZ VILAENOR	Educación	29-03-2021	26-05-2021	104980	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884833	17678.4	MOBILIARIO EN EL J/N RICARDO FLORES MAGON	Educación	29-03-2021	26-05-2021	17678.4	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884835	46968.4	MOBILIARIO EN EL J/N DIEGO RIVERA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	46968.4	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884839	37584	MOBILIARIO PARA EL J/N MARÍA MONTESORI	Educación	01-03-2021	27-04-2021	37584	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884842	17678.4	MOBILIARIO EN EL J/N NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Educación	29-03-2021	26-05-2021	17678.4	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884846	41992	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884849	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	Educación	02-03-2021	03-03-2021	77952	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885087	77714.92	MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77714.92	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885091	15735.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	15735.4	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885151	33535.6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	33535.6	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885158	86043	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO ROMERO	Educación	23-03-2021	19-05-2021	86043	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885473	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	03-03-2021	29-04-2021	49271	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885499	313965.66	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	313965.66	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885505	57362	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	57362	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885530	216224	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. POTE. ADOLFO RUIZ CORTINES	Educación	25-03-2021	24-05-2021	216224	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885573	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	41180	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885725	120988	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 064	Educación	04-03-2021	30-04-2021	120988	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885897	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	Educación	23-03-2021	19-05-2021	41180	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885899	53942.6	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 340	Educación	29-03-2021	26-05-2021	53942.6	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101885912	405629.89	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALBERQUE ESCOLAR RURAL DE NURIO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	405629.89	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101938893	366961.48	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	19-04-2021	17-06-2021	366828.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2102101939400	18971.8	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JUSTO SIERRA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	18971.8	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939435	84372.6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	84372.6	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939445	83027	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ARTICULO 3. CONSTITUCIONAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	83027	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939452	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ANTON MAKARENKO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	66874	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939575	110316	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	110316	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939618	120988	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MINEROS DE AMANGUEO	Educación	31-03-2021	26-06-2021	120988	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101939691	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS Y PAVON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC210202001017	86043	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	86043	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210202001033	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JESUS F CONTRERAS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210202001070	121617.59	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Educación	01-03-2021	27-04-2021	121617.59	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210202001088	35370.02	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PRIMARIA GENERAL	Educación	01-03-2021	24-04-2021	35370.02	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884741	87974.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. ADOLFO LOPEZ MATOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	87974.4	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884743	103502.16	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. POTE. ADOLFO LOPEZ MATOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	103502.16	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884814	87870	MOBILIARIO PARA EL J/N JUAN ÁLVAREZ	Educación	02-03-2021	28-04-2021	87870	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884831	41992	MOBILIARIO EN EL J/N WOLFGANG AMADEUS MOZART	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	equipo	Validado avances
2021	5	MIC2102101884837	12702	MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS	Educación	29-03-2021	26-05-2021	12702	100	Mobiliarior y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210101885137	102225	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	Educación	24-03-2021	20-05-2021	102225	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885155	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. AGUSTIN BELMONTE BELMONTE	Educación	23-03-2021	19-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885169	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CONSTRUCCIÓN DE 1857	Educación	23-03-2021	19-05-2021	98542	100	Estudio de preinversión	Validado
2021	5	MIC210101885167	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIBERTAD DE CARDENAS	Educación	23-03-2021	24-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885178	183860	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	Educación	23-03-2021	19-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885281	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAJ PEDRO DE GANTE	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885493	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRNO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885501	183860	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. METEORO MORENO RAMOS	Educación	31-03-2021	25-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885549	86043	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MTRO. JUSTO SIERRA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885556	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. PROF. JOSÉ PALOMARES QUIROZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	98542	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885706	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EXPERIMENTAL VICENTE GUERRERO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885716	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMINA MADRERA LAUTERIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885720	319174	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	Educación	23-03-2021	19-05-2021	319174	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885740	72592.8	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 118	Educación	03-03-2021	29-04-2021	72592.8	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101939404	77952	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101939411	183860	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101939423	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939433	39529.32	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	39529.32	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939592	49271	MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	25-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939614	28681	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RAFAEL CARRILLO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939780	112707.92	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EUSEO CALDERON MORALES	Educación	31-03-2021	26-05-2021	112707.92	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939785	147813	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	147813	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939788	20590	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939827	375807.69	MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CAZACUARO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	375807.69	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202000999	807613.16	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	06-09-2021	04-11-2021	807589.12	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210202001005	597657.72	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL DR. MELCHOR DIAZ RUBIO	Educación	06-09-2021	04-11-2021	597648.5	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210202001041	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GENERAL FRANCISCO VILLA	Educación	06-10-2021	06-10-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001045	57362	MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001072	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ALFREDO URUCHURTU	Educación	01-03-2021	27-04-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001083	50286	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JEAN PIAGET	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001233	28721.6	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL FEDERICO FROEBEL	Educación	07-10-2021	07-10-2021	28721.6	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001240	65006.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GERAL EMILIANO ZAPATA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	65006.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001243	154732.4	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSEFA O DE DOMINGUEZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	154732.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101884723	170461	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GENERACION LIBERAL DE 1857	Educación	29-03-2021	26-05-2021	170462	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101884850	110316	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REBERCÓN	Educación	24-03-2021	20-05-2021	110316	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885082	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM NIÑOS HÉROES	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885110	15735.4	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	15735.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885116	39535.6	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	39535.6	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885122	14117.2	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	14117.2	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885173	183860	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. GERAL FRANCISCO JAVUICA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885241	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUATREMORC	Educación	03-03-2021	29-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885476	12499	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGMACIO ZARAGOZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	12499	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885487	41180	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MARIANO MARAMOROS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885503	20590	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGMACIO LOPEZ RAYON	Educación	29-03-2021	26-05-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885544	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Educación	23-03-2021	19-05-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210101885561	33089	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGMACIO ALLENDE	Educación	23-03-2021	19-05-2021	33089	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201938888	288667.66	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IGMACIO LOPEZ RAYON	Educación	19-04-2021	17-07-2021	267264.81	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210201939439	57362	MOBILIARIO EN EL PLANTEL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	Educación	31-03-2021	26-06-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939453	142860.96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE VASCONCELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	142860.96	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939472	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRAJ BARTOLOME DE LAS CASAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939623	179452	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADRNO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	179452	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939704	199851.93	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	199851.93	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939763	42798.2	MOBILIARIO EN EL PLANTEL SCOR JUJANA INES DE LA CRUZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	42798.2	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939765	405248.43	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	405248.43	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939767	36772	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GERAL IGMACIO ZARAGOZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	36772	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210201939772	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado

2021	5	MIC210302000690	TRABAOS DE ADECUACION E INFRAESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE LA PLANTEL ISAAC ARRIBAGA UMSIH	492194.24	Educación	30-08-2021	28-10-2021	491593.64	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302000866	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MARIA LAFRAGUA	1055586.67	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1051309.18	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210302001229	MOBILIARIO EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	58580	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210302001238	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. MOISES SARRIA MORELOS	154732.4	Educación	01-03-2021	27-04-2021	154732.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884751	140777.6 MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. MOISES SARRIA GARZA	140777.6	Educación	29-03-2021	26-05-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884761	58580 MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JAVIER CUAVIERO	58580	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884810	32039.2 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	32039.2	Educación	29-03-2021	19-05-2021	32039.2	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885112	28681 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	28681	Educación	31-03-2021	26-05-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885114	27062.8 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO	27062.8	Educación	31-03-2021	26-05-2021	27062.8	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885149	77952 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	77952	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885236	20590 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCO MENOCZA	20590	Educación	01-03-2021	27-04-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885236	65453 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	65453	Educación	01-03-2021	27-04-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885232	49271 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	49271	Educación	23-03-2021	19-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885256	77952 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	77952	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885471	102350 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROF. DADEL RAMIREZ	102350	Educación	31-03-2021	26-05-2021	102350	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885479	183860 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA PINO SUÁREZ	183860	Educación	03-03-2021	29-04-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885232	49271 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	49271	Educación	23-03-2021	15-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885256	77952 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS	77952	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885492	147088 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	147088	Educación	03-03-2021	29-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885537	147088 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. RUBEN LERFERO	147088	Educación	03-03-2021	29-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885541	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	77952	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885731	94226.8 MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136	94226.8	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94226.8	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885739	62698 MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 014	62698	Educación	03-03-2021	29-04-2021	62698	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885908	39500.4 MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 924	39500.4	Educación	23-03-2021	19-05-2021	39500.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010938891	2899999.66 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL	2899999.66	Educación	19-04-2021	17-07-2021	2899999.66	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC2102010939414	94134 MOBILIARIO EN EL PLANTEL HEROES DE 1810	94134	Educación	31-03-2021	25-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939419	94134 MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	94134	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939437	87847.96 MOBILIARIO EN EL PLANTEL ROSAURA ZAPATA	87847.96	Educación	31-03-2021	26-05-2021	87847.96	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939458	102405.96 MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE RENTERIA LUJANO	102405.96	Educación	31-03-2021	26-05-2021	102405.96	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939464	200403.92 MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	200403.92	Educación	31-03-2021	26-05-2021	200403.92	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939504	70524.93 MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL PLANTEL NIÑO ARTILLERO	70524.93	Educación	31-03-2021	26-05-2021	70524.93	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939589	49271 MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	49271	Educación	31-03-2021	26-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2102010939735	14117.2 MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	14117.2	Educación	31-03-2021	26-05-2021	14117.2	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202000480	2718474.29 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL ESCUELA TESECUNDARIA ESTYL684	2718474.29	Educación	13-09-2021	11-12-2021	2706560.92	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202000702	3927884.41 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL OMBRON	3927884.41	Educación	23-08-2021	20-11-2021	3909346.78	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210202000984	1384578.26 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	1384578.26	Educación	20-09-2021	18-12-2021	1300989.12	100	Metros Cuadrados	Validado
2021	5	MIC210202001027	96164 MOBILIARIO EN EL PLANTEL FUNDACION DE MEXICO	96164	Educación	06-10-2021	06-10-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001053	114724 MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	114724	Educación	01-03-2021	27-04-2021	114724	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001065	49271 MOBILIARIO EN EL PLANTEL MELCHOR OCCAMPO	49271	Educación	01-03-2021	27-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001077	132770.11 MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	132770.11	Educación	01-03-2021	27-04-2021	132770.12	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC210202001230	66332.05 MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC	66332.05	Educación	01-03-2021	27-04-2021	66332.05	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884775	66874 MOBILIARIO EN EL J/N GUADALUPE VICTORIA	66874	Educación	29-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884788	50286 MOBILIARIO PARA EN EL J/N ALFREDO MANUEFERT	50286	Educación	24-03-2021	20-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884795	50286 MOBILIARIO EN EL J/N RUBEN DARIO	50286	Educación	31-03-2021	26-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010884804	83984 MOBILIARIO EN EL J/N MELCHOR OCCAMPO	83984	Educación	29-03-2021	26-05-2021	83984	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885078	79576 MOBILIARIO EN EL J/N ROSAURA ZAPATA	79576	Educación	29-03-2021	26-05-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885079	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	77952	Educación	24-03-2021	20-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885083	94134 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. AMERICO VESPUCO	94134	Educación	24-03-2021	20-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885093	37952.44 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	37952.44	Educación	31-03-2021	26-05-2021	37952.44	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885098	23826.4 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	23826.4	Educación	04-03-2021	30-04-2021	23826.4	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885105	41626.6 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO J MUJICA	41626.6	Educación	03-03-2021	29-04-2021	41626.6	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885148	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REBENCION	77952	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885190	57362 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	57362	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885245	183860 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	183860	Educación	01-03-2021	27-04-2021	183860	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885494	41180 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EDUCACION Y PATRIA	41180	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado
2021	5	MIC2101010885497	86043 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LIZANO CADENAS	86043	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	5	MIC210101885454	88943 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFRA MA GUADALUPE AYALA CADERON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	88943	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885557	57362 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885577	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Educación	23-03-2021	19-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885708	57362 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCCAMPO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC21002019399595	14724 MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	14724	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC2100101939447	50286 MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO I MADRNO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2100101939500	105003.2 MOBILIARIO EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	105003.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC2100101939538	41992 MOBILIARIO EN EL PLANTEL ENILIANO ZARZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210020006093	31351371.3ER ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	Educación	14-06-2021	10-12-2021	31337604.8	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC21002001012	28681 MOBILIARIO EN EL PLANTEL LAZARO CORDEROS	Educación	03-03-2021	27-04-2021	28681	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC21002001013	50286 MOBILIARIO EN EL PLANTEL VICENTE RIVERA PALACIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC21002001049	140615.2 MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	06-10-2021	06-10-2021	140615.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC21002001055	29280 MOBILIARIO EN EL PLANTEL GUILTERMO HARO BARBAZA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	29290	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC21002001236	17678.4 MOBILIARIO PARA AUJAS EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	17678.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC21002001245	140777.6 MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNOARIA TECNICA INDUSTRIAL	Educación	07-10-2021	07-10-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884749	135573.84 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. SEC. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	135573.84	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884770	79576 MOBILIARIO PARA EL J/N ALFREDO ADLER	Educación	03-03-2021	29-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884817	41992 MOBILIARIO EN EL J/N JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884848	183052.65 MOBILIARIO PARA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Educación	25-03-2021	24-05-2021	183052.65	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885088	16907 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CORDEROS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16907	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885094	41180 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	Educación	03-03-2021	29-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885165	65453 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGON	Educación	25-03-2021	24-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885192	41180 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM HERMENEGILDO GALIANA	Educación	02-03-2021	28-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885199	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885271	41180 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885485	28681 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Educación	08-04-2021	08-04-2021	28681	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885489	57362 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONIA VICARIO	Educación	24-04-2021	20-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885508	41180 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	Educación	02-03-2021	28-04-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885531	57362 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCCAMPO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885534	65453 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885552	119132 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. JOSE RODRIGUEZ CASTELLANOS	Educación	29-03-2021	26-05-2021	119132	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885571	77952 MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	Educación	29-03-2021	19-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885713	65453 MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. PROFR. WENCESLAO VICTORIA SOTO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885737	66874 MOBILIARIO EN EL J/N MA DE JESUS BAUTISTA DE FRANCO R	Educación	29-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885901	140777.6 MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. FRANCISCO JAVIER MINA	Educación	24-03-2021	20-05-2021	140777.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939997	23826.4 MOBILIARIO EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	23826.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939407	18971.8 MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	18971.8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939441	66874 MOBILIARIO EN EL PLANTEL MA CONCEPCION MOBALES VARGAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939456	96164 MOBILIARIO EN EL PLANTEL JULIA NANA DE RUI/SANCHEZ	Educación	31-03-2021	26-06-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939473	19397.2 MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABRIELA MISTRAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	19397.2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939483	65453 MOBILIARIO EN EL PLANTEL RAFAEL RAMIREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	65453	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939580	77952 MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939698	255762.6 MOBILIARIO EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	31-03-2021	26-05-2021	255762.6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939707	143405 MOBILIARIO EN EL PLANTEL MELCHOR OCCAMPO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939721	23826.4 MOBILIARIO EN EL PLANTEL CHISODOO SALUDO G	Educación	31-03-2021	26-05-2021	23826.4	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939757	25187.08 MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNARIA ESTYLIS 773	Educación	31-03-2021	26-05-2021	25187.08	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939799	44863 MOBILIARIO EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ GARCIA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	44863	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939806	86043 MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000681	1976795.4F DE SERVICIO EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	30-08-2021	27-11-2021	1969284.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000990	858275.01 REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MANUEL AVILA CAMACHO	Educación	23-08-2021	21-10-2021	858270.17	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001009	869997.6f SECCIONARIA GENERAL	Educación	06-09-2021	04-11-2021	786412.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001029	58580 MOBILIARIO EN EL PLANTEL AMADO NERVO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	58580	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001039	75168 MOBILIARIO EN EL PLANTEL SALVADOR CONDERO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	75168	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001078	50286 MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO J MUJICA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	50286	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001081	25404 MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL DE CERVANTES SAavedra	Educación	01-03-2021	27-04-2021	25404	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884755	79576 MOBILIARIO PARA EL J/N JOSÉ VASCONCELOS	Educación	02-03-2021	28-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	5	MIC210101884841	37584	MOBILIARIO PARA EL J/N JAIME NUÑO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	37584	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885085	151496	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	151496	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885108	27062,8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	04-03-2021	30-04-2021	27062,8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885169	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	Educación	25-03-2021	24-05-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885182	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCO S MENDOZA	Educación	01-03-2021	27-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885232	14117,2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN	Educación	24-03-2021	20-05-2021	14117,2	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885266	135314	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	135314	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885488	29852,6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÚDARO CÁRDENAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	29852,6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885528	395187,18	MOBILIARIO PARA EN EL INTERMEDIO IEP 3 MELCHOR OCAÑO	Educación	25-03-2021	24-05-2021	395187,18	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885535	98542	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	Educación	03-03-2021	29-04-2021	98542	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885547	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885564	119132	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	119132	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885580	147088	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGACIO RAMÍREZ	Educación	29-03-2021	28-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885723	102950	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. ASTRONOMO NICOLÁS COPERNICO	Educación	29-03-2021	26-05-2021	102950	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885736	323898,1	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 144 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA	Educación	02-03-2021	28-04-2021	323898,1	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885742	130882,8	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. TV. SEC. NO. 318	Educación	24-03-2021	20-05-2021	130882,8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885904	37510,92	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891	Educación	29-03-2021	26-05-2021	37510,92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885910	148830,9	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ABERGUE ESCOLAR RURAL	Educación	02-03-2021	28-04-2021	148830,9	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201938886	473029,18	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Educación	29-03-2021	27-05-2021	473029,18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210201939417	77952	MOBILIARIO EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939422	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL LIC. BENITO JUÁREZ	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939460	200403,92	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	200403,92	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939477	116691,36	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 24 DE FEBRERO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	116691,36	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939512	96164	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ROSALBA ZAPATA CAMO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	96164	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939516	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO GARCILAZO SOLER	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939729	16019,6	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Educación	31-03-2021	26-05-2021	16019,6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939794	188268	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PRIMARIA EXPERIMENTAL JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN	Educación	31-03-2021	26-05-2021	188268	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939805	104980	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABRIELA MISTRAL	Educación	31-03-2021	26-05-2021	104980	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000694	1050000	EDIFICIO DE POSGRADO PARA LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Educación	02-08-2021	29-12-2021	10454959,1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000710	1010805,03	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSE MA. MORELOS SEDE PACIFICO	Educación	13-09-2021	11-12-2021	1005970,03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000775	405998,86	CONSTRUCCIÓN EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO GUICHAMANS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	405998,86	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001019	78857,96	MOBILIARIO EN EL PLANTEL SÍMBOLOS PATRIOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	78857,96	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001232	45309,6	MOBILIARIO PARA AULA EN EL PLANTEL BENITO JUÁREZ	Educación	01-03-2021	27-04-2021	45309,6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001239	31470,8	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 16 DE SEPTIEMBRE	Educación	01-03-2021	27-04-2021	31470,8	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210402053435	20590	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PROFR. JESUS AVAREZ CONSTANTINO	Educación	17-11-2021	30-11-2021	20590	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884735	8816	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. GUARDARDO MAGAÑA	Educación	29-03-2021	26-05-2021	8816	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884765	79576	MOBILIARIO PARA EL J/N ING. ELIAS PÉREZ AYALOS	Educación	01-03-2021	27-04-2021	79576	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101884799	29290	MOBILIARIO EN EL J/N FEDERICO MISTRAL	Educación	31-03-2021	25-05-2021	29290	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885081	41180	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUAN GUTENBERG	Educación	23-03-2021	19-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885102	33535,6	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARX	Educación	31-03-2021	26-05-2021	33535,6	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885216	57362	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÚDARO CÁRDENAS	Educación	24-03-2021	20-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885221	77952	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	24-03-2021	20-05-2021	77952	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885481	41180	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885536	147088	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	Educación	03-03-2021	29-04-2021	147088	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885545	57362	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	57362	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885702	49271	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARIANO ESCOBEDO	Educación	02-03-2021	28-04-2021	49271	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210101885726	120988	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 089	Educación	03-03-2021	29-04-2021	120988	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939413	114724	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GUADALUPE VICTORIA	Educación	31-03-2021	26-06-2021	114724	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939416	135314	MOBILIARIO EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Educación	31-03-2021	26-06-2021	135314	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

2021	5	MIC210201939425	100211.24	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MIGUEL HIDAGO	Educación	31-03-2021	26-06-2021	100211.24	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939467	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUGICA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939471	94134	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 21 DE MAYO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	94134	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939498	86504.01	MOBILIARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) BASICO	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86504.01	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939506	86043	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 13151PANDACURI	Educación	31-03-2021	26-05-2021	86043	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939511	41180	MOBILIARIO EN EL PLANTEL EMILIANO ZARZA	Educación	31-03-2021	26-05-2021	41180	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939713	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 13 DE OCTUBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210201939776	143405	MOBILIARIO EN EL PLANTEL 20 DE NOVIEMBRE	Educación	31-03-2021	26-05-2021	143405	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000682	3407317.04	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA MEXICANA	Educación	30-08-2021	27-11-2021	3389781.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000697	8000000	AMPLIACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (MATERIALES Y TAB LAB) EN EL PLANTEL FACULTAD DE ARQUITECTURA	Educación	23-08-2021	20-12-2021	7970012.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302000779	405998.14	EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL UNIDAD U P N NUM. 164	Educación	01-03-2021	27-04-2021	405998.14	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302000986	424203.49	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL BELSARI O DOMINGUEZ	Educación	23-08-2021	21-10-2021	424195.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2021	5	MIC210302001022	112752	MOBILIARIO EN EL PLANTEL GABRIELONDO SOLER	Educación	01-03-2021	27-04-2021	112752	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001031	41992	MOBILIARIO EN EL PLANTEL FRIDA KAHLO	Educación	01-03-2021	27-04-2021	41992	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001035	66874	MOBILIARIO EN EL PLANTEL MANUEL MARIA CONTRERAS	Educación	22-02-2021	27-04-2021	66874	100	Mobiliario y equipo	Validado avances
2021	5	MIC210302001231	25404	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Educación	01-03-2021	27-04-2021	25404	100	Mobiliario y equipo	Validado avances

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Indicadores Informe Definitivo 2021																
CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	DETALLE	FLUJO
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	159452	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	159610	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	159625	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	26.66667	26.66667	100	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	160166	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.65685	1.65685	3.04458	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	160332	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	11.11111	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	161352	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	26.66667	26.66667	15.68627	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	161423	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	66.29834	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161504	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.51813	0.51813	1.1658	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	161619	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.11621	6.11621	0	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161752	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30.76923	30.76923	88.88889	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	161887	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	162675	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.33333	38.33333	93.13725	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERANDO LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163168	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	25	25	66.66667	ESTADISTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163292	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	8.40979	8.40979	12.98343	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163348	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	6.11621	6.11621	0	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163571	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	61.11111	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	163830	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	9.48012	9.48012	20.71823	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	163870	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.42857	3.42857	10.28571	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	164030	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30	30	38.88889	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	164553	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula durante el ejercicio de un año escolar, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM, durante el ejercicio de un año escolar, por estado.	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	7.69231	7.69231	11.11111	ESTADISTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado
2021	5	Michoacán de Ocampo	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	167948	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.71642	4.71642	6.97209	ESTADISTICA DE LA SEE 2020-2021	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	
2022	2	MIC220202067423	Proyecto de inversión	13749809.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374980979E7, modificado:1.374980979E7}}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. E.C.MORELIA JIQUILPAN GÓMEZ FARÍAS SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SEIS MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD GÓMEZ FARÍAS, DE MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49115	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	49115	S	893	
2022	2	MIC220202066806	Proyecto de inversión	4228906.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228906.99, modificado:4228906.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 29063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	29063	S	520	

LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
825		{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 85, localidad: 11, direccion: CAMINO TRAMO EC MORELIA JIQUILPAN - GOMEZ FARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 59762 GÓMEZ FARIAS, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EC MORELIA JIQUILPAN Y CAMINO GOMEZ FARIAS, CAMINO E, lon:-102.15767958, lat:19.92226881}}	21-04-2022	19-07-2022	13749809.8	13749809.79	4124942.94	4124942.9	4124942.9	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DCC/LPE/FISE22/04/2022, contratista: CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 1.374980979E7, importe_modificado: 1.374980979E7}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 2.0}}	{2067423/proyecto_ PROCESO, INICIO, 2067423/proyecto_ PROCESO, INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
350		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 20765.14, meta_modificada: 20765.14}}	1	{geo1: {cve_municipio: 56, localidad: 2, direccion: CAMINO TRAMO ARANTEPACUA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 001 CIUDAD, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA , lon:-101.96348541, lat:19.58988146}}	01-04-2022	15-07-2022	4228906.99	4228906.99	1268672.1	1268672.1	1268672.1	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/LPE/FISE22/01/2022, contratista: CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 4228906.99, importe_modificado: 4228906.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 14120.3}}	{2066806/proyecto_ PROCESO, INICIO, 2066806/proyecto_ PROCESO, INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2022	2	MIC200301713737	Proyecto de inversión	430000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	200107	N

SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
		597511	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:19036.5, meta_modificada: 19036.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pobl. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}}	24-06-2020	24-04-2022	373448276	373448275.9	373180169	373180169	373180169	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15229.0}}	{1713737/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA
2022	2	MIC200301792149	Proyecto de inversión	495299292	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.3762171821E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	12660545	N

SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
		597511	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}}	30-11-2020	30-08-2022	437621718	437621718.2	437621718	437621718	437621718	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11498.2}}	{1792149/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Ejercicio del Gasto Segundo Trimestre 2022															
ENTIDAD	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PAGADO SHCP	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	2022	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	171526157	171526157	0	185977823	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	200429486	200429486	0	185977823	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				612 - Edificación no habitacional	180386537.4	180386537.4	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007				529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20042948.6	20042948.6	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	171526157	171526157	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	191479180.8	191479180.8	0	177672870	
Michoacán de Ocampo	2022	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	163866548.2	163866548.2	0	177672870	
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			612 - Edificación no habitacional	172331262.7	172331262.7	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FIDEICOMISOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Escuelas al Cien			612 - Edificación no habitacional	163866548.2	163866548.2	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19147918.08	19147918.08	0	N/A	Validado

Destino del Gasto Segundo Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	CLASIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PAGADO	AVANCES FISICOS	UNIDAD DE MEDIDA	FLUIJO
2022	2	MIC16160300729332	1125000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Casaró Cardenas	Educación	24-02-2016	01-03-2016	380990.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729335	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	Educación	13-04-2016	01-08-2016	775948.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar indígena Juan Escuela	Educación	20-04-2016	01-06-2016	349869.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729414	601309	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Tebeachilero Num 14	Educación	21-05-2016	01-07-2016	363849.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729503	1135000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brigida Albro	Educación	26-04-2016	01-07-2016	1079006.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729518	1350000	Rehabilitación De Aulas (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	Educación	02-05-2016	01-08-2016	993964.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729527	750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	Educación	25-04-2016	01-07-2016	663275.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	Educación	02-05-2016	01-07-2016	304621.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729647	1350000	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Pérez Coronado	Educación	02-05-2016	01-06-2016	916438.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729664	2500000	Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-T-C Simulación Aula Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	Educación	16-05-2016	01-08-2016	2331569.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729722	1600000	Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	Educación	29-01-2016	01-05-2016	1068789.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300729993	500443.77	Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-T-C Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 159	Educación	22-08-2016	01-10-2016	438033.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730021	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apaxtzingan	Educación	11-07-2016	01-10-2016	719968.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730039	750375	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Jardín De Niños Fray Luis De León	Educación	11-07-2016	01-10-2016	716692.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	Educación	11-07-2016	01-09-2016	470476.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730091	632812.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	Educación	11-07-2016	01-09-2016	607735.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730130	750375	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escuelas	Educación	11-07-2016	01-10-2016	106073.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730336	730012.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Civico En El J/N Victor Hugo	Educación	22-08-2016	01-11-2016	567829.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Civica En El J/N Fernando Montes	Educación	22-08-2016	01-11-2016	498796.59	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	Educación	22-08-2016	01-10-2016	235662.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730409	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	Educación	22-08-2016	01-10-2016	143503.12	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730461	522750	Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	Educación	22-08-2016	01-11-2016	146978.88	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Bajo En La Esc. Sec. Técnica No. 78	Educación	11-07-2016	01-09-2016	250355.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730496	850500	Rehabilitación De Edificio O Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La secundaria Para Trabajadores 8	Educación	25-07-2016	01-09-2016	292310.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730513	522750	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel	Educación	22-08-2016	01-10-2016	394767.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730777	500443.77	Construcción De 1 Aula Didactos 6.00 X 8.00 M. Zapata	Educación	08-08-2016	01-10-2016	410224.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730897	500443.77	Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	Educación	25-07-2016	01-09-2016	456058.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160300730903	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	Educación	22-07-2016	01-09-2016	442943.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Sistema En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	Educación	26-09-2016	01-11-2016	210566.86	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811646	500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	Educación	19-09-2016	01-11-2016	467172.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811655	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	Educación	19-09-2016	01-11-2016	422939.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	Educación	10-10-2016	01-11-2016	398616.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811682	3500000	Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sim Alta En La Esc. Prim. Comunitaria Las Ocoras	Educación	26-09-2016	01-11-2016	99496.51	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811684	3500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sim. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	26-09-2016	01-11-2016	100956.51	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811760	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474683.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811801	501187.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	466834	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811803	501187.5	Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	Educación	19-09-2016	01-11-2016	473495.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC16160400811806	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Bodega Acceso, Plaza Y Jaridiera. Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri	Educación	19-09-2016	01-11-2016	474246.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811817	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	Educación	17-10-2016	01-10-2017	29567.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Alzamano	Educación	12-09-2016	01-11-2016	479216.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Civico En El J/N Enrique Caruso	Educación	12-09-2016	01-10-2016	72169.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811844	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	Educación	12-09-2016	01-11-2016	476621.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	Educación	19-09-2016	01-10-2016	764897.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811889	501187.5	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Perez Galdos	Educación	17-10-2016	01-10-2017	390988.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811897	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	Educación	19-09-2016	01-11-2016	470126.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811898	500443.77	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lisano Cárdenas	Educación	19-09-2016	01-11-2016	453922.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Construcción De 1531 Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Media, Cisterna Y Pozo En El J/N Ignacio Manuel Alzamano	Educación	19-09-2016	01-11-2016	477136.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811905	500443.77	Media, Cisterna Y Pozo En El J/N Ignacio Manuel Alzamano	Educación	26-10-2016	01-10-2017	390645.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811915	522750	Rehabilitación De Aulas, Y Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral En El J/N Bason	Educación	19-09-2016	01-11-2016	342297.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811917	522750	Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 563 Servicios Sanitarios, Andadores En El J/N Rosa Aguazil	Educación	19-09-2016	01-11-2016	316979.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811922	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pastier	Educación	26-09-2016	01-11-2016	443392.74	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811978	522750	Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N Perpetua Torres	Educación	26-09-2016	01-11-2016	482135.36	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400811987	501187.5	Rehabilitación De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	Educación	26-09-2016	01-11-2016	456778.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812017	2500000	Rehabilitación General Del Pannel En La Normal Para Educadores De Morelia Priori, Sefraim Contreras Mendo	Educación	07-11-2016	01-01-2017	2399795.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812053	632812.5	Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Franciso Gabillón Soler	Educación	06-10-2016	01-01-2017	561540.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812081	632812.5	Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Rampa En El J/N Miguel Cabrera	Educación	27-10-2016	01-10-2017	297743.5	45	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Sistema En El J/N Jose Nth Gonzalez	Educación	26-09-2016	01-11-2016	97400.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812095	522750	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Obrasc Exteriores. En El J/N Benito Jusáez	Educación	27-10-2016	01-10-2017	348458.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812122	632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Sistema En El J/N Gregorio Gutierrez González	Educación	26-09-2016	01-12-2016	182500.89	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812142	3500000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100923.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812148	632812.5	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Dominguez Aguirre	Educación	17-10-2016	01-12-2016	575587.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812156	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C" Y "D", "E" Y Servicios Sanitarios, Patio Civico Y Banqueta En El J/N Rehabilitación Edificio A, B Construcción De Patio Civico De 50m ² , plataforma Muro De Tabiquer Y Plataforma En El J/N Juan Escobita	Educación	17-10-2016	01-12-2016	453440.03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812177	501187.5	Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C" Y "D", "E" Y Servicios Sanitarios, Patio Civico Y Banqueta En El J/N Rehabilitación Edificio A, B Construcción De Patio Civico De 50m ² , plataforma Muro De Tabiquer Y Plataforma En El J/N Juan Escobita	Educación	03-10-2016	01-12-2016	461596.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Lera Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	Educación	26-09-2016	01-11-2016	144221.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812188	522750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	Educación	27-10-2016	01-10-2017	130946.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812191	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	Educación	27-10-2016	01-10-2017	476034.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812324	3500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Simplicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	Educación	24-10-2016	01-12-2016	100778.58	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812336	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Nth Luis Mora	Educación	06-10-2016	01-12-2016	144440.85	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812337	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Civico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	Educación	10-10-2016	01-12-2016	143695.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts., Lera Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Escopo	Educación	27-10-2016	01-10-2017	143879.23	15	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812341	500443.77	Terminación De Edificios "A", "B", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	Educación	10-10-2016	01-12-2016	478355.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812342	500443.77	Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena Maria Del Carmen Serdan	Educación	10-10-2016	01-12-2016	142716.28	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812354	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdan	Educación	17-10-2016	01-10-2017	144991.69	10	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC1617020090512861	Rehabilitación De Aulas (Edificio A) De Servicios Sanitarios Y Construcción De Pístarromo Del Área De Banderas En El J/N Amado Mero	Educación	17-10-2016	01-10-2017	58913,58	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812362	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	Educación	10-10-2016	01-11-2016	110697,7	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812364	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M. En La Esc. Prim. José María Morales	Educación	27-10-2016	01-10-2017	164818,76	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812372	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Civico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	Educación	10-10-2016	01-12-2016	459705,78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812375	Rehabilitación De 2 Módulos De 4,00 X 4,00 M Y 2,3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	Educación	10-10-2016	01-11-2016	144446,12	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812382	Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Termination De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortiz Benítez	Educación	10-10-2016	01-12-2016	473306,03	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400812396	Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primera, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837	Educación	06-10-2016	01-12-2016	143899,09	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16160400819790	Rehabilitación General De Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón	Educación	10-10-2016	01-12-2016	174812,19	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833340	Rehabilitación General De Edificios A,B,C, D, E Y G En El Cobehi Planeta Urubambá	Educación	11-11-2016	01-02-2017	584490,88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833337	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	Educación	16-01-2017	01-04-2017	515246,83	86	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833349	Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Móvil) De Aula En El J/N Enrique C. Robsamén	Educación	26-09-2016	01-11-2016	27225,18	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833350	Rehabilitación De Barda En El J/N José Ma Morales Y Pavón	Educación	23-01-2017	01-02-2017	129364,95	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833350	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4,91 X 2,13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi	Educación	10-10-2016	01-12-2016	144288,77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833351	Construcción De Aula De Usos Múltiples 12,00 X 8,00 Mts. En El J/N Sigmund Freud	Educación	14-10-2016	01-01-2017	597695,93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833353	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 6,00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	Educación	10-10-2016	01-12-2016	174288,73	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833363	Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3,00 X 8,00 Mts., Construcción De Gancho De Búsqueda En El J/N José Sixto Verdugo	Educación	10-10-2016	01-12-2016	182335	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833365	Construcción De Un Aula Didáctica De 6,00x8,00 M., Sistema Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	Educación	06-12-2016	01-03-2017	389394,63	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170100833368	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6,00 X 8,00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	Educación	24-08-2016	01-02-2017	392677,01	65	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200904828	Construcción De Aula De 6,00 X 8,00 M. Sist. Aila (Con Móvil) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	Educación	07-04-2017	01-06-2017	29495,02	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905021	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M., Rehabilitación De Edificio C (Móvil) Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 931	Educación	22-05-2017	01-07-2017	141228,09	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905028	Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 655	Educación	13-03-2017	01-06-2017	445075,65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905039	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M., (Móvil) Para Aula En El J/N Con Clave 1EdIn3028h.	Educación	27-07-2017	01-09-2017	35884,6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905050	Construcción De 3 Aulas De 6,00 X 8,00 M., Servicios Sanitarios De 3,00 X 8,00 M., (Móvil) Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	Educación	27-07-2017	01-09-2017	469710,92	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905052	Medi (Con Móvil) En El J/N Indígena Río María Casillas Mesa	Educación	07-08-2017	01-10-2017	421755,07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905100	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	Educación	07-08-2017	01-10-2017	479082,2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905114	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M., Rehabilitación De Aulas (Móvil) Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	Educación	07-07-2017	01-09-2017	166833,26	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905118	Construcción De 2 Aulas 3 E E (U/Zc Palma Baja Y Planta Aila, Rehabilitación General (Móvil) Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1391182,1	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905125	Rehabilitación Edificio A (Móvil) Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	Educación	27-07-2017	01-09-2017	469362,86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905151	Construcción De 3 Aulas De 6,00 X 8,00 M., Rehabilitación Edificio A, Construcción De Servicios Sanitarios De 6,00 X 8,00 M., Cámara Rosa Séptica, Pozo De Absorción De 6,00 X 8,00 M.	Educación	21-03-2017	01-07-2017	29495,02	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905160	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Móvil) Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	Educación	27-07-2017	01-09-2017	944860,44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905161	Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero	Educación	07-08-2017	01-10-2017	179912,61	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905167	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cobierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos	Educación	07-08-2017	01-09-2017	779640,79	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905199	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M., Servicios Sanitarios De 6,00 X 8,00 M., Cámara Rosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Acta Bandera, Rehabilitación General (Móvil)	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1765951,16	80	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905200	Construcción De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Móvil) Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	Educación	05-06-2017	01-09-2017	166796,86	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905208	Rehabilitación De 1 Aula De 6,00 X 8,00 M. Sist. Aila (Con Móvil) En La Esc. Tv. Sec. No. 889	Educación	06-03-2017	01-06-2017	117243,67	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905204	Rehabilitación De Edificios (Móvil) Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	Educación	27-07-2017	01-09-2017	168941,25	2	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905214	Construcción De 3 Aulas De 6,00 X 8,00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Sistema (Móvil) Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Juchitaniari Tristukua	Educación	27-07-2017	01-09-2017	1357530,77	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC1617020090534	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Aula En La Esc. Prim. Con Clave 16dp905900	Educación	18-04-2017	01-07-2017	148513.42	1	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC1617020090533	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. 'Teodoro Medina'	Educación	13-03-2017	01-06-2017	379232.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905368	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Andadores. Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	Educación	21-03-2017	01-06-2017	993194.61	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905366	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Rota Y De Ciertera En La Esc. TV. Sec. No. 734	Educación	13-03-2017	01-06-2017	286477.78	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905367	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Aconchada, Plataformas, Y Muro De Tabique En La Esc. TV. Sec. No. 608	Educación	06-03-2017	01-06-2017	189005.55	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170200905376	500000	Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Murete De Aconchada Eléctrica, Andadores 4.3 M Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. LIC Benito Juárez	Educación	21-03-2017	01-06-2017	44780.43	1	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042125	850500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	Educación	04-09-2017	01-12-2017	810607.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042153	501187.5	Construcción De Usa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Triso De Molina	Educación	04-09-2017	01-12-2017	141413.02	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042158	500443.77	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.	Educación	04-09-2017	01-12-2017	431425.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042163	350000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.	Educación	04-09-2017	01-12-2017	185276.09	38	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042164	632812.5	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bladé	Educación	07-08-2017	01-11-2017	481831.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16170401042189	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Direccionados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	Educación	07-08-2017	01-10-2017	68096.68	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. El J/N George Bernard Shaw	Educación	11-09-2017	01-12-2017	348722.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056058	500443.77	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalcé	Educación	04-09-2017	01-12-2017	313788.69	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056063	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso	Educación	04-09-2017	01-12-2017	455784.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056071	500443.77	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Séptica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. TV. Sec. No. 961	Educación	04-09-2017	01-11-2017	436565.47	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056116	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Terza Etapa, Ramas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	Educación	07-08-2017	01-11-2017	142786.79	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056132	501187.5	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	Educación	04-09-2017	01-11-2017	461609.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056133	730012.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti	Educación	04-09-2017	01-11-2017	410371.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056136	522750	Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Crisobal Colón	Educación	04-09-2017	01-11-2017	462429.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056162	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim. Indígena LIC Gustavo Díaz Ordaz	Educación	07-08-2017	01-10-2017	465791.77	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC16180101056172	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón	Educación	04-09-2017	01-12-2017	32823.46	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170200905313	843750	Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M.	Educación	07-08-2017	01-10-2017	284940.62	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170200905321	569644.37	Construcción De Pasillo De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos, Mobiliario Para Aula En El J/N Quezacoatl	Educación	07-08-2017	01-10-2017	480745.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17170401048869	843750	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cen. 2017)	Educación	04-09-2017	01-12-2017	343790.29	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055625	569644.37	Rehabilitación Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.31 X 2.13 M., Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito	Educación	23-10-2017	01-01-2018	533885.43	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055657	569644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	Educación	12-03-2018	01-05-2018	162567.69	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC17180101055690	637500	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Gabriela Yreña	Educación	21-12-2017	01-02-2018	438899.58	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301379364	390000	CONSTRUCCIÓN DE PIZO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.31 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	14-05-2018	12-07-2018	112482.97	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301379349	562500	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	15-05-2018	12-07-2018	416528.7	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301384842	500443.77	REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NIMJ. 61	Educación	07-08-2018	04-11-2018	17669.56	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180301384963	632812.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDIGENIA JOSÉ MA MORELOS	Educación	16-04-2018	14-07-2018	604381.58	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401486755	569644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MUJERTE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	07-01-2019	07-01-2019	194927.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401486987	569644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y EL J/N MARGISO ARBONOS	Educación	12-03-2018	10-05-2018	37056.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487019	2450612	SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E, E, ESTR. U-C, CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EGUNDUERO	Educación	28-05-2018	25-08-2018	224884.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487152	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE	Educación	03-09-2018	01-11-2018	581399.01	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC190401487405	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCN. NÚM. 121	Educación	09-09-2018	01-11-2018	804777.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401487418	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE	Educación	26-11-2018	24-01-2019	793195.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401489431	637500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E. CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y MUÑO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	14-05-2018	12-07-2018	593513.54	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494407	569644.37	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS	Educación	12-03-2018	10-05-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494811	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO A, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL /J/N FRANCISCO MARQUEZ	Educación	19-09-2016	17-11-2016	362360.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494838	1012500	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL /J/N SOR JUANA MÉS DE LA CRUZ	Educación	28-05-2018	25-08-2018	954116.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494881	522750	CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION 6.00 X 8.00 MTS. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL /J/N CUAUHTÉMOC	Educación	19-09-2016	17-11-2016	22272.8	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401494935	569644.37	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL/JN TEOCALLI	Educación	12-03-2018	10-05-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495248	843750	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	14-05-2018	12-07-2018	811267.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495443	1200000	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	16-04-2018	14-06-2018	148654	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC180401495625	350000	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	12-09-2016	10-12-2016	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512232	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCION DE ASTA BANDEJA EN EL/JN INDIGENIA MOISÉS SENEZ	Educación	31-12-2018	28-02-2019	804090.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512231	569644.37	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EN 2017)	Educación	30-01-2019	30-03-2019	526816.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512269	390000	CONSTRUCCION DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	31-12-2018	28-02-2019	112432.13	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190101512416	500443.77	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA 3.00 X 8.00 M. REHABILITACION DE EDIFICIO 7 A, 7 D EN LA ESC. TV, SEC. NO. 368	Educación	11-03-2019	09-05-2019	74846.43	3	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692136	637500	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL. C.E.B.A. VASO DE QUIROGA	Educación	26-09-2019	29-11-2019	46046.78	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692159	1235000	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y PAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL /JN JUANA DE ARCO	Educación	04-12-2019	29-02-2020	923289.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692178	500000	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACION DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV, SEC. NO. 735	Educación	27-07-2017	28-09-2017	317148.55	85	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692387	522750	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, C Y D, EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BARDA EN EL /JN GUILLERMO MARCONI	Educación	12-01-2017	12-03-2017	150399.41	55	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692388	501187.5	REHABILITACION GENERAL DE AULAS DE SANITARIOS DE PLAZA CIVICA Y BARRA PERIMETRAL, Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL/JN IGNACIO GÓMEZ PAVÓN	Educación	12-01-2020	12-03-2020	139031.13	60	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692393	501187.5	REHABILITACION GENERAL EN EL/JN JOSÉ MA. GONZÁLEZ Y VALENCIA	Educación	18-11-2016	16-01-2017	291856.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692402	2000000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., Y REHABILITACION MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCION EN EL/JN INDIGENIA JUSTO SIERRA	Educación	19-09-2019	31-10-2019	1429500.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692430	522750	REHABILITACION DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL/JN MOCTEZUMA	Educación	12-01-2017	12-03-2017	144412.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692456	1000000	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCION SIS. MEDA, REHABILITACION DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM.	Educación	07-04-2017	23-05-2017	898839.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692479	500443.77	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y BARRA PARA AULA DISCAPACITADOS. APLICACION DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Educación	06-10-2016	04-12-2016	144305.56	70	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692491	1000000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SISIM MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO	Educación	03-04-2017	01-07-2017	251692.71	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692502	500443.77	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIA DE LA LUZ FLORES CABALLERO	Educación	13-10-2017	11-12-2017	130200.46	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692549	500443.77	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGUE JOAQUIN BERANDA	Educación	16-11-2017	15-01-2018	203432.73	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692581	589937.61	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	Educación	07-08-2017	05-10-2017	170099.72	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692595	500443.77	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 10	Educación	07-08-2017	05-10-2017	478944.25	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692602	500443.77	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 69	Educación	07-08-2017	05-10-2017	143468.97	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692648	500443.77	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV, SEC. NO. 926	Educación	22-12-2017	19-02-2018	141909.36	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692692	522750	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 5X8 PRIMERA ETAPA EN EL/JN FRANCISCO GABRIELINO SOLER	Educación	04-01-2018	03-04-2018	473815.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692721	500443.77	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESC. TV, SEC. NO. 589 GERMÁN DE SODAGANGRA	Educación	11-04-2018	09-06-2018	412951.4	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692728	632813.5	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, MOBILIARIO DE AULA EN EL/JN JARDIN DE NIÑOS	Educación	13-12-2017	10-02-2018	448267.47	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401692760	632813.5	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALETA METRALLA DE CARAOL EN EL C.E.B.A. MARAVATO	Educación	05-02-2019	04-04-2019	531098.2	95	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC190401696691	843750	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. RED ELECTRICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ	Educación	26-09-2019	07-11-2019	643244.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696874	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	04-12-2019	01-02-2020	537344.32	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696906	843750	CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION 3.00 X 8.00 M., MUÑETE DE ASORCIÓN DE AGUA, PLATAFORMA, MUÑO DE TABLQUE Y ASTA BANDERA (PORTEO DE ACCESO. REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS	Educación	01-10-2019	29-11-2019	790415.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC190401696928	637500	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCION ENERDIRA	Educación	26-09-2019	07-11-2019	445031.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301702610	1012500	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL I/JN	Educación	08-06-2018	06-08-2018	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787781	560489.69	S. S. 3/8. TERZA ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	531235.32	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787805	843750	REHABILITACION DEL EDIFICIO A, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ASORCIÓN DE 5M3, BODEGA Y DIRECCION 6.00 X 8.00 S/ SIMICIDAD MEDIA. CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. LUIS DONALDO COLOSIO	Educación	24-08-2020	22-10-2020	243388.95	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787877	843750	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y REHABILITACION DE EDIFICIO B, PARA AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y POZO DE CONTECCION Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 469	Educación	20-07-2020	17-09-2020	810947.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787889	637500	REHABILITACION DE AULAS, ANDADORES 15 ML, MALA PERIMETRAL Y PORTEO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 827	Educación	24-08-2020	22-10-2020	183866.79	17	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301787900	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO B, MODULO DE 1 AULA Y REHABILITACION DE EDIFICIO C, MODULO DE COMEDOR, AULA COCINA Y PINTURA EN EL PLANTEL, REHABILITACION DE CISTERNA, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO J MUGICA	Educación	20-07-2020	17-09-2020	596675.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788137	1012500	REHABILITACION GENERAL "A", "B" Y "C" EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	292058.15	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788138	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAMON	Educación	31-08-2020	29-10-2020	521849.34	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788149	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO "A", REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES EN LA ESC. TV. SEC. JESUS REYES HEROLES	Educación	03-08-2020	01-10-2020	612069.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788152	560489.69	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REPARACION DE EDIFICIO "A" Y "E" (MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CABRERAS	Educación	03-08-2020	01-10-2020	537550.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788171	560489.69	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MUÑETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL AYLLA CAMACHO	Educación	03-08-2020	01-10-2020	161678.94	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788173	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00M Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	534811.75	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788278	843750	REPARACION DE EDIFICIOS "B", "C", "G" Y "E". MODULO BASICO DE SERVICIO SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	243387.17	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788290	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M SISM. ALTA EN EL I/JN COMUNITARIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112498.9	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788295	390000	CONSTRUCCION DE AULA 6.00 X 5.30 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112499.02	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788308	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	372555.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788328	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B". RAMPAS, MUÑO DE OUIROSA	Educación	03-08-2020	01-10-2020	612056.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788351	770000	MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS CON CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA 5 M3 Y POZO DE ASORCIÓN 9M3. PATIO CIVICO 200 M2 Y MUÑETE POST PRIMARIA EN EL TELEACHILLERATO NO. 66	Educación	09-10-2020	09-10-2020	739966.59	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788361	1850000	2 AULAS DE 2 E.E. ALTA SISMICIDAD, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, PLATAFORMA, MUÑO DE TABLQUE Y PLATAFORMA, PORTEO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS) EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ARTENAGA	Educación	17-08-2020	14-11-2020	1691205.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788370	1873750	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 1 E.E., CONSTRUCCION DE 30 ML ANDADORES, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL COLEGIO DE BAHUENDES PLANTEL VIRELLE	Educación	17-08-2020	14-11-2020	1777698.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788451	563644.37	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MUÑO DE OUIROSA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	541951.27	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788455	563644.37	REPARACION DE EDIFICIO A, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS, CISTERNA DE 7 M3, MUÑETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	Educación	24-08-2020	22-10-2020	541955.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788484	563644.37	REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 835	Educación	03-08-2020	01-10-2020	541716.83	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788493	563644.37	REHABILITACION DE AULA EXISTENTE MUÑO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN EL I/JN FERNANDO MONTE DE OCA	Educación	24-08-2020	22-10-2020	536287.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788512	563644.37	REHABILITACION DE EDIFICIO C, EN LA ESC. PRIM. INDIGNA IGNACIO AUÑENE	Educación	27-07-2020	24-09-2020	541968	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788542	563644.37	REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL I/JN MARIA MONTESSORI	Educación	03-08-2020	01-10-2020	522004.86	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788571	843750	REHABILITACION DE AULAS, S. S. X S. TERZA ETAPA SISM. MEDIA, EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	811295.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301788576	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. MEDIA, ANDADORES 30 ML, MUÑETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, EN EL I/JN COMUNITARIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	374949.49	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791062	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	112497.91	30	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791067	390890.41	1 AULA 6.00 X 6.00 M. SISM. MEDIA EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA CAÑADA DEL AGUA	Educación	27-07-2020	24-09-2020	284840.62	75	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200301791073	562500	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA (MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA) EN EL I/JN VIRECUA	Educación	20-07-2020	17-09-2020	533806.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC2004018751101	458640	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA EN EL U/JN VICENTE RIVA PALACIO	Educación	27-07-2020	24-09-2020	438588.16	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875358	560489.69	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "E", "G" Y "H", CUBO PARA TINACOS, MULETE DE ACOMETIDA, REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y PORTON DE ACCESO, MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	Educación	11-01-2021	11-01-2021	528849.63	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875352	637500	REHABILITACION DE EDIFICIOS, MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DE MURO PERIMETRAL EN EL U/JN DIEGO RIVERA	Educación	30-11-2020	28-01-2021	599212.07	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875332	560489.69	AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARCIAL PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 213	Educación	14-12-2020	11-01-2021	526579.39	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875438	843750	REHABILITACION DE EDIFICIOS, PORTICO DE ACCESO Y RESTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 276	Educación	30-11-2020	28-01-2021	811055.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875448	637500	REHABILITACION EDIFICIO "A", REHABILITACION EDIFICIO "B", ANDADORES EN LA ESC. TV. SECNO. 658	Educación	21-12-2020	18-02-2021	612735.9	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875461	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" (AULA DE MULTIPANEL) Y DE COOPERATIVA, RAMPAS Y ANDADORES, REPARACION DE ASTA-BANDEIRA Y MULETE DE ACOMETIDA, REPOSICION DE PISOS EN ACCESO, PLAZA CIVICA Y PINTURA EN CANCHA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 705	Educación	21-11-2020	18-02-2021	545924.22	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875471	637500	REHABILITACION DE EDIFICIOS A B Y C, REHABILITACION DE EDIFICIO B, ANDADORES 20 ML. RED ELECTRICA EXTERIOR Y MULETE POST PRIMARIA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 768	Educación	30-12-2020	28-01-2021	429080.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875518	560489.69	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCION DE BAÑOS (MODULO BASICO) EN LA ESC. PRIM. IGNAPIO ZARAGOZA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	537882.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875574	843750	REHABILITACION DE EDIFICIOS C 2 AULAS, CUBO P/2 TINACOS, BARDA PERIMETRAL Y MULETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	Educación	30-11-2020	28-01-2021	625386.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875610	637500	REHABILITACION EDIFICIO A, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DOS AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	530278.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875641	637500	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, CISTERNA Y M3, EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Educación	07-12-2020	04-02-2021	612333.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875655	560489.69	REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	517358.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875667	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISMICIDAD ALTA EN EL U/JN COMUNITARIO	Educación	21-12-2020	18-02-2021	302862.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875677	390000	MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES, MOBILIARIO PARA UNA AULA EN EL U/JN COMUNITARIO	Educación	21-12-2020	18-02-2021	373760.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875692	637500	REDA EN LA ESC. SEC. TERC. EXPERIMENTAL	Educación	07-12-2020	04-02-2021	613613.48	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875718	637500	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", "C" Y "D", REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" EN LA ESC. TV. SEC. VICENTE GUERRERO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	557673.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875722	1012500	REHABILITACION DE EDIFICIO "B", REHABILITACION DE EDIFICIO "C", EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	Educación	30-11-2020	28-01-2021	972969.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875762	843750	REHABILITACION DE AULAS Y PINTURA EN EDIFICIOS, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS, SISMICIDAD MEDIA Y CISTERNA 7 M3, REPOSICION DE PISOS EXTERIORES EN ANDADORES 30 ML. EN EL C.E.B.A. CONSTRUCCION DE 1814	Educación	14-12-2020	11-02-2021	805506.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401875768	843750	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA Y REPAR. GERAL DE DICCION EN EL U/JN CAROLIMANO	Educación	14-12-2020	11-02-2021	799739.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876101	843750	LABORATORIO TALEN 6 X 8 M. SISMICIDAD ALTA (LABORATORIO TALEN) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 672	Educación	30-11-2020	28-01-2021	514915.73	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876115	569644.37	REHABILITACION EDIFICIO C.D.F. REHABILITACION EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. IGNAPIO ZARAGOZA	Educación	07-12-2020	04-02-2021	521885.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876125	843750	2 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS, ANDADORES 20 ML. EN EL C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS	Educación	07-12-2020	02-02-2021	806629.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876126	637500	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL C.E.B.A. JUSTO SIERRA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876129	569644.37	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	07-12-2020	04-02-2021	541925.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876132	637500	AULA COCINA 6.00 X 8.00, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL U/JN LUIS ENRIQUE ERRO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	612892.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876141	562500	REHABILITACION DE EDIFICIO A, OBRA EXTERIOR EN EL U/JN MARCOS MACOTRELA BASURTO	Educación	30-11-2020	28-01-2021	362347.06	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876149	569644.37	REHABILITACION DEL EDIFICIO B, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA, MUÑO REA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Educación	30-11-2020	28-01-2021	540702.98	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876153	637500	REHABILITACION DE EDIFICIO A, B Y C, FOSA SÉPTICA SIN POZO DE ABSORCION SIN3, MULETE DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y OBRA EXTERIOR EN EL U/JN	Educación	30-11-2020	28-01-2021	600830.81	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876156	390000	REHABILITACION DE EDIFICIOS, MODULO BASICO DE ABSORCION EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	354897.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876197	592873.14	REHABILITACION DE EDIFICIO B, C Y D, REPARACION DE ACOMETIDA Y BARDA PERIMETRAL 2.50 M. EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Educación	30-11-2020	28-01-2021	569829.65	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876202	1200000	REHABILITACION DE AULAS Y DIRECCION EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MENDOZA PARDO	Educación	07-12-2020	04-02-2021	1159112.05	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876212	395890.2	CISTERNA DE 7 M3, PORTICO DE ACCESO, PATIO CIVICO 271 M2, EN EL U/JN COMUNITARIO	Educación	07-12-2020	02-02-2021	365701.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876216	600000	SANITARIOS, MODULO BASICO Y FOSA SÉPTICA EN EL U/JN BELISARIO DOMINGUEZ	Educación	21-12-2020	18-02-2021	576901.56	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC200401876689	1012500	SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 M. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 048	Educación	27-07-2020	24-09-2020	535880.82	65	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC210101885915	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. FRANCISCO J. MUJICA	Educación	28-12-2020	25-03-2021	2868224.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885917	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA	Educación	21-12-2020	03-03-2021	2848146.3	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885924	4795802.46	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZUCAHO	Educación	28-12-2020	26-03-2021	4558896.37	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885930	3383512.5	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ARCO TECHNO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	Educación	22-02-2021	22-05-2021	3236396.1	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885941	843750	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "B", "ANDADORES, DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., ALUMBRADO EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MUJERTE DE ACOMETIDA Y 5GTA-BANDERA (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Educación	24-02-2021	24-04-2021	810877.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885945	565644.37	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 704 GERTRUDIS BOCAMEGSA	Educación	18-01-2021	18-03-2021	494516.04	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885946	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, EN LA ESC. PRIM. GERRUDIS BOCAMEGSA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	594074.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885980	390000	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B", Y CISTERNA DE 7M3, ANDADORES 12 M2, MURO DE ACOMETIDA, PLAZA CIVICA, PORTICO DE ACCESO, MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN EL I/JM COMUNITARIO	Educación	24-02-2021	22-04-2021	120566.11	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885983	544286.97	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE Y BANDA PERIMETRAL EN EL I/JM LEANDRO VALLE	Educación	18-01-2021	18-03-2021	488330.5	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885987	3000000	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BANDA PERIMETRAL EN EL I/JM LEANDRO VALLE	Educación	22-02-2021	22-05-2021	2850612.18	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885975	3000000	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B", "C", "D", "E", "G", "Y" "F" EN LA ESC. SEC. FED. LAZARO CARDENAS	Educación	21-12-2020	20-03-2021	2852452.08	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885978	3000000	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. GERAL FOO J. MUJICA	Educación	28-12-2020	27-03-2021	2871139.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885997	1012500	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESC. SEC. ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL	Educación	18-01-2021	18-03-2021	842868.45	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101885999	637500	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, RAMPA DE ACCESO EN EL C.A.P. E.P.	Educación	18-01-2021	18-03-2021	612376.99	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886132	562500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "Y" "C", REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 554	Educación	18-01-2021	18-03-2021	539598.08	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886136	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y D, DIRECCIÓN DE 3X 8 M., MUJERTE POST PRIMARIA Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 628	Educación	21-12-2020	18-02-2021	243387.86	35	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886143	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, 3 AULAS Y DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA	Educación	14-12-2020	11-02-2021	587787.82	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886188	560489.69	REHABILITACIÓN EDIFICIO A (SERVICIOS SANITARIOS Y SERV. SANITARIOS 3X 8 MT. EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	Educación	18-01-2021	18-03-2021	538892.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886659	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. PLAN DE IGUALA	Educación	18-01-2021	18-03-2021	243387.34	0	Mobiliario y equipo	Validado avances
2022	2	MIC210101886693	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA SMA EN EL I/JM COMUNITARIO	Educación	22-03-2021	20-05-2021	373796.01	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886693	390000	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "Y" "B", REHABILITACIÓN EDIFICIO "C", ANDADORES, MUJERTE DE ACOMETIDA, PATIO CIVICO EN EL I/JM COMUNITARIO	Educación	14-12-2020	11-02-2021	374727.69	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886695	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 M. SÍMPLICIDAD ALTA, MOBILIARIO PARA 1 AULA EN LA ESC. PRIM. PROF. FÁUSTO SUZCO GARCÍA	Educación	26-02-2021	22-04-2021	14604.62	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886697	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO S.S. CON CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, ANDADORES 11 M2, REPARACIÓN DE MUJERTE DE ACOMETIDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 950	Educación	14-12-2020	11-02-2021	612034.43	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886642	390000	AULA 6.00 X 5.30 M SÍMPLICIDAD ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	21-12-2020	18-02-2021	373756.51	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886645	390000	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA, POZO DE ABSORCIÓN Y CUBO PARA DOS TINAOS, RAMPA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Educación	18-01-2021	18-03-2021	372006.79	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886652	48399803.07	EDIFICIO DE RECTOR, 2DA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	Educación	15-02-2021	12-09-2021	45371954.2	99	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210101886652	700000	1 AULA DE MEDIDOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SÍMPLICIDAD MEDIA, ANDADORES EN EL TELECOMUNICADOR NUM. 191	Educación	21-12-2020	18-02-2021	201844.55	5	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201939846	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "F", REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E", FOSA SÉPTICA SMA, POZO DE ABSORCIÓN, INSTALACIONES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Educación	31-05-2021	29-07-2021	811205.76	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940064	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BASE DE TINACO, CISTERNA Y N3, ASFA BANDERA, CENCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Educación	31-05-2021	29-07-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940065	560489.69	CANCHA DE USOS MULTIPLES 19 X 32 M EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Educación	31-05-2021	29-07-2021	161655.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940067	1350000	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26	Educación	21-06-2021	18-09-2021	1275509.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940068	560489.69	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO E Y CUBO PARA TINAOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8	Educación	31-05-2021	29-07-2021	530850.35	100	Metros Cuadrados	Validado avances


2022	2	MIC210201940069	560489.69	CISTERNA 7 M3 Y REHABILITACIÓN GENERAL CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA TERCESUNDARIA 16ESTV 893	Educación	29-03-2021	27-05-2021	520797.13	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940072	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE TERCESUNDARIA ESTV18 243	Educación	17-05-2021	15-07-2021	612871.39	100	Metros Cuadrados	Validado
2022	2	MIC210201940077	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D: MÓDULO DE SANITARIOS Y BIBLIOTECA Y PINTURA EN EL PLANTEL ANDADORES 30 Y RAMPA, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL PLANTEL ESCUELA TERCESUNDARIA ESTV16 590	Educación	31-05-2021	29-07-2021	0	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940078	843750	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALEN, CISTERNA (MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALEN EN EL PLANTEL ESCUELA TERCESUNDARIA ESTV16 847)	Educación	21-06-2021	24-08-2021	547612.67	100	Metros Cuadrados	Validado
2022	2	MIC210201940079	562500	LABORATORIO TALEN 6X8 M, MEDIDA SISMIICIDAD EN EL PLANTEL ESCUELA TERCESUNDARIA ESTV16 764	Educación	31-05-2021	29-07-2021	524293.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940081	560489.69	REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-05-2021	29-07-2021	513455.05	100	Metros Cuadrados	Validado
2022	2	MIC210201940085	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ VICARIO	Educación	17-05-2021	15-07-2021	161546.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940088	560489.69	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EN EL PLANTEL LEONA VICARIO	Educación	07-06-2021	05-08-2021	525094.83	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940090	1012500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "B" EN EL PLANTEL LEONA VICARIO	Educación	21-06-2021	18-09-2021	919183.96	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940095	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN PLANTEL YRODEGA 3 00 X 8 00 M, SISMIICIDAD MEDIA, RAMPA, MURETE POST-PRIMAARIA Y PORTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LUIS GONZALEZ	Educación	21-06-2021	18-09-2021	969123.75	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940098	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y CISTERNA (MOBILIARIO DE REPOSICIÓN) EN EL PLANTEL	Educación	21-06-2021	28-08-2021	593924.11	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940100	637500	REHABILITACIÓN GENERAL, CISTERNA 7 M3, MURO PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPO	Educación	17-05-2021	15-07-2021	551986.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940103	560489.69	SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO "A" EN EL PLANTEL MIGUEL DE LA TRINIDAD REGALADO	Educación	14-06-2021	12-08-2021	558801.2	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940105	390000	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, SISMIICIDAD MEDIA, RAMPA, (MOBILIARIO DE UN AULA DIDACTICA) EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO ZAPOTERA DE TUNILLAS	Educación	21-06-2021	24-08-2021	132309.25	50	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940108	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS SISMIICIDAD MEDIA Y ANDADORES EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO MESA DE TOTOLIAN	Educación	07-06-2021	05-08-2021	111112.96	100	Metros Cuadrados	Validado
2022	2	MIC210201940110	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES EN EL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA	Educación	17-05-2021	17-07-2021	597128.6	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940119	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL, A, B, C Y D, EDIFICIO C SANITARIOS, CERCO DE MALLA Y LUMINARIAS EN EL PLANTEL ATZIMBA	Educación	21-06-2021	18-09-2021	967748.06	100	Metros Cuadrados	Validado
2022	2	MIC210201940215	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN EL PLANTEL ENRIQUE RESSAMEN	Educación	31-05-2021	29-07-2021	604128.97	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940218	1087500	2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS, SISMIICIDAD ALTA, (MOBILIARIO PARA 2 AULAS TIPO REGIONAL) EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Educación	18-06-2021	23-08-2021	1023059.52	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940222	1012500	AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", (MOBILIARIO AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL PLANTEL LIBERTAD	Educación	18-06-2021	23-08-2021	305658.09	20	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940225	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIOS A Y C EN EL PLANTEL MARUÉL AVILA CANACHO	Educación	31-05-2021	29-07-2021	612873.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940229	1012500	DEMOLICIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PLANTEL MIGUEL DE ERVANYES SAMBEDIA	Educación	31-05-2021	28-08-2021	708093.57	90	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940234	390000	PINTURA EN AULA, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS SISMIICIDAD MEDIA, CISTERNA, BIODIGESTOR EN EL PLANTEL	Educación	02-06-2021	31-07-2021	374937.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940244	1250000	3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SISMIICIDAD ALTA EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Educación	21-06-2021	18-09-2021	1188412.67	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940252	1527802.54	REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS, CISTERNA 7 M3 MURETE DE ACOMPLIDA ELÉCTRICA Y DIRECCIÓN (MOBILIARIO DIRECCIÓN) EN EL PLANTEL ALBERGUE ESCOLAR RURAL	Educación	18-06-2021	23-08-2021	1527475.88	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940255	2317846.18	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD MARAVILLO	Educación	21-06-2021	18-09-2021	2215244.41	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940259	1576144.37	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL	Educación	07-06-2021	05-08-2021	1508397.29	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940254	4751786.97	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA 2 E E, ESTRUCTURA U-3C EN PLANTA ALTA, PATIO CIVICO, TECHUMBRE Y BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUACORIO	Educación	21-06-2021	17-12-2021	4488383.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940270	6839971.45	2 AULAS DE 2 E EN PLANTA BAA Y 2 AULAS DE 2 E EN PLANTA ALTA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E E, EST. U-2C, ESCALERAS 1 E E Y PATIO CIVICO EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUACORIO DE AULAS Y TALLERES, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 12	Educación	31-05-2021	28-09-2021	2856193.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210201940479	3000000	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 65	Educación	31-05-2021	28-08-2021	2854489.28	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302000251	275036.49	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL/IN MIGUEL SILVA Y ACERES	Educación	19-04-2021	17-06-2021	275034.55	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001422	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL 18 DE MARCO	Educación	17-05-2021	15-07-2021	806499.85	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001425	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO B, BANC PARA UN MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE TALLERES Y M. SISMA, MEDIA, PLATAFORMA, MURO DE TALLERES Y PLATAFORMA (MOBILIARIO DE UNA DIRECCIÓN) EN EL PLANTEL ALEMÁNDO VOITA	Educación	08-07-2021	05-09-2021	489182.33	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001431	843750	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, SISMIICIDAD MEDIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA MTR0. JUSTO SIERRA	Educación	07-06-2021	05-08-2021	802190.72	100	Metros Cuadrados	Validado avances

2022	2	MIC210302001436	1012500	REHABILITACION GENERAL EN EL PLANTEL JOSE GUADALUPE SARTO	Educación	09-08-2021	06-11-2021	968802.48	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001443	1012500	REHABILITACION EDIFICIO "D", MODULO BASICO SE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RICARDO FLORES MAGON	Educación	03-08-2021	31-10-2021	967663.38	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001449	560489.69	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL TINGCANXIMAM	Educación	03-08-2021	01-10-2021	515749.68	95	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001450	390000	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 6.00 M. SISMIICIDAD MEDIA EN EL PLANTEL SECUNDARIA COMUNIATRIAL LA GRANULA	Educación	30-08-2021	28-10-2021	111907.53	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001452	560489.69	REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION, PATIO CIVICO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA	Educación	08-07-2021	05-09-2021	161146.19	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302001480	2493969.07	SEGUNDA ETAPA DE LA TECHUMBRE DE ARCO TECNICO EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUNHEFECHA	Educación	17-05-2021	14-08-2021	2394337.93	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003278	1012500	REHABILITACION ELECTRICA, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ	Educación	05-07-2021	02-10-2021	832427.24	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003280	1000000	REHABILITACION EDIFICIO "A", "B", "D", "E" Y "F", CONSTRUCCION DE CUBO PARA 2 TINACOS Y MURETE POST-PRIMARIA EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Educación	31-05-2021	28-08-2021	953146.31	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210302003904	3000000	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	Educación	05-07-2021	02-10-2021	2857380.15	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402052587	600000	CONSTRUCCION DE MURO REJA EN EL PLANTEL EL MICHOACANO	Educación	17-12-2021	16-03-2022	173005.49	10	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059524	2802890.79	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 LABORATORIO TALLER DE 6.00 X 8.00 M., COOPERATIVA Y BODEGA DE 3.00 X 8.00 M., ADOSSADA, 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M., ADOSSADA, PATIO CIVICO, MURO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS TELEBACHILLERATO, MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER, MOBILIARIO DE DIRECCION, MOBILIARIO COOPERATIVA, BODEGA Y AULA DE MEDIOS) EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 7	Educación	02-12-2019	29-02-2020	1949739.89	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059597	1554229.02	REHABILITACION DE COCINA, REHABILITACION DE SANITARIOS EN ZONA DE AULAS, REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA	Educación	30-11-2020	27-02-2021	146668.87	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059597	2802890.79	REPARACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., PRIMERA ETAPA, CISTERNA RAMPA Y PATIO CIVICO EN EL PLANTEL JOSE MARIA LUIS MORA	Educación	28-12-2020	03-03-2021	2680915.92	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059599	850000	CONSTRUCCION DE AULA COCINA DE 6X8 SISMIICIDAD MEDIA, MURO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV18 544	Educación	22-06-2020	20-08-2020	780952.42	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059598	800000	CONSTRUCCION DE AULA COCINA DE 6X8 SISMIICIDAD MEDIA, MURO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV18 544	Educación	22-06-2020	20-08-2020	549331.62	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059598	6000000	MURO PERIMETRAL ALTURA 2.5 MTS (9.150 M) EN EL PLANTEL MELCHOR OCCAMPO	Educación	22-06-2020	20-08-2020	575874.09	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059612	1144504.09	TALLER DE PANADERIA 6X8M SISMIICIDAD ALTA Y CASITA PARA 2 TINACOS DE GAS, ANDADORES, ALUMBRADO EXTERIOR Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA TALLER DE PANADERIA) EN EL PLANTEL CENTRO DE AULAS	Educación	22-06-2020	20-08-2020	1088697.44	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059628	398518.35	ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN	Educación	22-06-2020	20-08-2020	321788.95	70	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC210402059633	659485.21	REHABILITACION EDIFICIO A, RAMPA EN EL PLANTEL SITIO DE CUAUTLA	Educación	22-06-2020	20-08-2020	600547.84	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220102064030	560489.69	REHABILITACION DE 3 AULAS, REHABILITACION DE SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN EL PLANTEL RAMON CORONA	Educación	17-12-2021	16-03-2022	185214.9	0	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220102064037	345995.75	CONSTRUCCION DE MURETE POST-PRIMARIA, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, RED ELECTRICA EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAAM)	Educación	21-12-2021	18-02-2022	332674.94	100	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220202100072	600000	REHABILITACION DE LOSAS EN EL PLANTEL CAMPO DEL GALLO	Educación	29-01-2022	28-03-2022	179236.82	40	Metros Cuadrados	Validado avances
2022	2	MIC220202100017	497440.73	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100008	416918.8	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100093	688839.69	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100093	726397.77	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100045	483720.71	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100052	293745.9	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100008	73956.96	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	0	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100063	639590.68	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100129	167601.94	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100132	607209.25	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100137	534563.35	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100155	465672.44	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100158	473212.35	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances

2022	2	MIC220202100161	466753,46	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100166	679517,29	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100168	822349,2	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100171	227721,3	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100175	245549,47	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100176	279771,28	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100181	36542,24	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100182	160974,86	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100184	277667,93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100187	268627,93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100190	98450,16	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100193	849030,04	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100195	71597,73	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100197	140197,93	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100198	410635,74	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100202	678247,89	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100206	809938,67	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100210	540504,31	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100213	390279,38	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100215	153582,25	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100217	480076,66	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100227	142981,37	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100232	28903,98	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100234	214864,02	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100235	818110,29	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100238	232011,66	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100240	317988,61	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	12-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100244	269399,98	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100245	160475,92	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100248	81091,17	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100252	267151,24	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100253	221887,27	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100256	77862,12	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100257	73155,09	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100259	76719	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances
2022	2	MIC220202100260	533359,31	REHABILITACION DE SANITARIOS	Educación	11-04-2022	25-05-2022	0	100	Metros Cuadrados	Validado/ Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Indicadores Segundo Trimestre 2022																
CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	DETALLE	FLUJO
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	172502	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	173167	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	7.69231	7.69231	0	EL RESULTADO Y LA PROYECCION, SE CONSIDERAN LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN DEL EJERCICIO 2022	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	173462	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	1.69348	1.69348	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	173465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30.76923	30.76923	7.69231	EL RESULTADO Y LA PROYECCIÓN, SE CONSIDERAN LAS ESCUELAS A ATENDER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN DEL EJERCICIO 2022	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	173830	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	174149	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	2.03218	2.03218	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	174781	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.7392	67.7392	91.73693	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	174785	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	86.45216	86.45216	0	EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA EN CERO DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN TARDIA POR PARTE DE LA SEE.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175787	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (LIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	DE ACUERDO AL DOF DEL 26 DE ENERO DEL 2022 Y AL AJUSTE PARA EL CONVENIO DE ESCUELAS AL CIEN PARA EL ESTADO DE MICHOACAN.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175788	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	DE ACUERDO AL DOF DEL 26 DE ENERO DEL 2022 Y A LA PROGRAMACIÓN PARCIAL QUE SE TIENE A LA FECHA, DEL NIVEL SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN.	Validado
2022	2	Michoacán de Ocampo	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	175791	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	25	25	INFORME TRIMESTRAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA PARA ESTE RECURSO.	Validado



COPIA SIN VALOR LEGAL