



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

OCTAVA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIII

Morelia, Mich., Lunes 7 de Agosto de 2023

NÚM. 53

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 86 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 33.00 del día

\$ 43.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORMES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEFINITIVO 2022 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023, REALIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INFORME DEFINITIVO 2022

DESTINO DEL GASTO (Mich-RFT-D-G-Rep-Final-ID-2022-POF.xlsx)

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
- FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).

EJERCICIO DEL GASTO (Mich-RFT-E-G-Rep-Final-ID-2022-POF.xlsx)

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).

INDICADORES (Mich-RFT-IND-Rep-Final-ID-2022-POF.xlsx)

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

DESTINO DEL GASTO (Mich-RFT-D-G-Rep-Final-2T-2023-POF.xlsx)

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO METROPOLITANO.
- REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
- FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).

EJERCICIO DEL GASTO (RFT-E-G-Mich-RepFinal-1_2023-POF.xlsx)

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).
- FONDO METROPOLITANO.
- REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.

INDICADORES (RFT-IND-Mich-RepFinal-1_2023-POF.xlsx)

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).

1. Sistema de Recursos Federales Transferidos

2. Título del conjunto:

Detalle del Sistema Entidades Federativas.

3. Contenido:

Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los recursos federales y financieros de los programas y proyectos de inversión que fluyen a cabo con recursos que les transfirió la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.

4. Metodología:

Los proyectos de inversión del rubro de Detalle del Sistema de las Entidades Federativas están ordenados, según su ejecución o cancelación, por el orden alfabético del sistema de información referido en la fracción II del artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los publicados en el aplicativo correspondiente.

CEGID	TRIMESTRE	POSD	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2028	1	MIC33040214139	Proyecto de inversión	1,408,898.27	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3524838.85, modificado 2504838.85, [sic] [sic] [sic] [sic] 2022, [sic] [sic] 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 384838.48, modificado 384838.48]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COAHUILA DE ROSALES, LOCALIDAD COAHUILA DE ROSALES, DE LA CALLE SAN JOSÉ, ENTRE AV. CUARENTENOS Y AGUÍLES - 35187	16	Michoacán de Ocampo	74	Coahuila de Arriba	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coahuila de Arriba	35187	0	300	188	0
2028	2	MIC33040214239	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 250000.0]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL SALTE EN EL MUNICIPIO DE CHUCAGUARO - 137494	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137494	0	520	296	0
2028	1	MIC330402144240	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248933.18]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PALMA DE ALHAMA EN EL MUNICIPIO DE ARIO - 289590	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	289590	0	614	408	0
2028	1	MIC330402147514	Proyecto de inversión	2,732,589.46	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1723258.46, modificado 1888892.75]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE (CALLE A TUDAMAR EN EL MONUMENTO AL AGUA DE LA AV. REVOLUCIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE HERCOSA OTICUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384884	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384884	0	1900	2000	0
2028	2	MIC330402144181	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248128.12]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACIRO EN EL MUNICIPIO DE CHUCAGUARO - 288541	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	288541	0	1184	796	0
2028	2	MIC330402144281	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248512.58]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TANGACICUARO - 270085	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270085	0	19406	13070	0
2028	1	MIC330402147513	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 217992.06]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CLARA DE YAGUARE EN EL MUNICIPIO DE TOLCAME - 381806	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	381806	0	900	900	0
2028	2	MIC330402144087	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 254899.12]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAJUE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 245782	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	245782	0	858	572	0
2028	2	MIC330402144112	Proyecto de inversión	200,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200000.0, modificado 244112.89]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL PUQUE EN EL MUNICIPIO DE CUTZUBO - 267125	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267125	0	1518	1012	0
2028	1	MIC330402144281	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248128.75]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL PUQUE EN EL MUNICIPIO DE CUTZUBO - 267125	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267125	0	1518	1012	0
2028	2	MIC330402144451	Proyecto de inversión	250,000.00	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248128.75]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL PUQUE EN EL MUNICIPIO DE CUTZUBO - 267125	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267125	0	1518	1012	0
2028	2	MIC330402144298	Proyecto de inversión	298,086.88	[F1] [sic] [recurso 2022, ramo 33, modalidad I, [sic] [sic] 3. [sic] [recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 298086.88, modificado 3110309.74]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PURIFICADO EN EL MUNICIPIO DE MANANAYOT - 289395	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	289395	0	438	295	0

PERIÓDICO OFICIAL Lunes 7 de Agosto de 2023. 8a. Secc. PÁGINA 3

[illegible]

2023	2	MIC20402142199	Proyecto de inversión	220,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219999.88]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137061	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137061	3	275	251	0
2023	2	MIC20402144290	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:145260.82]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS SUARES EN EL MUNICIPIO DE TURICATO - 270036	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270036	3	126	85	0
2023	2	MIC20402144294	Proyecto de inversión	220,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:218308.92]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALVARO OBREGÓN SINGULO EN EL MUNICIPIO DE AJUARO OBREGÓN - 270177	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270177	3	9570	6380	0
2023	2	MIC20402142659	Proyecto de inversión	32,447,014.33	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32447014.3367, modificado:32446956.67]]	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN MUNICIPIO DE CHERÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 176056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	176056	3	10885	7256	0
2023	2	MIC20402144089	Proyecto de inversión	130,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:148381.97]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNCAHO - 268855	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268855	3	1118	744	0
2023	2	MIC20402144184	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248821.18]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TAPETÁN EN EL MUNICIPIO DE TITZIO - 268511	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268511	3	1171	781	0
2023	2	MIC20402144304	Proyecto de inversión	255,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prg_pes3, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:249889.59]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SUSUPUATO DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 170586	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270366	3	5445	3630	0
2023	2	MIC20302209601	Proyecto de inversión	407,500.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo23, modalidad1, prg_pes151, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407500.0, modificado:407500.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DEL LÍNEAMIENTO DE ACUTZIO DEL 15+100 KM. AL 15+124.68 DEL MUNICIPIO ACUTZIO DEL CAÑE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	1	Acutzio	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acutzio	16001000101	N	0	0	120
2023	2	MIC20302225872	Proyecto de inversión	85,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo23, modalidad1, prg_pes151, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94905.0]]	OBRA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOLIDARIDAD (27M), ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUAYATEMOAC, EN EL MUNICIPIO DE AYOLO MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	7	Ayolo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayolo	YSMA/DOPH/001-	3	20	18	0
2023	2	MIC20302209609	Proyecto de inversión	587,500.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo23, modalidad1, prg_pes151, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587500.0, modificado:587500.0]]	RECARPETADO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN BOLAJUÉVAR FRANCISCO I. MUGICA DEL 0+000 KM. AL 6+144.50 KM. EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE NOTALES, MUNICIPIO DE AÑO MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Año	16000000001	N	0	0	0
2023	2	MIC20302235461	Proyecto de inversión	110,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo23, modalidad1, prg_pes151, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:108890.0]]	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD Y CALLE SIN NOMBRE EN ARTENAGA MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	10	Artenga	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Artenga	PSCH-59-1003	N	0	0	150
2023	2	MIC20302209611	Acción	130,000.00	[P1: [ciclo_recursos2022, ramo23, modalidad1, prg_pes151, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129670.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GRAL. ENRIQUE RAMÍREZ, ARTENAGA MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	10	Artenga		Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Artenga	1600000101	N	0	0	0

[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:27, localidad:8, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO LAS CRUCES DE BARRERAS, 5862 CRUCES DE BARRERAS, CHUACÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, JUNTO A LADERA DE NIÑOS EN EL CENTRO Y A UNAS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, tem: 101.38301883, lat:18.93593471)]	14-07-2022	01-10-2022	219,999.89	219,999.89	219,999.89	219,999.89	219,999.89	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 3.0]	[1242186/proyecto_PROCESO, 2142189/proyecto_FINCO, 2142189/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:97, localidad:78, direccion:CALE CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAYES, 61890 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAYES, TURICATO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EN CENTRO DEL PUEBLO, tem: 101.44967534, lat:18.82714181)]	27-10-2022	25-11-2022	145,260.82	145,260.82	145,260.82	145,260.82	145,260.82	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 3.0]	[1244290/proyecto_FINCO, 2144190/proyecto_FIN, 2144290/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE SAN ESCUTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SINGILO, 58520 ALVARO OMBEÓN, ALVARO OMBEÓN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, PUNTO A LA IGLESIA, tem: 101.09609511, lat:18.81543292)]	27-10-2022	25-11-2022	216,309.92	216,309.92	216,309.92	216,309.92	216,309.92	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 3.0]	[1244294/proyecto_FINCO, 2144294/proyecto_PROCESO, 2144294/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 18141.0, meta_modificada: 18141.0)]	1.	[meta1: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HEROES INTERIOR SIN BARRIO CHENÁN, 40270 CHENÁN, CHENÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CALLE CONSTRUCCIÓN, CALLE MATAMOROS SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA CENTRO A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DELA, tem: 101.8950304, lat:18.86803441)]	20-08-2022	31-12-2022	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	[meta5: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 18141.0)]	[1242658/proyecto_FINCO, 2142658/proyecto_FIN, 2142658/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPÁNAMO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ Y CALLE VENUSMART CAMARINZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD A 300 METROS DE LA PRIMARIA LIBERACIÓN DEL, tem: 101.245726, lat:18.88806289)]	27-10-2022	25-11-2022	148,383.97	148,383.97	148,383.97	148,383.97	148,383.97	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 3.0]	[1244098/proyecto_FINCO, 2144098/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALE AUDIENCIA INTERIOR SIN PUEBLO TAPETÁN, 61341 TAPETÁN, TOTOTÓ MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS A ESPALMA DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LIMA, tem: 101.30231111, lat:18.41281447)]	27-10-2022	28-11-2022	248,825.16	248,825.16	248,825.16	248,825.16	248,825.16	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 1.0]	[1244194/proyecto_PROCESO, 2144194/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta: 9076.0, meta_modificada: 9076.0]	1.	[meta1: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO 8 OCHO INTERIOR SIN PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SALAZAR PRÓXIMO AL JARDIN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, tem: 100.40812895, lat:18.21108215)]	28-10-2022	28-11-2022	249,989.59	249,989.59	249,989.59	249,989.59	249,989.59	[meta5: (unidad_medida Centros) de salud, avance: 9076.0]	[1244304/proyecto_FINCO, 2144304/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 246.8, meta_modificada: 246.8)]	2.	[meta1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL, TAPETITO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, tem: 101.338826, lat:19.490895), meta2: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL, TAPETITO-ERENDIRA KM 13+100 AL KM 13+124, tem: 101.338847, lat:19.490849)]	01-09-2023	30-04-2023	407,500.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	[meta5: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 246.8)]	[1209601/proyecto_FINCO, 2109601/proyecto_FIN, 2109601/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0)]	1.	[meta1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Carle Solidaridad entre calles Morelos y Cuernavaca, en la cabecera municipal, tem: 100.410721, lat:19.667842)]	15-07-2023	15-07-2023	94,905.00	94,905.00	94,905.00	94,905.00	94,905.00	[meta5: (unidad_medida Metros lineales, avance: 12.0)]	[1235872/proyecto_PROCESO, 2135872/proyecto_FINCO, 2135872/proyecto_PROCESO, 2135872/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 1100.0, meta_modificada: 1434.0)]	1.	[meta1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carle 18 de Septiembre colonia Los Fresnos, tem: 101.702394, lat:18.211882)]	01-09-2023	30-06-2023	586,912.50	586,912.50	586,912.50	586,912.50	586,912.50	[meta5: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 1434.0)]	[1209608/proyecto_FINCO, 2109608/proyecto_FIN, 2109608/proyecto_PROCESO, 2109608/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 180.0, meta_modificada: 180.0)]	1.	[meta1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE 18 DE MARZO ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD Y CALLE SIN NOMBRE, tem: 102.255206, lat:18.366691)]	24-04-2023	29-04-2023	109,560.00	109,560.00	109,560.00	109,560.00	109,560.00	[meta5: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 180.0)]	[1235461/proyecto_FINCO, 2135461/proyecto_PROCESO, 2135461/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[meta3: (observación CORREG-Modificado - Ministerio 109.890, trimestre 2.0, cerrar la maduración, fecha: 2023-07-19), meta2: (observación Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre 2.0, suavizar alborism, fecha: 2023-07-21)]
[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 43.0, meta_modificada: 43.0)]	1.	[meta1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE CIRCUNVALACIÓN ENTRE CALLES FRANCISCO Y MADRERO Y CALLE ENRIQUE RAMÍREZ EN ARTEAGA MICH., tem: 101.296686, lat:18.927094)]	01-09-2023	30-04-2023	129,870.00	129,870.00	129,870.00	129,870.00	129,870.00	[meta5: (unidad_medida Metros lineales, avance: 43.0)]	[1209611/proyecto_PROCESO, 2109611/proyecto_FINCO, 2109611/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[meta3: (observación CORREG-Mod - Min 129.870, trimestre 2.0, suavizar alborism, fecha: 2023-07-28)]

2023	2	MIC230002236006	Proyecto de inversión	154,845.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.154845.0, modificado.154845.0]	pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle galena entre las calles josefa ortiz de domínguez y albergue en la localidad de ibarra municipio de brisafas michoacán	16	Michoacán de Ocampo	11	Brisafas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Brisafas		5	10	10	0
2023	2	MIC230002209712	Proyecto de inversión	357,500.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.357500.0, modificado.357500.0]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA PRIMARIA MANATAMA-SANDE DEL CADENAMIENTO 7+380 KM. AL 7+420 KM., DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Charo	16022011201	N	0	0	0
2023	3	MIC230002209628	Proyecto de inversión	150,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.150000.0, modificado.148960.0]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA DE LOS NOGALES A EL PEDREGAL (BACHO) CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 1+200 KM., EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHICHOTA MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	25	Chichota	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chichota	16015002601	N	0	0	7500
2023	2	MIC230002232375	Proyecto de inversión	307,500.00	[R]: [ciclo_recursos.2023, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.307500.0, modificado.307500.0]	pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle simón bolívar entre las calles amado ferri y calle mira lejan en la localidad de churimbo Michoacán	16	Michoacán de Ocampo	28	Churimbo	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Churimbo	0001	5	15	12	0
2023	1	MIC230002232583	Proyecto de inversión	425,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.425000.0, modificado.425000.0]	pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle sin nombre dominico conocido, del 0+000 km. al 0+70 km., de la localidad de la figura municipio de churimbo michoacán	16	Michoacán de Ocampo	28	Churimbo	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Churimbo		5	13	12	0
2023	2	MIC230002209616	Proyecto de inversión	481,500.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.481500.0, modificado.482017.5]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE PASOAL OROSCO 0+000 KM. AL 0+029.5 KM. EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN DE VAZQUEZ PALLARES, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	15	Coalcomán de Vázquez Pallares	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares	16015001601	N	0	0	100
2023	2	MIC230002234497	Proyecto de inversión	615,667.97	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.615667.97, modificado.615667.97]	(PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO DEL 0+000 KM. AL 0+093 KM. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DIZAMO, MUNICIPIO DE COENEO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.)	16	Michoacán de Ocampo	16	Coeneo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coeneo		N	0	0	30
2023	1	MIC230002235300	Proyecto de inversión	172,327.50	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.172327.5, modificado.172327.5]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE Lázaro CÁRDENAS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO 0+000 KM AL 0+096 KM EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÍASAS MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlán de Regules	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cojumatlán de Regules	160001901008/C	5	53	47	0
2023	2	MIC230002234225	Proyecto de inversión	580,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.580000.0, modificado.559440.0]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+080 KM. EN CONTEPEC MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepc	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Contepc	01	N	0	0	3050
2023	2	MIC230002209618	Proyecto de inversión	205,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.205000.0, modificado.205000.0]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", 0+000 KM. AL 0+110 KM., DE LA LOCALIDAD DE ANABARÓ DEL MUNICIPIO DE COPALANDERO MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	18	Copalandero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Copalandero	16018001801	N	0	0	675
2023	2	MIC230002209619	Proyecto de inversión	302,500.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.302500.0, modificado.302197.5]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ANTONIO CASO (BACHO) ENTRE CADENAMIENTOS 0+000 KM. AL 0+980 KM., EN LA LOCALIDAD DE COTIJA DE LA PAZ, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cotija	16019001901	N	0	0	240
2023	2	MIC230002209630	Proyecto de inversión	600,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.600000.0, modificado.599400.0]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ Y VENTUROSO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CUARACURO DEL MUNICIPIO DE CUTZBO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	20	Cutzbo	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cutzbo	16020002001	N	0	0	0
2023	2	MIC230002235939	Proyecto de inversión	247,352.50	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.247352.5, modificado.147352.5]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA ERONGARICUARO-LA ZARZARONERA-FRANCISCO REYES (BACHO) DEL 0+000 KM AL 16+000 KM., EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	32	Erongaricuaro	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Erongaricuaro	110	N	0	0	8500
2023	1	MIC230002211977	Proyecto de inversión	1,345,000.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.1345000.0, modificado.1343855.0]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+090 KM., FRENTE AL TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ APOSTOL, EN LA COL. DIVO DE AGUA, LOCALIDAD DE SAN BARTOLO CUTIMBO, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hidalgo		5	182	168	0
2023	2	MIC230002234208	Proyecto de inversión	784,235.00	[R]: [ciclo_recursos.2022, ramo.23, modalidad.U, prg_prg.131, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto.784235.0, modificado.784235.0]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+037 KM. POR LA CARRETERA ESTATA, HUANIQUEO - EL CUATRO, EN LA LOCALIDAD DE CIO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	37	Huaniqueo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huaniqueo	1234	N	0	0	110

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 154.0], meta_modificada 154.0]	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALE GALIANA ENTRE ORRISON Y JOSEFA ORTIZ DE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRA MUNICIPIO DE BARRAS, lon:-102.6218, lat:20.1327]]	27-02-2023	27-03-2023	154,845.00	154,845.00	154,845.00	154,845.00	154,845.00	[ccto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BARRAS MICHOACÁN, monto:154845.0, importe_modificado:154845.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 154.0]]	2336006/proyecto_RVOO, 2336006/proyecto_PROCESO, 2336006/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 191.0], meta_modificada 191.0]	1	[geo1: [cve_municipio:22, localidad:35, direccion:camino zarumbos san felipe, lon:-100.962248, lat:19.799552]]	01-03-2023	30-04-2023	357,500.00	357,500.00	357,500.00	215,771.80	0.00	[ccto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:32052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:357500.0, importe_modificado:357500.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 100.0]]	2209712/proyecto_RVOO, 2209712/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 538.4], meta_modificada 538.4]	1	[geo1: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LOS NOGALES, MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, lon:-102.335509, lat:19.856839]]	01-03-2023	30-04-2023	149,850.00	149,850.00	149,850.00	149,850.00	84,850.00	[ccto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:149850.0, importe_modificado:149850.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 538.4]]	2209626/proyecto_PROCESO, 2209626/proyecto_RVOO, 2209626/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 270.0], meta_modificada 270.0]	2	[geo1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:cafe Serapio Rendón, lon:-102.082982, lat:20.149215], geo2: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:cafe Serapio Rendón, lon:-102.082208, lat:20.149476]]	08-03-2023	11-04-2023	307,500.00	307,500.00	307,192.50	307,192.50	307,192.50	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOMA/DOOP/ADVC-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENNAARECH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:307192.5, importe_modificado:307192.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 270.0]]	2232375/proyecto_RVOO, 2232375/proyecto_FIN, 2232375/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 392.0], meta_modificada 392.0]	2	[geo1: [cve_municipio:28, localidad:7, direccion:cafe conocido, lon:-102.08903, lat:20.13607], geo2: [cve_municipio:28, localidad:7, direccion:cafe conocido, lon:-102.089549, lat:20.135562]]	04-04-2023	24-05-2023	425,000.00	425,000.00	424,575.00	424,575.00	424,575.00	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOMA/DOOP/ADVC-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PENNAARECH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:424575.0, importe_modificado:424575.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 392.0]]	2232388/proyecto_RVOO, 2232388/proyecto_FIN, 2232388/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta 221.25], meta_modificada 221.25]	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZARATA, lon:-105.189188, lat:18.789544], geo2: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZARATA, lon:-105.189494, lat:18.789554]]	28-02-2023	28-04-2023	482,017.50	482,017.50	482,017.50	482,017.50	482,017.50	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOF/AD-001/RE/2023, contratista:SEREP CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PICALUMES, monto:482017.5, importe_modificado:482017.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance 221.25]]	2209616/proyecto_RVOO, 2209616/proyecto_PROCESO, 2209616/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta 603.0], meta_modificada 603.0]	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CALE FRANCISCO Y MADERO, lon:-101.553279, lat:19.795434]]	13-03-2023	11-04-2023	613,667.97	613,667.97	613,667.97	613,667.97	613,667.97	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOF/URB/R-006-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MURTADO CUA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACÁN, monto:613667.97, importe_modificado:613667.97]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance 603.0]]	2234497/proyecto_RVOO, 2234497/proyecto_PROCESO, 2234497/proyecto_FIN, 2234497/proyecto_RVOO, 2234497/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 378.0], meta_modificada 378.0]	2	[geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.805704, lat:20.122468], geo2: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.856056, lat:20.122468]]	01-04-2023	30-04-2023	172,327.50	172,327.50	172,327.50	172,327.50	172,327.50	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/DOF/AD/DOF/2023, contratista:NAIROS, GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE REGULES, monto:172327.5, importe_modificado:172327.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 378.0]]	2235300/proyecto_RVOO, 2235300/proyecto_FIN, 2235300/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 450.0], meta_modificada 450.0]	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO, CONTEPEC,MICHOACÁN DE OCAÑO,MEXICO, lon:-100.168388, lat:19.956478]]	01-03-2023	30-06-2023	559,440.00	559,440.00	559,440.00	559,440.00	559,440.00	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/DOF/AD/05/2023, contratista:CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:559440.0, importe_modificado:559440.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 450.0]]	2234215/proyecto_RVOO, 2234215/proyecto_FIN, 2234215/proyecto_PROCESO, 2234215/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 200.0], meta_modificada 200.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO 0+00 KM AL 0+13 KM DE LA LOCALIDAD DE ARUMBARO DEL MUNICIPIO DE COPALANDERO MICHOACÁN, lon:-101.194042, lat:19.882221]]	01-03-2023	30-06-2023	208,912.36	208,912.36	208,912.36	208,912.36	208,912.36	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/DOF/URB/022/2023, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copalándero Mich., monto:204795.0, importe_modificado:204795.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 200.0]]	2209618/proyecto_RVOO, 2209618/proyecto_FIN, 2209618/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 250.0], meta_modificada 250.0]	1	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ANTONIO GARCIA, lon:-102.6957656, lat:19.9077998]]	10-04-2023	09-06-2023	302,197.50	302,197.50	302,197.50	302,197.50	302,197.50	[ccto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACÁN, monto:302197.5, importe_modificado:302197.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 250.0]]	2209619/proyecto_RVOO, 2209619/proyecto_PROCESO, 2209619/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 490.0], meta_modificada 490.0]	1	[geo1: [cve_municipio:32, localidad:9, direccion:CALE FRANCISCO Y MADERO, lon:-101.148176, lat:20.061292]]	01-03-2023	30-04-2023	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/MA/INGENIERAL/23/01/2023, contratista:JUAN AGUILAR MACIA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZBO MICHOACÁN, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 490.0]]	2209620/proyecto_RVOO, 2209620/proyecto_PROCESO, 2209620/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 170.0], meta_modificada 170.0]	2	[geo1: [cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CARRERA ERONGARICUMARO -LA ZARZAMORA- FRANCO REYES, lon:-101.744424, lat:19.680124], geo2: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRERA ERONGARICUMARO -LA ZARZAMORA- FRANCO REYES, lon:-101.725585, lat:19.594717]]	07-03-2023	08-05-2023	147,352.50	147,352.50	147,352.50	147,352.50	147,352.50	[ccto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132832, contratista:, convocante:M. ARJUNTAMBERTO Y, monto:147352.5, importe_modificado:147352.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 170.0]]	2235939/proyecto_FIN, 2235939/proyecto_RVOO, 2235939/proyecto_FIN, 2235939/proyecto_PROCESO, 2235939/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 336.81], meta_modificada 336.81]	1	[geo1: [cve_municipio:36, localidad:41, direccion:COLONIA OJO DE AGUA LOCALIDAD SAN BARTOLO CUTAREO, lon:-100.599121, lat:19.657518]]	03-04-2023	28-04-2023	1,343,655.00	1,343,655.00	1,343,655.00	1,343,655.00	1,343,655.00	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DOF/SCN/AD-012/2023, contratista:ING. JUAN RODRIGAS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1345000.0, importe_modificado:1345000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 336.81]]	2211877/proyecto_PROCESO, 2211877/proyecto_RVOO, 2211877/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 425.6], meta_modificada 425.6]	1	[geo1: [cve_municipio:37, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE HUANIQUEO, lon:-101.580769, lat:19.829048]]	01-04-2023	16-07-2023	764,135.00	761,178.06	246,907.18	246,907.18	246,907.18	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/DOF/SCN/AD-012/2023, contratista:CONSTRUCTORA GABRIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACÁN, monto:761188.06, importe_modificado:761188.06]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 425.6]]	2234208/proyecto_RVOO, 2234208/proyecto_PROCESO, 2234208/proyecto_RVOO, 2234208/proyecto_PROCESO, 2234208/proyecto_PROCESO, 2234208/proyecto_FIN, 2234208/proyecto_RVOO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2019	2	MIC230102209718	Proyecto de inversión	2,400,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2400000.0, modificado 2397900.0]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y USAMIENTO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE HUATLAMO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	38	Huatamo	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huatamo	16039001801	5	91	84	0
2019	3	MIC230102209666	Proyecto de inversión	205,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 205000.0, modificado 205000.0]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINERAL, ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y BUENESTAR, EN HUAMANGA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	38	Huamanga	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huamanga	16039000801	N	0	0	8015
2019	2	MIC230102209639	Proyecto de inversión	95,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 95000.0, modificado 94905.0]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHO) EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL MEZQUITO EN EL CADENAMIENTO 0+000 KM. AL 0+130 KM., DEL MUNICIPIO DE ITTLÁN, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	42	Ittlán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ittlán	1604200801	N	0	0	615
2019	2	MIC230102209720	Proyecto de inversión	182,500.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 182500.0, modificado 182317.5]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZUCENA ENTRE LAS CALLES SNAÓN BOLIVAR Y GUATEMALA, EN LA LOCALIDAD DE JACORA DE PLANEANTE, MUNICIPIO DE JACORA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	42	Jacora	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacora	16043002001	5	2050	850	0
2019	2	MIC230102209642	Proyecto de inversión	220,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 220000.0, modificado 219780.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CALLES LA VIGILTA Y NICOLÁS ROMERO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juárez	16046004201	N	0	0	0
2019	2	MIC230102209716	Proyecto de inversión	542,500.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 542500.0, modificado 542957.5]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 2ER. ETAPA, ENTRE LAS CALLES COMARPOPT POVIENTE Y CALLEÓN DEL SAPRO EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Huacana	16035011801	N	0	0	50
2019	2	MIC230102209717	Proyecto de inversión	180,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 180000.0, modificado 179820.0]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS, (BACHO) E.C. CARRETERA FEDERAL APATZINGÁN-PATZCUARO NO. 125, DEL 0+000 KM. AL 1+025 KM. EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de La Huacana	16035011701	N	0	0	500
2019	2	MIC230102209644	Proyecto de inversión	760,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 760000.0, modificado 759240.0]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DE LA CALLE LA FLORIDA, DEL 0+000 KM. AL 0+063 KM., EN EL MUNICIPIO DE LAS GUAYLLAS, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunitas	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunitas	16048004401	N	0	0	0
2019	2	MIC230102209721	Proyecto de inversión	75,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75000.0, modificado 74925.0]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIMARRA DEL 0+000 KM. AL 0+019.55 KM., EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Madero	16049012101	N	0	0	200
2019	2	MIC230102209722	Proyecto de inversión	92,500.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 92500.0, modificado 92427.5]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GALIANA DEL 0+000 KM. AL 0+180 KM., EN LA LOCALIDAD DE ETUQUAN, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Madero	16049012201	N	0	0	199
2019	2	MIC230102209723	Proyecto de inversión	87,500.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 87500.0, modificado 87412.5]]	PAYMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ELIAS PEREZ AVILA DEL 0+000 KM. AL 0+065 KM. DEL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Madero	16049012301	N	0	0	200
2019	2	MIC230102209645	Proyecto de inversión	2,951,121.90	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2951121.9, modificado 2628746.72]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PASO DEL SABINO, ENTRE LAS CALLES MEZQUITO Y PASO DE CIPRES EN LA COLONIA EL SABINO DEL MUNICIPIO DE MARAVATO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravato	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Maravato	16050004501	N	0	0	150
2019	2	MIC230102209646	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 3496500.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE CARRETERA MARAVATITO-ATLACAMULCO DEL 0+000 KM. AL 0+400 KM. DE LA COLONIA LOS PINALES DEL MUNICIPIO DE MARAVATO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravato	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Maravato	16050004801	N	0	0	220
2019	2	MIC230102211970	Proyecto de inversión	2,628,746.72	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2628746.72, modificado 2628746.73]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OLIVERA DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL 0+000 KM. AL 0+180 KM. EN LA TENENCIA DE URUPITIRO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravato	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Maravato	237	N	0	0	2040
2019	2	MIC230102209724	Proyecto de inversión	127,500.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, prog_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 127500.0, modificado 127372.5]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOTOLINA, ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE Y REFORMA, CALLE ITURBE ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA ORIENTE Y ALVARADO ORIENTE, CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y GUADALUPE VICTORIA, DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	51	Marcos Castellanos	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Marcos Castellanos	16051002401	N	0	0	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.0], meta_modificada:2722.0]	1	[geo1: [cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre entre calle Femenil y Villanueva Sur, Montemorelos, Mch, lon:-100.888222, lat:18.620850]	01-05-2023	31-07-2023	2,387,265.52	2,387,265.52	2,387,265.52	2,387,265.52	[info1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:16038011801, contratista:JOSE LUIS RESNOL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MICHACAC, monto:2387265.0, importe_modificado:2387265.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2722.0]	[2209718/proyecto_INICIO, 2209718/proyecto_PROCESO, 2209718/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0], meta_modificada:224.0]	1	[geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mineral, lon:-101.438881, lat:19.343701]	01-05-2023	30-04-2023	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM001-2024-DOF-AD-2023-01, contratista:GOVIALDO ROSAS ANGILES, convocante:MUNICIPIO DE MICHACAC, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0]	[2209636/proyecto_INICIO, 2209636/proyecto_PROCESO, 2209636/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0], meta_modificada:1330.0]	1	[geo1: [cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CAMINO INICIO A LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DEL MEZQUITE, lon:-102.404796, lat:20.099929]	01-05-2023	30-04-2023	94,905.00	94,905.00	94,905.00	94,905.00	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJULAN, MICHACAC, monto:94905.0, importe_modificado:94905.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0]	[2209638/proyecto_PROCESO, 2209638/proyecto_INICIO, 2209638/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CORREGIR - Modificado - 94,905, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2023-07-19]
[meta1: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:157.5], meta_modificada:157.5]	1	[geo1: [cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALE AZUCENA ENTRE SIMON BOLIVAR Y GUATEMALA COLONIA BICENTENARIO INDEPENDENCIA, lon:-102.308176, lat:19.936235]	24-04-2023	23-06-2023	182,917.50	178,976.28	178,976.28	178,976.28	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM / INUPE / AD / OP / 2023 / 001, contratista:EMIGUE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA, MICHACAC, monto:178976.28, importe_modificado:178976.28]	[meta1: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:157.5]	[2209720/proyecto_PROCESO, 2209720/proyecto_INICIO, 2209720/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:15.0], meta_modificada:15.0]	1	[geo1: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EN CALLE FRANCISCO SERRATO, ENTRE CAJES (LA VILLA Y NICOLAS ROMERO, lon:-100.4312796, lat:19.3140738)]	01-05-2023	30-06-2023	219,780.00	219,780.00	219,780.00	219,780.00	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM/DOF/URS/AD-2023/003, contratista:MOQUE MENDOZA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHACAC, monto:219780.0, importe_modificado:219780.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:15.0]	[2209642/proyecto_INICIO, 2209642/proyecto_FIN, 2209642/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0], meta_modificada:700.0]	2	[geo1: [cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE, lon:-101.80896, lat:18.96432], geo2: [cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE, lon:-101.80876, lat:18.96487]	01-05-2023	30-06-2023	541,957.50	433,566.00	433,566.00	433,566.00	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132681, contratista:, convocante:R. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:541957.5, importe_modificado:541957.5]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0]	[2209716/proyecto_INICIO, 2209716/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CORREGIR - Modificado - 541,957.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2023-07-19]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0], meta_modificada:250.0]	1	[geo1: [cve_municipio:38, localidad:1, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.80292, lat:18.95309], geo2: [cve_municipio:35, localidad:0, direccion:carretera lázaro cárdenas, lon:-101.82162, lat:18.95432]	01-05-2023	30-04-2023	179,820.00	143,856.00	143,856.00	143,856.00	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132681, contratista:, convocante:R. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:179820.0, importe_modificado:179820.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]	[2209717/proyecto_INICIO, 2209717/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CORREGIR - Modificado - 179,820.0, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2023-07-19]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0], meta_modificada:460.0]	1	[geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE SIN NOMBRE ENTRE LA FLOREDA, lon:-101.413417, lat:19.570718], geo2: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:calles sin nombre entre calle la florida, lon:-101.412837, lat:19.570585]	01-05-2023	30-06-2023	759,240.00	759,240.00	759,240.00	759,240.00	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM/POA/2023/AD-02, contratista:JOSE LUIS VALL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS VILLAS, MICHACAC, monto:759240.0, importe_modificado:759240.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0]	[2209644/proyecto_PROCESO, 2209644/proyecto_INICIO, 2209644/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5], meta_modificada:195.5]	1	[geo1: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA, lon:-101.282858, lat:19.394512]	01-05-2023	30-04-2023	74,925.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.5]	[2209721/proyecto_INICIO, 2209721/proyecto_PROCESO, 2209721/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0], meta_modificada:560.0]	1	[geo1: [cve_municipio:48, localidad:44, direccion:Av. ELIAS PEREZ AVALOS, lon:-101.280771, lat:19.392793]	01-05-2023	30-04-2023	92,407.50	92,407.50	92,407.50	92,407.50	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0]	[2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_INICIO, 2209722/proyecto_PROCESO, 2209722/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0], meta_modificada:300.0]	1	[geo1: [cve_municipio:49, localidad:0, direccion:Av. ELIAS PEREZ AVALOS, lon:-101.280771, lat:19.392793]	01-05-2023	30-04-2023	87,412.50	87,412.50	87,412.50	87,412.50	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130110, contratista:, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]	[2209723/proyecto_INICIO, 2209723/proyecto_PROCESO, 2209723/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.5], meta_modificada:2433.5]	2	[geo1: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre las calles piro de orizaba e insurgentes, lon:-100.448526, lat:19.889443], geo2: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:se encuentra entre insurgentes y piro de orizaba, lon:-100.445811, lat:19.889462]	24-05-2023	20-08-2023	2,628,746.72	2,628,746.72	2,628,746.72	2,628,746.72	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM/DOF/URS/INUPE/01/23-2023, contratista:CONSTRACCIONES MAGONABAY Y TERRACERAS MAP SA DE CV, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MAMAKATIO, monto:2950638.98, importe_modificado:2948170.78]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0]	[2209645/proyecto_INICIO, 2209645/proyecto_PROCESO, 2209645/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0], meta_modificada:1820.0]	2	[geo1: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra inicia en la carretera Matamoros-Tlapachua, lon:-100.429167, lat:19.884528], geo2: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra se encuentra entre las calles cines y cde Moctezuma, lon:-100.432994, lat:19.884889]	28-04-2023	24-09-2023	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	3,496,500.00	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM/DOF/URS/INUPE/01/23-2023, contratista:CONSTRACCIONES MORCER SA DE CV, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MAMAKATIO, monto:3500000.0, importe_modificado:3496500.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0]	[2209646/proyecto_INICIO, 2209646/proyecto_PROCESO, 2209646/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0], meta_modificada:260.0]	2	[geo1: [cve_municipio:50, localidad:71, direccion:a 260 mts al campo de futbol, lon:-100.538918, lat:19.958731], geo2: [cve_municipio:50, localidad:71, direccion:frente al campo de futbol, lon:-100.536782, lat:19.959331]	24-05-2023	20-08-2023	2,628,746.73	2,628,746.73	2,628,746.73	839,785.85	[info1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAM/DOF/URS/INUPE/01/23-2023, contratista:CONSTRACCIONES MORCER SA DE CV, convocante:R. AYUNTAMIENTO DE MAMAKATIO, monto:2628765.0, importe_modificado:2628746.73]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0]	[2212910/proyecto_INICIO, 2212910/proyecto_PROCESO, 2212910/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0], meta_modificada:200.0]	1	[geo1: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINA, ITURBIDE E HIDALGO, lon:-102.023382, lat:19.993065]	01-05-2023	30-04-2023	127,372.50	127,372.50	127,372.50	127,372.50	[info1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS CASTELLANOS, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]	[2209724/proyecto_INICIO, 2209724/proyecto_PROCESO, 2209724/proyecto_FIN, 2209724/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:CORREGIR - Modif - 127,372.5, trimestre:2.0, usuario:madmolinas, fecha:2023-07-19]

2023	2	MIC330102209653	Proyecto de inversión	8,090,000.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5060000.0, modificado 5060000.0)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAS CALLES VARELA DE MENDOZA A PRIVADA DE LAGO DE PATZCUARO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Morelia	18053005301	N	0	0	0
2023	2	MIC330102209654	Proyecto de inversión	187,500.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 187500.0, modificado 187298.89)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+046 KM. EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Morelos	18054005401	N	0	0	147
2023	2	MIC330102209655	Proyecto de inversión	225,000.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 225000.0, modificado 224890.87)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CURRERO SUR, MONGUA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE RTE. Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELOS MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Morelos	18054005301	N	0	0	2248
2023	2	MIC330102209656	Proyecto de inversión	315,000.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 315000.0, modificado 314889.05)]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE (BACHIL) DESDE LA CALLE SARAFI GÓMEZ CAMPOS HASTA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MÚSCA, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	55	Múscica	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Múscica	18055005501	N	0	0	32450
2023	2	MIC330102209655	Proyecto de inversión	462,300.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 462300.0, modificado 462037.5)]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JOAQUÍN HERRERA Y MARIANO AYALA, (BACHIL) DESDE LA CALLE NICOLAS REGULES, HASTA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MÚSCA, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	55	Múscica	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Múscica	18055005301	N	0	0	32450
2023	2	MIC330102209657	Proyecto de inversión	267,500.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 267500.0, modificado 267312.5)]	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ MARÍN Y CARRETERA APATZINGÁN-PATZCUARO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MÚSCA, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	55	Múscica	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Múscica	18055005701	N	0	0	32450
2023	2	MIC330102209661	Proyecto de inversión	97,500.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 97500.0, modificado 97422.5)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADERNAMENTO 0+000 KM. 0+026 KM. EN LA COLONIA LA NOPIAÑA, EN LA LOCALIDAD DE IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Nuevo Urecho	18059006201	N	0	0	1421
2023	2	MIC330102209663	Proyecto de inversión	167,500.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 167500.0, modificado 167500.0)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJÓN SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUMANÁN, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	60	Numarán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Numanán	18060006301	S	13	30	0
2023	2	MIC330202236228	Proyecto de inversión	37,462.50	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 37462.5, modificado 37462.5)]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO OCAMPO - EL ROSARIO (BACHIL) DEL CADERNAMENTO 0+000 KM AL 1+000 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	61	Ocampo	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	sin identificar	Municipio de Ocampo	42	N	0	0	8221
2023	2	MIC330102209665	Proyecto de inversión	430,000.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 430000.0, modificado 429570.0)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA ESPERANZA, ENTRE LAS CALLES GALERA Y ALVARO OBREGON, EN PANICUMAN MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuárén	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Pajacuárén	18062006501	N	0	0	565
2023	2	MIC330202236284	Proyecto de inversión	480,000.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 480000.0, modificado 480000.0)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA DEL 0+000 KM AL 0+097 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EPURAN DEL MUNICIPIO DE PANINDIQUARO MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	63	Panindiquaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Panindiquaro	mon/vpe-001/20	S	25	25	0
2023	2	MIC330102209726	Proyecto de inversión	110,268.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 110268.0, modificado 110157.74)]	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO IMBARACUARO-SAN FRANCISCO DEL 0+000 KM. AL 1+000 KM. DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PERIBÁN, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	68	Peribán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Peribán	18068012601	N	0	0	1847
2023	2	MIC330102209725	Proyecto de inversión	187,232.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 187232.0, modificado 187044.77)]	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CALLE ZARAGOZA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 1+000 EN LOCALIDAD CODENA MUNICIPIO PERIBAN DE RAMOS, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	68	Peribán	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Peribán	18068012501	N	0	0	2053
2023	2	MIC330102209672	Proyecto de inversión	171,500.00	[PFI: (ciclo_recurso 2022, ramo 25, modalidad F, emg_gres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 172500.0, modificado 172327.5)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y GENERAL VICENTE RIVERA PALACIOS, EN EL MUNICIPIO DE PÚRPERO, MICHOACÁN	18	Michoacán de Ocampo	70	Purúpero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Municipio de Purúpero	18070007201	N	0	0	50

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[geo]: [cve_municipio 53, localidad 1, direccion CALLE LAGO DE PATZUJANO ENTRE LAS CALLES VIMERY DE MENDOZA A MUNICIPIO DE LAGO DE PATZUJANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, lon: -101.190907, lat: 19.617513]	01-05-2023	01-07-2023	0,098,940.00	1,524,499.14	1,524,499.14	1,524,499.14	1,524,499.14	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato SA/OCCPCA/OP-204-21/2019 PARTICIPACIONES ASMA EACER/2021, contratista GILBRO CONSTRUCTOR FARE DEL BAYO, S.A. DE C.V., convocado MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto 3048986.28, importe_modificado 3048986.28]	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.0]	[1209652/proyecto_INICIO, 1209652/proyecto_FIN, 1209651/proyecto_INICIO, 1209651/proyecto_FIN, 1209652/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 139.0, meta_modificada 139.0]	1	[geo]: [cve_municipio 54, localidad 8, direccion calle sin nombre localidad El Fresno municipio de Morelia michoacan, lon: -101.834877, lat: 19.051919]	01-04-2023	01-05-2023	197,298.99	197,298.99	197,298.99	197,298.99	197,298.99	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato MMA/OUOP/ROVHEX/14-0-001/2023, contratista STARLES MEXICO SA DE CV, convocado MUNICIPIO DE MORELIA, monto 197298.99, importe_modificado 197298.99]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 139.0]	[1209654/proyecto_INICIO, 1209654/proyecto_FIN, 1209654/proyecto_PROCESO, 1209654/proyecto_FIN, 1209654/proyecto_PROCESO, 1209654/proyecto_PROCESO, 1209654/proyecto_PROCESO, 1209654/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 158.0, meta_modificada 158.0]	1	[geo]: [cve_municipio 54, localidad 1, direccion CALLE GUERRERO SUR SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE MIGUEL ALBUQUE PTE Y CALLE LUIS GALICIA DE MORELIA MICHOACÁN, lon: -101.4143607, lat: 19.0012813]	01-05-2023	30-06-2023	224,890.97	224,890.97	224,890.97	224,890.97	224,890.97	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato MMA/OUOP/ROVHEX/14-0-001/2023, contratista COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONCREMENT SA DE CV, convocado MUNICIPIO DE MORELIA, monto 224890.97, importe_modificado 224890.97]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 158.0]	[1209655/proyecto_INICIO, 1209655/proyecto_FIN, 1209655/proyecto_PROCESO, 1209655/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 150.0, meta_modificada 150.0]	1	[geo]: [cve_municipio 55, localidad 1, direccion CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE, lon: -102.08955, lat: 19.024281]	01-09-2023	30-06-2023	314,679.36	314,679.36	314,679.36	314,679.36	314,679.36	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato DGP/UD/URB/004-2023, contratista HUGO DAMAZA RIVERA PERSONA FÍSICA, convocado MUNICIPIO DE MUCICA, monto 314679.36, importe_modificado 314679.36]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 145.0]	[1209656/proyecto_INICIO, 1209656/proyecto_FIN, 1209656/proyecto_PROCESO, 1209656/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: Montado - 314,685, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-18]
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2000.0, meta_modificada 2000.0]	1	[geo]: [cve_municipio 55, localidad 1, direccion CALLE ROSARIO REYES Y MARIANO AYALA, lon: -102.08548056, lat: 19.0524194]	01-09-2023	30-06-2023	462,027.03	462,027.03	462,027.03	462,027.03	462,027.03	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato DGP/UD/URB/005-2023, contratista GILBRO CONSTRUCTOR CONCRETA S.A. DE C.V., convocado MUNICIPIO DE MUCICA, monto 462027.03, importe_modificado 462027.03]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2990.0]	[1209655/proyecto_INICIO, 1209655/proyecto_FIN, 1209655/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: Montado - 462,027.5, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-18]
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2000.0, meta_modificada 2000.0]	1	[geo]: [cve_municipio 55, localidad 1, direccion AVENIDA LAGUNA CARDENAS, lon: -102.085172, lat: 19.030430]	01-09-2023	30-04-2023	267,223.31	267,223.31	267,223.31	267,223.31	267,223.31	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato DGP/UD/URB/006-2023, contratista ALBERTO MANGUARITO ALVAREZ PALMARES, convocado MUNICIPIO DE MUCICA, monto 267223.31, importe_modificado 267223.31]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1990.0]	[1209655/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: Montado - 267,232.5, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-18]
[meta]: [unidad_medida Metros, meta 304.0, meta_modificada 104.0]	1	[geo]: [cve_municipio 59, localidad 8, direccion CALLE SAN NOMARE, COLONIA LA INDEPENDENCIA, DOMINICO GONZALEZ, LA BERRICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN, C.P. 61758, lon: -101.918886, lat: 19.159768]	01-09-2023	30-04-2023	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	97,402.50	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 229536, contratista, convocado MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN, monto 97402.5, importe_modificado 97402.5]	[meta]: [unidad_medida Metros, avance 304.0]	[1209662/proyecto_INICIO, 1209662/proyecto_FIN, 1209662/proyecto_PROCESO, 1209662/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: del Modificado hasta el pagado - Monto Transferido: 97,403.3, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-19, info: [observación CORREGIR: al monto modificado - (97,402.5), trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-05]
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 201.0, meta_modificada 201.0]	1	[geo]: [cve_municipio 60, localidad 1, direccion Callejón sin nombre Benito Juarez conocido entre las calles Zaragoza y Alameda del municipio de Numanan Michoacán, lon: -101.949468, lat: 19.254746]	01-05-2023	30-04-2023	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 129867, contratista, convocado MUNICIPIO DE NUMANAN MICHOACÁN, monto 167500.0, importe_modificado 167500.0]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 201.0]	[1209668/proyecto_INICIO, 1209668/proyecto_PROCESO, 1209668/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 162.0, meta_modificada 162.0]	1	[geo]: [cve_municipio 61, localidad 18, direccion CAMINO OCCAMPO - EL ROSARIO, lon: -100.288242, lat: 19.574691], [geo]: [cve_municipio 61, localidad 1, direccion CAMINO OCCAMPO - EL ROSARIO, lon: -100.336683, lat: 19.582467]	14-02-2023	20-04-2023	97,462.50	97,462.50	97,462.50	97,462.50	97,462.50	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 152911, contratista, convocado MUNICIPIO DE PERIBÁN MICHOACÁN, monto 97462.5, importe_modificado 97462.5]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 162.0]	[1216218/proyecto_INICIO, 1216218/proyecto_PROCESO, 1216218/proyecto_PROCESO, 1216218/proyecto_PROCESO]	Terminado / Registrado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 413.2, meta_modificada 413.2]	1	[geo]: [cve_municipio 62, localidad 1, direccion CALLE ESPERANZA, ENTRE CALLE GALINA Y ALVARO OBREGON, COLONIA AGUA CALIENTE, C.P. 61816, lon: -102.55526, lat: 19.114363]	01-09-2023	30-04-2023	429,570.00	429,570.00	429,570.00	429,570.00	429,570.00	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 129955, contratista, convocado MUNICIPIO DE PAZCUJARAN, monto 429570.0, importe_modificado 429558.04]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 413.2]	[1209665/proyecto_INICIO, 1209665/proyecto_PROCESO, 1209665/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: Montado 429,570, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-18]
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 450.0, meta_modificada 450.0]	1	[geo]: [cve_municipio 63, localidad 18, direccion PLANTAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE ESPERANZA DEL 0.000 KM AL 0.097 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPERAN, DEL MUNICIPIO DE PANNOCUJANO MICHOACÁN, lon: -101.81134, lat: 19.062881]	15-05-2023	15-05-2023	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 129955, contratista, convocado MUNICIPIO DE PANNOCUJANO MICHOACÁN, monto 480000.0, importe_modificado 480000.0]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 450.0]	[1216184/proyecto_INICIO, 1216184/proyecto_PROCESO, 1216184/proyecto_PROCESO]	Terminado / Registrado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros lineales, meta 3300.0, meta_modificada 3300.0]	1	[geo]: [cve_municipio 68, localidad 48, direccion Carretera San Francisco-La Heriberto, lon: -102.398943, lat: 18.559242]	01-09-2023	30-04-2023	110,157.74	110,157.74	110,157.74	110,157.74	110,157.74	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 129943, contratista, convocado MUNICIPIO DE PERIBÁN MICHOACÁN, monto 110158.0, importe_modificado 110268.00]	[meta]: [unidad_medida Metros lineales, avance 3300.0]	[1209728/proyecto_PROCESO, 1209726/proyecto_PROCESO, 1209726/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros lineales, meta 3900.0, meta_modificada 3900.0]	1	[geo]: [cve_municipio 68, localidad 1, direccion Calle Zaragoza Acceso a la Tenencia de Corona municipio de Peribán, lon: -102.433685, lat: 19.526062]	01-09-2023	30-04-2023	187,044.77	187,044.77	187,044.77	187,044.77	187,044.77	[info]: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato 129928, contratista, convocado MUNICIPIO DE PERIBÁN MICHOACÁN, monto 187123.0, importe_modificado 187132.00]	[meta]: [unidad_medida Metros lineales, avance 3900.0]	[1209725/proyecto_PROCESO, 1209725/proyecto_PROCESO, 1209725/proyecto_PROCESO, 1209725/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 193.0, meta_modificada 193.0]	1	[geo]: [cve_municipio 70, localidad 1, direccion CALLE MORILLAS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PUÉBLEN MICHOACÁN, lon: -102.012004, lat: 19.509942]	01-05-2023	30-04-2023	172,327.50	172,327.50	172,327.50	172,327.50	172,327.50	[info]: [tipo_obra Obras, numero_contrato MMA-DOF/REVUPED/AD/03/2023, contratista INNOVACIÓN INGENIERIA, S.M.S.A. DE C.V., convocado MUNICIPIO DE PUÉBLEN, monto 172118.94, importe_modificado 172118.94]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 193.0]	[1209672/proyecto_INICIO, 1209672/proyecto_PROCESO, 1209672/proyecto_PROCESO, 1209672/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[info]: [observación CORREGIR: Monto Transferido: 172,327.5, trimestre 2.0, usuario: madmolinas, fecha 2023-07-18]

2023	2	MIC30032209679	Proyecto de inversión	2,817,500.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2817500.0, modificado:2817500.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MUÑOZ ENTRE LAS CALLES GUADALUPE SALTO Y AGUSTÍN ITURBE EN LA EN CABECERA MUNICIPAL, EN PURUANDIRO, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puruandiro	19071007301	N	0	0	0
2023	2	MIC30032209676	Proyecto de inversión	332,500.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:332500.0, modificado:332167.5]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL OCHOAJO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO NORTE Y USTO DE TEJADA, EN QUIROGA, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	73	Quiroga	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Quiroga	18078007601	N	0	0	2000
2023	1	MIC30032209677	Proyecto de inversión	1,295,000.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1295000.0, modificado:1263000.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA SAN JERÓNIMO DEL 0+000 KM. AL 0+950 KM. EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DE SAN ANDRÉS, EN EL MUNICIPIO DE SANHUELO, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	76	Sanhuelo	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Sanhuelo	18078007701	N	0	0	1484
2023	2	MIC30032209711	Proyecto de inversión	1,091,439.63	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1091439.63, modificado:1091439.63]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LAS MUELAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Santa Ana Maya	MICOPUM/18-02/	S	80	80	0
2023	1	MIC30032209401	Proyecto de inversión	915,905.37	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:915905.37, modificado:915905.37]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARZA SEGUNDA ETAPA EN TACAMBARO MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacambaro	036/2023	N	0	0	180
2023	2	MIC30032209885	Proyecto de inversión	245,000.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:245000.0, modificado:144755.0]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO SUAREZ (SACHO) BARRIO DE ABAJO ENTRE LA CALLE SUAREZ Y CARRETERA NACIONAL, TANGAMANGANDRO MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	88	Tangamangandro	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tangamangandro	18084008501	N	0	0	2000
2023	2	MIC300322098182	Proyecto de inversión	1,191,307.50	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1191307.5, modificado:1191307.5]]	REHABILITACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRIL DE LA AV. FRANKLIN TRAMO DEL FRACCIONAMIENTO REAL ENARCON EN MUNICIPIO TAMBORARO, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	88	Tamboraro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tamboraro	00P-13-2023	N	0	0	2500
2023	1	MIC30032209593	Proyecto de inversión	122,500.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:122500.0, modificado:122500.0]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEREDOS Y 3 DE MAYO	38	Michoacán de Ocampo	90	Tingambato	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tingambato	0001	N	0	0	75
2023	2	MIC30032209690	Proyecto de inversión	405,000.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:405000.0, modificado:404995.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA 135 KM. ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y AIRVO GUAYO, DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, DEL MUNICIPIO TIQUICHEO MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero	18082009001	S	180	135	0
2023	2	MIC30032209681	Proyecto de inversión	255,000.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:255000.0, modificado:145745.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS MARIAS DEL TRAMO 0+000 KM. AL 0+068 KM. EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAQUIPAHUA, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	93	Tlaquipahua	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquipahua	18093009101	N	0	0	250
2023	2	MIC3003220981992	Proyecto de inversión	385,000.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:385000.0, modificado:384615.0]]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO TLADADILLA, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	94	Tladadilla	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tladadilla	05	S	25	22	0
2023	1	MIC30032209684	Proyecto de inversión	262,500.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:262500.0, modificado:262237.5]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM. EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE TUPICATO, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	97	Tupicato	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tupicato	18097009401	N	0	0	0
2023	2	MIC30032209101	Proyecto de inversión	194,805.00	[PS: [ciclo_recursos2022, ramo:23, modalidad:U, prg_prc:151, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:194805.0, modificado:194805.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM. DE LA COL. LA CATARINA, DEL MUNICIPIO DE TUPAN, MICHOACÁN	38	Michoacán de Ocampo	98	Tupan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tupan	1	N	0	0	5000

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:GUADALUPE SA70, lon:-101.51791, lat:20.083348]]	01-09-2023	31-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: [unidad_medida:Metros, avance:0.0]]	[2209673/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.32, meta_modificada:271.32]]	1	[geo1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:calle manuel delobado entre calle lorenzo de toledo y vicente guerra, lon:-101.521457, lat:18.666401]]	01-09-2023	30-06-2023	832,167.50	832,167.50	332,167.50	832,167.50	832,167.50	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:NAQM/DOP/CIAD/PAIS/04-2023, contratista:OMAR SAMBIZAGABERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACÁN, monto:554456.31, importe_modificado:554456.31]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.32]]	[2209676/proyecto_NICIO, 2209676/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:7, direccion:0+000 KM. AL 0+350 KM., lon:-101.750289, lat:20.060879]]	01-09-2023	30-06-2023	1,263,735.00	1,263,735.00	1,263,735.00	1,240,266.56	1,240,266.56	[foto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MICHOACÁN, monto:1263735.0, importe_modificado:1263735.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0]]	[2209677/proyecto_NICIO, 2209677/proyecto_FIN, 2209677/proyecto_PROCESO, 2209677/proyecto_FIN, 2209677/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[foto2: [observación:CORREGIR - Modificado - 1,243,735, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-19], obs2: [observación:CORREGIR el monto modificado: 1,243,735, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-20]]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.2, meta_modificada:1204.2]]	1	[geo1: [cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 2A de Marielos entre la avenida José María Morelos Oriente y la calle Reforma de Santa Ana Maye Michoacán, lon:-101.012195, lat:20.004107]]	17-03-2023	15-09-2023	1,091,439.63	1,091,439.63	1,091,439.63	1,091,439.63	1,091,439.63	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:FERNANDO LOPEZ ARCOI, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MARIA MICHOACÁN, monto:1090274.66, importe_modificado:1091439.63]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.2]]	[2235711/proyecto_NICIO, 2235711/proyecto_FIN, 2235711/proyecto_PROCESO, 2235711/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:496.0, meta_modificada:496.0]]	2	[geo1: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:calle Garza entre calle Tucan y calle Aguila, lon:-101.448705, lat:19.225491], geo2: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:calle garza entre calle Tucan y Aguila, lon:-101.448354, lat:19.225387]]	06-06-2023	05-06-2023	915,905.57	915,905.57	915,905.57	915,905.57	0.00	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:TAC OOF/VIAL-04/18-2023, contratista:MARIA SUCALUPE ROAHERO PEREZGONZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:915905.57, importe_modificado:915905.57]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:425.0]]	[2234021/proyecto_PROCESO, 2234021/proyecto_NICIO, 2234021/proyecto_PROCESO, 2234021/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.48, meta_modificada:202.48]]	1	[geo1: [cve_municipio:84, localidad:1, direccion:39903, lon:-102.43045897, lat:19.9581545]]	01-09-2023	30-04-2023	244,755.00	244,755.00	244,755.00	244,755.00	244,755.00	[foto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132565, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANGAPIO, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.48]]	[2209685/proyecto_NICIO, 2209685/proyecto_PROCESO, 2209685/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[foto2: [observación:CORREGIR: El Monto Transferido: 244,755, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-19], obs2: [observación:CORREGIR el monto modificado: 244,755, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-20]]
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CERRA EN EL FRACC. REAL ENRIQUETA Y VIAL TAMBAMATO, lon:-101.17668, lat:19.74946]]	01-06-2023	16-06-2023	1,191,307.50	1,191,307.50	1,191,307.50	1,191,307.50	1,191,307.50	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:DOP-15-2023, contratista:MAQUINARIA ACORRUELA S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAMBAMATO, monto:1191307.5, importe_modificado:1192307.5]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3360.0]]	[2236182/proyecto_NICIO, 2236182/proyecto_FIN, 2236182/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:174.29, meta_modificada:174.29]]	1	[geo1: [cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIBES HERÓLES, lon:-101.84978, lat:19.50962]]	01-03-2023	30-04-2023	122,377.50	122,377.50	122,377.50	122,377.50	122,377.50	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:TNG/DOP/180M-304/2023, contratista:SHS CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGAMABATO MICHOACÁN, monto:122377.5, importe_modificado:122377.5]]	[meta2: [unidad_medida:Metros, avance:174.29]]	[2235595/proyecto_PROCESO, 2235595/proyecto_FIN, 2235595/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y AEROPUERTO GUANAJU COLOMIA RICARDO FUERES MAGON, lon:-100.74277, lat:18.90602]]	01-09-2023	30-06-2023	404,595.00	404,595.00	404,595.00	404,595.00	404,595.00	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:MTM/MDX/012-23, contratista:ADIAS SOTO JAUMES, convocante:MUNICIPIO DE TICHQUEO DE NICOLAS ROMERO, monto:404595.0, importe_modificado:404595.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0]]	[2209690/proyecto_PROCESO, 2209690/proyecto_NICIO, 2209690/proyecto_FIN, 2209690/proyecto_PROCESO, 2209690/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:95, localidad:53, direccion:calle las mayas, lon:-100.20813, lat:19.80235]]	01-09-2023	30-06-2023	245,745.00	245,745.00	245,745.00	245,745.00	245,745.00	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:MTM/OP/AL/REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA-2023], contratista:ANTONIO MADRORY ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TULPANHUA, monto:254745.0, importe_modificado:254745.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0]]	[2209691/proyecto_NICIO, 2209691/proyecto_PROCESO, 2209691/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0]]	2	[geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS LOZ GALEANA, lon:-100.09885, lat:18.97117], geo2: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS LOZ GALEANA, lon:-100.09888, lat:18.970681]]	18-03-2023	28-04-2023	384,383.49	384,383.49	384,383.49	384,383.49	384,383.49	[foto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAZALCALA MICHOACÁN, monto:384383.49, importe_modificado:384383.49]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0]]	[2231992/proyecto_NICIO, 2231992/proyecto_FIN, 2231992/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[foto2: [observación:CORREGIR - Modificado - Monstrado 384.613, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-18], obs2: [observación:CORREGIR - Modificado - Monstrado 384.613, trimestre 2.0, usuario:madroalinas, fecha:2023-07-18]]
[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:97, localidad:131, direccion:calle sin nombre domicilio conocido del 0+000 km al 0+050 km en la localidad del apote, lon:-101.551424, lat:19.125766]]	01-09-2023	30-04-2023	262,237.50	262,237.50	262,237.50	262,237.50	262,237.50	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:TULICATO/OP-URB-AD/2023/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TULICATO, monto:262300.0, importe_modificado:262300.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros, avance:50.0]]	[2209694/proyecto_NICIO, 2209694/proyecto_FIN, 2209694/proyecto_PROCESO, 2209694/proyecto_NICIO, 2209694/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMINICHO CONOCIDO COL. LA CATARINA, lon:-100.47939, lat:19.54932]]	13-03-2023	12-09-2023	194,805.00	194,805.00	194,805.00	194,805.00	194,805.00	[foto1: [tipo_obra:Clima, numero_contrato:MTM/DOP/AD-005/2023, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:194805.0, importe_modificado:194805.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0]]	[2212011/proyecto_NICIO, 2212011/proyecto_PROCESO, 2212011/proyecto_FIN, 2212011/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2	MIC330102209697	Proyecto de inversión	145,000.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 145000.0, modificado 0.0)]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN LA CALLE TARIACURI, ENTRE CALLES TARIACURI ORIENTE Y AV. LAS YACATAS DEL MUNICIPIO DE TIZINTUNTZAN, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzintuntzan	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tzintuntzan	16100009701	N	0	0	3830
2023	2	MIC330102209698	Proyecto de inversión	387,500.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 387500.0, modificado 384129.53)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO 0+255 KM. AL 0+283 KM., EN LA TENENCIA DEL DEANADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TIZIO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	101	Totitla	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totitla	16101009801	S	32	28	0
2023	2	MIC330102209699	Proyecto de inversión	2,570,000.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2570000.0, modificado 2567430.0)]	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALZADA BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE SAN JOSÉ DE LA MINA Y ACCESO AL TRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAISO EN URUAPAN, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Uruapan	16102009901	S	705	645	0
2023	2	MIC330102209739	Proyecto de inversión	345,000.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 345000.0, modificado 344555.0)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIVERA MANA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+352.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHIO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	16103013801	S	800	750	0
2023	2	MIC330202231809	Proyecto de inversión	397,102.50	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 397102.5, modificado 397102.5)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS	16	Michoacán de Ocampo	104	Villamar	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Villamar	00P/JADM-D/001	S	129	147	0
2023	2	MIC330102209703	Proyecto de inversión	512,500.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 512500.0, modificado 511987.5)]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO ROCHA ESCOBAR DE AV. LUIS HERNÁNDEZ A LA CALLE LUIS GARCÍA AMEZCUA DE LA COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zamora	16108010301	N	0	0	0
2023	2	MIC330202232245	Proyecto de inversión	99,900.00	[P1: (ciclo_recurso 2023, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 99900.0, modificado 99900.0)]	rehabilitación a base concreto asfáltico del camino al tigre (baches), del cadenamiento 0+000km al 1+500 km de la localidad al tigre en el municipio de zinaparo, michoacán	16	Michoacán de Ocampo	109	Zinaparo	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zinaparo	0001	S	150	145	0
2023	2	MIC330102209704	Proyecto de inversión	1,965,000.00	[P1: (ciclo_recurso 2022, ramo 23, modalidad U, PRG_pres 151, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1965000.0, modificado 1965000.0)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATZIMBA ENTRE LA CALLE FELIX IBETA Y TANGACAYAN CADENAMIENTO DEL 0+000 KM. AL 0+400 KM., DE LA LOCALIDAD DE ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zinapécuaro	16110010401	N	0	0	0

[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.28, meta_modificada:0.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle Teriacuri, lon:-101.57614, lat:19.62543]]	01-07-2023	31-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[2209697/proyecto_INICIO]	Cancelado	Cancelación validada	[jobs1: [observación:No se pudo cumplir con los requisitos solicitados por lo que no se pudo ejecutar el recurso, trimestre:2.0, usuario:francisco morales, fecha:2023-07-15]]	[jobs1: [observación:DEBE PONER 0.00 DESDE EL MODIFICADO AL PAGADO PARA PODER CANCELAR LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinoza, fecha:2023-07-19], obj2: [observación:SI ES PARA CANCELACIÓN DEBE DE PONERLE TAMBIEN UN CERO (0) EN EL MODIFICADO, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinoza, fecha:2023-07-19]]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0]]	2	[geo1: [cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO D+155 KM AL D+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVENADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TIZIHO, MICHOACÁN, lon:-100.8251, lat:19.3814], geo2: [cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DEL TRAMO D+155 KM AL D+283 KM, EN LA TENENCIA DEL DEVENADOR DE RIVERA, DEL MUNICIPIO DE TIZIHO, MICHOACÁN, lon:-100.82506, lat:19.38121]]	14-03-2023	30-06-2023	384,129.53	384,129.53	384,129.53	384,129.53	384,129.53	[ctol1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIA/POA/2023/FED/V5-AD-22, contratista:HUGO ENRIQUE GUZMAN BUIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TIZIHO MICHOACÁN, monto:384129.53, importe_modificado:384129.53]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0]]	[2209698/proyecto_INICIO, 2209698/proyecto_FIN, 2209698/proyecto_PROCESO, 2209698/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3247.0, meta_modificada:3247.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Fractionamiento Hacienda Paisito, lon:-102.0275261, lat:19.43057555]]	02-09-2023	30-06-2023	2,567,430.00	2,567,375.95	2,408,643.63	2,408,643.63	2,408,643.63	[ctol1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAUM-SOPM-02-RAMOS-18-2023, contratista:JOSE FELIX NEFERENA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2567375.95, importe_modificado:2567375.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.61]]	[2209699/proyecto_INICIO, 2209699/proyecto_PROCESO, 2209699/proyecto_INICIO, 2209699/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:250.8, meta_modificada:250.8]]	1	[geo1: [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO MANA, lon:-102.652641, lat:20.111458]]	01-09-2023	30-06-2023	344,855.00	343,884.83	343,884.83	343,884.83	343,884.83	[ctol1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/PVPE/AD-02/2023, contratista:OBRA Y ESTRUCTURAS ORBITA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN, monto:343884.83, importe_modificado:343884.83]]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:250.8]]	[2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN, 2209736/proyecto_INICIO, 2209736/proyecto_PROCESO, 2209736/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[jobs1: [observación:CORREGIR-Modificado - Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19], obj2: [observación:CORREGIR-Modificado Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19], obj3: [observación:CORREGIR-Modificado - Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19], obj4: [observación:CORREGIR-Modificado Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19], obj5: [observación:CORREGIR-Modificado Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-19], obj6: [observación:CORREGIR-Modificado Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20], obj7: [observación:CORREGIR-Modificado - Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20], obj8: [observación:CORREGIR-Modificado Ministrado 384.615, trimestre:2.0, usuario:madmolinaes, fecha:2023-07-20]]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:104, localidad:42, direccion:Calle Morelos, lon:-102.653487, lat:19.962443]]	01-05-2023	29-04-2023	397,102.50	397,102.50	397,102.50	397,102.50	397,102.50	[ctol1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129458, contratista:, convocante:Municipio de Villamar Michoacán, monto:397102.5, importe_modificado:397102.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0]]	[2211809/proyecto_INICIO, 2211809/proyecto_PROCESO, 2211809/proyecto_FIN, 2211809/proyecto_PROCESO, 2211809/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.6, meta_modificada:334.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Pedro Roche, entre la Av. Luis Hernández y Luis García Amézquita, lon:-102.29648, lat:19.99077]]	01-09-2023	30-04-2023	511,987.50	511,987.50	511,984.56	511,984.56	511,984.56	[ctol1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN, monto:511987.5, importe_modificado:511987.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.6]]	[2209703/proyecto_INICIO, 2209703/proyecto_PROCESO, 2209703/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:1.5, meta_modificada:1.3]]	2	[geo1: [cve_municipio:109, localidad:0, direccion:el figre, lon:-101.941265, lat:20.12947], geo2: [cve_municipio:109, localidad:0, direccion:el figre, lon:-101.941265, lat:20.158469]]	01-09-2023	30-04-2023	99,900.00	99,900.00	99,668.25	99,668.25	99,668.25	[ctol1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:99900.0, importe_modificado:99668.25]]	[meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.5]]	[2232145/proyecto_INICIO, 2232145/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle Atlixpa, col. Felix Vela,58950 Zapacuaro de Figueroa, lon:-100.834192, lat:19.866127]]	01-09-2023	31-07-2023	1,284,362.68	1,284,362.68	1,284,362.68	1,284,362.68	1,284,362.68	[ctol1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:1284360.0, importe_modificado:1284360.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0]]	[2209704/proyecto_INICIO, 2209704/proyecto_PROCESO, 2209704/proyecto_PROCESO, 2209704/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	2	MIC230102209705	Proyecto de inversión	217,500.00	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217282.5]}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALHELÍ DEL 0+000 KM. AL 0+028 KM. EN LA LOCALIDAD DE CARACHA, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ, MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE CARACHA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ziracuaretiro	16111010501	N	0	0	0
2023	2	MIC230202232534	Proyecto de inversión	1,025,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1023975.0]}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y GUILLERMO PRIETO PONIENTE DE LA COL. DAMASO CÁRDENAS MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zitácuaro	URB-2022-169	N	0	0	245
2023	2	MIC200301713737	Proyecto de inversión	430,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0], f2: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8]}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	200107	N	0	0	597511
2023	2	MIC200301792149	Proyecto de inversión	495,299,292.21	{f1: [ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0], f2: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.3762171821E8]}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFÉRICO REVOLUCIÓN-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	12660545	N	0	0	597511
2023	2	MIC220402201699	Proyecto de inversión	15,677,103.00	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5677103E7, modificado:1.5677103E7]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	1296	N	0	0	1184
2023	2	MIC220402200297	Proyecto de inversión	3,808,960.69	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3808960.69, modificado:3803993.03]}	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Purépero	16/070/023/2022	N	0	0	5712
2023	2	MIC220402200287	Proyecto de inversión	1,675,560.83	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675560.83, modificado:1673290.37]}	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Purépero	16/070/024/2022	N	0	0	24502

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:29.79]]	1	[geo1: [cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Calle Alheli, lon:-101.921528, lat:19.436975]]	01-03-2023	30-04-2023	217,282.50	217,282.50	217,282.50	217,282.50	217,282.50	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/AD/013/22/2023, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRÓ, MICHOACÁN, monto:217,282.5, importe_modificado:217,282.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:29.79]]	[2209705/proyecto_INICIO, 2209705/proyecto_PROCESO, 2209705/proyecto_FIN, 2209705/proyecto_PROCESO, 2209705/proyecto_FIN, 2209705/proyecto_INICIO, 2209705/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:SOBREGIRO EN SU RECAUDADO YA QUE LLEGA 11083364, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19], obs2: [observación:EL RECAUDADO A ESTE TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE 11083364 FAVOR DE VERIFICAR SUS CIFRAS YA QUE SE SOBREGIRA, trimestre:2.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2023-07-19]]
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUÁREZ ENTRE CALES ÁLVARO OBREGÓN Y GUILLERMO PRIETO PONIENTE DE LA COL. DAMASO CÁRDENAS MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN, lon:-100.364056, lat:19.435111]]	20-02-2023	31-03-2023	1,023,975.00	1,023,975.00	1,023,975.00	1,023,975.00	1,023,975.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMH/AD-URB-169/2022, contratista: C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACÁN, monto:1023975.0, importe_modificado:1023975.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0]]	[2232334/proyecto_INICIO, 2232334/proyecto_PROCESO, 2232334/proyecto_FIN, 2232334/proyecto_PROCESO, 2232334/proyecto_FIN, 2232334/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pab. Oculusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768]]	24-06-2020	24-04-2022	373,448,275.86	373,448,275.86	373,180,169.07	373,180,169.07	373,180,169.07	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCC/LPF/200107/2020, contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P. DE C.V. Y ASOCIADOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4 22986582988, importe_modificado:4 22986582988]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19036.5]]	[1713737/proyecto_INICIO, 1713737/proyecto_PROCESO, 1713737/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Morelos Nte 2335, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149]]	30-11-2020	30-08-2022	437,621,718.21	437,621,718.21	437,621,718.13	437,621,718.13	437,621,718.13	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCC/LPF/200349-E10/2020, contratista:CORTES PALMA CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.875296564788, importe_modificado:4.875296564788]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12434.0]]	[1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13011.2, meta_modificada:13011.2]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:69, direccion:PAVIMENTACIÓN ICHAUQUO-TUMBISCA EN LA LOCALIDAD DE ICHAUQUO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DEL KM 0+000 AL KM 4+331, lon:-101.128695, lat:19.586977]]	05-12-2022	05-08-2023	15,661,425.90	15,161,338.34	15,161,338.34	15,161,338.34	15,161,338.34	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/ADOPCA/OP-296/FIES/ADM-EXCEP/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:1.999648952E7, importe_modificado:1.999648952E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13011.2]]	[2201699/proyecto_INICIO, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALE ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN, lon:-102.003124, lat:19.915633]]	12-12-2022	28-04-2023	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-002/OP/FIES/RF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:3803993.01, importe_modificado:3803993.01]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0]]	[2200297/proyecto_FIN, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.9, meta_modificada:1249.9]]	1	[geo1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN, lon:-102.008742, lat:19.910058]]	12-12-2022	28-04-2023	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-001/OP/FIES/RF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:1673290.36, importe_modificado:1673290.36]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.9]]	[2200287/proyecto_INICIO, 2200287/proyecto_FIN, 2200287/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos																			
1. Título del conjunto:				Destino del Gasto Entidades Federativas.															
2. Contexto:				Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subvenciones y convenios.															
3. Metodología:				Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, supervisión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.															
DETALLE DEL PROYECTO																			
OCIO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	5	MIC220402147508	Proyecto de inversión	2,827,645.61	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2827645.61, modificado2827645.61]]	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL JUANA FRIJON DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384228	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384228	5	500	500	0
2022	5	MIC220402147508	Proyecto de inversión	8,912,232.25	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto8912232.25, modificado0.0]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO TACÁMBARO PURUASÁ TAUERA DE, MIGUEL SILVA CAJONES GARRIBO, ZARORA, DEL KM 0 MAS 000 AL 118 MAS 900 EN LA LOCALIDAD DE PURUASÁ, MUNICIPIO DE TACÁMBARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385922	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385922	5	600	500	0
2022	5	MIC220402147510	Proyecto de inversión	9,625,593.55	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto9625593.55, modificado9625593.55]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARANDA CHERANATZICO E.C. CARAPAN URUAPÁN, DEL KM 0 MAS 000 AL T MAS 300, EN LA LOCALIDAD DE CHERANATZICO, MUNICIPIO DE PARACHO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 369113	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	369113	5	2500	1476	0
2022	5	MIC220402143857	Proyecto de inversión	3,309,281.03	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1154640.52, modificado1154640.52], [P2: [ciclo_recurso2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata1_mun,APORTACIONES MUNICIPALES, monto1154640.52, modificado1154640.52]]	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN HUANDACAREO - 261189	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	261189	5	1180	1070	0
2022	5	MIC220202066806	Proyecto de inversión	4,228,906.99	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto4228906.99, modificado4228906.99]]	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NARATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 29063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	29063	5	520	350	0
2022	5	MIC220402142898	Proyecto de inversión	1,521,928.46	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1521928.46, modificado1521928.46]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN PAVIMENTO DE LA CALLE 15 DE MAYO LAZARO CÁRDENAS EN OJANAJO, MUNICIPIO DE PATZCUARO, ESTADO DE MICHOACÁN, NO REFERENCIA RE 113, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 178288	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	178288	5	150	100	0
2022	5	MIC220402143971	Proyecto de inversión	1,080,985.79	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto632403.94, modificado632403.94], [P2: [ciclo_recurso2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata1_mun,Programa Municipal, monto448581.79, modificado448581.79]]	EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE CON ENERGÍA SOLAR, TIEN DE DESCARGA Y PIEZAS ESPECIALES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TONAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN - 263653	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	263653	5	34	42	0

Periodo: Informe Definitivo 2022																
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
METAS	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 80.0, meta_modificada 80.0]	1	[geo]: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA UNIVERSIDAD CIUDAD CENTRO HISTÓRICO, 58000 MORELIA, MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VILLA UNIVERSIDAD Y AVENIDA JUÁREZ, AVENIDA CUBIEMIENTO CERCA DE AVENIDA JUÁREZ AL COSTADO DE UNA ESCUELA PRIMARIA Y OFI, loc-101.19729929, lat-19.6835971]	01-06-2022	31-12-2022	2,827,845.59	2,827,845.59	2,827,845.59	2,827,845.59	2,827,845.59	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:DOP/RE/20149/2022, contratista:ING. OMAR ANDRÁDE PERREIRA, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2827845.61, importe_modificado:2827845.61]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 80.0]	[1147506/proyecto_INICIO, 2147506/proyecto_FIN, 2147506/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 20.0, meta_modificada 20.0]	1	[geo]: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TACAMBARO - GABRIEL ZAMORA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + PUEBLO TACAMBARO, 61650 TACAMBARO DE COAHUILA, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO TACAMBARO Y CAMINO PURULAMAN, CAMINO TIERRA SE ENCUENTRA A LA S, loc-101.4610992, lat-19.25861754]	01-09-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:DCA/LPE/19822/05/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:8312232.25, importe_modificado:8312232.25]	[meta]: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance 0.0]	[1147558/proyecto_INICIO, 2147558/proyecto_PROCESO]	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Se cancela el proyecto, por lo que se levanta un Acta Circunstanciado de Recepción Administrativa, trimestre:5.0, usuario:vancasacastrom, fecha:2023-07-19], obs2: [observación:El avance real de esta acción es del 0% y debido a un error de captura se planeó un avance físico incorrecto, por lo cual el campo de meta modificada no permite registrar un avance menor al reportado, trimestre:5.0, usuario:lucacarrillo, fecha:2023-07-21]	[obs1: [observación:registrar en el avance físico la meta modificada y el avance en cerca, trimestre:5.0, usuario:alammarinon, fecha:2023-07-19], obs2: [observación:registrar en el avance físico la meta modificada y el avance en cerca, trimestre:5.0, usuario:alammarinon, fecha:2023-07-19], obs3: [observación:registrar en el avance físico la meta modificada y el avance en cerca, trimestre:5.0, usuario:alammarinon, fecha:2023-07-19]
[meta]: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 7.3, meta_modificada 7.3]	1	[geo]: [cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 7300 TRAMO 0+000 - 7+300 KILOMETRO 73 + 300 PUEBLO CHERANASTICO, 50000 CHERAN ASTICURÍN, CHERANASTICO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO CONOCIDO CHERANASTICO Y CAMINO CHERANASTICO, CAMINO CHER, loc-102.02366123, lat-19.66725903]	07-10-2022	05-12-2022	9,625,593.53	9,625,593.53	9,625,593.53	9,625,593.53	9,625,593.53	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:DCA/LPE/19822/29/2022, contratista:GRUPO S CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:9625593.55, importe_modificado:9625593.55]	[meta]: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance 7.3]	[1147310/proyecto_FIN, 2147310/proyecto_INICIO, 2147310/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Pozo(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[geo]: [cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CÁRDENAS PUEBLO HUANDACARBO CENTRO, 58830 HUANDACARBO, HUANDACARBO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AVENIDA LAZARO CÁRDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL POZO SE ENCUENTRA A 150 METROS APROXIMADAMENTE DE, loc-101.27922672, lat-19.99615596]	15-08-2022	12-12-2022	2,309,281.01	2,309,281.01	2,309,281.01	2,309,281.01	2,309,281.01	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CEAG/PI/SE/OBRA/19-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA QVIBAP S.A. DE C.V., convocado:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2309281.03, importe_modificado:2309281.03]	[meta]: [unidad_medida Pozo(s), avance 1.0]	[1143857/proyecto_INICIO, 2143857/proyecto_PROCESO, 2143857/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros cuadrados de construcción, meta 20765.14, meta_modificada 20765.14]	1	[geo]: [cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARANTEPACUA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 001 CIUDAD, 60282 ARANTEPACUA, NAKUATZEN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA, loc-101.96348541, lat-19.54998146]	01-04-2022	15-07-2022	4,228,906.96	4,228,906.96	4,228,906.96	4,228,906.96	4,228,906.96	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:DOP/PI/SE/2022/01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PACIAN, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4228906.99, importe_modificado:4228906.99]	[meta]: [unidad_medida Metros cuadrados de construcción, avance 20765.14]	[2066806/proyecto_INICIO, 2066806/proyecto_PROCESO, 2066806/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros lineales, meta 250.0, meta_modificada 250.0]	1	[geo]: [cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALZADA LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SIN PUEBLO CUAMANGO, 61620 CUAMANGO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE TICATEME Y CALLE GALAXIA, A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR TILACURÍ, loc-101.51612848, lat-19.48802292]	11-07-2022	31-12-2022	1,521,928.44	1,521,928.44	1,521,928.44	1,521,928.44	1,521,928.44	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:DOP/RE/20151/2022, contratista:EXPACIO 21 EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1521928.46, importe_modificado:1521928.46]	[meta]: [unidad_medida Metros lineales, avance 250.0]	[1142698/proyecto_INICIO, 2142698/proyecto_FIN, 2142698/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Tanque(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[geo]: [cve_municipio:6, localidad:3, direccion:RANCHO EL VALLE DE ACATLÁN, 60728 ACATLÁN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CAMINO A VALLE ACATLÁN Y LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE ACATLÁN DE LOCALIDAD AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN Y EL ACENO A LA COMUNIDAD, loc-102.50218448, lat-18.83966055]	25-10-2022	17-12-2022	1,080,985.73	1,080,985.73	1,080,985.73	1,080,985.73	1,080,985.73	[yfta]: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CEAG/PI/SE/OBRA/19-006/2022, contratista:INOVACIÓN CONSTRUCTIVA VAZAL, S.A. DE C.V., convocado:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1080985.73, importe_modificado:1080985.73]	[meta]: [unidad_medida Tanque(s), avance 1.0]	[1143971/proyecto_INICIO, 2143971/proyecto_PROCESO, 2143971/proyecto_FIN, 2143971/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144208	Proyecto de inversión	415,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ECUANIMORO EN EL MUNICIPIO DE ECUANIMORO - 268626	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268626	5	7150	4740	0
2022	5	MIC220402147958	Proyecto de inversión	1,690,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1690000.0]]	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL EN DIRECCIÓN A LA ESCUELA MANJATE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 387235	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	387235	5	100	50	0
2022	5	MIC220402145807	Proyecto de inversión	1,186,984.23	[P1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun.APORTACIONES MUNICIPALES, monto:356095.27, modificado:0.0], P2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830888.96, modificado:830888.96]]	REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 260061	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260061	5	779	690	0
2022	5	MIC220402144294	Proyecto de inversión	220,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:216309.92]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALVARO OBREGÓN SINGULO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN - 270177	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270177	5	9570	6380	0
2022	5	MIC220402146818	Proyecto de inversión	5,303,482.64	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303482.64, modificado:5303482.64]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C MORELIA ZINAPÉCUARO LA PURÍSIMA CHEHUAYO PALO BLANCO, DEL KM 0 MAS 000 AL 21 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD RANCHO DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 381740	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	281740	5	1398	929	0
2022	5	MIC220402147921	Proyecto de inversión	2,224,722.05	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224722.05, modificado:0.0]]	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OCUINCHIO MICHOACÁN - 385568	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385568	5	250	100	0
2022	5	MIC220402147504	Proyecto de inversión	3,913,640.76	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913640.76, modificado:3913640.77]]	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER ETAPA DEL PARQUE ECOTURISTICO CHUPICUARO, QUE COMPRENDE ANDAROS PRATONAL, CENADCHES HEXAGONALES 20 Y CASITA DE CONTROL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 383912	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	383912	5	2000	1200	0
2022	5	MIC220402141535	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:193532.81]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PLAYA AZUL EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 98549	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	98549	5	1883	1255	0
2022	5	MIC220402144115	Proyecto de inversión	270,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269267.83]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTEPO DE ECHALE, DR. PEDRO D. MTZ. EN EL MUNICIPIO DE PUERTEPO - 267113	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267113	5	9384	8122	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1:1850.0, meta_modificada 11850.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE JUAZÉ Y ZARAGOZA INTERIOR UN PUEBLO ECUANORE, 59730 ECUANORE, ECUANORE MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JUAZÉ Y CALLE JUAN CARLOS CASTELLANOS, CALLE GUERRERO JUAZÉ Y ZARAGOZA SIN NÚMERO COL CENTRO C.P. 59730, lon:-102.19420067, lat:20.16263113)]	27-10-2022	25-11-2022	414,999.94	414,999.94	414,999.94	414,999.94	414,999.94	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/140/2022, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:414999.94, importe_modificado:414999.94)]	[meta2: (unidad_medida Centros) de salud, avance:11850.0]]	[2144206/proyecto_INICIO, 2144206/proyecto_PROCESO, 2144206/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta:142.0, meta_modificada 142.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALE SANTO TOMAS PUEBLO TANAUJILLO, 59790 SANTO TOMAS, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO CONOCIDO SANTO TOMAS Y CALLE CONOCIDO CHILCHOTA, CALLE CONOCIDO CHILCHOTA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-102.08995633, lat:19.84550945)]	05-09-2022	31-12-2022	1,439,960.64	1,439,960.64	1,439,960.64	1,439,960.64	1,439,960.64	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/220506/2022, contratista:JANER ARIAS BUSTOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1439960.64, importe_modificado:1439960.64)]	[meta2: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, avance:142.0)]	[2147558/proyecto_INICIO, 2147558/proyecto_PROCESO, 2147558/proyecto_FIN, 2147558/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Pozos), meta:1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA MICHOACÁN ZICUÁN HUETAMO DE NÚÑEZ Y CALLE GENERAL JUAN ALDAMA, CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE LA GALERÍA FOTIRAN, lon:-101.63551194, lat:18.85279127)]	22-06-2022	20-08-2022	830,849.46	830,849.46	830,849.46	830,849.46	830,849.46	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG/FI/IA/088A/19-002/2022, contratista:GRUPO PLAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1188884.23, importe_modificado:1188884.23)]	[meta2: (unidad_medida Pozos), avance:1.0]]	[2143807/proyecto_INICIO, 2143807/proyecto_PROCESO, 2143807/proyecto_FIN, 2143807/proyecto_PROCESO, 2143807/proyecto_INICIO, 2143807/proyecto_PROCESO, 2143807/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta:1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALE JUAN ESCUTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SINGUIDO, 58930 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, FRENTE A LA IGLESIA, lon:-101.05009521, lat:19.81543291)]	27-10-2022	25-11-2022	216,309.92	216,309.92	216,309.92	216,309.92	216,309.92	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/183/2022, contratista:ARC-TECKO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:216309.92, importe_modificado:216309.92)]	[meta2: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[2144294/proyecto_INICIO, 2144294/proyecto_PROCESO, 2144294/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Kilómetro lineal), meta:21.3, meta_modificada 21.3]]	1	[geo1: (cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA PURISIMA - PALOBLANCO MARGEN DERECHO, KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO PAJO BLANCO, 58920 PAJO BLANCO, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO VIA LA PURISIMA Y CARRETERA AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA, LOS T, lon:-101.02193386, lat:19.87626993)]	27-04-2022	25-09-2022	5,303,482.61	5,303,482.61	5,303,482.61	5,303,482.61	5,303,482.61	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/22/09/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SILCER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:5303482.64, importe_modificado:5303482.64)]	[meta2: (unidad_medida Kilómetro lineal), avance:21.3]]	[2144813/proyecto_INICIO, 2144813/proyecto_PROCESO, 2144813/proyecto_FIN, 2144813/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada 0.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALE CONOCIDO CHARRAPAN PUEBLO OCUMICHO, 60342 OCUMICHO, CHARRAPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE OCUMICHO Y, SE ENCUENTRA FUERAS DEL PUEBLO DE OCUMICHO, lon:-102.22597157, lat:19.79537887)]	05-09-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta2: (unidad_medida Metros lineales), avance:0.0]]	[2147521/proyecto_INICIO]	Cancelado	Cancelación validada	[Meta1: (observación:No se ejecuto el proyecto, ya que no se dio una suficiencia presupuestal y un folio de obra por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, trimestre:5.0, usuario:lvarenessac@com, fecha:2023-07-15)]	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada 80.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALE SANTA FE DE LA LAGUNA, 58435 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA CONOCIDO SANTA FE Y CALLE TANGANKANAL, CALLE TANGANKANAL PEGADO AL CAMINO QUE VA A QUIROGA Y UNAL CALL, lon:-101.55682977, lat:19.67009994)]	15-06-2022	31-12-2022	3,913,640.70	3,913,640.70	3,913,640.70	3,913,640.70	3,913,640.70	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/FI/SE22/19/2022, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HERMANOS DE S. L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3663640.76, importe_modificado:3663640.76)]	[meta2: (unidad_medida Metros Cuadrados), avance:80.0]]	[2147504/proyecto_INICIO, 2147504/proyecto_PROCESO, 2147504/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta:1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:52, localidad:158, direccion:CALE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PLATA AZUL, 60960 PLATA AZUL, JAZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO MONTES DE OCA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO (IZQUIERDA A., lon:-102.34871712, lat:17.98323811)]	09-09-2022	15-06-2022	193,532.81	193,532.81	193,532.81	193,532.81	193,532.81	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/205/2022, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HERMANOS DE S. L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:193532.81, importe_modificado:193532.81)]	[meta2: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[2141535/proyecto_INICIO, 2141535/proyecto_PROCESO, 2141535/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta:1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALE DESGOLLADO 474 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO INTERIOR UN PUEBLO PURÍPEÑO DE ECHÁZ, 58700 PURÍPEÑO DE ECHÁZ, PURÍPEÑO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-102.02033365, lat:19.91139782)]	27-10-2022	28-11-2022	269,267.83	269,267.83	269,267.83	269,267.83	269,267.83	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/89/2022, contratista:CONSTRUCIONES MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:269267.83, importe_modificado:269267.83)]	[meta2: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[2144115/proyecto_INICIO, 2144115/proyecto_PROCESO, 2144115/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2022	\$	MIC220402141539	Proyecto de inversión	230,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:227792.92])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE DINAPEQUARO - 101408	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	101408	\$	448	298	0
2022	\$	MIC220402147510	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247742.03])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COENO DE LA UINERTAD EN EL MUNICIPIO DE COENO - 384412	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384412	\$	500	250	0
2022	\$	MIC220402144136	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:246583.96])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MALCADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MATA - 267294	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267294	\$	566	378	0
2022	\$	MIC220402144243	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:246434.05])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IRIMBO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO - 269331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269331	\$	9626	6417	0
2022	\$	MIC220402144182	Proyecto de inversión	265,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264079.05])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LABONERA EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 267836	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267836	\$	99	85	0
2022	\$	MIC220402144124	Proyecto de inversión	275,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:245299.43])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NAHUATZEN EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 267209	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267209	\$	19558	13039	0
2022	\$	MIC220402144153	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:241675.4])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE POMACUAPÁN EN EL MUNICIPIO DE PARACHO - 267421	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267421	\$	785	675	0
2022	\$	MIC220402144163	Proyecto de inversión	260,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259897.77])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE QUINERO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO - 267579	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267579	\$	1914	1276	0
2022	\$	MIC220402144141	Proyecto de inversión	225,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:211773.88])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 267315	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267315	\$	513	342	0
2022	\$	MIC220402144095	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:212219.99])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATHO - 266809	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266809	\$	2403	1602	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:110, localidad 7, direccion CALLE VICENTE GUERRERO BUENAVISTA], 58960 BUENAVISTA (SAN MIGUEL, BUENAVISTA), ZIMAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COST, lon-100.6416136, lat-19.92130772]]	09-05-2022	15-06-2022	227,792.92	227,792.92	227,792.92	227,792.92	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/59/2022, contratista V/R CONSTRUCCIONES, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 227792.92, importe_modificado 227792.92]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2141539/proyecto_INICIO, 2141539/proyecto_PROCESO, 2141539/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad 1, direccion CALLE CONOCIDO COENEO COLONIA COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58405 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO COENEO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon-101.58836958, lat-19.826196]]	02-01-2022	31-12-2022	247,742.03	247,742.03	247,742.03	247,742.03	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/191/2022, contratista CONSTRUCTORA ARREDA, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 247742.04, importe_modificado 247742.04]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2147510/proyecto_PROCESO, 2147510/proyecto_INICIO, 2147510/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:78, localidad 4, direccion CALLE IGNACIO ZARAGOZA B OCHO INTERIOR SAN PUEBLO, 58900 HURACAO, SANTA ANA MATIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO ZAPATA Y CALLE RIVERA, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon-101.62149787, lat-20.04218659]]	27-10-2022	28-11-2022	246,583.96	246,583.96	246,583.96	246,583.96	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/190/2022, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 246583.96, importe_modificado 246583.96]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144138/proyecto_PROCESO, 2144138/proyecto_INICIO, 2144138/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:41, localidad 1, direccion AVENIDA MELCHOR OCAMPO 29 VEINTINUEVE INTERIO SAN PUEBLO IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ERNESTO BUCIO REYES SOBRE DICHA AVENIDA EN DIRECCIÓN ORIENTE A, lon-100.47766676, lat-19.69927183]]	28-10-2022	28-11-2022	246,434.05	246,434.05	246,434.05	246,434.05	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/193/2022, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 246434.05, importe_modificado 246434.05]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144143/proyecto_PROCESO, 2144143/proyecto_FIN, 2144143/proyecto_INICIO, 2144143/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:94, localidad 12, direccion CALLE CORREGIDORA INTERIOR SAN PUEBLO LA JABONERA, 58743 LA JABONERA, TIJALALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PLACITA, CALLE EMILIANO ZAPATA AL PONIENTE A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD Y LA IGLESIA, lon-102.12075814, lat-19.97591543]]	27-10-2022	28-11-2022	264,079.05	264,079.05	264,079.05	264,079.05	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/188/2022, contratista LEOGARIO PEÑALOSA MALDONADO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 264079.06, importe_modificado 264079.06]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144182/proyecto_PROCESO, 2144182/proyecto_INICIO, 2144182/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 32598.0, meta_modificada 32598.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:58, localidad 1, direccion CALLE MORELOS PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE AMADO NERVO CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon-101.91845117, lat-19.65499944]]	27-10-2022	25-11-2022	245,299.43	245,299.43	245,299.43	245,299.43	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/91/2022, contratista INFRAESTRUCTURA PROCEJA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 245299.43, importe_modificado 245299.43]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 32598.0]]	[2144124/proyecto_PROCESO, 2144124/proyecto_INICIO, 2144124/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:65, localidad 7, direccion PUEBLO POMACUARAN (POMOCUARAN), 60260 POMACUARAN (POMOCUARAN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y, A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon-102.10374616, lat-19.61816017]]	27-10-2022	25-11-2022	241,675.40	241,675.40	241,675.40	241,675.40	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/81/2022, contratista GAGSA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 241675.41, importe_modificado 241675.41]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144153/proyecto_PROCESO, 2144153/proyecto_FIN, 2144153/proyecto_INICIO, 2144153/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 3190.0, meta_modificada 3190.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:65, localidad 8, direccion CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO QUINICO, 60267 QUINICO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y, CALLE ALLENDE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A ARANTEPAQUA, lon-101.99775226, lat-19.59277818]]	27-10-2022	25-11-2022	259,897.77	259,897.77	259,897.77	259,897.77	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/141/2022, contratista CONSTRUCCIONES RAMOS IERVIN, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 259910.26, importe_modificado 259910.26]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 3190.0]]	[2144183/proyecto_PROCESO, 2144183/proyecto_INICIO, 2144183/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:58, localidad 7, direccion PUEBLO SAN SIORO, 60284 SAN SIORO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA, lon-101.82860612, lat-19.64641411]]	27-10-2022	25-11-2022	211,773.88	211,773.88	211,773.88	211,773.88	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/94/2022, contratista INFRAESTRUCTURA PROCEJA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 211773.88, importe_modificado 211773.88]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144141/proyecto_FIN, 2144141/proyecto_PROCESO, 2144141/proyecto_INICIO, 2144141/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 4005.0, meta_modificada 4005.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:50, localidad 62, direccion CALLE INSURGENTES PONIENTE INTERIOR SAN PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZICUARO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y, CALLE C. ABASOLO EN DIRECCIÓN PONIENTE A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon-100.59182269, lat-19.8844518]]	27-10-2022	28-11-2022	212,219.99	212,219.99	212,219.99	212,219.99	[ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/PISE22/188/2022, contratista NESTOR DARIÁN CANALES REYES, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 212219.99, importe_modificado 212219.99]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 4005.0]]	[2144095/proyecto_INICIO, 2144095/proyecto_PROCESO, 2144095/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144252	Proyecto de inversión	250,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:250000.0, modificado:222466.74)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPIOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269454	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269454	5	934	623	0
2022	5	MIC220402144031	Proyecto de inversión	280,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:280000.0, modificado:275744.43)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE JARÁEZ EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO - 265588	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265588	5	1779	1186	0
2022	5	MIC220402144198	Proyecto de inversión	250,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:250000.0, modificado:249918.56)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 268551	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268551	5	878	586	0
2022	5	MIC220402142199	Proyecto de inversión	220,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:220000.0, modificado:219999.89)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137061	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137061	5	275	251	0
2022	5	MIC220402142302	Proyecto de inversión	255,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:255000.0, modificado:250032.82)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 137494	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137494	5	930	296	0
2022	5	MIC220402144128	Proyecto de inversión	220,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:220000.0, modificado:218252.67)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDORO ALTA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 267212	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267212	5	1223	816	0
2022	5	MIC220402142206	Proyecto de inversión	190,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:190000.0, modificado:189999.33)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IXTLÁN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN - 137642	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137642	5	2835	2123	0
2022	5	MIC220402142075	Proyecto de inversión	300,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:300000.0, modificado:297815.13)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUGO - 134120	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	134120	5	826	551	0
2022	5	MIC220402141529	Proyecto de inversión	250,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:250000.0, modificado:249262.09)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CUARRA EN EL MUNICIPIO DE MADERO - 97486	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	97486	5	158	170	0
2022	5	MIC220402144221	Proyecto de inversión	250,000.00	(PFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], monto:250000.0, modificado:202334.98)]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MADERO EN EL MUNICIPIO DE MADERO - 268950	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268950	5	10457	6971	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 17, localidad: 34, direccion: CALLE FRENTE A LA CASA DEL SR. AMALIO GUTIÉRREZ PUEBLO TEPEFONGO, 61051 TEPEFONGO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, AL LADO DE LA IGLESIA, lon: -100.13247959, lat: 19.80789456]]	27-10-2022	25-11-2022	222,466.74	222,466.74	222,466.74	222,466.74	222,466.74	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/122/20 22, contratista: ARAMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 222466.75, importe_modificado: 222466.75]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144252/proyecto_PROCESO, 2144252/proyecto_INICIO, 2144252/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 2965.0, meta_modificada: 2965.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 120, localidad: 49, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RENACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon: -100.64253385, lat: 19.88140792]]	27-10-2022	25-11-2022	275,744.45	275,744.45	275,744.45	275,744.45	275,744.45	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/57/20 2, contratista: W/R CONSTRUCCIONES, S.A., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 275744.46, importe_modificado: 275744.46]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 2965.0]]	[2144031/proyecto_INICIO, 2144031/proyecto_PROCESO, 2144031/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 17, localidad: 35, direccion: INTERIOR SN EJIDO EJIDO BRAVO, 61020 VENTA DE BRAVO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, SE UBICA HACIA EL SUR A UNA CUADRA DE LA IGLESIA LA VIRGEN DE GUADALUPE, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon: -100.17350997, lat: 19.86297755]]	28-10-2022	28-11-2022	249,918.56	249,918.56	249,918.56	249,918.56	249,918.56	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/80/20 2, contratista: ARAMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 249918.57, importe_modificado: 249918.57]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144198/proyecto_INICIO, 2144198/proyecto_FIN, 2144198/proyecto_PROCESO, 2144198/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 27, localidad: 8, direccion: INTERIOR SN PUEBLO LAS CRUCES DE BARRERAS, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS EN EL CENTRO Y A UNAS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon: -101.38501983, lat: 19.93568471]]	14-07-2022	01-10-2022	219,999.89	219,999.89	219,999.89	219,999.89	219,999.89	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/127/20 22, contratista: CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 219999.89, importe_modificado: 219999.89]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2142199/proyecto_PROCESO, 2142199/proyecto_INICIO, 2142199/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 27, localidad: 12, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRE, 58863 EL SALITRE, CHUCANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2 ENTRE LA CALLE HERMANOS F, lon: -101.31105611, lat: 19.90273995]]	14-07-2022	01-10-2022	250,032.82	250,032.82	250,032.82	250,032.82	250,032.82	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/85/20 2, contratista: ALEJANDRA MEDINA DORADO, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 250032.83, importe_modificado: 250032.83]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2142202/proyecto_PROCESO, 2142202/proyecto_INICIO, 2142202/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 34, localidad: 9, direccion: CALLE A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 SAN SIOURO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, C.P. 61210 A UNA CUADRA DE LA TELESECUND, lon: -100.639882236, lat: 19.72394386]]	27-10-2022	25-11-2022	216,252.67	216,252.67	216,252.67	216,252.67	216,252.67	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/111/20 22, contratista: CONSTRUCCIONES BENAMER, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 216252.68, importe_modificado: 216252.68]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2144126/proyecto_INICIO, 2144126/proyecto_PROCESO, 2144126/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 42, localidad: 1, direccion: CALLE MORELOS NORTE INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, OXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE ROMERO VARGAS, CALLE MATAMOROS CALLE MORELOS EN EL CENTRO, lon: -102.39409666, lat: 20.16446516]]	14-07-2022	01-10-2022	189,999.33	189,999.33	189,999.33	189,999.33	189,999.33	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/128/20 22, contratista: CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 189999.34, importe_modificado: 189999.34]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2142206/proyecto_INICIO, 2142206/proyecto_PROCESO, 2142206/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 113, localidad: 13, direccion: CALLE HEROES DE NACOZARI, 58545 MANCERA, JOSE SIXTO VIERDOLCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE FRESCO, PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL KINDER Y LA PRIMA, lon: -101.51990561, lat: 20.31843001]]	01-07-2022	01-10-2022	297,815.15	297,815.15	297,815.15	297,815.15	297,815.15	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/177/20 22, contratista: VICTOR ALFONSO HAZQUEZ YULGAS, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 297815.15, importe_modificado: 297815.15]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2142075/proyecto_PROCESO, 2142075/proyecto_INICIO, 2142075/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 48, localidad: 37, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 8+800 TRAMO VILLA MADEIRO - LA CUMBRE, KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO LA CUMBRE, 58483 LA CUMBRE, MADEIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAMINO VILLA MADEIRO LA CUMBRE Y, CAMINO VILLA MADEIRO LA CUMBRE Y, lon: -101.20961225, lat: 19.54692939]]	09-05-2022	15-06-2022	249,262.09	249,262.09	249,262.09	249,262.09	249,262.09	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/116/20 22, contratista: MICORSE, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 249262.1, importe_modificado: 249262.1]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0]]	[2141529/proyecto_PROCESO, 2141529/proyecto_INICIO, 2141529/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 17427.0, meta_modificada: 17427.0]]	1	[geo: [cve_municipio: 48, localidad: 1, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA 134 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADEIRO CENTRO, 58480 VILLA MADEIRO, MADEIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I. MADEIRO VENUSTIANO CARRANZA NO. EXT. 134, lon: -101.27905305, lat: 19.38300912]]	27-10-2022	25-11-2022	202,334.36	202,334.36	202,334.36	202,334.36	202,334.36	[cto: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/0822/70/20 2, contratista: CONSTRUCCIONES PERAMPO, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 202334.37, importe_modificado: 202334.37]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 17427.0]]	[2144221/proyecto_PROCESO, 2144221/proyecto_INICIO, 2144221/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402143776	Proyecto de inversión	1,767,155.47	(F1: [ciclo_recurso 2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun, APORTACIONES MUNICIPALES, monto 883577.73, modificado 0.0], F2: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 883577.74, modificado 883577.74])	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 258915	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	258915	5	74	80	0
2022	5	MIC220402143847	Proyecto de inversión	3,336,306.66	(F1: [ciclo_recurso 2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun, APORTACIONES MUNICIPALES, monto 1000892.0, modificado 1000892.0], F2: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2335414.66, modificado 2335414.66])	TERMINACIÓN DE PTAR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOMATLAN, MUNICIPIO DE BUENAVISTA - 260957	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	260957	5	6119	6143	0
2022	5	MIC220402143999	Proyecto de inversión	4,377,088.69	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2188549.35, modificado 2188549.35], F2: [ciclo_recurso 2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estatal_mun, APORTACIONES MUNICIPALES, monto 2188549.34, modificado 2188549.35])	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN CHARO, LOCALIDAD DE IRAPEO - 264418	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	264416	5	968	931	0
2022	5	MIC220402146850	Proyecto de inversión	1,131,770.96	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1131770.96, modificado 1130189.62])	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE ARANDA, MUNICIPIO DE PARACHO - 344837	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	344637	5	986	964	0
2022	5	MIC220402144234	Proyecto de inversión	210,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 210000.0, modificado 196242.97])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUNGAREO EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO - 269166	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269166	5	3290	2194	0
2022	5	MIC220402142236	Proyecto de inversión	250,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 240416.54])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PAJACUARAN - 140272	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	140272	5	2188	1458	0
2022	5	MIC220402144202	Proyecto de inversión	250,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 229020.35])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TARTAN EN EL MUNICIPIO DE TARTAN - 268585	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268585	5	8134	5424	0
2022	5	MIC220402144143	Proyecto de inversión	250,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 238871.67])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PURUARÁN EN EL MUNICIPIO DE TURICATO - 267325	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267325	5	4297	2865	0
2022	5	MIC220402144204	Proyecto de inversión	250,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 221680.68])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ANGIOSTURA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 268591	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268591	5	848	564	0
2022	5	MIC220402144293	Proyecto de inversión	145,000.00	(F1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 145000.0, modificado 144999.6])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA SAUCEA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA - 270088	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270088	5	1794	1196	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida Pozo(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:64, localidad 15, direccion PUEBLO LA SOLEDAD, 58790 LA SOLEDAD, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE EL FRENO, CALLE LA PALMA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ A 180 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CALLE EL FRENO Y A, lon: -101.6337998], lat: 19.83291173], [tipo: obra Obra, numero_contrato CEAC/FISE/OBRA/19-001/2022, contratista SISTEMAS DE IRRIGACION DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 1767155.47, importe_modificado 1767155.47]]	22-06-2022	19-09-2022	883,577.74	883,577.74	883,577.74	883,577.74	883,577.74	[meta1: [unidad_medida Pozo(s), avance 1.0]]	[2143776/proyecto_INICIO, 2143776/proyecto_FIN, 2143776/proyecto_PROCESO, 2143776/proyecto_FIN, 2143776/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Planta(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:12, localidad 1, direccion CALLE AVIACION PUEBLO BUENAVISTA TOMATILÁN, 60500 BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE AVIACION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AVIACION A UNOS 1200 METROS APROXIMA, lon: -102.59471734, lat: 19.19760924]]	11-08-2022	08-12-2022	3,336,306.66	3,336,306.66	3,336,306.66	3,336,306.66	3,336,306.66	[meta1: [unidad_medida Planta(s), avance 1.0]]	[2143847/proyecto_INICIO, 2143847/proyecto_PROCESO, 2143847/proyecto_FIN, 2143847/proyecto_PROCESO, 2143847/proyecto_FIN, 2143847/proyecto_INICIO, 2143847/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 905.81, meta_modificada 905.81]]	1	[geo1: [cve_municipio:22, localidad 21, direccion CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IRAPMO, 61310 IRAPMO, CHIARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERA FRANCISCO I. MADERO Y TERRACERA NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I. MUGICA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN S, lon: -102.06083415, lat: 19.6931187]]	29-10-2022	10-12-2022	4,377,098.35	4,377,098.35	4,377,098.35	4,377,098.35	4,377,098.35	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance 905.81]]	[2143999/proyecto_INICIO, 2143999/proyecto_PROCESO, 2143999/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Pozo(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:65, localidad 3, direccion PUEBLO ARANZA (AJAMTZÁN), 60266 ARANZA (AJAMTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA URUAPAN-CARÁBAN, CALLE ANAHUAC EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD DE ARANZA AL S, lon: -102.01852583, lat: 19.66826458]]	20-10-2022	20-12-2022	1,130,189.62	1,130,189.62	1,130,189.62	1,130,189.62	1,130,189.62	[meta1: [unidad_medida Pozo(s), avance 1.0]]	[2146850/proyecto_INICIO, 2146850/proyecto_PROCESO, 2146850/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 5484.0, meta_modificada 5484.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:50, localidad 70, direccion CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO, 61254 TUNGARAO, MARAUATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAMILIO MATIAS Y CALLE RIO LERMA EN LA MISMA CUADRA DE LA BIBLIOTECA BENITO JUAREZ, lon: -100.37168413, lat: 19.80627874]]	27-10-2022	25-11-2022	196,242.97	196,242.97	196,242.97	196,242.97	196,242.97	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 5484.0]]	[2144234/proyecto_INICIO, 2144234/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 3646.0, meta_modificada 3646.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:62, localidad 6, direccion CALLE LAZARO CARDENAS 266 INTERIOR SIN PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PARACURÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE LA GRANJA, LAZARO CARDENAS, lon: -102.47801229, lat: 20.14665857]]	14-07-2022	01-10-2022	240,416.54	240,416.54	240,416.54	240,416.54	240,416.54	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 3646.0]]	[2142236/proyecto_INICIO, 2142236/proyecto_PROCESO, 2142236/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:87, localidad 1, direccion CALLE VILLA MAGISTERIO PUEBLO TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUERAMBÁ Y CALLE DEL PANTEON, CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon: -102.51400306, lat: 19.3349398]]	27-10-2022	25-11-2022	229,020.35	229,020.35	229,020.35	229,020.35	229,020.35	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144202/proyecto_INICIO, 2144202/proyecto_PROCESO, 2144202/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 7162.0, meta_modificada 7162.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:97, localidad 158, direccion CALLE MARIANO MATAMOROS SIN PUEBLO PURULAN, 61682 PURULAN, TUNGARAO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon: -102.52454956, lat: 19.09599288]]	27-10-2022	25-11-2022	238,871.67	238,871.67	238,871.67	238,871.67	238,871.67	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 7162.0]]	[2144143/proyecto_INICIO, 2144143/proyecto_PROCESO, 2144143/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:105, localidad 3, direccion CALLE CARRETERA ZAMORA LA BARCA INTERIOR SIN PUEBLO LA ANGOSTURA, 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA ZAMORALA BARCA SIN NUMERO C.P. 59220 A 3 CUADRAS DE, lon: -102.44186654, lat: 20.19640218]]	28-10-2022	25-11-2022	221,680.68	221,680.68	221,680.68	221,680.68	221,680.68	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144204/proyecto_FIN, 2144204/proyecto_PROCESO, 2144204/proyecto_INICIO, 2144204/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 2990.0, meta_modificada 2990.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad 20, direccion CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y, CERCA DE LA QUINTA EL MIRADOR, lon: -102.34584983, lat: 20.09596135]]	27-10-2022	25-11-2022	144,999.60	144,999.60	144,999.60	144,999.60	144,999.60	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 2990.0]]	[2144293/proyecto_PROCESO, 2144293/proyecto_FIN, 2144293/proyecto_INICIO, 2144293/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402145909	Proyecto de inversión	2,052,631.85	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052631.85, modificado:2052631.85])	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN SENGUÍO, LOCALIDAD SENGUÍO - 306523	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	306523	5	13899	7933	0
2022	5	MIC220402144244	Proyecto de inversión	210,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:207937.12])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ANIGAMACUITIRO DE LA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANIGAMACUITIRO - 269334	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269334	5	6115	6077	0
2022	5	MIC220402144152	Proyecto de inversión	185,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:157327.92])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ANATEPACUA EN EL MUNICIPIO DE NARAJATZEN - 267272	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267272	5	2103	1402	0
2022	5	MIC220402147514	Proyecto de inversión	7,702,585.46	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7702585.46, modificado:7698962.75])	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE SALIDA A TUSANTLA EN EL MONUMENTO AL AGUILA DE LA REVOLUCIÓN, INCLUYE ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE HERICLA ITTACUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 384864	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384864	5	3500	2000	0
2022	5	MIC220402141531	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:128834.56])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CALETA DE CAMPOS EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 98053	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	98053	5	1506	1004	0
2022	5	MIC220402141534	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:173551.55])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL HABILAL EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 98311	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	98311	5	1160	773	0
2022	5	MIC220302102036	Proyecto de inversión	2,914,222.66	(P1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1457111.33, modificado:1450094.1], P2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457111.33, modificado:1450094.15])	REPOSICIÓN CONSTRUCCION DEL POZO CERRO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO - 141857	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	141857	5	4495	4212	0
2022	5	MIC220302102050	Proyecto de inversión	3,407,980.75	(P1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1703990.33, modificado:1703990.03], P2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703990.38, modificado:1703990.05])	REHABILITACIÓN COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTUA EN EL RIO COTUA - 142502	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	142502	5	7313	6761	0
2022	5	MIC220302109661	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:720827.14], P2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1877861.55])	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, MUNICIPIO DE APATZINGAN - 184112	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	184112	5	17743	16378	0
2022	5	MIC220402143987	Proyecto de inversión	425,778.60	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425778.6, modificado:421845.16])	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA EL PUMTEL COBAEM, EN LA LOCALIDAD DE CALZONTZEN, MUNICIPIO DE URUAPAN - 264196	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	264196	5	230	200	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 292.0, meta_modificada: 292.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 80, localidad: 1, direccion: PUEBLO SENGUO, 61290 SENGUO, SENGUO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CERRADA DE OCAMPO, CALLE CERRADA DE HIDALGO CAMINO SALIDA A UIRIBO JUNTO A HOYA AGRICOLA DE LA LOCALIDAD, lon: -100.33961987, lat: 19.73108129}}	09-08-2022	31-12-2022	2,082,691.81	2,082,691.81	2,082,691.81	2,082,691.81	2,082,691.81	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/PE/CCA/202058/2022, contratista: CONSTRUCTORA ZAMUÑO, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 2032631.83, importe_modificado: 2032631.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 292.0}}	{[2145908/proyecto_INICIO, 2145908/proyecto_FIN, 2145908/proyecto_PROCESO, 2145908/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE PROLONGACION OCAMPO PUEBLO ANAGACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANAGACUTIRO DE LA UNIÓN, ANAGACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCAMPO A DOS CUADRAS DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUÍA, lon: -101.71213389, lat: 20.14601993}}	27-10-2022	25-11-2022	207,937.12	207,937.12	207,937.12	207,937.12	207,937.12	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/IDE/PISE/22/96/2021, contratista: CREA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 207937.12, importe_modificado: 207937.12}}	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, avance: 1.0}}	{[2144244/proyecto_PROCESO, 2144244/proyecto_INICIO, 2144244/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta: 3505.0, meta_modificada: 3505.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 56, localidad: 2, direccion: PUEBLO ARANTEPECUA, 60282 ARANTEPECUA, NAWATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DE LA CLINICA IMSS, lon: -101.97234871, lat: 19.59503953}}	27-10-2022	25-11-2022	157,727.92	157,727.92	157,727.92	157,727.92	157,727.92	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/IDE/PISE/22/98/2021, contratista: INFRAESTRUCTURA PROCEA S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 157727.92, importe_modificado: 157727.92}}	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, avance: 3505.0}}	{[2144132/proyecto_INICIO, 2144132/proyecto_PROCESO, 2144132/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Puente(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 1, direccion: CALLE SALIDA TUZANTLA CIUDAD ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE CONVOCIO ZITACUARO, SE ENCUENTRA AL CRUCE DE LA SALIDA DE TUZANTLA EN EL MONUMENTO DEL AGU, lon: -100.360899, lat: 19.45157516}}	05-03-2022	31-12-2022	7,688,992.75	7,688,992.75	7,688,992.75	7,688,992.75	7,688,992.75	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/PE/220157/2022, contratista: RENALDO BARRERA PANIAGUA, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 7702582.46, importe_modificado: 7702582.46}}	{meta1: {unidad_medida: Puente(s), avance: 1.0}}	{[2147514/proyecto_PROCESO, 2147514/proyecto_INICIO, 2147514/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 52, localidad: 35, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA BUADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE VIENTE QUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SOBRE LA CALLE 20 DE NOVI, lon: -102.75877577, lat: 18.07597417}}	09-05-2022	15-06-2022	128,834.56	128,834.56	128,834.56	128,834.56	128,834.56	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/IDE/PISE/22/202/2022, contratista: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HERMAN S. DE R. L. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 128834.56, importe_modificado: 128834.56}}	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, avance: 1.0}}	{[2141531/proyecto_INICIO, 2141531/proyecto_PROCESO, 2141531/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 52, localidad: 82, direccion: CALLE YUCATAN PUEBLO EL HABITAL, 60987 EL HABITAL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANGLE Y CALLE FRAMBOWAN, A 500 METROS DE LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS MANZANILLO FRENTE AL EMPAQUE DE LA MUERTA, lon: -102.37704917, lat: 18.00748657}}	09-05-2022	15-06-2022	173,551.55	173,551.55	173,551.55	173,551.55	173,551.55	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: DOP/IDE/PISE/22/204/2022, contratista: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HERMAN S. DE R. L. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 173551.55, importe_modificado: 173551.55}}	{meta1: {unidad_medida: Centro(s) de salud, avance: 1.0}}	{[2141534/proyecto_INICIO, 2141534/proyecto_PROCESO, 2141534/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 86, localidad: 1, direccion: PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y EL ACCESO SE CONSIGUE MEDIANTE LA CARRETERA MORELIA SALAMANCA HASTA ENTRONCAR CON LA AUTOPISTA ATLACOMUL, lon: -102.81791498, lat: 20.26699014}}	26-07-2022	12-11-2022	2,900,188.23	2,900,188.23	2,900,188.23	2,900,188.23	2,900,188.23	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CEAC/PISE/OBRA/AD-002/2022, contratista: EDISON GARCIA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 2914222.66, importe_modificado: 2914222.66}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 1.0}}	{[2102096/proyecto_PROCESO, 2102096/proyecto_INICIO, 2102096/proyecto_PROCESO, 2102096/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1000.0, meta_modificada: 1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: PUEBLO COTUA DE LA PAZ, 59945 COTUA DE LA PAZ, COTUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CARRETERA TOCUMBO, CARRETERA AQUÍLES SERDAN SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO Y TRANSITANDO POR GRAN PARIT, lon: -102.70547275, lat: 19.81122411}}	11-08-2022	08-12-2022	3,407,980.08	3,407,980.08	3,407,980.08	3,407,980.08	3,407,980.08	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CEAC/PISE/OBRA/AD-004/2022, contratista: CONSTEB, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 3407980.75, importe_modificado: 3407980.75}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1000.0}}	{[2102095/proyecto_INICIO, 2102095/proyecto_PROCESO, 2102095/proyecto_INICIO, 2102095/proyecto_PROCESO, 2102095/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO APATZINGAN DE CONSTITUCION, 60630 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GENERAL CAMILO ARRIAGA ORIENTE, CALLE LAURO VILLAR, SE ENCUENTRA, lon: -102.3545468, lat: 19.09887275}}	01-09-2022	31-12-2022	2,598,688.69	2,598,688.69	2,598,688.69	2,598,688.69	2,598,688.69	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CEAC/PISE/OBRA/AD-006/2022, contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 2598688.7, importe_modificado: 2598688.7}}	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 1.0}}	{[2109661/proyecto_INICIO, 2109661/proyecto_PROCESO, 2109661/proyecto_INICIO, 2109661/proyecto_PROCESO, 2109661/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 818.59, meta_modificada: 818.59}}	1	{geo1: {cve_municipio: 102, localidad: 61, direccion: CALLE PARICUTIN PUEBLO CALTONTZEN, 60220 CALTONTZEN, URUPARAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALDAMA R.1, PRIMER CRUCERO DONDE ESTÁ EL B.N.3 SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE CALTONTZEN EN, lon: -102.00196327, lat: 19.42720285}}	10-10-2022	16-12-2022	421,945.16	421,945.16	421,945.16	421,945.16	421,945.16	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CEAC/PISE/OBRA/AD-002/2022, contratista: AJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 421778.6, importe_modificado: 421778.6}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 818.59}}	{[2143987/proyecto_PROCESO, 2143987/proyecto_FIN, 2143987/proyecto_INICIO, 2143987/proyecto_FIN, 2143987/proyecto_INICIO, 2143987/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144240	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 247953.5]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE QUERÉNDARO MUNICIPIO DE QUERÉNDARO - 269261	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269261	5	8377	5584	0
2022	5	MIC220402144032	Proyecto de inversión	110,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110000.0, modificado 108174.6]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE URUTARAO EN EL MUNICIPIO DE TARIUMBARO - 265602	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265602	5	1714	1143	0
2022	5	MIC220402147464	Proyecto de inversión	10,773,705.58	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.077370558E7, modificado 1.076680604E7]]	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y CENTRO MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES MICHOACÁN - 376977	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	376977	5	16848	18000	0
2022	5	MIC220402147532	Proyecto de inversión	600,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 600000.0, modificado 582853.76]]	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385720	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385720	5	220	110	0
2022	5	MIC220402144177	Proyecto de inversión	270,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 270000.0, modificado 268138.31]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ACUTZERRAMO EN EL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA - 267760	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267760	5	290	194	0
2022	5	MIC220402144201	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 249983.16]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AGOSTITLAN EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 268569	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268569	5	2634	1737	0
2022	5	MIC220402144257	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 249661.4]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269492	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269492	5	1535	1024	0
2022	5	MIC220402144195	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 244858.42]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE TIZTIZO - 268528	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268528	5	98	66	0
2022	5	MIC220402144032	Proyecto de inversión	295,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 295000.0, modificado 294999.28]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS REYES DE SALGADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 265428	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265428	5	29964	19976	0
2022	5	MIC220402144069	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248412.87]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MANZANA EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 266582	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266582	5	180	120	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 13961.0, meta_modificada 13961.0)]	1	[geo: (cve_municipio 72, localidad 1, direccion CALLE DELICIAS SIN PUEBLO QUERÉNDARO CENTRO, 58980 DE CAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON PONIENTE Y CALLE 18 DE MARZO A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL SEÑOR DEL AMOR, lon: -100.88824942, lat: 19.80831094)]	27-10-2022	25-11-2022	247,953.50	247,953.50	247,953.50	247,953.50	247,953.50	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/189/20 22, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 247953.5, importe_modificado 247953.5)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 13961.0)]	[144240/proyecto_PROCESO, 2144240/proyecto_INICIO, 2144240/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 98, localidad 39, direccion CALLE VALLE DE TARIMBARO PUEBLO URUUTARIO, 58991 URUUTARIO, TARIMBARO MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE CALLE VALLE DE URUUPAN Y CALLE VALLE DE ZAMORA, CALLE VALLE DE PARANGARICUTIRO VALLE DE TARIMBARO ESQUINA V. URUUPAN SIN NUMERO C.P., lon: -101.08862343, lat: 19.79021604)]	27-10-2022	25-11-2022	108,174.61	108,174.61	108,174.61	108,174.61	108,174.61	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/185/20 22, contratista DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQUIA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 108174.61, importe_modificado 108174.61)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144031/proyecto_INICIO, 2144032/proyecto_PROCESO, 2144032/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9324.0, meta_modificada 9324.0)]	1	[geo: (cve_municipio 9, localidad 1, direccion CALLE CONOCIDO ARIO CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO ARIO Y, BRECHA CONOCIDO ARIO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION METROS CUADRADOS DEL RELEVO SANITARIO, lon: -101.7348291, lat: 19.19158022)]	09-01-2022	31-12-2022	10,766,806.04	10,766,806.04	10,766,806.04	10,766,806.04	10,766,806.04	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/LPE/F/0822/216/20 21, contratista CONSTRUTORA FOMAS S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 9188599.78, importe_modificado 9188599.78)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9324.0)]	[2147464/proyecto_INICIO, 2147464/proyecto_PROCESO, 2147464/proyecto_INICIO, 2147464/proyecto_PROCESO, 2147464/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 120.0, meta_modificada 120.0)]	1	[geo: (cve_municipio 108, localidad 1, direccion CALLE ZAMORA PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE CALLE COLONIA CENTRO Y CALLE CONOCIDO ZAMORA DE HIDALGO, SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA, lon: -102.28217237, lat: 19.98744447)]	01-09-2022	31-12-2022	582,653.78	582,653.78	582,653.78	582,653.78	582,653.78	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/220505/2022, contratista JIVER ALIAS BUSTOS, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 582653.77, importe_modificado 582653.77)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 120.0)]	[2147532/proyecto_PROCESO, 2147532/proyecto_FIN, 2147532/proyecto_INICIO, 2147532/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 94, localidad 2, direccion CALLE C. CENTRAL INTERIOR SIN PUEBLO ACUTZERAMO, 58751 ACUTZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE CALLE C. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE C. PALMA, CALLE PINO SUAREZ HACIA EL SUR A CUADRA Y MEDIA DE LA JEFATURA DE TENENCIA, lon: -101.97037515, lat: 19.99269581)]	27-10-2022	28-11-2022	268,158.31	268,158.31	268,158.31	268,158.31	268,158.31	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/07/20 22, contratista LEONIGARDO PEÑALZA MALDONADO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 268158.32, importe_modificado 268158.32)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144177/proyecto_INICIO, 2144177/proyecto_PROCESO, 2144177/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 4391.0, meta_modificada 4391.0)]	1	[geo: (cve_municipio 34, localidad 3, direccion CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SIN PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE SE UBICA EN DIRECCION PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon: -100.61239967, lat: 19.53775511)]	28-10-2022	28-11-2022	249,985.16	249,985.16	249,985.16	249,985.16	249,985.16	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/06/20 22, contratista CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLÁN, S.A. DE C.V. Y ASOCIADO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 249985.17, importe_modificado 249985.17)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 4391.0)]	[2144301/proyecto_INICIO, 2144301/proyecto_FIN, 2144301/proyecto_PROCESO, 2144301/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 17, localidad 6, direccion CALLE emiliano zapata PUEBLO BUENAVISTA, 61041 BUENAVISTA, CONTEPEPEC MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE P. FRENTE A LA CASA DE LA SRA. MARTHA GUERRA, lon: -100.23895861, lat: 19.9135835)]	27-10-2022	25-11-2022	249,661.40	249,661.40	249,661.40	249,661.40	249,661.40	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/79/20 22, contratista ARAVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 249973.89, importe_modificado 249973.89)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144257/proyecto_PROCESO, 2144257/proyecto_INICIO, 2144257/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 101, localidad 181, direccion INTERIOR SIN PUEBLO EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TIZITIO MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE Y, PROXIMO A LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, JUNTO A LA CASITA TELEFÓNICA DE LA LOCALIDAD, lon: -100.87040385, lat: 19.10399057)]	27-10-2022	28-11-2022	244,838.42	244,838.42	244,838.42	244,838.42	244,838.42	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/192/20 22, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 244838.43, importe_modificado 244838.43)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144195/proyecto_INICIO, 2144195/proyecto_PROCESO, 2144195/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 75, localidad 1, direccion CALLE JACARANDAS 16 DECISES INTERIOR SIN PUEBLO, 60550 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE CROQUIDEA A CUATRO CUADROS DEL AVIS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA, lon: -102.47461229, lat: 19.59293987)]	26-10-2022	26-11-2022	294,999.28	294,999.28	294,999.28	294,999.28	294,999.28	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/159/20 22, contratista ALFONSO CAHUE CAHUE, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 294999.29, importe_modificado 294999.29)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144022/proyecto_INICIO, 2144022/proyecto_PROCESO, 2144022/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio 37, localidad 10, direccion PUEBLO LA MANZA, 58364 LA MANZA, HUAMIQUEO MICHOACÁN DE CAMPO ENTRE Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon: -101.57945129, lat: 19.91972097)]	27-10-2022	25-11-2022	248,412.87	248,412.87	248,412.87	248,412.87	248,412.87	[info: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/F/0822/33/20 22, contratista CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 248412.87, importe_modificado 248412.87)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144069/proyecto_INICIO, 2144069/proyecto_PROCESO, 2144069/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144169	Proyecto de inversión	320,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319999.82]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PICHATARIO EN EL MUNICIPIO DE TINAMANGITO - 267678	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267678	5	3417	2278	0
2022	5	MIC220402144019	Proyecto de inversión	255,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254567.34]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA HUIRAMANGARÓ EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO - 265384	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265384	5	991	661	0
2022	5	MIC220402144349	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:171205.24]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VENTA DE BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269379	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269379	5	878	586	0
2022	5	MIC220402144036	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:189826.8]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 265773	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265773	5	758	659	0
2022	5	MIC220402144041	Proyecto de inversión	180,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179997.25]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUTZATO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 265889	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265889	5	533	558	0
2022	5	MIC220402142659	Proyecto de inversión	32,447,014.33	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.244701433E7, modificado:3.24469583E7]]	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHIRÁN MUNICIPIO DE CHIRÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 178056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	178056	5	10885	7256	0
2022	5	MIC220402141536	Proyecto de inversión	210,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:208088.08]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 99497	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	99497	5	4789	3193	0
2022	5	MIC220402144128	Proyecto de inversión	240,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235033.45]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA MORIA EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 267235	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267235	5	504	356	0
2022	5	MIC220402144104	Proyecto de inversión	170,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169061.43]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BENTO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CUTZEO - 266932	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266932	5	1625	1083	0
2022	5	MIC220402144256	Proyecto de inversión	220,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219999.99]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS - 269486	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269486	5	5731	3821	0

[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 5695.0, meta_modificada 5695.0)]	1	[geo: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion: CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN FRANCISCO PICHATARO, 60297 SAN FRANCISCO PICHATARO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE VASCO DE QUIROGA A 300 METRO DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.806482, lat:19.572393540)]	27-10-2022	25-11-2022	319,399.82	319,399.82	319,399.82	319,399.82	319,399.82	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/42/2022, contratista: CONSTRUCCIONES RAMOS SERVIN, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 319402.39, importe_modificado: 319402.39)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 5695.0)]	[244169/proyecto_INICIO, 244169/proyecto_PROCESO, 244169/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Hospital(es), meta 1652.0, meta_modificada 1652.0)]	1	[geo: (cve_municipio:66, localidad:13, direccion: CALLE ALAMEDA CENTRO INTERIOR SIN PUEBLO SAN JUAN TUMBIO, 61611 SANTA MARÍA HUIRANANGARÓ (SAN JUAN TUMBIO), PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMEDA CENTRO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, FRENTE A LA PLAZA SANTA MARÍA HUIRANA, lon:-101.7461338, lat:19.513071069)]	26-10-2022	26-11-2022	254,567.34	254,567.34	254,567.34	254,567.34	254,567.34	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/117/2022, contratista: PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y VALIDADES, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 254567.35, importe_modificado: 254567.35)]	[meta: (unidad_medida Hospital(es), avance: 1652.0)]	[244019/proyecto_PROCESO, 244019/proyecto_INICIO, 244019/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:17, localidad:35, direccion: CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA PUEBLO VENTA DE BRAVO, 61050 VENTA DE BRAVO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-100.17344813, lat:19.86505271)]	27-10-2022	25-11-2022	171,205.24	171,205.24	171,205.24	171,205.24	171,205.24	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/120/2022, contratista: ARAMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 171205.25, importe_modificado: 171205.25)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244249/proyecto_PROCESO, 244249/proyecto_INICIO, 244249/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:17, localidad:37, direccion: CALLE CONOCIDO CONTEPEC INTERIOR SIN PUEBLO, 61019 ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINAL, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A LA OXILA SUR DEL PUEBLO DE CONTEPEC EN DIRECCIÓN AL PANTON MUNICIPAL, lon:-100.11073023, lat:19.870938788)]	27-10-2022	28-11-2022	189,826.80	189,826.80	189,826.80	189,826.80	189,826.80	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/221/2022, contratista: ARAMEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 189816.81, importe_modificado: 189816.81)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244036/proyecto_INICIO, 244036/proyecto_PROCESO, 244036/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:102, localidad:71, direccion: PUEBLO CUTZATO (CUTATO), 60230 CUTZATO (CUTATO), URUPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A 500 METROS DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-102.13477179, lat:19.36639756)]	27-10-2022	25-11-2022	179,997.25	179,997.25	179,997.25	179,997.25	179,997.25	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/181/2022, contratista: ALFONSO CAHUE CAHUE, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 179997.26, importe_modificado: 179997.26)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244041/proyecto_PROCESO, 244041/proyecto_INICIO, 244041/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 18141.0, meta_modificada 18141.0)]	1	[geo: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion: CALLE ÑOÑOS HERDES INTERIOR SIN BARRIO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MATAMOROS SU UBICACIÓN SE ENCUENTRA CENTRO A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL A, lon:-101.9562304, lat:19.68903441)]	20-08-2022	31-12-2022	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	32,446,956.30	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/UE/ISE22/21/2022, contratista: GABRIEL AYALA ARZATE, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 324470143367, importe_modificado: 324470143367)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 18141.0)]	[242659/proyecto_INICIO, 242659/proyecto_PROCESO, 242659/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:54, localidad:1, direccion: CALLE MARCOS MINOZA 176 INTERIOR SIN PUEBLO VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS GARCIA Y CALLE ALLENDE PONIENTE, CALLE GUERRERO URUGADO A 350 METROS DEL PANTON MUNICIPAL DE MORELOS, lon:-101.41548464, lat:20.00270261)]	09-05-2022	15-06-2022	208,088.08	208,088.08	208,088.08	208,088.08	208,088.08	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/76/2022, contratista: AV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 208088.08, importe_modificado: 208088.08)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[241536/proyecto_PROCESO, 241536/proyecto_INICIO, 241536/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:88, localidad:25, direccion: PUEBLO LA NORIA, 58890 LA NORIA, TABAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE ORCOCO Y CALLE ROQUE MEDINA LADO PONIENTE DE LA CAMAÑA, lon:-101.11794136, lat:19.84184204)]	27-10-2022	25-11-2022	235,035.45	235,035.45	235,035.45	235,035.45	235,035.45	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/48/2022, contratista: CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 235033.46, importe_modificado: 235033.46)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244128/proyecto_INICIO, 244128/proyecto_PROCESO, 244128/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:20, localidad:2, direccion: PUEBLO CUTZBO DEL PORVENIR CENTRO, 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TABAMBARO), CUTZBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA RAZA DE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MLI, lon:-101.1299303, lat:19.81832897)]	27-10-2022	25-11-2022	169,061.43	169,061.43	169,061.43	169,061.43	169,061.43	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/82/2022, contratista: WIR CONSTRUCCIONES, S.A., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 169061.44, importe_modificado: 169061.44)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244104/proyecto_INICIO, 244104/proyecto_PROCESO, 244104/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion: CALLE MORELOS PONIENTE 51 INTERIOR SIN PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 56500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE RAYON FRENTE EL LENZO CHARRO ABR, lon:-101.02410608, lat:19.99076811)]	27-10-2022	25-11-2022	219,999.99	219,999.99	219,999.99	219,999.99	219,999.99	[info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/ADE/F/ISE22/181/2022, contratista: MEDIOA MORELOS, convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto: 219814.88, importe_modificado: 219814.88)]	[meta: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance: 1.0)]	[244256/proyecto_FIN, 244256/proyecto_PROCESO, 244256/proyecto_INICIO, 244256/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144264	Proyecto de inversión	220,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:216112.3])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL TABINO EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS - 269558	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269558	5	476	317	0
2022	5	MIC220402144218	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249663.57])	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MORELIA DR. JUAN MANUEL GONZÁLEZ UREÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 268879	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268879	5	50943	33962	0
2022	5	MIC220402144222	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249980.74])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL RESUMIDERO MUNICIPIO DE MORELIA - 268978	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268978	5	294	198	0
2022	5	MIC220402144226	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:98785.60])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TERREMENDO DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 269012	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269012	5	881	588	0
2022	5	MIC220402144111	Proyecto de inversión	230,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:127564.16])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPICUARO EN EL MUNICIPIO DE CUTZEO - 267013	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267013	5	459	306	0
2022	5	MIC220402143079	Proyecto de inversión	125,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:121426.36])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE DE ALVARO OBREGÓN - 135507	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	135507	5	586	390	0
2022	5	MIC220402144233	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.52])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JOSÉ MARIA MORELOS. ZIRIPEO, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO - 269151	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269151	5	577	252	0
2022	5	MIC220402144300	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249800.0])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS DOLORES EN EL MUNICIPIO DE ERITACIO HUERTA - 268567	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268567	5	769	513	0
2022	5	MIC220402143074	Proyecto de inversión	125,000.00	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:120544.45])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PREGNO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 133992	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	133992	5	147	98	0
2022	5	MIC220302100896	Proyecto de inversión	13,649,875.98	(P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13649873987, modificado:136498739487])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAPACUARO PERIBAN, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL CINCUENTA MAS TRES CEROS EN LA LOCALIDAD DE ZACAN, MUNICIPIO DE LOS REYES, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49283	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	49193	5	11003	7355	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 52, localidad 18, direccion CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SIN PUEBLO EL SABINO, 59504 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CUATRECENOS Y, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon: -102.94279543, lat: 20.50237499]}	27-10-2022	25-11-2022	216,112.30	216,112.30	216,112.30	216,112.30	216,112.30	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/84/2022, contratista MARIO FRANCISCO MEDOLA MORELOS, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 216112.3, importe_modificado 216112.3]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144264/proyecto_INICIO, 2144264/proyecto_PROCESO, 2144264/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 53, localidad 1, direccion CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SIN CIUDAD MORELIA, 58004 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTIAGO TAPIA Y CALLE EDUARDO RUÍZ, CALLE MORELOS NORTE AL LADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD ENTRE LA CALLE DE SANTIAGO TAPIA, lon: -101.19243808, lat: 19.70504202]}	27-10-2022	25-11-2022	249,663.57	249,663.57	249,663.57	249,663.57	249,663.57	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/91/2022, contratista CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V. Y ASOCIADO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 249663.58, importe_modificado 249663.58]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144218/proyecto_INICIO, 2144218/proyecto_FIN, 2144218/proyecto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 53, localidad 115, direccion CALLE A LA SALIDA DEL PUEBLO CARRETERA A CUTO PUEBLO, 58350 EL REJUNADERO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE Y, A LA SALIDA DEL PUEBLO CARRETERA A CUTO Y AL CERRITO, lon: -101.3314989, lat: 19.7727949]}	27-10-2022	25-11-2022	249,980.74	249,980.74	249,980.74	249,980.74	249,980.74	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/188/2022, contratista JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 249980.74, importe_modificado 249980.74]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144222/proyecto_FIN, 2144222/proyecto_PROCESO, 2144222/proyecto_INICIO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 53, localidad 250, direccion CALLE FRAY ALONSO DE LA REA PUEBLO TEREMENDO DE LOS REYES, 58000 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRAY MATURINO GUBERTI Y CALLE SITIO DE CUATLA, CERCA DE LA IGLESIA, lon: -101.48121889, lat: 19.78655645]}	27-10-2022	25-11-2022	98,785.66	98,785.66	98,785.66	98,785.66	98,785.66	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/110/2022, contratista JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 98785.67, importe_modificado 98785.67]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144226/proyecto_FIN, 2144226/proyecto_PROCESO, 2144226/proyecto_INICIO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 20, localidad 7, direccion PUEBLO CHUPICUARO, 58853 CHUPICUARO, CUITZEO MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y BENITO JUÁREZ, lon: -101.1485476, lat: 20.5055837]}	27-10-2022	25-11-2022	227,564.16	227,564.16	227,564.16	227,564.16	227,564.16	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/79/2022, contratista VVR CONSTRUCCIONES, S.A. convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 227564.16, importe_modificado 227564.16]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144111/proyecto_INICIO, 2144111/proyecto_PROCESO, 2144111/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 3, localidad 4, direccion CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ALVARO OBREGÓN, 58920 EL CALVARIO, ALVARO OBREGÓN MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CERCA DE LAS CHANCHAS DE BASQUETBOL Y UNA TIENDA DE ABARIL, lon: -101.05477903, lat: 19.80047858]}	14-07-2022	01-10-2022	121,426.36	121,426.36	121,426.36	121,426.36	121,426.36	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/182/2022, contratista ARC-TOKTO S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 121426.36, importe_modificado 121426.36]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[142079/proyecto_INICIO, 2142079/proyecto_PROCESO, 2142079/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 54, localidad 58, direccion INTERIOR SIN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPÉ), HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE Y, SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A PIE DE CARRETERA QUE COMUNICA EN DIRECCIÓN A LAS PRESAS DE PUEBLITO Y SA, lon: -100.67474394, lat: 19.5821798]}	28-10-2022	28-11-2022	249,999.52	249,999.52	249,999.52	249,999.52	249,999.52	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/154/2022, contratista CONSTRUCCIONES FACSAH, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 249999.52, importe_modificado 249999.52]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144233/proyecto_FIN, 2144233/proyecto_INICIO, 2144233/proyecto_PROCESO, 2144233/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 32, localidad 8, direccion CALLE LOS DOLORES INTERIOR SIN PUEBLO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO NUESTRA MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE Y, SOBRE CALLE LOS DOLORES A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, lon: -100.32382537, lat: 20.05788257]}	28-10-2022	28-11-2022	249,800.00	249,800.00	249,800.00	249,800.00	249,800.00	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/197/2022, contratista PRO-CONS S. DE R.L. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 250000.0, importe_modificado 250000.0]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[144200/proyecto_PROCESO, 2144200/proyecto_FIN, 2144200/proyecto_INICIO, 2144200/proyecto_FIN]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 54, localidad 6, direccion PUEBLO, 58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE Y, PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN GUILLERMO, lon: -101.37163619, lat: 20.01535466]}	09-05-2022	15-07-2022	120,544.45	120,544.45	120,544.45	120,544.45	120,544.45	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/P/SE22/77/2022, contratista AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 120544.45, importe_modificado 120544.45]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]}	{[142074/proyecto_INICIO, 2142074/proyecto_FIN, 2142074/proyecto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 20.0, meta_modificada 20.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 75, localidad 52, direccion CAMINO TRAMO CAPACUARO - PERIBAN MARGEN IZQUIERDO - KILOMETRO 50 + 001 PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOCACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO CAPACUARO Y CAMINO PERIBAN, CAMINO CAPACUARO PERIBAN DEL KM 0000 AL 50000 EN LA LOC, lon: -102.28748529, lat: 19.56497424]}	21-04-2022	19-06-2022	13,649,873.94	13,649,873.94	13,649,873.94	13,649,873.94	13,649,873.94	{tittle1: [tipo_obra Obra, numero_contrato OCC/LPE/P/SE22/06/2022, contratista CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACÁN, monto 136498739867, importe_modificado 136498739867]}	{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance 20.0]}	{[2100896/proyecto_PROCESO, 2100896/proyecto_INICIO, 2100896/proyecto_FIN, 2100896/proyecto_INICIO, 2100896/proyecto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220502100878	Proyecto de inversión	4,060,797.34	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060797.34, modificado:1.165764323E7]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZACAPU VILLACHUATO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL CUARENTA Y TRES MAS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO MUNICIPIO DE PANINDIICUARO ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO - 48601	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	48601	5	39685	36964	0
2022	5	MIC220402142781	Proyecto de inversión	4,891,325.46	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4891325.46, modificado:4890404.66]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.MORELIA JIQUIPAM CUTO DE LA ESPERANZA TEREEMENDO, DE KM CERO MAS TRES CEROS AL VEINTICETE MAS TRES CEROS EN LA LOCALIDAD DE TEREEMENDO, MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO - 182837	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	182837	5	1485	990	0
2022	5	MIC220502100895	Proyecto de inversión	8,868,321.27	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8868321.27, modificado:8868315.52]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CORREO LAGUNILLAS, KM CERO MAS TRES CEROS AL DIEZ MAS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO - 49056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	49056	5	3218	2971	0
2022	5	MIC220402144262	Proyecto de inversión	250,000.00	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:186229.75]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO - 269544	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269544	5	1034	690	0
2022	5	MIC220402147533	Proyecto de inversión	250,000.00	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:217952.08]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CLARA DE VALLADARES EN EL MUNICIPIO DE TOCUMBO - 385806	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385806	5	500	300	0
2022	5	MIC220402144859	Proyecto de inversión	3,099,306.97	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099306.97, modificado:3098753.93]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.PATZCUARO URUAPAN SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO ZIRACUARETIRO, DEL KM 0 MAS 000 AL 11 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 283336	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	283336	5	14514	9676	0
2022	5	MIC220402147372	Proyecto de inversión	6,436,948.80	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436948.8, modificado:6436484.76]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. CAPACUARO PERIBÁN CHARAPAN YAMATACUARO ZICUICHIO, DEL 0 MAS 000 AL 27 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE COBUPO, MUNICIPIO DE CHARAPAN, ESTADO DE MICHOACÁN - 371827	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	371827	5	2000	1768	0
2022	5	MIC220402144304	Proyecto de inversión	255,000.00	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:249989.59]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SUSUPUATO DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 270366	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270366	5	5445	3630	0
2022	5	MIC220402147420	Proyecto de inversión	4,959,116.89	[FE]: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959116.89, modificado:4959116.88]]	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS ANONAS LA CAPILLA LA LOBERA,TRAMO DEL KM. 5 MAS 920 AL 6 MAS 540, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS, MUNICIPIO DE TURICATO, ESTADO DE MICHOACAN LOCALIDAD LAS ANONAS MUNICIPIO TURICATO, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO - 873169	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	873169	5	13000	12000	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	1	[geo]: [cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ZACAPU - VILLACHUATO MARGEN DERECHO KILOMETRO 43 + 400 PUEBLO SAN DIEGO AMECUARO, 58584 SAN DIEGO AMECUARO, PANNICICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZACAPU Y CAMINO VILLACHUATO, CAMINO ZACAPUVILLACHUATO D, lon:-101.79553792, lat:19.07514599]	14-04-2022	12-07-2022	11,857,643.23	11,857,643.23	11,857,643.23	11,857,643.23	11,857,643.23	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/FI822/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.1749189387, importe_modificado:1.1749189387]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0]	[2100876/proyecto_PROCESO, 2100876/proyecto_FIN, 2100876/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0]	1	[geo]: [cve_municipio:53, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CUTO DE LA ESPERANZA - TERREMENDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 001 PUEBLO TERREMENDO DE LOS REYES, 58320 TERREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN ENTRONQUE C, lon:-101.47668542, lat:19.784629560]	27-04-2022	27-08-2022	4,890,404.66	4,890,404.66	4,890,404.66	4,890,404.66	4,890,404.66	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/FI822/07/2022, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4891325.46, importe_modificado:4891325.46]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0]	[2142781/proyecto_PROCESO, 2142781/proyecto_INICIO, 2142781/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0]	1	[geo]: [cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL CORREO - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 PUEBLO LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CORREO Y CAMINO LAGUNILLAS, CAMINO EL CORREO LAGUNILLAS DEL KM 0000 AL 106, lon:-101.42404578, lat:19.55631723]	14-04-2022	12-07-2022	8,869,315.52	8,869,315.52	8,869,315.52	8,869,315.52	8,869,315.52	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/FI822/05/2022, contratista:INGENIERIA PARA EL DESARROLLO, S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:8869311.27, importe_modificado:8869311.27]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0]	[2100895/proyecto_PROCESO, 2100895/proyecto_INICIO, 2100895/proyecto_PROCESO, 2100895/proyecto_INICIO, 2100895/proyecto_FIN, 2100895/proyecto_INICIO, 2100895/proyecto_PROCESO, 2100895/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [cve_municipio:41, localidad:24, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SIN PUEBLO SAN LORENZO GUERENDARO, 61382 SAN LORENZO GUERENDARO, (RIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, JUNTO A ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y POSTERIOR A ESCUELA Y, lon:-100.49122802, lat:19.66876097]	28-10-2022	28-11-2022	186,229.75	186,229.75	186,229.75	186,229.75	186,229.75	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI822/109/2022, contratista:NESTOR DAMIÁN CANALES REYES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:186229.75, importe_modificado:186229.75]	[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]	[2144262/proyecto_FIN, 2144262/proyecto_PROCESO, 2144262/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [cve_municipio:95, localidad:40, direccion:CALLE OBREROS PUEBLO SANTA CLARA, 59963 SANTA CLARA DE VALLADARES, TOCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE SECCION 18, SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE SANTA CLARA, lon:-102.49506642, lat:19.62872287]	01-09-2022	31-12-2022	217,952.08	217,952.08	217,952.08	217,952.08	217,952.08	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI822/215/2022, contratista:OMAC CONSTRUCCIONES Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:217952.09, importe_modificado:217952.09]	[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]	[2147555/proyecto_FIN, 2147555/proyecto_INICIO, 2147555/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.3, meta_modificada:11.3]	1	[geo]: [cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - ZIRACUARETIRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 500 PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CASITA D, lon:-101.88406218, lat:19.44220501]	27-04-2022	25-06-2022	3,098,753.93	3,098,753.93	3,098,753.93	3,098,753.93	3,098,753.93	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/220109/2022, contratista:KPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3099306.97, importe_modificado:3099306.97]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.3]	[2144859/proyecto_PROCESO, 2144859/proyecto_INICIO, 2144859/proyecto_PROCESO, 2144859/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0]	1	[geo]: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHARAPAN - ZICUCHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 27 + 1 PUEBLO CORUPO, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JUAN PARAMARICUITIRO Y CAMINO CHARAPAN, CARRETERA LOS REYES- CHARAPAN REHABILITAC, lon:-102.26017759, lat:19.65231294]	31-05-2022	29-07-2022	6,436,484.78	6,436,484.78	6,436,484.78	6,436,484.78	6,436,484.78	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/FI822/18/2022, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:6436948.8, importe_modificado:6436948.8]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0]	[2147372/proyecto_FIN, 2147372/proyecto_PROCESO, 2147372/proyecto_INICIO, 2147372/proyecto_PROCESO, 2147372/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:9076.0, meta_modificada:9076.0]	1	[geo]: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 8 OCHO INTERIOR SIN PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SALAZAR PRÓXIMO AL JARDÍN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.40812891, lat:19.21508223]	28-10-2022	28-11-2022	249,989.59	249,989.59	249,989.59	249,989.59	249,989.59	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI822/216/2022, contratista:EDULISA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0]	[meta]: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:9076.0]	[2144304/proyecto_INICIO, 2144304/proyecto_FIN, 2144304/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0]	1	[geo]: [cve_municipio:97, localidad:403, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA LOBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 1 PUEBLO LAS ANONAS, 61884 LAS ANONAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA LOBERA Y CAMINO CONOCIDO TURICATO, CAMINO CONOCIDO TURICATO SE ENCUENTRA E, lon:-101.26837495, lat:18.80352508]	24-08-2022	31-12-2022	4,959,116.88	4,959,116.88	4,959,116.88	4,959,116.88	4,959,116.88	[ctto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCC/LPE/FI822/25/2022, contratista:ECB EMPRESA CONSTRUCTIVA DEL BAÑO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4959116.89, importe_modificado:4959116.89]	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0]	[2147420/proyecto_INICIO, 2147420/proyecto_PROCESO, 2147420/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402147543	Proyecto de inversión	12,000,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7]]	2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO TACAMBARO PURUJARAN TAVERA DR. MIGUEL SILVA CAJONES GABRIEL ZAMORA, DEL KM. 0 MAS 100 AL 118 MAS 900, EN LA LOCALIDAD DE PURUJARAN, MUNICIPIO DE TACAMBARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOCALIDAD PURUJARAN, MUNICIPIO TACAMBARO - 386211	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	386211	5	300	200	0
2022	5	MIC220402147505	Proyecto de inversión	12,051,196.55	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.205119655E7, modificado:1.205119655E7]]	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTPACUA MUNICIPIO DE NAGUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 384056	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384056	5	520	350	0
2022	5	MIC220402147461	Proyecto de inversión	395,246.71	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395246.71, modificado:395246.71]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN VARIOS CAMINOS DE LA REGIÓN, ORIENTE EN TRAMOS AISLADOS, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN ORIENTE, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 376286	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	376286	5	3000	2000	0
2022	5	MIC220402144197	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:166226.12]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACUÍRO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA - 268541	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268541	5	1194	796	0
2022	5	MIC220402144194	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248825.18]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TAVITAN EN EL MUNICIPIO DE TETIZIO - 268511	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268511	5	1171	781	0
2022	5	MIC220402144154	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:166023.52]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANGANCICUARO DE ARISTA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 267426	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267426	5	2153	1402	0
2022	5	MIC220402144498	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:229047.53]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANHUATO DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE TANHUATO - 272460	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272460	5	9105	6070	0
2022	5	MIC220402144275	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:218601.02]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TAMARANDI EN EL MUNICIPIO DE TAMHUATO - 269841	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269841	5	354	237	0
2022	5	MIC220402144510	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:238891.78]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TINGUINDIN EN EL MUNICIPIO DE TINGUINDIN - 272563	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272563	5	8307	5404	0
2022	5	MIC220402147557	Proyecto de inversión	2,489,022.57	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pnes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489022.57, modificado:2487373.65]]	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL BARZADO MUNICIPAL, ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE JOQUIPAN DE ALARÉ, MUNICIPIO DE JOQUIPAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 387159	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	387159	5	100	50	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 20.0, meta_modificada 20.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 76, localidad 1, direccion PROLONGACION MORELOS PUEBLO CENTRO, 59000 SANHUAYO DE MORELOS, SARGUPO MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN LUCAS SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION MORELOS EN LA SALIDA DEL PUEBLO, lon-102.72725774, lat-20.0654891)]	01-09-2022	01-12-2022	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato OCC/ADE/220961/2022, contratista JUAN CARLOS CALDERÓN GUÁRRIZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 1.287, importe_modificado 1.287)]	[meta2: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 20.0)]	[2147543/proyecto_PROCESO, 2147543/proyecto_INICIO, 2147543/proyecto_PROCESO, 2147543/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta 11000.0, meta_modificada 11000.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 56, localidad 2, direccion CALLE ARANTEPAQUA PUEBLO ARANTEPAQUA, 60282 ARANTEPAQUA, NARHATZEN MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y BRECHA CONOCIDO ARANTEPAQUA SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA COMUNIDAD, lon-101.98331305, lat-19.58986789)]	01-04-2022	01-12-2022	12,091,196.50	12,091,196.50	12,091,196.50	12,091,196.50	12,091,196.50	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/LPE/220114/2022, contratista KONGORITUM N-HM, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 1.03605670787, importe_modificado 1.03605670787)]	[meta2: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, avance 11000.0)]	[2147505/proyecto_PROCESO, 2147505/proyecto_INICIO, 2147505/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Kilómetro lineal, meta 50.0, meta_modificada 50.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 98, localidad 1, direccion CAMINO TIAPAN TURKUPAN - ITZACUARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 1 PUEBLO TURKUPAN CENTRO, 61420 TURKUPAN, TURKUPAN MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CAMINO TURKUPAN CIUDAD HIDALGO Y CAMINO TURKUPAN ITZACUARO, CAMINO CONOCIDO TURKUPAN EN LA SALIDA, lon-100.47588618, lat-19.55154013)]	01-09-2022	01-12-2022	395,246.70	395,246.70	395,246.70	395,246.70	395,246.70	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato OCC/ADE/220145/2022, contratista CONSTRUCCIONES TINOOCO, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 395246.71, importe_modificado 395246.71)]	[meta1: (unidad_medida Kilómetro lineal, avance 50.0)]	[2147481/proyecto_INICIO, 2147481/proyecto_PROCESO, 2147481/proyecto_INICIO, 2147481/proyecto_FIN, 2147481/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 25, localidad 14, direccion CALLE NACIONAL INTERIOR SIN PUEBLO SANTA MARIA TACURO, 59794 TACURO (SANTA MARIA TACURO), CHICHOTLA MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE S DE MANO Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA JUNTO A QUAYSCO DEL MOLIN PRINCIPAL DE LA EXPLANA DE LA, lon-102.05182422, lat-19.85646901)]	27-10-2022	28-11-2022	166,226.12	166,226.12	166,226.12	166,226.12	166,226.12	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/122/2022, contratista LUIS GUILLERMO MOHÓN AGUILAR, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 166226.12, importe_modificado 166226.12)]	[meta2: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144197/proyecto_INICIO, 2144197/proyecto_PROCESO, 2144197/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 101, localidad 199, direccion CALLE ALLENDE INTERIOR SIN PUEBLO TAPETÁN, 61342 TAPETÁN, TODOJO MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS A ESPALDAS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LUJA, lon-100.908029413, lat-19.41874447)]	27-10-2022	28-11-2022	248,825.16	248,825.16	248,825.16	248,825.16	248,825.16	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/191/2022, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 248825.16, importe_modificado 248825.16)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144194/proyecto_PROCESO, 2144194/proyecto_INICIO, 2144194/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 85, localidad 1, direccion CALLE DR. MIGUEL SILVA MORTÉ 575 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO INTERIOR SIN PUEBLO, 59770 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, JUNTO A SANITARIO DE LA, lon-102.2070826, lat-19.891217059)]	27-10-2022	28-11-2022	166,023.52	166,023.52	166,023.52	166,023.52	166,023.52	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/172/2022, contratista CONSTRUCTORA ECOLÓGICA INTEGRAL 21, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 166023.53, importe_modificado 166023.53)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144154/proyecto_FIN, 2144154/proyecto_PROCESO, 2144154/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 15176.0, meta_modificada 15176.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 86, localidad 1, direccion CALLE MELCHOR OCAAMPO PUEBLO TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUILLERMO PRUITO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO, lon-102.33443637, lat-20.28507123)]	27-10-2022	25-11-2022	229,047.53	229,047.53	229,047.53	229,047.53	229,047.53	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/184/2022, contratista CORPORATIVO IMPETU INNOVACIÓN, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 249723.83, importe_modificado 249723.83)]	[meta2: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 15176.0)]	[2144498/proyecto_FIN, 2144498/proyecto_PROCESO, 2144498/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 86, localidad 10, direccion CALLE A UN LADO DE LA CASA EJIDAL EN LA PLAZA PUEBLO TARIAMORO, 59237 TARIAMORO, TANHUATO MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE Y, A UN LADO DE LA CASA EJIDAL EN LA PLAZA, lon-102.33809158, lat-20.23970165)]	27-10-2022	25-11-2022	218,602.02	218,602.02	218,602.02	218,602.02	218,602.02	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/179/2022, contratista CORPORATIVO IMPETU INNOVACIÓN, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 218602.02, importe_modificado 218602.02)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0)]	[2144273/proyecto_INICIO, 2144273/proyecto_FIN, 2144273/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 13511.0, meta_modificada 13511.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 91, localidad 1, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PURISIMA, 59980 TINGÜINOLÍN, TINGÜINOLÍN MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MAGICA Y CALLE MIGUEL PRADO, CERCA DEL DIF MUNICIPAL, lon-102.48479172, lat-19.73860546)]	27-10-2022	25-11-2022	238,891.78	238,891.78	238,891.78	238,891.78	238,891.78	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/153/2022, contratista CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V. Y ASOCIADO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 238891.78, importe_modificado 238891.78)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance 13511.0)]	[2144510/proyecto_INICIO, 2144510/proyecto_PROCESO, 2144510/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta 60.0, meta_modificada 60.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 45, localidad 1, direccion CALLE JIQUUPAN PUEBLO JIQUUPAN DE JUÁREZ, 59610 JIQUUPAN DE JUÁREZ, JIQUUPAN MICHOCÁN DE OCAAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO JIQUUPAN Y CALLE JIQUUPAN, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE JIQUUPAN, lon-102.71273877, lat-19.68145881)]	01-09-2022	01-12-2022	2,487,373.65	2,487,373.65	2,487,373.65	2,487,373.65	2,487,373.65	[título1: (tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADE/FISE22/124/2022, contratista J. AGENCIÓN ALANIS LUNA, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto 193836.41, importe_modificado 193836.41)]	[meta2: (unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, avance 60.0)]	[2147557/proyecto_FIN, 2147557/proyecto_PROCESO, 2147557/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC20402143703	Proyecto de inversión	4,162,749.38	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162749.38, modificado:4162745.52]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE (SANTARÍA, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES. NO REFERENCIA RE 110, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 178578	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	178578	\$	836	555	0
2022	5	MIC20402144523	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:217817.35]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TOCUÑO EN EL MUNICIPIO DE TOCUÑO - 272860	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272860	\$	8107	5404	0
2022	5	MIC20402144512	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:227076.41]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUZANTLA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA - 270646	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270646	\$	8597	5732	0
2022	5	MIC20402144224	Proyecto de inversión	260,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:257272.3]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UREQUÍO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 268983	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268983	\$	323	215	0
2022	5	MIC20402144121	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249980.2]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 267156	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267156	\$	7767	5178	0
2022	5	MIC20402144175	Proyecto de inversión	443,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.0, modificado:442669.02]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 267731	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267731	\$	12589	8392	0
2022	5	MIC20402144183	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249990.06]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE YURÉCUARO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO - 269996	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269996	\$	19582	12921	0
2022	5	MIC20402144073	Proyecto de inversión	300,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294861.65]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZAMORA VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA - 266524	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266524	\$	117724	78483	0
2022	5	MIC20402144052	Proyecto de inversión	240,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234385.74]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZOPOCO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 266035	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266035	\$	1864	1242	0
2022	5	MIC20402142642	Proyecto de inversión	1,442,312.65	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: PROG_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442312.65, modificado:1442253.5]]	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN (INFANTIL) ALFREDO ZALCE, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 174512	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	174512	\$	90	60	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SAN PUEBLO SAN BENITO, RD434 SAN BENITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE V. A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE SAN BENITO, lon:-102.52354526, lat:19.70590675]]	07-07-2022	04-10-2022	4,162,745.52	4,162,745.52	4,162,745.52	4,162,745.52	4,162,745.52	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/220147/2022, contratista:BUPETE EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4162749.58, importe_modificado:4162749.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1386.0]]	[2142703/proyecto_NICIO, 2142703/proyecto_FIN, 2142703/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:13511.0, meta_modificada:13511.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE GALERA PUEBLO TOCUMBO, 59960 TOCUMBO, TOCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONTENTE Y CALLE HOGALES, CERCA DE LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL, lon:-102.52740007, lat:19.70306963]]	27-10-2022	25-11-2022	217,817.35	217,817.35	217,817.35	217,817.35	217,817.35	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/214/2022, contratista:OMAC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:217817.35, importe_modificado:217817.35]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:13511.0]]	[2144523/proyecto_FIN, 2144523/proyecto_PROCESO, 2144523/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:14329.0, meta_modificada:14329.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN 7 SHTE INTERIOR SAN PUEBLO TIZANTLA, 61540 TIZANTLA, TIZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SINTO VERDUGO Y CALLE ALEJANDRO HUMBERT PONTENTE, CALLE ALEJANDRO SEGUNDO HACIA EL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD A E, lon:-100.57784039, lat:19.20950875]]	28-10-2022	28-11-2022	227,076.41	227,076.41	227,076.41	227,076.41	227,076.41	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/173/2022, contratista:LEONARDO PÉNALOA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:227076.41, importe_modificado:227076.41]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:14329.0]]	[2144312/proyecto_PROCESO, 2144312/proyecto_FIN, 2144312/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:61, localidad:23, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO UREQUÍO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.68845222, lat:19.97731583]]	27-10-2022	25-11-2022	257,272.30	257,272.30	257,272.30	257,272.30	257,272.30	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/35/2002, contratista:CONSTRUCTORA ARESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:257272.31, importe_modificado:257272.31]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144224/proyecto_NICIO, 2144224/proyecto_FIN, 2144224/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DÍAZ DIAZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, A UN COSTADO DEL PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO ENTRE LA CALLE TECOCHIGU GONZALEZ Y CALLE PROF LUIS O, lon:-102.74658611, lat:19.81760135]]	27-10-2022	25-11-2022	249,980.20	249,980.20	249,980.20	249,980.20	249,980.20	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/39/2002, contratista:OMAR AIDAIDE FERREIRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:249980.49, importe_modificado:249980.49]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144121/proyecto_PROCESO, 2144121/proyecto_FIN, 2144121/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:20981.0, meta_modificada:20981.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE HOGAL PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETTE, 59300 VISTA HERMOSA DE NEGRETTE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HOSPITA, CALLE LERDO CHUQUITO A 300 METRO DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-102.47362035, lat:20.26384553]]	27-10-2022	25-11-2022	442,669.02	442,669.02	442,669.02	442,669.02	442,669.02	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/106/2022, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:442669.03, importe_modificado:442669.03]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:20981.0]]	[2144175/proyecto_NICIO, 2144175/proyecto_FIN, 2144175/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:23205.0, meta_modificada:23203.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO Y GUERRERO PUEBLO YURECUARO CENTRO, 59250 YURECUARO, YURECUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEP., CERCA DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-102.28463189, lat:20.33867004]]	27-10-2022	25-11-2022	249,990.06	249,990.06	249,990.06	249,990.06	249,990.06	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/167/2022, contratista:JUAN JOSÉ PEREIRA CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:249990.07, importe_modificado:249990.07]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:23203.0]]	[2144283/proyecto_PROCESO, 2144283/proyecto_FIN, 2144283/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:196207.0, meta_modificada:196207.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 5 DE MAYO A ESPALDAS DEL SANTUARIO DIOCESANO, lon:-102.28038669, lat:19.98286082]]	27-10-2022	25-11-2022	294,861.65	294,861.65	294,861.65	294,861.65	294,861.65	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/72/2002, contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS GRÁFICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:294861.65, importe_modificado:294861.65]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:196207.0]]	[2144073/proyecto_NICIO, 2144073/proyecto_FIN, 2144073/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:25, localidad:17, direccion:PUEBLO ZOPPOCO, 59787 ZOPPOCO, CHILNOTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE V. A 300 METRO DE LA CARRETERA NACIONAL MORELIA GUADALAJARA, lon:-102.07718257, lat:19.84258409]]	27-10-2022	25-11-2022	234,385.74	234,385.74	234,385.74	234,385.74	234,385.74	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/44/2002, contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS GRÁFICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:234385.75, importe_modificado:234385.75]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144052/proyecto_NICIO, 2144052/proyecto_FIN, 2144052/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Aula, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 393 INTERIOR SAN COLONIA FELICITAS DEL RÍO, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. JUÁREZ Y CALLE AV. UNIVERSIDAD, CERCA DEL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, lon:-101.19609052, lat:19.68697614]]	08-08-2022	08-12-2022	1,442,253.50	1,442,253.50	1,442,253.50	1,442,253.50	1,442,253.50	[tcta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/220148/2022, contratista:LEONARDO NAUARETE GARIBAY, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1442312.65, importe_modificado:1442312.65]]	[meta1: [unidad_medida:Aula, avance:150.0]]	[2142642/proyecto_NICIO, 2142642/proyecto_FIN, 2142642/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402142639	Proyecto de inversión	1,189,569.51	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1189569.51, modificado: 1189569.51])	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LAS MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 173966	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	173966	5	120	80	0
2022	5	MIC220402144488	Proyecto de inversión	250,000.00	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado: 249868.87])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 272268	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272268	5	1800	1200	0
2022	5	MIC220402147539	Proyecto de inversión	1,257,800.55	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1257800.55, modificado: 1054996.28])	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA PROLONGACIÓN DE CALLE AGUIRRE, ENTRE ALVARO OREGON Y CALLE LÁZARO CARDENAS DE TINGAMBATO, MICHOACÁN - 386013	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	386013	5	300	200	0
2022	5	MIC220402142661	Proyecto de inversión	964,664.11	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 964664.11, modificado: 944864.09])	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL LOMAS DE LAS CANTERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGRUELA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 176714	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	176714	5	96	64	0
2022	5	MIC220402147535	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3500000.0, modificado: 3498746.84])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL CYSAME, EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 385866	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385866	5	300	100	0
2022	5	MIC220402147520	Proyecto de inversión	787,000.00	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 787000.0, modificado: 777488.97])	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PARICUTIN EN LA COMUNIDAD DE CALZONTZIN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 385260	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385260	5	150	100	0
2022	5	MIC220402142650	Proyecto de inversión	3,996,190.09	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3996190.09, modificado: 3980091.74])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC JACONA LOS REYES ATAPAN, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SIETE MAS OCHOCHIENTOS EN TRAMOS AJUADOS EN LA LOCALIDAD DE ATAPAN, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 174967	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	174967	5	4063	26708	0
2022	5	MIC220402142663	Proyecto de inversión	1,448,190.59	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1448190.59, modificado: 1448190.57])	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE DEL CAMINO EC JACONA LOS REYES TOCUMBO COTUA P. JABUPO, EN EL KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS, EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE TOCUMBO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 176757	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	176757	5	16787	15734	0
2022	5	MIC220402144230	Proyecto de inversión	601,562.03	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 601562.03, modificado: 590896.64])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NUMAARÁN EN EL MUNICIPIO DE NUMAARÁN - 269130	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269130	5	5652	3774	0
2022	5	MIC220402141537	Proyecto de inversión	250,000.00	(PI: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado: 249979.53])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PATZCUARO VISTA DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO - 100522	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	100522	5	59029	39052	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida:Aula, meta 200.0, meta_modificada 200.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA DE LOS URGARITAS, 58160 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARRIYAN Y CALLE CHUELA, CALLE GIRASOL A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MICHOACÁN POR LAS VÍAS DEL TR, lon:-101.20850223, lat:19.71064152]]	01-09-2022	18-08-2022	1,189,569.50	1,189,569.50	1,189,569.50	1,189,569.50	1,189,569.50	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/IFE/220150/2022, contratista:MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1189569.51, importe_modificado:1189569.51]]	[meta1: [unidad_medida:Aula, avance:200.0]]	[2142639/proyecto_NICIO, 2142639/proyecto_FIN, 2142639/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:27, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO VALLE DE GUADALUPE, 59763 VALLE DE GUADALUPE, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME RUANO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, lon:-102.1330959, lat:19.90968192]]	27-10-2022	25-11-2022	249,868.87	249,868.87	249,868.87	249,868.87	249,868.87	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/ADE/7ISE22/201/2022, contratista:PRO-CONS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144488/proyecto_NICIO, 2144488/proyecto_FIN, 2144488/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUÁREZ PUEBLO TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION JUÁREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION JUÁREZ, lon:-101.8561599, lat:19.50410044]]	01-09-2022	31-12-2022	1,054,996.26	1,054,996.26	1,054,996.26	1,054,996.26	1,054,996.26	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCC/ADE/7ISE22/123/2022, contratista:JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1054996.0, importe_modificado:1054996.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0]]	[2147539/proyecto_PROCESO, 2147539/proyecto_NICIO, 2147539/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Aula, meta:160.0, meta_modificada:160.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO DIEGO RIVERA, 58219 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERIFÉRICO PASO DE LA REPÚBLICA Y CALLE PINTOR DAVID ALFARO SIQUEIRAS, JUNTO AL PERIFÉRICO , lon:-101.17582884, lat:19.71831526]]	09-01-2022	31-12-2022	964,664.09	964,664.09	964,664.09	964,664.09	964,664.09	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/ADE/220151/2022, contratista:TREGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:964664.11, importe_modificado:964664.11]]	[meta1: [unidad_medida:Aula, avance:160.0]]	[2142661/proyecto_PROCESO, 2142661/proyecto_FIN, 2142661/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE CENTRO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ZAMORA, lon:-102.27961891, lat:19.88655999]]	01-09-2022	31-12-2022	3,498,746.84	3,498,746.84	3,498,746.84	3,498,746.84	3,498,746.84	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/IFE/220995/2022, contratista:JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3498746.86, importe_modificado:3498746.86]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2147535/proyecto_NICIO, 2147535/proyecto_FIN, 2147535/proyecto_PROCESO, 2147535/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PARICUTIN PUEBLO CALTONTZIN, 60053 CALTONTZIN, URUPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE CONOCIDO CALTONTZIN, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CALTONTZIN, lon:-102.05311644, lat:19.42420165]]	01-09-2022	31-12-2022	777,488.97	777,488.97	777,488.97	777,488.97	777,488.97	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/ADE/7ISE22/214/2022, contratista:JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:777488.98, importe_modificado:777488.98]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]]	[2147520/proyecto_NICIO, 2147520/proyecto_PROCESO, 2147520/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL UBRE 7+800 TRAMO ATAPAN - E.C IACONA - LOS REYES KILOMETRO 7 + 800 PUEBLO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA ATAPAN ENTRONQUE CARRETERO IACONA LOS REYES, lon:-102.42789335, lat:19.65257133]]	15-06-2022	15-06-2022	3,980,091.74	3,980,091.74	3,980,091.74	3,980,091.74	3,980,091.74	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCC/ADE/7ISE22/20/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES LAURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3980190.09, importe_modificado:3980190.09]]	[meta1: [unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7800.0]]	[2142650/proyecto_NICIO, 2142650/proyecto_FIN, 2142650/proyecto_PROCESO, 2142650/proyecto_NICIO, 2142650/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:95, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO EC IACONA LOS REYES - TOLCUMBO COTIUA JARIPO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 001 INTERIOR SM PUEBLO, 59973 CASAS BLANCAS (NUEVO ZITIRIPIOTI, TOLCUMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y A CUATRO KILOMETRO DE LA LOCALI, lon:-102.57481987, lat:19.73545580]]	27-06-2022	25-08-2022	1,448,190.57	1,448,190.57	1,448,190.57	1,448,190.57	1,448,190.57	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCC/ADE/220155/2022, contratista:ARG-TECHTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:995336.55, importe_modificado:995336.55]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0]]	[2142663/proyecto_NICIO, 2142663/proyecto_PROCESO, 2142663/proyecto_FIN, 2142663/proyecto_PROCESO, 2142663/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:9437.0, meta_modificada:9437.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUÁREZ, COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 72, lon:-101.84532487, lat:19.25343137]]	27-10-2022	25-11-2022	590,896.64	590,896.64	590,896.64	590,896.64	590,896.64	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/ADE/7ISE22/166/2022, contratista:JUAN JOSÉ PEREIRA CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:590896.65, importe_modificado:590896.65]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:9437.0]]	[2144230/proyecto_NICIO, 2144230/proyecto_FIN, 2144230/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VISTA DEL LAGO, 61606 PATZCUARO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EREN TAUAVERA GONZÁLEZ Y CALLE RIO TEHUANTEPEC, CALLE RIO GRANDE A TRES CUADRAS DE LA TIENDA L, lon:-101.60217801, lat:19.50430216]]	09-05-2022	15-06-2022	249,979.53	249,979.53	249,979.53	249,979.53	249,979.53	[tfta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/ADE/7ISE22/123/2022, contratista:CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:249979.54, importe_modificado:249979.54]]	[meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2141537/proyecto_NICIO, 2141537/proyecto_FIN, 2141537/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402142237	Proyecto de inversión	250,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:229615.31])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUANAUO EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO - 140412	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	140412	5	3386	2258	0
2022	5	MIC220402144235	Proyecto de inversión	250,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:242358.6])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MODULO LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE PATZCUARO - 269174	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269174	5	59029	39955	0
2022	5	MIC220402144284	Proyecto de inversión	355,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:354940.33])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL COLORADO ZERECUATO EN EL MUNICIPIO DE PENAMILLO - 270003	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270003	5	369	246	0
2022	5	MIC220402142250	Proyecto de inversión	240,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:225061.12])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PERISÁN DE RAMOS EN EL MUNICIPIO DE PERISÁN - 142153	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	142153	5	15178	10119	0
2022	5	MIC220402144102	Proyecto de inversión	280,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:265251.02])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE RINCÓN DE SAN ANDRÉS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN - 266903	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266903	5	476	317	0
2022	5	MIC220402144078	Proyecto de inversión	250,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249972.61])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TACÁMBARO DE COGALLOS EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 266547	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266547	5	42975	27982	0
2022	5	MIC220402144162	Proyecto de inversión	230,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:175308.09])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUD DE AGUA DE CHUPÍO EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 267549	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267549	5	998	400	0
2022	5	MIC220402144274	Proyecto de inversión	220,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:213706.66])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TANCITARO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO - 269696	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269696	5	17648	11766	0
2022	5	MIC220402144101	Proyecto de inversión	290,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:286891.55])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO TANGAMANDAPÍO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPÍO - 268873	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268873	5	19029	12687	0
2022	5	MIC220402144156	Proyecto de inversión	180,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179982.27])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TELONZO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPÍO - 267467	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267467	5	583	389	0
2022	5	MIC220402144205	Proyecto de inversión	205,000.00	(PTI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204997.14])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURINTZIO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPÍO - 268612	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268612	5	547	365	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 5644.0], meta_modificada 5644.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 66, localidad 9, direccion CALLE MORELOS INTERIOR SIN PUEBLO CUANAJO, 61630 CUANAJO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE VASCO DE QUIROGA CALLE MORELOS CENTRO, lon-101.50854359, lat-19.48570724]]	14-07-2022	02-10-2022	229,615.31	229,615.31	229,615.31	229,615.31	229,615.31	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/142/20 22, contratista CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 229615.32, importe_modificado 229615.32]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 5644.0]]	[2142237/proyecto_INICIO, 2142237/proyecto_FIN, 2142237/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 66, localidad 1, direccion CALLE EXPROPIACION PETROLERA PUEBLO PATZCUARO CENTRO, 61600 PATZCUARO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LADARO CARDENAS Y CALLE BRASIL, CERCA DE BODEGA AGRARIA, lon-101.60784706, lat-19.52764176]]	25-10-2022	25-11-2022	242,338.60	242,338.60	242,338.60	242,338.60	242,338.60	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/188/20 22, contratista MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 242338.6, importe_modificado 242338.6]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144235/proyecto_FIN, 2144235/proyecto_PROCESO, 2144235/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 67, localidad 6, direccion PUEBLO EL COLORADO, 59472 EL COLORADO, PÉNAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL, lon-101.93265578, lat-20.16419154]]	27-10-2022	25-11-2022	354,940.33	354,940.33	354,940.33	354,940.33	354,940.33	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/160/20 22, contratista ALFONSO CARLOS CAHUE, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 354940.34, importe_modificado 354940.34]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144284/proyecto_INICIO, 2144284/proyecto_PROCESO, 2144284/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 68, localidad 1, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA 46 INTERIOR SIN PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REFORMA NORTE, CALLE BONIFACIO MORENO EMILIANO ZAPATA NO. EXT. 46 AA UNA CPU, lon-102.41454221, lat-19.52311136]]	14-07-2022	01-10-2022	225,061.12	225,061.12	225,061.12	225,061.12	225,061.12	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/98/200 2, contratista FRANCISCO FERNANDO SOLENCIO CABELO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 225061.12, importe_modificado 225061.12]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2142230/proyecto_INICIO, 2142230/proyecto_FIN, 2142230/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 76, localidad 7, direccion CALLE PADRE MANUEL CAMPOS INTERIOR SIN PUEBLO RINCÓN DE SAN ANDRÉS, 59100 RINCÓN DE SAN ANDRÉS, SANJUAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DE HUARACHES SANTER, lon-102.75460916, lat-20.06711819]]	27-10-2022	25-11-2022	265,251.02	265,251.02	265,251.02	265,251.02	265,251.02	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/147/200 2, contratista PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 277682.02, importe_modificado 277682.02]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144102/proyecto_INICIO, 2144102/proyecto_FIN, 2144102/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 69955.0], meta_modificada 69955.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 82, localidad 1, direccion CALLE IGNACIO ZARAGOZA 188, INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO PONIENTE Y CALLE CARLOS ZALAZAR, CALLE GENERAL NICOLAS DE REGULES CERCA DE LA SUPERV, lon-101.46146058, lat-19.23576707]]	27-10-2022	25-11-2022	249,972.61	249,972.61	249,972.61	249,972.61	249,972.61	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/165/20 22, contratista CONSTRUCCIONES PASCAN, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 249972.61, importe_modificado 249972.61]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 69955.0]]	[2144078/proyecto_INICIO, 2144078/proyecto_FIN, 2144078/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 998.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 82, localidad 62, direccion CALLE CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO DIO DE AGUA DE CHUPIL, 61675 CIO DE AGUA DE CHUPIL (LA NORIA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REDSAMEN, lon-101.42217928, lat-19.33858258]]	27-10-2022	25-11-2022	175,308.03	175,308.03	175,308.03	175,308.03	175,308.03	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/158/20 22, contratista CONSTRUCCIONES PERAMPO, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 210000.0, importe_modificado 210000.0]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 998.0]]	[2144162/proyecto_INICIO, 2144162/proyecto_FIN, 2144162/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 29414.0], meta_modificada 29414.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 83, localidad 1, direccion CALLE LADARO CARDENAS 5 INTERIOR SIN PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AL LADO DEL DIF TANCITARO, lon-102.36293034, lat-19.3544424]]	27-10-2022	25-11-2022	213,706.66	213,706.66	213,706.66	213,706.66	213,706.66	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/89/200 2, contratista IRVING GASSAY SOLÓRZANO DE LA MORA, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 213706.66, importe_modificado 213706.66]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 29414.0]]	[2144274/proyecto_PROCESO, 2144274/proyecto_INICIO, 2144274/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 84, localidad 1, direccion CALLE CARRITERA NACIONAL PUEBLO, 59930 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUATREMOCOS, lon-102.44943896, lat-19.96651516]]	27-10-2022	25-11-2022	286,891.55	286,891.55	286,891.55	286,891.55	286,891.55	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/45/200 1, contratista CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA SALUGOS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 286891.56, importe_modificado 286891.56]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144101/proyecto_INICIO, 2144101/proyecto_FIN, 2144101/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 84, localidad 21, direccion CALLE GUERRERO MANZANA PUEBLO TELONZO, 59925 TELONZO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon-102.44975401, lat-19.96662961]]	27-10-2022	25-11-2022	179,982.27	179,982.27	179,982.27	179,982.27	179,982.27	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/64/200 2, contratista GRUPO CONSTRUCTOR OSADOS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 179982.27, importe_modificado 179982.27]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144156/proyecto_PROCESO, 2144156/proyecto_FIN, 2144156/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0], meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio 84, localidad 7, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHURINTZO, 59925 CHURINTZO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y, A UNA CUADRA DE LA CALLE MADERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon-102.46870389, lat-19.97200143]]	27-10-2022	25-11-2022	204,997.14	204,997.14	204,997.14	204,997.14	204,997.14	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/ADP/F/022/65/200 2, contratista GRUPO CONSTRUCTOR OSADOS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 204997.15, importe_modificado 204997.15]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance 1.0]]	[2144205/proyecto_INICIO, 2144205/proyecto_FIN, 2144205/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144209	Proyecto de inversión	220,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219882.58])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TARECUATO EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPUO - 268685	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268685	5	4763	3176	0
2022	5	MIC220402144116	Proyecto de inversión	230,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:221601.88])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUATELLO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 267117	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267117	5	703	469	0
2022	5	MIC220402144123	Proyecto de inversión	190,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:183418.51])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MISIÓN NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 267191	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267191	5	703	469	0
2022	5	MIC220402144853	Proyecto de inversión	8,103,433.78	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8103433.78, modificado:798860.44])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO CONQUIRUPU EL MÁRMOL, DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 350 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CONQUIRUPU, MUNICIPIO ANAGMACUTIRO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 283082	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	283082	5	879	588	0
2022	5	MIC220402147563	Proyecto de inversión	4,060,797.34	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060797.34, modificado:4060796.78])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. ZACAPU VILLACHUATO CANTARRIA B. FUENTES E.C. COMANIA COENEO, DEL KM 0 MAS 000 AL 17 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE BELLA FUENTES, MUNICIPIO DE COENEO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 387846	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	387846	5	3000	2000	0
2022	5	MIC220402144276	Proyecto de inversión	4,617,829.52	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617829.52, modificado:4617537.57])	REHABILITACIÓN DE CAMINO SABINO RANCHO SECO, MUNICIPIO DE URUAPAN, ESTADO DE MICHOACÁN NO. REFERENCIA RE 1126, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 269864	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269864	5	114072	142714	0
2022	5	MIC220402144135	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:203717.01])	REHABILITACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ACUTZIO DEL CANE EN EL MUNICIPIO DE ACUTZIO - 267288	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267288	5	6592	4395	0
2022	5	MIC220402144069	Proyecto de inversión	510,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:290355.19])	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ARIO DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO - 272000	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272000	5	10858	7239	0
2022	5	MIC220402141538	Proyecto de inversión	330,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:270964.79])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TUMARICATU DE RUZEN EN EL MUNICIPIO DE TUMARICATUO - 100818	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	100818	5	2955	3015	0
2022	5	MIC220402144035	Proyecto de inversión	290,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288071.95])	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ANAGAHUAN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 265723	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265723	5	4036	2691	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 7939.0, meta_modificada 7939.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TARECUATO, 59990 TARECUATO, TANGARANANGUPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEREZ Y CALLE MADERO, CERCA A ELA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSURGENTES, lpm:-102.46447312, lat:19.8375543]}	27-10-2022	25-11-2022	219,982.58	219,982.58	219,982.58	219,982.58	219,982.58	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/166/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSADOI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:219982.59, importe_modificado:219982.59]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:7939.0]}	{2144209/proyecto_INICIO, 2144209/proyecto_PROCESO, 2144209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:86, localidad:14, direccion:CALLE A UN LADO DE LA CASITA A BORDO DE CARRETERA PUEBLO, 58891 EL CUTZILLO GRANDE, TARIAMARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE P. A UN LADO DE LA CASITA A BORDO DE CARRETERA ENTRE CALLE CUAUTEMOC CARDENAS Y CARRETERA MORELIAAC, lpm:-101.11748809, lat:19.78097009]}	27-10-2022	25-11-2022	221,601.88	221,601.88	221,601.88	221,601.88	221,601.88	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/166/2022, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQIACI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:221601.89, importe_modificado:221601.89]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]}	{2144116/proyecto_PROCESO, 2144116/proyecto_INICIO, 2144116/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:88, localidad:24, direccion:CALLE JUNTO A LA IGLESIA Y A LA CASA DEL PUEBLO MESON NUEVO, 58880 MESON NUEVO, TARIAMARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE P. JUNTO A LA IGLESIA Y A LA CASA DEL PUEBLO ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I. MADERO, lpm:-101.58594565, lat:19.81416033]}	27-10-2022	25-11-2022	181,418.51	181,418.51	181,418.51	181,418.51	181,418.51	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/167/2022, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQIACI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:181418.51, importe_modificado:181418.51]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]}	{2144123/proyecto_INICIO, 2144123/proyecto_FIN, 2144123/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 4.35, meta_modificada 4.35]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CONGRUPO - EL MAMOL, MANGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 350 PUEBLO SANTIAGO CONGRUPO, 18558 SANTIAGO CONGRUPO, ANGUACUITRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE PLAZA PBL, lpm:-101.70782968, lat:20.18917575]}	01-03-2022	01-06-2022	7,988,860.44	7,988,860.44	7,988,860.44	7,988,860.44	7,988,860.44	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FI/SE22/15/2022, contratista:ENTORNOS INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:6858572.96, importe_modificado:6858572.96]}	{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance:4.35]}	{2144853/proyecto_INICIO, 2144853/proyecto_PROCESO, 2144853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 10.0, meta_modificada 10.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE ZACAPU PUEBLO BELLAS FUENTES, 58400 PANVINDICUARO, COENED MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZACAPU Y CAMINO VILACHUATO, CAMINO VILACHUATO CAMINO ZACAPU VILACHUATO CANTARRIA B. FUENTES E.C. COMANSA COENED DEL KM 0 MAS 000, lpm:-102.68062532, lat:19.82235973]}	01-03-2022	31-12-2022	4,060,796.78	4,060,796.78	4,060,796.78	4,060,796.78	4,060,796.78	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FI/SE22/14/2022, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4060797.34, importe_modificado:4060797.34]}	{meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance:10.0]}	{2147563/proyecto_INICIO, 2147563/proyecto_FIN, 2147563/proyecto_INICIO, 2147563/proyecto_PROCESO, 2147563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:102, localidad:103, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SIN PUEBLO, 00000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SABINO RANCHO SECO Y CAMINO VA A URUAPAN, EN LA SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A URUAPAN, lpm:-101.97295625, lat:19.29317422]}	01-09-2022	31-12-2022	4,617,537.57	4,617,537.57	4,617,537.57	4,617,537.57	4,617,537.57	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/LPE/220156/2022, contratista:GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PAFIRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4617829.52, importe_modificado:4617829.52]}	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1000.0]}	{2144276/proyecto_INICIO, 2144276/proyecto_FIN, 2144276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NICOLAS BRAVO 56 INTERIOR SIN PUEBLO ACUTIZO DEL CANE, 58400 ACUTIZO DEL CANE, ACUTIZO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TALAPA Y CALLE LAZARO CARDENAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA NICOLAS BRAVO NO 56 COL, lpm:-101.83419523, lat:19.49882572]}	27-10-2022	25-11-2022	203,717.01	203,717.01	203,717.01	203,717.01	203,717.01	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/141/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WALDEN S MICH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:203717.02, importe_modificado:203717.02]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]}	{2144135/proyecto_INICIO, 2144135/proyecto_FIN, 2144135/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA CHINACA 150 INTERIOR SIN PUEBLO 7 DE MARZO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONORO VALLE Y CALLE DESGALADO, CALLE FRANCISCO I. MALLICA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL HUMANO, lpm:-102.71089584, lat:19.20467016]}	27-10-2022	25-11-2022	290,355.19	290,355.19	290,355.19	290,355.19	290,355.19	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/174/2022, contratista:LEOGIGARIO PÉÑALOZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:290355.19, importe_modificado:290355.19]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]}	{2144468/proyecto_FIN, 2144468/proyecto_INICIO, 2144468/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:3, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUJ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUJ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RODOLFO NERI VELA Y CALLE AMADO NERVO, FRENTE A VINOS Y LICORES SANCHES EN POR EL PERIFERICO NORTE, lpm:-102.37648865, lat:18.52934834]}	09-05-2022	15-06-2022	270,964.79	270,964.79	270,964.79	270,964.79	270,964.79	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/138/2022, contratista:FRANCISCO XAVIER ARROCHO NÚÑEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:270964.79, importe_modificado:270964.79]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]}	{2141258/proyecto_INICIO, 2141258/proyecto_FIN, 2141258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 6727.0, meta_modificada 6727.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR SIN PUEBLO BARRIO SAN JUAN, 60202 ANGUACUITRO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO NO. EXT. 12 C.P. 60202 A DOS, lpm:-102.22648283, lat:19.54735803]}	27-10-2022	25-11-2022	288,071.95	288,071.95	288,071.95	288,071.95	288,071.95	{lctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/FI/SE22/101/2022, contratista:ROGELIO A VICTORIA NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:288071.95, importe_modificado:288071.95]}	{meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:6727.0]}	{2144035/proyecto_PROCESO, 2144035/proyecto_INICIO, 2144035/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144287	Proyecto de inversión	830,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:327330.36])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TORO ALTO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 270010	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270010	5	898	466	0
2022	5	MIC220402144461	Proyecto de inversión	830,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:264884.63])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NUEVA VIDA URUAPAN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 271927	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	271927	5	214000	143000	0
2022	5	MIC220402144046	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:231837.13])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 265912	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265912	5	17037	11358	0
2022	5	MIC220402144055	Proyecto de inversión	255,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:250466.85])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 266073	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266073	5	2154	1445	0
2022	5	MIC220402144063	Proyecto de inversión	800,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.99])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACAPU EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 266296	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266296	5	46097	30732	0
2022	5	MIC220402144090	Proyecto de inversión	260,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:234892.19])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE THUNDANO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 266754	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266754	5	2069	1379	0
2022	5	MIC220402141541	Proyecto de inversión	290,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:287477.8])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ESTACIÓN QUERÉNGARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO - 101541	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	101541	5	1305	870	0
2022	5	MIC220402142777	Proyecto de inversión	1,464,739.06	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464739.06, modificado:1464518.83])	MODERNIZACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE VINCULACIÓN AL PUEBLO CALLE BENTO JUAREZ, NO. DE REFERENCIA RE LOS, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 182149	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	182149	5	141	94	0
2022	5	MIC220402142657	Proyecto de inversión	579,015.14	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579015.14, modificado:579015.14])	REHABILITACIÓN DE LA DE PLAZA DE SANTA ANA, SEGUNDA ETAPA, EN SALVADOR ESCALANTE, QUE INCLUYE PRELIMINARES, JARDINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO, NO REFERENCIA 101, OBRA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 175353	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	175353	5	168	144	0
2022	5	MIC220402142590	Proyecto de inversión	522,723.84	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522723.84, modificado:522723.84])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EMERGENTES EN EL CAMINO SAMABIA HUAZTEO ICHUPU UCAHASTACUA TINTZUNZAN, DEL KM CERRO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ Y SIETE MAS TRES CEROS, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE ICHUPU, MUNICIPIO DE TINTZUNZAN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 172520	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	172520	5	163	108	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:102, localidad:118, direccion:CALLE FRANCISCO ALFARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TORO ALTO, 60250 TORO ALTO (TORO EL ALTO), URIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, A BORDO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO C.P. 60210 CERCA DE LA ESCUELA JOSÉ M.A., lon:-102.00137445, lat:19.4805646)]	27-10-2022	25-11-2022	\$27,330.36	\$27,330.36	\$27,330.36	\$27,330.36	\$27,330.36	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/115/2022, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:527330.37, importe_modificado:527330.37)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144287/proyecto_NICIO, 2144287/proyecto_FIN, 2144287/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 356.79, meta_modificada: 356.79)]	1	[geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUBA INTERIOR SIN PUEBLO 18 DE OCTUBRE, 60010 URIAPAN, URIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE RUBEN GUERRA, CALLE PRIVADA MARIANO MATAMOROS A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL PLAZA DE ARJAS, lon:-102.02721702, lat:19.42091211)]	27-10-2022	25-11-2022	\$64,884.63	\$64,884.63	\$64,884.63	\$64,884.63	\$64,884.63	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/114/2022, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:264884.63, importe_modificado:264884.63)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:356.79)]	[2144461/proyecto_NICIO, 2144461/proyecto_FIN, 2144461/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 28395.0, meta_modificada: 28395.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 53 INTERIOR SIN PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 59160 SAN PEDRO CAHIO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALTAMIRANO 2 DE ABRIL NO. EXT. 57 C.P. 59160 A 1 CUAD, lon:-102.65382503, lat:20.11429439)]	27-10-2022	25-11-2022	\$31,837.15	\$31,837.15	\$31,837.15	\$31,837.15	\$31,837.15	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/208/2022, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:231837.16, importe_modificado:231837.16)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:28395.0)]	[2144046/proyecto_NICIO, 2144046/proyecto_FIN, 2144046/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 3609.0, meta_modificada: 3609.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE MOCTEZUMA 13 INTERIOR SIN PUEBLO LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE GUERRERO MOCTEZUMA NO. EXT. 13 COL. CENTRO C.P. 59, lon:-102.76003751, lat:20.14836947)]	27-10-2022	25-11-2022	\$50,466.85	\$50,466.85	\$50,466.85	\$50,466.85	\$50,466.85	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/90/2022, contratista:MARIO FRANCISCO MEDOLA MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:250466.85, importe_modificado:250466.85)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:3609.0)]	[2144055/proyecto_NICIO, 2144055/proyecto_FIN, 2144055/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 76829.0, meta_modificada: 76829.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ARRIBA RIVERA 40 INTERIOR SIN PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. LIC. ARRIBA RIVERA Y CALLE NICOLÁS REGULES, CALLE GENERAL MIGRTE SUR ARRIBA RIVERA NO. EXT. 40 COL. CENTRO C, lon:-101.78802104, lat:19.81290471)]	27-10-2022	25-11-2022	\$99,999.99	\$99,999.99	\$99,999.99	\$99,999.99	\$99,999.99	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/149/2022, contratista:ALDO DEBAGARIO PEÑALOZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:466990.02, importe_modificado:466990.02)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:76829.0)]	[2144063/proyecto_FIN, 2144063/proyecto_PROCESO, 2144063/proyecto_NICIO, 2144063/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:107, localidad:25, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIENDARIO, 58600 TIENDARIO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LÁZARO CÁRDENAS SIN NÚMERO SIN ENTRE LA CALLE COLOSIO Y CA, lon:-101.73971815, lat:19.77145779)]	27-10-2022	25-11-2022	\$34,892.19	\$34,892.19	\$34,892.19	\$34,892.19	\$34,892.19	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/83/2022, contratista:MARIO FRANCISCO MEDOLA MORELOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:234892.19, importe_modificado:234892.19)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144090/proyecto_NICIO, 2144090/proyecto_FIN, 2144090/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:110, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO QUERÉNDARO (ESTACIÓN), 58940 QUERÉNDARO (ESTACIÓN), DINAMIQUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA PARQUELERA W-69, lon:-100.94262407, lat:19.87899595)]	09-05-2022	15-06-2022	\$87,477.80	\$87,477.80	\$87,477.80	\$87,477.80	\$87,477.80	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/60/2022, contratista:WV CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:287477.8, importe_modificado:287477.8)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2141541/proyecto_NICIO, 2141541/proyecto_FIN, 2141541/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZOPOCO, 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL GUADALUARA MORELIA Y CALLE AGUILAS SERDIAN, A TRES CUADRAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE ZOPOCO, lon:-102.07427263, lat:19.84364899)]	11-07-2022	08-10-2022	\$1,464,518.82	\$1,464,518.82	\$1,464,518.82	\$1,464,518.82	\$1,464,518.82	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/IRE/FISE22/23/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRAS OMBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1464739.06, importe_modificado:1464739.06)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance:1.0)]	[2142777/proyecto_NICIO, 2142777/proyecto_FIN, 2142777/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 680.0, meta_modificada: 680.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:79, localidad:60, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, UBICADA AL LADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, lon:-101.77283788, lat:19.39187297)]	07-07-2022	25-10-2022	\$79,015.14	\$79,015.14	\$79,015.14	\$79,015.14	\$79,015.14	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/FISE22/24/2022, contratista:SUPERVISIÓN, INGENIERIA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:579015.14, importe_modificado:579015.14)]	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:680.0)]	[2142657/proyecto_NICIO, 2142657/proyecto_PROCESO, 2142657/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Kilómetro lineal, meta: 17.0, meta_modificada: 17.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+017 TRAMO SANABRIA - TZINTZUNTZANT KILOMETRO 17 + 0 PUEBLO SANABRIA, 58446 IKUPUO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, ENTRONQUE TZURUANTAROSANABRIA, lon:-101.57335091, lat:19.57185136)]	14-05-2022	13-06-2022	\$22,723.84	\$22,723.84	\$22,723.84	\$22,723.84	\$22,723.84	[tita1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DO/ADE/FISE22/21/2022, contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:522723.84, importe_modificado:522723.84)]	[meta1: (unidad_medida Kilómetro lineal, avance:17.0)]	[2142590/proyecto_FIN, 2142590/proyecto_NICIO, 2142590/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402147411	Proyecto de Inversión	1,893,186.91	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893186.91, modificado:1893186.51])	REHABILITACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, POR LOS CORTES REALIZADOS A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO TEPALCATEPEC COALCOMÁN AQUILA, DEL KM 0 MAS 000 AL 60 MAS 000, EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE PINOLAPA, MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 373013	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	373010	\$	1200	1194	0
2022	5	MIC220402147405	Acción	8,406,863.62	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8406863.62, modificado:8406770.05])	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 372913	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	372913	N	0	0	0
2022	5	MIC220402147513	Proyecto de Inversión	2,599,796.29	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599796.29, modificado:2599796.28])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HÉROES DE NACAZARI ENTRE LAS CALLES REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA, MUNICIPIO DE CHAVINDA, ESTADO DE MICHOACÁN - 384617	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	384617	\$	800	500	0
2022	5	MIC220402147525	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:867388.94])	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385486	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385486	\$	180	200	0
2022	5	MIC220402147530	Proyecto de Inversión	1,023,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023000.0, modificado:829931.43])	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PIEDAD, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385664	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385664	\$	200	110	0
2022	5	MIC220402147523	Proyecto de Inversión	670,886.85	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670886.85, modificado:667912.97])	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385438	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385438	\$	250	120	0
2022	5	MIC220402147527	Proyecto de Inversión	877,476.43	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877476.43, modificado:853076.49])	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN PULPE CARRILLO PUERTO LA RUANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385556	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385556	\$	210	120	0
2022	5	MIC220402147462	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999481.36])	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. AGUILLOS ENTRE SAN JUAN Y SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SAHAGÚN, MUNICIPIO DE SAHAGÚN, ESTADO DE MICHOACÁN - 376556	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	376556	\$	850	800	0
2022	5	MIC220402144838	Proyecto de Inversión	4,858,850.37	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4858850.37, modificado:4858850.31])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO COCUICHO OCUMICHO, DEL KM 0 MAS 000 AL 9 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE COCUICHO, MUNICIPIO DE CHAPARRÁN, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 282425	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	282425	\$	3900	2600	0
2022	5	MIC220402145077	Proyecto de Inversión	\$1,396,603.80	(P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1396603807, modificado:5.1396602087])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUITZIO PURUANDIRO ZINAPARO, KM 0 MAS 000 AL 123 MAS 700 EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARILLO, MUNICIPIO PENAMILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 286180	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	286180	\$	73073	47382	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1600.0, meta_modificada 1600.0]]	1	[geo1: [cve_municipio88, localidad 48, direccion CAMINO TRAMO TEPALCATEPEC - AGUILA PUEBLO DERECHO KILOMETRO 1 + 600 PUEBLO PINOLAPA, 60554 PINOLAPA, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A COALCOMAN Y CAMINO CONOCIDO COALCOMAN, CAMINO CONOCIDO COALCOMAN REV, lon: -108.01375683, lat:19.01860836]]	01-07-2022	01-12-2022	1,893,166.51	1,893,166.51	1,893,166.51	1,893,166.51	1,893,166.51	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DCC/RE/FISE22/27/2022, contratista CONCRETOS Y OBRAS EL MÁRQUEZ, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 1,893,166.51, importe_modificado 1,893,166.51]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1600.0]]	[2147411/proyecto_INICIO, 2147411/proyecto_FIN, 2147411/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio53, localidad 1, direccion CADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.709384]]	09-01-2022	01-12-2022	8,406,770.05	8,406,770.05	8,406,770.05	8,406,770.05	8,406,770.05	[tito1: [tipo_obra Arrendamientos, numero_contrato 95-22-12 EXTRAORD-45A-CADPE-1, contratista SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, convocante EMPRESA ADP Y ASOCIADOS S.A DE C.V, monto 3075581.33, importe_modificado 3075581.33]]	[meta1: [unidad_medida Otros, avance 1.0]]	[2147405/proyecto_FIN, 2147405/proyecto_PROCESO, 2147405/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 10000.0, meta_modificada 10000.0]]	1	[geo1: [cve_municipio23, localidad 1, direccion CALLE HÉROES DE NACÓZAR/ PUEBLO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HÉROES DE NACÓZAR Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE HÉROES DE NACÓZAR ENTRE LAS CALLES REFORMA Y SIN NOMBRE, lon:-102.46348579, lat:20.00440813]]	01-09-2022	01-12-2022	2,599,796.28	2,599,796.28	2,599,796.28	2,599,796.28	2,599,796.28	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/FISE22/28/2022, contratista MAYRA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 2599796.28, importe_modificado 2599796.28]]	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance 10000.0]]	[2147513/proyecto_INICIO, 2147513/proyecto_PROCESO, 2147513/proyecto_FIN, 2147513/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 80.0, meta_modificada 80.0]]	1	[geo1: [cve_municipio2, localidad 1, direccion CALLE AGUILA CIUDAD AGUILILLA, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUILILLA Y CAMINO CENTRO, SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-102.79435289, lat:18.73734766]]	01-09-2022	01-12-2022	867,388.94	867,388.94	867,388.94	867,388.94	867,388.94	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/210500/2022, contratista CONSTRUCTORA ATLACOMULCO S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 947780.54, importe_modificado 947780.54]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 80.0]]	[2147525/proyecto_PROCESO, 2147525/proyecto_INICIO, 2147525/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 100.0, meta_modificada 100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio69, localidad 1, direccion CALLE LA PIEDAD PUEBLO CENTRO, 59000 LA PIEDAD DE CASAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PIEDAD Y CALLE CENTRO, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-102.01017692, lat:20.31558926]]	01-09-2022	01-12-2022	829,931.63	829,931.63	829,931.63	829,931.63	829,931.63	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/210502/2022, contratista JOSE GUILLERMO MORALES AGUILAR, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 829931.64, importe_modificado 829931.64]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0]]	[2147530/proyecto_INICIO, 2147530/proyecto_FIN, 2147530/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta 50.0, meta_modificada 50.0]]	1	[geo1: [cve_municipio78, localidad 1, direccion CALLE CONOCIDO SAHUAYO PUEBLO CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRO SAHUAYO Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR, lon:-102.71829, lat:20.05231914]]	01-09-2022	01-12-2022	667,912.97	667,912.97	667,912.97	667,912.97	667,912.97	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/210504/2022, contratista JOSE GERARDO HERNANDEZ TELLO, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 667912.98, importe_modificado 667912.98]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, avance 50.0]]	[2147533/proyecto_INICIO, 2147533/proyecto_FIN, 2147533/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 120.0, meta_modificada 120.0]]	1	[geo1: [cve_municipio12, localidad 35, direccion CALLE FELIPE CARRILLO PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 60500 FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA RUANA Y CAMINO CONOCIDO LA RUANA, EN LA SALIDA DEL PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO LA, lon:-102.70392571, lat:19.15152499]]	01-09-2022	01-12-2022	853,076.69	853,076.69	853,076.69	853,076.69	853,076.69	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/210501/2022, contratista JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 853076.7, importe_modificado 853076.7]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 120.0]]	[2147527/proyecto_INICIO, 2147527/proyecto_PROCESO, 2147527/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 457.0, meta_modificada 457.0]]	1	[geo1: [cve_municipio76, localidad 1, direccion PROLONGACIÓN MORELOS CIUDAD CENTRO, 59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL CAMINO A MI SANJOYITO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MOR, lon:-102.72537196, lat:20.08607183]]	01-12-2022	01-12-2022	999,481.36	999,481.36	999,481.36	999,481.36	999,481.36	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DOP/RE/210522/146/2022, contratista CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WALDEN'S MICH S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 218230.05, importe_modificado 218230.05]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 457.0]]	[2147462/proyecto_FIN, 2147462/proyecto_INICIO, 2147462/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 9.3, meta_modificada 9.3]]	1	[geo1: [cve_municipio21, localidad 2, direccion CAMINO TRAMO COCUCHO - OCUMCHICO MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 300 PUEBLO COCUCHO, 60244 COCUCHO, CHAPARAP MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOSUARES, LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD COCUCHO EN LA CALLE HIDALGO, lon:-102.19205977, lat:19.70014494]]	05-05-2022	01-07-2022	4,858,850.31	4,858,850.31	4,858,850.31	4,858,850.31	4,858,850.31	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DCC/LPE/FISE22/12/2022, contratista GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 4858850.37, importe_modificado 4858850.37]]	[meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance 9.3]]	[2144836/proyecto_INICIO, 2144836/proyecto_PROCESO, 2144836/proyecto_FIN, 2144836/proyecto_INICIO, 2144836/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, meta 123.7, meta_modificada 123.7]]	1	[geo1: [cve_municipio67, localidad 28, direccion CAMINO TRAMO CUTIZO PURUANDIRA - ZINAPARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 123 + 700 PUEBLO PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PATAMBARILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZINAPARO VILLA MORELOS Y CARRETERA ZINAPARO VILLA MORELO, lon:-101.8557096, lat:20.1872999]]	01-09-2022	01-05-2022	51,396,602.06	51,396,602.06	51,396,602.06	51,396,602.06	51,396,602.06	[tito1: [tipo_obra Obra, numero_contrato DCC/LPE/FISE22/17/2022, contratista CAMINOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto 5.08895504E7, importe_modificado 5.08895504E7]]	[meta1: [unidad_medida Kilómetro lineal, avance 123.7]]	[2145077/proyecto_INICIO, 2145077/proyecto_PROCESO, 2145077/proyecto_FIN, 2145077/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144211	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.55208.03]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CARÁCUARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO - 268718	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268718	5	5527	3685	0
2022	5	MIC220402147545	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1000000.0, modificado.923135.82]]	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE PARICUTÍN EN LA COMUNIDAD DE CALTONTZEN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN - 386302	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	386302	5	200	100	0
2022	5	MIC220402147518	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2500000.0, modificado.2472503.43]]	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS MICHOACÁN - 385069	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385069	5	200	100	0
2022	5	MIC220402147516	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2500000.0, modificado.2496488.22]]	RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN GALENA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, ESTADO DE MICHOACÁN - 385003	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385003	5	350	200	0
2022	5	MIC220402144085	Proyecto de inversión	280,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.280000.0, modificado.230522.11]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE NUEVO URECHO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 266308	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266308	5	4944	3296	0
2022	5	MIC220402144094	Proyecto de inversión	300,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.300000.0, modificado.239675.43]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PEDERNALES EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO - 266806	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266806	5	4180	2787	0
2022	5	MIC220402143993	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.227176.98]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COPANDARO DE GALEANA DEL MUNICIPIO DE COPANDARO DE GALEANA - 264250	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	264250	5	12295	8196	0
2022	5	MIC220402144166	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.94136.67]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE DIAMAS Cárdenas EN EL MUNICIPIO DE TANGACIQUARO - 267613	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267613	5	484	322	0
2022	5	MIC220402144105	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.233813.27]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS QUÉJES EN EL MUNICIPIO DE LA PIEDRA - 266934	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266934	5	917	811	0
2022	5	MIC220402144107	Proyecto de inversión	260,000.00	[P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.260000.0, modificado.259355.51]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CAÑADA DEL HERRERO EN EL MUNICIPIO DE TARIÁMBARO - 266971	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266971	5	588	400	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CARACUARO DE MORELOS CENTRO, 61930 MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO / MACERO Y CALLE PRIMERA LADINO CARDEÑAS, CALLE JOSÉ MARIA CUEVAS CERCA DE LA PLAZA PRINC, lon=-101.12660105, lat:19.01630645]	27-10-2022	25-11-2022	55,208.03	55,208.03	55,208.03	55,208.03	55,208.03	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/110/2022, contratista:MAPIPA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:57289.02, importe_modificado:57289.02]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144211/proyecto_NICIO, 2144211/proyecto_FIN, 2144211/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 142.0, meta_modificada:142.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 SANTO TOMÁS, MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CONOCIDO (SANTO TOMÁS, CAMINO SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO Y CERCA DE LA ESCUELA, lon=-102.09836774, lat:19.84539242)]	01-05-2022	31-12-2022	923,135.82	923,135.82	923,135.82	923,135.82	923,135.82	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/220507/2022, contratista:FRANCISCO FERNANDO SOLENCIO CABELLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:923135.83, importe_modificado:923135.83]]	[meta]: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:142.0]]	[2147545/proyecto_NICIO, 2147545/proyecto_FIN, 2147545/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada:200.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO SAN FELIPE DE LOS HERREÑOS, 90244 SAN FELIPE DE LOS HERREÑOS, OXAPAPAN MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon=-102.17942084, lat:19.61739699]	01-09-2022	31-12-2022	2,472,503.61	2,472,503.61	2,472,503.61	2,472,503.61	2,472,503.61	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/RE/220508/2022, contratista:CONSULTORIA, ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JARAMUCIA PUE, S.C, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:2472503.62, importe_modificado:2472503.62]]	[meta]: [unidad_medida Metros lineales, avance:200.0]]	[2147518/proyecto_FIN, 2147518/proyecto_PROCESO, 2147518/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Metros lineales, meta 90.0, meta_modificada:90.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:58, localidad:8, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GALEANA PUEBLO NAWATZEN, 60280 SEVINA, NAWATZEN MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA Y CALLE SEVINA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN SEVINA, lon=-101.90075655, lat:19.623943545]	01-05-2022	31-12-2022	2,490,486.22	2,490,486.22	2,490,486.22	2,490,486.22	2,490,486.22	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/220509/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURMEPECHA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:2490486.22, importe_modificado:2490486.22]]	[meta]: [unidad_medida Metros lineales, avance:90.0]]	[2147516/proyecto_PROCESO, 2147516/proyecto_NICIO, 2147516/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVO URECHO, lon=-101.8747452, lat:19.36927947]]	27-10-2022	25-11-2022	230,522.11	230,522.11	230,522.11	230,522.11	230,522.11	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/115/2022, contratista:JUAN CARLOS CALDERÓN JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:230522.0, importe_modificado:230522.0]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144065/proyecto_NICIO, 2144065/proyecto_PROCESO, 2144065/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 6967.0, meta_modificada:6967.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE CRISTOBAL OÑATE PUEBLO, 61670 FEDERNALES, TACÁMBARO MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PABLO BECERRIL, SE LLEGA SIGUIENDO LA CALLE IMPERIO TARASCO, lon=-101.47230863, lat:19.14076574]]	27-10-2022	25-11-2022	239,675.43	239,675.43	239,675.43	239,675.43	239,675.43	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/71/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERMO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:239675.43, importe_modificado:239675.43]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:6967.0]]	[2144094/proyecto_NICIO, 2144094/proyecto_FIN, 2144094/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COPANDARO DE GALEANA, 58870 COENEO DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONOCIDO COPANDARO, CALLE CONOCIDO COPANDARO DOMICILIO CONOCIDO LAS CALLES SE ENCUENT, lon=-101.26409513, lat:19.80544706]]	14-07-2022	31-12-2022	227,176.99	227,176.99	227,176.99	227,176.99	227,176.99	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/95/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA PROCEA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:227176.4, importe_modificado:227176.4]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2143993/proyecto_NICIO, 2143993/proyecto_FIN, 2143993/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:85, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO GENERAL DAMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), 59775 GENERAL DAMASO CÁRDENAS (PÁRAMO), TANGANCICUARO MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA DAMASO CÁRDENAS Y, FRENTE A LA CAPILLA DE LA CANDELARIA, lon=-102.28077632, lat:19.84687605]]	27-10-2022	28-11-2022	94,136.67	94,136.67	94,136.67	94,136.67	94,136.67	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/144/2022, contratista:CONSTRUCTORA ECOLÓGICA INTEGRAL 21, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:94136.68, importe_modificado:94136.68]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144166/proyecto_PROCESO, 2144166/proyecto_FIN, 2144166/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:69, localidad:16, direccion:CALLE AV. HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 59000 LOS GUAYES, LA PIEDAD MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBE, CALLE DOLÉRES FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 Y CERCA DE LOS FERRERATERIALES, lon=-102.14307397, lat:19.25985362]]	27-10-2022	28-11-2022	235,813.27	235,813.27	235,813.27	235,813.27	235,813.27	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/155/2022, contratista:CONSTRUCTORA ECOLÓGICA INTEGRAL 21, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:235276.88, importe_modificado:235276.88]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144105/proyecto_NICIO, 2144105/proyecto_PROCESO, 2144105/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo]: [ive_municipio:88, localidad:5, direccion:CALLE ES AJUN COSTADO DE LA IGLESIA PUEBLO CAÑADA DEL HERREÑO, 58880 CAÑADA DEL HERREÑO, TACÁMBARO MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, ES AJUN COSTADO DE LA IGLESIA A DOS CALLES DEL CAMINO QUE VA A LA TELECOMUNICACIÓN Y A LA PLAZA D, lon=-101.19586399, lat:19.81879636]]	27-10-2022	25-11-2022	259,355.51	259,355.51	259,355.51	259,355.51	259,355.51	[tmo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FI/SE22/146/2022, contratista:COMERCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHACÁN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHACÁN, monto:259355.75, importe_modificado:259355.75]]	[meta]: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144107/proyecto_FIN, 2144107/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144009	Proyecto de inversión	315,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 315000.0, modificado 311328.83])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CALUIJO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 264862	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	264862	5	1078	718	0
2022	5	MIC220402142195	Proyecto de inversión	435,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 435000.0, modificado 432929.95])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHARAPAN DE MANUEL OVEDO MOTA EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN - 136762	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	136762	5	8123	5415	0
2022	5	MIC220402142198	Proyecto de inversión	50,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 47553.97])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN - 136950	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	136950	5	1008	964	0
2022	5	MIC220402142190	Proyecto de inversión	280,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 280000.0, modificado 244592.05])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CORTIJO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE COENED - 138517	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	138517	5	807	541	0
2022	5	MIC220402144214	Proyecto de inversión	150,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 297019.6])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COTIJA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE COTIJA - 268821	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268821	5	8297	5531	0
2022	5	MIC220402144228	Proyecto de inversión	260,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 260000.0, modificado 257999.99])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD CUARATO EN EL MUNICIPIO DE BRISILLAS - 269041	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269041	5	739	493	0
2022	5	MIC220402144236	Proyecto de inversión	270,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 270000.0, modificado 268328.07])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD EL CUENQUERO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 269197	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269197	5	730	486	0
2022	5	MIC220402144025	Proyecto de inversión	70,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 70000.0, modificado 68902.92])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD EL PORTIN EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 265444	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265444	5	735	490	0
2022	5	MIC220402144219	Proyecto de inversión	310,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 310000.0, modificado 309975.99])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD LOS PILARES EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 268894	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268894	5	793	528	0
2022	5	MIC220402144091	Proyecto de inversión	80,000.00	(P1: [ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80000.0, modificado 77128.5])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHENAUO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN - 266744	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266744	5	382	254	0

[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE GALIANA PUEBLO CENTRO, 56780 CAJURO DE GUADALUPE (CAJURIO), ENTRENAMIENTO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DARAGOSA, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y, lon:-101.85995808, lat:19.81508756]]	02-08-2022	31-08-2022	311,128.85	311,128.85	311,128.85	311,128.85	311,128.85	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/104/2022, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:311128.85, importe_modificado:311128.85]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144009/proyecto_INICIO, 2144009/proyecto_PROCESO, 2144009/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GARCIA, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA IGNACIO ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.25028878, lat:19.64782575]]	14-07-2022	01-10-2022	432,929.95	432,929.95	432,929.95	432,929.95	432,929.95	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/103/2022, contratista:ROGELIO A VICTORIA NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:432929.96, importe_modificado:432929.96]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2142196/proyecto_INICIO, 2142196/proyecto_PROCESO, 2142196/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARAPAN, 60240 SAN FELIPE DE LOS HERREROS, CHARAPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MORELOS A UNA CUADRA DE LA, lon:-102.18188985, lat:19.61760195]]	14-07-2022	01-10-2022	47,553.97	47,553.97	47,553.97	47,553.97	47,553.97	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/102/2022, contratista:ROGELIO A VICTORIA NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:47553.98, importe_modificado:47553.98]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2142198/proyecto_INICIO, 2142198/proyecto_PROCESO, 2142198/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO CORTUO NUEVO, 58410 SANTA RITA, COENEO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMADERA Y CALLE VIOLETA, CALLE GARDENIA CALLE CEDROS SIN NUMERO MUY CERCA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-101.70433113, lat:19.78293827]]	14-07-2022	01-10-2022	244,592.05	244,592.05	244,592.05	244,592.05	244,592.05	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/162/2022, contratista:ROGELIO A VICTORIA NAVARRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:244592.06, importe_modificado:244592.06]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2142190/proyecto_INICIO, 2142190/proyecto_PROCESO, 2142190/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ CIRCUITO ORIENTE PUEBLO CORTUO, 59940 COTUJA DE LA PAZ, COTUJA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, EN EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-102.70057076, lat:19.80826074]]	27-10-2022	25-11-2022	197,019.60	197,019.60	197,019.60	197,019.60	197,019.60	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/91/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V. Y ASOCIADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:197019.61, importe_modificado:197019.61]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144214/proyecto_INICIO, 2144214/proyecto_PROCESO, 2144214/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO CUMUATO, 59121 CUMUATO, BIREÑAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REVOLUCION AL LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MINORZ PLANCARTE Y TIENDA DE ASARROTOS MARI, lon:-102.5880717, lat:20.2576412]]	27-10-2022	25-11-2022	257,999.99	257,999.99	257,999.99	257,999.99	257,999.99	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/180/2022, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA SAIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:258000.0, importe_modificado:258000.0]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144228/proyecto_INICIO, 2144228/proyecto_PROCESO, 2144228/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:105, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CUENCAERO, 59205 EL CUENCAERO, VISTA HERMOSA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERDO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.45827505, lat:20.32546438]]	27-10-2022	25-11-2022	268,228.07	268,228.07	268,228.07	268,228.07	268,228.07	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/151/2022, contratista:ALFONSO CAHUE CAHUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144236/proyecto_INICIO, 2144236/proyecto_PROCESO, 2144236/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:103, localidad:4, direccion:AVENIDA LOS PINOS CARRETERA SANJAYO-LA BARRA INTERIOR SAN PUEBLO, 59170 EL PORTIN, VENUSTIANO CARRANZA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE C. HIDALGO SOBRE CARRETERA FEDERAL MEXICO Y LO FRENTE, lon:-102.60119287, lat:20.18153557]]	26-10-2022	26-11-2022	69,302.92	69,302.92	69,302.92	69,302.92	69,302.92	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/105/2022, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:69302.92, importe_modificado:69302.92]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144025/proyecto_PROCESO, 2144025/proyecto_INICIO, 2144025/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LOS PILARES, 59306 LOS PILARES, VISTA HERMOSA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL SANTUARIO, lon:-102.37387793, lat:20.32723877]]	27-10-2022	25-11-2022	309,973.99	309,973.99	309,973.99	309,973.99	309,973.99	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/162/2022, contratista:ALFONSO CAHUE CAHUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:309973.99, importe_modificado:309973.99]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144238/proyecto_INICIO, 2144238/proyecto_PROCESO, 2144238/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO CHEHUAYO GRANDE, 58825 CHEHUAYO GRANDE, ALVARO OBREGON MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARTANOROS, AL LADO DEL KINDER DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-101.06611566, lat:19.89778248]]	27-10-2022	25-11-2022	77,128.50	77,128.50	77,128.50	77,128.50	77,128.50	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/P/15822/74/2022, contratista:AV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:77128.5, importe_modificado:77128.5]]	[meta1: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144091/proyecto_INICIO, 2144091/proyecto_PROCESO, 2144091/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144004	Proyecto de inversión	130,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:101219.4]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHUCANDIRO EN EL MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 264688	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	264688	5	3099	2066	0
2022	5	MIC220402144070	Proyecto de inversión	250,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:78828.04]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURINTZIO EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 266425	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266425	5	1548	1052	0
2022	5	MIC220402144273	Proyecto de inversión	345,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:508466.59]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COAHUAYANA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYANA - 269683	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269683	5	1716	1144	0
2022	5	MIC220402144020	Proyecto de inversión	255,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:250999.99]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COAMATLAN EN EL MUNICIPIO DE COAMATLAN DE REGULES - 265402	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265402	5	4351	2900	0
2022	5	MIC220402144180	Proyecto de inversión	240,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235905.61]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COL. ERENDIRA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 267797	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267797	5	632	421	0
2022	5	MIC220402144205	Proyecto de inversión	250,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248661.4]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CONTEPEC EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC - 269589	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269589	5	19772	13182	0
2022	5	MIC220402144037	Proyecto de inversión	255,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254939.13]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PARAMUÉN EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 265782	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265782	5	858	572	0
2022	5	MIC220402144478	Proyecto de inversión	215,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:213553.07]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOMBARDIA EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 272121	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272121	5	12880	8586	0
2022	5	MIC220402144483	Proyecto de inversión	205,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:203956.88]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CAÑONES EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 272193	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272193	5	591	394	0
2022	5	MIC220402144489	Proyecto de inversión	205,000.00	[PT: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:200541.84]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CASILDA EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 272294	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272294	5	780	520	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EPITACIO HUERTA PUEBLO CHUCANDIRO, 58860 CHUCANDIRO, CHUCANDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JIMÉNEZ Y CALLE ARTAGA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE PUEBLO Y DEL DIF CHUCANDIRO ENTRE LA CALLE MIGUEL A, lon:-101.83074616, lat:19.89928464]]	02-08-2022	01-08-2022	101,219.40	101,219.40	101,219.40	101,219.40	101,219.40	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/91/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA PROEZA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:101219.41, importe_modificado:101219.41]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144004/proyecto_INICIO, 2144004/proyecto_FIN, 2144004/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA SUR, FRENTE A INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL DE CHURINTZIO, lon:-102.06777663, lat:20.15936149]]	27-10-2022	28-11-2022	78,828.04	78,828.04	78,828.04	78,828.04	78,828.04	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/145/2022, contratista:CONSTRUCTORA ECOLÓGICA INTEGRAL 21, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:78828.04, importe_modificado:78828.04]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144070/proyecto_INICIO, 2144070/proyecto_FIN, 2144070/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:54, localidad:16, direccion:PUEBLO COAHUAPANA VIEJO, 60805 COAHUAPANA VIEJO, COAHUAPANA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.67020205, lat:18.75045762]]	27-10-2022	25-11-2022	308,466.59	308,466.59	308,466.59	308,466.59	308,466.59	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/156/2022, contratista:FRANCISCO XAVIER ABRIO ALFARABO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:308466.6, importe_modificado:308466.6]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144273/proyecto_INICIO, 2144273/proyecto_FIN, 2144273/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 5 CINCO INTERIOR SN PUEBLO COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLE M. OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA A DOS CUADRAS O, lon:-102.84865178, lat:20.11921098]]	26-10-2022	26-11-2022	250,999.99	250,999.99	250,999.99	250,999.99	250,999.99	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/181/2022, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:251000.0, importe_modificado:251000.0]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144020/proyecto_INICIO, 2144020/proyecto_FIN, 2144020/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:107, localidad:13, direccion:PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 COLONIA BRÉNDIA, ZACAPU MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONARDO DA VINCI Y CALLE RUBECNA, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO A 500 DE LA CARRETERA NACIONAL MORELIA-GUADALAJARA, lon:-101.87285462, lat:19.82175538]]	27-10-2022	23-11-2022	235,905.61	235,905.61	235,905.61	235,905.61	235,905.61	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/44/2022, contratista:OMAR ANDRÉS FERREYRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:235906.95, importe_modificado:235906.95]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144180/proyecto_INICIO, 2144180/proyecto_FIN, 2144180/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD, CERCA DE LA PARROQUIA DE SANTO AGUSTÍN, lon:-102.16514928, lat:19.95736167]]	27-10-2022	25-11-2022	249,661.40	249,661.40	249,661.40	249,661.40	249,661.40	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/78/2022, contratista:AAARM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:249661.41, importe_modificado:249661.41]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144265/proyecto_FIN, 2144265/proyecto_PROCESO, 2144265/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:78, localidad:48, direccion:PUEBLO CENTRO, 61800 PASAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y A ESPALDAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TIENDA DE ABARROTOS Y DORLOCOS, TOSTADAS Y MICHELADAS, lon:-101.69311498, lat:19.35050209]]	27-10-2022	25-11-2022	254,939.13	254,939.13	254,939.13	254,939.13	254,939.13	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/118/2022, contratista:PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y VALUADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:254939.14, importe_modificado:254939.14]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144037/proyecto_INICIO, 2144037/proyecto_FIN, 2144037/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 21466.0, meta_modificada: 21466.0]]	1	[geo: [ive_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AV. REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MATANZOS, CALLE HOSPITAL A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.09425373, lat:19.1546939540]]	27-10-2022	25-11-2022	213,553.07	213,553.07	213,553.07	213,553.07	213,553.07	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/132/2022, contratista:ANTONIO SÁNCHEZ MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:213553.08, importe_modificado:213553.08]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144478/proyecto_INICIO, 2144478/proyecto_FIN, 2144478/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO LOS CAÑONES, 61745 LOS CAÑONES, GABRIEL ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y, IGNACIO ZARAGOZA JUNTO A LA CASA DE LA FAMILIA ARIAGA SIN NÚMERO C.P. 61745, lon:-101.91485815, lat:19.20796447]]	27-10-2022	25-11-2022	203,956.88	203,956.88	203,956.88	203,956.88	203,956.88	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/133/2022, contratista:ANTONIO SÁNCHEZ MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:203956.88, importe_modificado:203956.88]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144483/proyecto_INICIO, 2144483/proyecto_PROCESO, 2144483/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [ive_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE ALDAMA 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CASILDA, 61745 SANTA CASILDA, GABRIEL ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, ALDAMA NO. EXT. 560 C.P. 61745 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRA, lon:-101.95441919, lat:19.15131833]]	27-10-2022	25-11-2022	200,541.84	200,541.84	200,541.84	200,541.84	200,541.84	[tmo: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DOP/ADE/P/ISE22/135/2022, contratista:ANTONIO SÁNCHEZ MEDINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:200541.84, importe_modificado:200541.84]]	[meta: [unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0]]	[2144489/proyecto_PROCESO, 2144489/proyecto_FIN, 2144489/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144495	Proyecto de inversión	255,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:252169.87]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DESAN JOSÉ CUARO EN EL MUNICIPIO DE HUANACABEO - 272389	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	272389	5	890	594	0
2022	5	MIC220402144307	Proyecto de inversión	265,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:249992.08]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COPANDARO, SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 270465	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270465	5	292	257	0
2022	5	MIC220402144027	Proyecto de inversión	245,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:243000.0]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CS VILLAMAR EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR - 265463	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265463	5	9518	6346	0
2022	5	MIC220402144378	Proyecto de inversión	350,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349280.61]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL ALVARO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - 267765	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267765	5	1173	782	0
2022	5	MIC220402144251	Proyecto de inversión	260,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259653.03]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL MALICO EN EL MUNICIPIO DE ANAMACUTIRO - 269439	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269439	5	1208	802	0
2022	5	MIC220402144199	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249501.99]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EPITACIO HUERTA EN EL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA - 268556	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268556	5	9731	6487	0
2022	5	MIC220402144085	Proyecto de inversión	160,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155356.5]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FELIPE CARRILLO PUERTO ALVARO OBREGÓN - 266633	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266633	5	672	448	0
2022	5	MIC220402144196	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:109968.68]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUANCITO MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 268533	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268533	5	2642	1761	0
2022	5	MIC220402144215	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:245236.73]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA TRINIDAD REGALADO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 268828	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268828	5	322	214	0
2022	5	MIC220402144018	Proyecto de inversión	255,000.00	[P1: [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad: I, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:252906.48]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CORDOBA EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 265375	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265375	5	322	215	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:36, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ CUARO, 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SAN JOSÉ CUARO C.P. 58830, lon=-101.25315844, lat=19.98818189)]	27-10-2022	25-11-2022	252,169.87	252,169.87	252,169.87	252,169.87	252,169.87	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/797/2022, contratista:JUAN ANTONIO MEDINA DORADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:252169.87, importe_modificado:252169.87)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144495/proyecto_INICIO, 2144495/proyecto_FIN, 2144495/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:81, localidad:11, direccion:PERIFERICO MICH. COPANDARO PUEBLO COPANDARO (SANTIAGO), 61597 COPANDARO (SANTIAGO), SUSUPUATO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y. SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A PIE DEL URBAMIENTO CARRETERA MICH. COPANDARO, lon=-100.3507239, lat=19.28894778)]	28-10-2022	28-11-2022	149,992.08	149,992.08	149,992.08	149,992.08	149,992.08	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/217/2022, contratista:EDYUSA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144307/proyecto_INICIO, 2144307/proyecto_FIN, 2144307/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Hospitales), meta 15864.0, meta_modificada 15864.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALE PRORLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SIN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NAVIDAD, CALLE INSURGENTES A UNA CUADRA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, lon=-102.59544589, lat=20.01983105)]	26-10-2022	26-11-2022	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/108/2022, contratista:FERNANDO GARCIA MUÑOZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:243000.0, importe_modificado:243000.0)]	[meta1: (unidad_medida Hospita(es), avance:15864.0)]	[2144027/proyecto_INICIO, 2144027/proyecto_FIN, 2144027/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALE PRESA GONZALO PUEBLO EL ALVARADO, 59204 EL ALVARADO, VISTA HERMOSA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRESA GONZALO Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, A SUD DE LA PRESA EL GONZALO, lon=-102.4406256, lat=20.30263993)]	27-10-2022	25-11-2022	349,280.61	349,280.61	349,280.61	349,280.61	349,280.61	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/107/2022, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:349280.62, importe_modificado:349280.62)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144178/proyecto_INICIO, 2144178/proyecto_FIN, 2144178/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALE ALDAMA PUEBLO EL MALUCO, 58557 EL MALUCO, ANGAMACUITIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADAMA Y CALLE MORELOS, CALLE GALIANA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon=-101.87587545, lat=20.14522241)]	27-10-2022	25-11-2022	259,653.03	259,653.03	259,653.03	259,653.03	259,653.03	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/148/2022, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:259653.04, importe_modificado:259653.04)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144251/proyecto_INICIO, 2144251/proyecto_FIN, 2144251/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE MORELOS INTERIOR SIN PUEBLO EPTIACIO HUERTA, 6000 EPTIACIO HUERTA, EPTIACIO HUERTA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CARRETERA LA PAZ - TETEPONGO SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon=-100.29908785, lat=20.13318509)]	28-10-2022	28-11-2022	249,501.99	249,501.99	249,501.99	249,501.99	249,501.99	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/196/2022, contratista:PRO-CONS S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144199/proyecto_PROCESO, 2144199/proyecto_FIN, 2144199/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 58924 FELIPE CARRILLO PUERTO, ALVARO OBREGÓN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONDEGARIO GARCIA Y CALLE APOLOVINO LAZARO ONYOPRE, CALLE AV FELIPE CARRILLO PUERTO AL LADO DE LA CASA EYDAL DE LA LOCAL, lon=-101.03960082, lat=19.89635851)]	27-10-2022	25-11-2022	155,336.50	155,336.50	155,336.50	155,336.50	155,336.50	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/73/2022, contratista:AV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:155336.51, importe_modificado:155336.51)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144085/proyecto_INICIO, 2144085/proyecto_FIN, 2144085/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 4403.0, meta_modificada 4403.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SIN PUEBLO HUANCITO, 59792 HUANCITO, CHULCHOTA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y. SE LOCALIZA AL NORTE CASI FINAL DE LA MANCHA URBANA JUNTO A UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon=-102.07064442, lat=19.85139545)]	27-10-2022	28-11-2022	109,368.68	109,368.68	109,368.68	109,368.68	109,368.68	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/149/2022, contratista:LUIS GUILLERMO MORÁN AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:109368.69, importe_modificado:109368.69)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:4403.0)]	[2144196/proyecto_INICIO, 2144196/proyecto_FIN, 2144196/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:63, localidad:22, direccion:PUEBLO J. TRINIDAD REGALADO, 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILERAS JERDAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PASCUAL OROZCO A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EN, lon=-101.75459889, lat=20.03074655)]	27-10-2022	25-11-2022	245,236.73	245,236.73	245,236.73	245,236.73	245,236.73	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/92/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:245236.74, importe_modificado:245236.74)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144215/proyecto_INICIO, 2144215/proyecto_FIN, 2144215/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:63, localidad:7, direccion:CALE PASCUAL OROZCO INTERIOR SIN PUEBLO, 58570 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDICUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A UNA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FUERES ENTRE C, lon=-101.71674514, lat=19.97914233)]	26-10-2022	26-11-2022	252,906.48	252,906.48	252,906.48	252,906.48	252,906.48	[ltrim1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/F/ISE22/90/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:252906.48, importe_modificado:252906.48)]	[meta1: (unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[2144018/proyecto_INICIO, 2144018/proyecto_FIN, 2144018/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144217	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:147252.89]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PANOTICUARO - 268872	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268872	5	637	424	0
2022	5	MIC220402144083	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:201454.42]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE QUIRINTZO - 266621	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266621	5	292	195	0
2022	5	MIC220402144059	Proyecto de inversión	150,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:90086.97]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 266192	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266192	5	986	658	0
2022	5	MIC220402144014	Proyecto de inversión	145,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144494.53]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PAQUICAMAR, MARCELINO RODRIGUEZ MORA, EN EL MUNICIPIO DE PAQUICAMAR - 265316	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265316	5	2187	1458	0
2022	5	MIC220402144260	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248535.19]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PALMA DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE JIRO - 269530	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269530	5	604	409	0
2022	5	MIC220402144098	Proyecto de inversión	150,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148585.97]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTIN DEL MAIZ EN EL MUNICIPIO DE COPANAUARO - 266855	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266855	5	1316	744	0
2022	5	MIC220402144117	Proyecto de inversión	200,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194322.99]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AGUSTIN DEL MAIZ EN EL MUNICIPIO DE CUITEO - 267125	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267125	5	1518	1012	0
2022	5	MIC220402144292	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249912.54]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 270085	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270085	5	19606	13070	0
2022	5	MIC220402144290	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:145260.82]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL DE LOS GUAYES EN EL MUNICIPIO DE TURICUARO - 270036	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	270036	5	126	85	0
2022	5	MIC220402144204	Proyecto de inversión	115,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114999.55]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUANQUEO DE MAGDALES EN EL MUNICIPIO DE HUANQUEO - 137587	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	137587	5	445	287	0
2022	5	MIC220402144057	Proyecto de inversión	275,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:35, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:270910.72]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JACONA DE PLANICARTE EN EL MUNICIPIO DE JACONA - 266174	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	266174	5	38406	25604	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:63, localidad:12, direccion:PUEBLO LA LUZ, 54591 LA LUZ, PARINOICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENADO 54 Y, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD Y UN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENADO 54, lon=-101.45515458, lat:19.98279926)]	27-10-2022	25-11-2022	247,252.89	247,252.89	247,252.89	247,252.89	247,252.89	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/34/2002, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:247252.89, importe_modificado:247252.89)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[1544217/proyecto_INICIO, 2144217/proyecto_PROCESO, 2144217/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALE LUIS HERRERA INTERIOR SIN PUEBLO LA NORIA, 59447 LA NORIA, CHUUNTIZO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZEPHERINO ESPINOZA Y CALLE T. ZAMUDIO, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon=-102.08579552, lat:20.16175454)]	27-10-2022	28-11-2022	201,454.42	201,454.42	201,454.42	201,454.42	201,454.42	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/120/2022, contratista:CONSTRUCTORA ECOLÓGICA INTEGRAL 21, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:201454.42, importe_modificado:201454.42)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144083/proyecto_INICIO, 2144083/proyecto_FIN, 2144083/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:25, localidad:9, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO LOS ROSALES, 59786 LOS ROSALES, CHUCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 26 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO CENTRO DEL PUEBLO, lon=-102.15655141, lat:19.85628764)]	27-10-2022	28-11-2022	90,086.37	90,086.37	90,086.37	90,086.37	90,086.37	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/153/2022, contratista:LUIS GUILLERMO MORÓN AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:90086.36, importe_modificado:90086.36)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144059/proyecto_INICIO, 2144059/proyecto_FIN, 2144059/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALE LAZARO CARDENAS 246 DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS INTERIOR SIN PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HOSPITAL, CALLE LA GRANJA CERCANO A ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LUI, lon=-102.47802534, lat:20.14668757)]	26-10-2022	26-11-2022	144,494.53	144,494.53	144,494.53	144,494.53	144,494.53	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/50/2002, contratista:CAMILO GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:144494.53, importe_modificado:144494.53)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144014/proyecto_INICIO, 2144014/proyecto_FIN, 2144014/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:6, localidad:71, direccion:PUEBLO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, UBICADO A LA SALIDA DEL PUERTO HACIA ARIO DE ROSALES, lon=-101.59553562, lat:19.28771666)]	27-10-2022	25-11-2022	248,535.19	248,535.19	248,535.19	248,535.19	248,535.19	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/169/2022, contratista:CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:248535.1, importe_modificado:248535.1)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144260/proyecto_PROCESO, 2144260/proyecto_FIN, 2144260/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 59872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPIANDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ Y CALLE VENUSIANO CARRANZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD A 200 METROS DE LA PRIMARIA LIBERACION DEL, lon=-101.165756, lat:19.89606289)]	27-10-2022	25-11-2022	148,383.97	148,383.97	148,383.97	148,383.97	148,383.97	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/75/2002, contratista:AV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:148383.96, importe_modificado:148383.96)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144098/proyecto_INICIO, 2144098/proyecto_FIN, 2144098/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 2530.0, meta_modificada 2530.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:20, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PUQUE, 59842 SAN AGUSTÍN DEL PUQUE, CUITZBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALDAMA, CALLE PINO SUAREZ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon=-101.67258761, lat:19.96155105)]	27-10-2022	25-11-2022	194,322.99	194,322.99	194,322.99	194,322.99	194,322.99	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/83/2002, contratista:MR CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:194322.99, importe_modificado:194322.99)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:2530.0]]	[144117/proyecto_PROCESO, 2144117/proyecto_FIN, 2144117/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:85, localidad:20, direccion:CALE revolución norte PUEBLO SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 SAN ANTONIO OCAMPO, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CASINO RUERO A LA JARDONIA, lon=-102.28672093, lat:19.94749268)]	27-10-2022	25-11-2022	249,912.56	249,912.56	249,912.56	249,912.56	249,912.56	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/139/2022, contratista:ESPARZA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:249912.57, importe_modificado:249912.57)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144292/proyecto_PROCESO, 2144292/proyecto_FIN, 2144292/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:97, localidad:78, direccion:PUEBLO CENTRO DEL PUEBLO PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LOS GUAYES, 61890 SAN CRISTOBAL DE LOS GUAYES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, EN CENTRO DEL PUEBLO, lon=-101.44987334, lat:18.82714181)]	27-10-2022	25-11-2022	145,260.82	145,260.82	145,260.82	145,260.82	145,260.82	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/212/2022, contratista:MARPA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:145271.27, importe_modificado:145271.27)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[144290/proyecto_INICIO, 2144290/proyecto_FIN, 2144290/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALE MORELOS NORTE 40 INTERIOR SIN PUEBLO HUAMUQUEO DE MORALES, 58360 HUAMUQUEO DE MORALES, HUAMUQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MORELOS NORTE CENTRO, lon=-101.50652812, lat:19.90040454)]	14-07-2022	01-10-2022	114,999.55	114,999.55	114,999.55	114,999.55	114,999.55	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/128/2022, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:114999.56, importe_modificado:114999.56)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:1.0]]	[142204/proyecto_INICIO, 2142204/proyecto_FIN, 2142204/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, meta 64011.0, meta_modificada 64011.0]]	1	[geo1: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALE INTERNACIONAL PUEBLO, 59857 LINCUNA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VOYCAN DE ORIZABA Y CALLE RIO DE CUPATZIO, ESTA CERCA DEL COLEGIO ANTONIO DE PLANCARTE, lon=-102.81478065, lat:19.95323842)]	27-10-2022	25-11-2022	270,910.72	270,910.72	270,910.72	270,910.72	270,910.72	[lfta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/SE22/36/2002, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA CALEDOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:270910.73, importe_modificado:270910.73)]	[meta1: (unidad_medida Centros) de salud, avance:64011.0]]	[144057/proyecto_INICIO, 2144057/proyecto_FIN, 2144057/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220402144059	Proyecto de inversión	230,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:228208.25]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE EL PLATAMAL EN EL MUNICIPIO DE IACONA - 265861	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	265862	5	1802	1200	0
2022	5	MIC220402144213	Proyecto de inversión	640,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639945.1]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENTRO DE SALUD IQUILUPAN EN EL MUNICIPIO DE IQUILUPAN - 268800	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	268800	5	20519	13680	0
2022	5	MIC220402141555	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:187199.32]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 98142	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	98142	5	20024	19589	0
2022	5	MIC220402141540	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:139979.82]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ORILLA LA ORILLA EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 101489	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	101489	5	16374	10916	0
2022	5	MIC220402144451	Proyecto de inversión	250,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:150232.04]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE VIBA EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO - 271820	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	271820	5	781	507	0
2022	5	MIC220402144248	Proyecto de inversión	298,086.88	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298086.88, modificado:210309.74]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN YURECUARO EN EL MUNICIPIO DE MARAUATIO - 269365	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269365	5	456	291	0
2022	5	MIC220202087423	Proyecto de inversión	13,749,809.79	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13749809.79, modificado:137470229887]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C MORELIA IQUILUPAN GÓMEZ PARIAS SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SEIS MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PARIAS, DE MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49115	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	49115	5	893	825	0
2022	5	MIC220402144110	Proyecto de inversión	130,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:113689.63]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 267008	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	267008	5	617	412	0
2022	5	MIC220402144227	Proyecto de inversión	355,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:543572.86]]	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HOSPITAL BALBUENA MARAUATIO EN EL MUNICIPIO DE MARAUATIO - 269025	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269025	5	48135	32105	0
2022	5	MIC220402147529	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[P1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1039981.99]]	CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA ARMONÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MUGICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO - 385606	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	385606	5	250	100	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 3002.0, meta_modificada 3002.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALE HIDALGO PUEBLO EL PLATANIL LA PLANTA, 59900 EL PLATANIL LA PLANTA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ SANCOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA ESQUINA ESTA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, lon=102.28145886, lat=19.95106197)]	27-10-2022	25-11-2022	228,208.25	228,208.25	228,208.25	228,208.25	228,208.25	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/197/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA CALEGOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:228208.25, importe_modificado:228208.25)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:3002.0)]	[1144039/(proyecto_INICIO, 2144039/(proyecto_FIN, 2144039/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALE CALZADA JUÁREZ SUR 19 INTERIOR SIN PUEBLO IQUILUPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 IQUILUPAN DE JUÁREZ, IQUILUPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIX VIVEROS Y CALLE FELIX RIVERA, CALLE RAMAL, CARRILLO CALZADA JUÁREZ SUR, lon=102.7139984, lat=19.98378511)]	27-10-2022	25-11-2022	635,945.10	635,945.10	635,945.10	635,945.10	635,945.10	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/220186/2022, contratista:RAFAEL GARIBAY ZAVALA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:640000.0, importe_modificado:640000.0)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1144213/(proyecto_INICIO, 2144213/(proyecto_FIN, 2144213/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALE ZINAPARO ESQUINA TARIIMBARO CIUDAD GUACAMAYAS COMERCIAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LAZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIIMBARO Y CALLE TARETAN, CALLE ZAMORA CALLE ZINAPARO ESQUINA TARIIMBARO EN LA COLONIA LAZARO CA, lon=102.21623186, lat=18.01499972)]	09-05-2022	15-06-2022	187,199.82	187,199.82	187,199.82	187,199.82	187,199.82	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/F/1822/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.3649873987, importe_modificado:1.3649873987)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1141533/(proyecto_INICIO, 2141533/(proyecto_FIN, 2141533/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:52, localidad:137, direccion:CALE DIVISIONAL CIUDAD VILLA HERMOSEA, 60955 LA OREJA, LAZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, AVENIDA RUM DE LA BARRERA CARRETERA URRAMIENTO PUERTA SICARTSA, lon=102.23172566, lat=17.98999928)]	09-05-2022	15-06-2022	139,979.82	139,979.82	139,979.82	139,979.82	139,979.82	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/206/2022, contratista:HERMAN S. DE R. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:139979.82, importe_modificado:139979.82)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1141540/(proyecto_INICIO, 2141540/(proyecto_FIN, 2141540/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1268.0, meta_modificada 1268.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:82, localidad:91, direccion:CALE EL PERAL PUEBLO SAN JUAN DE VILLA, 61052 SAN JUAN DE VILLA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE V. EL PERAL SIN NÚMERO C.P. 61652, lon=101.47920831, lat=19.340764)]	27-10-2022	25-11-2022	150,232.04	150,232.04	150,232.04	150,232.04	150,232.04	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/125/2022, contratista:FANGORIA PROYECTOS E INGENIERÍA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:150232.04, importe_modificado:150232.04)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1268.0)]	[1144451/(proyecto_PROCESO, 2144451/(proyecto_INICIO, 2144451/(proyecto_FIN)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:50, localidad:73, direccion:CALE 5 DE MAYO INTERIOR SIN PUEBLO SAN JUAN, 61250 YURÉCUARO (SAN JUAN YURÉCUARO), MARAATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUGICA Y. 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SIN NÚMERO C.P. 59250, lon=100.42733602, lat=19.93033512)]	27-10-2022	25-11-2022	210,309.74	210,309.74	210,309.74	210,309.74	210,309.74	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/119/2022, contratista: AGENCIÓN ALANIS LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:210309.74, importe_modificado:210309.74)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1144246/(proyecto_INICIO, 2144246/(proyecto_PROCESO, 2144246/(proyecto_FIN)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Kilómetro (línea), meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EC MORELIA IQUILUPAN - GÓMEZ FARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 59762 GÓMEZ FARIAS, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EC MORELIA IQUILUPAN Y CAMINO GÓMEZ FARIAS, CAMINO E, lon=102.15767958, lat=19.92216880)]	21-04-2021	19-07-2022	15,747,022.98	15,747,022.98	15,747,022.98	15,747,022.98	15,747,022.98	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/F/1822/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.37498097967, importe_modificado:1.37498097967)]	[meta1: (Unidad_medida Kilómetro (línea), avance:5.0)]	[2067423/(proyecto_INICIO, 2067423/(proyecto_FIN, 2067423/(proyecto_PROCESO, 2067423/(proyecto_FIN, 2067423/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:75, localidad:14, direccion:CALE FRANCISCO VILLA ENTRADA POR LA CARRETERA A SAN BENITO PUEBLO CENTRO, 60300 SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARASOLO Y CALLE MORELOS, FRANCISCO VILLA ENTRADA POR LA CARRETERA A SAN BEN, lon=102.29408969, lat=19.72022458)]	27-10-2022	25-11-2022	113,689.63	113,689.63	113,689.63	113,689.63	113,689.63	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/199/2022, contratista:FRANCISCO PERARRO SOLINCHO CARILLLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:113689.64, importe_modificado:113689.64)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1144110/(proyecto_INICIO, 2144110/(proyecto_FIN, 2144110/(proyecto_PROCESO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALE LEONA VICARIO INTERIOR SIN PUEBLO MARAATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAATÍO DE OCAMPO, MARAATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUJENA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CDA, MOCTEZUMA Y LA CALLE, lon=100.4488057, lat=19.89772961)]	27-10-2022	25-11-2022	343,572.88	343,572.88	343,572.88	343,572.88	343,572.88	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/F/1822/143/2022, contratista: AGENCIÓN ALANIS LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:343572.88, importe_modificado:343572.88)]	[meta1: (Unidad_medida Centro(s) de salud, avance:1.0)]	[1144227/(proyecto_PROCESO, 2144227/(proyecto_FIN, 2144227/(proyecto_INICIO)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 140.0, meta_modificada 111.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALE NUEVA ITALIA PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUÍZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUÍZ, NÚJICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO NUEVA ITALIA Y CALLE CONOCIDO NUEVA ITALIA, SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE NUEVA ITALIA, lon=102.0864912, lat=19.01537958)]	01-09-2022	31-12-2022	1,039,981.99	1,039,981.99	1,039,981.99	1,039,981.99	1,039,981.99	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/ADE/220501/2022, contratista:CONOTEB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1485688.56, importe_modificado:1485688.56)]	[meta1: (Unidad_medida Metros Cuadrados, avance:111.0)]	[1147529/(proyecto_INICIO, 2147529/(proyecto_PROCESO, 2147529/(proyecto_FIN)]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC20402144229	Proyecto de inversión	250,000.00	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.147306.33])	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO - 269082	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	269082	5	4917	3279	0
2022	5	MIC20302126514	Proyecto de inversión	4,856,920.49	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3035579.51, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1821345.18, modificado.1821345.18])	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RANCHO LA COFRADIA EN CALLEJÓN POSTERIOR AL NORTE DE LA INDUSTRIA PAPELERA Y DE 3 PRIVADAS CONFLUYENTES AL CALLEJÓN - 192449	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	192449	5	83	77	0
2022	5	MIC20302126931	Proyecto de inversión	2,431,708.66	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1513817.91, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.911890.75, modificado.911890.75])	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA PROGRESO SOCIAL EN LAS CALLES MANUEL ALTAMIRANO, PRIVADA DE IGNACIO RAMIREZ Y MANUEL ACUÑA - 194302	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	194302	5	114	106	0
2022	5	MIC20302127212	Proyecto de inversión	458,427.28	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.219213.64, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.219213.64, modificado.219213.64])	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE NICOLAS ROMERO ENTRE LAS CALLES ASTILLEROS Y PEDRO MORENO - 195938	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	195938	5	50	48	0
2022	5	MIC20302127339	Proyecto de inversión	427,029.48	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.213514.74, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.213514.74, modificado.213514.74])	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RAMÓN FARÍAS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALZADA BENITO JUÁREZ Y CALLE MOCTEZUMA - 196682	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	196682	5	62	58	0
2022	5	MIC20302126239	Proyecto de inversión	2,755,322.31	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1377661.16, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1377661.15, modificado.1377661.15])	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE 53.00 ML CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD DE 36 PULGADAS 91 CM DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SAN ANTONIO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE 71.00 ML DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE HADSA 4 METROS DE ALTURA Y 2.00 MT DE BASE SOBRE LADERA DE BARRANCA PARA ESTABILIZAR EL TERRENO Y SOPORTE DE LA TUBERÍA - 191046	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	191046	5	824	576	0
2022	5	MIC20302127300	Proyecto de inversión	1,190,567.57	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.595283.79, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.595283.78, modificado.595283.78])	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE NICOLAS ROMERO ENTRE LAS CALLES ASTILLEROS Y PEDRO MORENO - 196435	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	196435	5	50	46	0
2022	5	MIC20302127375	Proyecto de inversión	1,185,665.99	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.592832.98, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.592832.97, modificado.592832.97])	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RAMÓN FARÍAS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALZADA BENITO JUÁREZ Y CALLE MOCTEZUMA - 196958	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	196958	5	62	58	0
2022	5	MIC20302127387	Proyecto de inversión	773,729.49	(P1: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.386864.73, modificado.0.0], #2: [ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_gres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.386864.72, modificado.386864.73])	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RAMÓN FARÍAS EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y GUERRETARO - 197019	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uruapan	197019	5	75	68	0

[meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:8196.0, meta_modificada:8196.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ORIENTE PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS, 61900 NOCUPETARO DE MORELOS, NOCUPETARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 87, lon: 101.15865088, lat:19.04426694}]	27-10-2022	25-11-2022	147,306.33	147,306.33	147,306.33	147,306.33	147,306.33	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOF/IDE/FISE22/2111/2022, contratista:MAPRIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCÁN, monto:147306.34, importe_modificado:147306.34}]	[meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:8196.0}]	[2144228/proyecto_NICIO, 2144228/proyecto_PROCESO, 2144228/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL URBANIZAMIENTO ORIENTE Y CAMINO VIDEO A LA COPRADA, CALZADA LA PRESA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA EN EL BORDE NORTE DEL TERRENO DE LA PAPELERA ENTRE, lon:102.02221852, lat:19.42671443}]	17-08-2022	31-12-2022	1,821,545.17	1,821,545.17	1,821,545.17	1,821,545.17	1,821,545.17	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROSEAR-UP-02-2022, contratista:CORTES PALMA CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:4856920.48, importe_modificado:4856920.48}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.0}]	[2126514/proyecto_NICIO, 2126514/proyecto_PROCESO, 2126514/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO COLONIA PROGRESO SOCIAL, 60136 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE CULTIVOS, CALLE ALFREDO REYES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO, lon:102.00957836, lat:19.40249996}]	17-08-2022	31-12-2022	911,890.75	911,890.75	911,890.75	911,890.75	911,890.75	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROSEAR-IR-05-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA S.A. DE C.V., convocante:CAPRO2022406 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:2431708.66, importe_modificado:2431708.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}]	[2126931/proyecto_NICIO, 2126931/proyecto_PROCESO, 2126931/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ROMERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 60054 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ASTILLEROS Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE NICOLAS ROMERO ENTRE LA CALLE, lon:102.05746033, lat:19.42869916}]	18-08-2022	31-12-2022	219,213.64	219,213.64	219,213.64	219,213.64	219,213.64	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-AD-06-2022, contratista:UNICE AMEZCUA HURTADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:438427.28, importe_modificado:438427.28}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}]	[2127212/proyecto_NICIO, 2127212/proyecto_FIN, 2127212/proyecto_PROCESO, 2127212/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.5, meta_modificada:257.5}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GUERRERO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALZADA BENITO JUAREZ Y LA CALLE MOC, lon:102.05295144, lat:19.42553662}]	18-08-2022	31-12-2022	213,514.74	213,514.74	213,514.74	213,514.74	213,514.74	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-AD-06-2022, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:427029.48, importe_modificado:427029.48}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.5}]	[2127398/proyecto_NICIO, 2127398/proyecto_FIN, 2127398/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA ZUMPMITO, 60190 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL COLECTOR EXISTENTE SAN ANTONIO QUE ESTA SOBRE EL BORDE DEL CANAL PLUVIAL PARALELO A LA CALLE REVOL, lon:102.05444145, lat:19.36875123}]	12-05-2022	10-07-2022	1,377,661.15	1,377,661.15	1,377,661.15	1,377,661.15	1,377,661.15	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-IR-01-2022, contratista:CONSTRUCTORES GERBAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:2755322.31, importe_modificado:2755322.31}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}]	[2126238/proyecto_PROCESO, 2126238/proyecto_FIN, 2126238/proyecto_PROCESO, 2126238/proyecto_NICIO, 2126238/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ROMERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 60054 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ASTILLEROS Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS ROMERO ENTRE LA CALLE ASTILLEROS Y LA CALLE PEDRO, lon:102.05746033, lat:19.42869916}]	18-08-2022	31-12-2022	595,283.78	595,283.78	595,283.78	595,283.78	595,283.78	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-IR-07-2022, contratista:UNICE AMEZCUA HURTADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:1190567.57, importe_modificado:1190567.57}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}]	[2127300/proyecto_NICIO, 2127300/proyecto_FIN, 2127300/proyecto_PROCESO, 2127300/proyecto_FIN, 2127300/proyecto_PROCESO, 2127300/proyecto_NICIO, 2127300/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GUERRERO. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALZADA JUAREZ Y LA CALLE MO, lon:102.05295144, lat:19.42553662}]	18-08-2022	31-06-2022	592,832.97	592,832.97	592,832.97	592,832.97	592,832.97	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-IR-09-2022, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:1185665.95, importe_modificado:1185665.95}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}]	[2127375/proyecto_NICIO, 2127375/proyecto_PROCESO, 2127375/proyecto_FIN, 2127375/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}]	1	[geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URIJAPÁN, URIJAPÁN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE QUETZARAO, CALLE CALIFORNIA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA RAMON FARIAS EN LA CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE MICHOCÁN, lon:102.05115396, lat:19.41995985}]	19-08-2022	31-12-2022	386,864.73	386,864.73	386,864.73	386,864.73	386,864.73	[título: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PRODOER-IR-10-2022, contratista:TORO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIJAPÁN, MICHOCÁN, monto:773729.45, importe_modificado:773729.45}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}]	[2127587/proyecto_PROCESO, 2127587/proyecto_NICIO, 2127587/proyecto_PROCESO, 2127587/proyecto_NICIO, 2127587/proyecto_PROCESO, 2127587/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC20002127399	Proyecto de inversión	1,874,484.09	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937242.04, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937242.04, modificado:937242.04}]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y GUERITERO - 197107	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	197107	5	75	69	0
2022	5	MIC20002127640	Proyecto de inversión	653,439.32	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326719.66, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326719.66, modificado:326719.66}]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE - 198604	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	198604	5	64	60	0
2022	5	MIC20002127654	Proyecto de inversión	1,634,512.80	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817256.4, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817256.4, modificado:817256.4}]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE - 198635	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	198635	5	64	60	0
2022	5	MIC20002127663	Proyecto de inversión	864,236.27	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432119.14, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432119.13, modificado:432119.13}]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA CENTRO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y TEJEDA - 198660	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	198660	5	98	90	0
2022	5	MIC20002127686	Proyecto de inversión	2,604,814.68	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302407.34, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302407.34, modificado:1302407.34}]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA CENTRO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y TEJEDA - 198781	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	198781	5	98	90	0
2022	5	MIC20002127712	Proyecto de inversión	5,132,014.20	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566007.1, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566007.1, modificado:1566007.1}]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA LOS ENCINOS EN LAS CALLES ESCORPIO, SAGITARIO, TAURO, ARIES, CANCER, VIRGO Y LEO - 198852	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	198852	5	85	79	0
2022	5	MIC20002127024	Proyecto de inversión	695,743.17	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435589.48, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260153.69, modificado:260153.69}]	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA SANTA BARBARA EN LA PTAR SANTA BARBARA, MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE AGUA TRATADA DE GAS CLORO A TRICHLOROISOCIANÚRICO, CONSISTENTE EN BELLADO DE CONTENEDORES DE GAS CLORO, LIMPIEZA DEL ÁREA, INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA PARA INYECCIÓN DE TRICHLORO, CON TUBERÍA DE PVC HCO DE 1 (IN, PIEZAS ESPECIALES Y SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	194704	5	624	576	0
2022	5	MIC20002127865	Proyecto de inversión	634,473.24	[P1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317236.62, modificado:0.0}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317236.62, modificado:317236.62}]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URIJAPAN, LOCALIDAD DE URIJAPAN, COLONIA ZAPATISTA EN LA CALLE FRANCISCO SALAZAR ENTRE LAS CALLES PAULINO MARTÍNEZ Y ANTONIO DÍAZ - 199629	16	Michoacán de Ocampo	102	Urijapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Urijapan	199629	5	42	38	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE QUETZARÓ, CALLE CALIFORNIA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE MICHOACÁN Y, lon:-102.05315596, lat:19.41995985}]	19-08-2022	31-12-2022	937,242.04	937,242.04	937,242.04	937,242.04	937,242.04	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-11-2022, contratista:TORO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1874484.09, importe_modificado:1874484.09}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}]	[1217399/proyecto_INICIO, 2127399/proyecto_PROCESO, 2127399/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PUCATÁN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA, lon:-102.0553181, lat:19.41961918}]	19-08-2022	31-12-2022	326,719.66	326,719.66	326,719.66	326,719.66	326,719.66	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-12-2022, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:653439.32, importe_modificado:653439.32}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}]	[1217640/proyecto_INICIO, 2127640/proyecto_PROCESO, 2127640/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RAMON FARIAS, 60050 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PUCATÁN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RAMÓN FARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CA, lon:-102.0553181, lat:19.41961918}]	19-08-2022	31-12-2022	817,256.40	817,256.40	817,256.40	817,256.40	817,256.40	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-13-2022, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1634512.8, importe_modificado:1634512.8}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}]	[1217654/proyecto_PROCESO, 2127654/proyecto_INICIO, 2127654/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TEJEDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CA, lon:-102.05584204, lat:19.42171747}]	29-08-2022	31-12-2022	432,119.13	432,119.13	432,119.13	432,119.13	432,119.13	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-14-2022, contratista:CONSTRUCCIONES PERMPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:864258.27, importe_modificado:864258.27}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}]	[1217665/proyecto_INICIO, 2127665/proyecto_FIN, 2127665/proyecto_PROCESO, 2127665/proyecto_FIN, 2127665/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.5, meta_modificada:269.5}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TEJEDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CA, lon:-102.05584204, lat:19.42171747}]	23-08-2022	31-12-2022	1,302,407.34	1,302,407.34	1,302,407.34	1,302,407.34	1,302,407.34	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-15-2022, contratista:CONSTRUCCIONES PERMPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2604814.68, importe_modificado:2604814.68}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.5}]	[1217696/proyecto_INICIO, 2127696/proyecto_PROCESO, 2127696/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CANCER COLONIA LOS ENCINOS, 60017 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE ESCORPIO, CALLE SEMINIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ENCINO E INVOLUCRA 7 CALLES ESCORPIO SAGITARIO TAURO ARIES CA, lon:-102.08574039, lat:19.41379133}]	23-08-2022	31-12-2022	1,566,007.10	1,566,007.10	1,566,007.10	1,566,007.10	1,566,007.10	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-16-2022, contratista:ISIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:3132014.2, importe_modificado:3132014.2}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1171.0}]	[1217712/proyecto_INICIO, 2127712/proyecto_PROCESO, 2127712/proyecto_FIN, 2127712/proyecto_PROCESO, 2127712/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ESCONDIDO COLONIA SANTA BARBARA, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÍO VOLGA Y CALLE 4, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE URUAPAN PTAR SANTA BARBARA EN EL 3, lon:-102.02673957, lat:19.38360516}]	17-08-2022	31-12-2022	258,153.69	258,153.69	258,153.69	258,153.69	258,153.69	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROSNEAR-R-04-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:693743.17, importe_modificado:693743.17}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	[1217024/proyecto_INICIO, 2127024/proyecto_PROCESO, 2127024/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}]	1	[geo: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SALAZAR COLONIA ZAPATISTA, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAUJINO MARTINEZ Y CALLE ANTONIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZAPATISTA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE, lon:-102.02630209, lat:19.38731845}]	23-08-2022	31-12-2022	317,236.62	317,236.62	317,236.62	317,236.62	317,236.62	[ytm: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FISMDF-PROCDER-R-17-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:854473.24, importe_modificado:854473.24}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}]	[1217865/proyecto_INICIO, 2127865/proyecto_PROCESO, 2127865/proyecto_INICIO, 2127865/proyecto_PROCESO, 2127865/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2022	5	MIC220302127895	Proyecto de inversión	1,265,803.87	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632901.94, modificado:0.0], ff2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632901.93, modificado:632901.93]]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URIAPAN, LOCALIDAD DE URIAPAN, COLONIA MONARCA EN LA CALLE ORUGA ENTRE LAS CALLES AVENIDA MONARCA Y CANAL PLUVIAL - 199822	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uriapan	199822	S	48	44	0
2022	5	MIC220302127135	Proyecto de inversión	4,303,164.76	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151582.38, modificado:0.0], ff2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151582.38, modificado:2151582.39]]	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URIAPAN, LOCALIDAD DE URIAPAN, EN EL MANANTIAL EL PESCADITO, EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO RODILLA DEL DIABLO, LOS PINOS, RUBÉN JARAMILLO, HIERBABUENA, REHABILITACIÓN DE LA CAsETA DE BOMBEO UBICADO DENTRO DEL PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL CUPATITZIO - 195368	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Uriapan	195368	S	1664	1536	0
2022	5	MIC220502235299	Proyecto de inversión	736,762.50	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: I, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736762.5, modificado:736762.5]]	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PATÁMBURO, (BACHÉO), SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL 0+000 KM. AL 1+500 KM, ENTORQUE DE LA CARRETERA FEDERAL URIAPAN - EL COPETIRO, DEL MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tancitaro	0001/2023	N	0	0	694
2022	5	MIC220502235484	Proyecto de inversión	41,095.99	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: I, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41095.95, modificado:41095.95]]	Señalamiento horizontal en la calle 16 de septiembre entre la calz. San Juan y Nicolás Bravo, en el municipio de Los Reyes Michoacán.	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Los Reyes	2	N	0	0	49940
2022	5	MIC220502235493	Proyecto de inversión	33,019.53	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: I, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33019.53, modificado:33019.53]]	Señalamiento horizontal en la calle Lic. Ignacio López Rayón entre las calles Benito Juárez y Clemente de Jesús Munguía, en el municipio de Los Reyes Michoacán.	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Los Reyes	3	N	0	0	49940
2022	5	MIC220402201699	Proyecto de inversión	15,677,103.00	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5677103E7, modificado:1.5677103E7]]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+33.1.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Morelia	1296	N	0	0	1184
2022	5	MIC220402200287	Proyecto de inversión	1,675,560.83	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675560.83, modificado:1673290.37]]	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Purépero	16/070/024/2022	N	0	0	24502
2022	5	MIC220402200297	Proyecto de inversión	3,808,960.69	[Ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad: R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3808960.69, modificado:3803993.03]]	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Purépero	16/070/023/2022	N	0	0	5712

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 169.5), meta_modificada: 169.5]]	1	[geo1: (cve_municipio: 102, localidad: 1, direccion: CALLE ORUGA COLONIA MONARCA, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA MONARCA Y CALLE MARIPOSA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MONARCA EN LA CALLE ORUGA ENTRE LA AVENIDA MONARCA Y EL CANAL PLUVIAL, lon: -102.00679198, lat: 19.39308477)]	23-08-2022	31-12-2022	632,901.93	632,901.93	632,901.93	632,901.93	632,901.93	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CAPASU-FISDMF-PRODDE-IR-18-2022, contratista: CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN, monto: 1265803.87, importe_modificado: 1265803.87)]	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 169.5)]	[2127895/proyecto_PROCESO, 2127895/proyecto_INICIO, 2127895/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 102, localidad: 1, direccion: COLONIA SANTIAGO, 60030 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALZADA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MANANTIAL EL PESCADITO EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO RODILLA DEL, lon: -102.07373332, lat: 19.42634877)]	17-08-2022	31-12-2022	2,151,582.39	2,151,582.39	2,151,582.39	2,151,582.39	2,151,582.39	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CAPASU-FISDMF-PRODDE-IP-05-2022, contratista: CONSTRUCTORES GERMAR, S.A. DE C.V., convocante: COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN, monto: 4303164.76, importe_modificado: 4303164.76)]	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance: 8.0)]	[2127135/proyecto_INICIO, 2127135/proyecto_PROCESO, 2127135/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Metros, meta: 2000.0, meta_modificada: 2000.0)]	2	[geo1: (cve_municipio: 83, localidad: 47, direccion: entronque tancitaro - el copetiro, lon: -102.408315, lat: 19.398391), geo2: (cve_municipio: 83, localidad: 47, direccion: entrada de acceso principal a la comunidad de Patámbaro, lon: -102.415905, lat: 19.389517)]	04-04-2023	30-06-2023	736,762.50	736,762.50	736,762.50	736,762.50	736,762.50	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DOP/IR-FII/2023/02, contratista: PABLO DAVID TINAUERO PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 736108.22, importe_modificado: 736108.22)]	[meta1: (unidad_medida: Metros, avance: 2000.0)]	[2235299/proyecto_FIN, 2235299/proyecto_PROCESO, 2235299/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación: la obra debe de estar al 100 por ciento terminada, trimestre: 5.0, usuario: veronicaespiñosa c, fecha: 2023-07-17)]
[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 629.0, meta_modificada: 629.0)]	2	[geo1: (cve_municipio: 75, localidad: 1, direccion: 16 DE SEPTIEMBRE, lon: -102.472662, lat: 19.594014), geo2: (cve_municipio: 75, localidad: 1, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon: -102.47492562, lat: 19.58905477)]	15-07-2023	12-09-2023	41,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 629.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 475.0, meta_modificada: 475.0)]	2	[geo1: (cve_municipio: 75, localidad: 1, direccion: IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, lon: -102.471723, lat: 19.595492), geo2: (cve_municipio: 75, localidad: 1, direccion: CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, lon: -102.4735, lat: 19.589618)]	15-07-2023	12-09-2023	33,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 13011.2, meta_modificada: 13011.2)]	1	[geo1: (cve_municipio: 53, localidad: 69, direccion: PAVIMECAMINO ICHAQUEO-TUMBISCA, EN LA LOCALIDAD DE ICHAQUEO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DEL KM 0+000 AL KM 4+331, lon: -101.128695, lat: 19.586577)]	05-12-2022	05-08-2023	15,661,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA/DCOPCA/OP-296/FIES/ADM-EXCEP/2022, contratista: PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto: 1.999648952E7, importe_modificado: 1.999648952E7)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0)]	[2201699/proyecto_INICIO, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN, 2201699/proyecto_PROCESO, 2201699/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1249.9, meta_modificada: 1249.9)]	1	[geo1: (cve_municipio: 70, localidad: 1, direccion: CALLE MARIANO MATAMOROS, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN, lon: -102.008742, lat: 19.910058)]	12-12-2022	28-04-2023	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	1,673,290.37	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAP-001/OP/FIES/IRF/2022, contratista: CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto: 1673290.36, importe_modificado: 1673290.36)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1249.9)]	[2200287/proyecto_INICIO, 2200287/proyecto_FIN, 2200287/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2902.0, meta_modificada: 2902.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 70, localidad: 1, direccion: CALLE ALVARO OBREGÓN, C.P. 58760, MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN, lon: -102.003124, lat: 19.915633)]	12-12-2022	28-04-2023	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	3,803,993.03	[ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAP-002/OP/FIES/IRF/2022, contratista: CONSTRUCCIONES GUANAMICH S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto: 3803993.01, importe_modificado: 3803993.01)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2902.0)]	[2200297/proyecto_FIN, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO, 2200297/proyecto_INICIO, 2200297/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Recursos Federales Transferidos														
1. Título del conjunto:		Ejercicio del Gasto Entidades Federativas												
2. Contexto:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.												
3. Metodología:		Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario.												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057		Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057		Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	43,412.00	43,412.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	REVUPE	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	831 - Aportaciones de la Federación a las entidades federativas
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	325 - Arrendamiento de equipo de transporte
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Segundo Trimestre 2023												
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
430,000,000.00	373,448,275.90	373,448,275.90	373,448,275.90	373,444,870.48	373,444,870.48	373,444,870.48			N/A	N/A		
430,000,000.00	373,448,275.90	373,448,275.90	373,448,275.90	373,444,870.48	373,444,870.48	373,444,870.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
495,299,292.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.10	437,621,718.10	437,621,718.10			N/A	N/A		
495,299,292.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.10	437,621,718.10	437,621,718.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
85,360,000.00	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92			N/A	N/A		
85,360,000.00	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	85,359,999.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
491,771,514.80	295,062,911.87	295,062,911.87	295,062,911.87	295,062,911.87	295,062,911.87	295,062,911.87			295,062,912.00	N/A		
-	242,624,954.00	242,624,954.00	242,624,954.00	242,624,954.00	242,624,954.00	242,624,954.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFORMACIÓN PRELIMINAR.- Se está haciendo ajuste al presupuesto.
1,376,600.86	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
7,952,202.28	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
39,292,418.75	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
196,474,671.40	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
66,463,395.08	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

4,402,796.34	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
69,846,526.05	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,086,988.24	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
39,162,749.50	23,755,520.53	23,755,520.53	23,755,520.53	23,755,520.53	23,755,520.53	23,755,520.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	confrontando la información con la recaudada , es coincidente
65,713,166.30	28,682,437.34	28,682,437.34	28,682,437.34	28,682,437.34	28,682,437.34	28,682,437.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
3,565,263,288.00	3,565,263,288.00	2,139,157,974.00	2,139,157,974.00	1,782,631,660.00	1,782,631,660.00	1,782,631,660.00			2,139,157,974.00	N/A		
3,565,263,288.00	3,565,263,288.00	2,139,157,974.00	2,139,157,974.00	1,782,631,660.00	1,782,631,660.00	1,782,631,660.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
4,299,947,848.00	4,299,947,848.00	2,149,973,928.00	2,149,973,928.00	1,791,644,930.00	1,791,644,930.00	1,791,644,930.00			2,149,973,928.00	N/A		
4,299,947,848.00	4,299,947,848.00	2,149,973,928.00	2,149,973,928.00	1,791,644,930.00	1,791,644,930.00	1,791,644,930.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	confrontando la información con la enviada por la dirección, es coincidente
2,705,060,312.90	2,705,060,312.90	1,352,530,158.00	1,352,530,158.00	1,352,530,158.00	1,352,530,158.00	1,352,530,158.00			1,352,530,158.00	N/A		
491,779,964.90	491,779,964.90	144,380,911.00	144,380,911.00	144,380,911.00	144,380,911.00	144,380,911.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2,213,280,348.00	2,213,280,348.00	1,208,149,247.00	1,208,149,247.00	1,208,149,247.00	1,208,149,247.00	1,208,149,247.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	confrontado con la información emitida por la dependencia es coincidente

Sistema de Recursos Federales Transferidos															
1. Título del conjunto:		Ejercicio del Gasto Entidades Federativas													
2. Contexto:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.													
3. Metodología:		Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario.													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	600,214.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	287,013.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

										Periodo: Informe Definitivo 2022		
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
3,041,333,144.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00			3,041,333,144.00	N/A		
3,041,333,144.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	3,041,933,358.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
3,573,231,851.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00			3,608,077,301.00	N/A		
3,573,231,851.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	3,608,364,314.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2,184,251,794.10	2,184,251,793.80	2,184,251,793.80	2,184,251,793.80	2,184,251,793.80	2,184,251,793.80	2,184,251,793.80			2,184,251,794.00	N/A		
713,153,200.10	654,562,735.80	654,562,735.80	654,562,735.80	654,562,735.80	654,562,735.80	654,562,735.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,471,098,594.00	1,529,689,058.00	1,529,689,058.00	1,529,689,058.00	1,529,689,058.00	1,529,689,058.00	1,529,689,058.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Sistema de Recursos Federales Transferidos															
1. Título del conjunto:			Indicadores Entidades Federativas.												
2. Contexto:			Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno Federal a través del Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.												
3. Metodología:			Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.												
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	179178	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de investigación en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	179738	Índice de Fortalecimiento Financiero	Del total del Ingreso Estatal Disponible, este indicador mostrará qué porcentaje corresponde a Ingresos propios. Los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, además Otros como derechos, productos y aprovechamientos. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado y Financiamientos. Excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Con este indicador se busca identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones (sin incluir los recursos destinados a municipios).
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	179917	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento financiero en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	180283	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado del FAFEf para la entidad federativa, el indicador muestra qué porcentaje fue ejercido por la entidad federativa acumulado al periodo que se reporta.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	180468	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento de pensiones en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	180954	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de los sistemas de protección civil en el estado.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	181729	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	181740	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

										Periodo: Segundo Trimestre 2023							
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	6.64674			6.64674			6.64674			100	Validado
(Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			100			N/D	Validado
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50	Otras causas		100	Validado
(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
(Monto ejercido en sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado

2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	182388	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	182547	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de la educación pública en la entidad federativa.
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181426	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181908	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182075	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2023	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182381	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		0		0		N/D	Validado
(Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		0		0		N/D	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0		100	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	9.25926		9.25926		0		N/D	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	90.74074		90.74074		0		0	Validado
(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por la entidad federativa/ Monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	83.33333		83.33333		83.33333		100	Validado

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:	Indicadores Entidades Federativas.
2. Contexto:	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfieren el Gobierno Federal a través del Ramo 23 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
3. Metodología:	Los indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169041	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MID5	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MID5 para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170238	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MID5	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MID5 para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170350	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MID5	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MID5 para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173463	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	172504	Índice de Fortalecimiento Financiero	Del total del ingreso Estatal Disponible, este indicador mostrará qué porcentaje corresponde a Ingresos propios. Los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, además Otros como derechos, productos y aprovechamientos. El ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado y Financiamientos. Excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Con este indicador se busca identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones (sin incluir los recursos destinados a municipios).
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173166	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de los sistemas de protección civil en el estado.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Informe Definitivo 2022																	
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	40.67797	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		40.67797	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		10.55714			392.75	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.98305	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		38.98305	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		88.92857			228.12	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.08475	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		5.08475	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		.71429			711.86	Validado
(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por la entidad federativa/ Monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		100	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])	se esta reportando rendimientos financieros transferidos a municipios, por un monto de \$287,013.00	100.00795			100.01	Validado
(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	6.99442			6.99442			8.01655			114.61	Validado
(Monto ejercido en sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		0	(just1-[ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23])		0			N/D	Validado

2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173168	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado del FAFEf para la entidad federativa, el indicador muestra qué porcentaje fue ejercido por la entidad federativa acumulado al periodo que se reporta.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173458	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173826	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento de pensiones en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173828	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de investigación en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173829	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174148	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174448	Índice de Impacto de Deuda Pública	El indicador representa el porcentaje de la deuda directa al cierre del ejercicio inmediato anterior, respecto al Ingreso Estatal Disponible del ejercicio fiscal actual. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado y Financiamientos. Excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios; excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Una tendencia decreciente en este indicador, implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEf.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	100	100	Validado
(Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Descendente	27.88276	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	27.88276	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrarioso,fecha:10/07/23}}	26.19996	106.42	Validado

2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174451	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	Este indicador muestra la variación del Ingreso Estatal Disponible de la entidad federativa del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso estatal disponible del ejercicio fiscal inmediato anterior. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado y Financiamientos. Excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Para el indicador, si la tasa de variación es positiva se interpretará que las finanzas públicas están fortalecidas; si es igual a cero, implicará que no se presentó cambio; y si el valor es negativo, señalará que las finanzas públicas no se fortalecieron.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174457	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de la educación pública en la entidad federativa.
2022	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO12	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174783	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento financiero en la entidad federativa.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[(Ingreso Estatal Disponible del año t / Ingreso Estatal Disponible del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.22004	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	7.22004	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	11.95265	165.55	Validado
(Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	0	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	0	N/D	Validado
(Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	100	{just1:{ciclo:2022,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:alejandrorio,fecha:10/07/23}}	100	100	Validado

