



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000 DÉCIMA SEGUNDA SECCIÓN

Tel.: 443-312-32-28

TOMO CLXXXVI

Morelia, Mich., Jueves 7 de Noviembre de 2024

NÚM. 81

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

INFORMES SOBRE EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Mtra. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 12 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 35.00 del día

\$ 45.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



**Secretaría de
Comunicaciones
y Obras Públicas**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Avance físico	Flujo
MIC230302271823	4,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPR623640, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITÁCUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO	100	Validado avances
MIC230302271827	500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPR0414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	100	Validado avances
MIC230302271832	750,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DIN00332, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	97	Validado avances
MIC230302271836	1,300,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fraccionamiento de la Palma	100	Validado avances
MIC230302271837	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	100	Validado avances
MIC230302271842	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1258J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271843	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO L. MADERO CON CCT 16DPR0867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271847	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPR066ET, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	100	Validado avances
MIC230302271948	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV161916J CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARC.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Jaripeo	100	Validado avances
MIC230302271949	1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DIN02127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado avances
MIC230302271951	1,100,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAUHTEMOC CCT 16DPR0693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	100	Validado avances
MIC230302271952	800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 8x8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DIN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado avances
MIC230302271953	650,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DIN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	100	Validado avances
MIC230302271955	800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DIN314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances
MIC230302271957	636,719.21	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	98	Validado avances
MIC230302271958	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 2 DE 1 y 2 CC. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPÁNDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elias Calles (Copándaro)	98	Validado avances
MIC230302271961	900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAÑO CCT 16DIN0149E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado avances
MIC230302271962	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBÉN ROMERO CON CCT 16DIN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230302271964	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ET00202V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	100	Validado averces
MIC230302271966	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH00137H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	100	Validado averces
MIC230302271969	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRLA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mirla	100	Validado averces
MIC230302271972	1,800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011V, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Metros Cuadrados	Tanhuaato	Tanhuaato de Guerrero	100	Validado averces
MIC230302271973	750,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201, CCT 16ETH-02031Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO.	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Las Pilas	100	Validado averces
MIC230302271974	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	100	Validado averces
MIC230302271975	800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6X8M, MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	100	Validado averces
MIC230302271976	2,400,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ET00203S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	80	Validado averces
MIC230302271977	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Metros Cuadrados	Briseñas	Briseñas de Matamoros	100	Validado averces
MIC230302271978	1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANUREO CON CCT 16ECB0049Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANUREO, MUNICIPIO DE ECUANUREO	Metros Cuadrados	Ecuanureo	Ecuanureo	65	Validado averces
MIC230302271980	3,050,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	100	Validado averces
MIC230302271982	1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH-0031SE, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Metros Cuadrados	Aquila	Huahuah	100	Validado averces
MIC230302271984	1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO.	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	100	Validado averces
MIC230302271986	29,333,590.51	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado averces
MIC230302271987	15,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	100	Validado averces
MIC230402340149	2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", CONSTRUCCIÓN RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARRA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RUIFO CON CCT 16DIN0394W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	100	Validado averces
MIC230402340155	2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuato	99	Validado averces
MIC230402340159	1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR0862Z, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	100	Validado averces
MIC230402340166	600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0050N, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	92	Validado averces
MIC230402340190	1,600,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS CON CCT 15MSU0602I EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	100	Validado averces

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC240202355366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA CENTRO - 74924	Transportes y vialidades	Metros lineales	Madero	El Eje	50	Validado avances
MIC240202355367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE B - 175986	Transportes y vialidades	Kilómetro	Morelia	Tripetio	50	Validado avances
MIC240202399086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de bodega en escuela telesecundaria estv16.190, con cct. 16etv0190d	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Comachuén	95	Validado avances
MIC240202399743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 3 aulas, muro perimetral y obra exterior en el plantel frida kahlo, con cct. 16dco0027z	Educación	Aula	Morelia	Morelia	90	Validado avances
MIC240202399752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gral. Ibaño cardenas del rio con cct. 16des0004n	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Uruapan	48	Validado avances
MIC240202399756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Sevina	85	Validado avances
MIC240202399783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct. 16des0233g	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Comachuén	97,26443769	Validado avances
MIC240202399922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djo0248z	Educación	Otros	Morelia	Morelia	85	Validado avances
MIC240202399940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de módulo de servicios sanitarios; sistema, fosa séptica, muro perimetral, pórtico de acceso, terminación de patio diviso en primaria Inúgena, c.c.t. 16dpp0308m	Educación	Sanitari(s)	Paracho	Paracho de Veruzco	45	Validado avances
MIC240202399961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, sistema, fosa séptica y pozo de absorción en plantel miguel hidalgo, con c.c.t. 16dpp0921b	Educación	Otros	Morelia	Cuanajillo Grande	33	Validado avances
MIC240202399965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en el plantel miguel hidalgo, con cct. 16dpr1431u	Educación	Metros cuadrados de construcción	Tancitaro	Aparequiar o (Aparequiar)	85	Validado avances
MIC240202399975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1482t	Educación	Otros	Tancitaro	Barranquillas (Rincón de Barranquillas)	30	Validado avances
MIC240202399982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas en el plantel profr. antonio reguera mendoza, c.c.t. 16dpp53/4u	Educación	Aula	Morelia	Morelia	65	Validado avances
MIC240202399993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 146, c.c.t. 16dst0146d	Educación	Metros cuadrados de construcción	Uruapan	Angahuan	85	Validado avances
MIC240202400007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria estv16.191, con cct. 16env0191c	Educación	Metros cuadrados de construcción	Nahuatzen	Turicuaro	65,27777778	Validado avances
MIC240202400021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de bodega, plaza cívica y rehabilitación general del plantel en escuela telesecundaria estv16.197, con cct. 16env0197x	Educación	Otros	Paracho	Chedín Aterruén (Cheránásti co)	50	Validado avances
MIC240202400030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas por sustitución en telesecundaria estv.945, con cct. 16etv0945j	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	80	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC24020240075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,547.67	891,040.78	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, portico de acceso y sustitución de impermeabilizante en el albergue escolar rural num. 28 con cct. 16tar0028t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Maravatío	Tzitzilauano (Nativitas)	45,751,966.65	Validado avances
MIC24020240089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,547.67	891,040.78	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de obra exterior en primaria indígena niños héroes, c.c.t. 16dpr0210b	Educación	Otros	Nahuatzen	Comachúen	98	Validado avances
MIC240202400104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,774.81		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de modulo de 3 aulas, construcción de obra exterior en el plantel federico froebel, con cct. 16dco0181s	Educación	Aula	Paracho	Paracho de Verduzco	80	Validado avances
MIC240202400112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de baños y talleres en el plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16des0015t	Educación	Sanitario(s)	Paracho	Paracho de Verduzco	65	Validado avances
MIC240202400120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral y rehabilitación general en albergue escolar rural, con cct. 16tar0052t	Educación	Metros cuadrados de construcción	Paracho	Nurío	43,349,753.69	Validado avances
MIC240202400129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general: pintura y herrería en el plantel prof. Luis sepúlveda vázquez, c.c.t. 16dpr2173c	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	60	Validado avances
MIC240202400135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general, habilitar la fachada en plantel Josefa ortz de dominguez, c.c.t. 16tar0045j	Educación	Otros	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Jeráhuaro)	100	Validado avances
MIC240202400144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de planteles y talleres en secundaria José ma. morelos, c.c.t. 16des0018q	Educación	Otros	Morelia	Morelia	95	Validado avances
MIC240202400150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general y construcción de muro perimetral en albergue escolar rural num. 27, cct. 16tar0027u	Educación	Otros	Epitacio Huerta	Epitacio Huerta	50	Validado avances
MIC240202400171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,950,000.00		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	terminación de la 3a. etapa del edificio de posgrado de la facultad de contaduría y ciencias administrativas en la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	20	Validado avances
MIC240202400178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,823,375.00		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio multitudes 1 en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	37	Validado avances
MIC240202400190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,325,000.00		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mantenimiento del edificio "a" en unidad profesional de lázaro cárdenas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	52	Validado avances
MIC240202400194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,550,000.00		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación y ampliación de edificio para aulas en la facultad de letras en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t	Educación	Otros	Morelia	Morelia	80	Validado avances
MIC240202400266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,757,314.00		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA, Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A9" Y "A4" EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLEROS CON CCT 16CG30007L, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, MUNICIPIO DE APATZINGAN.	Educación	Aula	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	100	Validado avances
MIC240202400274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,913,507.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y MURO PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL PLANTEL CONSTITUCION DE 1917 CON CCT 16PE50013V, EN LA LOCALIDAD COALCOMAN, MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES.	Educación	Aula	Coatimán de Vázquez Pallares	Coatimán de Vázquez Pallares	70	Validado avances
MIC240202400280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,509,086.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	"D" 4 AULAS DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE TIMOS (EDIFICIO "C") Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL ACABADO COMÚN EN EL PLANTEL NIÑOS HÉROES CON CCT 16DRR2317I, EN LA LOCALIDAD DE LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Aula	Aquila	La Placita de Morelos	100	Validado avances
MIC240202400289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" 3 AULAS DE 6.00x8.00m, SERVICIOS SANITARIOS SISMICIDAD ALTA, CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EDIFICIO "B", DIRECCIÓN Y COCINA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE AQUILA, MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Otros	Aquila	San Juan de Aquila	63	Validado avances
MIC2402024002404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,074,818.27		1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE MODULO DE 9 E.E. ESTRUCT. U-1C ALTA-SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE 8 E.E. ESTRUCT. U-1C ALTA SISM. CON MUROS DE CONCRETO Y SUSTITUCIÓN DE MODULO DE 7 E.E. ESTRUCT. U-1C ALTA SISM. CON DOS MUROS DE CONCRETO, SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ACABADO COMÚN DE 3 METROS DE ALTURA Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AQUILA	Educación	Otros	Aquila	La Placita de Morelos	70	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC240302407869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,596,495.72	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEGURO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO PASO DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN - 313865	Transportes y viabilidades	Piezas	Morelia	Morelia	0	Validado avances
MIC240302407878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,005,325.34	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL Y ABASTO POPULAR, Y DEL ACCESO COMPARTIDO POR SEDECO Y SCOP EN LA CALLE RAZA MAYA EN MORELIA, MICHOACÁN. - 314232	Urbanización y Metros Cuadrados		Morelia	Morelia	0	Validado avances
MIC240302407732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,336,030.34	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA ORIENTE - 315718	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Tuxpan	Tuxpan	0	Validado avances
MIC240302407760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000,000.00	1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUILILLA DOS AGUAS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 318546	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Aguililla	Aguililla	0	Validado avances
MIC240302407786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,015,824.47	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE A - 317729	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Tzitzio	Tzitzio	0	Validado avances
MIC240302407787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,363,860.70	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA LERMA. - 317830	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Zamora de Hidalgo	Zamora de Hidalgo	0	Validado avances
MIC240302407788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, DE LA CARRETERA MORELIA GUADAJAJARA, TRAMO JIQUILPAN LIM. EDOS, MICH-JAL PRIMERA ETAPA, CARRETERA FEDERAL NO. QUINCE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 317962	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Sahuayo de Morelos	Sahuayo de Morelos	0	Validado avances
MIC240302407973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,399,985.18	1003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 328667	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Hidalgo	Huajuámarco	0	Validado avances
MIC240302407874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,128,894.04	1003-FAIS Entidades	CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE C - 328844	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	0	Validado avances
MIC240302407884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,399,989.78	1003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA ORIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331173	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Zitacuaro	Heróica Zitacuaro	0	Validado avances
MIC240302407885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,399,989.85	1003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA DE TIERRA CALIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331643	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Uruapan	Uruapan	0	Validado avances
MIC240302407886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,894,635.49	1003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA PUREPECHA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331737	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	0	Validado avances
MIC240302407888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,105,199.26	1003-FAIS Entidades	TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA COSTA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 331851	Transportes y viabilidades	Kilómetro	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	0	Validado avances
MIC240302441390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de servicios sanitarios en telebachillerato num. 184, con c.c.t. 16eth0184z	Educación	Sanitario(s)	Zamora	Atlixco de Regalado	1	Validado / Registrado avances
MIC240302441394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,750,000.00	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo ut-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo ut-c-similísimas media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Otros	Morelia	Santiago Undameo	50	Validado / Registrado avances
MIC240302441398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,660,000.00	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extensión Jesus del monte con c.c.t. 16eth0083r	Educación	Aula	Morelia	Jesús del Monte (La Capilla)	14	Validado / Registrado avances
MIC240302441421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,124.73	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	equipamiento de centro de computo en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j	Educación	Equipamiento	Morelia	Santiago Undameo	50	Validado / Registrado avances
MIC240302441427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,562,276.91	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Aula	Morelia	Chiquimilto	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	mobiliario y equipamiento para 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z	Educación	Equipamiento	Morelia	Chiquimilto	0	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC240302441336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,644,451.36	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	adecuación de edificio			La Piedad de Cabadas	La Piedad de Cabadas	Otros	Educación	Otros	38	Validado / Registrado avances
MIC240302441339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,717.98	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria			Morelia	Morelia	Otros	Educación	Otros	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.02	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria			Morelia	Morelia	Otros	Educación	Otros	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,142,225.00	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación del edificio I (taller de mecánica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct.16dpp0002k			Morelia	Morelia	Otros	Educación	Otros	20	Validado / Registrado avances
MIC240302441531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,330,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución y terminación de barda en el plantel Juana de asbaje, c.c.t. 16dpp5023q			Morelia	Morelia	Aula	Educación	Aula	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,702,877.27	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro reja en plantel berthia von glumer, c.c.t. 16djm0157h			Morelia	Morelia	Otros	Educación	Otros	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s			Uruapan	Uruapan	Otros	Educación	Otros	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 102, c.c.t. 16dst0102g			Uruapan	Uruapan	Sanitario(s)	Educación	Sanitario(s)	15	Validado / Registrado avances
MIC240302441536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,906,200.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x			Uruapan	Uruapan	Otros	Educación	Otros	4	Validado / Registrado avances
MIC240302441537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de modulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d			Uruapan	Uruapan	Sanitario(s)	Educación	Sanitario(s)	45	Validado / Registrado avances
MIC240302441538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des0047i			Uruapan	Uruapan	Otros	Educación	Otros	40	Validado / Registrado avances
MIC240302441540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,429,420.17	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de baños por sustitución en primaria José vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d			Las Guacamaya 5	Lázaro Cárdenas	Sanitario(s)	Educación	Sanitario(s)	22	Validado / Registrado avances
MIC240302441542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y red hidráulica en el plantel república argentina, c.c.t. 16dpr2825m			La Mira	Lázaro Cárdenas	Sanitario(s)	Educación	Sanitario(s)	0	Validado / Registrado avances
MIC240302441543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,797,779.96	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel ricardo flores magón, cct. 16des0033i			Ciudad Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Otros	Educación	Otros	18	Validado / Registrado avances
MIC240302441545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etn0507k			El Sauz de Abajo	Zamora	Otros	Educación	Otros	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16st0079w			Zamora de Hidalgo	Zamora	Cancha(s)	Educación	Cancha(s)	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,061.43	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en primaria jalime torres bodet con clave 16dpr4453z, localidad zamora de hidalgo, municipio de zamora.			Zamora de Hidalgo	Zamora	Otros	Educación	Otros	1	Validado / Registrado avances
MIC240302443517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y plaza cívica en el plantel gabriela mistral, c.c.t. 16djm3073u			Rancho Nuevo Pueblo Nuevo)	Múgica	Aula	Educación	Aula	6	Validado / Registrado avances
MIC240302443524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en el jardín de niños, c.c.t. 16djm3076r			Estación Ceñidor	Múgica	Aula	Educación	Aula	10	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC240302443531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,747,355.25	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel francisco José mújica velázquez, c.c.t. 16dpr4539f	Educación	Sanitario(s) Párcuaro	Párcuaro	53	Validado / Registrado avances
MIC240302443537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas en el plantel miguel hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t	Educación	Otros	San Antonio Ojo de Agua	29	Validado / Registrado avances
MIC240302443543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16ev0218t	Educación	Otros	La Huacana Cupuán del Río	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	mantenimiento general en plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16dpr0599r	Educación	Otros	La Huacana Cupuán del Río	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	801,716.76	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación zonas comunes en el albergue escolar rural num. 22, c.c.t. 16tar0022z	Educación	Otros	La Huacana La Huacana	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16ev0617q	Educación	Otros	Peñac Fuentes (Nuevo Centro)	35	Validado / Registrado avances
MIC240302443702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,620,172.09	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16ev0904j	Educación	Sanitario(s)	Las Cruces	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,920.69	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	acondicionamiento de sanitarios y obra exterior en centro de atención múltiple c.c.t. 16dm10048z	Educación	Sanitario(s)	Antúnez (Morelos)	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria emiliano zapata, c.c.t. 16dpr4281y	Educación	Otros	Huetamo de Núñez	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, muro de contención, cercado perimetral en el plantel francisco J. mújica, c.c.t. 16dpr2776u	Educación	Aula	Vista Hermosa de Negrete	0	Validado / Registrado avances
MIC240302443745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,144,875.41	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de servicios sanitarios en el plantel 118 de marzo, c.c.t. 16dpr1448t	Educación	Sanitario(s)	Tancitaro	70	Validado / Registrado avances
MIC240302443753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,165,667.55	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16ost0020x	Educación	Otros	La Piedad de Cabadas	7	Validado / Registrado avances
MIC240302443848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica num. 70, c.c.t. 16dsu0070e	Educación	Otros	La Piedad de Cabadas	14	Validado / Registrado avances
MIC240302443850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,032,080.45	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica 140, c.c.t. 16dat0140j	Educación	Otros	La Piedad de Cabadas	12	Validado / Registrado avances
MIC240302443852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	974,440.02	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16 021 con c.c.t. 16ev0021i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	60	Validado / Registrado avances
MIC240302443857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,591,144.71	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	cubierta autoportante arco techo en secundaria prof. José palomares quiroz, c.c.t. 16des0001q	Educación	Otros	Zamora Zamora de Hidalgo	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,887.64	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural num. 16, con c.c.t. 16tar0016o	Educación	Otros	Tzitzio	62	Validado / Registrado avances
MIC240302443861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,398,315.85	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación en escuela secundaria federal num. 03, c.c.t. 16des0122b	Educación	Otros	Uruapan	40	Validado / Registrado avances
MIC240302443864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,369,295.48	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16dip0268m	Educación	Aula	Taretan	5	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC240302443868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	991,885.58	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula escolar y reubicación de sistema en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	Uruapan	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	803,771.64	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de una aula en escuela secundaria general no. 6, c.c.t. 16des0225y	Educación	Aula	Uruapan	Uruapan	Uruapan	5	Validado / Registrado avances
MIC240302443874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,988.78	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la primaria francisco villa con c.c.t. 16dpr4871i	Educación	Otros	Uruapan	Uruapan	Uruapan	85	Validado / Registrado avances
MIC240302443876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,853,131.52	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas en la secundaria técnica num. 85 con c.c.t. 16dsr008sg	Educación	Aula	Uruapan	Torreo Bajío (El Torreo Bajío)	Uruapan	10	Validado / Registrado avances
MIC240302443878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,385,566.56	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del alberque amalia solórzano de cárdenas con c.c.t. 16ar0005i	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Bahía Bafadero (Caleta de Campos)	Lázaro Cárdenas	10	Validado / Registrado avances
MIC240302443881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,753,492.67	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de sanitarios y cancha de usos múltiples en la secundaria siglo xxi con c.c.t. 16des0208h	Educación	Sanitari(s)	Lázaro Cárdenas	Las Guacamaya	Lázaro Cárdenas	40	Validado / Registrado avances
MIC240302443882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,599,999.99	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 4 aulas por sustitución, demolición y construcción de sistema y rehabilitación de patio cívico en la primaria mariano matamoros con c.c.t. 16dpr4659s	Educación	Aula	Morelia	Morelia	Morelia	11.25	Validado / Registrado avances
MIC240302443887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,551,303.39	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juhari tinapiukua con c.c.t. 16dpr0297x	Educación	Otros	Paracho	Paracho de Verduzco	Paracho de Verduzco	85	Validado / Registrado avances
MIC240302443890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,228.58	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el alberque cuauhtémoc con c.c.t. 16ar0000h	Educación	Aula	Aquila	Manuata	Aquila	30	Validado / Registrado avances
MIC240302443894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,817,360.61	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria Jaime Torres Bodet con c.c.t. 16des0174h	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	8	Validado / Registrado avances
MIC240302443900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,837,740.70	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica num.110 con c.c.t. 16dsr0101p	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	27	Validado / Registrado avances
MIC240302443901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,663,254.95	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr2687n	Educación	Aula	Apatzingán	Loma de los Hoyos	Apatzingán	20	Validado / Registrado avances
MIC240302443904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,645.30	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etr0611w	Educación	Otros	Parácuaro	Cancita	Parácuaro	65	Validado / Registrado avances
MIC24030244786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,872.15	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general de la secundaria Ilc. rafael reyes con c.c.t. 16des0007k	Educación	Otros	La Piedad	La Piedad de Cabadas	La Piedad de Cabadas	9	Validado / Registrado avances
MIC24030244799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,842.31	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula en preescolar bertrand rousell con c.c.t. 16dpr0550k	Educación	Aula	Pajacuacán	San Gregorio	Pajacuacán	0	Validado / Registrado avances
MIC24030244808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,554,783.31	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de laboratorio, taller y rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 462 con c.c.t. 16es0462e	Educación	Otros	Lázaro Cárdenas	Chucutián	Lázaro Cárdenas	12	Validado / Registrado avances
MIC24030244816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,919,517.92	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dsr0132a	Educación	Otros	Zamora	Zamora de Hidalgo	Zamora	1	Validado / Registrado avances
MIC24030244837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,658,966.27	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria getruouis bocanegra del tazo de la vega con c.c.t. 16dsr0132a	Educación	Otros	Pátzcuaro	Janitzio (Isla Janitzio)	Pátzcuaro	38	Validado / Registrado avances
MIC24030244850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de muro perimetral en escuela 20 de noviembre c.c.t. 16dpr2237x	Educación	Otros	Múgica	El Ceñidor	Múgica	19	Validado / Registrado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16et0976c	Morelia	Aula	Educación	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea (Fracción C)	2	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16et0976c	Morelia	Aula	Educación	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea (Fracción C)	2	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y rehabilitación general en albegue escolar rural con c.c.t. 16tar038z	Madero	Aula	Educación	Madero	Villa Madero	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de dos aulas por sustitución y rehabilitación general en escuela melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2601e	Turicato	Aula	Educación	Turicato	Pinal Grande	10	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral 2da etapa en el llo 3 melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2444e	Pátzcuaro	Otros	Educación	Pátzcuaro	Pátzcuaro	11	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 9 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, servicios sanitarios, plaza óvica, andadores, plaza de acceso, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arrotecho en el preescolar de nueva creación con c.c.t. 16ajn0269i	Morelia	Aula	Educación	Morelia	Morelia	26.66666667	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de 18 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, bodega, cooperativa, servicios sanitarios, aula de medios, plaza óvica, andadores, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna cancha de usos múltiples y arco techo en la primaria de nueva creación con c.c.t. 16dpr0102y	Morelia	Aula	Educación	Morelia	Morelia	22.22222222	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de servicios sanitarios, aula de usos múltiples y colocación de henería en primaria 18 de mayo con c.c.t. 16dpr2830y	Morelia	Otros	Educación	Morelia	Morelia	11	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en el centro de atención múltiple (cam básico) luz alou de torres manso con c.c.t. 16dm0001f	Morelia	Otros	Educación	Morelia	Morelia	11	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel felix irata con c.c.t. 16dpr3554q	Morelia	Otros	Educación	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del plantel y construcción de barda perimetral en albegue escolar rural con c.c.t. 16tar0404o	Mejchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)	Otros	Educación	Mejchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)	Mejchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral en la secundaria antonio méndez rodríguez con c.c.t. 16des0040s	Pajacuárán	Otros	Educación	Pajacuárán	Pajacuárán	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de barda perimetral (primera etapa) en la primaria prof. rafael ramírez con c.c.t. 16dpr1092i	Parácuaro	Otros	Educación	Parácuaro	Buenos Aires	2	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación general del albegue escolar cura morelos con c.c.t. 16tar0083m	Carácuaro	Otros	Educación	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de aula y modulo sanitarios en telesecundaria con c.c.t. 16et0060k	Jiménez	Aula	Educación	Los Espinos	Los Espinos	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	rehabilitación de la red hidráulica principal en el centro de integración social 16 casco de quiroga con c.c.t. 16dci0001i	Paracho	Otros	Educación	Paracho	Paracho de Verduzco	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	construcción de trchado en área de educación física en preescolar valle escondido con c.c.t. 16ajn2242s	Zacapu	Otros	Educación	Zacapu	Zacapu	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de un edificio de docencia tipo ud3 correspondiente a la fase 1, para albergar a un centro de creatividad e innovación (cti) en universidad tecnológica de morelia, con c.c.t. 16eud0001w	Morelia	Otros	Educación	Morelia	Morelia	0	Validado / Registrado / Averages
MIC240302445176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de edificio de docencia de 2 niveles (ud-3) prototipo en universidad intercultural tecnológica y politécnica de aquila, con c.c.t. 16eud0003u	Aquila	Otros	Educación	Aquila	La Balsa	20	Validado / Registrado / Averages

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Ciclo de recurso	Clave recurso	Clave programa	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa específica	Programa convenio-específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Validado / Registrado avances
MIC240302445778	2,720,164.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	continuumación de la construcción de la banda perimetral e instalaciones del edificio en el Instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16010014f						Otros	Lázaro Cárdenas	2	Validado / Registrado avances
MIC240302445779	6,509,171.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	rehabilitación de instalaciones y acondicionamiento de pozo profundo en el Instituto tecnológico del valle de morelia, con c.c.t. 16010012h						Otros	Morelia	16	Validado / Registrado avances
MIC240302445184	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	plaza cívica y andador en sede académica de tirindaro, en la universidad intercultural indígena con c.c.t. 16msu0060e						Otros	Zacapu	0	Validado / Registrado avances
MIC24030244592	1,900,271.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de bandedo perimetral y obra exterior, en la unidad académica tirindaro de la universidad intercultural indígena, con c.c.t. 16msu0060e						Otros	Zacapu	0	Validado / Registrado avances
MIC24030244593	3,543,005.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	construcción de barda perimetral en tirindaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e						Otros	Zacapu	3	Validado / Registrado avances
MIC24030244522	1,539,394.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Infraestructura deportiva y ampliación del taller de producción agroindustrial en Instituto tecnológico de zítacuaro, con c.c.t. 1601001td						Otros	Herfólia Zítacuaro	26	Validado / Registrado avances



Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO



Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
GOBIERNO DE MICHOACÁN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo de recurso	Clave recurso	Clave programa	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa específica	Programa convenio-específico	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Reintegro
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007	33	Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,490.86	\$ 182,317,858.15	\$ 199,191,110.13	\$ 199,191,110.13	\$ 74,464,888.82	\$ 74,464,888.82	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007	33	Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	612 - Edificación no habitacional	\$ 217,511,839.00	\$ 243,090,490.86	\$ 182,317,858.15	\$ 199,191,110.13	\$ 199,191,110.13	\$ 74,464,888.82	\$ 74,464,888.82	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	1007	33	Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 172,986,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	1007	33	Infraestructura Educativa Básica	1007	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 223,457,157.00	\$ 230,648,904.00	\$ 172,986,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008	33	Educativa Media Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.21	\$ 119,502,418.66	\$ 111,616,077.32	\$ 111,616,077.32	\$ 36,964,705.62	\$ 36,964,705.62	\$ -
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008	33	Educativa Media Superior	1008	(600-SEMS)	612 - Edificación no habitacional	\$ 177,691,936.00	\$ 159,336,558.21	\$ 119,502,418.66	\$ 111,616,077.32	\$ 111,616,077.32	\$ 36,964,705.62	\$ 36,964,705.62	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	1008	33	Infraestructura Educativa Media Superior	1008	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 113,386,135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	FIDEICOMISOS	1008	33	Infraestructura Educativa Media Superior	1008	Fam Potenciado	612 - Edificación no habitacional	\$ 172,964,251.00	\$ 151,181,580.00	\$ 113,386,135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2024**



Ciclo	Nombre del programa presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	187455	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	60	60	60	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	187507	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	65.625	65.625	65.625	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	188445	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	71.42857	71.42857	71.42857	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	189523	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	53.125	53.125	53.125	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	190343	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	65.71429	65.71429	65.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	190970	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	60	60	60	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	191086	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	85.71429	85.71429	85.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Básica	2- Desarrollo Social	5- Educación	1- Educación Básica	191184	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	85.71429	85.71429	85.71429	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación	2- Educación Media Superior	188304	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación	2- Educación Media Superior	189204	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (LIFEES), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	75	75	75	100
2024	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación	2- Educación Media Superior	190584	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Actividad	Trimestral	Porcentaje	66.66667	66.66667	66.66667	100