



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

PRIMERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXI

Morelia, Mich., Lunes 19 de Noviembre de 2018

NÚM. 23

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 8 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2018 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL GASTO FEDERALIZADO SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.)
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

A T E N T A M E N T E
LA DIRECCION

MICHOACÁN
Está en ti

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL GASTO FEDERALIZADO
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2018



Total de Registros: 110

No. De Registro	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. De Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa, Fondo, Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Acumulado	Año de Reporte	Trimestre	Observaciones		
1	MIC12130100113066	Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 15.000 Subtramo Del Km. 0.000 Al Km. 15.000	105738	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Las Palomas	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,232,615.00	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	100.00	0.00	Kilómetro	70,170	75.00	2018	3	Validado avances			
2	MIC11150400613835	Mantenimiento Del Camino: Tripetico Carácuaro-Éndriga, Tramo Del Km 0.000 Al Km 152.000	101535	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tripetico	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	5,887,304.70	5,887,304.70	5,887,304.70	80.60	0.00	Kilómetro	684,145	100.00	2018	3	Validado avances		
3	MIC11150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuat-San Antonio Villalongín, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000	101529	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,244,731.39	7,244,731.39	7,244,731.39	91.30	0.00	Kilómetro	117,620	100.00	2018	3	Validado avances		
Subtotal															22,472,108.54	22,472,108.30	22,472,108.30	22,472,108.30	20,364,650.85	20,364,650.85	20,364,650.85										
4	MIC13150300556201	Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Aramapacua Del Km 0.000 Al Km 8.000	306309	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Aramapacua	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	93.27	0.00	Kilómetro	27,147	100.00	2018	3	Validado avances		
5	MIC13150300556255	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Pátzcuaro-Uruapan)-San Ángel Zuruacupio Del Km. 0.000 Al Km. 11.300	306310	Michoacán de Ocampo	Zuruacupio	San Ángel Zuruacupio	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	97.63	0.00	Kilómetro	15,222	100.00	2018	3	Validado avances		
6	MIC13150300556208	Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-Sapantlán-Santa María Mirama-Achotán-El Camalte Del Km. 10.900 Al Km. 13.460	306311	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	99.90	0.00	Kilómetro	14,136	100.00	2018	3	Validado avances		
7	MIC13150300557407	Reconstrucción Del Camino: Tepalcatepec-Coacaman-Aquila, Tramo Del Km 0.000 Al Km. 31.000	307139	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	4,251,815.75	4,251,815.75	4,251,815.75	67.63	0.00	Kilómetro	22,152	53.00	2018	3	Validado avances		
8	MIC13150300556893	Reconstrucción Del Camino: Artega-Tumbiscatio, Tramo Del Km 0.000 Al Km 40.300	307135	Michoacán de Ocampo	Artega	Artega	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	5,601,329.12	5,601,329.12	5,601,329.12	44.58	0.00	Kilómetro	36,144	27.00	2018	3	Validado avances		
9	MIC13150300556416	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Morelia-Pátzcuaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0.000 Al Km. 7.000	306326	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Cuanajo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,944,674.59	1,944,674.59	1,944,674.59	38.89	0.00	Kilómetro	78,325	39.57	2018	3	Validado avances		
10	MIC13150300556395	Rehabilitación Del Camino: Aporo-E. C. (Dampón-Angangueo) Del Km. 6.000 Al Km. 22.000	306322	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,351,250.22	3,351,250.22	3,351,250.22	67.03	0.00	Kilómetro	3,126	70.00	2018	3	Validado avances		
11	MIC13150300556404	Reconstrucción Del Puente: Palos Marias I, Ubicado En El Km. 17.084, Claro De 30m Del Camino Coahuayana-Palos Marias	307136	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marias	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	4,616,125.76	4,616,125.76	4,616,125.76	42.54	0.00	Kilómetro	14,136	33.33	2018	3	Validado avances		
12	MIC13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Embarcadero Km 0.000 Al Km 2.160	304334	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	4,389,146.29	4,389,146.29	4,389,146.29	54.52	0.00	Kilómetro	14,366	40.28	2018	3	Validado avances		
13	MIC13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-El Saltrillo)-El Timbiriche Km 0.000 Al Km 1.060	304335	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,144,669.78	2,144,669.78	2,144,669.78	57.19	0.00	Kilómetro	14,366	55.66	2018	3	Validado avances		
14	MIC13150300557229	Reconstrucción Del Camino: Las Cruces-Tumbiscatio, Tramo Del Km 35.000 Al Km 63.000	307138	Michoacán de Ocampo	General Francisco Villa (Las Cruces)	Las Cruces	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	21,946,049.57	21,946,049.57	21,946,049.57	32.46	0.00	Kilómetro	14,156	35.36	2018	3	Validado avances		
15	MIC13150300556859	Reconstrucción De Camino: Tepalcatepec-Coacaman-Aquila, Tramo De Km. 133.900 Al Km. 160.000	307134	Michoacán de Ocampo	Aquila	Aquila	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	2,372,794.23	2,372,794.23	2,372,794.23	39.56	0.00	Kilómetro	23,535	29.89	2018	3	Validado avances		
16	MIC13150300556377	Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguililla (Salida De Apatzingán) Del Km. 0.000 Al Km. 4.500	306317	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,891,031.02	3,891,031.02	3,891,031.02	48.64	0.00	Kilómetro	123,649	34.00	2018	3	Validado avances		
17	MIC13150300557130	Reconstrucción Del Camino: Huatamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 79.000	307137	Michoacán de Ocampo	Huatamo	San Jerónimo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	4,392,434.59	4,392,434.59	4,392,434.59	72.47	0.00	Kilómetro	41,937	85.03	2018	3	Validado avances		
18	MIC13130400278150	Rehabilitación Del Camino Peña De Cupuán-Cupuanillo Del 0.000 Al 6.000	304325	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	366,323.99	366,323.99	366,323.99	30.53	0.00	Kilómetro	32,757	0.00	2018	3	Validado avances		
19	MIC1316010064980	Rehabilitación Del Camino: E.C.(Cutzaco-Purandirón)-Progreso De Morelos Del Km 0.000 Al 4.900	304339	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso Morelos (La Estancia)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	2,948,261.76	2,948,261.76	2,948,261.76	44.66	0.00	Kilómetro	10,914	65.00	2018	3	Validado avances		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

20	MC13150300555348	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Irimbo-Maravato)Sengulo-Los Reyes Del Km. 8 000 Al Km. 1 300	306312	Michoacán de Ocampo	Sengulo	Sengulo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UI28-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,153,125.23	7,153,125.23	7,153,125.23	79.48	0.00	Kilómetro	17,427	83.20	2018	3	Validado avances	
21	MC13150300555363	Rehabilitación De Camino: Acceso A Numarán Del Km. 0 000 Al Km. 1 300	306314	Michoacán de Ocampo	Numarán	Numarán	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UI28-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	92.80	0.00	Kilómetro	9,703	100.00	2018	3	Validado avances	
22	MC13150300555449	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapécuaro-Acambaro)Arao Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	306327	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Arao	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UI28-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	97.73	0.00	Kilómetro	49,315	100.00	2018	3	Validado avances	
														Subtotal	192,175,092.00	192,175,092.00	192,175,092.00	192,175,092.00	104,443,442.90	104,443,442.90	104,443,442.90	1,201.50								
23	MC141403009309199	Rehabilitación En Tramos Asistidos Del Camino: Tzirigülo-Carácuaro-Béndira Del Km. 0 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000.	401505	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	6,250,000.00	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	94.21	0.00	Metros Cuadrados	29,977	100.00	2018	3	Validado avances	
24	MC14140300394983	Reconstrucción En Tramos Asistidos Del Camino El Zicuirá-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	401504	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	3,000,000.00	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	98.79	0.00	Metros Cuadrados	14,366	100.00	2018	3	Validado avances	
25	MC14140300403079	Construcción Del Carril De Desahucio En La Carretera Morelia-Salamanca.	401503	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	1,100,000.00	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	51.84	0.00	Metros Cuadrados	597,511	100.00	2018	3	Validado avances	
26	MC14140300394664	Reconstrucción Del Puente Churumuco, Ubicado En El Camino Huétamo-Churumuco.	401501	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	3,250,000.00	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	93.04	0.00	Metros Cuadrados	14,366	100.00	2018	3	Validado avances	
27	MC14140300403346	Reconstrucción De Tramos Asistidos Del Camino El Temascal-Tititío El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 95 Mas 000.	401502	Michoacán de Ocampo	Tititío	Tititío	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	10,000,000.00	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	92.39	0.00	Metros Cuadrados	9,166	100.00	2018	3	Validado avances	
														Subtotal	23,600,000.00	21,684,880.25	21,684,880.25	21,684,880.25	21,684,880.25	21,684,880.25	21,684,880.25	21,684,880.25								
28	MC15150200531650	Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	512994	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	977,380.77	977,380.77	977,380.77	67.86	0.00	Kilómetro	2,368	100.00	2018	3	Validado avances	
29	MC15150200523070	Construcción Del Camino: Chilchota-Huecoto Del Km 8-000 Al Km 7-400 Y 7-500 Al Km 9-400	512999	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecoto	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	15,947,028.15	15,947,028.15	15,947,028.15	15,947,028.15	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	98.27	0.00	Kilómetro	7,572	100.00	2018	3	Validado avances	
30	MC15150200541425	Construcción Del Camino: El Platanal-El Varral, Del Km 0-000 Al Km 3-609	515078	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varral	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	22,694,473.79	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	98.86	0.00	Kilómetro	3,438	100.00	2018	3	Validado avances	
31	MC15150200524848	Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varral, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)	516788	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varral	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	680,834.21	680,834.21	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	61.33	0.00	Kilómetro	3,438	100.00	2018	3	Validado avances	
32	MC15150200523579	Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuarán-Nuri)Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise)	516787	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	478,584.10	478,584.10	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	62.53	0.00	Kilómetro	5,034	100.00	2018	3	Validado avances
33	MC15150200523200	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	513000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	21,282,944.88	21,282,944.88	21,282,944.88	74.65	0.00	Kilómetro	8,886	84.00	2018	3	Validado avances	
34	MC15150200523366	Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nuri)Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810	513003	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	15,952,802.90	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	100.00	0.00	Kilómetro	5,034	100.00	2018	3	Validado avances	
35	MC15150200508066	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuzantla)-Tamata-El Orino	515099	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tamata	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	29,557,890.00	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	73.28	0.00	Kilómetro	4,950	100.00	2018	3	Validado avances	
36	MC15150200522915	Construcción Del Camino: Nocupetzo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	Michoacán de Ocampo	Erongoriquiri	San Miguel Nocupetzo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	12,973,133.97	12,973,133.97	12,973,133.97	12,973,133.97	10,222,750.18	10,222,750.18	10,222,750.18	78.80	0.00	Kilómetro	3,418	100.00	2018	3	Validado avances	
37	MC15150200531849	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	515093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,967,338.83	1,967,338.83	1,967,338.83	1,967,338.83	845,450.52	845,450.52	845,450.52	42.97	0.00	Kilómetro	549,996	76.99	2018	3	Validado avances	

38	MIC15150200533739	Conservación Del Camino: Churintio-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	S15105	Michoacán de Ocampo	Churintio	La Noria	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	146,653.00	146,653.00	146,653.00	8.62	0.00	Kilómetro	3,552	0.00	2018	3	Validado avances
39	MIC15150300573815	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafe)	S15089	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	169,266.90	169,266.90	169,266.90	169,266.90	10,875.90	10,875.90	10,875.90	6.43	0.00	Kilómetro	0	3.00	2018	3	Validado avances
40	MIC15150300573227	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tiripetio - Carácuaro-Oréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 75-000 (G.I. Fafe)	S15088	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	39,579.52	39,579.52	39,579.52	39,579.52	8,660.50	8,660.50	8,660.50	21.88	0.00	Kilómetro	0	0.00	2018	3	Validado avances
41	MIC15150300574013	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puraúndiro (G.I. Fafe)	S15104	Michoacán de Ocampo	Puraúndiro	Puraúndiro	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	58,252.43	58,252.43	58,252.43	58,252.43	7,702.20	7,702.20	7,702.20	13.22	0.00	Kilómetro	27,428	39.00	2018	3	Validado avances
42	MIC15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafe)	S15106	Michoacán de Ocampo	Churintio	La Noria	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	51,025.19	51,025.19	51,025.19	51,025.19	6,356.00	6,356.00	6,356.00	12.46	0.00	Kilómetro	3,552	4.00	2018	3	Validado avances
43	MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho-San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	S15736	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	17,734,630.00	17,734,630.00	17,734,630.00	17,734,630.00	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	90.70	0.00	Kilómetro	12,502	100.00	2018	3	Validado avances
44	MIC15150300569712	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafe)	S15108	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	53,288.97	53,288.97	53,288.97	73.18	0.00	Kilómetro	11,571	30.00	2018	3	Validado avances
45	MIC15150300570887	Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafe)	S12993	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	236,364.67	236,364.67	236,364.67	236,364.67	103,339.66	103,339.66	103,339.66	43.72	0.00	Kilómetro	11,571	80.00	2018	3	Validado avances
46	MIC15150300593519	Conservación Del Camino: Apatzingán - Achaquito, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438	S15086	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Achaquito	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	1,248,602.17	1,248,602.17	1,248,602.17	20.85	0.00	Kilómetro	888	22.64	2018	3	Validado avances
47	MIC15150300572583	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. Fafe)	S15094	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	59,020.17	59,020.17	59,020.17	59,020.17	11,019.00	11,019.00	11,019.00	18.67	0.00	Kilómetro	549,996	59.00	2018	3	Validado avances
48	MIC15150300573304	Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruetaro - Tajaró - Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafe)	S15101	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tajaró de los Iquiedo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	1,732.10	1,732.10	1,732.10	2.38	0.00	Kilómetro	5,123	35.00	2018	3	Validado avances
49	MIC15160100635082	Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio, Del Km 0-000 Al Km 6-220	S15103	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Campo Hermoso	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	14,980,000.00	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	74.32	0.00	Kilómetro	29,170	100.00	2018	3	Validado avances
50	MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C. Pueblo Viejo-Huajumbaro Del Km 0-000 Al Km 0-806	S15734	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,739,487.00	3,739,487.00	3,739,487.00	3,739,487.00	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	90.24	0.00	Kilómetro	1,714	100.00	2018	3	Validado avances
51	MIC15150200522363	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafe)	S16782	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatán	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	855,348.69	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	20.75	0.00	Kilómetro	8,886	100.00	2018	3	Validado avances
52	MIC15150200531978	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	S12996	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,882,207.35	3,882,207.35	3,882,207.35	99.97	0.00	Kilómetro	549,996	100.00	2018	3	Validado avances
53	MIC15150300573651	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingán - Achaquito, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafe)	S15087	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Achaquito	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	179,645.68	179,645.68	179,645.68	179,645.68	113,573.32	113,573.32	113,573.32	63.22	0.00	Kilómetro	888	29.98	2018	3	Validado avances


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

54	MIC15150100635412	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aguila-E.C.(Acalpican-Tecoman), Para Corregir Desviases Ubicados En Los Kms. 91.350 Y 92.365. (G.I. Fafef)	516783	Michoacán de Ocampo	Chinicula	La Canoa	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	47,901.22	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	67.82	0.00	Kilómetro	13,540	100.00	2018	3	Validado avances																
55	MIC15150200533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro	515102	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	864,203.23	864,203.23	864,203.23	44.51	0.00	Kilómetro	27,428	52.99	2018	3	Validado avances																
56	MIC15150300571257	Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef)	512997	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	116,504.85	116,504.85	116,504.85	116,504.85	8,516.12	8,516.12	8,516.12	7.31	0.00	Kilómetro	0	100.00	2018	3	Validado avances																
57	MIC15150300585585	Construcción Del Puente Cuiría Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuiría, De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aguila	Cuiría (La Changugera de Cardenas)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	0.00	Metros Cuadrados	1,175	100.00	2018	3	Validado avances																
58	MIC15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta Del Jaripitro-Puente San Idro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitro	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	21,880,856.00	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	99.65	0.00	Kilómetro	6,510	100.00	2018	3	Validado avances																
59	MIC15150200532111	Conservación Del Camino: Unahéaro-Tejaro- Cozín -La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	515100	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tejaro de los Izquierdo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	1,806,880.26	1,806,880.26	1,806,880.26	74.44	0.00	Kilómetro	5,123	100.00	2018	3	Validado avances																
60	MIC15150200522957	Supervisión Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef)	516838	Michoacán de Ocampo	Trongricuario	San Miguel Nocutzepo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	389,194.03	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	30.91	0.00	Kilómetro	3,418	100.00	2018	3	Validado avances																
61	MIC15150300574204	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Brisaías - Sahayú) -La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef)	515096	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	66,551.85	66,551.85	66,551.85	66,551.85	8,984.04	8,984.04	8,984.04	13.50	0.00	Kilómetro	3,889	2.02	2018	3	Validado avances																
62	MIC15150100635038	Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aguila-E.C.(Acalpican-Tecoman), Para Corregir Desviases Ubicados En El Km 91.350 Y 92.365	512998	Michoacán de Ocampo	Chinicula	La Canoa	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,596,706.78	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	75.33	0.00	Kilómetro	13,540	100.00	2018	3	Validado avances																
63	MIC15150300572906	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Urapaán)-Dirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)	512995	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	43,206.20	43,206.20	43,206.20	43,206.20	920.00	920.00	920.00	2.13	0.00	Kilómetro	2,368	35.00	2018	3	Validado avances																
64	MIC151502005323274	Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	515830	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	478,410.85	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	21.46	0.00	Kilómetro	7,572	100.00	2018	3	Validado avances																
65	MIC15150200534010	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	515107	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,358,869.80	2,358,869.80	2,358,869.80	97.19	0.00	Kilómetro	11,571	70.71	2018	3	Validado avances																
66	MIC15150200531526	Conservación Del Camino: Zacapu-Villa Chusto, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000	515088	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,642,230.00	5,642,230.10	5,642,230.10	5,642,230.10	181,146.80	181,146.80	181,146.80	3.21	0.00	Kilómetro	49,086	3.00	2018	3	Validado avances																
67	MIC15150200532125	Conservación Del Camino: E.C.(Brisaías - Sahayú) -La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400	515095	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	10,265.50	10,265.50	10,265.50	0.46	0.00	Kilómetro	3,889	0.00	2018	3	Validado avances																
68	MIC15150200532261	Conservación Del Camino: Tripitelo-Carácuaro -Séndra, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000	515097	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	722,967.29	722,967.29	722,967.29	54.80	0.00	Kilómetro	3,135	77.00	2018	3	Validado avances																
69	MIC15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Cuirán-Churumaco)-Loma Del Guayacán	515738	Michoacán de Ocampo	Churumaco	Loma el Guayacán	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	19,236,326.00	19,236,326.00	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	84.37	0.00	Metros Cuadrados	5,179	100.00	2018	3	Validado avances																
														Subtotal	277,518,084.57	263,706,787.35	260,258,391.84	260,258,391.84	225,381,362.52	225,381,362.52	225,381,362.52																								

70	MIC16160400830010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Jemilo, L=20 Metros, Ubicado En El Km. 35.330 Del Camino San Isidro Usagero	0605464	Michoacán de Ocampo	Buenavista	El Chamizal (Flor de Mayo)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	363,550.50	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	97.36	0.00	Otros	0	100	2018	3	Valido do avances	
71	MIC16160400829981	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo I, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606473	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	463,917.00	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	99.48	0.00	Otros	24,688	100	2018	3	Valido do avances	
72	MIC16160300782200	Rehabilitación Del Camino San Felipe De Los Alzati Angapungue -317420	317420	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	14,402,835.36	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	95.93	0.00	Otros	2,747	100	2018	3	Valido do avances	
73	MIC16160300781151	Construcción Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Camino De Ocumicho En La Cabeceira Municipal - 313894	313894	Michoacán de Ocampo	Charapan	Ocumicho	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	18,404,972.40	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	93.88	0.00	Metros Lineales	2,586	100	2018	3	Valido do avances	
74	MIC16160400830034	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cañada, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 17.800 Del Camino Churumuco -Poturo	0605483	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Cañada del Huaricho	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	600,000.00	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	97.51	0.00	Otros	5,580	100	2018	3	Valido do avances	
75	MIC16160300778357	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coacimán - 314204	314204	Michoacán de Ocampo	Coacimán de Vázquez Pallares	Coacimán de Vázquez Pallares	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	9,945,825.21	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	68.16	0.00	Metros Lineales	1,224	100	2018	3	Valido do avances
76	MIC16160400830121	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ojo De Agua Grande - E.C. (Pueblo Viejo - Hualjímbaro), Del Km 0.000 Al Km 2.000	0605597	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua Grande	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	153,661.01	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	39.53	0.00	Otros	5,585	100	2018	3	Valido do avances	
77	MIC16160400830133	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puerto De Jungapeo - 20 De Noviembre, Del Km 0.000 Al Km 4.000	0605596	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	El Puertito Jungapeo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	313,500.56	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	97.90	0.00	Otros	1,203	100	2018	3	Valido do avances	
78	MIC16160400829950	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Turicato - San Antonio Huertas, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 10.000	0605837	Michoacán de Ocampo	Turicato	Turicato	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	900,000.00	894,510.48	894,510.48	894,510.48	894,510.48	894,510.48	894,510.48	99.39	0.00	Otros	5,585	100	2018	3	Valido do avances	
79	MIC16160400830060	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbarche, Del Km. 1.000 Al Km. 4.000	0606602	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	230,492.30	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	98.64	0.00	Otros	867	100	2018	3	Valido do avances	
80	MIC16160400830143	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Ordeñillas Curtazo, Del Km 0.000 Al Km 18.000	0606605	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Las Ordeñillas	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	739,506.61	725,671.57	725,671.57	725,671.57	725,671.57	725,671.57	725,671.57	98.13	0.00	Otros	3,721	100	2018	3	Valido do avances	
81	MIC16160400829969	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25.800 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606474	Michoacán de Ocampo	Coacimán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	575,388.32	572,862.60	572,862.60	572,862.60	572,862.60	572,862.60	572,862.60	99.56	0.00	Otros	424	100	2018	3	Valido do avances	
82	MIC16160400829936	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San José De La Cumbre - Jaúa, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 8.033	0605839	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	San José de la Cumbre	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	666,400.00	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	98.64	0.00	Otros	874	100	2018	3	Valido do avances	
83	MIC16160400830263	Proyecto Ejecutivo De Modernización Y Ampliación De Camino Comachuén - Arantepacua, Tramo Del Km 0.000 Al Km 3.600, En El Municipio De Nahuatzen	0604061	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Comachuén	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	42,000.00	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	926.81	0.00	Otros	20,081	100	2018	3	Valido do avances	
84	MIC16160400829988	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo II, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606467	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	556,701.00	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	99.59	0.00	Otros	24,688	100	2018	3	Valido do avances	
85	MIC16160400830002	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo II, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606466	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	556,701.00	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	99.55	0.00	Otros	24,688	100	2018	3	Valido do avances	
86	MIC16160400830104	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Mezquite Gordo, Del Km 0.000 Al Km 2.000	0605599	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verdugo	Mezquite Gordo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	153,662.45	152,465.26	152,465.26	152,465.26	152,465.26	152,465.26	152,465.26	99.22	0.00	Otros	475	100	2018	3	Valido do avances	
87	MIC16160400830020	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=50 Metros, Ubicado En El Km. 11.600 Del Camino Churumuco -Poturo	0606481	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	600,000.00	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	96.99	0.00	Otros	1,982	100	2018	3	Valido do avances	
88	MIC16160400830113	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Huacaco - La Ladera - Frontera Con El Estado De Guanajuato, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 4.000	0606598	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Huacaco	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	268,908.75	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	99.03	0.00	Otros	0	100	2018	3	Valido do avances	
89	MIC16160400830046	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 18.300 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606476	Michoacán de Ocampo	Coacimán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	532,998.00	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	99.59	0.00	Otros	388	100	2018	3	Valido do avances	
90	MIC16160400829904	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Tuzantla - Tiquicheo) - Las Parotas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 9.000	0605835	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Las Parotas (Parota de Terreno)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	810,000.00	780,059.27	780,059.27	780,059.27	780,059.27	780,059.27	780,059.27	96.30	0.00	Otros	322	100	2018	3	Valido do avances	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

91	MIC16160400829889	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización A Tipo "T" Del Camino E.C. (Páscaro Utopani) - Zirahuén, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	0605842	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	400,000.00	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	98.53	0.00	Otros	4,380	100	2018	3	Validado avances															
92	MIC16160400829806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 5 000 Al Km. 10 000	0605845	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	190,750.00	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	99.82	0.00	Otros	1,589	100	2018	3	Validado avances															
93	MIC16160400829920	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puente Río Poruchucuro - El Zapote - Arroyo De Las Vacas - El Timbre, Tramo Del Km. 0000 Al Km. 8 500	0605833	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	680,000.00	648,314.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	95.34	0.00	Otros	3,563	100	2018	3	Validado avances															
94	MIC16160400829928	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huétamo Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 500	0605844	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	371,134.00	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	98.09	0.00	Otros	24,688	100	2018	3	Validado avances															
95	MIC16160400829958	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buenavista", C. de Metros, Ubicado En El Km. 38 600	0605478	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Wicente Guerrero	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	400,000.00	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	99.40	0.00	Otros	7,712	100	2018	3	Validado avances															
96	MIC16160400830082	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Buenos Aires El Caulote, Del Km 0 000 Al Km 8 000	0606601	Michoacán de Ocampo	Parácutaro	Buenos Aires	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	410,110.16	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	99.35	0.00	Otros	1,984	100	2018	3	Validado avances															
97	MIC16160400830093	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Perlas-Santa María De Los Ángeles, Del Km 0 000 Al Km 3 000	0606600	Michoacán de Ocampo	Coatepec	Las Perlas	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	230,495.54	225,874.71	225,874.71	225,874.71	225,874.71	225,874.71	225,874.71	98.00	0.00	Otros	726	100	2018	3	Validado avances															
98	MIC16160400830070	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Cruces De Barreras - San Ángel, Del Km 0 000 Al Km 3 000	0606604	Michoacán de Ocampo	Churdindiro	Las Cruces (Barreras)	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	201,475.26	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	99.50	0.00	Otros	3,060	100	2018	3	Validado avances															
99	MIC16160400829839	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (La Chichihua - Salitre De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 0 000	0605838	Michoacán de Ocampo	Chichihua	Villa Victoria	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	228,900.00	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	83.77	0.00	Otros	200	100	2018	3	Validado avances															
100	MIC16160400829768	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Timbineo-Huanguilto, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 6 000	0605840	Michoacán de Ocampo	Zitacuaro	Timbineo Los Contreras	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	228,900.00	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	99.78	0.00	Otros	77,922	100	2018	3	Validado avances															
101	MIC16160400830186	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario De Rosales - Mesa De Mamanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000	0606593	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	382,650.15	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	98.00	0.00	Otros	2,528	100	2018	3	Validado avances															
102	MIC16160300778016	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cocucho - 314082	314082	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cocucho	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	13,009,064.98	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	90.54	0.00	Metros Lineales	2,785	100	2018	3	Validado avances															
103	MIC16160400829819	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	0605843	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Las Palomas	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	114,450.00	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	99.39	0.00	Otros	720	100	2018	3	Validado avances															
104	MIC16160400829854	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua E.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km 25 000	0605834	Michoacán de Ocampo	Coacmalán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	953,750.00	582,356.37	582,356.37	582,356.37	582,356.37	582,356.37	582,356.37	61.06	0.00	Otros	11,643	62	2018	3	Validado avances															
105	MIC16160400829861	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Monte Grande Queruteo Km. 0 000 Al Km. 4 950.	0605836	Michoacán de Ocampo	San Lucas	Monte Grande	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	188,842.50	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	99.20	0.00	Otros	3,566	100	2018	3	Validado avances															
106	MIC16160400829827	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo-La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	0605841	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	La Palma	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	305,200.00	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	4.24	0.00	Otros	3,364	5	2018	3	Validado avances															
														Subtotal		69,576,743.06	62,828,230.58																											
107	MIC180301286397	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDIA E.C. CARIBE. ZONAS DE MIGUEL SILVA EL COBANO - 229590	229590	Michoacán de Ocampo	Zahirel Zamora	Lombardia	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,371,255.20	3,371,255.20	3,371,255.20	67.43	0.00	Otros	12,610	53.47	2018	3	Validado avances															
108	MIC180301284534	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL CORREO LAGUNILLAS TRAMOS AISLADOS - 176289	176289	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.60	0.00	Metros lineales	2,494	1.00	2018	3	Validado avances															
109	MIC180301284610	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTINCIÓN EN EL CAMINO EL TIZAZAL TITZTO EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN TRAMOS AISLADOS - 176523	176523	Michoacán de Ocampo	Titzto	Titzto	Urbano	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,908,771.23	1,908,771.23	1,908,771.23	27.27	0.00	Metros lineales	1,072	8.38	2018	3	Validado avances															
110	MIC18180101060201	Construcción Del Camino Rural Suelito Magan Del Km Cerro Mes Tres Cerros Al Km Cuatro Mes Tres Cerros Subtramo Del Km Mes Tres Ciento Cu - 10270	10270	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Suelicho	Rural	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	512,160.53	512,160.53	512,160.53	11.38	0.00	Metros Cuadrados	1,755	52.00	2018	3	Validado avances															
														Subtotal		21,500,000.00	5,822,186.96	5,822,186.96	5,822,186.96																									
														Total		606,842,028.17	584,367,098.48	580,918,702.97	580,918,702.97	440,524,754.06	440,524,754.06	440,524,754.06	440,524,754.06																					



COPIA SIN VALOR LEGAL