



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXVIII

Morelia, Mich., Viernes 25 de Agosto de 2017

NUM. 2

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares

Esta sección consta de 34 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 26.00 del día

\$ 34.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MORELIA, MICHOACÁN

INFORME DEFINITIVO 2016 RELATIVO DEL EJERCICIO DE
RECURSOS FEDERALES; INFORME TRIMESTRAL REFERENTE AL
EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Está en ti

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescandado (Reintegrado)	Comprometido	Despachado	Ejercido	Pagado	+ Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Población	Avance Anual
MIC16160008172193	Fortificación de Banquetas En Las Calles Santiago Tapia Y Valentin Gomez Farias En La Ciudad De Morelia-2017	242793	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,261,000	\$4,267,800	\$4,267,800	\$4,268,242	\$4,268,242	\$1,276,373	\$1,276,373	29.98	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600289172461	Construcción De Fianzo Y Caseta De Purificación De Agua En Colonia Torón Nuevo, En El Municipio De Morelia-2017	242836	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,210,000	\$1,218,800	\$1,218,800	\$1,208,856	\$1,208,856	\$1,067,319	\$1,067,319	87.38	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600289172542	Pavimentación De Concreto Mármol, Abanderado Y Agas Pasable En Calle Rosales En El Municipio De Morelia- 2016	242869	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,370,000	\$6,378,800	\$6,378,800	\$6,569,275	\$6,569,275	\$5,716,194	\$5,716,194	89.59	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600289172673	Pavimentación Con Concreto Mármol Y Alcantarado En Calle Heras De Churubusco En El Municipio De Morelia-2016	242840	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,870,000	\$1,878,800	\$1,878,800	\$1,868,877	\$1,868,877	\$1,868,877	\$1,868,877	100.00	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600289172116	Construcción De Unidad Deportiva En La Calle Loma Colón, Colonia Loma Colón En El Municipio De Morelia-2016	242338	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,730,000	\$8,738,800	\$8,738,800	\$8,729,802	\$8,729,802	\$8,698,318	\$8,698,318	74.99	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600289175913	Reparación/Mejora Concreto Asfáltico De La Av. Académico Triana Capatzen De Paraso Y Olivera De Tezámbar En La Ciudad De Morelia-2016	242711	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,970,000	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,979,843	\$1,979,843	\$1,979,843	\$1,979,843	99.96	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC161600081726874	Construcción De Biblioteca Digital Urbana En El Municipio De Morelia - 1984	209704	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cabezas municipal	Subsidios	Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	35-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,860,000	\$17,802,800	\$17,802,800	\$17,801,999	\$17,801,999	\$12,376,479	\$12,376,479	69.52	90	Banetas Cuadradas	0	8.00	71.39	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescandado (Reintegrado)	Comprometido	Despachado	Ejercido	Pagado	+ Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Población	Avance Anual
MIC1616000821182	Mejoramiento De Banquetas En La Calle Antonio Alzate	0136	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	2268 Programa de Apoyos a la Cultura	48-Cultura	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,499,999	\$7,499,999	\$6,098,924	\$6,098,924	81.32	\$0	Otros	729,279	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616000821204	Mejoramiento Del Mercado Nicolas Bravo (Santo Niño) 2da Etapa	0138	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	2268 Programa de Apoyos a la Cultura	48-Cultura	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,499,775	\$7,499,775	\$7,499,775	\$7,499,772	\$7,499,772	\$7,499,772	\$7,499,772	100.00	\$0	Otros	661,846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Información General del Proyecto												Anexo Financiero							Anexo Ejecuto				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acción	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo	Justificación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Aprobado	Modificado	Revisado (00/11/2016)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	% Avance Anualizado
MC00160000094300	Construcción Del Puente De La Vialidad C/d. Industrial-Tarímbaro	0219	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U97 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,999,471	\$2,967,000	\$9,999,471	\$9,999,471	\$2,994,141	\$2,994,141	30.00	\$0	Otros	16,000	6.00	16.00	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC00160000094304	Modernización De La Vialidad San Jose Del Cerro Primera Etapa	0220	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U97 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,674,912	\$6,663,834	\$1,964,830	\$6,663,834	\$6,663,834	\$1,964,830	\$1,964,830	33.69	\$0	Otros	10,000	6.00	90.00	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 17

Información General del Proyecto												Anexo Financiero							Anexo Ejecuto				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acción	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo	Justificación	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Aprobado	Modificado	Revisado (00/11/2016)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	% Avance Anualizado
MC00160000099715	Proyecto De Rehabilitación Plantel Univas	0228	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,738,833	\$1,738,833	\$1,818,478	\$1,818,478	95.50	\$0	Otros	5,800	8.00	94.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC00160000099709	Rehabilitación De La Parroquialidad De La Av. Institución Vera Flores	0229	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,444,268	\$9,444,268	\$9,444,268	\$9,444,268	\$9,444,268	\$7,168,118	\$7,168,118	76.01	\$0	Otros	661,864	8.00	100.00	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC00160000099808	Rehabilitación De La Parroquialidad De La Av. Institución	0230	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,388,971	\$21,388,971	\$21,388,971	\$21,388,971	\$21,388,971	\$13,988,127	\$13,988,127	65.43	\$0	Otros	661,864	8.00	98.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC00160000099827	Construcción De Serv. Sanitarios, Pab. Círculo E. Serv. De Teñimiento En Pab. Círculo En La Esc. Prim. E. Zapata C/d. 16-Aguirre, En La Loc. S. José De Los Teros, Muc. De Morelia, Mich. De Ocampo	0234	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,209,877	\$1,209,877	\$1,209,877	\$1,207,860	\$1,207,860	\$363,267	\$363,267	29.94	\$0	Otros	628,800	8.00	99.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC00160000099830	Reconstrucción De Pav. Con Concreto H80 En Parímetro Paseo De La Rep. Tramo Del Km 17 Y19 Al Km 17.586, Del Km 18 800 A/Km 18 908 Y del Km 19 800 A/Km 19 948 (Tramos Aislados), Morelia, Mich.	0201	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$27,860,000	\$27,860,000	\$27,860,000	\$27,860,000	\$27,860,000	\$27,860,000	\$27,860,000	100.00	\$0	Otros	162,300	8.00	40.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160000199808	Construcción De Aula E Inst. De Teñimiento En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. Benito Juárez C/d. 19 Descomulg. En La Loc. De Jesús Del Monte (La Capilla H. De Morelia En El Est. De Mich.	0232	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$911,284	\$911,284	\$911,284	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	99.98	\$0	Otros	120	8.00	100.00	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160000199847	Construcción De Servicios Sanitarios E Instalación De Teñimiento En Pab. Círculo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata (C/d.16-Aguirre), En La Localidad De San Miguel Del Monte	0238	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,233,232	\$1,233,232	\$1,233,232	\$1,232,449	\$1,232,449	\$38,728	\$38,728	29.98	\$0	Otros	120	8.00	99.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160000197054	Construcción De Aula E Instalación De Teñimiento En Pab. Círculo En El Jardín De Niños Rubén C. Havería C/d. 18 Espolón, En La Localidad De Jesús Del Monte, Municipio De Morelia En El Est. De Mich.	0236	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U136 Fortalecimiento Financiero	25-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$401,808	\$401,808	\$401,808	\$401,808	\$401,808	\$401,118	\$401,118	99.51	\$0	Otros	120	8.00	99.80	Financiera / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Objetivo	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Aprobado	Modificado	Recaudado (G01+G70+G80)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pago	% AVANCE	Restregado	Saldo de Créditos	Avance Fisca	% AVANCE	Observaciones		
MC1616000019702	Comisión de Cancha de Fútbol en La Unidad Deportiva (Deportiva Volcán, Michoacán)	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	C014	75,000	0.00	2.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.	
MC1616000019704	Comisión de Cancha de Fútbol en La Unidad Deportiva (Deportiva Volcán, Michoacán)	0219	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	C014	1,000	0.00	40.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.	
MC1616000019707	Parque de Calle de La Colonia Juveniles de Santiago	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	C014	118,000	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC1616000019803	Parque de Calle de La Colonia Margales de Morelia	0241	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	C014	208	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC16160000198119	Comisión de La Red de Promotor de La Unidad Deportiva en La Colonia El Pinar de Morelia Michoacán	0242	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	C014	000	0.00	00.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC16160000198191	Parque de Calle de La Colonia Juveniles de Santiago	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	C014	364,000	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC16160000198221	Parque de Calle de La Colonia Juveniles de Santiago	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	C014	9	0.00	02.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC16160000198330	Parque de Calle de La Colonia Juveniles de Santiago	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	C014	881,000	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC16160000198391	Parque de Calle de La Colonia Juveniles de Santiago	0218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	33-Provisiones Salarios y Sueldos	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	C014	15,000	0.00	07.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Objetivo	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Anexo Financiero					Anexo Fisca			Observaciones					
													Aprobado	Modificado	Recaudado (G01+G70+G80)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pago	% AVANCE		Restregado	Saldo de Créditos	Avance Fisca	% AVANCE	
MC1616000019808	Mantenimiento Vial Riecho Elpa 1	0001	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	006 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,000,000	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	18.64	\$0	C014	729,279	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MC1616000019809	Programa Especial de Mantenimiento Vial Riecho	0002	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	n.a.	006 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	Terminado	2016	\$7,000,000	\$6,898,107	\$6,898,107	\$6,898,107	\$6,898,107	\$6,898,107	\$6,898,107	98.56	\$0	C014	0	0.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Objetivo	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Anexo Financiero					Anexo Fisca			Observaciones						
													Aprobado	Modificado	Recaudado (G01+G70+G80)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pago	% AVANCE		Restregado	Saldo de Créditos	Avance Fisca	% AVANCE		
MC16160000198329	1a Etapa Parque Lineal Río Chiguito de Morelia	0026	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	H Ayuntamiento de Morelia	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	93.78	\$0	C014	0	0.00	93.00	Financiera / Fisca / Otras preliminares para efectos de información y transparencia. La unidad de medida es obra / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Información General del Proyecto													Anexo Financiero						Anexo Estado			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Asiela	Tipo de Acceso	Programa Fondo Comunal	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Budgetario	Aprobado	Modificado	Revisado (Revertido)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Saldo de Materiales	Saldo de Pagos	% Avance Anual	% Avance Acumulado
MC16160300736206	Mejoramiento De Vivienda, Vertiente "Un Cuarto Mas" Zona 1	0663	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	2073 Programa de Infraestructura	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,000,209	\$4,000,209	\$3,833,067	\$4,000,209	\$4,000,209	\$3,833,067	\$3,833,447	91.91	\$0	Otros	15,000	0.00	92.90	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300736202	Mejoramiento De Vivienda, Vertiente "Un Cuarto Mas" Zona 2	0664	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	n.a.	2073 Programa de Infraestructura	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,000,209	\$4,000,209	\$3,833,067	\$4,000,209	\$4,000,209	\$3,833,067	\$3,833,447	91.91	\$0	Otros	15,000	0.00	95.90	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Anexo Financiero						Anexo Estado			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Asiela	Tipo de Acceso	Programa Fondo Comunal	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Budgetario	Aprobado	Modificado	Revisado (Revertido)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Saldo de Materiales	Saldo de Pagos	% Avance Anual
MC16160300736720	Pavimentación De La Av. Bicentenario, Cuerpo Izquierdo Zona Esqua, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 473	3128378	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U124 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$8,578,923	\$8,578,923	78.86	\$0	8218	0.00	75.90	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 122

Información General del Proyecto													Anexo Financiero						Anexo Estado			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Asiela	Tipo de Acceso	Programa Fondo Comunal	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Budgetario	Aprobado	Modificado	Revisado (Revertido)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Saldo de Materiales	Saldo de Pagos	% Avance Anual	% Avance Acumulado
MC16160300664845	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Jesus Serrano Vaca - 6528	67590	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$401,100	\$348,816	\$348,816	\$348,816	\$348,816	\$348,816	\$348,816	\$348,816	86.96	\$0	8696	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664846	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador La Soledad - 6650	66623	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$101,282	\$108,855	\$107,245	\$107,245	\$107,245	\$107,245	\$107,245	\$107,245	95.83	\$0	8583	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664847	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Valle Real - 6457	64887	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$431,700	\$421,384	\$428,762	\$428,762	\$428,762	\$428,762	\$428,762	\$428,762	99.34	\$0	8934	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664848	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Magdalena Montañón - 6681	64897	Michoacán de Ocampo	Sereles	La Aldea	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$745,300	\$706,116	\$708,836	\$708,836	\$708,836	\$708,836	\$708,836	\$708,836	95.09	\$0	8509	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664849	Trasvase De Desagüe Medio - 6718	67182	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$172,432	\$175,238	\$172,887	\$172,887	\$172,887	\$172,887	\$172,887	\$172,887	97.36	\$0	8736	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664850	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador Linda Vista - 6619	66076	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$68,287	\$68,287	\$68,287	\$68,287	\$68,287	\$68,287	\$68,287	\$68,287	99.29	\$0	8929	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300664851	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador La Soledad - 6651	66621	Michoacán de Ocampo	Sereles	Sereles	Urbano en Fedatarios	2047 Fideicomiso Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2047 FAS	22-Agencias Fedales para Estudios, Planeación y Monitoreo	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$401,074	\$448,852	\$356,649	\$356,649	\$356,649	\$356,649	\$356,649	\$356,649	89.20	\$0	8920	100.00	100.00	Financiero: / Fideicomiso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MC16160200651794	Continuación De Red De Drenaje En Calle: Fco. Taboada - 56456	56456	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$377,077	\$193,439	\$116,040	\$116,048	\$116,948	\$116,048	\$116,948	77.34	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200651795	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Ilindor Morelia - 56573	56573	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$336,779	\$318,837	\$318,779	\$318,779	\$318,779	\$318,779	\$318,779	99.98	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656480	Estudios Y Proyectos Para La Aplicación Del Flood - 62736	62736	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,666,434	\$479,000	\$479,000	\$479,000	\$479,000	\$479,000	\$479,000	100.00	\$0	Otros	6,306	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656489	Construcción De La Clínica Municipal Poniente - 56732	56732	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	90.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656491	Proyecto Ejecutivo De La Clínica Municipal Poniente - 56736	56736	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$99,001	\$99,001	\$99,001	\$99,001	\$99,001	\$99,001	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656493	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Tribunal Mercantil - 56861	56861	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$67,850	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	\$65,600	99.97	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656494	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Ilindor Morelia - 56863	56863	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79,385	\$63,973	\$63,402	\$63,402	\$63,402	\$63,402	\$63,402	99.11	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656498	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Jacinto López - 56702	56702	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$719,613	\$155,281	\$155,281	\$155,281	\$155,281	\$155,281	\$155,281	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656463	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Ilindor Linda Vista - 56862	56862	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$293,862	\$228,862	\$228,862	\$228,862	\$228,862	\$228,862	\$228,862	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200656464	Construcción De Red De Agua Potable En Comunidad De Las Flores - 56439	56439	Michoacán de Ocampo	Morelia	Las Flores	Rural	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$474,950	\$473,675	\$469,289	\$469,289	\$469,289	\$469,289	\$469,289	99.97	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161602006567079	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Felix Maria Calleja - 147846	147846	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$172,000	\$115,492	\$104,560	\$104,560	\$104,560	\$104,560	\$104,560	90.03	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161602006567080	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Negrete - 146101	146101	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$672,170	\$763,127	\$763,127	\$763,127	\$763,127	\$763,127	\$763,127	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161602006567081	Construcción De Red De Drenaje En Calle Orquída - 143012	143012	Michoacán de Ocampo	Morelia	La Aída	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$322,386	\$321,270	\$321,269	\$321,269	\$321,269	\$321,269	\$321,269	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161602006567083	Terminación De Clínica En La Comunidad De Atapanco - 141931	141931	Michoacán de Ocampo	Morelia	Atapanco	Rural	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	87.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161602006567084	Construcción De Red De Drenaje En Calle Priv Los Aparicio - 146049	146049	Michoacán de Ocampo	Morelia	Capula	Urbano	Aportación es Federales	1064 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$864,000	\$85,153	\$85,153	\$85,153	\$85,153	\$85,153	\$85,153	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC16160200697695	Construcción De Auda Y Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Coahuila - 161763	161763	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$697,856	\$697,856	\$697,856	\$697,856	\$697,856	\$697,856	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC16160200692160	Construcción De Alumbrado Publico En La Av Coahuila - 149327	149327	Michoacán de Ocampo	Morelia	San Isidro Itzucuro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$695,000	\$694,856	\$694,856	\$694,856	\$694,856	\$694,856	\$694,856	\$694,856	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692201	Rehabilitación De Drenaje En La Esc Primaria Veinte De Noviembre - 143636	143636	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$431,768	\$246,748	\$246,748	\$246,748	\$246,748	\$246,748	\$246,748	\$246,748	100.00	\$0	Otros	490	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692204	Construcción De Red De Drenaje En Calle Igazu - 145977	145977	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$795,000	\$52,587	\$52,587	\$52,587	\$52,587	\$52,587	\$52,587	\$52,587	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692207	Construcción De Descargas Sanitarias Y Dragado En El Canal De La Calle Eduardo Trux Guzman - 152993	152993	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,065,000	\$1,060,120	\$1,060,120	\$1,060,120	\$1,060,120	\$1,060,120	\$1,060,120	\$1,060,120	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692210	Enfoqueamiento De Canal De Drenaje En Calle Compañía De Asiento De Piedra - 144216	144216	Michoacán de Ocampo	Morelia	Culo de la Esperanza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$499,803	\$499,803	\$499,803	\$499,803	\$499,803	\$499,803	\$499,803	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692249	Construcción De Red De Drenaje En Calle Treinta Acceso A Colonia - 148963	148963	Michoacán de Ocampo	Morelia	Fracionamiento Blacin del Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,498,925	\$1,498,925	\$1,498,925	\$1,498,925	\$1,498,925	\$1,498,925	\$1,498,925	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692623	Construcción De Auda En La Escuela Primaria Profesor J Cruz González Esquivela Y Construcción De Auda En Escuela Secundaria Técnica Ciento Cu - 188346	188346	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$610,921	\$610,921	\$610,921	\$610,921	\$610,921	\$610,921	\$610,921	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692624	Conexion A La Red De Agua Y Drenaje De La Clínica Municipal Perito - 161243	161243	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692625	Ampliación De Electrificación - 150896	150896	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$116,281	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200692627	Construcción De Colector Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 142549	142549	Michoacán de Ocampo	Morelia	La Aldea	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$590,000	\$581,167	\$581,167	\$581,167	\$581,167	\$581,167	\$581,167	\$581,167	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704092	Construcción De Auda En Escuela Telesecundaria De La Comunidad Uruacuaro Y Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños Juan De La Barrera - 188904	188904	Michoacán de Ocampo	Morelia	Uruacuaro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704094	Construcción De Red De Drenaje En Calle Vicino - 148482	148482	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$431,768	\$373,547	\$373,547	\$373,547	\$373,547	\$373,547	\$373,547	\$373,547	99.99	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704095	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Humberto Gutiérrez - 149337	149337	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$107,551	\$107,551	\$107,551	\$107,551	\$107,551	\$107,551	\$107,551	\$107,551	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC16160200704096	Construcción De Marcos De Contención En Las Margenas Del Canal De La Calle Eduardo Trex Guerra - 151919	151919	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	60.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704097	Construcción De Electrificación En Varas Calles Col Las Hueres Ciudad Jardín - 151882	151882	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$387,741	\$387,741	\$387,741	\$387,741	\$387,741	\$387,741	\$387,741	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704099	Construcción De Aula En Jardín De Niños Gabriel García Márquez Sanitarios Secundaria Telesecundaria Asistencial Manuel Peimbert Sierra Y - 157602	157602	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$960,000	\$945,966	\$945,966	\$945,966	\$945,966	\$945,966	\$945,966	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704100	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Cienfuegos Y Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Leona Vic - 158198	158198	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,000	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	\$948,883	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704103	Construcción De Electrificación En Calles Narrajo Lima Lindón Col Linares Ciudad Jardín - 152087	152087	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$312,442	\$312,442	\$312,442	\$312,442	\$312,442	\$312,442	\$312,442	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704105	Construcción De Electrificación En Fraccionamiento - 150116	150116	Michoacán de Ocampo	Morelia	Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$198,327	\$198,062	\$198,062	\$198,062	\$198,062	\$198,062	\$198,062	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704120	Continuación De Alumbrado Público Salda A Guiraga - 149386	149386	Michoacán de Ocampo	Morelia	Villa Magna	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,375,000	\$1,371,273	\$1,371,273	\$1,371,273	\$1,371,273	\$1,371,273	\$1,371,273	100.00	\$0	Otros	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704129	Construcción De Red De Drenaje En Calle Ventisiete - 142900	142900	Michoacán de Ocampo	Morelia	Fraccionamiento Blación del Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,303,000	\$2,302,025	\$2,302,025	\$2,302,025	\$2,302,025	\$2,302,025	\$2,302,025	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704131	Construcción De Aula Y Sanitarios En Jardín De Niños Trenzintan - 158704	158704	Michoacán de Ocampo	Morelia	Fraccionamiento Blación del Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$695,180	\$695,180	\$695,180	\$695,180	\$695,180	\$695,180	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709560	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jorge Negrete - 146188	146188	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$236,249	\$219,300	\$219,300	\$219,300	\$219,300	\$219,300	\$219,300	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709562	Construcción De Electrificación En Col Ricardo Flores Magón - 152104	152104	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,863	\$4,863	\$4,863	\$4,863	\$4,863	\$4,863	\$4,863	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709564	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Atlapaco - 141981	141981	Michoacán de Ocampo	Morelia	Atlapaco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,110,000	\$1,792,410	\$1,792,410	\$1,792,410	\$1,792,410	\$1,792,410	\$1,792,410	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	40.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709565	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Epitacio Huerta En El Barrio De Colones - 144889	144889	Michoacán de Ocampo	Morelia	Capula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$432,000	\$490,716	\$312,200	\$312,200	\$312,200	\$312,200	\$312,200	77.93	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714921	Construcción De Alumbrado Público Calle Mariposa Col Ampliación Gertrudis Sanchez - 158494	149494	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$195,000	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MC16160200714922	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Durazno Mango Y Limón - 161587	161587	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$610,000	\$697,746	\$863,707	\$562,787	\$562,787	\$662,707	\$562,787	92.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200714923	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Martín Castañón - 147666	147666	Michoacán de Ocampo	Morelia	Capula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,000	\$71,419	\$71,419	\$71,419	\$71,419	\$71,419	\$71,419	100.00	00	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200714924	Ampliación De Electrificación En Capula Pasando El Barrio De San Miguel - 145991	145991	Michoacán de Ocampo	Morelia	Capula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$171,208	\$171,208	\$165,047	\$165,047	\$165,047	\$165,047	\$165,047	96.37	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200714953	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Federal No Quince Construcción De Aula En La Escuela Primaria Octavio Paz Y Construcción - 188668	188668	Michoacán de Ocampo	Morelia	Villa Magra	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$950,000	\$847,899	\$847,899	\$847,899	\$847,899	\$847,899	\$847,899	100.00	00	Otros	200	100.00	95.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200720242	Construcción De Red De Drenaje En Calle Anastasio Bustamante - 148146	148146	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$262,000	\$336,996	\$268,700	\$268,700	\$268,700	\$268,700	\$268,700	79.98	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200720243	Construcción De Electrificación En Varías Calles Col Gertrudis Sánchez - 151533	151533	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$82,235	\$82,235	\$82,235	\$82,235	\$82,235	\$82,235	\$82,235	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200720245	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Juan Escutla - 141475	141475	Michoacán de Ocampo	Morelia	La Aldea	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,998,260	\$2,998,260	\$2,998,260	\$2,998,260	\$2,998,260	\$2,998,260	100.00	00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC161602007202799	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Nieves - 143268	143268	Michoacán de Ocampo	Morelia	Santiago Urdanoe	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$545,790	\$541,320	\$541,320	\$541,320	\$541,320	\$541,320	\$541,320	100.00	00	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC161602007202803	Construcción De Red De Drenaje En Calle Cinco De Junio - 146366	146366	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$303,729	\$387,941	\$387,791	\$387,791	\$387,791	\$387,791	\$387,791	99.98	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200722805	Construcción De Electrificación En Salida A Chiquirito Y Col Mujeres Mexicanas - 151424	151424	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$61,503	\$61,503	\$61,503	\$61,503	\$61,503	\$61,503	\$61,503	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200722806	Construcción De Electrificación En Calle Rosendo Col Ciudad Jardín - 151130	151130	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$50,064	\$50,064	\$50,064	\$50,064	\$50,064	\$50,064	\$50,064	100.00	00	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160200722808	Terminación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Buena Vista - 142625	142625	Michoacán de Ocampo	Morelia	Capula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$649,873	\$988,999	\$868,999	\$868,999	\$868,999	\$868,999	\$868,999	100.00	00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160300777075	Producción Alimentaria Sustentable A Través De La Instalación Y El Equipamiento De Tres Huertos Comunitarios En Las Localidades De El Durazno - 330478	330478	Michoacán de Ocampo	Morelia	San Antonio Coapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$86,999	\$86,999	\$86,999	\$86,999	\$86,999	\$86,999	\$86,999	100.00	00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MC16160300778169	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 392798	392798	Michoacán de Ocampo	Morelia	San Juanito Itzucuro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,490	\$283,493	\$283,493	\$283,493	\$283,493	\$283,493	\$283,493	\$283,493	100.00	00	Metros lineales	20	100.00	80.00	Financiera: / Fkcia: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

MC16160300778170	Pavimentación Del Camino A La Comunidad De Agua Escudilla - 349930	348830	Michoacán de Ocampo	Morelia	San Miguel del Monte	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,002	\$1,000,002	\$1,000,002	\$1,000,002	\$1,000,002	\$1,000,002	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778172	Huerto Social Comunitario En La Tenencia De Tacicaro Municipio De Morelia - 331619	331619	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tacicuro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778173	Remodelación Del Comedor Comunitario En La Comunidad De Terebando - 328766	328766	Michoacán de Ocampo	Morelia	Terebando de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$200,000	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778174	Construcción De Comedor Comunitario En Auditorio En La Comunidad - 327827	327827	Michoacán de Ocampo	Morelia	Terebando de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$400,000	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778176	Pavimentación De Camino En La Comunidad De Tatzimacato Chico - 326417	326417	Michoacán de Ocampo	Morelia	Terebando de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$2,121,706	\$2,121,706	\$1,687,063	\$1,687,063	\$1,687,063	\$1,687,063	79.81	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778176	Aula En Jardín De Niños En La Comunidad Terebando De Los Reyes - 210767	210767	Michoacán de Ocampo	Morelia	Terebando de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$398,856	\$398,856	\$398,856	\$398,856	\$398,856	\$398,856	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778177	Construcción De Comedor Comunitario En Esc. Secundaria De La Comunidad - 323488	323488	Michoacán de Ocampo	Morelia	Terebando de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$400,000	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	\$399,093	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778204	Construcción Red De Drenaje Calle Cocoyotl Y Camalón A Puerto Existente - 366067	366067	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$716,888	\$403,937	\$403,937	\$403,937	\$403,937	\$403,937	\$403,937	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778206	Terminación De Red De Drenaje Calle Mariano Abasco - 358919	358919	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$575,440	\$574,862	\$574,862	\$574,862	\$574,862	\$574,862	\$574,862	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778207	Electrificación En Calle Felipe Arriaga Y Calle El Llano - 358121	358121	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$49,230	\$49,230	\$49,230	\$49,230	\$49,230	\$49,230	\$49,230	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778209	Pavimentación Integral De La Calle Francisco J. Múzica - 338814	338814	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,908,554	\$4,905,966	\$4,905,966	\$4,905,966	\$4,905,966	\$4,905,966	\$4,905,966	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778210	Electrificación En Calle Camelinas - 318899	318899	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$45,000	\$44,285	\$44,285	\$44,285	\$44,285	\$44,285	\$44,285	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778211	Construcción De Red De Drenaje En Calle Zafro - 313882	313882	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532,000	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	30.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778212	Electrificación En Calle Giraol - 315305	315305	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,000	\$40,866	\$40,866	\$40,866	\$40,866	\$40,866	\$40,866	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC16160300778214	Construcción De Red De Drenaje En Calle Camelinas - 315349	315349	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$340,000	\$339,800	\$339,800	\$339,800	\$339,800	\$339,800	\$339,800	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778216	Electrificación En Calle Gardens - 314888	314888	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778219	Electrificación En Calle Orquídea - 314819	314819	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$43,000	\$42,900	\$42,900	\$42,900	\$42,900	\$42,900	\$42,900	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778220	Construcción De Red De Drenaje En Calle Girasol - 315066	315066	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,000	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778237	Construcción De Red De Drenaje En Calle Higuera - 207892	207892	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,001	\$241,377	\$241,377	\$241,377	\$241,377	\$241,377	\$241,377	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778239	Electrificación En Calle Aquiles Córdoba - 282033	282033	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$107,300	\$108,965	\$108,965	\$108,965	\$108,965	\$108,965	\$108,965	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778240	Electrificación Calle Francia Hasta Conexión A Transformador Existente - 282338	282338	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$104,800	\$104,830	\$104,830	\$104,830	\$104,830	\$104,830	\$104,830	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778242	Construcción De Red De Drenaje Sentirto En La Calle Zúchico - 289236	289236	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$361,000	\$360,950	\$360,950	\$360,950	\$360,950	\$360,950	\$360,950	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	90.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778243	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pedro Infante - 281258	281258	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	\$260,420	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778245	Construcción De Red De Drenaje En Calle Laurel - 289180	289180	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$268,000	\$266,965	\$266,200	\$266,200	\$266,200	\$266,200	\$266,200	80.28	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778246	Construcción De Red De Drenaje En Calle Mirasol - 289131	289131	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$258,000	\$256,967	\$186,550	\$195,550	\$195,550	\$195,550	\$195,550	76.11	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778247	Construcción De Red De Drenaje En Calle Nogal - 289064	289064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$258,000	\$220,168	\$225,168	\$220,168	\$220,168	\$220,168	\$220,168	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778248	Construcción De Red De Drenaje En Calle Rosal - 288401	288401	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$210,000	\$244,187	\$244,187	\$244,187	\$244,187	\$244,187	\$244,187	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778249	Construcción De Red De Drenaje En Calle Doce De Mayo - 286600	286600	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$421,255	\$421,254	\$421,254	\$421,254	\$421,254	\$421,254	\$421,254	100.00	\$0	Metros lineales	129	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MC16160300778250	Construcción De Red De Drenaje En Calle Mar Caspio Mar Caspio - 286122	286122	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$459,801	\$459,796	\$459,790	\$459,798	\$459,798	\$459,798	\$459,798	100.00	\$0	Metros lineales	483	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778251	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Abasco - 286356	286356	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169,978	\$169,923	\$169,923	\$169,923	\$169,923	\$169,923	\$169,923	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778252	Construcción De Red De Drenaje En Calle Graoal - 286489	286489	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,436	\$249,436	\$249,436	\$249,436	\$249,436	\$249,436	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778253	Construcción De Red De Drenaje En Calle Pedro Infante - 281627	281627	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$961,492	\$961,492	\$961,492	\$961,492	\$961,492	\$961,492	\$961,492	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778254	Construcción De Red De Drenaje En Calle Sieta De Junio - 285756	285756	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$303,722	\$211,790	\$211,790	\$211,790	\$211,790	\$211,790	\$211,790	100.00	\$0	Metros lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778255	Construcción De Borequeto En Calle Albino Zarhuiche - 273628	273628	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$127,912	\$127,912	\$120,864	\$120,864	\$120,864	\$120,864	\$120,864	94.49	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778256	Construcción De Red De Drenaje En Calle Abraham González - 289436	289436	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$217,096	\$216,860	\$216,860	\$216,860	\$216,860	\$216,860	\$216,860	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778257	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Melón Segunda Etapa - 289366	289366	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,448	\$54,446	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	\$51,306	94.34	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778258	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Cruikshank - 289956	289956	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$805,965	\$344,568	\$344,568	\$344,568	\$344,568	\$344,568	\$344,568	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778259	Re adecuación De La Calle Cenobio Panlagua - 275990	275990	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,048,978	\$2,928,443	\$2,928,443	\$2,928,443	\$2,928,443	\$2,928,443	\$2,928,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778261	Construcción De Alumbrado Público En La Av Del Sol - 274870	274870	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2016	\$389,882	\$389,968	\$389,882	\$389,882	\$389,882	\$389,882	\$389,882	99.97	\$0	Otros	5,600	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778262	Construcción De Aula En Escuela Primaria Morelia Y Construcción De Aula En Escuela Primaria Urbana Federal Sentimientos De La Nación - 274953	274953	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$693,148	\$663,148	\$693,148	\$693,148	\$693,148	\$693,148	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778263	Re adecuación De La Avenida Felipe Lara Flor Del Durazno - 276173	276173	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,810,089	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	75.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160300778264	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pita - 289493	289493	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$63,583	\$60,573	\$60,573	\$60,573	\$60,573	\$60,573	\$60,573	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Faisa: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MC16/180380778385	Contribución De Red De Drenaje En Calle Popú Ramírez - 265106	201786	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$270,188	\$270,188	\$284,417	\$284,417	\$284,417	\$284,417	\$338	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778386	Contribución De Red De Drenaje En Calle Cuauhtémoc De Barrio - 269512	201812	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$811,284	\$811,284	\$171,460	\$171,460	\$271,693	\$271,693	\$130	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778387	Contribución De Red De Drenaje En Calle Meléndez - 322160	201833	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$483,288	\$483,288	\$358,767	\$358,767	\$298,767	\$298,767	\$60	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778388	Contribución De Red De Drenaje En Calle Francisco Terrazas De Mar - 280008	201880	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$720,288	\$900,842	\$900,842	\$900,842	\$900,842	\$900,842	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778389	Contribución De Red De Drenaje En Calle Delicias En Calab - 373813	214819	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$800,288	\$848,822	\$848,822	\$848,822	\$848,822	\$848,822	\$918	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778390	Aportación De Red De Drenaje En Calle Andrés Del Río - 309233	201923	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$717,201	\$285,839	\$285,839	\$285,839	\$285,839	\$285,839	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778391	Programa De Contribución De Redes Menores De Agua Potable - 267375	201875	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,800,288	\$1,998,838	\$1,998,838	\$1,998,838	\$1,998,838	\$1,998,838	\$80	00	180.00	79.99	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778392	Programa De Contribución De Redes Menores De Drenaje Sanitario - 328119	202019	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,800,288	\$3,988,201	\$3,988,201	\$3,988,201	\$3,988,201	\$3,988,201	\$80	00	180.00	45.88	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778393	Contribución De Red De Drenaje En Calle Plena Tapia - 329275	210075	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	La Aldea	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$297,288	\$298,291	\$300,585	\$300,585	\$290,585	\$290,585	\$674	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778394	Reconstrucción De Dren Sanitario En La Comunidad De Ahiguales Y Calcutula Lomas - 363834	201834	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Maguaco	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$807,696	\$567,606	\$567,606	\$567,606	\$567,606	\$567,606	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778395	Tiempo De Cuadro Nuevo Resaca Puerto Meléndez - 315845	218851	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Magaco	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Transporte y estadística	En Ejecución	2018	\$340,288	\$338,781	\$338,781	\$338,781	\$338,781	\$338,781	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778396	Contribución De Camino Alcantarilla La Chirigua - 362203	202203	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Magaco	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Transporte y estadística	Terminado	2018	\$289,228	\$399,822	\$399,813	\$399,813	\$399,813	\$399,813	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778397	Contribución De Alcantarilla Potable Juntas A La Comunidad La Conocedora - 274191	274191	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	La Concepción	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$184,288	\$184,418	\$184,418	\$184,418	\$184,418	\$184,418	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778398	Comentarios De Justicia Sanitaria En Cocoyán Frente Cuzo De La Esperanza - 307786	201786	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Cabo de la Esperanza	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$7,800,288	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$16,835	\$70	00	180.00	10.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778399	Condiciones A Mejorar Las Condiciones De Alimentación En Las Hogares De Las Compañías De La Tropa Blanca Y El Frente Del Municipio De Minatitlán - 323812	324812	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Antequer	Rural	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$80,288	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.
MC16/180380778400	Contribución De Red De Agua Potable En Calle Meléndez - 324812	204222	Municipio de Cuernavaca	Veracruz	Veracruz	Urbanas	Apoyos en Fedatarios	100 FWS Municipal y 60 FWS Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25-Aportaciones Fedatarias para Estudios Patrimoniales y Municipios	HAYUNSAMENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,796	\$80,798	\$80,812	\$80,812	\$80,812	\$80,812	\$80	00	180.00	100.00	Francisco / Falso / Regular / SISTEM: Paso al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	Informe definitivo 2016		
MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN																			
Reporte de Indicadores																			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores							Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Meta programa	Realizado en el periodo	Avance (%)
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la IMDS	{Sumatoria de otros proyectos registrados la IMDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la IMDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2.24	6	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la IMDS	{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la IMDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la IMDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	81.34	82.31	101.19
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la IMDS	{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la IMDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la IMDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.42	17.69	107.73

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	Informe definitivo 2016		
MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN																			
Reporte de Indicadores																			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores							Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Meta programa	Realizado en el periodo	Avance (%)
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión} / {Gasto total ejercido del FORTAMUN DF} * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	45.1	47.19	104.63
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	59.08	62.41	124.62
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	{Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I} * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100
Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	99.71	99.71

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Residual del Financiero	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunal - Específico			Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	190,936.53	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14,999,775.09	14,999,775.09	14,999,775.09	14,999,769.31	14,999,769.31	13,590,695.14	13,590,695.14	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,499,775.11	7,499,775.11	7,499,775.11	7,499,771.61	7,499,771.61	7,499,771.61	7,499,771.61
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ORGANIZACIÓN	7,499,999.90	7,499,999.90	7,499,999.90	7,499,997.70	7,499,997.70	6,098,923.52	6,098,923.52

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Residual del Financiero	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunal - Específico			Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1,430.62	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	42,527,009.00	42,527,009.00	42,527,009.00	42,512,243.32	42,512,243.32	39,520,391.33	39,520,391.33	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,530,000.00	26,530,000.00	26,530,000.00	26,531,950.62	26,531,950.62	18,931,684.92	18,921,684.92
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ORGANIZACIÓN	15,995,000.00	15,995,000.00	15,995,000.00	15,980,292.70	15,980,292.70	11,510,706.41	11,539,706.41

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Residual del Financiero	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES		
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunal - Específico			Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	ADSCRIBIONES FERIALES - 2	ADSCRIBIONES FERIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	PAGO MENSUALES Y DE LAS REMUNERACIONES PERSONALES DEL SISTEMA FERIALES	0081	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	3,839,534.83	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	130,817,838.80	142,871,277.00	142,871,277.00	136,140,424.92	136,140,424.92	136,140,424.92	136,140,424.92	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	ADSCRIBIONES FERIALES - 2	ADSCRIBIONES FERIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	PAGO MENSUALES Y DE LAS REMUNERACIONES PERSONALES DEL SISTEMA FERIALES	0081	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		2 - GASTO CORRIENTE	051 - SERVICIOS PERSONALES	0	184,428.87	184,428.87	184,428.87	184,428.87	184,428.87	184,428.87
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	ADSCRIBIONES FERIALES - 2	ADSCRIBIONES FERIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	PAGO MENSUALES Y DE LAS REMUNERACIONES PERSONALES DEL SISTEMA FERIALES	0081	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		2 - GASTO CORRIENTE	041 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	930.90	930.90	930.90	930.90	930.90	930.90
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	ADSCRIBIONES FERIALES - 2	ADSCRIBIONES FERIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33	PAGO MENSUALES Y DE LAS REMUNERACIONES PERSONALES DEL SISTEMA FERIALES	0081	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		2 - GASTO DE INVERSIÓN	015 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1,193,423.38	1,193,423.38	1,193,423.38	1,193,423.38	1,193,423.38	1,193,423.38

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Convento - específicos	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
					Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto				Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	233,874.74	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	304,897,140.00	301,785,930.00	301,785,930.00	300,610,347.11	300,610,347.11	300,610,347.11	300,610,347.11	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		113 - SUELDOS	30,179,440.00	40,035,777.50	40,035,777.50	40,035,777.50	40,035,777.50	40,035,777.50	40,035,777.50	40,035,777.50
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS ESPERADOS PRESTADOS	7,300.00	15,891.51	15,891.51	15,891.51	15,891.51	15,891.51	15,891.51	15,891.51
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,360,236.00	7,478,299.50	7,478,299.50	7,478,299.50	7,478,299.50	7,478,299.50	7,478,299.50	7,478,299.50
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		154 - PENSIONES CONTRACTUALES	978,400.00	2,421,729.12	2,421,729.12	2,421,729.12	2,421,729.12	2,421,729.12	2,421,729.12	2,421,729.12
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		171 - ESPÉLMOS	0	803,576.16	803,576.16	803,576.16	803,576.16	803,576.16	803,576.16	803,576.16
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		201 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,164,000.00	46,508,034.23	46,508,034.23	45,352,443.34	45,352,443.34	45,352,443.34	45,352,443.34	45,352,443.34
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		211 - ENERGIA ELÉCTRICA	84,594,549.21	87,123,011.71	87,123,011.71	87,123,011.71	87,123,011.71	87,123,011.71	87,123,011.71	87,123,011.71
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		226 - ADQUIRIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,600,000.00	11,922,687.45	11,922,687.45	11,922,687.45	11,922,687.45	11,922,687.45	11,922,687.45	11,922,687.45
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		266 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,733,172.19	1,716,808.63	1,716,808.63	1,716,808.63	1,716,808.63	1,716,808.63	1,716,808.63	1,716,808.63
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA EMENDACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.		308 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BIENES	55,000,000.00	54,422,115.30	54,422,115.30	54,422,115.30	54,422,115.30	54,422,115.30	54,422,115.30	54,422,115.30

Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	1 - GRUPO CORRIENTE	304 - OTRAS SUBVENCIONES EN	28,500,000.00	28,181,794.84	20,181,794.84	20,181,794.84	20,181,794.84	20,181,794.84	20,181,794.84
Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	1 - GRUPO CORRIENTE	301 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS NO SUBVENCIONES Y NO FINANCIARIAS	0	32,373,909.00	32,373,909.00	32,373,909.00	32,373,909.00	32,373,909.00	32,373,909.00
Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	1 - GRUPO CORRIENTE	307 - SUBVENCIONES AL COMERCIO	28,800,000.00	0	0	0	0	0	0
Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	1 - GRUPO CORRIENTE	311 - APROVECHAMIENTO DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	42,983,000.00	42,983,000.00	42,983,000.00	42,983,000.00	42,983,000.00	42,983,000.00	42,983,000.00
Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	1 - GRUPO CORRIENTE	301 - INVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
Moción de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FISCIALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	2 - GRUPO DE INVERSIÓN	314 - DIVISSION DE TERCEROS Y COMERCIALIZACION DE OBRAS DE UBICACION	18,000,000.00	8,879,891.36	8,879,891.36	8,879,891.36	8,879,891.36	8,879,891.36	8,879,891.36

Detalles sobre la Situación Económica, las Vigencias Puntuales y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA INGRESOS

Entidad		Municipio		Tipo de Ingresos		Clasificación		Descripción Programa		Clasificación		Fuente de Ingresos		Dependencia		Reservación		Reintegración		Tipo de Gasto		Partida		MONEDA FINANCIERA						ORGANIZACION					
Estado	Movilidad	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación	Subclasificación	Clasificación					
Movilidad de Ocaso	Movilia	1.- PROYECTO PARAGUAYENSE	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.	801,807.00	81,376,000																							
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									
Movilidad de Ocaso	Movilia	2.- PARTIDA	2016	INGRESOS - 1	COMERCIALIZACION	4	RENTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA.																									

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	180,000.00	179,999.76	179,999.76	179,999.76	179,999.76	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	14,447,542.00	1,140,866.00	7,168,866.00	6,367,497.57	6,367,497.57	6,367,497.57	6,367,497.57	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSMISIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	205,000.00	205,000.00	205,000.00	204,635.81	204,635.81	204,635.81	204,635.81	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	249 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,376,300.00	3,962,700.00	3,903,740.00	2,260,333.04	2,260,333.04	2,260,333.04	2,260,333.04	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	180,000.00	179,999.52	179,999.52	179,999.52	179,999.52	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y REPARACIONES	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,010,000.24	1,010,000.24	1,010,000.24	1,010,000.24	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	605,000.00	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	442 - DECS Y OTRAS AFILIAS PARA PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	4,891,330.00	4,891,330.00	4,891,330.00	4,891,330.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,109,176.00	1,109,176.00	1,109,176.00	1,106,755.65	1,106,755.65	1,106,755.65	1,106,755.65	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,475.27	2,475.27	2,475.27	2,475.27	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,261,450.00	791,231.20	791,231.20	791,201.24	791,201.24	791,201.24	791,201.24	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS TERRESTRES	25,320,249.20	25,253,490.60	25,253,030.60	25,074,503.00	25,074,503.00	25,074,503.00	25,074,503.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	284,074.00	284,074.00	284,070.00	284,070.00	284,070.00	284,070.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	544 - SISTEMAS DE AIDE ACREDITACION, CALIFICACIÓN Y DE REPERFORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,414.96	39,414.96	39,414.96	39,414.96	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	7,359,200.00	8,911,532.00	8,911,532.00	8,911,531.57	8,911,531.57	8,911,531.57	8,911,531.57	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	290,000.00	1,102,370.40	1,102,370.40	1,102,370.39	1,102,370.39	1,102,370.39	1,102,370.39	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	601 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELIGENCIALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,999.55	9,999.55	9,999.55	9,999.55	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- INAFETA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,600,000.00	10,800,000.00	10,600,000.00	10,271,132.70	10,271,132.70	10,271,132.70	10,271,132.70	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRIARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6173	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	0	2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,360,537.60	9,360,537.60	7,666,933.63	9,360,537.60	9,360,537.60	7,666,933.63	7,666,933.63	7,666,933.63
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRIARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6173	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	0	2 - GASTO DE INVERSIÓN	411 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	9,360,537.60	9,360,537.60	7,666,933.63	9,360,537.60	9,360,537.60	7,666,933.63	7,666,933.63	7,666,933.63

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	10157	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	3.07	2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ORGANIZACIÓN	15,674,812.00	15,634,304.59	4,901,820.10	15,634,304.59	15,634,304.59	4,900,971.32	4,900,971.32	4,900,971.32
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	10157	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	3.07	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ORGANIZACIÓN	15,674,812.00	15,634,304.59	4,901,820.10	15,634,304.59	15,634,304.59	4,900,971.32	4,900,971.32	4,900,971.32

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	414.85	2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	8,578,923	8,578,923
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	414.85	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	10,879,000	8,578,923	8,578,923

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERÍODO: Informe Definitivo 2016

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTEIDA		AVANCE FINANCIERO								Observaciones	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Año	Clave Año	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Corriendo - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUENTES MÁGICOS	0240	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1,131.39		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,000,000.00	28,134,363.00	28,134,363.00	28,134,363.00	28,134,363.00	27,523,952.97	27,523,952.97	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUENTES MÁGICOS	0240	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	412 - REEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30,000,000.00	28,134,363.00	28,134,363.00	28,134,363.00	28,134,363.00	27,523,952.97	27,523,952.97	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriendo	Clave	Descripción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo FISCAL	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones					
MC1616020060019	Construcción De Colector Jardín En Calle Jardín De Los Cerezos, Colonia Ampliación Jardines De Santiago	4167	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,636,000	\$1,636,000	\$438,668	\$1,466,561	\$1,466,561	\$1,016,904	\$1,016,904	62.13	\$0	Metros lineales	103,000	0.00	100.00	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160300730320	Construcción De Colector De Drenaje Pluvial En La Calle Puente De Marquez Y Puente De Tecoluita Col. Tres Puentes	4170	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,160,000	\$316,396	\$928,583	\$928,583	\$828,583	\$928,583	80.75	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Gestión de Proyectos

Total: 8

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriendo	Clave	Descripción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo FISCAL	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Observaciones					
MC16190200170493	Construcción De Auditorio Cultural Balcón Itálica	1006	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Cultura y Artes	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,873	\$9,999,873	\$9,999,873	\$9,999,873	100.00	\$0	0.00	129,279	0.00	99.99	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190200170494	Construcción De Banda Perimetral En La Unidad Deportiva Wilson Velasco Viciosa	1008	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,287,488	\$1,287,488	64.87	\$0	0.00	9,800	0.00	100.00	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190200170495	Construcción De Canchales De Basquetbol Con Estructura En Unidad Deportiva Wilson Velasco	1008	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,958,910	\$6,958,910	\$2,758,000	\$2,758,000	40.39	\$0	0.00	9,800	0.00	68.88	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190200170496	Espectáculo Y Alambrado Público De La Unidad Deportiva Cuadernos Cuadernos Refresco	1009	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	0.00	9,800	0.00	100.00	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190200170497	Ampliación De La Casa De La Cultura En La Colonia Clara Carbono	1011	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,388	\$1,800,388	\$1,800,388	\$1,800,388	99.99	\$0	0.00	2,800	0.00	100.00	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190200170498	Construcción De Mercado Público En La Colonia Unión Y Progreso	1012	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Contingencias Económicas	05-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,942,663	\$1,942,663	\$1,942,624	\$1,942,624	69.18	\$0	0.00	2,800	0.00	60.96	Financiera: / Falta: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones				
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acciones	Programa Fondo Económico	Subprograma	Definición Específica	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Físico	Programado	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Indicador	% Avance Anual	% Avance Acumulado
MC16160100481354	Edificio De Pasadizo Del In-Jimereh	3460	Michoacán de Ocampo	Morelia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,961,101	\$7,961,101	\$7,869,727	\$7,897,913	\$7,897,913	\$7,897,913	\$6,002,519	99.21	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 7

Información General del Proyecto													Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones				
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acciones	Programa Fondo Económico	Subprograma	Definición Específica	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Físico	Programado	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Indicador	% Avance Anual	% Avance Acumulado
MC16160200072193	Rehabilitación De Barquetas En Las Calles Santiago Tapia Y Valentín Gómez Parías En La Ciudad De Morelia-3077	2642193	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,267,000	\$4,267,000	\$4,267,000	\$4,264,243	\$4,264,243	\$1,276,273	\$1,276,273	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200072491	Construcción De Hincio Y Caseta De Purificación De Agua En Glorieta Ubicada En La Colonia Toméon Nuevo, En El Municipio De Morelia-3073	2626386	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,209,854	\$1,209,854	\$1,067,319	\$1,067,319	87.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200073542	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Rondanilla En El Municipio De Morelia - 3076	2626466	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,970,000	\$6,970,000	\$6,970,000	\$6,969,278	\$6,969,278	\$5,715,194	\$6,715,194	82.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200073870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Alcantarillado En Calle Heroes De Chihuahua En El Municipio De Morelia-3074	2626420	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,669,977	\$1,669,977	\$1,669,977	\$1,669,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200074116	Construcción De Unidad Deportiva En La Calle Loma Mexicana, Colonia Loma Colorado En El Municipio De Morelia -3076	2626348	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,730,000	\$8,730,000	\$8,730,000	\$8,729,962	\$8,729,962	\$6,646,215	\$6,646,215	74.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16160200075853	Reparación De Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Av. Acueducto Tramo Capulines De Pancho Y Olivares De Tizimuntzan En La Ciudad De Morelia-3078	2642131	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,943	\$1,976,943	\$1,976,943	\$1,976,943	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161603000739974	Construcción De Biblioteca Digital Urbana En El Municipio De Morelia - 1694	2687064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$17,892,000	\$17,892,000	\$17,801,999	\$17,801,999	\$12,376,470	\$12,376,470	69.62	\$0	8218		0.00	71.93	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 40

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE BENEFICARIO	PROGRAMA PARA DESARROLLAR	FINANCIACIÓN	TIPO DE PROYECTO	ESTADO	CLASE DE REGISTRO	Monto Financiado						Monto Ejecutado				Observaciones				
												Asignado	Comprobado	Cancelado	Reservado	Pagos	Cancelado	Reservado	Comprobado	Cancelado	Reservado					
MIC1616020069489	Construcción De La Clínica Municipal Poniente - 66722	66722	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	\$19,627,611	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	98.90	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC1616020069444	Construcción De Red De Agua Potable En Comunidad De Las Flores - 66439	66439	Michoacán de Ocampo	Morelia	Las Flores	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$473,676	\$469,289	\$469,289	\$469,289	\$469,289	\$469,289	99.07	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200687683	Terminación De Clínica En La Comunidad De Atapeño - 141838	141838	Michoacán de Ocampo	Morelia	Atapeño	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	\$2,194,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,660	100.00	87.80	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200687686	Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 167763	167763	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelos	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$697,858	\$697,858	\$697,858	\$697,858	\$697,858	\$697,858	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200695207	Construcción De Descargas Sanitarias Y Dragado En El Canal De La Calle Eduardo Tres Guermas - 169989	169989	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,120	\$1,000,120	\$1,000,120	\$1,000,120	\$1,000,120	\$1,000,120	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200693249	Construcción De Red De Drenaje En Calle Treinta Acceso A Colonia - 148063	148063	Michoacán de Ocampo	Morelia	Fractionamiento Misión del Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,408,925	\$1,408,925	\$1,408,925	\$1,408,925	\$1,408,925	\$1,408,925	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200698624	Conexion A La Red De Agua Y Drenaje De La Clínica Municipal Poniente - 161243	161243	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	\$1,993,627	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200698627	Construcción De Colector Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 142548	142548	Michoacán de Ocampo	Morelia	La Aldea	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$681,167	\$681,167	\$681,167	\$681,167	\$681,167	\$681,167	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200704092	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria De La Comunidad Unisuvaro Y Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Juan De La Ramera - 168604	168604	Michoacán de Ocampo	Morelia	Unesuvaro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	\$696,967	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200704096	Construcción De Muros De Contención En Las Margenes Del Canal De La Calle Eduardo Tres Guermas - 161019	161019	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	\$1,799,838	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	69.90	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200704099	Construcción De Aula En Jardín De Niños Gabriel García Márquez Construcción De Sanitarios Telesecundaria Astrónomo Manuel Peimbert Sierra Y - 167662	167662	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$645,085	\$645,085	\$645,085	\$645,085	\$645,085	\$645,085	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MIC16160200704100	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Cuatrosiglo Y Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Leona Vic - 168116	168116	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$648,883	\$648,883	\$648,883	\$648,883	\$648,883	\$648,883	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:

MC1600208704179	Construcción De Red De Drenaje De Calle Vialitales - 14200	14200	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Provinciales entre Mexico del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$2,381,000	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704181	Construcción De Aula 1 Primaria En Jardín De Niños Ticomoceros - 10704	10704	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Ticomoceros del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	100.00	00	SENER	100	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704184	Equipamiento Del Piso De Agua Potable En La Comisidad De Alpacas - 14161	14161	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Alpacas	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,410	\$1,700,410	\$1,700,410	\$1,700,410	\$1,700,410	\$1,700,410	100.00	00	SENER	2000	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704185	Construcción De Instalaciones En La Escuela Secundaria Federal No. Cuernavaca En La Escuela Primaria General Paz 5 Construcción - 14800	14800	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Villa Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$247,800	\$247,800	\$247,800	\$247,800	\$247,800	\$247,800	100.00	00	SENER	200	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704245	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Juan Salsola - 141475	141475	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	SENER	200	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704249	Construcción De Red De Agua Potable En La Comisidad De Flores - 14200	14200	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$241,200	\$241,200	\$241,200	\$241,200	\$241,200	\$241,200	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704249	Reconstrucción De Red De Agua Potable En La Comisidad De Buena Vista - 14200	14200	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Capula	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704300	Rehabilitación De Red De Drenaje De Calle Juan Bata Morales T. Paredes - 14370	14370	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	San Juanito Salsola	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$201,400	\$201,400	\$201,400	\$201,400	\$201,400	\$201,400	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704310	Reconstrucción Del Camino A La Comisidad De Agua Escobedo - 14900	14900	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	San Miguel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704313	Reconstrucción Del Camión Camarón En La Comisidad De Tenancingo - 13370	13370	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Tenancingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Alimentación Social	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	SENER	200	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704313	Construcción De Camión Camarón En Acapulco En La Comisidad - 10707	10707	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Tenancingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Alimentación Social	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	SENER	200	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704318	Reconstrucción De Camión En La Comisidad De Tenancingo (Mco - 13367)	13367	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Tenancingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,121,700	\$1,121,700	\$1,121,700	\$1,121,700	\$1,121,700	\$1,121,700	75.00	00	SENER	300	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704317	Construcción De Camión Camarón En Cac. Secundaria De La Comisidad - 13365	13365	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Tenancingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Alimentación Social	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	00	SENER	200	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704324	Construcción Red De Drenaje Calle Cocoyoc Y Camión A Puro Evacuación - 13367	13367	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$403,837	\$403,837	\$403,837	\$403,837	\$403,837	\$403,837	100.00	00	SENER	800	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704329	Reconstrucción De Red De Drenaje Calle Batallas Masala - 13370	13370	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	00	SENER	400	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro
MC1600208704330	Reconstrucción Integral De La Calle Francisco J. Muga - 13364	13364	Muchaman de Cuernavaca	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1000 FMS Municipal y 10000 Construcciones Terminadas del Distrito Federal	15-Aportaciones Federales para Ombúes, Construcciones Federales y Municipales	HAYONABAMENCO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	SENER	100	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MC16160300770211	Construcción De Red De Drenaje En Calle Zafra - 313832	313832	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	\$532,847	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	30.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770220	Construcción De Red De Drenaje En Calle Girasol - 315006	315006	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	\$217,444	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770242	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zuculcho - 289236	289236	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,950	\$300,950	\$300,950	\$300,950	\$300,950	\$300,950	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	90.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770253	Construcción De Red De Drenaje En Calle Pedro Infante - 201627	201627	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$961,402	\$961,402	\$961,402	\$961,402	\$961,402	\$961,402	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770258	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Cruikshank - 289966	289966	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$344,958	\$344,958	\$344,958	\$344,958	\$344,958	\$344,958	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770262	Construcción De Aula En Escuela Primaria Morelia Y Construcción De Aula En Escuela Primaria Urbana Federal Sentimientos De La Nación - 274993	274993	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$693,148	\$663,148	\$693,148	\$693,148	\$663,148	\$693,148	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770263	Reeducción De La Avenida Felipe Lería Flor Del Durazno - 276173	276173	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	\$7,269,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	75.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770268	Continuación De Red De Drenaje En Calle Fray Servando Terres De Mier - 269000	269000	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$693,842	\$693,842	\$693,842	\$693,842	\$693,842	\$693,842	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770269	Programa De Construcción De Redes Menores De Agua Potable - 207875	207875	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	70.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770290	Programa De Construcción De Redes Menores De Drenaje Sanitario - 256616	256616	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,998,301	\$3,998,301	\$3,998,301	\$3,998,301	\$3,998,301	\$3,998,301	100.00	\$0	Metros lineales	1,700	100.00	75.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770328	Tramo De Camino Rural Alcamo Puerto Madroño - 338063	338063	Michoacán de Ocampo	Morelia	Alicuaro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$339,781	\$339,781	\$339,781	\$339,781	\$339,781	\$339,781	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Faisca: / Registro:
MC16160300770334	Construcción De Aulas Y Sanitarios En Cecytem Plantel Cuto De La Esperanza - 263796	263796	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cuto de la Esperanza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Democraciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	100.00	\$0	Otros	120	100.00	30.00	Financiera: / Faisca: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Información General del Proyecto													Anexo Financiero					Anexo Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito del Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal	Subproyecto	Entidad de Ejecución	Tipo de Proyecto	Actividad	Ciclo de Ejecución	Programado	Modificado	Requerido (Presupuesto)	Comprobado	Integrado	Ejecutado	Pagado	% Avance		% Avance	Unidad de Medida	Políticas	Avance Social	% Avance
MC1616040021192	Mejoramiento de B banquetas En La Calle Antonio Alzate	0136	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	3268 Programa de Apoyos a la Cultura	48 Cultura	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,593,000	\$7,593,000	\$7,500,000	\$7,499,866	\$7,499,866	\$6,096,924	\$6,098,824	81.32	\$0	Otros	728,279	0.03	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MC1616040021204	Mejoramiento Del Mercado Nicolás Bravo (Santo Niño) 2da Etapa	0130	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	3268 Programa de Apoyos a la Cultura	48 Cultura	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,499,775	\$7,499,775	\$7,499,775	\$7,499,772	\$7,499,772	\$7,499,772	\$7,499,772	100.00	\$0	Otros	661,846	0.03	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 8

Información General del Proyecto													Anexo Financiero					Anexo Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito del Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal	Subproyecto	Entidad de Ejecución	Tipo de Proyecto	Actividad	Ciclo de Ejecución	Programado	Modificado	Requerido (Presupuesto)	Comprobado	Integrado	Ejecutado	Pagado	% Avance		% Avance	Unidad de Medida	Políticas	Avance Social	% Avance	
MC1616020007940	Terminación De Colectores De Aguas Negras En La Calle Morelia Vieja Las Playitas Vitale De Mi Cuaderno Morelia Mich.	4427	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Fondo Submunicipal	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,764,000	\$2,764,000	\$2,761,345	\$2,762,483	\$2,762,483	\$1,948,092	\$1,948,092	70.48	\$0	Metros lineales	1,205	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MC1616020007982	Colector San José Del Centro	4428	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Fondo Submunicipal	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,049,000	\$6,049,000	\$1,614,700	\$4,942,875	\$4,942,875	\$2,871,148	\$2,871,148	66.07	\$0	Metros lineales	18,800	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MC1616020007987	Construcción De Colector San Mateo Madrina En Av. Independencia Tlaxiaco Av. Camalillo y San Mateo En El Margen Logerito Del Río Chiquito	4431	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Fondo Submunicipal	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,861,043	\$9,861,043	\$4,975,490	\$8,962,843	\$8,962,843	\$5,791,444	\$5,791,444	67.83	\$0	Metros	16,800	8.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MC161603000720127	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Interconexión De Descargas Sanitarias A Las Coletores Marginales Del Río Chiquito	6136	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Fondo Submunicipal	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$965,572	\$968,528	\$968,528	\$968,528	\$968,528	\$968,528	96.66	\$0	Otros	15,800	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MC16160400072954	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Instalación Del Colector Sanitario En Av. Independencia En El Tlaxiaco Av. Camalillo En El Margen Derecho Del Río Chiquito	4429	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0107 Fondo Submunicipal	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,058,655	\$1,058,651	\$1,058,651	\$1,058,651	\$1,058,651	\$1,058,651	95.97	\$0	Otros	15,800	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 3

Información General del Proyecto													Anexo Financiero					Anexo Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito del Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal	Subproyecto	Entidad de Ejecución	Tipo de Proyecto	Actividad	Ciclo de Ejecución	Programado	Modificado	Requerido (Presupuesto)	Comprobado	Integrado	Ejecutado	Pagado	% Avance		% Avance	Unidad de Medida	Políticas	Avance Social	% Avance	
MC16160400072965	Construcción De Aula E Inst. De Tachambró En Cancha De Fútbol Múltiple En La Esc. Sec. Pablosa Del Dique Cct 18 Del 20000 En La Loc. De Jesús Del Monte La Capilla St. De Morelia En El Eje. De Mich. Construcción De Servicios Sanitarios E Instalación De Tachambró En Pablosa Chico En La Escuela Primaria Pablosa Del Dique Cct 18 Del 20000, En La Localidad De San Miguel Del Monte	6223	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0136 Fortalecimiento Financiero	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$991,284	\$991,284	\$991,284	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	99.99	\$0	Otros	123	8.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MC16160400072967	Construcción De Tachambró En Pablosa Chico En La Escuela Primaria Pablosa Del Dique Cct 18 Del 20000, En La Localidad De San Miguel Del Monte	6226	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0136 Fortalecimiento Financiero	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,232,232	\$1,232,232	\$1,232,232	\$1,232,449	\$1,232,449	\$98,736	\$98,736	26.98	\$0	Otros	123	8.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MC16160400072974	Construcción De Aula E Instalación De Tachambró En Pablosa Chico En El Jardín De Niños Rubén C. Navarro Cct 18 Del 20000, En La Localidad De Jesús Del Monte, Municipio De Morelia En El Eje. De Mich.	6226	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0136 Fortalecimiento Financiero	35-Providencia Salarios y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Educación	En Ejecución	2016	\$451,808	\$451,808	\$451,808	\$451,841	\$451,841	\$471,119	\$471,119	95.11	\$0	Otros	123	8.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comiso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Deuda de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MC16190488816792	Combinación De Carriles De Fútbol En La Unidad Deportiva Benjamín Juárez, Michoacán	0228	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	25-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	16,000	0.00	2.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MC16190488816798	Construcción De La Casa De La Cultura En La Colonia Nueva Y Urbana, Morelia Mich.	0229	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	22-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Cultura y Artes	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	25.00	\$0	Otros	1,000	0.00	40.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816817	Rehabilitación De Calle En La Colonia Jardines De Santiago	0230	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	25-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Otros	138,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816903	Rehabilitación De Calle En La Colonia Margarita Mohr	0241	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	22-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,973	\$1,999,973	\$1,999,973	\$1,999,973	\$1,999,973	99.99	\$0	Otros	338	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816919	Construcción De La Red De Fútbol De La Unidad Deportiva En La Colonia Benjamín Juárez Michoacán	0242	Michoacán de Ocampo	Morelia	Colonia Benjamín Juárez	Rural	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	25-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	83.33	\$0	Otros	000	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816935	Rehabilitación De La Red De Fútbol De La Unidad Deportiva En La Colonia Benjamín Juárez Michoacán	0243	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	22-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	264,802	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816952	Rehabilitación De La Red De Fútbol De La Unidad Deportiva En La Colonia Benjamín Juárez Michoacán	0244	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	25-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,974,400	\$1,974,400	\$1,974,400	\$1,974,400	\$1,974,400	98.72	\$0	Otros	0	0.00	02.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16190488816967	Rehabilitación De La Red De Fútbol De La Unidad Deportiva En La Colonia Benjamín Juárez Michoacán	0247	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0139 Fortalecimiento Financiero	22-Programas Sociales y Económicas	SECRETARIA DE OCARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	100.00	\$0	Otros	16,000	0.00	47.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comiso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Deuda de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC16160200691988	Mantenimiento Vial Bacheo Etapa 1	0001	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	\$2,981,784	100.00	\$0	Otros	729,279	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comiso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Deuda de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC16160100037329	1a. Etapa Parque Lineal Río Chiguá de Morelia	0026	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	H. Ayuntamiento de Morelia	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$26,000,000	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$27,823,063	\$27,823,063	97.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.99	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Años Financieros						Años Fiscales				Observaciones				
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Identificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Fideicomiso	Programas	Modificaciones	Recaudación Obligatoria	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos y Acreditación	Reserva	Modalidad de Medio		Población	Atención Anual	Atención Acumulada	
MC17170100038411	Modernización De La Iluminación Específica De La Catedral De Morelia	0419	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	5348 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Históricos	21-Turismo	H. Ayuntamiento de Morelia	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$8,035,361	\$8,035,361	\$1,921,021	\$2,396,994	\$2,396,994	\$1,921,021	\$1,921,021	24.03	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fideico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Información General del Proyecto													Años Financieros						Años Fiscales				Observaciones				
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Identificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Fideicomiso	Programas	Modificaciones	Recaudación Obligatoria	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos y Acreditación	Reserva	Modalidad de Medio		Población	Atención Anual	Atención Acumulada	
MC161603000736296	Mejoramiento De Vivienda Verde "Un Cuarto Mas" Zona 1	0663	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO		Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$3,833,467	91.91	\$0	Otros	15,999	0.00	92.93	Financiera: / Fideico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC161603000736292	Mejoramiento De Vivienda Verde "Un Cuarto Mas" Zona 2	0664	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	n.a.	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO		Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$3,833,467	91.91	\$0	Otros	15,999	0.00	85.93	Financiera: / Fideico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Información General del Proyecto													Años Financieros						Años Fiscales				Observaciones			
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Identificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Fideicomiso	Programas	Modificaciones	Recaudación Obligatoria	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos y Acreditación	Reserva	Modalidad de Medio		Población	Atención Anual	Atención Acumulada
MC161603000736728	Pavimentación De La Av. Bicentenario, Campo Izquierda Jera Etopa, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 473	212678	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Programa de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO		Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$8,678,923	\$8,678,923	79.86	\$0	8218	0.00	75.93	Financiera: / Fideico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Reporte de Indicadores

Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Clave del Proyecto	Ámbito	Programa Fondo Común	Ramo	Identificación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Fideicomiso	Programas	Modificaciones	Recaudación Obligatoria	Comprometido	Demorado	Ejecutado	Pagos y Acreditación	Reserva	Modalidad de Medio	Población	Atención Anual	Atención Acumulada	Indicadores de Gestión					
																							Indicador de Gestión	Valor Objetivo	Valor Real			
Michoacán de Ocampo	Morelia	30-Aportaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales	419	Urbano	5348 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Históricos	21-Turismo	H. Ayuntamiento de Morelia	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	5348 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Históricos		\$8,035,361	\$8,035,361	\$1,921,021	\$2,396,994	\$2,396,994	\$1,921,021	\$1,921,021	24.03	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00			
Michoacán de Ocampo	Morelia	32-Aportaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales	0663	Urbano	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	5273 Programa de Infraestructura		\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$3,833,467	91.91	\$0	Otros	15,999	0.00	92.93			
Michoacán de Ocampo	Morelia	32-Aportaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales	0664	Urbano	5273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	5273 Programa de Infraestructura		\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$4,080,289	\$4,080,289	\$3,833,467	\$3,833,467	91.91	\$0	Otros	15,999	0.00	85.93			
Michoacán de Ocampo	Morelia	33-Aportaciones Federales para Viviendas Federales y Municipales	212678	Urbano	U128 Programa de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	U128 Programa de Desarrollo Regional		\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$8,678,923	\$8,678,923	79.86	\$0	8218	0.00	75.93				

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores

Programa Presupuestario					Indicadores										Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	63.92		N/A	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	62.66		N/A	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	36.01	34.90	98.51	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de /) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	62.63	47.7	90.63	

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD:
PERIODO: segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Medicamento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	15,322.17	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13,846,000.00	13,846,000.00	2,967,000.00	0	0	0	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		614 - DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,912,000.00	7,912,000.00	0	0	0	0	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		616 - OTRAS OBRAS PESADAS	5,934,000.00	5,934,000.00	2,967,000.00	0	0	0	0	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																				
MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN																				
RESUMEN																				
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo																				
PERÍODO: Agosto-Enero 2017																				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Cuenta	Identificación	Clase	Descripción Programa	Clase Programa	Programa	Fecha Comienzo - Término	Dependencia Ejecutora	Asignación Financiera	Cuentas		SITUACIÓN FINANCIERA				COMPROBANTES	
													Tipo de Cuenta	Cuenta	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido		Reservado
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1,941.48		304 - FOMENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	181,838,419.00	148,202,118.00	82,426,880.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			304 - REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE EDIFICIO DE GOBIERNO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	744.81	373.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			305 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE GOBIERNO	0	1,308,808.00	486,000.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			309 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0	1,808,808.00	806,000.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			313 - EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	116,298.17	288,100.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			391 - SOFTWARE	0	38,479.99	18,700.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			591 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTERCONEXIONES	0	43,000.00	21,700.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			613 - EQUIPACIÓN FUNCIONAL	21,300,000.00	20,308,808.00	16,486,000.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE ASA, RESIDUAL, OAS, ELABORACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	11,300,000.00	11,308,808.00	8,486,000.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			614 - DIVISIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,800,000.00	27,808,818.00	13,947,787.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,800,000.00	1,808,808.00	786,000.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			616 - OTRAS Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y OBRAS DE OBRAS DE OBRAS	20,500,000.00	24,707,608.00	13,283,800.00	0	8	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	FEDERALES	33	PAIS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIÁFRAGO FEDERAL	304	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA			617 - REPARACIONES Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20,500,000.00	20,808,808.00	11,280,000.00	0	8	0	0

Informar sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

SECTOR FINANCIERO
ENTIDAD: Michoacán de Oaxaca
PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Servicio	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo	Dependencia	Asignación Financiera	PARTIDA		ESTADO FINANCIERO					Observaciones	
				Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa				Partida	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Disponible)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Michoacán de Oaxaca	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	241,052.60	TOTAL DEL PROGRAMA (RESUMIVASTADO)	349,807,111.06	349,807,111.06	178,089,620.00	185,538,848.11	185,538,848.11	178,089,820.00	178,089,820.00
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		113 - OBTENIDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43,212,548.70	43,134,825.44	19,058,795.42	19,061,793.31	19,061,793.31	19,061,340.84	19,061,340.84
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		131 - PUNDA POR AÑOS DE SERVICIO PROFESIONALES	60,343.84	60,343.84	16,167.60	16,167.60	16,167.60	16,167.60	16,167.60
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		112 - PUNDA DE INCORPORACION, DOMICILIO Y IDENTIFICACION DE FIR DE ABO	6,094,503.36	6,107,408.49	31,182.47	41,507.78	41,507.78	41,182.47	41,182.47
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		134 - OBTENIDACIONES	1,941,732.72	1,943,046.28	1,013,995.56	1,813,995.56	1,813,995.56	1,013,995.56	1,013,995.56
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		131 - OBTENIDA EN EL FONDO DE AHORRO Y PUNDA DE TRAMAZO	0	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		164 - OBTENIDACIONES CONTRAFINAN	37,231.95	50,923.98	95,161.73	25,161.73	25,161.73	25,161.73	25,161.73
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		155 - OBTENIDA PRESUPUESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	576,509.76	857,653.80	857,653.80	857,653.80	857,653.80	857,653.80	857,653.80
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		171 - OBTENIDA	425,537.86	542,912.20	436,187.00	436,287.00	436,287.00	436,287.00	436,287.00
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		154 - OBTENIDA MATERIAL ELECTRONICO Y MULTIMEDIA	6,300,006.00	6,300,006.00	0	0	0	0	0
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		191 - OBTENIDA OBTENIDACIONES, OBTENIDACIONES Y ACTIVIDAD	47,473,943.38	46,377,137.88	18,255,460.02	30,145,178.43	30,145,178.43	18,255,460.02	18,255,460.02
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		111 - OBTENIDA ELECTRONICA	83,864,941.23	83,864,941.23	34,387,809.61	40,460,066.31	40,460,066.31	34,576,364.17	34,576,364.17
Michoacán de Oaxaca	Morelia	2.- OBTENIDA	2017	AFORRACIONES FEDERALES - 2	ACORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDAD Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	100	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		101 - OBTENIDACIONES DE TERMINOS	3,342,000.00	3,342,000.00	0	0	0	0	0

Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	304 - AMEDIAMIENTO DE INGENIERIA, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	12,100,000.00	12,100,000.00	0	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	305 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,184,800.00	1,320,600.00	1,184,800.00	1,044,800.00	1,000,000.00	1,184,800.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	306 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE SERCHOS	48,760,000.00	48,760,000.00	31,838,607.32	31,008,007.32	30,238,607.32	30,238,607.32	31,038,607.32
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	308 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,733,000.00	20,733,000.00	16,876,844.76	16,876,844.76	16,876,844.76	16,876,844.76	16,876,844.76
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	611 - TRANSFERENCIAS OPERADAS A ENTIDADES FEDERALES NO REPRESENTADAS Y NO FINANCIADAS	18,716,000.00	18,716,000.00	11,608,000.00	11,608,000.00	11,608,000.00	11,608,000.00	11,608,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	617 - SUBVENCIÓN AL GOBIERNO	18,170,000.00	18,170,000.00	0	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	811 - ABRIGACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	67,374,700.00	67,377,000.00	31,486,776.26	31,486,776.26	30,486,776.26	30,486,776.26	31,486,776.26
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	0413	AFORTACIONES FEDERALES - 2	33	POR MANEJO	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - GASTO CORRIENTE	811 - INTERÉS DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	37,163,169.07	37,162,000.00	8,660,180.67	8,660,180.67	8,660,180.67	8,660,180.67	8,660,180.67

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero

ENTIDAD: michoacán de ocampo
PERÍODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Corriente - Específicos	dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Tipo de Gasto	AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
													Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA	516,614.28	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	63,205,558.00	63,205,558.00	44,243,090.60	0,802,558.00	0,802,558.00	0,802,558.00	0,802,558.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0,620,000.00	0,620,000.00	6,039,600.00	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		1 - GASTO CORRIENTE	283 - VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,399,500.00	4,399,500.00	3,639,700.00	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	203,500.00	203,500.00	182,511.95	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		1 - GASTO CORRIENTE	244 - SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	15,106,500.00	15,106,500.00	10,574,550.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	12,423,333.70	12,423,333.70	8,036,333.59	2,132,000.00	2,132,000.00	2,132,000.00	2,132,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	3.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,087,555.00	5,087,555.00	3,561,080.00	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	3.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,142,000.00	2,142,000.00	1,438,400.00	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	3.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,415,000.00	14,415,000.00	10,049,600.00	0	0	0	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2017


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Residualente Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,513,577.96	40,513,577.96	7,243,343.53	0	0	0	0
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE 412 - IDENTIFICACIÓN NO HABITACIONAL	23,307,140.92	23,307,140.92	2,472,500.00	0	0	0	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		416 - OTRAS INVERSIONES DE INICIATIVA CIVIL U OTRA DESAGA	17,206,437.06	17,206,437.06	4,770,843.53	0	0	0	0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERÍODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Residualente Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Michoacán de Ocampo	Morelia	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	4248	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8,035,361.00	8,035,361.00	1,931,820.99	2,396,093.51	2,396,493.51	1,931,020.99	1,931,820.99
Michoacán de Ocampo	Morelia	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	4248	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MORELIA		2 - GASTO DE 412 - IDENTIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,035,361.00	8,035,361.00	1,931,820.99	2,396,093.51	2,396,493.51	1,931,020.99	1,931,820.99	



COPIA SIN VALOR LEGAL