



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIV

Morelia, Mich., Viernes 17 de Enero de 2020

NÚM. 27

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

### DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado  
de Michoacán de Ocampo  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno  
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN

#### INFORME FINAL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL RAMO 33 (FAISMDF Y FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019



Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

#### REQUISITOS PARA PUBLICAR

##### Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.  
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.)  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE  
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN  
Está en ti

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,  
C.P. 58099, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN  
2018 - 2021



CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33, APARTADO B FRACCIÓN II INCISO B, DEL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN; INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO, LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.

MUNICIPIO: 063 PANINDÍCUARO ESTADO: 016 MICHOACÁN

NÚMERO DE PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROGRAMA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE 2019			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				TOTAL	MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FIN.	FIS.	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD		
41	AGUA POTABLE	BOTELLO (ALTAMIRA)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	\$ 849,999.99	\$ 849,999.99	\$ -	\$ 849,999.99	\$ 849,999.99	\$ -	100%	100%	EQUIPO	1	PERSONAS	376	19/11/19 18/12/19	CONTRATO
27	AGUA POTABLE	EL FRESNO DE LA REFORMA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	\$ 466,826.17	\$ 466,826.17	\$ -	\$ 466,826.17	\$ 466,826.17	\$ -	100%	100%	ML	276	PERSONAS	649	17/06/19 01/07/19	CONTRATO
8	AGUA POTABLE	J, TRINIDAD REGALADO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	\$ 179,824.16	\$ 179,824.16	\$ -	\$ 179,824.16	\$ 179,824.16	\$ -	100%	100%	ML	186	PERSONAS	85	25/03/19 23/04/19	CONTRATO
23	AGUA POTABLE	LA LUZ	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	\$ 549,883.13	\$ 549,883.13	\$ -	\$ 549,883.13	\$ 549,883.13	\$ -	100%	100%	ML	313	PERSONAS	931	17/06/19 31/07/19	CONTRATO
24	AGUA POTABLE	POMACUARO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	\$ 998,402.05	\$ 998,402.05	\$ -	\$ 998,402.05	\$ 998,402.05	\$ -	100%	100%	ML	804	PERSONAS	281	15/06/19 12/09/19	CONTRATO
22	AGUA POTABLE	SAN MIGUEL EPÉJAN	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	\$ 499,232.79	\$ 499,232.79	\$ -	\$ 499,232.79	\$ 499,232.79	\$ -	100%	100%	ML	629	PERSONAS	1,358	20/05/19 17/08/19	CONTRATO
13	AGUA POTABLE	TANGÜATO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO J MUJICA	\$ 98,955.60	\$ 98,955.60	\$ -	\$ 98,955.60	\$ 98,955.60	\$ -	100%	100%	ML	93	PERSONAS	30	29/04/19 02/06/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
17	AGUA POTABLE	UREQUIO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN	\$ 749,855.20	\$ 749,855.20	\$ -	\$ 749,855.20	\$ 749,855.20	\$ -	100%	100%	ML	250	PERSONAS	709	22/04/19 20/07/19	CONTRATO
25	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	AGUANUATO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	\$ 489,851.86	\$ 489,851.86	\$ -	\$ 489,851.86	\$ 489,851.86	\$ -	100%	100%	ML	255	PERSONAS	100	17/06/19 16/08/19	CONTRATO
31	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	AGUANUATO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CERRADA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN	\$ 309,877.12	\$ 309,877.12	\$ -	\$ 309,877.12	\$ 309,877.12	\$ -	100%	100%	ML	171	PERSONAS	79	12/08/19 25/09/19	CONTRATO
16	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	CURIMEO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMELINA DE LA YACATA	\$ 339,802.45	\$ 339,802.45	\$ -	\$ 339,802.45	\$ 339,802.45	\$ -	100%	100%	ML	172	PERSONAS	70	15/04/19 14/05/19	CONTRATO
4	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	EX HACIENDA DE CURIMEO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	\$ 1,799,554.62	\$ 1,799,554.62	\$ -	\$ 1,799,554.62	\$ 1,799,554.62	\$ -	100%	100%	ML	699	PERSONAS	243	02/04/19 01/05/19	CONTRATO
5	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	J, TRINIDAD REGALADO	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	\$ 489,855.22	\$ 489,855.22	\$ -	\$ 489,855.22	\$ 489,855.22	\$ -	100%	100%	ML	179	PERSONAS	85	25/03/19 23/04/19	CONTRATO
15	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	LA ESTACIÓN DE CURIMEO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	\$ 199,829.67	\$ 199,829.67	\$ -	\$ 199,829.67	\$ 199,829.67	\$ -	100%	100%	ML	106	PERSONAS	35	15/04/19 14/05/19	CONTRATO
14	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	LA LUZ	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	\$ 99,411.72	\$ 99,411.72	\$ -	\$ 99,411.72	\$ 99,411.72	\$ -	100%	100%	ML	160	PERSONAS	466	06/05/19 16/06/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	LA PIEDAD CHUQUITA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE	\$ 928,989.41	\$ 928,989.41	\$ -	\$ 928,989.41	\$ 928,989.41	\$ -	100%	100%	ML	340	PERSONAS	155	25/03/19 23/05/19	CONTRATO
28	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	PANINDÍCUARO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 28 DE AGOSTO, DE LA COL. LAZARO CÁRDENAS	\$ 499,809.93	\$ 499,809.93	\$ -	\$ 499,809.93	\$ 499,809.93	\$ -	100%	100%	ML	145	PERSONAS	105	17/06/19 04/07/19	CONTRATO
33	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	PANINDÍCUARO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 21 DE MAYO, DE LA COL. LAZARO CÁRDENAS	\$ 399,038.34	\$ 399,038.34	\$ -	\$ 399,038.34	\$ 399,038.34	\$ -	100%	100%	ML	190	PERSONAS	88	12/08/19 25/09/19	CONTRATO
21	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	PANINDÍCUARO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISAAC ARRIAGA, ENTRE MINA Y MORELOS	\$ 214,986.35	\$ 214,986.35	\$ -	\$ 214,986.35	\$ 214,986.35	\$ -	100%	100%	ML	61	PERSONAS	45	29/04/19 28/05/19	CONTRATO
34	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	RANCHOS DE EPÉJAN	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL CENTRO	\$ 259,598.51	\$ 259,598.51	\$ -	\$ 259,598.51	\$ 259,598.51	\$ -	100%	100%	ML	120	PERSONAS	72	26/08/19 25/09/19	CONTRATO
9	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	SAN VICENTE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO	\$ 374,889.77	\$ 374,889.77	\$ -	\$ 374,889.77	\$ 374,889.77	\$ -	100%	100%	ML	271	PERSONAS	136	25/03/19 24/04/19	CONTRATO
2	ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS RURALES	IRANCUATARO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	\$ 414,966.57	\$ 414,966.57	\$ -	\$ 414,966.57	\$ 414,966.57	\$ -	100%	100%	POSTE	9	PERSONAS	100	25/03/19 23/05/19	CONTRATO
37	ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS RURALES	LA CAÑADA	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD	\$ 310,674.37	\$ 310,674.37	\$ -	\$ 310,674.37	\$ 310,674.37	\$ -	100%	100%	POSTE	6	PERSONAS	86	19/11/19 03/12/19	CONTRATO
36	ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS RURALES	LA CÓRDOBA	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD	\$ 76,117.27	\$ 76,117.27	\$ -	\$ 76,117.27	\$ 76,117.27	\$ -	100%	100%	POSTE	4	PERSONAS	30	14/10/19 31/10/19	ADMINISTRACIÓN C.F.E.
3	ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS RURALES	SAN MIGUEL EPÉJAN	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD	\$ 1,099,934.72	\$ 1,099,934.72	\$ -	\$ 1,099,934.72	\$ 1,099,934.72	\$ -	100%	100%	POSTE	30	PERSONAS	679	15/04/19 31/05/19	CONTRATO
35	ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS RURALES	TANGÜATO	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES FCJ I MUJICA Y PASUAL OROZCO	\$ 32,832.53	\$ 32,832.53	\$ -	\$ 32,832.53	\$ 32,832.53	\$ -	100%	100%	POSTE	2	PERSONAS	73	14/10/19 31/10/19	ADMINISTRACIÓN C.F.E.
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PANINDÍCUARO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES)	\$ 1,699,996.60	\$ 1,699,996.60	\$ -	\$ 1,699,996.60	\$ 1,699,996.60	\$ -	100%	100%	VIVIENDA	340	PERSONAS	1,500	03/05/19 30/11/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	LA LUZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN EL CENSAD 54	\$ 77,617.96	\$ 77,617.96	\$ -	\$ 77,617.96	\$ 77,617.96	\$ -	100%	100%	ML	80	ALUMNOS	70	11/03/19 12/04/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
19	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CURIMEO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 184,895.20	\$ 184,895.20	\$ -	\$ 184,895.20	\$ 184,895.20	\$ -	100%	100%	M2	194	PERSONAS	1,143	27/05/19 10/06/19	CONTRATO
20	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	CURIMEO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE	\$ 294,892.49	\$ 294,892.49	\$ -	\$ 294,892.49	\$ 294,892.49	\$ -	100%	100%	M2	343	PERSONAS	1,143	27/05/19 10/06/19	CONTRATO
7	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	PANINDÍCUARO	AMPLIACIÓN DE ANDADOR EN AV. PRESBITERO GASPARG MAGAÑA	\$ 349,876.55	\$ 349,876.55	\$ -	\$ 349,876.55	\$ 349,876.55	\$ -	100%	100%	M2	473	PERSONAS	2,783	25/03/19 23/04/19	CONTRATO
12	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	SAN DIEGO AMEUCUARO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO	\$ 399,875.91	\$ 399,875.91	\$ -	\$ 399,875.91	\$ 399,875.91	\$ -	100%	100%	M2	200	PERSONAS	263	22/04/19 21/05/19	CONTRATO
30	CAMINOS RURALES	MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ -	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ -	100%	100%	ML	4,878	PERSONAS	2,286	20/07/19 20/09/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
18	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	PANINDÍCUARO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. SEC. FED. LAZARO CÁRDENAS	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	100%	100%	M2	226	ALUMNOS	500	03/06/19 16/06/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
26	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	EL FRESNO DE LA REFORMA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	\$ 307,825.82	\$ 307,825.82	\$ -	\$ 307,825.82	\$ 307,825.82	\$ -	100%	100%	ML	108	PERSONAS	649	17/06/19 01/07/19	CONTRATO
29	CAMINOS SACACOSECHAS	MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS	\$ 2,449,595.20	\$ 2,449,595.20	\$ -	\$ 2,449,595.20	\$ 2,449,595.20	\$ -	100%	100%	ML	4,740	PERSONAS	180	24/06/19 20/09/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
40	AGUA POTABLE	PANINDÍCUARO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALVARO OBRÉGÓN	\$ 672,823.74	\$ 672,823.74	\$ -	\$ 672,823.74	\$ 672,823.74	\$ -	100%	100%	ML	769	PERSONAS	1,855	19/11/19 18/12/19	CONTRATO
39	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COBENTURA MUNICIPAL	PROGRAMA MUNICIPAL "UN CUARTO MAS 2019" VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 663,563.52	\$ 663,563.52	\$ -	\$ 663,563.52	\$ 663,563.52	\$ -	100%	100%	VIVIENDA	12	PERSONAS	60	25/11/19 27/12/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
38	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	PANINDÍCUARO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA EN EL TRAMO DE LA CALLE VICTORIA-ALLENDE	\$ 2,049,979.68	\$ 2,049,979.68	\$ -	\$ 2,049,979.68	\$ 2,049,979.68	\$ -	100%	100%	M2	1,160	PERSONAS	5,565	19/11/19 18/12/19	CONTRATO
43	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	EL FRESNO DE LA REFORMA	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MOISÉS SÁENZ GARZA"	\$ 69,999.98	\$ 69,999.98	\$ -	\$ 69,999.98	\$ 69,999.98	\$ -	100%	100%	AULA	1	ALUMNOS	30	09/12/19 21/12/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
42	AGUA POTABLE	CURIMEO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	100%	100%	POZO	1	PERSONAS	1,143	19/11/19 18/12/19	CONTRATO
			PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 511,723.23	\$ 511,723.23	\$ -	\$ 511,723.23	\$ 511,723.23	\$ -	100%	100%	PROGRAMA	1	PERSONAS	185	04/04/19 30/09/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
			GASTOS INDIRECTOS	\$ 775,631.22	\$ 775,631.22	\$ -	\$ 775,631.22	\$ 775,631.22	\$ -	100%	100%	PROGRAMA	1	PERSONAS	15	10/03/19 16/12/19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>IMPORTE TOTAL</b>				<b>\$25,951,296.62</b>	<b>\$25,951,296.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$25,951,296.62</b>	<b>\$25,951,296.62</b>	<b>\$ -</b>								



CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO C) Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN; INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV), DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DOS MIL DIECINUEVE.



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SIDEACG	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL	MUNICIPAL	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	METAS		BENEFICIARIOS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
10000	PANINDÍCUARO	SERVICIOS PERSONALES	4,633,936.14	4,633,936.14	-	INFORME	4	PERSONA	5,506	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
20000	PANINDÍCUARO	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,139.36	1,800,139.36	-	INFORME	4	PERSONA	5,506	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
30000	PANINDÍCUARO	SERVICIOS GENERALES	3,364,838.91	3,364,838.91	-	INFORME	4	PERSONA	5,506	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6000	PANINDÍCUARO	INVERSIÓN PÚBLICA	825,819.57	825,819.57	-	INFORME	4	PERSONA	5,506	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
90000	PANINDÍCUARO	DEUDA PÚBLICA	62,537.02	62,537.02	-	INFORME	4	PERSONA	5,506	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10,687,271.00</b>	<b>\$ 10,687,271.00</b>	<b>\$ -</b>					

COPIA SIN VALOR LEGAL



COPIA SIN VALOR LEGAL