



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Miércoles 7 de Abril de 2021

NÚM. 45

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 28 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Dirección del Periódico Oficial
Secretaría de Finanzas y Administración

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Efectos:

Documento expedido por el juzgado, en original con copia y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Actos Fiscales:

Acto expedido por la Administración de Finanzas de la localidad y certificado por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar el documento en la Dirección de Catastro del Estado.
Dirigido en su caso, Licencia Catastral No. 1814, Col. Votante Puro, Morelia, Mich.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Extrínsecos e Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia otorgada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cartas de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Correspondencia Avance del Estado y Liquidaciones:

Documento Original en letra manuscrita.
Copia simple del Acta Constitutivo de la Empresa. (Después se otorga poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
No es más de una hoja, deberá escribirse al dactilo en cada caso.
Copia de la constitución de avance de la patente que firma el documento.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Está en ti

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 3-12-32-28, 3-17-06-84
periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO									
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA
2020	4	MIC200401848564	Proyecto de inversión	598,400.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.64, modificado:598400.62}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA FOVISSITE SANTIAGUITO CALLE MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA - 232607	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	232607	5	35	29	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}	1
2020	4	MIC200401849248	Proyecto de inversión	3,705,948.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3705948.47, modificado:3705948.47}}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN MORELIA COLONIA VIVERO INDECO CALLE PLAYA AZUL - 234991	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	234991	5	275	243	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
2020	4	MIC200401820178	Proyecto de inversión	1,153,094.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153094.15, modificado:1153094.15}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MORELOS CALLE LIBERTAD - 148379	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	148379	5	352	288	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}}	1
2020	4	MIC200301771290	Proyecto de inversión	5,597,030.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597030.62, modificado:6901759.52}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSE MARIA MORELOS CALLE PEDRO DE BARANDA - 122725	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	122725	5	890	727	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:3461.0, meta_modificada:3461.0}}	1
2020	4	MIC200301772481	Proyecto de inversión	1,029,407.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029407.26, modificado:1029407.26}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA FRACIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS, CONVENTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA - 125924	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	125924	5	650	532	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.0, meta_modificada:799.0}}	1
2020	4	MIC200301773409	Proyecto de inversión	5,100,693.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100693.25, modificado:5100693.25}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPA 1 - 128506	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	128506	5	1000	900	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1
2020	4	MIC200301781525	Proyecto de inversión	1,543,995.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543995.08, modificado:1543995.08}}	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DEL ÁLAMO - 140421	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140421	5	366	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.0, meta_modificada:3184.0}}	1
2020	4	MIC200401816381	Proyecto de inversión	777,457.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777457.51, modificado:777457.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN MORELIA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144000	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	144000	5	22	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
2020	4	MIC200401827323	Proyecto de inversión	193,518.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193518.16, modificado:193518.16}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y MIGUEL HIDALGO SUR) - 166032	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	166032	5	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS				OBSERVACIONES	
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIEMBROS DEL EJERCITO Y LA ARMADA INTERIOR SN COLONIA FOMISSSTE SANTIAGUITO, S8120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE AGRICULTURA Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE TRABAJADORES, lon:-101.1804169, lat:19.7259462])</p>	04-12-2020	28-12-2020	598,400.62	598,400.62	598,400.62	179,520.18	179,520.18	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-188/OP/ADM/2020, contrata:CONSTRUYE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:598400.64, importe_modificado:598400.64])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1848564/proyetocto_PROCESO, 1848564/proyetocto_INICIO) lineales, avance:21 4.4])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA INDECO EL VIVERO, S8196 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBINO GARCÍA Y CALLE MANUEL DE LA BÁRCENA, CALLE PEDRO PATIÑO Y GALLARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.2281394, lat:19.68088142])</p>	10-12-2020	31-12-2020	3,705,948.47	3,705,948.47	3,705,948.47	-	-	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-189/OP/IRM/2020, contrata:MAZORCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:3705948.47, importe_modificado:3705948.47])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1849248/proyetocto_INICIO) tros, avance:40 .0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA MORELOS, S8309 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS EN L, lon:-101.20701407, lat:19.69739758])</p>	08-07-2020	04-11-2020	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-085/OP/IRM/2020, contrata:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN, S.A DE C.V, convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1153094.15, importe_modificado:1153094.15])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1820178/proyetocto_PROCESO, 1820178/proyetocto_INICIO) lineales, avance:61 4.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BARANDA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, S8148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBINO ARANDA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE SABÁS DE ITURBI DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.21789918, lat:19.7143542])</p>	08-07-2020	04-11-2020	6,901,759.52	6,901,759.52	6,901,759.52	4,548,508.55	4,548,508.55	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/IRM/2020, contrata:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO S A DE C V, convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5597030.62, importe_modificado:5597030.62])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1771290/proyetocto_INICIO, 1771290/proyetocto_PROCESO, 1771290/proyetocto_INICIO) Cuadrado s, avance:34 26.39])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30]]
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DEL VALLE, S8304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y CALLE CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA, CALLE CONVENTO DE TIALPUJAHU, lon:-101.11829686, lat:19.76362162])</p>	27-05-2020	25-07-2020	1,029,406.21	1,029,406.21	1,029,406.21	-	-	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/IRM/2020, contrata:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUI SA DE CV, convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1029407.26, importe_modificado:1029407.26])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1772481/proyetocto_INICIO, 1772481/proyetocto_PROCESO, 1772481/proyetocto_INICIO) Cuadrado s, avance:79 9.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCAUPTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, S8302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.1186964, lat:19.68653762])</p>	03-06-2020	30-10-2020	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-004/OP/IRM/2020, contrata:PERFO CONSTRUCCIONES CORVI, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5100693.25, importe_modificado:5100693.25])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1773409/proyetocto_PROCESO, 1773409/proyetocto_INICIO) tros, avance:45 0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30]]
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PRADOS VERDES, S8110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DEL PASEO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOULEVARD DE LAS PRIMAVERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20107504, lat:19.71704825])</p>	18-06-2020	17-07-2020	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-032/OP/IRM/2020, contrata:CONSTRUCTORA JOSAL S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1543995.08, importe_modificado:1543995.08])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1781525/proyetocto_FIN, 1781525/proyetocto_PROCESO, 1781525/proyetocto_INICIO) Cuadrado s, avance:31 84.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillgar, fecha:2020-12-30]]
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MARIANO MATAFOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, S8358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA, lon:-101.13490949, lat:19.62083722])</p>	14-08-2020	12-10-2020	737,789.00	737,789.00	737,789.00	737,789.00	737,789.00	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-063/OP/ADM/2020, contrata:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:777457.51, importe_modificado:777457.51])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1816381/proyetocto_FIN, 1816381/proyetocto_PROCESO, 1816381/proyetocto_INICIO) tros, avance:2 0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>(geo:1 [cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, S8300 AMPLIACION LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA AT, lon:-101.13848534, lat:19.73449064])</p>	10-09-2020	09-10-2020	193,518.16	193,518.16	193,518.16	177,636.87	177,636.87	<p>(cto:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-162/OP/ADM/2020, contrata:H20 SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:193518.16, importe_modificado:193518.16])</p>	(meta:1 [unidad_medida: (1827323/proyetocto_PROCESO, 1827323/proyetocto_FIN, 1827323/proyetocto_INICIO) lineales, avance:84 .0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401827721	Proyecto de inversión	541,247.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541247.01, modificado:497030.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAMPO - 167203	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 167203 DE MORELIA	5	44	36	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}	1
2020	4	MIC200401828651	Proyecto de inversión	2,510,564.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510564.42, modificado:2699999.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIA LA ALDEA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CORONELAS - 170070	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 170070 DE MORELIA	5	51	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}	1
2020	4	MIC200401867990	Proyecto de inversión	526,686.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526686.62, modificado:526686.62}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE EMILIANO ZAPATA - 261856	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 261856 DE MORELIA	5	129	107	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}}	1
2020	4	MIC200301771554	Proyecto de inversión	6,598,044.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6598044.98, modificado:6598044.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA LOMAS DE SANTIAGUITO CALLE AZTECAS - 123510	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 123510 DE MORELIA	5	177	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.7, meta_modificada:4377.7}}	1
2020	4	MIC200301776665	Proyecto de inversión	759,956.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759956.1, modificado:759956.1}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE Y FRANCISCO J. MUGICA - 134916	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 134916 DE MORELIA	5	277	227	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}	1
2020	4	MIC200401825335	Proyecto de inversión	5,716,779.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716779.81, modificado:6000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELIA SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 161179	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 161179 DE MORELIA	5	350	286	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}	1
2020	4	MIC200401827893	Proyecto de inversión	389,057.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389057.42, modificado:384541.93}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE RICARDO FLORES MAGON - 167822	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 167822 DE MORELIA	5	35	29	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	1
2020	4	MIC200401828992	Proyecto de inversión	1,477,289.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477289.52, modificado:1477288.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COMUNIDAD TACICUARO EN CALLE VIRREY DE MENDOZA - 171265	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 171265 DE MORELIA	5	33	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}}	1
2020	4	MIC200401848075	Proyecto de inversión	287,135.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287135.04, modificado:286358.16}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA CALLE DEFENSOR DE ANGSTOURA, PADRE FRANCISCO GARCÍA Y COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO - 231119	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 231119 DE MORELIA	5	55	45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}	1
2020	4	MIC200301768949	Proyecto de inversión	7,757,514.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7757514.12, modificado:7757514.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE AV. DE LAS TORRES - 116178	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 116178 DE MORELIA	5	422	345	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4069.3, meta_modificada:4069.3}}	1

(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESUS DEL MONTE, 58350 JESUS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA MELCHOR OCAMPO, PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-101.15253857, lat:19.69065336])	18-09-2020	17-10-2020	497,030.40	497,030.40	497,030.40	-	-	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/ADM/2020, contratista:OMAR ANDRADE FERREIRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:541247.01, importe_modificado:541247.01])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1827721/proyec to_FIN lineales, avance:15 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARNULFO JACOBO Y CALLE CORONELAS, CALLE ARNULFO JACOBO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN L, lon:-101.13331366, lat:19.74934711])	13-10-2020	01-12-2020	2,699,999.97	2,699,999.97	2,699,999.97	1,691,025.63	1,691,025.63	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086/OP/IRM/2020, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2510564.42, importe_modificado:2510564.42])	(meta 1: [unidad_ cto_PROCESO, medida: 1828651/proyec to_INICIO, Cuadrado s, avance:11 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO SUR Y CALLE MARTÍN CASTEJÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUN, lon:-101.39114113, lat:19.67215229])	18-12-2020	31-12-2020	526,686.62	526,686.62	526,686.62	-	-	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-190/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:526686.62, importe_modificado:526686.62])	(meta 1: [unidad_ cto_PROCESO, medida: 1867990/proyec to_INICIO lineales, avance:12 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, PRIVADA DE CAMINOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN E, lon:-101.18077541, lat:19.72384642])	04-08-2020	01-11-2020	6,598,044.94	6,598,044.94	6,598,044.94	5,796,906.72	5,796,906.72	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-035/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOSAL S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6598044.98, importe_modificado:6598044.98])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1771554/proyec Cuadrado to_PROCESO, 1771554/proyec to_FIN, avance:43 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs2: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs3: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs4: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30])
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE DOCTOR AMADEO BETANCOURT, CALLE FRANCISCO J MUGICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.2036179, lat:19.69109789])	04-08-2020	02-10-2020	759,956.10	759,956.10	759,956.10	399,695.44	399,695.44	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-072/OP/IRM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:759956.1, importe_modificado:759956.1])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1776665/proyec to_PROCESO, avance:47 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUACO 469 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARIQUARO Y CALLE HUICHAPA, CALLE CHANEQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA CALLE GUACO SIENDO UNA DE LA, lon:-101.2599418, lat:19.70867545])	15-09-2020	13-12-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,352,087.83	5,352,087.83	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/IRM/2020, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS GRAFICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5716779.81, importe_modificado:5716779.81])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1825335/proyec to_PROCESO, avance:15 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SÚCHIL Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE OLMECAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA EN LA, lon:-101.14705784, lat:19.71797007])	01-10-2020	14-11-2020	384,541.93	384,541.93	384,541.93	335,844.97	335,844.97	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-182/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:389057.41, importe_modificado:389057.41])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1827893/proyec to_PROCESO, avance:19 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO TACICUARO, 58332 TACICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY DIEGO DE BASELENEQUE, CALLE MARIANO MICHELENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACIC, lon:-101.35967344, lat:19.66754169])	29-09-2020	27-11-2020	1,477,288.26	1,477,288.26	1,477,288.26	1,405,962.39	1,405,962.39	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/IRM/2020, contratista:FAMGORA PROYECTO E INGENIERÍA CIVIL INTEGRAL S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1477289.52, importe_modificado:1477289.52])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1828992/proyec Cuadrado to_FIN, s, avance:14 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSOR DE LA ANGSTURA INTERIOR SN COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PADRE FRANCISCO GARCÍA Y CALLE ATUO, CALLE CAMBATIENTE DEL LLANO CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.26717128, lat:19.70161726])	04-12-2020	28-12-2020	286,358.16	286,358.16	286,358.16	-	-	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/ADM/2020, contratista:JOSE DANIEL CORTÉS MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:287135.04, importe_modificado:287135.04])	(meta 1: [unidad_ cto_PROCESO, medida: 1848075/proyec lineales, avance:13 to_INICIO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA TANZANIA Y CALLE CALIPO, CALLE UMBRIEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SATELITE EN LA AVER, lon:-101.16501807, lat:19.7326871])	18-06-2020	15-10-2020	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-028/OP/LPM/2020, contratista:BALLAOK CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7757514.12, importe_modificado:7757514.12])	(meta 1: [unidad_ cto_INICIO, medida: 1768949/proyec Cuadrado to_PROCESO, avance:40 to_PROCESO])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs2: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs3: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30], obs4: [observaciónRegistro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillolgar, fecha 2020-12-30])


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	4	MIC200301776724	Proyecto de inversión	828,742.83	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828742.83, modificado:828742.83)}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA FELICITAS DEL RIO CALLE CUALTLA Y FRANCISCO J. MUGICA - 134977	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 134977 DE MORELIA	5	448	367	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:606.0, meta_modificada:606.0)}	1
2020	4	MIC200401814763	Proyecto de inversión	771,143.77	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771143.77, modificado:771143.77)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA EN COMUNIDAD BUENAVISTA EN CALLE SIN NOMBRE Y PRINCIPAL ACCESO ETAPA TRES - 140505	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 140505 DE MORELIA	5	22	18	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:667.0, meta_modificada:667.0)}	1
2020	4	MIC200401825531	Proyecto de inversión	4,326,024.83	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326024.83, modificado:4326024.83)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE GAVIOTA - 161877	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 161877 DE MORELIA	5	79	65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.1, meta_modificada:2664.1)}	1
2020	4	MIC200401827280	Proyecto de inversión	150,925.93	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150925.93, modificado:150925.93)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 165894	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 165894 DE MORELIA	5	9	7	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0)}	1
2020	4	MIC200401827582	Proyecto de inversión	543,982.72	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543982.72, modificado:539615.11)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G. - 166756	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 166756 DE MORELIA	5	86	70	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0)}	1
2020	4	MIC200401827613	Proyecto de inversión	244,156.30	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244156.3, modificado:202972.74)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD SANTIAGO UNDAMEO CALLE FRAY JACOBO DACIANO ESQ. DOS DE OCTUBRE - 166875	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 166875 DE MORELIA	5	22	18	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}	1
2020	4	MIC200401828919	Proyecto de inversión	3,061,978.13	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061978.13, modificado:3061978.13)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NÚMERO 1 EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA CALLE PLATEROS - 170838	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 170838 DE MORELIA	5	550	450	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1
2020	4	MIC200401848453	Proyecto de inversión	7,175,995.89	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175995.89, modificado:7175995.89)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANTA MARÍA TERCERA ETAPA EN MORELIA COLONIA AGUSTIN ARRIAGA RIVERA CALLE NICOLÁS ZAPATA - 232273	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 232273 DE MORELIA	5	110	90	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0)}	1
2020	4	MIC200301771749	Proyecto de inversión	9,266,278.01	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9266278.01, modificado:1156431494E7)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JUAREZ CALLE MANUEL MUÑOZ - SOLIDARIDAD - 123980	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 123980 DE MORELIA	5	559	457	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7636.0, meta_modificada:7636.0)}	1
2020	4	MIC200301773518	Proyecto de inversión	361,979.39	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361979.39, modificado:361970.49)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA VALLE DE LAS FLORES CALLE VALLE DE LAS AZULEAS - 128815	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO 128815 DE MORELIA	5	25	19	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0)}	1

(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA FELICITAS DEL RIO, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR JOSÉ PILAR RUIZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO MÚJICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA E, lon:-101.20039399, lat:19.69020593})	24-07-2020	21-09-2020	828,417.07	828,417.07	828,417.07	828,417.07	828,417.07	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-071/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:828742.83, importe_modificado:828742.83})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida:0 1776724/proyectos, avance:60 1776724/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion: CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO IRATZIO, 58333 BUENAVISTA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA A 4 KILD, lon:-101.42774638, lat:19.65952369})	10-06-2020	09-07-2020	771,138.31	771,138.31	771,138.31	771,138.31	771,138.31	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-067/OP/IRM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:771143.77, importe_modificado:771143.77})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida: 1814763/proyectos, Metros lineales, avance:66 1814763/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30})
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion: CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE CHUPARROSA, AVENIDA LAZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA MORELOS EN LA COLONIA PABLO GALEAN, lon:-101.2326745, lat:19.64308758})	04-08-2020	01-12-2020	4,326,024.83	4,326,024.83	4,326,024.83	3,790,481.07	3,790,481.07	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-069/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4326024.83, importe_modificado:4326024.83})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida: Cuadrado 1825531/proyectos, avance:26 1825531/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30})
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPA, lon:-101.13839039, lat:19.73394325})	10-09-2020	09-10-2020	150,925.93	150,925.93	150,925.93	139,988.38	139,988.38	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-163/OP/ADM/2020, contratista:H20 SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:150925.93, importe_modificado:150925.93})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:89 1827280/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion: CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA E, lon:-101.38996464, lat:19.67124566})	01-10-2020	14-11-2020	539,615.11	539,615.11	539,615.11	498,535.88	498,535.88	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-164/OP/ADM/2020, contratista:MARIO PONCE DE LEÓN CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:543982.72, importe_modificado:543982.72})	(meta1: {unidad_ccto:_FIN, medida: 1827582/proyectos, Metros lineales, avance:45 1827582/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion: CALLE IMPERIO TARASCO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA C, lon:-101.28783607, lat:19.59405755})	01-10-2020	14-11-2020	202,972.74	202,972.74	202,972.74	169,166.96	169,166.96	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-166/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:244156.3, importe_modificado:244156.3})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:50 1827613/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion: CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROJO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEN EN LA, lon:-101.14764485, lat:19.7380086})	22-09-2020	20-12-2020	3,061,978.13	3,061,978.13	3,061,978.13	1,217,008.47	1,217,008.47	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-009/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAREW, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3061978.13, importe_modificado:3061978.13})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida:0 1828919/proyectos, avance:10 1828919/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30})
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE NICOLÁS ZAPATA INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA VÍAS DEL TREN Y CALLE JUANA BARRAGÁN, CALLE RAFAEL DÁVALOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.223959, lat:19.687112})	10-12-2020	31-12-2020	7,175,995.89	7,175,995.89	7,175,995.89	2,152,798.77	2,152,798.77	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-187/OP/IRM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7175995.89, importe_modificado:7175995.89})	(meta1: {unidad_ccto:_PROCESO, medida: 1848453/proyectos, Metros lineales, avance:79 1848453/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 58010 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL MUÑOZ Y AVENIDA SOUTARIDAD, CALZADA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUÁREZ ENTRE LA CAL, lon:-101.19703836, lat:19.69500211})	14-07-2020	10-11-2020	11,564,314.94	11,564,314.94	11,564,314.94	9,238,676.79	9,238,676.79	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/LPM/2020, contratista:ARC TECKTO, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:9266278.01, importe_modificado:9266278.01})	(meta1: {unidad_ccto:_NICO, medida: Cuadrado 1771749/proyectos, avance:74 1771749/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30})
(geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion: CALLE VALLE DE LAS AZALEAS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 58254 PUERTO DE BUENAVISTA (LAZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LAS HORTENIAS Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE VALLE DE LAS ALMEJES LA, lon:-101.13064183, lat:19.68659642})	28-05-2020	26-06-2020	361,970.49	361,970.49	361,970.49	361,970.49	361,970.49	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-020/OP/ADM/2020, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:361979.39, importe_modificado:361979.39})	(meta1: {unidad_ccto:_PROCESO, medida: 1773518/proyectos, Metros lineales, avance:13 1773518/proyectos_PROCESO})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha 2020-12-30})

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	4	MIC200401812938	Proyecto de inversión	184,222.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184222.7, modificado:184222.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD SAN JUANITO ITZIQUARO CALLES JUNTA DE ZITÁCUARO, INDEPENDENCIA DE MÉXICO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y POZOS PETROLEROS - 122915	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	122915	\$	28	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1
2020	4	MIC200401819561	Proyecto de inversión	202,557.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202557.6, modificado:202557.6}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA LAGO CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO - 147615	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147615	\$	14	10	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	1
2020	4	MIC200401823479	Proyecto de inversión	1,781,879.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781879.49, modificado:1980594.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COMUNIDAD JESÚS DEL MONTE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 155873	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	155873	\$	121	99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6971.0, meta_modificada:6971.0}}	1
2020	4	MIC200401825382	Proyecto de inversión	2,905,892.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905892.7, modificado:2905892.7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA AMPLIACION TORREON NUEVO CALLE FARALELA A DIAMANTES ENTRE ESMERALDA Y GABINO CASTAÑEDA - 161342	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161342	\$	22	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.4, meta_modificada:1246.4}}	1
2020	4	MIC200401825446	Proyecto de inversión	7,778,174.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778174.48, modificado:7778174.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA, ETAPA 1 - 161598	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161598	\$	92	76	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5459.0, meta_modificada:5459.0}}	1
2020	4	MIC200401825681	Proyecto de inversión	275,196.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275196.1, modificado:275196.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA MANANTIALES DEL PARÍAN CALLE JUAN MATA - 162295	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	162295	\$	20	16	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	1
2020	4	MIC200401825833	Proyecto de inversión	313,534.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313534.08, modificado:313534.08}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162612	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	162612	\$	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}	1
2020	4	MIC200401828788	Proyecto de inversión	1,715,937.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715937.04, modificado:1715937.04}}	PAVIMENTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA ILUSTRES NOVHISPANOS EN CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA - 170487	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	170487	\$	40	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}}	1
2020	4	MIC200401829163	Proyecto de inversión	2,087,252.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087252.18, modificado:2087252.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAMPO - 171973	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	171973	\$	147	121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.0, meta_modificada:2493.0}}	1

[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:130, direccion:CALLE JUNTA DE ZITÁCUARO INTERIOR SN PUEBLITO SAN JUANITO ITZICUARO, 58341 SAN JUANITO ITZICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE POZOS PETROLEROS LA OBRA SE, lon:-101.25830858, lat:19.67340048]]	21-05-2020	19-06-2020	184,222.70	184,222.70	184,222.70	184,222.70	184,222.70	184,222.70	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-045/OP/ADM/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:184222.7, importe_modificado:184222.7]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0]}	1812938/proyecto_INICIO, 1812938/proyecto_FIN, 1812938/proyecto_PROCESO, 1812938/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA SAN JUANICO INTERIOR SN COLONIA LAGO, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA, lon:-101.21458174, lat:19.7305968]]	28-05-2020	26-06-2020	202,322.40	202,322.40	202,322.40	202,322.40	202,322.40	202,322.40	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-081/OP/ADM/2020, contratista:ING. OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:202557.6, importe_modificado:202557.6]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0]}	1819561/proyecto_FIN, 1819561/proyecto_PROCESO, 1819561/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MONTAÑA MONARCA Y CALLE CEDRO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA JE, lon:-101.16099935, lat:19.6626864]]	25-08-2020	23-09-2020	1,980,594.20	1,980,594.20	1,980,594.20	1,651,730.51	1,651,730.51	1,651,730.51	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-031/OP/IRM/2020, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:municipio de morelia, mich, monto:1781879.49, importe_modificado:1781879.49]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.71.0]}	1823479/proyecto_FIN, 1823479/proyecto_INICIO, 1823479/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs:1:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y AVENIDA GAVINO CASTAÑEDA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPU, lon:-101.194767, lat:19.74386673]]	29-09-2020	27-11-2020	2,905,892.68	2,905,892.68	2,905,892.68	1,879,821.91	1,879,821.91	1,879,821.91	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-21/OP/RM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2905892.7, importe_modificado:2905892.7]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.21.47]}	1825382/proyecto_PROCESO, 1825382/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 LA CONCEPCIÓN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CERRO DEL CALVARIO, CAMINO SIN NOMBRE L, lon:-101.31685124, lat:19.70647981]]	13-10-2020	01-12-2020	7,778,174.45	7,778,174.45	7,778,174.45	5,142,292.48	5,142,292.48	5,142,292.48	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/RM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCOS S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7778174.48, importe_modificado:7778174.48]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:27.29.5]}	1825446/proyecto_INICIO, 1825446/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	{obs:1:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4:[observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE JUAN MATA INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES DEL PARIÁN, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANASTACIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN, lon:-101.26877069, lat:19.68192623]]	11-06-2020	10-07-2020	274,971.65	274,971.65	274,971.65	274,971.65	274,971.65	274,971.65	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-076/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSIOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:275196.1, importe_modificado:275196.1]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:18.4.0]}	1825681/proyecto_INICIO, 1825681/proyecto_FIN, 1825681/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTUCUARO Y CALLE PETIRROJO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTUCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENE, lon:-101.2346163, lat:19.63697615]]	10-07-2020	23-08-2020	313,529.49	313,529.49	313,529.49	313,529.49	313,529.49	313,529.49	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZIMIRAO, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:313534.08, importe_modificado:313534.08]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:24.5.0]}	1825833/proyecto_PROCESO, 1825833/proyecto_FIN, 1825833/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA INTERIOR SN COLONIA ILUSTRES NOVOHISPANOS, 58226 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DÍAZ Y CALLE JUAN MUÑOZ DE MOLINA, CALLE FLUPINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.15251771, lat:19.71323204]]	29-09-2020	28-11-2020	1,715,937.04	1,715,937.04	1,715,937.04	675,332.88	675,332.88	675,332.88	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/RM/2020, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1715937.04, importe_modificado:1715937.04]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.50.2]}	1828788/proyecto_INICIO, 1828788/proyecto_PROCESO, 1828788/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZAGAGOZA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE EDUARDO RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, lon:-101.1541142, lat:19.65005356]]	13-10-2020	11-12-2020	2,087,252.17	2,087,252.17	2,087,252.17	626,175.64	626,175.64	626,175.64	{cto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-183/OP/RM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2087252.18, importe_modificado:2087252.18]}	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.20.45]}	1829163/proyecto_INICIO, 1829163/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	MIC200301776801	Proyecto de inversión	3,595,560.19	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595560.19, modificado:3595560.19)}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA, COLONIA PRADERAS DEL SUR Y ALEDAÑAS EN AVENIDA CEDRÓN - 135057	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	135057	S	5500	4500	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0)}	1
2020	4	MIC200301782010	Proyecto de inversión	6,934,608.75	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934608.75, modificado:6934608.75)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA CALLE ANACARDO, EUCLIPTO Y CALLE FRENTE AL ACCESO A LA SECUNDARIA - 140838	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140838	S	205	168	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3683.0, meta_modificada:3683.0)}	1
2020	4	MIC200401815656	Proyecto de inversión	2,075,230.02	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075230.02, modificado:2075230.02)}	FÍSICAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS EN MORELIA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL CALLE EUROPO - 143093	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	143093	S	468	382	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.15, meta_modificada:949.15)}	1
2020	4	MIC200401819648	Proyecto de inversión	78,767.60	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78767.6, modificado:78767.6)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACION LAGO BELTRÁN - 147711	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147711	S	7	5	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0)}	1
2020	4	MIC200401869490	Proyecto de inversión	7,777,687.33	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7777687.33, modificado:7777687.33)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA - 265797	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	265797	S	2200	1800	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0)}	1
2020	4	MIC200301769522	Proyecto de inversión	2,388,844.38	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388844.38, modificado:2388844.38)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS CALLE SABÁS ITURBIDE - 117823	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	117823	S	388	317	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0)}	1
2020	4	MIC200301773441	Proyecto de inversión	280,299.66	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280299.66, modificado:280299.66)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA TRAMO CALLE PLATEROS A MATEMÁTICOS - 128600	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	128600	S	550	450	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0)}	1
2020	4	MIC200301778464	Proyecto de inversión	5,457,377.20	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457377.2, modificado:5457377.2)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA NIÑOS HÉROES CALLE JUAN DE LA BARRERA - 137076	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	137076	S	91	74	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5158.0, meta_modificada:5158.0)}	1
2020	4	MIC200301780783	Proyecto de inversión	676,778.24	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676778.24, modificado:676778.24)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA HÉROES DE MÉXICO CALLE MARIANO ESCOBEDO - 139753	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	139753	S	53	43	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0)}	1


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDRÓN INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE LAS PRIMAVERAS, CALLE AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MORELIA, lon:-101.19572559, lat:19.65784724]}</p>	03-06-2020	30-09-2020	3,595,553.84	3,595,553.84	3,595,553.84	3,438,943.39	3,428,942.39	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3595560.19, importe_modificado:3595560.19]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:15 to_FIN 72.0]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>{obs:1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30, obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}]}</p>
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDO Y CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS, CARRETERA TOLUCA-MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.12353645, lat:19.68677501]}</p>	25-08-2020	22-11-2020	6,934,604.75	6,934,604.75	6,934,604.75	2,080,382.62	2,080,382.62	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-089/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6934608.75, importe_modificado:6934608.75]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Cuadrado, avance:20 to_PROCESO 25.65]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUROPIO 115 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS OBISPO Y AVENIDA DE LA CANTERA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.3101306, lat:19.67240845]}</p>	25-08-2020	23-10-2020	2,075,230.02	2,075,230.02	2,075,230.02	874,870.17	874,870.17	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/IRM/2020, contratista:ABEL VILLEGAS GONZALEZ ABEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2075230.02, importe_modificado:2075230.02]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Cuadrado, avance:94 to_PROCESO 9.15]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>{obs:1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}]}</p>
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOLA BELTRÁN INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ARRAGA Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.21576191, lat:19.73043481]}</p>	01-06-2020	30-06-2020	72,701.52	72,701.52	72,701.52	72,701.52	72,701.52	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-082/OP/ADM/2020, contratista:7.7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:78767.6, importe_modificado:78767.6]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:39 to_PROCESO 0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:443, direccion:CALLE CONVENTO DE TIALPUJAHUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE, 58304 FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE CHARO Y AVENIDA CONVENTO DE CAPUCHINAS, CALLE CONVENTO DE LA, lon:-101.11484273, lat:19.76720313]}</p>	17-12-2020	31-12-2020	7,777,687.33	7,777,687.33	7,777,687.33			<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-222/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7776873.33, importe_modificado:7776873.33]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Cuadrado, avance:55 to_PROCESO 2.0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABÁS ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PONCIANO ARRAGA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE PEDRO DE BARRANDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA C, lon:-101.21738017, lat:19.71398091]}</p>	08-07-2020	05-10-2020	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-022/OP/IRM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2388844.38, importe_modificado:2388844.38]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Cuadrado, avance:14 to_FIN 09.0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>{obs:1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}]}</p>
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPUACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATEMÁTICOS Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLON, lon:-101.14769597, lat:19.73819178]}</p>	11-06-2020	09-08-2020	280,036.41	280,036.41	280,036.41	280,036.41	280,036.41	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-004/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSIMO, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:280299.66, importe_modificado:280299.66]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:24 to_FIN 5.0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>{obs:1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}]}</p>
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL SANTA ANA Y AVENIDA LEONORO VALLE, AVENIDA CAPITÁN MANUEL VERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.23653993, lat:19.71738782]}</p>	04-08-2020	01-11-2020	4,801,999.33	4,801,999.33	4,801,999.33	3,720,690.13	3,720,690.13	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/IRM/2020, contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5457377.2, importe_modificado:5457377.2]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Cuadrado, avance:51 to_FIN 58.0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	<p>{obs:1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:llamastillogar, fecha:2020-12-30]}]}</p>
<p>{geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA VEINTISEIS DE JULIO, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ANTONIO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.24188894, lat:19.71890598]}</p>	08-07-2020	05-10-2020	676,778.15	676,778.15	676,778.15	676,778.15	676,778.15	<p>{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:676778.24, importe_modificado:676778.24]}</p>	<p>{meta:1: [unidad_cto:_NICO, medida: Metros lineales, avance:41 to_FIN 3.0]}]}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	4	MIC200301781585	Proyecto de inversión	850,450.22	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850450.22, modificado:850450.22)}	REHABILITACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA SAN ISIDORO ITZICUARO AV. IDELFONSO DE PORTUGAL - 140470	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 140470	\$	1538	2797	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0)}	1
2020	4	MIC200401814694	Proyecto de inversión	1,706,135.44	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706135.44, modificado:1706135.44)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COMUNIDAD SAN NICOLAS OBISPO CALLE ALONSO DE LA VERA CRUZ - 139601	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 139601	\$	11	9	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0)}	1
2020	4	MIC200401815493	Proyecto de inversión	716,717.33	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716717.33, modificado:780027.99)}	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN MORELIA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MONTE, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL MONTE - 144132	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144132	\$	22	18	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0)}	1
2020	4	MIC200401819451	Proyecto de inversión	210,859.86	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210859.86, modificado:210859.86)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACION LAGO I CALLE FELIPE ARIAGA - 147471	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147471	\$	16	12	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0)}	1
2020	4	MIC200401825125	Proyecto de inversión	10,904,375.14	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904375.14E7, modificado:1.2E7)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MORELIA SECTOR REPÚBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 160552	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 160552	\$	297	243	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:135.0, meta_modificada:135.0)}	1
2020	4	MIC200401826877	Proyecto de inversión	3,545,927.78	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545927.78, modificado:3466657.57)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE CALLE AMALTEA - 164954	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 164954	\$	467	383	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.2, meta_modificada:1796.2)}	1
2020	4	MIC200401827021	Proyecto de inversión	8,036,806.57	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8036806.57, modificado:8336803.64)}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL - 165297	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 165297	\$	1787	1463	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
2020	4	MIC200401827810	Proyecto de inversión	4,018,837.67	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018837.67, modificado:4999999.96)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MORELIA COMUNIDAD EL MESÓN COLORADO-LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL - 167481	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 167481	\$	467	383	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0)}	1
2020	4	MIC200401819329	Proyecto de inversión	649,081.78	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649081.78, modificado:649081.78)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD ZAJO GRANDE Y TEREMENDO JASSO CARRETERA PRINCIPAL ACCESO - 147303	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147303	\$	66	54	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0)}	1
2020	4	MIC200301771508	Proyecto de inversión	3,774,884.32	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3774884.32, modificado:3774884.32)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA 3 DE AGOSTO CALLE MÉXICO - 123326	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 123326	\$	350	286	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.2, meta_modificada:2983.2)}	1

<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE DOCTOR DIEFONSO DE PORTUGAL INTERIOR SN COLONIA A SAN ISIDORO ITZICUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIO 1815 Y CALLE ATJIO AVENIDA UNIÓN, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.27258209, lat:19.69916894])</p>	<p>29-06-2020 28-07-2020</p>	<p>850,447.57 850,447.57 850,447.57 850,447.57 850,447.57</p>				<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CAREDOVI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:850450.22, importe_modificado:850450.22))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1781585/proyemetrico: cto_PROCESO, Medros 1781585/proyec Cuadrado to_INICIO, s, 1781585/proyec avance:25 to_FIN 12.0])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>(obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30])</p>
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:134, direccion: CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DEL 17 Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CAMINO RAMAL SAN NICOLÁS O, lon:-101.3127194, lat:19.65041354])</p>	<p>25-08-2020 22-11-2020</p>	<p>1,701,671.19 1,701,671.19 1,701,671.19 1,494,962.92 1,494,962.92</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-065/OP/IRM/2020, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1706135.44, importe_modificado:1706135.44))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1814694/proyemetrico: cto_INICIO, Medros 1814694/proyec Cuadrado to_FIN, s, 1814694/proyec avance:10 to_PROCESO 60.0])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>(obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30])</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:133, direccion: CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA S, lon:-101.13424378, lat:19.62072086])</p>	<p>14-08-2020 12-10-2020</p>	<p>780,027.99 780,027.99 780,027.99 716,717.22 716,717.22</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIECIETIE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:716717.33, importe_modificado:716717.33))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1816493/proyemetrico: cto_INICIO, Medros 1816493/proyec Cuadrado to_FIN, s, 1816493/proyec avance:11 to_PROCESO 2.0])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE FELIPE ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOLA BELTRÁN Y CALLE EL LLANO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COLONIA AMPLIACION LAG, lon:-101.121510745, lat:19.73068769])</p>	<p>28-05-2020 26-06-2020</p>	<p>185,946.71 185,946.71 185,946.71 185,946.71 185,946.71</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:210859.86, importe_modificado:210859.86))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1819451/proyemetrico: cto_INICIO, Medros 1819451/proyec lineales, avance:11 to_PROCESO 2.0])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE MARIANA ESTRADA 155 INTERIOR SN COLONIA CARLOS RIVAS LARRAURI, 58097 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL PÉREZ MORA Y ANDADOR MARIANA ESTRADA, CALLE CARLOS RIVAS LARRAURI LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon:-101.19200537, lat:19.66970682])</p>	<p>15-09-2020 13-12-2020</p>	<p>12,000,000.00 12,000,000.00 10,678,205.90 10,678,205.90</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/OP/LPM/2020, contratista:CONSTRUCTORA NACIONAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1096437514E7, importe_modificado:1096437514E7))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1825125/proyemetrico: cto_PROCESO, Medros 1825125/proyec vivienda:12 to_INICIO 0.15])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE AMALTEA INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DESDÉNORA, CALLE FOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION EN LA COLONIA SATELITE ENTRE LA AVENI, lon:-101.16446708, lat:19.73477971])</p>	<p>22-09-2020 20-11-2020</p>	<p>3,466,657.57 3,466,657.57 3,466,657.57 3,221,996.22 3,221,996.22</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-099/OP/IRM/2020, contratista:ADASTRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3545927.78, importe_modificado:3545927.78))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1826877/proyemetrico: cto_PROCESO, Medros 1826877/proyec Cuadrado to_INICIO, s, 1826877/proyec avance:17 to_FIN 96.2])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: AVENIDA VILLAS DE LA LOMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDRESAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - JIQUIPAN Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA VILLAS DE LA LOMA LA OBRA SE , lon:-101.29805841, lat:19.68499016])</p>	<p>22-09-2020 20-12-2020</p>	<p>8,336,803.64 8,336,803.64 8,336,803.64 7,167,809.28 7,167,809.28</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/LPM/2020, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:8036806.57, importe_modificado:8036806.57))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1827021/proyemetrico: cto_PROCESO, Medros 1827021/proyec avance:0 to_INICIO 97])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:261, direccion: CALLE EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MESÓN COLORADO, 58344 EL MESÓN COLORADO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPETIO - ERÉNDIRA Y CAMINO POTRERILLOS - LAMAZA, C, lon:-101.37406728, lat:19.52880966])</p>	<p>29-09-2020 27-11-2020</p>	<p>4,999,999.96 4,999,999.96 4,999,999.96 3,255,104.98 3,255,104.98</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-169/OP/IRM/2020, contratista:ASOADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4018837.67, importe_modificado:4018837.67))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1827810/proyemetrico: cto_INICIO, Medros 1827810/proyec lineales, avance:56 to_PROCESO 00.0])</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:171, direccion: CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZAJO GRANDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZAJO GRANDE, 58221 ZAJO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-101.43957961, lat:19.74213731])</p>	<p>20-07-2020 18-08-2020</p>	<p>649,081.78 649,081.78 649,081.78 649,081.78 649,081.78</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-058/OP/ADM/2020, contratista:ARMANDO URIBE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:649081.78, importe_modificado:649081.78))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1819329/proyemetrico: cto_INICIO, Medros 1819329/proyec lineales, avance:14 to_FIN 92.0])</p>	<p>Terminado</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
<p>(geo:1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA TRES DE AGOSTO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANFOURT Y CALLE SURINAM, CALLE BUCAREST ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION EN LA COLONIA 3 DE AGOSTO EN LA CAL, lon:-101.17049575, lat:19.73403118])</p>	<p>08-07-2020 05-10-2020</p>	<p>3,774,884.32 3,774,884.32 3,774,884.32 3,774,884.32 3,774,884.32</p>			<p>(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-033/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANCICAR SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3774884.32, importe_modificado:3774884.32))</p>	<p>(meta:1: (unidad_: [1771508/proyemetrico: cto_PROCESO, Medros 1771508/proyec Cuadrado to_INICIO, s, 1771508/proyec avance:29 to_FIN 83.2])</p>	<p>Terminado</p>	<p>Validado Sin avances observaciones</p>	<p>(obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamcastillgar, fecha:2020-12-30])</p>	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	4	MIC200401815818	Proyecto de inversión	494,105.89	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494105.89, modificado:494105.89)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, COLONIA LOMAS DE LA CAMPIÑA CARRETERA (MORELIA - PÁTZCUARO) - PRESA DE COINTZIO - URUAPILLA - 143317	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 143317	S	55	45	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:974.0, meta_modificada:974.0)}	1
2020	4	MIC200401819701	Proyecto de inversión	232,612.90	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232612.9, modificado:188019.26)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ - 147767	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 147767	S	22	18	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0)}	1
2020	4	MIC200401814289	Proyecto de inversión	416,011.57	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416011.57, modificado:416011.57)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD EL PORVENIR EN CARRETERA PRINCIPAL ACCESO Y SALIDA - 136822	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 136822	S	17	15	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:906.0, meta_modificada:906.0)}	1
2020	4	MIC200401815936	Proyecto de inversión	650,410.21	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650410.21, modificado:650410.12)}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 143453	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 143453	S	55	45	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1198.0, meta_modificada:1198.0)}	1
2020	4	MIC200401817031	Proyecto de inversión	634,797.17	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634797.17, modificado:634797.17)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARUPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CARUPO - 144690	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144690	S	44	36	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0)}	1
2020	4	MIC200401816604	Proyecto de inversión	638,058.74	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638058.74, modificado:638058.74)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD TZINTZIMACATO CHICO Y TZINTZIMACATO GRANDE CARRETERA PRINCIPAL CARRETERA TZINTZIMACATO GRANDE - SAJO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE - 144247	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144247	S	110	90	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1223.0, meta_modificada:1223.0)}	1
2020	4	MIC200401827228	Proyecto de inversión	352,231.18	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352231.18, modificado:341334.05)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 165726	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 165726	S	26	22	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0)}	1
2020	4	MIC200401817639	Proyecto de inversión	643,912.46	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643912.46, modificado:643912.46)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD COTZURIO CARRETERA PRINCIPAL ACCESO Y SALIDA - 145394	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 145394	S	44	36	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0)}	1
2020	4	MIC200401816772	Proyecto de inversión	487,559.32	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487559.32, modificado:487559.32)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD JOYITAS Y LA LUZ CARRETERA JOYITAS - LA LUZ - 144422	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 144422	S	44	36	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0)}	1
2020	4	MIC200401825634	Proyecto de inversión	515,716.99	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515716.99, modificado:515716.99)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162174	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA 162174	S	110	90	{meta1: (unidad_medida:Metros 0 lineales, meta:997.0, meta_modificada:997.0)}	1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:405, direccion:CALLE MORELIA - PÁTZCUARO - PRESA DE COINTZO - URIAPILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE LA CAMPIÑA, 58341 FRACCIONAMIENTO ECOLOGICO LA CAMPIÑA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.24374298, lat:19.63199369}}	29-06-2020	28-07-2020	494,105.89	494,105.89	494,105.89	494,105.89	494,105.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-044/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:494105.89, importe_modificado:494105.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:97.40}}	{1815818/proyecto_INICIO, 1815818/proyecto_FIN, 1815818/proyecto_PROCESO, 1815818/proyecto_FIN, 1815818/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO, CALLE LOLA BELTRÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COL, lon:-101.21522547, lat:19.73084422}}	01-06-2020	30-06-2020	188,019.26	188,019.26	188,019.26	188,019.26	188,019.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-083/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:232612.9, importe_modificado:232612.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:10.40}}	{1819701/proyecto_INICIO, 1819701/proyecto_FIN, 1819701/proyecto_PROCESO, 1819701/proyecto_FIN, 1819701/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PORVENIR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (RANCHO DE JESÚS), 58317 SAN PEDRO CHICÁCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA MORELIA-COPANDARO DE GALEAN, lon:-101.33332215, lat:19.83505998}}	20-07-2020	18-08-2020	416,011.57	416,011.57	416,011.57	416,011.57	416,011.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:416011.57, importe_modificado:416011.57}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:90.60}}	{1814289/proyecto_INICIO, 1814289/proyecto_FIN, 1814289/proyecto_PROCESO, 1814289/proyecto_FIN, 1814289/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-JIQUILPAN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN L, lon:-101.37267931, lat:19.67123876}}	26-08-2020	24-09-2020	650,410.12	650,410.12	650,410.12	650,410.12	650,410.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:650410.12, importe_modificado:650410.12}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1198.00}}	{1815936/proyecto_INICIO, 1815936/proyecto_FIN, 1815936/proyecto_PROCESO, 1815936/proyecto_FIN, 1815936/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:CALLE RAMALA SAN ANTONIO CARUPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO CARUPO, 58321 SAN ANTONIO CARUPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO, CARRETERA CUTO DE LA, lon:-101.39879215, lat:19.78726519}}	29-06-2020	28-07-2020	634,797.17	634,797.17	634,797.17	634,797.17	634,797.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/ADM/2020, contratista:ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICXUS, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:634797.17, importe_modificado:634797.17}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1587.00}}	{1817031/proyecto_INICIO, 1817031/proyecto_FIN, 1817031/proyecto_PROCESO, 1817031/proyecto_FIN, 1817031/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL DE TZINTZIMACATO CHICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TZINTZIMACATO GRANDE - ZAJO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-101.43750457, lat:19.78302099}}	29-06-2020	28-07-2020	638,058.74	638,058.74	638,058.74	638,058.74	638,058.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-054/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:638058.74, importe_modificado:638058.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1223.00}}	{1816604/proyecto_FIN, 1816604/proyecto_PROCESO, 1816604/proyecto_INICIO, 1816604/proyecto_PROCESO, 1816604/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAQUI Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE 15 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPU, lon:-101.21898699, lat:19.73458592}}	10-09-2020	09-10-2020	341,334.05	341,334.05	341,334.05	341,334.05	341,334.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-152/OP/ADM/2020, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:352231.18, importe_modificado:352231.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:164.00}}	{1827228/proyecto_INICIO, 1827228/proyecto_FIN, 1827228/proyecto_PROCESO, 1827228/proyecto_FIN, 1827228/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SAN JOSÉ - CHUIQUIMITIO - EL SALTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COTZURI, 58310 COTZURI, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, lon:-101.29979901, lat:19.80889239}}	20-07-2020	18-08-2020	643,912.46	643,912.46	643,912.46	643,912.46	643,912.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-057/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:643912.46, importe_modificado:643912.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1282.00}}	{1817639/proyecto_INICIO, 1817639/proyecto_FIN, 1817639/proyecto_PROCESO, 1817639/proyecto_FIN, 1817639/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:CALLE OYITAS LA LUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA OYITAS, 58335 OYITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDA, lon:-101.38260587, lat:19.72481089}}	20-07-2020	18-08-2020	487,559.32	487,559.32	487,559.32	487,559.32	487,559.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:487559.32, importe_modificado:487559.32}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1207.00}}	{1816772/proyecto_INICIO, 1816772/proyecto_FIN, 1816772/proyecto_PROCESO, 1816772/proyecto_FIN, 1816772/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELÓS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO Y CALLE PALOMA, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCI, lon:-101.2325456, lat:19.63860776}}	28-05-2020	26-06-2020	515,716.99	515,716.99	515,716.99	515,716.99	515,716.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:515716.99, importe_modificado:515716.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:997.00}}	{1825634/proyecto_PROCESO, 1825634/proyecto_FIN, 1825634/proyecto_INICIO, 1825634/proyecto_PROCESO, 1825634/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

{obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillagar, fecha:2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillagar, fecha:2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillagar, fecha:2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:lliamastillagar, fecha:2020-12-30}}

2020	4	MIC200401827189	Proyecto de inversión	441,598.95	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41598.95, modificado:439091.35))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA AMPLIACION LAGO EN CALLE 10 MAYO - 165612	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	165612	S	46	38	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0))	1
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------------------	----	---------	---	--------------------	-----------------	---	-------------------------	--------	---	----	----	---	---

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	EJE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL
2020	4	MIC17170401003008	Proyecto de inversión	168,750.00	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168750.0, modificado:134621.1))	Electrificación De Calle Acceso Principal A La Comunidad - 306408	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	306408	N	0	0	32	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1
2020	4	MIC17170300929499	Proyecto de inversión	265,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94))	Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	149745	N	0	0	92	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1
2020	4	MIC17170401003477	Proyecto de inversión	900,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52))	Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc VII - 243255	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	243255	N	0	0	75	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1
2020	4	MIC17170300929471	Proyecto de inversión	351,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73))	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	108176	N	0	0	36	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1
2020	4	MIC17170401003077	Proyecto de inversión	351,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45))	Construcción De Red De Drenaje En Calle Achota - 210425	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	210425	N	0	0	48	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1
2020	4	MIC17170401003088	Proyecto de inversión	4,150,067.17	(ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7))	Construcción Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	323742	N	0	0	2500	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	EJE_PROYECTO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL
2020	4	MIC200301790584	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.		02026	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.39, meta_modificada:2258.39))	1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 12 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, lon:-101.21761929, lat:19.73394912}}

{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-151/OP/ADM/2020, contratista:VICTOR HUGO GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:441598.95, importe_modificado:441598.95}}

{meta1: {1827189/proyecto_PROCESO, 1827189/proyec to_FIN, Terminado Validado Sin avances observaciones Sin observaciones}}

{unidad_medida: to_FIN, Metros lineales, to_INICIO, avance:21.60}}

GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:159, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TORRECLLAS (LA TORRECLLAS), 58358 TORRECLLAS (LA TORRECLLAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.1332853, lat:19.60985053}}	14-12-2017	31-12-2017	134,621.10	134,621.10	134,621.10	40,386.33	40,386.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-100/OP/0309/ADM/17, contratista:PROEDI CON MIXTLU S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:134621.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1138088/proyecto_INICIO, 1138088/proyecto_FIN, 1138088/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128}}	28-08-2017	29-12-2017	264,988.94	264,988.94	264,988.94	79,496.68	79,496.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221}}	07-11-2017	31-12-2017	865,746.52	865,746.52	865,746.52	562,735.24	562,735.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONI S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.82}}	{1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958}}	24-07-2017	20-10-2017	321,231.73	321,231.73	321,231.73	244,853.96	244,853.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAUHUJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANOA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012}}	03-10-2017	31-12-2017	276,930.45	276,930.45	276,930.45	83,079.14	83,079.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-285/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948}}	15-12-2017	31-12-2017	4,999,435.70	4,999,435.70	4,999,435.70	4,943,435.69	4,943,435.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/IRM/17, contratista:GLEZCIS S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.93}}	{1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José María Ocampo 1132, Morelia, Mich., México, lon:-101.24789715, lat:19.69056159}}	04-08-2020	01-11-2020	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/IRM/2020, contratista:SANILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2837037.61, importe_modificado:2837037.61}}	{meta1: {1790584/proyecto_INICIO, 1790584/proyec to_FIN, 1790584/proyec to_PROCESO}, {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:225.839}}	{1790584/proyec to_INICIO, 1790584/proyec to_FIN, 1790584/proyec to_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	4	MIC200401880455	Proyecto de inversión	1,666,911.45	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666911.45, modificado:1666911.45))	REENCARPETAMINTO DE LA CALLE PAPAYA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02127	N	0	0	0	450 Cuadrados, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0))	1
2020	4	MIC200401882363	Adquisición	180,757.77	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180757.77, modificado:180757.77))	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MORELIA		N	0	0	0	11 y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	
2020	4	MIC200301790700	Proyecto de inversión	2,187,668.15	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187668.15, modificado:2187668.15))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA CIUDAD JARDÍN CALLE TAIMEO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2028	N	0	0	0	172 Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0))	1
2020	4	MIC200401880495	Proyecto de inversión	1,680,234.83	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680234.83, modificado:1680234.83))	REENCARPETAMINTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA		N	0	0	0	15000 Cuadrados, meta:3869.0, meta_modificada:3869.0))	1
2020	4	MIC200401880558	Proyecto de inversión	1,106,549.73	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106549.73, modificado:1106549.73))	REENCARPETAMINTO DE LA CALLE SIXTO VERDUZCO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02133	N	0	0	0	10000 Cuadrados, meta:2875.0, meta_modificada:2875.0))	1
2020	4	MIC200301715110	Proyecto de inversión	3,300,000.00	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	TRABAJOS DE ADECUACION DE CORREDOR ACUEDUCTO, ETAPA 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02008	N	0	0	0	1152 Cuadrados, meta:3605.0, meta_modificada:3605.0))	1
2020	4	MIC200401880596	Proyecto de inversión	1,710,967.14	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710967.14, modificado:1710967.14))	REENCARPETAMINTO DE LA CALLE MAGDALENA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02145	N	0	0	0	20000 Cuadrados, meta:4798.0, meta_modificada:4798.0))	1
2020	4	MIC200301790620	Proyecto de inversión	3,165,400.00	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165400.0, modificado:3165400.0))	REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE COM. ATECUARO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02062	N	0	0	0	750 Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0))	1
2020	4	MIC200401880479	Proyecto de inversión	1,867,278.99	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867278.99, modificado:1867278.99))	REENCARPETAMINTO DE LA CALLE RUBEN C. NAVARRO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02130	N	0	0	0	664 Cuadrados, meta:5104.0, meta_modificada:5104.0))	1
2020	4	MIC200401880607	Proyecto de inversión	2,159,864.35	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159864.35, modificado:2159864.35))	REENCARPETAMINTO DE CALLE EN MORELIA COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DE LAS GALEANAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02224	N	0	0	0	1165 Cuadrados, meta:5390.0, meta_modificada:5390.0))	1
2020	4	MIC200401882323	Adquisición	6,160,644.00	((f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160644.0, modificado:6160644.0))	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-MORELIA		N	0	0	0	1 ento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	

(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Playa, Kangari, Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.2159725, lat:19.6737578))	14-01-2021	14-01-2021	1,666,911.45	1,666,911.45	1,666,911.45	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 127/OP/ADM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1666911.45, importe_modificado:1666911.45))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2593.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon-101.1949825, lat:19.7059504))	01-12-2020	31-12-2020	180,757.77	180,757.77	180,757.77	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Maquinaria y equipo, avance:9.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Taimco, Cd Jardín, Morelia, Mich., México, lon- 101.2513999, lat:19.7049551))	23-06-2020	21-08-2020	2,155,245.76	2,155,245.76	2,155,245.76	2,155,245.76	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 098/OP/IRM/2020, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2187668.15, importe_modificado:2187668.15))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:4072.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús Romero Flores, Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.1789501, lat:19.7315237))	30-10-2020	28-11-2020	200,527.90	200,527.90	200,527.90	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 131/OP/IRM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1680234.83, importe_modificado:1680234.83))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3869.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José Sixto Verduzco 82 IA, Independencia, 58210 Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.1759952, lat:19.7140475))	30-10-2020	28-11-2020	1,106,549.73	1,106,549.73	1,106,549.73	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 133/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1133979.3, importe_modificado:1133979.3))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2875.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto 1632, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich., México, lon- 101.167879, lat:19.6964356))	04-08-2020	01-11-2020	3,299,999.99	3,299,999.99	2,179,215.85	2,179,215.85	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCION ES MOGIPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2681162.24, importe_modificado:2681162.24))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:3605.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30])
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Laguna de La Magdalena, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.1820948, lat:19.6928145))	30-10-2020	28-11-2020	1,710,967.14	1,710,967.14	1,710,967.14	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 145/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1710967.14, importe_modificado:1710967.14))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:4798.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:33, direccion:Atzacuar, Mich., México, lon- 101.1886111, lat:19.5824998))	25-08-2020	22-11-2020	3,165,400.00	3,165,400.00	2,014,972.42	2,014,972.42	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 062/OP/IRM/2020, contratista:REYES POMPA VERONICA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2679714.89, importe_modificado:2679714.89))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:938.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs2: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs3: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30], obs4: [observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastillo, fecha:2020-12-30])
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rubén C. Navarro, Electricistas, Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.1764009, lat:19.6841973))	04-12-2020	28-12-2020	1,867,278.99	1,867,278.99	1,867,278.99	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 130/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCCION ES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1963210.74, importe_modificado:1963210.74))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:5104.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de las Galeas, Prados Verdes, 58114 Morelia, Mich., Mexico, lon- 101.1975656, lat:19.7210062))	17-12-2020	31-12-2020	2,159,864.35	2,159,864.35	2,159,864.35	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 224/OP/ADM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2159864.35, importe_modificado:2159864.35))	(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2695.5))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Co. Mintzila, Los Manantiales de Morelia, Morelia, Mich., México, lon- 101.237684, lat:19.7014051))	01-12-2020	31-12-2020	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Equipamiento, avance:1.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	4	MIC200401880317	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA MUJERES	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	N	0	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}}	1	
2020	4	MIC200401880441	Proyecto de inversión	1,238,741.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238741.22, modificado:1238741.22}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD CAPULA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02068	N	0	0	0	1800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2020	4	MIC200401880518	Proyecto de inversión	2,957,801.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957801.4, modificado:2957801.4}}	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 2	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02132	N	0	0	0	2141	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5403.0, meta_modificada:5403.0}}	1
2020	4	MIC200401882138	Proyecto de inversión	4,331,122.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331122.19, modificado:4331122.19}}	REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA CEDRON, SECTOR NUEVA ESPAÑA, MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02223	N	0	0	0	693	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5973.0, meta_modificada:5973.0}}	1
2020	4	MIC200201712573	Proyecto de inversión	5,650,845.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650845.57, modificado:4742519.18}}	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALUCIDO EN LA CALLE XIXCOVOLT COL. EDUARDO RUIZ	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	16	N	0	0	0	1895	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2518.0, meta_modificada:2518.0}}	1
2020	4	MIC200401882166	Proyecto de inversión	2,577,540.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577540.9, modificado:2577540.9}}	REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS ETAPA 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	02226	N	0	0	0	1332	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4961.0, meta_modificada:4961.0}}	1
2020	4	MIC200401882350	Adquisición	327,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327600.0, modificado:327600.0}}	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Gastos Indirectos	Adquisiciones	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS-DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES-MORELIA	N	0	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	
2020	4	MIC200401882304	Adquisición	339,999.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339999.94, modificado:339999.94}}	CR 2014030918 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014030918	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2020	4	MIC200401882309	Adquisición	239,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239999.99, modificado:239999.99}}	CR 2014030978 (17); SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARRISTRADA DE PISO DE 30 M DE ALTURA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014030978	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504)}	29-09-2020	27-11-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,540,213.96	1,540,213.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 006/OP/IRM/2020, contratista:C PRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3276006.91, importe_modificado:32760 06.91}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:496. 85)}	{1880317/proye cto_PROCESO, 1880317/proyec to_INICIO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Capula, Michoacán, México, lon:-101.3915204, lat:19.6735957)}	15-09-2020	28-11-2020	1,238,741.22	1,238,741.22	1,238,741.22	966,227.99	966,227.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 068/OP/IRM/2020, contratista:COMCAQ GAMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1036546.01, importe_modificado:10365 46.01}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1880441/proye cto_INICIO, 1880441/proyec to_PROCESO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Apóstol de La Raza Maya, Prof Jesús Romero Flores, Morelia, Mich., México, lon:- 101.1789501, lat:19.7315237)}	04-12-2020	28-12-2020	2,957,801.40	2,957,801.40	2,957,801.40	887,340.43	887,340.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 132/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2957801.42, importe_modificado:29578 01.42}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:640 3.0)}	{1880518/proye cto_FIN, 1880518/proyec to_PROCESO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cedron, Michoacán, México, lon:- 101.1952779, lat:19.6573912)}	17-12-2020	31-12-2020	4,331,122.19	4,331,122.19	4,331,122.19	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 223/OP/ADM/2020, contratista:JESÚS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:4331122.19, importe_modificado:43311 22.19}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:244 0.55)}	{1882138/proye cto_INICIO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Guardo Ruiz, 5819 Morelia, Mich., México, lon:- 101.2199175, lat:19.7203753)}	27-05-2020	25-07-2020	4,742,519.18	4,742,519.18	4,742,519.18	4,126,475.58	4,126,475.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 016/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4742519.18, importe_modificado:47425 19.18}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:251 8.0)}	{1712573/proye cto_PROCESO, 1712573/proyec to_FIN}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs2: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs3: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}, obs4: {observación:Registro regresado a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloagar, fecha:2020-12-30}}
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Convento de las Cachupinas, Michoacán, México, lon:-101.118648, lat:19.7636454)}	17-12-2020	31-12-2020	2,577,540.90	2,577,540.90	2,577,540.90	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 226/OP/ADM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:2577540.9, importe_modificado:25775 40.9}}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:198 4.4)}		En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504)}	01-12-2020	31-12-2020	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Maq uinaria y equipo, avance:1.0)}		Termina do	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

GEOREFERENCIAS	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPE TA_FO TOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							

{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:- 101.1949825, lat:19.7059504)}	01-12-2020	31-12-2020	339,999.94	339,999.94	339,999.94	339,999.94	339,999.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}}, obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}}
{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:- 101.1949825, lat:19.7059504)}	01-11-2020	31-12-2020	239,999.99	239,999.99	239,999.99	239,999.99	239,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:4.0, usuario:joseltores, fecha:2021-01-22}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	4	MIC200401882341	Adquisición	79,220.75	(ff): {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79220.75, modificado:79220.75}	CR 2014030932 (17); PAGO COMPLEMENTARIO DE ADQUISICION DE ARMAS, DERIVADO DE CAMBIO DE MODELO DE ARMAS CONFORME A COTIZACION	16 n de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014030932	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
2020	4	MIC200401882314	Adquisición	65,000.00	(ff): {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}	CR 2014031001 (17); ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL	16 n de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014031001	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
2020	4	MIC200401882333	Adquisición	368,358.00	(ff): {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368358.0, modificado:368358.0}	CR 2014031025 (17); CONTRATO MODIFIC. NUM. CA/URL/VSE/04 /2020 PARA ADQ. DE UN VEHICULO NISSAN PARA PATRULLA	16 n de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014031025	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
2020	4	MIC200401882318	Adquisición	494,250.01	(ff): {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494250.01, modificado:494250.01}	CR 2014031033 (17); ADQ. COMPUTADOR AS, UPS, COMPUTADOR DE DATOS Y SERVIDOR P/FORTALECIMIENTO VIDEO WALL	16 n de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014031033	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1
2020	4	MIC200401882325	Adquisición	3,315,222.00	(ff): {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315222.0, modificado:3315222.0}	CR 2014031014 (17); ADQUISICION DE 9 AUTOS SEDANES EQUIPADOS PARA PATRULLA	16 n de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. - COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014031014	N	0	0	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

REPORTE: Destino del Gasto, Fondo Metropolitano 2016
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	EJE_NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDOREFERENCIA	
2020	4	MIC16170300969045	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(ff): {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:998047.072}	Construccion Del Puente De La Visitad 2 Cd. Industrial-Tarimbaro	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	219	N	0	0	15000	{meta1: (unidad_medida:Equipa 1 miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	743,112.00	999,243.00	Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS 2020	Municipio de Morelia Mich.			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))</p>	01-10-2020	31-12-2020	79,220.75	79,220.75	79,220.75	79,220.75	79,220.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Subclasificación del registro: Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, trimestre:4.0, usuario:mariansotol, fecha:2021-01-25))	(obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22))
<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))</p>	01-12-2020	31-12-2020	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22))
<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))</p>	01-12-2020	31-12-2020	368,358.00	368,358.00	368,358.00	368,358.00	368,358.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Subclasificación del Programa: Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, trimestre:4.0, usuario:mariansotol, fecha:2021-01-25))	(obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22))
<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))</p>	01-12-2020	31-12-2020	494,250.01	494,250.01	494,250.01	494,250.01	494,250.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22))
<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))</p>	01-12-2020	31-12-2020	3,315,222.00	3,315,222.00	3,315,222.00	3,315,222.00	3,315,222.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Subclasificación del registro: Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, trimestre:4.0, usuario:mariansotol, fecha:2021-01-25))	(obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:joseeltores, fecha:2021-01-22))

AVANCE FINANCIERO										FOTOS			OBSERVACIONES	
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

<p>(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222))</p>	15-11-2016		2,997,000.00	9,980,470.72	9,980,470.72	2,994,141.22	2,994,141.22	(cto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72))	(meta1: (unidad_medida:Otros, s, avance:1.0))	(1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
---	------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	--------------	------------------	-------------------	-------------------

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
187,102,703.00	173,493,580.31	173,493,580.31	173,493,580.31	173,493,580.31	125,196,110.96	125,109,970.45			N/A	173,875,359.00				["(Dependencia Ejecutora":"Municipio de Morelia Mich.,"Observación":"SE REINTEGRO A TESOFE 5743,112.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAS \$2556,131.00 DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL FAIS 2020)"]
-	19,464,022.32	19,464,022.32	19,464,022.32	19,464,022.32	7,074,947.88	7,074,947.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
-	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	16,030,293.73	16,030,293.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
-	14,758,768.61	14,758,768.61	14,758,768.61	14,758,768.61	10,049,127.97	10,049,127.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
187,102,703.00	40,643,467.64	40,643,467.64	40,643,467.64	40,643,467.64	26,466,893.74	26,380,753.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			SE REINTEGRO A TESOFE \$256,131.00 DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL FAIS 2020
-	77,034,274.73	77,034,274.73	77,034,274.73	77,034,274.73	63,245,471.25	63,245,471.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
-	3,593,047.01	3,593,047.01	3,593,047.01	3,593,047.01	2,329,376.39	2,329,376.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,266,774.32	272.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	134 - Compensaciones
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	562 - Maquinaria y equipo industrial
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	567 - Herramientas y máquinas-herramienta
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	437 - Subvenciones al consumo
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	291 - Herramientas menores
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	991 - ADEFAS
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	216 - Material de limpieza
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto, Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	Sin Especificar	Sin Especificar	71,505.00	282,708.02		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	216 - Material de limpieza
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			2- Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.			1- Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
539,283,587.02	549,875,948.68	549,875,948.68	549,875,948.68	549,875,948.68	513,579,000.91	513,579,000.91			N/A	548,956,122.00		["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Morelia Mich.", "Observación":"SE REINTEGRARON \$272.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS"]
5,434,001.83	4,012,618.39	4,012,618.39	4,012,618.39	4,012,618.39	4,012,618.39	4,012,618.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	1,137,067.58	1,137,067.58	1,137,067.58	1,137,067.58	460,589.66	460,589.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	5,390,953.43	5,390,953.43	5,390,953.43	5,390,953.43	5,390,953.43	5,390,953.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
47,354,789.88	47,354,789.88	47,354,789.88	47,354,789.88	47,354,789.88	47,354,789.88	47,354,789.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	180,757.77	180,757.77	180,757.77	180,757.77	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
49,000,000.00	44,332,056.00	44,332,056.00	44,332,056.00	44,332,056.00	44,332,056.00	44,332,056.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
38,160.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00	37,820.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SE APLICARON \$1,266,501.66 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-	20,321,054.16	20,321,054.16	20,321,054.16	20,321,054.16	20,320,265.95	20,320,265.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
50,300,000.00	48,565,534.40	48,565,534.40	48,565,534.40	48,565,534.40	48,565,534.40	48,565,534.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
25,851,411.14	24,445,604.61	24,445,604.61	24,445,604.61	24,445,604.61	24,445,604.61	24,445,604.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	4,342,783.91	4,342,783.91	4,342,783.91	4,342,783.91	3,440,372.20	3,440,372.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
3,579,330.00	2,932,893.94	2,932,893.94	2,932,893.94	2,932,893.94	2,932,893.94	2,932,893.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
30,465,794.16	35,335,028.39	35,335,028.39	35,335,028.39	35,335,028.39	12,184,479.32	12,184,479.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
832,390.04	821,654.18	821,654.18	821,654.18	821,654.18	821,654.18	821,654.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
127,991,114.70	121,116,415.50	121,116,415.50	121,116,415.50	121,116,415.50	121,023,322.50	121,023,322.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
236,702.52	213,250.60	213,250.60	213,250.60	213,250.60	213,250.60	213,250.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	29,346.38	29,346.38	29,346.38	29,346.38	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	379,324.33	379,324.33	379,324.33	379,324.33	89,378.00	89,378.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	62,371.92	62,371.92	62,371.92	62,371.92	62,371.92	62,371.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
59,324,800.00	41,997,145.24	41,997,145.24	41,997,145.24	41,997,145.24	41,997,145.24	41,997,145.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
114,000,000.00	104,209,462.70	104,209,462.70	104,209,462.70	104,209,462.70	104,209,462.70	104,209,462.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	413,772.00	413,772.00	413,772.00	413,772.00	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
24,877,092.75	23,856,975.75	23,856,975.75	23,856,975.75	23,856,975.75	23,795,497.61	23,795,497.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	8,404,141.22	8,404,141.22	8,404,141.22	8,404,141.22	4,521,414.37	4,521,414.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	3,494,882.40	3,494,882.40	3,494,882.40	3,494,882.40	3,039,926.01	3,039,926.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-	25,379,116.09	25,379,116.09	25,167,913.07	25,167,913.07	23,359,913.52	23,359,913.52			N/A	N/A		["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Morelia Mich.", "Observación":"REINTEGRO A LA TESOFE POR \$71,505.00 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAS \$211,203.02 DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL FORTASEG AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020."]
-	1,878,000.00	1,878,000.00	1,877,947.55	1,877,947.55	69,948.00	69,948.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$52.45
-	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	647,500.40	647,500.40	647,500.40	647,500.40	647,500.40	647,500.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	441,790.64	441,790.64	441,790.64	441,790.64	441,790.64	441,790.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	2,239,198.75	2,239,198.75	2,239,198.75	2,239,198.75	2,239,198.75	2,239,198.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	3,683,600.00	3,683,600.00	3,683,580.00	3,683,580.00	3,683,580.00	3,683,580.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$20.00
-	1,358,997.57	1,358,997.57	1,328,247.58	1,328,247.58	1,328,247.58	1,328,247.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$30,749.99
-	2,079,000.00	2,079,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$45,000.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001	FORTASEG 2020	Municipio de Morelia Mich.	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

Reporte de Indicadores del FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 2020
Entidad: Michoacán de Ocampo
Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCÁN

Reporte de Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2020
Entidad: Michoacán de Ocampo
Periodo: Cuarto Trimestre 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos
2020	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

-	371,671.25	371,671.25	371,152.73	371,152.73	371,152.73	371,152.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$518.52
-	877,741.33	877,741.33	870,192.55	870,192.55	870,192.55	870,192.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$7,548.78
-	1,786.40	1,786.40	1,786.40	1,786.40	1,786.40	1,786.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	100,000.00	100,000.00	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$0.01
-	285,793.84	285,793.84	285,793.84	285,793.84	285,793.84	285,793.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	5,028,387.80	5,028,387.80	4,901,074.53	4,901,074.53	4,901,074.53	4,901,074.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REINTEGRO RECURSO NO DEVENGADO \$127,313.27
-	545,500.00	545,500.00	545,500.00	545,500.00	545,500.00	545,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	2,020,836.00	2,020,836.00	2,020,836.00	2,020,836.00	2,020,836.00	2,020,836.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
-	154,312.11	154,312.11	154,312.11	154,312.11	154,312.11	154,312.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacio de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	49.27536		49.27536		45.88235	93.11	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50.72464		50.72464		54.11765	93.73	Validado

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de Ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.69885		.69885		.73091	95.61	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		93.61468	93.61	Validado
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



COPIA SIN VALOR LEGAL