



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXX

Morelia, Mich., Lunes 13 de Agosto de 2018

NÚM. 53

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 90 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO,
DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES
DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2015, 2016 Y 2017



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.)
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCION

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MICHOACÁN
— Está en ti —

Programa Presupuestario								Meta y Avance al periodo	
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programa	Realizado en el Periodo
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado	Propósito	Anual	Estratégico	26.77	26.77
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	34 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado.	Propósito	Anual	Estratégico	9.69	9.69
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	35 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	1.53
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	36 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	4.35
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	37 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	2.55
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	38 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	27.04
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	39 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	49.28
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	40 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Componente	Trimestral	Gestión	100	2.9

Programa Presupuestario								Meta y Avance al periodo	
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	e del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Meta programa	Realizado en el Periodo
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	Propósito	Anual	Estratégico	14.78	14.78
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	34 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	Propósito	Anual	Estratégico	84.9	84.9
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	35 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Gestión	100	26.31
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	36 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	Componente	Trimestral	Gestión	100	64.14
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	37 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Gestión	100	28.95
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	38 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Gestión	100	21.41
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	39 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	Actividad	Trimestral	Gestión	100	51.27
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	40 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Gestión	100	5.5
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	41 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Gestión	100	27.85
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	42 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Gestión	100	13.31

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública									
Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo	
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programa	Realizado en el Periodo
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	Propósito	Anual	Porcentaje	7.13	
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	Propósito	Anual	Porcentaje	27.33	
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	.79	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Componente	Trimestral	Porcentaje	.34	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	Componente	Trimestral	Porcentaje	2.02	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	1.03	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Porcentaje	2.51	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	Actividad	Trimestral	Porcentaje	4.91	1.73
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Porcentaje	5.02	0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública									
Programa Presupuestario				Indicadores				Meta y Avance al periodo	
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta programa	Realizado en el Periodo
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado	Propósito	Anual	Porcentaje	5.51	
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de planteles de educación media superior mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación media superior en el estado.	Propósito	Anual	Porcentaje	8.18	
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	1.54	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	7.69	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	14.29	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	0
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	Componente	Trimestral	Porcentaje	3.08	0

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO		
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Comprometido	Ejercido
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ED DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9643859.66	495067.6	487566.2
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	S221	INST. INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10778271.38	10764881.62	7431545.8
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	INST. DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	52787122.72	40572916.81	34497858.92
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ED.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	24310679.6	24220828.1	17023244.74
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ED. DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$38,966,370	38199629.86	37614111.05

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO		
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Comprometido	Ejercido
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MIC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MIC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	200494448.55	178164265.27	23686472.23
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	61928185	52214934.47	334949.81

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO		
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Comprometido	Ejercido
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MICHOACAN.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MICHOACAN.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	522525012.64	391478223.87	230395360.88
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MICH	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5762450	5346987.63	3867580.47
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MICH	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	217100199	183070421.66	151645062.78
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MIC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	FIDEICOMISOS - 4	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MIC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7181250	6633457.76	0

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO		
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Comprometido	Ejercido
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN OCA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9467623.01	9459326.6	9329776.57
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN OCA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	237298811.91	235519524.27	194593658.51
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13760193.83	13733250.02	13731704.94
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	143337596.24	141485802.13	118876022.72

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO		
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Comprometido	Ejercido
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25682222.95	133518.32	133518.32
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	254081865.5	13327373.23	11477258.85
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5390993.94	2500000	2500000
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	91349878.57	37721519.56	34122638.28
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE MICHOACÁN DE OCA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15496911.59	9729864.04	8083637.05
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE MICHOACÁN DE OCA	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	251811646.88	218352399.22	212244168.71
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO DE MICHOACÁN DE OC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13399386.33	4261862.13	4261862.13
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO DE MICHOACÁN DE OC.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	64170207.26	56987793.93	39749459.88
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO INF. FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN O	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	INSTITUTO INF. FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN O	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	329520948	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INF FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0
Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	INSTITUTO INF FÍSICA EDUCATIVA M.	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	183877260	0	0

Total: 26

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero				Avance Físico		
								Ciclo Recurso	Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015)	0516801	Angangueo	La Salud	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$712,517	\$710,585	\$569,105	79.87	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015)	0516807	Aporo	Aporo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$692,484	\$690,656	\$566,899	81.86	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Yankuik Lanesik (Fam 2015)	0516809	Aguila	Paso de Noria	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$491,780	\$491,109	\$401,761	81.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Indígena (Fam Ed 2015)	0515858	Aguila	La Palma Sola	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$853,788	\$853,485	\$410,093	48.03	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De Un Aula Didáctica (Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos De Obra Terminados) En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015)	0515865	Aguila	Chacalapa de Coire	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$356,084	\$332,684	\$332,684	93.43	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica (Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos De Obra Terminados) En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos (Fam Ed 2015)	0515866	Aguila	Bejama	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$367,252	\$350,356	\$350,356	95.40	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas (Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos De Obra Terminados) En La Esc. Prim. Indígena (Fam Ed 2015)	0515867	Aguila	Paso de Noria	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$640,235	\$627,265	\$627,263	97.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Dominguez Campos (Fam 2015)	0516812	Aguila	Las Haciendas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$1,285,259	\$1,056,346	\$1,056,346	82.19	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Laboratorios De Ingeniería Industrial Y Equipamiento De Laboratorios De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo	0518866	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$10,000,000	\$6,704,112	\$3,285,418	32.85	Metros Cuadrados	75.00
Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015)	0515900	Los Reyes	San Isidro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$774,997	\$774,875	\$593,419	76.57	Metros Cuadrados	100.00
Facultad De Ingeniería Química (Edificio Posgrado Laboratorios) C.U. En La Facultad De Ingeniería Química (U.M.S.N.H.)	0518129	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$11,382,372	\$11,372,416	\$11,372,416	99.91	Metros Cuadrados	100.00
Accesibilidad Y Control De Espacios Académicos Para La Seguridad Del Campus Universitario (2ª. Etapa) C.U. En La U.M.S.N.H.	0518133	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Facultad De Enfermería (Edificio De Aulas) Acueducto En La Facultad De Enfermería (U.M.S.N.H.)	0518136	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$8,245,000	\$8,245,000	\$8,064,812	97.81	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 145 (Fam 2015)	0516996	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$877,476	\$789,725	\$567,358	64.66	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fray Luis De León (Fam 2015)	0518856	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$133,562	\$133,518	\$133,518	99.97	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Serafin Contreras Manzo (Fam 2015)	0519040	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$638,424	\$638,170	\$638,170	99.96	Metros Cuadrados	100.00
Modificación Del Espacio "Servicio Sanitario" Y Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2015)	0519407	Morelos	Villa Morelos	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$751,700	\$750,939	\$730,801	97.22	Metros Cuadrados	90.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015)	0516880	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$996,132	\$993,592	\$939,696	94.33	Metros Cuadrados	89.00
Construcción Del Centro De Información En El Instituto Tecnológico Superior De Puruándiro	0518146	Puruándiro	Puruándiro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$5,000,000	\$4,999,992	\$4,999,992	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción Servicios Sanitarios De 3x8 M Y Rehabilitación De Las Aulas Existentes Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Primaria Fray Alonso De La Veracruz (Fam 2015)	0518416	Tacámbaro	Caramécuaró	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$754,083	\$753,352	\$582,136	77.20	Metros Cuadrados	67.00
Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Miguel Carrillo Ayala (Fam 2015)	0516836	Tuxpan	Colonia Vista Hermosa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$639,103	\$638,623	\$564,042	88.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños 30 De Septiembre (Fam 2015)	0516837	Tuxpan	Colonia Nueva Mariel [Radio Difusora]	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$734,447	\$733,506	\$667,056	90.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Jose Sixto Verdusco (Fam 2015)	0516846	Tuzantla	El Rodeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$344,377	\$240,724	\$221,261	64.25	Metros Cuadrados	2.00
Terminación De Dos Laboratorios, Taller De Computación, Taller De Mecanografía, Taller De Máquinas Y Herramientas, Taller De Dibujo Técnico, Anexo, Cooperativa Y Sanitarios En La Sec. Técnica No. 132	0516780	Zamora	Zamora de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$4,928,703	\$873,229	\$873,229	17.72	Metros Cuadrados	87.00
Equipamiento De Laboratorios (Ing. Industrial) En El Instituto Tecnológico De Zitácuaro	0518149	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$2,550,000	\$2,500,000	\$2,500,000	98.04	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Mejora De Las Obras Y Aulas Existentes Y Construcción De Obras Exteriores En La Primaria Tariacuri (Fam 2015)	0518432	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2015	\$1,101,182	\$1,028,151	\$785,584	71.34	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 229

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico	
									Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Experimental Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	0605864	Aguililla	Aguililla	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$394,610	\$385,908	\$268,259	67.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Cocina, Cisterna Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez (Fam 2016)	0605866	Aguililla	Aguililla	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$993,824	\$971,678	\$835,413	84.06	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa, Rehabilitación De Aulas Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Emiliano Zapata (Fam 2016)	0605778	Angangueo	San Antonio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$761,108	\$743,674	\$718,649	94.42	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios 1, 2, 3, 4 (Servicios Sanitarios), Construcción De Barda Perimetral De 236 M. Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Vicente Guerrero (Fam 2016)	0605870	Angangueo	Jesús de Nazareno (La Hacienda)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,098,677	\$2,018,192	\$1,998,623	95.23	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Dirección, Construcción De Barda Perimetral Y Cubo Para Tinacos; Reparación De Edificios 1,2,3 Y 4, Asta Bandera Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 314 (Fam 2016)	0605872	Angangueo	La Rondanilla (Primer Cuartel)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,484,813	\$1,442,078	\$1,441,873	97.11	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Y Plaza Cívica En El J/N Comunitario Capercúta Roja (Fam 2016)	0606051	Angangueo	Las Jaras	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$588,040	\$576,410	\$576,410	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Cisterna Y Andadores En La Esc. Prim. Justo Sierra (Fam 2016)	0606102	Angangueo	Mineral de Angangueo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$632,147	\$619,568	\$619,497	98.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Isaac Arriaga (Fam 2016)	0606104	Angangueo	Mineral de Angangueo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,400,776	\$1,356,628	\$1,356,628	96.85	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Taller De Carpintería De 6 E.E., Rehabilitación De Laboratorios Y Dirección En La Telesecundaria No. 314 (Fam 2016).	O606106	Angangueo	La Rondanilla (Primer Cuartel)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,408,968	\$1,376,419	\$1,329,454	94.36	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Un Taller De Carpintería En La Escuela Telesecundaria Estv16 314	FAMOB001	Angangueo	La Rondanilla (Primer Cuartel)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$354,538	\$354,538	\$354,538	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario Presa Del Rosario	O605760	Apatzingán	Presa del Rosario	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,897,223	\$1,806,004	\$1,806,004	95.19	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral El Telebachillerato (Fam 2016)	O605874	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,476,384	\$2,400,599	\$2,400,543	96.94	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Agustín Barragan Silva (Fam 2016)	O605873	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,958,789	\$1,919,161	\$1,919,159	97.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas Didácticas, Obra Exterior Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Profesora Wesfalia Castañeda Morelos (Fam 2016)	O608241	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,218	\$841,735	97.17	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aula Didáctica En La Esc. Prim. Wefalia Castañeda Morelos	FAMOB002	Apatzingán	El Alcalde	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$140,831	\$140,831	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples, Acondicionamiento De Un Aula Como Aula De Medios Y Cubierta Multypanel En La Esc. Prim. Emperador Cuauhtemoc (Fam 2016)	O608242	Aguila	Maquili	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,207	\$849,069	98.01	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Comunitaria Tres Palos (Fam 2016)	O605779	Ario	Tres Palos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$347,425	\$340,611	\$340,596	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 2.5 Ee, En Planta Baja Estructura U-2c, Construcción De Plaza Cívica, Andadores, Portones De Acceso Y Terminación De Aula Y Servicios Sanitarios En El Cecytem Cemsad No. 3	O607185	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,855,886	\$2,768,610	\$2,768,386	96.94	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6x8 Mts. Reg., Rehabilitación General Del Plantel Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Guillermo García Aragón (Fam 2016).	O605765	Buenavista	Pizándaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,899,999	\$2,757,247	\$2,757,206	95.08	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Federico García Lorca (Fam 2016)	O605780	Buenavista	Pizándaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,847,047	\$1,755,470	\$1,755,459	95.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección, Muro De Acometida, Asta Bandera, Cisterna, Y Rehabilitación General En El J/N Leticia Larios Toscano (Fam 2016)	O606052	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,053,236	\$2,003,844	\$2,003,844	97.59	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro Perimetral, Portón De Acceso Y Obra Exterior, Caseta P/2 Tanques De Gas Y Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Fernando Chávez López	O606053	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$770,375	\$755,145	\$755,029	98.01	Metros Cuadrados	100.00
Murete De Acometida, Rehabilitación De Edificio A Módulo De 6 Aulas, Edificio B Módulo De 7 Aulas, Andadores, Servicios Sanitarios, Biblioteca Y Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	O606054	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,756,965	\$2,685,663	\$2,685,650	97.41	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio E: Módulo De 4 Aulas, Rehabilitación De Edificio A: Sanitarios, Rehabilitación Edificio B: Dirección, Barda Perimetral En La Esc. Prim. Francisco I. Madero (Fam 2016)	O606056	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,983,791	\$1,917,611	\$1,916,694	96.62	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Cisterna, Andadores, Y Rehabilitación En General De Aulas Y Sanitarios Existentes En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil (Fam 2016)	O606058	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,857,510	\$2,781,766	\$2,781,763	97.35	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Con Dirección, Murete De Acometida, Portón, Red Eléctrica, Muro Reja Y Barda Perimetral, Terminación De Comedor Cocina Así Como Rehabilitación De Los Edificios A,	O606060	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,848,343	\$2,775,437	\$2,763,680	97.03	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Plaza, Bancas De Concreto, Muro En Cancha De Basquetbol, Gradas Metálicas Así Como Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Taller De Electricid	O606077	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,822,565	\$2,700,253	\$2,633,065	93.29	Metros Cuadrados	100.00
Construcción Comedor-Cocina, Murete De Acometida Eléctrica, Rehabilitación General De Edificios, Muro Reja, Barda Perimetral, Acceso, Red Eléctrica Exterior, Rehabilitación De Cubierta En El J/N Pasco	O606078	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,858,530	\$2,789,329	\$2,789,329	97.58	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Tec. No. 90	O606521	Buenavista	Pizándaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$4,026,607	\$3,923,091	\$3,923,091	97.43	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Centro De Capacitación Y Desarrollo De La Juventud Con Dificultades De Integración Social - Capacecadj (Fam 2016)	O608243	Charo	San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$456,868	\$447,824	\$447,824	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.00 X 8.00 Mts. Y Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El El Telebachillerato No. 32 (Fam 2016)	O605997	Chinicuila	Hihuitlán	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,128,697	\$1,104,186	\$990,759	87.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Los Edificios A Y B En La Esc. Prim. Independencia	O606873	Chucándiro	Las Cruces (Barreras)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$795,673	\$779,815	\$779,815	98.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Plantel En El J/N Miguel Bernal Jiménez	O606876	Chucándiro	Chucándiro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$800,000	\$783,307	\$752,271	94.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula-Cocina, Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Escalinata Por Sustitución En La Esc. Prim. Epitacio Huerta (Fam 2016)	O606874	Chucándiro	San Sebastián	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,000,000	\$978,307	\$976,463	97.65	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Una Aula Cocina En La Esc. Prim. Epitacio Huerta	FAMOB003	Chucándiro	San Sebastián	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$83,612	\$83,612	\$83,612	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación De Cuatro Aulas Didácticas La Esc. Prim. Rural Federal Valentín Gómez Farías (Fam 2016)	O608247	Churumuco	Ojo de Agua de Poturo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$441,802	\$433,115	\$433,099	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Dirección Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 43 (Fam 2016)	O607187	Coahuayana	Boca de Apiza	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,622,277	\$1,584,455	\$1,584,424	97.67	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Asta Bandera, Cisterna, Casetas Para Tanques De Gas Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río (Fam 2016)	O606115	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,125,305	\$1,097,135	\$1,087,915	96.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula, Servicios Sanitarios, Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D, E, F Con Obra Exterior (Red Eléctrica) En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos (Fam 2016)	O606117	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,891,489	\$2,801,056	\$2,801,056	96.87	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Y Dirección Con Servicios Sanitarios De 2 E.E. C/U Por Sustitución Y Construcción De Obra Exterior En El J/N María Mercedes Cárdenas Barajas (Fam 2016)	O606123	Coahuayana	Palos Marías	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,245,888	\$1,207,861	\$992,793	79.69	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O607231	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,281,930	\$2,204,717	\$2,204,717	96.62	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula-Cocina Por Sustitución, Murete De Acometida Eléctrica, Cisterna 10 M3 Y Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga (Fam 2016)	O607233	Coahuayana	Palos Marías	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,143,474	\$1,109,597	\$1,098,988	96.11	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 Mts En La Esc. Prim. Primaria Flores Magón (Fam 2016)	O607235	Coahuayana	San Vicente	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$994,845	\$962,293	\$962,291	96.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. 18 De Marzo (Fam 2016).	O606112	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,993,342	\$1,954,256	\$1,940,697	97.36	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación General En La Esc. Sec. Tec. No.137 (Fam 2016).	O606121	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,110,505	\$1,076,232	\$1,076,124	96.90	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Taller De Cómputo De 4 E.E., Rehabilitación De Edificio A Y B, Rehabilitación De Banquetas, Andadores Y Plaza Cívica Y Construcción De Obra Exterior En El Grupo De Extensión De La Esc.	O606124	Coahuayana	Colonia Veinte de Noviembre (El Camalote)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,730,431	\$2,648,730	\$2,648,213	96.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. J. Jesus Romero Flores (Fam 2016)	O607311	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,977,276	\$1,907,138	\$1,907,138	96.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio Y Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. Gertrudis Bocanegra (Fam 2016)	O608245	Erongaricuaro	San Francisco Uricho	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$848,589	\$848,588	97.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Edificios En La Esc. Tv. Sec. No. 324 Vasco De Quiroga (Fam 2016)	O608246	Erongaricuaro	Jarácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,257	\$843,718	97.40	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Plantel En La Esc. Prim. José Ma. Morelos (Fam 2016)	O608248	Erongaricuaro	Erongaricuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,236	\$847,921	97.88	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Infraestructura De Instalaciones Y Obra Complementaria En El Campus Bicentenario Miguel Hidalgo De La U.M.S.N.H. (Fam 2016).	O606960	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De Cuatro Aulas De 2.5 E.E. En Estructura U-2c Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. No. 151 (Fam 2016)	O606527	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,598,534	\$2,496,033	\$2,380,956	91.63	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. México (Fam 2016)	O607249	Hidalgo	Puente de Tierra	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,307,540	\$1,265,940	\$1,265,940	96.82	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Plantel En La Esc. Sec. Fed. Gral. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O608250	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,126	\$849,126	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula, Dirección, Rehabilitación De Aulas Y Terminación De Comedor En La Esc. Prim. 12 De Octubre (Fam 2016)	O608251	Hidalgo	El Llano (Llano Blanco)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,293	\$849,293	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Téc. N° 151	FAMOB004	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$337,834	\$337,834	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Area Exterior En La Esc. Prim. José María Morelos (Fam 2016)	O606883	Huandacareo	Huandacareo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,234,429	\$1,187,184	\$1,187,184	96.17	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Perimetral Y Reparación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I Y J En El Cobach Plantel Huetamo (Fam 2016)	O605998	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,241,626	\$1,180,858	\$1,180,858	95.11	Metros Cuadrados	100.00
Dotación De Mobiliario En Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto	O603903	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$800,000	\$777,352	\$777,352	97.17	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Gral. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O605783	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$893,449	\$871,344	\$660,192	73.89	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Barda Perimetral, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Mariano Otero (Fam 2016)	O605876	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$882,090	\$858,894	\$858,888	97.37	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Y Cubierta Para Plaza Cívica En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr4918p (Fam 2016)	O605877	Huetamo	San Antonio Urupa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,427,209	\$1,392,102	\$1,392,075	97.54	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula Cocina, Pórtico De Acceso Y Cambio De Cubierta En Plaza Cívica En El J/N Gabriela Mistral (Fam 2016)	O605879	Huetamo	San Jerónimo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,162,774	\$1,130,584	\$1,130,548	97.23	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Aula Cocina Y Rehabilitación De Dos Aulas Y Plaza En El J/N Nicolas Bravo (Fam 2016)	O606065	Huetamo	Arroyo Seco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$600,859	\$589,077	\$564,245	93.91	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Una Barda Perimetral, Cubierta Para El Techo Del Patio Y Rehabilitación Del Mismo En La Esc. La Prim. Francisco I. Madero (Fam 2016)	O606070	Huetamo	Turitzio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,257,038	\$2,184,726	\$2,069,408	91.69	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Patio Cívico Con Barandal En El J/N Juan Aldama (Fam 2016)	O607251	Huetamo	Baztán del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$117,240	\$114,940	\$114,940	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Grupo De Extensión Esc. Sec. Constitución (Fam 2016)	O607252	Huetamo	El Rosario	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$790,910	\$773,118	\$771,977	97.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula - Cocina, Módulo Sanitarios Y Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez (Fam 2016)	O606067	Huetamo	Estimucha	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$934,698	\$909,880	\$608,050	65.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	O606069	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,127,556	\$1,087,520	\$1,087,520	96.45	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas, Techo Elevado, Andadores Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No.66 (Fam 2016)	O606072	Huetamo	San Jerónimo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,744,982	\$2,662,126	\$1,789,810	65.20	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Un Aula, Asta Bandera, Rehabilitación De Firme En Patio Cívico Y Rehabilitación General En Aula Existente En El J/N Alfredo Novel (Fam 2016)	O607250	Huetamo	El Ocuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$688,791	\$674,885	\$407,545	59.17	Metros Cuadrados	95.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Sec. Té. Grupo De Extensión Secundaria Federal	FAMOB005	Huetamo	El Rosario	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$84,459	\$84,459	\$84,459	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Alfredo Novel	FAMOB006	Huetamo	El Ocuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Juan Aldama	FAMOB007	Huetamo	Baztán del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Escuela Primaria	FAMOB008	Huetamo	San Antonio Urapa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$70,415	\$70,415	\$70,415	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Aula De Medios Y Rehabilitación En El Plantel En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza (Fam 2016)	O608313	Huiramba	Huiramba	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,293	\$849,290	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Una Aula De Medios En La Prim. Ignacio Zaragoza	FAMOB009	Huiramba	Huiramba	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$404,013	\$404,012	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación General De Edificios Y Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O606879	Indaparapeo	Indaparapeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,791,737	\$1,736,347	\$1,736,347	96.91	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Obra Exterior Del Plantel En La Esc. Prim. José Ma. Morelos (Fam 2016)	O608252	Indaparapeo	Plan de las Palmas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,278	\$845,829	97.64	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga (Fam 2016)	O608253	Indaparapeo	Indaparapeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,240	\$845,740	97.63	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Héroes (Fam 2016)	O605784	Ixtlán	San Simón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,181,786	\$2,090,520	\$2,090,510	95.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Estr. Regional, Impermeabilización De Aulas Y Demolición De Dos Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos (Fam 2016)	O605881	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$856,587	\$838,614	\$838,611	97.90	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Muro Acometida En La Esc. Prim. Emiliano Zapata (Fam 2016)	O606074	Ixtlán	El Salitre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$768,683	\$753,026	\$753,025	97.96	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didáctica En La Esc. Prim. José María Morelos	FAMOB010	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$140,831	\$140,831	\$140,831	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Integral En La Esc. Prim. De Nueva Creación (Fam 2016)	O605400	Jiquilpan	Palos Altos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$571,559	\$560,307	\$560,307	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula, Servicios Sanitarios, Dirección, Aula Cocina Y Obra Exterior En El J/N Vicente Villanueva Jiménez (Fam 2016)	O605882	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,074,866	\$2,012,990	\$2,012,769	97.01	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	O608254	Jiquilpan	Francisco Sarabia (Cerrito Pelón)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,099	\$845,557	97.61	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Plantel En La Esc. Prim. Lucía De La Paz (Fam 2016)	O608255	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$846,983	\$818,404	94.47	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nueva Creación (Fam 2016)	O605766	Jiquilpan	Palos Altos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$61,661	\$61,646	\$61,646	99.98	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco Villa (Fam 2016)	O605887	Jungapeo	El Paso	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$89,078	\$87,311	\$87,071	97.75	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Niños Héroes (Fam 2016)	O606063	La Huacana	La Huacana	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$394,610	\$385,989	\$385,989	97.82	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Cuatro Aulas Y Módulos De Servicios Sanitarios En El Cecytem (Fam 2016)	O604502	lagunillas	lagunillas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,553,202	\$1,549,099	\$1,489,368	95.89	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	60FAMS01	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$20,000,000	\$19,518,914	\$5,855,674	29.28	Metros Cuadrados	4.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Indígena Tata Vasco (Fam 2016)	O606878	Los Reyes	La Zarzamora	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,679,430	\$1,386,801	\$1,386,511	82.56	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas Y Taller De Cómputo En La Esc. Sec. No. 152 (Fam 2016)	O605767	Maravatio	Cuartel Quinto	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,742,700	\$1,659,780	\$1,659,780	95.24	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Cuatro Aulas, Taller De Cómputo Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. No. 152 (Fam 2016)	O605888	Maravatio	Cuartel Quinto	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$3,980,464	\$3,822,566	\$3,395,938	85.32	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples En El Icatmi Santa María	O606531	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$436,288	\$427,685	\$427,685	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 2.5 E.E. Cada Uno Estructura U2c En Planta Baja Y Murete De Post-Primaria En El Cecytem No. 33 (Fam 2016)	O606944	Morelia	Capula	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,129,338	\$1,105,293	\$1,105,293	97.87	Metros Cuadrados	100.00
Espacios Para El Conjunto En La Preparatoria Isaac Arriaga (Fam 2016).	O606945	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$994,995	\$925,626	\$925,626	93.03	Metros Cuadrados	100.00
Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cubículos En El Instituto De Investigaciones Químico Biológicas De La U.M.S.N.H. (Fam 2016).	O604900	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$5,052,254	\$5,052,254	\$5,052,254	100.00	Metros Cuadrados	99.00
Accesibilidad Y Control De Espacios Académicos Para La Seguridad Del Campus Universitario (3era Etapa) (Fam 2016).	O606963	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$7,429,470	\$7,429,470	\$7,429,470	100.00	Metros Cuadrados	99.00
Dos Medidores De Vibraciones Portátil Y Tres Módulos De Control En El Instituto Tecnológico De Morelia (Fam 2016).	O606979	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$903,593	\$897,151	\$897,151	99.29	Mobiliario y equipo	100.00
Equipamiento De Laboratorios En El Instituto Tecnológico Del Valle De Morelia (Fam 2016).	O606994	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,007,985	\$1,993,216	\$1,993,216	99.26	Mobiliario y equipo	100.00
Terminación De Los Edificios A Y B, Taller De Mecánica Automotriz Y Red Eléctrica En La Esc. Sec. Tec. No. 145	O604971	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,798,364	\$1,762,071	\$1,762,064	97.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Tec. No. 77 (Fam 2016)	O604972	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,900,000	\$2,841,108	\$2,841,108	97.97	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. No. 10 Melchor Ocampo (Fam 2016)	O605401	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,900,000	\$2,816,838	\$2,816,838	97.13	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Ocho Aulas, Dirección, Obra Exterior Y Terminación De Aulas En La Esc. Prim. José María Pino Suárez (Fam 2016)	O605769	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$4,499,338	\$4,369,187	\$4,157,888	92.41	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Diez Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Benemérito De Las Américas (Fam 2016)	O605785	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$412,111	\$405,478	\$405,478	98.39	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Barda Perimetral Por Sustitución Y Gradas En La Esc. Prim. Hijos Del Ejército (Fam 2016)	O605786	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,806,457	\$1,735,717	\$1,716,631	95.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Comedor, Terminación De Techumbre, Rehabilitación De Plaza Cívica Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Sentimientos De La Nación (Fam 2016)	O605787	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,099,689	\$1,057,399	\$1,057,285	96.14	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica, Aula De Medios, Dirección, Servicios Sanitarios, Cisterna, Asta Bandera, Muro Perimetral Y Reconstrucción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Epitacio Huerta (F	O605889	Morelia	Estación Jácuaro (Colonia la Reunión)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,659,606	\$2,558,079	\$2,558,079	96.18	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Barda Perimetral En La Esc. Sec. No. 6 Dr. Alfonso García Robles (Fam 2016)	O605891	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$338,825	\$332,109	\$332,109	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Plaza Cívica, Edificios Y Obra Exterior En La Esc. Setc. Tec. No. 82 (Fam 2016)	O606080	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,899,384	\$2,832,942	\$2,832,942	97.71	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Aula De Usos Múltiples Y De Barda Perimetral En El Cendi No. 7 (Fam 2016)	O606081	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$937,913	\$909,965	\$909,965	97.02	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipamiento Para Mecánica Autmotriz, Diseño De Estructuras Metálicas Y Un Aula Didáctica En La Esc. Sec. Tec. No. 3 (Fam 2016)	O606148	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,789,579	\$1,744,004	\$1,744,004	97.45	Mobiliario y equipo	100.00
Terminación De Domo Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez (Fam 2016)	O606882	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$581,119	\$569,698	\$569,433	97.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Con Dirección Y Obra Exterior En El J/N Gabriel García Márquez (Fam 2016)	O608256	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$848,847	\$848,846	97.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 3 E.E. Estructura U-1c Y Patio Cívico En La Esc. Sec. Tec. No. 155 (Fam 2016)	O608257	Morelia	San Antonio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,276	\$849,276	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación General En El J/N Manuel Orozco Gomez (Fam 2016)	O608258	Morelia	San Nicolás Obispo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$847,267	\$847,267	97.81	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe Mintsita (Fam 2016)	O608259	Morelia	La Mintzita (Piedra Dura)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$850,220	\$833,538	\$832,712	97.94	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples, Terminación De Aulas Y Obra Exterior En El J/N José María Morelos Y Pavón	O608260	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$821,033	\$804,934	\$802,853	97.79	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)	O608314	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$230,063	\$218,976	\$211,483	91.92	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El J/N Manuel Orozco Y Gomez	FAMOB011	Morelia	San Nicolás Obispo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$152,180	\$152,180	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Una Aula De Usos Múltiples J/N José María Morelos Y Pavón	FAMOB012	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$75,100	\$75,100	\$75,100	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Mintzita	FAMOB013	Morelia	La Mintzita (Piedra Dura)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$140,831	\$140,831	\$140,831	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica Y Dirección En La Esc. Prim. Epitacio Huerta	FAMOB014	Morelia	Estación Jácuaro (Colonia la Reunión)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$133,002	\$133,002	\$133,002	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Sec. Téc. N° 155	FAMOB015	Morelia	San Antonio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$84,459	\$84,459	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	O608261	Múgica	El Ceñidor	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,233	\$823,378	95.05	Metros Cuadrados	97.00
Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016)	O608315	Múgica	El Letrero	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$446,398	\$437,549	\$432,924	96.98	Metros Cuadrados	94.00
Construcción De Cubierta, Cisterna De 10 M3, Rehabilitación De Los Edificios A Y B, Dirección Y Servicios Sanitarios, Aula De Usos	O605402	Nahuatzen	Nahuatzen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,765,751	\$2,711,214	\$2,282,970	82.54	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Taller De Carpintería Y Rehabilitación De Los Edificios A,B Y C En La Esc. Sec. Técnica No. 144 Francisco Martínez	O605403	Nahuatzen	Nahuatzen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,313,327	\$2,267,858	\$2,267,858	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Gral. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O608316	Nocupétaro	Las Trojes	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$356,288	\$349,297	\$296,456	83.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Obra Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Indígena	O605519	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,899,874	\$2,842,512	\$2,785,377	96.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Esc. Prim. Amado Nervo (Fam 2016)	O607254	Ocampo	Ocampo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$542,561	\$531,878	\$531,878	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio H Y D (Laboratorio De Ciencias) En La Esc. Sec. Tec. No. 54 (Fam 2016)	O607255	Ocampo	Ocampo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$890,659	\$866,608	\$866,601	97.30	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Cocina, Bodega, Cerco Perimetral, Pórtico De Acceso Y Rehabilitación De Losa De Aula En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	O607257	Ocampo	San Juan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,224,679	\$1,183,726	\$1,181,692	96.49	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Plantel Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria (Fam 2016)	O607259	Ocampo	Ejido el Rosario	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,240,880	\$2,178,575	\$2,178,575	97.22	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Una Aula Cocina En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	FAMOB016	Ocampo	San Juan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$83,612	\$83,612	\$83,612	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Cuatro Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Eliseo Calderón Morales (Fam 2016)	O606084	Panindicuario	Panindicuario	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,732,886	\$1,664,025	\$1,623,643	93.70	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De Un Aula, Muro-Reja, Cerco Perimetral, Cisterna, Pozo De Absorción Y Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Tv. Sec. No. 337 Constitución De 1917 (Fam 2016)	O604500	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,440,000	\$2,439,308	\$2,279,920	93.46	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Regional De 6 X 8 M, Servicios Sanitarios 3 X 8 M. Sism. Alta, Rehabilitación General, Obra Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O605406	Parácuaro	Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,373,515	\$2,327,266	\$2,327,263	98.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel, Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Ricardo Flores Magón (Fam 2016).	O605774	Parácuaro	Antúnez [Campo Agrícola Experimental]	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$11,008,637	\$10,460,405	\$10,460,404	95.02	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El J/N Leona Vicario (Fam 2016)	O605788	Parácuaro	Crucero de Parácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$33,493	\$33,264	\$33,264	99.32	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Una Aula Didáctica En El J/N Comunitario 30 De Abril (Fam 2016)	O605790	Parácuaro	Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$21,314	\$21,175	\$21,175	99.35	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula, Dirección Y Bodega, Rehabilitación General, Muro Y Cerco Perimetral Del Plantel En La Esc. Prim. José María Morelos (Fam 2016).	O604496	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,898,000	\$2,895,346	\$2,789,517	96.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa, Techumbre De Un Aula Y Bodega, Bara Perimetal, Andadores De Conexión Y Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Gral. Cenobio Moreno (Fam 2016).	O604498	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,059,802	\$2,054,758	\$2,028,972	98.50	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Indígena Tsitsiki Urapiiti (Fam 2016)	O608262	Pátzcuaro	Cuanajo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,266	\$848,166	97.91	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Comunitaria Venustiano Carranza (Fam 2016)	O605791	Purépero	La Alberca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$347,425	\$340,593	\$340,593	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Instalación De Pisos Cerámica, Sobre Firme Y Trabajos De Adecuación En Nivel 2 Y Nivel Tapanco Del Edificio Central En La Universidad De La Ciénega (Fam 2016)	O606970	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,287,990	\$1,249,339	\$1,249,336	97.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Laboratorio De Usos Múltiples En Estructura U-2c En El Cecytem No. 25 (Fam 2016)	O605999	Salvador Escalante	Opopeo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,103,830	\$1,073,081	\$1,073,081	97.21	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O608263	Santa Ana Maya	El Toronjo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$551,505	\$540,613	\$540,611	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Estructura Regional, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral, Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Jorge Canto Ilija (Fam 2016)	O605892	Senguio	El Calabozo Primera Fracción	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,064,173	\$1,990,184	\$1,990,171	96.41	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Perimetral, Plaza Cívica, Techumbre, Módulo De Servicios Sanitarios, Aula Cocina, Murete De Acometida Y Obra Exterior; Rehabilitación De Aula En El J/N Paris Pishmish (Fam 2016)	O605893	Senguio	El Calabozo Segunda Fracción	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,315,095	\$2,267,300	\$1,865,506	80.58	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro De Acometida, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O606091	Senguio	El Calabozo Primera Fracción	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$525,331	\$514,717	\$505,545	96.23	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car	O606092	Senguio	Manzana de Carindapaz Uno	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$737,456	\$722,598	\$574,269	77.87	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Aula Y Obra Exterior En El J/N Felipe Rivera (Fam 2016)	O606093	Senguio	Hacienda de San Antonio (Segunada de San Antonio)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$651,835	\$639,008	\$523,611	80.33	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Módulos Sanitarios En La Esc. Prim. Valentin Gomez Farías (Fam 2016)	O607260	Senguio	Senguio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$997,094	\$972,796	\$972,796	97.56	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Los Edificios A Y C En La Esc. Sec. Tec. No. 58 (Fam 2016)	O607261	Senguio	Senguio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,048,800	\$1,021,767	\$1,021,730	97.42	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios Con Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Comunitario Ricardo Flores Magón (Fam 2016)	O605792	Susupuato	La Loma (Los Hoyos)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$346,166	\$338,213	\$320,359	92.55	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples, Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En El Cobach Extensión No. 53	O605761	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,899,883	\$2,800,227	\$2,800,227	96.56	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Tec. No. 34 (Fam 2016)	O605894	Tanhuaato	Tanhuaato de Guerrero	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,786,684	\$2,702,086	\$2,701,752	96.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cerco Perimetral En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2016)	O605407	Taretan	Taretan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$621,099	\$608,833	\$608,807	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Sec. Tec. No. 28 (Fam 2016)	O607315	Taretan	Taretan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,192,554	\$1,157,294	\$1,157,294	97.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cuatro Aulas De 2.5 E.E. En Estructura U-2c Y Escaleras En La Esc. Sec. Tec. No. 138 (Fam 2016)	O606096	Tarimbaro	Tarimbaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$3,242,530	\$3,107,535	\$3,107,535	95.84	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Edificio A En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2016)	O606885	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,484,812	\$1,453,869	\$1,453,394	97.88	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De La Construcción Del Cárcamo De Bombeo Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. No. 147 (Fam 2016)	O608329	Tarímbaro	Téjaro de los Izquierdo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$179,220	\$175,674	\$175,674	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Edificio A En El Centro De Atención Múltiple	FAMOB017	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$395,247	\$395,247	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Técnica 138	FAMOB018	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$168,918	\$168,918	\$168,918	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación General Del Plantel, Construcción De Barda Perimetral Y Cancha De Usos Múltiples, Terminación De Proyecto Cocina, Obra Exterior En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O606088	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,893,844	\$2,802,431	\$2,793,176	96.52	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Plantel En El J/N Francisco Gabilondo Soler (Fam 2016)	O608264	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$463,171	\$453,832	\$453,832	97.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016)	O608265	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,237	\$446,032	51.49	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación General En Edificio A Y Red Eléctrica En La Esc. Prim. Simón Bolívar (Fam 2016)	O608266	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,254	\$849,092	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez (Fam 2016)	O608267	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,290	\$849,120	98.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Dirección Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O608268	Tepalcatepec	El Bejuco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,293	\$849,293	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Medios, Rehabilitación De Aula Y Obra Exterior En La Esc. Tv. Sec. No. 424 (Fam 2016)	O608269	Tepalcatepec	San Isidro Tecuiluca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$604,092	\$592,247	\$579,615	95.95	Metros Cuadrados	92.00
Conclusión Del Edificio Administrativo, Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Gradas Y Obra Exterior En La Universidad Intercultural Indígena (Fam 2016)	O607000	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,521,332	\$1,486,805	\$1,485,317	97.63	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Múltiple Y/O Polifuncional En La Esc. Sec. Moisés Saenz (Fam 2016)	O606864	Tingambato	Tingambato	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$327,605	\$327,605	\$327,605	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Escaleras En La Esc. Prim. Jaime Torres Bodet (Fam 2016)	O607263	Tingambato	Tingambato	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,727,639	\$1,680,264	\$1,680,264	97.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Rehabilitación General Y Obra Exterior En El J/N Federico Froebel (Fam 2016)	O608270	Tlalpujahua	San Pedro Tarímbaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$848,101	\$848,101	97.90	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Dirección Y Obra Exterior En El J/N Astrónomo Riccardo Giacconi (Fam 2016)	O608271	Tlalpujahua	Estanzuela (La Hacienda)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,291	\$849,263	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 2.5 E.E. El Colegio De Bachilleres Plantel Tlazazalca (Fam 2016)	O607188	Tlazazalca	Tlazazalca	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,096,066	\$1,063,872	\$1,061,928	96.89	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Instalaciones Exteriores En La Esc. Prim. Vicente Guerrero (Fam 2016)	O605413	Turicato	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$66,070	\$64,770	\$54,008	81.74	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En El J/N Comunitario Los Ascinchetes (Fam 2016)	O605793	Turicato	Los Ascinchetes	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$369,714	\$361,296	\$356,346	96.38	Metros Cuadrados	100.00
Demolición Y Reemplazo De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En El J/N Comunitario El Zapote (Fam 2016)	O605794	Turicato	El Zapote	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$370,252	\$361,875	\$316,973	85.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En El J/N Comunitario El Zicuapo (Fam 2016)	O605795	Turicato	Zicuapo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$368,374	\$359,972	\$316,845	86.01	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios 1era. Etapa En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O608330	Tuzantla	El Paso de la Virgen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$789,965	\$774,310	\$713,658	90.34	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Esc. Prim. Nicolás Bravo (Fam 2016)	O606101	Tuzantla	El Olivo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,977,276	\$1,903,975	\$1,903,971	96.29	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Nicolás Bravo (Fam 2016)	O608317	Tuzantla	La Colonia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,077	\$826,637	95.42	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nicolás Romero (Fam 2016)	O608318	Tuzantla	Las Juntas del Tanque	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,191	\$649,461	74.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Bodega, Andadores, Patio Cívico Y Barda Perimetral En La Esc. Tv. Sec. No. 113 (Fam 2016)	O606099	Tuzantla	Tuzantla	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$588,247	\$576,707	\$333,350	56.67	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nicolás Romero	FAMOB019	Tuzantla	Las Juntas del Tanque	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$70,415	\$70,359	\$70,359	99.92	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Una Bodega En La Esc. Prim. Nicolás Bravo	FAMOB020	Tuzantla	El Olivo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$14,854	\$14,840	\$14,840	99.90	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nicolás Bravo	FAMOB021	Tuzantla	Acucha de Cajoncitos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$70,415	\$70,359	\$70,359	99.92	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	FAMOB022	Tuzantla	El Paso de la Virgen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$70,415	\$70,359	\$70,359	99.92	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Una Bodega En La Esc. Tv Sec No. 113	FAMOB023	Tuzantla	Melchor Ocampo (Paso de Tierra Caliente)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$14,854	\$14,840	\$14,840	99.90	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Aula De Medios En El Telebachillerato 172 (Fam 2016)	O606946	Tzintzuntzan	Los Corrales	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$994,520	\$961,417	\$953,229	95.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 84 (Fam 2016)	O608319	Tzintzuntzan	Ihuatzio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$866,279	\$849,178	\$796,273	91.92	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Tzipécuaro (Fam 2016)	O608320	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$329,939	\$323,381	\$310,410	94.08	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Obra Exterior Y Pintura En La Esc. Tv. Sec. No. 436 (Fam 2016)	O608331	Tzintzuntzan	Los Corrales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$225,367	\$220,698	\$220,695	97.93	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación En El Plantele En El J/N Heróes De Uruapan (Fam 2016)	O608321	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$563,391	\$552,122	\$523,651	92.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro De Contención Y Rehabilitación General En El J/N Tata Vasco (Fam 2016)	O608322	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$357,000	\$349,899	\$346,327	97.01	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Profr. Enrique Aguilar González	FAMOB024	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$70,415	\$70,415	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Dos Aulas De 2.5. E.E. C/U Estr. U-1c, Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E.E., Obras Exteriores Y Relleno Para Nivelar Edificios En La Esc. Sec. Melchor Ocampo (Fam 2016)	O605796	Villamar	Villamar	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,431,797	\$2,379,088	\$2,373,346	97.60	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Seis Aulas, Dirección, Aula De Medios, Andadores, Plaza Cívica, Cerco Perimetral Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O606529	Zamora	Zamora de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$3,624,737	\$3,502,808	\$3,499,713	96.55	Metros Cuadrados	100.00
Dotación De Equipamiento En El Cobach Plantele Francisco Villa (Extensión Del No. 36) (Fam 2016)	O603905	Zinapécuaro	Francisco Villa	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$300,000	\$211,866	\$211,866	70.62	Mobiliario y equipo	100.00
Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zitácuaro (Fam 2016).	O606980	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,254,990	\$1,159,628	\$1,159,628	92.40	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Aula Estr. Regional, Patio Cívico, Barda Perimetral, Asta Bandera, Rampas Y Andadores; Rehabilitación General En El J/N 18 De Marzo (Fam 2016)	O605917	Zitácuaro	Zirahuato de los Bernal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$840,072	\$823,600	\$823,547	98.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dirección Y Rehabilitación General En El J/N Francisco Serrato (Fam 2016)	O605907	Zitácuaro	La Palma	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$456,132	\$447,117	\$447,056	98.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Esperanza Olivares (Fam 2016)	O605798	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$702,461	\$688,208	\$688,206	97.97	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Mariano Matamoros (Fam 2016)	O605898	Zitácuaro	El Llano de Curungueo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$559,835	\$548,858	\$548,858	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula De Música Planta Baja, Patio General Y Servicios Sanitarios En El J/N Miguel Carrillo Ayala (Fam 2016)	O605900	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$258,493	\$253,258	\$253,257	97.97	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Dos Aulas Edificio B, Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E.E. Sism. Media, Edificio G Y Caseta Para Dos Tanques De Gas En La Esc. Sec. Tec. No. 141 (Fam 2016)	O605902	Zitácuaro	Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$715,166	\$700,952	\$695,416	97.24	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Profa. Eva Sámano De López Mateos (Fam 2016)	O605905	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$589,695	\$577,450	\$577,450	97.92	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cubo Para Tinacos Y Barda Perimetral; Rehabilitación De Dos Aulas En El J/N Benito Juárez (Fam 2016)	O605906	Zitácuaro	Manzanillos (Primera Manzana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$878,535	\$843,708	\$843,471	96.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Francisco J. Mujica (Fam 2016)	O605909	Zitácuaro	La Soledad (Cuarta Manzana de Francisco Serrato)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$718,680	\$701,860	\$701,853	97.66	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Dirección, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral Y Rehabilitación General En El J/N Indígena Alejandro Fleming (Fam 2016)	O605912	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$869,756	\$852,702	\$848,662	97.57	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Un Aula En El J/N Samuel Ramos (Fam 2016)	O605914	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$873,446	\$855,620	\$855,620	97.96	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Aula De Usos Múltiples, Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Indígena Juan Escutia (Fam 2016)	O605919	Zitácuaro	Crescencio Morales (San Mateo)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$421,008	\$412,753	\$412,753	98.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula, Servicios Sanitarios 1era. Etapa, Cisterna De 5 M3, Barda Perimetral, Bodega Y Dirección; Rehabilitación De Edificios 1, 3, 4, 5, 6, 7, Patio Cívico, Muro De Contención Y Anda	O605923	Zitácuaro	La Mesa (La Mesa de Cedano)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$2,000,870	\$1,921,015	\$1,920,500	95.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula, Dirección, Andadores, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Edificios A, C Y D En El J/N Samuel Ramos (Fam 2016)	O605925	Zitácuaro	La Palma	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$1,172,404	\$1,126,650	\$1,126,650	96.10	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección En El J/N Indígena Alejandro Fleming	FAMOB025	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$80,596	\$80,596	\$80,596	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Mariano Matamoros	FAMOB026	Zitácuaro	El Llano de Curungueo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$14,840	19.50	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Profa. Eva Samano De López M.	FAMOB027	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Samuel Ramos	FAMOB028	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N 18 De Marzo	FAMOB029	Zitácuaro	Zirahuato de los Bernal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Benito Juárez	FAMOB030	Zitácuaro	Manzanillos (Primera Manzana)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Francisco Serrato	FAMOB031	Zitácuaro	La Palma	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Francisco J. Mujica	FAMOB032	Zitácuaro	La Soledad (Cuarta Manzana de Francisco Serrato)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$76,090	\$76,090	\$76,090	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Laboratorio De Usos Múltiples Múltiples En La Esc. Sec. Téc. 141	FAMOB033	Zitácuaro	Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2016	\$363,786	\$363,786	\$363,786	100.00	Mobiliario y equipo	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 255

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero					Avance Físico	
								Ciclo Recurso	Aprobado	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De Un Aula Integral En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017)	700386	Acuitzio	El Paredón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$755,116	\$755,021	\$755,021	99.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula En El Telebachillerato No. 6	70ApFAMMS09	Acuitzio	San Andrés Coapa	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$380,000	\$379,808	\$379,808	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Patio Cívico Y Barda Perimetral, Rehabilitación De Acceso Principal En El J/N Ma. Teresa Contreras De Vargas (Fam 2017)	700065	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$377,939	\$377,875	\$377,875	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro Reja, Patio Cívico Y Rehabilitación De Techumbre En La Telesecundaria No. 53 (Fam 2017).	700066	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,563,525	\$1,533,826	\$1,518,138	97.10	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2017).	700088	Apatzingán	San Antonio la Labor	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$5,673,032	\$5,640,129	\$4,353,200	76.73	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De La Rehabilitación General (Edificio A, B, Edificio Antiguo Y Muro Reja) Y Construcción De Andadores Y Escalinata En La Primaria José María Morelos (Fam 2017).	700089	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,705,655	\$1,685,037	\$1,480,510	86.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En La Telesecundaria Héroes De La Revolución (Fam 2017).	700124	Apatzingán	San Antonio la Labor	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,503,615	\$2,476,960	\$1,823,270	72.83	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 3 Aulas En La Esc. Prim. Gobernador Epitacio Huerta	70ApFAMB65	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,100,000	\$1,090,785	\$1,019,220	92.66	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Muro Reja Y Cerco Perimetral En El Telebachillerato Comunitario (Aportaciones Fam 2017)	700408	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,608,784	\$1,596,707	\$1,596,706	99.25	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En El Telebachillerato Comunitario San Juan De Los Platanos	70ApFAMMS15	Apatzingán	San Juan de los Plátanos	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,700,000	\$1,696,286	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De Techumbre Con Arcotecho En La Secundaria Federal José María Morelos (Fam 2017)	700090	Aquila	Aquila	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,331,355	\$2,308,678	\$2,308,678	99.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Con Dirección Y Obra Exterior En La Primaria Indígena 16dpp0315w (Localidad Xayakalan) (Fam 2017)	700134	Aquila	Colola	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,274,746	\$2,243,976	\$2,243,527	98.63	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas De 2 E.E. En Planta Alta Y Módulo De Escaleras Adosadas De 1 E.E. En El Cecytem No. 26 (Fam 2017)	700286	Aquila	Colola	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,961,473	\$1,960,016	\$1,372,622	69.98	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Cafetería (Primera Etapa) Y Obra Exterior En La Universidad Intercultural Indígena De Michoacán (Fam 2017)	70FAMS01	Aquila	El Faro de Bucerías	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,736,334	\$1,735,027	\$520,508	29.98	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Cívica En El En El Cecytem Cemsad No. 31	70ApFAMMS03	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,561,382	\$1,556,369	\$1,238,842	79.34	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 27 (Fam 2017)	70FAMMS01	Buenavista	El Limón de la Luna	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$790,995	\$790,016	\$400,697	50.66	Metros Cuadrados	35.00

Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 27 (Fam 2017)	70FAMMS02	Buenavista	El Umón de la Luna	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$161,966	\$161,966	\$161,966	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Cocina, Intendencia, Servicios Sanitarios 1era. Etapa; Rehabilitación General En Aulas Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Delfina Arroyo (Fam 2017)	700387	Carácuaro	El Zapote de los Gómez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,512,922	\$2,494,832	\$748,450	29.78	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Del fina Arroyo (Fam 2017)	700403	Carácuaro	El Zapote de los Gómez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$72,563	\$72,563	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Aula Cocina, Aula De Medios Y Dirección En La Primaria Vicente Guerrero (Fam 2017)	700402	Carácuaro	El Zapote de los Gómez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$477,038	\$471,575	\$471,575	98.85	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. José María Morelos	70ApFAMB52	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,500,000	\$1,487,520	\$1,437,776	95.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Medios, Aula Cocina, Dirección, Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	70ApFAMB01	Carácuaro	El Zapote de los Gómez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,135,295	\$2,129,533	\$2,128,919	99.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Servicios Generales En La Esc. Prim. Isaac Arriaga	70ApFAMB05	Charo	San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$373,719	\$373,649	\$0	0.00	Metros Cuadrados	95.00
Primera Etapa De La Construcción De 5 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En El Cecytem 34	70ApFAMMS11	Charo	Irapeo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,899,998	\$2,881,127	\$2,881,095	99.35	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 2 E.E. U-1c En El Cobach (Aportaciones Fam 2017)	700284	Cherán	Tanaco	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$592,163	\$591,609	\$591,609	99.91	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Murete Eléctrico En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	70ApFAMB11	Churintzio	Nuevo Morelos (El Ranchito)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$316,453	\$316,153	\$309,919	97.94	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Con Dirección, Barda Y Cerco Perimetral En La Escuela De Educación Preescolar Para Niños Migrantes (Fam 2017)	700389	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,421,328	\$1,412,443	\$1,412,377	99.37	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En El Cobach (Aportaciones Fam 2017)	700281	Coeneo	Coeneo de la Libertad	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,741,398	\$2,741,188	\$2,741,188	99.99	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Construcción De Pórtico De Acceso En El J/N Columba Rivera	70ApFAMB06	Contepec	Melchor Ocampo (Pateo)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$344,529	\$302,511	\$302,511	87.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral Por Sustitución En La Primaria Francisco I. Madero (Fam 2017)	700141	Ecuandureo	La Soledad	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,826,540	\$1,808,050	\$1,808,049	98.99	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo En La Primaria Francisco I. Madero (Fam 2017)	700159	Ecuandureo	La Soledad	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$140,831	\$140,827	\$140,827	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Cocina En El J/N Preesc. Indígena Cristobal Colon	70ApFAMB40	Erongaricuario	San José Oponguio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$450,000	\$449,993	\$449,925	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario De Un Aula Cocina En El J/N Preesc. Indígena Cristobal Colon	70ApFAMB77	Erongaricuario	San José Oponguio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$73,130	\$73,058	\$73,058	99.90	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Patio Cívico En El Telebachillerato No.198 (Aportaciones Fam 2017)	700235	Erongaricuario	Lázaro Cárdenas (Colonia de Lázaro Cárdenas)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,699,697	\$1,676,733	\$1,676,733	98.65	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificio A: Módulo De 16 Aulas, Dos Direcciones Y Bodega En La Primaria Gabriel Zamora (Fam 2017)	700390	Gabriel Zamora	Lombardía	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$5,778,784	\$5,777,558	\$5,776,030	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Edificio "C" Y Plaza Cívica En El Cam (Centro De Atención Múltiple)	70ApFAMB51	Gabriel Zamora	Lombardía	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,500,000	\$2,439,250	\$1,663,418	66.54	Metros Cuadrados	60.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres (Aportaciones Fam 2017)	700236	Gabriel Zamora	Lombardia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,087,702	\$1,074,230	\$1,074,215	98.76	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 61	70ApFAMMS04	Gabriel Zamora	Santa Casilda	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$739,842	\$739,837	\$739,837	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Primaria 5 De Mayo (Fam 2017)	700094	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,652,143	\$1,636,270	\$1,636,270	99.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Planta Alta, Escaleras Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica No.151 (Fam 2017)	700125	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,394,457	\$2,373,003	\$1,489,943	62.22	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Primaria Mártires De Chaparro (Fam 2017)	700126	Hidalgo	El Chaparro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,793,729	\$1,788,867	\$536,660	29.92	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal No. 6 (Aportaciones Fam 2017)	700288	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,793,693	\$1,790,271	\$537,081	29.94	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De Un Aula De 2 E.E. En El Cecytem No. 27 (Aportaciones Fam 2017)	70ApFAMMS05	Hidalgo	San Pedro Jácuaró (Las Joyas)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$618,002	\$617,586	\$617,586	99.93	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cubierta Y Rehabilitación Estructural En La Primaria Felipe Carrillo Puerto (Fam 2017).	700067	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,295,550	\$2,278,650	\$2,247,182	97.89	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Con Dirección, Plaza Cívica Con Cubierta, Muro Reja Y Murete De Acometida Eléctrica En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017).	700142	Huetamo	Chihuero	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,579,533	\$3,577,690	\$3,564,745	99.59	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam 2017)	700391	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,011,103	\$1,993,016	\$1,992,923	99.10	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017)	700405	Huetamo	Chihuero	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$191,872	\$191,868	\$191,868	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para La Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam 2017)	700404	Huetamo	Huetamo de Núñez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$56,981	\$56,981	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 73 (Aportaciones Fam 2017)	700237	Huetamo	San Miguel Montecillos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,649,870	\$1,620,313	\$1,620,309	98.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 E.E. Estructura U-1c En La Secundaria Técnica No. 45 (Fam 2017)	700097	Huiramba	Huiramba	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,055,714	\$1,045,636	\$716,273	67.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts 1a Etapa En El J/N Manuel Doblado	70ApFAMB25	Huiramba	El Sobrado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$500,000	\$499,987	\$149,996	30.00	Metros Cuadrados	100.00
Servicios Sanitarios 1era Etapa En El J/N Juan Alvarez	70ApFAMB26	Huiramba	El Carmen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$500,000	\$499,461	\$149,838	29.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Estefanía Castañeda	70FAMB02	Huiramba	La Reunión	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$309,676	\$309,662	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velazquez	70FAMB03	Huiramba	Tupátaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$415,689	\$415,689	\$124,707	30.00	Metros Cuadrados	70.00

Construcción De Aula Cocina Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple De Charo Extensión Indaparapeo	70ApFAMB80	Indaparapeo	Indaparapeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$868,331	\$868,318	99.92	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Patio Cívico En El Grupo De Extensión De La Secundaria Técnica No.124 (Fam 2017)	700392	Irimbo	San José de Magallanes	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,096,572	\$1,095,007	\$1,095,007	99.86	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Tv. Sec. 910	70ApFAMB45	Irimbo	San Francisco Epunguio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$460,000	\$459,705	\$459,704	99.94	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Gabriela Mistral	70ApFAMB30	Ixtlán	Camucuat	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$849,823	\$849,823	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	70ApFAMB63	Jiménez	Villa Jiménez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,012,500	\$1,009,074	\$1,009,074	99.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Murete Eléctrico En La Primaria De Nueva Creación (Fam 2017)	700393	Jiquilpan	Palos Altos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$164,244	\$164,213	\$164,213	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Plaza Cívica, Andadores, Murete De Acometida Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. 18 De Marzo	70ApFAMB08	Jiquilpan	Los Remedios	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,201,298	\$1,199,729	\$1,199,729	99.87	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Una Aula Didáctica En El J/N Vicente Guerrero	70ApFAMB13	José Sixto Verduzco	El Arco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$511,884	\$511,843	\$153,553	30.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas, Sevicios Sanitarios Y Plaza Cívica En El Centro De Atención Múltiple	70ApFAMB46	José Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,500,000	\$2,486,726	\$2,294,491	91.78	Metros Cuadrados	80.00
Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El J/N Vicente Guerrero	70ApFAMB72	José Sixto Verduzco	El Arco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$76,136	\$76,019	\$76,019	99.85	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Servicios Sanitarios Y Terminación De Un Laboratorio Taller En La Telesecundaria No.643 Rafael Ramírez (Fam 2017)	700098	Juárez	Cerro Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,251,531	\$1,225,256	\$1,224,299	97.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017)	700099	Juárez	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,760,965	\$2,732,800	\$819,840	29.69	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Perimetral En La Secundaria Ricardo Flores Magón (Fam 2017)	700127	Juárez	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,948,444	\$1,936,847	\$1,936,847	99.40	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Un Aula Didáctica Y Dirección En La Esc. Tvsec. No. 643 Rafael Ramírez	70ApFAMB71	Juárez	Cerro Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$128,125	\$128,086	\$128,080	99.97	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Aula Cocina, Obra Exterior Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco Villa (Fam 2017)	700100	Jungapeo	El Paso	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$792,531	\$792,517	\$792,436	99.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Edificio C Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017)	700394	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,454,698	\$2,422,487	\$2,422,487	98.69	Metros Cuadrados	98.00
Mobiliario Para Aula Cocina En La Esc. Prim. Francisco Villa	70ApFAMB74	Jungapeo	El Paso	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$95,567	\$95,520	\$95,520	99.95	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel La Piedad	70ApFAMMS22	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$868,999	\$868,999	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En El Cobach Plantel La Piedad (Fam 2017)	70FAMMS06	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,204,394	\$1,203,846	\$1,203,835	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En El Cobach Plantel La Piedad (Fam 2017)	70FAMMS07	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$166,238	\$166,236	\$166,235	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Lagunillas	70ApFAMMS20	Lagunillas	Lagunillas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$868,999	\$868,998	100.00	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Techumbre De Patio Cívico Y Rehabilitación General De Edificios En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017)	700395	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,899,999	\$2,893,399	\$2,893,399	99.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio	70ApFAMB35	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$380,000	\$379,992	\$379,992	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre Y Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia	70ApFAMB68	Lázaro Cárdenas	Teolán	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,039,000	\$1,032,218	\$1,019,936	98.17	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Esc. Prim. J. Mariano Michelena	70ApFAMB81	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$472,469	\$471,828	\$404,495	85.61	Metros Cuadrados	100.00
Barda Perimetral Y Adecuación De Accesos En El Instituto Tecnológico De Lázaro Cárdenas (Fam 2017)	70FAMS02	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$5,227,980	\$5,092,064	\$0	0.00	Metros Cuadrados	40.00
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De Lázaro Cárdenas (Fam 2017)	70FAMS03	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$868,472	\$865,650	\$865,650	99.68	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En La Secundaria 18 De Marzo (Fam 2017)	700128	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,738,355	\$2,738,355	99.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Primaria Bilingüe Erendira (Fam 2017)	700129	Los Reyes	Pamatácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,737,032	\$821,110	29.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Con Cisterna En La Primaria José María Morelos (Fam 2017)	700130	Los Reyes	Los Limones	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$832,139	\$832,135	\$764,331	91.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria 12 De Octubre (Fam 2017)	700131	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$525,392	\$525,103	\$525,103	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Una Aula De Tres E.E. Estructura U-1c Sis. Alta En El Centro De Atención Múltiple	70ApFAMB15	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$808,218	\$808,171	\$806,504	99.79	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En Patio Cívico En La Esc. Prim. Benito Juárez	70ApFAMB56	Madero	Etúcuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,724,897	\$817,469	29.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Laboratorio Taller En El Telebachillerato No. 96	70ApFAMMS10	Madero	Etúcuaro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$460,000	\$460,000	\$196,566	42.73	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles En La Universidad Tecnológica De Oriente De Michoacán (Fam 2017)	700190	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$27,700,000	\$26,788,646	\$26,780,533	96.68	Metros Cuadrados	55.00
Planta De Tratamiento De Agua Y Red De Riego En La Universidad Tecnológica De Oriente De Michoacán (Fam 2017)	700191	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,500,000	\$2,493,822	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Adquisición E Instalación De Mobiliario Y Equipo Especializado En La Universidad Tecnológica Del Oriente De Michoacán (Fam 2017)	700194	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$4,800,000	\$4,783,924	\$4,782,379	99.63	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En El Cbta No.181 (Aportaciones Fam 2017)	700291	Maravatío	Tungareo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,835,929	\$2,830,905	\$2,740,056	96.62	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017)	700132	Maravatío	San José del Rodeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$722,740	\$722,740	\$663,337	91.78	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Rehabilitación De Patio Cívico Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heróles (Fam 2017).	700068	Morelia	El Durazno	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,604,264	\$1,567,265	\$1,554,213	96.88	Metros Cuadrados	100.00
Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Mariano Matamoros (Fam 2017).	700069	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,713,172	\$2,713,172	99.07	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 82 (Fam 2017)	700105	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,759,147	\$2,712,452	\$2,627,836	95.24	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Patio Cívico, Murete De Acometida Eléctrica Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria No.976 (Fam 2017)	700107	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,696,430	\$1,661,223	\$1,661,223	97.92	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cuatro Aulas, Escalera Y Red Eléctrica Exterior En La Secundaria Técnica No.155 (Fam 2017)	700133	Morelia	San Antonio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,718,997	\$3,604,331	\$2,556,337	68.74	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria No. 962 (Fam 2017)	700143	Morelia	Uruapilla	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,592,566	\$2,509,036	\$1,915,018	73.87	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación General Y Terminación De Cubierta En La Primaria Independencia (Fam 2017)	700396	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,750,747	\$2,737,271	\$2,737,271	99.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas 6.00 X 8.00 C/U, Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 6.00 X 8.00, Plaza Cívica, Acometida Eléctrica Y Cerco Perimetral En La Primaria Morelia (Fam Básico)	700109	Morelia	Fraccionamiento la Nueva Aldea	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,436,197	\$2,396,720	\$2,396,720	98.38	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cooperativa 2 E.E., Construcción De Pórtico 1 E.E. En Planta Baja Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Téc. No 150	70ApFAMB07	Morelia	Conjunto Habitacional la Hacienda	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,692,393	\$1,675,567	\$1,667,933	98.55	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo En La Esc. Prim. Centro Escolar Maestro Áquiles Córdoba M.	70ApFAMB17	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,164,839	\$1,164,839	\$1,164,839	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo En El J/N Centro Escolar Maestro Áquiles Córdoba M.	70ApFAMB18	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$934,506	\$934,506	\$934,506	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo, Laboratorio Y Talleres En La Esc. Sec. Centro Escolar Maestro Áquiles Córdoba M.	70ApFAMB19	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,401,150	\$3,401,150	\$3,401,150	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula En El J/N Gabriel García Marquez	70ApFAMB27	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$367,541	\$365,513	\$346,654	94.32	Metros Cuadrados	95.00
Terminación De Un Aula De Usos Múltiples En El J/N Alberto Coria Cano	70ApFAMB29	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$69,986	\$69,975	\$69,975	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Téc. 119	70ApFAMB31	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$247,145	\$246,227	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En Patio Cívico En La Esc. Prim. José Martí	70ApFAMB50	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,735,299	\$2,735,299	99.88	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas Y Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Urbana Federal "Nueva Creación"	70ApFAMB53	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,890,000	\$2,884,882	\$2,884,882	99.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Téc. No. 128	70ApFAMB54	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,792	\$2,363,942	86.32	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Fed. No. 11 Simon Bolívar	70ApFAMB57	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,947	\$2,053,644	74.99	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Octavio Paz	70ApFAMB58	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,792	\$1,587,241	57.96	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De Techumbre En Patio Cívico En La Esc. Prim. Rural Fed. Santos Degollado	70ApFAMB59	Morelia	Tacicuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,622	\$1,587,241	57.96	Metros Cuadrados	99.00
Construcción Barda Perimetral En La Esc. De Educacion Especial Luz Alou De Torres Manzo	70ApFAMB69	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$920,000	\$910,798	\$910,782	99.00	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. España México	70ApFAMB78	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$866,545	\$866,545	99.72	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Téc. No. 99	70ApFAMB79	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$868,847	\$260,654	29.99	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En El J/N Xanitzin	70ApFAMB02	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$870,000	\$869,999	\$869,997	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No.103 (Aportaciones Fam 2017)	700410	Morelia	Chiquimilito	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,251,049	\$2,228,773	\$2,217,081	98.49	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobaem (Villas Del Pedregal) (Fam 2017)	700279	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,255,074	\$1,253,255	\$1,253,109	99.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales. Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo	70ApFAMS01	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,056	\$820,817	29.97	Metros Cuadrados	15.00
Terminación De Edificio En El Imced (Instituto Michoacano De Ciencias De La Educación)	70ApFAMS03	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$100,000	\$99,414	\$99,414	99.41	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobach Plantel Morelia (Fam 2017)	70FAMMS04	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$364,111	\$364,111	\$364,111	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Edificio De Rectoría (1a Etapa) En La Universidad Tecnológica De Morelia (Fam 2017)	70FAMS05	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$8,309,382	\$8,096,437	\$8,096,435	97.44	Metros Cuadrados	100.00
Conclusión De Obra Campus II En El Instituto Tecnológico De Morelia (Fam 2017)	70FAMS06	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$9,086,458	\$8,953,261	\$7,793,892	85.77	Metros Cuadrados	90.00
Equipamiento En El Campus II En El Instituto Tecnológico De Morelia (Fam 2017)	70FAMS07	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,875,389	\$2,868,674	\$2,868,674	99.77	Mobiliario y equipo	100.00
Espacios Para El Conjunto De La Preparatoria Isaac Arriaga Segunda Etapa (Fam 2017)	70FAMMS03	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,080,808	\$925,626	\$324,242	30.00	Metros Cuadrados	100.00
Aulas Multides 3 Y Laboratorios (Aulas Y Laboratorios)	70FAMS04	Morelia	Morelia	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$17,711,585	\$17,711,585	\$17,711,585	100.00	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación General De Edificios A, B, D, E, F, J, K, LY De Edificio "I" Servicios Sanitarios En La Primaria Miguel Silva (Matutino) (Fam 2017)	700145	Nahuatzen	Nahuatzen	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,589,199	\$1,583,172	\$1,512,107	95.15	Metros Cuadrados	100.00
Instalación Eléctrica Y Sustitución De Piso De Aula En El J/N Julio Verne	70ApFAMB20	Nuevo Urecho	La Ibérica (La Gotera)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$250,000	\$249,429	\$249,429	99.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Laboratorio Múltiple Y Un Aula Didáctica En El Bachillerato Plantel El Rosario	70ApFAMMS01	Ocampo	Ejido el Rosario	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,814,814	\$1,814,090	\$1,814,090	99.96	Metros Cuadrados	95.00
Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobach Plantel El Rosario	70ApFAMMS17	Ocampo	Ejido el Rosario	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$364,111	\$364,111	\$364,111	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017)	700064	Paracho	Santa María Urapicho	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$4,664,479	\$4,664,422	\$4,169,051	89.38	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Tres Aulas Y Andadores En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón (Fam 2017)	700112	Parácuaro	Antúnez [Campo Agrícola Experimental]	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$789,202	\$788,738	\$711,429	90.15	Metros Cuadrados	100.00

Terminación De La Rehabilitación De Red Eléctrica Y Andadores En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2017)	700113	Parácuaro	Ciudad Morelos (Cruceiro de Parácuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$177,621	\$177,528	\$177,527	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria José María Morelos (Fam 2017).	700070	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,993,967	\$2,985,370	\$2,985,080	99.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017)	700096	Parácuaro	Parácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$5,252,538	\$5,223,649	\$5,223,646	99.45	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Servicios Sanitarios Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Coronel Cenobio Moreno (Fam 2017)	700397	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$321,330	\$320,173	\$215,133	66.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 120 (Fam 2017)	700285	Parácuaro	Los Pozos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$790,995	\$790,412	\$523,226	66.15	Metros Cuadrados	95.00
Terminación De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Obra Exterior Y Rehabilitación Del Edificio A En El Telebachillerato No.216 (Aportaciones Fam 2017)	700411	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,700,124	\$1,684,085	\$1,648,157	96.94	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 120 (Fam 2017)	70FAMMS05	Parácuaro	Los Pozos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$161,966	\$161,962	\$161,962	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Techumbre En La Centro De Atención Múltiple Lázaro Cárdenas	70ApFAMB67	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,737,506	\$2,706,092	98.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En El Conalep No. 84	70ApFAMMS02	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,735,978	\$2,735,978	99.91	Metros Cuadrados	100.00
2a. Etapa Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas (Cocina 2 E. E. Rest. 2 E.E Bar 1 Y Recep., Agencia De Viajes 1 E.E) Construcción De Aula Cocina Con Hab. Sala Comedor, Cocina Y Baño De 2 E.E C	70ApFAMMS13	Pátzcuaro	Zurumútaru (Tzurumútaru)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,000,000	\$986,293	\$986,280	98.63	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano (Fam 2017).	700164	Puruándiro	El Armadillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$76,798	\$76,793	\$76,793	99.99	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Tres Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios Y Obra En El Cobach (Aportaciones Fam 2017)	700297	Puruándiro	Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$4,944,347	\$4,899,874	\$3,540,792	71.61	Metros Cuadrados	75.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No.137 (Aportaciones Fam 2017)	700413	Queréndaro	Pueblo Viejo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$757,103	\$757,093	\$525,215	69.37	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 136 (Aportaciones Fam 2017)	700414	Queréndaro	San José de la Cumbre	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$757,103	\$754,521	\$754,521	99.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples, Murete De Acometida, Asta Bandera Y Rehabilitación General En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2017).	700071	Quiroga	Icuacato	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,274,356	\$1,225,423	\$1,225,423	96.16	Metros Cuadrados	100.00
Adquisición E Instalación De Celdas Fotovoltáicas En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo (Fam 2017)	70FAMS08	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,343,291	\$2,342,712	\$0	0.00	Metros Cuadrados	55.00
Construcción De Aulas Artísticas Y Culturales (Primera Etapa) En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo (Fam 2017)	70FAMS09	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,343,291	\$2,340,448	\$2,340,448	99.88	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Y Murete De Medición En El J/N Benito Juárez García (Fam 2017).	700116	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$420,963	\$420,715	\$126,215	29.98	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula Cocina, Cerco Perimetral, Cisterna Y Rehabilitación De Edificios A Y B En El Jardín De Niños Ana Frank (Fam 2017)	700117	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$887,245	\$868,194	\$868,052	97.84	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Terminación De Un Aula Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Enrique Pestalozzi (Fam 2017)	700135	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$646,881	\$646,790	\$646,790	99.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget	70ApFAMB36	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$500,000	\$497,045	\$488,435	97.69	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios A, B, G Y Cisterna En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017)	700144	San Lucas	San Lucas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,117,702	\$1,112,619	\$333,786	29.86	Metros Cuadrados	35.00
Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Federal Vicente Riva Palacio (Fam 2017)	700160	San Lucas	Vicente Riva Palacio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$471,995	\$471,975	\$471,975	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Laboratorio De Informática De 6 E.E. En Planta Baja (Primera Etapa) En El Cecytem (Fam 2017)	700287	San Lucas	San Lucas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,457,236	\$1,445,955	\$1,194,112	81.94	Metros Cuadrados	95.00
Terminación De Laboratorio De Informática De 6 Ee. Planta Baja Y Terminación De Edificio En El Cecyte 21 (Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Vicente Riva Palacio)	70ApFAMMS14	San Lucas	Vicente Riva Palacio	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,100,000	\$1,096,127	\$828,177	75.29	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación De Plaza Cívica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Revolución (Fam 2017)	700136	Santa Ana Maya	San Rafael del Carrizal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,147,527	\$1,139,736	\$1,139,736	99.32	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Manuel Acuña	70ApFAMB32	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$235,036	\$234,829	\$70,449	29.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula En La Esc. Tv. Sec. Hermanos Flores Magon	70ApFAMB33	Santa Ana Maya	La Lobera	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$350,000	\$348,778	\$348,565	99.59	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Tvsec. 96	70ApFAMB34	Santa Ana Maya	El Cuervo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$300,000	\$296,858	\$295,942	98.65	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Plaza Cívica Y Obra Exterior En El Telebachillerato No. 145 (Aportaciones Fam 2017)	700238	Santa Ana Maya	San Rafael del Carrizal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,386,057	\$1,367,084	\$1,362,079	98.27	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Tv. Sec. Luis Donaldo Colosío	70ApFAMB55	Susupuato	Rancho Viejo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,727,664	\$2,727,664	99.60	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación General, Red Eléctrica Y Rampas En La Esc. Sec. Fed. Gral. Nicolás De Regules	70ApFAMB04	Tacambaro	Tacambaro de Codallos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,196,137	\$1,195,039	\$1,186,114	99.16	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra exterior En La Esc. Prim. Profesora Antonia Contreras	70ApFAMB28	Tacambaro	Caracha	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$380,000	\$379,782	\$113,935	29.98	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas Didacticas En La Esc.Prim. Belisario Dominguez	70ApFAMB70	Tacambaro	Canicuario	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$129,285	\$129,254	\$129,254	99.98	Mobiliario y equipo	100.00
Adquisición De Equipamiento De Los Talleres De Lacteos, Carne Y Fruta En El Cbta No. 69	70ApFAMMS18	Tacambaro	Chupio	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Complemento Para Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobach Extension Del Plantel 53, Tarecuato Tangamandapio	70ApFAMMS16	Tangancicuaro	Patamban (Patambam)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$364,111	\$364,111	\$364,111	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De 3 Aulas Con Servicios Sanitarios Y Dirección; Cisterna, Fosa Y Andadores En El Grupo De Extension De La Esc. Sec. Téc. No. 34	70ApFAMB49	Tehuato	Los Charcos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,613,782	\$1,610,304	\$1,610,304	99.78	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación General En Aulas, Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Lucas Ortiz Benitez	70ApFAMB12	Taretan	Taretan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$289,863	\$289,786	\$289,786	99.97	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Plaza Cívica Y Terminación De Techumbre En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	70ApFAMB48	Taretan	Taretan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,457,358	\$1,455,953	\$1,454,270	99.79	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cuatro Aulas De 2.5 E.E. Y Escaleras De 1 E.E. Estructura U-2c Planta Baja, Cancha De Usos Múltiples Y Murete Post Primaria En La Secundaria Técnica No. 142 (Fam 2017)	700118	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,600,816	\$3,600,680	\$3,600,680	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Edificio Administrativo A Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017)	700399	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$192,232	\$191,877	\$191,663	99.70	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria José María Morelos (Fraccionamiento Galaxia Tarímbaro) (Fam 2017)	700406	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$281,661	\$281,661	\$281,661	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Terminación De Cuatro Aulas Y Barda Perimetral En La Primaria José María Morelos (Fraccionamiento Galaxia Tarímbaro) (Fam 2017)	700398	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,811,511	\$1,807,092	\$1,807,092	99.76	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Demolición De Tres Aulas De Palitos En La Esc. Prim. Gertrudis Bocanegra	70ApFAMB14	Tarímbaro	Campestre Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$933,793	\$933,470	\$933,470	99.97	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Téc. No. 138	70ApFAMB66	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,355,000	\$1,354,368	\$1,354,089	99.93	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Téc. No. 138	70ApFAMB73	Tarímbaro	Tarímbaro	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$364,111	\$364,111	\$364,111	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 E.E. Y Un Aula De 3 E.E. En Estructura U-1c) En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017)	700093	Tepalcatepec	Álvaro Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,315,675	\$1,245,585	\$999,193	75.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Por Sustitución, Cerco Perimetral Y Rehabilitación General Del Plantel En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017).	700072	Tepalcatepec	La Ordeñita	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,927,548	\$1,878,482	\$1,878,482	97.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, De Comedor-Cocina Y Sanitarios; Construcción De Cisterna, Muro De Acometida, Cerco Perimetral Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero (Fam 2017)	700091	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,093,330	\$1,092,948	\$939,394	85.92	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios; Construcción De Cisterna Y Obra Exterior En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017)	700092	Tepalcatepec	Nuevo Corongoros	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,477,622	\$2,446,173	\$1,481,651	59.80	Metros Cuadrados	92.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Primaria 5 De Mayo (Fam 2017)	700095	Tepalcatepec	La Raya (Capricho)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,987,899	\$1,945,618	\$1,945,618	97.87	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Murete De Acometida Y Pórtico De Acceso; Rehab. De Edificios, Plaza Cívica, Andadores Y Red De Aguas Pluviales En El J/N Gabino Barreda	700146	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,899,685	\$2,875,098	\$2,875,098	99.15	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 206 (Fam 2017)	700283	Tepalcatepec	El Bejuco	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$790,995	\$790,824	\$706,097	89.27	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 206 (Fam 2017)	70FAMMS08	Tepalcatepec	El Bejuco	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$161,966	\$161,966	\$161,966	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula 2 E.E. U1-C En La Esc. Sec. Fed. Moises Saenz	70FAMB01	Tingambato	Tingambato	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$618,002	\$618,002	\$185,401	30.00	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Tingüindín	70ApFAMMS19	Tingüindín	Tingüindín	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,355,000	\$1,349,908	\$1,343,700	99.17	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Muro De Contención De Mampostería En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	70ApFAMB09	Tlazazalca	Tlazazalca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$596,022	\$595,311	\$589,944	98.98	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificio D, Construcción De Muro De Contención De Mampostería En La Esc. Sec. Álvaro Obregón	70ApFAMB10	Tlaxazalca	Tlaxazalca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$994,068	\$992,499	\$992,499	99.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	70ApFAMB61	Tlaxazalca	Tlaxazalca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,737,506	\$2,692,629	98.32	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Cobach (Aportaciones Fam 2017)	700298	Tlaxazalca	Tlaxazalca	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$171,463	\$170,139	\$170,139	99.23	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49	70ApFAMMS06	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$413,567	\$413,539	\$413,514	99.99	Metros Cuadrados	100.00
40 Computadoras En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49	70ApFAMMS07	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$800,400	\$800,400	\$800,400	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Techumbre En El Conalep No. 180 Los Reyes	70ApFAMMS12	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,724,897	\$2,724,897	99.50	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario y Equipo Para Un Aula Didactica En El J/N Mariano Silva Y Aceves	70ApFAMB75	Tuxpan	Jacuarillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$76,136	\$76,105	\$76,105	99.96	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Gregorio López Y Fuentes (Fam 2017)	700407	Tuzantla	Las Juntas del Tanque	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$73,130	\$73,130	\$73,130	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Nicolás Bravo (Fam 2017)	700400	Tuzantla	La Colonia	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$257,782	\$257,666	\$77,300	29.99	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Un Aula En La Primaria Felipe Ángeles (Fam 2017)	700401	Tuzantla	El Asoleadero de Tiripitio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$206,647	\$206,504	\$61,951	29.98	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación De Aulas, Patio Cívico Y Sustitución De Barda Perimetral En El J/N Constitución	70ApFAMB21	Tuzantla	Arroyo Seco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$847,679	\$254,304	29.92	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De Aula, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En El J/N Juana De Arco	70ApFAMB22	Tuzantla	Tiripitio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$848,836	\$680,295	80.03	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación De Aulas, Sustitución De Cancha De 19 X 32 M En La Esc. Niños Héroes	70ApFAMB23	Tuzantla	El Encinal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$848,857	\$614,211	72.26	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De 2 Aulas Y Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Juan Escutia	70ApFAMB24	Tuzantla	Mesa del Aire	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$848,864	\$359,654	42.31	Metros Cuadrados	85.00
Terminación De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Jose Sixtos Verduzco	70ApFAMB37	Tuzantla	El Rodeo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$126,473	\$125,912	\$37,774	29.87	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Francisco Villa	70ApFAMB60	Tuzantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,724,897	\$817,469	29.85	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	70ApFAMB16	Tzitzio	Devanador de Rivera	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$178,557	\$178,051	\$110,301	61.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Por Demanda En El Preescolar Comunitario	70ApFAMB43	Tzitzio	El Platanillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$380,000	\$379,686	\$113,906	29.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios A, B Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida En La Primaria Niños Héroes (Fam 2017)	700147	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,089,087	\$1,066,884	\$1,032,027	94.76	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río	70ApFAMB03	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$499,233	\$495,590	\$435,820	87.30	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. No. 6	70ApFAMB76	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$364,111	\$364,111	\$364,111	100.00	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Indígena 13 De Junio	70FAMB07	Uruapan	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,179	99.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Indígena Leona Vicario	70FAMB13	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,176	99.96	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Uruapan	70FAMB12	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$351,317	86.67	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	70FAMB14	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,174	99.96	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Enrique González Martínez	70FAMB04	Uruapan	Cheranguerán	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$220,313	54.35	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	70FAMB09	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,690,189	\$2,690,189	98.24	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Juan De La Barrera	70FAMB10	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,730,713	\$1,759,296	64.24	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Profr. Leonel Calderon Villegas	70FAMB11	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$256,321	63.24	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. José María Morelos	70FAMB08	Uruapan	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$401,348	\$395,730	97.63	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Juana De Asbaje	70FAMB06	Uruapan	El Durazno	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,168	99.96	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Un Aula Regional En La Esc. Prim. Leona Vicario	70FAMB15	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$401,348	\$389,525	96.10	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Regional En El J/N Indígena José María Morelos	70FAMB05	Uruapan	Corupo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,140	99.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Regional En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	70FAMB16	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,179	\$405,175	99.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1a. Etapa En La Esc. Prim. Alvaro Obregón	70FAMB17	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$551,679	\$551,233	\$283,190	51.33	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Vitropiso De Cinco Aulas En La Esc. Prim. Gabriela Mistral	70FAMB18	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$88,841	\$88,814	\$76,361	85.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Francisco Villa	70FAMB19	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$463,242	\$463,158	\$423,650	91.45	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De Un Aula Didáctica En Esc. Tv Sec. José María Morelos Y Pavón	70FAMB20	Uruapan	Tejerías (Tejerías de Santa Catarina)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$413,015	\$412,010	\$396,440	95.99	Metros Cuadrados	97.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Isaac Newton	70FAMB21	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$362,748	\$362,689	\$362,689	99.98	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 En La Esc. Prim. Jaime Torres Bodet	70FAMB22	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$861,727	\$861,484	\$258,445	29.99	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	70FAMB23	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$525,392	\$525,320	\$525,310	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Mariano Escobedo	70FAMB24	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$545,224	\$545,204	\$163,561	30.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla	70FAMB25	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$551,679	\$551,652	\$383,192	69.46	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Caltzontzin	70ApFAMMS21	Uruapan	Caltzontzin	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$869,000	\$868,179	\$868,179	99.91	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En El Instituto Tecnológico Superior De Uruapan	70ApFAMS02	Uruapan	Uruapan	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,735,483	\$2,735,483	99.89	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De 2 Aulas 6x6 En El J/N Juan Escutia Cadete Del Colegio Militar	70ApFAMB39	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$550,000	\$549,857	\$388,455	70.63	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios 1a Etapa En La Esc. Tv Sec 942	70ApFAMB44	Villamar	Las Estacas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$849,988	\$849,979	100.00	Metros Cuadrados	100.00
Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017)	700388	Zacapu	Tirindaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,884,281	\$3,762,017	\$1,546,451	39.81	Metros Cuadrados	20.00
Cubierta En Plaza Cívica En La Secundaria José María Morelos Y Pavón (Fam 2017)	700137	Zacapu	Zacapu	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,670,284	\$1,664,710	\$1,664,710	99.67	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Y Obra Exterior En El J/N Francisco Gabilondo Soler	70ApFAMB38	Zacapu	Zacapu	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$500,443	\$500,360	\$150,108	30.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Idiomas De 4 E.E. En El Conalep (Aportaciones Fam 2017)	700409	Zacapu	Zacapu	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,069,889	\$1,065,505	\$985,145	92.08	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Fam 2017)	700138	Zamora	Zamora de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$3,683,948	\$3,585,186	\$3,342,129	90.72	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Una Dirección En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017).	700162	Zamora	Zamora de Hidalgo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$817,657	\$815,193	\$815,193	99.70	Mobiliario y equipo	100.00
Terminación De Cubierta Para Patio Cívico En El J/N Fray Servando Teresa De Mier	70FAMB26	Zamora	Ario de Rayón (Ario Santa Mónica)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$193,584	\$193,519	\$178,496	92.21	Metros Cuadrados	100.00
Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290	70ApFAMMS08	Zamora	Ario de Rayón (Ario Santa Mónica)	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$500,000	\$500,000	\$150,000	30.00	Metros Cuadrados	48.00
Construcción De Techumbre En La Primaria José María Morelos (Fam 2017)	700139	Zinapécuaro	El Fresno	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,731,230	\$819,369	29.92	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De Techumbre En La Primaria Francisco J. Mújica (Fam 2017)	700140	Zinapécuaro	Santa Cruz	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,731,230	\$819,369	29.92	Metros Cuadrados	70.00
Sustitución De Losacero Por Multi panel En 6 Aulas En La Esc. Prim. Benito Juárez	70ApFAMB62	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Jeráhuaro)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$1,200,000	\$1,198,882	\$1,115,394	92.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 E.E.Y Un Aula De 3 E.E En Estructura U-1c) En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017)	700239	Zinapécuaro	Francisco Villa	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2017	\$1,968,723	\$1,963,982	\$1,731,532	87.95	Metros Cuadrados	85.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Indígena Curicaveri	70FAMB27	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$405,337	\$405,337	\$127,705	31.51	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Téc. No. 49	70ApFAMB41	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$849,968	\$848,663	99.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Vasco De Quiroga	70ApFAMB42	Zitácuaro	Ocurio	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$850,000	\$847,321	\$669,266	78.74	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Téc. No. 105	70ApFAMB47	Zitácuaro	San Francisco Curungueo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,738,518	\$2,736,947	\$2,736,947	99.94	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 6 Aulas Con Servicios Sanitarios Y Dirección; Cisterna, Fosa Y Andadores En La Esc. Prim. José María Morelos	70ApFAMB64	Zitácuaro	La Garita de Coatepec	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	IIFEEM	Educación	2017	\$2,890,000	\$2,873,348	\$2,017,429	69.81	Metros Cuadrados	75.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 717

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico	
									Presupuesto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria.	O607114	Acutzio	Acutzio del Canje	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$272,544	\$450,628	\$272,544	54.46	Metros Cuadrados	100.00
Impermeabilización De Aulas Existentes, Construcción De Un Aula Didáctica Y Módulo Básico De Servicios Sanitarios En El J/N Ma Teresa S. Martínez	O604308	Aguililla	Palo Alto (Hacienda Palo Alto)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$202,732	\$675,774	\$202,732	27.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios, Dirección (Con Mobiliario), Cerco Perimetral Y Plaza Cívica. (Con Mobiliario). En El J/N Josefa Ortíz De Domínguez	O604307	Aguililla	Naranjo Viejo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$561,700	\$677,737	\$561,700	74.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Téc. No. 21	O606869	Aguililla	Aguililla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,327	\$481,089	\$144,327	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Téc. No. 116	O607166	Aguililla	Bonifacio Moreno (El Aguaje)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$480,059	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas	O604318	Álvaro Obregón	La Mina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,125,000	\$380,691	\$633,399	\$380,691	33.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	O604309	Álvaro Obregón	El Calvario	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,000	\$674,624	\$784,114	\$674,624	79.37	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Un Andador Patio En La Esc. Tv. Sec. Michoacán	O606868	Angamacutiro	Agua Caliente (Ojo de Agua)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,252	\$480,839	\$144,252	28.82	Metros Cuadrados	98.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607111	Angangueo	La Salud	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$129,589	\$469,278	\$129,589	25.92	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607172	Angangueo	Mineral de Angangueo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,925	\$479,750	\$143,925	28.76	Metros Cuadrados	95.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 80	O605439	Apatzingán	Loma de los Hoyos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,063	\$480,211	\$144,063	28.79	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas En El Capep No. 6	O605440	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$469,972	\$481,183	\$469,972	93.91	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios E Y F En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva	O606853	Apatzingán	Los Hornos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$475,978	\$481,169	\$475,978	95.11	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A En La Escuela Primaria Benito Juárez	O605577	Apatzingán	San Juan de los Plátanos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,973	\$479,910	\$143,973	28.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16djn3028h.	O607038	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$119,788	\$435,179	\$119,788	23.96	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 8.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas	O607238	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$3,223,938	\$3,005,896	\$3,047,384	\$3,005,896	93.24	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14	O604435	Aguila	San Pedro Naranjestli	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$363,849	\$507,896	\$363,849	60.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17	O604442	Aguila	Coire	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$356,677	\$507,896	\$356,677	59.32	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia	O604331	Aguila	Marialitos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$349,869	\$721,075	\$349,869	46.65	Metros Cuadrados	65.00
Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0211w)	O604332	Aguila	La Estanzuela	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,000	\$502,633	\$513,806	\$502,633	59.13	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0169x)	O604333	Aguila	La Labor	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$216,150	\$720,501	\$216,150	28.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indígena (Con Clave 16dcc0172k)	O604334	Aguila	Chacala	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$193,004	\$675,334	\$193,004	25.73	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	O606346	Aguila	Santa María de Ostula	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$477,960	\$482,719	\$477,960	65.47	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	O606347	Aguila	Colola	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$210,567	\$701,890	\$210,567	28.84	Metros Cuadrados	40.00
Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Construcción De Rampas Y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Luis Donaldo	O606348	Aguila	La Palma Sola	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$392,237	\$398,992	\$392,237	78.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aula En La Esc. Prim. Indígena	O606824	Aguila	Marialitos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$475,867	\$608,417	\$475,867	75.20	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	O606884	Aguila	Cobigenes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$118,881	\$425,764	\$118,881	23.78	Metros Cuadrados	2.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 3x8 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores 17 Ml. Y Murete De Acometida E. En J/N Carlos A. Carrillo	O606915	Aguila	El Duin	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$950,196	\$958,522	\$950,196	95.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sism. Alta (Con Equipamiento) , Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En El J/N Indígena Francisco I. Madero	O606918	Aguila	Cachán de Echeverría	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$1,420,955	\$1,437,711	\$1,420,955	94.73	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta Y Rehabilitación General En El J/N Indígena Gabino Barreda	O607104	Aguila	Colola	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$142,148	\$473,827	\$142,148	28.43	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 451	O607162	Aguila	Huahuá	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$141,712	\$472,373	\$141,712	28.34	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De Patio Cívico, Cerco Perimetral, Muro De Tabique Y Plataforma, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Prim. Indígena Sebastián Domínguez Campos	O607163	Aguila	Las Haciendas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$225,074	\$750,247	\$225,074	22.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dirección Y Bodega 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Indígena	O607266	Aguila	Paso de Noria	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$160,659	\$472,773	\$160,659	32.13	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula En La Esc. Prim. Niños Héroes	O607084	Aguila	La Placita de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$393,684	\$480,996	\$393,684	78.67	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 903	O607096	Aguila	Estopila	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$258,404	\$1,250,605	\$258,404	17.23	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 (Mobiliario Para 2 Aulas) Y Rehabilitación General En La Esc. Tv. Sec. No. 729	O607110	Aguila	La Ticla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$0	\$935,977	\$0	0.00	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	O607242	Aguila	La Ticla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$416,161	\$1,440,753	\$416,161	27.74	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00x8.00 M. Sism. Alta, Habilitación De Dirección, Construcción De Andadores 30 Ml., Cubierta Para Plaza Cívica Y Mobiliario Para 3 Aulas Y Dirección En El J/N Justo Sierra	O606901	Aguila	Maruata	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$537,149	\$1,918,548	\$537,149	26.86	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. (Con Mobiliario), Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Indígena Gregorio Torres Quintero	O607097	Aguila	Estopila	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$141,749	\$501,870	\$141,749	27.12	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas	O607072	Aguila	La Ticla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$181,633	\$605,442	\$181,633	28.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Cuitláhuac	O607240	Aguila	La Labor	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$73,343	\$244,477	\$73,343	14.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Interconexión De Tinacos (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Escuela Primaria	O607088	Aguila	Santiagoullo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$117,623	\$392,078	\$117,623	23.50	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Achote	O607095	Aguila	El Achote	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$100,959	\$336,528	\$100,959	28.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas	O606371	Ario	Ario de Rosales	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$706,882	\$712,541	\$706,882	87.92	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 Mts En El J/N Vasco De Quiroga	O606357	Ario	San José de las Cañas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$359,368	\$481,803	\$359,368	71.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Edificio B En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi.	O606355	Ario	Puentecillas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$423,576	\$453,392	\$423,576	84.51	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Rehabilitación De Red Sanitaria Y Construcción De Rampas En El J/N Margarita Maza De Juárez	O606365	Ario	Ario de Rosales	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$137,824	\$459,414	\$137,824	21.78	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Alta, (Con Mobiliario) Cisterna Y Rehabilitación De De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	O606907	Ario	La Barra (La Barra Grande)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$372,294	\$406,715	\$372,294	74.46	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931	O607020	Ario	San José de las Cañas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$103,908	\$383,676	\$103,908	20.78	Metros Cuadrados	3.00
Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Dirección Y Mobiliario De Aula En El J/N Jardín De Niños	O607245	Ario	Ario de Rosales	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$136,258	\$607,714	\$136,258	21.53	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M Sismicidad Alta En El J/N José Ma Arteaga	O606388	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$209,854	\$699,504	\$209,854	28.75	Metros Cuadrados	100.00
Colocación Del Cerco De Malla Ciclonica En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	O606718	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$363,732	\$480,670	\$363,732	72.68	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	O606721	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$467,173	\$481,532	\$467,173	93.35	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	O607165	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,982	\$479,940	\$143,982	28.77	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación General De Edificios Y Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta En El J/N José Vasconcelos	O607190	Arteaga	Las Cañas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$131,888	\$439,628	\$131,888	20.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 89	O606998	Briseñas	Briseñas de Matamoros	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$481,031	\$0	0.00	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De Un Aula De 3 E.E. Estructura U-1c En El Cobach Plantel Catalinas	O607202	Buenavista	Catalinas (Francisco Villa)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$796,088	\$452,018	\$761,411	\$452,018	56.78	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación General De Edificio B En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	O606645	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$471,969	\$481,015	\$471,969	94.31	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De De 1 Aula 6 X 8 Sism Alta En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	O606743	Buenavista	Dieciocho de Marzo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$398,871	\$450,120	\$398,871	79.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos	O607400	Buenavista	San José Piedras Blancas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$322,155	\$478,445	\$322,155	64.37	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	O606870	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,307	\$481,025	\$144,307	28.84	Metros Cuadrados	35.00

Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno	O606394	Carácuaro	Acuyo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$422,934	\$427,201	\$422,934	84.39	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Julieta Fierros Gossman	O607121	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$394,128	\$480,768	\$394,128	78.83	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) E Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607145	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$135,474	\$418,861	\$135,474	27.07	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 10	O607171	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,338	\$414,765	\$144,338	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Una Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Y Rehabilitación De Patio Cívico Y Andadores En El J/N Indígena Guillermo Grimm	O606692	Charapan	San Felipe de los Herreros	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$468,351	\$480,692	\$468,351	93.59	Metros Cuadrados	100.00
Reparación General Y Equipamiento De Aula Para La Esc. Prim. Indígena Xóchitl	O606986	Charapan	Ocumicho	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$478,923	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 916	O606910	Charo	Jaripeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$463,997	\$468,377	\$463,997	92.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O607065	Charo	Peña Cargada	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$484,745	\$494,326	\$484,745	92.73	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	O607139	Charo	Unión de Progreso (Lomas de Iraepo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$134,719	\$498,207	\$134,719	25.77	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asta Bandera; Rehabilitación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Teran	O608428	Charo	Los Llanos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$130,882	\$478,237	\$130,882	26.18	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	O608429	Charo	Los Llanos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$131,628	\$466,384	\$131,628	26.33	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Serv. Sanit. De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rehabil. De Edificios (Mob. Para 3 Aulas) En La Esc. Normal Indígena De Mich.	O608426	Cherán	Cherán	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$1,530,888	\$2,380,225	\$1,530,888	61.24	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De Un Aula 6 X 8 Mts. En El J/N Indígena Emiliano Zapata	O606781	Cherán	Cherán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$478,777	\$481,153	\$478,777	95.67	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	O606675	Cherán	Cherán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$123,389	\$411,298	\$123,389	24.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism., Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Constitución De 1917	O607066	Cherán	Casimiro Leco (El Cerecito)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,980	\$479,932	\$143,980	28.77	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda 30 M. Y Mobiliario Para Aula En El J/N Indígena Niños Héroes	O607081	Cherán	Cherán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$134,010	\$480,310	\$134,010	26.78	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza	O607070	Chilchota	Acachuén	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$174,793	\$467,978	\$174,793	34.93	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Cuauhtémoc	O607094	Chilchota	Acachuén	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$202,832	\$676,106	\$202,832	27.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Tv. Sec. No. 106	O607077	Chilchota	Ichán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$132,035	\$440,115	\$132,035	26.38	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 642	O607159	Chilchota	Huáncito	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$473,722	\$475,659	\$473,722	94.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre J/N Indígena Moisés Sáenz	O607129	Chilchota	Santo Tomás	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$72,175	\$240,584	\$72,175	14.42	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Indígena Tiliacapatzin	O607241	Chilchota	Santo Tomás	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,350	\$481,168	\$144,350	28.84	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios , Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Gabriela Mistral	O607034	Chinicuilá	Tehuantepec	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$41,585	\$138,617	\$41,585	7.96	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Plaza Cívica Y Colocación Loseta Cerámica En Aulas En La En La Esc. Prim. Independencia	O607221	Chucándiro	Las Cruces (Barreras)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$0	\$480,327	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Tebachillerato Num 40	O604445	Churumuco	Palma de Huaro	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$189,163	\$426,967	\$189,163	31.46	Metros Cuadrados	92.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela De Educación Preescolar Para Niños Migrantes	O604431	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$420,000	\$114,204	\$403,266	\$114,204	27.19	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El J/N Benito Pablo Juárez	O606395	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$309,616	\$329,205	\$309,616	59.23	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Vasco De Quiroga	O606396	Coalcomán de Vázquez Pallares	Maruatilla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$370,353	\$480,594	\$370,353	73.90	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna , Fosa Séptica, Pozo Absorción, Andadores Y Rampa En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O606397	Coalcomán de Vázquez Pallares	El Salitre de Maruata	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$63,774	\$212,579	\$63,774	12.72	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sismicidad Alta En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606400	Coalcomán de Vázquez Pallares	Varaloso	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$120,413	\$401,375	\$120,413	23.03	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Un Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Patio Cívico En La Esc. Prim Justo Sierra	O606401	Coalcomán de Vázquez Pallares	Ixtala	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$254,685	\$426,003	\$254,685	50.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes	O606659	Coalcomán de Vázquez Pallares	Los Ocotes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$99,497	\$331,655	\$99,497	28.43	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria	O606774	Coalcomán de Vázquez Pallares	El Fresno	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$100,957	\$336,522	\$100,957	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. San Acamitán	O606402	Coalcomán de Vázquez Pallares	San Acamitán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$496,106	\$501,207	\$496,106	94.90	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/N Aurelia Trujillo Gutiérrez	O607085	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$134,025	\$446,751	\$134,025	26.81	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 8 Aulas (P. Baja: 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U, Escaleras De 1 E.E.) Y (P. Alta : 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U), Reh. De Edif. Serv. San. 2 E.E. Sism. Alta, Cist. Reh. Mód 2 S.S. Esc. Const1917	O607126	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$10,000,000	\$2,853,382	\$9,511,273	\$2,853,382	28.53	Metros Cuadrados	45.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos	O606430	Coeneo	La Cofradía (El Capulín)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$499,913	\$500,217	\$499,913	95.63	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A: Módulo De 3 Aulas, Rehabilitación De Edificio B: Módulo De Sanitarios En El J/N Federico Froebel	O606431	Contepec	La Higuerrilla (Los Lirios)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$491,495	\$499,998	\$491,495	94.02	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	O607036	Contepec	Bravo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$143,945	\$479,817	\$143,945	28.79	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X8.00 Mts, Rampas, Murete De Acometida Eléctrica, Muro De Tabique Y Plataforma, Acceso, En El J/N Joaquín Baranda	O607184	Contepec	San Rafael	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$458,850	\$463,490	\$458,850	87.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	O607222	Contepec	Melchor Ocampo (Pateo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,672	\$478,905	\$143,672	28.71	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	O607223	Contepec	Zaragoza (Puerto de Medina)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$0	\$480,189	\$0	0.00	Metros Cuadrados	50.00
Rehabilitación De Aulas Y Dirección, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rubén Romero	O606437	Cotija	San Juanico	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$479,990	\$481,908	\$479,990	95.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De " Edificio A", Construcción De Andador, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla	O606826	Cotija	El Puerto	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$225,331	\$399,182	\$225,331	44.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica	O606440	Cotija	El Sauz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$437,038	\$445,000	\$437,038	87.20	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Rehabilitación De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En El J/N José Ma González Y Valencia	O606455	Cotija	La Resolana	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$291,856	\$476,472	\$291,856	58.23	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos	O606449	Cotija	Ayumba	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$433,822	\$478,609	\$433,822	86.56	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio "A" 2 Aulas Y Dirección En El J/N José Rubén Romero	O606438	Cotija	El Barrio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$413,978	\$481,758	\$413,978	82.60	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. José María Morelos	O606457	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$730,013	\$663,750	\$663,750	\$663,750	90.92	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Rampa, Murete Y Barda Perimetral En El J/N José Agustín Ramírez Altamirano	O606456	Cuitzeo	Cuamio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$608,213	\$608,420	\$608,213	96.11	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98	O606727	Ecuandureo	Quiringuicharo (La Hacienda)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$474,295	\$480,676	\$474,295	94.77	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz	O606410	Epitacio Huerta	El Astillero (El Carmen Astillero)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$87,000	\$290,002	\$87,000	16.64	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Módulo De Servicios Sanitarios, Dirección Y Rampas, Construcción De Muro Y Obras Exteriores En El J/N Francisco Lagos Cházaro	O606407	Epitacio Huerta	La Luz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$134,168	\$447,227	\$134,168	25.67	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Plantel En El J/N Esperanza	O606413	Epitacio Huerta	Molinos de Caballero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$403,618	\$412,248	\$403,618	77.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De 2 Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Miguel Bernal Jiménez	O606414	Epitacio Huerta	Ojo de Agua	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$422,671	\$459,605	\$422,671	80.86	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González	O606409	Epitacio Huerta	Santa Cruz Ojo de Agua	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$492,053	\$501,867	\$492,053	94.13	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral	O606415	Epitacio Huerta	Astillero Botija	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$466,834	\$472,536	\$466,834	93.15	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon	O606411	Epitacio Huerta	San Mateo (Ejido el Salitrillo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$473,495	\$480,078	\$473,495	94.47	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Bodega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral, Construcción Cisterna, Rampa, Murete Acometida Elec. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En J/N Ángela Peralta	O606412	Epitacio Huerta	Cañada de García (Cuartel Cañada)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$440,938	\$446,726	\$440,938	87.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinería, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri	O606416	Epitacio Huerta	La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$474,246	\$481,192	\$474,246	94.62	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica Y Cubierta En Patio Cívico En El J/N Pichacua	O607135	Epitacio Huerta	San Bernardo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$149,358	\$497,859	\$149,358	28.57	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Margarita Maza De Juárez	O606881	Epitacio Huerta	Ejido Nuevo Coroneo Fracción la Paz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$140,306	\$467,688	\$140,306	27.99	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación Edificio A: Módulo De 2 Aulas Y Bodega, Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce	O607191	Epitacio Huerta	Loma de en Medio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$139,534	\$498,725	\$139,534	26.69	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De Edificio A, B, Construcción De Rampas Y Andadores, Muro Reja. En El J/N Indígena Erendira	O606661	Erongarícuaro	Jarácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$142,987	\$476,624	\$142,987	28.57	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En El J/N Ignacio Zaragoza	O606417	Erongarícuaro	Yotatiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$478,420	\$481,881	\$478,420	95.46	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Indígena Generalísimo Morelos	O606418	Erongarícuaro	Colonia Revolución (La Ortiga)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$129,381	\$431,270	\$129,381	25.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sevangua	O607181	Erongarícuaro	Jarácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,510	\$608,357	\$182,510	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa De 3.00 X 8.00 Mts. Es La Esc Prim. Ricardo Flores Magón	O606696	Gabriel Zamora	El Atuto (Tanques Atuto)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$140,418	\$468,060	\$140,418	28.06	Metros Cuadrados	97.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior, En La Esc. Tv. Sec. No. 376	O606654	Gabriel Zamora	Capire de Lombardia (El Capiri)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,220	\$411,905	\$143,220	28.62	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo	O606419	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$29,568	\$461,936	\$29,568	5.66	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	O606709	Hidalgo	Agostitlán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$119,539	\$398,463	\$119,539	23.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A Y Sala De Cómputo En La Esc. Sec. Fed. Gral. Lázaro Cárdenas (Fam 2016)	O606712	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$451,565	\$481,169	\$451,565	90.23	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso	O606747	Hidalgo	Agostitlán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$72,408	\$72,965	\$72,408	14.47	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Muro Reja. En El J/N Mariano Silva Y Aceves	O606749	Hidalgo	Huajúbaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$468,617	\$479,169	\$468,617	93.64	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Justino Sarmiento	O606423	Hidalgo	El Potrero de la Virgen	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$601,481	\$608,004	\$601,481	95.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Plantel Y De Servicios Sanitarios. Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. J/N Francisco Gabilondo Soler	O606752	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$471,526	\$475,119	\$471,526	94.22	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral, Cisterna Y Base Para Tinacos En El J/N Tzirapu	O606421	Hidalgo	Llano de Agostitlán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$430,640	\$430,929	\$430,640	85.92	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N José Ma Pino Suárez	O606420	Hidalgo	El Porvenir	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,736	\$502,453	\$150,736	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N Juan Jacobo Rousseau	O606422	Hidalgo	Cieneguillas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$454,448	\$478,484	\$454,448	90.67	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet	O606766	Hidalgo	La Frontina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$61,056	\$203,521	\$61,056	12.20	Metros Cuadrados	5.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero	O606772	Hidalgo	José María Morelos (Ziripeo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$390,002	\$396,344	\$390,002	77.93	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	O606776	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,225	\$480,749	\$144,225	28.82	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Anton Makarenko	O606780	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$204,344	\$409,615	\$204,344	40.83	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala	O606782	Hidalgo	Las Palmitas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$478,835	\$479,853	\$478,835	95.68	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606783	Hidalgo	San Isidro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$449,723	\$480,557	\$449,723	89.86	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. 5 De Mayo	O606784	Hidalgo	La Mina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$473,384	\$481,029	\$473,384	94.59	Metros Cuadrados	100.00
Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O606790	Hidalgo	San Matías Grande	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$476,455	\$481,108	\$476,455	95.21	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917	O606426	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$703,604	\$720,548	\$703,604	93.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	O606425	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$430,440	\$773,076	\$430,440	53.54	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	O606427	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$828,750	\$239,050	\$796,835	\$239,050	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Barda Perimetral En El J/N Las Tres Florecitas	O606753	Hidalgo	Benito Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$478,859	\$479,641	\$478,859	95.69	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 513	O606761	Hidalgo	Puente de Tierra	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,191	\$479,641	\$479,191	95.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Soto Y Gama	O607078	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,963	\$479,877	\$143,963	28.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De 5 Aulas , Computo Y Comedor , Construcción De Cisterna, Rampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga	O607167	Hidalgo	El Caracol	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$130,990	\$459,921	\$130,990	26.17	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General En El J/N Francisco Santamaría	O607180	Hidalgo	San Matías Grande	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$199,697	\$699,267	\$199,697	27.36	Metros Cuadrados	35.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makarenko	O606780b	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$133,794	\$478,480	\$133,794	26.74	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari	O607060	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$161,893	\$539,642	\$161,893	22.18	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce	O608432	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$475,669	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso	O608430	Hidalgo	Agostitlán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$131,060	\$470,200	\$131,060	26.19	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	O606888	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$190,895	\$695,451	\$190,895	26.15	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	O607182	Hidalgo	Mata de Pinos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$105,093	\$465,856	\$105,093	21.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 2 Aulas 6.00x8.00 Mts. Sism. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacareo	O607442	Huandacareo	Huandacareo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$353,167	\$682,466	\$353,167	48.38	Metros Cuadrados	90.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Tomás Zavala Cisneros	O607057	Huaniqueo	San Pedro Puruátiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$126,843	\$456,421	\$126,843	25.31	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Ma Guadalupe Diez De Arriaga	O606436	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$332,421	\$648,880	\$332,421	45.54	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Patio Cívico En El J/N Juan Ruiz De Alarcón	O606434	Huetamo	Comburindío	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,464	\$501,548	\$150,464	28.78	Metros Cuadrados	97.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts., Cisterna Y Fosa Séptica En El J/N Bertha Von Glumer	O606435	Huetamo	San Miguel Montecillos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$463,273	\$478,142	\$463,273	92.44	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts., Sustitución De Malla Cíclica En El J/N Jaime Nunó	O606442	Huetamo	La Quetzería (La Quesería)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$416,795	\$475,492	\$416,795	79.73	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606947	Huetamo	Santa Gertrudis	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$271,892	\$453,548	\$271,892	54.38	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo P/2 Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica	O606948	Huetamo	La Garita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$289,564	\$463,084	\$289,564	57.91	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Sismicidad Alta, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	O606965	Huetamo	Buenavista Uno (Buenavista de las Anonas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$268,816	\$913,247	\$268,816	26.88	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo	O606982	Huetamo	Iramuco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$275,529	\$955,744	\$275,529	27.55	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El J/N Moisés Sáenz	O607122	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$188,036	\$626,787	\$188,036	25.76	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación De Aulas Y Mobiliario En El J/N Marcos Becerra	O607141	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$158,296	\$559,688	\$158,296	21.10	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	O607156	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,500	\$243,369	\$811,231	\$243,369	28.61	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Barda En La Esc. Sec. Federal Con Clave 16des0117q.	O607183	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,462	\$478,207	\$143,462	28.67	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Cívica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán	O607042	Huetamo	San Nicolás Arroyo Hondo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$124,827	\$416,091	\$124,827	23.88	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación General De Aulas, Construcción De Taller De Panadería De 6.00 X 8.00 M. En El Centro De Atención Múltiple	O607444	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$140,811	\$469,368	\$140,811	28.14	Metros Cuadrados	80.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C.) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	O606949	Huiramba	El Pedregal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$302,033	\$478,780	\$302,033	60.41	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sism. Media, Bodega De 3x8 M., Sism. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sism. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Cíclica En La Esc. Prim. Indígena	O607025	Huiramba	La Presa	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$871,831	\$899,571	\$871,831	87.18	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 2 Aulas De 6x8m. Sism. Media, Sanitarios De 6x8 M. Sism. Media, Cisterna, Andadores, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Rehab. De Aulas, Redes Exteriores Y Malla En Prim. Josefa Ortiz	O607039	Huiramba	Las Tablas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,850,000	\$1,338,577	\$2,257,292	\$1,338,577	46.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Primera Etapa Sism. Media Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. María De La Luz Flores Caballero	O607391	Indaparapeo	Indaparapeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$130,200	\$434,002	\$130,200	26.02	Metros Cuadrados	40.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Pérez Galdos	O606447	Irimbo	Los Marzos (Los Marzos Ejido)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$390,383	\$481,306	\$390,383	77.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En Edificio A En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O607179	Irimbo	San José de Magallanes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$181,930	\$606,432	\$181,930	28.75	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación Edificio A Y C, Construcción De Servicios Sanitarios 3:00 X 8:00 1era Etapa Sism. Media En La Esc. Prim. Plan De Ayala	O606859	Jacona	El Platanal (La Planta)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,877	\$479,589	\$143,877	28.75	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media Y Rehabilitación Edificio A En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	O606861	Jacona	Jacona de Plancarte	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$139,920	\$466,399	\$139,920	27.96	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De Una Bodega De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Murete De Acometida Eléctrica, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Montes De Oca	O607044	Jiménez	Zipimeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$73,202	\$257,555	\$73,202	14.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81	O604453	Jiquilpan	Abadiano Alto (Los Altos)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$395,702	\$480,831	\$395,702	65.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Josefa Ortiz Lémus	O604338	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$713,406	\$743,861	\$713,406	52.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro Reja En El Centro De Atención Múltiple	O607124	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$141,140	\$405,576	\$141,140	28.20	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Eléctrica Y De Barda En El J/N José Martí	O607137	Jiquilpan	Francisco Sarabia (Cerrito Pelón)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$180,477	\$518,612	\$180,477	28.52	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Sanitarios, Construcción De Cisterna, Murete De Acometida Eléctrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Mobiliario De Aula En El J/N Justo Sierra	O607217	Jiquilpan	El Fresno	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$111,592	\$336,763	\$111,592	22.27	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Tec. No. 1	O607234	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,500	\$215,680	\$619,770	\$215,680	25.36	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Barda Perimetral En El J/N Lázaro Cárdenas	O606454	José Sixto Verduzco	Lázaro Cárdenas (Busburu)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$487,844	\$501,616	\$487,844	93.32	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	O606730	José Sixto Verduzco	El Arco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$470,127	\$478,634	\$470,127	93.94	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606733	José Sixto Verduzco	San Martín	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$453,522	\$479,906	\$453,522	90.62	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	O606909	José Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,257	\$480,857	\$144,257	28.83	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	O607390	José Sixto Verduzco	Pastor Ortíz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,177	\$480,589	\$144,177	28.81	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Rehabilitación Edificio A; En La Esc. Prim. Ignacio Allende	O606670	Juárez	Enandio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$446,636	\$458,327	\$446,636	89.25	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A: Modulo De 5 Aulas En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	O607142	Juárez	Benito Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$115,569	\$385,229	\$115,569	23.09	Metros Cuadrados	40.00
Rehabilitación De Edificio A Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	O607153	Juárez	Benito Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$479,092	\$0	0.00	Metros Cuadrados	25.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. 1era. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua	O607067	Jungapeo	Pueblo Viejo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$481,183	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	O606617	Jungapeo	El Barro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$477,137	\$478,075	\$477,137	95.34	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano	O606624	Jungapeo	La Garita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$390,646	\$402,672	\$390,646	78.06	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00, Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Y Andadores. Mobiliario Para Aula En El Centro De Atención Múltiple	O607146	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$133,651	\$479,115	\$133,651	26.71	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Otilio Montaño	O607439	Jungapeo	La Garita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$467,685	\$480,997	\$467,685	93.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Andador Y De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón	O607445	Jungapeo	La Mora	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$476,775	\$480,999	\$476,775	95.27	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula Didáctica Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Isaac Arriaga	O607083	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$34,100	\$168,220	\$34,100	6.52	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Baños, Cisterna, General De Red Eléctrica Y Mobiliario En Dormitorios En La Casa Escuela De Jungapeo.	O607278	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$142,178	\$592,985	\$142,178	22.47	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Gabriela Mistral	O607075	Jungapeo	La Mora	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$141,199	\$470,662	\$141,199	28.21	Metros Cuadrados	20.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda Y Mobiliario De Aula En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	O607151	Jungapeo	El Arenal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$490,545	\$133,177	\$473,491	\$133,177	27.15	Metros Cuadrados	25.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación Del Edificio A Y B En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	O607069	Jungapeo	El Carrizal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,292	\$480,973	\$144,292	28.83	Metros Cuadrados	30.00
Rehabilitación General Y Construcción De Dirección 6.00 X 8.00m En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O607117	Jungapeo	Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,139	\$480,463	\$144,139	28.80	Metros Cuadrados	30.00
Construcción De Barda Y Rehabilitación De Edificios Y De Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Miguel Alemán	O607486	Jungapeo	Piedras de Lumbre	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$83,446	\$278,153	\$83,446	16.67	Metros Cuadrados	90.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Rehabilitación De Edificios A Y B. Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez	O607195	Jungapeo	Puerto Itziapo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,503	\$132,899	\$476,608	\$132,899	26.55	Metros Cuadrados	35.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón	O607080	Jungapeo	Las Anonas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,534	\$478,448	\$143,534	28.68	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De Una Aula 6.00 X 8.00 M Sísmicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 64	O604447	La Huacana	San Miguel Silahua (La Nopalera)	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$355,237	\$507,788	\$355,237	59.08	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts. Sísmicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 65	O604449	La Huacana	Oropeo	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$601,303	\$302,866	\$426,643	\$302,866	50.37	Metros Cuadrados	100.00
Equipamiento De Taller De Cómputo En El Colegio De Bachilleres Plantel La Huacana	O604460	La Huacana	La Huacana	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$398,044	\$348,000	\$348,000	\$348,000	87.43	Mobiliario y equipo	100.00
Equipamiento De Taller De Cómputo En El Cobach Plantel Bellas Fuentes	O604463	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$398,044	\$375,260	\$375,260	\$375,260	94.28	Mobiliario y equipo	100.00
Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán La Huacana (Icatmi La Huacana)	O606775	La Huacana	La Huacana	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,563,712	\$1,425,239	\$1,425,239	\$1,425,239	91.14	Mobiliario y equipo	0.00
Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ricardo Flores Magón	O606697	La Huacana	Zicuirán	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$168,064	\$480,901	\$168,064	33.58	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Experimental Juan Jacobo Rousseau	O606459	La Huacana	Fincas de Inguarán	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$468,750	\$477,468	\$468,750	93.53	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon	O606852	La Huacana	Ichamio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$139,282	\$464,273	\$139,282	26.64	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi	O606491	La Huacana	Agua Blanca	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$113,688	\$378,960	\$113,688	21.75	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leona Vicario	O606558	La Huacana	Bellas Fuentes (Nuevo Centro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$173,497	\$499,011	\$173,497	33.19	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	O606562	La Huacana	Cuimbo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$443,293	\$502,326	\$443,293	84.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Andadores, Rampas Plaza Cívica Y Muro Perimetral En El J/N Kurt Lewin	O606557	La Huacana	Ojo de Agua de San Ignacio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$479,908	\$502,624	\$479,908	91.80	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Hermanos Grimm	O606560	La Huacana	La Huacana	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$508,805	\$701,519	\$508,805	69.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Prim. Esc. Prim. 21 De Marzo	O606563	La Huacana	Manga de Chávez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$385,193	\$399,681	\$385,193	76.86	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación De Aulas De Medios, Bodega, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 897	O606698	La Huacana	Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$471,697	\$481,195	\$471,697	94.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, 1 Dirección 3.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula Y Dirección) En La Esc. Tv. Sec. No. 877	O607019	La Huacana	Potrerillos de Rentería (Cupuncillo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$0	\$846,234	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	O606880	La Huacana	Manga de Chávez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$126,619	\$436,858	\$126,619	25.26	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16.	O607014	La Huacana	La Huacana	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,932	\$479,772	\$143,932	28.76	Metros Cuadrados	30.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M En La Esc. Tv. Sec. No. 926	O607269	La Huacana	El Ciruelo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$141,909	\$473,031	\$141,909	28.36	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.	O606989	La Huacana	Manga de Chávez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$96,702	\$322,341	\$96,702	27.63	Metros Cuadrados	22.00
Construcción De 1 Aula Y Rehabilitación De Edificios En El Conalep Plantel La Piedad	O607258	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$997,540	\$922,601	\$958,880	\$922,601	92.49	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Javier Mina	O606678	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$446,744	\$452,998	\$446,744	89.27	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	O606570	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$717,404	\$721,470	\$717,404	95.61	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Profr. J. Jesús Romero Flores	O606568	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$766,508	\$773,029	\$766,508	95.34	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 20	O606574	La Piedad	La Piedad de Cabadas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$945,000	\$845,881	\$908,563	\$845,881	89.51	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286	O606736	La Piedad	Paredones	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$469,113	\$481,009	\$469,113	93.74	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio Y Modulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 387	O607206	La Piedad	El Algodonal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$139,705	\$465,683	\$139,705	27.92	Metros Cuadrados	100.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. José Vasconcelos	O605CIEN1	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$3,999,924	\$1,151,792	\$3,839,306	\$1,151,792	28.80	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Construcción De Barda Perimetral Y Rampas En El J/N Mariano Silva Y Aceves	O605582	Lázaro Cárdenas	Chuquiapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,542	\$481,807	\$144,542	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Sanitarios, Dirección Y Cerco Perimetral, Construcción De Rampas En El J/N Justo Sierra	O605580	Lázaro Cárdenas	La Villita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$508,607	\$598,967	\$508,607	80.37	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Sanitarios, Plaza Cívica, Y Construcción De Rampas En El J/N Johannes Brahms	O605581	Lázaro Cárdenas	El Habillal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$530,712	\$571,173	\$530,712	83.87	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Red Eléctrica, Construcción De Cisterna Y Murete Post-Primaria. En La Esc. Sec. Técnica No. 12	O605587	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$945,000	\$878,509	\$909,295	\$878,509	92.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Octavio Paz	O606303	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$363,994	\$420,371	\$363,994	72.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. 18 De Marzo	O605589	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$474,574	\$475,467	\$474,574	94.83	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruct. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153	O605590	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$438,034	\$472,315	\$438,034	87.53	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6 X 8 Sism. Alta, En El J/N Juan Boccacio	O606575	Lázaro Cárdenas	Bordonal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$462,045	\$475,811	\$462,045	88.39	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula 6 X 8 M. Sism Alta En La Esc. Prim. Emperador Cuauhtémoc	O606627	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$394,541	\$397,403	\$394,541	78.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	O607107	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$509,975	\$699,886	\$509,975	69.86	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Francisco González Bocanegra	O607461	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$156,909	\$465,398	\$156,909	31.35	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Tres Aulas 6.00 X 8.00 M Sism. Alta Y La Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Experimental Lucio Cabañas	O606968	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$1,432,339	\$1,803,698	\$1,432,339	71.62	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Laboratorio Taller 6.00 X 8.00 M., Sism. Alta, Dirección, Cooperativa Y Bodega 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. No. 799	O607040	Lázaro Cárdenas	Llanitos del Bejuco (El Bejuco)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$283,589	\$951,701	\$283,589	28.36	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Rampas Y Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	O607045	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$1,201,314	\$1,432,462	\$1,201,314	80.09	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario), Rampas De Accesibilidad, Murete De Acometida Eléctrica Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Frida Kahlo Calderón	O607047	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$1,309,773	\$1,433,456	\$1,309,773	87.32	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M.M, Serv. San. De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, F. Séptica 5m3, Murete De Acometida Eléct. Y Cerco Perimetral (Mob) En La Esc. Tv.Sec. 951 José Vasconcelos.	O607048	Lázaro Cárdenas	San Juan Bosco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$408,211	\$1,431,622	\$408,211	27.21	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Cívica Y Cisterna En El J/N Amado Nervo	O605583	Lázaro Cárdenas	Llanitos del Bejuco (El Bejuco)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,001,631	\$107,116	\$357,052	\$107,116	10.69	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Año Internacional Del Niño	O607138	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$788,967	\$209,577	\$757,133	\$209,577	26.56	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En El Centro De Atención Múltiple	O607219	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$700,000	\$196,969	\$494,930	\$196,969	28.14	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Edificios I. Modulo 1 Aula Y Mobiliario De Aula En La Esc. Tv.Sec. No. 21 Benito Juárez	O607247	Lázaro Cárdenas	El Habillal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$134,023	\$474,814	\$134,023	26.80	Metros Cuadrados	0.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio "A" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata	O606580	Los Reyes	La Palma	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$469,685	\$493,286	\$469,685	89.85	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo	O606713	Los Reyes	Pamatácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,393	\$480,222	\$479,393	95.79	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Construcción De Cubo Para Tinacos, Andadores, Pórtico De Acceso Y Patio Cívico En El J/N Miguel Hidalgo	O606578	Los Reyes	San Rafael	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$428,827	\$456,804	\$428,827	85.56	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	O606687	Los Reyes	Atapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$269,961	\$271,683	\$269,961	53.94	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Un Aula De 6 X 8 Mts. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Indígena Eréndira	O606628	Los Reyes	Pamatácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$589,087	\$596,506	\$589,087	80.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Adosada Construcción De Rampas, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena María Montessori	O606992	Los Reyes	J. Jesús Díaz Tzirio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$123,574	\$447,799	\$123,574	24.71	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. 18 De Marzo	O607062	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$945,000	\$272,273	\$907,576	\$272,273	28.81	Metros Cuadrados	0.00
Terminación De 2 Aulas Con Losas Tipo Sandwich En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	O607013	Los Reyes	La Tinaja	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$466,768	\$471,397	\$466,768	93.27	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m, Andadores Y Rampas, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	O607480	Los Reyes	San José de Gracia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$162,966	\$479,308	\$162,966	31.17	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas	O606996	Los Reyes	Sicuicho	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$163,217	\$475,065	\$163,217	32.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos	O606629	Madero	Loma de Cancho	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$482,135	\$500,114	\$482,135	92.23	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria	O606748	Madero	El Caracol	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$100,711	\$335,703	\$100,711	28.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Rehabilitación De Edificio A (2 Aulas) En La Esc. Prim. Justo Sierra	O606862	Madero	Palizada	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$446,181	\$480,588	\$446,181	89.24	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Patio Cívico Y Murete Post-Primaria, Rehabilitación General En La Esc. Tv. Sec. Niños Héroes	O606972	Madero	Platanillo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$279,607	\$480,036	\$279,607	55.92	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Cívica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Eléctrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuiclahuac	O605442	Maravatio	El Saucillo Primero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$433,867	\$448,124	\$433,867	83.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Edificio A En El J/N Benigno Bustamante Y Septien	O605443	Maravatio	Tungareo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$697,436	\$700,338	\$697,436	95.54	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Plaza Cívica En El Jardín De Niños Gertrudis Bocanegra	O605445	Maravatio	El Tejero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,792	\$502,641	\$150,792	28.85	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ignacio López Rayón	O605592	Maravatio	Apeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$699,212	\$700,919	\$699,212	95.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Plaza Cívica Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Joaquín Herrera	O605591	Maravatio	La Granja	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$414,630	\$477,708	\$414,630	82.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno	O606827	Maravatio	Tzirizicuaro (Nativitas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$479,627	\$481,316	\$479,627	95.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas	O606950	Maravatio	Las Palomas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$131,318	\$475,043	\$131,318	26.26	Metros Cuadrados	65.00
Rehabilitación De Edificio A Y Sanitarios, Construcción De Techumbre. En El J/N Amado Nervo	O607178	Maravatio	Pomoquita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$413,451	\$417,898	\$413,451	79.09	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Edificio A; Construcción De Aula Atípica En Segundo Nivel (Con Mobiliario) Y Escalera Metálica De Caracol En El C.E.B.A.	O608427	Maravatio	Maravatio de Ocampo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$170,775	\$608,470	\$170,775	26.99	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Temachtiani	O606638	Marcos Castellanos	San José de Gracia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$504,581	\$701,814	\$504,581	69.12	Metros Cuadrados	99.00
Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	O606639	Marcos Castellanos	San Miguel	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$213,945	\$479,335	\$213,945	42.69	Metros Cuadrados	50.00
Rehabilitación Del Edificio A Y D. En El J/N 21 De Marzo	O607177	Marcos Castellanos	San José de Gracia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,532	\$422,885	\$182,532	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia	O604467	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$35,000,000	\$24,292,413	\$30,190,721	\$24,292,413	69.41	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Edificio De Aulas, Laboratorios Y Cubículos Para La Escuela De Salud Pública En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo	O604475	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$16,000,000	\$14,235,412	\$15,257,110	\$14,235,412	88.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Edificio De Laboratorios Para El Posgrado De La Facultad De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo	O604477	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$8,580,000	\$7,029,511	\$8,187,431	\$7,029,511	81.93	Metros Cuadrados	99.00
Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Anibal Norberto Ponce	O604348	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$389,657	\$517,575	\$389,657	28.86	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción Barda Perimetral En El J/N José Tocaven Lavín	O604374	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$955,396	\$1,036,099	\$955,396	70.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia	O604375	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,125,000	\$1,065,310	\$1,081,494	\$1,065,310	94.69	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128	O604424	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,000	\$545,967	\$815,880	\$545,967	64.23	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brigida Alfaro	O604347	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,125,000	\$823,713	\$1,092,228	\$823,713	73.22	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia	O604354	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$993,364	\$1,024,866	\$993,364	73.58	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Terminación De Bodega, Construcción De Aula Cocina (Con Mobiliario) Y Andadores En El J/N Jesús Terán	O604378	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$899,712	\$910,721	\$899,712	66.65	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	O604379	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,000	\$434,485	\$668,277	\$434,485	57.93	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Anton De Schutter	O604380	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$589,370	\$1,295,336	\$589,370	43.66	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y D, Barda Perimetral, Banquetas Y Asta Bandera), Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena	O604381	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$819,912	\$918,910	\$819,912	60.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Plantel Y Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen	O604384	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$1,243,840	\$1,252,305	\$1,243,840	92.14	Metros Cuadrados	100.00
Equipamiento De Talleres De Estilismo Y Bienestar Personal, Asistente Ejecutiva, Confección Industrial De Ropa, Mantenimiento Automotriz Y Laboratorio De Cómputo En El Icatmi Morelia Sur	O605736	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,570,452	\$1,475,350	\$1,475,350	\$1,475,350	93.94	Mobiliario y equipo	0.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Profr. Serafin Contreras Manzo	O606855	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$721,094	\$2,403,645	\$721,094	28.84	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Cuatro Aulas 2.5 E.E. C/U (Con Mobiliario) Y Escalera 1 E.E. En El Imced Instituto Michoacano De Ciencias De La Educación José María Morelos Sede Morelia	O606249	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$2,344,547	\$2,354,091	\$2,344,547	93.78	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Biblioteca 5 E.E. Est. 1-Uc Serv. Médico Y Pref. 1 E.E. Pórtico 2 E.E Administración 5 E.E. (Primera Etapa) Sism. Media En El Centro De Actualización Del Magisterio En Michoacán	O607119	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$2,038,338	\$2,392,162	\$2,038,338	81.53	Metros Cuadrados	100.00
Mejoramiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Cercado Institucional De Espacios Del Área De La Salud Y Agropecuario Forestal De La U.M.S.N.H.	O607102	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$6,400,000	\$5,864,303	\$5,904,796	\$5,864,303	91.63	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán	O608435	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$1,147,991	\$1,909,149	\$1,147,991	45.92	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación Del Área De Sanitarios, Y Sala De Usos Múltiples En La Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio Plantel 102	O607098	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$4,926,564	\$2,864,647	\$4,679,695	\$2,864,647	58.15	Metros Cuadrados	98.00
Infraestructura Complementaria Y Obra Exterior Para Mejorar Las Condiciones De Funcionamiento De Las Instalaciones De La Des De Ciencias Biológico Agropecuarias De La U.M.S.N.H.	O607100	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$3,838,814	\$3,632,961	\$3,634,548	\$3,632,961	94.64	Metros Cuadrados	99.00
Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H	O607103	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$8,000,000	\$7,605,454	\$7,670,964	\$7,605,454	95.07	Metros Cuadrados	100.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Sec. Téc. Num. 119	O605CIEN2	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,412,548	\$0	\$2,319,227	\$695,768	28.84	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suárez	O607485	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$527,322	\$0	\$480,744	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Cilon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón	O605474	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$678,596	\$698,113	\$678,596	92.96	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Gabriela Mistral	O605454	Morelia	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$463,309	\$468,732	\$463,309	73.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitución De Apatzingán	O605478	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$719,968	\$720,863	\$719,968	95.95	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El Jardín De Niños Juan Rulfo	O605451	Morelia	Nueva Florida	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$489,638	\$491,578	\$489,638	93.67	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon	O605459	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$716,692	\$721,339	\$716,692	95.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Con Mobiliario En La Esc. Prim. Francisco Marquez Paniagua	O605480	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$697,361	\$715,219	\$697,361	92.94	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "E" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	O605447	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,731	\$502,435	\$150,731	28.83	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes	O605449	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$406,429	\$608,370	\$406,429	64.23	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Cisterna En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres	O605452	Morelia	El Porvenir (Rancho de Jesús)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$403,979	\$472,346	\$403,979	80.60	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco I. Madero	O605461	Morelia	Capula	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$496,680	\$502,208	\$496,680	95.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	O605462	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$327,922	\$721,314	\$327,922	43.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Snte	O605466	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$716,861	\$721,397	\$716,861	95.53	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia	O605476	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$106,074	\$353,580	\$106,074	14.14	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Jesús Romero Flores	O605477	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$210,414	\$701,382	\$210,414	28.82	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez	O605482	Morelia	El Carretero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$601,381	\$608,329	\$601,381	95.03	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Úc. Luis Donaldo Colosio Murrieta	O605664	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$604,865	\$608,205	\$604,865	95.58	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta	O605663	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$764,283	\$772,005	\$764,283	95.06	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo	O606217	Morelia	Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$392,436	\$699,227	\$392,436	53.76	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios. Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	O606242	Morelia	El Cerrito Itzicuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$498,797	\$501,921	\$498,797	95.42	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N José Manuel Othon	O606244	Morelia	San José de las Torres	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$206,164	\$607,900	\$206,164	32.58	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios Y De Servicios Sanitarios En El J/N Narciso Bassols	O606245	Morelia	Cointzio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$583,391	\$597,644	\$583,391	92.19	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N Lic. Enrique Ramirez Miguel	O606247	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$596,683	\$601,633	\$596,683	81.74	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Medios Adosada 6.00 X 8.00 Y Muro Perimetral En El J/N José Vasconcelos Calderón	O606250	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$584,469	\$587,320	\$584,469	92.36	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	O606253	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$235,663	\$716,550	\$235,663	31.41	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Juana De Asbaje	O606254	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$576,788	\$772,965	\$576,788	71.74	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara	O606243	Morelia	El Resumidero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,300	\$480,999	\$144,300	28.79	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606642	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$606,123	\$607,887	\$606,123	95.78	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cubierta Para Plaza De Usos Múltiples En La Esc. Prim. 18 De Marzo	O607296	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$630,201	\$637,392	\$630,201	86.33	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampa En El J/N Serafin Contreras Manzo	O606251	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$461,958	\$701,912	\$461,958	63.28	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Gildardo Magaña	O605465	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$718,618	\$721,183	\$718,618	95.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio A, B, C, D, E, F, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso. En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	O606650	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$615,777	\$660,318	\$615,777	76.59	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rampas De Accesibilidad Y Rehabilitación De Techumbre, (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Prim. Francisco Márquez Paniagua	O608434	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$1,027,872	\$1,822,948	\$1,027,872	51.39	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza	O606924	Morelia	Conjunto Habitacional la Hacienda	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$281,960	\$939,867	\$281,960	28.20	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario	O606952	Morelia	San Antonio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$553,936	\$1,875,948	\$553,936	27.70	Metros Cuadrados	2.00
Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 8.00 M (Con Mobiliario) En La Primaria General Nueva Creación	O606985	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$836,094	\$928,800	\$836,094	83.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Y Rehabilitación General En La Esc.Prim. Revolución	O607050	Morelia	El Reparó	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$922,000	\$925,690	\$922,000	92.20	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 963	O607056	Morelia	Colonia San Javier Xanamoro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$384,235	\$388,646	\$384,235	76.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Hurendacua	O607462	Morelia	Santiago Undameo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,514	\$608,381	\$182,514	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet	O607232	Morelia	Morelia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$136,968	\$486,126	\$136,968	21.64	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez	O607275	Morelia	San Antonio Carupo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$142,759	\$475,863	\$142,759	28.48	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula Y Plaza Cívica En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Edo. De Mich. Icatmi. Unidad Mújica	O607118	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,478,706	\$0	\$1,420,057	\$0	0.00	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 698	O606656	Múgica	El Letrero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$473,010	\$480,825	\$473,010	94.52	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sis.m. Alta, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Experimental José Ma. Morelos Y Pavón	O607037	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$898,663	\$960,485	\$898,663	89.87	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica. En La Esc. Tv. Sec. Siervo De La Nación	O606900	Múgica	Nuevo Capirio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$142,351	\$474,505	\$142,351	28.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	O607199	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$828,750	\$238,808	\$686,229	\$238,808	28.82	Metros Cuadrados	45.00
Rehabilitación De Aulas, Bodega De 3.00x8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 076 5 De Febrero	O607387	Múgica	Nuevo Coróndiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,162	\$414,259	\$144,162	28.81	Metros Cuadrados	45.00
Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Presc. Indígena Cuauhtemoc	O605608	Nahuatzen	Sevina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$472,552	\$480,409	\$472,552	94.43	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Módulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga	O606312	Nahuatzen	Aranepacua	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$473,009	\$480,939	\$473,009	94.52	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606313	Nahuatzen	Sevina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$455,040	\$457,495	\$455,040	90.93	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Miguel Alemán	O606315	Nahuatzen	Comachuén	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$474,046	\$476,276	\$474,046	94.73	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101	O605607	Nahuatzen	La Mojonera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,503	\$478,344	\$143,503	28.68	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 465 Lic. Benito Juárez	O605CIEN3	Nocupétaro	Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$0	\$891,370	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Río	O607049	Nocupétaro	Las Pilas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$345,038	\$432,175	\$345,038	69.01	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr50906	O607136	Nocupétaro	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$114,118	\$409,890	\$114,118	22.82	Metros Cuadrados	1.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Cerco De Malla En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	O607214	Nocupétaro	Las Cocinas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$213,289	\$435,200	\$213,289	42.66	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio D, Rehabilitación Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87	O607220	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$126,961	\$364,832	\$126,961	25.37	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En La Esc. Prim. Comunitaria El Cirián.	O608437	Nocupétaro	El Cirián	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$88,587	\$254,560	\$88,587	25.31	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937	O606737	Nuevo Urecho	Villa Eréndira (El Tres)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$466,633	\$481,087	\$466,633	93.24	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 938	O607205	Nuevo Urecho	Los Otates	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$745,419	\$214,857	\$716,189	\$214,857	28.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. Lic. Alfonso García Robles	O606917	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$587,849	\$54,597	\$181,989	\$54,597	9.29	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Firme Y Patio Cívico En El J/N Mark Twain	O607273	Nuevo Urecho	El Calvario	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$132,370	\$441,235	\$132,370	26.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	O606933	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,298	\$480,995	\$144,298	28.83	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación General De 2 Aulas Est. Reg. 8x8 Mts. En La Telesecundaria Estv16 303	O606902	Nuevo Urecho	San Vicente	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$129,574	\$431,912	\$129,574	25.89	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. (Adosada) Sism. Alta (Con Equipamiento), Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 807	O606904	Nuevo Urecho	Las Trojas (Las Trojes)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$119,556	\$440,508	\$119,556	23.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Marco Polo	O606655	Ocampo	El Paso	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$141,322	\$471,073	\$141,322	27.03	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Edificio A, Módulos De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Muro Reja, Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Federico Froebel	O606674	Ocampo	Laguna Verde	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$137,066	\$392,973	\$137,066	26.22	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O606665	Ocampo	Ocampo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$177,122	\$590,407	\$177,122	27.99	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas, Reparación De Servicios Sanitarios Y Cisterna, Construcción De Andadores Y Rampas, Salida Para Datos Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Gabriela Mistral	O606890	Ocampo	San Juan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$138,607	\$462,023	\$138,607	27.66	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Edificio "A" En La Esc. Prim. David Franco Reyes	O606814	Pajacuarán	Pajacuarán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$456,455	\$481,194	\$456,455	91.21	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 165	O606887	Pajacuarán	Tecomatán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$442,260	\$478,789	\$442,260	88.45	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080	O606895	Pajacuarán	San Gregorio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$0	\$474,539	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Construcción De Rampa Para Discapacitados En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla	O606843	Panindícuaro	Panindícuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$512,914	\$605,369	\$512,914	81.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen	O606458	Panindícuaro	San Diego Amécuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$0	\$401,871	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio C 4 Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Niño Artillero	O607218	Paracho	Cherán Atzicuírín (Cheranástico)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$209,890	\$699,633	\$209,890	28.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior E Impermeabilización (Parcial), Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	O607186	Paracho	Nurío	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$223,708	\$745,692	\$223,708	27.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 3 E.E. (Con Mobiliario) En El Colegio De Bachilleres Antunez	O604433	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$796,088	\$499,749	\$722,782	\$499,749	62.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zanzio	O606461	Parácuaro	La Estancia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$491,711	\$502,387	\$491,711	94.06	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Mobiliario De Un Aula En El J/N Niños Héroes	O607203	Parácuaro	Antúnez [Campo Agrícola Experimental]	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$119,908	\$432,318	\$119,908	23.96	Metros Cuadrados	25.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	O604390	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,000	\$206,531	\$718,900	\$206,531	24.30	Metros Cuadrados	0.00
Rehab. Edificio A Y Módulo Sanitarios, Cons. Murete Post-Primaria, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo Absorción, Andadores Y Cerco Perimetral Mob. Para Lab. Idiomas Y Aulas Usos Múltiples En El Icatmi	O606246	Pátzcuaro	Zurumútaró (Tzurumútaró)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,603,792	\$1,494,310	\$1,541,399	\$1,494,310	93.17	Metros Cuadrados	100.00
Cons. De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta, Rehab. De Edificios; Equipamiento De Lab. De Ing. Biomédica, Lab. De Ambiental, Lab. De Ing. En Tic. En El Tecnológico Superior De Patzcuaro	O605738	Pátzcuaro	Zurumútaró (Tzurumútaró)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$30,000,000	\$28,544,950	\$28,677,307	\$28,544,950	95.15	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen	O605498	Pátzcuaro	Las Trojes del Durazno	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$356,998	\$378,504	\$356,998	68.29	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete De Acometida En El Jardín De Niños Juventino Rosas	O605499	Pátzcuaro	El Zapote	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$247,815	\$251,502	\$247,815	49.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Plantel En La Esc. Prim. Revolución Mexicana	O605504	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$656,203	\$669,172	\$656,203	89.89	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O605533	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$92,164	\$99,628	\$92,164	18.42	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos	O606255	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$146,979	\$489,930	\$146,979	28.12	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Edificio A Y De Patio Cívico En La Esc. Prim. Indígena Titzicpandacuri	O607212	Pátzcuaro	Isla Yunuén	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$65,935	\$219,783	\$65,935	13.16	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera	O606462	Penjamillo	Guándaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$297,744	\$519,299	\$297,744	47.05	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Vicente Guerrero	O606844	Penjamillo	San José de Rábago	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$121,184	\$403,945	\$121,184	24.18	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606646	Penjamillo	Ziquítaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$358,950	\$399,122	\$358,950	71.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 63	O606990	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,469	\$478,230	\$143,469	28.67	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	O606468	Peribán	Huatariño	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$97,401	\$324,669	\$97,401	18.63	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez	O606465	Peribán	Los Pastores	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$143,241	\$504,266	\$143,241	27.40	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Muro Perimetral, Asta Bandera Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Javier Clavijero	O606463	Peribán	San José Apupátaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$434,765	\$437,914	\$434,765	86.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo	O606893	Peribán	La Yerbabuena	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$68,097	\$226,989	\$68,097	13.03	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, En El J/N Guadalupe Victoria	O606746	Purépero	Purépero de Echáiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$438,049	\$443,624	\$438,049	87.53	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Barda Perimetral En El J/N Vicente Guerrero	O606754	Purépero	Villa Mendoza	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$423,427	\$453,332	\$423,427	84.61	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Ricardo Flores Magón	O606767	Purépero	Dos Estrellas de Jiménez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$472,103	\$479,932	\$472,103	94.34	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Rampa Y Barda En El J/N Mahatma Gandhi	O606770	Purépero	Purépero de Echáiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$473,853	\$479,059	\$473,853	94.69	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón	O606799	Purépero	Villa Mendoza	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$474,121	\$479,326	\$474,121	94.74	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio A Y B. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	O606788	Purépero	Dos Estrellas de Jiménez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$466,622	\$471,698	\$466,622	93.24	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Fed. No. 53 Gildardo Magaña	O607207	Purépero	Purépero de Echáiz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$140,746	\$469,152	\$140,746	28.12	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Dámaso Cárdenas	O604391	Puruándiro	Puruándiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,213,000	\$637,010	\$2,123,367	\$637,010	28.78	Metros Cuadrados	67.00
Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T-80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruándiro	O606771	Puruándiro	Puruándiro	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,615,444	\$1,216,931	\$1,221,296	\$1,216,931	75.33	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A. B. Y C. En El J/N Ivan Petrovich Pavlov	O606482	Puruándiro	Janamuato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$588,957	\$608,443	\$588,957	93.07	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Servicios Sanitarios 1ª Etapa, Con Fosa Séptica, Y Cisterna En El J/N Alfonso Esparza Oteo	O606470	Puruándiro	Los Reyes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$473,480	\$475,754	\$473,480	90.57	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutierrez González	O606477	Puruándiro	Galeana	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,501	\$608,336	\$182,501	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El J/N Francisco Giner De Los Ríos	O606469	Puruándiro	Santa Clara	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$582,739	\$600,319	\$582,739	79.83	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A En El J/N Isidro Fabela	O606484	Puruándiro	Villachuato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$656,219	\$701,907	\$656,219	89.89	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Dirección Y Rampa, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario) En El J/N Melchor Ocampo	O606471	Puruándiro	El Pilar	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$420,556	\$503,156	\$420,556	66.46	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rampas, Andadores Y Asta Bandera En El J/N Cuauhtémoc	O606475	Puruándiro	Nuevo Progreso (Casas Viejas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$484,951	\$501,676	\$484,951	92.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Federico Froebel	O606472	Puruándiro	Batuecas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$449,557	\$481,705	\$449,557	89.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Edificio A, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Tv. Sec. No. 860	O606740	Puruándiro	Piedras Anchas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$457,569	\$481,157	\$457,569	91.43	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De 4 Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607204	Puruándiro	San Lorenzo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,250	\$480,833	\$144,250	28.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media Adosada, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Tv. Sec. No. 407	O606898	Puruándiro	El Pilar	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$439,897	\$469,912	\$439,897	87.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Experimental Justo Sierra	O607051	Puruándiro	Chamacuero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$0	\$463,245	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata	O606940	Puruándiro	Puruándiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$140,685	\$468,948	\$140,685	28.07	Metros Cuadrados	30.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti	O607246	Puruándiro	Puruándiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$125,210	\$417,366	\$125,210	17.15	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristobal Colón	O606891	Puruándiro	Sabino Buenavista	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$130,967	\$470,169	\$130,967	25.05	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	O606702	Queréndaro	Peña Blanca	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$100,923	\$336,411	\$100,923	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero	O606939	Queréndaro	Río de Parras (Otzumatlán)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$907,546	\$947,699	\$907,546	90.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero	O607123	Queréndaro	Queréndaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$179,913	\$599,709	\$179,913	28.43	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Y Cisterna En El J/N José Ma Morelos	O607125	Queréndaro	Río de Parras (Otzumatlán)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$144,106	\$480,353	\$144,106	27.57	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Andadores En La Esc. Prim. Adolfo López Mateos	O607213	Queréndaro	San Miguel las Cuevas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$497,067	\$502,594	\$497,067	95.09	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación General Y Mobiliario Para Aula En El J/N Francisco I. Madero	O607132	Queréndaro	El Castillo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$133,879	\$479,874	\$133,879	25.61	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos	O606908	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$588,413	\$780,373	\$588,413	29.42	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta En El J/N Ovidio Decroly	O607082	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,313	\$351,719	\$144,313	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Dirección En El J/N Valentín Gómez Farías	O607093	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$137,983	\$396,503	\$137,983	27.57	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Neruda	O607134	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,274	\$480,914	\$144,274	28.83	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Mobiliario En Aula En El J/N Melchor Ocampo	O607211	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,313	\$351,719	\$144,313	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Cisterna En El J/N Agustín De Iturbide	O606485	Salvador Escalante	Cuangatzio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$489,472	\$498,984	\$489,472	93.63	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan Jacobo Rousseau	O606486	Salvador Escalante	El Tepetate	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$493,394	\$502,424	\$493,394	94.38	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aula Y Construcción General De Sanitarios De 3.00 X 8.00 M Y Cisterna En El J/N Juana Inés De La Cruz	O606487	San Lucas	Las Paredes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$414,218	\$481,799	\$414,218	82.65	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cerco Perimetral (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 259	O607108	San Lucas	La Estancia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$135,266	\$478,922	\$135,266	27.05	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El J/N Primavera	O607053	San Lucas	Santa Cruz de Villa Gómez	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$241,414	\$475,567	\$241,414	46.18	Metros Cuadrados	70.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien	O607243	San Lucas	San Pedro el Grande	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$113,470	\$378,235	\$113,470	22.64	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aulas , Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00x8.00 Sism. Alta En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez	O607054	San Lucas	Pinzán Colorado	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$142,322	\$474,406	\$142,322	28.40	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Mobiliario De Aula En El J/N Jean Piaget	O607076	San Lucas	La Huizachera (El Huizachal)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$133,759	\$479,475	\$133,759	26.73	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Niños Héroes	O607086	San Lucas	Salguero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$132,385	\$441,282	\$132,385	26.45	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación General De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M, Fosa Séptica Y Andadores En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O607176	San Lucas	Limón de Monte Grande	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$143,042	\$476,807	\$143,042	28.54	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aula En El J/N Gertrudis Bocanegra	O607192	San Lucas	San Lucas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$275,671	\$467,505	\$275,671	55.09	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Manuel Acuña	O607175	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$688,775	\$701,841	\$688,775	94.35	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre	O606488	Senguio	Tupátaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$575,587	\$605,244	\$575,587	90.96	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio A, B, C, Servicios Sanitarios Y Bodega En El J/N Francisco Mejía Escalante	O606492	Senguio	Ex-Hacienda de Soto	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$176,197	\$587,323	\$176,197	27.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Tariacuri	O606489	Senguio	Los Sauces	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$143,555	\$478,516	\$143,555	28.64	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda	O606495	Senguio	Chincua (Colonia Emiliano Zapata)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$137,203	\$457,345	\$137,203	27.38	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	O606916	Senguio	Hacienda de San Antonio (Segunada de San Antonio)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$127,715	\$425,716	\$127,715	25.54	Metros Cuadrados	100.00
Equipamiento De Taller De Cómputo En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado Cemyte Cemsad Num. 20	O604466	Tacámbaro	Serrano	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$261,746	\$243,732	\$243,732	\$243,732	93.12	Mobiliario y equipo	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Cocina Comedor En El J/N Federico Froebel	O604392	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$350,828	\$1,169,427	\$350,828	25.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II Y Terminación Del Edificio Cuatro En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro	O607043	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$30,000,000	\$20,389,472	\$28,473,447	\$20,389,472	67.96	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación De Edificio B En La Esc. Sec. Nicolás De Regules	O606500	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,113,000	\$1,063,741	\$1,069,238	\$1,063,741	95.57	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Aulas En El J/N Emiliano Zapata	O606498	Tacámbaro	El Pedregoso	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$443,905	\$500,639	\$443,905	84.92	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Pintura En Edificios En El J/N Cuauhtémoc	O606497	Tacámbaro	La Guardia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$496,665	\$502,157	\$496,665	95.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas A, C, D, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral En El J/N "Jardín De Niños"	O606499	Tacámbaro	San José Buenavista (Mesa de Tamácuaro)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,116	\$480,388	\$144,116	28.76	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A Y Construcción De Plancha De Concreto (Plaza Cívica) Y Barda Perimetral En El Centro De Desarrollo Infantil See No.17	O606755	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,916	\$479,718	\$143,916	28.76	Metros Cuadrados	2.00
Rehabilitación De 3 Aulas, Servicios Sanitarios Y Dirección En El J/N Ricardo Wagner	O607262	Tacámbaro	San Juan de Viña	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,307	\$607,688	\$182,307	28.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez	O607026	Tacámbaro	Pedernales	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$1,184,968	\$1,853,925	\$1,184,968	59.25	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Losa En Aula, E Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero	O607033	Tacámbaro	San José Buenavista (Mesa de Tamácuaro)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$411,052	\$480,852	\$411,052	82.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Modulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna 5 M3, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Comunitaria	O607031	Tancitaro	El Moral (La Mora)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$0	\$336,537	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación General, Construcción De Pórtico De Acceso Y Rampas De Acceso En El J/N Indígena Erandi	O606905	Tangamandapio	La Cantera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$290,790	\$466,548	\$290,790	58.16	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificios B (4 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Manuel Cervantes Imaz	O607032	Tangamandapio	Tarecuato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$367,498	\$373,347	\$367,498	73.50	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	O607073	Tangamandapio	Tarecuato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$210,537	\$701,791	\$210,537	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios Y De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Indígena Presidente Adolfo López Mateos	O607230	Tangamandapio	La Cantera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$143,032	\$476,772	\$143,032	19.59	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Indígena Cuauhtémoc	O607074	Tangamandapio	Tarecuato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$745,419	\$214,778	\$715,927	\$214,778	28.81	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Indígena Cuitláhuac	O606648	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$745,419	\$703,129	\$707,766	\$703,129	94.33	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia	O606501	Tangancicuaro	Francisco J. Mújica (La Guaracha)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$451,833	\$462,895	\$451,833	90.15	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer	O607193	Tangancicuaro	Los Lobos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$131,937	\$480,261	\$131,937	26.36	Metros Cuadrados	65.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Uc. Gustavo Díaz Ordaz	O607226	Tangancicuaro	Las Ordeñas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$0	\$481,140	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Jaime Nunó	O607267	Tangancicuaro	Pallares	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,141	\$480,468	\$144,141	28.80	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	O606688	Tanhuato	Las Cieneguitas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,222	\$480,738	\$144,222	28.82	Metros Cuadrados	0.00
Colocación De Malla Perimetral Y Portón De Herrería En La Esc. Sec. Tec. No. 147	O605CIEN4	Tarímbaro	Téjaro de los Izquierdo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$200,000	\$0	\$176,163	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio B Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00. En El J/N Gregorio Torres Quintero	O606507	Tarímbaro	El Cuitzillo Grande	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$563,568	\$597,042	\$563,568	89.06	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Red Eléctrica Exterior Y Cisterna En El J/N Antonio Caso	O606508	Tarímbaro	Jamaica (Arindeo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$178,005	\$593,351	\$178,005	28.13	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Dirección Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N David Alfaro Siqueiros	O606510	Tarímbaro	Cañada de los Sauces	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$497,912	\$502,635	\$497,912	95.25	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Rampas Para Discapacitados, Rehabilitación Del Edificio B En El J/N Manuel Michaus	O606511	Tarímbaro	Ex-Hacienda de Guadalupe	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$492,547	\$498,438	\$492,547	94.22	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher	O606509	Tarímbaro	El Colegio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$427,736	\$434,263	\$427,736	67.59	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Murete Y Muro Reja En El J/N Ma Guadalupe González Botello	O606512	Tarímbaro	Santa Cruz	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$496,803	\$502,049	\$496,803	95.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, 1 Dirección Adosada De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Andadores En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5380e	O607022	Tarímbaro	Colonia Verónica López	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$848,433	\$937,850	\$848,433	84.84	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	O607035	Tarímbaro	Fraaccionamiento La Cañera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$848,829	\$938,219	\$848,829	84.88	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M, Sism. Media Y Rehabilitación De Redes Exteriores En El J/N Adolfo López Mateos	O606877	Tarímbaro	El Puesto	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$450,419	\$453,610	\$450,419	89.87	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña	O606863	Tarímbaro	Cañada del Herrero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$477,826	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón	O606886	Tarímbaro	Santa Ana del Arco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$499,032	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De 2 Aulas Y De Edificio A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Francisco Gabilondo Soler	O606914	Tarímbaro	Rancho Nuevo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$145,038	\$483,461	\$145,038	27.75	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Andador, Rehabilitación General De Plantel En El J/N Vicente Rivapalacio	O606515	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$549,361	\$551,629	\$549,361	75.25	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna 5m, Fosa Séptica 5m3, Construcción De Andadores, Asta Bandera Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza	O606857	Tepalcatepec	Taixtán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$458,114	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes	O606860	Tepalcatepec	Loma Blanca	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$496,576	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

Rehabilitación De Aula ,Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 3.00x8.00 Mts. Sismicidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo	O606912	Tepalcatepec	El Bejuco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$110,144	\$394,969	\$110,144	21.98	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez.	O606926	Tepalcatepec	Colomotitán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$467,958	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica 5m3 Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Márquez	O606934	Tepalcatepec	San Isidro Tecuiluca	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$409,325	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo	O606988	Tepalcatepec	Nuevo Corongoros	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$52,149	\$471,218	\$52,149	10.41	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Y Servicios Sanitarios En El J/N José Zorrilla	O607012	Tepalcatepec	Plaza Vieja	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$0	\$471,218	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott	O607028	Tepalcatepec	La Romera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$360,708	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 9	O606858	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,264	\$480,880	\$144,264	28.83	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	O606608	Tingambato	El Mesón	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$129,365	\$431,216	\$129,365	25.85	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Clave 16djn2981n	O607030	Tingambato	Tingambato	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$133,040	\$479,351	\$133,040	26.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General En El J/N Bucareli	O606516	Tingüindín	Tacátzcuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$499,509	\$514,064	\$499,509	78.93	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas Y (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena Joskua	O606987	Tingüindín	Tata Lázaro (Rancho Flores)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$434,502	\$480,356	\$434,502	86.90	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. Indígena Revolución	O607399	Tingüindín	Tata Lázaro (Rancho Flores)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$413,872	\$446,238	\$413,872	82.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica Y Andadores En El J/N Estefanía Castañeda	O606631	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$370,278	\$402,241	\$370,278	73.99	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos	O606637	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tzentzenguaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$430,447	\$473,166	\$430,447	86.01	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula Existente Y Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción Y Terminación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Niños Héroes	O606519	Tiquicheo de Nicolás Romero	Arroyo de las Vacas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$170,959	\$500,873	\$170,959	32.70	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna Y Rampa Para Discapacitados, Aplicación De Pintura En Aulas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	O606851	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Zapote Chico	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,306	\$481,019	\$144,306	28.84	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606640	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Rodeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$475,146	\$479,421	\$475,146	94.94	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De 1 Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts Y Rampas En La Esc. Prim. Benito Juárez	O607200	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Terrero	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$500,014	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez	O607268	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,178	\$480,592	\$144,178	28.81	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación De Edificio A, B, Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa El J/N Ollin Voliztli	O606520	Tlalpujahua	Santa María de los Angeles	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$463,173	\$501,885	\$463,173	88.60	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio "A", Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. En El J/N Juan Escutia	O606523	Tlalpujahua	San José de Guadalupe	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$498,067	\$502,507	\$498,067	95.28	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi	O606911	Tlalpujahua	San Rafael	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,000,000	\$0	\$1,786,188	\$0	0.00	Metros Cuadrados	65.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	O607164	Tlalpujahua	Guadalupe Victoria	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$130,882	\$472,189	\$130,882	26.18	Metros Cuadrados	3.00
Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Rreja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734	O606922	Tlalpujahua	Cerro Alto	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$260,217	\$883,852	\$260,217	26.02	Metros Cuadrados	35.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Juana De Arco	O607446	Tlalpujahua	San Joaquín Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$149,302	\$497,675	\$149,302	28.56	Metros Cuadrados	3.00
Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutierrez Nájera	O607194	Tlalpujahua	El Jazmín	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,342	\$481,140	\$144,342	28.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606795	Tlazazalca	Acúmbaro (Acúmbaro de las Pilas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$280,074	\$292,593	\$280,074	55.97	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El J/N Francisco J. Mújica	O607209	Tlazazalca	Colonia Gabino Vázquez (Los Guayabos)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$140,780	\$469,265	\$140,780	28.13	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral Y Rampas. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	O607210	Tlazazalca	Icatiro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$139,148	\$463,828	\$139,148	27.80	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Esc. Tv. Sec. No. 589 Gertrudis Bocanegra	O606871	Tlazazalca	Acúmbaro (Acúmbaro de las Pilas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$125,772	\$419,240	\$125,772	25.13	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Alumbrado Exterior Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	O606865	Tlazazalca	Huitzo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$480,511	\$480,789	\$480,511	96.02	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	O606683	Turicato	Puruarán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$302,471	\$479,281	\$302,471	60.44	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., E Impermeabilización De Edif. A En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suarez	O606756	Turicato	Tavera	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$433,628	\$481,168	\$433,628	86.65	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889	O606906	Turicato	Omicuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$117,344	\$469,975	\$117,344	23.47	Metros Cuadrados	0.00

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	O606962	Turicato	Sanabria (Las Canoas)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$131,626	\$476,069	\$131,626	26.33	Metros Cuadrados	2.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano	O607027	Turicato	El Zapote	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$134,033	\$480,807	\$134,033	26.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608	O607029	Turicato	Santa Cruz de Morelos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$140,993	\$439,158	\$140,993	28.20	Metros Cuadrados	0.00
Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán Tuxpan	O606773	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,570,452	\$0	\$1,479,407	\$0	0.00	Mobiliario y equipo	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Ovidio Decroly	O607152	Tuxpan	Turundeo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura; Servicios Sanitarios, Módulo Básico 4.91 X 2.13 M; Rampa Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Benito Juárez	O606533	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$501,239	\$501,742	\$501,239	95.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Módulo De Aulas, De Servicios Sanitarios, Bodega, Pórtico De Acceso Y Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M Sism. Media En El J/N Celestín Freinet	O606524	Tuxpan	Acúmbaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$478,164	\$481,408	\$478,164	95.41	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6 X 8 Mts. Sism Media, Rehabilitación De Aulas; Módulo Sanitario En El J/N Batalla Del 5 De Mayo	O606525	Tuxpan	Rincón de Corucha	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$461,393	\$496,839	\$461,393	88.26	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6 X 8 Mts. Sis. Med.; Cisterna Y Pórtico De Acceso En El J/N Rafael Ramírez	O606528	Tuxpan	El Jazmín	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$469,173	\$502,452	\$469,173	89.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Acabados Y Herreria, Cisterna 5 M3, Rampa Para Discapacitados, Asta Bandera Y Barda Perimetral En El J/N Juan Jacobo Rousseau	O606530	Tuxpan	Cofradía de Guadalupe (Manzana de Cofradía)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$113,811	\$379,371	\$113,811	22.71	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Rampa Discapacitados En El J/N Diego Rivera	O606532	Tuxpan	El Malacate	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$170,973	\$490,626	\$170,973	32.71	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cisterna 5 M3, Rampa Discapacitados, Pórtico Acceso, Barda En El J/N Ignacio López Rayón	O606526	Tuxpan	Milpillias (El Capulín)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$476,593	\$480,476	\$476,593	95.09	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	O606534	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$382,449	\$481,829	\$382,449	76.31	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena	O606540	Tuxpan	Palo Blanco	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,790	\$502,634	\$150,790	28.85	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Barda Perimetral Y Rampa Para Discapacitados En El J/N 30 De Abril	O607101	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$377,035	\$384,256	\$377,035	59.58	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim Benito Juárez	O607403	Tuxpan	Laurelitos	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$142,496	\$474,986	\$142,496	28.50	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 6.00 Y Mobiliario De Dos Aulas En El J/N Expropiación Petrolera	O607443	Tuxpan	Los Altes	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$143,857	\$479,524	\$143,857	28.70	Metros Cuadrados	30.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación Edificio A En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla	O607441	Tuxpan	Laguna Seca	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$131,332	\$471,765	\$131,332	26.20	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Moisés Sáenz	O607150	Tuxpan	Colonia Puerto del Obispo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$135,446	\$485,098	\$135,446	25.91	Metros Cuadrados	40.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Agustín Yáñez	O607158	Tuxpan	Santa Ana	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$96,501	\$321,670	\$96,501	15.25	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Módulo A, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Rampa, Barda Perimetral Y Mobiliario En El J/N Romano Picutti	O607149	Tuxpan	Las Joyas de Marzo (La Hoya de Marzo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$136,169	\$467,444	\$136,169	27.17	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnold Gesell	O607408	Tuxpan	Cerrito Colorado	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$137,127	\$490,700	\$137,127	26.23	Metros Cuadrados	30.00
Construcción De Aula Cocina 6.00 X 8.00 M. E Impermeabilización En Aula En El J/N Gregorio López Y Fuentes	O606543	Tuzantla	Las Juntas del Tanque	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$497,375	\$498,094	\$497,375	95.15	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rampas Y Pórtico De Acceso En El J/N Lázaro Cárdenas Del Río	O606542	Tuzantla	Tuzantla	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$451,788	\$456,554	\$451,788	86.43	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa Sism. Media, Fosa Séptica, Y Cisterna En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607021	Tuzantla	Huacaz (Pueblo Nuevo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$134,070	\$446,900	\$134,070	26.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. José Ma Morelos	O607023	Tuzantla	Mesa de las Ánimas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$138,388	\$461,292	\$138,388	27.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Felipe Ángeles	O607024	Tuzantla	El Asoleadero de Tiripitío	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$131,006	\$466,181	\$131,006	26.20	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 Mts, Barda Perimetral, Plaza Cívica, Rampa Para Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Carlos González Peña	O606541	Tuzantla	El Olivo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$499,368	\$500,556	\$499,368	95.53	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	O606544	Tzintzuntzan	Ichupio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$130,847	\$367,203	\$130,847	25.03	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Y Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Agustín Arriaga Rivera	O606545	Tzintzuntzan	Sanabria	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$472,637	\$480,348	\$472,637	94.30	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna, Pozo De Absorción Y Murete De Acometida Eléctrica En La J/N Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	O607087	Tzintzuntzan	Ucasanastuca (El Espíritu)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$101,941	\$480,498	\$101,941	20.34	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Exterior En La Esc. Prim. Indígena Vasco De Quiroga	O607143	Tzintzuntzan	Tarerío	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,759	\$502,531	\$150,759	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Indígena Escuela Primaria	O607174	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$142,873	\$480,498	\$142,873	28.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Prim. 2 De Octubre	O607215	Tzintzuntzan	Tzintzuntzita	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,149	\$480,498	\$144,149	28.80	Metros Cuadrados	100.00

Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	O606546	Tzitzio	Tlqhuhitucha	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$476,035	\$481,844	\$476,035	94.98	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 60	O606672	Tzitzio	Tafetán	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,537	\$481,150	\$479,537	95.82	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria	O606680	Tzitzio	El Jagüey	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$100,779	\$335,929	\$100,779	28.79	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	O604470	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$1,875,919	\$2,340,202	\$1,875,919	75.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo II, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan	O604473	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$25,000,000	\$13,196,499	\$15,317,005	\$13,196,499	52.79	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel En El Conalep Plantel Uruapan	O604459	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$568,598	\$0	\$437,317	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Edificios A,B,C,D, E Y G En El Cobach Plantel Uruapan	O604434	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$625,485	\$584,491	\$599,722	\$584,491	93.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado	O604401	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$916,439	\$957,976	\$916,439	67.88	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Melchor Ocampo	O604403	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$1,177,531	\$1,182,417	\$1,177,531	87.22	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula (Con Mobiliario) En El J/N Tata Vasco	O604405	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$1,075,883	\$1,120,029	\$1,075,883	79.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen	O604398	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$1,124,362	\$1,165,464	\$1,124,362	83.29	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalio Vázquez Pallares	O604404	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$967,374	\$1,034,574	\$967,374	71.66	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107	O607105	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$5,446,031	\$3,261,720	\$5,195,426	\$3,261,720	59.89	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo	O605539	Uruapan	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$449,542	\$463,049	\$449,542	89.83	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Muro Rreja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	O605541	Uruapan	Capácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$250,355	\$257,356	\$250,355	50.03	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martires De Uruapan	O605550	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,110	\$481,131	\$479,110	95.74	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 85	O605545	Uruapan	Toreo Bajo (El Toreo Bajo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$69,624	\$232,079	\$69,624	13.91	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8	O605623	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$850,500	\$292,311	\$593,817	\$292,311	34.37	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Prim. Indígena Amado Nervo	O605617	Uruapan	Capácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$693,676	\$701,837	\$693,676	95.02	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel	O606263	Uruapan	Corupo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$394,768	\$466,224	\$394,768	75.52	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Prim. Indígena Mariano Matamoros	O606268	Uruapan	Capácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$700,066	\$701,760	\$700,066	95.90	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Sec. Técnica No. 66	O606316	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$399,338	\$427,203	\$399,338	79.80	Metros Cuadrados	98.00
Rehabilitación General De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	O605535	Uruapan	Las Cocinas	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$499,299	\$502,633	\$499,299	95.51	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parhikutini	O605543	Uruapan	Angahuan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$745,419	\$709,429	\$716,046	\$709,429	95.17	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sismicidad Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río	O606547	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$761,421	\$772,572	\$761,421	94.70	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Tierra Y Libertad	O607106	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$471,570	\$480,709	\$471,570	94.23	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Estefanía Castañeda	O606919	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$443,852	\$478,820	\$443,852	88.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget.	O606942	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$466,048	\$479,174	\$466,048	93.21	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andaadores 42 MI Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez	O607001	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$500,000	\$148,631	\$476,963	\$148,631	29.73	Metros Cuadrados	1.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Servicios Sanitarios, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Indígena Paracutin	O607016	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$866,845	\$900,191	\$866,845	86.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sis.m. Alta Y De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Sis. Alta, Construcción De Cisterna, Y Fosa Séptica En El J/N Indígena Eraxamani	O607018	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$871,969	\$957,926	\$871,969	87.20	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Aulas En El J/N María Montessori	O607128	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$800,000	\$399,792	\$768,889	\$399,792	49.97	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Módulo De Dos Aulas Didácticas De 6x6 Mts. C/U Hasta Donde El Recurso Contratado Lo Permita En El J/N Juan Escutia Cadete Del Colegio Militar	O606759	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$56,899	\$189,663	\$56,899	11.37	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Ramón López Velarde	O606875	Venustiano Carranza	Cumuatillo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$323,894	\$352,816	\$323,894	64.72	Metros Cuadrados	100.00

Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Binet	O606762	Yurécuaro	Yurécuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$379,840	\$424,619	\$379,840	75.90	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. En El J/N Federico Froebel	O606899	Yurécuaro	Monteleón	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,157	\$480,523	\$144,157	28.81	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Y De Sanitarios, Construcción De Andador En El J/N Angel María Garibay Quintana	O606935	Yurécuaro	Cerro Colorado	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$58,813	\$196,043	\$58,813	11.73	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El Conalep Plantel Zacapu	O604465	Zacapu	Zacapu	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$315,438	\$90,812	\$302,707	\$90,812	28.79	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Ignacio M. Altamirano	O604411	Zacapu	Zacapu	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,600,000	\$344,955	\$1,149,852	\$344,955	21.56	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Revolucion	O605551	Zacapu	Zacapu	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$804,000	\$85,000	\$772,972	\$85,000	10.57	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109	O605556	Zacapu	Naranja de Tapia	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,187	\$480,622	\$144,187	28.81	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio "A" En El J/N Emiliano Zapata	O605631	Zacapu	Zacapu	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$410,224	\$479,669	\$410,224	81.97	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts., Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Tanganxuan II	O607052	Zacapu	Tirindaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$717,675	\$774,104	\$717,675	71.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional	O604469	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,500,000	\$2,207,845	\$2,334,757	\$2,207,845	88.31	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos	O604413	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$1,004,703	\$1,037,794	\$1,004,703	74.42	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6x8 M. Sismicidad Media, Sanitarios Y Dirección De 6x8 M. Sism. Media Adosado, Cisterna, Fosa Y Pozo, Mobiliario Para Aulas Y Dirección En El Cecytem Cemsad No. 65	O607116	Zamora	Atecuario de la Constitución (Atecuario)	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,510,359	\$1,183,760	\$1,434,380	\$1,183,760	78.38	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Del Edificio "A" Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Olegario Molina Solís	O605557	Zamora	La Sauceda	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$659,211	\$701,286	\$659,211	90.30	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cisterna, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo	O605652	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$456,058	\$469,435	\$456,058	91.13	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	O605654	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$442,943	\$480,827	\$442,943	88.51	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asta Bandera En El J/N Jaime Nuno	O605653	Zamora	La Estancia de Amezcua	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$457,460	\$470,532	\$457,460	91.41	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Benito Juárez	O605655	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$444,815	\$474,647	\$444,815	88.88	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas Y Techumbre En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez	O606291	Zamora	El Cerrito de Calipuat (Cerrito de Ortiz)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$367,854	\$369,210	\$367,854	70.37	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En El Centro Psicopedagógico De Zamora	O605651	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,345	\$481,149	\$144,345	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Aulas En La Esc. Prim. Comunitaria Palo Blanco	O605558	Zamora	José Guadalupe Rodríguez Morales (Palo Blanco)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$350,000	\$0	\$336,538	\$0	0.00	Metros Cuadrados	98.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhiatari Tinstkua	O606856	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,500,000	\$395,514	\$1,426,032	\$395,514	26.37	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación Del Edificio A Tres Aulas, Equipamiento De Tanques De Gas En La Primaria Wenceslao Victoria Soto.	O606889	Zamora	Ario de Rayón (Ario Santa Mónica)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$251,693	\$838,976	\$251,693	25.17	Metros Cuadrados	99.00
Construcción De 2 Aulas Por Sustitución Y Cisterna 5m3, Rehabilitación Del Edificio A Tres Aulas, Equipamiento De 2 Aulas Por Sustitución Y Equipamiento Por 3 Aulas En La Primaria Indígena Tariacuri	O606930	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$244,519	\$901,046	\$244,519	24.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio C, Servicios Sanitarios Y Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Independencia	O607228	Zinápapo	El Tigre (El Refugio)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$589,938	\$0	\$566,999	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Rabelais	O606548	Zinápécuaro	El Colorado (Los Pinos)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$466,502	\$472,831	\$466,502	93.08	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio B, Construcción De 1 Aula De Medios 6.00x8.00 Mts. Sism. Media En El J/N Tirso Rafael Cordoba	O607401	Zinápécuaro	San Miguel Taimo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$137,419	\$502,180	\$137,419	26.29	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Quiroz	O607133	Zinápécuaro	Valle de Juárez (Jeráhuaro)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$210,579	\$701,930	\$210,579	28.85	Metros Cuadrados	15.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio A Y Rehabilitación Edificio B Sanitarios En El J/N Francisco I. Madero	O607068	Zinápécuaro	La Galera (San Joaquín Jaripeo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$149,528	\$498,425	\$149,528	28.60	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación Del Edificio A Y Mobiliario Para Aula En El J/N Gregorio Torres Quintero	O607131	Zinápécuaro	San Joaquín Jaripeo (La Ex-Hacienda)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$105,248	\$384,440	\$105,248	21.00	Metros Cuadrados	50.00
Rehabilitación General De Edificios, Edificio C Terminación De Aula Cocina, Servicios Sanitarios Y Construcción De Asta Bandera, Plataforma, Muro De Tabique Y Barda En El J/N Juana De Ibarbourou	O607148	Zinápécuaro	El Salto	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,350	\$481,167	\$144,350	28.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A, Construcción De Andadores, Cerco Perimetral Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Renato Descartes	O607120	Zinápécuaro	Ucareo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$129,283	\$430,943	\$129,283	25.80	Metros Cuadrados	15.00
Rehabilitación De Edificios Existentes En El J/N Leona Vicario	O607113	Zinápécuaro	Zinápécuaro de Figueroa	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$180,368	\$601,227	\$180,368	28.50	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Cubierta En El J/N Ovidio Decroly	O607127	Zinápécuaro	Jacuánillo (Jucuánillo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,546	\$481,818	\$144,546	28.84	Metros Cuadrados	15.00
Rehabilitación De Aulas Y Rehabilitación De Módulo De Sanitarios En La Esc. Prim. José María Morelos	O606626	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$475,863	\$481,170	\$475,863	95.09	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 5 Aulas 6x8 M. Media Alta, 1 Aula De 6x8 M. Sism. Alta, Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cisterna, Y Fosa Séptica En La Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza	O607161	Ziracuaretiro	San Andrés Coru	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$2,850,000	\$2,688,694	\$2,708,069	\$2,688,694	94.34	Metros Cuadrados	96.00
Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero	O604422	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,600,000	\$1,068,790	\$1,283,896	\$1,068,790	66.80	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificios Existentes En La Esc. Prim. Rural Nicolás Romero	O604429	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$715,215	\$1,030,177	\$715,215	52.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos	O604430	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,350,000	\$589,673	\$643,061	\$589,673	43.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Taller De Cómputo 4 EE, Sism. Media, Rehabilitación Edificios A Y B Y Sanitarios En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Zitácuaro	O607099	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,570,452	\$452,931	\$1,509,769	\$452,931	28.84	Metros Cuadrados	98.00
Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora	O606591	Zitácuaro	Loma de Aparicio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,341	\$481,136	\$144,341	28.80	Metros Cuadrados	40.00
Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	O606704	Zitácuaro	Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,696	\$478,986	\$143,696	28.71	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo	O606690	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,879	\$466,365	\$143,879	28.75	Metros Cuadrados	15.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Rampas Y Andadores, Barda Perimetral Y Cisterna. En El J/N Indígena Cuitláhuac	O606705	Zitácuaro	La Ziranda (El Fresno)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$420,555	\$478,852	\$420,555	84.04	Metros Cuadrados	100.00
Terminación De Edificios "A", "C" Y "D" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	O606623	Zitácuaro	El Llano de Curungueo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,065	\$480,218	\$144,065	28.79	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán	O606706	Zitácuaro	Puerto Azul (Quinta Manzana de San Felipe)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$142,716	\$475,721	\$142,716	28.52	Metros Cuadrados	49.00
Rehabilitación De Aulas Edificios B, D, Y E. Cooperativa Y Módulo De Sanitarios Edificio C. En La Esc. Sec. Fed. No. 3 Rafael Ramírez Castañeda	O606625	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$448,247	\$481,082	\$448,247	89.57	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios. 3x8 Mts 1era Etapa, Rehabilitación De Bodega Y Dirección En El J/N Esther Tapia	O606555	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$468,444	\$486,832	\$468,444	89.61	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Villalongín	O606691	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$141,663	\$472,211	\$141,663	28.31	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 (Mobiliario) En El J/N 13 De Septiembre	O606693	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$360,392	\$366,489	\$360,392	72.01	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación Edificio A Y C. En El J/N Ignacio López Rayón	O606553	Zitácuaro	Valle Verde	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$595,888	\$599,086	\$595,888	94.17	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda En El J/N Miguel De Cervantes Saavedra	O606569	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$266,553	\$281,109	\$266,553	50.99	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificios A, C Y D; Edificio B Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Barda En El J/N Guillermo Marconi	O606571	Zitácuaro	Macutzio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$150,339	\$501,131	\$150,339	28.76	Metros Cuadrados	55.00
Rehabilitación De 3 Aulas Y Almacén. De Módulo De Servicios Sanitarios Y De Espacios De Usos Múltiples En El J/N Vasco De Quiroga	O606556	Zitácuaro	Mesa de los Alzati (Mesa de San Felipe)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$549,893	\$554,308	\$549,893	86.90	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General De Aulas, De Sanitarios, De Plaza Cívica Y Barda Perimetral Y Construcción De Cisterna En El J/N Ignacio López Rayón	O606559	Zitácuaro	El Sombrero (Tercera Manzana de Curungueo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$133,031	\$443,437	\$133,031	26.54	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Aulas. Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán	O606551	Zitácuaro	Las Majadas (Rancho de Guadalupe)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,992	\$481,211	\$144,992	28.93	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Moctezuma	O606566	Zitácuaro	Los Zapotes (Puerto los Zapotes)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$144,412	\$481,374	\$144,412	27.63	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación General De Edificio A,B, E, Y Construcción De Servicios Sanitarios 3.0 X 8.0 M Primera Etapa Y Construcción De Cisterna 5 M3 En El J/N Juana De Arco	O606561	Zitácuaro	Camémbaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$554,849	\$558,309	\$554,849	87.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Barda, Patio Cívico, Rehabilitación De Comedor Y Servicios Sanitarios En El J/N María Montessori	O606711	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$436,102	\$460,926	\$436,102	87.14	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En El J/N Vasco De Quiroga	O606581	Zitácuaro	Ocurio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$590,559	\$608,444	\$590,559	93.32	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Cuitláhuac	O607353	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$381,289	\$481,045	\$381,289	76.19	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo	O606579	Zitácuaro	La Cortina	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$58,314	\$166,616	\$58,314	11.64	Metros Cuadrados	5.00
Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	O606577	Zitácuaro	Rincón de Curungueo (Segunda Manzana de Curungueo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$110,638	\$368,792	\$110,638	21.16	Metros Cuadrados	5.00
Rehabilitación De Edificio A Y B; Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Leona Vicario	O606582	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$636,102	\$701,260	\$636,102	87.14	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos	O606657	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$164,819	\$480,405	\$164,819	32.93	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Edificios A, B, C, D, E, F Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa Con Pasamanos, Rehabilitación En Servicios Administrativos En La Esc. Prim. General Francisco J. Múgica	O606653	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$410,307	\$418,127	\$410,307	81.99	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En La Esc. Prim. Profr. Moisés Saenz	O606849	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$639,978	\$648,045	\$639,978	85.29	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón	O606725	Zitácuaro	Carpinteros	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$465,641	\$481,195	\$465,641	93.05	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	O606664	Zitácuaro	Timbineo los Contreras	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$425,715	\$446,188	\$425,715	85.07	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De Muro Reja En La Esc. Prim. Venustiano Carranza	O606636	Zitácuaro	La Dieta (Segunda Manzana de Crescencio Morales)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$452,187	\$455,294	\$452,187	90.36	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Dos Direcciones De 3.00 X 8.00 Mts. Una Adosada Y Rehabilitación Parcial De Luminarias En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	O606689	Zitácuaro	Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$468,383	\$480,840	\$468,383	93.59	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	O606722	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,346	\$481,154	\$144,346	28.84	Metros Cuadrados	20.00
Rehabilitación De Edificios A Y B, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Moisés Saenz	O606621	Zitácuaro	Ocurio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,185	\$480,170	\$479,185	95.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	O606728	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$472,040	\$480,954	\$472,040	94.32	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A Y Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Prim. Escuadrón 201	O606620	Zitácuaro	Puerto Azul (Quinta Manzana de San Felipe)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$458,236	\$480,474	\$458,236	91.57	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio A, B Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	O606584	Zitácuaro	La Viguita (Cuarta Manzana de Crescencio Morales)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$691,937	\$700,953	\$691,937	94.78	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortiz Benitez	O606615	Zitácuaro	Kilómetro Once	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$144,322	\$481,073	\$144,322	28.84	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación General Del Plantel; Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	O606684	Zitácuaro	Camébaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$479,285	\$481,001	\$479,285	95.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Edificio A, C, Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lazáro Cárdenas	O606686	Zitácuaro	La Palma	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$435,163	\$437,962	\$435,163	86.96	Metros Cuadrados	100.00
Cubierta Para Patio Cívico En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	O606732	Zitácuaro	Loma de Aparicio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$477,796	\$480,974	\$477,796	95.47	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	O606735	Zitácuaro	Dos Ríos (Barbechos)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$29,568	\$480,943	\$29,568	5.91	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	O606681	Zitácuaro	Puentecillas (Tercera Manzana de Zirahuato)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$450,946	\$480,813	\$450,946	90.11	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificio A; Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. 1 Era Etapa En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606673	Zitácuaro	Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$231,694	\$480,576	\$231,694	46.30	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Taller En La Esc. Sec. Técnica No. 15	O606744	Zitácuaro	La Encarnación	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$480,226	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 499	O606641	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$209,050	\$479,373	\$209,050	41.77	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cerco Perimetral (Muro Reja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez	O606647	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$467,953	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837	O606708	Zitácuaro	Loma de Aparicio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,899	\$479,664	\$143,899	28.75	Metros Cuadrados	30.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Acceso Principal En La Esc. Tv. Sec. No. 905	O606619	Zitácuaro	El Aguacate	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$478,900	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924	O606714	Zitácuaro	Los Zapotes (Puerto los Zapotes)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$382,880	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón	O606573	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$174,312	\$501,757	\$174,312	33.35	Metros Cuadrados	5.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi	O606550	Zitácuaro	Linda Vista (El Bosque)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$144,284	\$480,946	\$144,284	28.79	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud	O606552	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$597,696	\$608,361	\$597,696	94.45	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Agustín De Iturbide Aranburu	O606554	Zitácuaro	Loma Larga	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$130,521	\$435,070	\$130,521	26.04	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes	O606564	Zitácuaro	Puentecillas (Tercera Manzana de Zirahuato)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$522,750	\$174,284	\$501,662	\$174,284	33.34	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Clonónica, Construcción De Barda En El J/N Manuel Acuña	O606576	Zitácuaro	Seis Palos (Quinta Manzana de San Miguel)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$501,188	\$299,508	\$457,979	\$299,508	59.76	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos	O606586	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$216,414	\$721,379	\$216,414	28.84	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco	O606588	Zitácuaro	El Aguacate	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$182,335	\$607,738	\$182,335	28.81	Metros Cuadrados	40.00
Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	O606610	Zitácuaro	El Naranjo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$389,535	\$449,608	\$389,535	77.84	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	O606635	Zitácuaro	Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$392,672	\$478,812	\$392,672	78.46	Metros Cuadrados	65.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Tv. Sec. No. 202 José Ma Morelos Y Pavón	O606651	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$459,256	\$479,499	\$459,256	91.77	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Andadores En El J/N Indígena Ignacio Altamirano	O606703	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$424,803	\$480,956	\$424,803	84.89	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Edificios A Y C, Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Andadores Y Patio Cívico En La Esc. Tv. Sec. No. 749	O606707	Zitácuaro	Dos Ríos (Barbechos)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$470,027	\$473,998	\$470,027	93.92	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas; Rehabilitación De Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Andadores, Plaza Cívica Y Asta Bandera En El J/N Álvaro Obregón	O606738	Zitácuaro	Dos Ríos (Barbechos)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$0	\$480,209	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Caseta P/2 Tanques De Gas, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas Y Aula Cocina) En El J/N Jaime Nunó	O606897	Zitácuaro	Mesas de Enandio (Cuarta Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$1,000,000	\$249,711	\$955,968	\$249,711	24.97	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación General Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Amado Nervo	O607064	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$116,011	\$386,703	\$116,011	23.18	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Miguel Hidalgo	O607071	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$730,013	\$210,439	\$701,463	\$210,439	28.83	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Benito Juárez	O606932	Zitácuaro	Macutzio	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,000	\$135,206	\$480,182	\$135,206	27.04	Metros Cuadrados	90.00
Rehabilitación De Edificio A, Sanitarios Y Patio Cívico En El C.E.B.A. Benito Juárez	O607236	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$750,375	\$168,502	\$561,674	\$168,502	22.46	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts., Rampas Y Andadores, Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral Y Patio Cívico Y Mobiliario De Aula En El J/N Indígena Rosaura Zapata	O607440	Zitácuaro	Los Escobales (Quinta Manzana de Crescencio Morales)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,187	\$480,905	\$143,187	28.61	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En El J/N Indígena Niños Heroes.	O606850	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$143,637	\$478,791	\$143,637	28.70	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De Una Dirección De 3.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario); Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Usos Múltiples En El J/N Indígena José Vasconcelos	O607271	Zitácuaro	La Fundación (Quinta Manzana)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$97,853	\$353,567	\$97,853	19.55	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid	O607144	Zitácuaro	San Francisco Curungueo	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$632,813	\$167,896	\$593,265	\$167,896	26.53	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts Y Mobiliario En La Bilingüe Joaquín Baranda	O607147	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$115,489	\$472,907	\$115,489	23.08	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos.	O607272	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$134,496	\$448,320	\$134,496	26.88	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. Y Fosa Septica. En La Esc. Prim. Hermanos López Rayón	O607264	Zitácuaro	La Encarnación	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2016	\$500,444	\$314,930	\$468,892	\$314,930	62.93	Metros Cuadrados	60.00

Total: 231

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Avance Financiero					Avance Físico		
								Cido Recurso	Aprobado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Rehabilitación General De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Primaria, Muro De Tabique Y Plataforma, Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorción En La E	CIEN17001	Acuitzio	Páramo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$540,868	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De 1 Aula Cocina 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. Emiliano Zapata	CIEN17002	Acuitzio	San Andrés Coapa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$469,999	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	CIEN17004	Acuitzio	Cútzaro (Cúzaro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,774	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas Y Dirección En El J/N Profr. Enrique Aguilar González	CIEN17006	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$968,948	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En El J/N Juan Bosco	CIEN17007	Álvaro Obregón	Palo Blanco	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$538,114	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Enrique C Rebsamen	CIEN17008	Álvaro Obregón	Felipe Carrillo Puerto	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$931,210	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Murete Pots-Primaria Y Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	CIEN17009	Álvaro Obregón	Chehuayo Grande	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$794,629	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios. En El J/N Juana Inés De La Cruz	CIEN17010	Álvaro Obregón	Isla de Cirio (Isla de los Puercos)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$612,578	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts., Murete Post-Primaria, Rehabilitación Edificio A. En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	CIEN17011	Álvaro Obregón	La Presa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$809,820	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Aula Y De Servicios Sanitarios En El J/N Niños Héroes De Chapultepec	CIEN17012	Álvaro Obregón	Chehuayo Chico (Chehuayito)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$539,405	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barrera	CIEN17013	Álvaro Obregón	Estación de Quirio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$157,374	\$524,580	\$157,374	27.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo.	CIEN17014	Álvaro Obregón	Quirio (Ex-Hacienda de Quirio)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$181,215	\$604,048	\$181,215	28.43	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M. En El Preescolar Comunitario	CIEN17015	Angamacutiro	Aramaturo de la Cal (Aramaturo de la Cal)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$374,830	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Murete Post-Primaria (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	CIEN17025	Aquila	La Mina de la Providencia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$493,764	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Murete Post Primaria Y Cerco De Malla Perimetral En El Telebachillerato Num	CIEN17028	Aquila	Tizupan	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$2,196,069	\$0	\$1,800,923	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Cisterna, Andadores Y Rampas En La Esc. Prim. Mtro. Justo Sierra	CIEN17029	Ario	Ario de Rosales	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,350,000	\$0	\$1,296,557	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Andadores, Colocación De Cerco Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17030	Ario	El Cangrejo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$143,370	\$477,902	\$143,370	25.49	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Sec. Fed. 18 De Agosto De 1943	CIEN17032	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$1,032,814	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	CIEN17034	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$313,598	\$1,045,328	\$313,598	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	CIEN17035	Arteaga	Arteaga	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$1,153,208	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. En El Preescolar Comunitario	CIEN17037	Arteaga	Rincón de Valdés	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$374,830	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Rampa En La Telesecundaria Comunitaria	CIEN17038	Artega	Las Hembrillas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$371,246	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Guillermo García Aragón	CIEN17040	Buenavista	Pizándaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,641	\$0	0.00	Metros Cuadrados	5.00
Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17042	Carácuaro	Juntas de Chapacaricuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$415,177	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Fosa Septica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	CIEN17043	Carácuaro	El Nieto	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$532,543	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Cisterna. En La Esc. Tv. Sec. No. 740	CIEN17045	Carácuaro	La Carrerita	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$535,410	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00. Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Tv. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	CIEN17046	Carácuaro	Juntas del Anono (Juntas de la Torre)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$535,608	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Irapeo (Cien 2017)	CIEN17050	Charo	Irapeo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$136,546	\$491,916	\$136,546	13.49	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero	CIEN17051	Charo	Irapeo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,275,000	\$350,986	\$1,216,387	\$350,986	27.53	Metros Cuadrados	5.00
Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra	CIEN17058	Chinicuilá	El Naranjillo (Los Naranjos)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$109,279	\$364,262	\$109,279	19.39	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.000 X 8.00 Mts., Andadores Y Rampas. En La Esc. Sec. Fed. Con Clave 16des0164a	CIEN17061	Churumuco	Poturo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,540	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid	CIEN17070	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$439,482	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Aurelia Trujillo Gutierrez	CIEN17071	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$301,631	\$476,185	\$301,631	53.51	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917	CIEN17072	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,275,000	\$295,643	\$985,478	\$295,643	23.19	Metros Cuadrados	5.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., En La Esc. Prim. Gral Rafael Garnica	CIEN17074	Coeneo	Chahueto	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$573,418	\$0	0.00	Metros Cuadrados	30.00
Rehabilitación De Aulas Edificio "A", Rehabilitación Servicios Sanitarios Edificio "B" En La Esc. Prim. Narciso Mendoza	CIEN17077	Cojumatlán de Régules	Callejón de la Calera	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$612,851	\$0	0.00	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Clisero Villafuerte	CIEN17083	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$804,726	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Biblioteca, 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Dominguez	CIEN17084	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tararamo)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$1,042,462	\$0	0.00	Metros Cuadrados	70.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017)	CIEN17085	Cuitzeo	La Cinta	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$180,263	\$600,877	\$180,263	28.28	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 (Con Mobiliario) Y Muro Reja En El Jardín De Niños Manuel Regino Gutiérrez (Cien 2017)	CIEN17086	Cuitzeo	Cuaracurio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$196,853	\$671,371	\$196,853	23.33	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee C/U Est. U-1c, Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estr. U-1c, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El Colegio De Bachilleres Plantel Ecuandureo	CIEN17088	Ecuandureo	Ecuandureo	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$2,450,612	\$0	\$2,246,039	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio Allende	CIEN17096	Hidalgo	La Granja (Puerto la Granja)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$540,621	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios. En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	CIEN17097	Hidalgo	Pucuat	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$624,816	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos Y Pavón	CIEN17098	Hidalgo	San Pedro Jácuaro (Las Joyas)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$346,131	\$1,153,769	\$346,131	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Rampas, Ampliación De Plaza Cívica (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Reforma Educativa	CIEN17099	Hidalgo	Puerto de Pucuat (La Cooperativa)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$464,188	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Mártires De Chaparro	CIEN17100	Hidalgo	El Chaparro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$292,033	\$973,444	\$292,033	28.84	Metros Cuadrados	10.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General De Aulas, Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación General, Acceso Principal En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	CIEN17101	Hidalgo	Huajúbaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,720	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De 6.00 X 6.00 Mts., Cisterna, Cancha De Usos Múltiples. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17102	Hidalgo	Solache	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$801,467	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Barda Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17104	Hidalgo	Rincón de Rubios (Ejidos)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$634,267	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Muro Perimetral En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17105	Hidalgo	Salida de Janamoro (Las Palmitas)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$212,251	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Barda Y Muro Reja En El J/N Lázaro Cárdenas Del Río	CIEN17106	Hidalgo	Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$619,448	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Dirección Y Bodega De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Muro Perimetral En La Esc. Prim. 18 De Marzo	CIEN17107	Hidalgo	Las Caleras	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$970,207	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio A, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. En El Preescolar Comunitario	CIEN17109	Hidalgo	La Mina	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$350,794	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio Alende	CIEN17112	Hidalgo	Cieneguillas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$372,096	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17113	Hidalgo	Rincón de Cedeños (Rincón de Dolores)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$899,688	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M, Servicios Sanitarios 3x8 1 Era Etapa, Fosa Septica Y Pozo De Absorción. En La Esc. Prim. Cinco De Mayo	CIEN17114	Hidalgo	El Porvenir	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$936,568	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Cristóbal Colón	CIEN17115	Hidalgo	Joyas de Birruete (Janamoro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$470,174	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Bodega 3.00 X 8.00 M. Y Terminación D Ebarde Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17116	Hidalgo	Fraaccionamiento San Jerónimo (Rincón de San Jerónimo)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$359,022	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral, Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget	CIEN17117	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$238,801	\$796,002	\$238,801	19.90	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00m., Muro Reja Y Andadores En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	CIEN17118	Huandacareo	La Estancia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$971,862	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Y Rehabilitación General. En La Esc. Prim. Rafael Ramírez	CIEN17123	Huetamo	Huetamo de Núñez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$291,745	\$972,485	\$291,745	28.81	Metros Cuadrados	15.00
Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17168	Huiramba	El Pedregal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$983,137	\$0	0.00	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad	CIEN17169	Indaparapeo	Estación de Quirio (Quirio)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$242,701	\$809,002	\$242,701	28.76	Metros Cuadrados	50.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio D En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17172	Irimbo	San Lorenzo Queréndaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$162,023	\$540,077	\$162,023	28.75	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	CIEN17173	Ixtlán	La Plaza del Umón	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$109,279	\$541,903	\$109,279	19.39	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	CIEN17175	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$162,568	\$541,892	\$162,568	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Márquez	CIEN17176	Ixtlán	Ixtlán de los Hervores	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$131,885	\$541,425	\$131,885	23.40	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio B, Construcción De Plaza Cívica, Portico De Acceso, Murete De Acometida Eléctrica, Barda Perimetral En El J/N Amparo Campuzano	CIEN17177	Jacona	Estancia de Igartua	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$540,865	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Barda Perimetral En El J/N Kukumita Tsitsiki	CIEN17178	Jacona	Jacona de Plancarte	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,497	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Comedor Cocina 12.00 X 8.00m., Cisterna. Rehabilitación De Aulas. En El J/N Ma Enriqueta Camarillo De P	CIEN17182	Jiménez	Villa Jiménez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,869	\$0	0.00	Metros Cuadrados	70.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios. En El J/N Silvia Torres Castilleja	CIEN17184	Jiménez	Villa Jiménez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$161,443	\$538,142	\$161,443	28.70	Metros Cuadrados	70.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Edificios Y Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Damaso Cárdenas	CIEN17185	Jiménez	El Cuatro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$811,297	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construccion De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El Preescolar Comunitario	CIEN17190	José Sixto Verdusco	Agua Caliente de San Sebastián	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$374,504	\$0	0.00	Metros Cuadrados	50.00
Rehabilitación General de Aulas, Acceso Principal Y Cerco Perimetra, Construcción De Plaza Cívica. En El J/N 16 De Septiembre	CIEN17198	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$809,069	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00 Mts., Plaza Cívica. En El J/N Mundo De Sueños	CIEN17199	La Huacana	La Huacana	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$243,216	\$810,720	\$243,216	28.83	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Profr. Gregorio Torres Quintero	CIEN17200	La Huacana	Agua Blanca	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$607,590	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos	CIEN17201	La Huacana	San Francisco de los Ranchos (El Falsete)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,611,670	\$1,040,036	\$1,546,599	\$1,040,036	64.53	Metros Cuadrados	92.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Fray Pedro De Gante	CIEN17202	La Piedad	El Fuerte (San Juan del Fuerte)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,377	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos	CIEN17203	La Piedad	San Cristóbal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$160,964	\$536,546	\$160,964	28.62	Metros Cuadrados	45.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 21 De Mayo	CIEN17216	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,999,868	\$0	\$3,839,509	\$0	0.00	Metros Cuadrados	90.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	CIEN17217	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,999,998	\$1,153,173	\$3,843,912	\$1,153,173	28.83	Metros Cuadrados	100.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo	CIEN17218	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,998,927	\$1,153,099	\$3,843,665	\$1,153,099	28.84	Metros Cuadrados	97.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17219	Los Reyes	Chaniro (Xhaniro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$803,718	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Erandeni	CIEN17220	Los Reyes	Pamatácuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$789,834	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo II, Red De Datos Y Teléfonos, Construcción De Patio Cívico 400 M2. (Mobiliario Y Equipo Para La Unidad Académica Departamental Tipo II) En El I	CIEN17221	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$30,000,000	\$0	\$23,960,727	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Benito Juárez	CIEN17222	Madero	Etúcuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,552	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Michelena	CIEN17223	Madero	Acatén	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$612,909	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios B, C, D, E., Construcción De Pórtico De Acceso, Murete De Acometida Eléctrica Y Muro Perimetral En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17224	Madero	Platanalillo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$595,952	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna. En El J/N Ramón López Velarde	CIEN17228	Maravatío	San Miguel el Alto (El Puerto)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$604,176	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificio "A" Y "B", Construcción De Andadores, Construcción De Plaza Cívica, Barda Perimetral Y Asta Bandera En El J/N Niños Héroes	CIEN17230	Maravatío	Tungareo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$592,751	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Edificios, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral. En El Centro De Atención Múltiple	CIEN17232	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$807,490	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Muro Reja. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	CIEN17233	Maravatío	Apeo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$1,039,956	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción Rampa Y Barda Perimetral. En La Esc. Prim. Sebastián Lerdo De Tejada	CIEN17234	Maravatío	Pomoquita	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,485	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples 4 E.E. Est. U-2c. Terminación Del Edificio "C" Y Edificio "D", Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cecyte 28	CIEN17238	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$5,292,218	\$0	\$5,037,853	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De Idiomas De 4 E.E. En Estructura U-1c. En El Inst. De Capacitación Para El Trabajo Unidad Maravatío De Ocampo	CIEN17239	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,617,633	\$334,950	\$1,116,499	\$334,950	20.71	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación General En El J/N Lázaro Cárdenas	CIEN17241	Marcos Castellanos	San José de Gracia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$909,686	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Edificios. En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17242	Marcos Castellanos	San José de Gracia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$1,016,064	\$0	0.00	Metros Cuadrados	48.00
Construcción De 1 Aula 3ee Est. Sism., Murete Post-Primaria En La Esc. Sec. Fed. Belisario Domínguez	CIEN17260	Morelia	Jesús del Monte (La Capilla)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$973,557	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General En El J/N Ignacia Calderón Herrera	CIEN17263	Morelia	Emiliano Zapata	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,643	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	CIEN17265	Morelia	Nueva Florida	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$808,656	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Aula - Cocina) En La Esc. Prim. Cuauhtémoc	CIEN17266	Morelia	Las Cruces	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$492,166	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Losa De Edificio "A", Y Servicios Sanitarios. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17270	Morelia	San José Coapa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$808,327	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17271	Morelia	San Nicolás Obispo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$309,709	\$1,032,363	\$309,709	28.48	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Colocación De Tablero De Basquetbol. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17274	Morelia	La Estancia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$971,735	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De Medios Y Rehabilitación De Aulas, Construcción De Fosa Séptica Y Andadores En La Esc. Prim. Cuauhtémoc	CIEN17279	Morelia	Joyitas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$710,057	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIEN17281	Morelia	San Miguel del Monte	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$968,228	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00x8.00m, Y Andadores. En La Esc. Prim. Nicolás Bravo	CIEN17282	Morelia	Colonia Ampliación Zimpanio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$964,816	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Del Edificio "A", Rehabilitación De Cancha De Basquetbol, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17283	Morelia	Teremendo Jasso	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En El Conalep Plantel Morelia 1	CIEN17287	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,725,475	\$0	\$1,658,619	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Módulo De Edificio Multides Para Programas Educativos De Reciente Creación (Mobiliario De Aulas, Y Mobiliario De Laboratorio) En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo	CIEN17290	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$16,000,000	\$0	\$13,857,221	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, En El C.E.B.A. Lic. Gustavo Díaz Ordaz	CIEN17291	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$876,638	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga	CIEN17292	Morelia	Santiago Undameo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$1,043,767	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De Medios, En La Esc. Prim. Eduardo Ruiz	CIEN17293	Morelia	Arroyo Colorado	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$571,528	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17294	Morelia	Nieves	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$778,553	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Aula De Medios, Andadores En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIEN17295	Morelia	San José de las Torres	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$432,878	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Y Barda Perimetral En El J/N Con Clave 16djp3001a	CIEN17296	Morelia	Lomas de la Maestranza	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$778,187	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Ciclonica En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17297	Morelia	La Cofradía	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$154,834	\$562,800	\$154,834	24.29	Metros Cuadrados	40.00
Construcción Aula De Medios 6 X 8, Construcción De Andadores En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17298	Morelia	La Aldea	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$795,800	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN17299	Morelia	Cuanajillo Grande	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$677,208	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Andadores En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	CIEN17300	Morelia	Hojas Anchas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$143,881	\$510,658	\$143,881	25.58	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Aula Cocina En La Esc. Prim. Justo Sierra	CIEN17301	Morelia	Jerécuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$469,680	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria	CIEN17302	Morelia	Umécuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$671,671	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres	CIEN17303	Morelia	Capula	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$180,000	\$647,601	\$180,000	21.33	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	CIEN17304	Morelia	El Taray	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$610,879	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. J. Ventura Mier González	CIEN17305	Morelia	Los Pirules (La Estancia)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$778,114	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Profr. Jesús Álvarez Constantino	CIEN17307	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,109,826	\$2,151,112	\$2,990,180	\$2,151,112	69.17	Metros Cuadrados	100.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra	CIEN17308	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,089,246	\$314,203	\$1,047,344	\$314,203	28.85	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Pueblita (Cien 2017)	CIEN17309	Morelia	Santa Rosalía	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$391,979	\$0	0.00	Metros Cuadrados	85.00
Rehabilitación De Edificio C, Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas. En La Esc. Sec. Fed. Sentimientos De La Nación	CIEN17310	Morelos	Villa Morelos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$312,874	\$1,042,914	\$312,874	28.77	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación General En El J/N Fundación De Mexico	CIEN17313	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,060	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.44 (Cien 2017)	CIEN17316	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$161,014	\$536,713	\$161,014	28.57	Metros Cuadrados	100.00
Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.	CIEN17319	Nahuatzen	Arantepacua	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,816	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa. Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorción En El J/N Tzanhrikua	CIEN17320	Nahuatzen	Turicuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,947	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 En El J/N Indígena José María Morelos Y Pavón	CIEN17322	Nahuatzen	Sevina	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$526,481	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Gral Lázaro Cárdenas	CIEN17323	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$1,045,205	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios En El J/N Revolución	CIEN17324	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,293	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos	CIEN17325	Nocupétaro	Vista Bella	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$162,112	\$540,375	\$162,112	28.76	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De General Y Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Preesc. Comunitario Mariana	CIEN17327	Nocupétaro	Mariana	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$373,338	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De Cisterna En El J/N Sor Juana I De La Cruz	CIEN17331	Nuevo Urecho	Tepenhua	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$145,195	\$483,983	\$145,195	25.76	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Cisterna, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Manuel Jose Othon	CIEN17332	Nuevo Urecho	Villa Eréndira (El Tres)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,957	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Gral Vicente Guerrero	CIEN17333	Numarán	Numarán	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$1,153,787	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificio H, Construcción De Rampa. En El J/N Sor Juana Inés De La Cruz	CIEN17336	Panindícuaro	Panindícuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$291,766	\$972,553	\$291,766	28.82	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. Forestal No. 148	CIEN17339	Paracho	Paracho de Verduzco	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$612,794	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Lázaro Cardenas	CIEN17340	Paracho	Paracho de Verduzco	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$162,562	\$541,874	\$162,562	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Coronel J Jesus Diaz	CIEN17341	Paracho	Paracho de Verduzco	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$539,742	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	CIEN17343	Parácuaro	Antúnez [Campo Agrícola Experimental]	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,350,000	\$363,653	\$1,212,175	\$363,653	26.94	Metros Cuadrados	10.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	CIEN17346	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$485,197	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios (Modulo De 3 Aulas) En La Esc. Prim. Profa. Eulalia Guzman	CIEN17347	Parácuaro	Piedra Parada	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,920	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto	CIEN17350	Parácuaro	Crucero las Yeguas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,215,016	\$922,096	\$3,073,654	\$922,096	28.68	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	CIEN17351	Parácuaro	Los Pozos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$162,241	\$540,804	\$162,241	28.78	Metros Cuadrados	80.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda	CIEN17355	Pátzcuaro	Puerta de Cadena	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$306,845	\$530,435	\$306,845	54.55	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General, Construcción De Patio Cívico Y Murete Post-Primaria. En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	CIEN17359	Pátzcuaro	San Miguel Charahuén	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$606,016	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cancha De Usos Múltiples. En La Esc. Tv. Sec. José María Morelos	CIEN17361	Pátzcuaro	Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$292,030	\$973,435	\$292,030	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Andadores En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIEN17362	Pátzcuaro	Joya de los Molinos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$453,996	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Edificio "A" Y "B", Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m. En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	CIEN17367	Puruándiro	Sabino Buenavista	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$804,892	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra	CIEN17370	Quiroga	Quiroga	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$970,599	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan	CIEN17371	Quiroga	Icuacato	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$196,662	\$655,539	\$196,662	23.31	Metros Cuadrados	60.00
Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17372	Quiroga	Quiroga	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$1,153,807	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Del Edificio "D" "C" "H" "G" "K", Construcción De Construcción De Aula De 2 E.E., Barda Perimetral Y Cancha De Usos Múltiples En El Conalep Plantel Sahuayo	CIEN17373	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$2,646,178	\$0	\$2,537,053	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17376	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$284,861	\$949,536	\$284,861	28.13	Metros Cuadrados	95.00
Construcción De Aula De Medios 12.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	CIEN17377	Salvador Escalante	Felipe Tzintzun (La Mesa)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$810,752	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Eléctrica, Red Eléctrica Exterior Y Rehabilitación Aulas En El J/N Sigmund Freud	CIEN17379	San Lucas	Angao (Angao de los Herrera)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$599,818	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17380	San Lucas	Corral Viejo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$539,718	\$0	0.00	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017)	CIEN17381	San Lucas	San Lucas	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$152,904	\$509,680	\$152,904	23.98	Metros Cuadrados	10.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Y Patio Cívico. En La Esc. Prim. Niños Héroes	CIEN17382	Santa Ana Maya	El Cuervo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$607,344	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Bodega 3.00 X 8.00 M., Muro Reja Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Claudio Ptolomeo	CIEN17389	Senguio	San Nicolás Tarimoro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$150,162	\$518,436	\$150,162	26.70	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Aquiles Serdán	CIEN17391	Susupuato	El Tremesino	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,826	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Fed. Jose Rubén Romero	CIEN17394	Tacámbaro	San Juan de Viña	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$313,681	\$1,045,604	\$313,681	28.84	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M. En El J/N Profr. Salvador Zúñiga Rico	CIEN17395	Tacámbaro	Yoricostio (La Villita)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$749,216	\$0	0.00	Metros Cuadrados	20.00
Demolición Y Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Mariano Aguilera Cerda	CIEN17398	Taretan	Taretan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$291,205	\$970,684	\$291,205	28.76	Metros Cuadrados	0.00

Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Sor Juana Inés De La Cruz	CIEN17399	Taretan	Mesa de Cázarez	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$180,409	\$601,365	\$180,409	28.30	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Dirección, Cisterna, Andadores En El J/N Juan De La Barrera	CIEN17401	Taretan	Tomendán	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$737,741	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aula De Medios, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	CIEN17405	Tarímbaro	Cuto del Porvenir	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$104,512	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna. En La Esc. Prim. Rafael C Haro	CIEN17406	Tarímbaro	Colonia Miguel Hidalgo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$960,260	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Y Cisterna. En La Esc. Prim. Hijos Del Campesino	CIEN17408	Tarímbaro	La Noria	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$805,549	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Biblioteca 5 E.E. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Sec. Fed. Lázaro Cárdenas	CIEN17409	Tarímbaro	Tarímbaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,275,000	\$0	\$1,147,512	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Barda Perimetral Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rosas Moreno	CIEN17410	Tarímbaro	Téjaro de los Izquierdo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$935,489	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Andador (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Estefanía Castañeda	CIEN17411	Tarímbaro	El Cuitzillo Chico	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$770,166	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.	CIEN17412	Tarímbaro	Jamaica (Arindeo)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$865,844	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Media, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Mobiliario Para Aula Y Dirección) En El J/N Rosario Castellanos	CIEN17413	Tarímbaro	Fracccionamiento Puerta del Sol	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$610,882	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	CIEN17414	Tarímbaro	El Cuitzillo Grande	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,415,977	\$0	\$1,361,210	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación General Del Plantel, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. El Saber	CIEN17416	Tepalcatepec	San Isidro Tecuiluca	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$809,437	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIEN17417	Tepalcatepec	Los Avillos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$530,515	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica Y Cisterna. En La Esc. Prim. Constitución Del 17	CIEN17418	Tepalcatepec	La Limonera del Terrenate	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$523,067	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget	CIEN17424	Tingüindín	San Juanico	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$151,308	\$540,271	\$151,308	26.84	Metros Cuadrados	99.00
Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El J/N Miguel Hidalgo (Cien 2017)	CIEN17425	Tingüindín	San Miguel (Los Ranchitos)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$144,303	\$492,097	\$144,303	25.60	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra	CIEN17430	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Rodeo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$539,545	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Teocalli	CIEN17431	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Paso del Umón	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$539,350	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. En El Preescolar Comunitario	CIEN17433	Tiquicheo de Nicolás Romero	El Paso del Umón	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$390,000	\$0	\$373,445	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro	CIEN17434	Tlalpujahua	San Isidro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$190,411	\$674,169	\$190,411	22.57	Metros Cuadrados	95.00
Rehabilitación General, Construcción De Barda, Muro Reja Y Murete De Acometida En El J/N Lope De Vega	CIEN17436	Tlalpujahua	San Juan Tlalpujahuilla (Tlalpujahuilla)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$232,261	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza	CIEN17438	Tlalpujahua	Tlacotepec	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$539,734	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica	CIEN17447	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,350,000	\$0	\$1,285,038	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Nicolás Romero	CIEN17448	Tuxpan	Los Aíles	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$539,095	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. General Lázaro Cardenas Del Rio	CIEN17449	Tuxpan	San Victoriano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$516,633	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Rehabilitación General En El J/N Profra. Josefina Ramos Del Rio	CIEN17450	Tuxpan	Tuxpan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$0	\$667,494	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya	CIEN17451	Tuxpan	Jaripito (Jaripitio)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$606,263	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017)	CIEN17452	Tuxpan	Puerto de la Cantera (Las Palmitas)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$153,979	\$567,814	\$153,979	24.15	Metros Cuadrados	45.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetra En El J/N Indígena Tzintzuntzi	CIEN17459	Tzintzuntzan	Tzintzuntzan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$239,162	\$797,206	\$239,162	28.35	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C" Y "D", Terminación De Casa Y Sanitario Del Maestro, Construcción De Barda Perimetral 1a. Etapa. En La Esc. Prim. Cinco De Mayo	CIEN17461	Tzitzio	Tzitzio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$541,956	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Red Eléctrica En Edificios, Construcción De Rampas Y De Barda Perimetral. En El J/N Indígena Gabriela Mistral	CIEN17464	Uruapan	Angahuan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$660,571	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.	CIEN17466	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$800,015	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General De Edificios En El J/N Eréndira	CIEN17467	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$972,198	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Barda Perimetral En La Esc. Primaria	CIEN17468	Uruapan	La Cortina	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$749,489	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Maria Montessori Slapani	CIEN17469	Uruapan	San Lorenzo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$956,814	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M, En El J/N Juan Gutemberg	CIEN17471	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$786,615	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17472	Uruapan	La Cofradía	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$943,857	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) En El J/N Indígena Erandini	CIEN17473	Uruapan	Capácuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$233,029	\$776,763	\$233,029	27.62	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y De Bodega, Y Patio Cívico En El J/N Purepecha	CIEN17474	Uruapan	Toreo Alto (Toreo el Alto)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$891,890	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017)	CIEN17475	Uruapan	Uruapan	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$196,956	\$693,425	\$196,956	23.34	Metros Cuadrados	85.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Prim. Benito Juárez	CIEN17478	Yurécuaro	El Refugio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$0	\$541,768	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl	CIEN17479	Yurécuaro	Yurécuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$563,644	\$136,436	\$497,133	\$136,436	24.21	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción Cisterna, Andadores, Cerco De Malla Perimetral. En El Cam Alfonso García Robles	CIEN17481	Zamora	Zamora de Hidalgo	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$968,787	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto	CIEN17482	Zamora	Atecuario de la Constitución (Atecuario)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$1,150,451	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Edificio A Y B En La Esc. Prim. Lázaro Cardenas	CIEN17485	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$970,353	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	CIEN17486	Zinapécuaro	Queréndaro [Estación]	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$310,410	\$1,034,700	\$310,410	28.54	Metros Cuadrados	10.00
Rehabilitación De Edificios, Barda Perimetral, Construcción De Patio Cívico En El J/N Jaime Nunó	CIEN17490	Zinapécuaro	Ojo de Agua de Bucio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$795,735	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Aulas, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M., Firme Exterior Y Barda Perimetral En El J/N Juan Escutia	CIEN17491	Zinapécuaro	San José Carpintero	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$562,500	\$0	\$483,924	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos	CIEN17492	Zinapécuaro	Araró	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$0	\$896,020	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General, Construcción De Cisterna Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Profr. Francisco Frias Ramirez	CIEN17493	Zinapécuaro	Bocaneo (San Pedro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$591,891	\$0	0.00	Metros Cuadrados	10.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Techumbre En La Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos	CIEN17494	Zinapécuaro	Las Cruces	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$480,900	\$0	0.00	Metros Cuadrados	15.00
Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Y Cisterna En La Esc. Prim. Revolución	CIEN17495	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,200,000	\$0	\$799,771	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación Del Plánel, Construcción De Plaza Cívica Y Barda Perimetral En El J/N Francisco Javier Escalante Plancarte	CIEN17496	Zinapécuaro	Valle de Juárez (Jeráhuaro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$637,500	\$0	\$192,511	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 1era. Etapa, Cisterna, Rampas, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Lucila Contreras De Vargas (Cien 2017)	CIEN17497	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$247,523	\$846,139	\$247,523	24.45	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Cisterna, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Tzitziki Itzámberly	CIEN17498	Ziracuaretiro	Patuán	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$809,223	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación General En El J/N Enrique C Rebsamen	CIEN17499	Ziracuaretiro	Ziracuaretiro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$243,075	\$810,251	\$243,075	28.81	Metros Cuadrados	0.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Parakata	CIEN17500	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$534,532	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indígena	CIEN17501	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,012,500	\$291,469	\$971,565	\$291,469	28.79	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., De Barda Perimetral, Rehabilitación General En El J/N Gregorio Torres Quintero	CIEN17503	Ziracuaretiro	Zirimicuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$843,750	\$0	\$727,170	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal	CIEN17504	Ziracuaretiro	Zirimicuaro	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$1,087,500	\$973,341	\$1,044,135	\$973,341	89.50	Metros Cuadrados	100.00
Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En El J/N Venustiano Carranza	CIEN17512	Zitácuaro	La Mesa (La Mesa de Cedano)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2017	\$3,999,186	\$3,813,202	\$3,818,438	\$3,813,202	95.35	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 8

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico	
									Presupuesto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo	CIEN18074	Epitacio Huerta	Santa Cruz Ojo de Agua	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$843,750	\$0	\$810,927	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIEN18099	Hidalgo	El Jaral (Janamoro)	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$1,012,500	\$0	\$973,502	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon	CIEN18172	Maravatio	La Coyota	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$637,500	\$0	\$488,259	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio	CIEN18175	Maravatio	San Ramón	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$1,012,500	\$0	\$973,022	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Juan Escutla	CIEN18188	Morelia	Morelos	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$1,012,500	\$0	\$922,111	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Múltiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernandez	CIEN18190	Morelia	Morelia	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$637,500	\$0	\$612,837	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Tvsec. No. 477	CIEN18271	Senguio	El Calabozo Segunda Fracción	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$1,012,500	\$0	\$879,272	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00
Construcción De Arcotecho. En La Esc. Sec. Téc. No. 38	CIEN18273	Tacámbaro	Chupio	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	IIFEEM	2018	\$1,012,500	\$0	\$973,528	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 14

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero					Avance Físico	
								Ciclo Recurso	Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-554-2016)	C-554-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$799,761	\$799,613	\$399,806	49.99	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-565-2016)	C-565-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$758,142	\$757,750	\$737,781	97.31	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-566-2016)	C-566-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$527,935	\$526,812	\$436,402	82.66	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-560-2016)	C-560-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$826,580	\$826,402	\$808,767	97.85	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-578-2016)	C-578-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$738,208	\$731,377	\$365,689	49.54	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-600-2016)	C-600-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$856,783	\$855,320	\$660,717	77.12	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-584-2016)	C-584-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$1,011,060	\$1,011,059	\$506,947	50.14	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-617-2016)	C-617-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$778,350	\$778,187	\$389,093	49.99	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-696-2016)	C-696-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$663,719	\$663,719	\$503,666	75.89	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-586-2016)	C-586-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$813,398	\$812,634	\$665,756	81.85	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-574-2016)	C-574-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$473,951	\$473,951	\$473,103	99.82	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-610-2016)	C-610-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$783,270	\$783,158	\$611,369	78.05	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-567-2016)	C-567-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$1,210,367	\$1,210,267	\$605,133	50.00	Metros Cuadrados	100.00
Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Planteles De Educación Básica En El Estado (C-590-2016)	C-590-2016	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S221 Escuelas de Tiempo Completo	IIFEEM	Educación	2016	\$536,747	\$534,632	\$267,316	49.80	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 1

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero				Avance Físico		
								Ciclo Recurso	Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De Muro Perimetral De 3 M. De Altura En El Cta No. 238	0606977	Nahuatzen	Nahuatzen	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2015	\$500,000	\$495,068	\$487,566	97.51	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 15

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero				Avance Físico		
								Ciclo Recurso	Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.181 (Planteles Federales)	700073	Maravatío	Tungareo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,456,908	\$2,425,510	\$2,425,510	98.72	Metros Cuadrados	100.00
Equipamiento Para Aulas Didácticas: Butacas, Escritorio, Pintarrón, Cañón Y Audio En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.181 (Planteles Federales)	700074	Maravatío	Tungareo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,173,957	\$1,167,656	\$1,167,656	99.46	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipo De Site De Comunicaciones En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 33 (Planteles Federales)	700075	Marcos Castellanos	San José de Gracia	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$237,313	\$236,634	\$236,634	99.71	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas De 3 E.E. Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 (Planteles Federales)	700076	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,585,539	\$2,545,695	\$2,545,695	98.46	Metros Cuadrados	100.00
Equipamiento Para Centro De Comunicación Site Y Para Biblioteca En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 (Planteles Federales)	700077	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,111,078	\$1,110,845	\$1,110,845	99.98	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De Edificio C, Edificio B (Dos Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Escalera) En El Cetac No. 9 (Planteles Federales)	700078	Pátzcuaro	Tzetzénguaru	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$9,997,960	\$9,699,775	\$6,508,268	65.10	Metros Cuadrados	50.00
Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas En El Cetac No. 9 (Planteles Federales)	700079	Pátzcuaro	Tzetzénguaru	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,040	\$1,694	\$1,694	83.01	Mobiliario y equipo	100.00
Mobiliario Y Equipamiento Para Talleres: Inglés, Contabilidad, Confección Ind, Diseño Y Fabricación De Muebles De Madera, Estilismo Y Bienestar Personal, Soldadura Y Pailería, En El Cecati No. 166	700080	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,249,850	\$2,225,595	\$2,225,595	98.92	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E., Sanitarios De 2 E.E., Aula Didáctica De 3 E.E., Laboratorio Informática 5 E.E. Y Laboratorio Usos Múltiples De 4 E.E. En El Cbtis (Planteles Federales)	700081	San Lucas	San Lucas	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$6,943,209	\$6,621,763	\$6,592,729	94.95	Metros Cuadrados	95.00
Equipamiento De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Informática Y Laboratorio Múltiple En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 288 (Planteles Federales)	700082	San Lucas	San Lucas	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$3,056,791	\$3,054,747	\$3,054,747	99.93	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 233 (Planteles Federales)	700083	Tarímbaro	Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena)	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,184,961	\$2,177,598	\$2,177,598	99.66	Metros Cuadrados	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 233 (Planteles Federales)	700084	Tarímbaro	Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena)	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,445,904	\$1,445,904	\$1,445,824	99.99	Mobiliario y equipo	100.00
Construcción De Módulo De Tutorías De 4 E.E. Y Sala De Maestros De 2 E.E. En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 70 (Planteles Federales)	700085	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,889,995	\$1,873,319	\$1,424,915	75.39	Metros Cuadrados	90.00
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales)	700086	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,480,723	\$2,469,751	\$2,469,562	99.55	Metros Cuadrados	100.00
Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales)	700087	Tocumbo	Santa Clara de Valladares	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,150,142	\$1,143,145	\$1,143,145	99.39	Mobiliario y equipo	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 13

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico	
									Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
Construcción De 2 Aulas De 2 E.E., Y Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 46 Ostula	O606964	Aquila	Aquila	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,584,439	\$1,581,287	\$1,569,488	99.06	Metros Cuadrados	100.00
Planta Baja: Construcción De Módulo De Sanitarios Estructura U-1c En El Cemsad 15 Poturo	O606967	Churumuco	Poturo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$845,034	\$844,989	\$253,497	30.00	Metros Cuadrados	95.00
Planta Baja: Construcción De 1 Aula De 3 E.E. Y Un Laboratorio De Biotecnología De 4 E.E. Estructura U-2c., Planta Alta: Construcción De 1 Aula De 3 E.E. Estructura U-2c En El Cecyte 17 Cd. Hidalgo	O606955	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,517,249	\$2,508,385	\$1,461,381	58.05	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas De 2 E.E., Y Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 09 San Jerónimo	O606966	Huetamo	San Jerónimo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,640,732	\$2,637,350	\$791,205	29.96	Metros Cuadrados	95.00
Planta Baja: Construcción De 2 Aulas De 2 E.E., 1 Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E.E. Estructura U-2c En El Cecyte 24 Lagunillas	O606956	Lagunillas	Huatangio	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,308,976	\$2,307,051	\$2,007,101	86.93	Metros Cuadrados	100.00
Planta Baja: Construcción De 3 Aulas De 2 E.E. Estructura U-2c En El Cecyte 05 Guacamayas	O606953	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,637,254	\$1,636,594	\$1,260,088	76.96	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Aula De 3 E.E. Y Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 60 Tzitzicuaru	O606959	Maravatio	Tzitzicuaru (Nativitas)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,690,068	\$1,685,048	\$875,632	51.81	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 1 Laboratorio Clínico De 4 E.E., Módulo De Escaleras De 1 E.E. Y Construcción De 2 Aulas De 2 E.E. En Planta Alta Estructura U-2c En El Cecytem 12 Morelia	O606954	Morelia	Morelia	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,640,731	\$2,636,619	\$2,133,834	80.80	Metros Cuadrados	100.00
Planta Baja: Construcción De 1 Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E.E. Estructura U-2c En El Cecyte 33 Capula	O606958	Morelia	Capula	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,159,850	\$1,159,721	\$988,187	85.20	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas De 2 E.E. Y Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 60 Tzitzicuaru	O606961	Morelia	Santiago Undameo	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,640,732	\$2,637,350	\$1,203,372	45.57	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 4 Aulas De 2 E.E. Y Módulo De Sanitarios De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 12 Cuto De La Esperanza	O606969	Morelia	Cuto de la Esperanza	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$2,640,732	\$2,637,350	\$2,637,350	99.87	Metros Cuadrados	100.00
Construcción De 2 Aulas De 2 E.E. Estructura U-1c En El Cemsad 10 Cuitzián Grande	O606971	Turicato	Cuitzián Grande	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$845,034	\$843,684	\$736,711	87.18	Metros Cuadrados	100.00
Planta Baja: Construcción De 1 Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E.E. Estructura U-2c En El Cecyte 30 Crencencio Morales	O606957	Zitácuaro	Crencencio Morales (San Mateo)	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$1,159,850	\$1,105,402	\$1,105,402	95.31	Metros Cuadrados	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 3

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico	
									Presupuesto	Comprometido	Ejercido	% Avance	Unidad de Medida	% Avance Acumulado
1a Etapa De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pesados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 5 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Jiquilpan	700946	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$27,497,905	\$16,699,308	\$8,998,514	32.72	Metros Cuadrados	45.00
Construcción De Laboratorio Básico Multifuncional De Ciencias Forestales En El Instituto Tecnológico Del Valle De Morelia	700945	Morelia	Morelia	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$7,289,218	\$6,593,842	\$5,809,719	79.70	Metros Cuadrados	85.00
Equipamiento De Laboratorio Y Taller De Ingeniería Electromecánica En El Instituto Tecnológico De Zitácuaro	700948	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	IIFEEM	Educación	2016	\$18,000,000	\$17,279,767	\$17,279,767	96.00	Mobiliario y equipo	100.00