



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIV

Morelia, Mich., Miércoles 8 de Abril de 2020

NÚM. 85

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 48 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MORELIA, MICHOACÁN

INFORMES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2019



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Juan José de Lejarza # 49 Col. Centro
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84
periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

Reporte: Destino del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC190201550728	Proyecto de inversión	185,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE YORICOSTIO - 101894	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101894	5	17	14	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2019	4	MIC190201551129	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN MIGUEL DEL MONTE - 102702	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102702	5	87	72	0	{meta1: {unidad_medida: -Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551171	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YACATA - 102777	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102777	5	31	25	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2019	4	MIC190201551235	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACUARO - 102915	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102915	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}
2019	4	MIC190201555765	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 113757	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	113757	5	110	90	0	{meta1: {unidad_medida: -Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	MIC190401652597	Proyecto de inversión	1,750,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.03, modificado:1750000.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MELCHOR OCAÑO EN MORELIA COLONIA GERTRUDIS SANCHEZ - 262475	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	262475	5	329	304	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}}
2019	4	MIC190401661039	Proyecto de inversión	395,998.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395998.2, modificado:395998.2}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD EN MORELIA COLONIA TERCERA ESPERANZA CALLE ACAPICÓN, TANGACUJARO Y SAN DIEGO - 271794	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	271794	5	26	22	0	{meta1: {unidad_medida: -Otros, meta:996.0, meta_modificada:996.0}}
2019	4	MIC190401663193	Proyecto de inversión	398,733.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398733.52, modificado:398733.52}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELIA COMUNIDAD LAS FLORES CALLE COLORINES Y MAGNOLIAS - 274567	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	274567	5	79	65	0	{meta1: {unidad_medida: -Otros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}
2019	4	MIC190201549778	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ACUYO - 99205	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99205	5	17	13	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}
2019	4	MIC190201550763	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO MIRADOR PONIENTE A TANQUE SUPERFICIAL DEFENSORES DE PUEBLA - 101996	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101996	5	110	90	0	{meta1: {unidad_medida: -Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YORICOSTIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJUO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25068097, lat:19.70560696}}	01-07-2019	27-12-2019	140,608.92	140,608.92	140,608.92	140,608.92	140,608.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-045/OP/0035/ADM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144501.46, importe_modificado:144501.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0}}	{1550728/proyecto_PROCESO, 1550728/proyecto_FIN, 1550728/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMAL A SAN MIGUEL DEL MONTE- AGUA ZARCA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE RAMAL A SAN MIGUEL, lon:-101.13475487, lat:19.62161128}}	02-07-2019	30-12-2019	153,207.70	153,207.70	153,207.70	45,962.31	45,962.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-136/OP/0124/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:153207.7, importe_modificado:153207.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1.0}}	{1551129/proyecto_NICIO, 1551129/proyecto_PROCESO, 1551129/proyecto_FIN, 1551129/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YACATA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZINZIRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25364058, lat:19.70653239}}	05-08-2019	27-12-2019	110,464.79	110,464.79	110,464.79	110,464.79	110,464.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-139/OP/0135/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:112286.18, importe_modificado:112286.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:250.0}}	{1551171/proyecto_NICIO, 1551171/proyecto_PROCESO, 1551171/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JACUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINZIRO Y CALLE (CHAJQUEO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25276618, lat:19.70633038}}	05-08-2019	27-12-2019	42,759.02	42,759.02	42,759.02			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-143/OP/0137/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:42759.02, importe_modificado:42759.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:135.0}}	{1551235/proyecto_PROCESO, 1551235/proyecto_NICIO, 1551235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARIAGA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL FERNANDO SOTO Y CALLE JOSÉ DEL RÍO, CALLE FLORIPONDIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN SECTOR REPÚBLICA EN LA CDD, lon:-101.21849874, lat:19.7124952}}	05-08-2019	31-12-2019	1,182,907.46	1,182,907.46	1,182,907.46	355,693.52	355,693.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/0121/RM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UVITELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1185645.05, importe_modificado:1185645.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1.8}}	{1555765/proyecto_NICIO, 1555765/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1500 INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FEUPE ANGELES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.2114735, lat:19.74329068}}	01-12-2019	31-12-2019	1,698,162.03	1,698,162.03	1,698,162.03			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-239/OP/351/RM/19, contratista:ROCA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GRUPO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1698162.04, importe_modificado:1698162.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:39.0}}	{1652597/proyecto_NICIO, 1652597/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCAN INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANGANO CUARO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE LAURO MONTENEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLI, lon:-101.247835, lat:19.70212322}}	01-12-2019	31-12-2019	395,998.20	395,998.20	395,998.20			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-270/OP/0227/ADM/17, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:599923.29, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:301.0}}	{1661039/proyecto_PROCESO, 1661039/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE LOS COLORINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COMUNIDAD LAS FLORE, lon:-101.28132098, lat:19.71915031}}	01-12-2019	31-12-2019	398,733.52	398,733.52	398,733.52			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-262/OP/334/ADM/19, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:398733.52, importe_modificado:398733.52}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:30.0}}	{1663193/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUJO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJUO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.24986995, lat:19.7057295}}	01-07-2019	27-12-2019	141,058.53	141,058.53	141,058.53	119,619.69	119,619.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-019/OP/0023/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:249544.34, importe_modificado:249544.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0}}	{1549778/proyecto_PROCESO, 1549778/proyecto_NICIO, 1549778/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DEL PONIENTE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTÍN GUTIÉRREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.2373535, lat:19.71685027}}	01-07-2019	27-12-2019	873,114.61	873,114.61	873,114.61	261,934.39	261,934.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/0044/RM/19, contratista:JI MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:873114.61, importe_modificado:873114.61}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:340.0}}	{1550763/proyecto_NICIO, 1550763/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201551104	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:378999.57}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LOMAS DEL PEDREGAL - 102667	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102667	5	476	390	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551136	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANACARDO SEGUNDA ETAPA - 102715	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102715	5	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}
2019	4	MIC190201551252	Proyecto de inversión	75,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IXTLAN - 102945	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102945	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}
2019	4	MIC190201552328	Proyecto de inversión	576,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARRITAS EL CHILAR - 105802	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105802	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201555585	Proyecto de inversión	6,130,481.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130481.0, modificado:6130481.0}}	REHABILITACIÓN CAMINO TORREÓN NUEVO CHIQUIMITÍO ETAPAS - 113325	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	113325	5	2750	2250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2019	4	MIC190201556755	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	MEJORAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO - 116027	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	116027	5	79	65	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	4	MIC190401607124	Proyecto de inversión	129,025.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129025.2, modificado:129025.2}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE IRATZIO - 102697	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102697	5	71	58	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190401652042	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1774213.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN MORELIA COLONIA AMPLIACION TERCERA ESPE - 261845	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	261845	5	76	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.22, meta_modificada:462.22}}	
2019	4	MIC190201549810	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIEGO - 99302	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99302	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}
2019	4	MIC190201550730	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS CABRERA - 101901	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101901	5	19	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2019	4	MIC190201551043	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 102558	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102558	5	2204	1804	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}}

<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JULIO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL EGUILLUZ Y CALLE DOCTOR MATEO GONZÁLEZ SOLORZANO, CALLE GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA LA OBRA, lon:-101.28489919, lat:19.69129556}}</p>	02-07-2019	31-12-2019	378,999.57	378,999.57	378,999.57	113,699.87	113,699.87	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/102/ADM/19, contratista:Octavio Rodríguez López, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:378999.87, importe_modificado:378999.57}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:0.85}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ANACARDO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LAZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA, lon:-101.12470328, lat:19.6854898}}</p>	05-08-2019	27-12-2019	268,227.16	268,227.16	268,227.16	268,227.16	268,227.16	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-060/OP/0127/ADM/19, contratista:ERICK YAIR GUILLEN PARRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:291908.56, importe_modificado:291908.56}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, Metros lineales, avance:272.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IXTLÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE MIRAVALLE, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25251985, lat:19.7075281}}</p>	05-08-2019	27-12-2019	49,136.01	49,136.01	49,136.01			<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-144/OP/0142/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:49136.01, importe_modificado:49136.01}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, Metros lineales, avance:85.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PARRITAS - EL CHILAR MANGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA PARRITAS, 58356 PARRITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PIEDRAS DE LUMBRE - EL RANCHITO Y CAMINO LA LOBERA - EL PARAMO, CAMINO LA LOBERA -, lon:-101.12069467, lat:19.5506426}}</p>	05-08-2019	31-12-2019	547,780.25	547,780.25	547,780.25	547,780.25	164,335.14	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-175/OP/0007/ADM/19, contratista:ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICUXI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:547783.77, importe_modificado:547783.77}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:0.1}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VICENTE ROBLES Y CALLE CAMELINA, CALLE ARBOL DEL TUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA T, lon:-101.20712448, lat:19.74549451}}</p>	05-08-2019	31-12-2019	5,040,332.26	5,040,332.26	5,040,332.26	5,040,332.26	5,040,332.26	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-077/OP/0005/LPM/19, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URUVIC, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:5040332.26, importe_modificado:5040332.26}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:560.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSÉ GREGORIO PATIÑO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZIQUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUITZALA Y CALLE SACUMA, CALLE ZURUMUCAPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN, lon:-101.26606748, lat:19.70428323}}</p>	29-07-2019	29-11-2019	630,319.45	630,319.45	630,319.45	630,319.45	630,319.45	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/0048/ADM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UIVTELL, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:638727.32, importe_modificado:638727.32}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:38.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN RANCHERIA IRATZO, 58333 IRATZO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN TENENDA CAPULA EN LA COMUNIDA, lon:-101.41062507, lat:19.64651955}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	129,025.20	129,025.20	129,025.20	38,707.56	38,707.56	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-135/OP/0113/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:129025.2, importe_modificado:129025.2}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:1.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE TANGANOCUARO, CALLE 23 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, lon:-101.24715079, lat:19.70389042}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	1,774,213.77	1,774,213.77	1,774,213.77	532,264.13	532,264.13	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-237/OP/048/RM/19, contratista:ASFALTOS LAS CARIDAD, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1774213.78, importe_modificado:1774213.78}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, Metros Cuadrados, o_PROCESO, avance:33.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE TANGANOCUARO, CALLE ACALIPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN T, lon:-101.24765544, lat:19.70298695}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	92,505.88	92,505.88	92,505.88	92,505.88	92,505.88	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-044/OP/0033/ADM/19, contratista:LA C. GRECIA TSITSIKI NAVARRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:96964.26, importe_modificado:96964.26}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:96.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEOTIHUACANOS Y CALLE GUASAVES VALLADOLID, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR N, lon:-101.14961953, lat:19.71647494}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	139,440.53	139,440.53	139,440.53	137,188.32	2,252.21	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/0036/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144520.86, importe_modificado:144520.86}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, Metros lineales, o_PROCESO, avance:100.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE DÉCIMA MUSA, CALLE JUANA PAVÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEC, lon:-101.15004364, lat:19.65028641}}</p>	01-08-2019	31-12-2019	1,978,253.28	1,978,253.28	1,978,253.28	1,080,715.32	1,080,715.32	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0084/RM/19, contratista:UBARLDO IGNACIO OMAR DÍDEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1978253.28, importe_modificado:1978253.28}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:510.0}}</p>	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201551057	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0} }	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA UNO - 102589	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102589	5	761	623	0	{meta1: {unidad_medida: :Celdas solares, meta:346.0, meta_modificada: a:346.0} }
2019	4	MIC190201551173	Proyecto de inversión	125,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZINZIRO - 102781	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102781	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada: a:184.0} }
2019	4	MIC190201551874	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0} }	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV FLOR DE CALABAZA CAMINO REAL - 104713	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104713	5	61	49	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:36.0, meta_modificada: a:36.0} }
2019	4	MIC190201552824	Acción	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:597000.0} }	MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 107035	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia		PRODIM	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	107035	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: :Computadoras, meta:25.0, meta_modificada: a:25.0} }
2019	4	MIC190201556956	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,267, modificado:1.2E7} }	REHABILITACIÓN DE CALLE ANASTASIO NAJERA - 116407	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	116407	5	3300	2700	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:755.0, meta_modificada: a:755.0} }
2019	4	MIC190401607107	Proyecto de inversión	1,726,031.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726031.14, modificado:1726031.14} }	CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO Y ENGORDA PECUARIA EN SANTIAGO UNDAMEO - 101662	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101662	5	15	17	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:8.0, meta_modificada: a:8.0} }
2019	4	MIC190401652988	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FEDERAL QUINCE DE MAYO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA - 263057	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	263057	5	226	217	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada: a:725.0} }	
2019	4	MIC190401653632	Proyecto de inversión	4,474,343.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474343.31, modificado:4474343.31} }	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD POTRERILLOS, TIRIPETIO - 285220	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	285220	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0} }	
2019	4	MIC190401664182	Proyecto de inversión	157,948.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157948.28, modificado:157948.28} }	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA DEL SUR - 273856	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	273856	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada: a:113.0} }	
2019	4	MIC190401666454	Proyecto de inversión	134,501.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134501.27, modificado:134501.27} }	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 11 DE JUNIO - 279236	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	279236	5	9	7	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada: a:107.0} }

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZITACUARO INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE TORREÓN NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA GERTRUDIS S, lon:-101.19977851, lat:19.73684967}}	01-08-2019	31-12-2019	2,495,032.14	2,495,032.14	2,495,032.14	677,771.33	677,771.33	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/085/RM/19, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:2259237.76, importe_modificado:2495032.14}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:75.0}}	1551057/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZINZIRO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAJIMEO, CALLE YAGATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2521411, lat:19.70658197}}	05-08-2019	27-12-2019	110,774.18	110,774.18	110,774.18			{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-142/OP/0136/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:110774.18, importe_modificado:110774.18}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:184.0}}	1551173/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE CARRETERA MUNICIPAL MORELIA-TORREÓN N, lon:-101.21023527, lat:19.74792692}}	01-07-2019	29-11-2019	472,563.93	472,563.93	472,563.93	472,563.93	472,563.93	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-028/OP/0156/ADM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:472563.93, importe_modificado:472563.93}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:36.0}}	1551874/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROXIMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	18-06-2019	31-12-2019	505,417.80	505,417.80	505,417.80	505,417.80	505,417.80	{ttto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:REQUISICION N. 3128/2019, contratista:OFIDEMO, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:62930.0, importe_modificado:62930.0}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:25.0}}	1552824/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ANASTASIO NÁJERA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ Y CALLE BIENEMÉRITO INSURGENTE, CALLE JOSÉ ANTONIO NOYOLA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR , lon:-101.25600237, lat:19.69042759}}	29-07-2019	29-11-2019	10,200,299.14	10,200,299.14	#####	4,300,250.28	4,300,250.28	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/199/LPM/19, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:1.020029914E7, importe_modificado:1.020029914E7}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:745.0}}	1556956/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CARRETERA FEDERAL KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO LOMA CALIENTE, 58353 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO SANTIAGO UNDAMEO - UMECUARO Y CAMINO SANTIAGO UNDAMEO - PUEBLO, lon:-101.25862657, lat:19.59321974}}	01-07-2019	27-12-2019	1,706,136.55	1,706,136.55	1,706,136.55	1,111,877.60	1,111,877.60	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-146/OP/009/RM/19, contratista:ESPARQDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:1726031.12, importe_modificado:1726031.12}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:6.0}}	1607107/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE QUTZAL ALONDRA 129 INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE MIRLO, CALLE OSINE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA E, lon:-101.23228744, lat:19.63906909}}	01-12-2019	31-12-2019	1,698,892.77	1,698,892.77	1,698,892.77	509,667.83	509,667.83	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-243/OP/385/RM/19, contratista:NESTOR DAMIAN CANALES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:1698892.77, importe_modificado:1698892.77}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:58.0}}	1652988/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO HUIRAMBA-POTRERILLOS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS, 58347 POTRERILLOS, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA POTRERI, lon:-101.4035394, lat:19.50072628}}	01-12-2019	31-12-2019	4,474,332.30	4,474,332.30	4,474,332.30	1,342,302.99	1,342,302.99	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-229/OP/318/RM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:4474343.31, importe_modificado:4474343.31}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:0.3}}	1653632/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AV PRADERA FLORIDA Y CALLE CEDRON, CALLE MIGUEL HIDALGO TENENCA DE SANTA MARÍA DE GUIDO EN COLONIA LOMA BONITA, lon:-101.19264764, lat:19.65598699}}	01-12-2019	31-12-2019	139,932.95	139,932.95	139,932.95			{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-216/OP/307/ADM/19, contratista:SUCONPRO, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:157948.28, importe_modificado:157948.28}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:113.0}}	1664182/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE TULIPANES, CALLE 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLO, lon:-101.2085976, lat:19.73929397}}	01-12-2019	31-12-2019	134,424.91	134,424.91	134,424.91	134,424.91	134,424.91	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-166/OP/028/ADM/19, contratista:MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCAN, monto:134501.77, importe_modificado:134501.77}}	{meta1: {unidad_medida:0, avance:102.5}}	1666454/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201549767	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZIPIAJUO - 99147	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99147	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}
2019	4	MIC190201550754	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL PAYNO - 101972	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101972	S	17	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}
2019	4	MIC190201550791	Proyecto de inversión	310,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAMATÁCUARO SEGUNDA ETAPA - 101994	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101994	S	81	67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}
2019	4	MIC190201550791	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA - 102084	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102084	S	50	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}}
2019	4	MIC190201551276	Proyecto de inversión	465,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENTICUATRO DE JUNIO - 103010	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	103010	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}}
2019	4	MIC190201552245	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PARIS - 105630	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105630	S	66	54	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}
2019	4	MIC190201549785	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA LÁZARO CÁRDENAS - 99224	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99224	S	7	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}
2019	4	MIC190201550746	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE GUAYANGAREO - 101999	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101999	S	13	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}
2019	4	MIC190201551030	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS - 102536	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102536	S	218	178	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}
2019	4	MIC190201551056	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA DOS - 102587	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102587	S	761	623	0	{meta1: {unidad_medida:Celedas solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}
2019	4	MIC190201550755	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TANGANCICUARO - 101976	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101976	S	77	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}

1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE ZIRAJIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARSUS Y CALLE TAIMEO, CALLE NORICOTTIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25023632, lat:19.70572938])	01-07-2019	27-12-2019	184,933.77	184,933.77	184,933.77	170,624.35	170,624.35	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-120/OP/0026/ADM/19, contratista:JOSE MARIA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:185541.45, importe_modificado:185541.45])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:159.0])	1549767/proyecto_INICIO, 1549767/proyecto_FIN, 1549767/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE MANUEL PAYNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HÉROES INOCUPATARIO, CALLE AGUSTÍN MEGAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA HÉ, lon:-101.24205169, lat:19.71783721])	01-08-2019	27-12-2019	177,131.63	177,131.63	177,131.63	177,131.63	177,131.63	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-058/OP/0042/ADM/19, contratista:CORPORATIVO IMPETU INNOVACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:197356.41, importe_modificado:197356.41])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:126.0])	1550754/proyecto_INICIO, 1550754/proyecto_FIN, 1550754/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE PAMATÁCUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICHAPA Y CALLE TAIMEO, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25570349, lat:19.70642381])	01-08-2019	31-12-2019	195,625.94	195,625.94	195,625.94	195,625.94	195,625.94	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-050/OP/0043/ADM/19, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:22497.15, importe_modificado:22497.15])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:380.0])	1550761/proyecto_INICIO, 1550761/proyecto_FIN, 1550761/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:444, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE (CAPULA), 58331 AMPUJACIÓN CAPULA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE CAPULA AL SU, lon:-101.39080607, lat:19.66683513])	01-07-2019	31-12-2019	2,169,448.31	2,169,448.31	2,169,448.31	650,834.49	650,834.49	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/052/RM/19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:2169448.31, importe_modificado:2169448.31])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:330.0])	1550791/proyecto_INICIO, 1550791/proyecto_FIN, 1550791/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COL, lon:-101.20938313, lat:19.7393912])	05-08-2019	27-12-2019	390,310.35	390,310.35	390,310.35	134,625.44	134,625.44	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-159/OP/0202/ADM/19, contratista:GREGA TSITSIKI NAVARRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:448751.46, importe_modificado:448751.46])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:382.0])	1551276/proyecto_INICIO, 1551276/proyecto_FIN, 1551276/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: BOULEVARD PARIS INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CANADA, CALLE ZIMBASO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION COLONIA UNIDAD SATELITE, lon:-101.16955331, lat:19.73254408])	01-07-2019	27-12-2019	610,294.46	610,294.46	610,294.46	610,294.46	610,294.46	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/0168/ADM/19, contratista:JOSE LUIS CUEVAS VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:610294.46, importe_modificado:610294.46])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:45.0])	1552245/proyecto_INICIO, 1552245/proyecto_FIN, 1552245/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion: CERRADA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO COMUNIDAD LA ALDEA A UN COS, lon:-101.13002414, lat:19.74573053])	01-07-2019	27-12-2019	229,939.78	229,939.78	229,939.78	229,939.78	229,939.78	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-021/OP/0028/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:249182.7, importe_modificado:249182.7])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:179.0])	1549785/proyecto_INICIO, 1549785/proyecto_FIN, 1549785/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE VALLE DE GUAYANGAREO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÁMBARO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE VALLE DE PÁTZOJARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.2135618, lat:19.73680577])	01-08-2019	31-12-2019	118,202.83	118,202.83	118,202.83	118,202.83	118,202.83	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-048/OP/0038/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:158962.62, importe_modificado:158962.62])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:105.0])	1550746/proyecto_INICIO, 1550746/proyecto_FIN, 1550746/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE INGUARÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MACAHUILTE Y CALLE NISPO, CALLE HUICHAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2570186, lat:19.70722251])	01-08-2019	31-12-2019	6,673,628.55	6,673,628.55	6,673,628.55	3,704,329.98	3,704,329.98	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086/OP/0083/RM/19, contratista:PROYECTOS EDIFICACIÓN Y VIVIENDAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:6673628.55, importe_modificado:6673628.55])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:60.0])	1551030/proyecto_INICIO, 1551030/proyecto_FIN, 1551030/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRADA PRIMERA CERRADA DE PINO SUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOL, lon:-101.13708943, lat:19.74359102])	05-08-2019	27-12-2019	2,495,032.14	2,495,032.14	2,495,032.14	677,771.33	677,771.33	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/086/RM/19, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:2253237.76, importe_modificado:2495032.14])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0])	1551056/proyecto_INICIO, 1551056/proyecto_FIN, 1551056/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE TANGANCILUARO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACALICAPÁN Y CALLE CANINICO, CALLE TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24719389, lat:19.70292168])	01-08-2019	31-12-2019	247,843.55	247,843.55	247,843.55	247,843.55	247,843.55	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-083/OP/0041/ADM/19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:247843.59, importe_modificado:247843.59])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:193.0])	1550755/proyecto_INICIO, 1550755/proyecto_FIN, 1550755/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201550924	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ESTAPA UNO - 102347	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102347	S	1154	944	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}}
2019	4	MIC190201551086	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LUCIO CABAÑAS - 102637	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102637	S	134	109	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551130	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE TACIQUARO - 102706	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102706	S	59	49	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551166	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TINGAMBATO Y PROLONGACIÓN TINGAMBATO - 102762	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102762	S	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}
2019	4	MIC190201551169	Proyecto de inversión	130,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERAQUE - 102774	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102774	S	13	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}
2019	4	MIC190201551238	Proyecto de inversión	520,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANACARDO CEORO PINO Y ALAMO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102919	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102919	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}
2019	4	MIC190401654665	Proyecto de inversión	997,632.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997632.64, modificado:997632.64}}	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CALLE VEINTIDÓS DE FEBRERO - 280915	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	280915	S	35	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}
2019	4	MIC190401664196	Proyecto de inversión	76,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76999.99, modificado:76999.99}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE: PICO DE TZIRATE DE LA COLONIA AMPL TORREON NUEVO - 275884	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	275884	S	18	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	
2019	4	MIC190401664217	Proyecto de inversión	368,365.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368365.74, modificado:368365.74}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE: PICO DE TZIRATE EN COLONIA AMPL TORREON NUEVO - 275910	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	275910	S	18	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}	
2019	4	MIC190101510095	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ - 18731	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	18731	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}

1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58359 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO I MÚGICA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.15230147, lat:19.65106035))	01-07-2019	29-11-2019	3,324,106.66	3,324,106.66	3,324,106.66	2,765,364.16	2,765,364.16	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/0081/78M/19, contratis ta:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3324106.67, importe_modifi ca do:3324106.67}}	{meta1: {unidad_medida: [1550924/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin Metros Cuadrados, 1550924/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones avance:3450.0] o_PROCESO}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TARAY INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACUMBARO Y CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, CALLE QUETZALCÓTL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LUCIO C lon:-101.25065224, lat:19.71214694))	05-08-2019	27-12-2019	99,790.32	99,790.32	99,790.32	29,937.09	29,937.09	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/0090/ADM/19, contratis ta:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:99790.32, importe_modifi ca do:99790.32}}	{meta1: {unidad_medida: [1551086/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1551086/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1551086/proyecto o_NICIO, 1551086/proyecto o_PROCESO] tros, avance:1.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL SILVA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ISAAC ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD TACÍCUARO , lon:-101.35877753, lat:19.67178143))	05-08-2019	31-12-2019	208,637.72	208,637.72	208,637.72	65,591.31	65,591.31	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-151/OP/0125/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:208637.72, importe_modifi ca do:208637.72}}	{meta1: {unidad_medida: [1551130/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1551130/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1551130/proyecto o_PROCESO] tros, avance:1.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TINGAMATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 1 AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE SABANETA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25452034, lat:19.70749698))	05-08-2019	27-12-2019	98,582.26	98,582.26	98,582.26	98,582.26	98,582.26	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-126/OP/0131/ADM/19, contratis ta:GRUPO GAHEGA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:119435.28, importe_modifi ca do:119435.28}}	{meta1: {unidad_medida: [1551166/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1551166/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1551166/proyecto o_NICIO, 1551166/proyecto o_PROCESO] Metros lineales, avance:286.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VERAQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMO, CALLE YACATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25404784, lat:19.70648088))	05-08-2019	27-12-2019	88,228.90	88,228.90	88,228.90	88,228.90	88,228.90	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-138/OP/0134/ADM/19, contratis ta:GRUPO GAHEGA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:88292.23, importe_modifi ca do:88292.23}}	{meta1: {unidad_medida: [1551169/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1551169/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1551169/proyecto o_NICIO, 1551169/proyecto o_PROCESO] Metros lineales, avance:180.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDÓ Y CALLE PINO, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA, lon:-101.12413844, lat:19.68618347))	05-08-2019	27-12-2019	503,255.33	503,255.33	503,255.33	150,976.30	150,976.30	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/0138/ADM/19, contratis ta:SERGIO VALLADARES MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:503255.33, importe_modifi ca do:503255.33}}	{meta1: {unidad_medida: [1551238/proyecto o_PROCESO, En Validado Sin Sin 1551238/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1551238/proyecto o_NICIO] Metros lineales, avance:900.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 1 ENTRE CALLE LUIS MORIA TOVAR Y AVENIDA NICOLÁS BALLESTEROS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPU, lon:-101.16415933, lat:19.72324964))	01-12-2019	31-12-2019	997,632.63	997,632.63	997,632.63	299,289.79	299,289.79	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-247/OP/360/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:997632.64, importe_modifi ca do:997632.64}}	{meta1: {unidad_medida: [1654665/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1654665/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1654665/proyecto o_NICIO] Metros lineales, avance:28.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DEL TZIRATE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 1 ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE IGNACIO SALAZAR, CALLE PICO DE ORIZABA SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20156184, lat:19.74847605))	01-12-2019	31-12-2019	76,999.95	76,999.95	76,999.95	23,100.00	23,100.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-213/OP/0309/ADM/19, contratis ta:VICTOR HUGO GOMEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:76999.99, importe_modifi ca do:76999.99}}	{meta1: {unidad_medida: [1664196/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1664196/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1664196/proyecto o_PROCESO] Metros lineales, avance:30.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DEL TZIRATE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 1 ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE IGNACIO SALAZAR, CALLE PICO DE ORIZABA SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20160186, lat:19.74831971))	01-12-2019	31-12-2019	359,564.80	359,564.80	359,564.80			{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-214/OP/0311/ADM/19, contratis ta:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:368365.74, importe_modifi ca do:368365.74}}	{meta1: {unidad_medida: [1664217/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1664217/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1664217/proyecto o_PROCESO] Metros lineales, avance:245.0}}
1	(geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA IGUALDAD Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA E, lon:-101.25007448, lat:19.70903659))	15-04-2019	26-07-2019	548,915.39	548,915.39	548,915.39	548,915.39	548,915.39	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-043/OP/0032/ADM/19, contratis ta:77 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:548917.35, importe_modifi ca do:548917.35}}	{meta1: {unidad_medida: [1510095/proyecto o_NICIO, En Validado Sin Sin 1510095/proyecto Ejecución avances observaciones observaciones 1510095/proyecto o_PROCESO, 1510095/proyecto o_FIN] Metros lineales, avance:310.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


2019	4	MIC190201549800	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JALPA - 99267	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99267	5	50	41	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2019	4	MIC190201549815	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE MEXICO - 99320	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99320	5	37	31	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}
2019	4	MIC190201550751	Proyecto de inversión	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAR DEL NORTE - 101960	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101960	5	9	7	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}
2019	4	MIC190201550862	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRAVALLE - 102243	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102243	5	88	72	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}
2019	4	MIC190201551099	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN ISIDORO ITZICUARO - 102658	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102658	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551272	Proyecto de inversión	9,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 102996	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102996	5	5500	4500	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}}
2019	4	MIC190201551275	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL DE AGUAS NEGRAS - 103008	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	103008	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2019	4	MIC190401551671	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA COINTZIO - 104211	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104211	5	33	27	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}
2019	4	MIC190401607122	Proyecto de inversión	174,587.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174587.83, modificado:174587.83}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN JOSÉ COAPA - 102650	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102650	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190401652825	Proyecto de inversión	1,750,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.03, modificado:1750000.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN MORELIA COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYON - 262793	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	262793	5	140	120	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}}	

1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE INGUARÁN, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25379074, lat:19.71047456))</p>	01-07-2019	27-12-2019	388,308.02	388,308.02	388,308.02	388,308.02	388,308.02	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-041/OP/0030/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA CAREDDI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:388311.33, importe_modifi ca do:388311.33) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:440.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE PRESA MATATA DE PINOS, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.21260103, lat:19.7353758))</p>	01-07-2019	27-12-2019	624,556.72	624,556.72	624,556.72	624,556.72	624,556.72	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-105/OP/0034/ADM/19, contratis ta:DEMOLICIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:624964.52, importe_modifi ca do:624964.52) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:321.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE PATZUJARO Y CALLE VALLE DE PICHÁTARO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.21260157, lat:19.73608037))</p>	01-07-2019	27-12-2019	74,194.48	74,194.48	74,194.48	74,194.48	74,194.48	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-049/OP/0039/ADM/19, contratis ta:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:109139.02, importe_modifi ca do:109139.02) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:67.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2546456, lat:19.71013519))</p>	01-08-2019	27-12-2019	382,910.11	382,910.11	382,910.11	382,910.11	382,910.11	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/0057/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA CAREDDI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:382910.26, importe_modifi ca do:382910.26) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:730.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO, 58337 SAN ISIDRO ITZICUARO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.2750452, lat:19.68762306))</p>	05-08-2019	27-12-2019	220,999.95	220,999.95	220,999.95	66,299.99	66,299.99	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-180/OP/095/ADM/19, contratis ta:Octavio Rodríguez López, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:220999.95, importe_modifi ca do:220999.95) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.85))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO INTERIOR AVENIDA JOAQUÍN GUERRA - TORREÓN NUEVO INTERIOR SN COLONIA LUIS CORDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INTELIGENCIA Y CALLE MONTE DE LOS OLVOS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REP. lon:-101.2045634, lat:19.74827341))</p>	05-08-2019	27-12-2019	7,807,656.69	7,807,656.69	7,807,656.69	4,237,228.74	4,237,228.74	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-226/OP/146/LPM/19, contratis ta:DEMOLICIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:7807656.69, importe_modifi ca do:7807656.69) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1500.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA MARIELA A 60 METROS DEL, lon:-101.13663575, lat:19.73963959))</p>	05-08-2019	27-12-2019	1,176,959.11	1,176,959.11	1,176,959.11			<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-220/OP/201/RM/19, contratis ta:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1181079.43, importe_modifi ca do:1181079.43) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO INTERIOR AVENIDA COINTZIO INTERIOR SN COLONIA COINTZIO, 58348 EL CERRITO ITZICUARO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORA TOVAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA DE LA COMUNID, lon:-101.28269823, lat:19.66377361))</p>	01-07-2019	31-12-2019	431,456.29	431,456.29	431,456.29	431,456.29	431,456.29	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/0152/ADM/19, contratis ta:CAMINOS Y PUENTES SANITABÁREZ S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:431456.2, importe_modifi ca do:431456.29) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:32.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ COAPA, 58345 SAN JOSÉ COAPA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RAMALA SAN JOSÉ COAPA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRIPE, lon:-101.38762691, lat:19.55741987))</p>	01-07-2019	27-12-2019	174,587.83	174,587.83	174,587.83	52,376.35	52,376.35	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0093/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA CAREMISH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:174587.83, importe_modifi ca do:174587.83) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>1 OCAPO ENTRE CALLE ANASTASIO NAËRA Y CALLE BENITO MIRANDA, CALLE GREGORIO MÁRQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDE, lon:-101.25529185, lat:19.69033583))</p>	01-12-2019	31-12-2019	1,748,388.39	1,748,388.39	1,748,388.39	524,516.52	524,516.52	<p>{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-241/OP/353/RM/19, contratis ta:AIV CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1748388.38, importe_modifi ca do:1748388.38) }</p>	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.0))	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


2019	4	MIC190401662911	Proyecto de inversión	498,969.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498969.79, modificado:498969.79} }	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD TAREHUICHO - 274247	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	274247	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}}
2019	4	MIC190401666128	Proyecto de inversión	385,415.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385415.14, modificado:385415.14} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MISION - 278863	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	278863	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}
2019	4	MIC190201549753	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAGUNA DE CHACAHUA - 99110	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99110	5	21	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}}
2019	4	MIC190201550855	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NISPO - 102231	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102231	5	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2019	4	MIC190201551084	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26} }	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE PRIMO TAPIA - 102635	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102635	5	83	67	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551117	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26} }	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ASIENTO DE PIEDRA - 102687	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102687	5	32	26	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551164	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:912741.77} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV. DONATO GUERRA - 102754	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102754	5	66	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}}
2019	4	MIC190201551283	Proyecto de inversión	448,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ DE DICIEMBRE - 103019	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	103019	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



geo1: [cve_municipio:53, localidad:149, direccion: CALLE CARRETERA MUNICIPAL A TAREHUICHÓ INTERIOR SN RANCHERÍA TAREHUICHÓ, 58323 TAREHUICHÓ, MORELIA	01-12-2019	31-12-2019	498,969.79	498,969.79	498,969.79															
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL TAREHUICHÓ - ARACURIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.46391398, lat:19.78652781)																				
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RESTAURADORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MAGDALENA MONDRAGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATA, lon:-101.14007018, lat:19.74861346))	01-12-2019	31-12-2019	382,854.81	382,854.81	382,854.81															
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE LAGUNA DE TEXCOCO LAGUNA DE MAYRAN, CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.21438909, lat:19.73025905))	01-07-2019	27-12-2019	448,202.36	448,202.36	448,202.36	448,202.36	448,202.36													
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICUARDO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE OCCUMIHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25682356, lat:19.70781212))	01-07-2019	27-12-2019	255,110.75	255,110.75	255,110.75	255,110.75	255,110.75													
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Y CALLE GENERAL HERIBERTO JARA, CALLE ALBERTO CORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.16096408, lat:19.71526835))	02-08-2019	31-12-2019	154,081.09	154,081.09	154,081.09	46,224.33	46,224.33													
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHICÁCUARO INTERIOR SN RANCHERÍA ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), 58312 ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO A RESUMIDERO, CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.36349699, lat:19.7370575))	01-07-2019	31-12-2019	131,372.98	131,372.98	131,372.98	39,411.89	39,411.89													
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE IXTLÁN, CALLE ACATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25464046, lat:19.70891882))	05-08-2019	27-12-2019	912,741.77	912,741.77	912,741.77															
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE TULIPANES, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.20929328, lat:19.73854924))	27-12-2019	27-12-2019	218,076.56	218,076.56	218,076.56	202,404.10	202,404.10													


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2019	4	MIC190201551735	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COM MORELOS - 104355	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104355	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}
2019	4	MIC190201552007	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO - 105056	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105056	S	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	4	MIC190201552054	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PRINCIPAL COM ATAPANEO - 105172	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105172	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}
2019	4	MIC190201553001	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LA JOYA - 107459	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	107459	S	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2019	4	MIC190401582133	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA TENENCIA TEREMENDO DE LOS REYES - 98763	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	98763	S	176	144	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	4	MIC190401683477	Proyecto de inversión	174,999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174999.92, modificado:174999.92}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA GERTRUDIS SANCHEZ V ETAPA - 295466	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	295466	S	17	13	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}
2019	4	MIC190201547447	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO ITZIQUARO - 90805	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	90805	S	105	85	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}}
2019	4	MIC190201545101	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE ENERO - 91248	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	91248	S	27	22	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
2019	4	MIC190201550752	Proyecto de inversión	55,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:99500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PACHICUA - 101964	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101964	S	44	32	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}
2019	4	MIC190201550845	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICEPRESIDENTE PINDO SUÁREZ COL. JOSÉ MARÍA PINDO SUÁREZ - 102213	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102213	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}

1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MORELIA PATZCUARO PRESA DE COINTZIO URUAPILLA INTERIOR SN COLONIA TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE QUETZAL, CALLE ALONDRÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPEND, lon:-101.23595187, lat:19.63603821}}</p>	01-08-2019	29-11-2019	493,006.04	493,006.04	493,006.04	493,006.04	493,006.04	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-025/OP/0153/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:498753.55, importe_modificado:498753.55}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:33.0})	1551735/proyecto_INICIO, 1551735/proyecto_PROCESO, 1551735/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO UMÉCUARO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO-UMÉCUARO, lon:-101.27846284, lat:19.59509214}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	682,687.07	682,687.07	682,687.07	682,687.07	682,687.07	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-051/OP/0159/ADM/19, contratista:FUTURA IL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:682687.02, importe_modificado:682687.02}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:38.0})	1552007/proyecto_INICIO, 1552007/proyecto_PROCESO, 1552007/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA MARAVATIO MORELIA INTERIOR SN COLONIA ATAPANEO, 5830 ATAPANEO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL MUÑOZ, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA MARAVATIO-MORELIA, lon:-101.11313573, lat:19.73684796}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	658,982.06	658,982.06	658,982.06	658,982.06	658,982.06	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/0160/ADM/19, contratista:DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:658982.06, importe_modificado:658982.06}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:35.0})	1552054/proyecto_INICIO, 1552054/proyecto_PROCESO, 1552054/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS, CALLE LOMA COLORADA LA OBRA SE UBICA EN SANTA MARÍA DE GÚIDO COLONIA LOMA LARGA, lon:-101.20250241, lat:19.65479212}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	398,943.15	398,943.15	398,943.15	398,943.15	398,943.15	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-037/OP/0184/ADM/19, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:398943.15, importe_modificado:398943.15}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:20.0})	1553001/proyecto_INICIO, 1553001/proyecto_PROCESO, 1553001/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO SAN PEDRO CHICACUARO - EL PORVENIR KILOMETRO 7 + 300 RANCIERIA SAN PEDRO CHICACUARO, 58312 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO PRESA LAS ROSAS, lon:-101.34066983, lat:19.82800504}}</p>	01-08-2019	27-12-2019	4,289,005.38	4,289,005.38	4,289,005.38	2,449,381.58	2,449,381.58	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-101/OP/0021/RM/19, contratista:PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:4289005.38, importe_modificado:4289005.38}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:48.0})	1582133/proyecto_INICIO, 1582133/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MARCO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE SAN FRANCISCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA GERTRUDIS, lon:-101.21656465, lat:19.7408158}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	174,999.92	174,999.92	174,999.92			<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-114/OP/0232/ADM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:174999.92, importe_modificado:174999.92}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:143.0})	1683477/proyecto_INICIO, 1683477/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO ITZICUARO, 58330 SAN LORENZO ITZICUARO, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MANANTIALES DEL PARIAN Y CALLE AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.27279562, lat:19.67730451}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	3,869,798.67	3,869,798.67	3,869,798.67	1,747,853.71	1,747,853.71	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-017/OP/0020/IRM/19, contratista:ASESORIA CONSULTA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:3869800.88, importe_modificado:3869800.88}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:865.0})	1544747/proyecto_INICIO, 1544747/proyecto_PROCESO, 1544747/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO INTERIOR SN COLONIA LAGO 1, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE MAR PACIFICO, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO 1, lon:-101.21836916, lat:19.73197985}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	249,214.41	249,214.41	249,214.41	249,214.41	249,214.41	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-019/OP/0023/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:249544.34, importe_modificado:249544.34}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:220.0})	1545101/proyecto_INICIO, 1545101/proyecto_PROCESO, 1545101/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PACHICUA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 HUATZIO Y CALLE JUAN JOSÉ CASERTA, CALLE TACICUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24998677, lat:19.70177591}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	98,982.21	98,982.21	98,982.21	98,982.21	98,982.21	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-106/OP/0040/ADM/19, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:98982.3, importe_modificado:98982.3}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:60.0})	1550752/proyecto_INICIO, 1550752/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL SISNIEGA OTERO Y CALLE DR. RODRIGO MENDOZA, CALLE POETA PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.16218529, lat:19.71995262}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	373,614.09	373,614.09	373,614.09			<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-084/OP/0054/ADM/19, contratista:CIAM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:388818.22, importe_modificado:388818.22}}</p>	(meta1: {unidad_medida:0, avance:200.0})	1550845/proyecto_INICIO, 1550845/proyecto_PROCESO, 1550845/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201551168	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABANETA - 102768	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102768	5	33	27	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}
2019	4	MIC190201551788	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	ALUMBRADO PÚBLICO POR LA CARRETERA Y ELIMINACIÓN DE BARRIOS INHUMANOS EN EL MUNICIPIO DE TACÍCURO - 104499	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104499	5	18	14	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}
2019	4	MIC190201557330	Acción	100,192.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100192.5, modificado:250000.0}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 117172	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros Proyectos	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	117172	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida :Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	4	MIC190401652728	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA QUINCE DE MAYO EN MORELIA COLONIA LUIS CORDOBA REYES - 262656	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	262656	5	134	129	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}
2019	4	MIC190401662785	Proyecto de inversión	544,499.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544499.63, modificado:544499.63}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD LA ALBERCA - 274108	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	274108	5	220	180	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}}
2019	4	MIC190401664236	Proyecto de inversión	56,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJAJUA EN LA COLONIA AMPLIACION JARDIN - 275939	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	275939	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}
2019	4	MIC190401666140	Proyecto de inversión	125,768.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125768.22, modificado:125768.22}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO - 278881	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	278881	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}
2019	4	MIC190401666435	Proyecto de inversión	144,912.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144912.07, modificado:144912.07}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 1ERO DE MAYO - 279220	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	279220	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}
2019	4	MIC190201550745	Proyecto de inversión	285,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE TACÁMBARO - 101936	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101936	5	14	12	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}
2019	4	MIC190201551109	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:368004.04}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE RICARDO FLORES MAGÓN - 102674	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102674	5	110	90	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABANETA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAIMEO, CALLE TINGAMATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2550246, lat:19.70765748}}	05-08-2019	27-12-2019	230,772.60	230,772.65	230,772.65	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-141/OP/0133/ADM/19, contratisa:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:230780.99, importe_modificado:230780.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:372.0}}	1551168/proyecto_PROCESO, 1551168/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE MORELIA JUQUILPAN INTERIOR SN COLONIA TACICUARO, 58332 TACICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MORELIA JUQUILPAN, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACICUARO PASANDO EL ACCES, lon:-101.35189816, lat:19.67929274}}	01-08-2019	29-11-2019	683,222.30	683,222.30	683,222.30	683,222.30	683,222.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/0154/ADM/19, contratisa:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MORELIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:683222.3, importe_modificado:683222.3}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:34.0}}	1551788/proyecto_FIN, 1551788/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	15-07-2019	31-12-2019	219,182.84	219,182.84	219,182.84	219,182.84	219,182.84	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:REQUISICION N. 3128/2019, contratisa:OFIDEMO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:62930.0, importe_modificado:62930.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1.0}}	1557330/proyecto_FIN, 1557330/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CORDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA GUATEMALTECA Y CALLE LOMA URUGUAYA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA, lon:-101.2109869, lat:19.75587039}}	01-12-2019	31-12-2019	1,674,625.84	1,674,625.84	1,674,625.84	502,387.75	502,387.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-239/OP/351/RM/19, contratisa:ROCA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1698162.04, importe_modificado:1698162.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:58.0}}	1652728/proyecto_FIN, 1652728/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE LA ALBERCA - SAN PEDRO PURUATIRO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALBERCA, 58321 LA ALBERCA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-101.45195137, lat:19.81138536}}	01-12-2019	31-12-2019	544,499.63	544,499.63	544,499.63	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-259/OP/331/ADM/19, contratisa:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:544499.63, importe_modificado:544499.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:575.0}}	1662785/proyecto_PROCESO, 1662785/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JAUIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURO VILLA Y CALLE RONDANILLA, CALLE LOMA DEL SOL SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.25468969, lat:19.70158935}}	01-12-2019	31-12-2019	55,999.97	55,999.97	55,999.97	16,800.00	16,800.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/312/ADM/19, contratisa:VICTOR HUGO GOMEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:11.0}}	1664236/proyecto_PROCESO, 1664236/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPL, lon:-101.20903308, lat:19.7384492}}	01-12-2019	31-12-2019	125,701.31	125,701.31	125,701.31	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-155/OP/0263/ADM/19, contratisa:ORGANIZACION SORIA INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:125768.22, importe_modificado:125768.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:124.0}}	1666140/proyecto_FIN, 1666140/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE TULIPANES, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA, lon:-101.20910867, lat:19.73802034}}	01-12-2019	31-12-2019	143,452.12	143,452.12	143,452.12	143,452.12	143,452.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-165/OP/0267/ADM/19, contratisa:CORPORATIVO ANLUDI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144912.07, importe_modificado:144912.07}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:135.0}}	1666435/proyecto_FIN, 1666435/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE VALLE DE TACAMBARO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE VALLE DE CARAPAN, CALLE PIRUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA VALLE DE L, lon:-101.21445551, lat:19.73715349}}	01-08-2019	31-12-2019	217,344.54	217,344.54	217,344.54	217,344.54	217,344.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-047/OP/0037/ADM/19, contratisa:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:284248.79, importe_modificado:284248.79}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:225.0}}	1550745/proyecto_PROCESO, 1550745/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TEPALCAPETEC INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIMILPA Y CALLE HUECATO, CALLE PETERMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA RICARDO FLORES M, lon:-101.24774911, lat:19.70585841}}	01-07-2019	27-12-2019	368,004.04	368,004.04	368,004.04	110,401.21	110,401.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-149/OP/0104/ADM/19, contratisa:RODRIGUEZ LOPEZ OCTAVIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:368004.04, importe_modificado:368004.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.85}}	1551109/proyecto_FIN, 1551109/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201551167	Proyecto de inversión	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZIRAHUATO - 102765	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102765	5	26	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
2019	4	MIC190201551303	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CECYTEM TREINTA Y TRES - 103054	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	103054	5	82	68	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	MIC190201551938	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAGUNA VERDE CINCO DE FEBRERO - 104892	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104892	5	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}
2019	4	MIC190201556849	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REENCARPETAMIENTO DE CALLE EDUCADORES MEXICANOS MEXICA - 116217	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	116217	5	1353	1107	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}
2019	4	MIC190201557042	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL TANQUE REGULADOR DEL POZO NORPONIENTE - 116564	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	116564	5	549	515	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}}
2019	4	MIC190401651475	Proyecto de inversión	1,750,000.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.04, modificado:1750000.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN MORELIA COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS CALLE - 261091	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	261091	5	348	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}}
2019	4	MIC190401654472	Proyecto de inversión	1,345,284.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345284.21, modificado:1345284.21}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL DEPÓSITO DE AGUA EN MORELIA COMUNIDAD LA ARTEZA - 286554	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	286554	5	22	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.9, meta_modificada:913.9}}
2019	4	MIC190401667888	Proyecto de inversión	1,832,271.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832271.97, modificado:1832271.97}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA TRES EN MORELIA - 280790	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	280790	5	466	382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4257.0, meta_modificada:4257.0}}
2019	4	MIC190201551157	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO - 102742	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102742	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}
2019	4	MIC190201551244	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102928	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102928	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}

1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SABANA Y AVENIDA DONATO GUERRA, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25417166, lat:19.70730093}}	05-08-2019	27-12-2019	61,178.38	61,178.38	61,178.38			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-137/OP/0132/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:61903.31, importe_modificado:61903.31}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:160.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA PTE INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN EL KM. 20 DE LA CARRETERA, lon:-101.40240931, lat:19.661783}}	05-08-2019	31-12-2019	1,538,980.51	1,538,980.51	1,538,980.51	461,694.43	461,694.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-181/OP/212/RM/19, contratista:CONSTRUCTORA GCKAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1326708.12, importe_modificado:1326708.12}}	{meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:0.7)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAGUI Y CALLE BALSAS, CALLE LAGUNA NEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LAGO I, lon:-101.22081956, lat:19.73143249}}	01-07-2019	31-12-2019	511,505.71	511,505.71	511,505.71	511,505.71	511,505.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/0158/ADM/19, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:511505.71, importe_modificado:511505.71}}	{meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:37.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA CLARA CORDOBA, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO EL CUYO Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ LA OBRA SE UBICA EN, lon:-101.17276212, lat:19.72604617}}	05-08-2019	31-12-2019	2,205,472.48	2,205,472.48	2,205,472.48	1,242,104.61	1,242,104.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-054/OP/191/RM/19, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DDS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:2205473.64, importe_modificado:2205473.64}}	{meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:750.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUGARILLO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARÍQUARO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25819314, lat:19.70776334}}	01-07-2019	27-12-2019	694,299.89	694,299.89	694,299.89	649,704.63	649,704.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-007/OP/222/RM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1169979.16, importe_modificado:1169979.16}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:644.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE OAXACA 4320 INTERIOR NO COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS, 58096 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE TIXTLAY Y CALLE MANUEL TERÁN, CALLE JUAN CARLOS PISUAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NU, lon:-101.19075075, lat:19.66419252}}	01-12-2019	31-12-2019	1,738,371.19	1,738,371.19	1,738,371.19	521,511.36	521,511.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-236/OP/348/RM/19, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO DORA ABO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1738371.19, importe_modificado:1738371.19}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:BRECHA TRAMO COMUNIDAD LA ARTEZA - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERÍA LA ARTEZA, 58356 LA ARTEZA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A PRESA DE UMÉCUA, lon:-101.19258272, lat:19.53078851}}	01-12-2019	31-12-2019	1,345,284.20	1,345,284.20	1,345,284.20	403,585.26	403,585.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-254/OP/326/RM/19, contratista:CONSTRUCTORA CASMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1345284.21, importe_modificado:1345284.21}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:91.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUMBARO 200 INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PR DIVINDA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YOURRECULO Y CALLE QUITZAUCOATL, CALLE CEÑIDOR ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LUCI, lon:-101.25037288, lat:19.71240433}}	01-12-2019	31-12-2019	1,832,271.71	1,832,271.71	1,832,271.71	549,681.52	549,681.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-218/OP/285/RM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:1832271.72, importe_modificado:1832271.72}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros Cuadrados, avance:640.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LA VIRGEN Y CALLE MIRADOR DEL CÓNDO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.13082727, lat:19.68453592}}	05-08-2019	27-12-2019	134,893.67	134,893.67	134,893.67	41,415.78	41,415.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/0128/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JEBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:138052.6, importe_modificado:138052.6}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:114.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1257611, lat:19.6850681}}	05-08-2019	27-12-2019	209,408.64	209,408.64	209,408.64			{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-122/OP/139/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FLOTZIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:209868.13, importe_modificado:209868.13}}	{meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:165.0)}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201551267	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD - 102983	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102983	5	82	68	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201552115	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA CHIQUIMITÍO - 105315	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105315	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}
2019	4	MIC190201552872	Proyecto de inversión	675,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}}	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA - 107145	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	107145	5	33	27	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2019	4	MIC190201552902	Proyecto de inversión	225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LOS FRESNOS - 107214	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	107214	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	MIC190401647504	Proyecto de inversión	10,212,881.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021288185E7, modificado:1.245E7}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS PRIMERA ETAPA - 255718	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	255718	5	110	90	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:267.59, meta_modificada:267.59}}
2019	4	MIC190401662611	Proyecto de inversión	692,261.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692261.99, modificado:692261.99}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CASA DE LAS ARTESANIAS HACIA LA CARRETERA SEGUNDO ACCESO EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA - 273889	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	273889	5	440	360	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}}
2019	4	MIC190401667957	Proyecto de inversión	3,619,169.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619169.4, modificado:3997535.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA TRES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 280944	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	280944	5	1452	1188	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2019	4	MIC190401683531	Proyecto de inversión	184,150.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184150.29, modificado:184150.29}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CON INSTALACIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA COL 3 DE AGOSTO - 295583	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	295583	5	28	24	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	4	MIC190201544870	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 90959	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	90959	5	75	61	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}
2019	4	MIC190201544933	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MAR PACÍFICO - 91051	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	91051	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}

1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO ATECAURO - LOMA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA LA ARTESA, 58356 LA ARTESA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-101.19302258, lat:19.53052177}}	05-08-2019	27-12-2019	497,667.79	497,667.79	497,667.79	222,770.46	222,770.46	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/0145/ADM/19, contratis ta:7-7 CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:497667.79, importe_modificado:497667.79}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_PROCESO, 1551267/proyect o_INICIO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:57, direccion:CALLE SAN JOSE CHIQUIMITO EL SALTO INTERIOR SN COLONIA CHIQUIMITO, 58310 CHIQUIMITO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ESTATAL SAN JOSE CHIQUIMITO-EL SALTO, lon:-101.255828, lat:19.78863926}}	01-08-2019	27-12-2019	356,993.47	356,993.47	356,993.47	356,993.47	356,993.47	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-031/OP/0162/ADM/19, contratis ta:TORVI VALLADOLID, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:356993.47, importe_modificado:356993.47}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1552115/proyect o_INICIO, 1552115/proyect o_FIN}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:27, direccion:CALLE PEDRO AYALA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DESIERTO DE ATACAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA SE UBICA EN ATAPANEO COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA, lon:-101.1347131, lat:19.75074461}}	01-07-2019	31-12-2019	635,016.31	635,016.31	635,016.31	635,016.31	635,016.31	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-068/OP/0182/ADM/19, contratis ta:CRISTIAN DAVID HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:635016.31, importe_modificado:635016.31}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_FIN, 1552872/proyect o_PROCESO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN COLONIA LOS FRESNOS, 58056 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUCE Y PERIFERICO INDEPENDENCIA, CALLE MANANTIALES DE LA ESCONDIDA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA COLONIA LOS, lon:-101.2429444, lat:19.69008902}}	01-07-2019	31-12-2019	207,513.17	207,513.17	207,513.17	207,513.17	207,513.17	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/0183/ADM/19, contratis ta:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:207513.17, importe_modificado:207513.17}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_PROCESO, 1552902/proyect o_INICIO, 1552902/proyect o_FIN}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESUS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE PROFESOR CLAUDIO CORTES, CALLE LOS ALAMOS LA OBRA SE EN, lon:-101.17337271, lat:19.72841526}}	01-12-2019	31-12-2019	12,450,000.00	12,450,000.00	12,450,000.00	3,784,632.08	3,784,632.08	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-195/OP/018/LPM/19, contratis ta:PEDRAZA MEZA JESUS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1.021288185E7, importe_modificado:1.245E7}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1647504/proyect o_INICIO, 1647504/proyect o_INICIO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:40, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE FRAY MATÍAS DE ESCOBAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon:-101.39806601, lat:19.66822675}}	01-12-2019	31-12-2019	692,261.99	692,261.99	692,261.99	-	-	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-258/OP/330/ADM/19, contratis ta:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:692261.99, importe_modificado:692261.99}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1662611/proyect o_INICIO, 1662611/proyect o_INICIO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:AVENIDA TORREON NUEVO 2577 INTERIOR SN COLONIA TORREON NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LANDRIA Y CALLE ALEJANDRO CARPIO, CALLE MIRLO ESTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA, lon:-101.20408202, lat:19.74709038}}	01-12-2019	31-12-2019	3,997,535.00	3,997,535.00	3,997,535.00	1,085,750.19	1,085,750.19	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-012/OP/0300/ADM/18, contratis ta:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:540601.32, importe_modificado:540601.32}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1667957/proyect o_PROCESO, 1667957/proyect o_PROCESO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE ALASKA INTERIOR SN COLONIA TRES DE AGOSTO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUBUN Y CALLE INGLATERRA, CALLE SURINAM LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA 3 DE AGOSTO, lon:-101.16880838, lat:19.73353835}}	01-12-2019	31-12-2019	182,326.84	182,326.84	182,326.84	-	-	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-116/OP/0237/ADM/19, contratis ta:INGENIERIA CORPORATIVA LA HERRADURA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:184150.29, importe_modificado:184150.29}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1683531/proyect o_INICIO, 1683531/proyect o_PROCESO}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE PRESA INFIERNILLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUB, lon:-101.21211411, lat:19.73256161}}	01-07-2019	31-12-2019	1,170,497.46	1,170,497.46	1,170,497.46	1,170,497.46	1,170,497.46	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-040/OP/0021/IRAM/19, contratis ta:CONSTRUCCIONES MORGIPSA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1170851.25, importe_modificado:1170851.25}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1544870/proyect o_INICIO, 1544870/proyect o_INICIO, 1544870/proyect o_FIN}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE MAR PACIFICO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR CASPIO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE MAR DE GALILEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO I, lon:-101.2149578, lat:19.73331907}}	02-07-2019	31-12-2019	415,935.86	415,935.86	415,935.86	348,359.51	348,359.51	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-018/OP/0022/ADM/19, contratis ta:RICARDO IRVING VALLADARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:415936.12, importe_modificado:415936.12}}	{meta1: {unidad_medida:0 o_INICIO, 1544933/proyect o_INICIO, 1544933/proyect o_PROCESO, 1544933/proyect o_INICIO, 1544933/proyect o_FIN}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201549797	Proyecto de inversión	230,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAYOS - 99253	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99253	5	22	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}
2019	4	MIC190201550771	Proyecto de inversión	4,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}}	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 102016	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102016	5	798	652	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0}}
2019	4	MIC190201551246	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRAVALLE - 102933	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102933	5	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}
2019	4	MIC190201551255	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FELIX IRETA - 102948	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102948	5	66	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:434.0}}
2019	4	MIC190401652330	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN MORELIA - 262160	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	262160	5	166	154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}
2019	4	MIC190401653037	Proyecto de inversión	1,750,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1750000.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA SOLORZANO EN MORELIA COLONIA SATELITE - 263123	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	263123	5	41	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}
2019	4	MIC190401664158	Proyecto de inversión	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE: BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA DEL SUR - 275803	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	275803	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}
2019	4	MIC190401665937	Proyecto de inversión	4,995,751.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995751.95, modificado:4995751.94}}	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLINICA MUNICIPAL DR. JOSE PILAR RUIZ NERI EN MORELIA - 278634	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	278634	5	8250	6750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190401683657	Proyecto de inversión	164,124.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164124.12, modificado:164124.12}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLORIN - 295841	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	295841	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}
2019	4	MIC190201549808	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CURATO DE LA HUACANA - 99294	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	99294	5	17	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}

<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAYOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO</p> <p>1 ENTRE CALLE FRANCISCO MATOS CORDONADO Y CALLE CORAS, CALLE TEOHUIACAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA V, lon:-101.14961748, lat:19.71649345}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193,805.64	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-207/OP/0293/ADM/19, contratista:C. ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:82753.91, importe_modificado:82753.91}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:199.0})	1549797/proyecto PROCESO, 1549797/proyecto EJECUCION, 1549797/proyecto FINANCIAMIENTO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO</p> <p>1 ENTRE CALLE CARLOS GÁLEZ BETANCOURT Y CALLE FÉLIX IRETA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.20608688, lat:19.73155725}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	2,407,060.84	2,407,060.84	2,407,060.84	-	-	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-063/OP/0046/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA ERLIVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2407060.84, importe_modificado:2407060.84}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:330.0})	1550771/proyecto PROCESO, 1550771/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIMICUÁRO Y CALLE AGUAJE, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon:-101.25615725, lat:19.71163199}}</p>	05-08-2019	27-12-2019	334,055.38	334,055.38	334,055.38	334,055.38	334,055.38	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-158/OP/0140/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:334057.28, importe_modificado:334057.28}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:290.0})	1551246/proyecto PROCESO, 1551246/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FÉLIX IRETA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE CONSUELO ALFARO, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ES, lon:-101.14288333, lat:19.71295955}}</p>	05-08-2019	27-12-2019	212,311.11	212,311.11	212,311.11	212,311.11	212,311.11	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-152/OP/0143/ADM/19, contratista:RRROA MUROS Y CIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:230538.2, importe_modificado:230538.2}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:434.0})	1551255/proyecto PROCESO, 1551255/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE 352 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL GRANADILLO Y CALLE FRANCISCO JAVIER ALEGRE, CALLE ABUNDIO MARTÍNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.18322849, lat:19.66759219}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	1,741,712.87	1,741,712.87	1,741,712.87	-	-	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-238/OP/350/IRM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1741712.87, importe_modificado:1741712.87}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:44.0})	1652330/proyecto PROCESO, 1652330/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE TIXTLA INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV DE LAS TORRES PARIS Y CALLE PROMETHEO, CALLE CALPISO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SAT, lon:-101.16208866, lat:19.73352042}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	1,697,887.20	1,697,887.20	1,697,887.20	-	-	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-244/OP/356/IRM/19, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION PATZUJARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1697887.2, importe_modificado:1697887.2}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0})	1653037/proyecto PROCESO, 1653037/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV PRADERA FLORIDA Y CALLE CEDRON, CALLE MIGUEL HIDALGO TENENCIA DE SANTA MARÍA DE GUIDO, lon:-101.19318193, lat:19.65612828}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	87,939.17	87,939.17	87,939.17	-	-	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-210/OP/306/ADM/19, contratista:SUCONPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:89749.06, importe_modificado:89749.06}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:232.0})	1664158/proyecto PROCESO, 1664158/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN MIER Y TERÁN 221 INTERIOR SN COLONIA IGNAO ALENDE, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARÍA ANDREA MARTÍNEZ Y CALLE SANTIAGO MATEO, CALLE TEODORO LÓPEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLINIC, lon:-101.28672939, lat:19.68741197}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	<p>{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA/ADM/SBYP 5/08/2019/S3101/53201, contratista:LA PROYECTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2499632.25, importe_modificado:2499632.25}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0})	1665937/proyecto PROCESO, 1665937/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COLORIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE SION Y CALLE MEZQUITE, CALLE PRADERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA VALLE D, lon:-101.19490784, lat:19.73836389}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	164,124.12	164,124.12	164,124.12	49,237.24	49,237.24	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-233/OP/265/ADM/19, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:164124.12, importe_modificado:164124.12}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:13.9})	1683657/proyecto PROCESO, 1683657/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CURATO DE LA HUACANA INTERIOR SN COLONIA SINORURO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDIGENA MARCELO Y CALLE CURATO DE LA HUACANA, CALLE RAFAEL VALDIVINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA, lon:-101.24309256, lat:19.69534986}}</p>	01-07-2019	27-12-2019	146,275.61	146,275.61	146,275.61	146,275.61	146,275.61	-	<p>{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/0031/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:147310.66, importe_modificado:147310.66}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:118.0})	1549808/proyecto PROCESO, 1549808/proyecto EJECUCION	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201550778	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO ITZICUARO - 102040	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102040	5	1100	900	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MIC190201550876	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA - 102267	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102267	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}
2019	4	MIC190201551309	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CECYTEM - 103061	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	103061	5	74	61	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MIC190201552104	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA TIRIPETIO - 105284	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105284	5	66	54	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}
2019	4	MIC190201552258	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA - 105659	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105659	5	110	90	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}
2019	4	MIC190201552343	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANUEL ABREU Y TOMAS RIVERA - 105840	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105840	5	11	9	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}
2019	4	MIC190201557619	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA - 117899	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	117899	5	56	47	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MIC190401607102	Proyecto de inversión	1,512,964.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512964.99, modificado:1512964.99}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CON EDIFICACIÓN DE MACROTUNELES EN TENEA TIRIPETIO - 101456	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	101456	5	28	24	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}
2019	4	MIC190401654327	Proyecto de inversión	1,750,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1750000.01}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM PLANTEL DOCE - 262939	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	262939	5	765	736	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0)}
2019	4	MIC190401654327	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON EDIFICACION DE INVERNADEROS EN LA COMUNIDAD DE TUMBISCA - 264828	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	264828	5	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}

geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIÓN INTERIOR SN CIUDAD SAN ISIDRO ITZ'QUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	01-08-2019	31-12-2019	496,545.62	496,545.62	496,545.62	496,545.62	496,545.62	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/0049/ADM/19, contratis ta:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:497039.26, importe_modificado:497039.26)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:1.0))	1550778/proyecto o_PROCESO, 1550778/proyecto o_FIN, 1550778/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 ENTRE CALLE IDELFONSO DE PORTUGAL Y CALLE SEIS DE JUNIO, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN ISI, lon:-101.26836785, lat:19.688099933}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR PONIENTE, 58348 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	01-07-2019	29-11-2019	49,989.34	49,989.34	49,989.34	49,989.34	49,989.34	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-110/OP/0058/ADM/19, contratis ta:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:49990.27, importe_modificado:49990.27)}	(meta1: (unidad_medida:0 Metros lineales, avance:35.0))	1550876/proyecto o_FIN, 1550876/proyecto o_INICIO, 1550876/proyecto o_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MONTE SION MIRADOR ZINDURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.24752246, lat:19.70761715}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:55, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA	05-08-2019	31-12-2019	1,031,484.90	1,031,484.90	1,031,484.90	309,445.47	309,445.47	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-179/OP/213/RM/19, contratis ta:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERERIAS MUNDIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1031454.9, importe_modificado:1031484.9)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:0.66))	1551309/proyecto o_PROCESO, 1551309/proyecto o_FIN, 1551309/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CUTO DE LA ES, lon:-101.34149354, lat:19.72197277}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CALLE PASO POR TIRIPETIO INTERIOR SN COLONIA TIRIPETIO, 58344 TIRIPETIO, MORELIA	01-08-2019	27-12-2019	643,220.05	643,220.05	643,220.05	643,220.05	643,220.05	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-052/OP/0181/ADM/19, contratis ta:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:643220.05, importe_modificado:643220.05)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:35.0))	1552104/proyecto o_INICIO, 1552104/proyecto o_PROCESO, 1552104/proyecto o_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRIPETIO, lon:-101.34431597, lat:19.54782734}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA	01-07-2019	29-11-2019	594,979.97	594,979.97	594,979.97	594,979.97	594,979.97	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/OP/0185/ADM/19, contratis ta:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:594979.97, importe_modificado:594979.97)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:35.0))	1552258/proyecto o_INICIO, 1552258/proyecto o_PROCESO, 1552258/proyecto o_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ TAVERA CAMPOS Y CALLE EDUCADORES MEXICANOS, CALLE PROFESOR JOSÉ MORALES CONTRERAS LA OBRA, lon:-101.18243165, lat:19.7324041}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE MANUEL ABREU INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZ'QUARO, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA	01-07-2019	31-12-2019	346,312.97	346,312.97	346,312.97	-	-	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/OP/0170/ADM/19, contratis ta:EDIFICADORA PINAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:346313.41, importe_modificado:346313.41)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:6.0))	1552343/proyecto o_INICIO, 1552343/proyecto o_PROCESO, 1552343/proyecto o_FIN	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMAS RIVERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA REPÚBLICA, lon:-101.26878451, lat:19.68411261}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA	05-08-2019	31-12-2019	4,338,000.75	4,338,000.75	4,338,000.75	1,301,401.05	1,301,401.05	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-153/OP/241/RM/19, contratis ta:MALVAR CONSORCIO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4338003.52, importe_modificado:4338003.52)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:0.7))	1557619/proyecto o_INICIO, 1557619/proyecto o_PROCESO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 AIRE DEL RÍO Y CALLE AIRE DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONIA LOMAS, lon:-101.14779772, lat:19.73808766}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CARRERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO MORELIA - TIRIPETIO KILOMETRO 20 + 4	01-07-2019	27-12-2019	1,259,836.50	1,259,836.50	1,259,836.50	453,889.47	453,889.47	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-145/OP/008/RM/19, contratis ta:INTEGRA Ingeniería y tecnologías gráficas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1512964.94, importe_modificado:1512964.94)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:11.7))	1607102/proyecto o_PROCESO, 1607102/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 PUEBLO TIRIPETIO, 58344 TIRIPETIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NORIEGA - SAN ANTONIO COAPA Y CAMINO TIRIPETIO - ACUITZIO DEL CANJE, CALLE SIN NO, lon:-101.31744852, lat:19.54879914}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAURO VILLAR INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA	01-12-2019	31-12-2019	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	-	-	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-241/OP/354/RM/19, contratis ta:CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1742000.0, importe_modificado:1742000.0)}	(meta1: (unidad_medida:0 Metros Cuadrados, avance:110.0))	1652910/proyecto o_PROCESO, 1652910/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAUIJ Y CALLE TAIMEO, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD JARDÍN DENTRO, lon:-101.25503257, lat:19.70242831}}															
geo1: [cve_municipio:53, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO MORELIA - TUMBISCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 32 + 0 RANCHERIA TUMBISCA, 58357 TUMBISCA, MORELIA	01-12-2019	31-12-2019	999,899.00	999,899.00	999,899.00	-	-	{tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-264/OP/284/RM/19, contratis ta:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:999899.0, importe_modificado:999899.0)}	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:0.75))	1654327/proyecto o_PROCESO, 1654327/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - PATZCUARO Y CAMINO JESUS DEL MONTE - SAN MIGUEL DEL MONTE, CAMINO SAN M, lon:-101.07880476, lat:19.58271948}}															

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401659037	Proyecto de inversión	140,971.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140971.78, modificado:140971.78} }	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA COL AMPLDOS DE DIOEMBRE - 269241	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MORELIA	269241	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0} }
2019	4	MIC190401661293	Proyecto de inversión	688,049.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688049.57, modificado:688049.57} }	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA CIUDAD JARDIN CALLE AVENIDA DONATO GUERRA - 272178	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	272178	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0} }
2019	4	MIC190201551126	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26} }	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN JOSÉ DE LAS TORRES - 102698	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102698	5	112	92	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }
2019	4	MIC190401654586	Proyecto de inversión	1,971,706.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971706.91, modificado:1971706.91} }	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA CUATRO EN MORELIA - 286750	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	286750	5	466	382	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0} }
2019	4	MIC190401663024	Proyecto de inversión	694,306.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694306.08, modificado:694306.08} }	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD TZINTZI MACATO GRANDE Y CHICO - 274387	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	274387	5	220	180	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0} }
2019	4	MIC190401664264	Proyecto de inversión	516,904.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516904.97, modificado:516904.97} }	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE CENZONTE - 275974	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	275974	5	53	43	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0} }
2019	4	MIC190201551070	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26} }	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE COTZURIO - 102611	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102611	5	32	27	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }
2019	4	MIC190201551162	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDRO - 102751	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102751	5	53	43	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0} }
2019	4	MIC190201551284	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR SIN NOMBRE COL MARIEL - 103024	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	103024	5	77	63	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0} }
2019	4	MIC190401661804	Proyecto de inversión	599,057.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599057.23, modificado:599057.23} }	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A COMUNIDAD EN MORELIA COMUNIDAD CORO GRANDE - 272858	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	272858	5	165	135	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0} }

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA INTERIOR SN COLONIA DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERACIÓN 05 DE MAYO DE 1810 Y CALLE GENERACIÓN 1810, CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTO, lon:-101.25009731, lat:19.7073258}}	01-12-2019	31-12-2019	140,971.78	140,971.78	140,971.78			{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-201/OP/0308/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:140971.78, importe_modificado:140971.78}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:270.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUITZONTLA Y AVENIDA IMPERIO TARASCO, CALLE ACATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COLONIA CIUDAD, lon:-101.2555361, lat:19.70981657}}	01-12-2019	31-12-2019	688,049.57	688,049.57	688,049.57			{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-256/OP/328/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:688049.57, importe_modificado:688049.57}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:588.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS TORRES, 58301 SAN JOSÉ DE LAS TORRES, 1 MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE NUEVA ESPAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN TENENCIA D, lon:-101.11940714, lat:19.6541154}}	01-07-2019	31-12-2019	208,457.68	208,457.68	208,457.68	62,537.31	62,537.31	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-150/OP/0123/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:208457.68, importe_modificado:208457.68}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION LOS MANANTIALES, 58188 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUANA PAVON, CALLE SIN NOMBRE ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CUAL COLONIA L, lon:-101.1328658, lat:19.74860651}}	01-12-2019	31-12-2019	1,791,704.90	1,791,704.90	1,791,704.90	537,511.47	537,511.47	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-219/OP/301/RM/19, contratista:ESFERICO TRESIENTOS SENTA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1791704.9, importe_modificado:1791704.9}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:40.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO INTERIOR SN RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL TZINTZIMACATO C, lon:-101.4359289, lat:19.78317022}}	01-12-2019	31-12-2019	694,306.08	694,306.08	694,306.08			{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-261/OP/333/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:694306.08, importe_modificado:694306.08}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:1600.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, 1 MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE DREN, CALLE PELICANO TENENCIA MORELOS, lon:-101.23518422, lat:19.64021522}}	01-12-2019	31-12-2019	516,899.09	516,899.09	516,899.09			{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-263/OP/357/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:516904.97, importe_modificado:516904.97}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:18.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SAN JOSÉ- CHIQUIMITO-EL SALTO INTERIOR DOMICLIO CONOCIDO RANCHERIA COTZURIO, 58310 COTZURIO, 1 MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ- CHIQUIMITO-EL SALTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENT EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.29893985, lat:19.80989537}}	01-07-2019	31-12-2019	153,241.22	153,241.22	153,241.22	45,972.37	45,972.37	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-154/OP/0088/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:153241.22, importe_modificado:153241.22}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:0.9}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58303 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO GARDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLDY Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1236017, lat:19.68610256}}	05-08-2019	27-12-2019	525,002.49	525,002.49	525,002.49	367,000.00	367,000.00	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-125/OP/0129/ADM/19, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:525002.87, importe_modificado:525002.87}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:463.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:ANDADOR CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MARIEL EN LA PARTE POST, lon:-101.13624146, lat:19.73884182}}	05-08-2019	27-12-2019	260,743.50	260,743.50	260,743.50	78,223.06	78,223.06	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-177/OP/0204/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COLOR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:260743.54, importe_modificado:260743.54}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:153.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL A ODOR GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA CONO GRANDE, 58321 CONO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENC, lon:-101.39565697, lat:19.76390496}}	01-12-2019	31-12-2019	599,057.23	599,057.23	599,057.23			{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-257/OP/329/ADM/19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:599057.23, importe_modificado:599057.23}}	{meta1: {unidad_medida:0, o_PROCESO, avance:903.0}}	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190201550860	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IHUATZIO - 102241	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102241	5	15	12	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}
2019	4	MIC190201550903	Proyecto de inversión	2,210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:2210000.0}}	COLECTOR SANITARIOS EN COL SINDURIO - 102318	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102318	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
2019	4	MIC190201551024	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPAS - 102526	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102526	5	1154	944	0	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}}
2019	4	MIC190201551121	Proyecto de inversión	227,739.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}}	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ATAPANEO - 102691	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102691	5	134	110	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190201551846	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO PRINCIPAL COM TEREMENDO DE LOS REYES - 104655	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104655	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}
2019	4	MIC190201551924	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA Y EN LA ENTRADA DE LA TENENCIA CJTO DE LA ESPERANZA - 104860	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	104860	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2019	4	MIC190201552275	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	ELECTRIFICACION EN LA COL LOS SABINOS SEGUNDA ETAPA - 105693	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105693	5	18	14	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2019	4	MIC190201552304	Proyecto de inversión	220,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTA ISABEL - 105754	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105754	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	MIC190401607117	Proyecto de inversión	2,913,843.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913843.67, modificado:2913843.67}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPY CAPULA - 102200	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	102200	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:4014.0, meta_modificada:4014.0}}
2019	4	MIC190401653865	Proyecto de inversión	2,410,367.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410367.9, modificado:2410367.9}}	OBRA COMPLEMENTARIA DE SANEAMIENTO PARA EL COLECTOR DE LA COMUNIDAD DE TZINTZIMACATO. - 285597	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA	285597	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE IHUATZIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE ROMDANILLA BENIGNO CANTO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COL. AMPL. CIUDAD, lon:-101.25361956, lat:19.70047038}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-108/OP/0056/ADM/19, contratis ta :CONSTRUCTORA CAREVI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:82314.9, importe_modificado:82314.9}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE SAN JUANITO ITZICUARO INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 1 ENTRE CALLE JOSÉ IGNACIO FRANCO Y CALLE JUAN BENITO TORRES, CALLE ANTONIO CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA, lon:-101.25080249, lat:19.68672618}}</p>	01-07-2019	29-11-2019	1,810,362.26	1,810,362.26	1,810,362.26	1,780,145.18	1,780,145.18	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/0073/RM/19, contratis ta :JOSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1810452.09, importe_modificado:1810452.09}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:685.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:74, direccion:CALLE PRIMO TAPIA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA, lon:-101.15550141, lat:19.65172673}}</p>	01-08-2019	31-12-2019	2,998,800.62	2,998,800.62	2,998,800.62	2,398,728.18	2,398,728.18	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-088/OP/0082/RM/19, contratis ta :CONSTRUCTORA TOSE, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2998800.63, importe_modificado:2998800.63}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10250.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE ATAPANEO EN, lon:-101.11756127, lat:19.73953805}}</p>	01-07-2019	30-12-2019	113,324.59	113,324.59	113,324.59	33,997.37	33,997.37	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-134/OP/0110/ADM/19, contratis ta :CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:113324.59, importe_modificado:113324.59}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:150, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA TEREMENDO INTERIOR SN COLONIA TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO 1 DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACC, lon:-101.47258624, lat:19.78880764}}</p>	01-08-2019	27-12-2019	546,187.06	546,187.06	546,187.06	546,187.06	546,187.06	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/0155/ADM/19, contratis ta :GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:546187.06, importe_modificado:546187.06}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:36.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:55, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA - EL RESUMIDERO INTERIOR SN COLONIA CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA CUTO DE LA E, lon:-101.33604812, lat:19.73607559}}</p>	01-08-2019	27-12-2019	680,416.66	680,416.66	680,416.66	680,416.66	680,416.66	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-029/OP/0157/ADM/19, contratis ta :FUTURA IL CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:680416.66, importe_modificado:680416.66}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:46.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:1, direccion:CALLE TELESTOS INTERIOR SN COLONIA EL SABINO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN COL LOS SABINOS, lon:-101.16266152, lat:19.73044191}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	428,740.61	428,740.61	428,740.61	428,740.61	428,740.61	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-66/OP/0166/ADM/19, contratis ta :GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:478740.61, importe_modificado:478740.61}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:15.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:97, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA EL PINO, 58310 EL PINO (EL PINO CUATE), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO 1 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD EL PINO CALLE SANTA ISABEL, lon:-101.30130958, lat:19.77073069}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	206,350.18	206,350.18	206,350.18	206,350.18	206,350.18	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078/OP/0167/ADM/19, contratis ta :GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:206350.18, importe_modificado:206350.18}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:5.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:40, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA TENENCIA DE CAPULA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA, lon:-101.38822043, lat:19.66458765}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	2,913,843.67	2,913,843.67	2,913,843.67	1,662,531.68	1,662,531.68	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-085/OP/0533/RM/19, contratis ta :CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANCAR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2913842.67, importe_modificado:2913843.67}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:4000.0})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:d:164, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO INTERIOR SN RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58332 TZINTZIMACATO 1 CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TZINTZIMACATO GRANDE-ZAJO GRANDE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA, lon:-101.43608446, lat:19.78454827}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	2,410,367.90	2,410,367.90	2,410,367.90	723,110.37	723,110.37	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-230/OP/3191/RM/19, contratis ta :PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2410367.9, importe_modificado:2410367.9}}</p>	(meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.96})	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	4	MIC190401665966	Proyecto de inversión	2,499,952.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499952.2, modificado:2499952.2}}	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN COMUNIDAD COTZURIO ASIENTO DE PIEDRA ATAPANEO IRTAZIO SAN JOSÉ DE LAS TORRES SAN MIGUEL DEL MONTE - 278667	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	278667	5	330	270	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2019	4	MIC190401666480	Proyecto de inversión	579,384.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579384.93, modificado:579384.93}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA AMPLIACION VALLE DE LOS MANANTIALES CALLE SIETE DE JULIO - 279259	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	279259	5	37	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}
2019	4	MIC190401607238	Proyecto de inversión	499,502.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499502.68, modificado:499502.68}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD CUANAUILLO GRANDE - 105577	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO	105577	5	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}}

Reporte: Destino del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC190401697347	Proyecto de inversión	255,140.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255140.67, modificado:255140.67}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN TZINTZIMACATO GRANDE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	1225	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190401697655	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	BALIZAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CALLE: JUAN PABLO SEGUNDO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1290	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}
2019	4	MIC190301575274	Proyecto de inversión	1,741,630.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741630.74, modificado:1741630.74}}	REENCARPETAMIENTOS DE CALLE: SIERVO DE LA NACION COL. LOMAS DEL VALLE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	196	N	0	0	3500	{meta1: {unidad_medida:Kilometros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	MIC190401697617	Proyecto de inversión	6,503,690.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503690.15, modificado:6503690.15}}	PAVIMENTACION DE AVENIDA ORIENTE 4, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1287	N	0	0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}}
2019	4	MIC190401698129	Proyecto de inversión	776,234.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776234.18, modificado:776234.18}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. ACUEDUCTO (LATERAL SUR), TRAMO: AV. LAZARO CARDENAS - AV. CAMELINAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1347	N	0	0	200000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9325.0, meta_modificada:9325.0}}
2019	4	MIC190401697747	Proyecto de inversión	1,491,670.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491670.3, modificado:1491670.3}}	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN SECUNDARIA TECNICA 119 EN CALLE CRESCENCIO ESPEJO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1303	N	0	0	769	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}}
2019	4	MIC190401697785	Proyecto de inversión	887,997.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo33_modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887997.08, modificado:887997.08}}	REENCARPETAMIENTOS DE CALLE: ARISTO, MERCADO, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1305	N	0	0	2800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TARAY INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÚMBARO Y CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, CALLE QUETZALCÓTL. LA UNIDAD MÉDICA CLÍNICA ESTA UBICADA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN, lon:-101.25076008, lat:19.71209999}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	2,499,632.25	2,499,632.25	2,499,632.25	2,499,632.25	2,499,632.25			<p>{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA/ADM/581YP5/08/2019/53101/53201, contratista:LU PROYECTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2499632.25, importe_modificado:2499632.25}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}</p>	<p>{1665966/proyecto_INICIO, 1665966/proyecto_FIN, 1665966/proyecto_PROCESO}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VALLE DEL YAQUI, CALLE 6 DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VALLE, lon:-101.21750172, lat:19.73532927}}</p>	01-12-2019	31-12-2019	575,380.65	575,380.65	575,380.65	-	-			<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-246/OP/358/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:575380.65, importe_modificado:575380.65}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}</p>	<p>{1666480/proyecto_PROCESO, 1666480/proyecto_INICIO}</p>	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
<p>{geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:CALLE RAMAL CUANAUJILLO INTERIOR SN COLONIA CUANAUJILLO GRANDE, 58332 CUANAUJILLO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TAOQUARO EN LA, lon:-101.33797772, lat:19.65123251}}</p>	01-07-2019	31-12-2019	499,502.68	499,502.68	499,502.68	499,502.68	499,502.68			<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-032/OP/D163/ADM/19, contratista:CORPORACION TECNICA CONSTRUCTORA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:499502.68, importe_modificado:499502.68}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1124.0}}</p>	<p>{1607238/proyecto_FIN, 1607238/proyecto_INICIO, 1607238/proyecto_PROCESO}</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Tintimacato Grande, Mich., México, lon:-101.4332051, lat:19.7799259}}	29-07-2019	31-12-2019	255,140.67	255,140.67	255,140.67	76,542.20	76,542.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvd Juan Pablo II, Michoacán, México, lon:-101.1742495, lat:19.6723407}}	11-10-2019	31-12-2019	397,338.01	397,338.01	397,338.01	397,338.01	397,338.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Siervo de La Nacion, Lomas del Valle, Morelia, Mich., México, lon:-101.2293674, lat:19.6883494}}	27-05-2019	06-07-2019	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvd Juan Pablo II, Michoacán, México, lon:-101.1546576, lat:19.7235455}}	11-10-2019	31-12-2019	6,503,690.15	6,503,690.15	6,503,690.15	1,951,107.04	1,951,107.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto 2986C, Pobl. Ocoluseñ, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.15675569, lat:19.69528396}}	03-12-2019	31-12-2019	770,853.36	770,853.36	770,853.36	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Crescencio Espejo, Justo Mendoza, 58146 Morelia, Mich., México, lon:-101.2298244, lat:19.7125628}}	11-10-2019	31-12-2019	1,038,380.53	1,038,380.53	1,038,380.53	311,529.01	311,529.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.6}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gob. Aristo Mercado 954, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.16972685, lat:19.68702098}}	11-10-2019	31-12-2019	876,789.72	876,789.72	876,789.72	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2019	4	MIC190401698049	Proyecto de inversión	746,967.66	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746967.66, modificado:746967.66)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. CAMELINAS (LATERAL NORTE), TRAMO: AV. VENTURA PUENTE - SANSON FLORES Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE MANUEL PEREZ CORONADO, TRAMO: RUBEN C. NAVARRO - BOULEVARD SANSON FLORES.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1343	N	0	0	10000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0)}
2019	4	MIC190401697466	Proyecto de inversión	349,923.57	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349923.57, modificado:349923.57)}	REHABILITACION DE LATERAL NORTE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE SALIDA A CHARO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1271	N	0	0	20000	{meta1:(unidad_medida:Kilometro lineal), meta:32.0, meta_modificada:32.0)}
2019	4	MIC190301575286	Proyecto de inversión	10,684,457.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0684457E7, modificado:1.0684457E7)}	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SANTA MARIA TRAMO LAZARO CARDENAS - SOLIDARIDAD COL. VENTURA PUENTE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	242	N	0	0	5000	{meta1:(unidad_medida:Kilometro lineal), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MIC190401697736	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	OBRAS PARA EL COMPLEJO ACUATICO MEDALISTAS PARAOLIMPICOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1298	N	0	0	14000	{meta1:(unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}
2019	4	MIC190401697858	Proyecto de inversión	2,725,538.13	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725538.13, modificado:2725538.13)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. JUAN PABLO II	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1335	N	0	0	100000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33181.0, meta_modificada:33181.0)}
2019	4	MIC190401698149	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)}	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1299	N	0	0	17000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0)}
2019	4	MIC190401697636	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0)}	REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA LA HUERTA SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1288	N	0	0	50000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0)}
2019	4	MIC190401697770	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)}	PROYECTO DE RESTAURACION DE LA CASA DEL CONDE DE SIERRA GORDA IRA ETAPA: PRELIMINARES Y APUNTALAMIENTO PREVENTIVO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1304	N	0	0	212	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0)}
2019	4	MIC190401698067	Proyecto de inversión	674,282.25	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674282.25, modificado:674282.25)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSE DEL RIO, TRAMO: PERIFERICO REPUBLICA - CARLOS ROVIROSA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SIERRA PICHATARO, TRAMO: CERRO DE VILLACHUATO - GUADALUPE VICTORIA.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1344	N	0	0	50000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0)}
2019	4	MIC190401697489	Proyecto de inversión	1,263,329.70	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263329.7, modificado:1263329.7)}	ACTIVACION ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE LOMA SANTA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1283	N	0	0	1000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0)}
2019	4	MIC190401697905	Proyecto de inversión	695,960.24	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres.5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695960.24, modificado:695960.24)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUAN N PANTOJA, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - MARTIN MONGE Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO UACUSECHA, TRAMO: PARACATA - MARUATI.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1337	N	0	0	50000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0)}


1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Pérez Coronado 14, Camelinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.1752522, lat:19.68386417], geo2: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 1777, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.17820263, lat:19.68162658]}	02-12-2019	31-12-2019	746,965.96	746,965.96	746,965.96	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero Ote 4049A, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich., México, lon:-101.16034985, lat:19.71265705], geo2: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:México 126 1825, Elías Pérez Ávalos, 58218 Morelia, Mich., México, lon:-101.16481304, lat:19.71067742]}	26-07-2019	31-12-2019	349,923.57	349,923.57	349,923.57	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ventura Puente, Morelia, Mich., México, lon:-101.1858047, lat:19.6922498]}	07-08-2019	07-12-2019	10,126,922.01	10,126,922.01	10,126,922.01	9,247,761.51	9,247,761.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Kilómetro metro, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:58196, Vicente Acosta 102, Indexo el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22868448, lat:19.68140181]}	19-11-2019	31-12-2019	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	544,446.66	544,446.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Otros, avance:13.6)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvd Juan Pablo II 1000, Morelia, Mich., México, lon:-101.17924333, lat:19.67499955]}	02-12-2019	31-12-2019	2,725,536.51	2,725,536.51	2,725,536.51	2,401,080.88	2,401,080.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3318.1)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Vasco de Quiroga 291B, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18974686, lat:19.70058194]}	11-10-2019	31-12-2019	2,919,403.41	2,919,403.41	2,919,403.41	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.5)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz La Huerta 375, Nueva Valladolid, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20882273, lat:19.69887994]}	11-10-2019	31-12-2019	2,297,964.13	2,297,964.13	2,297,964.13	689,389.28	689,389.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.192885, lat:19.7020748]}	15-10-2019	31-12-2019	999,383.40	999,383.40	999,383.40	499,691.70	499,691.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sierra de Pichataro 7038, Lomas del Tecnológico, 58117 Morelia, Mich., México, lon:-101.19559407, lat:19.72008044], geo2: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle José del Río 160, Wenceslao Victoria, 58148 Morelia, Mich., México, lon:-101.22455657, lat:19.71711617]}	03-12-2019	31-12-2019	674,282.29	674,282.29	674,282.29	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.8)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Loma Santa 50, Lomas del Valle, 58170 Morelia, Mich., México, lon:-101.22870326, lat:19.68816247]}	11-10-2019	31-12-2019	932,819.33	982,819.33	982,819.33	279,856.88	279,856.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paracata 30, Bosques de la Huerta, 58089 Morelia, Mich., México, lon:-101.21948451, lat:19.67051647], geo2: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Juan Manuel Pantoja 112, Nueva Valladolid, 58190 Morelia, Mich., México, lon:-101.20970249, lat:19.69920317]}	02-12-2019	31-12-2019	693,765.32	693,765.32	693,765.32	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.6)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"




2019	4	MICI90401697963	Proyecto de Inversión	364,450.84	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364450.84, modificado:364450.84)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. IGNACIO CHAVEZ, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. CAMELINAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1340	N	0	0	10000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}
2019	4	MICI90401697980	Proyecto de Inversión	761,826.26	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761826.26, modificado:761826.26)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. HERER SOTO, TRAMO: RAZA MAYA - PERIFERICO REVOLUCION Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO: AV. LA HUERTA - AV. PERIODISMO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1341	N	0	0	5000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0)}
2019	4	MICI90401697660	Proyecto de Inversión	1,780,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0)}	BAUZAMIENTO Y RIEGO DE SELLO EN AVENIDA HEROES ANONIMOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1291	N	0	0	5000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10309.0, meta_modificada:10309.0)}
2019	4	MICI90401697707	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0)}	REHABILITACION DE CALLE ANASTASIO NAIERA SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1295	N	0	0	2740	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0)}
2019	4	MICI90401698400	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7)}	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHO TERCERA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1286	N	0	0	641846	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MICI90401698594	Proyecto de Inversión	53,950.42	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53950.42, modificado:53950.42)}	BAUZAMIENTO DE CALLE: MANUEL MUÑIZ	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1292	N	0	0	5000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)}
2019	4	MICI90401697943	Proyecto de Inversión	994,100.52	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994100.52, modificado:994100.52)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. UNIVERSIDAD, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - VALLE DE MORELIA.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1339	N	0	0	10000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12030.0, meta_modificada:12030.0)}
2019	4	MICI90401698406	Proyecto de Inversión	12,500,000.00	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7)}	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHO SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1227	N	0	0	15000	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MICI90401697427	Proyecto de Inversión	298,593.51	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298593.51, modificado:298593.51)}	BACHO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO O POR CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1270	N	0	0	400	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MICI90401698117	Proyecto de Inversión	314,113.57	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314113.57, modificado:314113.57)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO: AV. LA PAZ - UNIÓN.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1346	N	0	0	25000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3545.0, meta_modificada:3545.0)}
2019	4	MICI90301575110	Proyecto de Inversión	5,986,284.89	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986284.89, modificado:5986284.89)}	REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA: HEROES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH. SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		N	0	0	13324	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	MICI90401698111	Proyecto de Inversión	467,504.45	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo33, modalidad1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467504.45, modificado:467504.45)}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - BERNARDO ABARCA Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: MANUEL DE LA BARCENA - M. AVILA CAMACHO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1345	N	0	0	25000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0)}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Dr Ignacio Chávez 167, Camellinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.17047787, lat:19.6837682]}	02-12-2019	31-12-2019	355,825.95	355,825.95	355,825.95	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Nueva Valladolid, Morelia, Mich., México, lon:-101.2136034, lat:19.697249], geo:2:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ing Heber Soto Fierro, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1831546, lat:19.7214072]}	02-12-2019	31-12-2019	761,826.26	761,826.26	761,826.26	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6980043]}	11-10-2019	31-12-2019	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.9]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Anastasio Nájera, Morelia, Mich., México, lon:-101.2568951, lat:19.6896251]}	08-10-2019	31-12-2019	3,965,364.06	3,965,364.06	3,965,364.06	1,189,609.22	1,189,609.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504]}	24-10-2019	31-12-2019	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	9,559,141.87	9,559,141.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Otros, avance:0.7]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muñiz, Centro histórico de Morelia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1995016, lat:19.6981774]}	11-10-2019	31-12-2019	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Berna 286, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.20795906, lat:19.68676339]}	02-12-2019	31-12-2019	989,015.26	989,015.26	989,015.26	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504]}	22-07-2019	31-12-2019	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Indeexo Expropiación Petrolera, Morelia, Mich., México, lon:-101.2272314, lat:19.6856121]}	30-07-2019	31-12-2019	279,046.78	279,046.78	279,046.78	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Libertad 327, Morelos, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20691299, lat:19.69736479]}	03-12-2019	31-12-2019	314,113.57	314,113.57	314,113.57	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.5]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6980043]}	29-04-2019	31-05-2019	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av del Vivero 666, Indeexo el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22943014, lat:19.68304591], geo:2:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Marcos Castellanos 6, Indeexo el Vivero, 58196 Morelia, Mich., México, lon:-101.23123527, lat:19.6786717]}	03-12-2019	31-12-2019	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1:[unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2019	4	MIC190401698416	Proyecto de inversión	952,451.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952451.34, modificado:952451.34}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. TABIQUEROS, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - PASEO DEL VERGEL Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VERGEL, TRAMO: AV. TABIQUEROS - DEL LAUREL.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1342	N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}}
2019	4	MIC190401697805	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REENCARPETAMIENTO Y BANQUETAS DE CALLE REY TANGANXOAN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1316	N	0	0	985	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}}
2019	4	MIC190401697785	Proyecto de inversión	623,144.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623144.7, modificado:623144.7}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE RAFAEL CARRILLO, TRAMO: VENTURA PUENTE - GERTRUDIS BOCANEGRA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA, TRAMO: RAFAEL CARRILLO - AV. ACUEDUCTO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1336	N	0	0	50000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}}
2019	4	MIC190401697917	Proyecto de inversión	455,782.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455782.46, modificado:455782.46}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSE RENTERIA, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. LAZARO CARDENAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1338	N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6225.0, meta_modificada:6225.0}}
2019	4	MIC190401697643	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	PAVIMENTACION DE CALLE: CORREGIDORA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1289	N	0	0	1725	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}}
2019	4	MIC190401697675	Proyecto de inversión	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	BALIZAMIENTO DE LAS CALLES: ABEDUL Y EUCALIPTOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1293	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Destino del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC190401698619	Adquisición	13,680,735.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.368073536E7, modificado:1.368073536E7}}	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD	SN	N	0	0	784776	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Destino del Gasto
Michoacán de Ocampo
Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC1710401053708	Proyecto de inversión	6,990,608.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990608.82, modificado:6990608.82}}	Construcción de Auditorio Cultural Wenceslao Victoria Soto Cuarta Etapa	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	432	N	0	0	12000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Río Grande 22, Morelia, Mich., México, lon:-101.34107361, lat:19.68473796], 1 geo2:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Del Laurel, Los Vergeles, Morelia, Mich., México, lon:-101.2386557, lat:19.6753738]]	02-12-2019	31-12-2019	952,451.34	952,451.34	952,451.34	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.9)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rey Tangaxoan II 635, Vista Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon:-101.1955297, lat:19.67897982]]	11-10-2019	31-12-2019	999,785.12	999,785.12	999,785.12	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gertrudis Bocanegra 420, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18186116, lat:19.69912236], geo2:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rafael Carrillo 136, Centro histórico de Morelia, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18117452, lat:19.6965163]]	02-12-2019	31-12-2019	623,144.70	623,144.70	623,144.70	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gob. José Rentería Luviano 809, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.17498934, lat:19.68991004]]	02-12-2019	31-12-2019	455,782.46	455,782.46	455,782.46	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Corregidora 63, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19293332, lat:19.70097082]]	11-10-2019	31-12-2019	1,778,569.31	1,778,569.31	1,778,569.31	1,604,956.05	1,604,956.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de Los Eucaiptos 348, Morelia, Mich., México, lon:-101.1849618, lat:19.67712606]]	11-10-2019	31-12-2019	82,752.94	82,752.94	82,752.94	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:34.5)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
--------------------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------	---------------------------	------------------------

[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504]]	16-01-2020	16-01-2020	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
---	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
--------------------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------	---------------------------	------------------------

[geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222]]	20-09-2017		6,990,608.82	6,990,608.82	6,990,608.82	5,260,905.29	5,260,905.29		{ctto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-140/OP/432/RF/17, contratista:OBRAS Y DESARROLLOS CHAVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:6990608.82, importe_modificado:6990608.82]}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1190405/proyecto_INICIO, 1190405/proyecto_PROCESO, 1190405/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--	------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	---	---	--------------	------------------	-------------------	-------------------

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Destino del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC16170300969045	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72))	Construcción Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial-Tarimbaro	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOUITANO	219	N	0	0	15000	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Destino del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	MIC190401696733	Proyecto de inversión	7,000,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0))	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE "VASCO DE QUIROGA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	01219	N	0	0	17000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0))
2019	4	MIC190401696881	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0))	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACCESIBILIDAD PEATONAL FRENTE AL JARDIN SAN JOSE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	01220	N	0	0	17000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0))

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Ejercicio del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,349,425.09		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}}	15-11-2016		2,997,000.00	9,980,470.72	9,980,470.72	2,994,141.22	2,994,141.22	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA/OP/0219/18/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Antonio Alzate 185, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1897419, lat:19.7009769}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plazuela Vasco de Quiroga 93, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18972808, lat:19.69881428}}	11-10-2019	19-11-2019	3,500,000.00	6,999,995.56	6,999,995.56	3,500,000.00	3,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1374.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Héroe de Nacozari 21c, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18937671, lat:19.70536967}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Alvaro Obregón 275, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18952692, lat:19.70522321}}	11-10-2019	19-11-2019	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	939,839.20	939,839.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1083.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	164,912,789.00	185,709,879.00	185,709,879.00	179,635,030.94	179,635,030.94	86,508,735.03	84,964,295.55			N/A		Validado	
612 - Edificación no habitacional	-	32,566,864.49	32,566,864.49	31,501,553.62	31,501,553.62	10,411,161.87	9,657,801.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	13,186,994.43	13,186,994.43	12,755,628.08	12,755,628.08	5,647,311.83	5,647,311.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	18,333,915.09	18,333,915.09	17,734,185.29	17,734,185.29	12,021,636.00	11,230,556.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
569 - Otros equipos	-	97,042.44	97,042.44	93,868.04	93,868.04	93,868.04	93,868.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
611 - Edificación habitacional	-	28,519,273.10	28,519,273.10	27,586,365.00	27,586,365.00	13,477,623.49	13,477,623.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
615 - Construcción de vías de comunicación	-	5,777,089.76	5,777,089.76	5,588,112.51	5,588,112.51	5,204,667.40	5,204,667.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	-	95,278.71	95,278.71	92,162.00	92,162.00	92,162.00	92,162.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
511 - Muebles de oficina y estantería	-	129,552.66	129,552.66	125,314.80	125,314.80	125,314.80	125,314.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	
341 - Servicios financieros y bancarios	-	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA	1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM 2019	MUNICIPIO DE MORELIA	2 - Gasto de Inversión

Reporte: Ejercicio del Gasto
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,805,098.38	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019	MUNICIPIO DE MORELIA			1 - Gasto corriente

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	164,912,789.00	78,724,438.95	78,724,438.95	76,149,244.74	76,149,244.74	31,426,392.74	31,426,392.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	522,509.88	522,509.88	505,417.80	505,417.80	505,417.80	505,417.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
532 - Instrumental médico y de laboratorio	-	260,251.76	260,251.76	251,738.54	251,738.54	251,738.54	251,738.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
246 - Material eléctrico y electrónico	-	8,328.64	8,328.64	8,056.20	8,056.20	8,056.20	8,056.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
531 - Equipo médico y de laboratorio	-	7,488,338.96	7,488,338.96	7,243,384.19	7,243,384.19	7,243,384.19	7,243,384.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Partida	Aprobado	Modificado	caudado (Ministrad	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	482,666,517.00	535,749,244.51	535,749,244.51	535,749,244.51	535,749,244.51	503,082,380.01	502,732,456.41			N/A	533944146		
134 - Compensaciones	6,699,439.08	-	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	204,615.00	166,286.30	166,286.30	166,286.30	166,286.30	166,286.30	166,286.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
437 - Subvenciones al consumo	52,000,000.00	58,691,938.00	58,691,938.00	58,691,938.00	58,691,938.00	58,691,938.00	58,691,938.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
341 - Servicios financieros y bancarios	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
612 - Edificación no habitacional	-	4,182,214.60	4,182,214.60	4,182,214.60	4,182,214.60	1,355,667.40	1,355,667.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
311 - Energía eléctrica	133,000,000.00	112,360,984.60	112,360,984.60	112,360,984.60	112,360,984.60	112,360,984.60	112,360,984.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	255,140.70	255,140.70	255,140.70	255,140.70	76,542.20	76,542.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,410,131.32	2,607,260.70	2,607,260.70	2,607,260.70	2,607,260.70	2,607,260.70	2,607,260.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,485,722.76	23,470,773.20	23,470,773.20	23,470,773.20	23,470,773.20	23,470,773.20	23,470,773.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	67,784,596.10	67,784,596.10	67,784,596.10	67,784,596.10	47,535,949.60	47,186,026.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	259,967.80	259,967.80	259,967.80	259,967.80	259,967.80	259,967.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	61,054,800.00	40,680,679.20	40,680,679.20	40,680,679.20	40,680,679.20	40,644,324.30	40,644,324.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	48,688.70	48,688.70	48,688.70	48,688.70	48,688.70	48,688.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,855,408.70	16,587,047.76	16,587,047.76	16,587,047.76	16,587,047.76	16,587,047.76	16,587,047.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	47,354,789.88	47,354,789.90	47,354,789.90	47,354,789.90	47,354,789.90	47,354,789.90	47,354,789.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	5,510,865.20	5,510,865.20	5,510,865.20	5,510,865.20	718,567.80	718,567.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
541 - Vehículos y Equipo Terrestre	-	4,584,420.00	4,584,420.00	4,584,420.00	4,584,420.00	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
396 - Otros gastos por responsabilidades	23,161,270.42	23,501,282.85	23,501,282.85	23,501,282.85	23,501,282.85	23,501,282.85	23,501,282.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	10,668,938.64	9,561,942.30	9,561,942.30	9,561,942.30	9,561,942.30	9,561,942.30	9,561,942.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
154 - Prestaciones contractuales	5,456.40	337,387.50	337,387.50	337,387.50	337,387.50	337,387.50	337,387.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	57,629.60	57,629.60	57,629.60	57,629.60	57,629.60	57,629.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
113 - Sueldos base al personal permanente	106,265,944.80	114,743,419.00	114,743,419.00	114,743,419.00	114,743,419.00	114,743,419.00	114,743,419.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,500,000.00	2,986,370.40	2,986,370.40	2,986,370.40	2,986,370.40	2,986,370.40	2,986,370.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Ejercicio del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	22,927.20	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	FORTASEG 2019	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			2 - Gasto de Inversión

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Ejercicio del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial (PUMOT)	S282	Sin Especificar	Sin Especificar	1,088.69	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial (PUMOT)	S282	PUMOT 2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELIA			1 - Gasto corriente

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte: Ejercicio del Gasto
ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	S268	Sin Especificar	Sin Especificar	93.18	0	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	S268	Programa de Apoyos a la Cultura	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cultura	48	Programa de Apoyos a la Cultura	S268	Programa de Apoyos a la Cultura	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN			1 - Gasto corriente

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"




Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	-	28,968,068.31	28,968,068.31	28,968,068.31	28,968,068.31	28,968,068.31	28,968,068.31			N/A	N/A		
515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	388,986.12	388,986.12	388,986.12	388,986.12	388,986.12	388,986.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
523 - Cámaras fotográficas y de video	-	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
541 - Vehículos y Equipo Terrestre	-	8,703,565.76	8,703,565.76	8,703,565.76	8,703,565.76	8,703,565.76	8,703,565.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
334 - Servicios de capacitación	-	5,820,000.00	5,820,000.00	5,820,000.00	5,820,000.00	5,820,000.00	5,820,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
271 - Vestuario y uniformes	-	3,863,978.56	3,863,978.56	3,863,978.56	3,863,978.56	3,863,978.56	3,863,978.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	-	647,216.97	647,216.97	647,216.97	647,216.97	647,216.97	647,216.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	3,093,000.00	3,093,000.00	3,093,000.00	3,093,000.00	3,093,000.00	3,093,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	1,311,913.20	1,311,913.20	1,311,913.20	1,311,913.20	1,311,913.20	1,311,913.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
551 - Equipo de defensa y seguridad	-	2,977,607.70	2,977,607.70	2,977,607.70	2,977,607.70	2,977,607.70	2,977,607.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00			N/A	N/A		
421 - Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	-	10,000,000.00	5,250,000.00	9,998,795.56	9,998,795.56	4,439,839.20	4,439,839.20			N/A	N/A		
612 - Edificación no habitacional	-	500,000.00	500,000.00	498,800.00	498,800.00	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	9,500,000.00	4,750,000.00	9,499,995.56	9,499,995.56	4,439,839.20	4,439,839.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Reporte de Indicadores
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores
 Michoacán de Ocampo
 Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2019	4	4	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100.3807	100.34	Validado
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representará mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	78.7	{just1:{ciclo:2019,trim:4} ;just:Otras causas,usuario:mariano stol,fecha:15/01/20}	78.7	{just1:{ciclo:2019,trim:4} ;just:Otras causas,usuario:mariano stol,fecha:15/01/20}	100	127.06	Validado
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.7		.7		.72016	97.2	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		2.94118	N/D	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75.2		75.2		78.23529	104.04	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios, registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	24.8		24.8		18.82353	131.75	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL