



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVIII

Morelia, Mich., Miércoles 27 de Octubre de 2021

NÚM. 90

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Lic. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
IRIMBO, MICHOACÁN

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 04
CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021

En Irimbo, Michoacán de Ocampo, siendo las 14:54 catorce horas con cincuenta y cuatro minutos, del día 14 de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 35 fracción I, 36 y 37 de La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en «El despacho del Presidente Municipal», los miembros del Ayuntamiento del Municipio de Irimbo, bajo el siguiente orden del día, que el Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal, propone para la aprobación por parte de los presentes, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- ...
- 5.- ...
- 6.- *Propuesta del Presidente Municipal Dr. Fernando Palomino Andrade, para aprobación y autorización para la modificación del Programa Operativo Anual P.O.A. del año 2021.*
- 7.-
- 8.-
- 9.- ...
- 10.- ...
- a) ...
- b) ...
- c) ...
- 11.- ...

RESOLUCIONES

.....
.....
.....

6.- EL DR. FERNANDO PALOMINO ANDRADE, solicita al Cabildo la aprobación y autorización para la modificación del Programa Operativo Anual P.O.A. del año 2021.

ANEXO LOS CAMBIOS A REALIZAR:

PAVEL HERNÁNDEZ GARCÍA Secretario del H. Ayuntamiento.- Por indicaciones de la presidencia somete a votación el punto número 6 SEIS del Orden del Día:

.....
.....
.....

Acuerdo Número 6 (seis).- 6 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN CONTRA. Por Mayoría de votos de los integrantes presentes en esta Sesión del H. Cabildo se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual P.O.A. del año 2021.

.....
.....
.....

No habiendo más asuntos que tratar el Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal, declara formalmente clausurada la presente sesión, siendo las 16:27 dieciséis horas con veintisiete minutos del día 13 de octubre de 2021.

Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, consideraron y quisieron hacerlo.

C. Pavel Hernández García, Secretario del H. Ayuntamiento.- Dr. Fernando Palomino Andrade, Presidente Municipal.- C. Consuelo Alanís Ruíz, Síndica Municipal. Regidores: C. José Víctor García Gómez, Regidor de Desarrollo Rural y Comercio.- C. Irene Trejo Apón, Regidora de Salud y Gestión.- C. J. Gilberto Hernández González, Regidor de Obras Públicas, Servicios Públicos y Transporte.- Téc. Evelin Alanís Gutiérrez, Regidora de Educación y Gestión.- C. Selene Rodríguez Esquivel, Regidora de Cultura, Planeación y Mujer.- Lic. Omar Hernández Hernández, Regidor de Migración, Juventud y Deporte.- Lic. Alejandra Pérez Gutiérrez, Regidora de Turismo, Ecología y Asistencia Social. (Firmados).

=====

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA ANUAL 2021 (CUARTA MODIFICACION)

NOMBRE DEL MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021										
PROPIEDAD	FOLIO EN FOLIOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MANIFIESTACIÓN	INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DEL CONTRATO	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	OBSERVACION GENERAL
										CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMURA DF		
1	54613	IRIMBO	EL TINACO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN IRIMBO, EN LA COLONIA EL TINACO, DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA.	MIN/DOP/A D-015/2021	11 DE JULIO DEL 2021 AL 11 DE AGOSTO DEL 2021	150.00	ML	20	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
2	45705	IRIMBO	TZINTZINGARCO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGARCO EN CALLE RAYON SUR	MIN/DOP/A D-005/2021	25 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE JUNIO DEL 2021	1.00	PZA	20	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 500,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
3	46056	IRIMBO	SAN JOSE DE MAGALLANES	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MAGALLANES, CARRETERA SAN JOSE DE MAGALLANES A SAN LORENZO	MIN/DOP/A D-012/2021	01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE AGOSTO 2021	300.00	ML	25	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
4	81112	IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARIO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DIVERSAS CALLES CENTRO.	MIN/DOP/A D-006/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	300.00	ML	8	\$ 1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,900,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
5	49242	IRIMBO	COLONIA EL MAGISTERIO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, COLONIA EL MAGISTERIO, DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA.	MIN/DOP/A D-014/2021	11 DE JULIO DEL 2021 AL 11 DE AGOSTO DEL 2021	300.00	ML	16	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
6	47262	IRIMBO	SAN VICENTE EL CHICO (MANZANA DE SAN VICENTE)	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL CHICO, CALLE SIN NOMBRE.	MIN/DOP/A D-008/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	150.00	ML	30	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 700,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
7	55010	IRIMBO	SAN LORENZO QUERENDARIO	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARIO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO.	CONTRATO		140.00	ML	15	\$ 354,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 354,000.00	0.00	0.00	NUEVA
8	50246	IRIMBO	EL SALITRE	MEDIO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, CALLE CARVELINAS Y CALLE S/N.	CONTRATO		540.00	ML	20	\$ 551,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 551,000.00	0.00	0.00	NUEVA
9	51185	IRIMBO	SAN JOSE DE MAGALLANES	ALTO	DIR	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MAGALLANES, CALLE S/N.	CONTRATO		537.00	ML	15	\$ 530,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 530,000.00	0.00	0.00	NUEVA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO													\$ 5,235,000.00				\$ 5,235,000.00			
10	123451	IRIMBO	LA FRONTERA	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA, CALLE 5/14.	CONTRATO		607.00	M2	19	\$ 1,052,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,052,000.00	0.00	0.00	NUEVA
11		IRIMBO	LA CUAJADA	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUAJADA, FRENTE A LA CAPILLA.	CONTRATO		200.00	M2	6	\$ 263,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 263,000.00	0.00	0.00	MODIFICADA
12	47262	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRAO EN IRIMBO, LOCALIDAD DE IRIMBO, EN LA CALLE MIGUEL S DE MAYO.	CONTRATO	-	500.00	M2	12	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
13	56631	IRIMBO	IRIMBO	BAJO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO LOCALIDAD IRIMBO PRIVADA VICENTE GUERRERO	MIM/DOP/A D-033/2021	01 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE AGOSTO	250.00	M2	25	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 400,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
14	50246	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IRIMBO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO EPUNGUO, CALLE ZARAGOZA.	CONTRATO	-	1,000.00	M2	40	\$ -	0.00	A	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
15	45843	IRIMBO	LLANO GRANDE	ALTO	COMP	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN IRIMBO, LOCALIDAD LLANO GRANDE, CAMINO TZINTZINGAREO A LLANO GRANDE.	MIM/DOP/A D-007/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	1,000.00	ML	20	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 700,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
16	51185	IRIMBO	SAN FRANCISCO EPUNGUO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IRIMBO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO EPUNGUO, CALLE 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO.	CONTRATO	-	200.00	ML	34	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
17	123451	IRIMBO	IRIMBO	ALTO	COMP	URBANIZACION	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO Y BOMBA DE SISTEMA DE AGUA EN IRIMBO, LOCALIDAD IRIMBO.	CONTRATO	-	200.00	M2	30	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
18	43224	IRIMBO	TZINTZINGAREO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO, LOCALIDAD TZINTZINGAREO, EN CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES.	MIM/DOP/A D-002/2021	01 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	480.00	M2	30	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 400,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
19	133927	IRIMBO	IRIMBO	ALTO	COMP	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRAZERIA EN IRIMBO, LOCALIDAD IRIMBO, URBANIZACION IRIMBO.	MIM/DOP/A D-003/2021	01 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	1,000.00	ML	125	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 500,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
20	25440	IRIMBO	LA CUAJADA	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN IRIMBO, LOCALIDAD DE LA CUAJADA, EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CAPILLA.	CONTRATO	-	250	M2	25	\$ -	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
21	29294	IRIMBO	LOS MARZOS	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO, LOCALIDAD LOS MARZOS, EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA PRIVARIA 18 DE MARZO.	CONTRATO	-	505.00	M2	20	\$ 810,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 810,000.00	0.00	0.00	MODIFICADA

22	25440	IRIMBO	TZINTZINGAREO	ALTO	COMP	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN IRIMBO, LOCALIDAD TZINTZINGAREO, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS.	CONTRATO		280.00	M2	15	\$ 540,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 540,000.00	0.00	0.00	NUEVA
23	40367	IRIMBO	IRIMBO	ALTO	COMP	URBANIZACION	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA EN IRIMBO, LOCALIDAD DE IRIMBO, CARRETERA IRIMBO-CD HIDALGO.	MIN/DOP/A D-004/2021	31 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021	4,000.00	ML	30	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
URBANIZACION													\$ 4,865,000.00				\$ 4,865,000.00			
24	43728	IRIMBO	CARLOS ROJAS	ALTO	DIR	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS, EN IRIMBO, LOCALIDAD COLONIA CARLOS ROJAS, COLONIA CARLOS ROJAS	MIN/DOP/A D-011/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	2.00	PZAS	30	\$ 700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 700,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
25	61143	IRIMBO	SAN JOSE DE MAGALLANES	ALTO	DIR	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS, EN IRIMBO, SAN JOSE DE MAGALLANES, COLONIA VIVEROS.	MIN/DOP/A D-010/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	2.00	PZAS	30	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 500,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
26	121201	IRIMBO	LA ESTACION	ALTO	DIR	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN IRIMBO, LOCALIDAD DE LA ESTACION, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	MIN/DOP/A D-009/2021	09 DE JUNIO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	3.00	SERVICIO	30	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 500,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													\$ 1,700,000.00				\$ 1,700,000.00			
27	98095	IRIMBO	COLONIA HEROES DE MEXICO	ALTO	DIR	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN IRIMBO, LOCALIDAD COLONIA HEROES DE MEXICO, COLONIA HEROES DE MEXICO	MIN/DOP/A D-001/2021	31 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE JUNIO DEL 2021	500.00	ML	70	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	TERMINADA
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION													\$ 2,000,000.00				\$ 2,000,000.00			
28		IRIMBO	IRIMBO	BAJO		GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES	GASTOS INDIRECTOS	N/A	-	N/A	N/A	N/A	\$ 116,598.00	0.00	0.00	0.00	\$ 116,598.00	0.00	0.00	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION													\$ 116,598.00				\$ 116,598.00			
29		IRIMBO	CARLOS ROJAS	ALTO	COMP	FAEISFUM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE COL. INS. CARLOS ROJAS.	NA	-	2,100.00	M2	80	\$ 4,230,795.11	0.00	\$ 4,230,795.11	0.00	\$ -	0.00	0.00	CANCELADA
TOTAL GASTOS INDIRECTOS													\$ 116,598.00	0.00	0.00	0.00	\$ 116,598.00	0.00	0.00	
TOTAL													\$13,916,598.00		0.00	0.00	\$13,916,598.00	0.00	0.00	

