



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIX

Morelia, Mich., Martes 23 de Noviembre de 2021

NÚM. 9

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Lic. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 40 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Y DESTINO DE RECURSOS FEDERALES AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia congado por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en firmado "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en firmado "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una hoja, deberá firmarse al talce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en firmado "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Detalle del Estado PAF Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TERM	FECHA	CATEG	MONTO	SLOUSA	RANVAMAK	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO				FOTOS		OBSERVACIONES			
						ID_PRO	ID_SUBPRO	TIPO_PRO	PROG	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	ASIGNACION	INSTITUCION	OTRO	PROG	BENEFICIARIOS	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMISO	RECURSOS	LIBERADO	PAGADO	AVANCE	CAPITULO	ESTADO
3	MIC2103018204	de	5,884,018.15			(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11	(P) (C) 2021 (R) 33 (M) 11 (A) 11 (S) 11 (D) 11 (E) 11 (F) 11 (G) 11 (H) 11 (I) 11 (J) 11 (K) 11 (L) 11 (M) 11 (N) 11 (O) 11 (P) 11 (Q) 11 (R) 11 (S) 11 (T) 11 (U) 11 (V) 11 (W) 11 (X) 11 (Y) 11 (Z) 11

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES							
TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FI	ENTIDAD	PROYECTO	CLASIFICACION	ASIGNACION	INSTITUCION	PROYECTO	BENEFICIARIOS	MUNICIPIO	TIPO_GESTION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES							
3	MIC210201924312	Obra	1,126,451.65	FEDERALES	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA	16	03	03	MICHOACAN DE OCAMPO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Carretera	MORELIA	48809	5	550	450	0	2125.01	1	12-04-2021	11-05-2021	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	1.65	125.01	0	Financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Sin observaciones.
				[FI] ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recargo: FEDERALES																											
				[geo1] cve_municipio: 53, localidad: 27, direccion: AVENIDA LOMAS DE LA ALDEA INTERIOR SIN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCRITORES Y CALLE ORIENTE SEIS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE LEON																											
				[meta1] unidad_medida: lineales, meta: 21, meta_moficada: 101.14417298																											
				[cto1] tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-025/OP/ADM/2021, contratista: DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO																											
				[importe_modificado] importe_modificado: 1126451.65, avance: 125.01																											
				[meta2] unidad_medida: lineales, meta: 1924312, meta_moficada: 1924312																											
				[importe_modificado] importe_modificado: 1126451.65, avance: 125.01																											
				[cto2] tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-148/OP/IRMA/2021, contratista: TRIPICER, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO																											
				[importe_modificado] importe_modificado: 3309853.06, avance: 22.01																											
				[meta3] unidad_medida: lineales, meta: 1982870, meta_moficada: 1982870																											
				[importe_modificado] importe_modificado: 3309853.06, avance: 22.01																											

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		OBSERVACIONES					
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	MONTO_APROBADO	MONTO_INVERTIDO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	TITULO	ESPECIFICACIONES	SUBPROYECTO	CLASIFICACION	ASIGNACION	INSTITUCION	PROYECTO	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISORES
3	MIC210301978993	01	259,981.94	259,981.94	144,903	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	16	53	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	144903	161	128	0	102.0	1	30-04-2021	29-05-2021	1	1	1	1	100%	1578993	1578993	En ejecución	Observación: El proyecto cuenta con cuentas de avance físico y financiero en el sistema de contabilidad, que se recomienda reportar al avance físico y financiero en el estado de cuenta del FSM de 2021 del municipio de Morelia.	Observación: El proyecto cuenta con cuentas de avance físico y financiero en el sistema de contabilidad, que se recomienda reportar al avance físico y financiero en el estado de cuenta del FSM de 2021 del municipio de Morelia.
3	MIC210301978530	01	3,437,386.40	3,437,386.40	1,421,64	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO	16	53	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	142164	84	68	0	1787.0	1	11-05-2021	29-09-2021	2,176,329.98	2,176,329.98	2,176,329.98	2,176,329.98	100%	1978530	1978530	En ejecución	Observación: El proyecto cuenta con cuentas de avance físico y financiero en el sistema de contabilidad, que se recomienda reportar al avance físico y financiero en el estado de cuenta del FSM de 2021 del municipio de Morelia.	Observación: El proyecto cuenta con cuentas de avance físico y financiero en el sistema de contabilidad, que se recomienda reportar al avance físico y financiero en el estado de cuenta del FSM de 2021 del municipio de Morelia.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO				FOTOS			OBSERVACIONES														
TRIME	CATEG	MONTO_GLOBA	NANCIAME	FUENTES_FI	ID_M	ID_ENTD	PRO_M	MUNICI	POBLA	BEN	TIPO	FECHA_INICI	FECHA_TERM	COMPROMETID	AVANCE	OBSERVACION	ACCION																			
STRE	FOLIO	ORIA	L_APROBADO	NTD	NOMBRE	SPON	SPONS	NSABL	SPONSA	GRAMA_P	CLASHI	ASIFIC	INSTITUCION	O_PRO	BENEFI	MUJ	HOM	ARI	FECHA_INICI	FECHA_TERM	RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	\$ FISICO	CARPETA	ESTA	FLUJO	A	ES	CAPTURIST	\$ REVIS			
3	MIC210301964589	01	880.538.48	880.538.48	73192	16	0	53	Morelia	ura Social	lento	car	MORELIA	73192	5	46	38	0	360.00	1	kn:39.64535932	18-04-2021	15-05-2021	880.515.55	880.515.55	880.515.55	880.515.55	880.515.55	48	60.0	50	0	0	0	0	0
(P): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso: FEDERALES CONSTRUCCIO (APORTACION DE DRENAJE NES, SANITARIO EN SUBSIDIOS Y MORELIA CONVENIOS) COMUNIDAD SAN ANTONIO Michoacán de Ocampo Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Identificado H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA monto:880.538.48 modificado: CARICATEN-73192															(pro): [cve_municipio:53, localidad:122, direccion:CALLE CANCHATE INTERIOR SAN RANCHARIA SAN ANTONIO PARANGARE, 58342 SAN ANTONIO PARANGARE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NURTAN Y CALLE GIL CALVILLO GUTIÉRREZ, CALLE PARANGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH, km- 101.29490059,				(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta:36 0.0, meta_modificado:			[fecha_inicio: 18-04-2021, fecha_terminacion: 15-05-2021, comprometido: 880.515.55, devengado: 880.515.55, ejercido: 880.515.55, pagado: 880.515.55, contratos: 48, fisico: 60.0, carpeta: 50, flujo: 0, acciones: 0, revisiones: 0			(observación): Observación enviada al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario:amarciones											
3	MIC210301964589	01	746.381.06	746.381.06	95584	16	0	53	Morelia	ura Social	lento	car	MORELIA	95584	5	33	27	0	118.00	1	kn:39.71925987	14-04-2021	12-06-2021	235.614.29	235.614.29	235.614.29	235.614.29	235.614.29	06	16.82	0	0	0	0	0	0
(P): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso: FEDERALES O DE POZO (APORTACION PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA CONVENIOS) COLONIA JOSÉ MARIA PINO Michoacán de Ocampo Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Identificado H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA monto:746.381.06 modificado: GOBERNADOR DE YUCATÁN-95584															(pro): [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADOR DE YUCATÁN INTERIOR EN COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POETA PINO SUÁREZ Y CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ, CALLE DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH, km- 101.16254877,				(meta): [unidad_medida: Cuadradas, meta:11 8.0, meta_modificado:			[fecha_inicio: 14-04-2021, fecha_terminacion: 12-06-2021, comprometido: 235.614.29, devengado: 235.614.29, ejercido: 235.614.29, pagado: 235.614.29, contratos: 06, fisico: 16.82, carpeta: 0, flujo: 0, acciones: 0, revisiones: 0			(observación): Observación enviada al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario:amarciones											

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL	NOMINACIÓN	DETALLE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO					FOTOS			OBSERVACIONES										
				FUENTES FI	ID_MUNICI	ID_ENTIDAD	ESPO	PROYECTO	SUBPROYECTO	POBLACIÓN	BENEFICIARIOS	TIPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE %	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACTIONS													
3	MIC210301967908	6n	1,157,952.99	96103	16	o	53	Morelia	ura Social	ento	car	MORELIA	96103	5	81	67	0	173.0]	1	bt:19.7280116]	18-03-2021	16-04-2021	1,157,890.43	1,157,890.43	1,157,890.43	1,157,890.43	1,157,890.43	2.99]	73.0]	50]	do	avanc	ción es	Valida	Morelia, Sin observación	Morelia, Sin observación
3	MIC210301967833	6n	1,124,648.87	97974	16	o	53	Morelia	ura Social	ento	car	MORELIA	97974	5	1192	978	0	56.0]	1	bt:19.7307872]	09-04-2021	07-07-2021	590,489.44	590,489.44	590,489.44	590,489.44	590,489.44	8.87]	4.88]	50]	do	avanc	ción es	Valida	Morelia, Sin observación	Morelia, Sin observación

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES	
STRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAM	ID_MUNICI	ID_ENTIDAD	PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	AVANCE_CARPETA	AVANCE_ESTADISTICO	OBSERVACIONES
3	MIC2100101921607	06	7,306,050.40	7306050.40	49126	16	0	53	Morelia	Urbana Social	19-06-2021	21-06-2021	6,477,045.72	6,477,045.72	6,477,045.72	6,477,045.72	0.00	0.00	0.00	Observación derivado al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin observaciones.
(FI): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) IRATZIO CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA-OCAMPO (GEO): [cve_municipio:53, localidad:70, direccion:CALLE IRATZIO BUENAVISTA PUEBLO IRATZIO, 58333 IRATZIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE CAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN LA, longitud:101.41041373]																				
3	MIC2100101930899	06	867,390.06	867390.06	71898	16	0	53	Morelia	Urbana Social	19-02-2021	20-03-2021	826,345.62	826,345.62	826,345.62	826,345.62	0.00	0.00	0.00	Observación derivado al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin observaciones.
(FI): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) UNIÓN CALLE PRIMERA CERRADA DE FILIPINAS-OCAMPO (GEO): [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA FILIPINAS INTERIOR SN COLONIA UNIÓN, 58126 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SEGUNDA CERRADA DE FILIPINAS, CALLE FILIPINAS, CALLE ALONSO ENRIQUEZ DE TOLEDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EST, longitud:101.15686738]																				

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	NOMBRE	ID_MUNICIPIO	ID_ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	AVANCE FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES										
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	CARPETA ESTADISTICA	ESTADISTICA		OBSERVACIONES	ACCIONES								
3	MIC210201930877	0n	719,180.28	719180.28	71773	16	53	Morelia	ura	Social	lento	car	MORELIA	71773	5	42	34	0	154.00	1 lat-19.71175913	19-02-2021	20-03-2021	719,172.10	719,172.10	719,172.10	719,172.10	719,172.10	28	54	50	Observación derivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario: amardi@com
3	MIC210201930879	0n	3,611,930.38	3611930.38	79836	16	53	Morelia	ura	Social	lento	car	MORELIA	79836	5	1787	1463	0	1176.00	1 lat-19.60753281	11-05-2021	29-06-2021	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	0.98	176.00	0	Observación derivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FSM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario: amardi@com

REPORTE: Declaro del Estado PSM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRAMO		DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO				FOTOS			OBSERVACIONES	
TIPO	PERIODO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	NOMBRE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_PACTO	FECHA_TERMINO_PACTO	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	CAPITAL	ESTADO	OBSERVACIONES	ACIEN	FECHA	ICN				
3	MIC21001181030M	06	6,482,262.83	PROYECTO DE INVERSIÓN DE AGUA POTABLE EN VILLAS DE LA LOMA-70700	16-oct-20	31-mar-2022	16-oct-2021	31-mar-2022	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	1,964,000.00	89%	50%	000	Observación de estado al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se tiene como base de información para el informe al tener presente los pagos reflejados en el estado de cuenta del PSM 2021 del municipio de Morelia, sin embargo con el sistema de cuentas de control							
3	MIC21001181034M	06	770,653.06	PROYECTO DE INVERSIÓN DE AGUA POTABLE EN VILLAS DE LA LOMA-70700	16-oct-20	31-mar-2022	16-oct-2021	31-mar-2022	770,653.06	770,653.06	770,653.06	770,653.06	770,653.06	770,653.06	100%	100%	000	Observación de estado al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se tiene como base de información para el informe al tener presente los pagos reflejados en el estado de cuenta del PSM 2021 del municipio de Morelia, sin embargo con el sistema de cuentas de control							
3	MIC21001181038M	06	1,404,084.41	PROYECTO DE INVERSIÓN DE AGUA POTABLE EN VILLAS DE LA LOMA-70700	16-oct-20	31-mar-2022	16-oct-2021	31-mar-2022	704,646.76	704,646.76	704,646.76	704,646.76	704,646.76	704,646.76	100%	100%	000	Observación de estado al hecho a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se tiene como base de información para el informe al tener presente los pagos reflejados en el estado de cuenta del PSM 2021 del municipio de Morelia, sin embargo con el sistema de cuentas de control							

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FI	ID_M	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES					
						UNIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	PROYECTO	CLASIFICACION	ASIGNACION	INSTITUCION	BENEFICIARIOS	TIPO_PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES				
3	MIC210301981651	01	1,347,970.82	156063	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Transportación	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	156063	5	121	99	0	1065.0]	1	23-07-2021	20-09-2021	404,391.22	404,391.22	404,391.22	404,391.22	404,391.22	0.82]	11.2]	50)	Valido	En ejecución	avance trimestre 3.0, usuario:omard	Observación enviada al proyecto sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se toma como base de información para el avance trimestre financiero o en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Se sugiere eliminar la información en el SFT.	Observación enviada al proyecto sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se toma como base de información para el avance trimestre financiero o en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Se sugiere eliminar la información en el SFT.
3	MIC210301980008	01	1,374,091.38	149771	16	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Transportación	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	149771	5	77	60	0	1292.0]	1	23-07-2021	05-10-2021	592,227.41	592,227.41	592,227.41	592,227.41	592,227.41	1.38]	162.8]	50)	Valido	En ejecución	avance trimestre 3.0, usuario:omard	Observación enviada al proyecto sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se toma como base de información para el avance trimestre financiero o en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Se sugiere eliminar la información en el SFT.	Observación enviada al proyecto sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se toma como base de información para el avance trimestre financiero o en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Se sugiere eliminar la información en el SFT.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO				FOTOS			OBSERVACIONES																																	
TRIME	CATEG	MONTO_GLOBA	FUENTES_FI	ENTIDAD	ID_M	ID_EN	ENTID	PRO_M	MUNICI	POBLA	BEN	TIPO	FECHA_INI	FECHA_TERM	COMPROMETI	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	OBSERVACION	OBSERVACIONES																																	
STRE	FOUO	ORIA	L_APROBADO	NTO	NOMBRE	SABLE	ABLE	E	BLE	ROYECTO	CLASIFI	ASIFIC	INSTITUCION	O_PRO	BENEFI	MILI	HOM	ARI	METAS	NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INI	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETI	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	OBSERVACION	OBSERVACIONES																							
3	MIC21030195753	en	5,660,449.84	17289	16	o	53	Morelia	una	Social	es	car	MORELIA	17289	5	67	56	0	4127.0]	1	ht:19.73999215]	04-08-2021	02-10-2021	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	9.84]	031.75]	50]	ción	es	usuario:amandi	MDS y																				
																						[titl:	[tipo_obra:Ob	ra,	numero_contr	ato:SA-	143/OP/IRM/	2021,	contralista:N	OUVELARQ	DISEÑO Y	CONSTRUCCI	ON S.A. DE	C.V.,	convocante:M	UNICPRO DE	MORELIA	MICH,	medida	/proyect	monto:36404	49.84,	Cuadrad	1945753	importe_mod	os,	proyect	En	do	MORELIA,	El	finac	ión en la	usuario:amandi	MDS y
																						[meta:	[unidad,	1945753	Medros	o_INICIO,	Valida	municipio de	su	Morelia,	El	finac	ión en la	usuario:amandi	MDS y																				
																						[genl:	[cve_municipio:53,	localidad:1,	direccion:	CALLE FOROS	INTERIOR SN COLONIA	SATELITE, 58128	MORELIA, MORELIA	MICHOACÁN DE	OCCAMPO ENTRE CALLE	HIMALIA Y AVENIDA DE	LAS TORRES, CALLE	AMALTEA LA OBRA SE	ENCUENTRA EN EL	ESTADO DE MICHOACÁN	DE OCCAMPO MUNICIPIO	DE MORELIA EN, lnt-	101.16409354,	1	ht:19.73999215]	04-08-2021	02-10-2021	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	9.84]	031.75]	50]	ción	es	usuario:amandi	MDS y
																						[meta:	[unidad,	Medros	Cuadrad	os,	meta:41	27.0,	meta_in	edificada	1	ht:19.73999215]	04-08-2021	02-10-2021	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	1,698,134.95	9.84]	031.75]	50]	ción	es	usuario:amandi	MDS y									
																						[titl:	[tipo_obra:Ob	ra,	numero_contr	ato:SA-	104/OP/IRMA/	2021,	contralista:PR	COEC	INNOVACION	ES, S.A. DE	C.V.,	1963841	convocante:M	UNICPRO DE	MORELIA	MICH,	medida	1963841	monto:16416	15.18,	Cuadrad	1963841	importe_mod	os,	proyect	En	do	MORELIA,	El	finac	ión en la	usuario:amandi	MDS y
																						[meta:	[unidad,	1963841	Medros	o_INICIO,	Valida	municipio de	su	Morelia,	El	finac	ión en la	usuario:amandi	MDS y																				
																						[genl:	[cve_municipio:53,	localidad:1,	direccion:	CALLE PASEO	DEL ALAMO INTERIOR SN	COLONIA PRADOS	VERDES, 58110	MORELIA, MORELIA	MICHOACÁN DE	OCCAMPO ENTRE CALLE	PASEO DEL FRENO Y	AVENIDA GUADALUPE	VICTORIA, BOULEVARD	DE LAS PRIMAVERAS LA	OBRA SE ENCUENTRA EN	EL ESTADO DE, lnt-	101.20053969,	1	ht:19.73999215]	09-04-2021	08-05-2021	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	5.18]	667.0]	o_FIN]	ción	es	usuario:amandi	MDS y
																						[meta:	[unidad,	1963841	Medros	Cuadrad	os,	meta:16	67.0,	meta_in	edificada	1	ht:19.73999215]	09-04-2021	08-05-2021	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	1,641,614.50	5.18]	667.0]	o_FIN]	ción	es	usuario:amandi	MDS y								

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES			
TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	NOMBRE	ID_MUNICIPIO	ID_ENTIDAD	PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	AVANCE_CARPETA	AVANCE_ESTADISTICA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
1	MK21020196561	0,052,210.67	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN MORELIA	53	Michoacán de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA	81261	5	92	76	0	9400.00	1	1919.71580968	23-07-2021	20-09-2021	6,315,210.12	6,315,210.12	6,315,210.12	6,315,210.12	0.67	120.00	50	<p>[foto]: tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061,OP/IMA/2021, contratista:CONSTRUCCION ESTINOCO S.A. DE C.V., convocante:MICHOACÁN DE MORELIA, medida:/proyecto, o_INICIO:1965561, Cuadrada:1965561, importe_modulos:/proyecto, avance:90,PROCEJO, Ejecución:avancado, trimestre:3.0, observaciones:</p>	<p>[foto]: tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061,OP/IMA/2021, contratista:CONSTRUCCION ESTINOCO S.A. DE C.V., convocante:MICHOACÁN DE MORELIA, medida:/proyecto, o_INICIO:1965561, Cuadrada:1965561, importe_modulos:/proyecto, avance:90,PROCEJO, Ejecución:avancado, trimestre:3.0, observaciones:</p>
3	MK210201921968	8,682,007.40	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SANITARIO, PAVIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO Y BANQUETAS EN LA COLONIA VICENTE LOMBARDO	53	Michoacán de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA	44275	5	75	61	0	7170.00	1	1919.71462055	18-03-2021	25-06-2021	5,121,909.58	5,121,909.58	5,121,909.58	5,121,909.58	7.41	170.00	50	<p>[foto]: tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078,OP/IMA/2021, contratistas:OCADOS CONSTRUCTORES URVIC, convocante:MICHOACÁN DE MORELIA, medida:/proyecto, o_INICIO:1921968, Cuadrada:1921968, importe_modulos:/proyecto, avance:70,PROCEJO, Ejecución:avancado, trimestre:3.0, observaciones:</p>	<p>[foto]: tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078,OP/IMA/2021, contratistas:OCADOS CONSTRUCTORES URVIC, convocante:MICHOACÁN DE MORELIA, medida:/proyecto, o_INICIO:1921968, Cuadrada:1921968, importe_modulos:/proyecto, avance:70,PROCEJO, Ejecución:avancado, trimestre:3.0, observaciones:</p>

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES													
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIERAS	ENTIDAD	PROYECTO	CLASIFICACION	ASIGNACION	INSTITUCION	PROYECTO	BENEFICIARIOS	TIPUS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISCAL	CONTRATOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACCIONES									
3	MIC10201914891	01	549,709.15	549709.15	25499	16	0	53	Morelia	Infraestructura Social	Carreteras	MORELIA	25499	\$	36	28	0	771.0]	1	19:71321438]	19-02-2021	04-04-2021	549,708.45	549,708.45	549,708.45	549,708.45	549,708.45	15]	71.0]	50]	Valido	Observación: Dado de alta al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario o contraseña.
				(@): ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: N DE FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA IUSTRES NOVHISPANOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Tramite y Sin Identificar		H AYUNTAMIENTO DE MORELIA		Medida: Cuadrantes, meta: 27		I.D. modificada		[meta]: 1, [unidad_medida]: Metros Cuadrados, [meta]: 27		[pro]: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA INTERIOR SN COLONIA IUSTRES NOVHISPANOS, 58226 MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DIAZ Y CALLE JUAN MUÑOZ DE MOLINA, CALLE FILIPINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MIQUILAN, 101.15250386, lat: 19.71321438]															
3	MIC10201912707	01	7,209,775.08	7209775.08	46128	16	0	53	Morelia	Infraestructura Social	Carreteras	MORELIA	46128	\$	66	54	0	2756.0]	1	19:72596724]	03-03-2021	30-06-2021	5,406,744.28	5,406,744.28	5,406,744.28	5,406,744.28	5,406,744.28	3.08]	756.0]	50]	Valido	Observación: Dado de alta al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM 2021 del municipio de Morelia. Sin usuario o contraseña.
				(@): ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: N DE FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA CUMBRES DEL QUINCE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Tramite y Sin Identificar		H AYUNTAMIENTO DE MORELIA		Medida: Cuadrantes, meta: 27		S.O. modificada		[meta]: 1, [unidad_medida]: Metros Cuadrados, [meta]: 27		[pro]: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA CUMBRES DEL QUINCE, 58149 MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEFENSOR DE CHARULTEPEC 26 DE JUNIO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MIQUILAN, 101.21768096, lat: 19.72596724]															

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES						
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTONOMBRE	ID_ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	TITULO	ESPO	PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCAL	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
3	MIC210201917218	01	1,637,897.86	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACION FEDERAL Y BANCQUETAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS EN MORELIA, DURANGO	16	53	Proyecto de Inversión de Infraestructuras y Servicios Públicos	DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACION FEDERAL Y BANCQUETAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS EN MORELIA, DURANGO	01	MICHOACAN DE OCAMPO	58941	5	9	7	0-800.00	18-03-2021	16-05-2021	1,039,190.00	1,039,190.00	1,039,190.00	1,039,190.00	1,039,190.00	7.86	00.00	0	FIN	Valido	Municipio de Morelia, Sin observaciones
				(M):			(geo):																						
				(ciclo_recurso):			(cve_municipio):																						
				(ano):			(localidad):																						
				(ramo):			(direccion):																						
				(modalidad):			(interior):																						
				(proyecto):			(meta):																						
				(tipo_recurso):			(unidad_medida):																						
				(aporte):			(moneda):																						
				(subsidio):			(cuadrado):																						
				(convenio):			(metros):																						
				(financiamiento):			(valor):																						
				(entidad):			(municipio):																						
				(nombre):			(descripcion):																						
				(id):			(entidad):																						
				(entidad):			(municipio):																						
				(nombre):			(descripcion):																						
				(id):			(entidad):																						
				(entidad):			(municipio):																						
				(nombre):			(descripcion):																						

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	NANCIAMEN	FUENTES_FI	DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCERO				FOTOS			OBSERVACIONES	
						ID_IN	UNICI	TIDA	ENTD	PIO_R	MUNICI	POBLA	BEN	TIPO_	FECHA_INCI	FECHA_TERM	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	ESTAS	FLUIDO	OBSERVACION	ACCIONES											
3	MIC21020191366	01	1,734,033.90	1734033.90	73859	(#): CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REAJUSTAR RAMO 33, ACTIVIDADES MODALIDAD 1, FISCAS EN PROG PRES 4, MORELIA TIPO_RECURSO COMUNIDAD FEDERALES CAPULA (APORTACIONES, VASCO DE SUBSIDIOS Y QUIROGA CONVENIOS) ESCUELA SECUNDARIA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Urbano Social	01	car	MORELIA	73859	\$	188	155	0	196.00	(pro): [cve_municipio:51, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE INTERIOR SN FUEBLO CAPULA, 58333 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MANTENIMIENTO]	24-03-2021	22-04-2021	1,734,033.88	1,734,033.88	1,734,033.88	1,734,033.88	1,734,033.88	3.90	96.00	0	FIN	Valida municipio de Morelia. Sin observaciones						
3	MIC21020191134	01	359,170.24	359170.24	72800	(#): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN FRACC. ARBO SAN ANTONIO LAS GARZAS PRIMARIA LEONA VICARIO	Michoacán de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Urbano Social	01	car	MORELIA	72800	\$	17	13	0	48.00	(pro): [cve_municipio:51, localidad:438, direccion:AVENIDA LAS GARZAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 58341 SAN ANTONIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL ARENAL Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE EL ARENAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MANTENIMIENTO]	14-04-2021	28-05-2021	312,286.59	312,286.59	312,286.59	312,286.59	312,286.59	24.00	8.00	50	0	Valida municipio de Morelia. Sin observaciones						

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIME		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					FOTOS			OBSERVACIONES														
STRE	FOUO	CATEG	MONTO_GLOBA	FUENTES_FI	ID_EN	ID_M	TIDA	ENTD	PIO_R	PIO_RE	TIPO_PRO	SURCL	POBLA	BEN	TIPO_G	FECHA_INCI	FECHA_TERM	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	OBSERVACION	ACCION									
ORIA	L_APROBADO	NANCIA	NOMBRE	ABLE	ABLE	BLE	ROYECTO	CAION	ACION	EJECUTORA	YECTO	CIADA	BENEF	MU	HOM	ARI	EFERE	GEODREFERENCIAS	O	NO	RECAUDADO	O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	OBSERVACION	ACCION					
3	MIC210201929529	ón	1,552,694.21	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN MORELIA COLONIA FONONAVIT RAFAEL CARRILLO PERIFÉRICO PASO DE LA REPUBLICA ESCUELA PRIMARIA OTIBO MONTAÑO SÁNCHEZ-SÁNCHEZ	16	53	Morelia	Infraestructura Social	Educación	H	AYUNTAMIENTO DE MORELIA	65597	\$	85	70	0	536.72	1	lat:19.71268707	24-04-2021	23-05-2021	752,358.28	752,358.28	752,358.28	752,358.28	752,358.28	4.21	36.72	o_FIN	Valido	Morelia.	Sin		
				(#): (sicb_recurso): 2021, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso: FONONAVIT FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) ESCUELA PRIMARIA OTIBO MONTAÑO SÁNCHEZ-SÁNCHEZ			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social																											
				(#): (sicb_recurso): 2021, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COMUNIDAD UMECUARO CALLE CONOCIDA ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN Y PATRIA-63318			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social																											

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES										
				ID_MUNICIPIO	TÍTULO	PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	PROYECTO	BENEFICIARIOS	TIPOMETAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FÍSICO	ESTATUS	OBSERVACIONES	ACTIONES											
3	MK21030197942	581,699.32	581699.32	149333	18	0	53	Morelia	Urbana	Social	Acción	car	MORELIA	149333	5	130	90	0	1289.01	1	18-19-77752401	17-07-2021	15-08-2021	581,699.32	581,699.32	581,699.32	581,699.32	581,699.32	32	289.01	1	Validado	avanzado	tercer trimestre 3.0, observaciones por sistema de cuentas del municipio de Morelia, no se observan inconsistencias en la información financiera en el sistema de contabilidad, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT, con el apoyo del municipio de Morelia, al iniciar el trimestre 3.0, en la MDS y
3	MK21030197942	748,609.26	748609.26	142843	16	0	53	Morelia	Urbana	Social	Acción	car	MORELIA	142843	5	1450	1388	0	1532.01	1	18-19-66020582	21-04-2021	20-05-2021	748,609.26	748,609.26	748,609.26	748,609.26	748,609.26	26	332.01	1	Validado	avanzado	tercer trimestre 3.0, en la MDS y

REPORTE: Destino del Gasto FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

TRIMESTRE		DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO				FOTOS			OBSERVACIONES								
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	ENTIDAD	PROYECTO	TIPO PROYECTO	SUBCATEGORIA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERACION	BENEFICIARIOS	HOMAJES	AREAS	TIPO GASTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMETIDO	DEVINGUADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	CARPETA ESTADISTICA	OBSERVACIONES	ACCIONES						
3	MIC210301976733	06	648,148.28	648,148.28	133988	16	0	53	Morelia	Social	acción	car	MORELIA	133988	5	82	68	0	1168.00	1	12-04-2021	11-05-2021	648,148.28	648,148.28	648,148.28	648,148.28	648,148.28	28]	168.00	SO]	(observación: D erivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM. Se sugiere Validar municipio de Morelia, eliminar la información en la base de datos de FIAS y FOTOS: (foto:1: /tipo_obra:Ob ra, numero_camb ata:5A- 031/0R/ADM /2021, contratista:MI 8 PROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES, S.A. DE C.V., (1976733 /proyect o_INICIO, MORELIA, (meta: 1976733 /proyect o_FIN, monto:64814 8.28, Metros 1976733 /proyect o_INICIO, avance:1 68.00) SO]) Terminado es	(observación: D erivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM. Se sugiere Validar municipio de Morelia, eliminar la información en la base de datos de FIAS y FOTOS: (foto:1: /tipo_obra:Ob ra, numero_camb ata:5A- 128/0R/ADM /proyect o_INICIO, 2021, contratista:TR ESCALE /proyect o_PROCE SO, OBRA ELECTRICA Y CIVIL S DE R.L. DE C.V., 1965586 /proyect o_INICIO, MORELIA, (meta: 1965586 /proyect o_PROCE SO, monto:27894 0.06, Metros 1965586 /proyect o_INICIO, avance:5 68.00) SO]) Terminado es
3	MIC210301965586	06	278,940.06	278,940.06	81457	16	0	53	Morelia	Social	acción	car	MORELIA	81457	5	6	6	0	568.00	1	17-06-2021	16-07-2021	278,940.06	278,940.06	278,940.06	278,940.06	278,940.06	06]	68.00	FIN]	(observación: D erivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM. Se sugiere Validar municipio de Morelia, Sin la información en la base de datos de FIAS y FOTOS: (foto:1: /tipo_obra:Ob ra, numero_camb ata:5A- 128/0R/ADM /proyect o_INICIO, 2021, contratista:TR ESCALE /proyect o_PROCE SO, OBRA ELECTRICA Y CIVIL S DE R.L. DE C.V., 1965586 /proyect o_INICIO, MORELIA, (meta: 1965586 /proyect o_PROCE SO, monto:27894 0.06, Metros 1965586 /proyect o_INICIO, avance:5 68.00) SO]) Terminado es	(observación: D erivado al hackeo a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, que se por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FISM. Se sugiere Validar municipio de Morelia, Sin la información en la base de datos de FIAS y FOTOS: (foto:1: /tipo_obra:Ob ra, numero_camb ata:5A- 128/0R/ADM /proyect o_INICIO, 2021, contratista:TR ESCALE /proyect o_PROCE SO, OBRA ELECTRICA Y CIVIL S DE R.L. DE C.V., 1965586 /proyect o_INICIO, MORELIA, (meta: 1965586 /proyect o_PROCE SO, monto:27894 0.06, Metros 1965586 /proyect o_INICIO, avance:5 68.00) SO]) Terminado es



MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO				FOTOS			OBSERVACIONES														
TRIME	CATEG	MONTO_GLOBA	FUENTES_FI	ID_M	ID_EN	UNICI	TIDA	ENTID	PIO_R	MUNICI	POBLA	BEN	TIPO_	FECHA_INI	FECHA_TERM	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE	FOTOS	OBSERVACION	ACCIONES												
STRE	FOLIO	ORIA	LAPROBADO	NOMBRE	SABLE	ABLE	E	BLE	ROYECTO	CACION	ACION	EJECUTORA	YECTO	CIADA	ERES	BRES	OS	METAS	NCIA	GEOREFERENCIAS	0	INO	RECAUDADO	0	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	\$	FISICO	CARPETA	ESTA	FLUJO	A	OBSERVACION	ACCIONES
3	MIC2111101930661	0n	887,932.85	687932.85]	SALIDA-70770	16	o	33	Morelia	ura	Social	acón	car	MORELIA	70770	5	18	14	0	-1153.0]]	1	lat:19.79132537]	13-04-2021	11-05-2021	687,932.85	687,932.85	687,932.85	687,932.85	687,932.85	85]	153.0]	50]			Observación: D enviado al hacker a los sistemas del municipio de Morelia, no se encuentra con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del FOM 2021 del municipio de Morelia. Sin observaciones	



MUNICIPIO DE MORELIA-MICHOCÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Cierre Rango	Descripción Programa	Cierre Programa	Programa Fondo Convenir Específico	Dependencia Ejercicio	Rendimiento Financiero	Retraso (días)	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resultado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Con Val es	Proye ción	Pagad o GRCF	Pagado EF	ESTA TUS	Observaciones (Captar)	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	Sin Especificar	Sin Especificar	205,062.80	0	TOTAL del Programa Presupuestario		171,720,299.00	17,770,297.00	137,591,298.50	112,761,574.88	112,761,574.88	112,761,574.88	112,761,574.88		N/A		127,276,176.00		[*"Dependencia Ejercicio": "Municipio de Morelia", "Observación": "Derivado al facturar los sistemas del municipio de Morelia, no se cuenta con información financiera en el sistema de contabilidad, por tal motivo se toma como base de información para el informe al tercer trimestre los pagos reflejados en el estado de cuenta del PDM 2021 del municipio de Morelia."]	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partido genérico	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	FASMF (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			1 - Gasto de Inversión		44,946,000.00	44,840,079.98	19,463,797.78	19,463,797.78	19,463,297.78	19,443,797.78	19,443,297.78		Sin Cont rol	Sin Proye ción	N/A	N/A	Valido	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partido genérico	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	FASMF (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			1 - Gasto de Inversión		24,416,050.40	22,121,826.26	22,121,826.26	22,121,826.26	22,121,826.26	22,121,826.26	22,121,826.26		Sin Cont rol	Sin Proye ción	N/A	N/A	Valido	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partido genérico	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	FASMF (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			2 - Gasto de Inversión	812 Edificación	4,580,000.00	4,496,430.26	7,205,838.12	5,387,327.30	5,387,327.30	5,387,327.30	5,387,327.30	5,387,327.30		Sin Cont rol	Sin Proye ción	N/A	N/A	Valido
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partido genérico	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	FASMF (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			1 - Gasto de Inversión	815 Construcción de obras de comunicación	7,000,000.00	4,400,000.00	6,315,210.12	6,315,210.12	6,315,233.12	6,315,210.12	6,315,210.12	6,315,210.12		Sin Cont rol	Sin Proye ción	N/A	N/A	Valido
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partido genérico	2021	FEDERALES (APORTA) ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	304	FASMF (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			2 - Gasto de Inversión	811 Edificación	4,000,000.00	3,882,014.15	5,892,014.15	1,045,412.87	1,045,412.87	1,045,412.87	1,045,412.87	1,045,412.87		Sin Cont rol	Sin Proye ción	N/A	N/A	Valido

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA

REPORTE: Ejercicio del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Religioso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	F004	FAISM (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	55,730,799.00	15,174,004.64	11,151,738.49	13,151,738.49	13,151,738.49	13,151,738.49	13,151,738.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	F004	FAISM (FONDO II 2021)	Municipio de Morelia			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	26,491,500.00	61,080,313.98	63,080,313.98	45,076,762.06	45,076,762.06	45,076,762.06	45,076,762.06	45,076,762.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Oaxaca
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave o Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo o Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pagos a SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)			
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Programa Presupuestario	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	005	005	388,887.95		Total del Programa Presupuestario		548,521,413.00	543,381,331.95	375,679,623.95	201,040,582.00	201,040,582.00	236,790,206.00	234,790,206.00			N/A	275,526,776.80		[Dependencia Ejecutora "Municipio de Morelia", "Observación": "Del importe de \$149,847.95 por concepto de residencias financieras, \$53,655.00 corresponden a residencias financieras recibidas del Gobierno del Estado de Michoacán."]			
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			240 - Material eléctrico	I - Gasto corriente	74,354,043.20	74,757,621.72	49,864,988.07	42,070,242.21	42,070,242.21	19,358,315.32	19,358,315.32	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez		
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			634 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra parada	I - Gasto corriente	-	14,130,000.00	8,570,883.52	-	-	-	-	-	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez	
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			388 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deducen de una relación laboral	I - Gasto corriente	87,958.27	87,958.27	-	-	-	-	-	-	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez	
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			134 - Desembolsos	I - Gasto corriente	-	5,945,688.14	5,945,688.14	5,945,688.14	5,945,688.14	5,945,688.14	5,945,688.14	5,945,688.14	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez	
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			159 - Otras prestaciones sociales y económicas	I - Gasto corriente	2,511,605.96	2,277,456.99	2,185,977.80	1,480,024.22	1,480,024.22	1,480,024.22	1,480,024.22	1,480,024.22	1,480,024.22	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			271 - Vestuario y uniformes	I - Gasto corriente	-	5,226,859.00	3,487,285.45	-	-	-	-	-	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez	
Michoacán de Oaxaca	Morelia	Partida genérica	2021	FEDERALES	Aportaciones federales para SUBSIDIOS Y CONVENIOS Federativos y Municipios	03 FORTAMUN	005	FORTAMUN FONDO IV 2021	Municipio de Morelia			355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	I - Gasto corriente	3,830,080.13	2,430,080.13	2,554,406.82	2,382,491.43	2,382,491.43	2,382,491.43	2,382,491.43	2,382,491.43	2,382,491.43	0	0	N/A	N/A	0	0	Validez

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MONTELA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fijo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Tercer Trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave y Descripción Programa	Programa Fondo Comunitario Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	No Integro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Muestreo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pagado o BHP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captar)	
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	-	1,885,549.00	1,256,000.52	-	-	-	-	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	332 - Primas de asociaciones, gremial y profesional de fe de año	26,416,143.87	26,415,136.99	17,617,116.24	294,007.47	294,007.47	289,648.29	289,648.29	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	29,975,755.10	29,975,755.10	29,975,755.10	29,975,755.10	29,975,755.10	29,975,755.10	29,975,755.10	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	39,200,000.00	188,826,421.50	54,333,961.61	48,760,163.37	48,760,163.37	48,760,163.37	48,760,163.37	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	354 - Prestaciones contractuales	877,635.74	668,305.77	645,681.85	668,274.34	668,274.34	668,274.34	668,274.34	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidad	25,425,428.00	25,425,428.00	23,534,093.00	23,534,093.00	23,534,093.00	-	-	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	315 - Sueldos base al personal permanente	135,680,975.26	130,268,889.70	86,880,231.91	62,862,752.58	62,862,752.58	62,862,752.58	62,862,752.58	62,862,752.58	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	427 - Subvenciones al consumo	48,175,315.20	48,175,315.20	32,132,258.35	22,945,794.00	22,945,794.00	22,945,794.00	22,945,794.00	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Montela	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES) para SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenciones Municipios	33 FORTAMUN (FONDO IV)	FORTAMUN (FONDO IV)	Municipio de Montela			1 - Gasto corriente	321 - Primas por años de servicios efectivos prestados	524,129.40	436,807.27	277,862.38	134,859.21	134,859.21	134,859.21	134,859.21	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERÍODO: Tercer Trimestre 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Rango	Clave y Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenir- Casos Específicos	Dependencia Ejecutora	Redistribución Financiera	Re	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra	Proye	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTADU	Observaciones (Captura)	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	31,500,000.00	31,500,000.00	21,895,378.48	15,845,201.13	15,845,201.13	15,845,201.13	15,645,281.13	abn	so	N/A	N/A	Validado		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	262 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,352,738.83	50,352,738.83	33,715,261.07	34,616,991.76	24,626,892.76	24,626,892.76	24,626,892.76	24,614,992.76	abn	so	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	228,989.74	228,989.74	172,628.14	172,628.14	172,628.14	172,628.14	172,628.14	172,628.14	abn	so	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	152 - Telecomunicaciones	-	197,000.00	-	-	-	-	-	-	abn	so	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	951 - Equipo de defensa y seguridad	-	860,000.00	848,255.34	-	-	-	-	-	-	abn	so	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	151 - Gastos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	41,188.00	40,285.00	36,867.58	15,455.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00	abn	so	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida general	2021	FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1805	1805	FORTAMUN (FONDO IV 2021)	Municipio de Morelia		1	Gasto corriente	263 - Premios de protección para seguridad pública y nacional	-	117,400.00	225,923.07	-	-	-	-	-	-	abn	so	N/A	N/A	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores del FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 Entidad: Michoacán de Ocampo
 Periodo: Tercer Trimestre 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Rama	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sensibilidad	Meta programada	Avance (%)	Getable	Web	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Getable	Avance (%)
2021	3		Michoacán	Morelia	33 - Aportaciones a Federaciones y Entidades Federativas y Presupuesto Municipal	435 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	159176	Porcentaje de proyectos registrados en el Catálogo FAS 2020	Porcentaje de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, infraestructura, proyectos de vivienda, etc.) que han sido registrados en la MIS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2020	[Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIS al trimestre] / [Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIS al trimestre] * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Desempeño	43.75	43.75	46.67%	33.33						
2021	3		Michoacán	Morelia	33 - Aportaciones a Federaciones y Entidades Federativas y Presupuesto Municipal	435 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	161324	Porcentaje de proyectos registrados en la MIS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2020	Porcentaje de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de fajas indirectas y Proyectos Especiales) registrados en la MIS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2020. Todo proyecto no registrado en el Catálogo como directo complementario puede considerarse como proyecto especial	[Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIS durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2020] / [Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIS al trimestre] * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Desempeño	0	0	0	0%						
2021	3		Michoacán	Morelia	33 - Aportaciones a Federaciones y Entidades Federativas y Presupuesto Municipal	435 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	162139	Porcentaje de proyectos registrados en el Catálogo FAS 2020	Porcentaje de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacio de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIS, para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2020	[Sumatoria de proyectos clasificados como de contribución directa registrados en la MIS al trimestre] / [Sumatoria de todos los proyectos registrados en la MIS al trimestre] * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	Acuerdo	56.25	56.25	53.12%	94.44						

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 Entidad: Michoacán de Ocampo
 Periodo: Tercer Trimestre 2021

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)
2021	3	3	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Comunidad	7 - Vivienda y Servicios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	77.19947	7	41.68259		53.99			
2021	3	3	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	Comunidad	7 - Vivienda y Servicios	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	México	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	7	66.66666		100			