



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXI

Morelia, Mich., Lunes 5 de Noviembre de 2018

NÚM. 13

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 38 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS FEDERALES EN EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

DESTINO DEL GASTO (DestinoGasto_R-23-33-3_2018.xls):

FONDO REGIONAL «FONREGION»
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
FAIS ENTIDADES «FISE»
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL «FISM»
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS «FAFEF»

EJERCICIO DEL GASTO (EjercicioGasto_R-9-23-33-3_2018.xls):

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS «FIES»
FONDO REGIONAL «FONREGION»
PROGRAMAS REGIONALES
PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL «PDR»
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y
MUNICIPAL «FORTALECE»
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO
FAIS ENTIDADES «FISE»
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL «FISM»
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
«FORTAMUN»
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS «FAFEF»

INDICADORES (Indicadores_FISE-FAFEF_3_2018.xls):

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FAFEF).
INDICADORES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE).

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC12130100113066	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7232615.0, modificado:7232614.76}}	Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS JC	105738	N	0	0	70170
2018	MIC11150400613855	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7304200.69, modificado:7304200.69}}	Mantenimiento Del Camino: Tripetio-Cárcuaro-Eréndira, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	101535	N	0	0	684145
2018	MIC11150400613752	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7935292.85, modificado:7935292.85}}	Mantenimiento Del Camino: Villalongín, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	101529	N	0	0	117620
2018	MIC13150300556940	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0850649E7, modificado:1.0850649E7}}	Reconstrucción Del Puente: Palos Marías I, Ubicado En El Km. 17 084, Claro De 30m Del Camino Coahuayana-Palos Marías	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307136	N	0	0	14136
2018	MIC13150300556893	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2563587E7, modificado:1.2563587E7}}	Reconstrucción Del Camino: Arteaga-Tumbiscatio, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307135	N	0	0	36144
2018	MIC13150300556859	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5997872.0, modificado:5997872.0}}	Reconstrucción De Camino:Tepalcatepec-Coalcoman-Aguila, Tramo De Km. 133 000 Al Km. 160 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307134	N	0	0	23535
2018	MIC13150300557229	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.7612839E7, modificado:6.7612839E7}}	Reconstrucción Del Camino: Las Cruces-Tumbiscatio, Tramo Del Km 35 000 Al Km 63 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307138	N	0	0	14156
2018	MIC13150300557130	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6061388.0, modificado:6061388.0}}	Reconstrucción Del Camino: Huétamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307137	N	0	0	41937
2018	MIC13150300557407	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287111.0, modificado:6287111.0}}	Reconstrucción Del Camino: Tepalcatepec-Coalcoman-Aguila, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 31 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	307139	N	0	0	22152
2018	MIC13150300556308	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote Del Km. 10 900 Al Km. 13 460	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306311	N	0	0	14136
2018	MIC13150300556255	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	Rehabilitación Del Camino:E. C. (Pátzcuaro-Uruapan)-San Ángel Zúrumcapio Del Km. 0 000 Al Km. 11 300	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306310	N	0	0	15222
2018	MIC13150300556363	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}	Rehabilitación De Camino: Acceso A Numarán Del Km. 0 000 Al Km. 1 300	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306314	N	0	0	9703
2018	MIC13150300556449	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapécuaro-Acamburo)-Araro Del Km. 0 000 Al Km 4 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306327	N	0	0	49315
2018	MIC13150300556416	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Morelia-Pátzcuaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306326	N	0	0	78325
2018	MIC13150300556395	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: Aporo-E. C. (Ocampo-Angangueo) Del Km. 6 000 Al Km. 22 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306322	N	0	0	3126
2018	MIC13150300556377	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguililla (Salida De Apatzingán) Del Km. 0 000 Al Km. 4 500	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306317	N	0	0	123649
2018	MIC13150300556201	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Arantepecuapa Del Km 0-000 Al Km 8-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306309	N	0	0	27147

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:,,61250,Maravatío,Mi choacán,México, lon:- 100.4499971, lat:19.8975909}}	7,232,615.00	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	100.00%	{meta1: {avance:11.25}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:152.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:157, direccion:,,Tiripetío,Michoacán ,México, lon:-101.3452301, lat:19.5506407}}	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	5,887,304.70	5,887,304.70	5,887,304.70	80.60%	{meta1: {avance:152.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:,,San Antonio Villalón,Michoacán,México, lon:-100.7577044, lat:19.5350406}}	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,244,731.39	7,244,731.39	7,244,731.39	91.30%	{meta1: {avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.03)}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Coahuayana-Palos Marías,,,,, lon:-103.662931, lat:18.702474}}	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	4,616,125.76	4,616,125.76	4,616,125.76	42.54%	{meta1: {avance:0.01}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:40.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Arteaga- Tumbiscatío,Tramo del Km 0 000 al Km 40 300,,,,, lon:-102.290063, lat:18.355694}}	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	5,601,329.12	5,601,329.12	5,601,329.12	44.58%	{meta1: {avance:10.88}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:27.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tepalcatepec- Coalcoman-Aguila, Tramo de Km. 133 000 al Km. 160 000,,,,, lon:-103.504754, lat:18.599139}}	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	2,372,794.23	2,372,794.23	2,372,794.23	39.56%	{meta1: {avance:8.07}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:28.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:Las cruces-Tumbiscatío, Tramo del Km 35 000 al Km 63 000,,,,, lon:- 102.375023, lat:18.524801}}	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	21,946,049.57	21,946,049.57	21,946,049.57	32.46%	{meta1: {avance:9.9}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:79.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:Huetamo-Churumuco, Tramo del Km. 0 000 al Km 79 000,,,,, lon:-100.899725, lat:18.626426}}	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	4,392,434.59	4,392,434.59	4,392,434.59	72.47%	{meta1: {avance:67.17}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:31.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tepalcatepec- Coalcoman-Aguila,Tramo del Km 0 000 al Km. 31 000,,,,, lon:- 102.843708, lat:19.191367}}	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	4,251,815.75	4,251,815.75	4,251,815.75	67.63%	{meta1: {avance:16.43}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Coahuayana de Hidalgo-Zapotán-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote del km. 10 900 al km. 13 460,,,,, lon:-103.662931, lat:18.702474}}	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	99.90%	{meta1: {avance:2.6}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:E. C. (Pátzcuaro-Uruapan)-San Ángel Zurumucapio del km. 0 000 al km. 11 300,,,,, lon:-101.910499, lat:19.41699}}	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	97.63%	{meta1: {avance:11.3}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.3)}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Acceso a Numaran del km. 0 000 al km. 1 300,,,,, lon:-101.947197, lat:20.2549}}	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	92.80%	{meta1: {avance:1.3}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:E. C. (Zinapécuaro-Acambaro)-Arao del Km. 0 000 al km.4 000,,,,, lon:-100.827583, lat:19.860275}}	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	97.73%	{meta1: {avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:,,Pátzcuaro,Michoacán ,México, lon:-101.6091876, lat:19.5134546}}	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,944,674.59	1,944,674.59	1,944,674.59	38.89%	{meta1: {avance:2.77}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:,,Aporo,Michoacán,M éxico, lon:-100.4099889, lat:19.6700942}}	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,351,250.22	3,351,250.22	3,351,250.22	67.03%	{meta1: {avance:11.2}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:,,Apatzingán de la Constitución,Michoacán,México, lon:-102.353674, lat:19.0837305}}	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,891,031.02	3,891,031.02	3,891,031.02	48.64%	{meta1: {avance:1.53}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:,,Nahuatzen,Michoac án,México, lon:-101.9148393, lat:19.6552766}}	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	93.27%	{meta1: {avance:8.0}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC13150300556348	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Rehabilitación Del Camino: E.C (Irimbo-Maravatio)-Senguio-Los Reyes Del Km. 8 000 Al 13 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	306312	N	0	0	17427
2018	MIC13160100634980	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6601646.0, modificado:6601646.0}}	Rehabilitación Del Camino: E.C(Cuitzeo-Puruándiro)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-800	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	304339	N	0	0	10914
2018	MIC13130400278150	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Rehabilitación Del Camino Peña De Cupuan-Cupuanillo Del 0 000 Al 6 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	304325	N	0	0	32757
2018	MIC13130400278082	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	Rehabilitación Del Camino E.C (San Antonio-El Salitillo) - El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	304335	N	0	0	14366
2018	MIC13130400280101	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Rehabilitación Del Camino Tafetán-Platanillo Del Km 3.000 Al 33.000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Dependencia Estatal (Junta de Caminos)	304326	N	0	0	9394
2018	MIC13130400278073	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8050000.0, modificado:8050000.0}}	Rehabilitación Del Camino E.C (Churumuco-San Martín)-El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2 160	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	304334	N	0	0	14366
2018	MIC14140300403346	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9238917.44}}	Reconstrucción De Tramos Aislados Del Camino El Temazcal-Tzitzio-El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 95 Mas 000.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JTA.CAMINOS	401502	N	0	0	9166
2018	MIC14140300403079	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:570249.42}}	Construcción Del Carril De Desaceleración En La Carretera Morelia-Salamanca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JTA. CAMINOS	401503	N	0	0	597511
2018	MIC14140300394983	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2963684.63}}	Reconstrucción En Tramos Aislados Del Camino:Zicuirán-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JTA.CAMINOS	401504	N	0	0	14366
2018	MIC14140300394694	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3023904.59}}	Reconstrucción Del Puente Churumuco, Ubicado En El Camino:Huetamo-Churumuco.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JTA. CAMINOS	401501	N	0	0	14366
2018	MIC14140300391099	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:5888124.17}}	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino: Tinipetio-Cárcuaro-Eréndira Del Km 30 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	401505	N	0	0	29977
2018	MIC15160100635082	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498E7, modificado:1.11334893E7}}	Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio, Del Km 0-000 Al Km 6-220	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515103	N	0	0	29170
2018	MIC15150300585586	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.773463E7, modificado:1.773463E7}}	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	515736	N	0	0	12502
2018	MIC15150300585583	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923632E7, modificado:1.923632E7}}	Construcción Del Puente El Guayaacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-Churumuco)-Loma Del Guayaacán	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	515738	N	0	0	5179
2018	MIC15150300585584	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1880856E7, modificado:2.180386424E7}}	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro-Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	515739	N	0	0	6510
2018	MIC15150200580696	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.955789E7, modificado:2.166005516E7}}	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 30-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tzantia)-Tamata- El Olivo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515099	N	0	0	4950

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				AVANCE		ESTATUS	FLUJO
					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion: E. C. (Rimbo-Maravatio)-Senguio-Los Reyes del km. 8 000 al 13 000,,,,, lon:-100.352378, lat:19.73323}}	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,153,125.23	7,153,125.23	7,153,125.23	79.48%	{meta1: {avance:4.16}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.8)}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:,,,58341,Morelos,Mich oacán,México, lon:-101.2367401, lat:19.6453794}}	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	2,948,261.76	2,948,261.76	2,948,261.76	44.66%	{meta1: {avance:3.12}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:,,,La Huacana,Michoacán,México, lon:-101.8065089, lat:18.9600109}}	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	366,323.99	366,323.99	366,323.99	30.53%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.06)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:E.C. (San Antonio-El Salitrillo) - El Timbiriche Km 0 000 al km 1 060, lon:-101.6483608, lat:18.6637253}}	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,144,669.78	2,144,669.78	2,144,669.78	57.19%	{meta1: {avance:0.59}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:,,,Tzitzio,Michoacán,M éxico, lon:-100.9234067, lat:19.5858518}}	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,910,001.52	5,910,001.52	5,910,001.52	98.50%	{meta1: {avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.16)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:,,,Michoacán,México, lon:-101.6483608, lat:18.6637253}}	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	4,389,146.29	4,389,146.29	4,389,146.29	54.52%	{meta1: {avance:0.87}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:665000. 0)}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:,,,Tzitzio,Michoacán,M éxico, lon:-100.9234067, lat:19.5858518}}	10,000,000.00	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	100.00%	{meta1: {avance:665000. 0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:290.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:,,,Morelia,Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}}	1,100,000.00	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	100.00%	{meta1: {avance:290.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:385000. 0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:,,,Michoacán,México, lon:-101.6483608, lat:18.6637253}}	3,000,000.00	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	100.00%	{meta1: {avance:385000. 0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:840.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Mexico,,,Churumuco de Morelos,Michoacán,México, lon:-101.6530129, lat:18.6691459}}	3,250,000.00	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	100.00%	{meta1: {avance:840.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:735000. 0)}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:,,,Michoacán,México, lon:-101.1230226, lat:19.0202743}}	6,250,000.00	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	100.00%	{meta1: {avance:735000. 0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.22)}	1	{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:Campo Hermoso-Senguio, del km 0-000 al km 6-220,,,,, lon:-100.405, lat:19.843333}}	14,980,000.00	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	11,133,348.93	100.00%	{meta1: {avance:6.22}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Nuevo Urecho- San José de las Cañas, del km 0-000 al km 3-500,,,,, lon:-101.868847, lat:19.165872}}	17,734,630.00	17,734,630.00	17,734,630.00	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	90.70%	{meta1: {avance:3.5}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:,,,Michoacán,México, lon:-101.6483608, lat:18.6637253}}	19,236,326.00	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	100.00%	{meta1: {avance:600.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:,,,Huaniqueo,Michoac án,México, lon:-101.6833323, lat:19.2999963}}	21,880,856.00	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	100.00%	{meta1: {avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.08)}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:,,,Tzantla,Michoacán México, lon:-100.5753759, lat:19.2066671}}	29,557,890.00	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	100.00%	{meta1: {avance:0.08}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC15150300585585	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7661676E7, modificado:3.7661676E7}}	Construcción Del Puente Cuirila Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuirila, De 150 M De Claro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	515737	N	0	0	1175
2018	MIC15150200514609	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739487.0, modificado:3739487.0}}	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-806	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515734	N	0	0	1714
2018	MIC15150200522915	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.297313397E7, modificado:1.297313397E7}}	Construcción Del Camino: Nocupeto-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	513001	N	0	0	3418
2018	MIC15150200523070	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.594702815E7, modificado:1.594702815E7}}	Construcción Del Camino: Chilchota-Huacato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512999	N	0	0	7572
2018	MIC15150300571257	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116504.85, modificado:116504.85}}	Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512997	N	0	0	0
2018	MIC15150200532261	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319317.48, modificado:1319317.48}}	Conservación Del Camino: Tiripetío -Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515097	N	0	0	3135
2018	MIC15150200531650	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440206.8, modificado:1440206.8}}	Conservación Del Camino: E.C(Pátrcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512994	N	0	0	2368
2018	MIC15160100635038	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596706.78, modificado:1202813.13}}	Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En El Km 91-350 Y 92-365	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512998	N	0	0	13540
2018	MIC15150300573815	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169266.9, modificado:169266.9}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515089	N	0	0	0
2018	MIC15150200533739	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700839.81, modificado:1700839.81}}	Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515105	N	0	0	3552
2018	MIC15150300573651	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179645.68, modificado:179645.68}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzitzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515087	N	0	0	888
2018	MIC15150200533489	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941747.57, modificado:1941747.57}}	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruandiro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515102	N	0	0	27428
2018	MIC15150200531849	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967338.83, modificado:1967338.83}}	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515093	N	0	0	549996
2018	MIC15150200522300	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.851162331E7, modificado:2.851162331E7}}	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	513000	N	0	0	8886
2018	MIC15150200523125	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218395.15, modificado:2218395.15}}	Conservación Del Camino: E.C(Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515095	N	0	0	3889
2018	MIC15150300570887	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236364.67, modificado:236364.67}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512993	N	0	0	11571

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:266, direccion:,,Aquila,Michoacán, México, lon:-103.5038211, lat:18.5979298}}	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74%	{meta1: {avance:1500.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.81)} }	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:39, direccion:,,Queréndaro,Michoacán, México, lon:-100.8874865, lat:19.8090957}}	3,739,487.00	3,739,487.00	3,739,487.00	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	90.24%	{meta1: {avance:0.81}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.16)} }	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:,,Erongaricuaro,Michoacán, México, lon:-101.7209351, lat:19.5880504}}	12,973,133.97	12,973,133.97	12,973,133.97	10,222,750.18	10,222,750.18	10,222,750.18	78.80%	{meta1: {avance:2.16}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.8)} }	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:,,Chilchota,Michoacán, México, lon:-102.120398, lat:19.8463172}}	15,947,028.15	15,947,028.15	15,947,028.15	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	98.27%	{meta1: {avance:3.8}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:26.1)} }	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:,,Libramiento Morelia, del Km. 0-000 al Km. 26-100, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	116,504.85	116,504.85	116,504.85	8,516.12	8,516.12	8,516.12	7.31%	{meta1: {avance:26.1}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:17.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:,,Michoacán,México, lon:-101.123026, lat:19.0202743}}	1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	722,967.29	722,967.29	722,967.29	54.80%	{meta1: {avance:13.09}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:,,E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, tramo del Km. 0-000 al Km. 5-000, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}}	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	977,380.77	977,380.77	977,380.77	67.86%	{meta1: {avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.02)} }	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:360, direccion:,,Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecomán),,,,, lon:-103.306944, lat:18.735833}}	1,596,706.78	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	100.00%	{meta1: {avance:1.02}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:40.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:,,Zacapu,Michoacán, México, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}}	169,266.90	169,266.90	169,266.90	10,875.90	10,875.90	10,875.90	6.43%	{meta1: {avance:1.2}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:,, lon:-102.065921, lat:20.15096}}	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	146,653.00	146,653.00	146,653.00	8.62%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.44)} }	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:,, lon:-102.355264, lat:19.087227}}	179,645.68	179,645.68	179,645.68	113,573.32	113,573.32	113,573.32	63.22%	{meta1: {avance:3.43}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:59.8)} }	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:,, lon:-101.5152, lat:20.088665}}	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	864,203.23	864,203.23	864,203.23	44.51%	{meta1: {avance:31.69}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:57.36)} }	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:,,Red Carretera Estatal, Residencia Morelia, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	1,967,338.83	1,967,338.83	1,967,338.83	845,450.52	845,450.52	845,450.52	42.97%	{meta1: {avance:44.16}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0)} }	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:,,Buenavista Tomatlán,Michoacán,México, lon:-102.5870398, lat:19.2080937}}	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	21,282,944.88	21,282,944.88	21,282,944.88	74.65%	{meta1: {avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.4)} }	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:,, E.C.(Brisas - Sahuayo) - La Palma, del Km. 0-000 al Km. 9-400, lon:-102.652361, lat:20.115974}}	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	10,265.50	10,265.50	10,265.50	0.46%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:120.12) }	1	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:,, lon:-102.416188, lat:19.520727}}	236,364.67	236,364.67	236,364.67	103,339.66	103,339.66	103,339.66	43.72%	{meta1: {avance:96.1}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC15150200532311	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427184.47, modificado:2427184.47}}	Conservación Del Camino: Uruétaro - Ténjaro - Cotzío - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515100	N	0	0	5123
2018	MIC15150200534010	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427184.47, modificado:2427184.47}}	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515107	N	0	0	11571
2018	MIC15150200531978	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883495.15, modificado:3883495.15}}	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512996	N	0	0	549996
2018	MIC15150200522957	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389194.03, modificado:120311.0}}	Supervisión Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	516838	N	0	0	3418
2018	MIC15150300537227	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39579.52, modificado:39579.52}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tiripetio - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515098	N	0	0	0
2018	MIC15150300572906	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43206.2, modificado:43206.2}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	512995	N	0	0	2368
2018	MIC15150200523274	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478410.85, modificado:102663.0}}	Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecató, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515830	N	0	0	7572
2018	MIC15160100635412	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47901.22, modificado:32486.06}}	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms. 91.350 Y 92.365, (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	516783	N	0	0	13540
2018	MIC15150300574129	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51025.19, modificado:51025.19}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515106	N	0	0	3552
2018	MIC15150200531526	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5642230.0, modificado:5642230.1}}	Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515088	N	0	0	49086
2018	MIC15150300574013	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58252.43, modificado:58252.43}}	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515104	N	0	0	27428
2018	MIC15150300572583	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59020.17, modificado:59020.17}}	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515094	N	0	0	549996
2018	MIC15150200530519	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5988189.32, modificado:5988189.32}}	Conservación Del Camino: Apatzingán - Achaquito, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515086	N	0	0	888
2018	MIC15150300574204	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66551.85, modificado:66551.85}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515096	N	0	0	3889
2018	MIC15150300569712	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72815.53, modificado:72815.53}}	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	515108	N	0	0	11571
2018	MIC15150300573054	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72815.53, modificado:72815.53}}	Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruétaro - Ténjaro - Cotzío - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.J. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515101	N	0	0	5123

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:,,,Tarimbaro,Michoacán,México, lon:-101.1758932, lat:19.7911756}}	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	1,806,880.26	1,806,880.26	1,806,880.26	74.44%	{meta1: {avance:7.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:,,, lon:-102.416188, lat:19.520727}}	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,358,869.80	2,358,869.80	2,358,869.80	97.19%	{meta1: {avance:12.02}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:26.1)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:,,, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,882,207.35	3,882,207.35	3,882,207.35	99.97%	{meta1: {avance:26.1}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.16)}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:,,,Erongaricuaro,Michoacán,México, lon:-101.7209351, lat:19.5880504}}	389,194.03	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	100.00%	{meta1: {avance:2.16}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:,,,Michoacán,México, lon:-101.1230226, lat:19.0202743}}	39,579.52	39,579.52	39,579.52	8,660.50	8,660.50	8,660.50	21.88%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion: E.C(Pátzcuaro-Uruapan)- Zirahuén, tramo del km. 0-000 al km. 5-000, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}}	43,206.20	43,206.20	43,206.20	920.00	920.00	920.00	2.13%	{meta1: {avance:1.75}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:,,,Chilchota,Michoacán,México, lon:-102.120398, lat:19.8463172}}	478,410.85	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	100.00%	{meta1: {avance:3.5}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.02)}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:360, direccion:Tepalcatepec- Coalcomán-Aguila- E.C(Acapulcan-Tecomán), para Corregir Deslaves Ubicados en los kms. 91.350 y 92.365,,,,, lon:-103.306944, lat:18.735833}}	47,901.22	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	100.00%	{meta1: {avance:1.02}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:,,, lon:-102.065921, lat:20.15096}}	51,025.19	51,025.19	51,025.19	6,356.00	6,356.00	6,356.00	12.46%	{meta1: {avance:0.2}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:,,,Zacapu,Michoacán,México, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}}	5,642,230.00	5,642,230.10	5,642,230.10	181,146.80	181,146.80	181,146.80	3.21%	{meta1: {avance:1.2}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:59.8)}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:,,, lon:-101.5152, lat:20.088665}}	58,252.43	58,252.43	58,252.43	7,702.20	7,702.20	7,702.20	13.22%	{meta1: {avance:23.32}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:57.36)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:,,,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}}	59,020.17	59,020.17	59,020.17	11,019.00	11,019.00	11,019.00	18.67%	{meta1: {avance:33.84}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.44)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:,,, Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.328888, lat:19.0566666}}	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	1,248,602.17	1,248,602.17	1,248,602.17	20.85%	{meta1: {avance:2.59}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.4)}	1	{geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, del km. 0-000 al Km. 9-400, lon:-102.652361, lat:20.115974}}	66,551.85	66,551.85	66,551.85	8,984.04	8,984.04	8,984.04	13.50%	{meta1: {avance:0.19}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:,,, lon:-102.416188, lat:19.520727}}	72,815.53	72,815.53	72,815.53	53,288.97	53,288.97	53,288.97	73.18%	{meta1: {avance:5.1}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:,,,Tarimbaro,Michoacán,México, lon:-101.1758932, lat:19.7911756}}	72,815.53	72,815.53	72,815.53	1,732.10	1,732.10	1,732.10	2.38%	{meta1: {avance:2.45}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC1515020052363	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855348.69, modificado:177525.65}}	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	516782	N	0	0	8886
2018	MIC1515020052366	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.595280297, modificado:1.595280297}}	Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nurió)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	513003	N	0	0	5034
2018	MIC15150200514125	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26944737967, modificado:2.24364177777}}	Construcción Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	515078	N	0	0	3438
2018	MIC15150200523579	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478584.1, modificado:478584.1}}	Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuarán-Nurió)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	516787	N	0	0	5034
2018	MIC15150200524484	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680834.21, modificado:680834.21}}	Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	516788	N	0	0	3438
2018	MIC16160400829819	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114450.0, modificado:113747.17}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0605843	N	0	0	720
2018	MIC16160400830121	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153661.01, modificado:60740.37}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ojo De Agua Grande - E.C. (Pueblo Viejo - Huajúbaro), Del Km 0 000 Al Km 2 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0606597	N	0	0	5585
2018	MIC16160400830104	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153662.45, modificado:152465.26}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Mezquite Gordo, Del Km 0 000 Al Km 2 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0606599	N	0	0	475
2018	MIC16160400829861	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188842.5, modificado:187332.95}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Monte Grande - Querutzeo Km. 0 000 Al Km. 4 950.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0605836	N	0	0	3566
2018	MIC16160400829806	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190750.0, modificado:190410.62}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 5 000 Al Km. 10 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0605845	N	0	0	1589
2018	MIC16160400830070	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201475.26, modificado:200464.99}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Cruces De Barreras - San Ángel, Del Km 0 000 Al Km 3 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0606604	N	0	0	3060
2018	MIC16160400829839	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228900.0, modificado:191755.69}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (La Chichihua - Salitre De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 6 000.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0605838	N	0	0	200
2018	MIC16160400829768	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228900.0, modificado:228405.61}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Timbineo - Huanguitio, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0605840	N	0	0	77922
2018	MIC16160400830060	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230492.3, modificado:227359.21}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbiriche, Del Km. 1 000 Al Km. 4 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0606602	N	0	0	867
2018	MIC16160400830093	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230495.54, modificado:225874.71}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Peritas - Santa María De Los Ángeles, Del Km 0 000 Al Km 3 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	0606600	N	0	0	726

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					AVANCE		ESTATUS	FLUJO
				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:,,Buenavista Tomatlán,Michoacán,México, lon:-102.5870398, lat:19.2080937}}	855,348.69	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	100.00%	{meta1: {avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.81)}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:,,Paracho de Verduzco,Michoacán,México, lon:-102.0461233, lat:19.6464537}}	15,952,802.90	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	100.00%	{meta1: {avance:2.81}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.61)}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:40, direccion:,,Villamar,Michoacán ,México, lon:-102.5951629, lat:20.0210404}}	22,694,473.79	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	100.00%	{meta1: {avance:3.61}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.81)}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:,,lon:- 102.048468, lat:19.647297}}	478,584.10	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	100.00%	{meta1: {avance:2.81}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.61)}	1	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:40, direccion:,,lon:- 102.595779, lat:20.020856}}	680,834.21	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	100.00%	{meta1: {avance:3.61}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:348, direccion:,,lon:- 100.603055, lat:19.524166}}	114,450.00	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:,,lon:- 100.786944, lat:19.742777}}	153,661.01	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:,,lon:- 101.527222, lat:20.282222}}	153,662.45	152,465.26	152,465.26	152,465.26	152,465.26	152,465.26	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:,,lon:- 100.778333, lat:18.498611}}	188,842.50	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:,,lon:- 101.612777, lat:18.824722}}	190,750.00	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:,,lon:- 101.381388, lat:19.937777}}	201,475.26	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:,,lon:- 103.3675, lat:18.7575}}	228,900.00	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:,,lon:- 100.449444, lat:19.410277}}	228,900.00	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:,,lon:- 101.646388, lat:18.661388}}	230,492.30	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:,,lon:- 100.185, lat:19.977777}}	230,495.54	225,874.71	225,874.71	225,874.71	225,874.71	225,874.71	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC16160400830113	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268908.75, modificado:266290.93}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Huacao - La Ladera - Frontera Con El Estado De Guanajuato, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606598	N	0	0	0
2018	MIC16160400829827	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305200.0, modificado:12948.15}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo - La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605841	N	0	0	3364
2018	MIC16160400830133	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313500.56, modificado:306909.52}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puerto De Jungapeo - 20 De Noviembre, Del Km 0 000 Al Km 4 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606596	N	0	0	1203
2018	MIC161604008301010	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363550.5, modificado:353950.99}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Jembio, L=20 Metros, Ubicado En El Km. 35 330 Del Camino San Isidro Úspero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606464	N	0	0	0
2018	MIC16160400829928	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371134.0, modificado:364062.93}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huetamo Tramo Del Km. 0 000 Al Km 4 500	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605844	N	0	0	24688
2018	MIC16160400830186	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382650.15, modificado:374997.0}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario De Rosales - Mesa De Manzanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606593	N	0	0	2528
2018	MIC16160400829989	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394100.88}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización A Tipo "B" Del Camino: E.C. (Pátzcuaro - Uruapan) - Zirahuen, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605842	N	0	0	4380
2018	MIC16160400829958	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397608.92}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buena Vista", L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 600	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606478	N	0	0	7712
2018	MIC16160400830082	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410110.16, modificado:407424.48}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Buenos Aires - El Caulote, Del Km 0 000 Al Km 8 00	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606601	N	0	0	1984
2018	MIC16160400830263	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:389261.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:5, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:389261.41}}	Proyecto Ejecutivo De Modernización Y Ampliación De Camino Comachuén - Arantepacua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 600, En El Municipio De Nahuatzen	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O604061	N	0	0	20081
2018	MIC16160400829981	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463917.0, modificado:461508.98}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo I, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606473	N	0	0	24688
2018	MIC16160400830046	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532998.0, modificado:530820.23}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 18 300 Del Camino La Chichihua - El Salitre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606476	N	0	0	388
2018	MIC16160400830002	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.0, modificado:554205.09}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huetamo Iii, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606466	N	0	0	24688
2018	MIC16160400829988	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556701.0, modificado:554412.93}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo Iii, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606467	N	0	0	24688

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				AVANCE		ESTATUS	FLUJO	
					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:~, lon:- 101.0225, lat:20.042777}}	268,908.75	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:340, direccion:~, lon:- 100.812222, lat:18.931944}}	305,200.00	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	100.00%	{meta1: (avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:53, direccion:~, lon:- 100.464166, lat:19.4525}}	313,500.56	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	306,909.52	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:~, lon:- 102.600555, lat:19.078333}}	363,550.50	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:~, lon:- 100.897222, lat:18.626944}}	371,134.00	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:~, lon:- 101.708055, lat:19.207222}}	382,650.15	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:~, lon:- 101.731944, lat:19.453888}}	400,000.00	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:113, direccion:~, lon:- 102.541111, lat:19.074166}}	400,000.00	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:~, lon:- 102.179722, lat:19.074166}}	410,110.16	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	407,424.48	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:~, lon:- 101.905, lat:19.570833}}	420,000.00	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:~, lon:- 100.897222, lat:18.626944}}	463,917.00	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	461,508.98	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:~, lon:- 103.218888, lat:18.745833}}	532,998.00	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	530,820.23	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:~, lon:- 100.897222, lat:18.626944}}	556,701.00	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	554,205.09	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:~, lon:- 100.897222, lat:18.626944}}	556,701.00	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	554,412.93	100.00%	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC16160400829969	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575388.32, modificado:572862.6}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25 800 Del Camino La Chichihua - El Salitre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606474	N	0	0	424
2018	MIC16160400830020	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:581922.48}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 11 600 Del Camino Churumuco - Poturo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606481	N	0	0	1982
2018	MIC16160400830034	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:585087.65}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cañada, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 17 800 Del Camino Churumuco - Poturo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606483	N	0	0	5580
2018	MIC16160400829936	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666400.0, modificado:657318.81}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San José De La Cumbre - Jauja, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 033	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605839	N	0	0	874
2018	MIC16160400829920	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:648314.22}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puente Río Porchucuario - El Zapote - Arroyo De Las Vacas - El Timbre, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 500	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605833	N	0	0	3563
2018	MIC16160400830143	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739506.61, modificado:725671.57}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Ordeñitas - Cutzato, Del Km 0 000 Al Km 18 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O606605	N	0	0	3721
2018	MIC16160400829904	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:780059.27}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Tuzantla - Tiquicheo) - Las Parotas, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605835	N	0	0	322
2018	MIC16160400829950	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894510.48}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Turicato - San Antonio Huertas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605837	N	0	0	5585
2018	MIC16160400829854	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953750.0, modificado:582356.37}}	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua - E.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km 25 000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	O605834	N	0	0	11643
2018	MIC16160300778106	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.300906498E7, modificado:1.17784973E7}}	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cocucho - 314082	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA DE CAMINOS	314082	N	0	0	2785
2018	MIC16160300782200	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.440283536E7, modificado:1.381706957E7}}	Rehabilitación Del Camino San Felipe De Los Alzati Angangueo - 317420	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	317420	N	0	0	2747
2018	MIC16160300778115	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84049724E7, modificado:1.727887117E7}}	Contrucción Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Camino De Ocuimicho En La Gabecera Municipal - 313894	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA DE CAMINOS	313894	N	0	0	2586
2018	MIC16160300778357	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9945825.21, modificado:6778630.08}}	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coalcomán - 314204	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA DE CAMINOS	314204	N	0	0	1224

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:-, lon:- 103.218888, lat:18.745833}}	575,388.32	572,862.60	572,862.60	572,862.60	572,862.60	572,862.60	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:-, lon:- 101.646388, lat:18.661388}}	600,000.00	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:-, lon:- 101.646388, lat:18.769722}}	600,000.00	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:23, direccion:-, lon:- 100.850555, lat:19.675833}}	666,400.00	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:-, lon:- 100.7375, lat:18.900555}}	680,000.00	648,314.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:-, lon:- 102.189444, lat:19.235}}	739,506.61	725,671.57	725,671.57	725,671.57	725,671.57	725,671.57	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:-, lon:- 100.664722, lat:19.01}}	810,000.00	780,059.27	780,059.27	780,059.27	780,059.27	780,059.27	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:- 101.420555, lat:19.053611}}	900,000.00	894,510.48	894,510.48	894,510.48	894,510.48	894,510.48	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:-, lon:- 103.218888, lat:18.745833}}	953,750.00	582,356.37	582,356.37	582,356.37	582,356.37	582,356.37	100.00%	{meta1: {avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:900.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO NORTE PUEBLO , 60240 COCUICHO, CHARAPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZOPOCO SE CONS, lon:-102.189852, lat:19.69460268}}	13,009,064.98	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	100.00%	{meta1: {avance:900.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 15 TRAMO 0+000 - 7+000 KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA, lon:- 100.3560568, lat:19.47686399}}	14,402,835.36	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	100.00%	{meta1: {avance:7.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1260.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE INICIA EN CALLE CENTRAL CONTINUA POR ALLENDE MATAMOROS Y TERMINA EN REPÚBLICA DE GUATEMALA PUEBLO OCUMICHO, 60242 OCUMICHO, CHARAPAN MICHOCÁN, lon:-102.2221877, lat:19.79628731}}	18,404,972.40	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	100.00%	{meta1: {avance:1260.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:887.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD INICIA VALENTE MANZO Y TERMINA EN IXTALA BOULEVARD PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE, lon:-103.1517889, lat:18.77958285}}	9,945,825.21	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	100.00%	{meta1: {avance:887.0}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO														
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	MIC80301401304	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012611375E7, modificado:1.012611375E7}}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0061	N	0	0	3105	
2018	MIC80301401300	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065102126E7, modificado:1.065102126E7}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEVINA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, SEGUNDA ETAPA	Nahuatzen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0060	N	0	0	3841	
2018	MIC80301401306	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.406530959E7, modificado:2.406530959E7}}	AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR EN LA LOCALIDAD DE HEROICA	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062	N	0	0	43839	
2018	MIC80301401294	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003600003E7, modificado:1.003600003E7}}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE	Coahuayana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0059	N	0	0	3303	
2018	MIC8180101060106	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076275286E7, modificado:1.076275286E7}}	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De San Lucas Municipio De San Lucas Michoacán - 9766	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	9766	N	0	0	3165	
2018	MIC8180101059711	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180739508E7, modificado:1.180739508E7}}	Sustitución Del Centro De Salud De Ocampo Municipio De Ocampo Michoacán - 10357	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10357	N	0	0	3134	
2018	MIC00180201103151	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Valle Serena Entre Valle Dorado Y Valle Real E - 104719	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	104719	N	0	0	32	
2018	MIC00180201100091	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Paseo Del Disparate Entre La Bradonita Y Agua - 79530	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	79530	N	0	0	64	
2018	MIC00180201103150	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Monteleón Entre Inguaran Y Otzumatlán En La Co - 111696	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111696	N	0	0	32	

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Hidalgo, Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.8686676, lat:19.16641069}}	10,126,113.75	10,126,113.75	9,946,834.62	7,947,355.04	7,947,355.04	7,947,355.04	79.90%	{meta1: {avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Valladolid 231, Tercero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:- 101.91432953, lat:19.66069378}, geo2: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Aquiles Serdán 29, Centro, Segundo, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91604614, lat:19.65499538}}	10,651,021.26	10,651,021.26	10,346,728.32	5,173,364.16	5,173,364.16	5,173,364.16	50.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:mercado, Melchor Ocampo, Zitácuaro, Mich., México, lon:- 100.35744667, lat:19.43737594}}	24,065,309.59	24,065,309.59	23,584,990.87	11,792,495.43	11,792,495.43	11,792,495.43	50.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Poniente 74, Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.66184235, lat:18.70251305}}	10,036,000.03	10,036,000.03	9,833,887.19	5,510,412.47	5,510,412.47	5,510,412.47	56.03%	{meta1: {avance:24.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR 9 COLONIA SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XAVIER LÓPEZ FERRER Y CALLE LIC AUSENCIO CHÁVEZ, lon:- 100.788108, lat:18.58700389}}	10,762,752.86	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO OCAMPO, 61450 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-100.3371419, lat:19.58538038}}	11,807,395.08	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE SERENA PUEBLO MORELIA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DORADO Y CALLE VALLE REAL, CALLE VALLE DE LOS OLIVOS CARNITAS AYIODE, lon:- 101.2799053, lat:19.70444552}}	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL DISPARATE PUEBLO JACONA, 59850 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LABRADORITA Y CALLE AGUAMARINA, CALLE OPALO QUINTA PENITA, lon:- 102.3193911, lat:19.94723541}}	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MONTELEÓN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OTZUMATLAN Y CALLE INGUARAN, CALLE MIRAVALLE Lechería Licónsa, lon:-101.2533747, lat:19.70950695}}	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC18180201103711	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1119923.98}}	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 124446	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	124446	N	0	0	250
2018	MIC18180101059104	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351193.07, modificado:1351193.07}}	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De La Mira Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 10957	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE SALUD	10957	N	0	0	14162
2018	MIC18180101059542	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391801.35, modificado:1391801.35}}	Rehabilitación Del Camino E C La Venta Mata De Pinos Hidalgo Pucuto San Antonio Y Tramos Aislados - 15581	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	15581	N	0	0	2621
2018	MIC18180101059638	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496960.39}}	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 15635	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	15635	N	0	0	660
2018	MIC18180101059825	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Paredes Del Ahogado Municipio De Buenavista - 15569	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	15569	N	0	0	112
2018	MIC00180201102511	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De La Calle Ricardo Flores Magón En La Localidad De Huiram - 87411	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87411	N	0	0	44
2018	MIC00180201102510	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De La Calle Narciso Mendoza En El Municipio De Huiramba - 87442	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87442	N	0	0	68
2018	MIC18180101060092	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537751.33, modificado:1537751.33}}	Rehabilitación Del Camino Guitzeo Puraandiro Zinaparo Tramos Aislados - 15448	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	15448	N	0	0	2446
2018	MIC18180201103811	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159675.56, modificado:159457.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:479026.68, modificado:159457.4}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quinceo Municipio De Paracho - 122285	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122285	N	0	0	1188
2018	MIC00180201102727	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Janitzio Entre Francisco I Madero Y Guadalupe - 66559	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	66559	N	0	0	52

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO						AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ARANTEPAQUA, 60282 ARANTEPAQUA, NAHUATZEN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA SALIDA A NAHUATZEN Y COMANCHUEN, lon:-101.9687671, lat:19.59533724}}	1,120,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO ESQ. GALEANA SN, PUEBLO LA MIRA, 60980 LA MIRA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUARZITA Y CALLE HIDALGO, CALLE MARMOL, lon:- 102.330334, lat:18.03576049}}	1,351,193.07	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 19+500 MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 500 PUEBLO SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOCÁN DE OCAM, lon:- 100.7502754, lat:19.53823781}}	1,391,801.35	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA IBERICA DE LOS , lon:-101.9165034, lat:19.1650475}}	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS PAREDES DEL AHOGADO, 60536 LAS PAREDES DEL AHOGADO, BUENAVISTA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CA, lon:-102.5162526, lat:19.27719883}}	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUGENIO BELTRÁN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TIENDA DE ABARROTÉS, lon:-101.4437256, lat:19.54413494}}	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS OTE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS PTE, CALLE ALDAMA FLORERÍA GUADALUPANA, lon:- 101.4388891, lat:19.54478464}}	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 123+700 MARGEN DERECHO KILOMETRO 123 + 700 PUEBLO VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOCÁN DE OCAMPO EL CAMINO INICI, lon:-101.3907214, lat:20.00765227}}	1,537,751.33	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ CERCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, lon:- 101.9981877, lat:19.59568229}}	638,702.24	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO PUEBLO BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE ALVARO OBREGON TESORERIA MUNICIPAL, lon:-102.5847222, lat:19.21375725}}	1,600,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC18180101060103	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663172.04, modificado:1663172.04}}	Rehabilitación Del Camino Tripetio Caracuaro Eréndira Tramos Aislados - 16257	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	16257	N	0	0	3260
2018	MIC18180101060744	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703668.83, modificado:1703668.83}}	Rehabilitación Del Camino E C Puruandiro Zinaparo Pastor Ortiz E C Puruandiro Zinaparo Tramos Aislados - 15518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	15518	N	0	0	6630
2018	MIC18180101060201	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:4500000.0}}	Construcción Del Camino Rural Siuicho Atapan Del Km Gero Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Tres Cerros Subtramo Del Km Tres Mas Gento Cu - 10270	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	10270	N	0	0	1755
2018	MIC18180101060892	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}	Construcción De La Unidad Médica Del Chaparaco Municipio De Zamora Michoacán - 10990	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10990	N	0	0	1793
2018	MIC18180101059467	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994233.85, modificado:1994233.85}}	Rehabilitación Del Camino E C Apatzingan Aguilill Naranjo De Chila Tramos Aislados - 11289	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	11289	N	0	0	549
2018	MIC18180101059789	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.263132635E7, modificado:2.263132635E7}}	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Tancitaro Municipio De Tancitaro Michoacán - 10918	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10918	N	0	0	5162
2018	MIC00180201000092	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De La Calle Constitución De La Localidad De El Platanal En - 87274	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87274	N	0	0	80
2018	MIC18180101059952	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.270885542E7, modificado:3.270885542E7}}	Terminación De La Segunda Etapa De Construcción Del Hospital General Dr Miguel Silva Municipio De Morelia, Michoacán - 11083	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	11083	N	0	0	1140431
2018	MIC1818020103625	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De La Localidad De La Limoncilla Municipio De Nocupetaro - 122771	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122771	N	0	0	26
2018	MIC18180101059931	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	Rehabilitación Del Camino E C Morelia Pátzcuaro Presa De Coitío Uruapilla Tramos Aislados - 10051	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	10051	N	0	0	713

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 152+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 152 + 0 PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOCÁN DE OCAMP, lon:- 101.1771355, lat:19.0591402}}	1,663,172.04	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 62+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 0 PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN DE OCAMPO EL CAMINO, lon:- 101.5828211, lat:20.31237853}}	1,703,668.83	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:700.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 3+140 - 4+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 860 PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOCÁN DE OCAMPO EL CADENAMIENTO DEL CAMINO , lon:-102.3711573, lat:19.65562491}}	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	512,160.53	512,160.53	512,160.53	11.38%	{meta1: {avance:700.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN RANCHERIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABRAHAM HERNÁNDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEJO , lon:-102.2600219, lat:19.95653779}}	1,960,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 0 PUEBLO NARANJO DE CHILA, 60582 NARANJO DE CHILA, AGUILILLA MICHOCÁN DE OCAMPO EL CAMINO I, lon:- 102.6250082, lat:18.92185837}}	1,994,233.85	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 5 PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMÓROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CERRADA MARIANO MATAMOROS, lon:- 102.3631771, lat:19.33368943}}	22,631,326.35	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL PLATANAL, 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MADERO, CALLE CORREGIDORA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.2547051, lat:19.93189291}}	2,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD BOSQUE DE EUCALIPTOS AUTOPISTA MORELIA INTERIOR SN CIUDAD TRES MARIAS, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA MORELIA-ATAPANE KM 6 Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.1057577, lat:19.73212408}}	32,708,855.42	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:225, direccion:RANCHERIA LA LIMONCILLA, 61917 LA LIMONCILLA, NOCUPÉTARO MICHOCÁN DE OCAMPO, TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.2824631, lat:19.18302197}}	300,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+800 MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 800 PUEBLO URUAPILLA, 58342 URUAPILLA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO LA REHABILITACIÓN DEL CAMIN, lon:- 101.272556, lat:19.62284344}}	3,750,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC0180201102728	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400250.23, modificado:4400250.23}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Fray Juan De Zumarraga Entre Calle Antonio Hu - 111643	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111643	N	0	0	112
2018	MIC0180201102145	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443678.06, modificado:443678.06}}	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Municipio De Ocampo - 122031	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122031	N	0	0	80
2018	MIC18180201100606	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453173.77, modificado:450712.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30115.85, modificado:450712.13}}	Perforación De Pozo Profundo A Cincuenta Metros - 122206	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122206	N	0	0	144
2018	MIC18180101059954	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}}	Rehabilitación Del Camino E C Morelia Jiquilpan Coitizio La Huerta Tramos Aislados - 10123	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	10123	N	0	0	732
2018	MIC18180101060105	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:477598.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:120000.0, modificado:477598.19}}	Construcción De Cinco Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Húmedos En La Localidad De Las Trojes Municipio De Nocupetaro - 8609	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8609	N	0	0	39
2018	MIC0180201101623	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489715.6, modificado:489715.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:489715.6, modificado:489715.6}}	Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Tanque Metálico Elevado Clonación Línea De Alimentación Red De Distribución Tomas Domiciliarias - 122531	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122531	N	0	0	321
2018	MIC18180101060117	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:482425.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}}	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanajo Segunda Etapa Municipio De Patzcuaro - 6331	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	6331	N	0	0	480
2018	MIC18180201105268	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499559.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}}	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Ihuatzio Primera Etapa Municipio De Tzintzuntzan - 122427	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	122427	N	0	0	297
2018	MIC180301286397	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDIA E C GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL COBANO - 229950	Gabriel Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	229950	N	0	0	12610
2018	MIC18180101060506	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Construcción De Muros De Contención En El Camino El Temazcal Totitio El Limón De Papatzindan Tramos Aislados - 11210	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	11210	N	0	0	1072

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	AVANCE FINANCIERO					AVANCE		ESTATUS	FLUJO
				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), 60521 FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA), BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO HUITZIMENDARI Y CALLE ARAMEN, CALLE VASCO DE QUIROGA TORTILLERIA TANA, lon:-102.7041464, lat:19.1572864}}	4,400,250.23	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:23, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 61455 SANTA ANA, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:- 100.3719331, lat:19.59438101}}	443,678.06	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:89, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CAJÓN, 60565 EL CAJÓN, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO, TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.7487775, lat:18.96962515}}	483,289.62	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 12+400 MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 400 PUEBLO COINTZIO, 58348 COINTZIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y ,, lon:- 101.2714144, lat:19.63968912}}	4,750,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:149, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS TROJES, 61917 LAS TROJES, NOCUPETARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO EXIS, lon:-101.2582493, lat:19.14757016}}	600,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 61017 LA PALMA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO, TODA LA RANCHERIA, lon:-100.2746985, lat:20.2288204}}	979,431.20	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE NAROSO CERVIN INTERIOR SN BARRIO, 61620 CUANAJÓ, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NAROSO CERVIN Y CALLE PIPILA, CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:- 101.5087159, lat:19.48153708}}	800,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MORELOS, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE SEPTIEMBRE PERPENDICULAR A LA CARRETERA IHUATZIO- CUCUCHUCHO, lon:-101.6146582, lat:19.56868283}}	800,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada
{meta1: (unidad_medida:21, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 0+400 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 400 PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDIA EC GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL COBANO , lon:- 102.05210454, lat:19.16105179}}	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,371,255.20	3,371,255.20	3,371,255.20	67.43%	{meta1: (avance:213.88)}	En Ejecución	Validado avances
{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 102+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 102 + 0 PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO EL CAMINO INICIA EN LA CARRET, lon:-100.9467717, lat:19.59288258}}	5,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC180301284534	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CORREO LAGUNILLAS TRAMOS AISLADOS - 176289	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS	176289	N	0	0	2494
2018	MIC18180101059784	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880000.0, modificado:5880000.0}}	Terminación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Huetamo Municipio De Huetamo Michoacán - 10559	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10559	N	0	0	21335
2018	MIC18180101060042	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Rehabilitación Del Camino El Correo Lagunillas Tramos Aislados - 10200	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	10200	N	0	0	2494
2018	MIC18180101059951	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6555476.37, modificado:6555476.37}}	Rehabilitación Del Libramiento De La Ciudad De Morelia Tramos Aislados - 11266	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	11266	N	0	0	597511
2018	MIC180301284610	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO EL TEMAZCAL TITIZIO EL UMON DE PAPATZINDÁN TRAMOS AISLADOS - 176523	Titiztio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	176523	N	0	0	1072
2018	MIC18180101059697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710588.74, modificado:7710588.74}}	Terminación De La Construcción Del Centro De Salud De Puruándiro Municipio De Puruándiro Michoacán - 10271	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10271	N	0	0	27428
2018	MIC18180101059787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Construcción De La Pavimentación Del Camino A La Comunidad Del Chihüero Segunda Etapa En El Municipio De Huetamo - 11201	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	11201	N	0	0	140
2018	MIC18180101059891	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940037.95, modificado:940037.95}}	Rehabilitación Del Camino Apatzingan Aguililla Tramos Aislados - 11304	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	11304	N	0	0	8801
2018	MIC18180101059223	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}}	Sustitución Del Centro De Salud De El Llano San Miguel Canario Municipio De Tiquicheo Michoacán - 11142	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	11142	N	0	0	835
2018	MIC18180101059633	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}}	Sustitución Del Centro De Salud Puchucho El Brasil Municipio De Huetamo Michoacán - 10166	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	10166	N	0	0	1832

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: {unidad_medida:15, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 10+600 MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 PUEBLO LAGUNILLAS, 58450LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPONENTRE Y,INICIA CARRETERA FEDERAL MORELIA URUAPAN Y TERMINA EN CARRETERA MORELIA QUIROGA ZAMORA, lon:- 101.42186334, lat:19.55689039}}	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.60%	{meta1: {avance:11.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSÉ TORRES INTERIOR SN GARITA DE TOMATLAN, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA ZICUIRÁN HUETAMO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:- 100.8980023, lat:18.62210165}}	5,880,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+600 MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 600 PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO INICIA CARRETERA FED, lon:- 101.4238972, lat:19.55686936}}	6,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 52+200 MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 200 CIUDAD LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y,, lon:- 101.1884772, lat:19.72136602}}	6,555,476.37	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: {unidad_medida:15, meta:102000.0, meta_modificada:102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 102+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 102 + 0 PUEBLO TZITZIO, 61330TZITZIO, TZITZIO MICHOCÁN DE OCAMPONENTRE,EL CAMINO INICIA EN LA CARRETERA FEDERAL MORELIA MÉXICO Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN DE PAPATZINDAN, lon:- 100.92397658, lat:19.59281122}}	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,908,771.23	1,908,771.23	1,908,771.23	27.27%	{meta1: {avance:8.55}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS INTERIOR 570 MATAMOROS, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANA MARIA GALLAGA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE ABASOLO, lon:-101.5209052, lat:20.09087378}}	7,710,588.74	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO CHIHUERO, 61943 CHIHUERO, HUETAMO MICHOCÁN DE OCAMPO EL CAMINO SE LOCALIZA CERCA DE , lon:-100.8879272, lat:18.68222332}}	9,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 81+500 MARGEN DERECHO KILOMETRO 81 + 500 PUEBLO AGUILILLA, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOCÁN DE OCAMPO INICIA EN LA SALIDA APA, lon:- 102.7735457, lat:18.73724136}}	940,037.95	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOCÁN , lon:-100.8999142, lat:19.15340188}}	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:LÁZARO CÁRDENAS SN COLONIA PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:- 100.8901434, lat:18.5817199}}	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 165

DETALLE PROYECTO													
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	CICLO RECURSO/RAMO/PROG PRESUPUESTARIO/ MONTO APROBADO/MONTO MODIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	MIC180101060036	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}}	Sustitución Del Centro De Salud El Espinal Municipio De Jungapeo Michoacán - 9507	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARIA DE SALUD	9507	N	0	0	78
2018	MIC180301287299	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}}	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TACÁMBARO MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 247458	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE SALUD	247458	N	0	0	69955
2018	MIC18180201104026	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674470.3, modificado:674470.3}}	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andres Tzironodoro Municipio De Quiroga Segunda Etapa - 65364	Quiroga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65364	N	0	0	2300
2018	MIC18180101060094	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:1800000.0}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Jururemba - 10091	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y CUENCAS	10091	N	0	0	269
2018	MIC18180101060118	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:270000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:435362.05}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 6358	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	6358	N	0	0	223
2018	MIC18180101059964	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748947.03}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 6084	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS	6084	N	0	0	69
2018	MIC18180101060482	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo - 9289	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	9289	N	0	0	989
2018	MIC18180201100659	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:900000.0, modificado:2024062.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2024062.61}}	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Llano San Miguel Canario Municipio De Tiquicheo - 124570	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	124570	N	0	0	123
2018	MIC00180201106712	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:992295.0, modificado:992295.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274118.59, modificado:274118.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:188246.5, modificado:188246.5}}	Construcción De La Línea De Agua Potable De Manantial Zipicha A Nuevo Zirosto Y Construcción De Tanque De Almacenamiento De Cincuenta Metros - 118274	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118274	N	0	0	1634

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

			AVANCE FINANCIERO							AVANCE		ESTATUS	FLUJO
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIERO	FISICO	ESTATUS	FLUJO	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ESPINAL, 61483 EL ESPINAL, JUNGAPÉO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CA, lon:-100.5395481, lat:19.26405367}}	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:21, meta:69955.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MADERO ORIENTE COLONIA CENTRO, 61650TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARÍA ZENDEJAS Y CALLE FRANCISCO DE LA PARRA, CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ A dos cuadras de la Plaza principal de Tacámbaro sobre la Av, lon:-101.45474286, lat:19.2380089}}	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00%	{meta1: {avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL LAGO PUEBLO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE CALLE SIN NOMBRE UBICADO A 2.0 KM DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO PURENCHEC, lon:- 101.6264709, lat:19.67229734}}	674,470.30	674,470.30	674,470.30	674,470.30	674,470.30	674,470.30	100.00%	{meta1: {avance:0.8}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHO LA PUERTA DEL DESMONTE, 58806 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA PURUANDIRO H, lon:- 101.4484769, lat:20.01800094}}	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100.00%	{meta1: {avance:0.85}}	En Ejecución	Validado avances	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:37, direccion:INTERIOR SN BARRIO ISLA DE TECUENA, 61616 ISLA DE TECUENA, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE C, lon:-101.6516453, lat:19.58748287}}	720,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN BARRIO IOHÁN, 59792 IOHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO IN, lon:-102.0530308, lat:19.8571183}}	1,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE VALLE DORADO, CALLE VALLE, lon:-101.7993095, lat:19.82462102}}	2,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUIGEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PANADERIA LA VECINA, lon:- 100.9008626, lat:19.15337543}}	3,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	
{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:50, direccion:RANCHERIA LAUREL 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE FRESNO, CALLE CIPRES A UN COSTADO DE LA PLAZA SE CONSTRUIRA EL TANQUE, lon:-102.3495034, lat:19.54768037}}	1,454,660.09	-	-	-	-	-	0.00%	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	9	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	K037	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	9	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	R141	Fideicomiso para la infraestructura de los estados	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Regional	U019	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Regional	U019	Fondo Regional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
286,611,565.00	286,611,565.00	286,611,565.00	282,708,484.00	259,691,674.00	259,691,674.00	259,691,674.00	N/A	N/A		
286,611,565.00	286,611,565.00	286,611,565.00	282,708,484.00	259,691,674.00	259,691,674.00	259,691,674.00	N/A	N/A	Validado	
41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	39,030,306.00	39,030,306.00	N/A	N/A		
30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	28,060,806.00	28,060,806.00	N/A	N/A	Validado	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	N/A	N/A	Validado	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	N/A	N/A	Validado	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
300,093,270.00	300,093,270.00	90,554,569.00	90,554,569.00	54,335,076.00	54,335,076.00	25,962,298.00	N/A	N/A		
33,988,151.00	33,988,151.00	4,377,050.00	4,377,050.00	-	-	-	N/A	N/A	Validado	
125,623,855.00	125,623,855.00	24,925,221.00	24,925,221.00	19,159,305.00	19,159,305.00	9,602,211.00	N/A	N/A	Validado	
105,014,879.00	105,014,879.00	56,952,298.00	56,952,298.00	31,890,771.00	31,890,771.00	15,298,771.00	N/A	N/A	Validado	
35,466,385.00	35,466,385.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	1,061,316.00	N/A	N/A	Validado	
54,878,444.63	54,878,444.63	54,878,444.63	54,638,514.57	-	-	-	N/A	N/A		
54,878,444.63	54,878,444.63	54,878,444.63	54,638,514.57	-	-	-	N/A	N/A	Validado	
107,025,540.00	107,025,540.00	107,025,540.00	107,025,540.00	105,514,769.00	105,514,769.00	105,514,769.00	N/A	N/A		
7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,409,512.00	7,409,512.00	7,409,512.00	N/A	N/A	Validado	
76,990,000.00	76,990,000.00	76,990,000.00	76,990,000.00	75,766,316.00	75,766,316.00	75,766,316.00	N/A	N/A	Validado	
22,535,540.00	22,535,540.00	22,535,540.00	22,535,540.00	22,338,941.00	22,338,941.00	22,338,941.00	N/A	N/A	Validado	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Programas Regionales	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	5242.45	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provisión para la Armonización Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	722,437.77	722,437.77		Total del Programa Presupuestario

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
393,250,849.00	393,250,849.00	176,314,043.80	94,173,697.00	94,173,697.00	94,173,697.00	94,173,697.00	176,314,043.80	N/A		
85,534,726.00	85,534,726.00	38,349,500.00	20,483,418.00	20,483,418.00	20,483,418.00	20,483,418.00	N/A	N/A	Validado	
203,355,501.00	203,355,501.00	91,174,452.00	48,698,533.00	48,698,533.00	48,698,533.00	48,698,533.00	N/A	N/A	Validado	
7,181,888.00	7,181,888.00	3,220,000.80	1,719,881.00	1,719,881.00	1,719,881.00	1,719,881.00	N/A	N/A	Validado	
97,178,734.00	97,178,734.00	43,570,091.00	23,271,865.00	23,271,865.00	23,271,865.00	23,271,865.00	N/A	N/A	Validado	
906,500.00	906,500.00	906,500.00	52,530.80	52,530.80	52,530.80	52,530.80	906,500.00	N/A		
906,500.00	906,500.00	906,500.00	52,530.80	52,530.80	52,530.80	52,530.80	N/A	N/A	Validado	
694,027,956.42	694,027,956.42	694,027,956.42	694,027,956.42	682,947,756.08	682,947,756.08	682,947,756.08	N/A	N/A		
259,930,240.40	259,930,240.40	259,930,240.40	259,930,240.40	255,780,437.60	255,780,437.60	255,780,437.60	N/A	N/A	Validado	
53,252,359.84	53,252,359.84	53,252,359.84	53,252,359.84	52,402,182.55	52,402,182.55	52,402,182.55	N/A	N/A	Validado	
9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,678,831.97	9,678,831.97	9,678,831.97	N/A	N/A	Validado	
2,175,385.74	2,175,385.74	2,175,385.74	2,175,385.74	2,140,655.56	2,140,655.56	2,140,655.56	N/A	N/A	Validado	
368,834,108.30	368,834,108.30	368,834,108.30	368,834,108.30	362,945,648.40	362,945,648.40	362,945,648.40	N/A	N/A	Validado	
393,250,848.00	393,250,848.00	245,302,227.70	107,665,200.00	107,665,200.00	107,665,200.00	107,665,200.00	245,302,227.70	N/A		
4,386,747.00	4,386,747.00	2,736,368.70	1,201,014.00	1,201,014.00	1,201,014.00	1,201,014.00	N/A	N/A	Validado	
52,582,227.00	52,582,227.00	32,799,770.00	14,396,093.00	14,396,093.00	14,396,093.00	14,396,093.00	N/A	N/A	Validado	
178,308,031.00	178,308,031.00	111,225,080.00	48,817,619.00	48,817,619.00	48,817,619.00	48,817,619.00	N/A	N/A	Validado	
157,973,843.00	157,973,843.00	98,541,009.00	43,250,474.00	43,250,474.00	43,250,474.00	43,250,474.00	N/A	N/A	Validado	
297,016,946.20	297,016,946.20	297,016,946.20	297,016,946.20	297,016,946.20	297,016,946.20	297,016,946.20	N/A	N/A		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	113 - Sueldos base al personal permanente
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	113 - Sueldos base al personal permanente
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
100,346,223.80	100,346,223.80	100,346,223.80	100,346,223.80	100,346,223.80	100,346,223.80	100,346,223.80	N/A	N/A	Validado	
196,670,722.40	196,670,722.40	196,670,722.40	196,670,722.40	196,670,722.40	196,670,722.40	196,670,722.40	N/A	N/A	Validado	
3,771,924,794.68	3,771,924,794.54	3,771,924,794.54	3,768,937,365.00	3,768,937,365.00	3,768,937,365.00	3,768,937,365.00	N/A	N/A		
103,978,963.90	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	N/A	N/A	Validado	
12,000,000.00	16,859,956.42	16,859,956.42	13,872,526.88	13,872,526.88	13,872,526.88	13,872,526.88	N/A	N/A	Validado	
279,207,521.20	243,920,356.90	243,920,356.90	243,920,356.90	243,920,356.90	243,920,356.90	243,920,356.90	N/A	N/A	Validado	
2,510,000,000.00	2,510,969,427.00	2,510,969,427.00	2,510,969,427.00	2,510,969,427.00	2,510,969,427.00	2,510,969,427.00	N/A	N/A	Validado	
12,055,681.88	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	N/A	N/A	Validado	
854,682,627.70	943,217,104.00	943,217,104.00	943,217,104.00	943,217,104.00	943,217,104.00	943,217,104.00	N/A	N/A	Validado	
2,861,229,081.00	2,861,229,081.00	2,861,229,081.00	2,861,229,081.00	2,699,969,640.00	2,699,969,640.00	2,699,969,640.00	2,861,229,081.00	N/A		
405,539.00	405,539.00	405,539.00	405,539.00	387,695.00	387,695.00	387,695.00	N/A	N/A	Validado	
86,746,027.00	86,746,027.00	86,746,027.00	86,746,027.00	86,746,027.00	86,746,027.00	86,746,027.00	N/A	N/A	Validado	
6,186,444.00	6,186,444.00	6,186,444.00	6,186,444.00	6,186,440.00	6,186,440.00	6,186,440.00	N/A	N/A	Validado	
13,962,825.00	13,962,825.00	13,962,825.00	13,962,825.00	13,962,825.00	13,962,825.00	13,962,825.00	N/A	N/A	Validado	
2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	N/A	N/A	Validado	
37,232,268.00	37,232,268.00	37,232,268.00	37,232,268.00	37,232,268.00	37,232,268.00	37,232,268.00	N/A	N/A	Validado	
328,006,403.00	328,006,403.00	328,006,403.00	328,006,403.00	216,663,079.00	216,663,079.00	216,663,079.00	N/A	N/A	Validado	
242,713,964.00	242,713,964.00	242,713,964.00	242,713,964.00	192,815,695.00	192,815,695.00	192,815,695.00	N/A	N/A	Validado	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
975,611.00	975,611.00	975,611.00	975,611.00	975,611.00	975,611.00	975,611.00	N/A	N/A	Validado	
300,093,270.00	300,093,270.00	90,554,569.00	90,554,569.00	54,335,076.00	54,335,076.00	25,962,298.00	N/A	N/A		
105,014,879.00	105,014,879.00	56,952,298.00	56,952,298.00	31,890,771.00	31,890,771.00	15,298,771.00	N/A	N/A	Validado	
125,623,855.00	125,623,855.00	24,925,221.00	24,925,221.00	19,159,305.00	19,159,305.00	9,602,211.00	N/A	N/A	Validado	
33,988,151.00	33,988,151.00	4,377,050.00	4,377,050.00	-	-	-	N/A	N/A	Validado	
35,466,385.00	35,466,385.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	1,061,316.00	N/A	N/A	Validado	
361,074,581.98	361,074,581.98	324,967,122.00	324,967,122.00	184,486,010.00	184,486,010.00	184,486,010.00	324,967,122.00	N/A		
123,358,026.80	123,358,026.80	113,952,534.00	113,952,534.00	61,836,307.00	61,836,307.00	61,836,307.00	N/A	N/A	Validado	
48,421,276.40	48,421,276.40	43,285,441.50	43,285,441.50	21,447,808.00	21,447,808.00	21,447,808.00	N/A	N/A	Validado	
39,550,231.78	39,550,231.78	33,880,426.50	33,880,426.50	22,586,951.00	22,586,951.00	22,586,951.00	N/A	N/A	Validado	
149,745,047.00	149,745,047.00	133,848,720.00	133,848,720.00	78,614,944.00	78,614,944.00	78,614,944.00	N/A	N/A	Validado	
2,617,731,839.00	2,617,731,839.00	2,355,958,656.00	2,355,958,656.00	2,094,185,463.00	2,094,185,463.00	2,094,185,463.00	2,355,958,656.00	N/A		
2,617,731,839.00	2,617,731,839.00	2,355,958,656.00	2,355,958,656.00	2,094,185,463.00	2,094,185,463.00	2,094,185,463.00	N/A	N/A	Validado	
2,764,334,015.00	2,764,334,015.00	2,073,250,512.00	2,073,250,512.00	1,842,889,327.00	1,842,889,327.00	1,842,889,327.00	2,073,250,512.00	N/A		
2,764,334,015.00	2,764,334,015.00	2,073,250,512.00	2,073,250,512.00	1,842,889,327.00	1,842,889,327.00	1,842,889,327.00	N/A	N/A	Validado	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	3059905	3059905		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	451 - Pensiones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	Sin Especificar	Secretaría de Finanzas y Administración	0	0		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

Programa Presupuestario															
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	
2018	3	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133630	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	
2018	3	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	134469	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	
2018	3	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	136971	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	
2018	3	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	133547	Porcentaje de avance en las metas	
2018	3	3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	134100	Índice en el Ejercicio de Recursos	

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	N/A	N/A		
130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	N/A	N/A	Validado	
461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	N/A	N/A	Validado	
969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	N/A	N/A	Validado	
1,677,723,518.00	1,677,723,518.00	1,258,292,237.00	1,165,841,700.58	1,165,841,700.58	706,703,124.00	706,703,124.00	1,258,292,637.00	N/A		
627,073,621.00	627,073,621.00	357,487,791.10	275,131,269.39	275,131,269.39	214,669,420.00	214,669,420.00	N/A	N/A	Validado	
1,050,649,897.00	1,050,649,897.00	900,804,445.90	890,710,431.19	890,710,431.19	492,033,704.00	492,033,704.00	N/A	N/A	Validado	

Indicadores								Meta y Avance al Periodo						
Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.3		3.3		0	N/D	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	14		14		15.5	90.32	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	82.6		82.6		84.5	102.3	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		50	50	Validado
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75		75		42.1	56.13	Validado

