



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXIX

Morelia, Mich., Martes 10 de Abril de 2018

NÚM. 64

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

### DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado  
de Michoacán de Ocampo  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno  
Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 24 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

#### INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2017



Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

#### REQUISITOS PARA PUBLICAR

##### Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.  
(Se ubica en Av. Lizaso Cárdenas No. 1016, Col. Venura Puente, Morelia, Mich.).  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE  
LA DIRECCION

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,  
C.P. 58099, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28; 443 317 06 84.  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)







"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto		Montos de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipos de Recursos	Nombre Fondo	Objetivo	Sub-Actividad	Tipos de Proyecto	Modalidad	Costo Base	Presupuesto	Revisado	Revisado (Presupuesto)	Comprobado	Desagregado	Ejecutado	Requiere	Y Ejecuta	Revisado	Modalidad de Medida	Sub-Actividad	Importe Total	Y Aprobado	Observaciones	
MO17CN00029411	Construcción de Alcantarado Público En La Calle Delicias De Oquapetlan - 143029	143029	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons	Federativa para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	140	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.
MO17CN00029412	Electrificación En Calle Pasa Mito De Pasa - 144350	144350	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	156	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029417	Electrificación En Calle Pasa De Tomocan - 144374	144374	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	166	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029419	Electrificación En Calle Pasa De Umecan - 144390	144390	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	112	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029420	Electrificación En Calle Pasa Matamoros - 144427	144427	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	200	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029423	Electrificación En Calle Pasa Vicente Guerrero - 144380	144380	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	136	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029424	Electrificación En Calle Pasa Palcos - 143911	143911	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	256	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029426	Construcción de Alcantarado Público En Calle Amalio Nolasco Por Las Tareas De Oca - 143030	143030	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$444,147	\$444,147	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	80	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029428	Construcción de Alcantarado Público En La Calle El Pinar - 117190	117190	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	220	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029427	Construcción de Alcantarado Público En La Calle Puente De Manzanilla - 123021	123021	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	240	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029429	Construcción de Red De Drenaje En La Calle Amador Ignacio Ayala - 123004	123004	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	60	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029428	Rehabilitación De Red De Agua-Paralelo En La Calle Amador Ignacio Ayala - 123000	123000	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	60	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029430	Construcción de Alcantarado Público En La Calle Roberto Saiz Durand - 123003	123003	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	240	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029431	Construcción de Red De Drenaje En Calle Sin Nombre En Calle Calle Capines - 123002	123002	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	80	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029432	Electrificación En La Calle Palcos - 120704	120704	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Otros	02	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029433	Construcción de Red De Agua-Paralelo En La Calle Yancocan - 120910	120910	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	40	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029434	Construcción de Red De Drenaje En La Calle Yancocan - 120940	120940	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	40	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029437	Construcción de Red De Drenaje En La Calle Venustiano Carranza - 120911	120911	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	12	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	
MO17CN00029438	Construcción de Red De Agua-Paralelo En La Calle Venustiano Carranza - 120901	120901	Miércoles de Ocampo	Moravia	Moravia	Urbana	Aperturas a Fedecons	1004 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apertura de Fedecons para Estudios	Federativa y Municipal	KAYINFAMENFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$70,070	\$70,070	\$0	\$0	\$0	\$0	6.00	00	000	Medios locales	12	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SOSTERNA. Paso al siguiente nivel.	















"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN																								
Gestión de Proyectos																								
Total: 113																								
Información General del Proyecto										Monto Financiado										Monto Ejecutado				
Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Orden de Proyecto	Localidad	Municipio	Localidad	Urbano	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Objetivo	Carácter del Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicial	Programado	Realizado	Reservado (Monto) (Miles de Pesos)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagos	A. Anual	Del Presupuesto	Porcentaje de Ejecución	Financiado	
MCI1704930214	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cincos - 214721	214721	Morelia	Morelia	Urbano	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930215	Mejoramiento De Vialidad A Traves De La Construcción De Pisos Pavimentados	228228	Morelia	Morelia	Urbano	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Vialidad	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930247	Rehabilitación De Calle Av. Via Lactea - 228888	228888	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930248	Construcción De Línea De Drenaje En La Colonia Lomas Del Sol - 214891	214891	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,112	\$170,112	\$170,112	\$170,112	\$170,112	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930249	Construcción De Aula En El Plantío De La Colonia Margarita Rosas Y Construcción De Aula En El Secundario Federal San Felipe Del Fuero - 242230	242230	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,120	\$90,120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930249	Construcción De Aula En El Plantío Agrícola Chaves En La Colonia Miraflores La Colina Y Construcción De Aula En El Secundario Federal No. 238484	238484	Morelia	Morelia	Urbano	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,120	\$90,120	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930251	Construcción De Red De Drenaje En Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 224488	224488	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,000	\$45,440	\$45,440	\$12,915	\$12,915	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930252	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Tapachula De Marco - 300008	300008	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,571	\$10,571	\$10,571	\$4,471	\$4,471	\$4,471	\$4,471	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930253	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Tercera De Abril - 300081	300081	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,415	\$10,415	\$10,415	\$10,415	\$10,415	\$14,822	\$14,822	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI1704930254	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Dos De Octubre - 300208	300208	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,420	\$10,420	\$10,420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN																								
Gestión de Proyectos																								
Total: 5																								
Información General del Proyecto										Monto Financiado										Monto Ejecutado				
Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Orden de Proyecto	Localidad	Municipio	Localidad	Urbano	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Objetivo	Carácter del Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha Inicial	Programado	Realizado	Reservado (Monto) (Miles de Pesos)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagos	A. Anual	Del Presupuesto	Porcentaje de Ejecución	Financiado	
MCI17050201004	Requerimiento De Pisos De Agua Potable En La Comunidad De Mapaches - 141991	141991	Morelia	Morelia	Urbano	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI17050201010	Requerimiento De Pisos De Agua Potable En La Comunidad De Mapaches - 144010	144010	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00
MCI17050201012	Requerimiento De Pisos De Agua Potable En La Comunidad De Mapaches - 144012	144012	Morelia	Morelia	Rural	Aperturas y Fiterías	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	SI APORTACIONES Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017





MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 7

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC17170401054705	Parque Lineal Villas De Las Lomas	0427	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170401054715	Parque Primo Tapia	0428	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$749,411	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170401054719	Rehabilitación De Espacio Publico En La Colonia Independencia	0449	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,401,141	\$1,401,141	\$1,401,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170401054725	Plaza Acceso Al Area Natural Protegida Los Filtros	0468	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$901,373	\$901,373	\$901,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	661,846	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170401054729	Plaza Juan Jose De Lejarza	0470	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$356,535	\$356,535	\$356,535	\$213,764	\$213,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054732	Plaza Avenida Pedregal	0469	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$379,489	\$379,489	\$379,489	\$227,163	\$227,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	182,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054739	Plaza Ignacio Zaragoza	0471	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,218,796	\$1,218,796	\$1,218,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC16160200672193	Rehabilitación De Banquetas En Las Calles Santiago Tapia Y Valentin Gomez Farias En La Ciudad De Morelia-3077	0057	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,267,000	\$4,267,000	\$4,267,000	\$4,264,243	\$4,264,243	\$3,269,253	\$3,269,253	76.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200672461	Construcción De Kiosko Y Caseta De Purificación De Agua En Glorieta Ubicada En La Colonia Tornón Nuevo, En El Municipio De Morelia-3073	0061	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,209,854	\$1,209,854	\$1,209,854	\$1,209,854	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200673542	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Rondanilla En El Municipio De Morelia - 3075	0060	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,970,000	\$6,970,000	\$6,970,000	\$6,959,276	\$6,959,276	\$6,959,276	\$6,959,276	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674116	Construcción De Unidad Deportiva En La Calle Loma Mexicana, Colonia Loma Colorada En El Municipio De Morelia - 3076	0058	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,730,000	\$8,730,000	\$8,730,000	\$8,729,952	\$8,729,952	\$8,729,952	\$8,729,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300735974	Construcción De Biblioteca Digital Urbana En El Municipio De Morelia - 1694	0195	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,000,000	\$17,802,000	\$17,802,000	\$17,801,999	\$17,801,999	\$14,349,279	\$14,349,279	80.60	\$0	8218	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Conyunto	Ramo					Presupuesto	Modificado	Requerido (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC16100100637329	1a. Etapa Parque Lineal Rio Chiquito De Morelia	0026	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	\$248 Programa de Desarrollo Regional Turístico 21-Turismo Sustentable y Pueblos Mágicos	H. Ayuntamiento de Morelia	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	\$28,134,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Conyunto	Ramo					Presupuesto	Modificado	Requerido (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC1610000010041	Construcción de Servicios Recreativos e Instalaciones de Deportes en el Polígono Industrial de Santa Cecilia, en la Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0038	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010042	Construcción de Sala de Lectura en el Polígono Industrial de Santa Cecilia, en la Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0039	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010043	Construcción del Espacio de Fútbol en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0038	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010044	Construcción de La Casa De La Cultura en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0039	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010045	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010046	Construcción de La Sala de Lectura en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0042	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010047	Fortalecimiento del Comité de Gestión de La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0039	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010048	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010049	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010050	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010051	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010052	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010053	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010054	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010055	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1610000010056	Fortalecimiento de Gabinete en La Unidad Habitacional Cuadrante 10, en la Localidad de San Miguel Del Bosque	0041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	US28 Fortalecimiento de Servicios	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Recreación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MIC16160300735728	Pavimentación De La Av. Bicentenario, Cuerpo Izquierda Jera Etapa, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 473	0271	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC16160300739256	Mejoramiento De Vivienda Vertiente "Un Cuarto Mas" Zona 1	0063	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,680,269	\$4,680,269	\$3,833,467	\$4,343,427	\$4,343,427	\$3,833,467	\$3,833,467	81.91	\$0	Otros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300739262	Mejoramiento De Vivienda Vertiente "Un Cuarto Mas" Zona 2	0064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal	n.a.	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,680,269	\$4,680,269	\$3,833,467	\$4,680,269	\$4,680,269	\$3,833,467	\$3,833,467	81.91	\$0	Otros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC16170300969045	Construcción Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro	0219	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,980,471	\$2,997,000	\$9,980,471	\$9,980,471	\$2,994,141	\$2,994,141	30.00	\$0	Otros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300969056	Modernización De La Vialidad San Jose Del Cerrito Primera Etapa	0220	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,674,812	\$5,653,834	\$3,316,455	\$5,653,834	\$5,653,834	\$3,316,445	\$3,316,445	58.66	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC15160200679160	Terminación De Colectores De Aguas Negras De La Col. Buena Vista-Los Pirules Y Valle De Mil Cumbres Morelia Mich.	4427	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,754,000	\$2,754,000	\$2,751,249	\$2,752,483	\$2,752,483	\$2,752,483	\$2,752,483	99.94	\$0	Metros lineales	1,305	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160200679862	Colector San José Del Cerrito	4428	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,049,000	\$5,049,000	\$1,514,700	\$4,962,876	\$4,962,876	\$2,831,146	\$2,831,146	56.07	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160200679877	Construcción De Colector Sanitario Madrina En Av. Solidaridad Tramo Av. Camelinas 2 Morelos Sur En Margen Izquierda Del Rio Chiquito.	4431	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,962,943	\$9,962,943	\$4,976,490	\$8,850,485	\$8,850,485	\$5,765,493	\$5,765,493	57.87	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Gestión de Proyectos

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Millistrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Deuda de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15160300738501	Construcción De Barda Perimetral En La Unidad Deportiva Wenceslao Victoria	1006	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	9,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160300738651	Construcción De Canchas De Basquetbol Con Estructura En Unidad Deportiva Wenceslao Victoria	1008	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,959,910	\$5,959,910	\$5,769,598	\$5,769,598	96.16	\$0	Otros	9,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160300738748	Construcción De Mercado Publico En La Colonia Union Y Progreso	1012	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,982,583	\$1,982,583	\$1,940,948	\$1,940,948	97.05	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

Órgano Financiero

Órgano: Michoacán de Ocampo  
Ejercicio: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Número de Proyecto	Tipo de Recurso	Descripción del Proyecto	Folio de Registro	Descripción del Proyecto	Clase Programa	Programa Fondo Convierte - Descripción	Población Beneficiaria	Monto de Inversión	ESTADO		AVANCE FINANCIERO				SUBTOTAL						
												Presupuesto	Realizado	Asignado	Modificado	Rescudado (Millistrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado			
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1006	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN UNIDAD DEPORTIVA WENCESLAO VICTORIA	39	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN UNIDAD DEPORTIVA WENCESLAO VICTORIA	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	94,700.00	0	0	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1008	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON ESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA WENCESLAO VICTORIA	40	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON ESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA WENCESLAO VICTORIA	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	600.00	0	0	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00
Michoacán de Ocampo	Morelia	Subsidios	1012	Subsidios	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	41	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	009	23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2,000.00	0	0	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00





Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero  
 Ejercicio: Meses de Enero  
 Periodo: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Negocio	Clase de Negocio	Tipo de Negocio	Descripción de Programas Administrativos				Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Tipo de Deuda	Vencida	Saldo Ejercido					Observaciones		
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa						Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Aprobado	Revisado		Comprobado	Devengado
Municipio de Morelia	Morelia	1.- PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	011	00011001 + 1	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL, RECREATIVO Y TURISMO	01	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL, RECREATIVO Y TURISMO	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	TITULO DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO		8,815,101.00	7,966,976.00	7,966,976.00	7,966,976.00	7,024,124.00	4,077,716.00	4,077,716.00	
Municipio de Morelia	Morelia	2.- INGRESOS	011	00011001 + 1	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL, RECREATIVO Y TURISMO	01	PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL, RECREATIVO Y TURISMO	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	2 - GASTOS DE INGRESOS	411 - INGRESOS POR IMPUESTOS	8,815,101.00	7,966,976.00	7,966,976.00	7,966,976.00	7,024,124.00	4,077,716.00	4,077,716.00	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero  
 Ejercicio: Meses de Enero  
 Periodo: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Negocio	Clase de Negocio	Tipo de Negocio	Descripción de Programas Administrativos				Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Tipo de Deuda	Vencida	Saldo Ejercido					Observaciones			
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa						Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Aprobado	Revisado		Comprobado	Devengado	Ejecutado
Municipio de Morelia	Morelia	1.- PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	011	00011001 + 1	PROYECTO DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	TITULO DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO		16,011,077.00	16,026,007.00	16,011,007.00	16,011,007.00	16,011,007.00	16,011,007.00	16,011,007.00	16,011,007.00	
Municipio de Morelia	Morelia	2.- INGRESOS	011	00011001 + 1	PROYECTO DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	3 - GASTOS DE INGRESOS	411 - INGRESOS DE EMISIÓN	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00	
Municipio de Morelia	Morelia	3.- INGRESOS	011	00011001 + 1	PROYECTO DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	3 - GASTOS DE INGRESOS	411 - OTROS INGRESOS DE INICIATIVA DE LEY O OTRO VALOR	4,939,077.00	4,955,007.00	4,940,007.00	4,940,007.00	4,940,007.00	4,940,007.00	4,940,007.00	4,940,007.00	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero  
 Ejercicio: Meses de Enero  
 Periodo: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Negocio	Clase de Negocio	Tipo de Negocio	Descripción de Programas Administrativos				Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Tipo de Deuda	Vencida	Saldo Ejercido					Observaciones			
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa						Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Aprobado	Revisado		Comprobado	Devengado	Ejecutado
Municipio de Morelia	Morelia	1.- PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	011	00011001 + 1	PROYECTO DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	TITULO DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO		15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	
Municipio de Morelia	Morelia	2.- INGRESOS	011	00011001 + 1	PROYECTO DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	2 - GASTOS DE INGRESOS	411 - RESERVACIONES DE INICIATIVA	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Nivel Financiero  
 Ejercicio: Meses de Enero  
 Periodo: Cuarto Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Negocio	Clase de Negocio	Tipo de Negocio	Descripción de Programas Administrativos				Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Tipo de Deuda	Vencida	Saldo Ejercido					Observaciones			
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa						Programa Fuente Control - Específico	Requisición Ejercidos	Requisición Ejercidos	Aprobado	Revisado		Comprobado	Devengado	Ejecutado
Municipio de Morelia	Morelia	1.- PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	011	00011001 + 1	PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	TITULO DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO		4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	
Municipio de Morelia	Morelia	2.- INGRESOS	011	00011001 + 1	PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD	01	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	011	011 INSTRUCTIVO	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN	11111	2 - GASTOS DE INGRESOS	411 - INGRESOS DE EMISIÓN	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	



MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores							Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	92.11	80.55	87.45		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7.89	12.5	158.43		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	6.95	N/A		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores							Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	63.92	69.5	108.73		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	35.51	34.98	98.51		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	52.46	63.19	120.45		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100		
Municipio	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100	100		