



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIII

Morelia, Mich., Jueves 15 de Agosto de 2019

NÚM. 16

### CONTENIDO

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

##### JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO

Informe Definitivo 2018, en el Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).....	2
Reporte del Segundo Trimestre 2019, en el Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado, Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).....	9

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

#### DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo**  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

**Secretario de Gobierno**  
Ing. Carlos Herrera Tello

**Director del Periódico Oficial**  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 16 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día

\$ 36.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)



Dirección del Periódico Oficial  
Gobierno del Estado de Michoacán

#### REQUISITOS PARA PUBLICAR

##### Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.  
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.  
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.)  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.  
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

##### Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.  
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Dónde se otorgue poder al representante legal).  
Firmado por el representante legal.  
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.  
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.  
Soporte en CD, en formato "WORD".  
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE  
LA DIRECCIÓN

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,  
C.P. 58099, Morelia, Michoacán  
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,  
[Periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:Periodicooficial@michoacan.gob.mx)  
[www.michoacan.gob.mx](http://www.michoacan.gob.mx)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO																													
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN																													
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL GASTO FEDERALIZADO																													
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																													
INFORME DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018																													
Total de Registros: 136																													
No. de Registro	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. de Proyecto	ID Responsable	Entidad	Municipio	Localidad	Clasificación	Tipo de Recurso	Programa, Fondo, Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Acumulado	Año de Reporte	Trimestre	Observaciones
1	MCL1150400613855	Mantenimiento Del Camino: Tripete-Caricácaro-Brendira, Tramo Del Km 0-000 Al Km 52-000	101535	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tripete	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	5,887,304.70	5,887,304.70	5,887,304.70	80.60	Kilómetro	684,145	100.00	2018	5	Validado avances
2	MCL1150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuateo-San Antonio Viallongón, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Viallongón	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,244,731.39	7,244,731.39	7,244,731.39	91.30	Kilómetro	117,620	100.00	2018	5	Validado avances
3	MCL1230100113066	Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 15-000 Subtramo Del Km. 0-000 Al Km. 15-000	105738	16	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Las Palomas	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2011	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	100.00	Kilómetro	70,170	75.00	2018	5	Validado avances
														Subtotal	2011	22,472,108.54	22,472,108.30	22,472,108.30	22,472,108.30	20,364,650.85	20,364,650.85								
4	MCL13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-El Salitrillo)-El Timbiriche Km 0-000 Al Km 1-000	304335	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,144,669.78	2,144,669.78	2,144,669.78	57.19	Kilómetro	14,366	56.00	2018	5	Validado avances
5	MCL13150300557407	Reconstrucción Del Camino: Tepalcatepec-Coahuacán-Aquila, Tramo Del Km 0-000 Al Km. 31-000	307139	16	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	4,251,815.75	4,251,815.75	4,251,815.75	67.63	Kilómetro	22,152	53.00	2018	5	Validado avances
6	MCL13150300556200	Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Aranzapac Del Km 0-000 Al Km 8-000	306309	16	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Aranzapac	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	9,000,000.00	9,000,000.00	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	93.27	Kilómetro	27,147	100.00	2018	5	Validado avances
7	MCL13150300556377	Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguajilla (Salida de Apatzingán) Del Km. 0-000 Al Km. 4-000	306317	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán (de la Construcción)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,891,031.02	3,891,031.02	3,891,031.02	48.64	Kilómetro	123,649	34.00	2018	5	Validado avances
8	MCL13150300556363	Rehabilitación De Camino: Acceso A Numarán Del Km. 0-000 Al Km. 1-000	306314	16	Michoacán de Ocampo	Numarán	Numarán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	92.80	Kilómetro	9,703	100.00	2018	5	Validado avances
9	MCL13150300554255	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Pitzcaro-Uruapan)-San Angel Zumarucapio Del Km. 0-000 Al Km. 11-000	306310	16	Michoacán de Ocampo	Ziracuareto	San Angel Zumarucapio	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	97.63	Kilómetro	15,222	100.00	2018	5	Validado avances
10	MCL13150300556448	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapécuaro-Acambaro)-Aroro Del Km. 0-000 Al Km 0-000	306327	16	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Aroro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	97.73	Kilómetro	48,315	100.00	2018	5	Validado avances
11	MCL131304002780150	Rehabilitación Del Camino Peña De Cupan-Cupacuñil Del 0-000 Al 6-000	304325	16	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	366,323.99	366,323.99	366,323.99	30.53	Kilómetro	32,757	100.00	2018	5	Validado avances
12	MCL13150300556348	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Irimbo-Maravatio)-Senguio-Los Reyes Del Km. 8-000 Al 13-000	306312	16	Michoacán de Ocampo	Senguio	Senguio	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,153,125.23	7,153,125.23	7,153,125.23	79.48	Kilómetro	17,427	83.29	2018	5	Validado avances
13	MCL13150300556416	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Moralla-Pitzcaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	306326	16	Michoacán de Ocampo	Pitzcaro	Cuanajo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,944,674.59	1,944,674.59	1,944,674.59	38.89	Kilómetro	78,325	39.64	2018	5	Validado avances
14	MCL13150300556940	Reconstrucción Del Puente: Palos Marías I, Ubicado En El Km. 17.084, Clavo De 20m Del Camino Coahuayana-Palos Marías	307136	16	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marías	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	4,616,125.76	4,616,125.76	4,616,125.76	42.54	Kilómetro	14,136	49.00	2018	5	Validado avances
15	MCL13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Embacadero Km 0-000 Al Km 2-160	304334	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	4,389,146.29	4,389,146.29	4,389,146.29	54.52	Kilómetro	14,366	40.10	2018	5	Validado avances
16	MCL13150300556893	Reconstrucción Del Camino: Arteaga-Tumbiscatio, Tramo Del Km 0-000 Al Km 40-300	307135	16	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	5,601,329.12	5,601,329.12	5,601,329.12	44.58	Kilómetro	36,144	27.00	2018	5	Validado avances
17	MCL13150300557130	Reconstrucción Del Camino: Huatamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0-000 Al Km 79-000	307137	16	Michoacán de Ocampo	Huatamo	San Jerónimo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	4,392,434.59	4,392,434.59	4,392,434.59	72.47	Kilómetro	41,937	85.03	2018	5	Validado avances
18	MCL13150300557229	Reconstrucción Del Camino: Las Cruces-Tumbiscatio, Tramo Del Km 35-000 Al Km 63-000	307138	16	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	General Francisco Villa Las Cruces	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	21,946,049.57	21,946,049.57	21,946,049.57	32.46	Kilómetro	14,156	35.35	2018	5	Validado avances
19	MCL13150300556308	Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-Sajapan-Santa María Miramón-Achoán-El Camalote Del Km. 10-500 Al Km. 13-460	306311	16	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	99.90	Kilómetro	14,136	100.00	2018	5	Validado avances
20	MCL13150300556595	Rehabilitación Del Camino: Aporo- E. C. (Campo-Angique) Del Km. 6-000 Al Km. 22-000	306322	16	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,351,250.22	3,351,250.22	3,351,250.22	67.03	Kilómetro	3,126	70.00	2018	5	Validado avances
21	MCL13150300556899	Reconstrucción De Camino:Tepalcatepec-Coahuacán-Aquila, Tramo De Km. 133-000 Al Km. 150-000	307134	16	Michoacán de Ocampo	Aquila	Aquila	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	2,372,794.23	2,372,794.23	2,372,794.23	39.56	Kilómetro	23,535	29.89	2018	5	Validado avances
22	MCL13160100634980	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Cuttaro-Purúndiro)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-000	304339	16	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso (Estancia)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U028-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	2,948,261.76	2,948,261.76	2,948,261.76	44.66	Kilómetro	10,914	65.00	2018	5	Validado avances



42	MIC1516010638593	Conservación Del Camino: Tepalcatepec-Coacomán-Aquila, Tramo Del Km 3-000 Al Km 133-000	\$18994	16	Michoacán de Ocampo	Coacomán de Vázquez Pallares	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,352,726.84	11,352,726.84	98.21	Kilómetro	26,492	100.00	2018	5	Validado avances	
43	MIC15150200530519	Conservación Del Camino: Apatzingán-Achahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438	\$15086	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Achaahuato	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	1,248,602.17	1,248,602.17	20.85	Kilómetro	888	100.00	2018	5	Validado avances	
44	MIC15150300562273	Conservación Del Camino: San Felipe-Angangueo-Las Pajas-Talpujaha, Tramo Del Km.0-000 Al Km.47-300	\$18993	16	Michoacán de Ocampo	Angangueo		Transportes y vialidades	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	Kilómetro	11,282	100.00	2018	5	Validado avances	
45	MIC15150300569712	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafe)	\$15108	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	53,288.97	53,288.97	73.18	Kilómetro	11,571	30.00	2018	5	Validado avances	
46	MIC15150300572906	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan) Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafe)	\$12955	16	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	43,206.20	43,206.20	43,206.20	43,206.20	920.00	920.00	2.13	Kilómetro	2,368	35.00	2018	5	Validado avances	
47	MIC15150300573227	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tringitio-Carácuro-Trendra, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafe)	\$15098	16	Michoacán de Ocampo	Carácuro	Carácuro de Morelos	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	39,579.52	39,579.52	39,579.52	39,579.52	8,660.50	8,660.50	21.88	Kilómetro	0	0.00	2018	5	Validado avances	
48	MIC1516010637894	Conservación Del Camino: Apatzingán-Agujilla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	\$18990	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución		Transportes y vialidades	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	Kilómetro	102,935	100.00	2018	5	Validado avances	
49	MIC15150200533730	Conservación Del Camino: Churintzo-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	\$15105	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	La Noria	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	146,653.00	146,653.00	8.62	Kilómetro	3,552	0.00	2018	5	Validado avances	
50	MIC15150300562498	Conservación Del Camino: E.C.(Panaola-Indiázar)-Pastor Ortiz, Tramo Del Km 0-000 Al Km 62-000	\$18989	16	Michoacán de Ocampo	José Sixto Venustiano		Transportes y vialidades	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,690,702.00	5,690,702.00	5,690,702.00	5,690,702.00	5,474,523.98	5,474,523.98	96.20	Metros Cuadrados	0	100.00	2018	5	Validado avances	
51	MIC15150200532311	Conservación Del Camino: Uruetaro-Tejaro Cotzio-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	\$15100	16	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tejaro de los Izquierdo	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	1,806,880.26	1,806,880.26	74.44	Kilómetro	5,123	100.00	2018	5	Validado avances	
52	MIC15150200531526	Conservación Del Camino: Zacapu-Vilchasto, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000	\$15088	16	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	181,146.80	181,146.80	3.21	Kilómetro	49,086	3.00	2018	5	Validado avances	
53	MIC15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzo-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafe)	\$15106	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	La Noria	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	51,025.19	51,025.19	51,025.19	51,025.19	6,356.00	6,356.00	12.46	Kilómetro	3,552	4.00	2018	5	Validado avances	
54	MIC15150200522300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	\$13000	16	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatán	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	21,294,037.60	21,294,037.60	74.65	Kilómetro	8,886	100.00	2018	5	Validado avances		
55	MIC15150200533579	Supervisión Del Camino: E.C.(Poncararan-Nurió)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise)	\$16787	16	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Transportes y vialidades	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	478,584.10	478,584.10	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	62.53	Kilómetro	5,034	100.00	2018	5	Validado avances
56	MIC15150200534484	Supervisión Del Camino: El Palmar El Varal Del Km 0-000 Al Km 3-600 (G.I. Fise)	\$16788	16	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Transportes y vialidades	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	680,834.21	680,834.21	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	61.33	Kilómetro	3,438	100.00	2018	5	Validado avances	
57	MIC15150200531978	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	\$12996	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,882,207.35	3,882,207.35	99.97	Kilómetro	549,996	100.00	2018	5	Validado avances	
58	MIC15150300573054	Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruetaro-Tejaro-Cotzio-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafe)	\$15101	16	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tejaro de los Izquierdo	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	1,732.10	1,732.10	2.38	Kilómetro	5,123	35.00	2018	5	Validado avances	
59	MIC15150300573651	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingán-Achaahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafe)	\$15087	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Achaahuato	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	179,645.68	179,645.68	179,645.68	179,645.68	113,573.32	113,573.32	63.22	Kilómetro	888	29.98	2018	5	Validado avances	
60	MIC15150300573815	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu-Vilchasto, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafe)	\$15089	16	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Transportes y vialidades	1012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	169,266.90	169,266.90	169,266.90	169,266.90	10,875.90	10,875.90	6.43	Kilómetro	0	3.00	2018	5	Validado avances	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

61	MIC15150200508696	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuamla)-Tamata-El Olivo	515099	16	Michoacán de Ocampo	Tuamla	Tamata	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	29,557,890.00	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	21,660,055.16	73.28	Kilómetro	4,950	100.00	2018	5	Validado avances						
62	MIC15150200533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puraúndiro	515102	16	Michoacán de Ocampo	Puraúndiro	Puraúndiro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	864,203.23	864,203.23	864,203.23	44.51	Kilómetro	27,428	52.99	2018	5	Validado avances					
63	MIC15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zitácuaro-Churumuco)-Loma Del Guayacán	515738	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	19,236,326.00	19,236,326.00	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	84.37	Metros Cuadrados	5,179	100.00	2018	5	Validado avances						
64	MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho-San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	16	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	17,734,630.00	17,734,630.00	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	90.70	Kilómetro	12,502	100.00	2018	5	Validado avances						
65	MIC15160100635038	Rehabilitación De La Sección Del Camino Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecoméni), Para Corregir Deslaves Ubicados En El Km 91-350 Y 92-365	512998	16	Michoacán de Ocampo	Chinicilla	La Canoá	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,596,706.78	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	1,202,813.13	75.33	Kilómetro	13,540	100.00	2018	5	Validado avances						
66	MIC15160100637985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Urecho- Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-200	518991	16	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Los Cajones	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,907,186.00	4,907,186.00	4,907,186.00	4,907,186.00	4,608,500.90	4,608,500.90	4,608,500.90	93.91	Kilómetro	13,643	100.00	2018	5	Validado avances					
67	MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-806	515734	16	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,739,487.00	3,739,487.00	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	90.24	Kilómetro	1,714	100.00	2018	5	Validado avances						
68	MIC15150300574013	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puraúndiro (G.I. FafeF)	515104	16	Michoacán de Ocampo	Puraúndiro	Puraúndiro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	58,252.43	58,252.43	58,252.43	58,252.43	7,702.20	7,702.20	7,702.20	13.22	Kilómetro	27,428	39.00	2018	5	Validado avances					
69	MIC15160100638300	Conservación Del Camino: La Cinta - Santa Ana Maya -Puerto de Cabras, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-400	518992	16	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	942,796.90	942,796.90	942,796.90	90.19	Kilómetro	11,423	100.00	2018	5	Validado avances					
70	MIC15150200541425	Construcción Del Camino: El Platanao-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609	515078	16	Michoacán de Ocampo	Willamar	El Varal	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	22,436,417.79	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	98.86	Kilómetro	3,438	100.00	2018	5	Validado avances						
71	MIC15150200522363	Supervisión Del Libramiento De Buenavista Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. FafeF)	516782	16	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Toma Bón	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	855,348.69	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	20.75	Kilómetro	8,886	100.00	2018	5	Validado avances						
72	MIC15160100635412	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecoméni), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms. 91 350 Y 92 365, (G.I. FafeF)	516783	16	Michoacán de Ocampo	Chinicilla	La Canoá	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	47,901.22	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	32,486.06	67.82	Kilómetro	13,540	100.00	2018	5	Validado avances						
73	MIC15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitro-Puerto San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	16	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	21,880,856.00	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	99.65	Kilómetro	6,510	100.00	2018	5	Validado avances						
74	MIC15150200523274	Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 (G.7500 Al Km 9-400)	515830	16	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	478,410.85	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	21.46	Kilómetro	7,572	100.00	2018	5	Validado avances						
75	MIC15150200522957	Supervisión Del Camino: Nocupatze-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. FafeF)	516838	16	Michoacán de Ocampo	Erongaricuarán	San Miguel Nocupatze	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U012-FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	389,194.03	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	120,311.00	30.91	Kilómetro	3,418	100.00	2018	5	Validado avances						
76	MIC15150200523366	Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nurío)-Arzo Del Km 0-000 Al Km 2-810	513003	16	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arzo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	15,952,802.90	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	100.00	Kilómetro	5,034	100.00	2018	5	Validado avances						
														Subtotal	2015	313,827,253.54	300,015,956.32	284,552,909.05	286,540,324.62	261,382,231.84	261,371,139.22	259,415,754.15												
77	MIC16160300746476	Construcción Del Camino Senguio-José María Morelos-Campo Hermoso Del Km 6-220 Al Km 13-500	607208	16	Michoacán de Ocampo	Senguio	Senguio	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	25,950,228.40	25,950,228.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	99.77	Kilómetro	2,758	100.00	2018	5	Validado avances					
78	MIC16160400828361	Pavimentación De Tramo Carretero Peribán-Los Reyes En El Estado De Michoacán	607489	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,709,132.40	16,709,132.40	16,709,132.40	83.55	Kilómetro	34,722	100.00	2018	5	Validado avances					
79	MIC16160400830512	Rehabilitación Del Camino: Zitácuaro-Aputo De Juárez-Copidiro, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	606658	16	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Aputo de Juárez (Santa María)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,460,887.76	14,460,887.76	14,460,887.76	99.90	Kilómetro	1,236	100.00	2018	5	Validado avances					
80	MIC16160400830542	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento Sur De Zamora", Tramo Del Km 2-000 Al Km 4-000	606618	16	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,138,076.44	10,138,076.44	10,138,076.44	10,138,076.44	10,127,913.51	10,127,913.51	10,127,913.51	99.90	Kilómetro	48,197	100.00	2018	5	Validado avances					

81	MIC16160400830549	Rehabilitación Del Camino: "Cutezo - San Agustín Del Pulque-Marino Escobedo", Tramo Del Km 1500 Al Km 8500	606609	16	Michoacán de Ocampo	Cutezo	Cutezo del Povernir	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,001,922.53	13,001,922.53	13,001,922.53	99.90	Kilómetro	15,062	100.00	2018	5	Validado avances													
82	MIC16160400830769	Rehabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo- Meta De Pinos -Venta De San Andrés, Tramo Del Km. 33600 Al Km 46 000	606616	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puerto de Pucuafo (La Cooperativa)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,158,767.09	24,158,767.09	24,158,767.09	99.90	Kilómetro	59,679	100.00	2018	5	Validado avances													
83	MIC16160400828477	Carpeta Asfáltica Carretera De Ingreso Al Municipio De Taretan, Michoacán	607490	16	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretan	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	26,837,528.02	26,837,528.02	26,837,528.02	99.40	Kilómetro	6,699	100.00	2018	5	Validado avances														
84	MIC16160400830427	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento De La Ciudad De Morelia" Tramo Del Km.19 140 Al Km.20 808	606660	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,617,022.91	9,617,022.91	9,617,022.91	9,617,022.91	9,606,162.60	9,606,162.60	9,606,162.60	99.89	Kilómetro	549,996	100.00	2018	5	Validado avances													
85	MIC16160300746484	Rehabilitación Del Camino Ramal A Guadalupe-La Luz San José De Ribabago-Guadalupe Pueblo Viejo) Tramo Del Km 0 000 Al Km 2460	606587	16	Michoacán de Ocampo	Perijamillo	La Luz	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,332,893.92	7,332,893.92	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	99.70	Kilómetro	3,359	100.00	2018	5	Validado avances													
86	MIC16160400830570	Rehabilitación Del Camino: Churintzo-La Noria, Tramo Del Km. 0000 Al Km. 5 000	606634	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	Churintzo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,321,815.86	9,321,815.86	9,321,815.86	99.89	Kilómetro	3,552	100.00	2018	5	Validado avances													
87	MIC16160300746492	Rehabilitación Del Camino: Tripetio-Caricuaró-Erendía, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 88-000) Tramo 2 Del Km 101-500 Al Km 106-500	606589	16	Michoacán de Ocampo	Caricuaró	Caricuaró de Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	27,851,764.11	27,851,764.11	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	99.83	Kilómetro	17,011	100.00	2018	5	Validado avances													
88	MIC16160400830563	Rehabilitación Del Camino: "Vila Jimenez-Copandaro", Tramo Del Km 5 000 Al Km 9 000	606611	16	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Mila Jiménez	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,465,481.54	7,465,481.54	7,465,481.54	7,465,481.54	7,457,794.28	7,457,794.28	7,457,794.28	99.90	Kilómetro	4,400	100.00	2018	5	Validado avances													
89	MIC16160400830559	Rehabilitación Del Camino: Michoacán-Usupan- Apatzinán De La Constitución Tramo Del Km. 2 700 Al Km. 9 800	606671	16	Michoacán de Ocampo	Apatzinán	Santiago Achaato	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,391,976.51	13,391,976.51	13,391,976.51	99.90	Kilómetro	1,559	100.00	2018	5	Validado avances													
90	MIC16160400830587	Rehabilitación Del Camino: Perijamillo-Ziquitaro - Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000	606613	16	Michoacán de Ocampo	Perijamillo	Perijamillo de Degollado	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,051,470.00	13,051,470.00	13,051,470.00	99.90	Kilómetro	5,541	100.00	2018	5	Validado avances													
91	MIC16160300782200	Rehabilitación Del Camino San Felipe De Los Alzati Anguero - 317420	317420	16	Michoacán de Ocampo	Zitacuaro	San Felipe Los Alzati (Colonia Nueva)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	14,402,835.36	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	95.93	Otros	2,747	100.00	2018	5	Validado avances														
92	MIC16160400830519	Rehabilitación Del Camino: "E.C.Jacona-Reyes)Atapan, Tramo Del Km 0900 Al 5 600	606663	16	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Atapan	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,990,571.58	8,990,571.58	8,990,571.58	99.90	Kilómetro	2,134	100.00	2018	5	Validado avances													
93	MIC16160400830596	Rehabilitación Del Camino: Cotija - Emiliano Zapata Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 153	605884	16	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	18,845,943.72	18,845,943.72	18,845,943.72	18,845,943.72	18,735,714.77	18,735,714.77	18,735,714.77	99.42	Kilómetro	13,380	100.00	2018	5	Validado avances													
94	MIC16160400828447	Carpeta Asfáltica Del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán	607487	16	Michoacán de Ocampo	Aporo	Arroyo Seco	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,943,032.20	9,943,032.20	9,943,032.20	99.43	Kilómetro	1,949	100.00	2018	5	Validado avances													
95	MIC16160400828465	Carpeta Asfáltica Carretera Gómez Farías- San Antonio Ocampo Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacán De Ocampo	607488	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Gómez Farías	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	28,933,718.42	28,933,718.42	28,933,718.42	96.45	Kilómetro	30,052	100.00	2018	5	Validado avances														
96	MIC16160400830529	Rehabilitación De Camino: Paso Por Tripetio Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	606669	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tripetio	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,577,965.44	5,577,965.44	5,577,965.44	5,577,965.44	5,571,560.21	5,571,560.21	5,571,560.21	99.89	Kilómetro	1,972	100.00	2018	5	Validado avances													
97	MIC16160400830536	Rehabilitación Del Camino: "E.C.Jacona-Los Reyes)Aguiles Serdán", Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 200	606667	16	Michoacán de Ocampo	Triángulín	Aguiles Serdán (San Angel)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,748,288.58	13,748,288.58	13,748,288.58	13,748,288.58	13,734,225.41	13,734,225.41	13,734,225.41	99.90	Kilómetro	797	100.00	2018	5	Validado avances													
98	MIC16160300781155	Contrucción Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Camino De Ocumicho En La Cabecera Municipal - 313894	313894	16	Michoacán de Ocampo	Charapan	Ocumicho	Agua y saneamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	Terminado	2016	18,404,972.40	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	93.88	Metros Cuadrados	2,586	100.00	2018	5	Validado avances													
99	MIC16160300746487	Reconstrucción Del Camino Huetamo-Santiago Congripio San Jerónimo-Chorumuco-Zicuirín, Tramo Del Km 30 000 Al Km 36 500	606607	16	Michoacán de Ocampo	Huetamo	B Platano	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	14,082,255.54	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	99.81	Kilómetro	31,317	100.00	2018	5	Validado avances													
100	MIC16160300746498	Rehabilitación Del Camino Tlazacuala-La Jabonera Del Km 0 000 Al Km 5 000	606585	16	Michoacán de Ocampo	Tlazacuala	Tlazacuala	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	17,340,763.45	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	99.50	Kilómetro	5,249	100.00	2018	5	Validado avances													
101	MIC1616030078106	Contrucción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cocucho - 314082	314082	16	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cocucho	Agua y saneamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	Terminado	2016	11,009,064.98	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	90.54	Metros Cuadrados	2,785	100.00	2018	5	Validado avances													
102	MIC16160300746495	Rehabilitación Del Camino E.C.(Trigüen-Nocupétero)Yoricostio-E.(Tacámbaro-Ario) Del Km 0 000 Al Km 6 000	606606	16	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Yoricostio (La Villa)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	22,166,695.86	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	98.49	Kilómetro	2,030	100.00	2018	5	Validado avances													
103	MIC16160300778355	Contrucción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coacimán - 314204	314204	16	Michoacán de Ocampo	Coacimán de Palmares	Coacimán de Vázquez Palmares	Agua y saneamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Agua y saneamiento	Terminado	2016	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	68.16	Metros Cuadrados	1,224	100.00	2018	5	Validado avances													
															Subtotal	2016	419,236,190.11	412,698,889.28	412,569,279.98	411,340,526.42	407,734,522.25	407,734,522.25	407,734,522.25																			

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

104	MIC1717030091627	Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El Tema a Cañal Tlatzo El Limón De Papatlandán Subtramo Del Km Chiles Mas Tres Cerros Al Km Veintiseis -128049	128049	16	Michoacán de Ocampo	Tlatzo	Tlatzo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,964,629.26	6,964,629.26	6,964,629.26	99.49	Otros	1,072	100.00	2018	5	Validado avances													
105	MIC17170300928082	Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua La Galera -127811	127811	16	Michoacán de Ocampo	Chumucuo	Poturo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	14,000,000.00	14,000,000.00	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	99.47	Otros	1,203	100.00	2018	5	Validado avances														
106	MIC17170200863921	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino Tripueto Carácuaro Eñdira Subtramo Paso De Nuliez Carácuaro En El Municipio De Carácuaro -87937	87937	16	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Paso de Nuliez (Buena Vista)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,965,748.45	5,969,748.45	5,969,748.45	99.50	Metros Cuadrados	1,250	100.00	2018	5	Validado avances													
107	MIC17170300927254	Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Las Cruces Tumbucatio En El Municipio De Tumbucatio -128029	128029	16	Michoacán de Ocampo	Tumbucatio	Los Chivos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,156.78	2,985,156.78	2,985,156.78	99.51	Otros	321	100.00	2018	5	Validado avances													
108	MIC17170300929511	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Del Camino Maquill Aquila Tramo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Cero Mas Seiscientos Cuarenta Subtramo -125211	125211	16	Michoacán de Ocampo	Aquila	Maquill	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	99.15	Metros Cuadrados	384	100.00	2018	5	Validado avances														
109	MIC17170300929540	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino E Coalcoman Aquila Los Laureles Municipio De Chichucuil -127914	127914	16	Michoacán de Ocampo	Chichucuil	Villa Victoria	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,476,539.02	4,476,539.02	4,476,539.02	99.48	Otros	1,010	100.00	2018	5	Validado avances													
110	MIC17170200905695	Construcción Del Camino Rancho Nuevo-El Corjejo, Tramo Del Km 4.500 Al Km 5.300, En El Municipio De Tancitaro, Estado De Michoacán	700212	16	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Rancho Nuevo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UI28-Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2017	5,124,784.00	4,995,550.04	4,995,550.04	4,995,550.04	4,995,550.04	4,995,550.04	4,995,550.04	97.48	Metros Cuadrados	2,456	100.00	2018	5	Validado avances													
111	MIC17170300928661	Construcción De Muros De Contención Del Camino E Cáliz Con Los Reyes Patambán Km Nueve Mas Seiscientos Uno Tramo Diez Del Municipio De Ta -125224	125224	16	Michoacán de Ocampo	Tangancuaró	Patambán (Patambán)	Urbanización	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Urbanización	Terminado	2017	1,000,000.00	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	97.93	Metros Cuadrados	3,602	100.00	2018	5	Validado avances													
112	MIC17170300928601	Construcción De La Primera Etapa Con Huellas De Rodamiento Empleado Alagado Del Camino De Acceso A La Comunidad Del Chihuero Del Municipio -127774	127774	16	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Chihuero	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2017	7,888,794.09	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	93.92	Otros	120	100.00	2018	5	Validado avances													
														Subtotal	2017	32,513,538.09	31,883,665.49	31,809,503.06	31,775,320.32	31,671,893.83	31,671,893.83	31,671,893.83																				
113	MIC180301286610	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO EL TAMBACAL TATZO DEL LIMÓN DE PAPATLANDÁN TRAMOS AISLADOS -176523	176523	16	Michoacán de Ocampo	Tatzo	Tatzo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,999,954.79	6,999,954.79	6,999,954.79	6,999,954.79	100.00	Metros lineales	1,072	100.00	2018	5	Validado avances													
114	MIC180301286438	REHABILITACION DEL CAMINO LIBRAMIENTO DE PERIBAN TRAMOS AISLADOS -230652	230652	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,969,296.91	1,969,296.91	1,969,296.91	98.46	Otros	15,434	100.00	2018	5	Validado avances													
115	MIC18180101059823	Rehabilitación Del Camino Jacóna Los Reyes Peribán Buenavista Tramos Aislados -16104	16104	16	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomabán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	2,482,259.96	2,482,259.96	2,482,259.96	99.07	Metros Cuadrados	30,390	100.00	2018	5	Validado avances													
116	MIC180301286399	REHABILITACION DEL CAMINO LOS OROBOS SALÚZ DE GUZMAN -229990	229990	16	Michoacán de Ocampo	Tangancuaró	Salúz de Guzmán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,091.73	299,091.73	299,091.73	99.70	Metros lineales	582	100.00	2018	5	Validado avances													
117	MIC180301286407	REHABILITACION DEL CAMINO E C MORELIA MARAVATIO SANTIAGO PURIATZCUARO TRAMOS AISLADOS -230341	230341	16	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Santiago Puriatzcuaró	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,516.32	499,516.32	499,516.32	99.90	Otros	3,660	100.00	2018	5	Validado avances													
118	MIC180301289288	REHABILITACION DEL CAMINO E C CARAPAN URUAPAN KILOMETRO DIECIOCHO MAS TRESCIENTOS E CARAPAN URUAPAN KILOMETRO TREINTA Y SEIS MAS SEISCIENT -269686	269686	16	Michoacán de Ocampo	Paracho	Cherán Atzacuirín (Cheránstiko)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,463,896.71	1,463,896.71	1,463,896.71	97.59	Metros lineales	2,386	100.00	2018	5	Validado avances													
119	MIC18180101059953	Rehabilitación Del Camino Morelia Atecuaro Tramos Aislados -11282	11282	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Atecuaro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	1,083,875.26	1,083,875.26	1,083,875.26	94.35	Metros Cuadrados	437	100.00	2018	5	Validado avances													
120	MIC180301284534	REHABILITACION DEL CAMINO EL CORRAL LAGUNILLAS TRAMOS AISLADOS -176289	176289	16	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Lagunillas	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,978,880.58	4,978,880.58	4,978,880.58	4,978,880.58	99.58	Metros lineales	2,494	100.00	2018	5	Validado avances													

121	MIC180301286420	REHABILITACION DEL CAMINO FELIPE CARRILLO LA PURISIMA TRAMOS AISLADOS- 230531	230531	16	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Felipe Carrillo Puerto	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,829.33	199,829.33	199,829.33	99.91	Otros	1,029	100.00	2018	5	Validado avances
122	MIC180301286435	REHABILITACION DEL CAMINO E C MORELIA MEXICO LAS TROIES BILIVANO ZAPATA TRAMOS AISLADOS- 230616	230616	16	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Emiliano Zapata	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,903.88	499,903.88	499,903.88	99.98	Otros	563	100.00	2018	5	Validado avances
123	MIC18180101059912	Rehabilitación Del Camino Lagunillas El Romeral Tramos Aislados - 11302	11302	16	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	El Romeral (El Jicote)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	343,939.19	343,939.19	343,939.19	343,939.19	343,368.46	343,368.46	343,368.46	99.83	Metros Cuadrados	400	100.00	2018	5	Validado avances
124	MIC18180101060201	Construcción Del Camino Rural Sicalcho Atapañ Del Km Cerro Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Tres Cerros Subtramo Del Km Tres Mas Ciento Cu - 10270	10270	16	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Sicalcho	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,707,201.80	1,707,201.80	1,707,201.80	94.84	Metros Cuadrados	1,735	100.00	2018	5	Validado avances	
125	MIC180301286443	REHABILITACION DEL CAMINO E C LA LENTA MATA DE PINOS HIDALGO P PUCIATTO SAN ANTONIO V TRAMOS AISLADOS- 176830	176830	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,191,801.35	1,191,801.35	1,191,801.35	1,191,801.35	1,190,741.37	1,190,741.37	1,190,741.37	99.91	Metros lineales	2,621	100.00	2018	5	Validado avances
126	MIC180301286450	REHABILITACION DEL CAMINO E C PURIANDIRO ZINAPARO PASTOR ORTIZ E C PURIANDIRO ZINAPARO TRAMOS AISLADOS- 176868	176868	16	Michoacán de Ocampo	José Sato Verdú	Pastor Ortiz	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,553,668.83	1,553,668.83	1,553,668.83	1,553,668.83	1,545,626.02	1,545,626.02	1,545,626.02	99.48	Metros lineales	6,630	100.00	2018	5	Validado avances
127	MIC180301286428	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA TRAMOS AISLADOS- 176629	176629	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	6,955,476.37	6,955,476.37	6,955,476.37	6,955,476.37	6,624,088.27	6,624,088.27	6,624,088.27	95.24	Metros lineales	597,511	100.00	2018	5	Validado avances
128	MIC180301286437	REHABILITACION DEL CAMINO TRIPETIO CARACLUAR EN ENDIRRA TRAMOS AISLADOS- 176781	176781	16	Michoacán de Ocampo	Nocupetán	Nocupetán de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,513,172.04	1,513,172.04	1,513,172.04	1,513,172.04	1,444,336.65	1,444,336.65	1,444,336.65	95.45	Metros lineales	3,260	100.00	2018	5	Validado avances
129	MIC180301286401	REHABILITACION DEL CAMINO E C TANGANCICUARO GENERAL SIMON CARDENAS COL. MARTIRES DE ANTOYHA- 230058	230058	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	98,994.09	98,994.09	98,994.09	66.00	Metros lineales	15,568	100.00	2018	5	Validado avances
130	MIC180301286403	REHABILITACION DEL CAMINO TANGANCICUARO GENERAL SIMON CARDENAS TRAMOS AISLADOS- 230137	230137	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,429.92	313,429.92	313,429.92	89.55	Metros lineales	649	100.00	2018	5	Validado avances
131	MIC180301287531	REHABILITACION DEL CAMINO E C APATZINGAN AGUILILLA NARANJO DE CHILTA TRAMOS AISLADOS- 249748	249748	16	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Naranjo de Chila	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,494,233.85	1,494,233.85	1,494,233.85	1,494,233.85	1,488,451.86	1,488,451.86	1,488,451.86	99.61	Otros	549	100.00	2018	5	Validado avances
132	MIC180301286474	REHABILITACION DEL CAMINO APATZINGAN AGUILILLA TRAMOS AISLADOS- 176990	176990	16	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,290,037.95	1,290,037.95	1,290,037.95	1,290,037.95	1,288,059.50	1,288,059.50	1,288,059.50	99.85	Metros lineales	8,801	100.00	2018	5	Validado avances
133	MIC180301286397	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LOMBARDIA E C GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL COBANO- 229950	229950	16	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardía	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	99.99	Otros	12,610	100.00	2018	5	Validado avances	
134	MIC180301286437	REHABILITACION DEL CAMINO CD HIDALGO MARAVATO TRAMO DE RIMBO A CD HIDALGO TRAMOS AISLADOS- 230624	230624	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,524.61	499,524.61	499,524.61	99.90	Otros	60,542	100.00	2018	5	Validado avances
135	MIC180301284841	REHABILITACION DEL CAMINO E C MORELIA PATZCUARO PESCA DE CONTOZHUARUILLA TRAMOS AISLADOS- 176169	176169	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Uruapanilla	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2018	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	Metros lineales	713	100.00	2018	5	Validado avances
136	MIC180301287346	REHABILITACION DEL CAMINO CUTZIDO PURIANDIRO ZINAPARO TRAMOS AISLADOS- 247578	247578	16	Michoacán de Ocampo	Morelos	Villa Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,537,751.33	4,537,751.33	4,537,751.33	4,537,751.33	4,454,015.52	4,454,015.52	4,454,015.52	98.15	Otros	2,446	100.00	2018	5	Validado avances
														Subtotal	2018	50,084,448.44	50,084,448.44	50,084,448.44	49,970,485.99	49,224,343.52	49,224,343.52	49,224,343.52							
															2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017	1,031,844,162.28	1,007,892,294.82	1,001,619,431.03	892,343,910.30	874,242,855.20	874,231,732.48	872,276,347.41							
															2018	50,084,448.44	50,084,448.44	50,084,448.44	49,970,485.99	49,224,343.52	49,224,343.52								



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO																																
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN																																
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL GASTO FEDERALIZADO																																
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																																
INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE EJERCICIO FISCAL 2019																																
Total de Registros: 109																																
No. De Registro	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. De Proyecto	ID Responsable	Entidad	Municipio	Localidad	Cualificación	Tipo de Recurso	Programa, Fondo, Convenio	Ramo	Instrucción Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Porcentaje Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Acumulado	Año de Reporte	Trimestre	Observaciones			
1	MIC1150400613855	Mantenimiento Del Camino: Tripitelo-Caribaoa-Oleñra, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152.000	101535	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tripitelo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	5,887,304.70	5,887,304.70	5,887,304.70	80.60	Kilómetro	68,145	100.00	2019	2	Validado avances			
2	MIC12130100113066	Reconstrucción Del Camino Maravillas Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 Subramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000	105738	16	Michoacán de Ocampo	Maravillas	Las Palomas	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	100.00	Kilómetro	70,170	75.00	2019	2	Validado avances			
3	MIC1150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuto-San Antonio Villalonge, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalonge	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,244,731.39	7,244,731.39	7,244,731.39	91.30	Kilómetro	117,620	100.00	2019	2	Validado avances			
																Subtotal	2011	22,472,108.54	22,472,108.30	22,472,108.30	22,472,108.30	20,364,650.85	20,364,650.85	20,364,650.85								
4	MIC1130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2160	304314	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	4,389,146.29	4,389,146.29	4,389,146.29	54.52	Kilómetro	14,366	40.28	2019	2	Validado avances			
5	MIC1130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-B. Saltillo)-El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060	304335	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,144,669.78	2,144,669.78	2,144,669.78	57.19	Kilómetro	14,366	55.66	2019	2	Validado avances			
6	MIC1150300557229	Reconstrucción Del Camino: Las Cruces-Tumbiscatio, Tramo Del Km 35 000 Al Km 63 000	307138	16	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	General Francisco Villa (Las Cruces)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	67,612,839.00	21,946,049.57	21,946,049.57	21,946,049.57	32.46	Kilómetro	14,156	35.36	2019	2	Validado avances			
7	MIC1150300557407	Reconstrucción Del Camino: Tepalcatepec-Coahuayan-Aquila, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 31 000	307139	16	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	6,287,111.00	4,251,815.75	4,251,815.75	4,251,815.75	67.63	Kilómetro	22,152	53.00	2019	2	Validado avances			
8	MIC1150300556395	Rehabilitación Del Camino: Aporo-E.C. (Ocampo-Angangue) Del Km. 6 000 Al Km. 22 000	306822	16	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,351,250.22	3,351,250.22	3,351,250.22	67.03	Kilómetro	3,126	70.00	2019	2	Validado avances			
9	MIC1150300556416	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Morelia-Pitzcuaro)Tepicuaru-Cuaajo Del Km. 0000 Al Km. 7 000	306826	16	Michoacán de Ocampo	Pitzcuaro	Cuaajo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,944,674.59	1,944,674.59	1,944,674.59	38.89	Kilómetro	78,325	39.64	2019	2	Validado avances			
10	MIC1150300556893	Reconstrucción Del Camino: Arteaga-Tumbiscatio, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300	307135	16	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	12,563,587.00	5,601,329.12	5,601,329.12	5,601,329.12	44.58	Kilómetro	36,144	27.00	2019	2	Validado avances			
11	MIC1130400278150	Rehabilitación Del Camino Peña De Cupapan-CupapanDel 0 000 Al 6 000	304825	16	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U020-Fondo Regional - Siete Estados Restantes	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	366,323.99	366,323.99	366,323.99	30.53	Kilómetro	32,757	100.00	2019	2	Validado avances			
12	MIC1150300556377	Rehabilitación Del Camino: Apatzingín-Aguilla (Salida De Apatzingín) Del Km. 0 000 Al Km. 4 500	306817	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingín	Apatzingín de la Constitución	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,891,031.02	3,891,031.02	3,891,031.02	48.64	Kilómetro	123,649	34.00	2019	2	Validado avances			
13	MIC11601006134980	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Cuitzo-Puruaridro)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4 800	304339	16	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso Morelos (La Estancia)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	6,601,646.00	2,948,261.76	2,948,261.76	2,948,261.76	44.66	Kilómetro	10,914	65.00	2019	2	Validado avances			
14	MIC1150300557130	Reconstrucción Del Camino: Huetamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000	307137	16	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	6,061,388.00	4,392,434.59	4,392,434.59	4,392,434.59	72.47	Kilómetro	41,937	85.03	2019	2	Validado avances			
15	MIC1150300556948	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Tumbiscatio-Sengüilo)Sengüilos Reyes Del Km. 8 000 Al 13 000	306812	16	Michoacán de Ocampo	Sengüilo	Sengüilo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,153,125.23	7,153,125.23	7,153,125.23	79.48	Kilómetro	17,427	83.29	2019	2	Validado avances			
16	MIC1150300556859	Reconstrucción De Camino:Tepalcatepec-Coahuayan-Aquila, Tramo De Km. 133 000 Al Km. 160 000	307134	16	Michoacán de Ocampo	Aguila	Aguila	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	5,997,872.00	2,372,794.23	2,372,794.23	2,372,794.23	39.56	Kilómetro	23,535	29.89	2019	2	Validado avances			
17	MIC1150300556940	Reconstrucción Del Puente: Palos Marías, Ubicado En El Km. 17 084, Duro De 30m Del Camino Coahuayan-Palos Marías	307136	16	Michoacán de Ocampo	Coahuayan	Palos Marías	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	10,850,649.00	4,616,125.76	4,616,125.76	4,616,125.76	42.54	Kilómetro	14,136	49.00	2019	2	Validado avances			
18	MIC1150300556255	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Pitzcuaro-Unapan)San Angel Zuruemcapo Del Km. 0 000 Al Km. 11 300	306810	16	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	San Angel Zuruemcapo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2013	11,000,000.00	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	10,739,753.63	97.63	Kilómetro	15,222	100.00	2019	2	Validado avances			
19	MIC1150300556308	Pavimentación Del Camino: Coahuayan De Hidalgo-Tapopan-Santa María Miramar-Achcan-El Camaleón Del Km. 10 900 Al Km. 13 460	306811	16	Michoacán de Ocampo	Coahuayan de Hidalgo	Coahuayan de Hidalgo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2013	10,000,000.00	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	9,989,860.20	99.90	Kilómetro	14,136	100.00	2019	2	Validado avances			
20	MIC1150300556449	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Zinapécuaro-Araó)Araó Del Km. 0 000 Al Km 4 000	306827	16	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Araó	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2013	4,000,000.00	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	97.73	Kilómetro	49,315	100.00	2019	2	Validado avances			
21	MIC1150300556201	Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Wantepaou Del Km 0-000 Al Km 8 000	306809	16	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Aranpetuca	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2013	9,000,000.00	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	8,393,955.21	93.27	Kilómetro	27,147	100.00	2019	2	Validado avances			
22	MIC1150300556363	Rehabilitación Del Camino: Acceso A Numanán Del Km. 0 000 Al Km. 1 300	306814	16	Michoacán de Ocampo	Numarán	Numarán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2013	2,000,000.00	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	102.08	Kilómetro	9,703	100.00	2019	2	Validado avances			
																Subtotal	2011	192,175,092.00	191,049,503.00	191,049,503.00	191,049,503.00	104,443,442.90	104,443,442.90	104,443,442.90								

23	MIC15150200530519	Conservación Del Camino: Apaxtzing-Acahualto, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438	515086	16	Michoacán de Ocampo	Apaxtzingín	Santiago Acahualto	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	1,248,602.17	1,248,602.17	1,248,602.17	20.85	Kilómetro	888	100.00	2019	2	Validado avances
24	MIC15150300571257	Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef)	512997	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	116,504.85	116,504.85	116,504.85	116,504.85	8,516.12	8,516.12	8,516.12	7.31	Kilómetro	0	100.00	2019	2	Validado avances
25	MIC15150300570887	Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona -Los Reyes- Peribán- Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef)	512993	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	236,364.67	236,364.67	236,364.67	236,364.67	103,339.66	103,339.66	103,339.66	43.72	Kilómetro	11,571	80.00	2019	2	Validado avances
26	MIC15150200534010	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	515107	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,358,869.80	2,358,869.80	2,358,869.80	97.19	Kilómetro	11,571	70.70	2019	2	Validado avances
27	MIC15150300569712	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafef)	515108	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	53,288.97	53,288.97	53,288.97	73.18	Kilómetro	11,571	30.00	2019	2	Validado avances
28	MIC15150200532125	Conservación Del Camino: E.C. (Brisetas - Salhuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400	515095	16	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	10,265.50	10,265.50	10,265.50	0.46	Kilómetro	3,889	0.00	2019	2	Validado avances
29	MIC15150200532261	Conservación Del Camino: Tripetitio - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56 000 Al Km. 73 000	515097	16	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	722,967.29	722,967.29	722,967.29	54.80	Kilómetro	3,135	77.00	2019	2	Validado avances
30	MIC15150200532311	Conservación Del Camino: Uruáutero -Téjaro -Cotizo - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	515100	16	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Téjaro de los Izquierdo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	1,806,880.26	1,806,880.26	1,806,880.26	74.44	Kilómetro	5,123	100.00	2019	2	Validado avances
31	MIC15150300574013	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puntáutro (G.I. Fafef)	515104	16	Michoacán de Ocampo	Puntáutro	Puntáutro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	58,252.43	58,252.43	58,252.43	58,252.43	7,702.20	7,702.20	7,702.20	13.22	Kilómetro	27,428	39.00	2019	2	Validado avances
32	MIC15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzo - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)	515106	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	La Noria	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	51,025.19	51,025.19	51,025.19	51,025.19	6,356.00	6,356.00	6,356.00	12.46	Kilómetro	3,552	4.00	2019	2	Validado avances
33	MIC15150300574204	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Brisetas - Salhuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef)	515096	16	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	66,551.85	66,551.85	66,551.85	66,551.85	8,984.04	8,984.04	8,984.04	13.50	Kilómetro	3,889	2.02	2019	2	Validado avances
34	MIC15160100631985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Urecho - Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km.55-200	518991	16	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Los Cajones	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	4,907,186.00	4,907,186.00	4,907,186.00	4,907,186.00	4,608,500.90	4,608,500.90	4,608,500.90	93.91	Kilómetro	13,643	100.00	2019	2	Validado avances
35	MIC15150200522300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 5-000	513000	16	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	21,294,037.60	21,294,037.60	21,282,944.88	74.69	Kilómetro	8,886	100.00	2019	2	Validado avances
36	MIC15150200522915	Construcción Del Camino: Nocupetepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	16	Michoacán de Ocampo	Erongaricuro	San Miguel Nocupetepo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	12,973,133.97	12,973,133.97	12,973,133.97	12,178,135.25	12,178,135.25	12,178,135.25	93.87	Kilómetro	3,418	100.00	2019	2	Validado avances	
37	MIC15150200531849	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	515093	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFIF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,967,338.83	1,967,338.83	1,967,338.83	1,967,338.83	845,450.52	845,450.52	845,450.52	42.97	Kilómetro	549,996	76.99	2019	2	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

38	MIC1515000573227	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tripetlo - Carácuaro - Eténdra, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G. I. Fafel)	515098	16	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	39,579.52	39,579.52	39,579.52	39,579.52	8,660.50	8,660.50	8,660.50	21.88	Kilómetro	0	0.00	2019	2	Validado avances
39	MIC1515000585885	Construcción Del Puente Cuíra Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomano-Cuíra, De 150 M De Claro	515737	16	Michoacán de Ocampo	Aguila	Cuíra (La Changunguera de Cárdenas)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	Metros Cuadrados	1,175	100.00	2019	2	Validado avances
40	MIC1516000637894	Conservación Del Camino: Apatzingín-Aguilla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	518990	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingín	Apatzingín de la Constitución	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	Kilómetro	102,935	100.00	2019	2	Validado avances
41	MIC1515000562273	Conservación Del Camino: San Felipe-Anganguo -Las Pajas -Tlalpujahua, Tramo Del Km 0-000 Al Km 47-300	518993	16	Michoacán de Ocampo	Anganguo	Anganguo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	Kilómetro	11,282	100.00	2019	2	Validado avances
42	MIC1515000562498	Conservación Del Camino: E.C.Panajóndiro-Zirahuén- Factor Ontz, Tramo Del Km 0-000 Al Km 62-000	518989	16	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	José Sixto Verduzco	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,690,702.00	5,690,702.00	5,690,702.00	5,690,702.00	5,474,523.98	5,474,523.98	5,474,523.98	96.20	Metros Cuadrados	0	100.00	2019	2	Validado avances
43	MIC1515000573851	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingín -Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G. I. Fafel)	515087	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingín	Santiago Acahuato	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	179,645.68	179,645.68	179,645.68	179,645.68	113,573.32	113,573.32	113,573.32	63.22	Kilómetro	888	29.98	2019	2	Validado avances
44	MIC1516000638309	Conservación Del Camino: La Cintasanta Ana Maya- Puerto De Cabras, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-400	518992	16	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	942,796.90	942,796.90	942,796.90	90.19	Kilómetro	11,423	100.00	2019	2	Validado avances
45	MIC1515000531526	Conservación Del Camino: Zacapu-Vilichuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000	515088	16	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	181,146.80	181,146.80	181,146.80	3.21	Kilómetro	49,086	3.00	2019	2	Validado avances
46	MIC1515020051650	Conservación Del Camino: E.C.Pátzcuaro-UruapanZirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	512994	16	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	977,380.77	977,380.77	977,380.77	67.86	Kilómetro	2,368	100.00	2019	2	Validado avances
47	MIC15150200531978	Conservación Del Ubramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	512996	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,882,207.35	3,882,207.35	3,882,207.35	99.97	Kilómetro	549,996	100.00	2019	2	Validado avances
48	MIC15150300572583	Supervisión De La Conservación De La Red Carreteras Estatal: Residencia Morelia (G. I. Fafel)	515094	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	59,020.17	59,020.17	59,020.17	59,020.17	11,019.00	11,019.00	11,019.00	18.67	Kilómetro	549,996	59.00	2019	2	Validado avances
49	MIC15150300573815	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu -Vilichuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G. I. Fafel)	515089	16	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	169,266.90	169,266.90	169,266.90	169,266.90	10,875.90	10,875.90	10,875.90	6.43	Kilómetro	0	3.00	2019	2	Validado avances
50	MIC1516000638393	Conservación Del Camino: Tepiclatipac- Coalkomán-Aguila, Tramo Del Km 3-000 Al Km 133-000	518994	16	Michoacán de Ocampo	Coalkomán de Valquez Pallares	Coalkomán de Valquez Pallares	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,352,726.84	11,352,726.84	11,352,726.84	98.21	Kilómetro	26,492	100.00	2019	2	Validado avances
51	MIC15150300533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Punáindiro	515102	16	Michoacán de Ocampo	Punáindiro	Punáindiro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	864,203.23	864,203.23	864,203.23	44.51	Kilómetro	27,428	52.99	2019	2	Validado avances
52	MIC15150200533739	Conservación Del Camino: Churintzo-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	515105	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	La Noria	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	1,700,839.81	146,653.00	146,653.00	146,653.00	8.62	Kilómetro	3,552	0.00	2019	2	Validado avances
53	MIC15150300572906	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.Pátzcuaro-UruapanZirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G. I. Fafel)	512995	16	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	43,206.20	43,206.20	43,206.20	43,206.20	920.00	920.00	920.00	2.13	Kilómetro	2,368	35.00	2019	2	Validado avances
54	MIC15150300573054	Supervisión De La Conservación Del Camino: Huehitaro -Téjaro -Cadao-La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G. I. Fafel)	515101	16	Michoacán de Ocampo	Tañimbaro	Téjaro de los Izquierdo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1012-FAFEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	1,732.10	1,732.10	1,732.10	2.38	Kilómetro	5,123	35.00	2019	2	Validado avances

55	MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande - E.C. (Pueblo Viejo/Huamblar) Del Km 0-000 Al Km 0-806	515734	16	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	3,739,487.00	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	90.24	Kilómetro	1,714	100.00	2019	2	Validado avances														
56	MIC15150200523070	Construcción Del Camino: Chilchota-Huecaco, Del Km 5-400 Al Km 7-400 Y 7-500 Al Km 9-400	512999	16	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecaco	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	012-FAFF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	15,947,028.15	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	98.27	Kilómetro	7,572	100.00	2019	2	Validado avances														
57	MIC15150200523579	Supervisión Del Camino: E.C. (Pomacuarín-Nariño) Al Km 0-000 Al Km 2-610 (E.L. Fise)	516787	16	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	478,584.10	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	62.53	Kilómetro	5,034	100.00	2019	2	Validado avances														
58	MIC15150200524484	Supervisión Del Camino: El Platana El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (E.L. Fise)	516788	16	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	680,634.21	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	61.33	Kilómetro	3,488	100.00	2019	2	Validado avances														
59	MIC15150300585583	Construcción Del Puente B Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C. (Zacuarán-Churumuco) Loma De Guayacán	515738	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma El Guayacán	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	19,236,326.00	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	84.37	Metros Cuadrados	5,179	100.00	2019	2	Validado avances														
60	MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho-San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	16	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	17,734,630.00	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	16,085,111.51	90.70	Kilómetro	12,502	100.00	2019	2	Validado avances														
															<b>Subtotal</b>		<b>2015</b>	<b>206,399,669.28</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>	<b>199,654,745.04</b>
61	MIC16160400828361	Pavimentación De Tramo Carretero Peribán-Los Reyes En El Estado De Michoacán	607489	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,709,132.40	16,709,132.40	16,709,132.40	83.55	Kilómetro	24,722	100.00	2019	2	Validado avances														
62	MIC16160400828465	Carpeta Asfáltica Carretera Gómez Farías-San Antonio Ocampo Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacán De Ocampo	607488	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Gómez Farías	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Proyectos De Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	30,000,000.00	28,933,718.42	30,000,000.00	28,933,718.42	28,933,718.42	28,933,718.42	28,933,718.42	96.45	Kilómetro	30,052	100.00	2019	2	Validado avances														
63	MIC16160400830427	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento De La Ciudad De Morelia"-Tramo Del Km.19.140 Al Km. 20.808	606660	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,617,022.91	9,617,022.91	9,617,022.91	9,617,022.91	9,606,162.60	9,606,162.60	9,606,162.60	99.89	Kilómetro	549,996	100.00	2019	2	Validado avances														
64	MIC16160400830596	Rehabilitación Del Camino: Cotija-Emiliano Zapata Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 10-153	605884	16	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	18,845,943.72	18,845,943.72	18,845,943.72	18,845,943.72	18,735,714.77	18,735,714.77	18,735,714.77	99.42	Kilómetro	13,580	100.00	2019	2	Validado avances														
65	MIC16160400830549	Rehabilitación Del Camino: "Cutzaco-San Agustín Del Páez-Mariano Escobedo", Tramo Del Km 1-500 Al Km 8-500	606609	16	Michoacán de Ocampo	Cutzaco	Cutzaco del Ponvenir	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,001,922.53	13,001,922.53	13,001,922.53	99.90	Kilómetro	15,062	100.00	2019	2	Validado avances														
66	MIC16160400828477	Carpeta Asfáltica Carretera De Ingreso Al Municipio De Taretan, Michoacán	607490	16	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretan	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	27,000,000.00	26,837,528.02	27,000,000.00	26,837,528.02	26,837,528.02	26,837,528.02	26,837,528.02	99.40	Kilómetro	6,699	100.00	2019	2	Validado avances														
67	MIC16160400830563	Rehabilitación Del Camino: "Villa Jiménez-Opaquero"-Tramo Del Km 5-000 Al Km 9-000	606611	16	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Villa Jiménez	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,465,481.54	7,465,481.54	7,465,481.54	7,465,481.54	7,457,794.28	7,457,794.28	7,457,794.28	99.90	Kilómetro	4,400	100.00	2019	2	Validado avances														
68	MIC16160400830587	Rehabilitación Del Camino: Penjamillo Diquitaro -Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	606613	16	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,051,470.00	13,051,470.00	13,051,470.00	99.90	Kilómetro	5,541	100.00	2019	2	Validado avances														
69	MIC16160400830709	Rehabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo -Meta De Ríos -Venta De San Andrés, Tramo Del Km. 33-600 Al Km. 46-600	606616	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puerto de Pasuelo (La Coquea Iva)	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,158,767.09	24,158,767.09	24,158,767.09	99.90	Kilómetro	59,679	100.00	2019	2	Validado avances														
70	MIC16160400830512	Rehabilitación Del Camino: Zitacuaro-Aputzo De Juárez -Capitánro, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-700	606658	16	Michoacán de Ocampo	Zitacuaro	Aputzo de Juárez (Santa María)	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,460,887.76	14,460,887.76	14,460,887.76	99.90	Kilómetro	1,236	100.00	2019	2	Validado avances														
71	MIC16160400830519	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacona-Los Reyes)-Atapan, Tramo Del Km 0-900 Al 5-600	606663	16	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Atapan	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,990,571.58	8,990,571.58	8,990,571.58	99.90	Kilómetro	2,134	100.00	2019	2	Validado avances														
72	MIC16160400830559	Rehabilitación Del Camino: Michoacán -Uruapan -Apatzingán De La Continuidad Tramo Del Km. 2-700 Al Km. 9-800	606671	16	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahuato	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,391,976.51	13,391,976.51	13,391,976.51	99.90	Kilómetro	1,559	100.00	2019	2	Validado avances														
73	MIC16160400830263	Proyecto Ejecutivo De Modernización Y Ampliación De Camino Comacachén-Aranzapuca, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-600, En El Municipio De Nahuatzen	0604061	16	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Comacachén	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	389,261.41	100.00	Otros	20,081	100.00	2019	2	Validado avances														
										6-Hacienda y Crédito Público																																	
74	MIC16160400828447	Carpeta Asfáltica Del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán	607487	16	Michoacán de Ocampo	Aporo	Arroyo Seco	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U022-Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,943,032.20	9,943,032.20	9,943,032.20	99.43	Kilómetro	1,949	100.00	2019	2	Validado avances														
75	MIC16160400830529	Rehabilitación Del Camino: Páco Por Tiripetío Del Km. 0-000 Al Km. 3-000	606669	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiripetío	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,577,965.44	5,577,965.44	5,577,965.44	5,577,965.44	5,571,560.21	5,571,560.21	5,571,560.21	99.89	Kilómetro	1,972	100.00	2019	2	Validado avances														
76	MIC16160400830538	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacona-Los Reyes)-Aquiles Serdán"-Tramo Del Km 0-000 Al Km 7-200	606667	16	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Aquiles Serdán (San Ángel)	Transportes y vialidades	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	13,748,288.58	13,748,288.58	13,748,288.58	13,748,288.58	13,734,225.41	13,734,225.41	13,734,225.41	99.90	Kilómetro	797	100.00	2019	2	Validado avances														

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

77	MIC16160400830542	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento Sur De Zamora", Tramo Del Km 2000 Al Km 7430	608618	16	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,138,076.44	10,138,076.44	10,138,076.44	10,138,076.44	10,127,913.51	10,127,913.51	10,127,913.51	99.90	Kilómetro	48,197	100.00	2019	2	Validado avances			
78	MIC16160400830570	Rehabilitación Del Camino: Churintzo La Noria, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	608614	16	Michoacán de Ocampo	Churintzo	Churintzo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,321,815.86	9,321,815.86	9,321,815.86	99.89	Kilómetro	3,552	100.00	2019	2	Validado avances			
79	MIC16160300744492	Rehabilitación Del Camino: Trípico-Carácuaro-Frénida, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 88-000 Y Tramo 2 Del Km 101-500 Al Km 106-500	608589	16	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	27,803,321.95	100.00	Kilómetro	17,011	100.00	2019	2	Validado avances			
80	MIC16160300744476	Construcción Del Camino Senguio-Tasá María Morelos-Campo Hermoso Del Km 6-250 Al Km 13-500	607208	16	Michoacán de Ocampo	Senguio	Senguio	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	100.00	Kilómetro	2,758	100.00	2019	2	Validado avances			
81	MIC16160300744484	Rehabilitación Del Camino Ramal A Guadalupe-La Luz-San José De Bábago-Guadalupe-Pueblo Viejo Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-600	606587	16	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	La Luz	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	100.00	Kilómetro	3,359	100.00	2019	2	Validado avances			
82	MIC16160400829827	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo-La Palma, Tramo Del Km. 0000 Al Km. 8 000	0605841	16	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo	Nicolás Romero	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U019-Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	12,948.15	100.00	Otros	3,364	4.24	2019	2	Validado avances		
																<b>Subtotal</b>	<b>2016</b>	<b>310,276,377.57</b>	<b>309,047,624.01</b>	<b>310,276,377.57</b>	<b>309,047,624.01</b>	<b>305,441,619.84</b>	<b>305,441,619.84</b>	<b>305,441,619.84</b>								
83	MIC17170200863921	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino Tripartito Carácuaro-Frénida Subtramo Paso De Nuñez Carácuaro En El Municipio De Carácuaro - 87937	87937	16	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Paso de Nuñez (Buenavista)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,969,748.45	5,969,748.45	5,969,748.45	99.50	Metros Cuadrados	1,250	100.00	2019	2	Validado avances			
84	MIC171703009217254	Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Las Cruces Tumbiscatio En El Municipio De Tumbiscatio - 128029	128029	16	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Los Clivos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,156.78	2,985,156.78	2,985,156.78	99.51	Otros	321	100.00	2019	2	Validado avances			
85	MIC17170300931627	Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El Temazcal Tzitío El Limón De Papatzindán Subtramos Del Km Chocho Mas Tres Cerros Al Km Veintiseis - 128049	128049	16	Michoacán de Ocampo	Tzitío	Tzitío	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,964,629.26	6,964,629.26	6,964,629.26	99.49	Otros	1,072	100.00	2019	2	Validado avances			
86	MIC17170300929540	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino E C Coacmal Aquila Los Laureles Municipio De Chichucula - 127914	127914	16	Michoacán de Ocampo	Chichucula	Villa Victoria	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,476,539.02	4,476,539.02	4,476,539.02	99.48	Otros	1,010	100.00	2019	2	Validado avances			
87	MIC17170300929511	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Del Camino Maquill Aquila Tramo Del Km Cero Mas Tres Cerros Al Cero Mas Seiscientos Cuarenta Subtram - 125111	125111	16	Michoacán de Ocampo	Aquila	Maquill	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2017	4,000,000.00	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	99.15	Metros Cuadrados	384	100.00	2019	2	Validado avances			
88	MIC17170300928082	Construcción Del Camino Paturo Ojo De Agua La Galera - 127811	127811	16	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2017	14,000,000.00	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	99.47	Otros	1,203	100.00	2019	2	Validado avances			
																<b>Subtotal</b>	<b>2017</b>	<b>38,500,000.00</b>	<b>38,391,654.83</b>	<b>38,391,654.83</b>	<b>38,391,654.83</b>	<b>38,287,728.34</b>	<b>38,287,728.34</b>	<b>38,287,728.34</b>								
89	MIC180301286397	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDA E C GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL COBANO - 229950	229950	16	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombarda	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	100.00	Otros	12,610	100.00	2019	2	Validado avances			
90	MIC180301286420	REHABILITACIÓN DEL CAMINO FELPE CARRILLO LA PURISIMA TRAMOS AISLADOS - 230531	230531	16	Michoacán de Ocampo	Ávaro Obregón	Felipe Carrillo Puerto	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,829.33	199,829.33	199,829.33	99.91	Otros	1,029	100.00	2019	2	Validado avances			
91	MIC180301286410	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO EL TEMAZCAL TITZIO O EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN TRAMOS AISLADOS - 176523	176523	16	Michoacán de Ocampo	Tzitío	Tzitío	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,999,954.79	6,999,954.79	6,999,954.79	6,999,954.79	100.00	Metros lineales	1,072	100.00	2019	2	Validado avances			
92	MIC180301286403	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TANGANCICUARO GRAL DÁMASO CÁRDENAS TRAMOS AISLADOS - 230137	230137	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Anista	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,429.92	313,429.92	313,429.92	89.55	Metros lineales	649	100.00	2019	2	Validado avances			
93	MIC180301286438	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LIBRAMIENTO DE PERIBÁN TRAMOS AISLADOS - 230652	230652	16	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,969,296.91	1,969,296.91	1,969,296.91	98.46	Otros	15,434	100.00	2019	2	Validado avances			

94	MIC180301284628	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA TRAMOS AISLADOS -176629	176629	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	6,955,476.37	6,955,476.37	6,955,476.37	6,955,476.37	6,624,088.27	6,624,088.27	6,624,088.27	95.24	Metros lineales	597,511	100.00	2019	2	Validado avances	
95	MIC180301286399	REHABILITACION DEL CAMINO LOS LOBOS SÁIZ DE GUZMÁN - 229990	229990	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaró	Salú de Guzmán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,091.73	299,091.73	299,091.73	99.70	Metros lineales	582	100.00	2019	2	Validado avances	
96	MIC180301286401	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. TANGANCICUARO GRAM DAMASO CARDENAS COL MARTIRES DE ANTOCHA 230058	230058	16	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaró	Tangancicuaró de Aesta	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	98,994.09	98,994.09	98,994.09	66.00	Metros lineales	15,568	100.00	2019	2	Validado avances	
97	MIC180301287531	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. APATZINGAN AGUILILLA NARANJO DE CHILA TRAMOS AISLADOS - 249748	249748	16	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Nranajo de Chila	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,494,233.85	1,494,233.85	1,494,233.85	1,494,233.85	1,488,451.86	1,488,451.86	1,488,451.86	99.61	Otros	549	100.00	2019	2	Validado avances	
98	MIC18180101059553	Rehabilitacion Del Camino Morelia Atecuaro Tramos Asilados - 11282	11282	16	Michoacán de Ocampo	Morelia	Atecuaro	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	1,083,875.26	1,083,875.26	1,083,875.26	94.35	Metros Cuadrados	437	100.00	2019	2	Validado avances	
99	MIC18180101060201	Construccion Del Camino Rural Sicutcho Wapan Del Km Cercas Mas Tres Cerros Al Km Cuatro Mas Tres Cerros Subtramo Del Km Tres Mas Ciento Cuarenta Y Dos - 10270	10270	16	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Sicutcho	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,707,201.79	1,707,201.79	1,707,201.79	1,707,201.79	94.84	Metros Cuadrados	1,755	100.00	2019	2	Validado avances	
									FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán			2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,560,802.65	2,560,802.65	2,560,802.65	2,560,802.65	2,560,802.65								
100	MIC180301284674	REHABILITACION DEL CAMINO APATZINGAN AGUILILLA TRAMOS AISLADOS -176990	176990	16	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,290,037.95	1,290,037.95	1,290,037.95	1,290,037.95	1,288,059.50	1,288,059.50	1,288,059.50	99.85	Metros lineales	8,801	100.00	2019	2	Validado avances	
101	MIC18180101059912	Rehabilitacion Del Camino Lagunillas El Romeral Tramos Asilados -11302	11302	16	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	El Romeral (El Icone)	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	343,939.19	343,939.19	343,939.19	343,939.19	343,368.46	343,368.46	343,368.46	99.83	Metros Cuadrados	400	100.00	2019	2	Validado avances	
102	MIC180301284637	REHABILITACION DEL CAMINO TIRIPETIO CARACUARO BENDIRIA TRAMOS AISLADOS -176781	176781	16	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,513,172.04	1,513,172.04	1,513,172.04	1,513,172.04	1,444,336.65	1,444,336.65	1,444,336.65	95.45	Metros lineales	3,260	100.00	2019	2	Validado avances	
103	MIC180301286407	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MORELIA MARAVATIO SANTIAGO PURIATZCUARO TRAMOS AISLADOS - 230341	230341	16	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Santiago Puriatzcuaró	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,516.32	499,516.32	499,516.32	99.90	Otros	3,660	100.00	2019	2	Validado avances	

104	MIC180301286435	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. MORELIA-MEXCO LAS TROJES (MILIANO ZAPATA) TRAMOS AISLADOS - 230616	230616	16	Michoacán de Ocampo	Ávaro Obregón	Emiliano Zapata	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,903.88	499,903.88	499,903.88	99.98	Otros	563	100.00	2019	2	Validado avances													
105	MIC180301286437	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CD HIDALGO MRAVAVITO TRAMO DE RIMBO A CD HIDALGO TRAMOS AISLADOS - 230624	230624	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,524.61	499,524.61	499,524.61	99.90	Otros	60,542	100.00	2019	2	Validado avances													
106	MIC180301284534	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CARRILLO LAGUNILLAS TRAMOS AISLADOS - 176289	176289	16	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Lagunillas	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,978,880.58	4,978,880.58	4,978,880.58	99.58	Metros lineales	2,494	100.00	2019	2	Validado avances														
107	MIC18180010059823	Rehabilitación Del Camino Jacona Los Reyes-Periban Buenavista Tramos Aislados -16504	16104	16	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	2,482,259.96	2,482,259.96	2,482,259.96	99.07	Metros Cuadrados	10,390	100.00	2019	2	Validado avances													
108	MIC180301284843	REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C LA VENTA MATATE DE PINOS HIDALGO PUCUATO SAN ANTONIO V TRAMOS AISLADOS - 176830	176830	16	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,191,801.35	1,191,801.35	1,191,801.35	1,191,801.35	1,190,741.37	1,190,741.37	1,190,741.37	99.91	Metros lineales	2,621	100.00	2019	2	Validado avances													
109	MIC180301287346	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUITZEO PURUANDIRO ZINAPARO TRAMOS AISLADOS - 247578	247578	16	Michoacán de Ocampo	Morelos	Villa Morelos	Transportes y vialidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,537,751.33	4,537,751.33	4,537,751.33	4,537,751.33	4,454,015.52	4,454,015.52	4,454,015.52	98.15	Otros	2,446	100.00	2019	2	Validado avances													
															Subtotal	2018	46,980,779.61	46,980,779.61	46,841,582.26	46,727,619.41	46,025,623.44	46,025,623.44	46,025,623.44																			
																									2011,2013,2015,2016 y 2017	768,817,247.39	760,615,635.18	761,844,388.74	759,820,636.46	635,297,386.93	635,297,386.93	633,330,909.14										
																									2018	46,980,779.61	46,980,779.61	46,841,582.26	46,727,619.41	46,025,623.44	46,025,623.44	46,025,623.44										

