

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	MIC00401876136	Proyecto de inversión	562500	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B" EN LA ESC. TV. SEC. NO. MANUEL BERNAL LINDEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19135	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876141	Proyecto de inversión	562500	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, OBRA EXTERIOR EN EL/JN MARCOS MACOTELA BASURTO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19140	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876149	Proyecto de inversión	568644.37	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA, MURO REJA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19151	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876153	Proyecto de inversión	637500	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C, FOSA SÉPTICA, FOSO DE ABSORCIÓN 9x10, MULETE DE ACOMETIDA, MURO REJA 3x1M, OBRA EXTERIOR EN EL/JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19191	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876156	Proyecto de inversión	390000	FIDE COMISOS	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS SISMOCADA MEDIAN FOSO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19235	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876162	Proyecto de inversión	1012500	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19265	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876177	Proyecto de inversión	1087500	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL/JN ROSAURA ZAPATA ANEXO ESCUELA NORMAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19274	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876184	Proyecto de inversión	568644.37	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUJAS, ANDADORES, PLATACORONA Y MURO DE TABIQUE (ASTA-BANDERA) EN EL/JN WOLFGANG AMADEUS MOZART	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19319	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876193	Proyecto de inversión	544286.97	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CISTERNA 7x10, FOSA SÉPTICA, FOSO DE ABSORCIÓN 8x10 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INDIA, INDÍGENA NIÑOS HERÓES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	40419	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876197	Proyecto de inversión	59671.14	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, C Y D, REPARACIÓN DE EDIFICIO A, ALUMBRADO EXTERIOR, MULETE DE ACOMETIDA Y BARRA PERIMETRAL 1.5x1M EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	40424	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876202	Proyecto de inversión	1200000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUJAS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MENDOZA PARDO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	43678	07-12-2020	04-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876207	Proyecto de inversión	509443.77	FIDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "C", EN LA ESC. PRIM. LAZARO CÁDENA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	18672	30-11-2020	28-01-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876212	Proyecto de inversión	393880.2	FIDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	CISTERNA DE 1 M3, PORTICO DE ACCESO, PATIO CIVICO 271 M2 EN EL/JN COMUNITARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	40411	07-12-2020	02-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876216	Proyecto de inversión	600000	FIDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUJA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MÓDULO BÁSICO Y FOSA SÉPTICA EN EL/JN BELSARIO DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	43669	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876689	Proyecto de inversión	1012500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 M. SSIM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 048	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19433	27-07-2020	24-09-2020	Metros Cuadrados	100	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC00401876688	Proyecto de inversión	1012500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", CONCLUSIÓN EDIFICIO "G", ANDADORES MOBILIARIO EN REPOSICIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 039	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19431	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC10101884771	Proyecto de inversión	144083.6	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA EL/JN DR. IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	2178054	04-03-2021	30-04-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10101085974	Proyecto de inversión	40950.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	2178140	25-03-2021	26-05-2021		Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085915	Proyecto de inversión	300000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTE EN LA ESC. SEC. FED. FRANCISCO J. MUJICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	1000112	28-12-2020	25-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085917	Proyecto de inversión	300000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTE EN LA ESC. SEC. REPUBLICA ESPAÑOLA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	1000113	21-12-2020	03-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085919	Proyecto de inversión	500000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	1000118	22-02-2021	22-05-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085924	Proyecto de inversión	475802.46	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A.B.C.O.E. Y G Y REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	1000119	28-12-2020	26-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085926	Proyecto de inversión	300000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUJAS Y TALLERES EN LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	1000115	21-12-2020	21-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085927	Proyecto de inversión	250000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PINTURA EN EDIFICIOS. ANDADORES Y RAMPAS, REPARACIÓN DE TECHOS CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. NORMAL URBANA FED. PROF. J. JESUS ROMERO FLORES (SEGUNDA ETAPA)	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	490416	22-01-2021	22-05-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085928	Proyecto de inversión	50000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUJAS EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	45655	18-01-2021	18-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085930	Proyecto de inversión	338351.25	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ARCO TECHO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACAMBARO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	45678	22-02-2021	22-05-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085937	Proyecto de inversión	1087500	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18901	05-03-2021	05-05-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085941	Proyecto de inversión	843750	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A" Y "B". ANDADORES, DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., ALUMBRADO EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MUÑETE DE ACOMETIDA Y ASTA-BANDEA (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18922	24-02-2021	24-04-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085945	Proyecto de inversión	568644.37	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 704	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18959	18-01-2021	18-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085946	Proyecto de inversión	637500	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 6. EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS BOCANEGRA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18998	14-12-2020	11-02-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085951	Proyecto de inversión	568644.37	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" Y "C". CISTERNA 7 M3, MUÑETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JAZARO CÁDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19111	18-01-2021	18-03-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085955	Proyecto de inversión	568644.37	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RED ELÉCTRICA, MUÑO DE ACOMETIDA, PORTÓN DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEDIANA VICARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19118	21-12-2020	18-02-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101085964	Proyecto de inversión	562500	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" EN LA ESC. TV. SEC. ILC BENITO JUÁREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19122	21-12-2020	18-02-2021		Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Proyecto de inversión	1275000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, RAMPA DE DISCAPACITADOS, ASTA BANDERA, OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HERÓES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19331	21-12-2020	18-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
0021_MIC210101853566	Proyecto de inversión	1275000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, RAMPA DE DISCAPACITADOS, ASTA BANDERA, OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HERÓES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19331	21-12-2020	18-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101853573	Proyecto de inversión	563844.37	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, RAMPA DE DISCAPACITADOS, ASTA BANDERA, OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HERÓES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19306	24-02-2021	22-04-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101853580	Proyecto de inversión	390000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" Y CISTERNA DE 7M3, ANDADORES 12 M2, MURO DE ACOTAMIENTO PLAZA CÍVICA, PÓRTICO DE ACCESO, MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN EL J/LN COMUNITARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19331	24-02-2021	22-04-2021	0	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101853593	Proyecto de inversión	544266.97	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA PERIMETRAL EN EL J/LN LEANDRO VALE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	49427	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101853597	Proyecto de inversión	3000000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARRA PERIMETRAL EN EL J/LN LEANDRO VALE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	49679	22-02-2021	22-05-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101853599	Proyecto de inversión	21392403.2	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. PARA TRABAJADORES 8- SEGUNDA ETAPA, EDIFICIO UD-1, EDIFICIO UFL, EDIFICIO BIBLIOTECA, CISTERNA, POZO DE ASORCIÓN, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, OBRA EXTERIOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	45680	15-02-2021	12-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856043	Proyecto de inversión	637500	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCIÓN, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18882	25-01-2021	23-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856044	Proyecto de inversión	637500	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, POR SUSTITUCIÓN EN EL J/LN FRAY JUAN DE LUZMARRAGA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	18891	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856075	Proyecto de inversión	3000000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, G, Y "F" EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	100021	21-12-2020	20-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856078	Proyecto de inversión	3000000	FIDECOMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, G, Y "F" EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	100022	28-12-2020	27-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856089	Proyecto de inversión	637500	FIDECOMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TV SEC. 20 DE NOVIEMBRE EN EL CAPEP.	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19356	14-12-2020	11-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856097	Proyecto de inversión	1012500	FIDECOMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESC. SEC. ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19365	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
0021_MIC210101856099	Proyecto de inversión	637500	FIDECOMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, RAMPA DE ACCESO EN EL CAPEP.	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	19373	18-01-2021	18-0							

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10101086112	Proyecto de Inversión	84750	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D, EN LA ESC. TV. SEC. NO. 124	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19440	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101086113	Proyecto de Inversión	637300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B" Y "D", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", PLAZA CIVICA, PLATACORNA Y MURO DE TABIQUE (ASTA-BANDERA), MUÑETE POST-PRIMARIA, ALUMBRADO EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 161	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19446	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101086119	Proyecto de Inversión	637300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL, EN LA ESC. TV. SEC. NO. 249	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19456	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101086112	Proyecto de Inversión	637300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA, EDIFICIO C, 3 AULAS Y BODEGA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, EN LA ESC. TV. SEC. NO. 321	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19462	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10101086115	Proyecto de Inversión	84750	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN A, B Y D, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y POZO DE ABSORCIÓN, MANTENIMIENTO A GRADAS, EN LA ESC. TV. SEC. NO. 447	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19469	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861129	Proyecto de Inversión	84750	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UN AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO O, BARRA PERIMETRAL ALTURA 3 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 533	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19477	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861132	Proyecto de Inversión	562500	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B" Y "C", REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 154	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19479	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861136	Proyecto de Inversión	84750	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D, DIRECCIÓN DE 3 X 6 M, MUÑETE POST-PRIMARIA Y PUERTO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 626	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19480	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861129	Proyecto de Inversión	84750	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CISTERNAS, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BODEGA DE 6 X 8 M, OBRA EXTERIOR EN EL J/N FELIPE CARULLO PUERTO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19505	03-03-2021	01-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861141	Proyecto de Inversión	65000	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARULLO PUERTO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19506	02-03-2021	28-04-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861143	Proyecto de Inversión	637300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, 3 AULAS Y DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA, TERMINACIÓN DE BARRA PERIMETRAL 46.75 ML EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19513	14-12-2020	11-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861147	Proyecto de Inversión	1087300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B" Y "C", MUÑO REJA, MOBILIARIO PARA SUSTITUCIÓN EN EL J/N HÉROES DE CHARULTEPEC	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19517	02-03-2021	28-04-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861175	Proyecto de Inversión	56498.69	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", CISTERNAS Y MUÑETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. HÉROES DE MICHOACÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19529	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861181	Proyecto de Inversión	637300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C" Y "D", RAMPAS, MUÑO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO DARAGOZA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19538	25-01-2021	25-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861184	Proyecto de Inversión	1012300	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 146.40 ML EN LA ESC. TV. SEC. JESÚS ROMERO FLORES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19549	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC101010861188	Proyecto de Inversión	56498.69	FDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E (AULAS TIPO A-70), REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (SERVICIOS SANITARIOS) Y SERV. SANITARIOS 3 X 8 MT. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEM	19551	18-01-2021	18-03-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC1010101886135	Proyecto de Inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO CISTERNA, REHABILITACIÓN OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL/IN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19532	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886120	Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "C", FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19567	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886123	Proyecto de Inversión	562500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A (AULAS) EN EL/IN LAS ABETIAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19571	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886127	Proyecto de Inversión	25000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19580	24-02-2021	22-04-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886111	Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19608	05-03-2021	03-05-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886115	Proyecto de Inversión	20000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO EN LA ESC. TV. SEC. NIÑOS HEROES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19628	24-02-2021	22-04-2021	100	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886128	Proyecto de Inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COCINA, RAMPAS, MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL/IN PASCUAL ORTIZ RUBIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19633	02-03-2021	28-04-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886129	Proyecto de Inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. PLAN DE IGUALA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19636	18-01-2021	18-03-2021	100	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886131	Proyecto de Inversión	390000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA 308 EN EL/IN COMUNITARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19648	22-03-2021	20-05-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886132	Proyecto de Inversión	390000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION EDIFICIO "A" Y "B", REHABILITACION EDIFICIO "C", ANDADORES, MUERTE DE ACOMETIDA, PATIO CIVICO EN EL/IN COMUNITARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19649	14-12-2020	11-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886135	Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA, MOBILIARIO PARA AULA EN LA ESC. PRIM. PROF. FAUSTINO SUAZO GARCIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19654	26-02-2021	22-04-2021	100	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886137	Proyecto de Inversión	637500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MODULO BASICO S.S. CON CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SEPTICA, ANDADORES 11 MIL, REHABILITACIÓN DE MUERTE DE ACOMETIDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 360	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19670	14-12-2020	11-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886142	Proyecto de Inversión	390000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	AULA 6.00 X 8.50 M. SISMICIDAD ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19672	21-12-2020	18-02-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886145	Proyecto de Inversión	390000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA, POZO DE ABSORCIÓN Y CUBO PARA DOS TINAJOS, RAMPAS EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19674	18-01-2021	18-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886152	Proyecto de Inversión	4839803.1	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO DE RECTORIA 2DA ETAPA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	45681	15-02-2021	12-09-2021	100	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1010101886154	Proyecto de Inversión	150000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAÑO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	209F801	07-12-2020	31-12-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

[illegible]

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC1020193898	Proyecto de inversión	79210.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8101	17-05-2021	14-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201938911	Proyecto de inversión	1833695.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8103	10-05-2021	07-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201938917	Proyecto de inversión	651109.6	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. PRIM. ISACARRAGA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8105	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC1020193908	Proyecto de inversión	2898995.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8108	17-05-2021	14-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939100	Proyecto de inversión	335078.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL JN RUBEN DARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8109	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939109	Proyecto de inversión	6403957.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EP 3 ESPAÑA MEXICO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8132	09-05-2021	31-07-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939114	Proyecto de inversión	1886905.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE ALUAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ENILUANO CAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8133	10-05-2021	07-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939117	Proyecto de inversión	761017.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ALUAS EXISTENTES EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8134	19-04-2021	16-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939121	Proyecto de inversión	1178494.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ALUAS EN LA ESC. PRIM. ENILUANO CAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8135	17-05-2021	14-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939128	Proyecto de inversión	197338.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DOS ALUAS UOZ PLANTA ALTA, CUBO DE ESGUERAS Y REHABILITACION DE PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8166	10-05-2021	07-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939130	Proyecto de inversión	646381.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL JN LUIS MOCTEZUMA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8167	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939134	Proyecto de inversión	1387265.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (RELA-AERO) EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8166	17-05-2021	14-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939140	Proyecto de inversión	2154314.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. INACIONES UNIDAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8172	17-05-2021	14-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939149	Proyecto de inversión	560307.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JN HOMERO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8173	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939158	Proyecto de inversión	663952.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN TALLERES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 35	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8174	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939162	Proyecto de inversión	125447.1	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8175	10-05-2021	07-08-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939176	Proyecto de inversión	485611.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOSA DE ALUAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y RED ELÉCTRICA EN EL JN ROSARIO CASTELLANOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFEM	21F8177	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	Validado avances	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2021	MI C21001930178	Proyecto de inversión	882001.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. PED. ASTRÓNOMO LUIS FELIX RODRÍGUEZ JORGE (ED)	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8178	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8179	10-05-2021	07-08-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939190	Proyecto de inversión	820737.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL VASCO DE QUIROGA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8181	26-04-2021	24-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8182	26-04-2021	24-07-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939194	Proyecto de inversión	707714.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DONATO ARENAS LOPEZ	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8183	26-04-2021	24-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL METERBER	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8184	26-04-2021	24-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939200	Proyecto de inversión	2895754.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8185	24-05-2021	21-08-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DIDÁCTICA Y ANDADORES EN EL PLANTEL LAGO DE PATZCUARO	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8186	26-04-2021	24-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939219	Proyecto de inversión	884305.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL FRANCISCO VILLA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8187	26-04-2021	24-06-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO POR SUSTITUCIÓN EN EL PLANTEL JOSÉ MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8188	30-05-2021	31-07-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUJICA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8189	03-05-2021	31-07-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL LA CORREGIDORA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8190	03-05-2021	01-07-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939200	Proyecto de inversión	1645587.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALULAS DIDÁCTICAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL MARTINES DE URUAPAN	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8191	24-05-2021	21-08-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y DIRECCIÓN EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8199	31-03-2021	26-05-2021	100	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	MI C21001939240	Proyecto de inversión	2899988.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRES ALULAS DIDÁCTICAS, PATIO CÍVICO, PUERTO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL Y PLATAPORMA EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUJICA	Michoacán de Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F8209	31-03-2021	26-06-2021	100	100	100	1					

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10201939438	Proyecto de inversión	869338.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F92110	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939431	Proyecto de inversión	236721.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALUAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F92111	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939496	Proyecto de inversión	405248.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F92133	31-03-2021	26-05-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939629	Proyecto de inversión	693320.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9251	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939652	Proyecto de inversión	763448.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACIÓN DE LOSA DE TRES ALUAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL MELCHOR OCAÑO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9252	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939638	Proyecto de inversión	478102.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E" Y "F" CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL Y RAMPA DE ACCESO EN EL PLANTEL NICOLAS DE REGULES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9253	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939643	Proyecto de inversión	1996354.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALUAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL SECUNDARIA TECNICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9254	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939645	Proyecto de inversión	467221.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN ALIA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL TITZIKI	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9255	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939651	Proyecto de inversión	708494.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL POTE LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9256	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939654	Proyecto de inversión	708494.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL LUSTO SIERRA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9257	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939659	Proyecto de inversión	230034.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REFORMA ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9258	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939662	Proyecto de inversión	724277.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE VASCONCELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9260	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939670	Proyecto de inversión	531822.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE ALIA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE ALUAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA ESTIVIS 735	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9261	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939674	Proyecto de inversión	529767.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9262	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939679	Proyecto de inversión	484431.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO Y ANDADORES EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9264	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939683	Proyecto de inversión	117675.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9266	31-03-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201939763	Proyecto de inversión	405248.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F9277	31-03-2021	26-05-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10201959782	Proyecto de Inversión	860025.38	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F82B5	31-05-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	368811.9	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DEL TALLER Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ALFREDO ZALCE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F8292	31-05-2021	26-05-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	764179.84	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO EN EL PLANTEL LACARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F8303	31-05-2021	26-05-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	267497.31	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL URUAPAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F8301	31-05-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	1063793.2	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	P-1. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 3RA ETAPA EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F505	31-05-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	16382560	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADÉMICA DEPORTAMENTAL TIPO II EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUERTEPEC	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	217F507	31-05-2021	26-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	600000	FEDERALES (APOYATACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER PROFESIONAL CON GRADAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ATLAHUAYO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	209K510	09-05-2021	31-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "F", REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E", FOSA SEPTICA 300, POZO DE ABSORCIÓN, CISTERNA, EDIFICIO "D" CUBO PARA TINAOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	193983	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A" Y "F", CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA Y POZO ABSORCIÓN EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	193991	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS BASE DE TINAOS, CISTERNA Y ASA BANDERA, CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	193996	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CANCHA DE USOS MULTIPLES 19 X 121 M EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194000	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	1350000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194009	21-06-2021	18-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO Y CUBO PARA TINAOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194111	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CISTERNA Y M3 Y REHABILITACIÓN GENERAL, CERCO PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA IREESTY 893	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194124	29-05-2021	27-05-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	637500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTIVIS 943	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194155	17-05-2021	15-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
		Proyecto de Inversión	637500	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTIVIS 499	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	194168	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10201940077	Proyecto de inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D, MÓDULO DE SANITARIOS Y BIBLIOTECA EN EL PLANTEL, ANDADORES 30 Y RAMPA, CONSTRUCCIÓN DE COBERTA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTYLIS 550	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19478	31-05-2021	29-07-2021	100	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940078	Proyecto de inversión	843750	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER, CISTERNA (MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTYLIS 647	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19483	21-06-2021	24-08-2021	100	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940079	Proyecto de inversión	562300	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	LABORATORIO TALLER 608 M. MEDIA SSMICIDAD EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTYLIS 784	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19490	31-05-2021	29-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940081	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "B" EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19555	31-05-2021	29-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940085	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B Y C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO D EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19566	17-05-2021	15-07-2021	100	100	5	5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940088	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EN EL PLANTEL LEONIA VICARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19588	07-06-2021	05-08-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940090	Proyecto de inversión	1012300	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "X" Y "B" EN EL PLANTEL LEONIA VICARIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19590	21-06-2021	18-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940095	Proyecto de inversión	1012300	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN PLANTEL BODEGA 3.0 X 8.00 M. SSMICIDAD MEDIA, RAMPA, MURETE POSTERIOR Y PORTICO DE ACCESO EN EL PLANTEL LUIS GONZALEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19597	21-06-2021	18-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940098	Proyecto de inversión	637300	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "X", "B", "C", "D" Y CISTERNA (MOBILIARIO DE REPOSICIÓN EN EL PLANTEL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19604	21-06-2021	28-08-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940100	Proyecto de inversión	637300	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL, CISTERNA Y MA, MURO PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL PLANTEL MELCHOR OCMPO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19605	17-05-2021	15-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940103	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE FIOS EN EDIFICIO "X" EN EL PLANTEL MIGUEL DE LA TRINIDAD REGALADO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19607	14-06-2021	12-08-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940105	Proyecto de inversión	390400	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1. ALUA DE 6.0X5.30 M. SSMICIDAD MEDIA, RAMPA (MOBILIARIO DE 1 ALUA DIÁCTICA EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO CAPOTERA DE TUNILUIS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19637	21-06-2021	24-08-2021	100	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940108	Proyecto de inversión	390000	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS SSMICIDAD MEDIA Y ANDADORES EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO MESA DE TOTOLAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19640	07-06-2021	05-08-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940110	Proyecto de inversión	637300	FIDE COMISOS	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES EN EL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19652	17-05-2021	17-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940118	Proyecto de inversión	56844.37	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "X" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL ALVARO OBREGON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	18852	31-05-2021	29-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940119	Proyecto de inversión	1012300	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL A, B, C Y D, EDIFICIO C SANITARIOS, CERO DE MALA Y LUMINARIAS EN EL PLANTEL ATZINBA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	18859	21-06-2021	18-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940215	Proyecto de inversión	637300	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "X", CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 2 ALUAS) EN EL PLANTEL ENRIQUE RESSAMEN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	18942	31-05-2021	29-07-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10201940218	Proyecto de inversión	1087500	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	2 AJALAS 6.00 X 8.00 MTS. SSMICIDAD ALTA (MOBILIARIO PARA 2 AJALAS TIPO REGIONAL) EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19112	19-06-2021	23-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940222	Proyecto de inversión	1012500	FDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (MOBILIARIO ALTA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL PLANTEL LIBERTAD	Michoacán de Ocampo	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19120	19-06-2021	23-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940225	Proyecto de inversión	697500	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIOS A Y C EN EL PLANTEL MANUEL AVILA CAMACHO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19154	31-05-2021	29-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940229	Proyecto de inversión	1012500	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE DOS AJALAS TIPO REGIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AJALAS POR SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PLANTEL MIGUEL DE CERVANTES SAUCEDA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19169	31-05-2021	28-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940234	Proyecto de inversión	390000	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	PINTURA EN AULA, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS. SSMICIDAD MEDIA, CISTERNA, BUDGESTOR EN EL PLANTEL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19279	02-06-2021	31-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940240	Proyecto de inversión	380000	FDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A. ANDADOR 42.75 M2. ALUMBRADO EXTERIOR, MURO DE ACOMETIDA, ASTA, BANDERA, Y MALA CIRCUNDA EN EL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO AGATEN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	40417	02-06-2021	31-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940244	Proyecto de inversión	1250000	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	3 AJALAS DE 6.00 X 8.00 M. SSMICIDAD ALTA EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	43676	21-06-2021	18-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940252	Proyecto de inversión	1527802.54	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS, CISTERNA 7 M3 MULETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y DIRECCION (MOBILIARIO DIRECCION) EN EL PLANTEL ALBERGUE ESCOLAR RURAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	43680	19-06-2021	23-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940255	Proyecto de inversión	2317942.18	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD MARAVATO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	100023	21-06-2021	18-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940259	Proyecto de inversión	1575144.37	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE AJALAS EN EL PLANTEL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	44560	07-06-2021	05-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940284	Proyecto de inversión	457186.97	FDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AJALAS 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA ALTA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE PERIMETRAL EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUACORON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	45804	21-06-2021	17-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940270	Proyecto de inversión	683971.45	FDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 AJALAS DE 2 E.E EN PLANTA BAJA Y 2 AJALAS DE 2 E.E. EN PLANTA ALTA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. EST. U-2C, ESCALERAS 1 E.E. Y PATIO CIVICO EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUACORON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	45802	21-06-2021	17-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940476	Proyecto de inversión	300000	FDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE AJALAS Y TALLERES. REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	100016	31-05-2021	28-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10201940479	Proyecto de inversión	300000	FDE COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	100017	31-05-2021	28-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10202000242	Proyecto de inversión	184321.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	PINTURA EN AJALAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	2178102	10-05-2021	07-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC10202000246	Proyecto de inversión	28137.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAMI Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	2178104	10-05-2021	07-08-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8107	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL /IN MIGUEL SILVA Y AZEVES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8131	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CERVO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. CUAHUTEMOC	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8180	19-04-2021	17-06-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL PROFR. MOSES SAGNÉZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8192	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8193	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL LUCIAN ORTIZ MURILLO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8222	26-07-2021	23-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ANDANAC NUSAN NUNJIS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8234	26-07-2021	23-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL ANDANAC NUSAN NUNJIS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8235	26-07-2021	23-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CENTRO DE ATICION MULTIPLE (CAN LABORAL)	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8259	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8263	30-06-2021	27-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUAS DIÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8265	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO, PISOS EN TALLERES Y BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL HERNANDES FLORES MAGON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8281	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE RENTERIA LUVIANO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8282	07-07-2021	04-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8283	16-08-2021	13-11-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALUAY DIÁCTICA, CISTERNA Y MURO REJA EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTIVIS 794	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8293	19-07-2021	16-10-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALUAY REHABILITACIÓN DE ALUAS EN EL PLANTEL NACIONES UNIDAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8294	28-06-2021	26-09-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALUAY REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL GUADALUPE VICTORIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8295	16-08-2021	13-11-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Clave	Proyecto de Inversión	FEDE	Entidad Federativa	Entidad Federativa y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Suministro e instalación de fotoceldas, construcción de bardo perimetral, obra exterior en el plantel escuela secundaria federal	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F8296	19-07-2021	16-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000355	Proyecto de Inversión	2817957.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8297	26-07-2021	23-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000360	Proyecto de Inversión	2888800.3	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8298	19-07-2021	16-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000364	Proyecto de Inversión	1550873.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8299	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000371	Proyecto de Inversión	869887.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8300	19-07-2021	16-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000377	Proyecto de Inversión	2399313.6	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8301	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000389	Proyecto de Inversión	2537716.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8302	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000392	Proyecto de Inversión	186434.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8303	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000393	Proyecto de Inversión	377765.1	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8304	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000402	Proyecto de Inversión	86297.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8305	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000404	Proyecto de Inversión	869669.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8306	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000407	Proyecto de Inversión	2899973.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8307	19-07-2021	16-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000410	Proyecto de Inversión	879023.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8308	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000418	Proyecto de Inversión	2486219.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8309	19-07-2021	16-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000420	Proyecto de Inversión	737651.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21F8310	28-06-2021	26-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	WIC210302000423	Proyecto de Inversión	2867773.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios														

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	2021	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8313	25-07-2021	23-10-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL IGNACIO MALTAMIRANO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8314	28-06-2021	26-08-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO REAL EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL SEE NUM. 21	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8315	26-07-2021	23-10-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL HEROINA MARIA LUISA MARTINEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8316	26-07-2021	23-10-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALUJAS Y TERMINACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL MELCHOR OAMPO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8317	28-06-2021	26-08-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8318	16-08-2021	09-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8319	26-07-2021	23-09-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REDES EXTERIORES EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8320	16-08-2021	13-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8321	16-08-2021	13-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8322	16-08-2021	13-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8323	26-07-2021	23-09-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL GUARDADO MAGAÑA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8324	13-09-2021	11-12-2021		100	100	23	23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN EL PLANTEL GUADALUPE SALTO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8325	23-08-2021	20-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 138	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8326	23-08-2021	20-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.145	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8327	23-08-2021	20-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL HEROES DE CHAPULTEPEC	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8328	23-08-2021	20-11-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
			FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIDOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTIVIS 064	Michoacán de Ocampo	Huasteco	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21F8329	13-09-2021	11-12-2021		100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

[illegible]

2021	MIC210302000888	Proyecto de inversión	25745.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN AL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA, ACCESO AL COLEGIO PRIMARIO Y UMISHN EN EL PLANTEL COLEGIO PRIMARIO NACIONAL DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21FMS07	30-08-2021	28-10-2021	100	100	100	100	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000690	Proyecto de inversión	492184.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE ADECUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAC ARRAGA (PREPARATORIA 4) DE LA UMISHN EN EL PLANTEL ISAC ARRAGA UMISHN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21FMS08	30-08-2021	28-10-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000693	Proyecto de inversión	313531374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SER ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO I EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F501	14-06-2021	10-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000694	Proyecto de inversión	10500000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO DE POSGRADO PARA LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y GERENCIA ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL FACULTAD DE CONTADURÍA Y GERENCIAS ADMINISTRATIVAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F508	02-08-2021	29-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000695	Proyecto de inversión	2353000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DE LABORATORIOS PARA EL POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA EDIFICIO I EN EL PLANTEL FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F509	19-09-2021	11-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000697	Proyecto de inversión	800000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA MATERIALES Y FAS LAB EN EL PLANTEL FACULTAD DE ARQUITECTURA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F510	29-08-2021	20-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000699	Proyecto de inversión	1059281.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO DE BIBLIOTECA UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD LAGARO CÁDIZ EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO UMISHN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F511	19-09-2021	11-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000702	Proyecto de inversión	9927894.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ALVARO OBREGÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21FMS01	29-08-2021	20-11-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000703	Proyecto de inversión	1397822.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 181	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21FMS02	15-09-2021	11-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000704	Proyecto de inversión	337526.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	IFEEM	21FMS03	30-08-2021	27-11-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000706	Proyecto de inversión	3399310.9	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F502	29-08-2021	20-11-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000710	Proyecto de inversión	1018065.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN "JOSE MA. MORELOS" SEDE PACIFICO GUACAMAYAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F503	19-09-2021	11-12-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000711	Proyecto de inversión	257466.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TRES ALULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	IFEEM	21F504	30-08-2021	27-11-2021	100 <td>100<td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td></td>	100 <td>100<td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td></td>	100 <td>100<td>Mejors Cuadros</td><td>Validado avances</td><td>Sin observaciones</td></td>	100 <td>Mejors Cuadros</td> <td>Validado avances</td> <td>Sin observaciones</td>	Mejors Cuadros	Validado avances	Sin observaciones
2021	MIC210302000713	Proyecto de inversión	3077894.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE EN EL PLANTEL UN													

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC110302000772	Proyecto de Inversión	9474032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F503	01-05-2021	27-04-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000775	Proyecto de Inversión	409998.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO EN EL PLANTEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 181	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F504	01-05-2021	27-04-2021	Mobiliario y equipo	100	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000784	Proyecto de Inversión	3111990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PRIMERA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F504	28-06-2021	09-09-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000787	Proyecto de Inversión	4712390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AGROMONIA EN MODALIDAD MIXTA E INGENIERÍA FORESTAL EN MODALIDAD PRESENCIAL EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUERTEPECHEA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F506	28-06-2021	09-09-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000831	Proyecto de Inversión	152682.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B01	13-09-2021	11-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000833	Proyecto de Inversión	869316.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B03	23-08-2021	06-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000835	Proyecto de Inversión	1407191.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B09	20-09-2021	18-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000838	Proyecto de Inversión	1033557.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JESUS ROMERO FLORES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B10	20-09-2021	18-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000861	Proyecto de Inversión	563895.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA "ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" (PREPARATORIA 2) DE LA UMSIH EN EL PLANTEL ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO UMSIH	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B09	30-08-2021	28-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000864	Proyecto de Inversión	112382.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL CONFLUJO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B11	20-09-2021	18-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000866	Proyecto de Inversión	1055386.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOSE MARIA LAFRAGIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B12	20-09-2021	18-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000868	Proyecto de Inversión	384400.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL BENITO JUAREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B13	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000878	Proyecto de Inversión	805947.7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL TOMAS ALBA EDISON	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B14	23-08-2021	21-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000879	Proyecto de Inversión	746162.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA EN EL PLANTEL SOLIDARIDAD	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B15	23-08-2021	10-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000881	Proyecto de Inversión	289387.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE ALA COCINA, ALA DE MEDIOS, DIRECCION Y BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CIVICO, MAQUETE DE ACOMETIDA, CERCO PERIMETRAL Y ANDADORES EN EL PLANTEL ROSAURIA ZUÑATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B20	24-09-2021	21-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000884	Proyecto de Inversión	1384572.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL JOE DE NOVIEMBRE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	IFDEM	21F6B21	20-09-2021	18-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC110302000986	Proyecto de inversión	424032.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PLANTEL BELISARIO DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE022	23-06-2021	21-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000990	Proyecto de inversión	58275.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL MANUEL AVILA CAMACHO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE023	23-06-2021	21-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000992	Proyecto de inversión	289715.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y UN TALLER DE OFICINISTA EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE024	24-09-2021	22-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000996	Proyecto de inversión	895655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL VIENTE GUERRERO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE029	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302000999	Proyecto de inversión	807612.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMERA FASE Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL JOSE ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE030	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001002	Proyecto de inversión	34000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL VIENTE GUERRERO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE031	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001005	Proyecto de inversión	597657.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARRERA PERIMETRAL EN EL PLANTEL DR. MELCHOR DIAZ RUBIO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE032	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001006	Proyecto de inversión	255561.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y RED ELÉCTRICA EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE033	24-09-2021	22-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001009	Proyecto de inversión	869997.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FE034	06-09-2021	04-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	43	43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001038	Proyecto de inversión	1478946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211F502	28-06-2021	09-09-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001036	Proyecto de inversión	500000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	209F509	20-04-2021	14-06-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001037	Proyecto de inversión	61475.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN PLANTEL PAMATZAUARO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FM01	22-02-2021	22-04-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001400	Proyecto de inversión	61475.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHINITZITO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	211FM02	22-02-2021	22-04-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001422	Proyecto de inversión	843750	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL 18 DE MARZO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19552	17-05-2021	15-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001425	Proyecto de inversión	566481.69	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO B, BASE PARA UN TÍMACO, ANDADORES 30 M L, DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M, SISM. MEDIA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y PLATAFORMA (MOBILIARIO DE UNA TABIQUE) EN EL PLANTEL ALEJANDRO VOLTA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19562	08-07-2021	05-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001431	Proyecto de inversión	843750	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1. AULA DE 6.00 X 6.00 M, SISMOCIDAD MEDIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL GRUPO DE EXTENSIÓN SECUNDARIA NITRO JUSTO SIERRA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFDEM	19523	07-06-2021	05-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC110302001436	Proyecto de inversión	1012500	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL JOSE GUADALUPE SALTO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19550	09-08-2021	06-11-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001443	Proyecto de inversión	1012500	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "D", MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL RICARDO FLORIS MAGÓN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19661	09-08-2021	31-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001449	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL TANGUANIAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19669	09-08-2021	01-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001450	Proyecto de inversión	390000	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ALULA DE 6.00 X 6.00 M. SINIFICACIÓN MEDIA EN EL PLANTEL SECUNDARIA COMUNITARIA LA GRANJA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19673	30-08-2021	28-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001452	Proyecto de inversión	560489.69	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE ALULAS, REHABILITACIÓN, PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19686	08-07-2021	05-09-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302001480	Proyecto de inversión	249996.07	FIDE/COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SEGUNDA ETAPA DE LA TECHUMBRE DE ARCO TECHNO EN EL PLANTEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PUERTEPECHA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	43603	17-05-2021	14-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302003278	Proyecto de inversión	1012500	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19079	05-07-2021	02-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302003380	Proyecto de inversión	100000	FIDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "B", "D" Y "F", CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TÍMACOS Y MUÑETE POST-PRIMARIA EN EL PLANTEL JOSE MA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	43674	31-05-2021	28-08-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302003904	Proyecto de inversión	300000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	100014	05-07-2021	02-10-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110302003912	Proyecto de inversión	931837.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA OPTICA PARA VOZ Y DATOS EDIFICIO DE IDIOMA EN EL PLANTEL	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	100020	05-07-2021	02-10-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402052587	Proyecto de inversión	60000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL PLANTEL EL MICHOACANO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	43660	17-12-2021	16-03-2022	Metros Cuadrados	100	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053642	Proyecto de inversión	93000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD DE LA CENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAÑO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	19692	19-05-2021	01-06-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053435	Proyecto de inversión	20390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO EN EL PLANTEL PROF. JESUS ALVAREZ CONSTANTINO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	2178249	17-11-2021	30-11-2021	Mobiliario y equipo	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053656	Proyecto de inversión	615397.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PLANTEL FRANCISCO J. MUJICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	2178189	03-05-2021	31-07-2021	Metros Cuadrados	100	100	15	15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053754	Proyecto de inversión	500000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ULAJUAN, MICHOACAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	217512	14-12-2021	27-01-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053763	Proyecto de inversión	500000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ULAJUAN, MICHOACAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	217513	14-12-2021	27-01-2022	Mobiliario y equipo	50	50	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110402053769	Proyecto de inversión	500000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	217514	14-12-2021	27-01-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10400205374	Proyecto de inversión	1000000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	21FS15	31-12-2021	02-05-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205378	Proyecto de inversión	1000000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	21FS16	31-12-2021	02-05-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205378	Proyecto de inversión	1000000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	21FS17	31-12-2021	02-05-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205390	Proyecto de inversión	461735.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO BÁSICO EN EL PLANTEL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	21FS18	31-12-2021	02-05-2022	Mobiliario y equipo	100	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205441	Proyecto de inversión	335885.62	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL PLANTEL AMALIA SOLOZANO DE CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43854	04-11-2019	02-01-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205445	Proyecto de inversión	300000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACIÓN DE 2 AULAS EDIFICIO B EN EL PLANTEL NICOLAS BRAVO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43855	19-11-2019	17-01-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205449	Proyecto de inversión	450000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL ENILIANO ZAPATA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43856	04-11-2019	02-01-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205449	Proyecto de inversión	900000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN EL PLANTEL BENITO CANALES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43857	04-11-2019	02-01-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205449	Proyecto de inversión	440000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 13 E.E.	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43858	04-11-2019	17-12-2019	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205449	Proyecto de inversión	297775.36	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. 1 LABORATORIO TALLER DE 6.00 X 8.00 M. COOPERATIVA Y BODEGA DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOXA, PATIO CIVICO, MURO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS TALLER, MOBILIARIO DE DIRECCIÓN, MOBILIARIO COOPERATIVA, BODEGA Y AULA DE MEDIOS) EN EL PLANTEL TELECHILLERATO NUM. 7	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43855	02-12-2019	29-02-2020	Metros Cuadrados	100	100	56	56	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205952	Proyecto de inversión	700000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	S.S. 308 3ERA ETAPA SISIM, MEDIA Y CISTERNA, ANADORES 5AL, PORTILLO DE ACCESO EN EL PLANTEL KUMUMITA TSISWU	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44579	22-07-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205954	Proyecto de inversión	51044.45	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EN EL PLANTEL FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44580	29-06-2020	27-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205956	Proyecto de inversión	600000	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00M. SISIM ALTA EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44581	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205957	Proyecto de inversión	155429.02	FIDE/COMISOS	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE COCINA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ZONA DE AULAS, REHABILITACIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL RURAL VASCO DE QUIROGA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44622	30-11-2020	27-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10400205911	Proyecto de inversión	800000	FIDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISIM ALTA, MODULO BASICO SERVICIOS SANITARIOS SISIM, MEDIA EN EL PLANTEL JOSE MARIA MORELOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44582	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC110400209512	Proyecto de inversión	50000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ACABADOS EN ALUA, MODULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, SINIMODIO MEDIO CISTERNA Y MIS EN EL PLANTEL MARIA LUISA MARTINEZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44583	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209514	Proyecto de inversión	751866.3	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE EDIFICIOS C18, REPARACIÓN EDIFICIO EN EL PLANTEL LAZARO CARDENAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44584	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209518	Proyecto de inversión	50000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION, ANDADORES 15 MIL EN EL PLANTEL ADOLFO LOPEZ MATEOS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44585	06-07-2020	03-09-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209520	Proyecto de inversión	70000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PLANTEL LIBERACION	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44586	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209524	Proyecto de inversión	280390.79	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	3 AUJAS DE 6.00 X 8.00 M. SERV. SANITARIOS 3 X 8 M, DIRECCIÓN 3 X 8 M EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	45716	28-12-2020	03-03-2021	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209539	Proyecto de inversión	85000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE AUJAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA CISTERNA, LAMPAS Y PATIO CIVICO EN EL PLANTEL JOSE MARIA LUIS MORA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43862	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209544	Proyecto de inversión	4275144.08	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE AUJAS, RED ELECTRICA, ANDADORES, CERCO DE MALLA CLOACAL EN EL PLANTEL CONSTITUCION	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43863	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209547	Proyecto de inversión	90000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AUJA, ADOSADO DE 3 E.E. EST. U-1C, ANDADORES MOBILIARIO DE UN AUJA EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43864	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209550	Proyecto de inversión	175000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL CAMCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL MOISES SAREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43868	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209555	Proyecto de inversión	150000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACION DE AUJAS 2 E.E. CUJAS 1 AUJA 3 E.E. IMAS S.S. 22E.E. U-2C CISTERNA, FOSA SEPTICA Y BIODIGESTOR EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD IAPED	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43861	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209559	Proyecto de inversión	2189031.04	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, ANDADORES Y MUÑETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA DOS AUJAS) EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA IBERICA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43866	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209563	Proyecto de inversión	450000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION DE EDIFICIOS, CISTERNA 10 M3, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, ANDADORES, MUÑETE POST-PRIMARIA, MUÑO PERMANENTAL, AUJA 2.30 MTS. 400 ML EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD COLOLA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44587	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209568	Proyecto de inversión	1064651.63	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACION DE LABORATORIO, CUBO DE TINAOS (PAQUETE DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES) EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CENSADO 42 ZIMAPARO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44599	22-06-2020	19-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209570	Proyecto de inversión	2791711.3	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN DORMITORIOS EDIFICIOS F, G, H, EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL RURAL MASO DE QUIROGA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44623	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209574	Proyecto de inversión	350000	FDE/COMISOS	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE 2 AUJAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., CISTERNA FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, RED ELECTRICA EXTERIOR, MUÑETE POST-PRIMARIA, PAZA CIVICA Y ASTA BANDERA (MOBILIARIO PARA 2 AUJAS DIDACTICAS) EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD HUECUBO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	43867	22-06-2020	28-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC110400209582	Proyecto de inversión	80000	FDE/COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACION GENERAL DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS CON CISTERNA 7 M3, ANDADORES 30 ML Y RAMPA EN EL PLANTEL BERTHA VON GUIMER	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	IFEM	44588	22-06-2020	20-08-2020	100	100	100	100	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	IMC10402059584	Proyecto de inversión	800000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ALULA COCINA DE 608 SSMICIDAD MEDIA, MURO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA ALULA COCINA) EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTIVIS 544	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44589	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059587	Proyecto de inversión	1500000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SISTEMA TÉCNICO SDOAR EN EL PLANTEL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44590	22-06-2020	20-11-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059588	Proyecto de inversión	1500000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CERCO DE MALLA EN EL PLANTEL EP3 MELCHOR OCHOA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44591	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059592	Proyecto de inversión	300000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1 ALULA DE 6.0X 8.00 M. SSMICIDAD ALTA EN EL PLANTEL ROSAURA 24747A	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44592	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059594	Proyecto de inversión	1500000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL JOSE RENTERIA LUVIANO	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44593	06-07-2020	12-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059596	Proyecto de inversión	800000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MURO DE REJA DE 100 M2, MURO PERIMETRAL ALULA 2.50 MTS (22.57 ML EN EL PLANTEL ANA MARIA GALLAGA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44594	06-07-2020	17-09-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059598	Proyecto de inversión	600000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MURO PERIMETRAL ALULA 2.5 MTS (81.50 ML EN EL PLANTEL MELCHOR OCHOA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44595	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059602	Proyecto de inversión	349416.04	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO D EN EL PLANTEL JESUS TERANI	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM		22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059606	Proyecto de inversión	600000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PINTURA EN ALULAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES 19 X 31 M EN EL PLANTEL VICENTE GUERRERO SALDAÑA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44600	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059609	Proyecto de inversión	600000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE COBERTA DE 2 ALULAS EN EL PLANTEL RAFAEL RAMIREZ	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44601	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059612	Proyecto de inversión	1144504.09	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TALLER DE PANADERIA 608M SSMICIDAD ALTA Y CASITA PARA 2 TANQUES DE GAS, ANADORES, ALUMBRADO EXTERIOR Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA TALLER DE PANADERIA) EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44624	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059615	Proyecto de inversión	769415.64	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1 ALULA DE 6.0X 8.00 M. SSMICIDAD MEDIA Y BODEGA 3.00 X 3.00 M. SSMICIDAD MEDIA EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	45717	21-12-2020	18-02-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059620	Proyecto de inversión	755161.79	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD GUACAMAYAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM		04-11-2019	02-01-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059623	Proyecto de inversión	300000	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD GUACAMAYAS	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44597	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059628	Proyecto de inversión	398513.35	FIDE COMISOS	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ANADORES 362 ML EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD URUARÁN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44602	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402059633	Proyecto de inversión	659495.21	FIDE COMISOS	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN EDIFICIO A, BAMPAS EN EL PLANTEL SITIO DE CUANTLA	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	44625	22-06-2020	20-08-2020	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	IMC10402060316	Proyecto de inversión	672445.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PLANTEL HERMANOS SERDAN	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	IFDEM	21EF001	22-12-2021	31-12-2021	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2021																				
Ciclo Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Scindido	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	159410	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los muebles, aparatos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitando para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	0	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	159420	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de los lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la Infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Asimismo, cuentan con el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas,	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	100	Otras causas	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERAN LAS ESCUELAS A TENER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	160106	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado.	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Accidente	3,0458	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	161392	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de rehabilitación y/o equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	15.6827	Otras causas	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERAN LAS ESCUELAS A TENER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	161423	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los muebles, aparatos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitando para llevar a cabo una función o una labor determinada.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	66.29834	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	161619	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	55.949	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
001	4	Michoacán de Ocampo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	162075	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de rehabilitación y/o equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	84.31973	Otras causas	EL RESULTADO PRESENTADO SE GENERA CONSIDERAN LAS ESCUELAS A TENER CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN EL EJERCICIO 2021	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	1 - Educación Básica	5 - Educación Básica	163392	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples para el Fomento Educativo Regular La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones características originales de residencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones	Componente:	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.9843	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	1 - Educación Básica	5 - Educación Básica	163348	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico. Financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	1 - Educación Básica	5 - Educación Básica	163280	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Componente:	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	20.1575	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	1 - Educación Básica	5 - Educación Básica	167948	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Se refiere a los alumnos que son beneficiados de los planteles educativos públicos de tipo básico que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares	Fin	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	6.97209	Otras causas	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2020 - 2021 causas	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	2 - Educación Media Superior	5 - Educación Media Superior	159452	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	2 - Educación Media Superior	5 - Educación Media Superior	160332	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	11.11111	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior	2 - Desarrollo Social	2 - Educación Media Superior	5 - Educación Media Superior	161304	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de planteles y/o campus de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación media superior en el estado, durante el ejercicio de un año escolar.	Componente:	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	11.5	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	163732	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	88.88889	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	163732	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	163732	Porcentaje de planes y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula	Mide el número de planes y/o escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planes y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado (nacional).	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	66.66667	Otras causas	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	163732	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	61.11111	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	163732	Porcentaje de planes y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del FAM respecto del total de planes y/o escuelas de educación superior en el estado	Mide el número de planes y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planes y/o escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	10.2571	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	164030	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior durante el ejercicio de un año escolar	Número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa Media Superior sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38.88889	Otras causas	RESULTADO GENERADO DEL FAM 2021, AL CIERRE DEL EJERCICIO	Validado
2021	4	Michoacán	Gobierno de de Ocampo	la Entidad	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2- Desarrollo Social	5- Educación Media Superior	2- Educación Media Superior	165553	Porcentaje de planes y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula durante el ejercicio de un año escolar, respecto del total de planes y/o	Mide el número de planes y/o escuelas de educación media superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planes y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM por estado.	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	11.11111	Otras causas	ESTADÍSTICA DE LA SEE 2018-2019 Y 2019-2020	Validado