



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

CUARTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXV

Morelia, Mich., Jueves 13 de Agosto de 2020

NÚM. 76

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 26 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN

Informe de los Recursos Federales Transferidos, del Ramo 33 (FAIS y FORTAMUN), correspondiente al 2º. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58009, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2020																													
INDICADORES FAIS																													
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS a trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS a trimestre correspondiente *100	Actividad Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Descendente	11.8	11.11111	106.2	Validado	[Justificación: 19/05/2020 tras causas usuario - juanmiguelchea13/07/2020]	11.8	106.2	Validado	
2019	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS a trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS a trimestre correspondiente *100	Actividad Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Ascendente	70.6	77.77778	94.39	Validado	[Justificación: 19/05/2020 tras causas usuario - juanmiguelchea13/07/2020]	82.4	94.39	Validado	
2019	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS a trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS a trimestre correspondiente *100	Actividad Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Descendente	17.6	11.11111	53.1	Validado	[Justificación: 19/05/2020 tras causas usuario - juanmiguelchea13/07/2020]	5.9	53.1	Validado	

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2019
 INDICADORES FORTAMUN

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																													
REPORTES ANUALES EJERCICIO FISCAL 2019																													
EJERCICIO DEL GASTO FAS																													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Código de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Comento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagos EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)					
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2019	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar	1,058.88	0	Total del Programa Presupuestario		106901.26	6090487.88	6090487.88	6090487.88	6090487.88	6090487.88	6090487.88	6090487.88		[proyecto1: [folioM/C19001507271], proyecto2: [folioM/C19001507598], proyecto3: [folioM/C19001507799], proyecto4: [folioM/C19001507834], proyecto5: [folioM/C19001507867], proyecto6: [folioM/C19001507951], proyecto7: [folioM/C19001508005], proyecto8: [folioM/C1900151824], proyecto9: [folioM/C1900158442], proyecto10: [folioM/C1900158443], proyecto11: [folioM/C1900161215]]	N/A	608.155	Validado				
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo gas, electricidad y telecomunicaciones	106901.26	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	3742619.49	Sin Contratos		N/A	N/A	Validado			
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	614- División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C19001633446]]	N/A	N/A	Validado		
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	612- Edificación no habitacional	0	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	137697.12	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900164554]]	N/A	N/A	Validado		
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	533- Cámaras fotográficas y de video	0	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900165854]]	N/A	N/A	Validado		
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	611- Edificación habitacional	0	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C19001507119], proyecto2: [folioM/C19001596144], proyecto3: [folioM/C19001596152], proyecto4: [folioM/C19001596407], proyecto5: [folioM/C19001596415], proyecto6: [folioM/C19001596421], proyecto7: [folioM/C19001596432]]	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	615- Construcción de vías de comunicación	0	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	898941.77	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C19001507374], proyecto2: [folioM/C19001507882]]	N/A	N/A	Validado		
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	515- Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900152053]]	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	515- Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900152053]]	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	515- Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900152053]]	N/A	N/A	Validado	
				FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Denominaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	2-Gasto de inversión	515- Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	121500	Sin Contratos	[proyecto1: [folioM/C1900152053]]	N/A	N/A	Validado	

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2019																										
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN																										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SISP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	680	0	Total del Programa Presupuestario	3791069	3791069	3791069	3791069	3791069	3791069	3791069	3791069	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	3791069		
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	78364.38	78364.38	78364.38	78364.38	78364.38	78364.38	78364.38	78364.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	164132.63	164132.63	164132.63	164132.63	164132.63	164132.63	164132.63	164132.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	366.04	366.04	366.04	366.04	366.04	366.04	366.04	366.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			392 - Impuestos y derechos	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1-Gasto corriente	5644.07	5644.07	5644.07	5644.07	5644.07	5644.07	5644.07	5644.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1-Gasto corriente	38883.2	38883.2	38883.2	38883.2	38883.2	38883.2	38883.2	38883.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1-Gasto corriente	3353.56	3353.56	3353.56	3353.56	3353.56	3353.56	3353.56	3353.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1-Gasto corriente	12079.15	12079.15	12079.15	12079.15	12079.15	12079.15	12079.15	12079.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			399-Otros servicios generales	4218.71	4218.71	4218.71	4218.71	4218.71	4218.71	4218.71	4218.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1-Gasto corriente	142956.13	142956.13	142956.13	142956.13	142956.13	142956.13	142956.13	142956.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	47035.58	47035.58	47035.58	47035.58	47035.58	47035.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	65840.45	65840.45	65840.45	65840.45	65840.45	65840.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							311 - Energía eléctrica	1195488.72	1195488.72	1195488.72	1195488.72	1195488.72	1195488.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	70720	70720	70720	70720	70720	70720	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							113 - Sueldos base al personal permanente	1493799.01	1493799.01	1493799.01	1493799.01	1493799.01	1493799.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							541 - Vehículos y Equipo Terrestre	180000	180000	180000	180000	180000	180000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							221 - Productos alimenticios para personas	302.76	302.76	302.76	302.76	302.76	302.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	1145	1145	1145	1145	1145	1145	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio							261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	286584.77	286584.77	286584.77	286584.77	286584.77	286584.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

[illegible]

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2019
 DESTINO DEL GASTO FALS

AVANCE FINANCIERO														OBSERVACIONES		OBSERVACIONES REVISIÓN	
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISIÓN	
{meta1: [unidad_me [unidad_Metros lineales, meta:100.0, meta_modif cada 0.0]]}	1	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA, YERBA BUENA VIEJA, 58456 LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A, lon:- 101.395300602, lat:19.527166411]}	03-06-2019	05-07-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0]]}	{1507436/proy ecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: [observación:Se cancela la obra debido a que se realizó una modificación al Programa Operativo Anual 2019, donde se canceló la obra No. 08.- Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle sin nombre, en la localidad de La Yerbabuena Vieja por un monto de \$250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), donde se priorizó para asignar a otra obra el trimestre 5.0, usuario:luismyspesc, fecha:2020-07-13]]}	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_me [unidad_Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modif cada 0.0]]}	1	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALE PRIVADA ENTRE CALLE JUAREZ RANCHERIA LA CAVA, 58454 LA CAVA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE EN MENCIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 METROS DE LA PL, lon:- 101.43722686, lat:19.585675171]}	25-10-2019	22-11-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0]]}	{1508118/proy ecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: [observación:Se cancela la obra debido a que se realizó una modificación al Programa Operativo Anual 2019, donde se canceló la obra La obra Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, en la localidad de Fontezuelas por un monto de \$256,089.00 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), donde se priorizó para asignar a otra obra el trimestre 5.0, usuario:luismyspesc, fecha:2020-07-13]]}	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_me [unidad_Metros Piezas, meta:1.0, meta_modif cada 0.0]]}	1	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 101.414779, lat:19.5646231]}	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medid a:Piezas, avance:0.0]]}	{1519833/proy ecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: [observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra duplicado y se dará seguimiento al mismo a través del folio MIC190401658544, trimestre:5.0, usuario:luismyspesc, fecha:2020-07-13]]}	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_me [unidad_Metros lineales, meta:220.0, meta_modif cada 0.0]]}	1	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISMAEL PONCE Y CALLE ESTEBAN CHÁVEZ AVENIDA FERROCARRILES SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UBR DE LAGUNILLAS, lon:- 101.41539352, lat:19.567005921]}	07-06-2019	03-08-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0]]}	{1518362/proy ecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:Se cancela la obra ya que el proyecto se encuentra duplicado (se realizó una modificación para anexar una calle más), y se dará seguimiento al mismo a través del folio MIC190401584424, trimestre:5.0, usuario:luismyspesc, fecha:2020-07-13]]}	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_me [unidad_Metros lineales, meta:400.0, meta_modif cada 400.0]]}	1	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE SAN ANTONIO PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BOULEVARD MORELOS, CALLE ESTEBAN CHÁVEZ EL CAMBIO DE LAS ESCALERAS EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS CONSTA DEL P. lon:- 101.41031738, lat:19.568463751]}	22-10-2019	12-11-2019	1325996	1325996	1325996	1325996	1325996	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-18, contratista:JR CONTRATISTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1325996.0, fecha:2019-07-13,lon:- 101.41031738, lat:19.568463751}}	{meta1: [unidad_medid a:Metros lineales, avance:400.0]]}	{1633446/proy ecto_FIN, 1633446/proy ecto_PROCESO, 1633446/proy ecto_INICIO, 1633446/proy ecto_PROCESO, 1633446/proy ecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC190401645541	Proyecto de Inversión	11,226.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436.79, modificado:127098.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, CAJA MUNICIPIO prog_estatal_munProgra ma Municipal, monto:9789.58, modificado:9789.58}}	COORDINADORA PRIMARIA RURAL REDEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA MUNICIPIO	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	253069	5	70	60	0
2019	5	MIC190401612155	Proyecto de Inversión	149,169.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149169.01, modificado:149169.01}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSION PARA LA ALIMENTACIÓN DE CALLES PRIVADAS LOS JAZMINES Y PRIVADO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 157796	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	157796	5	40	40	0
2019	5	MIC190401584432	Proyecto de Inversión	359,693.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359693.77, modificado:359693.77}}	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRINCIPAL EN LA CALLE FERROCARRILES - 136265	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	136265	5	130	70	0
2019	5	MIC190401584424	Proyecto de Inversión	467,514.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467514.08, modificado:467514.08}}	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE LAS CALLES ISMAEL PONCE Y FRANCISCO VILLA - 136207	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	136207	5	80	70	0

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA
{meta1: {unidad_me toda:2, direccion:CALE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE LAS CARRETERAS CALLE LATERAL A LA CANCHA DE BASQUETBOL, CALLE CAMINO AL CORRAL REHABILITACIÓN DE L, lon:- 101.43200261, lat:19.58386494}}	1		26-11-2019	24-12-2019	136887.82	136887.82	136887.82	136887.82	136887.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-20, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:136887.82, importe_modificado:13688 7.82}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:330.21 } 1645541/prove cto_FIN, 1645541/prove cto_PROCESO, 1645541/prove cto_FIN, 1645541/prove cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_me toda:4.0, direccion:PRIVADA LOS JAZMINES Y SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 58450 LAGUNILLAS, MICHOCÁN DE OCAIMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LA CAJA, LA CAJA LA CAJA LA CAJA LA CAJA FLORIDA LA PRIVA DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA PASANDO LA VÍA DE, lon:- 101.41079384, lat:19.5662502}}	1		11-11-2019	29-11-2019	149169.01	149169.01	149169.01	149169.01	149169.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-17, contratista:PROACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:149169.01, importe_modificado:14916 9.01}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:4.0} 1612155/prove cto_FIN, 1612155/prove cto_PROCESO, 1612155/prove cto_INICIO, 1612155/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_me toda:200.0, direccion:FERROCARRILES Y CALLE FERROCARRILES, NACIONALES DE MEXICO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS VÍAS DE, lon:-101.41331261, lat:19.5662619}}	1		19-09-2019	30-09-2019	359693.77	359693.77	359693.77	359693.77	359693.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-17, contratista:JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:359693.77, importe_modificado:35969 3.77}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:347.0} 1584432/prove cto_INICIO, 1584432/prove cto_FIN, 1584432/prove cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_me toda:150.0, direccion:FERROCARRILES - EL CAMINO ENTRE CARRETERA LAGUNILLAS - EL CAMINO ENTRE FERROCARRILES, CALLE ESTEBAN CHÁVEZ LAS CALLE SON CONOCIDAS SE ENCUENTRAN, lon:- 101.4157433, lat:19.5668374}}	1		17-06-2019	26-07-2019	467514.08	467514.08	467514.08	467514.08	467514.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-16, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:467514.08, importe_modificado:46751 4.08}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:487.0} 1584424/prove cto_FIN, 1584424/prove cto_INICIO, 1584424/prove cto_PROCESO, 1584424/prove cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC190401596432	Proyecto de inversión	37,951.81	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 37951.81, modificado: 37951.81}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL - 217078	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	217078	S	20	15	0
2019	5	MIC190401596421	Proyecto de inversión	70,481.92	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 70481.92, modificado: 70481.92}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 217008	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	217008	S	35	30	0
2019	5	MIC190401596415	Proyecto de inversión	48,795.18	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48795.18, modificado: 48795.18}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA - 216974	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	216974	S	23	22	0

		AVANCE FINANCIERO								FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad_me Unidad_mediada: Celdas solares, meta: 7.0, meta_modif icada: 7.0}}		{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 16, direccion: CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA LAGUNILLAS, 58450 EL ROMERAL, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL A LA CANCHA DE FUTBOL Y CAMINO HACIA HUATZANGUO, CARRETERA LAGUNILLAS - EL CORREO LOS CALENTADORE, lon:- 101.41238338, lat: 19.58173382}}	06-09-2019	07-10-2019	37951.81	37951.81	37951.81	37951.81	37951.81	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MLM/PO A/2019/AD-03, contratista: CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto: 449999.98, importe_modificado: 44999 9.98}}	{meta1: {unidad_medid a: Celdas solares, avance: 7.0}}	{1596432/proy ecto_FIN, 1596432/proye cto_INICIO, 1596432/proye cto_FIN, 1596432/proye cto_PROCESO, 1596432/proye cto_FIN, 1596432/proye cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_me Unidad_mediada: Celdas solares, meta: 13.0, meta_modif cada: 13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 8, direccion: CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL A LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE CONOCIDA COMO CAMINO LA CAJA- LAS PILAS, CALLE CONOCIDA COMO LOS VILLAG, lon:- 101.43791608, lat: 19.59854097}}	06-09-2019	07-10-2019	70481.92	70481.92	70481.92	70481.92	70481.92	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MLM/PO A/2019/AD-03, contratista: CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto: 449999.98, importe_modificado: 44999 9.98}}	{meta1: {unidad_medid a: Celdas solares, avance: 13.0}}	{1596421/proy ecto_INICIO, 1596421/proye cto_FIN, 1596421/proye cto_INICIO, 1596421/proye cto_PROCESO, 1596421/proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_me Unidad_mediada: Celdas solares, meta: 9.0, meta_modif icada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 2, direccion: CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO LA CALLE DE BUL Y CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL KINDER, CALLE CONOCIDA COMO CALLE LATERAL A LA CANC, lon:- 101.43528027, lat: 19.58546708}}	06-09-2019	07-10-2019	48795.18	48795.18	48795.18	48795.18	48795.18	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MLM/PO A/2019/AD-03, contratista: CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto: 449999.98, importe_modificado: 44999 9.98}}	{meta1: {unidad_medid a: Celdas solares, avance: 9.0}}	{1596415/proy ecto_FIN, 1596415/proye cto_INICIO, 1596415/proye cto_PROCESO, 1596415/proye cto_INICIO, 1596415/proye cto_PROCESO, 1596415/proye cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC190401596407	Proyecto de inversión	119,277.10	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 119277.1, modificado: 119277.1}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 216928	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	216928	5	60	50	0
2019	5	MIC190401596152	Proyecto de inversión	27,108.43	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27108.43, modificado: 27108.43}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PASTORES - 215041	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	215041	5	12	13	0
2019	5	MIC190401596144	Proyecto de inversión	70,481.92	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 70481.92, modificado: 70481.92}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES - 214987	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	214987	5	33	32	0
2019	5	MIC190201518264	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 449999.98}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CALZADA DE LOS DEPORTES - 10304	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10304	5	10	10	0

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES		OBSERVACIONES REVISION
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
{meta1: unidad_me Celdas solares, meta.22.0, meta.modif cada.22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONOCIDA COMO EL ADULTO MAYOR, CALLE 16 DE BERTANDOS SANCHEZ SE CONOCIDA COMO LOS INS. lon:-101.45370923, lat:19.58366992}}	06-09-2019	07-10-2019	119277.1	119277.1	119277.1	119277.1	119277.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOCÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:449999.98, importe_modificado:44999 9.98}}	{meta1: unidad_medid a:Celdas solares, avance:22.0}}	{1596407/proy ecto_INICIO, 1596407/prove cto_FIN, 1596407/prove cto_INICIO, 1596407/prove cto_FIN, 1596407/prove cto_PROCESO, 1596407/prove cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: unidad_me Celdas solares, meta.5.0, meta.modif cada.5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CONOCIDA COMO LOS GARCIA, CALLE CONOCIDA COMO ACCESO A LAGUNILLAS SE ENCUENTRA SOBRE EL, lon:- 101.39008888, lat:19.55768669}}	06-09-2019	07-10-2019	27108.43	27108.43	27108.43	27108.43	27108.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOCÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, importe_modificado:44999 9.98}}	{meta1: unidad_medid a:Celdas solares, avance:5.0}}	{1596152/proy ecto_INICIO, 1596152/prove cto_FIN, 1596152/prove cto_INICIO, 1596152/prove cto_FIN, 1596152/prove cto_PROCESO, 1596152/prove cto_INICIO, 1596152/prove cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: unidad_me Celdas solares, meta.13.0, meta.modif cada.13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA LA SALUD Y CALLE CONOCIDA COMO EL MIRADOR, CALLE CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA SUMINIST, lon:- 101.39539027, lat:19.55571521}}	06-09-2019	07-10-2019	70481.92	70481.92	70481.92	70481.92	70481.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOCÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:449999.98, importe_modificado:44999 9.98}}	{meta1: unidad_medid a:Celdas solares, avance:13.0}}	{1596144/proy ecto_INICIO, 1596144/prove cto_FIN, 1596144/prove cto_PROCESO, 1596144/prove cto_FIN, 1596144/prove cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: unidad_me Celdas lineales, meta.311.0, meta.modif cada.326.5 }}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LOS REPOSERES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA DE LOS DEPORTES Y CARRETERA LAGUNILLAS-EL CORREO, SE ENCUENTRA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y LA CAL, lon:- 101.42086964, lat:19.56092232}}	04-03-2019	06-04-2019	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-03, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449999.98, importe_modificado:44999 9.98}}	{meta1: unidad_medid a:Metros lineales, avance:326.5}}	{1518264/proy ecto_INICIO, 1518264/prove cto_PROCESO, 1518264/prove cto_INICIO, 1518264/prove cto_FIN, 1518264/prove cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC190101507374	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449547.56}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOCHEA EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUÍO - 11417	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11417	5	50	50	0
2019	5	MIC190101507931	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319972.46}}	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE SEPTIEMBRE - 12712	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12712	5	25	25	0
2019	5	MIC190101507769	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448191.29}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE LA ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 12325	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12325	5	60	60	0
2019	5	MIC190101507834	Proyecto de inversión	370,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369880.52}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUÁREZ - 12465	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12465	5	10	10	0
2019	5	MIC190101507882	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449594.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOCHEA EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 12594	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12594	5	25	25	0

[illegible]

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC190101507867	Proyecto de inversión	230,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229857.43}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE SIN NOMBRE - 12559	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12559	5	10	10	0
2019	5	MIC190101508005	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199223.27}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 12853	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12853	5	30	30	0
2019	5	MIC190101507558	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449188.86}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 11841	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11841	5	50	50	0
2019	5	MIC190101507119	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:75903.61}}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 10753	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10753	5	100	100	0

METAS			TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
							RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: [unidad_me dida:Otros, meta:3.0, meta_modif icada:2.0]}	1		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PASTORES, 58456 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE LA CUESTA SE ENCUENTRA AL FINAL DEL PAVIMENTO DONDE YA NO SE CUENTA CON CALLE PA, lon:-101.39096304, lat:19.5588891}}}	01-10-2019	25-10-2019	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-10, contratista:PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:239857.43, importe_modificado:22985 7.43}}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:2.0}}	{1507867/proy ecto_INICIO, 1507867/proye cto_PROCESO, 1507867/proye cto_FIN, 1507867/proye cto_PROCESO, 1507867/proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_me dida:Otros, meta:3.0, meta_modif icada:6.0]}	1		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE A LA ENTRADA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:- 101.39414533, lat:19.55092007}}}	25-10-2019	23-11-2019	199223.27	199223.27	199223.27	199223.27	199223.27	199223.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-14, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:199223.27, importe_modificado:19922 3.27}}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:6.0}}	{1508005/proy ecto_INICIO, 1508005/proye cto_PROCESO, 1508005/proye cto_FIN, 1508005/proye cto_PROCESO, 1508005/proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_me dida:Otros, meta:10.0, meta_modif cada:12.0]}	1		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE LATERAL DEL TEMPLO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CUESTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL TEMPLO SAN MART, lon:- 101.40590765, lat:19.58410565}}}	01-08-2019	06-09-2019	449188.86	449188.86	449188.86	449188.86	449188.86	449188.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-07, contratista:PROACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449188.86, importe_modificado:44918 8.86}}}	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:12.0}}	{1507558/proy ecto_INICIO, 1507558/proye cto_PROCESO, 1507558/proye cto_INICIO, 1507558/proye cto_PROCESO, 1507558/proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: [unidad_me dida:Ceidas solares, meta:50.0, meta_modif cada:83.0]}	1		{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 MICHOCÁN DE OCAMPO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:- 101.40311064, lat:19.58338657}}}	02-09-2019	07-10-2019	75903.61	75903.61	75903.61	75903.61	75903.61	75903.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOCÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:449999.98, importe_modificado:44999 9.98}}}	{meta1: {unidad_medid a:Ceidas solares, avance:83.0}}	{1507119/proy ecto_INICIO, 1507119/proye cto_FIN, 1507119/proye cto_PROCESO, 1507119/proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	5	MIC1900101507271	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, localidad:DE LA VIEJA-11172 modificado:299928.82}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VIEJA-11172	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11172	5	10	10	0
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:39729.52}}	529. ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 136171	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	136171	N	0	0	0
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.0, modificado:121500.0}}	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 27623	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	27623	N	0	0	0
2019	5	MIC190201522053	Acción	121,500.00															

METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISIÓN
{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL COMO LOS CALVILLO RANCHERIA YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, LAGUNILLAS MICHACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA , lon:-101.38534526, lat:19.52395007}}	11-03-2019	13-04-2019	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/PO A/2019/AD-04, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:299928.82, importe_modificado:29992 8.82}}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]}	{1507271/proy ecto_PROCESO, cto_FIN, 1507271/proy ecto_PROCESO, cto_FIN, 1507271/proy ecto_PROCESO, cto_FIN, 1507271/proy ecto_PROCESO, cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INDIRECTO QUE ES GASTO INDIRECTO QUE ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 101.414779, lat:19.564623}}	10-07-2019	31-12-2019	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	39729.52	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73823, contratista: convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:17241.52, importe_modificado:17241 52}, cto2: {tipo_obra:Administración	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0]}	{1658544/proy ecto_INICIO, 1658544/proy cto_FIN, 1658544/proy cto_INICIO, 1658544/proy cto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
{meta1: [unidad_medida:Computadores, meta:12.0, meta_modificada:12.0]}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DIRECTO QUE ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 101.414779, lat:19.564623}}	29-03-2019	31-12-2019	121500	121500	121500	121500	121500	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66573, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:121500.0, importe_modificado:12150 0.0}}}	{meta1: [unidad_medida:Computadores, avance:12.0]}	{1522053/proy ecto_INICIO, 1522053/proy cto_FIN, 1522053/proy cto_INICIO, 1522053/proy cto_PROCESO]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO DEL GASTO FAIS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reimburgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	5646134	5646134	5646134	2361328.91	2361328.91	2361328.91	2172257.79			N/A	2823005		
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	169000	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1640000	1619645.99	1619645.99	1139645.99	1139645.99	100574.85		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1715000	1921753.44	1921753.44	329870.35	329870.35	179870.37		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1509234	1349885.84	1349885.84	299885.84	299885.84	299885.84		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	500000	499904.73	499904.73	499904.73	499904.73	499904.73		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	142022	142022	102022	102022	102022		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	113900	113922	113922	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario		1419193.54	1419193.54	1419193.54	1419193.54	1419193.54	1419193.54	1419193.54			N/A	1622705		
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	251 - Combustibles, lubricantes y aditivos	140027.24	140027.24	140027.24	140027.24	140027.24	140027.24	140027.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	1856	1856	1856	1856	1856	1856	1856	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2552	2552	2552	2552	2552	2552	2552	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22731.8	22731.8	22731.8	22731.8	22731.8	22731.8	22731.8	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	216 - Material de limpieza	3926.6	3926.6	3926.6	3926.6	3926.6	3926.6	3926.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2514.9	2514.9	2514.9	2514.9	2514.9	2514.9	2514.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio			1- Gasto corriente	119 - Sueldos base al personal permanente	804028.74	804028.74	804028.74	804028.74	804028.74	804028.74	804028.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				997.99	997.99	997.99	997.99	997.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				53730.84	53730.84	53730.84	53730.84	53730.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				9766.72	9766.72	9766.72	9766.72	9766.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				20095.18	20095.18	20095.18	20095.18	20095.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				76.82	76.82	76.82	76.82	76.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				346995.71	346995.71	346995.71	346995.71	346995.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	1005		municipio				9893	9893	9893	9893	9893	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

INDICADORES FAIS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	54-54545	54-54545	36.58564	66.67	Validado			
2020	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	50	50	100	Validado			
2020	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66.66667	66.66667	66.66667	100	Validado			

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2020

INDICADORES FORTAMUN

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sanitido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	2		Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento para el desarrollo de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de FORTAMUN DF. Donde: $\text{Porcentaje de FORTAMUN DF} = \frac{\text{avance en las metas}}{\text{número de programas, obras o acciones de las metas}} \times 100$	Mide el avance prometido en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{Porcentaje de FORTAMUN DF} = \frac{\text{avance en las metas}}{\text{número de programas, obras o acciones de las metas}} \times 100$	Promedio de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	100		41.6	41.6	Validado	
												6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	
												6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																	
2020	2		Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415- Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice de Ejercicio de Recursos	Índice de Ejercicio de Recursos del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	41.66663	41.66663		36.4103	87.45	Validado	

