



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIII

Morelia, Mich., Jueves 15 de Agosto de 2019

NÚM. 16

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 22 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 28.00 del día

\$ 36.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN

INFORME DEFINITIVO 2018 E INFORMES DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Tabachín, # 107, Col. Nva. Jacarandas,
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84.
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2018
 DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES
2018	5	MIC18180101060050	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:447932.06}}	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Média Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15492	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15492	N	0
2018	5	MIC18180101060041	Proyecto de inversión	339,583.79	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339583.79, modificado:462430.1}}	Construcción De Línea De Agua Potable Para Alimentación De Tanque De Captación Municipal - 15453	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15453	N	0
2018	5	MIC18180101059913	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}}	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Média Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15535	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15535	N	0
2018	5	MIC18180101060051	Proyecto de inversión	192,186.07	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192186.07, modificado:192026.86}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Lateral A La Cancha De Basquetbol - 15367	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15367	N	0
2018	5	MIC18180101060044	Proyecto de inversión	78,264.69	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78264.69, modificado:77863.25}}	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Sin Nombre En La Localidad De La Caja - 15393	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15393	N	0
2018	5	MIC18180101060045	Proyecto de inversión	588,314.29	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588314.29, modificado:588195.69}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros - 15590	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identifica	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15590	N	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
0	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS PILAS-LAGUNILLAS, VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA UNID, lon:-101.4350928, lat:19.60029962}}	10-07-2018	18-08-2018	447,932.06	447,932.06	447,932.06	447,932.06	447,932.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-10, contratista:CMTL, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:447932.06, importe_modificado:447932.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1196961/proyecto_P ROCESO, 1196961/proyecto_IN ICI, 1196961/proyecto_FI N, 1196961/proyecto_IN ICI, 1196961/proyecto_FI N, 1196961/proyecto_IN ICI}	En Ejecución	Validad o avances		
0	2494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, MICHOCACÁN DE OCAMPO CARRETERA MORELIA - PÁTZCUARO TERRENO EIDAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-101.4249165, lat:19.5550799}}	12-06-2016	28-07-2018	462,430.10	462,430.10	462,430.10	462,430.10	462,430.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-07, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCACÁN, monto:370192.37, importe_modificado:462430.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-07/MOD-01, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:92237.81, importe_modificado:92237.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{1196952/proyecto_I NICO, 1196952/proyecto_P ROCESO, 1196952/proyecto_IN ICI, 1196952/proyecto_P ROCESO, 1196952/proyecto_IN ICI, 1196952/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validad o avances		
0	76	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:RANCHERIA YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAMPO CAMINO LAGUNILLAS-EL BAÑITO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD AL SUR DE, lon:-101.3860011, lat:19.52526311}}	06-08-2018	19-08-2018	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-11, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1196824/proyecto_I NICO, 1196824/proyecto_P ROCESO, 1196824/proyecto_FI N, 1196824/proyecto_P ROCESO, 1196824/proyecto_IN ICI, 1196824/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validad o avances		
0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:198.9}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CERRADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE, lon:-101.4390963, lat:19.60128001}}	19-02-2018	20-03-2018	192,026.86	192,026.86	192,026.86	192,026.86	192,026.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-01, contratista:Concrete m S.A. de CV., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas Michoacán, monto:192026.86, importe_modificado:192026.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.9}}	{1196962/proyecto_FI N, 1196962/proyecto_IN ICI, 1196962/proyecto_P ROCESO, 1196962/proyecto_IN ICI}	Terminado	Validad o avances		
0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL, CALLE HACIA EL CERRITO DE ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-101.4346965, lat:19.58826011}}	26-03-2018	21-04-2018	77,863.25	77,863.25	77,863.25	77,863.25	77,863.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-03, contratista:CRUZVAL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCACÁN, monto:77863.25, importe_modificado:77863.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	{1196955/proyecto_P ROCESO, 1196955/proyecto_FI N, 1196955/proyecto_IN ICI, 1196955/proyecto_FI N, 1196955/proyecto_IN ICI, 1196955/proyecto_P ROCESO, 1196955/proyecto_FI N}	Terminado	Validad o avances		
0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:481.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA EL ÁGUILA, CALLE CEDROS DE ACCESO POR LA VIALIDAD PRINC, lon:-101.4027, lat:19.58285843}}	24-04-2018	16-06-2018	588,195.69	588,195.69	588,195.69	588,195.69	588,195.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2018/AD-05, contratista:VESIL CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCACÁN, monto:588195.69, importe_modificado:588195.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}}	{1196956/proyecto_FI N, 1196956/proyecto_IN ICI, 1196956/proyecto_P ROCESO, 1196956/proyecto_IN ICI, 1196956/proyecto_P ROCESO, 1196956/proyecto_FI N, 1196956/proyecto_IN ICI, 1196956/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validad o avances		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2018	5	MIC18180101060047	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:219302.83}}	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Varias Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15601	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15601	N	0
2018	5	MIC0018010103476	Proyecto de inversión	40,000.36	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.36, modificado:88199.56}}	Rehabilitación De Un Tramo Del Colector De Drenaje Sanitario En Camino Conocido Como Fresnillos - 135926	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	135926	N	0
2018	5	MIC18180101060040	Proyecto de inversión	73,507.36	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73507.36, modificado:73224.36}}	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario De Alimentación Y Distribución De La Secundaria Técnica - 15418	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15418	N	0
2018	5	MIC18180101060043	Proyecto de inversión	101,605.55	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101605.55, modificado:75912.5}}	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Caja - 15435	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15435	N	0
2018	5	MIC18180101060039	Proyecto de inversión	152,000.00	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}}	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 15619	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15619	N	0
2018	5	MIC18180101060046	Proyecto de inversión	183,185.01	{ff1: {cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183185.01, modificado:183040.74}}	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Cedros - 15579	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15579	N	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	150	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modif icada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:PUEBLO HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAGUNILLAS-EL ROMERAL Y CAMINO EL ROMERAL- HUATZANGUO, VARIAS CALLES , lon:- 101.4053261, lat:19.5821382}}	06-08-2018	25-08-2018	219,302.83	219,302.83	219,302.83	219,302.83	219,302.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML M/POA/2018/AD-12, contratista:PROYECT OS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE CV., convocante:MUNICIP IO DE LAGUNILLAS, monto:219302.83, importe_modificado :21902.83}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:7.0}}	{1196958/proyecto_P ROCESO, 1196958/proyecto_IN ICIO, 1196958/proyecto_FI N, 1196958/proyecto_IN ICIO}, {1196958/proyecto_P ROCESO, 1196958/proyecto_IN ICIO}	Terminado	Validad o avances
0	50	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO FERROCARRILES Y CAMINO , CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO FRESNITOS™™ UBICADA AL SUR DE LA VÍA DE FERROCARRILES NACIONALES Y AL NORTE DE CAMINO EJIDAL CERCA DE LA CALLE , lon:-101.445693, lat:19.57988357}}	04-06-2018	23-06-2018	88,199.56	88,199.56	88,199.56	88,199.56	88,199.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML M/POA/2018/AD-08, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAR, CAR S.A. DE CV., convocante:MUNICIP IO DE LAGUNILLAS, monto:88199.56, importe_modificado :88199.56}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	{1241857/proyecto_F IN, 1241857/proyecto_P ROCESO, 1241857/proyecto_IN ICIO, 1241857/proyecto_FI N, 1241857/proyecto_P ROCESO, 1241857/proyecto_FI N, 1241857/proyecto_IN ICIO}	Terminado	Validad o avances
0	200	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:79.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MÚJICA COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA- PÁTZCUARO Y CALLE HIDALGO, SECU, lon:- 101.412537, lat:19.56017283}}	26-03-2018	20-04-2018	73,224.36	73,224.36	73,224.36	73,224.36	73,224.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML M/POA/2018/AD-04, contratista:CRUZVAL L S.A. DE CV., convocante:MUNICIP IO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:73224.36, importe_modificado :73224.36}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	{1196951/proyecto_I NICIO, 1196951/proyecto_FI N, 1196951/proyecto_P ROCESO, 1196951/proyecto_IN ICIO, 1196951/proyecto_FI N}	Terminado	Validad o avances
0	100	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAGUNILLAS-EL CORREO, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE , lon:- 101.4325175, lat:19.58352166}}	26-03-2018	20-04-2018	75,912.50	75,912.50	75,912.50	75,912.50	75,912.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML M/POA/2018/AD-06, contratista:CRUZVAL L S.A. DE CV., convocante:MUNICIP IO DE LAGUNILLAS MICHOCÁN, monto:75912.5, importe_modificado :75912.5}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	{1196954/proyecto_P ROCESO, 1196954/proyecto_IN ICIO, 1196954/proyecto_P ROCESO, 1196954/proyecto_FI N, 1196954/proyecto_IN ICIO, 1196954/proyecto_P ROCESO, 1196954/proyecto_FI N}	Terminado	Validad o avances
0	0	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 101.414779, lat:19.564623}}	05-02-2018	24-02-2018	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ML M/POA/2018/PS-01, contratista:Comerc IALIZADORA Best Choice S.A. de CV., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán, monto:88972.0, importe_modificado :88972.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ML M/POA/2018/PS-02, contratista:Comerc IALIZADORA Best Choice S.A. de CV., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas Michoacán, monto:61132.0, importe_modificado :61132.0}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0}}	{1196950/proyecto_I NICIO, 1196950/proyecto_FI N, 1196950/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validad o avances
0	50	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA EL ÁGUILA, CALLE AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ACCESO POR, lon:-101.4026815, lat:19.58286095}}	26-03-2018	21-04-2018	183,040.74	183,040.74	183,040.74	183,040.74	183,040.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML M/POA/2018/AD-02, contratista:VESIL CONSTRUCCIONES Y ASEPRIA S.A. DE CV., convocante:H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán, monto:183040.74, importe_modificado :183040.74}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:127.0}}	{1196957/proyecto_I NICIO, 1196957/proyecto_FI N, 1196957/proyecto_P ROCESO, 1196957/proyecto_FI N, 1196957/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validad o avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2018	5	MIC18180101060048	Proyecto de inversión	583,089.89	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583089.89, modificado:629888.63)}	Construcción De Techumbre Para Patio Cívico De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 15475	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O DE LAGUNILLAS MICHOACÁN	15475	N	0
2018	5	MIC180401444306	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA - 372407	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O DE LAGUNILLAS	372407	S	30
2018	5	MIC180401444326	Proyecto de inversión	630,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA LA FLORIDA - 372437	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O DE LAGUNILLAS	372437	S	10
2018	5	MIC180401444359	Proyecto de inversión	641,774.35	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641774.35, modificado:683494.79)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 372495	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O DE LAGUNILLAS	372495	S	20

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2018
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0	100	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 396.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 7, direccion: AVENIDA LAZARO CÁRDENAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDAL, lon: -101.3946418, lat: 19.54807948}}	14-05-2018	30-06-2018	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: ML M/POA/2018/AD-09, contratista: JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEÓN, convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto: 629888.63, importe_modificado: 629888.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 396.0}}	{1196959/proyecto_INICIO, 1196959/proyecto_FIN, 1196959/proyecto_PROCESO, 1196959/proyecto_FINAL, 1196959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
30	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 60.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 7, direccion: CALLE UNIDAD DEPORTIVA RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, AVENIDA LAZARO CÁRDENAS CALLE LATERAL AL RÍO CUANAJO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA UNIDAD DEPOR, lon: -101.39489659, lat: 19.55168634}}	03-12-2018	28-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: ML M/POA/2018/AD-14, contratista: TORVI VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto: 250000.0, importe_modificado: 250000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 5.0}}	{1444306/proyecto_FIN, 1444306/proyecto_PROCESO, 1444306/proyecto_INICIO, 1444306/proyecto_PROCESO, 1444306/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 390.0, meta_modificada: 390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 1, direccion: CALLE GIRASOLES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRILES Y, CALLE NUEVA FLORIDA CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA FLORIDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACCESO POR LA VÍA DE, lon: -101.41480453, lat: 19.57074963}}	16-11-2018	28-12-2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: ML M/POA/2018/AD-13, contratista: JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEÓN, convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto: 630000.0, importe_modificado: 630000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 390.0}}	{1444326/proyecto_INICIO, 1444326/proyecto_PROCESO, 1444326/proyecto_FINAL, 1444326/proyecto_PROCESO, 1444326/proyecto_FINAL, 1444326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
20	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 9.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 7, direccion: RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, CALLE ACCESO A OJO DE AGUA DE PASTORES CALLE PARA EL ACCESO A LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE PASTORES A UN COSTADO DE LA AUTOP, lon: -101.39779863, lat: 19.55364928}}	03-12-2018	28-12-2018	683,494.79	683,494.79	683,494.79	683,494.79	683,494.79	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: ML M/POA/2018/AD-15, contratista: PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto: 683494.79, importe_modificado: 683494.79}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 16.0}}	{1444359/proyecto_INICIO, 1444359/proyecto_FINAL, 1444359/proyecto_PROCESO, 1444359/proyecto_FINAL, 1444359/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	5,211,891.00	5,211,891.00	5,211,891.00	5,211,891.00	5,211,891.00	5,211,891.00	5,211,891.00			N/A	5,203,510.00		
333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	150,104.00	150,104.00	150,104.00	150,104.00	150,104.00	150,104.00	150,104.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
612 - Edificación no habitacional	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	629,888.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	780,222.55	780,222.55	780,222.55	780,222.55	780,222.55	780,222.55	780,222.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
248 - Materiales complementarios	8,379.64	8,379.64	8,379.64	8,379.64	8,379.64	8,379.64	8,379.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,641,400.18	3,641,400.18	3,641,400.18	3,641,400.18	3,641,400.18	3,641,400.18	3,641,400.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2018
 EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1- Gasto corriente

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	3,363,970.20	3,363,970.20	3,363,970.20	3,363,970.20	3,363,970.20	3,363,970.20	3,363,970.20			N/A	3,359,191.00		
152 - Indemnizaciones	10,831.00	10,831.00	10,831.00	10,831.00	10,831.00	10,831.00	10,831.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	143,468.03	143,468.03	143,468.03	143,468.03	143,468.03	143,468.03	143,468.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
341 - Servicios financieros y bancarios	55.68	55.68	55.68	55.68	55.68	55.68	55.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
399 - Otros servicios generales	68,827.05	68,827.05	68,827.05	68,827.05	68,827.05	68,827.05	68,827.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
271 - Vestuario y uniformes	3,177.24	3,177.24	3,177.24	3,177.24	3,177.24	3,177.24	3,177.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	164,955.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	480,963.91	480,963.91	480,963.91	480,963.91	480,963.91	480,963.91	480,963.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	25,757.84	25,757.84	25,757.84	25,757.84	25,757.84	25,757.84	25,757.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
248 - Materiales complementarios	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
311 - Energía eléctrica	1,072,078.54	1,072,078.54	1,072,078.54	1,072,078.54	1,072,078.54	1,072,078.54	1,072,078.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	9,550.86	9,550.86	9,550.86	9,550.86	9,550.86	9,550.86	9,550.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
314 - Telefonía tradicional	5,428.02	5,428.02	5,428.02	5,428.02	5,428.02	5,428.02	5,428.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
113 - Sueldos base al personal permanente	1,361,481.00	1,361,481.00	1,361,481.00	1,361,481.00	1,361,481.00	1,361,481.00	1,361,481.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
221 - Productos alimenticios para personas	4,776.24	4,776.24	4,776.24	4,776.24	4,776.24	4,776.24	4,776.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,647.79	10,647.79	10,647.79	10,647.79	10,647.79	10,647.79	10,647.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2018
 INDICADORES FAIS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2018	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2018	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2018	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE FINAL EJERCICIO FISCAL 2018
 INDICADORES FORTAMUN

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2018	5	5	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R		N/R		18.8	N/D	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R		N/R		75	N/D	Validado
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R		N/R		6.2	N/D	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R		N/R		100	N/D	Validado

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019
DESTINO DEL GASTO FAIS

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES
2019	2	MIC190101508005	Proyecto de inversión	200,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 12853	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12853	5	30
2019	2	MIC190101507558	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0)}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 11841	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11841	5	50
2019	2	MIC190101507009	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)}	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES PRIMERA ETAPA - 10236	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10236	5	130
2019	2	MIC190101507119	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0)}	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 10753	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10753	5	100
2019	2	MIC190201519832	Acción	155,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0)}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 23023	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	23023	N	0
2019	2	MIC190201519833	Acción	27,300.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.0, modificado:27300.0)}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23024	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	23024	N	0
2019	2	MIC190201522053	Acción	121,500.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.0, modificado:121500.0)}	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 27623	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	PRODIM	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	27623	N	0
2019	2	MIC190101507374	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449547.56)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCHA EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 11417	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11417	5	50

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
30	0	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CARRETERA DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE A LA ENTRADA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39414533, lat:19.55092007}}	25-10-2019	23-11-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1508005/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
50	0	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CARRETERA CONOCIDA COMO CALLE LATERAL DEL TEMPLO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO SAN MART, lon:-101.40590765, lat:19.58410565}}	01-08-2019	06-09-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1507558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
120	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:438.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE NUEVA FLORIDA, CALLE ESTEBAN CHÁVEZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, lon:-101.4139102, lat:19.56766446}}	01-05-2019	01-06-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1507009/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
100	0	{meta:1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.40311064, lat:19.58338657}}	02-09-2019	07-10-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}}	{1507119/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta:1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}	{1519833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1519833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	{meta:1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODUCTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}}	29-03-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{1522053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
50	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUATZANGIO - EJIDO HUATZANGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO SACACDSECHAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39509083, lat:19.59388688}}	01-05-2019	04-06-2019	449547.56	449547.56	449547.56	449547.56	0	0	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-05, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449547.56, importe_modificado:449547.56}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{1507374/proyecto_PROCESO, 1507374/proyecto_INICIO, 1507374/proyecto_PROCESO, 1507374/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2019	2	MIC19010150782	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 12594	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12594	5	25
2019	2	MIC19010150784	Proyecto de inversión	370,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369880.52]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ - 12465	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12465	5	10
2019	2	MIC19010150787	Proyecto de inversión	230,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229857.43]}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE - 12559	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12559	5	10
2019	2	MIC190101507271	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299928.82]}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA VIEJA - 11172	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11172	5	10
2019	2	MIC190101507769	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448191.29]}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 12325	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12325	5	60
2019	2	MIC190201518264	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.98]}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CALZADA DE LOS DEPORTES NUEVA Y PRIVADA - 10304	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10304	5	10
2019	2	MIC190101507931	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319972.46]}	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 12712	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12712	5	25

25	0	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FONTEZUELAS - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 50 RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SACACOSECHAS DE FONTEZUELAS, lon:-101.44183487, lat:19.57415761}}	26-04-2019	24-05-2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:0.0}}	{1507882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
10	0	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:100.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion: CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELA, lon:-101.45129593, lat:19.58600267}}	01-04-2019	01-05-2019	369880.52	369880.52	369880.52	369880.52	369880.52	369880.52	369880.52	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-09, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:369880.52, importe_modificado:369880.52}}	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:150.0}}	{1507834/proyecto_INICIO, 1507834/proyecto_PROCESO, 1507834/proyecto_INICIO, 1507834/proyecto_FIN, 1507834/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion: CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA PASTORES, 58456 PASTORES, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DEL PAVIMENTO DONDE YA NO SE CUENTA CON CALLE PA, lon:-101.39096304, lat:19.55888911}}	01-10-2019	25-10-2019	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	229857.43	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-10, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:229857.43, importe_modificado:229857.43}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance:2.0}}	{1507867/proyecto_INICIO, 1507867/proyecto_PROCESO, 1507867/proyecto_FIN, 1507867/proyecto_PROCESO, 1507867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:190.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion: CALLE CONOCIDA COMO LOS CALVILLO RANCHERIA YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA, lon:-101.38534526, lat:19.52595007}}	11-03-2019	13-04-2019	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	299928.82	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-04, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:299928.82, importe_modificado:299928.82}}	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:180.0}}	{1507271/proyecto_PROCESO, 1507271/proyecto_FIN, 1507271/proyecto_PROCESO, 1507271/proyecto_INICIO, 1507271/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
60	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion: CALLE SOBRE LA CANCHA DE FUTBOL RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE POSTERIOR, lon:-101.43945009, lat:19.60025779}}	01-10-2019	22-10-2019	448191.29	448191.29	448191.29	448191.29	448191.29	448191.29	448191.29	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-08, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:448191.29, importe_modificado:448191.29}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	{1507769/proyecto_INICIO, 1507769/proyecto_PROCESO, 1507769/proyecto_INICIO, 1507769/proyecto_PROCESO, 1507769/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
10	0	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:311.0, meta_modificada:326.5}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: CALLE PRIVADA DE LOS DEPORTES COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALZADA DE LOS DEPORTES Y CARRETERA LAGUNILLAS-EL CORRO. SE ENCUENTRA COMPRENIDA ENTRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y LA CAL, lon:-101.42086964, lat:19.56092232}}	04-03-2019	06-04-2019	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	449999.98	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-02, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449999.98, importe_modificado:449999.98}}	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:326.5}}	{1518264/proyecto_INICIO, 1518264/proyecto_PROCESO, 1518264/proyecto_INICIO, 1518264/proyecto_FIN, 1518264/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
25	0	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}	1	{geo: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOCACÁN DE OCAμπο ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATERAL AL TEMPLO SAN NICOLAS DE BARI, lon:-101.44759511, lat:19.58517024}}	04-03-2019	06-04-2019	319972.46	319972.46	319972.46	319972.46	319972.46	319972.46	319972.46	{tto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MLM/POA/2019/AD-12, contratista:JUAN PABLO PONCE PONCE DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:319972.46, importe_modificado:319972.46}}	{meta: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:305.0}}	{1507931/proyecto_INICIO, 1507931/proyecto_FIN, 1507931/proyecto_PROCESO, 1507931/proyecto_INICIO, 1507931/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019
EJERCICIO DEL GASTO FAIS

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE LAGUNILLAS			2 - Gasto de Inversión

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019
EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria			1 - Gasto corriente

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	1,069,901.26	3,485,038.35	3,485,038.35	3,394,585.91	2,567,378.06	2,567,378.06	2,117,830.50			N/A	3,039,944.00		
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,069,901.26	2,945,038.35	2,945,038.35	2,945,038.35	2,117,830.50	2,117,830.50	2,117,830.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
615 - Construcción de vías de comunicación	-	540,000.00	540,000.00	449,547.56	449,547.56	449,547.56	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	1,579,325.00	1,579,325.00	1,579,325.00	1,579,325.00	1,579,325.00	1,579,325.00	1,579,325.00			N/A	1,579,325.00		
311 - Energía eléctrica	600,052.12	600,052.12	600,052.12	600,052.12	600,052.12	600,052.12	600,052.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
271 - Vestuario y uniformes	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	78,132.39	78,132.39	78,132.39	78,132.39	78,132.39	78,132.39	78,132.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	148.38	148.38	148.38	148.38	148.38	148.38	148.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
113 - Sueldos base al personal permanente	747,017.72	747,017.72	747,017.72	747,017.72	747,017.72	747,017.72	747,017.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,748.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	11,039.78	11,039.78	11,039.78	11,039.78	11,039.78	11,039.78	11,039.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
991 - ADEFAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,703.70	2,703.70	2,703.70	2,703.70	2,703.70	2,703.70	2,703.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria		1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria		1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria		1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria		1 - Gasto corriente
Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		tesoreria		1 - Gasto corriente

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019
 INDICADORES FAIS

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2019	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,206.57	25,206.57	25,206.57	25,206.57	25,206.57	25,206.57	25,206.57	25,206.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,574.95	10,574.95	10,574.95	10,574.95	10,574.95	10,574.95	10,574.95	10,574.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
216 - Material de limpieza	798.08	798.08	798.08	798.08	798.08	798.08	798.08	798.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
392 - Impuestos y derechos	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	204.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
314 - Telefonía tradicional	3,070.07	3,070.07	3,070.07	3,070.07	3,070.07	3,070.07	3,070.07	3,070.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	11.8		11.8		12.5	94.4	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35.3		35.3		37.5	106.23	Validado
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.9		5.9		6.2	95.16	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN
 RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019
 INDICADORES FORTAMUN


Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos
2019	2	2	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas

COPIA SIN VALOR LEGAL

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:luis myopez,fecha:08/07/19}}	50	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:luis myopez,fecha:08/07/19}}	41.7	83.4	Validado
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:luis myopez,fecha:11/07/19}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:2,just:Otras causas,usuario:luis myopez,fecha:11/07/19}}	100	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



COPIA SIN VALOR LEGAL