



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Martes 16 de Marzo de 2021

NÚM. 29

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUNGAPEO, MICHOACÁN

MODIFICACIONES AL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ACTA NÚMERO 88

SESIÓN ORDINARIA

En Jungapeo de Juárez, Michoacán de Ocampo, el día martes 26 de enero del año 2021, siendo las 18:00 horas en la oficina correspondiente de la Presidencia Municipal, se dan cita los integrantes de Cabildo; C. Presidente Municipal, José Lugo Rodríguez; Síndico, C. Lorena Guzmán Paniagua; y los regidores: Abelardo Serrato Marín, Regidor de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo; Doralín Martínez González, Regidora de la Comisión Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Ramiro Hernández Rodríguez, Comisión de Fomento Industrial y Comercio; Karina Mejía Pérez, Regidora de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte; Viridiana Araujo Delgado, Regidora de la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo; Nicandro Corona Benítez, Regidor de la Comisión de Salud y Asistencia Social; Claudia Ángeles Sandoval Gómez, Regidora de la Comisión de Desarrollo Rural; en Sesión Ordinaria para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- ...
- 2.- ...
- 3.- **PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE A LA CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE 2020.**
- 4.- ...

En el desahogo del Punto Número Tres del orden del día, presentación del Informe del Avance a la Cuenta Pública relativo al Cuarto Trimestre 2020, del día 01 de octubre al día 31 de diciembre 2020. Incluye Programa de la Obra Pública Municipal Fondo III, IV y Fondo General de Participaciones, Cancelación de Obra Pública, Inclusión de Obras, Transferencia de Recursos de una obra a otra, Modalidad Ejecución y Asignación de la

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 8 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Obra Pública, Avance Físico y Financiero, aprobación de las Transferencias Presupuestales Altas y Bajas a la Plantilla del Personal, Anexos 5 y 6 de Desempeño de Contraloría Municipal.

En uso de la voz la Tesorera Municipal L.C. Laura Salas Arcos y el C.P. Manuel Ruiz Chávez, realizaron una amplia explicación mediante proyección en la cual se les dio a conocer el contenido.

Una vez analizado el contenido de la información presentada que sustenta la Cuenta Pública relativa al Cuarto Trimestre del 2020, se solicita a los presentes emitir su voto de la forma acostumbrada.

.....
.....
.....


Le informo señor presidente que se obtuvieron 7 votos a favor y dos ausencias.

.....
.....
.....

Sin otro asunto más que tratar siendo las 20:00 horas del mismo día, mes y año de su apertura, el Presidente Municipal declara cerrada la sesión y validos los acuerdos tomados en la misma, firmando al calce los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.- Biol. José Luis Martínez Marín Secretario del H. Ayuntamiento.

C. José Lugo Rodríguez, Presidente; C. Lorena Guzmán Paniagua, Síndico; Regidores: C. Abelardo Serrato Marín, C. Doralín Martínez González (No firmó), C. Ramiro Hernández Rodríguez, C. Karina Mejía Pérez, C. Viridiana Araujo Delgado, C. Claudia Ángeles Sandoval Gómez (No firmó), C. Nicandro Corona Benítez. (Firmados).

=====



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

FOLIO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS		MONTO TOTAL	FISM	F. GRAL P.	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS	FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA
				UNIDAD	CANT.											
<p>RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO XXXIII FONDO III., FONDO IV Y F.G.P. Cuarto, Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020 Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021.</p>																
1	Rehabilitación de camino Rural Tramo "Huangulio"	Huangulio	Adm. Directa	Hab.	5.00	200,000.00	200,000.00					14 De Sep 2020/18 De Dic De 2020	100	100	200,000.00	
2	Rehabilitación de camino Rural tramo "Puerto Itzapo-Mesa del Campo"	Mesa del Campo	Adm. Directa	Hab.	6.00	88,740.00	88,740.00					26 De Febrero 2020/11 De Marzo De 2020	100	100	88,740.00	
3	Rehabilitación de camino Rural Tramo, Guadalupe	Carrizal	Adm. Directa	Hab.	0.60	613,566.07	613,566.07					01 De Enero 2020/31 De Diciembre De 2020	100	100	613,566.07	
4	Rehabilitación de camino Tramo, entronque Guadalupe-cuchillas	Barro	contrato/AD	Hab.	10.00	150,000.00	150,000.00					11 De Marzo 2020/03 De Abril De 2020	100	100	150,000.00	JOVANY ORIZABA ORDZCO
5	Rehabilitación de camino rural tramo puerto-La Mina.	Puerto Itzapo	Adm. Directa	Hab.	5.30	147,900.00	147,900.00					12 De Marzo 2020/02 De Abril De 2020	100	100	147,900.00	
6	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Vega-Tepahuaje"	Las Animas	Adm. Directa	Hab.	5.88	190,756.00	190,756.00					03 De Febrero 2020/31 De Marzo De 2020	100	100	190,756.00	
7	Rehabilitación de camino Rural tramo cuatro ojos-arenal, suertes	Arenal	Adm. Directa	Hab.	2.14	98,600.00	98,600.00					7 De Febrero 2020/25 De Marzo De 2020	100	100	98,600.00	
8	Rehabilitación de camino Rural tramo Tenencia Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	Hab.	5.00	195,400.00	195,400.00					25 De Marzo 2020/15 De Mayo De 2020	100	100	195,400.00	
9	Rehabilitación de camino Rural tramo "Cerrito del Muerto"	Cerrito del Muerto	Adm. Directa	Hab.	3.57	200,000.00	200,000.00					17 De Febrero 2020/31 De Marzo De 2020	100	100	200,000.00	
10	Rehabilitación de camino Rural Tramo "El Mango"	El Mango	Adm. Directa	Hab.	2.14	100,000.00	100,000.00					01 De Mayo 2020/15 De Junio De 2020	100	100	100,000.00	
11	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Colonia nueva"	La Colonia nueva	Adm. Directa	Hab.	0.20	0.00	0.00									
12	Rehabilitación de camino Rural Tramo "Agua Salada"	Agua Salada	Adm. Directa	Hab.	3.57	130,000.00	130,000.00					15 De Junio 2020/31 De Julio De 2020	100	100	130,000.00	
13	Rehabilitación de camino Rural tramo "El Paso"	El Paso	Adm. Directa	Hab.	1.42	130,000.00	130,000.00					20 De Julio 2020/30 De Agosto De 2020	100	100	130,000.00	
14	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Florida"	La Florida	Adm. Directa	Hab.	5.00	150,000.60	150,000.60					19 De Octubre 2020/14 De Noviembre De 2020	100	100	150,000.60	
15	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Mora"	La Mora	Adm. Directa	Hab.	5.00	150,000.00	150,000.00					02 De Noviembre 2020/15 De Diciembre De 2020	100	100	150,000.00	
16	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Soledad"	La Soledad	contrato/AD	Hab.	0.55	80,000.00	80,000.00					17 De Agosto 2020/ 12 De Septiembre De 2020	100	100	80,000.00	
17	Rehabilitación de camino Rural Tramo "Pucuaro"	Pucuaro	Adm. Directa	Hab.	1.71	64,800.00	64,800.00					16 De Marzo 2020/11 De Abril De 2020	100	100	64,800.00	
18	Rehabilitación de camino Rural tramo "La Tinaja"	La Tinaja	Adm. Directa	Hab.	3.57	150,000.00	150,000.00					22 De Mayo 2020/30 De Julio De 2020	100	100	150,000.00	
19	Rehabilitación de Escuela primaria "El Carrizal"	El Carrizal	Adm. Directa	Alumnos	1.00	50,000.00	50,000.00					19 De Octubre 2020/ 31 De Octubre De 2020	100	100	50,000.00	
20	Rehabilitación de Escuela Primaria "Coporo"	Coporo	Adm. Directa	Alumnos	48.00	0.00	0.00									
21	Rehabilitación de Escuela primaria "La Mina"	La Mina	Adm. Directa	Alumnos	48.00	0.00	0.00									
22	Trabado en áreas de impartición física en T.V. Secundaria de Agua Salada "Independencia Clave 16ETVD123M"	Agua Salada	contrato/AD	Alumnos	560.00	690,000.00	690,000.00					04 De Mayo 2020/30 De Junio De 2020	100	100	690,000.00	DIBENCI

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

96	Rehabilitación de Esc. Primaria Luis Donaldo Coloso "El Alemán Clave 16DRR987L"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	27,376.00	27,376.00					18 De Mayo 2020/ 24 De Junio De 2020	100	100	27,376.00	
97	Rehabilitación del Jardín "Benito Juárez García"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	199,376.01	199,376.01					31 De Mayo 2020/ 31 De Marzo De 2020	100	100.00	199,376.01	
98	Construcción de Sanitarios en Salón De Usos Múltiples	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	116,031.02	116,031.02					10 De Agosto 2020/ 18 De Septiembre De 2020	100	100	116,031.02	
99	Rehabilitación de Escuela "La Mina"	La Mina	Adm. Directa	16	Alumnos	48.00	m2	120,000.00	120,000.00					15 De Mayo 2020/ 15 De Junio De 2020	100	100	120,000.00	
100	Rehabilitación de Drenaje y Alcantarillado Calle Independencia "La Garita"	La Garita	Adm. Directa	867	Hab.	1.00	obra	186,870.40	186,870.40					27 De Abril 2020/ 19 De Junio De 2020	100	100	186,870.40	
101	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable "Piedras de Lumbre"	Piedras de Lumbre	Adm. Directa	250	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00									
102	Pavimentación de calle en el Tepahuaje	Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	1.00	obra	170,240.00	170,240.00					06 De Junio 2020/ 06 De Junio De 2020	100	100	170,240.00	
103	Construcción del Sistema de Drenaje y Alcantarillado "Pucuro"	Pucuro	Adm. Directa	415	Hab.	1.00	obra	100,000.00	100,000.00					01 De Noviembre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	100,000.00	
104	Techoado en área de impartición física T.V. Secundaria Lazaro Cárdenas	Tenencia Secundaria Lazaro Cárdenas	Adm. Directa	82	Alumnos	410.00	m2	416,226.03	416,226.03					27 De Abril 2020/ 27 De Junio De 2020	100	100	416,226.03	
105	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico "El Puerto de Jungapeo"	El Puerto de Jungapeo	Adm. Directa	413	Hab.	obra	1.00	obra	137,600.16	137,600.16				03 De Noviembre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	137,600.16	
106	Techoado en área de impartición física en Esc. Prim. Puerto Itzapalo. "Isabel Ramirez Clave 16DRH3395C"	Puerto Itzapalo	contrato/Ad	20	Alumnos	1.00	obra	690,000.00	690,000.00					03 De Agosto 2020/ 30 De Octubre De 2020	100	100	690,000.00	
107	Construcción de Tanque de Alm. Para Agua Potable	La Cuatros Cuatros	Adm. Directa	20	Alumnos	1.00	obra	69,700.00	69,700.00					20 De Octubre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	69,700.00	
108	Ampliación de Energía Eléctrica Calle Enrique Añavado "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	84	Hab.	132.00	mi.	43,590.86	43,590.86					12 De Ago. 2020/ 30 De Sep. De 2020	100	100	43,590.86	
109	Ampliación de Energía Eléctrica Priv. Nicolas Bravo "Colonia Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	80	Hab.	1.00	obra	53,684.85	53,684.85					30 De Ago. 2020/ 30 De Sep. De 2020	100	100	53,684.46	
110	Pavimentación de calle s/n con concreto Hidráulico las suertes	Las Suertes	Adm. Directa	81	Hab.	60.00	mi.	79,999.04	79,999.04					09 De Nov. 2020/ 30 De Nov. De 2020	100	100	79,999.04	
111	Pavimentación de calle calle s/n con concreto Hidráulico "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	contrato/AD	1985	Hab.	1.00	obra	270,000.00	270,000.00					01 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	270,000.00	
112	Pavimentación de calle "El Claret" con concreto Hidráulico "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	79,999.99	79,999.99					01 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	79,999.99	
113	Construcción de Drenaje y Alcantarillado calle Reforma en Jungapeo de Jurez	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	32,073.49	32,073.49					14 De Sep. 2020/ 25 De Sep. De 2020	100	100	32,073.49	
114	Rehabilitación de Drenaje Pluvial Privada de Hidalgo	Jungapeo de Juárez	contrato/AD	5073	Hab.	1.00	obra	110,739.71	110,739.71					28 De OCT. 2020/ 05 De Nov. De 2020	100	100	110,739.71	
115	Rehabilitación de camino Rural tramo, la tinaja-canal grande	la Tinaja	Adm. Directa	563	Hab.	1.00	obra	70,000.00	70,000.00					05 De Nov. 2020/ 05 De Nov. De 2020	100	100	70,000.00	
116	Rehabilitación de camino Rural tramo, puerto de Jungapeo-Los Hornos	Puerto de Jungapeo	Adm. Directa	413	Hab.	1.00	obra	50,000.01	50,000.01					05 De Nov. 2020/ 14 De Dic. De 2020	100	100	50,000.01	
117	Techoado en área de impartición física Esc. Prim. Guadalupe Victoria.16DR0788L	Las Escobas	Adm. Directa	759	Hab.	1.00	obra	75,000.00	75,000.00					03 De Nov. 2020/ 30 De Nov. De 2020	100	100	75,000.00	
118	Rehabilitación del camino Jungapeo-Desviación.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	316,839.31	316,839.31					05 De Nov. 2020/ 14 De Nov. De 2020	100	100	316,839.31	
119	Rehabilitación del Sistema de drenaje y Alcantarillado	La Mera	Adm. Directa	846	Hab.	1.00	obra	80,000.00	80,000.00					16 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	80,000.00	
120	Construcción de drenaje y alcantarillado Toluquilla	Toluquilla	Adm. Directa	40	Hab.	1.00	obra	99,999.83	99,999.83					29 De Oct. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	99,999.83	
121	Techoado en área de impartición Física en Auditorio Municipal "Ignacio López Rayón"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	525,990.78	525,990.78					01 De Dic. 2020/ 31 De Dic. De 2020	100	100	525,990.78	
122	Renovación del camino Tramo Unidad Deportiva.La Ahrens km.1,200 al km.2,200	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	124,000.00	124,000.00					01 De Dic. 2020/ 31 De Dic. De 2020	100	100	124,000.00	
	3% DE GASTOS INDIRECTOS	JUNGAPEO																
	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUNGAPEO																
	TOTAL							39,242,043.17	29,826,585.94	1,146,458.24	177,684.85	795,5074.01	35,342.88				96897.25	33,197,727.64



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL