



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVIII

Morelia, Mich., Viernes 27 de Agosto de 2021

NÚM. 47

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 24 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

INFORMES DEFINITIVOS SOBRE DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edición:

Documento expedido por el juzgado, en original con copia y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Actas Fedales:

Acta expedido por la Administración de Fiestas de la localidad y certificado por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar el efecto que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1816, Col. Votación Posada, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras e Autorización definitiva para fraccionamientos:

Copia otorgada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cartas de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balanceo Financiero, Cuadros de Avance de Fiestas y Legislaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutivo de la Empresa. (Después se otorga poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una hoja, deberá firmarse al inicio en cada una.
Copia del conocimiento de elección de la persona que firma el documento.
Seguro en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.


ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
Estó en ti

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000 Morelia, Michoacán
Tel: 443 312 32 28, 317 06 84,
periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

TIPO_GEOR EFERE NCIA	TIPO_GEOR EFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA			OBSERVACIONES_REVISION	
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EUROPIO 115 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN NICOLÁS OBISPO Y AVENIDA DE LA CANTERA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.3101306, lat:19.67240845})	25-08-2020	23-10-2020	2,075,230.02	2,075,230.02	2,075,230.02	2,075,230.02	2,075,230.02	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/IRM/2020, contratista:ABEL VILLEGAS GONZALEZ ABEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:2075230.02, importe_modificado:2075230.02}}	{meta1: {unidad_me:1815656/proyecto_INICIO, [unidad_me:1815656/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1815656/proyecto_FIN, avance:949.1 1815656/proyecto_PROCESO, 5]} 1815656/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MARIANO MATAAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58338 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA, lon:-101.13430949, lat:19.62083722})	14-08-2020	12-10-2020	737,789.00	737,789.00	737,789.00	737,789.00	737,789.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-063/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:777457.51, importe_modificado:777457.51}}	{meta1: {unidad_me:1816381/proyecto_FIN, [unidad_me:1816381/proyecto_INICIO, dida:Otros, 1816381/proyecto_PROCESO, avance:2.0]} 1816381/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MARIANO MATAAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58338 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA OBRA S, lon:-101.13424378, lat:19.62072086})	14-08-2020	12-10-2020	780,027.99	780,027.99	780,027.99	780,027.99	780,027.99	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIEGOSIE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:716717.33, importe_modificado:716717.33}}	{meta1: {unidad_me:1816493/proyecto_INICIO, [unidad_me:1816493/proyecto_FIN, dida:Otros, 1816493/proyecto_PROCESO, avance:37.0]} 1816493/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y CALLE CONVENTO DE LA ENSEÑANZA NUEVA, CALLE CONVENTO DE TILAPUJAHU, lon:-101.11829686, lat:19.76362162})	27-05-2020	25-07-2020	1,029,406.21	1,029,406.21	1,029,406.21	1,029,406.21	1,029,406.21	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1029407.26, importe_modificado:1029407.26}}	{meta1: {unidad_me:1772481/proyecto_PROCESO, [unidad_me:1772481/proyecto_INICIO, avance:799.0]} 1772481/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BARANDA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALBINO ARANDA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE SABAS DE TURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COLON, lon:-101.21789918, lat:19.7143542})	08-07-2020	04-11-2020	6,901,759.52	6,901,759.52	6,901,759.52	6,901,759.52	6,901,759.52	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/IRM/2020, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:5597030.62, importe_modificado:5597030.62}}	{meta1: {unidad_me:1771290/proyecto_INICIO, [unidad_me:1771290/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1771290/proyecto_FIN, avance:3461.0]} 1771290/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE PRIVADA TANZANIA Y CALLE CALIPO, CALLE UMBRIEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SATELITE EN LA AVEN, lon:-101.16501807, lat:19.73268711})	18-06-2020	15-10-2020	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	7,757,511.69	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-028/OP/LPM/2020, contratista:BALLACK CONSTRUCTION, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:7757514.12, importe_modificado:7757514.12}}	{meta1: {unidad_me:1768949/proyecto_INICIO, [unidad_me:1768949/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1768949/proyecto_FIN, avance:4069.3]} 1768949/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA TRES DE AGOSTO, 58138 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRANFOURT Y CALLE SURIANAM, CALLE BUCAREST ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA 3 DE AGOSTO EN LA CAL, lon:-101.17049575, lat:19.73403118})	08-07-2020	05-10-2020	3,774,884.32	3,774,884.32	3,774,884.32	3,774,884.32	3,774,884.32	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-033/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:3774884.32, importe_modificado:3774884.32}}	{meta1: {unidad_me:1771508/proyecto_PROCESO, [unidad_me:1771508/proyecto_INICIO, dida:Metros Cuadrados, 1771508/proyecto_PROCESO, avance:2983.2]} 1771508/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTIAGO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 1 MAYAS Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, PRIVADA DE CAMINOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN E, lon:-101.18077541, lat:19.72384642})	04-08-2020	01-11-2020	6,598,044.94	6,598,044.94	6,598,044.94	6,598,044.94	6,598,044.94	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-035/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOSAL S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:6598044.98, importe_modificado:6598044.98}}	{meta1: {unidad_me:1771554/proyecto_INICIO, [unidad_me:1771554/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1771554/proyecto_FIN, avance:4377.7]} 1771554/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OCAÑO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MANUEL MUÑIZ Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALZADA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA JUÁREZ ENTRE LA CAL, lon:-101.19703836, lat:19.69500211})	14-07-2020	10-11-2020	11,564,314.94	11,564,314.94	11,564,314.94	11,564,314.94	11,564,314.94	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/LPM/2020, contratista:ARC TEKTO, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:9266278.01, importe_modificado:9266278.01}}	{meta1: {unidad_me:1771749/proyecto_INICIO, [unidad_me:1771749/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1771749/proyecto_FIN, avance:7636.0]} 1771749/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABAS ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PONCANO ARRIBA Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE PEDRO DE BARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA C, lon:-101.2178027, lat:19.71398091})	08-07-2020	05-10-2020	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	2,983,657.23	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-022/OP/IRM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:2388844.38, importe_modificado:2388844.38}}	{meta1: {unidad_me:1769522/proyecto_PROCESO, [unidad_me:1769522/proyecto_INICIO, dida:Metros Cuadrados, 1769522/proyecto_PROCESO, avance:1409.0]} 1769522/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PASEO DEL FRESCO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOLIVARD DE LAS PRIMAVERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA, lon:-101.20107504, lat:19.71704825})	18-06-2020	17-07-2020	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	1,543,994.06	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-032/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOSAL S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1543995.08, importe_modificado:1543995.08}}	{meta1: {unidad_me:1781525/proyecto_FIN, [unidad_me:1781525/proyecto_PROCESO, dida:Metros Cuadrados, 1781525/proyecto_INICIO, avance:3184.0]} 1781525/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE CAOBA INTERIOR SN COLONIA PRADOS VERDES, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PASEO DEL MEZQUITE Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE PASEO DE OYAMEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN, lon:-101.20019155, lat:19.71913213})	29-06-2020	13-07-2020	282,009.71	282,009.71	282,009.71	282,009.71	282,009.71	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-095/OP/ADM/2020, contratista:JAVIER ARIAS BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:282009.71, importe_modificado:282009.71}}	{meta1: {unidad_me:1781910/proyecto_INICIO, [unidad_me:1781910/proyecto_FIN, dida:Metros Cuadrados, 1781910/proyecto_PROCESO, avance:3761.38]} 1781910/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



2020	5 MIC200301778464	Proyecto de inversión	5,457,377.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457377.2, modificado:4801999.33}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA NIÑOS HÉROES CALLE JUAN DE LA BARRERA - 137076	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	137076	S	91	74	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5158.0, meta_modificada: 5158.0}}
2020	5 MIC200301781585	Proyecto de inversión	850,450.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850450.22, modificado:850447.57}}	REHABILITACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA SAN ISIDRO ITZI GUJARO AV. IDEFONSO DE PORTUGAL - 140470	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140470	S	1538	2797	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada: 2512.0}}
2020	5 MIC200301782010	Proyecto de inversión	6,934,608.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934608.75, modificado:6934604.75}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA CALLE ANACARDO, EUCAUPTO Y CALLE FRENTE AL ACCESO A LA SECUNDARIA - 140838	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140838	S	205	168	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3683.0, meta_modificada: 3683.0}}
2020	5 MIC200401814694	Proyecto de inversión	1,706,135.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706135.44, modificado:1701671.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COMUNIDAD SAN NICOLÁS OBISPO CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ - 139601	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	139601	S	11	9	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada: 1060.0}}
2020	5 MIC200401828651	Proyecto de inversión	2,510,564.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510564.42, modificado:2699999.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIA LA ALDEA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CORONELAS - 170070	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	170070	S	51	42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada: 1190.0}}
2020	5 MIC200401827810	Proyecto de inversión	4,018,837.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018837.67, modificado:4999999.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MORELIA COMUNIDAD EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL - 167481	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	167481	S	467	383	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada: 5600.0}}
2020	5 MIC200401829163	Proyecto de inversión	2,087,252.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087252.18, modificado:2087252.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAμπο - 171973	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	171973	S	147	121	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2493.0, meta_modificada: 2493.0}}
2020	5 MIC200401825382	Proyecto de inversión	2,905,892.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905892.7, modificado:2905892.68}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA AMPLIACION TORREÓN NUEVO CALLE PARALELA A DIAMANTES ENTRE ESMERALDA Y GABIÑO CASTAÑEDA - 161342	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161342	S	22	17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1246.4, meta_modificada: 1246.4}}
2020	5 MIC200401825446	Proyecto de inversión	7,778,174.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778174.48, modificado:7778174.45}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA COMUNIDAD LA CONCEPCION - CUTO DE LA ESPERANZA, ETAPA 1 - 161598	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161598	S	92	76	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:5459.0, meta_modificada: 5459.0}}
2020	5 MIC200401828788	Proyecto de inversión	1,715,937.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715937.04, modificado:1715937.04}}	PAVIMENTACION DE CALLE EN MORELIA COLONIA ILUSTRES NOVODISPANOS EN CALLE FRAY MATIAS DE OROOBA - 170487	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	170487	S	40	32	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada: 1316.0}}
2020	5 MIC200401825531	Proyecto de inversión	4,326,024.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326024.83, modificado:4326024.83}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE GAVIOTA - 161877	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161877	S	79	65	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2664.1, meta_modificada: 2664.1}}
2020	5 MIC200401828992	Proyecto de inversión	1,477,289.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477289.52, modificado:1477288.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN MORELIA COMUNIDAD TACIQUARO EN CALLE VIRREY DE MENDOZA - 171265	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	171265	S	33	27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada: 1480.0}}

1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HERÓES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL SANTA ANA Y AVENIDA LEANDRO VALLE, AVENIDA CAPITÁN MANUEL VERELA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, Ion:-101.23653993, lat:19.17138782])	04-08-2020	01-11-2020	4,801,999.33	4,801,999.33	4,801,999.33	4,801,999.33	4,801,999.33	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/IRM/2020, contratista:GALLO HERMANOS CONSTRUCTORES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:5457377.2, importe_modificado:5457377.2])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:5158.1778464/proyecto_INICIO, 1778464/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR IDELFONSO DE PORTUGAL INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIO 1815 Y CALLE ATUJO AVENIDA UNIÓN, CALLE JURUMBABA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, Ion:-101.27258209, lat:19.69916894])	29-06-2020	28-07-2020	850,447.57	850,447.57	850,447.57	850,447.57	850,447.57	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA CARDEVI, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:850450.22, importe_modificado:850450.22])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2512.1781585/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCAUPTO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDO Y CALLE VALLE DE LAS VIOLETAS, CARRETERA TOLUCA-MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA, Ion:-101.12353645, lat:19.68677501])	25-08-2020	22-11-2020	6,934,604.75	6,934,604.75	6,934,604.75	6,934,604.75	6,934,604.75	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-089/OP/IRM/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUIZ S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:6934608.75, importe_modificado:6934608.75])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:3683.1782010/proyecto_INICIO, 1782010/proyecto_PROCESO, 1782010/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:134, direccion:CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DEL 17Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CAMINO RAMAL SAN NICOLÁS O, Ion:-101.3127194, lat:19.65041354])	25-08-2020	22-11-2020	1,701,671.19	1,701,671.19	1,701,671.19	1,701,671.19	1,701,671.19	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-065/OP/IRM/2020, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1706135.44, importe_modificado:1706135.44])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1060.1814694/proyecto_INICIO, 1814694/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARNULFO JACOBO Y CALLE CORONELAS, CALLE ARNULFO JACOBO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN L, Ion:-101.13331366, lat:19.74934711])	13-10-2020	01-12-2020	2,699,999.97	2,699,999.97	2,699,999.97	2,699,999.97	2,699,999.97	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086/OP/IRM/2020, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:2510564.42, importe_modificado:2510564.42])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1190.1828651/proyecto_INICIO, 1828651/proyecto_PROCESO, 1828651/proyecto_FIN, 1828651/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:261, direccion:CALLE EL MESÓN COLORADO - LA MAIZA CAMINO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL MESÓN COLORADO, 58344 EL MESÓN COLORADO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TRIPETIO - ERÉNDIRA Y CAMINO POTRERILLOS - LAMAIZA, C, Ion:-101.37406728, lat:19.52880966])	29-09-2020	27-11-2020	4,999,999.96	4,999,999.96	4,999,999.96	4,999,999.96	4,999,999.96	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-169/OP/IRM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:4018837.67, importe_modificado:4018837.67])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:5600.1827810/proyecto_INICIO, 1827810/proyecto_FIN, 1827810/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZAGAROGA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE EDUARDO RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, Ion:-101.1541142, lat:19.65005356])	13-10-2020	11-12-2020	2,087,252.17	2,087,252.17	2,087,252.17	2,087,252.17	2,087,252.17	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-183/OP/IRM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍAS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:2087252.18, importe_modificado:2087252.18])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2493.1829163/proyecto_INICIO, 1829163/proyecto_PROCESO, 1829163/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONOQDA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y AVENIDA GAVINO CASTAÑEDA, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLI, Ion:-101.194767, lat:19.74386673])	29-09-2020	27-11-2020	2,905,892.68	2,905,892.68	2,905,892.68	2,905,892.68	2,905,892.68	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-21/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:2905892.7, importe_modificado:2905892.7])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1246.1825382/proyecto_INICIO, 1825382/proyecto_FIN, 1825382/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:46, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 LA CONCEPCIÓN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CERRO DEL CALVARIO, CAMINO SIN NOMBRE L, Ion:-101.31685124, lat:19.70647981])	13-10-2020	01-12-2020	7,778,174.45	7,778,174.45	7,778,174.45	7,778,174.45	7,778,174.45	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCIONES TINOCO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:7778174.48, importe_modificado:7778174.48])	(meta:1:[unidad_me dida:Otros, avance:5459.1825446/proyecto_PROCESO, 1825446/proyecto_INICIO, 1825446/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA INTERIOR SN COLONIA ILLUSTRES NOVHISPANOS, 58226 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DIAZ Y CALLE JUAN NUÑOZ DE MOLINA, CALLE FILIPINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, Ion:-101.15251771, lat:19.1323204])	29-09-2020	28-11-2020	1,715,937.04	1,715,937.04	1,715,937.04	1,715,937.04	1,715,937.04	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/IRM/2020, contratista:GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1715937.04, importe_modificado:1715937.04])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1316.1828788/proyecto_INICIO, 1828788/proyecto_PROCESO, 1828788/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE CHUPARROSA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA MORELOS EN LA COLONIA PABLO GALEAN, Ion:-101.2326745, lat:19.64308758])	04-08-2020	01-12-2020	4,326,024.83	4,326,024.83	4,326,024.83	4,326,024.83	4,326,024.83	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-069/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NETA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:4326024.83, importe_modificado:4326024.83])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2664.1825531/proyecto_INICIO, 1825531/proyecto_PROCESO, 1825531/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO TACICUARO, 58332 TACICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY DIEGO DE BASLENGUE, CALLE MARIANO MICHELENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACIC, Ion:-101.35967344, lat:19.66754169])	29-09-2020	27-11-2020	1,477,288.26	1,477,288.26	1,477,288.26	1,477,288.26	1,477,288.26	(tcto1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/IRM/2020, contratista:FAMGORA PROYECTO E EDIFICACIONES NETA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1477289.52, importe_modificado:1477289.52])	(meta:1:[unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1480.1828992/proyecto_INICIO, 1828992/proyecto_PROCESO, 1828992/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	5 MIC20041826877	Proyecto de inversión	3,545,927.78	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545927.78, modificado:3466657}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE CALLE AMALTEA - 164954	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	164954	\$	467	383	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1796.2, meta_modificada: 1796.2}}
2020	5 MIC20041823479	Proyecto de inversión	1,781,879.49	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781879.49, modificado:1980594.2}}}	REHABILITACIÓN DE CALLE EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 155873	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	155873	\$	121	99	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6971.0, meta_modificada: 6971.0}}
2020	5 MIC20041869490	Proyecto de inversión	7,777,687.33	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7777687.33, modificado:777687.33}}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISSION DEL VALLE CALLE CONVENTO DE TULRUJAHUA - 265797	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	265797	\$	2200	1800	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:2760.0, meta_modificada: 2760.0}}
2020	5 MIC20031773409	Proyecto de inversión	5,100,693.25	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100693.25, modificado:5100684.33}}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPA 1 - 128506	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	128506	\$	1000	900	{meta: {unidad_medida: Otros, meta:450.0, meta_modificada: 450.0}}
2020	5 MIC20031773441	Proyecto de inversión	280,299.66	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280299.66, modificado:280036.41}}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA TRAMO CALLE PLATEROS A MATEMÁTICOS - 128600	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	128600	\$	550	450	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada: 245.0}}
2020	5 MIC20031773518	Proyecto de inversión	361,979.39	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361979.39, modificado:361970.49}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA VALLE DE LAS FLORES CALLE VALLE DE LAS AZALEAS - 128815	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	128815	\$	25	19	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada: 132.0}}
2020	5 MIC20031780783	Proyecto de inversión	676,778.24	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676778.24, modificado:676778.15}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA HÉROES DE MÉXICO CALLE MARIANO ESCOBEDO - 139753	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	139753	\$	53	48	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada: 413.0}}
2020	5 MIC20031776801	Proyecto de inversión	3,595,560.19	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595560.19, modificado:3595553.84}}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA PRADERAS DEL SUR Y ALEDAÑAS EN AVENIDA CEDRÓN - 135057	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	135057	\$	5500	4500	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada: 1572.0}}
2020	5 MIC20041814763	Proyecto de inversión	771,143.77	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771143.77, modificado:771138.31}}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA EN COMUNIDAD BUENAVISTA EN CALLE SIN NOMBRE Y PRINCIPAL ACCESO ETAPA TRES - 140505	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140505	\$	22	18	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:667.0, meta_modificada: 667.0}}
2020	5 MIC20041827893	Proyecto de inversión	389,057.42	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389057.42, modificado:384541.93}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 167822	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	167822	\$	35	29	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada: 198.0}}
2020	5 MIC20041825681	Proyecto de inversión	275,196.10	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275196.1, modificado:274971.69}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA MANANTIALES DEL PARÍAN CALLE JUAN MATA - 162295	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	162295	\$	20	16	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada: 184.0}}
2020	5 MIC20041827189	Proyecto de inversión	441,598.95	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441598.95, modificado:439091.35}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I EN CALLE 10 MAYO - 165612	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	165612	\$	46	38	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada: 216.0}}
2020	5 MIC20041827228	Proyecto de inversión	352,231.18	{f1: {dcto_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352231.18, modificado:341334.05}}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 165726	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	165726	\$	26	22	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada: 164.0}}

1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE AMALTEA INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE DESDEMONA, CALLE FOBOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SATELITE ENTRE LA AVENI, lon:-101.16446708, lat:19.73478971}}	22-09-2020	20-11-2020	3,466,657.57	3,466,657.57	3,466,657.57	3,466,657.57	3,466,657.57	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-09/OP/IRM/2020, contratista:ADASTRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3545927.78, importe_modificado:3545927.78}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1823477/proyecto_FIN, dida_Metros:1823479/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:1796.2}}}	1823477/proyecto_FIN, 1823479/proyecto_PROCESO, 1823479/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE AVENIDA MONTAÑA MONARCA Y CALLE CEDRO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA IE, lon:-101.16099935, lat:19.66268664}}	25-08-2020	23-09-2020	1,980,594.20	1,980,594.20	1,980,594.20	1,980,594.20	1,980,594.20	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-03/OP/IRM/2020, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:municipio de morelia, mich, monto:1781879.49, importe_modificado:1781879.49}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1823479/proyecto_FIN, dida_Metros:1823479/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:8971.0}}}	1823479/proyecto_FIN, 1823479/proyecto_PROCESO, 1823479/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:443, direccion:CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE, 58304 FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE CHARO Y AVENIDA CONVENTO DE CARPUJINAS, CALLE CONVENTO DE LA, lon:-101.11484273, lat:19.76720313}}	17-12-2020	31-12-2020	7,777,687.33	7,777,687.33	7,777,687.33	7,777,687.33	7,777,687.33	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-222/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:77768733, importe_modificado:77768733}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1869490/proyecto_FIN, dida_Metros:1869490/proyecto_PROCESO, avance:2760.0}}}	1869490/proyecto_FIN, 1869490/proyecto_PROCESO, 1869490/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE EUCALPTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.1186964, lat:19.68653762}}	09-06-2020	30-10-2020	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	5,100,684.33	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-001/OP/IRM/2020, contratista:PERFO CONSTRUCCIONES CORVI, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:510069325, importe_modificado:510069325}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1773409/proyecto_FIN, dida_Metros:1773409/proyecto_PROCESO, avance:450.0}}}	1773409/proyecto_FIN, 1773409/proyecto_PROCESO, 1773409/proyecto_PROCESO, 1773409/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE MATEMÁTICOS Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONI, lon:-101.14769597, lat:19.73819178}}	11-06-2020	09-08-2020	280,036.41	280,036.41	280,036.41	280,036.41	280,036.41	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-004/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:280299.66, importe_modificado:280299.66}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1773441/proyecto_FIN, dida_Metros:1773441/proyecto_PROCESO, lineales, avance:245.0}}}	1773441/proyecto_FIN, 1773441/proyecto_PROCESO, 1773441/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE VALLE DE LAS AZALEAS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS FLORES, 58254 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LAS HORTENCIAS Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE VALLE DE LAS ALHELÉS LA, lon:-101.13064183, lat:19.68659642}}	28-05-2020	26-06-2020	361,970.49	361,970.49	361,970.49	361,970.49	361,970.49	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-Q20/OP/ADM/2020, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:361979.39, importe_modificado:361979.39}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1773518/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1773518/proyecto_FIN, lineales, avance:132.0}}}	1773518/proyecto_PROCESO, 1773518/proyecto_PROCESO, 1773518/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA VEINTISEIS DE JULIO, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE NARDO MENDOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ANTONIO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN, lon:-101.24188894, lat:19.71890598}}	08-07-2020	05-10-2020	676,778.15	676,778.15	676,778.15	676,778.15	676,778.15	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-08/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES QUOTOMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:676778.34, importe_modificado:676778.24}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1780783/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1780783/proyecto_PROCESO, lineales, avance:413.0}}}	1780783/proyecto_PROCESO, 1780783/proyecto_PROCESO, 1780783/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDRÓN INTERIOR SN COLONIA PRADERA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE LAS PRIMAVERAS, CALLE AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE MORELIA, lon:-101.19572559, lat:19.65784724}}	03-06-2020	30-09-2020	3,595,553.84	3,595,553.84	3,595,553.84	3,595,553.84	3,595,553.84	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-04/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GUAYABICOS S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3595560.19, importe_modificado:3595560.19}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1776801/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1776801/proyecto_PROCESO, lineales, avance:1572.0}}}	1776801/proyecto_PROCESO, 1776801/proyecto_PROCESO, 1776801/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:CALLE CONOCCO INTERIOR SN PUEBLO IRRATZIO, 58335 BUENAVISTA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA A 4 KILO, lon:-101.42774638, lat:19.65952369}}	10-06-2020	09-07-2020	771,138.31	771,138.31	771,138.31	771,138.31	771,138.31	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-06/OP/IRM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:771143.77, importe_modificado:771143.77}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1814763/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1814763/proyecto_PROCESO, lineales, avance:667.0}}}	1814763/proyecto_PROCESO, 1814763/proyecto_PROCESO, 1814763/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE SÚCHIL Y CALLE GILDARDO MAGANA, CALLE OLMECAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA EN LA, lon:-101.14705784, lat:19.71797007}}	01-10-2020	14-11-2020	384,541.93	384,541.93	384,541.93	384,541.93	384,541.93	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-182/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:389057.41, importe_modificado:389057.41}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1827893/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1827893/proyecto_PROCESO, lineales, avance:198.0}}}	1827893/proyecto_PROCESO, 1827893/proyecto_PROCESO, 1827893/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE JUAN MATA INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES DEL PARIÁN, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN, lon:-101.26877069, lat:19.68192623}}	11-06-2020	10-07-2020	274,971.65	274,971.65	274,971.65	274,971.65	274,971.65	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-076/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSSOM, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:275196.1, importe_modificado:275196.1}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1825681/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1825681/proyecto_PROCESO, lineales, avance:184.0}}}	1825681/proyecto_PROCESO, 1825681/proyecto_PROCESO, 1825681/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAGUI Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE 15 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, lon:-101.21761929, lat:19.73394912}}	10-09-2020	24-10-2020	439,091.35	439,091.35	439,091.35	439,091.35	439,091.35	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-155/OP/ADM/2020, contratista:VICTOR HUGO GÓMEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:441598.95, importe_modificado:441598.95}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1827189/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1827189/proyecto_PROCESO, lineales, avance:216.0}}}	1827189/proyecto_PROCESO, 1827189/proyecto_PROCESO, 1827189/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	{geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAGUI Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE 15 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, lon:-101.21898699, lat:19.73458592}}	10-09-2020	09-10-2020	341,334.05	341,334.05	341,334.05	341,334.05	341,334.05	{ttto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-152/OP/ADM/2020, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:352231.18, importe_modificado:352231.18}}	{meta:1: {unidad_me: {unida_d_me:1827228/proyecto_PROCESO, dida_Metros:1827228/proyecto_PROCESO, lineales, avance:164.0}}}	1827228/proyecto_PROCESO, 1827228/proyecto_PROCESO, 1827228/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	5 MIC20040182752	Proyecto de inversión	543,982.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543982.72, modificado:539615.11}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA G. - 166756	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	166756	\$	86	70	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada: 451.0}}
2020	5 MIC200401825833	Proyecto de inversión	313,534.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313534.08, modificado:313529.49}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162612	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	162612	\$	11	9	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada: 245.0}}
2020	5 MIC200401827613	Proyecto de inversión	244,156.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244156.3, modificado:202972.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD SANTIAGO UNDAMEO CALLE FRAY JACOB DACIANO ESQ. DOS DE OCTUBRE - 166875	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	166875	\$	22	18	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}}
2020	5 MIC200401827280	Proyecto de inversión	150,925.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150925.93, modificado:150925.93}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 165894	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	165894	\$	9	7	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada: 89.0}}
2020	5 MIC200401819451	Proyecto de inversión	210,859.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210859.86, modificado:185946.71}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA AMPLIACIÓN LAGO CALLE FELIPE ARRIAGA - 147471	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147471	\$	16	12	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada: 112.0}}
2020	5 MIC200401827323	Proyecto de inversión	193,518.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193518.16, modificado:193518.16}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD LA ALDEA CALLE SIN NOMBRE (ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y MIGUEL HIDALGO SUR) - 166012	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	166012	\$	11	9	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada: 84.0}}
2020	5 MIC200401819561	Proyecto de inversión	202,557.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202557.6, modificado:202322.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA LAGO CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO - 147615	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147615	\$	14	10	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada: 93.0}}
2020	5 MIC200401827721	Proyecto de inversión	541,247.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541247.01, modificado:497030.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE MELCHOR OCAMPO - 167203	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	167203	\$	44	36	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada: 154.0}}
2020	5 MIC200401819648	Proyecto de inversión	78,767.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78767.6, modificado:72701.52}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO CALLE LOLA BELTRÁN - 147711	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147711	\$	7	5	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada: 39.0}}
2020	5 MIC200401819701	Proyecto de inversión	232,612.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232612.9, modificado:188019.26}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN LAGO CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ - 147767	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	147767	\$	22	18	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada: 104.0}}
2020	5 MIC200401828919	Proyecto de inversión	3,061,978.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061978.13, modificado:3061978.13}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NÚMERO 1 EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA CALLE PLATEROS - 170838	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	170838	\$	550	450	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificada: 100.0}}
2020	5 MIC200401820178	Proyecto de inversión	1,153,094.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153094.15, modificado:1140060.64}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MORELOS CALLE LIBERTAD - 148379	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	148379	\$	352	288	{meta1: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:614.0, meta_modificada: 614.0}}
2020	5 MIC200401827021	Proyecto de inversión	8,036,806.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8036806.57, modificado:8336803.64}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA PARA EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL - 165297	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	165297	\$	1787	1463	{meta1: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}

1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE DOCTOR MIGUEL SI LVA G INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA E, lon:-101.38996464, lat:19.67124666}]	01-10-2020	14-11-2020	539,615.11	539,615.11	539,615.11	539,615.11	539,615.11	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-164/OP/ADM/2020, contratista:MAARIO PONCE DE LEÓN CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH., monto:543982.72, importe_modificado:543982.72}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:451.0}}	{1827582/proyecto_FIN, 1827582/proyecto_INICIO, 1827582/proyecto_FIN, 1827582/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE ALONDRÁ INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PATZCUARO Y CALLE PETIRROJO, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PATZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENE, lon:-101.2346163, lat:19.63697615}]	10-07-2020	23-08-2020	313,529.49	313,529.49	313,529.49	313,529.49	313,529.49	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZIMIRAO, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:313534.08, importe_modificado:313534.08}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:245.0}}	{1825833/proyecto_PROCESO, 1825833/proyecto_FIN, 1825833/proyecto_INICIO, 1825833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE IMPERIO TARASCO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-101.23793607, lat:19.59405751}]	01-10-2020	14-11-2020	202,972.74	202,972.74	202,972.74	202,972.74	202,972.74	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-166/OP/ADM/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:244156.3, importe_modificado:244156.3}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1827613/proyecto_INICIO, 1827613/proyecto_FIN, 1827613/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPUACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPA, lon:-101.13839039, lat:19.73394251}]	10-09-2020	09-10-2020	150,925.93	150,925.93	150,925.93	150,925.93	150,925.93	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-163/OP/ADM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:150925.93, importe_modificado:150925.93}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:89.0}}	{1827280/proyecto_PROCESO, 1827280/proyecto_INICIO, 1827280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ARIAGA INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOLA BELTRÁN Y CALLE EL LLANO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA CDONIA AMPLIACIÓN LAG, lon:-101.21510745, lat:19.73068769}]	28-05-2020	26-06-2020	185,946.71	185,946.71	185,946.71	185,946.71	185,946.71	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:210859.86, importe_modificado:210859.86}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1819451/proyecto_INICIO, 1819451/proyecto_FIN, 1819451/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA DEL DURAZNO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA AT, lon:-101.13848534, lat:19.73449064}]	10-09-2020	09-10-2020	193,518.16	193,518.16	193,518.16	193,518.16	193,518.16	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-162/OP/ADM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:193518.16, importe_modificado:193518.16}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:84.0}}	{1827323/proyecto_PROCESO, 1827323/proyecto_INICIO, 1827323/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA SAN JUANICO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA , lon:-101.21458174, lat:19.73059681}]	28-05-2020	26-06-2020	202,322.40	202,322.40	202,322.40	202,322.40	202,322.40	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-081/OP/ADM/2020, contratista:ING. OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:202557.6, importe_modificado:202557.6}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:93.0}}	{1819561/proyecto_PROCESO, 1819561/proyecto_INICIO, 1819561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA MELCHOR OCAMPO, PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-101.15253857, lat:19.65065336}]	18-09-2020	17-10-2020	497,030.40	497,030.40	497,030.40	497,030.40	497,030.40	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/ADM/2020, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH., monto:541247.01, importe_modificado:541247.01}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:154.0}}	{1827721/proyecto_INICIO, 1827721/proyeto_FIN, 1827721/proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOLA BELTRÁN INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ARIAGA Y CALLE LAGUNA DE CHOMETLA, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.21576191, lat:19.73043481}]	01-06-2020	30-06-2020	72,701.52	72,701.52	72,701.52	72,701.52	72,701.52	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-082/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:78767.6, importe_modificado:78767.6}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:39.0}}	{1819648/proyecto_INICIO, 1819648/proyeto_PROCESO, 1819648/proyeto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO, CALLE LOLA BELTRÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COL. lon:-101.21522547, lat:19.73084422}]	01-06-2020	30-06-2020	188,019.26	188,019.26	188,019.26	188,019.26	188,019.26	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-083/OP/ADM/2020, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:232612.9, importe_modificado:232612.9}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:104.0}}	{1819701/proyecto_INICIO, 1819701/proyeto_FIN, 1819701/proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:467, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 AMPLIACIÓN LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA , lon:-101.14764485, lat:19.73800861}]	22-09-2020	20-12-2020	3,061,978.13	3,061,978.13	3,061,978.13	3,061,978.13	3,061,978.13	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-003/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARDEVIN, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:3061978.13, importe_modificado:3061978.13}}	{meta:1: {unidad_me dida:Otros, avance:100.0}}	{1828919/proyecto_INICIO, 1828919/proyeto_FIN, 1828919/proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 58030 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS EN L, lon:-101.20701407, lat:19.69739758}]	08-07-2020	04-11-2020	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	1,140,060.64	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-085/OP/IRM/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:1153094.15, importe_modificado:1153094.15}}	{meta:1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:614.0}}	{1820178/proyecto_PROCESO, 1820178/proyeto_INICIO, 1820178/proyeto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo:1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAS DE LA LOMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA VILLAS DE LA LOMA LA OBRA SE, lon:-101.29805841, lat:19.68499016}]	22-09-2020	20-12-2020	8,336,803.64	8,336,803.64	8,336,803.64	8,336,803.64	8,336,803.64	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/IFM/2020, contratista:ROEY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MCH, monto:8036806.57, importe_modificado:8036806.57}}	{meta:1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0}}	{1827021/proyecto_INICIO, 1827021/proyeto_FIN, 1827021/proyeto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	5 MIC200401848453	Proyecto de inversión	7,175,995.89	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7175995.89, modificado:7175995.89})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SANTA MARÍA TERCERA ETAPA EN MORELIA COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA CALLE NICOLÁS ZAPATA - 232273	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	232273	S	110	90	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada: 265.0}}
2020	5 MIC200401849248	Proyecto de inversión	3,705,948.47	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3705948.47, modificado:3705948.47})	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN MORELIA COLONIA VIVERO INDECO CALLE PLAYA AZUL - 234991	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	234991	S	275	243	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:400.0, meta_modificada: 400.0}}
2020	5 MIC200401848564	Proyecto de inversión	598,400.64	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.64, modificado:598400.64})	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA FOVISSTE SANTIAGUITO CALLE MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA - 232607	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	232607	S	35	29	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:268.0, meta_modificada: 268.0}}
2020	5 MIC200401848075	Proyecto de inversión	287,135.04	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287135.04, modificado:286358.16})	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA CALLE DEFENSOR DE ANGIUSTURA, PADRE FRANCISCO GARCÍA Y COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO - 231119	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	231119	S	55	45	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:171.0, meta_modificada: 171.0}}
2020	5 MIC200401867990	Proyecto de inversión	526,686.62	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526686.62, modificado:526686.62})	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE EMILIANO ZAPATA - 261856	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	261856	S	129	107	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:401.0, meta_modificada: 401.0}}
2020	5 MIC200301745812	Proyecto de inversión	524,999.99	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524999.99, modificado:524999.99})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD CERRITOS CARRETERA (MORELIA-JIQUILPAN) - CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO - 46167	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	46167	S	39	31	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1042.0, meta_modificada: 1042.0}}
2020	5 MIC200301746040	Proyecto de inversión	629,666.07	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629666.07, modificado:629666.07})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD CUANAJILLO GRANDE CARRETERA SAN NICOLÁS OBIPO-CUANAJILLO DOS TRAMO - 46707	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	46707	S	110	90	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:39.0, meta_modificada: 39.0}}
2020	5 MIC200301769126	Proyecto de inversión	492,846.43	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492846.43, modificado:492846.43})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE CAPITAN ANTONIO MAGDALENO, JUAN BAUTISTA MÁRQUEZ, GREGORIO MÁRQUEZ, FRANCISCO JOSÉ DE LA LUZ, JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ, JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ Y PEDRO FLORES - 116597	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	116597	S	550	450	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:934.0, meta_modificada: 934.0}}
2020	5 MIC200301767750	Proyecto de inversión	497,044.61	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497044.61, modificado:497044.61})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA NIÑO ARTILLERO CALLES BATALLA DEL CALVARIO, AGUSTINA RAMÍREZ, ANTONIA NAVA DE CATALÁN, JUANA PAVÓN, LÉZARO CÁRDENAS, DEL ENCANTO, PLAN DE AYALA, NIÑO ARTILLERO Y 2 DE MAYO DE 1812 - 112879	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	112879	S	1000	900	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:929.0, meta_modificada: 929.0}}
2020	5 MIC200301768241	Proyecto de inversión	465,061.30	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465061.3, modificado:465061.3})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CALLES CARMEN SERDÁN, FLORENA DEL VALLE, MARGARITA MAGÓN DE FLORES, ROSAURA ZAPATA, JOSEFA ARJUNIA DE TREGO, SARA PÉREZ DE MADERO, LORETO ENJONS, SOLEDAD SOLÓRZANO DE REGUILES - 114107	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	114107	S	1045	855	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:953.0, meta_modificada: 953.0}}
2020	5 MIC200301779770	Proyecto de inversión	476,628.82	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476628.82, modificado:476628.82})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA LA MINITZA AVENIDA CONTIYO Y CALLE SIN NOMBRE - 138601	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	138601	S	55	45	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:952.0, meta_modificada: 952.0}}
2020	5 MIC200301781499	Proyecto de inversión	704,747.26	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704747.26, modificado:704747.26})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA CHARAJUENDO CALLES PINOS, FRESNOS, TULIPANES, EUCALIPTOS, DURAZNOS, MARGARITAS, PAROTAS, AHUEHUETES, BUGAMBILIAS, FICUS, ENCINOS, MANZANOS Y PALMERAS - 140390	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	140390	S	66	54	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1219.0, meta_modificada: 1219.0}}
2020	5 MIC200301780049	Proyecto de inversión	649,871.24	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649871.24, modificado:649871.24})	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD TRISTARAN CARRETERA PRINCIPAL ACCESO (MORELIA-JIQUILPAN) CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO - 138949	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	138949	S	55	45	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:1740.0, meta_modificada: 1740.0}}

1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS ZAPATA INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN ARIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA VÍAS DEL TREN Y CALLE JUANA BARRAGÁN, CALLE RAFAEL DAVALOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.223959, lat:19.6871712])	10-12-2020	31-12-2020	7,175,995.89	7,175,995.89	7,175,995.89	7,175,995.89	7,175,995.89	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-187/OP/ADM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:7175995.89, importe_modificado:7175995.89])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:265.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA INDECO EL VIVERO, 58196 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALBINO GARCÍA Y CALLE MANUEL DE LA BÀRGENA, CALLE PEDRO PATIÑO Y GALLARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.2281394, lat:19.68088142])	10-12-2020	31-12-2020	3,705,948.47	3,705,948.47	3,705,948.47	3,705,948.47	3,705,948.47	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-189/OP/ADM/2020, contratista:MAZOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:3705948.47, importe_modificado:3705948.47])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Otros, avance:400.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIEMBROS DEL EJERCITO Y LA ARMADA INTERIOR SN COLONIA FOVISSTE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRABAJADORES DE AGRICULTURA Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE TRABAJADORES, lon:-101.1804169, lat:19.7259462])	04-12-2020	28-12-2020	598,400.62	598,400.62	598,400.62	598,400.62	598,400.62	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-188/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUYE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:598400.64, importe_modificado:598400.64])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:268.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSOR DE LA ANGOSTURA INTERIOR SN COLONIA MANUEL GARCÍA PUEBLITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PADRE FRANCISCO GARCÍA Y CALLE ATIJO, CALLE CAMBATIENTE DEL LLANO CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.26717128, lat:19.70161726])	04-12-2020	28-12-2020	286,358.16	286,358.16	286,358.16	286,358.16	286,358.16	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/ADM/2020, contratista:JOSE DANIEL CORTÉS MORELIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:287135.04, importe_modificado:287135.04])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:171.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO SUR Y CALLE MARTÍN CASTEJÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUN, lon:-101.3914113, lat:19.67215529])	18-12-2020	31-12-2020	526,686.62	526,686.62	526,686.62	526,686.62	526,686.62	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-190/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:526686.62, importe_modificado:526686.62])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:401.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:43, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRITOS, 58330 CERRITOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZAMORA-MORELIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENEN, lon:-101.33834195, lat:19.68991685])	21-05-2020	19-06-2020	524,999.99	524,999.99	524,999.99	524,999.99	524,999.99	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-051/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:524999.99, importe_modificado:524999.99])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:1042.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:51, direccion:CALLE SAN NICOLÁS OBISPO-CUANAJILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUANAJILLO GRANDE, 58332 CUANAJILLO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUANAJILLO LA OB, lon:-101.33515717, lat:19.6521235])	21-05-2020	19-06-2020	629,666.07	629,666.07	629,666.07	629,666.07	629,666.07	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA, S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:629666.07, importe_modificado:629666.07])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Otros, avance:39.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAPITÁN JOSÉ DE LA LUZ INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ TOMÁS ARELLANO Y AVENIDA SAN JUANITO ITZUJARO, CALLE JUANA BAUTISTA MÁRQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.25220564, lat:19.69441354])	11-06-2020	10-07-2020	492,846.43	492,846.43	492,846.43	492,846.43	492,846.43	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-041/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA, S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:492846.43, importe_modificado:492846.43])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:934.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA NIÑO ARTILLERO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DEL CALVARIO Y CALLE DEL ENCANTO, CALLE 2 DE MAYO DE 1812 O FRANCISO AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECT, lon:-101.25436428, lat:19.69501759])	28-05-2020	26-06-2020	497,044.61	497,044.61	497,044.61	497,044.61	497,044.61	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-039/OP/ADM/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROGA S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:497061.3, importe_modificado:497044.61])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:929.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENA DEL VALLE INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA LUCRECIA TORIZ Y CALLE JUANA PAVÓN, CALLE MARGARITA MAGÓN DE FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECT, lon:-101.25493383, lat:19.6936117])	28-05-2020	26-06-2020	465,061.30	465,061.30	465,061.30	465,061.30	465,061.30	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-040/OP/ADM/2020, contratista:PRODEC INNOVACIONES S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:465061.3, importe_modificado:465061.3])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:953.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:198, direccion:AVENIDA COINTIJO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 LA MINTZITA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE J. JESÚS CALLEGOS FLORES, CALLE GENERAL LUCIO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENEN, lon:-101.27992694, lat:19.65684919])	21-05-2020	19-06-2020	476,628.82	476,628.82	476,628.82	476,628.82	476,628.82	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-047/OP/ADM/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:476628.82, importe_modificado:476628.82])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:952.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE PINOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE PAROTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CHARAQUENDO, lon:-101.37577647, lat:19.66820129])	29-06-2020	28-07-2020	704,747.26	704,747.26	704,747.26	704,747.26	704,747.26	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-052/OP/ADM/2020, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto:704747.26, importe_modificado:704747.26])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:1219.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo:1:[ve_municipio:53, localidad:158, direccion:CALLE PRINO PAL TIRISTARÁN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TIRISTARÁN, 58312 TIRISTARÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO Y CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO, CARRETERA UTO D, lon:-101.37388026, lat:19.76398901])	11-06-2020	10-07-2020	649,871.24	649,871.24	649,871.24	649,871.24	649,871.24	{(ttto:1:[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-049/OP/ADM/2020, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:649871.24, importe_modificado:649871.24])}	{(meta:1:[unidad_me dida:Metros lineales, avance:1740.0])}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2020	5 MIC200301780137	Proyecto de inversión	637,592.63	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637592.63, modificado:637592.63}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD ASIEN TO DE PIEDRA CARRETERA ACCESO A RESUMIDERO - 139048	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	139048	S	29	23	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1368.0, meta_modificada: 1368.0}}
2020	5 MIC200301777513	Proyecto de inversión	488,806.92	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488806.92, modificado:488806.92}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, COMUNIDAD SAN RAFAEL COAPA EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO - 135860	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	135860	S	44	36	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:982.0, meta_modificada: 982.0}}
2020	5 MIC200401817031	Proyecto de inversión	634,797.17	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634797.17, modificado:634797.17}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARUPO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CARUPO - 144690	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	144690	S	44	36	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1587.0, meta_modificada: 1587.0}}
2020	5 MIC200401816772	Proyecto de inversión	487,559.32	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487559.32, modificado:487559.32}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD JOYITAS Y LA LUZ CARRETERA JOYITAS - LA LUZ - 144422	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	144422	S	44	36	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada: 1207.0}}
2020	5 MIC200401814289	Proyecto de inversión	416,011.57	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416011.57, modificado:416011.57}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD EL PORVENIR EN CARRETERA PRINCIPAL ACCESO Y SALIDA - 136822	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	136822	S	17	15	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:906.0, meta_modificada: 906.0}}
2020	5 MIC200401815818	Proyecto de inversión	494,105.89	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494105.89, modificado:494105.89}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, COLONIA LOMAS DE LA CAMPAÑA CARRETERA (MORELIA - PATZCUARO) - PRESA DE COINTZIO - URUAPILLA - 143317	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	143317	S	55	45	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:974.0, meta_modificada: 974.0}}
2020	5 MIC200401812938	Proyecto de inversión	184,222.70	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184222.7, modificado:184222.7}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD SAN JUANITO ITZICUARO CALLES JUNTA DE ZITZICUARO, INDEPENDENCIA DE MEXICO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y POZOS PETROLEROS - 122915	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	122915	S	28	22	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada: 737.0}}
2020	5 MIC200401816604	Proyecto de inversión	638,058.74	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638058.74, modificado:638058.74}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD TZINTZI MACATO CHICO Y TZINTZI MACATO GRANDE CARRETERA PRINCIPAL CARRETERA TZINTZI MACATO GRANDE - SAIO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE - 144247	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	144247	S	110	90	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1223.0, meta_modificada: 1223.0}}
2020	5 MIC200401815936	Proyecto de inversión	650,410.21	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650410.21, modificado:650410.12}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 143453	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	143453	S	55	45	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1198.0, meta_modificada: 1198.0}}
2020	5 MIC200401817639	Proyecto de inversión	643,912.46	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643912.46, modificado:643912.46}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD COTZUIRO CARRETERA PRINCIPAL ACCESO Y SALIDA - 145394	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	145394	S	44	36	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada: 1282.0}}
2020	5 MIC200401825634	Proyecto de inversión	515,716.99	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515716.99, modificado:515716.99}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE ALONDRA - 162174	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	162174	S	110	90	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:997.0, meta_modificada: 997.0}}
2020	5 MIC200401819329	Proyecto de inversión	649,081.78	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649081.78, modificado:649081.78}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COMUNIDAD ZAJO GRANDE Y TEREMENDO JASSO CARRETERA PRINCIPAL ACCESO - 147303	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	147303	S	66	54	{meta: {unidad_medida: 0 Metros lineales, meta:1492.0, meta_modificada: 1492.0}}
2020	5 MIC200301776665	Proyecto de inversión	759,956.10	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759956.1, modificado:759956.1}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE Y FRANCO SJO J. MÚGICA - 134916	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asisten cia Social	Sin identi ficar	H AYUNTAMIE NTO DE MORELIA	134916	S	277	227	{meta: {unidad_medida: 0 Otros, meta:495.0, meta_modificada: 495.0}}

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE ACCESO A RESUMIDERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ASIENITO DE PIEDRA (EL CHIRIHUIINDO), 58312 ASIENITO DE PIEDRA (EL CHIRIHUIINDO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO Y CAMINO A, lon:-101.37034159, lat:19.77180134})	29-06-2020	28-07-2020	637,592.63	637,592.63	637,592.63	637,592.63	637,592.63	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-050/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN, S.A. DE CV., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:637592.63, importe_modificado:637592.63}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1368.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL COAPA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN RAFAEL COAPA, 58944 SAN RAFAEL COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPETIO-ENDIRA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CAMINO TIRIPETIO-SAN RAFAEL C, lon:-101.35832854, lat:19.52921525})	20-07-2020	18-08-2020	488,806.92	488,806.92	488,806.92	488,806.92	488,806.92	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-043/OP/ADM/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOUNA, S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:488806.92, importe_modificado:488806.92}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:982.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:CALLE RAMALA A SAN ANTINIO CARUPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO CARUPO, 58321 SAN ANTONIO CARUPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO, CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO, lon:-101.39879215, lat:19.78726519})	29-06-2020	28-07-2020	634,797.17	634,797.17	634,797.17	634,797.17	634,797.17	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/ADM/2020, contratista:ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICOUS, S.A. DE CV., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:634797.17, importe_modificado:634797.17}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1587.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:CALLE JOYITAS LA LUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JOYITAS, 58335 JOYITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDA, lon:-101.38260587, lat:19.72481089})	20-07-2020	18-08-2020	487,559.32	487,559.32	487,559.32	487,559.32	487,559.32	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/ADM/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN, S.A. DE CV., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:487559.32, importe_modificado:487559.32}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1207.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PORVENIR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (RANCHO DE JESÚS), 58317 SAN PEDRO CHICÁCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA MORELIA-COPANDARO DE GALEAN, lon:-101.33832215, lat:19.83505998})	20-07-2020	18-08-2020	416,011.57	416,011.57	416,011.57	416,011.57	416,011.57	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS, S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:416011.57, importe_modificado:416011.57}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:906.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:405, direccion:CALLE MORELIA - PÁZCUARO - PRESA DE COINTZUO - URUPIILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE LA CAMPÑA, 58341 FRACCIONAMIENTO ECOLOGICO DE LA CAMPÑA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,, lon:-101.24374298, lat:19.63199369})	29-06-2020	28-07-2020	494,105.89	494,105.89	494,105.89	494,105.89	494,105.89	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-044/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS, S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:494105.89, importe_modificado:494105.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:974.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:130, direccion:CALLE JUNTA DE ZITÁCUARO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO ITZICUARO, 58341 SAN JUANITO ITZICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA DE MEXICO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE POZOS PETROLEROS LA OBRA SE, lon:-101.25830858, lat:19.67340048})	21-05-2020	19-06-2020	184,222.70	184,222.70	184,222.70	184,222.70	184,222.70	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-045/OP/ADM/2020, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:184222.7, importe_modificado:184222.7}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:737.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL DE TZINTZIMACATO CHICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TZINTZIMACATO GRANDE - ZAJO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-101.43750457, lat:19.78302099})	29-06-2020	28-07-2020	638,058.74	638,058.74	638,058.74	638,058.74	638,058.74	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-054/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:638058.74, importe_modificado:638058.74}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1223.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-IQUIPLAN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN L, lon:-101.37267931, lat:19.67123876})	26-08-2020	24-09-2020	650,410.12	650,410.12	650,410.12	650,410.12	650,410.12	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS, S.A. DE CV., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:650410.12, importe_modificado:650410.12}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1198.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SAN JOSÉ - CHUIQUIMITIO - EL SALTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COTZURIO, 58310 COTZURIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA, lon:-101.29979901, lat:19.80889239})	20-07-2020	18-08-2020	643,912.46	643,912.46	643,912.46	643,912.46	643,912.46	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-057/OP/ADM/2020, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS, S.A. DE CV., convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:643912.46, importe_modificado:643912.46}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1282.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁZCUARO Y CALLE PALOMA, CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENEN, lon:-101.2325456, lat:19.63860776})	28-05-2020	26-06-2020	515,716.99	515,716.99	515,716.99	515,716.99	515,716.99	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/ADM/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICOS, S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:515716.99, importe_modificado:515716.99}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:997.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:171, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZAJO GRANDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZAJO GRANDE, 58321 ZAJO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENC, lon:-101.43957961, lat:19.74213731})	20-07-2020	18-08-2020	649,081.78	649,081.78	649,081.78	649,081.78	649,081.78	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-058/OP/ADM/2020, contratista:ARMANDO URIBE CORREA, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:649081.78, importe_modificado:649081.78}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros, avance:1492.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:CALLE DOCTOR CAYETANO ANDRADE INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNAO COMONFORT Y CALLE DOCTOR AMADEO BETANCOURT, CALLE FRANCISCO J MÚGICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.2036179, lat:19.69109783})	04-08-2020	02-10-2020	759,956.10	759,956.10	759,956.10	759,956.10	759,956.10	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-072/OP/ADM/2020, contratista:H2O SUMINISTROS Y CONSULTORIA S.A. DE CV, convocado: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:759956.1, importe_modificado:759956.1}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:495.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	5	MIC20030176724	Proyecto de inversión	828,742.83	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828742.83, modificado:828417.07))	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORELIA COLONIA FELIQUITAS DEL RÍO CALLE CUAUTLA Y FRANCISCO J. MÚGICA - 134977	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	134977	S	448	367	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:606.0, meta_modificada: 606.0))
2020	5	MIC200401825125	Proyecto de inversión	10,904,375.14	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090437514E7, modificado:1.19999992E7))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MORELIA SECTOR REPUBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 160552	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	160552	S	297	243	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:135.0, meta_modificada: 135.0))
2020	5	MIC200401825335	Proyecto de inversión	5,716,779.81	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716779.81, modificado:5999999.87))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MORELIA SECTOR REPUBLICA, INDEPENDENCIA, NUEVA ESPAÑA Y REVOLUCIÓN - 161179	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	161179	S	350	286	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:159.0, meta_modificada: 159.0))

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Informe Definitivo 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO									
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	5	MIC200501892792	Proyecto de inversión	2,242,792.17	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242792.17, modificado:2242792.17))	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LAGUNA DE PARRAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2128	N	0	0	20,000.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada: 6000.0))
2020	5	MIC200201712573	Proyecto de inversión	5,650,845.57	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650845.57, modificado:4742517.79))	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XOCOYOLT CDL. EDUARDO RUIZ	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	16	N	0	0	1,895.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2518.0, meta_modificada: 2518.0))
2020	5	MIC200301715110	Proyecto de inversión	3,300,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3299999.99))	TRABAIOS DE ADECUACION DE CORREDOR ACUEDUCTO, ETAPA 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2008	N	0	0	1,152.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3605.0, meta_modificada: 3605.0))
2020	5	MIC200301790620	Proyecto de inversión	3,165,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165400.0, modificado:3165400.0))	REMODELACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE COM. ATECUARO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2062	N	0	0	750.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258.39, meta_modificada: 2258.39))
2020	5	MIC200301790584	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2836201.7))	PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2026	N	0	0	50.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258.39, meta_modificada: 2258.39))
2020	5	MIC200301790700	Proyecto de inversión	2,187,668.15	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187668.15, modificado:2155245.76))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA CUADRO JARDÍN CALLE TAJEIMO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2028	N	0	0	172.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada: 4072.0))
2020	5	MIC200401882138	Proyecto de inversión	4,331,122.19	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331122.19, modificado:4331122.19))	REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA CEDRON, SECTOR NUEVA ESPAÑA, MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2223	N	0	0	693.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6973.0, meta_modificada: 6973.0))
2020	5	MIC200401880495	Proyecto de inversión	1,680,234.83	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680234.83, modificado:1680234.83))	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	N	N	0	0	15,000.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3869.0, meta_modificada: 3869.0))
2020	5	MIC200401880518	Proyecto de inversión	2,957,801.40	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957801.4, modificado:2957801.4))	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA TRAMO 2	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2132	N	0	0	2,141.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6403.0, meta_modificada: 6403.0))
2020	5	MIC200401880596	Proyecto de inversión	1,710,967.14	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710967.14, modificado:1710967.14))	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MAGDALENA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2145	N	0	0	20,000.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4798.0, meta_modificada: 4798.0))
2020	5	MIC200401882166	Proyecto de inversión	2,577,540.90	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577540.9, modificado:2577540.9))	REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL VALLE AVENIDA CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS ETAPA 1	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	2226	N	0	0	1,332.00	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4961.0, meta_modificada: 4961.0))

TIPO_G EJERCICIO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	AVANCE FINANCIERO							FOTOS		OBSERVACIONES				
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle laguna de parras, lon:-101.192046, lat:19.703384})	12-11-2020	11-12-2020	2,242,792.17	2,242,792.17	2,242,792.17	2,242,792.17	2,242,792.17	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-128/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN S. DE R.L. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2242792.17, importe_modificado:2242792.17})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6000.0})	(1892792/proyecto _INICIO, 1892792/proyecto _FIN, 1892792/proyecto _PROCESO)	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.2199175, lat:19.7203753})	27-05-2020	25-07-2020	4,742,517.79	4,742,517.79	4,742,517.79	4,742,517.79	4,742,517.79	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4742519.18, importe_modificado:4742519.18})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2518.0})	(1712573/proyecto _PROCESO, 1712573/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19664356})	04-08-2020	01-11-2020	3,299,999.99	3,299,999.99	3,299,999.99	3,299,999.99	3,299,999.99	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3299999.99, importe_modificado:3299999.99})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3605.0})	(1715110/proyecto _INICIO, 1715110/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19664356})	04-08-2020	01-11-2020	828,417.07	828,417.07	828,417.07	828,417.07	828,417.07	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3299999.99, importe_modificado:3299999.99})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3605.0})	(1715110/proyecto _INICIO, 1715110/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20039398, lat:19.69020593})	25-08-2020	22-11-2020	3,165,400.00	3,165,400.00	3,165,400.00	3,165,400.00	3,165,400.00	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3299999.99, importe_modificado:3299999.99})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:938.0})	(1790620/proyecto _INICIO, 1790620/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.2478975, lat:19.69056159})	04-08-2020	01-11-2020	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3299999.99, importe_modificado:3299999.99})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2258.39})	(1790584/proyecto _INICIO, 1790584/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.2478975, lat:19.69056159})	23-06-2020	21-08-2020	2,155,245.76	2,155,245.76	2,155,245.76	2,155,245.76	2,155,245.76	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2155245.76, importe_modificado:2155245.76})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4072.0})	(1790700/proyecto _INICIO, 1790700/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.2513999, lat:19.70495511})	04-08-2020	01-11-2020	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	2,836,201.70	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-008/OP/IRM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3299999.99, importe_modificado:3299999.99})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4072.0})	(1790584/proyecto _INICIO, 1790584/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.2513999, lat:19.70495511})	17-12-2020	31-12-2020	4,331,122.19	4,331,122.19	4,331,122.19	4,331,122.19	4,331,122.19	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-223/OP/ADM/2020, contratista:JESUS SALVADOR PEDRAZA MEZA, convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4331122.19, importe_modificado:4331122.19})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6973.0})	(1882138/proyecto _INICIO, 1882138/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1789501, lat:19.7315237})	30-10-2020	28-11-2020	1,680,234.83	1,680,234.83	1,680,234.83	1,680,234.83	1,680,234.83	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-131/OP/IRM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV, convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1680234.83, importe_modificado:1680234.83})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3869.0})	(1880495/proyecto _INICIO, 1880495/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1789501, lat:19.7315237})	04-12-2020	28-12-2020	2,957,801.40	2,957,801.40	2,957,801.40	2,957,801.40	2,957,801.40	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/ADM/2020, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2957801.42, importe_modificado:2957801.42})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6403.0})	(1880518/proyecto _INICIO, 1880518/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1820948, lat:19.6928145})	30-10-2020	28-11-2020	1,710,967.14	1,710,967.14	1,710,967.14	1,710,967.14	1,710,967.14	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-145/OP/IRM/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN S. DE R.L., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1710967.14, importe_modificado:1710967.14})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4798.0})	(1880596/proyecto _INICIO, 1880596/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. de los Rios, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.118648, lat:19.7636454})	17-12-2020	31-12-2020	2,577,540.90	2,577,540.90	2,577,540.90	2,577,540.90	2,577,540.90	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-226/OP/ADM/2020, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2577540.9, importe_modificado:2577540.9})	(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4961.0})	(1882166/proyecto _INICIO, 1882166/proyecto _FIN)	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 33 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública)"

2020	5	MI C200401880479	Proyecto de inversión	1,867,278.99	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867278.99, modificado:1867278.99)}	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RUBEN C. NAVARRO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2130	N	0	0	664.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5104.0, meta_modificada:5104.0)}
2020	5	MI C200401880458	Proyecto de inversión	1,238,741.22	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238741.22, modificado:1238741.22)}	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASKETBOL DE LA COMUNIDAD CAPULA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2068	N	0	0	1,800.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	MI C200401880455	Proyecto de inversión	1,666,911.45	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666911.45, modificado:1666911.45)}	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PAPA YA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2127	N	0	0	450.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25930.0, meta_modificada:25930.0)}
2020	5	MI C200401880558	Proyecto de inversión	1,106,549.73	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106549.73, modificado:1106549.73)}	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE SIXTO VERDUZCO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2133	N	0	0	10,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2875.0, meta_modificada:2875.0)}
2020	5	MI C200401880603	Proyecto de inversión	2,159,864.35	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159864.35, modificado:2159864.35)}	REENCARPETAMIENTO DE CALLE EN MORELIA COLONIA PRADOS VERDES CALLE PASEO DE LAS GALEANAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	2224	N	0	0	1,165.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5390.0, meta_modificada:5390.0)}
2020	5	MI C200401880317	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3276006.9)}	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA MUJERES	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	N	N	0	0	50.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0)}
2020	5	MI C200401882350	Adquisición	327,600.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327600.0, modificado:327600.0)}	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS- DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES-MORELIA	N	N	0	0	1.00	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	MI C200401882323	Adquisición	6,160,644.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160644.0, modificado:6160644.0)}	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	TESORERIA MUNICIPAL- DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION-MORELIA	N	N	0	0	1.00	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	5	MI C200401882363	Adquisición	180,757.77	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180757.77, modificado:180757.77)}	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS- DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS-MORELIA	N	N	0	0	1.00	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}

REPORTE: Destino del Gasto Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG 2020
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Informe Definitivo 2020

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

DETALLE_PROYECTO																			
TRIM	ESTR	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2020	5	MIC200501892848	Adquisición	5,677,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677000.0, modificado:5677000.0)}	CR 2014031049 (17); CAMIONETAS Y VEHICULOS NISSAN DE LA BOLSA CONCURSABLE DE FORTASEG 2020	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.- COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	N	0	0	0	15
2020	5	MIC200501892877	Adquisición	1,319,600.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319600.0, modificado:1319600.0)}	CR 2014031050 (17); CAMIONETAS RAM EQUIPADAS COMO PATRULLA RECIBIDAS EN ESPICJE. BOLSA CONCURSABLE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.- COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	N	0	0	0	2
2020	5	MIC200401882304	Adquisición	339,999.94	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339999.94, modificado:339999.94)}	CR 2014030918 (17); ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.- COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014030918	N	0	0	1
2020	5	MIC200401882309	Adquisición	239,999.99	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239999.99, modificado:239999.99)}	CR 2014030978 (17); SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE ARRISTRADA DE PISO DE 30 M DE ALTURA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.- COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014030978	N	0	0	1
2020	5	MIC200401882314	Adquisición	65,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0)}	CR 2014031001 (17); ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DE MORELIA MICH.- COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	CR 2014031001	N	0	0	1

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

TIPO_G	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	04-12-2020	28-12-2020	1,867,278.99	1,867,278.99	1,867,278.99	1,867,278.99	1,867,278.99	1,867,278.99	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5104.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	15-09-2020	28-11-2020	1,238,741.22	1,238,741.22	1,238,741.22	1,238,741.22	1,238,741.22	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2593.0))	14-01-2021	14-01-2021	1,666,911.45	1,666,911.45	1,666,911.45	1,666,911.45	1,666,911.45	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2593.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2875.0))	30-10-2020	28-11-2020	1,106,549.73	1,106,549.73	1,106,549.73	1,106,549.73	1,106,549.73	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2875.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5380.0))	17-12-2020	31-12-2020	2,159,864.35	2,159,864.35	2,159,864.35	2,159,864.35	2,159,864.35	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5380.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:523.0))	29-09-2020	27-11-2020	3,276,006.90	3,276,006.90	3,276,006.90	3,276,006.90	3,276,006.90	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:523.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:1.0))	01-12-2020	31-12-2020	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	01-12-2020	31-12-2020	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	6,160,644.00	(meta: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:9.0))	01-12-2020	31-12-2020	180,757.77	180,757.77	180,757.77	180,757.77	180,757.77	(meta: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:9.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

METAS	TIPO_G	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	(geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Comision Municipal de Seguridad Ciudadana, lon:-101.192046, lat:19.703384))	01-12-2020	31-09-2021	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, lon:-101.192046, lat:19.703384))	01-12-2020	28-02-2021	1,319,600.00	1,319,600.00	1,319,600.00	1,319,600.00	1,319,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0))	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))	01-12-2020	31-12-2020	339,999.94	339,999.94	339,999.94	339,999.94	339,999.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))	01-11-2020	31-12-2020	239,999.99	239,999.99	239,999.99	239,999.99	239,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
(meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504))	01-12-2020	31-12-2020	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(obs: (observación:SE RENTEGRÓ A LA TESORO EL 15 DE ABRIL DE 2021 \$723,993.10, CORRESPONDIENTES A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:marians otol, fecha:2021-07-01))