



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

QUINTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXX

Morelia, Mich., Jueves 4 de Agosto de 2022

NÚM. 91

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORMES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DEFINITIVO 2021 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2022, REALIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 58 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 31.00 del día

\$ 40.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

INFORME DEFINITIVO 2021

DESTINO DEL GASTO (DG-DEFINITIVO-2021-P-O.xlsx)

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

EJERCICIO DEL GASTO (EG-DEFINITIVO-2021-P-O.xlsx):

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.

INDICADORES (IND-DEFINITIVO-2021-P-O.xlsx):

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DESTINO DEL GASTO (DG-2-2022-P-O.xlsx)

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO METROPOLITANO

EJERCICIO DEL GASTO (EG-2-2022-PO.xlsx):

- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.
- FONDO METROPOLITANO

INDICADORES (IND-2-2022-PO.xlsx):

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).
- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN).

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

1. Título del conjunto Destino del Gasto Entidades Federativas
 2. Contexto Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3. Metodología Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																	
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
2021	5	MIC210301960113	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497789.29}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA COLONIA LA MESA DE LA CAMPIÑA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 216114	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	216114	S	68	112
2021	5	MIC210301952925	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999530.24}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES BRASI Y CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 87369	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87369	S	150	100
2021	5	MIC210301960062	Proyecto de inversión	970,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968459.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO CON LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CON ACOMETIDAS DOMICILIARIAS BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANK MORENO ENTRE CALLE PANAMÁ Y GUSTO DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS MUNICIPIO DE SAHUAYO ESTADO DE MICHOACÁN - 212685	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	212685	S	26	18
2021	5	MIC210301953783	Proyecto de inversión	42,098,050.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.209805E7, modificado:4.208750897E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD URUPAPAN EN EL MUNICIPIO DE URUPAPAN MICHOACÁN - 92498	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92498	S	184476	172310
2021	5	MIC210301956878	Proyecto de inversión	2,665,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665000.0, modificado:2662392.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A LA CALLE CERRADA DE NICOLÁS BRAVO Y LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO A LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE COPÁNARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 122005	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	122005	S	81	123
2021	5	MIC210301960104	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497852.11}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO VEINTICUATRO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS ESTADO DE MICHOACÁN - 215765	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	215765	S	72	48
2021	5	MIC210301951900	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998997.34}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 78541	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	78541	S	70	46
2021	5	MIC210301955806	Proyecto de inversión	10,510,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051E7, modificado:1.050124333E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZA DEL LIMON MUNICIPIO DE IXTLÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 110188	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	110188	S	228	152
2021	5	MIC210301956545	Proyecto de inversión	15,897,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5897E7, modificado:1.588927432E7}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VIALIDADES ESTACIONAMIENTO CASSETAS DE VIGILANCIA Y JARDINERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DR MIGUEL SILVA Y EL HOSPITAL INFANTIL UBICADOS EN CIUDAD SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA MUNICIPIO DE CHARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 115485	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	115485	S	22134	14756
2021	5	MIC210301956868	Proyecto de inversión	37,489,016.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.748901643E7, modificado:3.748683937E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA PIEDAD LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS MUNICIPIO DE LA PIEDAD ESTADO DE MICHOACÁN - 121590	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	121590	S	120	80

Periodo: Informe Definitivo 2021																
Total de Registros: 113																
BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
								EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
180	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2450.0, meta_modificada: 2450.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO COLONIA LA CAMPIÑA, 58195 MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO Y DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA UNAM CAMPUS MORELIA SOBRE LA ANTIGUA CARR, lon:-101.24714288, lat:19.62981555}}	05/04/2021	31/12/2021	1,497,789.29	1,497,789.29	1,497,789.28	1,497,789.28	1,497,789.28	1,497,789.28	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2450.0, meta_modificada: 2450.0}}	{1960113/proyecto_INICIO, 1960113/proyecto_FIN, 1960113/proyecto_PROCESO, 1960113/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
250	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0}}	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE SANTA ROSA CIUDAD CAMELINAS, 61192 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE LA MORA, CALLE NUEVE FRENTE AL ACCESO DEL PANTEÓN DE DOLORES IR AL ESTE SOBRE AV. JUÁREZ EN 900 M GIRAR A LA DER, lon:-100.53862068, lat:19.68513622}}	05/04/2021	31/07/2021	9,999,530.24	9,999,530.24	9,999,086.35	9,999,086.35	9,999,086.35	9,999,086.35	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0}}	{1952925/proyecto_INICIO, 1952925/proyecto_PROCESO, 1952925/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 397.23, meta_modificada: 397.23}}	{geo1: {cve_municipio: 76, localidad: 1, direccion: CALLE FRANK MORENO COLONIA LA MUDA, 59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANAMÁ Y CALLE GUSTAVO DI ORDAZ, CALLE SONORA EN EL ACCESO CONALEP PLANTEL SAHUAYO SOBRE LA CALLE PANAMÁ IR LA ORIENTE E, lon:-102.70519317, lat:20.05464087}}	05/04/2021	31/07/2021	968,459.12	968,459.12	968,459.11	968,459.11	968,459.11	968,459.11	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 397.23, meta_modificada: 397.23}}	{1960062/proyecto_INICIO, 1960062/proyecto_PROCESO, 1960062/proyecto_FIN, 1960062/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
356786	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1524.03, meta_modificada: 1524.03}}	{geo1: {cve_municipio: 102, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA SN INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA, 60080 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE J. MARÍA ARTEAGA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ACAPULCO A 7 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO SAN FRANCISCO SOBRE LA CA, lon:-102.05697176, lat:19.41366411}}	01/07/2021	31/12/2021	42,087,508.97	42,087,508.97	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	42,087,508.91	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1524.03, meta_modificada: 1524.03}}	{1953783/proyecto_PROCESO, 1953783/proyecto_INICIO, 1953783/proyecto_PROCESO, 1953783/proyecto_INICIO, 1953783/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
204	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2260.0, meta_modificada: 2260.0}}	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 13, direccion: CALLE NICOLÁS BRAVO / IGNACIO LÓPEZ RAYÓN RANCHERIA SANTA RITA, 58873 SANTA RITA, COPÁNARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORRERÍA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO DE LA CALLE SUR DE LA PLAZA PR, lon:-101.26223159, lat:19.90187875}}	05/04/2021	31/07/2021	2,662,392.66	2,662,392.66	2,662,392.65	2,662,392.65	2,662,392.65	2,662,392.65	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2260.0, meta_modificada: 2260.0}}	{1956878/proyecto_INICIO, 1956878/proyecto_PROCESO, 1956878/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
120	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 988.8, meta_modificada: 988.8}}	{geo1: {cve_municipio: 48, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA JUSTO EN EL ACCESO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN NÚMERO 24 , lon:-101.41733436, lat:19.57506275}}	05/04/2021	31/12/2021	1,497,852.10	1,497,852.10	1,497,852.09	1,497,852.09	1,497,852.09	1,497,852.09	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 988.8, meta_modificada: 988.8}}	{1960104/proyecto_INICIO, 1960104/proyecto_PROCESO, 1960104/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
116	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 432.0, meta_modificada: 432.0}}	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 8, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS CRUCES DE BARRERAS, 58862 CRUCES DE BARRERAS, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCAL, lon:-101.382103, lat:19.93441618}}	05/04/2021	31/07/2021	998,997.34	998,997.34	998,996.39	998,996.39	998,996.39	998,996.39	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 432.0, meta_modificada: 432.0}}	{1951900/proyecto_INICIO, 1951900/proyecto_FIN, 1951900/proyecto_PROCESO, 1951900/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
380	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 3637.5, meta_modificada: 3637.5}}	{geo1: {cve_municipio: 42, localidad: 6, direccion: CALLE MADERO PUEBLO LA PLAZA DEL LIMÓN, 59286 LA PLAZA DEL LIMÓN, IXTLAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO D, lon:-102.43149534, lat:20.13586249}}	05/04/2021	31/07/2021	10,501,243.33	10,501,243.33	10,390,209.40	10,390,209.40	10,390,209.40	10,390,209.40	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 3637.5, meta_modificada: 3637.5}}	{1955806/proyecto_INICIO, 1955806/proyecto_PROCESO, 1955806/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
36890	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 12743.56, meta_modificada: 12743.56}}	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 19, direccion: CALLE VIALIDAD INTERIOR PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AVENIDA DE ACCESO AL RECINTO FERIA Y CARRETERA MORELIA - AEROPUERTO - ENT MARAVATIO - ZAPOTLANEJO, AVENIDA AVENIDA DE ACCESO AL, lon:-101.10409425, lat:19.73151239}}	05/04/2021	31/07/2021	15,889,274.32	15,889,274.32	15,889,274.31	15,889,274.31	15,889,274.31	15,889,274.31	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 12743.56, meta_modificada: 12743.56}}	{1956545/proyecto_INICIO, 1956545/proyecto_PROCESO, 1956545/proyecto_FIN, 1956545/proyecto_FIN, 1956545/proyecto_PROCESO, 1956545/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
200	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 965.52, meta_modificada: 965.52}}	{geo1: {cve_municipio: 69, localidad: 1, direccion: CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE 5 DE FEBRERO DE LA ESQUINA SUR PONENTE DEL PALACIO MUNICIPAL IR S, lon:-102.02515196, lat:20.34219019}}	05/04/2021	31/07/2021	37,486,839.37	37,486,839.37	37,486,839.21	37,486,839.21	37,486,839.21	37,486,839.21	{cto1: {tipo_obra: (meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 965.52, meta_modificada: 965.52}}	{1956868/proyecto_INICIO, 1956868/proyecto_PROCESO, 1956868/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956947	Proyecto de inversión	17,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.692012584E7}}	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE HUETAMO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TZIRITZICUARO Y ANGANDICO EN EL MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACAN - 124022	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	124022	S	513	342
2021	5	MIC210402012054	Proyecto de inversión	1,110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO EL CARACOL A TUMBISCA - 340487	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	340487	S	250	200
2021	5	MIC210201895603	Proyecto de inversión	45,498,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.54986E7, modificado:4.548368526E7}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZAMORA EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN - 92560	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92560	S	106041	98819
2021	5	MIC210301957081	Proyecto de inversión	5,735,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735000.0, modificado:5733000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 129216	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	129216	S	240	160
2021	5	MIC210301957297	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498753.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ERANDI EN LA LOCALIDAD DE CUANAJO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134747	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	134747	S	41	27
2021	5	MIC210301958711	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:359073.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PRIMERA ETAPA - 177933	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	177933	S	558	400
2021	5	MIC210201895029	Proyecto de inversión	3,693,601.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:812592.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881009.32, modificado:2881009.32}}	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO - 76811	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76811	S	1714	1514
2021	5	MIC210301958032	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998324.89}}	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE CONCRETO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE PARA LAS CALLES EL SABINAL PASEO DE LA MONTAÑA PRESA SAN ANTONIO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENCO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 156395	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	156395	S	137	91
2021	5	MIC210301960090	Proyecto de inversión	2,723,993.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723993.34, modificado:2721729.49}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN MUNICIPIO DE APATZINGÁN ESTADO DE MICHOACÁN - 214377	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	214377	S	86	58
2021	5	MIC210301956911	Proyecto de inversión	2,410,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410000.0, modificado:2408518.08}}	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CICLOVÍA MORELIA PÁTZCUARO TRAMO DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL KM NUEVE MÁS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 123063	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	123063	S	90	60

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

855	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:922.0, meta_modificada:922.0)}	{geo1: [cve_municipio:38, localidad:152, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TZIRITZICUARO, 61972 TZIRITZICUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO JUSTO A UN COSTADO EL , lon:-100.86256448, lat:18.49901004]}	05/04/2021	31/07/2021	16,920,125.84	16,920,125.84	16,914,289.57	16,914,289.57	16,914,289.57	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (proyecto_INICIO, 1956947/proyecto_PROCESO, 1956947/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
450	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0)}	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:339, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARACOL - TUMBISCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 790 EJIDO TUMBISCA, 58357 EL CARACOL, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL DEL MONTE Y , CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARACOL TUM, lon:-101.10317, lat:19.5883827]}	15/12/2021	31/12/2021	1,110,000.00	1,098,916.36	1,098,916.36	1,098,916.36	1,098,916.36	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (2012054/proyecto_INICIO, 2012054/proyecto_FIN, 2012054/proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
204860	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.34, meta_modificada:1734.34)}	{geo1: [cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO GALEANA COLONIA LOS ESPINOS, 59676 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN LADO DEL INEDI GABRIEL MÉNDEZ PLANCARTE A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.292363, lat:19.987127]}	01/07/2021	31/12/2021	45,483,685.26	45,483,685.26	45,483,685.24	45,483,685.24	45,483,685.24	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1895603/proyecto_INICIO, 1895603/proyecto_PROCESO, 1895603/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
400	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0)}	{geo1: [cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JESÚS MARÍA, 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN, lon:-101.47758467, lat:19.87075858]}	05/04/2021	31/07/2021	5,733,000.00	5,733,000.00	5,732,999.98	5,732,999.98	5,732,999.98	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1957081/proyecto_INICIO, 1957081/proyecto_PROCESO, 1957081/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
68	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.14, meta_modificada:707.14)}	{geo1: [cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE ERANDI PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTUCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LEONA VICARIO DE LA ESQUINA SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL IR 58 METROS AL SURESTE POR LA CALLE , lon:-101.50439233, lat:19.48340557]}	05/04/2021	31/07/2021	1,498,753.87	1,498,753.87	1,498,753.86	1,498,753.86	1,498,753.86	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1957297/proyecto_INICIO, 1957297/proyecto_PROCESO, 1957297/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
958	{meta1: (unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:88, localidad:144, direccion:CALLE SAN ANDRES RANCHERIA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 58893 FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL SOBRADO Y CALLE SAN MARCOS, CERRADA CONOCIDO SANTA FE CERCA RAMAL SAN PEDRO DE LOS SAUCE, lon:-101.136867, lat:19.779867]}	31/08/2021	29/10/2021	359,073.62	359,073.62	359,073.62	359,073.62	359,073.62	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1958711/proyecto_INICIO))	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Se realizó terminación anticipada, trimestre:5.0, usuario:maamartinezg, fecha:2022-06-17)}	Sin observaciones
3228	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1838.2, meta_modificada:1838.2)}	{geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO HUITZO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 EL CONEJO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO HUITZO Y BRECHA CONOCIDO HUITZO, BRECHA CONOCIDO HUITZO UBICADO EN LADO SUR DE LA LOCALIDA HUITZO A 500 MT, lon:-102.069844, lat:19.981667]}	27/04/2021	26/08/2021	2,881,009.32	2,881,009.32	2,881,009.32	2,881,009.32	2,881,009.32	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1895029/proyecto_INICIO, 1895029/proyecto_PROCESO, 1895029/proyecto_FIN, 1895029/proyecto_PROCESO, 1895029/proyecto_INICIO, 1895029/proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
228	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.6, meta_modificada:1166.6)}	{geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL PASEO DE LA MONTAÑA, PRESA SAN ANTONIO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL INICIO DEL TRAMO POZO 6 ES SOBRE LA CALLE SIERRA DE CHINCUA EN EL CEN, lon:-100.32960184, lat:19.43050679]}	05/04/2021	31/07/2021	6,998,324.89	6,998,324.89	5,664,525.59	5,664,525.59	5,664,525.59	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1958032/proyecto_INICIO, 1958032/proyecto_PROCESO))	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN, trimestre:5.0, usuario:maridatobatos, fecha:2022-07-13)}	Sin observaciones
144	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0)}	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ SOTERO DE CASTAÑEDA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN DE 1814, CALLE ALBERTO T. BEN, lon:-102.35502107, lat:19.08026147]}	05/04/2021	31/12/2021	2,721,729.49	2,721,729.49	2,721,729.28	2,721,729.28	2,721,729.28	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1960090/proyecto_INICIO, 1960090/proyecto_PROCESO, 1960090/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
150	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0)}	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MORELIA - PATZCUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 841 CIUDAD, 00000 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DEL ACCESO AL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 7 SOBRE LA ANTIGUA CAR, lon:-101.22528598, lat:19.66448124]}	05/04/2021	31/07/2021	2,408,518.08	2,408,518.08	2,408,448.77	2,408,448.77	2,408,448.77	{ctto1: (tipo_obra (meta1: (unidad_medida: (1956911/proyecto_INICIO, 1956911/proyecto_PROCESO, 1956911/proyecto_FIN))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956683	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2899042.33}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL MEZA PRIMERA ETAPA ENTRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO ESTADO DE MICHOACÁN - 118803	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	118803	S	96	64
2021	5	MIC210301956582	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998530.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:10.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR PRIMERA ETAPA DE TRES PROCESO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PARA UN GASTO DE QUINCE LPS - 116425	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	116425	S	1500	1791
2021	5	MIC210301957029	Proyecto de inversión	7,280,014.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280014.95, modificado:7269062.42}}	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E C HUETAMO CHURUMUCO SANTIAGO CONGURIPO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CONGURIPO MUNICIPIO DE HUETAMO ESTADO DE MICHOACÁN - 126699	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	126699	S	210	140
2021	5	MIC210201894613	Proyecto de inversión	2,130,475.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130475.8, modificado:2130474.09}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 68170	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68170	S	18	10
2021	5	MIC210301951160	Proyecto de inversión	946,966.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946966.33, modificado:946966.33}}	TERMINACION DE COLECTOR SANITARIO - 65864	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65864	S	550	450
2021	5	MIC210402010591	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO DE CONTEPEC MICHOACÁN - 307012	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	307012	S	2210	1974
2021	5	MIC210402011283	Acción	197,350.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197350.01, modificado:197339.2}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317235	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN MICHOACÁN	317235	N	0	0
2021	5	MIC210402011287	Acción	405,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405999.99, modificado:402856.4}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317324	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	317324	N	0	0
2021	5	MIC210201894510	Proyecto de inversión	2,997,363.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997363.24, modificado:2997363.24}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA - 65727	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65727	S	24	20

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

160	{meta1: (unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1 440.0)}	{geo1: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MEZA COLONIA BARRIO LA CARIDAD, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA ESQUINA SUR PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIP, lon:- 101.93665675, lat:20.10425346]}	05/04/2021	31/07/2021	2,899,042.33	2,899,042.33	2,899,042.32	2,899,042.32	2,899,042.32	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956683/proyecto _INICIO, 1956683/proyecto _PROCESO, 1956683/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3291	{meta1: (unidad_medida:PI antas), meta:1.0, meta_modificada:1. 0)}	{geo1: [cve_municipio:64, localidad:127, direccion:CALLE BRECHA PARACUARO PUEBLO PARÁCUARO, 60760 EL LIMÓN, PARÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS ROSALES, CALLE LAS CAMELINAS CERCA DEL MANANTIAL, lon:- 102.228406, lat:19.146432]}	21/06/2021	18/10/2021	998,550.79	998,550.79	998,550.79	998,550.79	998,550.79	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956582/proyecto _INICIO, 1956582/proyecto _PROCESO, 1956582/proyecto _INICIO, 1956582/proyecto _PROCESO, 1956582/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
350	{meta1: (unidad_medida:M etros cuadrados de construcción, meta:904.0, meta_modificada:9 044.0)}	{geo1: [cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CONGURUPO - HUETAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO SANTIAGO CONGURUPO, 61952 SANTIAGO CONGURUPO, HUETAMO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 26 HUETAMO SANTI, lon:-101.10826105, lat:18.51162595]}	05/04/2021	31/07/2021	7,269,062.42	7,269,062.42	7,269,062.41	7,269,062.41	7,269,062.41	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1957029/proyecto _INICIO, 1957029/proyecto _FIN, 1957029/proyecto _PROCESO, 1957029/proyecto _FIN, 1957029/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
28	{meta1: (unidad_medida:O la(s) o color(es), meta:13.0, meta_modificada:1 3.0)}	{geo1: [cve_municipio:92, localidad:531, direccion:CALLE CONOCIDO GALLITOS SIETE CARRERAS RANCHERIA GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO GALLITOS SIETE CARRERAS Y BRECHA CONOCIDO GALLIT, lon:-100.98211234, lat:19.14279847]}	04/05/2021	03/09/2021	2,130,474.09	2,130,474.09	2,130,474.09	2,130,474.09	2,130,474.09	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1894613/proyecto _INICIO, 1894613/proyecto _PROCESO, 1894613/proyecto _FIN, 1894613/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1000	{meta1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:204.12, meta_modificada:2 00.4)}	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ANAYA CIUDAD MORELIA, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO LERDO DE TEJADA Y CALLE CONCEPCION CORRAL Y BUSTILLO, CALLE RECTOR DE SAN IDELFONSO COLONIA NUEVO HORIZONTE A DOS CUA, lon:- 101.23384225, lat:19.7354494]}	18/03/2021	17/05/2021	946,966.33	946,966.33	946,966.33	946,966.33	946,966.33	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1951160/proyecto _PROCESO, 1951160/proyecto _FIN, 1951160/proyecto _PROCESO, 1951160/proyecto _INICIO, 1951160/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
4184	{meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1 100.0)}	{geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE HIDALGO NORTE, CALLE CALLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA CALLE PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A ESPA, lon:- 100.1650031, lat:19.95609541]}	15/11/2021	31/12/2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2010591/proyecto _FIN, 2010591/proyecto _INICIO, 2010591/proyecto _PROCESO, 2010591/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:EQ UIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1. 0)}	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384]}	01/12/2021	31/12/2021	197,339.20	197,339.20	197,339.20	197,339.20	197,339.20	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2011283/proyecto _INICIO, 2011283/proyecto _PROCESO, 2011283/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:EQ UIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1. 0)}	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:- 101.192046, lat:19.703384]}	01/12/2021	31/12/2021	402,856.40	402,856.40	402,856.40	402,856.40	402,856.40	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2011287/proyecto _INICIO, 2011287/proyecto _FIN, 2011287/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
44	{meta1: (unidad_medida:M etros lineales, meta:1016.71, meta_modificada:9 83.71)}	{geo1: [cve_municipio:38, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 61944 LOS LLANOS, HUETAMO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A LOS LLANOS Y BRECHA CONOCIDO LOS LLANOS, CAMINO SALIDA A HUETAMO ACCESO CARRETERA HUETAMO, lon:- 100.90947802, lat:18.67265011]}	04/05/2021	31/07/2021	2,997,363.24	2,997,363.24	2,997,363.24	2,997,363.24	2,997,363.24	{cto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1894510/proyecto _INICIO, 1894510/proyecto _PROCESO, 1894510/proyecto _FIN, 1894510/proyecto _PROCESO, 1894510/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210201895025	Proyecto de inversión	4,847,907.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2181558.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666348.94, modificado:2666348.94}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 76643	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76643	S	463	351
2021	5	MIC210201895037	Proyecto de inversión	1,085,346.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085346.14, modificado:1085346.05}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION - 76975	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76975	S	1075	1000
2021	5	MIC210301957279	Proyecto de inversión	4,285,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285000.0, modificado:4278839.03}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUANAJO MUNICIPIO DE PATZCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 134402	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETATIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	134402	S	53	35
2021	5	MIC210301958589	Acción	1,034,408.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034408.22, modificado:576819.2}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 174269	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174269	N	0	0
2021	5	MIC210301960074	Proyecto de inversión	7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7598148.29}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE TUZANTLA ESTADO DE MICHOACÁN - 213105	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	213105	S	171	114
2021	5	MIC210301960128	Proyecto de inversión	3,861,284.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861284.05, modificado:3860439.63}}	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PARA ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SINGUIO MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 216941	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	216941	S	90	60
2021	5	MIC210402049702	Proyecto de inversión	665,610.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332805.45, modificado:332805.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332805.45, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE FRESCO. - 339014	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	339014	S	84	98
2021	5	MIC210201895027	Proyecto de inversión	862,964.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862964.71, modificado:862964.71}}	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN - 76767	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76767	S	207	150
2021	5	MIC210201895036	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499991.87}}	EFICIENCIA FÍSICA DE POZO - 76926	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76926	S	1250	1400

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

814	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0}}	{geo1: {cve_municipio: 85, localidad: 20, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 SAN ANTONIO OCAMPO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO SAN ANTONIO OCAMPO Y CAMINO A COL EMILIANO ZAPATA, BRECHA SALIDA A COL EMILIANO ZAP., lon:-102.135972, lat:19.942889}}	12/04/2021	05/08/2021	2,666,348.94	2,666,348.94	2,666,348.94	2,666,348.94	2,666,348.94	2,666,348.94	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1895025/proyecto_INICIO, 1895025/proyecto_PROCESO, 1895025/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2075	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 4228.4, meta_modificada: 3598.0}}	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 60, direccion: CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , BRECHA CONOCIDO ZIRAHUATO CERCA DEL PANTEON A UN COSTADO DE CANCHAS DE ZIRAHU., lon:-100.404747, lat:19.52193}}	31/05/2021	29/09/2021	1,085,346.05	1,085,346.05	1,085,346.05	1,085,346.05	1,085,346.05	1,085,346.05	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1895037/proyecto_INICIO, 1895037/proyecto_PROCESO, 1895037/proyecto_FIN, 1895037/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
88	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2085.09, meta_modificada: 2085.09}}	{geo1: {cve_municipio: 66, localidad: 9, direccion: CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL INICIO DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS JUSTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD IR AL SURESTE., lon:-101.49813942, lat:19.48133208}}	05/04/2021	31/07/2021	4,278,839.03	4,278,839.03	4,278,839.03	4,278,839.03	4,278,839.03	4,278,839.03	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1957279/proyecto_INICIO, 1957279/proyecto_FIN, 1957279/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Vecindios, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01/01/2021	31/12/2021	576,819.20	576,819.20	576,819.20	576,819.20	576,819.20	576,819.20	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1958589/proyecto_PROCESO, 1958589/proyecto_INICIO, 1958589/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
285	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 577.77, meta_modificada: 577.77}}	{geo1: {cve_municipio: 99, localidad: 311, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA COLONIA, 61564 LA COLONIA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO TUZANTLA BENITO JUÁREZ AL CAMINO DE ACCESO AL PUEBLO LAS COLONIAS SOBRE ESE CAMINO IR AL P., lon:-100.66586891, lat:19.15776019}}	05/04/2021	31/07/2021	7,598,148.29	7,598,148.29	7,598,148.29	7,598,148.29	7,598,148.29	7,598,148.29	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1960074/proyecto_INICIO, 1960074/proyecto_PROCESO, 1960074/proyecto_FIN, 1960074/proyecto_PROCESO, 1960074/proyecto_FIN, 1960074/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
150	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2677.8, meta_modificada: 2677.8}}	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE DR. IGNACIO CHÁVEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE DESARROLLA JUSTO ENTRE EL JARDÍ, lon:-101.05335081, lat:19.81321581}}	05/04/2021	31/12/2021	3,860,439.63	3,860,439.63	3,860,439.63	3,860,439.63	3,860,439.63	3,860,439.63	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1960128/proyecto_INICIO, 1960128/proyecto_FIN, 1960128/proyecto_PROCESO, 1960128/proyecto_FIN, 1960128/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
182	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 146.0, meta_modificada: 146.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO OYAMEL - SAUCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 145 - undefined PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE SAUCE, CALLE ABETO REHABILI, lon:-101.71873, lat:20.154136}}	20/10/2021	20/10/2021	332,805.45	332,805.45	332,805.45	332,805.45	332,805.45	332,805.45	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(2049702/proyecto_INICIO, 2049702/proyecto_FIN, 2049702/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
357	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 88, localidad: 50, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS ROMERO FLORES Y CALLE MARIANO LEMUS, CALLE ARTICULO 30 CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE UNI, lon:-101.17316, lat:19.799033}}	20/05/2021	19/08/2021	862,964.71	862,964.71	862,964.71	862,964.71	862,964.71	862,964.71	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1895027/proyecto_INICIO, 1895027/proyecto_FIN, 1895027/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2650	{meta1: {unidad_medida: Pozos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 104, localidad: 12, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONOCIDO EMILIANO ZAPATA, CARRETERA NO. 15 GUADALAJARA MORELIA A UN COSTADO CARRETERA NO. 15 GUADALA, lon:-102.617778, lat:19.992778}}	01/03/2021	29/06/2021	1,499,991.87	1,499,991.87	1,499,991.87	1,499,991.87	1,499,991.87	1,499,991.87	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	(1895036/proyecto_PROCESO, 1895036/proyecto_INICIO, 1895036/proyecto_FIN, 1895036/proyecto_INICIO, 1895036/proyecto_FIN, 1895036/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956376	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498532.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata_l_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MIL ML DE COLECTOR SANITARIO CUARTA ETAPA DE CUATRO - 112778	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	112778	S	1000	1500
2021	5	MIC210301959512	Proyecto de inversión	3,784,475.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567671.39, modificado:567671.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata_l_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:946118.99, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270685.58, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y MODULOS FOTOVOLTAICOS - 196082	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	196082	S	151	154
2021	5	MIC210301960031	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:235723.24}}	REHABILITACION DE GALERIA Y CONSTRUCCION DE NUEVA - 211550	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	211550	S	225	150
2021	5	MIC210301960099	Proyecto de inversión	780,572.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780572.33, modificado:778496.12}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE ENSEÑANZA NORTE E IGNACIO RAMÍREZ COLONIA EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 215040	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	215040	S	24	16
2021	5	MIC210402050078	Proyecto de inversión	2,455,202.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407601.15, modificado:1047601.15}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047601.15, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE JUAN ESCUTIA - 340333	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	340333	S	132	154
2021	5	MIC210201894499	Proyecto de inversión	687,654.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687654.25, modificado:687654.25}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 65484	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65484	S	70	77
2021	5	MIC210201894512	Proyecto de inversión	2,498,310.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498310.08, modificado:2498310.08}}	TERMINACIÓN DE LA RED DE DRENAJE - 65802	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65802	S	264	300

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2500	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1000.0, meta_modificada: 1050.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COAHUYANA PUEBLO COAHUYANA DE HIDALGO, 60800 COAHUYANA DE HIDALGO, COAHUYANA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, BRECHA CONOCIDO COAHUYANA CERCA DE LA PISTA AÉREA, lon: -103.670509, lat: 18.691133}}	06/07/2021	05/10/2021	498,532.18	498,532.18	498,532.18	498,532.18	498,532.18	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1956376/proyecto_INICIO, 1956376/proyecto_FIN, 1956376/proyecto_PROCESO, 1956376/proyecto_FIN, 1956376/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
305	{meta1: {unidad_medida: Pozos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 149, direccion: CALLE BRECHA RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60821 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO TEHUANTEPEC Y BRECHA CONOCIDO TEHUANTEPEC, BRECHA CONOCIDO TEHUANTEPEC SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon: -103.298837, lat: 18.68488}}	30/06/2021	29/09/2021	567,671.39	567,671.39	567,671.39	567,671.39	567,671.39	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1959512/proyecto_PROCESO, 1959512/proyecto_INICIO, 1959512/proyecto_PROCESO, 1959512/proyecto_INICIO, 1959512/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
375	{meta1: {unidad_medida: Olla(s) o colutor(es), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 97, localidad: 143, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS ARADAS RANCHERIA PIEDRAS ARADAS, 61698 PIEDRAS ARADAS, TURICATO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS ARADAS Y BRECHA CONOCIDO PIEDRAS ARADAS, BRECHA CONOCIDO PIEDRAS ARADAS CONOCIDO , lon: -101.502323, lat: 18.972173}}	27/09/2021	29/10/2021	235,723.24	235,723.24	235,723.24	235,723.24	235,723.24	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1960031/proyecto_INICIO, 1960031/proyecto_FIN, 1960031/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Se realizó terminación anticipada, trimestre: 5.0, usuario: maamartinezg, fecha: 2022-06-17}}	Sin observaciones
40	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 20.66, meta_modificada: 420.66}}	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 1, direccion: PRIVADA PRIVADA DE IGNACIO RAMÍREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE ENSEÑANZA NORTE, CALLE MOCTEZUMA PONIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTI, lon: -100.36285043, lat: 19.44537632}}	05/04/2021	31/12/2021	778,496.12	778,496.12	778,496.12	778,496.12	778,496.12	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1960099/proyecto_INICIO, 1960099/proyecto_FIN, 1960099/proyecto_PROCESO, 1960099/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
286	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 310.0, meta_modificada: 310.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CERRO GORDO - 18 DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 310 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO GORDO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE L, lon: -101.7152278, lat: 20.1469831}}	02/10/2021	05/11/2021	1,047,601.15	1,047,601.15	1,047,601.15	1,047,601.15	1,047,601.15	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{2050078/proyecto_INICIO, 2050078/proyecto_FIN, 2050078/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: EL MONTO "MODIFICADO" ES SOLO LO QUE SE REQUIRIR DE PARA EL DRENAJE SANITARIO, YA QUE EL CONTRATO VIENE COMO OBRA INTEGRADA, YA QUE LA PLATAFORMA SE TIENE QUE REGISTRAR LAS METAS POR SEPARADO, trimestre: 5.0, usuario: juvena jemusn, fecha: 2022-07-13}}	Sin observaciones
147	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 3904.0, meta_modificada: 1100.46}}	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 15, direccion: RANCHERIA EL EPAZOTE, 61328 EL EPAZOTE, CHARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL EPAZOTE Y CAMINO EL EPAZOTE, CAMINO BARRANCA DE AGUA SALIDA A SAN MIGUEL DEL MONTE JUNTO AL RIO CAMPANARIO, lon: -101.0289264, lat: 19.57257975}}	30/04/2021	29/06/2021	687,654.25	687,654.25	687,654.25	687,654.25	687,654.25	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1894499/proyecto_INICIO, 1894499/proyecto_PROCESO, 1894499/proyecto_FIN, 1894499/proyecto_PROCESO, 1894499/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
564	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1321.5, meta_modificada: 1321.5}}	{geo1: {cve_municipio: 35, localidad: 35, direccion: CALLE CONOCIDO CUPUAN RANCHERIA CUPUAN DEL RÍO, 61870 CUPUAN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A TUMBISCATIO Y CAMINO SALIDA A POTRERILLOS, TERRACERIA CONOCIDO ZONA SUR DE LA POBLACIÓN CALLE PRINCIPAL, lon: -102.19068832, lat: 18.77785302}}	22/04/2021	21/07/2021	2,498,310.08	2,498,310.08	2,498,310.08	2,498,310.08	2,498,310.08	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad	{1894512/proyecto_INICIO, 1894512/proyecto_PROCESO, 1894512/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210201895001	Proyecto de inversión	3,842,221.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1921110.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921110.72, modificado:1921110.71}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 75677	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75677	S	762	668
2021	5	MIC210301955719	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4497250.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL MUNICIPIO DE JACONA ESTADO DE MICHOACÁN - 109251	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	109251	S	26	18
2021	5	MIC210301956563	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399427.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIL SESENTA Y CINCO M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVIDENCIA SAN SIMÓN Y EL LLANO - 115783	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	115783	S	100	155
2021	5	MIC210301958587	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:401588.86}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 174263	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174263	N	0	0
2021	5	MIC210402048329	Proyecto de inversión	296,304.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148152.36, modificado:148152.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148152.36, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CERRADA INDEPENDENCIA. - 333737	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	333737	S	25	20
2021	5	MIC210402049528	Proyecto de inversión	1,155,119.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577559.85, modificado:577559.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577559.85, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE JOSE MARIA COSS - 338381	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	338381	S	48	56
2021	5	MIC210201894502	Proyecto de inversión	4,227,180.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227180.08, modificado:4227180.08}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 65561	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65561	S	1050	800
2021	5	MIC210201894519	Proyecto de inversión	1,998,624.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:359752.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638871.74, modificado:1638871.74}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 66071	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66071	S	35	39

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1430	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 75, localidad: 26, direccion: CALLE BRECHA SICUICHO PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAUHTEMOC Y CALLE GRAL LAZARO CARDENAS, CARRETERA LOS REYES CHARAPAN SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-102.32990917, lat:19.66048398}}	12/04/2021	05/08/2021	1,921,110.70	1,921,110.70	1,921,110.70	1,921,110.70	1,921,110.70	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}}}	{1895001/proyecto_INICIO, 1895001/proyecto_PROCESO, 1895001/proyecto_FIN, 1895001/proyecto_INICIO, 1895001/proyecto_PROCESO, 1895001/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: El pozo se perforó a 290 ml, el sistema no permite poner un valor mas bajo, trimestre: 5.0, usuario: maamartinezg, fecha: 2022-06-16}}	Sin observaciones
44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2967.63, meta_modificada: 2967.63}}	{geo1: {cve_municipio: 43, localidad: 4, direccion: CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 LA GOLETA, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CORREGIDORA EL INICIO DE LA OBRA ESTÁ SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN JUSTO EN, lon:-102.25579443, lat:19.93225322}}	05/04/2021	31/07/2021	4,497,250.38	4,497,250.38	4,497,250.38	4,497,250.38	4,497,250.38	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2967.63, meta_modificada: 2967.63}}}}	{1955719/proyecto_INICIO, 1955719/proyecto_PROCESO, 1955719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
255	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 7065.0, meta_modificada: 2636.35}}	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 7, direccion: CALLE BRECHA LA PROVIDENCIA RANCHERÍA LA PROVIDENCIA, 61646 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO EL SOBRADO Y CAMINO CONOCIDO HUIRAMBA, CAMINO CONOCIDO HUIRAMBA CERCA DE LA I, lon:-101.477636, lat:19.519501}}	02/07/2021	29/11/2021	399,427.46	399,427.46	399,427.46	399,427.46	399,427.46	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 7065.0, meta_modificada: 2636.35}}}}	{1956563/proyecto_INICIO, 1956563/proyecto_PROCESO, 1956563/proyecto_FIN, 1956563/proyecto_INICIO, 1956563/proyecto_PROCESO, 1956563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01/01/2021	31/12/2021	401,588.86	401,588.86	401,588.86	401,588.86	401,588.86	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}}}	{1958587/proyecto_INICIO, 1958587/proyecto_PROCESO, 1958587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
45	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 71.0, meta_modificada: 71.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES - CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 71 INTERIOR 58550 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE JUA, lon:-101.71472948, lat:20.14737706}}	30/09/2021	24/10/2021	148,152.36	148,152.36	148,152.36	148,152.36	148,152.36	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 71.0, meta_modificada: 71.0}}}}	{2048329/proyecto_INICIO, 2048329/proyecto_PROCESO, 2048329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
104	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 246.0, meta_modificada: 246.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CONSTITUCIÓN - DEL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 246 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE, lon:-101.7173, lat:20.141892}}	01/10/2021	30/10/2021	577,559.85	577,559.85	577,559.85	577,559.85	577,559.85	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 246.0, meta_modificada: 246.0}}}}	{2049528/proyecto_INICIO, 2049528/proyecto_PROCESO, 2049528/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1850	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 221.7, meta_modificada: 221.7}}	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO SAN RAFAEL PUEBLO COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMAN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO TEPALCATEPEC AGUILA Y CALLE CONOCIDO SAN RAFAEL, CALLE CONOCI, lon:-103.17537423, lat:18.77262102}}	12/04/2021	05/08/2021	4,227,180.08	4,227,180.08	4,227,180.08	4,227,180.08	4,227,180.08	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 221.7, meta_modificada: 221.7}}}}	{1894502/proyecto_INICIO, 1894502/proyecto_PROCESO, 1894502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1020.86, meta_modificada: 1672.0}}	{geo1: {cve_municipio: 56, localidad: 4, direccion: CALLE BRECHA SIN NOMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60284 COLONIA EMILIANO ZAPATA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA MOJONERA Y CAMINO A SAN ISIDRO, CAMINO SALIDA DEL PUEBLO AL ESTE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUE, lon:-101.8277912, lat:19.66428663}}	29/04/2021	29/07/2021	1,638,871.74	1,638,871.74	1,638,871.74	1,638,871.74	1,638,871.74	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1020.86, meta_modificada: 1672.0}}}}	{1894519/proyecto_INICIO, 1894519/proyecto_PROCESO, 1894519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210201894992	Proyecto de Inversión	3,408,024.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408024.23, modificado:3408024.23}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 75480	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75480	S	50	66
2021	5	MIC210201895067	Proyecto de Inversión	966,145.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966145.36, modificado:966145.36}}	REHABILITACIÓN DE POZO - 77720	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77720	S	1000	881
2021	5	MIC210201937390	Acción	603,350.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603350.0, modificado:403180.97}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 92674	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92674	N	0	0
2021	5	MIC210301954543	Proyecto de Inversión	3,335,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3333489.2}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE ENTRE LAS CALLES AV REVOLUCIÓN PONIENTE MORELIA COPÁNDARO DE GALEANA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 97238	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	97238	S	150	100
2021	5	MIC210301956395	Proyecto de Inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479658.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:480000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:0.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A TRESCIENTOS M EN LAS LOCALIDADES DE LAS CRUCES Y PALO ALTO - 113007	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	113007	S	100	150
2021	5	MIC210301956578	Proyecto de Inversión	1,668,228.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250234.34, modificado:249182.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:417057.24, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100997.37, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SETECIENTOS M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO DOSCIENTOS M DE LÍNEA ELÉCTRICA CASETA EQUIPO DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CUARENTA METROS CÚBICOS EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACIÓN POMAS MUNICIPIO DE MARAVATIO - 116263	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	116263	S	100	100
2021	5	MIC210301957211	Proyecto de Inversión	2,882,730.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882730.34, modificado:2881659.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENICO TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 132972	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	132972	S	117	78
2021	5	MIC210402047669	Proyecto de Inversión	2,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ. - 331193	16	Michoacán de Ocampo	Purépero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO	331193	S	1740	1260

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

116	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2945.2, meta_modificada: 2945.0}}	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 17, direccion: CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO RANCHERIA TZIRITZICUARO (CIRICICUARO), 61732 TZIRITZICUARO, GABRIEL ZAMORA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO Y CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO, CALLE CONOCIDO TZIRITZICUARO 1.4 K, lon: -101.98971134, lat: 19.04836576}}	05/04/2021	04/06/2021	3,408,024.23	3,408,024.23	3,408,024.23	3,408,024.23	3,408,024.23	3,408,024.23	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2945.2, meta_modificada: 2945.0}}	{1894992/proyecto_INICIO, 1894992/proyecto_PROCESO, 1894992/proyecto_FIN, 1894992/proyecto_PROCESO, 1894992/proyecto_FIN, 1894992/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1881	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 500.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 65, localidad: 3, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO ARANZA PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CARRETERA URUAPAN CARAPAN, CALZ BENITO JUAREZ EN LA SALIDA A CHERAN, lon: -102.00691019, lat: 19.67556665}}	27/04/2021	26/06/2021	966,145.36	966,145.36	966,145.36	966,145.36	966,145.36	966,145.36	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 500.0, meta_modificada: 1.0}}	{1895067/proyecto_INICIO, 1895067/proyecto_PROCESO, 1895067/proyecto_FIN, 1895067/proyecto_PROCESO, 1895067/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: se cambió la meta ya que la obra es una rehabilitación de pozo, trimestre: 5.0, usuario: meamartinezg, fecha: 2022-06-23}}	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon: -101.192046, lat: 19.703384}}	01/07/2021	31/12/2021	403,180.97	403,180.97	403,180.97	403,180.97	403,180.97	403,180.97	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1937390/proyecto_INICIO, 1937390/proyecto_PROCESO, 1937390/proyecto_FIN, 1937390/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
250	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2706.0, meta_modificada: 2706.0}}	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 12, direccion: CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, 58872 SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ, COPANDARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, AVENIDA REVOLUCIÓN SOBRE LA AV. REVOLUCIÓN FRENTE, lon: -101.16964198, lat: 19.89564373}}	05/04/2021	31/07/2021	3,333,489.20	3,333,489.20	3,333,489.20	3,333,489.20	3,333,489.20	3,333,489.20	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 2706.0, meta_modificada: 2706.0}}	{1954543/proyecto_INICIO, 1954543/proyecto_PROCESO, 1954543/proyecto_FIN, 1954543/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
250	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 7, direccion: CALLE BRECHA PALO ALTO RANCHERIA LAS CRUCES, 58876 EL FRESNO, COPANDARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO LAS CRUCES Y CAMINO ROSA CASTILLA, CAMINO FRESNO CONOCIDO PALO ALTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS RANCHERIAS ROSA DE C, lon: -101.276667, lat: 19.881667}}	16/06/2021	15/10/2021	479,658.76	479,658.76	479,658.76	479,658.76	479,658.76	479,658.76	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	{1956395/proyecto_INICIO, 1956395/proyecto_PROCESO, 1956395/proyecto_FIN, 1956395/proyecto_PROCESO, 1956395/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
200	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 700.0, meta_modificada: 933.0}}	{geo1: {cve_municipio: 50, localidad: 44, direccion: CALLE BRECHA CONGREGACIÓN DE POMAS RANCHERIA CONGREGACIÓN POMAS, 61259 EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES), MARAVATÓ MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CONGREGACIÓN DE POMAS Y CAMINO CONOCIDO CONGREGACIÓN DE POMAS, CAM, lon: -100.43855, lat: 19.835425}}	30/06/2021	29/09/2021	249,182.70	249,182.70	249,182.70	249,182.70	249,182.70	249,182.70	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 700.0, meta_modificada: 933.0}}	{1956578/proyecto_INICIO, 1956578/proyecto_PROCESO, 1956578/proyecto_FIN, 1956578/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
195	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1104.64, meta_modificada: 1104.64}}	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 1, direccion: CALLE SIERRA GORDA PRIMER ETAPA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HEROICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO SOBRE, lon: -100.33257576, lat: 19.43627399}}	05/04/2021	31/07/2021	2,881,659.19	2,881,659.19	2,881,659.19	2,881,659.19	2,881,659.19	2,881,659.19	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1104.64, meta_modificada: 1104.64}}	{1957211/proyecto_INICIO, 1957211/proyecto_PROCESO, 1957211/proyecto_FIN, 1957211/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 202.0, meta_modificada: 202.0}}	{geo1: {cve_municipio: 70, localidad: 1, direccion: CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL PANTÓN, 58762 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERDO DE TEJADA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE NOCHE TRISTE EL COLECTOR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon: -102.00699342, lat: 19.91837639}}	31/05/2021	29/09/2021	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 202.0, meta_modificada: 202.0}}	{2047669/proyecto_INICIO, 2047669/proyecto_PROCESO, 2047669/proyecto_FIN, 2047669/proyecto_INICIO, 2047669/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210402049939	Proyecto de inversión	1,114,016.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557008.37, modificado:557008.37}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557008.37, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE JUAN ESCUTIA - 339847	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	339847	S	132	154
2021	5	MIC210201895218	Proyecto de inversión	6,228,250.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1844807.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383442.58, modificado:4383442.58}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 81343	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	81343	S	1748	1557
2021	5	MIC210201895609	Acción	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:384869.57}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 92669	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92669	N	0	0
2021	5	MIC210301954738	Proyecto de inversión	2,212,737.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212737.96, modificado:2208653.63}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA RINCONADA LA PIEDAD EN LA LOCALIDAD DE LAS TORCAZAS MUNICIPIO DE ECUANDUREO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 98513	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	98513	S	117	78
2021	5	MIC210301956507	Proyecto de inversión	2,012,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503000.0, modificado:502841.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:503000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006000.0, modificado:0.0}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS CINCUENTA M DE PROFUNDIDAD - 114810	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	114810	S	300	350
2021	5	MIC210301956584	Proyecto de inversión	3,439,720.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859930.0, modificado:853703.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:515958.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063832.0, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MIL VEINTE M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EQUIPO DE CLORACIÓN CASETA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO METROS CÚBICOS Y CINCUENTA M DE LÍNEA ELÉCTRICA - 116522	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	116522	S	300	250
2021	5	MIC210301958640	Proyecto de inversión	4,900,267.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490026.78, modificado:490026.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1470080.36, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940160.71, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO LÍNEA DE CONDUCCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA CASETA EQUIPO DE CLORACIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO - 176468	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	176468	S	600	400

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

286	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CERRO GORDO - 18 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 310 PUEBLO ANGAMACUITIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUITIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUITIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO GORDO Y CALLE 18 DE MARZO, CARRETERA, lon:-101.7152278, lat:20.1469831}}	02/10/2021	05/11/2021	557,008.37	557,008.37	557,008.37	557,008.37	557,008.37	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2049939/proyecto_INICIO, 2049939/proyecto_FIN, 2049939/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3305	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:500.0)}	{geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO PUEBLO LA CANTERA, 59931 LA CANTERA, TANGAMANDAPÍO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO Y BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO, BRECHA CONOCIDO GUARACHINILLO SALIDA DEL PUEBLO N, lon:-102.397581, lat:19.857462}}	12/04/2021	05/08/2021	4,383,442.58	4,383,442.58	4,383,442.58	4,383,442.58	4,383,442.58	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1895218/proyecto_PROCESO, 1895218/proyecto_INICIO, 1895218/proyecto_PROCESO, 1895218/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	01/07/2021	31/12/2021	384,869.57	384,869.57	384,869.57	384,869.57	384,869.57	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1895609/proyecto_INICIO, 1895609/proyecto_FIN, 1895609/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
195	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0)}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LAS TORCAZAS, 59740 LAS TORCAZAS, ECUANDUREO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE DEFINIDO Y CARRETERA FEDERAL RINCONADA - LA PIEDAD, CALLE CALLE SIN NOMBRE DEFINIDO FRENTE A LA C, lon:-102.2640166, lat:20.09476519}}	05/04/2021	31/07/2021	2,208,653.63	2,208,653.63	2,208,653.63	2,208,653.63	2,208,653.63	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1954738/proyecto_INICIO, 1954738/proyecto_FIN, 1954738/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
650	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO COPANDARO PUEBLO COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 EL SALITRILLO, COPÁNDARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO COPANDARO Y CALLE CONOCIDO COPANDARO, CARRETERA MORELIA- GUADALAJARA CERCA DE CARRETERA MORE, lon:-101.236028, lat:19.895167}}	16/06/2021	15/10/2021	502,841.03	502,841.03	502,841.03	502,841.03	502,841.03	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956507/proyecto_INICIO, 1956507/proyecto_PROCESO, 1956507/proyecto_FIN, 1956507/proyecto_PROCESO, 1956507/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
550	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1066.0)}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:20, direccion:CALLE BRECHA SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO OCAMPO, 59760 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TANGAMANDAPÍO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y BRECHA CONOCIDO EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA CARRETERA QUE VA, lon:-102.135972, lat:19.942889}}	25/07/2021	31/10/2021	853,703.30	853,703.30	853,703.30	853,703.30	853,703.30	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956584/proyecto_INICIO, 1956584/proyecto_PROCESO, 1956584/proyecto_INICIO, 1956584/proyecto_PROCESO, 1956584/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1000	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1776.37)}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO SICUICHO RANCHERIA SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, BRECHA CONOCIDO SICUICHO MUY CERCA DE ABARROTOS Y PAPELERIA LULU Y DEL TALLER AUTO, lon:-102.329861, lat:19.660472}}	25/07/2021	29/10/2021	490,026.78	490,026.78	490,026.78	490,026.78	490,026.78	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1958640/proyecto_INICIO, 1958640/proyecto_PROCESO, 1958640/proyecto_INICIO, 1958640/proyecto_PROCESO, 1958640/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301959647	Proyecto de inversión	6,982,106.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997443.78, modificado:997443.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2493609.45, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491053.24, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE OCHO MIL NOVECIENTOS M REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DISTRITO HIDROMETRICO CHAPULTEPEC TERCERA ETAPA DE CUATRO - 199812	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	199812	S	3600	2800
2021	5	MIC210301959654	Proyecto de inversión	3,995,758.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1997879.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997879.35, modificado:1997879.34}}	TERMINACION DE COLECTOR LAZARO CARDENAS - 199856	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	199856	S	485	256
2021	5	MIC210301959664	Proyecto de inversión	7,967,427.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593485.53, modificado:1593410.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2390228.29, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983713.81, modificado:0.0}}	TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TANCITARO PROCESO DE LODOS ACTIVADOS PARA UN GASTO DE ONCE LPS - 200012	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	200012	S	16100	15000
2021	5	MIC210201895073	Proyecto de inversión	5,486,595.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291957.49, modificado:3291957.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2194638.32, modificado:0.0}}	PERFORACIÓN DE POZO A QUINIENTOS METROS - 77864	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	77864	S	957	855
2021	5	MIC210301959653	Proyecto de inversión	2,271,251.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1035625.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235625.5, modificado:123547.29}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 118125	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	118125	S	450	350
2021	5	MIC210301959659	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE - 118277	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	118277	S	711	756
2021	5	MIC210301959666	Proyecto de inversión	18,789,016.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.878901643E7, modificado:1.87622076E7}}	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ENCUENTRO DE CHARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SONORA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA Y CALLE COAHUILA ENTRE CALLE SONORA Y AV FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA ISAAC ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA ESTADO DE MICHOACÁN - 118425	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	118425	S	627	418

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

6400	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de lineales, meta:8900.0, meta_modificada:166.0)}	{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO SILVA CIUDAD LA PIEDAD, 59335 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTIN MELGAR A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.021378, lat:20.340576}}	14/06/2021	30/09/2021	997,443.48	997,443.48	997,443.48	997,443.48	997,443.48	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1959647/proyecto _INICIO, 1959647/proyecto _PROCESO, 1959647/proyecto _INICIO, 1959647/proyecto _FIN, 1959647/proyecto _PROCESO, 1959647/proyecto _FIN, 1959647/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
741	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de lineales, meta:282.0, meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO PÁTZCUARO, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE JOSE MARTI A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO SUR, lon:- 101.621404, lat:19.510243}}	31/05/2021	29/09/2021	1,997,879.34	1,997,879.34	1,997,879.34	1,997,879.34	1,997,879.34	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1959654/proyecto _FIN, 1959654/proyecto _PROCESO, 1959654/proyecto _FIN, 1959654/proyecto _INICIO, 1959654/proyecto _PROCESO, 1959654/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31100	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:100)}	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE JAZMIN, CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DEL FRACC GUADALUPE, lon:- 102.363919, lat:19.324009}}	12/08/2021	11/12/2021	1,593,410.52	1,593,410.52	1,593,410.52	1,593,410.52	1,593,410.52	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1959664/proyecto _PROCESO, 1959664/proyecto _INICIO, 1959664/proyecto _FIN, 1959664/proyecto _PROCESO, 1959664/proyecto _FIN, 1959664/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se cambió la meta ya que es una planta de tratamiento. , trimestre:5.0, usuario:maamartinezg, fecha:2022-06-23}}	Sin observaciones
1812	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de lineales, meta:500.0, meta_modificada:300.0)}	{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO ARANZA PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A URUAPAN Y BRECHA CONOCIDO ARANZA, CARRETERA URUAPAN- CARAPAN SALIDA URUAPAN CERCA DE LA CARRETE, lon:-102.016434, lat:19.666292}}	05/05/2021	05/07/2021	3,291,957.48	3,291,957.48	3,291,957.48	3,291,957.48	3,291,957.48	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1895073/proyecto _INICIO, 1895073/proyecto _PROCESO, 1895073/proyecto _INICIO, 1895073/proyecto _FIN, 1895073/proyecto _PROCESO, 1895073/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
800	{meta1: (unidad_medida:Polos), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:10, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO NAHUATZEN RANCHERIA NAHUATZEN, 60280 EL PADRE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ARANTEPAQUA Y CAMINO CONOCIDO ARANTEPAQUA, CAMINO RANCHO DE LUZCECITA CONOCIDO PIEDRAS NAHUATZEN SE ENCUENTRA ENT, lon:-101.938336, lat:19.610274}}	25/07/2021	25/09/2021	1,234,547.29	1,234,547.29	1,234,547.29	1,234,547.29	1,234,547.29	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1956653/proyecto _INICIO, 1956653/proyecto _PROCESO, 1956653/proyecto _FIN, 1956653/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1467	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de lineales, meta:646.5, meta_modificada:600.0)}	{geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, direccion:CALLE CONOCIDO TUPATARO RANCHERIA TUPATARO, 61293 TUPATARO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO TUPATARO Y BRECHA CONOCIDO TUPATARO, BRECHA CONOCIDO TUPATARO A UN COSTADOD E CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.3105, lat:19.820125}}	25/07/2021	25/09/2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1956659/proyecto _INICIO, 1956659/proyecto _PROCESO, 1956659/proyecto _FIN, 1956659/proyecto _PROCESO, 1956659/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1045	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.55, meta_modificada:10500.55)}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ENCUENTRO DE CHARO / COAHUILA COLONIA ISAAC ARIAGA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUYENTES DE 1917 FRENTE A LA GASOLINERA CAMINO REAL DE, lon:- 101.16966101, lat:19.70861253}}	05/04/2021	31/07/2021	18,762,207.60	18,762,207.60	18,762,207.60	18,762,207.60	18,762,207.60	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	{1956666/proyecto _INICIO, 1956666/proyecto _FIN, 1956666/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210301959666	Proyecto de inversión	3,998,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2499325.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499595.0, modificado:1499595.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN URUAPAN LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION EN LA CALLE APATZINGAN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV MEXICO - 200022	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	200022	S	1450	1000
2021	5	MIC210402011288	Acción	390,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:385375.2}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317344	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	317344	N	0	0
2021	5	MIC210201894969	Proyecto de inversión	1,123,183.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123183.73, modificado:1123183.73}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN - 74990	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	74990	S	88	82
2021	5	MIC210201895023	Proyecto de inversión	2,620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:917000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1010380.94}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 76375	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76375	S	900	850
2021	5	MIC210301956580	Proyecto de inversión	2,797,014.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559402.83, modificado:494433.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:559402.83, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678208.49, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS DE DIÁMETRO - 116362	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	116362	S	75	60
2021	5	MIC210301958529	Acción	3,146,805.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146805.96, modificado:3146805.94}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 172957	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	172957	N	0	0
2021	5	MIC210301959662	Proyecto de inversión	1,997,363.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:998681.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998681.83, modificado:998681.82}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SENGUJO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 199933	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	199933	S	425	425
2021	5	MIC210402050159	Proyecto de inversión	1,035,755.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517877.96, modificado:517877.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517877.96, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE MORELOS - 340638	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	340638	S	108	126

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2450	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 572.0, meta_modificada: 780.17}}	{geo1: {cve_municipio: 102, localidad: 1, direccion: CALLE APATZINGAN CIUDAD URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENIGNO SERRATO Y CALLE AV. MEXICO, CALLE PROLOG. GALEANA A UN COSTADO DE CECATI 117, Ion: -102.045172, lat: 19.407548}}	12/04/2021	09/08/2021	1,499,595.00	1,499,595.00	1,499,595.00	1,499,595.00	1,499,595.00	1,499,595.00	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 572.0, meta_modificada: 780.17}}	{1959666/proyecto_PROCESO, 1959666/proyecto_FIN, 1959666/proyecto_INICIO, 1959666/proyecto_PROCESO, 1959666/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: CAMARA(S), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, Ion: -101.192046, lat: 19.703384}}	01/12/2021	31/12/2021	385,375.20	385,375.20	385,375.20	385,375.20	385,375.20	385,375.20	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{2011288/proyecto_PROCESO, 2011288/proyecto_FIN, 2011288/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
170	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2306.5, meta_modificada: 2568.1}}	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 13, direccion: CALLE VICENTE RIVA PALACIO RANCHERIA HUAJUMBO, 58463 HUAJUMBO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO HUAJUMBO Y CAMINO CONOCIDO HUAJUMBO, BRECHA CONOCIDO HUAJUMBO A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA Y CERCA DE MEZC, Ion: -101.32362464, lat: 19.46257153}}	10/05/2021	20/08/2021	1,123,183.73	1,123,183.73	1,123,183.73	1,123,183.73	1,123,183.73	1,123,183.73	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2306.5, meta_modificada: 2568.1}}	{1894969/proyecto_PROCESO, 1894969/proyecto_FIN, 1894969/proyecto_INICIO, 1894969/proyecto_PROCESO, 1894969/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1750	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE TORRE LATINOAMERICANA PUEBLO ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MATAMOROS CALLE TORRE EIFEL Y CONSTITUCION AL FINAL DE LA CALLE TORRE, Ion: -102.19684776, lat: 20.15712309}}	07/06/2021	10/08/2021	1,010,380.94	1,010,380.94	1,010,380.94	1,010,380.94	1,010,380.94	1,010,380.94	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	{1895023/proyecto_PROCESO, 1895023/proyecto_FIN, 1895023/proyecto_INICIO, 1895023/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
135	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 5386.0, meta_modificada: 6050.0}}	{geo1: {cve_municipio: 59, localidad: 29, direccion: CALLE BRECHA LAS TROJAS RANCHERIA LAS TROJAS (LAS TROJES), 61755 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS TROJAS Y BRECHA LAS TROJAS, CARRETERA GABRIEL ZAMORA- DR. MIGUEL SILVA CERCA DEL TALLER TEP, Ion: -101.854234, lat: 19.167447}}	17/06/2021	16/10/2021	494,433.95	494,433.95	494,433.95	494,433.95	494,433.95	494,433.95	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 5386.0, meta_modificada: 6050.0}}	{1956580/proyecto_PROCESO, 1956580/proyecto_FIN, 1956580/proyecto_INICIO, 1956580/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, Ion: -101.192046, lat: 19.703384}}	22/02/2021	17/12/2021	3,146,805.94	3,146,805.94	3,146,805.94	3,146,805.94	3,146,805.94	3,146,805.94	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1958529/proyecto_PROCESO, 1958529/proyecto_INICIO, 1958529/proyecto_PROCESO, 1958529/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
850	{meta1: {unidad_medida: Puntos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 80, localidad: 8, direccion: CALLE JOSE MA MORELOS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), 61292 JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), SENGUÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO JOSE MA. MORELOS Y BRECHA CONOCIDO JOSE MA. MORELOS, BRECHA, Ion: -100.3697815, lat: 19.7862934}}	15/03/2021	12/06/2021	998,681.82	998,681.82	998,681.82	998,681.82	998,681.82	998,681.82	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Puntos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1959662/proyecto_PROCESO, 1959662/proyecto_FIN, 1959662/proyecto_INICIO, 1959662/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
234	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 317.0, meta_modificada: 317.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO ESCONDIDA - JUAN ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 317 PUEBLO ANGAMACUITIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUITIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUITIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE GALEANA, Ion: -101.71191, lat: 20.155041}}	08/10/2021	11/11/2021	517,877.96	517,877.96	517,877.96	517,877.96	517,877.96	517,877.96	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 317.0, meta_modificada: 317.0}}	{2050159/proyecto_PROCESO, 2050159/proyecto_FIN, 2050159/proyecto_INICIO, 2050159/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: EN EL APARTADO "MONTO GLOBAL APROBADO" ESTA UN MONTO DE \$1,35,755.92, PERO EN REALIDAD ES \$517,877.96, trimestre: 5.0, usuario: juvena jlemusn, fecha: 2022-07-07}}	Sin observaciones

2021	5	MIC210301956366	Proyecto de inversión	3,564,259.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891064.82, modificado:891064.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:891064.82, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782129.64, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE TRES - 112607	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	112607	S	3525	2150
2021	5	MIC210301956665	Proyecto de inversión	1,537,036.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:691666.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845370.16, modificado:845370.16}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL SAN JUAN DEL BARRIO - 118391	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	118391	S	1052	756
2021	5	MIC210301958584	Acción	2,999,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.98, modificado:3000000.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 174258	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174258	N	0	0
2021	5	MIC210301959521	Proyecto de inversión	1,578,434.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:947060.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631373.62, modificado:631373.61}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE - 196220	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	196220	S	558	356
2021	5	MIC210301959638	Proyecto de inversión	2,779,738.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555947.61, modificado:555947.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:555947.61, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667842.83, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CUATROCIENTOS M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN REHABILITACIÓN DE TANQUE DE CINCUENTAMETROS CUBICOS CASETA DE CLORACIÓN - 199737	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	199737	S	500	438
2021	5	MIC210301960028	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1472520.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BUENAVISTA - 211516	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	211516	S	17556	15253
2021	5	MIC210402048957	Proyecto de inversión	489,697.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244848.52, modificado:244848.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244848.52, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO. LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CERRADA INDEPENDENCIA. - 335824	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	335824	S	25	20

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

5675	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4895.0, meta_modificada:3858.86)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE OBREGON, CALLE ABASOLO RUMBO COLEGIO DE BACHILLERES, Ion:-102.06154, lat:20.14804}}	17/06/2021	16/09/2021	891,064.82	891,064.82	891,064.82	891,064.82	891,064.82	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956366/proyecto _INICIO, 1956366/proyecto _PROCESO, 1956366/proyecto _FIN, 1956366/proyecto _PROCESO, 1956366/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1808	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:712.5)}	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA PUEBLO TINGAMBATO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ERENDIRA, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TINGAMBATO, Ion:- 101.858212, lat:19.499033}}	03/06/2021	02/09/2021	845,370.16	845,370.16	845,370.16	845,370.16	845,370.16	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956665/proyecto _INICIO, 1956665/proyecto _FIN, 1956665/proyecto _INICIO, 1956665/proyecto _FIN, 1956665/proyecto _PROCESO, 1956665/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: (unidad_medida:Vecículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DIADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, Ion:- 101.192046, lat:19.703384}}	01/01/2021	31/12/2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1958584/proyecto _INICIO, 1958584/proyecto _FIN, 1958584/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
914	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0)}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DAMASO CARDENAS A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, Ion:- 101.041395, lat:19.822533}}	17/05/2021	26/06/2021	631,373.61	631,373.61	631,373.61	631,373.61	631,373.61	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1959521/proyecto _INICIO, 1959521/proyecto _PROCESO, 1959521/proyecto _FIN, 1959521/proyecto _PROCESO, 1959521/proyecto _FIN, 1959521/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
998	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:429.0)}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CONVOCADO LAS COLONIAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LADO ESTE DE LA RANCHERIA, Ion:-101.717609, lat:19.912083}}	04/08/2021	02/11/2021	555,947.60	555,947.60	555,947.60	555,947.60	555,947.60	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1959638/proyecto _INICIO, 1959638/proyecto _PROCESO, 1959638/proyecto _INICIO, 1959638/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
32809	{meta1: (unidad_medida:Plantas), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EPIFACIO HUERTA PUEBLO BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCION CERCA DE MERCADO MUNICIPAL, Ion:-102.586389, lat:19.209444}}	27/09/2021	26/11/2021	1,472,520.19	1,472,520.19	1,472,520.19	1,472,520.19	1,472,520.19	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1960028/proyecto _INICIO, 1960028/proyecto _PROCESO, 1960028/proyecto _FIN, 1960028/proyecto _INICIO, 1960028/proyecto _PROCESO, 1960028/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
45	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FELIPE ANGELES - CERRADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 71 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y , CALLE JUAN ESCUTIA EL , Ion:- 101.71472948, lat:20.1473706}}	30/09/2021	24/10/2021	244,848.52	244,848.52	244,848.52	244,848.52	244,848.52	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2048957/proyecto _INICIO, 2048957/proyecto _FIN, 2048957/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210201894563	Proyecto de inversión	5,496,648.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:994558.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4502089.93, modificado:4502089.93}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE COLONIA POTREROS DE AGUA - 67152	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67152	S	399	359
2021	5	MIC210201894972	Proyecto de inversión	870,531.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:391739.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478792.54, modificado:478792.54}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 75037	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75037	S	70	65
2021	5	MIC210201895041	Proyecto de inversión	1,480,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:740000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:732179.82}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL EJÉ MUNICIPIO DE MADERO - 77015	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77015	S	15	25
2021	5	MIC210301958590	Acción	1,102,231.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102231.8, modificado:856202.89}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 174276	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174276	N	0	0
2021	5	MIC210201895003	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:825000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:674534.35}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN MADERO LOCALIDAD DE LOMA DEL SAUZ - 75712	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75712	S	30	14
2021	5	MIC210201895032	Proyecto de inversión	1,659,672.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:746852.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912819.95, modificado:912819.95}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 76853	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	76853	S	122	100
2021	5	MIC210201895607	Acción	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 92654	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	92654	N	0	0
2021	5	MIC210301953454	Proyecto de inversión	3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3695653.67}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES OJO DE AGUA Y CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 90484	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	90484	S	180	120
2021	5	MIC210201895008	Proyecto de inversión	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:725000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1124361.37}}	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COMACHUEN MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN - 75806	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	75806	S	2000	2381

758	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1066.05, meta_modificada: 2709.93}}	{geo1: {cve_municipio: 66, localidad: 18, direccion: CALLE CONOCIDO EL MANZANILLAL RANCHERIA EL MANZANILLAL, 61604 EL MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), PÁZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO EL MANZANILLAL Y BRECHA CONOCIDO EL MANZANILLAL, BRECHA CONOCIDO EL MAN, lon: -101.54918605, lat: 19.53015395}}	27/04/2021	27/08/2021	4,502,089.90	4,502,089.90	4,502,089.90	4,502,089.90	4,502,089.90	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1066.05, meta_modificada: 2709.93}}	{1894563/proyecto_INICIO, 1894563/proyecto_PROCESO, 1894563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
135	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 94.0, meta_modificada: 94.0}}	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 113, direccion: CALLE BRECHA POTRERILLOS RANCHERIA POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), 60827 POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO POTRERILLOS Y BRECHA CONOCIDO POTRERILLOS, BRECHA CONOCIDO POTR, lon: -103.50233376, lat: 18.9525341}}	06/04/2021	05/06/2021	478,792.54	478,792.54	478,792.54	478,792.54	478,792.54	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 94.0, meta_modificada: 94.0}}	{1894972/proyecto_INICIO, 1894972/proyecto_PROCESO, 1894972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40	{meta1: {unidad_medida: Olla(s) o colcoctores, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	{geo1: {cve_municipio: 49, localidad: 42, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO EL EJE RANCHERIA EL EJE, 58495 EL EJE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO EL EJE Y BRECHA CONOCIDO EL EJE, BRECHA CONOCIDO EL EJE ENTRANDO POR BRECHA QUE VIENE DE LOS PLANCITOS PARTE SUR DE, lon: -101.140731, lat: 19.370193}}	01/06/2021	01/07/2021	732,179.82	732,179.82	732,179.82	732,179.82	732,179.82	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Olla(s) o colcoctores, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	{1895041/proyecto_INICIO, 1895041/proyecto_PROCESO, 1895041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon: -101.192046, lat: 19.703384}}	01/01/2021	31/12/2021	856,202.89	856,202.89	856,202.89	856,202.89	856,202.89	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1958590/proyecto_INICIO, 1958590/proyecto_PROCESO, 1958590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
44	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2075.0, meta_modificada: 2075.0}}	{geo1: {cve_municipio: 49, localidad: 517, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ RANCHERIA LOMA DEL SAUZ, 58483 LOMA DEL SAUZ, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ Y BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ, BRECHA CONOCIDO LOMA DEL SAUZ, CARRETERA VILLA MA, lon: -101.2309523, lat: 19.39011699}}	08/03/2021	23/04/2021	674,534.35	674,534.35	674,534.35	674,534.35	674,534.35	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2075.0, meta_modificada: 2075.0}}	{1895003/proyecto_INICIO, 1895003/proyecto_PROCESO, 1895003/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
222	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0}}	{geo1: {cve_municipio: 100, localidad: 17, direccion: CALLE BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO RANCHERIA PATAMBICHO, 58445 PATAMBICHO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO Y BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO, BRECHA CONOCIDO PATAMBICHO A 350 MTS DE LA CARRETERA 10, lon: -101.534886, lat: 19.638578}}	22/04/2021	21/07/2021	912,819.95	912,819.95	912,819.95	912,819.95	912,819.95	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0}}	{1895032/proyecto_INICIO, 1895032/proyecto_PROCESO, 1895032/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon: -101.192046, lat: 19.703384}}	03/07/2021	31/12/2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1895607/proyecto_INICIO, 1895607/proyecto_PROCESO, 1895607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
300	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 180.5, meta_modificada: 180.5}}	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 3, direccion: CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL OJO DE AGUA Y CALLE DEL DURAZNO, CALLE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN SOBRE LA CALLE VASCO DE QUIROGA A LA ALTURA DEL PARQUE C, lon: -102.03201749, lat: 19.85472857}}	05/04/2021	31/07/2021	3,695,653.67	3,695,653.67	3,695,653.67	3,695,653.67	3,695,653.67	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 180.5, meta_modificada: 180.5}}	{1953454/proyecto_INICIO, 1953454/proyecto_PROCESO, 1953454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
4381	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 56, localidad: 3, direccion: CALLE PASEO DE LA MUERTE PUEBLO COMACHUÉN, 60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TATA ISMAEL BAUTISTA Y CALLE XACUA, ENTRADA CARRETERA TURICUARO COMACHUEN, lon: -101.91054288, lat: 19.56805235}}	31/05/2021	30/08/2021	1,124,361.37	1,124,361.37	1,124,361.37	1,124,361.37	1,124,361.37	{cto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{1895008/proyecto_INICIO, 1895008/proyecto_PROCESO, 1895008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210402050223	Proyecto de inversión	1,791,382.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895691.56, modificado:895691.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895691.56, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE MORELOS - 340848	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	340848	S	108	126
2021	5	MIC210201894548	Proyecto de inversión	3,832,656.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832656.27, modificado:3832656.27}}	AMPLIACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 66911	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66911	S	4285	3600
2021	5	MIC210201894550	Proyecto de inversión	1,293,065.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293065.95, modificado:1293065.95}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 66982	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66982	S	113	101
2021	5	MIC210201894554	Proyecto de inversión	351,110.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:157999.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193110.59, modificado:193110.59}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN - 67056	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67056	S	10	10
2021	5	MIC210301955961	Proyecto de inversión	2,597,068.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499416.21, modificado:499416.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:799117.86, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298534.08, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR NORTE DE CHERÁN SEGUNDA ETAPA DE TRES PROCESO DE LODOS ACTIVADOS PARA UN GASTO DE DIEZ LPS - 110771	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	110771	S	6250	8500
2021	5	MIC210301960072	Proyecto de inversión	2,225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225000.0, modificado:2223456.12}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO COLONIA VALLE DE QUENCA TENENCIA DE SAN JUAN ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO ESTADO DE MICHOACÁN - 213001	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	213001	S	55	37
2021	5	MIC210302006017	Adquisición	40,800.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.01, modificado:40800.01}}	MODERNIZACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		N	0	0
2021	5	MIC210402049263	Proyecto de inversión	710,752.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355376.17, modificado:355376.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355376.17, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO, CALLE JOSE MARIA COSS - 337076	16	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO	337076	S	48	56

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

234	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 317.0, meta_modificada: 317.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO ESCONDIDA - JUAN ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 317 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE GALEA, lon: -101.71191, lat: 20.155041}}	08/10/2021	11/11/2021	895,691.56	895,691.56	895,691.56	895,691.56	895,691.56	895,691.56	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2050223.0, meta_modificada: 2050223.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2050223.0, meta_modificada: 2050223.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7885	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 360.0, meta_modificada: 360.0}}	{geo1: {cve_municipio: 56, localidad: 1, direccion: CALLE BRECHA CAMINO A ARANTEPACUA PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CAMINO ARANTEPACUA Y CAMINO CONOCIDO CAMINO ARANTEPACUA, CAMINO SALIDA A NAHUATZEN CARRETERA ARANTEPACUA, lon: -101.93546174, lat: 19.6094526}}	05/04/2021	05/06/2021	3,832,656.27	3,832,656.27	3,832,656.27	3,832,656.27	3,832,656.27	3,832,656.27	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1894548.0, meta_modificada: 1894548.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1894548.0, meta_modificada: 1894548.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
214	{meta1: {unidad_medida: Pozos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 98, localidad: 13, direccion: RANCHERIA LOS FRESNOS, 61443 LOS FRESNOS, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO LOS FRESNOS Y BRECHA CAMINO AL AGUACATE, BRECHA BRECHA AL AGUACATE BRECHA HACIA EL AGUACATE, lon: -100.51926204, lat: 19.57145646}}	31/03/2021	31/05/2021	1,293,065.95	1,293,065.95	1,293,065.95	1,293,065.95	1,293,065.95	1,293,065.95	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Pozos, meta: 1894550.0, meta_modificada: 1894550.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Pozos, meta: 1894550.0, meta_modificada: 1894550.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
20	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 930.0, meta_modificada: 930.0}}	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 206, direccion: CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 60825 OJO DE AGUA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO OJO DE AGUA Y BRECHA CONOCIDO OJO DE AGUA, BRECHA VA RUMBO AL CAMINO A HUIZONTLA BRECHA A HUIZONTLA, lon: -103.35852425, lat: 18.64191135}}	30/03/2021	29/05/2021	193,110.59	193,110.59	193,110.59	193,110.59	193,110.59	193,110.59	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1894554.0, meta_modificada: 1894554.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1894554.0, meta_modificada: 1894554.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14750	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 23, direccion: CALLE BRECHA CHERAN PUEBLO CHERAN, 60270 TZERÉMBARO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN- CARAPAN Y BRECHA ARBOLEDAS, BRECHA CONOCIDO CHERAN CERCA DE CARRETERA FEDERAL 37 URUAPAN CARAPAN, lon: -101.979983, lat: 19.693856}}	23/07/2021	29/10/2021	499,436.20	499,436.20	499,436.20	499,436.20	499,436.20	499,436.20	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1955961.0, meta_modificada: 1955961.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1955961.0, meta_modificada: 1955961.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
92	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 100.6, meta_modificada: 100.6}}	{geo1: {cve_municipio: 112, localidad: 1, direccion: CALLE LAGO DE PÁTZCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN PRECISAR NOMBRE Y CALLE LAGO DE PÁTZCUARO, CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE DE LA INTERSECCIÓN DEL LIBRA, lon: -100.33367227, lat: 19.43260677}}	05/04/2021	31/07/2021	2,223,456.12	2,223,456.12	2,223,456.12	2,223,456.12	2,223,456.12	2,223,456.12	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1960072.0, meta_modificada: 1960072.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1960072.0, meta_modificada: 1960072.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Calz. Ventura Puente 112, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon: -101.1786376, lat: 19.6972015}}	28/08/2021	30/09/2021	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 2006017.0, meta_modificada: 2006017.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 2006017.0, meta_modificada: 2006017.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
104	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 246.0, meta_modificada: 246.0}}	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CONSTITUCIÓN - DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 246 PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE S, lon: -101.7173, lat: 20.141892}}	01/10/2021	30/10/2021	355,376.17	355,376.17	355,376.17	355,376.17	355,376.17	355,376.17	{ctto1: {tipo_obra: {meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2049263.0, meta_modificada: 2049263.0}}}}}}	{meta1: {unidad_medida: {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2049263.0, meta_modificada: 2049263.0}}}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	5	MIC210201894493	Proyecto de inversión	862,633.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862633.32, modificado:862633.32}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 65303	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65303	S	1310	10536
2021	5	MIC210201894541	Proyecto de inversión	6,082,980.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082980.39, modificado:6082980.39}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE - 66732	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	66732	S	100	90
2021	5	MIC210301956629	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999013.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS CINCUENTA ML DE COLECTOR PLUVIAL DE VEINTICUATRO PULGADAS A SESENTA PULGADAS DE DIÁMETRO ANILLO CIRCUNVALACIÓN EN LA COLONIA LA TAMACUA SEGUNDA ETAPA DE TRES - 117636	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	117636	S	1550	1500
2021	5	MIC210301959549	Proyecto de inversión	2,996,251.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449437.74, modificado:449437.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:749062.91, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797750.97, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO SISTEMA DE CLORACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL DE SESENTA METROS CUBICOS - 196720	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	196720	S	58	55
2021	5	MIC210301959670	Proyecto de inversión	2,998,327.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749581.94, modificado:749581.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:749581.94, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499163.88, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL PLATANAL PROCESO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PARA UN GASTO DE OCHO PUNTO CINCO LPS - 200037	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	200037	S	1200	1000
2021	5	MIC210402007080	Proyecto de inversión	782,906.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782906.33, modificado:782906.33}}	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 77599	16	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	77599	S	432	400

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

11846	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:346.5, meta_modificada:346.5)}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AQUILA, 60870 AQUILA, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JAUREZ A UN COSTADO DEL CAUCE DEL RÍO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, Ion:- 103.50422637, lat:18.60161279}}	28/04/2021	27/06/2021	862,633.32	862,633.32	862,633.32	862,633.32	862,633.32	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1894493/proyecto _PROCESO, 1894493/proyecto _INICIO, 1894493/proyecto _PROCESO, 1894493/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	{obs1: {observacion:Se construyeron 342.80 ml. el sistema no permite poner menos cantidad a trimestres anteriores., trimestre:5.0, usuario:maamartinezg, fecha:2022-06-17}}	Sin observaciones
190	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:969.49, meta_modificada:1551.44)}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO CARINGARO RANCHERIA CARINGARO, 58424 CARINGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15, ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL POR EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOC, Ion:-101.49547669, lat:19.66267127}}	04/05/2021	31/07/2021	6,082,980.39	6,082,980.39	6,082,980.39	6,082,980.39	6,082,980.39	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1894541/proyecto _INICIO, 1894541/proyecto _PROCESO, 1894541/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3050	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:357.5)}	{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DELICIAS PUEBLO URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE DIAGONAL ALDAMA Y CALLE GRANJAS PEDREGAL, CALLE CONOCIDO URUAPAN A UN COSTADO DE RIO CUPATITZIO, Ion:- 102.061934, lat:19.407833}}	22/07/2021	29/10/2021	999,013.19	999,013.19	999,013.19	999,013.19	999,013.19	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1956629/proyecto _INICIO, 1956629/proyecto _PROCESO, 1956629/proyecto _INICIO, 1956629/proyecto _PROCESO, 1956629/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se construyeron 299.70 ml pero el sistema ya no me permite corregir la cantidad que se le habla do en trimestre anterior. trimestre:5.0, usuario:maamartinezg, fecha:2022-06-21}}	Sin observaciones
113	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4307.91, meta_modificada:4072.4)}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CALLE BRECHA RANCHERIA EL TERRERO, 61043 EL TERRERO, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO EL TERRERO Y BRECHA CONOCIDO EL TERRERO, BRECHA CONOCIDO EL TERRERO TODO EL POBLADO, Ion:- 100.17519, lat:19.890094}}	04/08/2021	03/11/2021	449,437.74	449,437.74	449,437.74	449,437.74	449,437.74	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1959549/proyecto _INICIO, 1959549/proyecto _PROCESO, 1959549/proyecto _INICIO, 1959549/proyecto _PROCESO, 1959549/proyecto _INICIO, 1959549/proyecto _PROCESO, 1959549/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2200	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1331.0, meta_modificada:1360.0)}	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE CONOCIDO PARTE NORTE DE LA LA LOCALIDAD, Ion:-102.581328, lat:20.066535}}	05/08/2021	30/09/2021	749,581.94	749,581.94	749,581.94	749,581.94	749,581.94	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(1959670/proyecto _INICIO, 1959670/proyecto _PROCESO, 1959670/proyecto _INICIO, 1959670/proyecto _PROCESO, 1959670/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
832	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE BRECHA CONOCIDO CUPIO PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO PUQUIO Y CAMINO CONOCIDO PUQUIO, CAMINO CONOCIDO PUQUIO CERCA DE POSADA LA LOMA EN CARRTERA A ZIRAHUEN, Ion:-101.72712, lat:19.462037}}	20/05/2021	19/08/2021	782,906.33	782,906.33	782,906.33	782,906.33	782,906.33	{ctto1: {tipo_obra	{meta1: {unidad	(2007080/proyecto _FIN, 2007080/proyecto _PROCESO, 2007080/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														
1. Título del conjunto:		Ejercicio del Gasto Entidades Federativas												
2. Contexto:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.												
3. Metodología:		Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario. Se identifica con "N/R" (No reportó) los Programas Presupuestarios que transfirieron recursos pero que no fueron reportados por la Entidad Federativa correspondiente.												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	Sin Especificar	Sin Especificar	93,039.80	500,988.57		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Informe Definitivo 2021												
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
382,888,006.00	382,888,006.00	382,888,006.00	382,753,944.00	382,753,944.00	382,753,944.00	382,753,944.00			380394753	N/A		
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1.00	577,831.80	577,831.80	577,831.80	577,831.80	577,831.80	577,831.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
80,187,801.00	80,187,801.00	80,187,801.00	80,187,801.00	80,187,801.00	80,187,801.00	80,187,801.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
26,667,223.00	45,718,407.00	45,718,407.00	45,584,345.00	45,584,345.00	45,584,345.00	45,584,345.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
56,581,520.00	56,581,520.00	56,581,520.00	56,581,520.00	56,581,520.00	56,581,520.00	56,581,520.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
94,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	282,092.00	24.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

35,000,000.00	19,042,722.00	19,042,722.00	19,042,722.00	19,042,722.00	19,042,722.00	19,042,722.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
87,301,459.00	96,570,760.00	96,570,760.00	96,570,760.00	96,570,760.00	96,570,760.00	96,570,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
3,149,998.00	1,399,350.03	1,399,350.03	1,399,350.03	1,399,350.03	1,399,350.03	1,399,350.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1.00	4,809,614.19	4,809,614.19	4,809,614.19	4,809,614.19	4,809,614.19	4,809,614.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1.00	3,999,999.98	3,999,999.98	3,999,999.98	3,999,999.98	3,999,999.98	3,999,999.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2,775,914,650.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00			2775914650	N/A	
2,775,914,650.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	2,776,196,718.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	308,356.00	28,310.00	Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	Sin Especificar	Sin Especificar	1,211,586.27	4,466,655.78	Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	451 - Pensiones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Sin Especificar	Sin Especificar	846.60	46.00	Total del Programa Presupuestario	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

3,150,493,647.00 3,150,773,693.00 3,150,773,693.00 3,150,773,693.00 3,150,773,693.00 3,150,773,693.00 3,150,773,693.00							3150493647		N/A			
3,150,493,647.00	3,150,773,693.00	3,150,773,693.00	3,150,773,693.00	3,150,773,693.00	3,150,773,693.00	3,150,773,693.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,918,935,011.00 1,918,935,011.00 1,918,930,174.00 1,918,930,174.00 1,918,930,174.00 1,918,930,174.00 1,918,930,174.00							1918930174		N/A			
617,696,188.00	739,251,664.00	739,251,664.00	739,251,664.00	739,251,664.00	739,251,664.00	739,251,664.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,301,238,823.00	1,104,018,575.00	1,104,018,575.00	1,104,018,575.00	1,104,018,575.00	1,104,018,575.00	1,104,018,575.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	75,664,772.00	75,659,935.00	75,659,935.00	75,659,935.00	75,659,935.00	75,659,935.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,306,860.00 1,307,660.01 1,307,660.01 1,307,660.01 1,307,660.01 1,307,660.01 1,307,660.01							1306860		N/A			
6,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	Sin Especificar	Sin Especificar	3,266.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003		Municipio de Los Reyes			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003		Municipio de Los Reyes			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003		Municipio de Los Reyes			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1,300,694.62	1,005,860.00	1,005,860.00	1,005,860.00	1,005,860.00	1,005,860.00	1,005,860.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
0.00	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	40,800.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
32,136,154.00	32,139,380.00	32,139,380.00	32,139,380.00	32,139,380.00	20,133,582.00	20,133,582.00			N/A	N/A	
12,467,663.00	7,654,492.00	7,654,492.00	7,654,492.00	7,654,492.00	4,571,813.00	4,571,813.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
18,896,035.00	19,957,908.00	19,957,908.00	19,957,908.00	19,957,908.00	11,714,349.00	11,714,349.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
772,456.00	4,526,980.00	4,526,980.00	4,526,980.00	4,526,980.00	3,847,420.00	3,847,420.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Sistema de Recursos Federales Transferidos															
1. Título del conjunto:		Indicadores Entidades Federativas													
2. Contexto:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno Federal a través del Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.													
3. Metodología:		Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.													
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159905	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160605	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162607	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	160284	Índice de Fortalecimiento Financiero	Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Informe Definitivo 2021																	
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.38095			12.38095			13.39286			92.44	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	84.7619			84.7619			76.78571	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		90.59	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.85714			2.85714			9.82143	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		29.09	Validado
(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	6.77294			6.77294			5.45493			80.54	Validado

2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	161374	Índice de Impacto de Deuda Pública	Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEf. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El ingreso estatal disponible o ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	161976	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEf, respecto al monto anual aprobado de FAFEf a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167432	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	Mide la variación del ingreso de la entidad federativa disponible del año actual respecto del ingreso de la entidad federativa disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. Si la Tasa de Variación es positiva se tendrán finanzas públicas fortalecidas, si es igual a cero, no hubo cambio, y si el valor es negativo, las finanzas públicas no se fortalecieron.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167434	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Es la suma de recursos destinados a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa entre el monto total del FAFEf ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/(Ingreso Estatal Disponible)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Descendente	28.54816		28.54816		24.20451	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	117.95	Validado
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		99.76723	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	99.77	Validado
[(Ingreso estatal disponible del año t / Ingreso estatal disponible del año t-1)-1] * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	.04544		.04544		-3.40826	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	-7500.57	Validado
(Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		0		0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado

2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167444	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Es la suma de recursos destinados a saneamiento financiero en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167445	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Es la suma de recursos destinados a saneamiento de pensiones en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167446	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Es la suma de recursos destinados a modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167479	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Es la suma de recursos destinados a modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167481	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Es la suma de recursos destinados a proyectos de investigación en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167482	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Es la suma de recursos destinados a sistemas de protección civil en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	167483	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Es la suma de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa entre el monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa. El monto del numerador y denominador son acumulados al periodo que se reporta.
2021	5	5	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167391	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta del FORTAMUN, respecto al monto ministrado por la DGPYP A al periodo que se reporta. El monto del numerador y denominador es acumulado al periodo que se reporta.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1	1	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	0	Validado
(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	.03943	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0		N/D	Validado
(Monto ejercido en sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcación territorial de la Cuidad de México por la entidad federativa/ Monto ministrado por la DGPYP A del FORTAMUN en la entidad federativa)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100.00889	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	100.01	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2. Contexto	Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología	Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	2	MIC220202067423	Proyecto de inversión	13,749,809.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374980979E7, modificado:1.374980979E7}}	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CAMINO. E.C.MORELIA JIQUILPAN GÓMEZ FARÍAS SAN ANTONIO, DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL SEIS MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD GÓMEZ FARÍAS, DE MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 49115	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	49115	S	893	825	1718
2022	2	MIC220202066806	Proyecto de inversión	4,228,906.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228906.99, modificado:4228906.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA MUNICIPIO DE NAHUATZEN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 29063	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas	29063	S	520	350	870
2022	2	MIC200301792149	Proyecto de inversión	495,299,292.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4529929221E8, modificado:4.3762171821E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCERO DE AVENIDA MORELOS NORTE CON EL PERIFERICO REVOLUCION-REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	12660545	N	0	0	597511
2022	2	MIC200301713737	Proyecto de inversión	430,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:5.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E8, modificado:3.7344827586E8}}	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCERO DE AVENIDA ACUEDUCTO CON PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	200107	N	0	0	597511

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Segundo Trimestre 2022																
Total de Registros: 4																
					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EC MORELIA JIQUILPAN - GOMEZ FARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO GÓMEZ FARIÁS, 59762 GÓMEZ FARIÁS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EC MORELIA JIQUILPAN Y CAMINO GOMEZ FARIAS, CAMINO E, lon:-102.15767958, lat:19.92226881}}	21/04/2022	19/07/2022	13,749,809.79	13,749,809.79	4,124,942.94	4,124,942.94	4,124,942.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE22/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.374980979E7, importe_modificado:1.374980979E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{2067423/proyecto_PROCESO, 2067423/proyecto_INICIO, 2067423/proyecto_PROCESO, 2067423/proyecto_INICIO, 2067423/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20765.14, meta_modificada:20765.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARANTEPACUA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 001 CIUDAD , 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA , lon:-101.96348541, lat:19.58988146}}	01/04/2022	15/07/2022	4,228,906.99	4,228,906.99	1,268,672.10	1,268,672.10	1,268,672.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/FISE22/01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:4228906.99, importe_modificado:4228906.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14120.3}}	{2066806/proyecto_PROCESO, 2066806/proyecto_INICIO, 2066806/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13370.0, meta_modificada:13370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 2235, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.18826628, lat:19.72120149}}	30/11/2020	30/08/2022	437,621,718.21	437,621,718.21	437,621,718.13	437,621,718.13	437,621,718.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200349-E10/2020, contratista:CORTEZ PALMA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.8752965647E8, importe_modificado:4.8752965647E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11498.2}}	{1792149/proyecto_INICIO, 1792149/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19036.5, meta_modificada:19036.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuente de El Caminero, Perif. Paseo de la República, Pob. Ocolusen, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.14929914, lat:19.69465768}}	24/06/2020	24/04/2022	373,448,275.86	373,448,275.86	373,180,169.07	373,180,169.07	373,180,169.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/200107/2020, contratista:INTEGRADORA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.A.P.I DE C.V. Y ASOCIADOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4.2298658298E8, importe_modificado:4.2298658298E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15229.0}}	{1713737/proyecto_INICIO, 1713737/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

1. Título del conjunto: Ejercicio del Gasto Entidades Federativas

2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos, a nivel de Partida Genérica.

3. Metodología: Los registros del módulo de Ejercicio del Gasto que la Entidad Federativa validó son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados agrupándolos por Programa Presupuestario. Se identifica con "N/R" (No reportó) los Programas Presupuestarios que transfirieron recursos pero que no fueron reportados por la Entidad Federativa correspondiente.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	FONDO METROPOLITANO	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo Metropolitano	U057	FONDO METROPOLITANO	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	Sin Especificar	Sin Especificar	97,180.35	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Segundo Trimestre 2022												
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
430,000,000.00	373,448,275.90	373,448,275.90	373,448,275.90	373,180,169.10	373,180,169.10	373,180,169.10			N/A	N/A		
430,000,000.00	373,448,275.90	373,448,275.90	373,448,275.90	373,180,169.10	373,180,169.10	373,180,169.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
495,299,292.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.10	437,621,718.10	437,621,718.10			N/A	N/A		
495,299,292.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.20	437,621,718.10	437,621,718.10	437,621,718.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
419,503,660.00	419,503,660.00	251,702,196.00	159,916,428.20	47,974,928.50	47,974,928.50	47,974,928.50			251702196	N/A		
4,654,523.00	4,654,523.00	2,792,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
228,057,729.00	228,057,729.00	136,834,637.40	155,687,521.20	46,706,256.40	46,706,256.40	46,706,256.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
73,839,947.00	73,839,947.00	44,303,968.20	4,228,907.00	1,268,672.10	1,268,672.10	1,268,672.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
41,538,934.00	41,538,934.00	24,923,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	FAIS Entidades	Secretaría de Finanzas y Administración			2 - Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	303,157.72	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	141,690.56	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	832 - Aportaciones de la Federación a municipios
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	Sin Especificar	Sin Especificar	916,253.84			Total del Programa Presupuestario

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

70,263,391.00	70,263,391.00	42,158,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1,149,136.00	1,149,136.00	689,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
3,041,333,144.00	3,041,333,144.00	1,824,799,884.00	3,041,333,144.00	1,520,876,097.00	1,520,876,097.00	1,520,876,097.00			1824799884	N/A	
3,041,333,144.00	3,041,333,144.00	1,824,799,884.00	3,041,333,144.00	1,520,876,097.00	1,520,876,097.00	1,520,876,097.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
3,573,231,851.00	3,608,077,301.00	1,804,038,653.00	3,608,077,301.00	1,503,451,565.00	1,503,451,565.00	1,503,451,565.00			1804038653	N/A	
3,573,231,851.00	3,608,077,301.00	1,804,038,653.00	3,608,077,301.00	1,503,451,565.00	1,503,451,565.00	1,503,451,565.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
2,184,251,794.10	2,167,154,221.00	1,092,125,896.00	991,728,449.00	991,728,449.00	991,728,449.00	991,728,449.00			1092125896	N/A	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	I012	FAFEF	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Provisión para la Armonización Contable	U116	Provision para la Armonizacion Contable	Secretaría de Finanzas y Administración			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación

VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

713,153,200.10	713,153,200.00	349,480,286.70	308,857,739.00	308,857,739.00	308,857,739.00	308,857,739.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,471,098,594.00	1,454,001,021.00	742,645,609.30	682,870,710.00	682,870,710.00	682,870,710.00	682,870,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,845,769.76	1,845,769.76	1,845,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00			1845769.76	N/A		
567,000.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1,278,769.76	1,278,769.76	1,278,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

VALOR LEGAL

Sistema de Recursos Federales Transferidos															
1. Título del conjunto:		Indicadores Entidades Federativas													
2. Contexto:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre el avance de los indicadores de los Programas Presupuestarios que transfiere el Gobierno Federal a través del Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.													
3. Metodología:		Los Indicadores son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.													
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169041	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170238	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170350	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Periodo: Segundo Trimestre 2022																	
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	43.48	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		43.48	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		25.00			173.91	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	52.17	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		52.17	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		75.00			143.75	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.35	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		4.35	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:madmolinae,fecha:07/07/22}}		0.00			N/D	Validado

2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	172504	Índice de Fortalecimiento Financiero	Del total del Ingreso Estatal Disponible, este indicador mostrará qué porcentaje corresponde a Ingresos propios. Los ingresos propios incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, además Otros como derechos, productos y aprovechamientos. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado y Financiamientos. Excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Con este indicador se busca identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones (sin incluir los recursos destinados a municipios).
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173166	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de los sistemas de protección civil en el estado.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173168	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado del FAFEf para la entidad federativa, el indicador muestra qué porcentaje fue ejercido por la entidad federativa acumulado al periodo que se reporta.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173458	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	Del monto total del FAFEf ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173463	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos por la entidad federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	12.20	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	12.20	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	8.94	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	73.27	Validado
(Monto ejercido en sistemas de protección civil en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.67	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	41.67	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	45.40	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	108.97	Validado
(Monto ejercido en modernización de sistemas de recaudación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Sumatoria de recursos transferidos del FORTAMUN a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por la entidad federativa/ Monto ministrado del FORTAMUN a la entidad federativa)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	83.33	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	83.33	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	83.34	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	100.01	Validado

2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173826	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento de pensiones en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173828	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de investigación en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	173829	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a proyectos de infraestructura física en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174148	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174457	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al fortalecimiento de la educación pública en la entidad federativa.
2022	2	2	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	174783	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	Del monto total del FAFEF ministrado a la entidad federativa al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al saneamiento financiero en la entidad federativa.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(Monto ejercido en saneamiento de pensiones en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en proyectos de investigación en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en modernización de registros públicos de la propiedad y comercio en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en fortalecimiento de educación pública en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Programación original deficiente,usuario:franciscojacruz,fecha:12/07/22}}	0.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	N/D	Validado
(Monto ejercido en saneamiento financiero en la entidad federativa / Monto total del FAFEF ministrado en la entidad federativa)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	83.33	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	83.33	{just1:{ciclo:2022,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:franciscojacruz,fecha:22/07/22}}	90.81	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	108.97	Validado



COPIA SIN VALOR LEGAL