



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXVIII

Morelia, Mich., Miércoles 1 de Noviembre de 2017

NUM. 50

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares

Esta sección consta de 32 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 26.00 del día

\$ 34.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS:

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
- FONDO REGIONAL (FONREGION).
- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE).
- PROGRAMAS REGIONALES.
- PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.
- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN.

NIVEL FINANCIERO:

- RAMO 09
- RAMO 15
- RAMO 23
- RAMO 33

INDICADORES:

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017.
- INDICADORES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2017.

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE 2017

Total: 206

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Ejecución	Programa Fondo Común - Específico	Programa Fondo Común - Específico	Reca	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Operativo	Programado	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprobado	Requerido	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Planificado	Avance Realizado
MCC141732084943	Construcción De Columnas Sostenedoras Para La Cerrada En La Localidad De Apuallila, Municipio De Apuallila	382	Hidalgo	Apuallila	Apuallila	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL JUEGO Y SECCIÓN DE CUEBOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,094,217	\$1,094,217	\$1,094,217	\$1,092,301	\$1,092,300	\$1,092,301	99.82	00	Dece	8,509	0.00	100.00	Financiera: OMB TENDIÓ / Financiera: OMB TENDIÓ / Reglas: SE CAPTURARON DATOS DEL CONTRATO, EL SISTEMA NO LE PERMITE - SE HICIERON VARIOS INTENTOS DE CAMBIAR LOS DATOS DEL CONTRATO PERO SIEMPRE SALTA UN MENSAJE QUE NO SE PUEDE OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE CONSULTA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC141820849273	Construcción Del Camino Las Pajas - Apoyangos - Las Pajas - Tlapachco, Tramo Del Km 3 000 Al Km 41 300	118993	Hidalgo	Apoyangos	Coltepec municipal	Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,174,220	\$2,174,220	\$2,174,220	91.49	00	Ejercicio	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC1416108493594	CONSERVACIÓN DEL CAMINO APERTURACIÓN - APUALLILA, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 01-000	118990	Hidalgo	Apuallila	APERTURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	Trámite Subordinado	0019 Fondo Regional	20-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,109,995	\$10,718,056	\$11,718,056	\$10,718,056	\$9,474,937	\$9,474,937	\$9,474,937	90.25	00	Ejercicio	101,955	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC1416908493388	Rehabilitación Del Camino Hidráulico - Orizaba - Apoyangos De La Comandancia Tramo Del No. 2 700 Al No. 8 800	650671	Hidalgo	Apoyangos	Santiago Juchitán	Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,408,768	\$13,408,768	\$13,410,768	\$13,408,768	\$14,473,004	\$14,473,004	\$14,473,004	93.37	00	Ejercicio	1,819	0.00	91.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar	
MCC1418208493388	CONSERVACIÓN DEL CAMINO CARRETERO EN EL KM 7-000 DEL CAMINO PANAMA-CARRETERO, DE 183 N DE CLAVE	614737	Hidalgo	Apuallila	Carretera (De Chantreman de Chantreman)	Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo de Orizaba	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$33,788,821	\$33,788,821	\$33,788,821	89.74	00	Dece	Cuadrados	1,378	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCC141732084946	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS SOSTENEDORAS EN LA LOCALIDAD DE APUILLA	387	Hidalgo	Apuilla	Apuilla	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL JUEGO Y SECCIÓN DE CUEBOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$1,994,919	\$1,994,919	\$1,994,919	\$1,994,919	\$1,994,919	\$1,994,919	100.00	00	Dece	1,688	0.00	100.00	Financiera: OMB TENDIÓ / Financiera: OMB TENDIÓ / Reglas: LA OMB DE DECISIONES AL 100% - SE HICIERON VARIOS INTENTOS DE CAMBIAR LOS DATOS DEL CONTRATO PERO SIEMPRE SALTA UN MENSAJE QUE NO SE PUEDE OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE CONSULTA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SE HICIERON VARIOS INTENTOS DE CAMBIAR LOS DATOS DEL CONTRATO PERO SIEMPRE SALTA UN MENSAJE QUE NO SE PUEDE OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE CONSULTA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.	
MCC14169084933126	Elaboración Del Estudio Y Presupuesto Ejecutivo Del Camino Carretero De San Mateo De Huanacastilla, Del No. 0 000 Al No. 7 000	604690	Hidalgo	León	León de Huarizes	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$32,630	\$32,630	\$32,630	\$32,630	\$313,361	\$373,361	\$373,361	97.88	00	Dece	3,928	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC14169084933938	Elaboración Del Estudio Y Presupuesto Ejecutivo Del Camino "Huanacastilla", L-60 Huanacastilla, Estado De León No. 38 800	604678	Hidalgo	Huanacastilla	Huanacastilla	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$243,843	\$243,843	\$243,843	60.99	00	Dece	7,712	0.00	84.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC14169084933013	Elaboración Del Estudio Y Presupuesto Ejecutivo Del Camino Carretero En El Km. 18 300 Del Camino San Isidro Orizaba	604694	Hidalgo	Huanacastilla	El Camino (Finca de Naya)	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$363,951	\$363,951	\$363,951	\$363,951	\$363,951	\$363,951	\$363,951	97.36	00	Dece	8	0.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC141690849374692	Rehabilitación Del Camino Tlapachco-Carriacana-Orizaba, Tramo 1 Del Km 10-000 Al Km 60-000 Y Tramo 2 Del Km 101-000 Al Km 126-000	604689	Hidalgo	Carriacana	Carriacana de Huizilco	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$27,881,764	\$27,881,764	\$27,881,764	\$27,881,764	\$12,942,773	\$12,942,773	\$12,942,773	46.41	00	Ejercicio	17,001	0.00	28.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCC141732084942	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS SOSTENEDORAS (BARRANCO) EN LA LOCALIDAD DE CUREN, MUNICIPIO DE CUREN	383	Hidalgo	Curen	Curen	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL JUEGO Y SECCIÓN DE CUEBOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$3,990,876	\$3,990,876	\$3,990,876	\$2,230,076	\$2,230,076	\$2,230,076	88.88	00	Dece	12,402	0.00	81.00	Financiera: OMB EN PROCESO / Financiera: OMB EN PROCESO / Reglas: LA OMB DE DECISIONES EN PROCESO	
MCC14169084933939	Elaboración Del Estudio Y Presupuesto Ejecutivo Del Camino E.C. (La Chihuahua - Salinas De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 6 000.	604693	Hidalgo	Chihuahua	Villa Victoria	Trámite Subordinado	0029 Fondo Regional	20-Programas Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$181,766	\$181,766	\$181,766	83.77	00	Dece	290	0.00	84.00	Financiera: / Financiera: / Reglas: Para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

NOCTI48400003977	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LAS CUCURAS DE BUENAVISTA - SAN AGUSTO, DEL NO. 8 000 AL NO. 3 000	0604004	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	LAS CUCURAS (BUENAVISTA)	MURAL	MUNICIPIAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$201,478	\$201,477	\$201,477	\$201,477	\$201,460	\$200,460	\$201,460 99.40	00	OCESA	3,340	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003978	Rehabilitación Del Camino Chantreño - La Balsa, Tramo Del No. 2 000 AL No. 4 000	060614	Mantenimiento de OBRAS	Chantreño	Chantreño	Tobasco Suburbano	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	Junta de Camerón	Temapoton y Veracruz	EX EJECUCIÓN	2018	\$8,331,832	\$8,331,832	\$8,331,832	\$8,331,832	\$2,312,890	\$2,312,890	\$2,312,890 24.76	00	El Estero	3,832	0.00	98.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.	
NOCTI48400003983	CONSTRUCCIÓN DEL PUENQUE EL TAYUQUE UNIDOS EN EL NO. 4-999 DEL CAMINO E.C. TAYUQUE-CHANTREÑO-LOMA DEL TAYUQUE	013708	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	LOMA DEL TAYUQUE	MURAL	MUNICIPIAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$19,236,328	\$19,236,328	\$19,236,328	\$19,236,328	\$14,235,901	\$14,235,901 84.37	00	MICRO CUADROS	3,179	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.	
NOCTI48400003984	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ POCUO - EL SALICÓN, DEL NO. 3 000 AL NO. 10 000	0603043	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	POCUO	MURAL	MUNICIPIAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$190,790	\$190,790	\$190,790	\$190,790	\$190,580	\$190,580 99.90	00	OCESA	1,989	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.	
NOCTI48400003985	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL PUENQUE LA CAMARIANA, CPMO MICHOA, UNIDOS EN EL NO. 11 900 DEL CAMINO CHANTREÑO - POCUO	0604003	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	CHANTREÑO DE BUENOS	TIEMPO	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$361,932	\$361,932	\$361,932 90.49	00	OCESA	1,982	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003986	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL PUENQUE LA CAÑADA, CPMO MICHOA, UNIDOS EN EL NO. 17 800 DEL CAMINO CHANTREÑO - POCUO	0604003	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	LA CAÑADA DE BUENOS	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$363,988	\$363,988	\$363,988 92.11	00	OCESA	3,360	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003987	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ CHANTREÑO - EL TAYUQUE, DEL NO. 1 000 AL NO. 4 000	0604003	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	CHANTREÑO DE BUENOS	TIEMPO	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$230,482	\$230,482	\$230,482	\$230,482	\$227,539	\$227,539	\$227,539 98.74	00	OCESA	987	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003988	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEMAPOTON - CHANTREÑO - AQUILA, TRAMO DEL NO. 3-000 AL NO. 130-000	013894	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE TERRENO	CHANTREÑO DE TAYUQUE	TIEMPO	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$11,940,024	\$11,940,024	\$11,940,024	\$11,940,024	\$11,762,727	\$11,762,727 98.51	00	EL ESTERCO	24,482	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.	
NOCTI48400003989	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LA CHOLONERA - E.C. SALICÓN DE COPALA, DEL NO. 0 000 AL NO. 23 000	0603028	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE TERRENO	LA CHOLONERA	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$933,790	\$933,790	\$933,790	\$933,790	\$917,492	\$917,492	\$917,492 97.30	00	OCESA	11,463	0.00	97.50	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003990	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL PUENQUE "EL SALICÓN", CPMO MICHOA, UNIDOS EN EL NO. 23 900 DEL CAMINO LA CHOLONERA - EL SALICÓN	0604074	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE TERRENO	LA CHOLONERA	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$379,388	\$379,388	\$379,388	\$379,388	\$369,430	\$369,430	\$369,430 97.39	00	OCESA	424	0.00	98.50	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003994	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL PUENQUE LA TOUTAPA, CPMO MICHOA, UNIDOS EN EL NO. 10 300 DEL CAMINO LA CHOLONERA - EL SALICÓN	0604074	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE TERRENO	LA CHOLONERA	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$316,942	\$316,942	\$316,942 95.24	00	OCESA	388	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003993	RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LAS PALICAS - JUNCA ENTRA DE LAS AGUAS, DEL NO. 3 000 AL NO. 3 000	0604000	MISIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN	LAS PALICAS	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$230,494	\$230,494	\$230,494	\$230,494	\$228,470	\$228,470	\$228,470 98.20	00	OCESA	724	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003996	REHABILITACIÓN DEL COMITÉ COCULA - UNIDOS JUNCA TIEMPO DEL NO. 0 000 AL NO. 11 100	0603004	MISIÓN DE OBRAS	COCULA	COCULA DE LA PAZ	TIEMPO	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$16,943,944	\$16,943,944	\$16,943,944	\$16,943,944	\$4,133,221	\$4,133,221	\$4,133,221 24.40	00	EL ESTERCO	13,800	0.00	23.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003998	REHABILITACIÓN DEL COMITÉ " CUIRÓN - SAN AGUSTO DEL PILÓN - MUNICIPIO TAYUQUE", TRAMO DEL NO. 1 300 AL NO. 8 300	0604009	MISIÓN DE OBRAS	CUIRÓN	CUIRÓN DEL TAYUQUE	TIEMPO	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$13,013,233	\$13,013,233	\$13,013,233	\$13,013,233	\$1,743,700	\$1,743,700	\$1,743,700 13.10	00	EL ESTERCO	13,042	0.00	13.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.
NOCTI48400003999	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MISTRAL TAMPA - LA CAÑADA - POCUO TIEMPO - DE. DEL NO. 0 000 AL NO. 10-100	013893	MISIÓN DE OBRAS	TERRENO	MISTRAL TAMPA DE LAS CUCURAS	MURAL	MUNICIPAL	2019 FOMENTO REGIONAL	20-PROYECTOS DE BARRIALES Y ESCUELAS	JUCA DE CAMERÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ	TEMAPOTON Y VERACRUZ	EX EJECUCIÓN	2018	\$4,907,184	\$4,907,184	\$4,907,184	\$4,907,184	\$4,408,990	\$4,408,990	\$4,408,990 89.82	00	EL ESTERCO	13,443	0.00	100.00	FINANCIAMIENTO / FONDOS / APLICADOS PARA FALTA DE SISTEMA PARA ASIGNACIÓN NIVEL.

MIC1616040029813	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Sotolongo) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 900.	0805293	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Las Palmas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$113,747	\$113,747	\$113,747 99.38	\$0	Otros	720	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040030769	Rehabilitación Del Camino Ciudad Hidalgo - Mesa De Pinos - Venta De San Andrés, Tramo Del Km. 33 600 Al Km. 46 600	0406616	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Pueblo de Posoloto (La Cooperativa)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$6,143,631	\$6,142,631	\$6,142,631 25.40	\$0	Kilómetros	95,679	0.00	48.00	Financiera / Flujos / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1617030066649	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tapatayillo	084	Michoacán de Ocampo	Hondolázar	Tapatayillo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SISTEMAS DE CUNCAJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,732,769	\$1,727,891	\$1,727,891	\$1,727,891	\$1,727,891	\$1,727,891	\$1,727,891 100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Flujos: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE HICIERON VARIOS INTENTOS EN CARGAS LOS DATOS DEL CONTRATO PERO SIEMPRE SALIA UN MENSAJE QUE NO SE HABIA PODIDO OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE CONSULTABA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616030085584	Construcción Del Camino Puerta De Jaripitiro- Puerta San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	013739	Michoacán de Ocampo	Manzanero	Puerta de Jaripitiro	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,800,856	\$21,800,856	\$21,800,856	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864 99.62	\$0	Kilómetros	6,510	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC1616030074687	Reconstrucción Del Camino Huasteco-Santiago Comaripa-San Jerónimo-Churumco-Ticuarán, Tramo Del Km 30-000 Al Km 34-500	604607	Michoacán de Ocampo	Huasteco	El Plátano	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$5,197,428	\$5,197,428	\$5,197,428 36.91	\$0	Kilómetros	31,317	0.00	56.00	Financiera / Flujos / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040029928	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huasteco Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 500	0802844	Michoacán de Ocampo	Huasteco	Huasteco DE NÚJES	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$364,293	\$364,293	\$364,293 98.16	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040029361	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huasteco, L=30 Metros Ubicado En El	0604473	Michoacán de Ocampo	Huasteco	Huasteco de NÚJES	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$461,509	\$461,509	\$461,509 99.48	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040029368	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huasteco, L=30 Metros Ubicado En El	0604467	Michoacán de Ocampo	Huasteco	Huasteco de NÚJES	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$552,293	\$552,293	\$552,293 99.21	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040029302	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huasteco Ii, Ubicado En El Libramiento De Huasteco, L=30 Metros	0804666	Michoacán de Ocampo	Huasteco	Huasteco de NÚJES	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$356,701	\$356,701	\$356,701	\$356,701	\$354,205	\$354,205	\$354,205 99.33	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1616040029352	Rehabilitación Del Camino "Libramiento Sur De Tancora",Tramo Del Km 2 000 Al Km 7 400	0806818	Michoacán de Ocampo	Tancora	Davoca de Flanorarte	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,138,076	\$2,089,219	\$2,089,219	\$2,089,219 20.61	\$0	Kilómetros	48,197	0.00	12.00	Financiera / Flujos / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC1616040030563	Rehabilitación Del Camino: "Villa Jiménez-Copadéran",Tramo Del Km 5 000 Al Km 9 000	604611	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Villa Jiménez	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$3,319,141	\$3,319,141	\$3,319,141 44.46	\$0	Kilómetros	4,400	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16158300562498	Conservación Del Camino: E.C.(Purúandiro - Hidalgo) - Pastor Oculra, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000	618389	Michoacán de Ocampo	San Juan de los Rios	Coberrera municipal	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,474,524	\$5,474,524	\$5,474,524 96.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC1616040030104	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Merquite Urdó, Del Km 0 000 Al Km 2 000	0406599	Michoacán de Ocampo	Verdugo	Méxquite Ocoyo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$193,662	\$193,662	\$193,662	\$193,662	\$192,465	\$192,465	\$192,465 99.22	\$0	Otros	475	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

NOCTI4840000313	RECONSTRUCCIÓN DEL ESCUELO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	813,300	813,301	813,301	813,301	818,810	839,810	839,810	87,000	00	OCISA	1,200	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000319	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 3 800	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000	81,888,800	81,888,800	81,888,800	20,200	00	ELIMINADO	2,100	0.00	10.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000322	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	814,800,000	814,800,000	814,800,000	814,800,000	811,133,940	811,133,940	811,133,940	74,660	00	ELIMINADO	28,170	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000317	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	878,100	878,100	878,100	878,100	878,100	878,100	878,100	0.00	00	OCISA	2,900	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000318	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	88,617,000	88,617,000	88,617,000	88,617,000	82,874,940	82,874,940	82,874,940	28,770	00	ELIMINADO	349,890	0.00	3.80	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000319	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	88,877,800	88,877,800	88,877,800	88,877,800	81,881,810	81,881,810	81,881,810	32,060	00	ELIMINADO	1,970	0.00	38.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000320	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	88,801,800	88,801,800	88,801,800	88,801,800	82,948,280	82,948,280	82,948,280	68,520	00	ELIMINADO	18,900	0.00	69.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000343	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUCARARÍ, MUNICIPIO DE BUCARARÍ	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	BUCARARÍ	BUCARARÍ	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA Y SECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	AGUA Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EX	2018	88,800,000	88,800,000	88,800,000	88,800,000	84,338,000	84,338,000	84,338,000	8,462,000	00	OCISA	2,970	0.00	81.00	FINANCIARI PARA EN PROCESO / FISCAL PARA EN PROCESO / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000338	CONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	817,738,800	817,738,800	817,738,800	817,738,800	818,088,110	818,088,110	818,088,110	80,700	00	ELIMINADO	12,980	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000302	RECONSTRUCCIÓN DEL ESCUELO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	840,100	840,100	840,100	840,100	840,100	840,100	840,100	0.00	00	OCISA	1,980	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000314	RECONSTRUCCIÓN DEL ESCUELO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	878,800	878,800	878,800	878,800	878,800	878,800	878,800	0.00	00	OCISA	3,780	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000404	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	87,332,800	87,332,800	87,332,800	87,332,800	84,338,000	84,338,000	84,338,000	68,520	00	ELIMINADO	5,330	0.00	81.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000387	RECONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	813,048,800	813,048,800	813,048,800	813,048,800	84,188,470	84,188,470	84,188,470	32,140	00	ELIMINADO	8,940	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000409	CONSTRUCCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	88,738,800	88,738,800	88,738,800	88,738,800	88,738,800	88,738,800	88,738,800	0.00	00	ELIMINADO	1,710	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.
NOCTI4840000398	RECONSTRUCCIÓN DEL ESCUELO Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE JUZGADOS - 20 DE NOVIEMBRE, 2013 DEL 0 000 AL 00 4 000	040400	MICROEMPRESA DE COMERCIO	JUZGADOS	EL PUNTO DE JUZGADOS	MEXICALTÁN	2019 FONDO REGIONAL	20-PROYECTOS DE INICIATIVAS Y EJECUCIONES	JURIS DICCIONARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO	TEMAPOTERAS Y VALIADARES	EX	2018	888,800	888,800	888,800	888,800	888,800	888,800	888,800	0.00	00	OCISA	870	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / PAGUOS PARA VALORES - DIFEREN: PARA ASIGNACION NIVEL.

MCC1118400113948	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RUMIVIAL-144 PALMAS, TRAMO DEL KM. 0 050 AL KM. 13 500 JUCUMÁN DEL KM. 0 050 AL KM. 13 500	201708	MICHÓACÁN DE OCAÑO	RUMIVIAL	LAS PALMAS	MUJIB	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	PUZOS DE CAMIONES Y VARIACIONES	EN EJECUCIÓN	2011	\$7,232,413	\$7,232,413	\$7,232,413	\$7,232,413	\$7,232,413	\$7,232,413	\$7,232,413	100.00	00	ELIMINADO	11,370	100.00	73.00	FINANCIARI / FISCAL / REPLICADO PARA TRANSFER - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
MCC1118400091059	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TIPIKATIP-CHICHUACO-ERAZUOLA, TRAMO DEL KM 0-050 AL KM 132-000	201703	MICHÓACÁN DE OCAÑO	RUMIVIA	TIPIKATIP	MUJIB	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	PUZOS DE CAMIONES Y VARIACIONES	EN EJECUCIÓN	2011	\$7,304,202	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	100.00	00	ELIMINADO	494,143	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / REPLICADO PARA TRANSFER - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MCC1118400040378	Construcción Del Caserío De Desembarcación En La Caserío Huastla- Salamanca.	401003	Michoacán de Ocaño	Huastla	Huastla	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR. CAMIONES	Terminados y valuados	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Mejora Construcción	187,811	0.00	100.00	Financieras / Fiscores / Depósitos PARA VALORES - EJECIDOS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MCC1118400091023	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE ENCARILABARRAS DELAS DE ENCABARRAS COLONIAS (TRAMO DEL KM 0-050 AL KM 132-000)	310006	MICHÓACÁN DE OCAÑO	RUMIVIA	RUMIVIA	RUMIVIA	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	EN EJECUCIÓN	2013	\$3,890,433	\$3,890,433	\$3,890,433	\$3,890,433	\$3,890,433	\$3,890,433	\$3,890,433	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	801,364	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO	
MCC1118400091038	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 18 Y 19 DE MAYO COLONIA URBAN POPULAR JULIÁNITA	310006	MICHÓACÁN DE OCAÑO	RUMIVIA	RUMIVIA	RUMIVIA	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	TERMINADOS	EN EJECUCIÓN	2013	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	40	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO
MCC1118400091074	Ampliación De Caserío Huastla En Calle Zona Colonia Huastla Ocaño	310003	Michoacán de Ocaño	Huastla	Huastla	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$2,434,440	\$2,434,440	\$2,434,440	\$2,434,440	\$2,434,440	\$2,434,440	\$2,434,440	100.00	00	Mejora Construcción	3,303	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos
MCC1118400091032	Reconstrucción De La Calle Francisco I. Madero	310003	Michoacán de Ocaño	Amargosa	Amargosa	Amargosa	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$2,208,986	\$2,208,986	\$2,208,986	\$2,208,986	\$2,208,986	\$2,208,986	\$2,208,986	100.00	00	Mejora Construcción	3,700	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos
MCC1118400091039	CONSTRUCCIÓN DE 2 CALLES DOMINICANAS, 1 CALLES DE COMERCIO, 1 CALLES DE COMERCIO, 2 CALLES DE COMERCIO, 2 CALLES DE COMERCIO, 2 CALLES DE COMERCIO EN LA ZONA URBAN POPULAR TRUJILLO "ENC. DEL TRUJILLO" (AMARGOSA).	310019	MICHÓACÁN DE OCAÑO	MICHÓACÁN	DEL MUNICIPIO OCAÑO	MUJIB	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	EN EJECUCIÓN	2013	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	\$3,612,977	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	118	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO
MCC1118400091038	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EN LA ZONA URBAN POPULAR DE LA CALLE MEXICANA DE AMARGOSA	310019	MICHÓACÁN DE OCAÑO	MICHÓACÁN	MEXICANA	MUJIB	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	TERMINADOS	EN EJECUCIÓN	2013	\$2,949,328	\$2,949,328	\$2,949,328	\$2,949,328	\$2,949,328	\$2,949,328	\$2,949,328	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	3,900	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO
MCC1118400091044	CONSTRUCCIÓN DE 108 ETAPAS DEL MUNICIPIO DEL CERRILLO DE MEXICANA EN LA ZONA URBAN POPULAR	310019	MICHÓACÁN DE OCAÑO	MEXICANA	MEXICANA	MUJIB	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	EN EJECUCIÓN	2013	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	\$1,943,332	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	3,900	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO
MCC1118400280100	Rehabilitación Del Camino Federal- Financiero Del Km 3.000 AL 33.000	304326	Michoacán de Ocaño	Toluca	Toluca	Toluca	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	Deposición Estatal (Zona de Caminos)	Terminados y valuados	En Ejecución	2013	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	100.00	00	Eliminado	6,394	100.00	100.00	Financieras / Fiscores / Depósitos PARA VALORES - EJECIDOS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MCC1118400091044	RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS ALIADOS DEL CAMINO EL TRUJILLO-TEJICO-EL CERRILLO DEL KM. 0 HASTA 000 AL KM 10 HASTA 000.	401003	MICHÓACÁN DE OCAÑO	TEJICO	TEJICO	TEJICO	MICHÓACÁN	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR.CAMIONES	TERMINADOS Y VALORADOS	EN EJECUCIÓN	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	3,344	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL / REPLICADO PARA TRANSFER - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MCC1118400091048	Reconstrucción En Caserío Huastla En Calle Huastla Y Zonas	310003	Michoacán de Ocaño	Amargosa	Amargosa	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$1,880,878	\$1,880,878	\$1,880,878	\$1,880,878	\$1,880,878	\$1,880,878	\$1,880,878	100.00	00	Mejora Construcción	1,200	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos
MCC1118400091044	RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS ALIADOS DEL CAMINO EL TRUJILLO-TEJICO-EL CERRILLO DEL KM. 0 HASTA 000 AL KM 10 HASTA 000.	401003	MICHÓACÁN DE OCAÑO	TEJICO	TEJICO	TEJICO	MUJIB	0000 Fondo Regional	20-PROFESIONES BÁSICAS Y SOCIALES	OTR	TERMINADOS	EN EJECUCIÓN	2013	\$923,437	\$923,437	\$923,437	\$923,437	\$923,437	\$923,437	\$923,437	100.00	00	MICRO CONSTRUCCIÓN	390	0.00	100.00	FINANCIARI / FISCAL EN PROCESO DE PERSPECTIVO / REPLICADO
MCC1118400091072	Reconstrucción En Caserío Huastla En Calle 20 De Noviembre Y 1 De Febrero	310004	Michoacán de Ocaño	Amargosa	Colonia 20 de Abril	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	100.00	00	Mejora Construcción	480	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos
MCC1118400091064	Reconstrucción En Caserío Huastla Del Camino 1 Ciudad Deportiva	310003	Michoacán de Ocaño	Amargosa	San Juan de los Rios	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	100.00	00	Mejora Construcción	480	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos
MCC1118400091068	Reconstrucción En Caserío Huastla En Calle San Juan de los Rios	310004	Michoacán de Ocaño	Amargosa	San Andrés de los Rios	Huastla	Huastla	Tramo Subordinado	20-Profesiones Básicas y Sociales	OTR	Declaración	En Ejecución	2013	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	\$1,480,878	100.00	00	Mejora Construcción	2,300	0.00	100.00	Financieras / Fiscores EN PROCESO DE PERSPECTIVO / Depósitos

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MCC1414840329384	Permanencia De La Calle 3/0 En Extensión Municipio De Surtamo.	420488	Municipio de Surtamo	Surtamo	Surtamo de Siles	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,989,933	\$1,989,933	\$1,989,933	80.00	00	Menos Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiero / Flujos: EE PROCESO DE PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329386	Permanencia De Calles En La Colonia Ordaz Ja. Elago.	420492	Municipio de Surtamo	Ordaz	Ordaz	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,323	\$1,497,323	\$1,497,323	99.82	00	Menos Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329388	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa, Benito Juárez, Michoacán.	420718	Municipio de Surtamo	Juárez	Benito Juárez	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,866	\$1,499,866	\$1,499,866	99.99	00	Menos Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros	
MCC1414840329390	Trabaja Casa De Don Hilgiles.	420486	Municipio de Surtamo	Los Reyes	J. Jesús Díaz Ortiz	Rural Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,768,812	\$1,768,812	\$1,768,812	88.29	00	Menos Cuadrados	280	0.00	88.29	Financiero / Flujos: EE PROCESO / Registros
MCC1414840329392	Carpeta Asfáltica Caseros Los Limones - Los Reyes, Michoacán	420470	Municipio de Surtamo	Los Reyes	Los Limones	Rural Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$3,968,968	\$3,968,968	\$3,968,968	61.18	00	Eliminó	1,429	0.00	100.00	Financiero / Flujos: EE PROCESO DE PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329394	Ludoteca Residenciales En El Municipio De Los Reyes, Michoacán De Ocampo.	420731	Municipio de Surtamo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Educación	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$897,082	\$897,082	\$897,082	29.90	00	Menos Cuadrados	1,800	0.00	41.58	Financiero / Flujos: EE PROCESO / Registros
MCC1414840329396	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR - EL CAPULLO MUNICIPIO DE MICHÓCAN, ESTADO DE MICHOACÁN.	420477	MUNICIPIO DE OMPAME	MICHÓCAN	EL CAPULLO	RURAL SUBDIVISIONES FORTALECIMIENTO TO FINANCIERO	0130	20-FORTALECIMIENTO SALVIALES Y SUELOS	CCDF	TEMAJOCOTAN Y VIALIDAD	EN EJECUCIÓN	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,878,309	\$2,878,309	\$2,878,309	95.95	00	MICRO Cuadrados	1,280	0.00	100.00	FINANCIERO / FLUJOS: PRESUPUESTO / REGISTROS
MCC1414840329398	Permanencia De Casas En Colonia Las Flores.	420478	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,487,088	\$1,487,088	\$1,487,088	\$1,487,088	\$1,483,823	\$1,483,823	\$1,483,823	99.78	00	Menos Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329399	Permanencia De Calles En Poma, Mz. De Sr. Vidal.	420728	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,206,234	\$3,206,234	\$3,206,234	79.93	00	Menos Cuadrados	800	0.00	88.58	Financiero / Flujos: EE PROCESO / Registros
MCC1414840329401	Permanencia De Casas En Calle Pineda Lázaro Cisneros.	420469	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$870,112	\$870,112	\$870,112	\$870,112	\$868,608	\$868,608	\$868,608	99.94	00	Menos Cuadrados	34,384	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329403	Trabaja En El Colegio De Residenciales.	420713	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Educación	En Ejecución	2018	\$841,940	\$841,940	\$841,940	\$841,940	\$840,580	\$840,580	\$840,580	99.79	00	Menos Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329405	Permanencia Con Caseros Residenciales En La Colonia Santa Elena.	420491	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Santa Elena	Rural Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$4,666,386	\$4,666,386	\$4,666,386	95.33	00	Menos Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiero / Flujos: EE PROCESO DE PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329406	Permanencia Del Casero Casarita - Zamatepec.	420471	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Zamatepec	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,338,966	\$2,338,966	\$2,338,966	78.00	00	Menos Cuadrados	2,707	0.00	81.58	Financiero / Flujos: EE PROCESO / Registros
MCC1414840329408	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE OMPAME, MUNICIPIO DE SALVADOR ESPINOSA, MICHOACÁN.	420493	MUNICIPIO DE OMPAME	MICHÓCAN	OMPAME	RURAL SUBDIVISIONES FORTALECIMIENTO TO FINANCIERO	0130	20-FORTALECIMIENTO SALVIALES Y SUELOS	CCDF	TEMAJOCOTAN Y VIALIDAD	EN EJECUCIÓN	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,490	\$2,998,490	\$2,998,490	99.96	00	MICRO Cuadrados	380	0.00	100.00	FINANCIERO / FLUJOS: PRESUPUESTO / REGISTROS
MCC1414840329410	Permanencia De Casas En Barandera El Suroeste.	420481	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,402,884	\$1,402,884	\$1,402,884	56.11	00	Menos Cuadrados	8	0.00	71.58	Financiero / Flujos: EE PROCESO DE PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329412	Construcción De Clínica De Salud De La Colonia La Esperanza Segunda Etapa De Tumbaco.	420741	Municipio de Surtamo	Tumbaco	Tumbaco de Cobillas	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Salud	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,897,874	\$2,897,874	\$2,897,874	96.61	00	Menos Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros
MCC1414840329414	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ABASO MULLI CURCÓN, MUNICIPIO DE TAMPACORAN DE AYERCA, MICHOACÁN.	420714	MUNICIPIO DE OMPAME	MICHÓCAN	ABASO MULLI CURCÓN	RURAL SUBDIVISIONES FORTALECIMIENTO TO FINANCIERO	0130	20-FORTALECIMIENTO SALVIALES Y SUELOS	CCDF	TEMAJOCOTAN Y VIALIDAD	EN EJECUCIÓN	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,696	\$998,696	\$998,696	99.87	00	MICRO Cuadrados	280	0.00	100.00	FINANCIERO / FLUJOS: PRESUPUESTO / REGISTROS
MCC1414840329416	Permanencia De Calles En Parícutin.	420483	Municipio de Surtamo	Suroeste de Surtamo	Parícutin (Parícutin)	Urbanos Subdivisiones Fortalecimiento to Financiero	0130	20-Fortalecimiento Salviales y Suelos	CCDF	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,289	\$1,498,289	\$1,498,289	99.89	00	Menos Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiero / Flujos: PRESUPUESTO / Registros

MOC14E02077121	REHABILITACIÓN DE PUÑO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO EN LA CALLE 11 PUERTO NEGRO - 319132	MILCOVORA DE OCMPO	MURAVIATICA	PAISAJE CASERIO PUERTO DE LAS RUASAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$1,126,494	\$1,126,494	\$1,126,494	\$1,126,494	\$1,126,494	\$1,126,494	00	00000	3,697	100.00	100.00	FUNDACIONES DE ACTUALIZACION LOS MONTES CONSERVACIONES A FINE 2016, OTRA TERMINADA Y PLANES DE ACTUALIZACION EL ACTUALIZADO Y ANHEMISEUCA FORTIO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA, OTRA TERMINADA / PLANIFICI SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.	
MOC14E02077122	REHABILITACIÓN DE TUBERIA ALIANDRO DEL CAMINO TELEFONICO COCACERAS ESCUELAS JUDICIALES PARA DE NUEVO CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE CARIBOLARCO - 319137	MILCOVORA DE OCMPO	CARIBOLARCO	PARA DE NUEVO (MURAVIATICA)	MURAI	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	JUNTA DE CABINOS	TURAPACOTAS Y VALIANDRAS	EN EXHIBICION	2017	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$1,790,920	\$1,790,920	\$1,790,920	28.83	00	3W168 11868068	1,290	100.00	20.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI PARA VALIAND - SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.
MOC14E02077123	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES DEL CAMINO DE COCACERAS - 319142	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	COCACERAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	JUNTA DE CABINOS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$9,470,240	\$1,470,240	\$9,470,240	72.80	00	3W168 11868068	2,783	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI PARA VALIAND - SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.
MOC14E02077124	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCACERAS MUNICIPIO DE CHAYUPAS - 319143	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	COCACERAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$94,800	\$94,800	\$94,800	\$94,800	\$94,800	\$94,800	100.00	00	00000	2,838	100.00	100.00	FUNDACIONES DE ACTUALIZACION LOS MONTES QUE CONSERVACION AL FINE 2016 / PLANES DE ACTUALIZACION EL ACTUALIZADO A LA UNIDAD DE MEDIDA, OTRA TERMINADA. / PLANIFICI DE AGUA A ENTREGAR. - SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.
MOC14E02077125	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA CALLEA ACACILLA DEL CAMINO DE COCACERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 319144	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	COCACERAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	JUNTA DE CABINOS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$18,404,972	\$18,404,972	\$18,404,972	\$12,434,040	\$12,434,040	\$12,434,040	74.80	00	3W168 11868068	2,388	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI PARA VALIAND - SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.
MOC14E02077126	CONSTRUCCIÓN DE RAO DE OBRAS Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PULO JUANES EN LA LOCALIDAD DE CHAYUPAS - 319147	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	\$829,000	99.81	00	00000	1,360	0.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI PERIQUETAS / PLANIFICI
MOC14E02077127	REHABILITACIÓN DE PUÑO POTABLES - 319149	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	RAJALIMANA	MURAI	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2017	\$1,490,100	\$1,490,100	\$1,490,100	\$1,490,100	\$1,490,100	\$1,490,100	100.00	00	00000	408	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI OBJETIVO VALIANDOS - SISTEMAS PARA AL AGUACERAS NIVEL.
MOC14E02077128	CONSTRUCCIÓN DE RAO DE OBRAS Y AGUA POTABLE Y ADORNILLAS BOMBASALIANDRAS EN LA CALLE DELIANDRO OMBIGAS DE CHAYUPAS - 319152	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$499,720	\$499,720	\$499,720	\$497,430	\$497,430	\$497,430	9.84	00	00000	18,000	0.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI OTRA TERMINACION / PLANIFICI
MOC14E02077129	CONSTRUCCIÓN DE RAO DE OBRAS Y AGUA POTABLE Y ADORNILLAS BOMBASALIANDRAS EN LA CALLE COCACERAS - 319153	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$1,418,274	\$1,418,274	\$1,418,274	\$1,405,220	\$1,405,220	\$1,405,220	98.72	00	00000	18,000	0.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI OTRA TERMINACION / PLANIFICI
MOC14E02077130	CONSTRUCCIÓN DE RAO DE OBRAS Y AGUA POTABLE Y ADORNILLAS BOMBASALIANDRAS EN LA CALLE PULIANDRAS ALIANDRO BOMBASALIANDRAS - 319154	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$1,230,177	\$1,230,177	\$1,230,177	\$1,232,274	\$1,232,274	\$1,232,274	99.83	00	00000	18,000	0.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI OTRA TERMINACION / PLANIFICI
MOC14E02077131	CONSTRUCCIÓN DEL COCACERAS CHAYUPAS - 319157	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2017	\$796,948	\$796,948	\$796,948	\$238,086	\$238,086	\$238,086	30.00	00	00000	828	100.00	3.00	FUNDACIONES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANIFICI
MOC14E02077132	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y PUÑO DE TUBERIAS PARA LA CALLE DEL CAMINO MUNICIPIO DE CHAYUPAS - 319160	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DE DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2017	\$494,312	\$494,312	\$494,312	\$308,810	\$308,810	\$308,810	64.61	00	00000	14,240	100.00	48.00	FUNDACIONES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANIFICI
MOC14E02077133	CONSTRUCCIÓN DE RAO DE OBRAS Y AGUA POTABLE Y ADORNILLAS BOMBASALIANDRAS EN LA CALLE COCACERAS CALLE DE LA VENA CHAYUPAS - 319162	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	CHAYUPAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2014	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$879,720	\$879,720	\$879,720	99.74	00	00000	1,000	0.00	100.00	FUNDACIONES / PLANES / PLANIFICI OTRA TERMINACION / PLANIFICI
MOC14E02077134	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCACERAS MUNICIPIO DE CHAYUPAS - 319163	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	COCACERAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$136,310	\$136,310	\$136,310	30.00	00	00000	3,880	100.00	3.00	FUNDACIONES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANIFICI
MOC14E02077135	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCACERAS MUNICIPIO DE CHAYUPAS - 319164	MILCOVORA DE OCMPO	CHAYUPAS	COCACERAS	USABA	APORTACIONES PROGRAMADAS	IOS PNTS EXISTENTES	33-APORTACIONES PROGRAMAS PARA EXISTENCIAS PROGRAMADAS Y MULTIPUOS	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUBRERA	AGUA Y ANHEMISEUCA	EN EXHIBICION	2017	\$82,322	\$82,322	\$82,322	\$87,737	\$87,737	\$87,737	30.00	00	00000	12,312	100.00	38.00	FUNDACIONES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANES LA OTRA DE ENCUBRERA EN PROCESO / PLANIFICI

NOCI14820077874	TRAMAYON DE INSTALACIONES HIDROALICANES EQUIPO INDIVIDUAL Y SISTEMAS DE BARRA INDIVIDUALES EN EL CANTON DE BAJOS DE MONTAÑA - 33773	33773	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	BAMACANO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y BAJOS OBRAS PUBLICAS	ES EXCLONORA	2004	\$2,430,473	\$2,430,473	\$2,430,473	\$2,411,433	\$2,411,433	\$2,411,433	99.90	00	00000	300	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS FORTIFICACION / MAGISTRU	
NOCI14820077875	TRAMAYON DE AGUAS ENRIANES INDIVIDUALES TRAMAYON DE TUBOS PARA Y CONDUCCION EN EL CANTON DE BAJOS DE MONTAÑA - 33793	33793	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	BAMACANO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y BAJOS OBRAS PUBLICAS	ES EXCLONORA	2004	\$2,777,932	\$2,777,932	\$2,777,932	\$2,821,149	\$2,421,149	\$2,421,149	94.24	00	00000	300	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS FORTIFICACION / MAGISTRU	
NOCI14820077876	CONSTRUCCION DE BAO DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ADORNILAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FORTIFICACION FORTIFICACION Y BARRIO - 33343	33343	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	ASISTAPACAS	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2004	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$979,423	\$979,423	\$979,423	99.94	00	00000	2,321	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS FORTIFICACION / MAGISTRU
NOCI17820089873	AMPLIACION DE LA RED DE AGOSTALACIONES INDIVIDUALES CUANTO ESTAN EN LA CALLE DEL ASISTAPACAS MULTIPLOO DE BARRIO - 99213	99213	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	ASISTAPACAS	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	100.00	00	00000	2,787	100.00	100.00	FUNDECORAS LA OBRA ESTA COMPLETA PASTA BAO DE LA OBTENCION DE CUERCA / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI17820089868	CONSTRUCCION DEL BARRIO DE AGUA POTABLE - 124942	124942	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	BAMACANO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$4,479,722	\$4,479,722	\$4,479,722	\$4,479,722	\$4,479,722	\$4,322,188	100.00	00	00000	15,283	100.00	100.00	FUNDECORAS OBRA TERMINADA PASTA BAO DE LA OBTENCION DE CUERCA / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU OBRAS COMPLETA / MAGISTRU PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI17820089864	ACQUO Y EQUIPAMIENTO DE EXCLONACIONES DE BARRIO PARA AGUA POTABLE - 118793	118793	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	ASISTAPACAS	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	100.00	00	00000	1,344	100.00	100.00	FUNDECORAS OBRA TERMINADA / PLASAS OBRAS COMPLETA / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI17820089875	REABILITACION DE ESTACION DE BARRIO - 118793	118793	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	LA NOJUNGA	MUDAL	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	100.00	00	00000	1,482	100.00	100.00	FUNDECORAS OBRA COMPLETA / PLASAS OBRAS COMPLETA / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI14820077890	CONSTRUCCION DE BAO DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ADORNILAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CONDUCCION CUERCA ESTAN INDIVIDUALES BARRIO Y BARRIO DE - 33173	33173	MILONORA DE OCMPO	BAMACANO	BAMACANO DE BARRIO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2004	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$821,393	\$821,393	\$821,393	99.92	00	00000	3,240	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI14820083394	CONSTRUCCION DEL BARRIO E.C. (FONDECORAS-INDIVIDUAL) AGUA DEL BAO 5-000 AL BAO 5-000	31003	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	ASICO	MUDAL	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	JUNTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MUDAL	TAMAYONAS Y VALLANAS	ES EXCLONORA	2013	\$13,932,800	\$13,932,800	\$13,932,800	\$13,932,800	\$13,932,800	\$13,934,034	97.37	00	00000	3,034	0.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS / MAGISTRU PARA VALLANAS - BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI14820083395	REPARACION DEL BARRIO E.C. (FONDECORAS-INDIVIDUAL) AGUA DEL BAO 5-000 AL BAO 5-000	31007	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	ASICO	MUDAL	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	JUNTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MUDAL	TAMAYONAS Y VALLANAS	ES EXCLONORA	2013	\$476,384	\$476,384	\$476,384	\$476,384	\$476,384	\$476,384	99.99	00	00000	3,034	0.00	23.34	FUNDECORAS / PLASAS / MAGISTRU OBRA TERMINADA - BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI14820077844	CONSTRUCCION DE BAO DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ADORNILAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BARRIO ESTAN CALLE FORTIFICACION EN LA CALLE DEL BARRIO - 33144	33144	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	PANDEO DE BARRIO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2004	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$979,921	\$979,921	\$979,921	99.99	00	00000	1,000	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU
NOCI14820077841	CONSTRUCCION DE BAO DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ADORNILAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BARRIO CUERCA DE BARRIO - 33874	33874	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	BARRIO	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2004	\$1,741,000	\$1,741,000	\$1,741,000	\$1,741,947	\$1,741,947	\$1,741,947	99.99	00	00000	1,000	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU
NOCI17820089814	REABILITACION DE BARRIO Y AGUA DE BARRIO PARA AGUA POTABLE Y BARRIO DE EQUIPO DE BARRIO - 118943	118943	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	ASICO (BARRIO)	MUDAL	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$210,780	\$210,780	\$210,780	\$210,780	\$210,780	\$210,780	100.00	00	00000	1,881	100.00	100.00	FUNDECORAS OBRA TERMINADA / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.
NOCI14820077827	CONSTRUCCION DE BAO DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ADORNILAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ESTAN ESTAN EN LAS CALLES CALIDAD DEL BARRIO Y BARRIO Y BARRIO Y BARRIO - 33704	33704	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	ASICO (BARRIO)	USUARO	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2004	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	\$1,346,079	99.99	00	00000	1,000	100.00	100.00	FUNDECORAS / PLASAS OBRAS TERMINAS / MAGISTRU
NOCI17820089817	CONSTRUCCION DE BARRIO INDIVIDUAL BARRIO ESTAN EN LA CALLE DEL BARRIO MULTIPLOO DE BARRIO - 124973	124973	MILONORA DE OCMPO	PANDEO	BARRIO (BARRIO)	MUDAL	AGOSTALACIONES PROMERAS	IOES FINIS EXCLONORA	33-AGOSTALACIONES PROMERAS PARA EXCLONORA PROMERAS Y MULTIPLOO	COMISION ESPECIAL DEL AGUA Y OBTENCION DE CUERCA	AGUA Y SANITARIA	ES EXCLONORA	2007	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	99.99	00	00000	3,300	100.00	79.00	FUNDECORAS OBRA EN PROCESO / PLASAS OBRA EN PROCESO / MAGISTRU BARRIO PARA AL REQUERIDA OBTENCION.

NOC14E0077846	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE PASCUAL DUMAS DEL CARRIL DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	BARAJAY DE BARRIO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	33-APORTACIONES PORCEDAS PARA EXCLONAS PORCEDIVA Y MULTIPLO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$74,176	\$74,176	\$74,176	99.81	0	0000	808	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS
NOC14E0078108	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO TILICHO MULTIPLO DE BARRIO ESPANOLA EN BARRIO DE BARRIO - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	BARAJAY DE BARRIO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	33-APORTACIONES PORCEDAS PARA EXCLONAS PORCEDIVA Y MULTIPLO	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	0	0000	802	100.00	100.00	100.00	FUNDACION OBRAS CONSIDERAS EN BAO EN LA COMUNIDAD / PLASO OBRAS TERMINAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078114	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE PASCUAL DUMAS DEL CARRIL DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO DE BARRIO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	99.74	0	0000	1,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS
NOC14E0078102	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE PASCUAL DUMAS DEL CARRIL DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	PONCEBARRIO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$74,761	\$74,761	\$74,761	99.72	0	0000	2,000	100.00	70.00	70.00	FUNDACION / PLASO OBRAS EN PROCESO / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078109	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE PASCUAL DUMAS DEL CARRIL DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	PONCEBARRIO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$74,216	\$74,216	\$74,216	99.80	0	0000	2,000	100.00	70.00	70.00	FUNDACION / PLASO OBRAS EN PROCESO / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078116	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	AGO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,048,000	\$3,048,000	\$3,048,000	99.80	0	0000	2,000	100.00	11.00	11.00	FUNDACION OBRAS EN PROCESO / PLASO OBRAS EN PROCESO / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078113	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE PASCUAL DUMAS DEL CARRIL DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,207,000	\$1,207,000	\$1,207,000	99.83	0	0000	1,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078118	AMPLIACION DE BAO POTABLE A TACAMBAO COMUNIDAD BARRIO - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,740,000	\$2,740,000	\$2,740,000	99.80	0	0000	12,000	100.00	90.00	90.00	FUNDACION OBRAS EN PROCESO / PLASO OBRAS EN PROCESO / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078100	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	99.80	0	0000	8,000	100.00	90.00	90.00	FUNDACION OBRAS EN PROCESO / PLASO OBRAS EN PROCESO / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078110	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	99.80	0	0000	1,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO / PAGADOS PARA VALIAR - SISTEMAS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0077431	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	99.70	0	0000	800	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS
NOC14E0077431	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	99.81	0	0000	22,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO / PAGADOS PARA VALIAR - SISTEMAS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0077432	CONSTRUCCIÓN DE DEMANDA AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	99.80	0	0000	800	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078112	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	0	0000	2,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION OBRAS CONSIDERAS / PLASO OBRAS TERMINAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0078111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	99.80	0	0000	10,000	100.00	100.00	100.00	FUNDACION OBRAS TERMINAS / PLASO OBRAS TERMINAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.
NOC14E0077431	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DEMANDA AGUA POTABLE Y ADORNAR DOMICILIAR EN LA CALLE DEL SIGLO XXI DEL BARRIO DEL SIGLO XXI - 32994	32994	MICROBEN DE OCMPO	TACAMBAO	TACAMBAO	USABA	APORTACIONES PORCEDAS	IOS PNTS EXCLONAS	SECRETARIA DE CONCORDACIONES Y OBRAS PUBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXMOGULO	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	99.80	0	0000	270	100.00	100.00	100.00	FUNDACION / PLASO OBRAS FINIZADAS / PAGADOS PARA SI ALIQUOTA ENVA.

MCC13182003498	REGISTRACIÓN DEL CAMBIO DE PLACARDAS DEL VEHÍCULO, DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000 (R.L. PATRI)	307878	MICROEMBUDO DE COMPU	VILLAHUAY	EL TRUJILLO	MUSAL	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$695,034	\$695,034	\$695,034	\$695,034	\$617,966	\$617,966	\$11,333	00	00	100.00	20.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.	
MCC131820034123	CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO DE PLACARDAS DEL VEHÍCULO, DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000	310078	MICROEMBUDO DE COMPU	VILLAHUAY	EL TRUJILLO	MUSAL	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$22,494,474	\$22,494,474	\$22,494,474	\$22,494,474	\$22,436,410	\$22,436,410	\$22,436,410	96.88	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032916	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SANTI CRISTÓBAL 107989	107989	MICROEMBUDO DE COMPU	VILLA GUAYAN	TILCAHUAPAN DE BAYONA	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2007	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	00	00	00	0.00	00	00	100.00	0.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS EN CAUSA DE UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL - SISTEMA PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CANTILLAS PUERTO COLONIA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$313,960	\$313,960	\$313,960	\$313,960	\$313,960	\$313,960	\$313,960	99.97	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CILIOBA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	99.73	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CILIOBA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$324,124	\$324,124	\$324,124	\$324,124	\$324,124	\$324,124	\$324,124	99.80	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CILIOBA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$908,130	\$908,130	\$908,130	\$908,130	\$908,130	\$908,130	\$908,130	99.43	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CILIOBA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$433,180	\$433,180	\$433,180	\$433,180	\$433,180	\$433,180	\$433,180	99.83	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DE BAO DE DERRAMA AGUA POTABLE Y ADOBEZAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA CILIOBA TEMAPACUTAN LA JUVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 310090	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	NAVILLA CHICAUACO	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	SECRETARÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANITARIA	EN EXHIBICIÓN	2008	\$87,978	\$87,978	\$87,978	\$87,978	\$87,978	\$87,978	\$87,978	99.88	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	REGISTRACIÓN DEL CAMBIO DEL PLACAR DEL VEHÍCULO, DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000 (R.L. PATRI)	317400	MICROEMBUDO DE COMPU	CHICAUACO	SAN FELIPE LAS ALBERTAS	MUSAL	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$14,402,030	\$14,402,030	\$14,402,030	\$14,402,030	\$14,402,030	\$14,402,030	\$14,402,030	99.73	00	00	100.00	100.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO REGISTRAR - AGUASCALIENTES, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000	310098	MICROEMBUDO DE COMPU	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	MUSAL	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$9,999,189	\$9,999,189	\$9,999,189	\$9,999,189	\$1,246,602	\$1,246,602	\$1,246,602	20.83	00	00	100.00	23.73	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	REGISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO REGISTRAR - AGUASCALIENTES, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000 (R.L. PATRI)	310097	MICROEMBUDO DE COMPU	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	MUSAL	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$113,870	\$113,870	\$113,870	64.52	00	00	100.00	30.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DEL COMERCIO DE BOMBAYATA, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000	310090	MICROEMBUDO DE COMPU	MORANGUAY	MORANGUAY	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$28,351,603	\$28,351,603	\$28,351,603	\$28,351,603	\$21,202,940	\$21,202,940	\$21,202,940	74.83	00	00	100.00	77.42	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	REGISTRACIÓN DEL COMERCIO DE BOMBAYATA, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000 (R.L. PATRI)	310092	MICROEMBUDO DE COMPU	MORANGUAY	MORANGUAY	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$833,349	\$833,349	\$833,349	\$833,349	\$177,626	\$177,626	\$177,626	21.33	00	00	100.00	23.82	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO REGISTRAR - CHILANGUAY, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000	310097	MICROEMBUDO DE COMPU	CHILANGUAY	CHILANGUAY	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$722,967	\$722,967	\$722,967	54.80	00	00	100.00	77.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.
MCC131820032918	REGISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO REGISTRAR - CHILANGUAY, TIPO DEL NO. 0-000 AL NO. 3-000 (R.L. PATRI)	310098	MICROEMBUDO DE COMPU	CHILANGUAY	CHILANGUAY	USAMA	APORTACIONES PROVEDORAS	1000	FINES EXCENDIDAS	30-APORTACIONES PROVEDORAS PARA EXCENDIDAS PROVEDORAS Y MULTISERVICIO	JURTA DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN	TAMAPACUTAN Y VILLAHUAY	EN EXHIBICIÓN	2018	\$39,380	\$39,380	\$39,380	\$39,380	\$6,461	\$6,461	\$6,461	16.40	00	00	100.00	0.00	FUNDACIONES / PLAZAS / MANIFIESTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Entidad Federativa	Municipio de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso de Cuenta Pública	Estado de la Cuenta Pública al 31 de diciembre del año anterior/ingreso Estatal Disponible/100	PI	Ata	Ponderaje	Indicador	ESCALA	31.87		100	
Entidad Federativa	Michoacán de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	Ingresos propios / Ingresos Estatal Disponible /100	Propósito	Semestral	Ponderaje	Catagórico	Década	4.05	4.95	100	
Entidad Federativa	Michoacán de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Gasto en inversión / Ingresos Estatal Disponible /100	Propósito	Semestral	Ponderaje	Catagórico	Década	8	8	100	No se programó gasto de inversión
Entidad Federativa	Michoacán de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	Ingresos propios / Ingresos Estatal Disponible /100	Propósito	Semestral	Ponderaje	Catagórico	Década	4.05		100	
Entidad Federativa	Michoacán de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Ponderaje de acceso en las áreas programadas parciales de I y 100	Programa de acceso en las áreas programadas parciales de I y 100	Componente	Trisemestral	Ponderaje	Catagórico	Década	180	180	180	
Entidad Federativa	Michoacán de	Cabeza de	30 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1072	FAPPE	3 - Desarrollo Social	2 - Muestra y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	19 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Estado de Recursos	Estado ajustado del FAPPE por la entidad federativa / Estado ajustado del FAPPE a la entidad federativa /100	Ajustado	Trisemestral	Ponderaje	ESCALA	ESCALA	76	68.3	77.73	

Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública

ENTIDAD: Michoacán de Oaxaca
PERÍODO: Trimestre 2017

Resumen de Programa Presupuestario										PARTE		CUBRO FINANCIERO								CANTIDAD EN				
Entidad	Municipio	Tipo de Negocio	Ciclo de Negocio	Tipo de Material	Asignación Base	Corte Base	Integración Program	Corte Program	Financ. Ponderaje - Dependencia	Dependencia Económica	Indicador Financiero	de cargo	Tipo de Negocio	Actividad	Aprobado	Modificado	Revisado O.E.M. /100%	Programado	Asignado	Ejecutado	Pagos	Pagos 2017		
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	2 - GASTO DE INGRESOS	02 - EXERCICIOS DE INGRESOS	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	2 - GASTO DE INGRESOS	02 - EXERCICIOS DE INGRESOS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	2 - GASTO DE INGRESOS	02 - EXERCICIOS DE INGRESOS	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0	
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	2 - GASTO DE INGRESOS	02 - EXERCICIOS DE INGRESOS	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0
Entidad de Gobierno de Oaxaca	18 001000	0 - PROGRAMAS	2017	OPERACIONES FINANCIERAS - 1	OPERACIONES FINANCIERAS PARA DEPOSITOS, RESERVAS Y NEGOCIOS	00	FINC	DEFINIDAS	000	000	000	000	2 - GASTO DE INGRESOS	02 - EXERCICIOS DE INGRESOS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2003	CON IDENTIFICACION	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA.	614 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OTRA PERMANENTE	2 - GASTO DE INVERSION	127,212,896.00	127,212,896.00	127,212,896.00	132,982,387.00	132,982,387.00	132,982,387.00	132,982,387.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2003	CON IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICACION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		304,812,994.00	304,812,994.00	304,812,994.00	299,478,232.00	299,478,232.00	299,478,232.00	297,941,831.00	1.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2005	CON ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA.	612 - REEDIFICACION NO SUBSISTENCIAL	2 - GASTO DE INVERSION	50,508,697.00	50,508,697.00	61,150,649.00	66,137,101.00	66,986,774.00	66,986,774.00	66,986,774.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2003	CON ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA.	614 - DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2 - GASTO DE INVERSION	288,613,773.00	288,613,773.00	229,653,235.00	189,942,741.00	169,405,974.00	136,274,921.00	136,274,921.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2003	CON ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE OAXACA.	614 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y OTRA PERMANENTE	2 - GASTO DE INVERSION	42,632,749.00	42,632,749.00	36,388,771.00	34,684,838.00	33,836,888.00	33,836,888.00	33,836,888.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES	2003	CON IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICACION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		361,983,159.00	361,983,159.00	377,244,649.00	254,056,431.00	224,136,756.00	216,737,945.00	216,737,945.00	207,144,594.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES Y DE LAS DEPENDENCIAS TERRITORIALES DEL CONTRATO FEDERAL	2004	CON IDENTIFICACION	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.	601 - APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	2 - GASTO DE INVERSION	2,474,972,231.00	2,474,972,231.00	2,227,479,037.00	2,227,479,037.00	1,979,977,743.00	1,979,977,743.00	1,979,977,743.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAIS ENTIDADES Y DE LAS DEPENDENCIAS TERRITORIALES DEL CONTRATO FEDERAL	2004	CON IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICACION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,474,972,231.00	2,474,972,231.00	2,227,479,037.00	2,227,479,037.00	1,979,977,743.00	1,979,977,743.00	1,979,977,743.00	2,227,479,037.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	2005	CON IDENTIFICACION	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.	601 - APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1 - GASTO DE OPERACION	2,550,054,672.00	2,550,054,672.00	1,812,541,149.00	1,812,541,149.00	1,708,096,876.00	1,708,096,876.00	1,708,096,876.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	2005	CON IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICACION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,550,054,672.00	2,550,054,672.00	1,812,541,149.00	1,812,541,149.00	1,708,096,876.00	1,708,096,876.00	1,708,096,876.00	1,812,541,149.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PROF	2012	CON IDENTIFICACION	SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA DEL ESTADO DE OAXACA.	612 - IDENTIFICACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	2 - GASTO DE INVERSION	818,049,694.00	818,049,694.00	398,018,433.00	398,018,433.00	398,018,433.00	398,018,433.00	398,018,433.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PROF	2012	CON IDENTIFICACION	SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA DEL ESTADO DE OAXACA.	601 - INTERESES DE FINANZAS Y ECONOMIA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	2 - GASTO DE INVERSION	1,186,719,049.00	1,186,719,049.00	771,573,059.00	771,573,059.00	771,573,059.00	811,442,150.00	811,442,150.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PROF	2012	CON IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICACION	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1,584,789,982.00	1,584,789,982.00	1,170,382,462.00	1,170,382,462.00	1,170,382,462.00	819,460,923.00	819,460,923.00	1,170,382,462.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Relación de Gastos de Inversión	Clase	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Presupuesto											
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	100	-	PROYECTOS DE INVERSIÓN	01	FONDO REGIONAL	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	20	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	30	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	40	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	50	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	60	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	70	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	80	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	90	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	100	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	110	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	120	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	130	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	140	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	150	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	160	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	170	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	180	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	190	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	200	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	210	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	220	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	230	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	240	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	250	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	260	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	270	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	280	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	290	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Relación de Gastos de Inversión en la Entidad	300	ADMINISTRACIÓN	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

