



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXX

Morelia, Mich., Viernes 1 de Julio de 2022

NÚM. 67

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 16 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 31.00 del día

\$ 40.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA, MICHOACÁN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Y DESTINO DE RECURSOS FEDERALES DEL 2022

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO												
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	MIC210201922303	Proyecto de inversión	14,423,020.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.442302005E7, modificado:1.699965095E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COMUNIDAD SANTIAGO LINDAMEO CAMINO CONOCIDO - 45044	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	45044	5	165	135	0
2022	1	MIC210201924312	Proyecto de inversión	1,126,451.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126451.65, modificado:1126448.88}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA AVENIDA LOMAS DE LA ALDEA - 48809	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	48809	5	550	450	0
2022	1	MIC210201927369	Proyecto de inversión	4,308,471.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308471.06, modificado:4283801.1}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, COLONIA AMPLIACIÓN FILOMENO MATA CALLE DESIERTO VICTORIA - 57505	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	57505	5	15	13	0
2022	1	MIC210201931500	Proyecto de inversión	629,962.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629962.32, modificado:629962.31}}	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN MORELIA COMUNIDAD JOYA DE BUENAVISTA CALLE CONDO DA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 74611	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	74611	5	134	110	0
2022	1	MIC210201932242	Proyecto de inversión	1,092,742.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092742.04, modificado:1092567.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD EL CERRITO ITZICUAR - 77450	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	77450	5	55	45	0
2022	1	MIC210201932694	Proyecto de inversión	3,492,282.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492282.85, modificado:3286193.7}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL AVENIDA VILLAS DE LA LOMA - 79190	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	79190	5	1787	1463	0
2022	1	MIC210201932784	Proyecto de inversión	884,771.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884771.59, modificado:939767.02}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO ALLENDE AVENIDA FRANCISCO I. MADRUGA PONIENTE PARA CONEXIÓN A FRACCIONAMIENTO CAMPONUBES - 79470	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	79470	5	1423	1165	0
2022	1	MIC210201932879	Proyecto de inversión	3,611,930.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611930.38, modificado:3593421.58}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PEDREGAL AVENIDA VILLAS DEL PEDREGAL ETAPA UNO - 79836	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	79836	5	1787	1463	0


"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

METAS	TIPO_G EOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS_FLUJO		OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS_FLUJO	ESTATUS_FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
(meta1: (unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTIAGO UNIDAMEO, 58343 SANTIAGO UNIDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CONODO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA, lon:-101.28594388, lat:19.5997366])	18-03-2021	25-06-2021	16,999,650.95	16,999,650.95	16,999,650.95	16,999,650.95	16,999,650.95	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-021/OP/LPM/2021, contratista:MAZORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:1.442302005E7, importe_modificado:1.442302005E7])	(meta1: (unidad_medida:Planta(s), avance:1.0))	(1922303/proyecto_INICIO, 1922303/proyecto_PROCESO, 1922303/proyecto_FIN, 1922303/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion:AVENIDA LOMAS DE LA ALDEA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCRITORES Y CALLE ORIENTE SEIS, CALLE ORIENTE CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE, lon:-101.14417258, lat:19.73483458])	12-04-2021	11-05-2021	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	1,126,448.88	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/ADM/2021, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:1126451.65, importe_modificado:1126451.65])	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2125.0))	(1924312/proyecto_INICIO, 1924312/proyecto_PROCESO, 1924312/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3666.0, meta_modificada:3666.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE GRAN DESIERTO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION FLOMENO MATA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARNULFO JACOBO Y AVENIDA LAS MISIONES, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN D, lon:-101.13178835, lat:19.75182284])	17-04-2021	30-06-2021	4,283,801.10	4,283,801.10	4,283,801.10	4,283,801.10	4,283,801.10	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-088/OP/IRM/2021, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:4308471.06, importe_modificado:4308471.06])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3666.0))	(1927369/proyecto_INICIO, 1927369/proyecto_PROCESO, 1927369/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA JOYA DE BUENAVISTA, 58345 JOYA DE BUENAVISTA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-101.31108264, lat:19.62721878])	30-04-2021	29-05-2021	629,962.31	629,962.31	629,962.31	629,962.31	629,962.31	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/ADM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZADORA CANNOS Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:629962.32, importe_modificado:629962.32])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0))	(1931500/proyecto_INICIO, 1931500/proyecto_PROCESO, 1931500/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1917.0, meta_modificada:1917.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:225, direccion:CALLE LUIS MORAN TOVAR INTERIOR SN EJIDO EL CERRITO ITZICUARO, 58330 EL CERRITO ITZICUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCA, lon:-101.27795244, lat:19.66802968])	21-04-2021	04-06-2021	1,092,567.52	1,092,567.52	1,092,567.52	1,092,567.52	1,092,567.52	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-069/OP/IRM/2021, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:3673118.05, importe_modificado:3673118.05])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.0))	(1923242/proyecto_INICIO, 1923242/proyecto_PROCESO, 1923242/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:474, direccion:AVENIDA VILLAS DE LA LOMA CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 VILLAS DEL PEDREGAL (CONJUNTO HABITACIONAL), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 MORELIA-JIQUILPAN Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA VILLAS D, lon:-101.29808251, lat:19.68497623])	24-04-2021	22-06-2021	3,286,193.70	3,286,193.70	3,286,193.70	3,286,193.70	3,286,193.70	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-002/OP/IRM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:3611930.38, importe_modificado:3611930.38])	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(1932694/proyecto_INICIO, 1932694/proyecto_PROCESO, 1932694/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION IGNACIO ALLENDE, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y CALLE COJUMATLÁN PROFESORA AURORA NAVIA, CALLE JOSÉ MARÍ, lon:-101.28263929, lat:19.69056289])	12-04-2021	11-05-2021	939,767.02	939,767.02	939,767.02	939,767.02	939,767.02	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-013/OP/ADM/2021, contratista:DESARROLLO ADMINISTRACION Y PROYECTOS HABITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:884771.59, importe_modificado:884771.59])	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0))	(1932784/proyecto_INICIO, 1932784/proyecto_PROCESO, 1932784/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0))	1	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:474, direccion:AVENIDA VILLAS DEL PEDREGAL INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 VILLAS DEL PEDREGAL (CONJUNTO HABITACIONAL), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VILLAS DE LA LOMA Y CALLE LA AGUA MARINA, CALLE DIA, lon:-101.30454148, lat:19.68753281])	11-05-2021	29-06-2021	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	3,593,421.58	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-002/OP/IRM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:3611930.38, importe_modificado:3611930.38])	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1176.0))	(1932879/proyecto_INICIO, 1932879/proyecto_PROCESO, 1932879/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


2022	1	MIC210301965561	Proyecto de inversión	9,052,210.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052210.67, modificado:9052209.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN MORELIA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA, ETAPAS - 81261	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	81261	5	92	76	0
2022	1	MIC210301967833	Proyecto de inversión	1,124,648.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124648.87, modificado:1124647.27}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA SATELITE CALLE DEIMOS - 97974	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	97974	5	1192	978	0
2022	1	MIC210301967453	Proyecto de inversión	746,381.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746381.06, modificado:713288.54}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLE GOBERNADOR DE YUCATAN - 95584	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	95584	5	33	27	0
2022	1	MIC210301981263	Proyecto de inversión	2,457,520.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457520.99, modificado:2457520.99}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MORELIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CALLE GRAL. FRANCISCO LAMADRID A CRUJITO S DE MAYO - 154855	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	154855	5	132	108	0
2022	1	MIC210301977328	Proyecto de inversión	888,477.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888477.51, modificado:843201.42}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN MORELIA COMUNIDAD UMECUARO CALLE CONOADA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA - 136284	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	136284	5	20	16	0
2022	1	MIC210301981651	Proyecto de inversión	1,347,970.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347970.82, modificado:1347970.82}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MORELIA COMUNIDAD JESUS DEL MONTE CALLE JOSE MARIA MORELOS - 156063	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	156063	5	121	99	0
2022	1	MIC210301981710	Proyecto de inversión	1,134,320.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134320.86, modificado:1134281.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA LA LADERA ORIENTE AVENIDA LAS MISIONES - 156223	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	156223	5	110	90	0
2022	1	MIC210301985753	Proyecto de inversión	5,660,449.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5660449.84, modificado:5658816.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA SATELITE CALLE FOBOS - 172809	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	172809	5	67	56	0

(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modific ada:9600.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN - CUTO DE LA ESPERANZA PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA 1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO A CUTO DE LA ESPERANZA Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:- 101.3375786, lat:19.71580968])	23-07-2021	20-09-2021	9,052,209.60	9,052,209.60	9,052,209.60	9,052,209.60	9,052,209.60	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 061/OP/IRM/2021, contratista:CONSTRUCCIO NES TINOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA M, monto:9052210.67, importe_modificado:9052 210.67)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:9600.0 cto_INICIO, 1965561/proye cto_FIN, 1965561/proye cto_FIN))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modific ada:56.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEIMOS INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 ERIMETHEO Y CALLE TELESTO, CALLE ATLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SEC, lon:-101.16311455, lat:19.7307872])	09-04-2021	07-07-2021	1,124,647.27	1,124,647.27	1,124,647.27	1,124,647.27	1,124,647.27	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 005/OP/IRM/2021, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:1124648.87, importe_modificado:1124 648.87)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:56.0))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modific ada:118.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADOR DE YUCATÁN INTERIOR SN COLONI A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 1 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POETA PINO SUÁREZ Y CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ, CALLE DOCTOR RODRÍGO MÉNDEZ LA OBRA SE ENCU, lon:- 101.16254877, lat:19.71925987])	14-04-2021	12-06-2021	713,288.54	713,288.54	713,288.54	713,288.54	713,288.54	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 003/OP/ADM/2021, contratista:ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:746381.06, importe_modificado:7463 81.06)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:118.0 cto_INICIO, 1967453/proye cto_FIN, 1967453/proye cto_FIN))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros lineales, meta:225.0, meta_modific ada:225.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LAMADRI D INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 58114 MORELIA, MORELIA 1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA ROJO Y CALLE GENERAL MIGUEL NEGRETE, CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA ROJO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.20542579, lat:19.72338468])	23-07-2021	20-09-2021	2,457,520.99	2,457,520.99	2,457,520.99	2,457,520.99	2,457,520.99	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 147/OP/IRM/2021, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DDS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2457520.99, importe_modificado:2457 520.99)}	(meta1: (unidad_med da:Metros lineales, avance:225.0 cto_INICIO, 1981263/proye cto_FIN, 1981263/proye cto_FIN))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modific ada:75.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UMÉCUARO PUEBLO UMÉCUARO, 58355 UMÉCUARO, MORELIA 1 MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CARRETERA UMÉCUARO - LOMA CALENTE, CARRETERA UMÉCUARO - LOMA CALENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL E, lon:- 101.25529196, lat:19.52856116])	25-05-2021	23-06-2021	843,201.42	843,201.42	843,201.42	843,201.42	843,201.42	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 072/OP/ADM/2021, contratista:MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICH, monto:888477.51, importe_modificado:8884 77.51)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:75.0))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modific ada:1065.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), 1 MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MONTAÑA MONARCA Y CALLE CEBRO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOCÁN, lon:- 101.15958025, lat:19.66136277])	23-07-2021	20-09-2021	1,347,970.82	1,347,970.82	1,347,970.82	1,347,970.82	1,347,970.82	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 041/OP/IRM/2021, contratista:EREANI ESMERALDA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1347970.82, importe_modificado:1347 970.82)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:1065.0 cto_INICIO, 1981651/proye cto_FIN, 1981651/proye cto_FIN))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros lineales, meta:3227.0, meta_modific ada:3227.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:27, direccion:AVENIDA LAS MISIONES FRACCIONAMIENTO LA LADERA ORIENTE, 58300 LA ALDEA, 1 OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO MUN, lon:-101.12895515, lat:19.74380176])	17-07-2021	15-08-2021	1,134,281.30	1,134,281.30	1,134,281.30	1,134,281.30	1,134,281.30	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 022/OP/ADM/2021, contratista:TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1134320.86, importe_modificado:1134 320.86)}	(meta1: (unidad_med da:Metros lineales, avance:3227.0 cto_INICIO, 1981710/proye cto_FIN, 1981710/proye cto_FIN, 1981710/proye cto_INICIO))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:4127.0, meta_modific ada:4127.0))	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FOBOS INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, 1 MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIMALAIA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE AMALTEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MORELIA EN, lon:- 101.16409354, lat:19.73399215])	04-08-2021	02-10-2021	5,658,816.97	5,658,816.97	5,658,816.97	5,658,816.97	5,658,816.97	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 143/OP/IRM/2021, contratista:NOUVELARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5660449.84, importe_modificado:5660 449.84)}	(meta1: (unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:4127.0 cto_INICIO, 1985753/proye cto_FIN, 1985753/proye cto_FIN))	Termino nado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2022	1	MIC210301978586	Proyecto de inversión	1,298,913.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298913.16, modificado:1298913.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE BUENAVISTA CALLE CONOCIDA - 142296	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	142296	S	1100	900	0
2022	1	MIC210301980068	Proyecto de inversión	1,974,091.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974091.38, modificado:1972371.16}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA CALLES ANACARDO Y ABETO - 149771	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	149771	S	73	60	0
2022	1	MIC210301982870	Proyecto de inversión	3,309,853.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309853.06, modificado:3309852.56}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MORELIA COLONIA LEANDRO VALLE AVENIDA LEANDRO VALLE - 159590	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	159590	S	137	113	0
2022	1	MIC210301978370	Proyecto de inversión	2,345,904.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345904.64, modificado:2329825.46}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MORELIA COMUNIDAD PUERTO DE BUENAVISTA CALLE EUCALIPTO ETAPAS DOS - 141490	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	141490	S	1100	900	0
2022	1	MIC210301978401	Proyecto de inversión	422,964.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422964.44, modificado:394596.09}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA COMUNIDAD URUAPILLA CALLE CONOCIDA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV NOVECIENTOS SESENTA Y DOS - 141683	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	141683	S	25	20	0
2022	1	MIC210301988615	Proyecto de inversión	1,098,195.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098195.01, modificado:1098195.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN MORELIA COMUNIDAD SAN NICOLAS OBISPO CALLE CONOCIDA ESCUELA TELESECUNDARIA 185 - 183771	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	183771	S	135	121	0
2022	1	MIC210402050426	Proyecto de inversión	3,232,600.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232600.94, modificado:3243079.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIAS SAN PASCUAL Y HÉROES REPUBLICANOS MADERO PONIENTE ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y JOSÉ MARÍA CARRASCO - 341473	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	341473	S	2750	2250	0
2022	1	MIC210402050491	Proyecto de inversión	4,865,250.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865250.02, modificado:4865250.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIA NIÑO ARTILLERO AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE ENTRE AVENIDA SAN JUANITO ITZICUARO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 341682	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	341682	S	2750	2250	0
2022	1	MIC210402050536	Proyecto de inversión	4,950,267.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950267.45, modificado:4950267.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIAS NIÑO ARTILLERO Y TINJARO AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y PUERTO MELAJE - 341824	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	341824	S	2750	2250	0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



(meta1: [unidad_medida: Tanques], meta: 10, meta_modificada: 1.0)	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 108, direccion: CALLE CONOCIDA COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA 1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE O., lon:-101.12949291, lat:19.68033092])	26-05-2021	30-06-2021	1,298,913.16	1,298,913.16	1,298,913.16	1,298,913.16	1,298,913.16	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-127/OP/IRM/2021, contratista: HUGO ANDREASS MOLINA MONROY, convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 1298913.16, importe_modificado: 1298913.16])	(meta1: [unidad_medida: Tanques], avance: 1.0)	(1978586/proyecto_INICIO, 1978586/proyecto_Terminado, 1978586/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1292.0, meta_modificada: 1292.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 108, direccion: CALLE ANACARDO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA 1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA-MORELIA Y CALLE ALABARDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ES., lon:-101.12465873, lat:19.68716467])	23-07-2021	05-10-2021	1,972,371.16	1,972,371.16	1,972,371.16	1,972,371.16	1,972,371.16	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-139/OP/IRM/2021, contratista: CONSTRUCTOR A E INMOBILIARIA GREKA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 1974091.38, importe_modificado: 1974091.38])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1292.0, meta_modificada: 1292.0])	(1980068/proyecto_INICIO, 1980068/proyecto_Terminado, 1980068/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: lineales, meta: 460.0, meta_modificada: 460.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA NICOLAITAS ILLUSTRES, 58149 1 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LEANDRO VALLE Y CALLE MANUEL OROPEZA, CALLE PADRE DE LA PATRIA LA OBRA SE EN., lon:-101.22723331, lat:19.72112011])	23-07-2021	20-09-2021	3,309,852.56	3,309,852.56	3,309,852.56	3,309,852.56	3,309,852.56	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-148/OP/IRM/2021, contratista: TRIPICO DERIVADOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 3309853.06, importe_modificado: 3309853.06])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 460.0, meta_modificada: 460.0])	(1982870/proyecto_INICIO, 1982870/proyecto_Terminado, 1982870/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 108, direccion: CALLE EUCALIPTO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA 1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE., lon:-101.11866422, lat:19.68659104])	14-04-2021	12-07-2021	2,329,825.46	2,329,825.46	2,329,825.46	2,329,825.46	2,329,825.46	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-018/OP/IRM/2021, contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 2345904.64, importe_modificado: 2345904.64])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0])	(1978370/proyecto_INICIO, 1978370/proyecto_Terminado, 1978370/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 167, direccion: CALLE CONOCIDA RANCHERIA URUAPILLA, 58342 URUAPILLA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EN MORELIA TENENCIA SANTIAGO UND., lon:-101.27922299, lat:19.61950015])	30-04-2021	13-06-2021	394,596.05	394,596.05	394,596.05	394,596.05	394,596.05	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-073/OP/ADM/2021, contratista: BLOXX INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 422964.44, importe_modificado: 422964.44])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 48.0, meta_modificada: 48.0])	(1978401/proyecto_INICIO, 1978401/proyecto_Terminado, 1978401/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 599.0, meta_modificada: 599.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 134, direccion: PRIVADA FRAY JUAN BAUTISTA MOYA PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA 1 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAM., lon:-101.31151688, lat:19.64822606])	14-08-2021	12-09-2021	1,098,195.01	1,098,195.01	1,098,195.01	1,098,195.01	1,098,195.01	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-129/OP/ADM/2021, contratista: OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 1098195.01, importe_modificado: 1098195.01])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 599.0, meta_modificada: 599.0])	(1988615/proyecto_INICIO, 1988615/proyecto_Terminado, 1988615/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1680.0, meta_modificada: 1680.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SAN PASCUAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE JOSÉ MARÍA CARRASCO, CALLE VICENTE MARIASCAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MI., lon:-101.27190626, lat:19.69403222])	02-12-2021	31-12-2021	3,243,079.77	3,243,079.77	3,243,079.77	3,243,079.77	3,243,079.77	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-160/OP/IRM/2021, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 3243079.78, importe_modificado: 3243079.78])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1680.0, meta_modificada: 1680.0])	(2050426/proyecto_INICIO, 2050426/proyecto_Terminado, 2050426/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4550.0, meta_modificada: 4550.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA NIÑO ARTILLERO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SAN JUANITO ITZICUARO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CALLE SITIO DE CUATLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN., lon:-101.25459839, lat:19.69764697])	02-12-2021	31-12-2021	4,865,250.01	4,865,250.01	4,865,250.01	4,865,250.01	4,865,250.01	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-161/OP/IRM/2021, contratista: HEBER SÁLGADO GARCÍA, convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 4865250.02, importe_modificado: 4865250.02])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4550.0, meta_modificada: 4550.0])	(2050491/proyecto_INICIO, 2050491/proyecto_Terminado, 2050491/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1680.0, meta_modificada: 1680.0])	(geo1: [cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA NIÑO ARTILLERO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE PUERTO MELAQUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN., lon:-101.25829377, lat:19.69699672])	02-12-2021	31-12-2021	4,950,267.45	4,950,267.45	4,950,267.45	4,950,267.45	4,950,267.45	(ctto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-162/OP/IRM/2021, contratista: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 4950267.45, importe_modificado: 4950267.45])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1680.0, meta_modificada: 1680.0])	(2050536/proyecto_INICIO, 2050536/proyecto_Terminado, 2050536/proyecto_Avance)	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2022	1	MIC210402050610	Proyecto de inversión	2,182,875.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182875.46, modificado:2316129.0}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MORELIA COLONIA VENTURA PUENTE CALLE LAJO DE CUATZCO ENTRE AV. MORELOS SUR Y CALLE RÍO YAQUI - 342122	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	342122	S	613	750	0
2022	1	MIC210402050103	Proyecto de inversión	1,978,948.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978948.52, modificado:1978948.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIAS LA ESPERANZA Y PATRIOTAS REPUBLICANOS AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE ENTRE LAS CALLES MARCOS CARRILLO Y SIN NOMBRE - 340400	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	340400	S	2750	2250	0
2022	1	MIC210402050295	Proyecto de inversión	2,208,984.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208984.53, modificado:2208984.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA COLONIAS TINIJARO Y SAN PASCUAL AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE ENTRE LAS CALLES PUERTO COATZACOALCOS Y GRAL. SOSTENES ROCHA - 341054	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin	Identificar	H AYUNTAMIENTO DE MORELIA	341054	S	2750	2250	0

REPORTE: Destino del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2021
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN


DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	MIC210302003355	Proyecto de inversión	9,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400000.0, modificado:8950595.41}}	RENOVACION DE BANQUETAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS Y/O BENEDICTO LOPEZ, EN EL TRAMO DE CALZADA JUAREZ A VICENTE SANTA MARIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	3134	N	0	0	1853
2022	1	MIC210302003383	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1079734.61}}	REENCARPETAMIENTO DE LA GLORIETA Y CALLE CONVENTO DE CHARO CUERPO ORIENTE Y CALLE CONVENTO DE TLALPUJAHUA CUERPO NORTE Y SUR DE LA COLONIA MISION DEL VALLE, MORELIA MICH.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	3144	N	0	0	921
2022	1	MIC210402056224	Proyecto de inversión	3,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:359431.31}}	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAP. CARLOS RUIVROSA EN LA COLONIA FELIX ARREGIN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	3141	N	0	0	683
2022	1	MIC210402056810	Proyecto de inversión	411,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411000.0, modificado:408461.71}}	OBRAS DE RESTITUCION DE CONTROLADOR DE SEMAFORO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	N	N	0	0	849053

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5952.0, meta_modificada: 5952.0))	(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: CALLE LAGO DE CUITZEO INTERIOR SN COLONIA VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS SUR Y CALLE RÍO YAQUI, CALLE LAGO DE PATZCUAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, lon: 101.18949729, lat: 19.6929978})	03-12-2021	31-12-2021	2,316,129.00	2,316,129.00	2,316,129.00	2,316,129.00	2,316,129.00	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-167/OP/IRM/2021, contratista: INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 2316129.08, importe_modificado: 2316129.08})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2050610, meta_modificada: 2050610))	2050610/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3850.0, meta_modificada: 3850.0))	(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARCOS CARRILLO Y CALLE CONOCIDA, CALLE JOAQUÍN CAMPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, lon: 101.25194673, lat: 19.69836006})	02-12-2021	31-12-2021	1,978,948.51	1,978,948.51	1,978,948.51	1,978,948.51	1,978,948.51	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-158/OP/ADM/2021, contratista: MARLEN RAMIREZ JARAMILLO, convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 1978948.52, importe_modificado: 1978948.52})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2050103, meta_modificada: 2050103))	2050103/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones
(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4900.0, meta_modificada: 4900.0))	(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA TIÑAJARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO DE COATZACOALCOS Y AVENIDA DOCTOR HIDEFONSO DE PORTUGAL, CALLE COMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon: 101.26139014, lat: 19.6967456})	02-12-2021	31-12-2021	2,208,984.53	2,208,984.53	2,208,984.53	2,208,984.53	2,208,984.53	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-159/OP/IRM/2021, contratista: NICANDRO ALVAREZ GALLEGOS, convocante: MUNICIPIO DE MORELIA, MICH., monto: 2208984.53, importe_modificado: 2208984.53})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2050295, meta_modificada: 2050295))	2050295/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones

AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS FLUJO		OBSERVACIONES	
METAS	TIPO_G EOREFE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 10701.0, meta_modificada: 10701.0))		(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Av Lázaro Cárdenas 664, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon: 101.18780494, lat: 19.69577892}, geo2: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Benedito López 333, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon: 101.19508445, lat: 19.69620316})	27-07-2021	20-09-2021	8,950,595.41	8,950,595.41	8,950,595.41	8,950,595.41	8,950,595.41	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-134/OP/IRM/2021, contratista: ADASTRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 8950595.41, importe_modificado: 8950595.41})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2003355, meta_modificada: 2003355))	2003355/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones
(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7101.36, meta_modificada: 7101.36))		(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Convento de Charo 226, Fracc Misión del Valle, 58304 Mich., México, lon: 101.12091601, lat: 19.76594125}, geo2: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Glorieta Misión del Valle, Convento 3 de Tlalpujua, Fracc Misión del Valle, 58304 Mich., México, lon: 101.12102866, lat: 19.76544146}, geo3: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Convento de Tlalpujua 74, Fracc Misión del Valle, 58304 Mich., México, lon: 101.1200738, lat: 19.7656535})	23-07-2021	21-08-2021	1,079,734.61	1,079,734.61	1,079,734.61	1,079,734.61	1,079,734.61	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-144/OP/IRM/2021, contratista: CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 1349722.19, importe_modificado: 1349722.19})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2003383, meta_modificada: 2003383))	2003383/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones
(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 420.0, meta_modificada: 420.0))		(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Carlos Rovirosa 404, Eduardo Ruiz, 58149 Morelia, Mich., México, lon: 101.22290432, lat: 19.72030263})	04-08-2021	02-10-2021	3,594,431.31	3,594,431.31	3,594,431.31	3,594,431.31	3,594,431.31	(ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SA-141/OP/IRM/2021, contratista: CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto: 3597634.81, importe_modificado: 3597634.81})	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 2056224, meta_modificada: 2056224))	2056224/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones
(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))		(geo1: {cve_municipio: 53, localidad: 1, direccion: Av Siervo de la Nación 1634, 1 Sentimientos de la Nación, 58178 Morelia, Mich., México, lon: 101.23682499, lat: 19.68480364})	01-11-2021	31-12-2021	408,461.71	408,461.71	408,461.71	408,461.71	408,461.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta: 2056810, meta_modificada: 2056810))	2056810/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	MIC17170300929471	Proyecto de inversión	351,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:321231.73}}	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO	108176	N	0	0	36
2022	1	MIC17170300929499	Proyecto de inversión	265,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264988.94}}	Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO	149745	N	0	0	92
2022	1	MIC17170401003077	Proyecto de inversión	351,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:276930.45}}	Construcción De Red De Drenaje En Calle Achantan - 210425	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO	210425	N	0	0	48
2022	1	MIC17170401003088	Proyecto de inversión	4,150,067.17	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150067.17, modificado:4999435.7}}	Construcción Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO	323742	N	0	0	2500
2022	1	MIC17170401003477	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:865746.52}}	Construcción De Aula En Esc. Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc. Secundaria Federal No Quince Del Fracc. Vil - 243255	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO	243255	N	0	0	75

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Destino del Gasto, Fondo Metropolitano 2016
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

DETALLE_PROYECTO																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2022	1	MIC16170300969045	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}}	Construcción Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	219	N	0	0	15000

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	53,509.41	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISM (FONDO III 2022)	Municipio de Morelia		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

METAS	TIPO_GEOGRÁFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS		OBSERVACIONES				
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURAZO), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L, lon:-101.2865463, lat:19.65463958)}	24-07-2017	20-10-2017	321,231.73	321,231.73	321,231.73	244,853.96	244,853.96	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-074/OP/0130/ADM/17, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:346066.64, importe_modificado:)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	1055724/proyecto_INICIO, 1055724/proyecto_FIN, 1055724/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR, lon:-101.1833336, lat:19.65485128)}	28-08-2017	29-12-2017	264,988.94	264,988.94	264,988.94	79,496.68	79,496.68	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0315/ADM/17, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:264988.94, importe_modificado:)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	1055752/proyecto_INICIO, 1055752/proyecto_FIN, 1055752/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEYO Y CALLE PARICUARO, CALLE BOCADIA LA OB, lon:-101.2611748, lat:19.70820012)}	03-10-2017	31-12-2017	276,930.45	276,930.45	276,930.45	83,079.14	83,079.14	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-265/OP/0137/ADM/17, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:276930.45, importe_modificado:)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	1138157/proyecto_INICIO, 1138157/proyecto_PROCESO, 1138157/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACAOA LA, lon:-101.1989196, lat:19.66804948)}	15-12-2017	31-12-2017	4,999,435.70	4,999,435.70	4,999,435.70	4,943,435.69	4,943,435.69	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0548/RM/17, contratista:GLEZCOS S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:4999435.71, importe_modificado:)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:0.93)}	1138168/proyecto_INICIO, 1138168/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:472, direccion:CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORAN, 58330 COLONIA MARGARITA MORAN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO, lon:-101.2884337, lat:19.67561221)}	07-11-2017	31-12-2017	865,746.52	865,746.52	865,746.52	562,735.24	562,735.24	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/0459/ADM/17, contratista:GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:865746.54, importe_modificado:)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:0.82)}	1138557/proyecto_INICIO, 1138557/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

METAS	TIPO_GEOGRÁFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS		OBSERVACIONES				
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}		{geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222)}	15-11-2016		2,997,000.00	9,980,470.72	9,980,470.72	2,994,141.22	2,994,141.22	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/RF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	189,742,310.00	176,978,071.60	36,171,469.41	-	-	-	-	-	-	N/A	36,117,960.00		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Morelia", "Observación": "Se recaudaron \$36,117,960.00 de Aportaciones del FAISM mas \$53,509.41 de rendimientos financieros."]
2- Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	189,742,310.00	176,978,071.60	36,171,469.41	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

REPORTE: Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
 ENTIDAD: Michoacán de Ocampo
 PERIODO: Primer Trimestre 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Michoacán de Ocampo	Morelia	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	Sin Especificar	Sin Especificar	251,124.33	
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		
Michoacán de Ocampo	Morelia	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN 2022	Municipio de Morelia		

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

Reporte de Indicadores del FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
 Entidad: Michoacán de Ocampo
 Periodo: Primer Trimestre 2022

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2022	1	1	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	1	1	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2022	1	1	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	645,419,265.98	645,419,265.98	107,766,658.33	86,761,912.13	84,732,881.17	83,700,939.04	83,482,626.77			N/A	107,515,534.00	Validado	[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Morelia", "Observación": "Se recaudaron al primer trimestre \$251,124.33 de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de FORTAMUN 2022 "]]
1- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	1,452,568.28	1,452,568.28	431,015.54	347,006.51	347,006.51	347,006.51	347,006.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	66,000,000.00	66,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	134 - Compensaciones	48,733.18	127,029.25	127,029.25	102,270.04	102,270.04	102,270.04	102,270.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	141,362,224.80	141,362,224.80	41,107,828.30	33,095,521.77	33,095,521.77	33,095,521.77	33,095,521.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,025,472.60	1,025,472.60	183,374.49	147,633.06	147,633.06	147,633.06	147,633.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	133 - Horas extraordinarias	-	26,390.62	26,390.62	21,246.84	21,246.84	21,246.84	21,246.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	74,008,000.00	74,008,000.00	14,613,636.95	11,765,300.18	11,765,300.18	11,765,300.18	11,765,300.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	12,000,000.00	12,000,000.00	981,936.24	790,547.53	8,702.86	8,702.86	8,702.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	2,866,406.40	2,866,406.40	593,379.26	477,724.00	477,724.00	477,724.00	477,724.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	26,440,365.95	26,440,365.95	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,364,328.73	5,364,328.73	1,058,060.10	851,834.13	307,357.86	114,712.67	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	4,199,851.68	4,199,851.68	1,053,246.10	847,958.42	847,958.42	847,958.42	847,958.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	103,831,600.00	103,831,600.00	21,625,569.23	17,410,540.20	17,410,540.20	17,410,540.20	17,410,540.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	52,574,881.14	52,574,881.14	9,966,509.74	8,023,942.25	8,023,942.25	8,023,942.25	8,023,942.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	9,370,000.00	9,370,000.00	2,119,645.65	1,706,506.56	1,003,796.54	164,499.60	60,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	437 - Subvenciones al consumo	50,106,487.81	50,106,487.81	12,476,612.36	10,044,802.00	10,044,802.00	10,044,802.00	10,044,802.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,714,647.21	13,224,354.00	-	-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	171 - Estímulos	-	1,385,606.52	1,385,606.52	1,115,538.64	1,115,538.64	1,115,538.64	1,115,538.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1- Gasto corriente	151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	53,698.20	53,698.20	16,817.98	13,540.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		No se programaron proyectos complementarios en el primer trimestre.	0		No se programaron proyectos complementarios en el primer trimestre.	0		No se registraron proyectos complementarios en el primer trimestre 2022.	100	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0		No se programaron proyectos para el primer trimestre.	0		No se programaron proyectos para el primer trimestre.	0		No se registraron en MIDS en el primer trimestre 2022 proyectos de contribución directa.	N/D	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		No se programaron otros proyectos para el primer trimestre.	0		No se programaron otros proyectos para el primer trimestre.	0		No se registraron otros proyectos en MIDS en el primer trimestre 2022.	100	Validado

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reporte de Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
 Entidad: Michoacán de Ocampo
 Periodo: Primer Trimestre 2022

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2022	1	1	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.
2022	1	1	Michoacán de Ocampo	Morelia	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

COPIA SIN VALOR LEGAL

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	33.33211		El denominador corresponde al monto anual aprobado en el presupuesto de egresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2022.	33.33211		El denominador corresponde al monto anual aprobado en el presupuesto de egresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2022.	12.97501		No se ejerció el total de recursos programados para el primer trimestre 2022, el de denominador corresponde al monto anual aprobado para Morelia y publicado en el Periódico Oficial de Michoacán.	38.93	Validado
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667		El denominador corresponde al monto anual aprobado de FORTAMUN en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2022.	16.66667		El denominador corresponde al monto anual aprobado de FORTAMUN en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2022.	16.70559		SE RECAUDARON \$107,515,534.00 DE APORTACIONES DEL FORTAMUN MAS \$251,124.33 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	100.23	Validado



COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL