



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEXTA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIV

Morelia, Mich., Miércoles 7 de Febrero de 2024

NÚM. 85

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C. P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Dr. Elías Ibarra Torres

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 30 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 35.00 del día

\$ 45.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO
0 - Cobertura estatal



www.shcp.gob.mx

FAIS

Entidad Federativa

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO

Municipio

0 - Cobertura estatal

Programa Evaluado

FAIS

Año de la

Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

230,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

Coordinador de la Evaluación

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la gestión institucional con enfoque de resultados obtenidos por los Entes Públicos responsables de los Programas financiados con recursos de los Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, con base en indicadores estratégicos y de gestión, así como de la planeación y operación con el fin de identificar oportunidades de mejora orientadas a la gestión y consecución de resultados de manera eficaz y eficiente, apoyar la rendición de cuentas, y mejorar los estándares de desempeño institucional.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades Federativas del Ramo 33 tiene como objetivo contribuir al bienestar de la población, mediante el financiamiento de obras y acciones en materia de infraestructura social, que ayuden a combatir la pobreza extrema y el rezago social, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y Zonas de Atención Prioritarias (ZAP), a través de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema. Durante el periodo 2022 en el Estado de Michoacán, la Secretaría de Finanzas y Administración fue el Enlace



Sistema de Evaluación del Desempeño

general del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos componentes: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la CDMX (FAISMUN), los recursos son ejecutados entre dependencias, por lo cual, un porcentaje de los proyectos que se realizaron con recursos del FAIS-FISE se ejecutaron a través del Pp ¿FAIS Entidades? cuyo ente ejecutor responsable fue la SCOP de Michoacán, la cual tiene como objetivo institucional: Impulsar la construcción y mantenimiento de obras públicas, así como mejorar las comunicaciones en el territorio del Estado, a fin de proporcionar beneficios a todos los habitantes de los municipios y comunidades, propiciando su integración al desarrollo con pleno respeto a los valores étnicos,culturales y de su entorno. En este sentido, se identifica de manera parcial la vinculación de los objetivos del Pp con los objetivos institucionales de la SCOP, al no contar con un Plan Estratégico Institucional que sea resultado de un diagnóstico situacional, sin embargo, los procesos de gestión del Programa evaluado y la totalidad de Actividades establecidas en la MIR, son congruentes y se identifican dentro del manual de organización de la dependencia ejecutora.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	2.1. FAIS-FISE.pdf	Resumen ejecutivo



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAM

16 - MICHOACÁN DE OCAMPO
0 - Cobertura estatal



www.shcp.gob.mx



Sistema de Evaluación del Desempeño

y ejerció el 77.81% correspondiente a \$304,967,341.81 pesos, realizando un total de 283 proyectos, con los cuales, las Instituciones dedicadas a los servicios educativos en el Estado de Michoacán mejoraron su infraestructura física educativa. Se identifica de manera parcial la vinculación de los objetivos del Programa presupuestario con los objetivos institucionales de la SCOP, al no contar con un Plan Estratégico Institucional de mediano y largo plazo que sea resultado de un diagnóstico situacional. No obstante, las Actividades o procesos establecidas en la MII, son congruentes y se identifican dentro del Manual de Organización. Referente a los procesos para la gestión y operación de los recursos, estos se encuentran claramente definidos a nivel federal y estatal, al tiempo que la SCOP, además del Manual de Organización, cuenta con un Reglamento Interior en donde se establecen los resultados que pretende alcanzar institucionalmente y las facultades de la Dirección de Infraestructura Educativa, respectivamente. No se tiene evidencia de los procedimientos institucionales para definir los proyectos de infraestructura educativa ya que su elaboración y actualización le corresponden a la Secretaría de Educación del Estado SEE. No obstante, la SCOP cuenta con un Plan de trabajo en donde se identifican los proyectos realizados con el Pp y además, se encuentran sistematizados a través de una Cédula Ejecutiva.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	4. FAM-IE.pdf	Resumen ejecutivo



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
 REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023



Ciclo de recurso	Tipo de recurso	Clave ramo	Descripción programa	Clave programa	Programa fondo convenio - específico	Tipo de gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$213,163,689.10	\$213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$208,644,692.33	\$208,644,692.33	\$128,738,132.07	\$79,906,560.26	\$4,518,996.67
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$213,163,689.10	\$213,163,689.10	\$ 213,163,689.10	\$208,644,692.33	\$208,644,692.33	\$128,738,132.07	\$79,906,560.26	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$131,379,094.50	\$131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$129,000,771.39	\$129,000,771.39	\$ 81,112,843.37	\$47,887,928.02	\$2,378,322.61
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	0028/21, 0029/21, 0313/21, 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$131,379,094.50	\$131,379,094.50	\$ 131,379,094.50	\$129,000,771.39	\$129,000,771.39	\$ 81,112,843.37	\$47,887,928.02	
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$218,990,164.90	\$218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 99,303,751.85	\$ 99,303,751.85	\$ 56,616,772.43	\$33,755,280.68	\$ -
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$218,990,164.90	\$218,990,164.90	\$ 218,990,164.90	\$ 99,303,751.85	\$ 99,303,751.85	\$ 56,616,772.43	\$33,755,280.68	
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$134,970,123.80	\$134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 79,315,352.89	\$ 79,315,352.89	\$ 41,143,979.42	\$31,539,703.34	\$ -
2023	FIDEICOMISOS	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	Fam Potenciado	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$134,970,123.80	\$134,970,123.80	\$ 134,970,123.80	\$ 79,315,352.89	\$ 79,315,352.89	\$ 41,143,979.42	\$31,539,703.34	

LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
 REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023



Folio	Monto global aprobado	Tipo de recurso	Programa presupuestario	Nombre	Clasificación	Unidad de medida	Municipio	Localidad	Dirección	Longitud	Latitud	Avance físico
MIC230102210765	\$ 199,079.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich.	-103.556341	18.454824	100.00
MIC230102210766	\$ 212,112.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA. EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO; EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.53826	18.4614693	100.00
MIC230102210767	\$ 395,515.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBEBANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	El Duin	60883 Aquila, Mich.	-103.542742	18.4612305	100.00
MIC230102210768	\$ 1,419,679.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Motín del Oro	60885 Motín del Oro, Mich.	-103.46607	18.3301317	100.00
MIC230102210769	\$ 1,061,988.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EMPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA. INCLUYE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Coire	60884 El Coire, Mich.	-103.318227	18.3936864	100.00
MIC230102210770	\$ 108,214.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUSO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	San Juan de Alima	Municipio de Aquila, 60876 Mich.	-103.671447	18.5841775	100.00
MIC230102210771	\$ 802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa Maria de Ostula	Municipio de Aquila, Mich.	-103.4774	18.5065	100.00
MIC230102210772	\$ 1,020,462.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBRETIÑACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.154968	18.773683	100.00
MIC230102210773	\$ 745,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Cuirila (La Changunguera de Cárdenas)	Municipio de Aquila, Mich.	-103.2681	18.3498	100.00
MIC230102210774	\$ 772,306.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIOS "C" Y "E" ASÍ COMO EN BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUSO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.16744	18.77216	100.00
MIC230102210775	\$ 103,703.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUSO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1.3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.15938	18.77666	100.00
MIC230102210776	\$ 222,643.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ACENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETIÑACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Tinoco Rubi, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.153048	18.770762	100.00
MIC230102210777	\$ 6,300,938.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Zapotán	60806 Zapotán, Mich.	-103.59892	18.7102642	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230102210778	\$ 1,524,167.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.339467	19.067974	100.00
MIC230102210779	\$ 354,574.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" Y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.355025	19.075818	100.00
MIC230102210780	\$ 1,581,370.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCTURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3, DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED Y RESTRUCTURACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANCLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.375831	19.1149943	100.00
MIC230102210781	\$ 1,021,503.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.354026	19.102891	100.00
MIC230102210782	\$ 265,115.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.367006	19.107444	100.00
MIC230102210783	\$ 1,618,028.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Las Bateas (El Vendeadero) 60735 Mich.	-102.487464	18.99355	100.00
MIC230102210784	\$ 28,659.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.350326	19.1155299	100.00
MIC230102210785	\$ 928,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	60714 Cenobio Moreno, Mich.	-102.503889	19.096667	100.00
MIC230102210786	\$ 479,523.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.368518	19.099386	100.00
MIC230102210787	\$ 123,734.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.347654	19.082897	100.00
MIC230102210788	\$ 426,226.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.37278	19.101536	100.00
MIC230102210789	\$ 1,710,849.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A3" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Loma de los Hoyos	Municipio de Apatzingán, Mich.	-102.442843	19.0360061	100.00
MIC230102210790	\$ 119,277.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	María Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.349987	19.076391	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230102210791	\$ 726,458.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PERÍMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA. DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Hihuitán	VHHX+HCS Tepame, Michoacán	-103.401389	18.878889	100.00
MIC230102210792	\$ 989,195.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CÍCLON, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Barranca Seca de Larios	VJ5M+4J6 Barranca Seca de Larios, Michoacán	-103.366	18.8578	100.00
MIC230102210793	\$ 645,047.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.365454	18.75749	100.00
MIC230102210794	\$ 36,706.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D", REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Hihuitán	VHHX+H5J Tepame, Michoacán	-103.402094	18.8789653	100.00
MIC230102210795	\$ 2,100,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO U1C EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Centro, Villa Victoria, Mich.	-103.364722	18.756944	100.00
MIC230102210796	\$ 773,323.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Villa Victoria	Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.367573	18.75823	100.00
MIC230102210797	\$ 37,877.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Barranca del Limoncito	Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich.	-103.367086	18.758838	100.00
MIC230102210798	\$ 766,339.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN LOS MIMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINIES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich.	-102.36537	19.07354	100.00
MIC230102210799	\$ 946,881.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS. EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Santa María de Ostula	FGXC+M62 Ostula, Michoacán	-103.47948	18.49914	100.00
MIC230102210800	\$ 1,725,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	La Ticla	FC2W+JCJ La Ticla, Michoacán	-103.553979	18.4516	100.00
MIC230102210801	\$ 2,408,569.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marías	RF66+M26 Palos María, Michoacán	-103.54	18.811667	100.00
MIC230102210809	\$ 511,579.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA-ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663	18.7025	100.00
MIC230102210810	\$ 376,805.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.663926	18.701735	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230102210811	\$	106,622.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERÍMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.661704	18.7016653	100.00
MIC230102210812	\$	54,818.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	J8GF-44FC El Ojo de Agua, Michoacán	-103.67637	18.6253018	100.00
MIC230102210956	\$	967,068.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES. Y RESILIENTES. EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Colola	Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich.	-103.412362	18.300306	100.00
MIC230102210960	\$	1,729,243.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Colola	Municipio de Aguila, Mich.	-103.41249	18.29762	100.00
MIC230102210962	\$	165,139.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Villa Madero, Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.152179	18.7712493	100.00
MIC230102210967	\$	312,733.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	El Guayabillo	60888 Saucito, Mich.	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102210969	\$	29,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOSADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APLANOS EN MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	La Higuera de Venegas	Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.108266	18.4723994	100.00
MIC230102210974	\$	176,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BANDA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	El Faro de Bucerías	60885 El Faro, Mich.	-103.504496	18.352446	100.00
MIC230102210975	\$	703,213.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	Salitre de Copala	El Salitre de Copala, Mich.	-103.408611	18.7886111	100.00
MIC230102210976	\$	802,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO B DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MHBM+694 Huitzontla, Michoacán	-103.416551	18.665515	100.00
MIC230102210979	\$	124,259.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BANDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Chinicuila	La Nuez (La Nuez del Caimán)	MHBM+GFG Huitzontla, Michoacán	-103.4163	18.6663	100.00
MIC230102210981	\$	141,082.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFUIJO AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Pistache 119, Nogales, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	-103.160754	18.772208	100.00
MIC230102210985	\$	314,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	60840 Centro,, Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich.	-103.170269	18.773648	100.00
MIC230102210987	\$	92,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich.	-103.660902	18.7022626	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230102210989	\$ 1,330,397.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7P7+7WH La Boca de Apiza, Michoacán	-103.735129	18.6856831	100.00
MIC230102210992	\$ 255,020.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Q82H+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán	-103.668307	18.7523708	100.00
MIC230102210993	\$ 221,966.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Palos Marias	60810 Palos María, Mich.	-103.539311	18.8123819	100.00
MIC230102210994	\$ 1,688,345.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFÓN A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	60804 El Ojo de Agua, Mich.	-103.674	18.6254	100.00
MIC230102210995	\$ 873,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ahijadero	M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán	-103.610407	18.67888	100.00
MIC230102210998	\$ 1,695,152.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJ AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO; DEMOLICIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Salazar 607-643, Sin Nombre, 60840 Coahuayana Viejo, Mich.	-103.165699	18.7753687	100.00
MIC230102210999	\$ 1,351,769.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, DEMOLICIÓN DE PISO Y BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE; EDIFICIOS "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Juana María	VMQW+RV8 Cuchilla, Michoacán	-103.302787	18.889528	100.00
MIC230102211000	\$ 736,045.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Boca de Apiza	M7Q9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán	-103.73245	18.6897411	100.00
MIC230102212005	\$ 246,932.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Guadalupe del Cobre	VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.270053	18.866772	100.00
MIC230102212009	\$ 250,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJ AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Maruatilla	60843 Maruatilla, Mich.	-103.129099	18.835318	100.00
MIC230102212018	\$ 641,546.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJ AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJ AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	La Guadalupe del Cobre	Coahuayana Viejo, Mich.	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102212046	\$ 234,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIOJ AMÍNICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Trojes	VP9J+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán	-103.269871	18.868623	100.00
MIC230102212054	\$ 464,852.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Salitre de Maruata	60843 El Salitre de Maruata, Mich.	-103.144037	18.881942	100.00
MIC230102212066	\$ 2,572,508.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	Chinicuilá	JHQW+H42 Huitzontla, Michoacán	-103.404722	18.638888	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230102212071	\$ 2,136,065.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESPESOR CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO INIFED; SUSTITUCIÓN DE PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	Educación	Metros Cuadrados	Coalcomán de Vázquez Pallares	Trojes	WMH7+M6, 60847 Trojes, Mich.	-103.336769	18.929307	100.00
MIC230202235985	\$12,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA "JOSÉ MA. MORELOS" CLAVE 16DPR1869C	Educación	Metros Cuadrados	Zamora	Zamora de Hidalgo	Primaria en domicilio conocido	-102.286	19.9887	100.00
MIC230302238285	\$32,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA DE UNEME CISAME EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO - 147391	Salud	Metros cuadrados de construcción	Huetamo	Huetamo de Núñez	CALLE ZIRÁNDARO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLAMO Y , CALLE 5 DE MAYO SE TRATA DE UN PREDIO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ DEL	-100.90909	18.622198	37.00
MIC230302268315	\$13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA DIDACTICA, TALLER DE SOLDADURA, SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CON C.C.T. 16DES0004N, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lázaro Cárdenas 1700, Colonia, 60094 Uruapan, Mich.	-102.072617	19.40801	100.00
MIC230302268317	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CON C.C.T. 16DES0206J, LOCALIDAD CALTZONTZIN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Caltzontzin	Paricutín 17, De San Miguel, 60220 Caltzontzin, Mich.	-102.002417	19.427638	100.00
MIC230302268320	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y EDIFICIOS EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CON C.C.T. 16DJN0046C, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58070 Morelia, Mich.	-101.19477	19.682083	100.00
MIC230302268322	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MARIA DE MAEZTU CON C.C.T. 16DJN0105B, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Casuarinas 1241, La Pinera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	-102.061458	19.379055	100.00
MIC230302268324	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA ERENDIRA CON C.C.T. 16DPB01320, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Barrio de San Francisco, 60220 Caltzontzin, Mich.	-102.005242	19.430535	100.00
MIC230302268325	\$ 420,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MOISES SAENZ CON C.C.T. 16DPR0339G, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calle Niza 400, Aguacates, 60170 Uruapan, Mich.	-102.053408	19.394757	100.00
MIC230302268326	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16DPR1996Z, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Pinabete 540, La Pinera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich.	-102.06068	19.380762	100.00
MIC230302268329	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON C.C.T. 16DPR2028R, EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	Chavinda	C. Reforma 119, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich.	-102.46397	20.010368	100.00
MIC230302268331	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 16DPR2487C	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Calz. Juárez 440, Juárez, 58010 Morelia, Mich.	-101.195554	19.694891	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230302268333	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA DR. IGNACIO CHAVEZ CON C.C.T. 16DPR3139C, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Antonio Talavera 1, Fovissste Mirador, 60160 Uruapan, Mich.	-102.048413	19.395013	100.00
MIC230302268335	\$ 2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR3207I, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Amanecer Tarasco, Uruapan, Mich.	-102.056371	19.390903	100.00
MIC230302268336	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR3994O, LOCALIDAD LOMBARDIA, MUNICIPIO GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Lombardia	Santos Degollado 1130, Emiliano Zapata, 61730 Lombardia, Mich.	-102.044907	19.155852	100.00
MIC230302268387	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON C.C.T. 16DPR5043D, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich.	-102.023763	19.384802	100.00
MIC230302268390	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 16DPR5310J, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Calz Benito Juárez 92, Centro, 60050 Uruapan, Mich.	-102.058333	19.419444	100.00
MIC230302268394	\$ 3,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DOS AULAS DE 2.5 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. EN SECUNDARIA TECNICA CON C.C.T. 16DST0163U, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	De Las Lomas, 60000 Uruapan, Mich.	-102.080223	19.413793	100.00
MIC230302268400	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16EIN0222Q, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Maravillas 70, Benito Juárez, Benito Juárez Sur, 60095 Uruapan, Mich.	-102.06602	19.39833	100.00
MIC230302268404	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RIYITOS CON C.C.T. 16EIN0241E, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich.	-102.023763	19.384802	100.00
MIC230302268412	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 16ETV0062I, LOCALIDAD SANTA CASILDA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.	Educación	Metros Cuadrados	Gabriel Zamora	Santa Casilda	A 30 Metros Del Mercado N/A, 61745 Santa Casilda, Mich.	-101.953889	19.152778	100.00
MIC230302268415	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 16ETV0251A, LOCALIDAD LA BASILIA, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	La Basilia	FW6P+V4J Canoas Viejas, Michoacán	-102.064722	19.462222	100.00
MIC230302268421	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 437 CON C.C.T. 16ETV0437F, LOCALIDAD NUEVO ZIROSTO, MUNICIPIO URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Nuevo Zirosto	60200 Nuevo Zirosto, Mich.	-102.348333	19.548056	100.00
MIC230302271622	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA LIC. ENRIQUE RAMIREZ MIGUEL CON CLAVE 16ETV0489L EN LA LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS) EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas)	Pablo Galeana O las Galeras, 58341 Morelos, Mich.	-101.233237	19.638551	100.00
MIC230302271631	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CON CLAVE 16DPR5112J EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Nispo 287-207, Cd Jardín, 58337 Morelia, Mich.	-101.256686	19.707994	100.00
MIC230302271635	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 16DPR3659L EN LA LOCALIDAD DE MORELIA MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Apolinar Martínez Mujica S/N, Apolinar Martínez Múgica S/N, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich.	-101.160739	19.715152	100.00
MIC230302271676	\$ 338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 185 CON CLAVE 16ETV0185S EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS OBISPO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	San Nicolás Obispo	Tenencia Capula, 58331 San Nicolás Obispo, Mich.	-101.315	19.651389	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230302271679	\$ 350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LAS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 276 CON CLAVE 16ETV0276J EN LA LOCALIDAD DE ATÉCUARO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Atécuaro	La Cofradía Mpio De, 58356 Atécuaro, Mich.	-101.188611	19.5825	100.00
MIC230302271684	\$ 559,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 023 CON CLAVE 16ETV0023G EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIMITÍO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Chiquimitío	Carretera a chiquimitío, Col ampliación torreón nuevo, 58116 Morelia, Mich.	-101.251389	19.794722	100.00
MIC230302271802	\$ 8,048,550.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, 713 METROS LINEALES, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN CON C.C.T. 16DIT0013G, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Carretera Nacional S/N, KM 202, Centro, 59514 Jiquilpan de Juárez, Mich.	-102.706338	19.983098	100.00
MIC230302271805	\$ 9,035,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BANDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T. 16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	A, 58120 Morelia, Mich.	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230302271807	\$ 14,734,820.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MURO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN, CON C.C.T. 16EIT0002Z, LOCALIDAD DE CHANDIO (EJIDO LA CONCHA), MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzingán	Chandío (Ejido la Concha)	Tec de Apatzingán, Michoacán Apatzingán De La Constitución-Aguillilla, 60710 Mich.	-102.404746	19.092241	100.00
MIC230302271823	\$ 4,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA CON CCT 16DPRS2640, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	Rincón de Nicolás Romero	Cam. al Cerro del Cacique, La Joya, 61530 Rincón de Nicolás Romero, Mich.	-100.321443	19.4122794	80.00
MIC230302271827	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CCT 16DPRO414X, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Cuestita	59593 La Cuestita, Mich.	-102.490081	20.0649557	65.00
MIC230302271832	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA, EN EL PLANTEL DIEGO RIVERA CON CCT 16DJN0032Z, EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), MUNICIPIO DE APORO.	Educación	Metros Cuadrados	Aporo	Rincón de Soto (El Oyamel)	s/n, Centro, 61400 Aporo, Mich.	-100.410715	19.6722205	48.00
MIC230302271836	\$ 1,300,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA Y ANDADOR.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Fraccionamiento Hacienda	QQ9W-V39 Santa María, Michoacán	-101.204775	19.7696649	63.00
MIC230302271837	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 m SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y PATIO CÍVICO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	La Palma (Las Palmas)	QV83+GMV La Aldea, Michoacán	-101.145839	19.766351	45.00
MIC230302271842	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Portal Ocampo 13, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	-102.473347	19.5895545	53.00
MIC230302271843	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00x8.00 M. REGIONAL DE CONCRETO, S. M. Y ANDADORES, EN EL PLANTEL FRANCISCO I. MADERO CON CCT 16DPRO867Y EN LA LOCALIDAD ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia		Agua Calientes 124, Isaac Arriaga, 58210 Morelia, Mich.	-101.171663	19.7107672	90.00
MIC230302271847	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, SANITARIOS, CISTERNA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL JOSE MA. MORELOS CON CCT 16DPRO582T, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Las Pilas	61224 Las Pilas, Mich.	-100.65072	19.6805985	45.00
MIC230302271948	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00x8.00 MTS. SISMICIDAD MEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA SECUNDARIA GENERAL, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 916 CCT 16ETV0916O, EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO, MUNICIPIO DE CHARO.	Educación	Metros Cuadrados	Charo	Irapeo	Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, 61310 Irapeo, Mich.	-101.056084	19.6922408	70.00
MIC230302271949	\$ 1,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES, BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA, EN EL PLANTEL JEAN PIAGET CON CCT 16DJN2127A, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Av. Juárez 23, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich.	-100.553091	19.6894013	50.00
MIC230302271951	\$ 1,100,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, EN EL PLANTEL CUAJHTEMOC CCT 16DPRO693Y, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO.	Educación	Metros Cuadrados	Indaparapeo	Indaparapeo	Morelos 67, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich.	-100.969178	19.7898173	45.00
MIC230302271952	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 SISMICIDAD ALTA, EN EL PLANTEL SIMON BOLIVAR CON CCT 16DJN1854K, EN LA LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Calle Prol. Morelos 135, Aserradero, 60992 Las Guacamayas, Mich.	-102.213419	18.0216189	100.00
MIC230302271953	\$ 650,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE EDIFICIO, EN EL PLANTEL LIBERTAD CCT 16DJN0151N, EN LA LOCALIDAD LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	San Gabriel 27, Villa Oriente, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich.	-102.469399	19.5905247	70.00
MIC230302271955	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, EN EL PLANTEL ANNIE JUMP CANNON CON CCT 16DJN2314V, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Brasil 22, 58096 Morelia, Mich.	-101.185004	19.6596765	95.00
MIC230302271957	\$ 636,719.21	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISMICIDAD MEDIA Y REHABILITACION DE EDIFICIO	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Canacucho	FGJ6+527 Canacucho, Michoacán	-101.489949	19.480404	8.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230302271958	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 2DE Y 2CE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO CON CCT 16DPR2616G, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO) MUNICIPIO DE SALVADOR	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Plutarco Elias Calles (Copándaro)	C6CR+QR5 Agua Verde, Michoacán	-101.757891	19.421886	45.00
MIC230302271961	\$ 900,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL, EN EL PLANTEL MELCHOR OCAMPÓ CCT 16DIN0143E, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Oro 48, Colonia, 60153 Uruapan, Mich.	-102.043214	19.41086	90.00
MIC230302271962	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "D", "E" Y CONSTRUCCION DE ANDADORES, EN EL PLANTEL JOSÉ RUBEN ROMERO CON CCT 16DIN1283L, EN LA LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Prof. Teodomiro Manzano 27, Prof Jesús Romero Flores, 58128 Morelia, Mich.	-101.17455	19.728546	100.00
MIC230302271964	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 3 ENTRE EJES, SISMICIDAD ALTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD URUAPAN CON CCT 16ETC0020V, EN LA LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	Colonia, 60013 Uruapan, Mich.	-102.086678	19.434786	45.00
MIC230302271966	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD CIUDAD HIDALGO CON CCT 16ETH0017H, EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO.	Educación	Metros Cuadrados	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Circuito del Valle, Santa Rosa, 61150 Cd Hidalgo	-100.513969	19.67002	100.00
MIC230302271969	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CON CCT 16ECB0024B, LOCALIDAD LA MIRA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	La Mira	Lázaro Cárdenas, Mich.	-102.273951	18.176838	90.00
MIC230302271972	\$ 1,800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO.	Educación	Metros Cuadrados	Tanhuato	Tanhuato de Guerrero	Plaza Principal, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich.	-102.327401	20.283983	70.00
MIC230302271973	\$ 750,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 201 CCT 16ETH0201Z, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO.	Educación	Metros Cuadrados	Nocupétaro	Las Pilas	Juárez Ote. 230, Centro, 61900 Nocupétaro de Morelos, Mich.	-101.159767	19.043934	95.00
MIC230302271974	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERAS DE 1 ENTRE EJES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LAS GUACAMAYAS CON CCT 16ECB0064C, LOCALIDAD LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Nocupétaro 166-298, Anibal Ponce, 60994 Las Guacamayas, Mich.	-102.217282	18.021701	88.00
MIC230302271975	\$ 800,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6X8M. MEDIA SISMICIDAD, Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 137 CON CCT 16ETH0137P, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE QUERÉNDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Pueblo Viejo	Francisco I. Madero 388, Isaac Arriaga, 58980 Queréndaro, Mich.	-100.892413	19.810701	100.00
MIC230302271976	\$ 2,400,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	RPWF+569 Gral Dámazo Cárdenas, Michoacán	-102.276903	19.845408	35.00
MIC230302271977	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS.	Educación	Metros Cuadrados	Briseñas	Briseñas de Matamoros	6CRC+FFQ Francisco Villarruel, Michoacán	-102.578774	20.241209	65.00
MIC230302271978	\$ 1,250,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO	Educación	Metros Cuadrados	Ecuandureo	Ecuandureo	Villaseñor 6, Centro, 59730 Ecuandureo, Mich.	-102.194576	20.162132	35.00
MIC230302271980	\$ 3,050,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN 1 AULA 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, BANDA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE 4 AULAS, SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NUM. 157 CON CCT 16ETH0157C, EN LA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE TARIMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarimbaro	Cuto del Porvenir	Del Panteón 32, Centro, 58881 Centro, Mich.	-101.145046	19.870825	59.00
MIC230302271982	\$ 1,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD ALTA, CERCO PERIMETRAL (MALLA CICLÓNICA) Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PLANTEL TELEBACHILLERATO NO. 15 CON CCT 16ETH0015E, EN LA LOCALIDAD HUAHUA, MUNICIPIO DE AGUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aguila	Huahuá	Av. Cuauhtémoc 51, Centro, 60870 Aguila, Mich.	-103.503926	18.600407	99.00
MIC230302271984	\$ 1,500,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 3 ENTRE EJES ESTRUCTURA U-1C SISMICIDAD ALTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO PARA 1 AULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y ANDADORES, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0027Z, EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Ario de Rosales	Los Fresnos, 61830 Ario de Rosales, Mich.	-101.704917	19.210961	90.00
MIC230302271986	\$29,333,590.51	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (CAMPUS ZAMORA), LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	-101.201903	19.689064	60.00
MIC230302271987	\$15,000,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO)	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich.	-101.201903	19.689064	17.00

MIC230402328671	\$ 2,354,549.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1003-FAIS Entidades	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO MICHOACÁN - 369032	Cultura y turismo	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuicho	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SICUICHO AUN COSTADO DEL QUIOSCO DE SICUICHO Y DE LA ESCUELA	-102.333231	19.662146	50.00
MIC230402332663	\$ 1,516,709.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO U-1C 2 E.E. Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE NUM. 39, CON C.C.T.16EMS0039K, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Doctor Miguel Silva Macias	Domicilio conocido	-101.726611	19.16521	100.00
MIC230402332665	\$ 1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE CEMSAD NUM. 13 CON C.C.T. 16EMS0012D, EN LA LOCALIDAD DE TEREEMENDO JASSO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	Domicilio conocido	-101.446126	19.736361	100.00
MIC230402332669	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 MTS. MEDIA SISMICIDAD, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 200 CON C.C.T.16ETH0200A, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelos	Domicilio conocido	-101.232161	19.639022	100.00
MIC230402332671	\$ 381,911.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO PRIMITIVO Y NACIONAL DE LA UMSNH CON C.C.T.16UBH0019C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALZADA MADERO PONIENTE	-101.19463	19.70343	100.00
MIC230402332674	\$ 396,231.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA " ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO" DE LA UMSNH CON C.C.T. 16UBH0022Q, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE PLAN DE AYALA	-101.18793	19.70557	100.00
MIC230402332675	\$ 455,802.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN ESCUELA PREPARATORIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON" DE LA UMSNH CON C.C.T.16UBH0023P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE LICENCIADO ADOLFO CANO	-101.17695	19.69642	100.00
MIC230402332676	\$ 2,610,429.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SM EN CECYTEM EMSAD 55 LAS YEGUAS, CON C.C.T.16EMS0055B EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS, EN EL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Parácuaro	Las Yeguas	Domicilio conocido	-102.276965	18.904874	100.00
MIC230402332677	\$ 140,672.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PLANTEL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NUM. 163 CON C.C.T.16ETH0163N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TARÍMBARO, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Tlalpujahua	San Pedro Tarímbaro	Domicilio conocido	-100.222704	19.806012	100.00
MIC230402332678	\$ 1,658,573.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E., ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD ALTA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO CECYTE EMSAD NUM. 33 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, CON C.C.T.16EMS0033Q, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE TURICATO, MICHOACÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Turicato	San Cristóbal de los Guajes	Domicilio conocido	-101.448497	18.827764	100.00
MIC230402332679	\$ 337,967.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LIC. EDUARDO RUIZ" DE LA UMSNH CON C.C.T.16UBH0020S, LOCALIDAD URUAPAN, MUNICIPIO URUAPAN	Educación	Metros Cuadrados	Uruapan	Uruapan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	-102.047332	19.415781	100.00
MIC230402332955	\$ 704,169.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA 6 AULAS, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T.16DPR2667N, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Apatzingán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.442843	19.0360061	100.00
MIC230402332957	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR CARLOS BASAURI, CON C.C.T.16DJN1015Q, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CHUÉN, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	San José de Chuén	Domicilio conocido	-101.76	19.275	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402332959	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON C.C.T. 16DPR08020, DE LA LOCALIDAD ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO.	Educación	Mobiliario y equipo	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	-101.214722	19.420278	100.00
MIC230402332961	\$ 150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN LAPRIMARIA JOSE MA CAVADAS, CON C.C.T. 16DPR11767, DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Mobiliario y equipo	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.04198	20.3319027	100.00
MIC230402332962	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, DE LA LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	-100.538272	19.959669	100.00
MIC230402332965	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO, CON C.C.T. 16DJN24030, DE LAS CARÁMICUAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Carámicas	Domicilio conocido	-101.637222	19.0525	100.00
MIC230402332966	\$ 140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ANTONIO CASO, CON C.C.T. 16DJN0211L, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	CALLE LA MICHOCACANA	-101.726944	19.165278	100.00
MIC230402332967	\$ 101,570.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	MOBILIARIO PARA UN AULA, EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO, CON C.C.T. 16DJN1020B, EN LA LOCALIDAD DE ZATZIO, DEL MUNICIPIO DE ARIO.	Educación	Mobiliario y equipo	Ario	Zatzio	Domicilio conocido	-101.603333	19.221667	100.00
MIC230402333230	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 152 CON C.C.T. 16DST01520, LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Cuartel Quinto	CALLE GUERRERO COLONIA SAN CRISTOBAL	-100.475	19.8847	100.00
MIC230402333234	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 16DPR5416C, LOCALIDAD DE URIPITIO, MUNICIPIO DE MARAVATIO.	Educación	Metros Cuadrados	Maravatio	Uripitio	CALLE UNION	-100.538272	19.959669	100.00
MIC230402333238	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR2582G, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	-101.187582	19.673569	100.00
MIC230402333242	\$ 750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION CON C.C.T. 16DPR2607Z, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE 24 DE DICIEMBRE	-101.219776	19.707493	100.00
MIC230402333259	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR2980E, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	PRIVADA HILARIO CALLE SALAS	-101.177788	19.724471	100.00
MIC230402333261	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 16DPR3163C, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUELA TABOADA	-101.218638	19.693986	100.00
MIC230402333267	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 16DPR3631F, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SIERRA DE MICHOCACAN	-101.155252	19.699412	100.00
MIC230402333269	\$ 650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MORELIA 150 ANIVERSARIO CON C.C.T. 16DPR4430P, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE SANDIA	-101.215578	19.672176	100.00
MIC230402333284	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL MTR0. JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DES0029W EN LA LOCALIDAD YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA	-102.290466	20.335824	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402333290	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA MTR0. JUSTO SIERRA, CON CLAVE 16DGA0050Y EN LA LOCALIDAD DE MONTELEON MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Monteleón	Domicilio conocido	-102.211111	20.308056	100.00
MIC230402333298	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE 16DST0076Z EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Opopeo	CALLE PLUTARCO ELIAS S	-101.597946	19.419132	100.00
MIC230402333300	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 16DPR2615H EN LA LOCALIDAD DE CAMÉMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	EJE VIAL VIAL CAMEMBARO	-101.653056	19.321667	100.00
MIC230402333309	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	RREHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 16DJN0946U EN LA LOCALIDAD DE CAMÉMBARO, MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Salvador Escalante	Camémbaro	Domicilio conocido	-101.653056	19.321667	100.00
MIC230402333317	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IEP 3 MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR2444E EN LA LOCALIDAD DE PÁTZCUARO, MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Pátzcuaro	Pátzcuaro	CARRETERA A MORELIA	-101.611985	19.542167	100.00
MIC230402333327	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PREESCOLAR FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CON CLAVE 16DJN0256H EN LA LOCALIDAD DE NUMARAN, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Numarán	CALLE ZARAGOZA	-101.946956	20.254514	100.00
MIC230402333335	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 026 CON CLAVE 16ETV0026D EN LA LOCALIDAD LA TEPUZA, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Tepuza	Domicilio conocido	-101.925278	20.185	100.00
MIC230402333349	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 16DPR5065P EN LA LOCALIDAD NUEVO MORELOS (COLONIA NUEVO MORELOS), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos)	Domicilio conocido	-101.952778	20.202222	100.00
MIC230402333356	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 16DPR1047Z EN LA LOCALIDAD DE LA UNION (UNION DE GUADALUPE), MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	La Unión (Unión de Guadalupe)	Domicilio conocido	-101.963333	20.3225	100.00
MIC230402333372	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 16DPR1043C EN LA LOCALIDAD JAPACURIO, MUNICIPIO DE NUMARAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Numarán	Jaripitiro	Domicilio conocido	-101.961111	20.309167	100.00
MIC230402333401	\$ 450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URRUTIA CON CLAVE 16DJN2199U EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO, MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Huandacareo	CALLE LAZARO CARDENAS	-101.272967	19.995323	100.00
MIC230402333407	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MA CAVADAS, CON C.C.T. 16DPR1176T LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.022495	20.340999	100.00
MIC230402333412	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CON C.C.T. 16DPR3881L LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE ALAMOS	-102.046628	20.349802	100.00
MIC230402333422	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CON C.C.T. 16DJN1371F LOCALIDAD GRANJA DE LOS ZAMBRANO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE IDEAS LIBERALES	-102.001667	20.306944	100.00
MIC230402333426	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CON C.C.T. 16DJN0236U, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE RIO CUPATTIZIO	-102.043761	20.346662	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402333432	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C.C.T. 16DJN0412I, LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE PATAMBAN	-102.036668	20.338158	100.00
MIC230402333436	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 218, CON C.C.T. 16ETV0218T, LOCALIDAD DE CUPUÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Cupuán del Río	Domicilio conocido	-102.187778	18.778056	100.00
MIC230402333443	\$ 610,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN PREESCOLAR RAMÓN ISAAC ALCARAZ, CON C.C.T. 16DJN0552I, LOCALIDAD DE EL CHÁUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	El Cháuz	Domicilio conocido	-102.039722	18.891111	100.00
MIC230402333450	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 570, CON C.C.T. 16ETV0570M, LOCALIDAD DE ICHAMIO, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Ichamio	Domicilio conocido	-101.823889	18.9525	100.00
MIC230402333455	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACION DE RAMPA Y ESCALERA DE ACCESO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 16DPR1443Z, LOCALIDAD DE SANTA CATERINA, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Santa Catarina	Domicilio conocido	-102.392668	19.28933	100.00
MIC230402333463	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DJN0199G, LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE SANTA TRINIDAD	-102.728437	20.04357	100.00
MIC230402333883	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE TECHO DE 1 AULA EN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN CON CLAVE 16DJN0177V EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Zacapu	PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	-101.790785	19.813883	100.00
MIC230402333890	\$ 200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SUSTITUCION DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DES0017R EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN.	Educación	Estudio de preinversión	Zacapu	Zacapu	Domicilio conocido	-101.792946	19.818472	100.00
MIC230402333898	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS CON CLAVE 16DJN0493J EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CONTINUACIÓN FRANCISCO I MADERO	-102.281093	20.331487	100.00
MIC230402333902	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ANGELA PERALTA CON CLAVE 16DJN0017H EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	Yurécuaro	CALLE REFORMA	-102.282668	20.340936	100.00
MIC230402333989	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN EL PREESCOLAR MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ CON CLAVE 16DJN1540K EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE YURECUARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Yurécuaro	El Refugio	Domicilio conocido	-102.226944	20.279722	100.00
MIC230402333995	\$ 400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 16DCC0064C EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHO (SAN PEDRO) MUNICIPIO DE TZINTZUNTAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntan	Cucuchucho (San Pedro)	Domicilio conocido	-101.543889	19.638611	100.00
MIC230402333999	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON CLAVE 16DPR2180M EN LA LOCALIDAD DE PATAMBICHO MUNICIPIO DE TZINTZUNTAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntan	Patambicho	Domicilio conocido	-101.543889	19.638611	100.00
MIC230402334002	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA 2 DE OCTUBRE CON CLAVE 16DPR2181L EN LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTAN EN EL MUNICIPIO DE TZINTZUNTAN MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tzintzuntan	Tzintzuntan	AVENIDA LAZARO CARDENAS	-101.574713	19.632449	100.00
MIC230402334007	\$ 2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON FOSA SÉPTICA, Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 16DPR1101C EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tumbiscatio	El Platanal	Domicilio conocido	-102.254722	18.819444	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402334010	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INSURGENTES MARCOS CASTELLANOS CON CLAVE 16DPR0079K, EN LA LOCALIDAD SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE NIÑOS HÉROES	-102.750833	20.06333	100.00
MIC230402334015	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 16DJNO173Z, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE PÍPILA	-102.739887	20.058751	100.00
MIC230402334016	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL PREESCOLAR KUKUMITA CON CLAVE 16DCC0195V EN LA LOCALIDAD DE PARACHO, MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Paracho de Verduzco	AVENIDA MICHOACAN	-102.056065	19.631971	100.00
MIC230402334021	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 16DPR3634C, EN LA LOCALIDAD DE NURIO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Paracho	Nurio	CALLE FRANCISCO I. MADERO	-102.130438	19.655827	100.00
MIC230402334022	\$ 1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 16DPR5124O, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Nahuatzen	CALLE MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA	-101.912539	19.657554	100.00
MIC230402334027	\$ 1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 074 CON CLAVE 16ETV0074N EN LA LOCALIDAD DE ARANTEPECUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nahuatzen	Arantepacua	Domicilio conocido	-101.972739	19.594261	100.00
MIC230402334031	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON C.C.T. 16DES0158Q, LOCALIDAD DE GAMBARA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Múgica	Gámbara	CALLE TE-DULO VARGAS	-102.115685	18.93185	100.00
MIC230402334034	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 44 CON CLAVE 16DST0044G EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA DE RUIZ, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	CALLE FRANCISCO VILLA	-102.085462	19.045454	100.00
MIC230402334037	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR, EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 22 CON C.C.T. 16TAR0022Z, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	-101.805063	18.9610475	100.00
MIC230402334040	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON C.C.T. 16DPR3795P, LOCALIDAD DE LA HUACANA, MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	La Huacana	PROLONGACIÓN MADERO NORTE	-101.814814	18.954539	100.00
MIC230402334053	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 897, CON C.C.T. 16ETV0897Q, LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE LA HUACANA.	Educación	Metros Cuadrados	La Huacana	Los Ciriaticos (Lázaro Cárdenas)	CALLE PRINCIPAL	-102.004154	18.688012	100.00
MIC230402334058	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS, CON C.C.T. 16DPR1191L, LOCALIDAD DE GUANAJUATILLO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	AVENIDA RIO GRANDE	-101.998889	20.336389	100.00
MIC230402334064	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON C.C.T. 16DPR5248X, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SERRATO, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Ojo de Agua de Serrato	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.088333	20.351111	100.00
MIC230402334068	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 16DPR1183C, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.010482	20.307807	100.00
MIC230402334073	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 20 CON C.C.T. 16DST0020X, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR	-102.035931	20.346892	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402334077	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA LIC. RAFAEL REYES, CON C.C.T. 16DES0007K, LOCALIDAD DE LA PIEDAD DE CABADAS, MUNICIPIO DE LA PIEDAD.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	La Piedad de Cabadas	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE	-102.017736	20.33375	100.00
MIC230402334080	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOHANNES BRAHMS CON C.C.T. 16DJN0768H LOCALIDAD DE EL HABILLAL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	El Habilla	CALLE SAUCE	-102.370278	18.007222	100.00
MIC230402334083	\$ 1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 16DJN2203Q LOCALIDAD DE PUENTE DE LA VIA, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	CALLE PUREPECHA	-102.251667	18.0075	100.00
MIC230402334085	\$ 1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE MODULO BASICO DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL No. 18 CON CLAVE 16TAR0018M, LOCALIDAD TANCITARO, MUNICIPIO DE TANCITARO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tancitaro	Tancitaro	CALLE PROGRESO	-102.359048	19.339212	100.00
MIC230402334087	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00X8.00m, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN ALBERGUE ESCOLAR RURAL NUM. 24 CON CLAVE 16TAR0024X, LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Parangaricutiro	Nuevo San Juan Parangaricutiro	Domicilio conocido	-102.126385	19.415789	100.00
MIC230402334090	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN PREESCOLAR OVIDIO DECROLY CON C.C.T. 16DJN0897B, EN LOCALIDAD DE TURUNDEO, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	Turundeo	CALLE HIDALGO	-100.481111	19.619167	100.00
MIC230402334092	\$ 1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 16DPR1661M, EN LOCALIDAD EL JAZMIN, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Tuxpan	El Jazmín	19.615278	-100.498889	19.615278	100.00
MIC230402334093	\$ 549,888.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR MIGUEL BERNAL JIMENEZ CON CLAVE 16DJN3027I, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CASA DE MONEDA	-101.162632	19.710774	100.00
MIC230402334095	\$ 243,439.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA CON CLAVE 16DPR0014A, LOCALIDAD MORELIA, MUNICIPIO MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FERNANDO DE ALVA IZTILXOCHITL	-101.156177	19.704368	100.00
MIC230402334096	\$ 640,751.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 16DPR0072R EN LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANOUAPA	-101.195641	19.671079	100.00
MIC230402334098	\$ 249,484.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, EN PRIMARIA ISAAC ARRIAGA CON CLAVE 16DPR0977D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	AVENIDA TORREON NUEVO	-101.204485	19.748135	100.00
MIC230402334099	\$ 490,785.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION DEL PORTICO, TECHOS DE AULAS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 16DPR2486D, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE MANUEL JOSE OTHON	-101.191153	19.674038	100.00
MIC230402334102	\$ 749,707.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA SNTE CON CLAVE 16DPR2511M, LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE CONSTITUYENTES DE 1917	-101.184558	19.709959	100.00
MIC230402334104	\$ 863,757.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON C.C.T. 16DPR3604I, LOCALIDAD LA IBERICA (LA GOTERA), MUNICIPIO NUEVO URECHO.	Educación	Metros Cuadrados	Nuevo Urecho	La Ibérica (La Gotera)	Domicilio conocido	-101.916111	19.164722	100.00
MIC230402334105	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON C.C.T. 16DES0194V, LOCALIDAD CAPACHO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	Capacho	CALLE BENITO JUAREZ	-101.228333	19.9625	100.00

MIC230402334107	\$ 1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR0618R, LOCALIDAD SAN JOSÉ CUARO, MUNICIPIO HUANDACAREO.	Educación	Metros Cuadrados	Huandacareo	San José Cuaro	CALLE INDEPENDENCIA	-101.228333	19.9625	100.00
MIC230402334108	\$ 120,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE TECHO DE TRES AULAS EN PRIMARIA CUAUHEMOC CON C.C.T. 16DPR2176Z, LOCALIDAD COLONIA EL VENADO, MUNICIPIO ÁLVARO OBREGON.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Colonia el Venado	Domicilio conocido	-101.030833	19.810833	100.00
MIC230402334109	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 275 CON C.C.T. 16ETV0275K, LOCALIDAD LA PALMA (LAS PALMAS), MUNICIPIO TARÍMBARO.	Educación	Metros Cuadrados	Tarímbaro	La Palma (Las Palmas)	CALLE COPANDARO	-101.140833	19.771111	100.00
MIC230402336482	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA REVOLUCION CON C.C.T. 16DPR1900W, LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, MUNICIPIO ZINAPÉCUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zinapécuaro	Zinapécuaro de Figueroa	CALLE LICENCIADO RAFAEL CARRILLO	-100.827921	19.858593	100.00
MIC230402336511	\$ 700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T. 16DPR3332H, LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO EPITACIO HUERTA.	Educación	Metros Cuadrados	Epitacio Huerta	La Palma	Domicilio conocido	-100.273611	20.231944	100.00
MIC230402336522	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 16DPR2475Y, LOCALIDAD QUERENDARO, MUNICIPIO QUERENDARO.	Educación	Metros Cuadrados	Queréndaro	Queréndaro	CALLE GALEANA	-100.887471	19.812714	100.00
MIC230402336529	\$ 1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE AULA POR SUSTITUCIÓN EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 16DPR2667N, LOCALIDAD LOMA DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE APATZINGAN.	Educación	Metros Cuadrados	Apatzán	Loma de los Hoyos	CALLE MIGUEL HIDALGO	-102.442843	19.0360061	100.00
MIC230402336541	\$ 850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ALBERGUE GABINO BARREDA CON C.C.T. 16TAR0036B, LOCALIDAD POTURO, MUNICIPIO CHURUMUCO.	Educación	Metros Cuadrados	Churumuco	Poturo	Domicilio conocido	-101.615361	18.827309	100.00
MIC230402336549	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR CARLOS BASAURI CON C.C.T.16DJN1015Q, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CHUÉN, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	San José de Chuén	Domicilio conocido	-101.76	19.275	100.00
MIC230402336556	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON C.C.T. 16DJN1020B, LOCALIDAD ZATZIO, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Zatzio	CARRETERA ARIO TACAMBARO	-101.603333	19.221667	100.00
MIC230402336564	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CON C.C.T. 16DJN2403O, LOCALIDAD LAS CARAMICUAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Las Caramicuas	Domicilio conocido	-101.637222	19.0525	100.00
MIC230402336573	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PREESCOLAR ANTONIO CASO CON C.C.T. 16DJN0211L, LOCALIDAD DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, MUNICIPIO ARIO.	Educación	Metros Cuadrados	Ario	Doctor Miguel Silva Macías	CALLE LA MICHOCANA	-101.726944	19.165278	100.00
MIC230402336580	\$ 800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR RAMON GUZMAN CON C.C.T. 16DJN0744Y, LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Esperanza	Domicilio conocido	-102.411111	20.054167	100.00
MIC230402336583	\$ 500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 16DPB0110C, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE IMPERIO PURHEPECHA	-101.957196	19.679986	100.00
MIC230402336591	\$ 2,787,089.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E. Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON C.C.T. 16DES0024A, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	CALLE AQUILES SERDAN	-101.954808	19.681509	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402336816	\$ 300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 16DPB0125E, LOCALIDAD TACURO (SANTA MARÍA TACURO), MUNICIPIO CHILCHOTA.	Educación	Metros Cuadrados	Chilchota	Tacuro (Santa Maria Tacuro)	PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO	-102.050833	19.856667	100.00
MIC230402336822	\$ 3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	DEMOLICION DE TRES AULAS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL Y BODEGA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 16DPR0267D, LOCALIDAD EL TICUIZ, MUNICIPIO COAHUAYANA.	Educación	Metros Cuadrados	Coahuayana	El Ticuiz	Domicilio conocido	-103.685833	18.663333	100.00
MIC230402336825	\$ 1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS POR SUSTITUCION, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN PRIMARIA GRAL RAFAEL GARNICA CON C.C.T.16DPR0313Z, LOCALIDAD CHAHUETO, MUNICIPIO COENEO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	Chahueto	AVENIDA 21 DE MARZO	-101.521111	19.826667	100.00
MIC230402336829	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CON C.C.T. 16DPR0323F, LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO COENEO.	Educación	Metros Cuadrados	Coeneo	San Isidro	CALLE MORELOS	-101.568889	19.85	100.00
MIC230402336837	\$ 1,070,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", EN PREESCOLAR GRAL. DAMASO CARDENAS DEL RÍO, CON C.C.T. 16DJN0305Z, LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	-102.711448	19.998097	100.00
MIC230402336841	\$ 370,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, CON C.C.T. 16DPR1916X, LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, MUNICIPIO DE JIQUILPAN.	Educación	Metros Cuadrados	Jiquilpan	Las Ánimas	CALLE CERRO DE DOLORES	-102.776667	19.960833	100.00
MIC230402336847	\$ 620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE 1 AULA, EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPRS170Z, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	-102.701964	20.052368	100.00
MIC230402336849	\$ 1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS POR SUSTITUCION Y REHABILITACIÓN GENERAL, EN PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON C.C.T. 16DPR2451O, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE VENUSTIANO CARRANZA	-102.712468	20.052571	100.00
MIC230402336851	\$ 1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CON C.C.T. 16DST0160X, LOCALIDAD DE FLAMINGOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Domicilio conocido	-102.686334	20.07104	100.00
MIC230402336853	\$ 900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, EN PREESCOLAR TTE. CORL. ISAURO GONZALEZ LARA, CON C.C.T. 16DJN0225O, LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	CALLE MELCHOR OCAMPO	-102.723889	20.0575	100.00
MIC230402336855	\$ 4,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 153 CON C.C.T. 16DST0153N LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	CALLE CEIBA	-102.216252	17.99603	100.00
MIC230402336858	\$ 2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON C.C.T. 16DPR0065H, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Domicilio conocido	-102.23592	17.999366	100.00
MIC230402336861	\$ 1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 93 CON C.C.T. 16DST0093P EN LA LOCALIDAD DE ZICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES.	Educación	Metros Cuadrados	Los Reyes	Sicuicho	CALLE JUSTO SIERRA	-102.333611	19.661944	100.00
MIC230402336866	\$ 600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T. 16DPR4913U, LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	El Pedregal	Domicilio conocido	-101.303056	19.413333	100.00
MIC230402336871	\$ 560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 16DPR0802O EN LA LOCALIDAD DE ETÚCUARO, MUNICIPIO DE MADERO	Educación	Metros Cuadrados	Madero	Etúcuaro	CALLE VICENTE GUERRERO	-101.214722	19.420278	100.00

MIC230402336874	\$ 1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS 3X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 16DPR0418T, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO CHAVINDA.	Educación	Metros Cuadrados	Chavinda	La Soledad	Domicilio conocido	-102.459167	20.085556	100.00
MIC230402336877	\$ 550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REPARACION DE SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, EN PREESCOLAR MARIANO JOSE DE LARRA CON C.C.T 16DJNO630W, EN LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), MUNICIPIO DE JIMENEZ	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Caurio de Guadalupe (Cabrió)	CALLE IGNACIO ZARAGOZA	-101.860833	19.923889	100.00
MIC230402336881	\$ 4,955,256.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MANUFACTURA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T.16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLOGICO	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230402336882	\$ 1,078,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, CON C.C.T.16DIT0012H, EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA.	Educación	Mobiliario y equipo	Morelia	Morelia	AVENIDA TECNOLOGICO	-101.185979	19.722767	100.00
MIC230402336884	\$ 8,777,868.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO EN UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Mobiliario y equipo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.743773	20.01431	100.00
MIC230402336887	\$ 3,280,156.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN: AULAS, CENTROS DE COMPUTO, TALLERES Y LABORATORIOS EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T.16MSU0060E, LOCALIDAD HUECORIO, MUNICIPIO DE PATZCUARO.	Educación	Mobiliario y equipo	Pátzcuaro	Huecorio	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.62548	19.542616	100.00
MIC230402336890	\$10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CAMPUS ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA DE HIDALGO, MUNICIPIO ZAMORA, MICHOACÁN.	Educación	Mobiliario y equipo	Zamora	Zamora de Hidalgo	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-102.283962	19.990118	100.00
MIC230402336892	\$10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMPUTO QUINTA ETAPA EN UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON C.C.T. 16ESU003E, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SAHUAYO.	Educación	Metros Cuadrados	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	AVENIDA UNIVERSIDAD SUR	-102.743774	20.014129	100.00
MIC230402336894	\$ 7,323,090.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA NORMAL INDIGENA DE MICHOACÁN CON C.C.T. 16ENL0001D, LOCALIDAD CHERÁN, MUNICIPIO CHERÁN.	Educación	Metros Cuadrados	Cherán	Cherán	KILOMETRO 24.5 CARRETERA CARAPAN - URUJAPAN	-101.966952	19.694734	100.00
MIC230402336900	\$13,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.186679	19.719306	100.00
MIC230402336910	\$ 5,372,748.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2DA. ETAPA DE TALLERES DE LA FACULTAD POPULAR DE BELLAS ARTES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.20308	19.68712	100.00
MIC230402336918	\$ 2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACION DEL EDIFICIO MULTIDES	Educación	Metros Cuadrados	Morelia	Morelia	CALLE FRANCISCO J. MÚGICA	-101.20807	19.68845	100.00
MIC230402336923	\$ 1,357,425.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALIDAS ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-100.371735	19.486844	100.00
MIC230402336927	\$ 1,145,765.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN DE UN TALLER MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.750388	19.7707993	100.00
MIC230402336928	\$ 1,962,334.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL Y CASETA DE VIGILANCIA TIRINDARO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU.	Educación	Metros Cuadrados	Zacapu	Tirindaro	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-101.750388	19.7707993	100.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MIC230402336930	\$ 4,355,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONTINUIDAD DE BARDEADO PERIMETRAL Y ENTRADA PRINCIPAL CON CASETA DE VIGILANCIA ZITACUARO, EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN, CON C.C.T. 16MSU0060E, LOCALIDAD SAN FELIPE DE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), MUNICIPIO DE ZITACUARO.	Educación	Metros Cuadrados	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)	CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3	-100.371735	19.486844	100.00
MIC230402336933	\$ 8,307,723.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE AQUILA, CON C.C.T. 16EUT0003U, LOCALIDAD AQUILA, MUNICIPIO DE AQUILA.	Educación	Metros Cuadrados	Aquila	Aquila	Domicilio conocido	-103.623986	18.566246	100.00
MIC230402340149	\$ 2,200,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" y "D", CONSTRUCCIÓN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, PATIO CIVICO, BARDA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL JUAN RULFO CON CCT 16DJN1934W, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, MUNICIPIO DE CUITZEO.	Educación	Metros Cuadrados	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Clave del centro de trabajo: 16DJN1934W	-101.073	19.9616	25.00
MIC230402340155	\$ 2,500,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.	Educación	Metros Cuadrados	La Piedad	Guanajuatillo	Clave del centro de trabajo: 16DPR1191L	-101.999	20.3364	0.00
MIC230402340159	\$ 1,700,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" y "G", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHUMBRE, EN EL PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 16DPR3662Z, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN.	Educación	Metros Cuadrados	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Clave del centro de trabajo: 16DPR3662Z	-101.038	19.8263	30.00
MIC230402340166	\$ 600,000.00	FIDEICOMISOS	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00x8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	Educación	Metros Cuadrados	Jiménez	Los Espinos	Clave del centro de trabajo: 16ETV0060K	-101.774722	19.901389	0.00
MIC230402340190	\$ 1,600,000.00	FIDEICOMISOS	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS CON CCT 16MSU0602I EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.	Educación	Metros Cuadrados	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Clave del centro de trabajo: 16MSU0602I	-102.243616	18.0080893	52.00




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
 REPORTADO EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023



Ciclo	Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Subfunción	Clave del indicador	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta programada	Meta modificada	Realizado en el periodo	Avance (%)
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178524	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentra en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	Se refiere a los alumnos que son beneficiados de los planteles educativos públicos de tipo básico que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el desarrollo de las actividades académicas y escolares. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Fin	Anual	Porcentaje	4.01933	4.01933	4.01933	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	179913	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico que mejoran su infraestructura al ser atendidos con proyectos de infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles educativos públicos de tipo básico en el estado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica .	Propósito	Anual	Porcentaje	100	1.95904	1.95904	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	180575	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico mejorados con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de los Lineamientos para la aplicación de los recursos para la conservación y mantenimiento de proyectos de la Infraestructura Física Educativa en el Programa FAM Potenciado. Las condiciones adecuadas se refiere al plantel que cumple con la normatividad técnica aplicable en materia de infraestructura física educativa, consultables en https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica	Propósito	Anual	Porcentaje	0.32947	0.33838	0.33838	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178376	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales concluidos financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Componente	Trimestral	Porcentaje	37.83784	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178465	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	Componente	Trimestral	Porcentaje	0	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	178552	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	0	3.63636	3.63636	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	179809	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Mide el número de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado. Los proyectos integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de los planteles educativos públicos de tipo básico que serán beneficiados, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	5.40541	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185890	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Componente	Trimestral	Porcentaje	18.98734	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185894	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Componente	Trimestral	Porcentaje	28.57143	100	100	100
2023	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185895	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	6.66667	65	65	100

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2023	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	1 - Educación Básica	185896	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en planteles educativos públicos de tipo básico financiados por medio de Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más planteles educativos públicos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	13.33333	31.36364	31.36364	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179000	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179685	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para educación superior	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180306	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	100	0	0	N/D
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180380	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación media superior	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180514	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0.38911	0	0	N/D
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180515	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	2.84698	1.60142	1.60142	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180563	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	1.55642	1.55642	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	180630	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento para educación superior.	Actividad	Anual	Porcentaje	0	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181111	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior	Mide la variación de la matrícula de las escuelas de educación media superior, respecto del año anterior.	Propósito	Anual	Porcentaje	-4.11891	7.42486	7.42486	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181193	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de planteles y/o escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0.71174	0.71174	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181802	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	Mide el número de escuelas de educación media superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de construcción, respecto del total de escuelas de educación media superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	2.52918	1.75097	1.75097	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183049	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Mide el número de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa sobre el total de proyectos solicitados en la categoría de construcción para educación superior.	Actividad	Anual	Porcentaje	100	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183120	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	Mide el número de escuelas de educación superior con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la atención de proyectos de equipamiento, respecto del total de escuelas de educación superior en el estado.	Componente	Anual	Porcentaje	0	0.71174	0.71174	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183159	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	Mide el número de escuelas de educación superior que son beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de escuelas de educación superior por estado y nacional.	Propósito	Anual	Porcentaje	0.17794	3.02491	3.02491	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	179873	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	Mide el porcentaje de informes trimestrales integrados en tiempo y forma al Sistema de Recursos Federales Transferidos por estado.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	181161	Porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	Mide el porcentaje de escuelas de educación superior que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma con base en la autorización de sus proyectos de infraestructura, por Estado.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	31.25	100	100	100
2023	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Educación Media Superior	183102	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Locales de Infraestructura Física Educativa (ILIFE'S) para la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples en Educación Media Superior en el año t, respecto del recursos aprobado para el Fondo de Aportaciones Múltiples en el año t para Educación Media Superior.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	25	100	100	100



COPIA SIN VALOR LEGAL