



# PERIÓDICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXX

Morelia, Mich., Viernes 3 de Agosto de 2018

NÚM. 47

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

### DIRECTORIO

**Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo**  
Ing. Silvano Aureoles Conejo

**Secretario de Gobierno**  
Ing. Pascual Sigala Páez

**Director del Periódico Oficial**  
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 76 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 27.00 del día

\$ 35.00 atrasado

**Para consulta en Internet:**

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

**Correo electrónico**

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DEFINITIVO 2017 Y SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018

INFORME DEFINITIVO 2017

GESTIÓN DE PROYECTOS: (GestProy\_R-23\_R33\_Definitivo\_2017.XLS)  
RAMO 23 Y RAMO 33

FAIS ENTIDADES (FISE)

FAFEF

FONDO DE DESASTRES NATURALES

FONDO REGIONAL "FONREGION"

PROGRAMAS REGIONALES

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD "FOTRADIS"

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "PDR"

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

NIVEL FINANCIERO: (NivFin\_R23\_R33\_Definitivo\_2017.XLS)  
RAMO 23 Y RAMO 33

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS "FIES"

FONDO REGIONAL "FONREGION"

PROGRAMAS REGIONALES

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

Pasa a la Pág. .... 76

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC15150200514125	Construcción Del Camino: El Platana-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609	515078	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200523366	Construcción Del Camino E.C.(Pomacuacán-Nurio)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810	513003	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200523579	Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuacán-Nurio)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise)	516787	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200524484	Supervisión Del Camino: El Platana-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)	516788	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300773742	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Carretera Nacional Zamora La Barca Y - 351311	351311	Michoacán de Ocampo	Ixtlán	Ixtlán de los Henrores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300773743	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Telegrafos Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Portugal - 351813	351813	Michoacán de Ocampo	Ixtlán	Ixtlán de los Henrores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300773765	Construcción De Red De Drenaje El Disparate En La Colonia San Pablo De Jacona - 352719	352719	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774510	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Los Olivos Entre Avenida Morelia Y Calle Uruapan En Tepal - 351539	351539	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774511	Rehabilitación Del Camino Tepalcatepec Coalcomán Aquila Ec Acalpican Tecomán Tramos Aislados - 317362	317362	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774512	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Rural Estatal Martel I Bacá - 330077	330077	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Tepalcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774521	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Guerrero Entre Las Calles Oaxaca Y Paraiso - 352778	352778	Michoacán de Ocampo	Tingambato	Tingambato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774524	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Allende Entre Calles Centenario Y Valentín Martínez - 352257	352257	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774525	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Matamoros Entre Vasco De Quiroga Y Abasolo En La Localid - 351157	351157	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774530	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Francisco Javier Mina Del Barrio De San Miguel En Tinguin - 352789	352789	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Tingüindín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774544	Mejoramiento Del Centro De Salud De Tiquicheo Michoacan - 353398	353398	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774545	Construcción De Red Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Independencia Sur Entre Calles Josefa Ortíz De Dominguez Y Cerrada 5 - 352994	352994	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774547	Construcción De Colector - 316422	316422	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300774678	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Calco - 353971	353971	Michoacán de Ocampo	Tlalpujahua	Tlalpujahua de Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300775598	Reconstrucción De Tres Obras De Drenaje En Los Kms Y Reconstrucción De La Carretera Y Su Estructura De Los Tramos - 353422	351422	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776376	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Avenida Miguel Hidalgo De Agostitlán - 326232	326232	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776425	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle El Sayno En La Comunidad De El Salitrillo Ojo De Agua - 349878	349878	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776426	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Principal En La Comunidad De San Antonio Molinos - 350326	350326	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	San Antonio Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776428	Rehabilitación De Drenaje Km Uno Carretera Erongaricuaro Pattecuaro - 299635	299635	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	Erongaricuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776429	Rehabilitación De Drenaje Fracc San Antonio Y Fracc Me Luisa Martínez - 299629	299619	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	Erongaricuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776466	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Biznaga Entre Plutarco Elías Calles Y Huizache En La Lo - 326660	326660	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776468	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espina Oriente Entre Las Calles Huizache Y Sáwla - 327836	327836	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776469	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Jaime Núñez Entre Las Calles Maguery Y Nopal En La Localid - 327131	327131	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776470	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espina Oriente Entre Plutarco Elías Calles Y Huizache En - 327524	327524	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776532	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 316592	316392	Michoacán de Ocampo	La Huacana	El Cház	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776673	Perforación De Pozo Profundo En Las Cruces - 316441	316441	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Las Cruces (Bateras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776769	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Del Salitre Al Depósito Del Santuario Tramo Del Boulevard Aquiles Serdán La Calle Circunvalac - 328269	328269	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776770	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miramontes En Puruándiro - 328728	328728	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776927	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ejidatarios Entre Las Calles Calzada Del Pantón S Las T - 327034	327034	Michoacán de Ocampo	Parícuaro	Antinez (Morelos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300776993	Sistema De Agua Potable - 318509	318509	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puente de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,436,418	\$22,436,418	\$22,436,418	\$22,436,418	98.86	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,802	\$15,952,802	\$15,952,802	\$15,952,802	100.00	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$299,282	\$299,282	\$299,282	\$299,282	62.53	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	22.34	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$417,566	\$417,566	\$417,566	\$417,566	61.33	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$686,000	\$506,776	\$506,776	\$506,776	\$506,776	73.87	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,445,567	\$2,445,567	\$2,445,567	\$2,445,567	99.82	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,469,346	\$1,469,346	\$1,469,346	\$1,469,346	99.96	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,494,834	\$1,494,834	\$1,494,834	\$1,494,834	99.70	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$24,735,486	\$24,735,486	\$24,735,486	\$24,735,486	\$24,722,750	\$24,722,750	\$24,722,750	\$24,722,750	99.95	\$0	Otros	22,987	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$460,183	\$460,183	\$460,183	\$460,183	\$459,776	\$459,776	\$459,776	\$459,776	99.91	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$580,169	\$580,169	\$580,169	\$580,169	98.67	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$850,139	\$850,139	\$850,139	\$850,139	86.75	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,679,206	\$1,679,206	\$1,679,206	\$1,679,206	\$1,673,248	\$1,673,248	\$1,673,248	\$1,673,248	99.65	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,499,400	\$1,460,336	\$1,460,336	\$1,460,336	\$1,460,336	97.39	\$0	Otros	1,583	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	Terminado	2016	\$229,327	\$229,327	\$229,327	\$229,327	\$228,013	\$228,013	\$228,013	\$228,013	99.43	\$0	Otros	13,665	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,077,843	\$1,077,843	\$1,077,843	\$1,077,843	99.99	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,087,405	\$2,087,405	\$2,087,405	\$2,087,392	\$2,087,392	\$2,087,392	\$2,087,392	100.00	\$0	Otros	5,506	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$783,896	\$783,896	\$783,896	\$783,896	99.99	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,994,393	\$11,994,393	\$11,994,393	\$11,994,393	99.95	\$0	Otros	9,304	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,175,786	\$2,175,786	\$2,175,786	\$2,175,786	\$2,167,313	\$2,167,313	\$2,167,313	\$2,167,313	99.61	\$0	Otros	3,431	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$637,000	\$634,691	\$634,691	\$634,691	\$634,691	\$634,691	\$634,691	\$634,691	100.00	\$0	Otros	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,349,448	\$1,349,448	\$1,349,448	\$1,349,448	\$1,344,598	\$1,344,598	\$1,344,598	\$1,344,598	99.64	\$0	Otros	929	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$333,082	\$199,496	\$199,496	\$199,496	\$199,496	\$199,496	\$199,496	\$199,496	100.00	\$0	Otros	13,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$380,082	\$227,868	\$227,868	\$227,868	\$227,868	\$227,868	\$227,868	\$227,868	100.00	\$0	Otros	13,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$790,654	\$790,654	\$790,654	\$790,654	\$790,199	\$790,199	\$790,199	\$790,199	99.94	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$692,023	\$692,023	\$692,023	\$692,023	\$691,696	\$691,696	\$691,696	\$691,696	99.95	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,134,021	\$1,134,021	\$1,134,021	\$1,134,021	\$1,129,859	\$1,129,859	\$1,129,859	\$1,129,859	99.63	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$692,023	\$692,023	\$692,023	\$692,023	\$691,324	\$691,324	\$691,324	\$691,324	99.90	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,500,000	\$641,228	\$641,228	\$641,228	\$641,228	\$641,228	\$641,228	\$641,228	100.00	\$0	Otros	2,382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,850,000	\$380,746	\$380,746	\$380,746	\$380,746	\$380,746	\$380,746	\$380,746	100.00	\$0	Otros	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$564,294	\$564,294	\$564,294	\$564,294	\$559,240	\$559,240	\$559,240	\$559,240	99.10	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,689,706	\$1,689,706	\$1,689,706	\$1,689,706	\$1,668,031	\$1,668,031	\$1,668,031	\$1,668,031	98.72	\$0	Otros	1,202	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,566,079	\$1,566,079	\$1,566,079	\$1,566,079	\$1,550,070	\$1,550,070	\$1,550,070	\$1,550,070	98.98	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$190,020	\$190,020	\$190,020	\$190,020	\$190,020	\$190,020	\$190,020	100.00	\$0	Otros	567	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC16160300777045	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tenguecho Municipio De Tangancicuaro - 316248	316248	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tenguecho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777046	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Tenguecho Municipio De Tangancicuaro - 302651	302651	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tenguecho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777053	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cebolla En La Localidad De Huiramba - 350662	350662	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777054	Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas Primer Etapa En La Localidad De Huiramba - 329513	329513	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777057	Construcción De La Red De Drenaje - 320463	320463	Michoacán de Ocampo	Huiramba	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777212	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Fray Juan De Sumarraga - 299728	299728	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777213	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Fray Juan De Sumarraga - 299712	299712	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777214	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Triángulo - 299481	299481	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777217	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Poblado Nuevo - 299102	299102	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777218	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia Centro - 299441	299441	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300777219	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 302348	302348	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pizándaro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778106	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cochucho - 314082	314082	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cochucho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778112	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cochucho Municipio De Charapan - 299809	299809	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cochucho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778115	Construcción Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpa Asfáltica Del Camino De Ocumicho En La Cabeza Municipal - 313894	313894	Michoacán de Ocampo	Charapan	Ocumicho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778341	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cofradía De Ostula Municipio De Aquila - 299558	299558	Michoacán de Ocampo	Aquila	La Cofradía de Ostula	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778344	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pascual Ortiz Rubio En La Localidad De Coahuayana - 329748	329748	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778346	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Dos De Abril Y Francisco Sarabia Norte - 329567	329567	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778351	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Emiliano Zapata Francisco Villa Y Plan De Ayala En La Localidad De Coalcomán - 330047	330047	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778352	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpa Asfáltica Del Libramiento De Coalcomán - 314204	314204	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778388	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 299835	299835	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Charapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778442	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Zaramora Municipio De Los Reyes - 299911	299911	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	La Zaramora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778446	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Huetamo Entre Calle Paricutin En La Localidad De Paracho - 351404	351404	Michoacán de Ocampo	Paracho	Paracho de Verduzco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778539	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emiliano Zapata Entre Flaviano Mora Y Fuente De Cópore - 353075	353075	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778615	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Insurgentes En La Colonia San Antonio - 353597	353597	Michoacán de Ocampo	Marañatío	Marañatío de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778726	Sistema De Agua Potable - 319044	319044	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Arantzán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778727	Equipamiento Electromecánico De Pozo De Agua Potable - 302605	302605	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Arantzán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778754	Trabajos En Edificio Principal Telecomunicaciones Y Aire Acondicionado En Centro De Salud De Nahuatzen - 351955	351955	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778755	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Aldama Francisco Willy Guadalupe - 353068	353068	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778756	Trabajos De Instalación Hidrosanitaria Equipo Hidráulico Y Sistema De Gases Medicinales En El Centro De Salud De Nahuatzen - 352730	352730	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778757	Trabajos De Acabados Especiales Señalización De Tabla Roca Y Cancelería En El Centro De Salud De Nahuatzen - 352915	352915	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778760	Equipamiento Y Rehabilitación De Tanques - 322354	322354	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778761	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Prolongación Francisco I Madero - 353345	353345	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Aranzapacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778764	Mejoramiento De La Eficiencia Física De Sistema De Agua Potable - 297628	297628	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Aranzapacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778805	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cuauhtémoc Cárdenas Entre Marcelino González Y Héctor De - 351703	351703	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778840	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Plácido Domingo Entre Las Calles Enrique Sahagún Y Sor - 328994	328994	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778846	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cherenástico Municipio De Paracho - 299866	299866	Michoacán de Ocampo	Paracho	Cherán Atzicuiriñ (Cherenástico)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,446,748	\$228,703	\$228,703	\$228,703	\$228,703	\$228,703	\$228,703	\$228,703	100.00	0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,400,000	\$1,397,084	\$1,397,084	\$1,397,084	\$1,397,084	\$1,397,084	\$1,397,084	\$1,397,084	100.00	0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,842,000	\$2,842,000	\$2,842,000	\$2,842,000	\$2,624,183	\$2,624,183	\$2,624,183	92.34	0	Otros	2,175	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,943,057	\$1,943,057	\$1,943,057	99.14	0	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$960,001	\$649,201	\$649,201	\$649,201	\$649,201	\$649,201	\$649,201	\$649,201	100.00	0	Otros	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$448,210	\$268,444	\$268,444	\$268,444	\$268,444	\$268,444	\$268,444	\$268,444	100.00	0	Otros	9,607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$551,290	\$330,465	\$330,465	\$330,465	\$330,465	\$330,465	\$330,465	\$330,465	100.00	0	Otros	9,607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,277,084	\$1,042,046	\$1,042,046	\$1,042,046	\$1,042,046	\$1,042,046	\$1,042,046	\$1,042,046	100.00	0	Otros	9,607	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,268,715	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	\$1,026,494	100.00	0	Otros	9,607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,171,060	\$929,700	\$929,700	\$929,700	\$929,700	\$929,700	\$929,700	\$929,700	100.00	0	Otros	9,607	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,199,862	\$2,197,578	\$2,197,578	\$2,197,578	\$2,197,578	\$2,197,578	\$2,197,578	\$2,197,578	100.00	0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,009,065	\$13,009,065	\$13,009,065	\$13,009,065	\$11,778,497	\$11,778,497	\$11,778,497	90.54	0	Metros lineales	2,785	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$848,045	\$84,805	\$84,805	\$84,805	\$84,805	\$84,805	\$84,805	\$84,805	100.00	0	Otros	2,838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$18,404,972	\$18,404,972	\$18,404,972	\$18,404,972	\$17,278,871	\$17,278,871	\$17,278,871	93.88	0	Metros lineales	2,586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,285,026	\$328,503	\$328,503	\$328,503	\$328,503	\$328,503	\$328,503	\$328,503	100.00	0	Otros	277	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,117,680	\$3,117,680	\$3,117,680	\$3,117,680	\$3,117,594	\$3,117,594	\$3,117,594	100.00	0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,469,887	\$1,469,887	\$1,469,887	99.99	0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,468,737	\$1,468,737	\$1,468,737	\$1,468,737	\$1,468,715	\$1,468,715	\$1,468,715	100.00	0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,945,825	\$9,945,825	\$9,945,825	\$9,945,825	\$6,778,630	\$6,778,630	\$6,778,630	68.16	0	Metros lineales	1,224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,441,995	\$1,436,865	\$1,436,865	\$1,436,865	\$1,436,840	\$1,436,840	\$1,436,840	\$1,436,840	100.00	0	Otros	4,557	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,638,142	\$163,814	\$163,814	\$163,814	\$163,814	\$163,814	\$163,814	\$163,814	100.00	0	Otros	876	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$979,931	\$979,931	\$979,931	99.99	0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,837,100	\$2,837,100	\$2,837,100	\$2,837,100	\$2,836,764	\$2,836,764	\$2,836,764	99.99	0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,666,000	\$1,643,625	\$1,643,625	\$1,643,625	98.66	0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$186,110	\$186,110	\$186,110	\$186,110	\$186,110	\$186,110	\$186,110	100.00	0	Otros	396	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$80,000	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	\$79,095	100.00	0	Otros	396	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	Terminado	2016	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	\$2,677,818	100.00	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,953,768	\$1,953,768	\$1,953,768	99.68	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	Terminado	2016	\$2,450,673	\$2,450,673	\$2,450,673	\$2,450,673	\$2,411,453	\$2,411,453	\$2,411,453	98.40	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	Terminado	2016	\$2,777,932	\$2,777,932	\$2,777,932	\$2,777,932	\$2,621,165	\$2,621,165	\$2,621,165	94.36	0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$139,264	\$138,800	\$138,800	\$138,800	\$138,800	\$138,800	\$138,800	\$138,800	100.00	0	Otros	9,385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$979,425	\$979,425	\$979,425	99.94	0	Otros	2,321	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,380,699	\$1,368,825	\$1,368,825	\$1,368,825	\$1,368,825	\$1,368,825	\$1,368,825	\$1,368,825	100.00	0	Otros	2,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$881,385	\$881,385	\$881,385	99.93	0	Otros	3,260	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$976,176	\$976,176	\$976,176	99.61	0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,413,398	\$441,340	\$441,340	\$441,340	\$441,340	\$441,340	\$441,340	\$441,340	100.00	0	Otros	2,386	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC16160300778847	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lazaro Cardenas De Nurio - 350734	350734	Michoacán de Ocampo	Paracho	Nurio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778851	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Y Segunda Etapa En La Localidad De Quinceo Municipio De Paracho - 299900	299900	Michoacán de Ocampo	Paracho	Quinceo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778852	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Santa Maria Urapicho Municipio De Paracho - 299844	299844	Michoacán de Ocampo	Paracho	Santa Maria Urapicho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778860	Trabajos De Impermeabilización Albañilería Señalización Reparación De Muros Y Plafones De Tabla Roca Herrería Cancelería Carpintería Y Adecu - 327318	327318	Michoacán de Ocampo	Plátzcuaro	Plátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778899	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pino De La Colonia Colinas Del Sur - 327999	327999	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778914	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Rancho Garcia - 320706	320706	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Rancho de Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300778991	Reconstrucción De Puente Reconstrucción De Estructura De Pavimento De Acceso Al Puente - 351716	351716	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779046	Construcción De Drenaje Sanitario - 320977	320977	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Tzirandangatzio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779073	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De San Antonio Tierras Blancas Municipio De Los Reyes - 315940	315940	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	San Antonio Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779074	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De San Luis En El Municipio De Los Reyes - 316207	316207	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	San Luis (Surén)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779075	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Siciicho Municipio De Los Reyes - 316290	316290	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Siciicho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779196	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Arturo Pineda Del Ejido J Jesús Alcará De Tacámbaro - 329763	329763	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cudillos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779202	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Dieciocho De Marzo Primera Etapa En La Localidad De Pede - 329224	329224	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pedemales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779205	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ricardo Flores Magón Entre José María Morelos Y Pavón Pon - 329525	329525	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pedemales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779310	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Abasolo Y Morelos De La Localidad De - 329970	329970	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779311	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Cantera Municipio De Tangamandapio - 316328	316328	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	La Cantera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779312	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Tenenda De Tarecuato Municipio De Tangamandapio - 316373	316373	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779313	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tarecuato Barrios Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tangamandapio - 316082	316082	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779317	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Veinticuatro De Febrero En Tlazaalca - 327911	327911	Michoacán de Ocampo	Tlazaalca	Tlazaalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300779318	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle J Pino Suárez En Tlazaalca - 327634	327634	Michoacán de Ocampo	Tlazaalca	Tlazaalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781288	Construcción De La Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Comunidad De Cucuchucho Municipio De Tzintzuntzan - 302707	302707	Michoacán de Ocampo	Tzintzuntzan	Cucuchucho (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781291	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tzippio Municipio De Tzintzuntzan - 315178	315178	Michoacán de Ocampo	Tzintzuntzan	Santiago Tzippio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781526	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Carrillo Puerto Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 353094	353094	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781528	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle J San Martí Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 352600	352600	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781529	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle José Martí Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 353438	353438	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781546	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Simón Bolívar Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 390960	330060	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781547	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pablo Galeana Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 329960	329960	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300781585	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Plan De Agua Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 330120	330120	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300782200	Rehabilitación Del Camino San Felipe De Los Alzati Angangué - 317420	317420	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	San Felipe los Alzati (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300782690	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Rural Federal José María Morelos Y Pavón Ubicada En La Colonia Morelos En La Localidad De - 328136	328136	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tuzantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16160300782691	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Urbana Federal Vicente Guerrero Ubicada En La Colonia Centro En La Localidad De Tuzantla - 328893	328893	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tuzantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401000243	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Tepalcatpec - 313902	313902	Michoacán de Ocampo	Tepalcatpec	Tepalcatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401000261	Mejoramiento Del Centro De Salud De Pichátaro - 313948	313948	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTION DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Gdo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,764,000	\$1,764,000	\$1,764,000	\$1,764,000	\$1,761,947	\$1,761,947	\$1,761,947	99.88	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,689,197	\$368,920	\$368,920	\$368,920	\$368,920	\$368,920	\$368,920	100.00	\$0	Otros	2,692	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,696,140	\$369,614	\$369,614	\$369,614	\$369,614	\$369,614	\$369,614	100.00	\$0	Otros	1,472	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2016	\$2,644,251	\$2,664,251	\$2,664,251	\$2,664,251	\$2,513,836	\$2,513,836	\$2,513,836	94.35	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,849,448	\$1,849,448	\$1,849,448	94.36	\$0	Otros	3,219	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,140,000	\$2,053,964	\$2,053,964	\$2,053,964	\$2,053,964	\$2,053,964	\$2,053,964	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$11,400,000	\$11,172,000	\$11,172,000	\$11,172,000	\$11,158,250	\$11,158,250	\$11,158,250	99.88	\$0	Otros	11,517	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,660,000	\$1,595,440	\$1,595,440	\$1,595,440	\$1,595,440	\$1,595,440	\$1,595,440	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$7,484,955	\$748,496	\$748,496	\$748,496	\$748,496	\$748,495	\$748,495	100.00	\$0	Otros	821	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,618,721	\$2,618,721	\$2,618,721	\$2,618,721	\$2,618,720	\$2,618,720	\$2,618,720	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,717,409	\$271,741	\$271,741	\$271,741	\$271,741	\$271,741	\$271,741	100.00	\$0	Otros	1,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,186,686	\$1,186,686	\$1,186,686	\$1,186,686	\$1,183,659	\$1,183,659	\$1,183,659	99.74	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$494,042	\$494,042	\$494,042	84.02	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$554,151	\$554,151	\$554,151	94.24	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,399,830	\$1,399,830	\$1,399,830	\$1,399,830	\$1,397,384	\$1,397,384	\$1,397,384	99.83	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$720,275	\$72,028	\$72,028	\$72,028	\$72,028	\$72,028	\$72,028	99.97	\$0	Otros	4,024	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,521,440	\$652,144	\$652,144	\$652,144	\$652,144	\$652,144	\$652,144	100.00	\$0	Otros	8,863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	100.00	\$0	Otros	8,863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$629,748	\$629,748	\$629,748	\$629,748	\$629,431	\$629,431	\$629,431	99.95	\$0	Otros	3,250	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$604,758	\$604,758	\$604,758	\$604,758	\$603,068	\$603,068	\$603,068	99.72	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$405,663	\$395,063	\$395,063	\$395,063	\$395,063	\$395,063	\$395,063	100.00	\$0	Otros	2,234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,172,769	\$117,277	\$117,277	\$117,277	\$117,277	\$117,277	\$117,277	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,460	\$515,285	\$515,285	\$515,285	99.97	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$498,436	\$498,436	\$498,436	99.73	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$524,124	\$524,124	\$524,124	\$524,124	\$523,054	\$523,054	\$523,054	99.80	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$508,130	\$508,130	\$508,130	\$508,130	\$505,226	\$505,226	\$505,226	99.43	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$433,160	\$433,160	\$433,160	\$433,160	\$431,131	\$431,131	\$431,131	99.53	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$887,978	\$887,978	\$887,978	\$887,978	\$886,909	\$886,909	\$886,909	99.88	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,402,835	\$14,402,835	\$14,402,835	\$14,402,835	\$13,817,070	\$13,817,070	\$13,817,070	95.93	\$0	Otros	2,747	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$462,369	\$462,369	\$462,369	\$462,369	\$462,166	\$462,166	\$462,166	99.96	\$0	Otros	426	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$462,369	\$462,369	\$462,369	\$462,369	\$462,166	\$462,166	\$462,166	99.96	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$11,001,000	\$10,969,167	\$10,969,167	\$10,969,167	\$10,969,167	\$10,969,167	\$10,969,167	100.00	\$0	Otros	12,754	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$437,877	\$415,295	\$415,295	\$415,295	\$415,295	\$415,295	\$415,295	100.00	\$0	Otros	5,681	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC16170401002845	Terminación De La Ampliación Del Hospital General De Cherán - 313758	313758	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401003024	Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Singulo - 313813	313813	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401003050	Construcción Del Albergue Para El Hospital Infantil De Morelia - 313594	313594	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401003054	Terminación De La Construcción Del Banco De Leche En El Hospital De La Mujer - 311041	311041	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401003509	Construcción Del Cuarto De Maquinas Sistema Terminación De Obra Negra En Edificio Preliminares Al Bañillería Herrera Y Acometida Eléctrica Principal En El Centro De Salud De Nahuatzen - 313856	313856	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401003568	Trabajos De Pintura Interior Y Exterior Cortinas Tarjas Revisión Adecuación Y Puesta En Marcha Del Sistema Hidráulico Y Limpiezas Exteriores En El Hospital General De Pátzcuaro - 313660	313660	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC16170401005979	Terminación Del Centro De Salud De Pastor Ortiz - 311632	311632	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17160300774523	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Abasolo Entre Las Calles Matamoros Y Vasco De Quiroga En - 351535	351535	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichitaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17160300778510	Perforación De Pozo Profundo - 322929	322929	Michoacán de Ocampo	Chavinda	Magallanes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170200863921	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino Tripartito Caracuaro Enréndira Subtramo Paso De Nuñez Caracuaro En El Municipio De Caracuaro - 87937	87937	Michoacán de Ocampo	Caracuaro	Paso de Nuñez (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170200864236	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Jerónimo Municipio De Aquila - 90417	90417	Michoacán de Ocampo	Aquila	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170200864376	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad El Duin Municipio De Aquila - 88302	88302	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Duin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170200864673	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 90315	90315	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170200865342	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 88846	88846	Michoacán de Ocampo	Aquila	El Zapote de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926313	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas De San Francisco Epunguio - 110623	110623	Michoacán de Ocampo	Irimbo	San Francisco Epunguio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926314	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juárez De La Localidad De Tzimzingareo - 157331	157331	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Tzimzingareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926316	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Telégrafos Entre Matamoros Y Portugal En El Municipio De - 105004	105004	Michoacán de Ocampo	Ixtián	Ixtián de los Hervores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926648	Residencia Médica Salón De Usos Múltiples Y Áreas Exteriores De Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178123	178123	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926649	Albañilería Instalaciones Y Acabados Del Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178425	178425	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Ciudad Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926652	Perforación De Pozo Profundo Lucrecia Toriz A Ciento CINCUENTA Metros - 139236	139236	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926947	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Húmedos - 119711	119711	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Gallitos (Siete Camaras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926953	Rehabilitación De Galería Filtrante Horizontal Cholula - 125076	125076	Michoacán de Ocampo	Tepecatepec	Tepecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926954	Rehabilitación De Galería Filtrante Horizontal Los Pochotes - 125052	125052	Michoacán de Ocampo	Tepecatepec	Tepecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300926955	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Los Olivos Extensión Coalcomán Y Profesor Esther Entre Ca - 106699	106699	Michoacán de Ocampo	Tepecatepec	Tepecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$20,566,872	\$20,565,872	\$20,565,872	\$20,565,872	\$20,565,872	\$20,565,872	\$20,565,872	\$20,565,872	100.00	\$0	Otros	22,774	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$741,000	\$724,783	\$724,783	\$724,783	\$724,783	\$724,783	\$724,783	\$724,783	100.00	\$0	Otros	1,449	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$9,511,818	\$9,510,818	\$9,510,818	\$9,510,818	\$9,510,818	\$9,510,818	\$9,510,818	\$9,510,818	100.00	\$0	Otros	1,311,537	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,623,309	\$1,524,743	\$1,524,743	\$1,524,743	\$1,524,743	\$1,524,743	\$1,524,743	\$1,524,743	100.00	\$0	Otros	1,135,703	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$2,451,673	\$2,383,836	\$2,383,836	\$2,383,836	\$2,383,836	\$2,383,836	\$2,383,836	\$2,383,836	100.00	\$0	Otros	8,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$2,678,818	\$2,615,013	\$2,615,013	\$2,615,013	\$2,615,013	\$2,615,013	\$2,615,013	\$2,615,013	100.00	\$0	Otros	18,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$2,901,000	\$2,896,948	\$2,896,948	\$2,896,948	\$2,896,948	\$2,896,948	\$2,896,948	\$2,896,948	100.00	\$0	Otros	6,113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Esta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,193,097	\$1,193,097	\$1,193,097	\$1,193,097	\$1,189,168	\$1,189,168	\$1,189,168	\$1,189,168	99.67	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,890,106	\$1,890,105	\$1,890,105	\$1,890,105	\$1,890,105	\$1,890,105	\$1,890,105	\$1,890,105	100.00	\$0	Otros	605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,969,748	\$5,969,748	\$5,969,748	\$5,969,748	99.50	\$0	Metros lineales	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,369,609	\$341,252	\$341,252	\$341,252	\$341,252	\$341,252	\$341,252	\$341,252	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$707,613	\$174,633	\$174,633	\$174,633	\$174,613	\$174,613	\$174,613	\$174,613	99.99	\$0	Otros	283	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	\$399,127	100.00	\$0	Otros	2,707	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,200,000	\$548,749	\$548,749	\$548,749	\$548,746	\$548,746	\$548,746	\$548,746	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ Satisfactoriamente. - LA OBRA SE CONCLUYÓ Satisfactoriamente. - LA OBRA SE CONCLUYÓ Satisfactoriamente.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,468,437	\$1,468,437	\$1,468,437	\$1,468,410	\$1,468,410	\$1,468,410	\$1,468,410	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,175,905	\$1,175,905	\$1,175,905	\$1,175,855	\$1,175,855	\$1,175,855	\$1,175,855	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,760,475	\$1,760,475	\$1,760,475	\$1,760,475	\$1,760,475	\$1,760,475	\$1,760,475	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	\$3,412,323	100.00	\$0	Otros	84,726	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	\$8,131,235	100.00	\$0	Otros	84,726	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,641,360	\$1,626,004	\$1,626,004	\$1,626,004	\$1,626,002	\$1,626,002	\$1,626,002	\$1,626,002	100.00	\$0	Otros	8,640	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$799,517	\$799,517	\$799,517	\$799,517	\$799,517	\$799,517	\$799,517	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,390,473	\$1,390,473	\$1,390,473	\$1,390,473	\$1,390,409	\$1,390,409	\$1,390,409	\$1,390,409	100.00	\$0	Otros	2,853	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,715,306	\$1,715,306	\$1,715,306	\$1,715,306	\$1,715,094	\$1,715,094	\$1,715,094	\$1,715,094	99.99	\$0	Otros	15,221	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operado satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,173,517	\$1,173,517	\$1,173,517	\$1,173,516	\$1,173,516	\$1,173,516	\$1,173,516	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	
MIC17170300926964	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Abasolo En La Localidad De Picháaro Segunda Etapa - 110707	110707	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Picháaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300926965	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Matamosos En La Localidad De Picháaro Segunda Etapa - 106708	106708	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Picháaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300926966	Construcción Del Centro De Salud De Tingüindín Michoacán - 175925	175925	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Tingüindín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300926967	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Mayo De Tingüindín - 106975	106975	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Tingüindín	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300926974	Construcción De Segunda Etapa De Colector - 119608	119608	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300926975	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Independencia Sur Entre Calles Josefa Ortiz De Domínguez - 107036	107036	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300927050	Construcción De Centro De Salud En Cenobio Moreno Municipio De Apatzingán Michoacán - 157753	157753	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300927051	Construcción De Colectores Y Emisor En La Localidad De Cenobio Moreno Municipio De Apatzingán - 124854	124854	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300927216	Mejoramiento Del Centro De Salud De Aporo Michoacán - 175808	175808	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300927254	Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Las Cruces Tumbiscatio En El Municipio De Tumbiscatio - 128029	128029	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Los Chivos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300927270	Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Ario De Rosales Michoacán - 176010	176010	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928057	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Avenida Miguel Hidalgo De Agostitlán Segunda Etapa - 157259	157259	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928082	Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua La Galería - 127811	127811	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928121	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Sayno En La Comunidad Del Salitrillo Segunda Etapa - 116741	116741	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	El Salitrillo (Op de Agua de Salitrillo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928123	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Principal De La Comunidad De San Antonio Molinos Segunda - 113144	113144	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	San Antonio Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928177	Construcción De Colector Pluvial Camelinas - 118073	118073	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928179	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Calles El Limón Entre Calle Cametera Huandacareo Chucándiro H - 157143	157143	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928218	Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Contepec Michoacán - 176001	176001	Michoacán de Ocampo	Contepec	Contepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928243	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 175147	175147	Michoacán de Ocampo	Contepec	Santa María de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928249	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Nuevo Urecho Michoacán - 177927	177927	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928256	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De La Tepusa Municipio De Numanán Michoacán - 177923	177923	Michoacán de Ocampo	Numarán	La Tepusa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928260	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cerrada De Hidalgo Segunda Etapa - 104600	104600	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928261	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Sin Nombre En La Localidad De El Nispo - 113119	113119	Michoacán de Ocampo	Copándaro	El Nispo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928273	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Dos Francisco I Madero Entre Calle Sin Nombre Y Calle Mig - 104467	104467	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Chucándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928350	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Felipe Carrillo Puerto En Purépero Municipio De Purépero - 106294	106294	Michoacán de Ocampo	Purépero	Purépero de Ecház	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928455	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ejidatarios En La Localidad De Antúnez Segunda Etapa - 105995	105995	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Antúnez (Morelos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928471	Construcción De Centro De Salud En Uspero Municipio Parácuaro Michoacán - 158608	158608	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928472	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Uspero Municipio De Parácuaro - 124975	124975	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928477	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Ciudad Morelos Municipio De Parácuaro - 118875	118875	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Ciudad Morelos (Cruce de Parácuaro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928585	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Amplificados En Huétamo Michoacán - 175581	175581	Michoacán de Ocampo	Huétamo	Huétamo de Núñez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928600	Construcción De La Casa De Salud Del Chihuero Municipio De Huétamo Michoacán - 178614	178614	Michoacán de Ocampo	Huétamo	Chihuero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928601	Construcción De La Primera Etapa Con Huellas De Rodamiento Y Empedrado Abogado Del Camino De Acceso A La Comunidad Del Chihuero Del Municipio - 127774	127774	Michoacán de Ocampo	Huétamo	Chihuero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
MIC17170300928648	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 119218	119218	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Apo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTION DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$880,000	\$861,916	\$861,916	\$861,916	\$846,150	\$846,150	\$846,150	98.17	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,910,000	\$1,871,435	\$1,871,435	\$1,871,435	\$1,871,435	\$1,871,435	\$1,871,435	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,450,000	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	\$9,242,584	100.00	\$0	Otros	7,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,450,000	\$1,388,489	\$1,388,489	\$1,388,489	\$1,388,453	\$1,388,453	\$1,388,453	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,900,000	\$1,719,900	\$1,719,900	\$1,719,900	\$1,719,729	\$1,719,729	\$1,719,729	99.99	\$0	Otros	5,506	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,168,678	\$1,168,678	\$1,168,678	\$1,168,598	\$1,168,598	\$1,168,598	99.99	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,784,914	\$8,784,914	100.00	\$0	Otros	2,739	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,356,003	\$3,356,003	\$3,356,003	\$3,356,003	\$3,355,240	\$3,355,240	\$3,355,240	99.98	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$746,393	\$731,464	\$731,464	\$731,464	\$731,464	\$731,464	\$731,464	100.00	\$0	Otros	2,353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,985,157	\$2,985,157	\$2,985,157	99.51	\$0	Otros	321	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	\$5,985,701	100.00	\$0	Otros	17,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,469,583	\$1,469,583	\$1,469,583	\$1,469,434	\$1,469,434	\$1,469,434	99.99	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,925,838	\$13,925,838	\$13,925,838	99.47	\$0	Otros	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$900,000	\$881,999	\$881,999	\$881,999	\$881,999	\$881,999	\$881,999	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,957,048	\$1,957,048	\$1,957,048	\$1,957,048	\$1,957,048	\$1,957,048	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,031,982	\$1,014,943	\$1,014,943	\$1,014,943	\$1,014,943	\$1,014,943	\$1,014,943	100.00	\$0	Otros	1,420	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,676,623	\$3,519,893	\$3,519,893	\$3,519,893	\$3,519,874	\$3,519,874	\$3,519,874	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	100.00	\$0	Otros	4,378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$447,507	\$447,053	\$447,053	\$447,053	\$446,382	\$446,382	\$446,382	99.98	\$0	Otros	963	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$4,859,854	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	\$4,762,296	100.00	\$0	Otros	1,381	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	\$5,996,909	100.00	\$0	Otros	5,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,339,420	\$2,339,420	\$2,339,420	\$2,193,763	\$2,193,763	\$2,193,763	93.77	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,750,000	\$1,713,860	\$1,713,860	\$1,713,860	\$1,713,860	\$1,713,860	\$1,713,860	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,892,589	\$2,831,118	\$2,831,118	\$2,831,118	\$2,829,008	\$2,829,008	\$2,829,008	99.93	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$978,147	\$978,147	\$978,147	\$978,147	\$978,147	\$978,147	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$860,000	\$839,327	\$839,327	\$839,327	\$839,315	\$839,315	\$839,315	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	\$8,284,859	100.00	\$0	Otros	1,140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	\$3,372,468	100.00	\$0	Otros	5,300	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$795,456	\$792,172	\$792,172	\$792,172	\$792,172	\$792,172	\$792,172	100.00	\$0	Otros	5,300	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	100.00	\$0	Otros	21,885	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,888,734	\$7,888,734	\$7,888,734	\$7,888,734	\$7,408,830	\$7,408,830	\$7,408,830	93.92	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,001,671	\$4,999,923	\$4,999,923	\$4,999,923	\$4,999,923	\$4,999,923	\$4,999,923	100.00	\$0	Otros	2,300	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC17170300928650	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Filomeno Mata Entre Carretera Nacional Numero Quince Y Ca - 157631	157631	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928661	Construcción De Muros De Contención Del Camino E C Jacona Los Reyes Patamban Km Nueve Más Seiscientos Uno Punto Diez Del Municipio De Ta - 125224	125224	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928666	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Independencia Entre Corregidora Y El Panteón Municipal - 104916	104916	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San Lucas Flo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928722	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Antonio Bonilla En La Localidad De Paso De Nuñez Municipi - 103944	103944	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Paso de Nuñez (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928802	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Vicente Guerrero En Buenavista Segunda Etapa - 103926	103926	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928803	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Ruana Municipio De Buenavista Michoacán - 175437	175437	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928805	Construcción De Centro De Salud En Pinzándaro Municipio De Buenavista Michoacán - 158520	158520	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pinzándaro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300928806	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Y Alumbrado Público En La Calle Lázaro Cárdenas - 103887	103887	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Santa Ana Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929130	Construcción Del Colector Central - 124497	124497	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929131	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Primera Etapa Para La Comunidad De Cherán Municipio De Cherán - 103090	103090	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929132	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Casimiro Leco López Entre Calles Pino Suárez Y Francisco - 104401	104401	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929133	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Mayo Entre Calles Dieciocho De Marzo Y Veintuno - 104331	104331	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929203	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Francisco Villa - 99801	99801	Michoacán de Ocampo	Acutzio	Acutzio del Canje Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929204	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Carretera Morelia Villa Madero Y C - 103076	103076	Michoacán de Ocampo	Acutzio	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929210	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Aguililla - 103179	103179	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929213	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Justo Sierra De La Tenencia De El Aguaje - 115570	115570	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Bonifacio Moreno (El Aguaje)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929288	Construcción De Comedor Comunitario En El Centro De Atención Múltiple De Charo Extensión Charo Clave En La Localidad De Charo - 103962	103962	Michoacán de Ocampo	Charo	Charo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929292	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad La Cuchara Municipio De Aquila - 99960	99960	Michoacán de Ocampo	Aquila	La Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929332	Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Roble Entre Calles Cedro Y Tabacón - 105142	105142	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929333	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Morales Sur Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Noviembre - 105163	105163	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929375	Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Alvaro Obregón Michoacán - 175897	175897	Michoacán de Ocampo	Alvaro Obregón	Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929406	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 157811	157811	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929511	Reconstrucción Con Concreto Hidraulico Del Camino Maquili Aquila Tramo Del Km Cero Más Tres Ceros Al Cero Más Setecientos Cuarenta Subtram - 125211	125211	Michoacán de Ocampo	Aquila	Maquili	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929523	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 124874	124874	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929533	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Chilchota Michoacán - 175317	175317	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Chilchota	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929534	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 115856	115856	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929535	Construcción De Emisores Primera Etapa Hacia El Colector Cañada Once Pueblos En Las Localidades De Carapan Ichán Tacuro Municipio De Chilcho - 115463	115463	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Ichán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929539	Equipamiento De Manantial Y Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cubicos En La Comunidad De Urén Municipio De Chilchota - 175097	175097	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Urén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929540	Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino E C Coalcoman Aquila Los Laureles Municipio De Chiniquilla - 127914	127914	Michoacán de Ocampo	Chiniquilla	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929551	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora Tata Lázaro La Tinaja Del Km Cero Más Tres Ceros Al Km Cuatro Más Tres Ceros Subtra - 125186	125186	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,576,986	\$2,524,541	\$2,524,541	\$2,524,541	\$2,519,692	\$2,519,692	\$2,519,692	99.81	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,285	\$979,285	\$979,285	97.93	\$0	Metros lineales	3,602	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,150,000	\$2,948,035	\$2,948,035	\$2,948,035	\$2,948,031	\$2,948,031	\$2,948,031	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,073,762	\$1,073,762	\$1,073,762	\$1,073,700	\$1,073,700	\$1,073,700	99.99	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$3,250,000	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	\$3,116,870	100.00	\$0	Otros	11,045	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	\$8,499,756	100.00	\$0	Otros	2,169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,563,833	\$1,563,833	\$1,563,833	\$1,563,832	\$1,563,832	\$1,563,832	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,000	\$796,948	\$796,948	\$796,948	\$796,948	\$796,948	\$796,948	100.00	\$0	Otros	826	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,800,000	\$694,512	\$694,512	\$694,512	\$694,512	\$694,512	\$694,512	100.00	\$0	Otros	14,245	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,173,127	\$1,173,127	\$1,173,127	\$1,173,127	\$1,173,127	\$1,173,127	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,700,000	\$1,662,229	\$1,662,229	\$1,662,229	\$1,662,091	\$1,662,091	\$1,662,091	99.99	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,387,271	\$1,193,328	\$1,193,328	\$1,193,328	\$1,193,328	\$1,193,328	\$1,193,328	100.00	\$0	Otros	482	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,346,408	\$2,346,408	\$2,346,408	\$2,346,382	\$2,346,382	\$2,346,382	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$978,668	\$978,668	\$978,668	\$978,668	\$978,668	\$978,668	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$978,894	\$978,894	\$978,894	\$978,497	\$978,497	\$978,497	99.96	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2017	\$460,000	\$449,527	\$449,527	\$449,527	\$449,518	\$449,518	\$449,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$844,739	\$210,516	\$210,516	\$210,516	\$210,516	\$210,516	\$210,516	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,174,921	\$1,174,921	\$1,174,921	\$1,174,921	\$1,174,921	\$1,174,921	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,761,384	\$1,761,384	\$1,761,384	\$1,761,382	\$1,761,382	\$1,761,382	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$586,044	\$586,044	\$586,044	\$586,044	\$586,044	\$586,044	100.00	\$0	Otros	9,372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE SALUD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,789,160	\$2,883,223	\$2,883,223	\$2,883,223	\$2,523,806	\$2,523,806	\$2,523,806	87.53	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,965,817	\$3,965,817	\$3,965,817	99.15	\$0	Metros lineales	384	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,633,246	\$2,633,246	\$2,633,246	\$2,633,246	\$2,633,140	\$2,633,140	\$2,633,140	100.00	\$0	Otros	701	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$9,200,000	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	\$8,996,912	100.00	\$0	Otros	8,592	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,831,589	\$455,064	\$455,064	\$455,064	\$455,064	\$455,064	\$455,064	100.00	\$0	Otros	3,883	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,176,703	\$292,522	\$292,522	\$292,522	\$292,435	\$292,435	\$292,435	99.97	\$0	Otros	12,312	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,430,624	\$2,429,780	\$2,429,780	\$2,429,780	\$2,429,776	\$2,429,776	\$2,429,776	100.00	\$0	Otros	1,387	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,476,539	\$4,476,539	\$4,476,539	99.48	\$0	Otros	1,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC17170300929555	Acometidas Domiciliarias En La Calle Huetao De Paracho Segunda Etapa - 105981	105981	Michoacán de Ocampo	Paracho	Paracho de Verduzco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929572	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Los Pinos Barrio De La Concepción - 116938	116938	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929573	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Colosio Colonia Ausencio Chávez - 115792	115792	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929574	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Pozo Ancho Colonia Ausencio Chávez - 115598	115598	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929618	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pino Suárez Segunda Etapa En La Localidad De Chavinda - 104061	104061	Michoacán de Ocampo	Chavinda	Chavinda	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929624	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Húmedos - 118549	118549	Michoacán de Ocampo	Madero	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929663	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emilitano Zapata Segunda Etapa - 105121	105121	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929700	Construcción De Tanque De Regularización De Mampostería Y Concreto De Ciento Cincuenta Metros Cubicos De Capacidad - 118083	118083	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929753	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Insurgentes En La Colonia San Antonio Segunda Etapa - 157596	157596	Michoacán de Ocampo	Mara vatio	Maravatio de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929761	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Revolución En San Miguel Curahuango Municipio De Maravatio - 116801	116801	Michoacán de Ocampo	Mara vatio	Maravatio de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929811	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Aluminio En La Col Lomas De La Aldea - 117009	117009	Michoacán de Ocampo	Morelia	Ampliación la Aldea	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929816	Rehabilitación Desarrollo Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Adecuación De Equipo De Bombeo - 118845	118845	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Arantán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929837	Mejoramiento Del Centro De Salud De Nueva Italia Michoacán - 159025	159025	Michoacán de Ocampo	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929840	Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 118644	118644	Michoacán de Ocampo	Múgica	Nueva Italia de Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929855	Centro De Salud De Nahuatzen Trabajos En Edificio Principal Instalación Eléctrica Interior Tableros Eléctricos Planta De Emergencia Sistema - 175973	175973	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929856	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Zaragoza De Nahuatzen - 157443	157443	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929857	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas En La Col Centro De Nahuatzen - 157525	157525	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929858	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco Villa En La Localidad De Nahuatzen - 157496	157496	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929859	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En Las Calles Aldama Entre Juárez Y Auzena Francisco Villa Entre Ald - 116859	116859	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929860	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 124942	124942	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929861	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emilio Carranza De Nahuatzen - 105470	105470	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929862	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Leona Vicario En La Col Centro De Nahuatzen - 105354	105354	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929866	Aforo Y Equipamiento Electromecánico De Pozo Para Agua Potable - 118793	118793	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929875	Rehabilitación De Estanque De Mampostería - 118755	118755	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	La Mojonera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929893	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Félix Hernández Entre Calles Héroes De Nocupétaro E Hidalgo - 194362	194362	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929898	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cuauhtémoc Cárdenas En Nocupétaro Segunda Etapa - 105941	105941	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929942	Hospital General De Pátzcuaro Reparación De Pisos Epóxicos Puesta En Marcha De Equipos Y Reemplazo De Aislamiento Exterior Para Ductería De - 175510	175510	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929948	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza De Pátzcuaro - 106012	106012	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929951	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Guanajuato Primera Etapa Municipio De Pátzcuaro - 124457	124457	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

GESTION DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$280,000	\$574,400	\$574,400	\$574,400	\$573,528	\$573,528	\$573,528	99.85	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$978,615	\$978,615	\$978,615	\$978,615	\$978,615	\$978,615	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$979,860	\$979,860	\$979,860	\$979,860	\$979,860	\$979,860	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,468,615	\$1,468,615	\$1,468,615	\$1,468,614	\$1,468,614	\$1,468,614	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,250,000	\$2,191,960	\$2,191,960	\$2,191,960	\$2,062,090	\$2,062,090	\$2,062,090	94.08	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$799,509	\$799,509	\$799,509	\$799,508	\$799,508	\$799,508	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,300,000	\$3,213,701	\$3,213,701	\$3,213,701	\$3,103,131	\$3,103,131	\$3,103,131	96.56	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$881,752	\$881,470	\$881,470	\$881,470	\$881,470	\$881,470	\$881,470	100.00	\$0	Otros	2,494	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,530,000	\$1,488,270	\$1,488,270	\$1,488,270	\$1,488,206	\$1,488,206	\$1,488,206	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,175,054	\$1,175,054	\$1,175,054	\$1,124,396	\$1,124,396	\$1,124,396	95.69	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$685,374	\$685,374	\$685,374	\$685,374	\$685,374	\$685,374	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$311,239	\$310,780	\$310,780	\$310,780	\$310,780	\$310,780	\$310,780	100.00	\$0	Otros	1,881	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$1,524,630	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	\$1,522,859	100.00	\$0	Otros	34,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,825,552	\$1,365,088	\$1,365,088	\$1,365,088	\$1,356,352	\$1,356,352	\$1,356,352	99.36	\$0	Otros	32,647	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,702,605	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,635,138	\$2,635,138	100.00	\$0	Otros	10,817	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,000	\$734,577	\$734,577	\$734,577	\$734,577	\$734,577	\$734,577	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$586,831	\$586,831	\$586,831	\$586,831	\$586,831	\$586,831	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$900,000	\$879,984	\$879,984	\$879,984	\$879,984	\$879,984	\$879,984	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,075,881	\$1,075,881	\$1,075,881	\$1,075,881	\$1,075,881	\$1,075,881	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,675,722	\$6,280,477	\$6,280,477	\$6,280,477	\$4,675,722	\$4,675,722	\$4,675,722	74.45	\$0	Otros	10,283	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,000	\$733,613	\$733,613	\$733,613	\$733,613	\$733,613	\$733,613	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,859,290	\$1,859,290	\$1,859,290	\$1,859,290	\$1,859,290	\$1,859,290	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$819,942	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	\$818,370	100.00	\$0	Otros	1,146	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$210,588	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	\$209,173	100.00	\$0	Otros	1,403	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,253,529	\$2,253,529	\$2,253,529	\$2,252,708	\$2,252,708	\$2,252,708	99.96	\$0	Otros	164	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,464,149	\$1,464,149	\$1,464,149	\$1,464,142	\$1,464,142	\$1,464,142	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,777,932	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	\$2,708,981	100.00	\$0	Otros	58,921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,955,319	\$1,955,319	\$1,955,319	\$1,955,319	\$1,955,319	\$1,955,319	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,920,597	\$480,149	\$480,149	\$480,149	\$467,478	\$467,478	\$467,478	97.36	\$0	Otros	4,758	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC17170300929952	Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Santa María Huiramangaro Municipio De Pátzcuaro Michoacán - 177817	177817	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Santa María Huiramangaro (San Juan)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929953	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965	118965	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Isla de Tecuena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300929972	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Enero En La Col López Mateos De Penjamillo - 110666	110666	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930004	Construcción De Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Col La Zarza - 119006	119006	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Quiroga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930011	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andrés Ziróndaro Municipio De Quiroga - 118985	118985	Michoacán de Ocampo	Quiroga	San Andrés Ziróndaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930013	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Fé De La Laguna Municipio De Quiroga - 124480	124480	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930014	Construcción Del Humedal Primera Etapa En La Localidad De Santa Fé De La Laguna Municipio De Quiroga - 124475	124475	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930017	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De Las Calles Colón Y Bartolomé De Las Casas Primera Etapa En La Loca - 104476	104476	Michoacán de Ocampo	Cojumatlán de Régules	Cojumatlán de Régules	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930018	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle San José Entre Las Calles Cuauhtémoc Y Calle Matamoros Pr - 104562	104562	Michoacán de Ocampo	Cojumatlán de Régules	Cojumatlán de Régules	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930091	Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa Ana Maya Michoacán - 158717	158717	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930108	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Felipe Tzintzun Municipio De Salvador Escalante Estado De Michoacán - 119014	119014	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Felipe Tzintzun (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930167	Mejoramiento Del Centro De Salud De Tacámbaro Michoacán - 158767	158767	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930168	Construcción De Línea De Agua Potable Línea De Drenaje En La Calle Arturo Rueda Segunda Etapa Sijó J Jesús Alcaráz Entre Calles Jesús Alc - 106338	106338	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930211	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Dieciocho De Marzo En La Localidad De Pedemales Segunda - 106410	106410	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pedemales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930212	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ricardo Flores Magón En La Localidad De Pedemales Segun - 106430	106430	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pedemales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930280	Perforación De Pozo Profundo A Trescientos Cincuenta Metros - 124996	124996	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930284	Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Escuela Secundaria Federal Y Carreter - 106516	106516	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Santiago Tangamandapio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930302	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Tarecuato Barrio Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tan - 119235	119235	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300930318	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Melchor Ocampo - 107055	107055	Michoacán de Ocampo	Tlaxazalca	Tlaxazalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300931580	Construcción De Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Principal De La Localidad De Los Quitaces - 116992	116992	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Los Quitaces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300931601	Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El Temazcal Tzitzio El Limon De Papatzindan Subtramos Del Km Ocho Mas Tres Cerros Al Km Veintiseis - 128049	128049	Michoacán de Ocampo	Tzitzio	Tzitzio	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300931817	Terminación De La Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Pablo Galeana José De San Martín Sim - 107125	107125	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170300932916	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lerdo Chiquito Segunda Etapa En La Localidad De Vista Her - 157369	157369	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170400999585	Mantenimiento Del Centro De Salud De Jacona Michoacán - 300819	300819	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancante	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170400999588	Mantenimiento Del Centro De Salud De Jacona Michoacán - 300819	300819	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancante	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170401001522	Construcción De Un Aula En El Colegio De Bachilleres En Gabriel Zamora - 325220	325220	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC17170401003990	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Prolongación Rey Irepan La Localidad De Tlaxazalca - 301901	301901	Michoacán de Ocampo	Tlaxazalca	Tlaxazalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$4,859,854	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	\$4,856,294	100.00	\$0	Otros	2,759	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,312,253	\$326,883	\$326,883	\$326,883	\$285,183	\$285,183	\$285,183	87.24	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada no se requiere todo el recurso. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,859,750	\$1,859,750	\$1,859,750	\$1,859,558	\$1,859,558	\$1,859,558	99.99	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,674,352	\$1,784,265	\$1,784,265	\$1,784,265	\$1,784,265	\$1,784,265	\$1,784,265	100.00	\$0	Otros	1,700	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,066,566	\$266,618	\$266,618	\$266,618	\$266,618	\$266,618	\$266,618	100.00	\$0	Otros	2,302	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,198,360	\$2,698,365	\$2,698,365	\$2,698,365	\$2,698,360	\$2,698,360	\$2,698,360	100.00	\$0	Otros	2,879	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,197,593	\$1,679,037	\$1,679,037	\$1,679,037	\$1,679,035	\$1,679,035	\$1,679,035	100.00	\$0	Otros	4,879	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,468,693	\$1,468,693	\$1,468,693	\$1,468,693	\$1,468,693	\$1,468,693	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,467,849	\$1,467,849	\$1,467,849	\$1,467,849	\$1,467,849	\$1,467,849	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$368,276	\$360,500	\$360,500	\$360,500	\$360,499	\$360,499	\$360,499	100.00	\$0	Otros	7,372	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$850,617	\$849,618	\$849,618	\$849,618	\$849,606	\$849,606	\$849,606	100.00	\$0	Otros	381	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$268,596	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	\$262,233	100.00	\$0	Otros	28,118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,536,109	\$1,503,987	\$1,503,987	\$1,503,987	\$1,503,987	\$1,503,987	\$1,503,987	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$840,000	\$822,886	\$822,886	\$822,886	\$821,835	\$821,835	\$821,835	99.87	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,900,000	\$1,847,977	\$1,847,977	\$1,847,977	\$1,847,977	\$1,847,977	\$1,847,977	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,922,815	\$3,922,815	\$3,922,815	\$3,922,815	\$3,922,815	\$3,922,815	\$3,922,815	100.00	\$0	Otros	12,000	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$978,041	\$978,041	\$978,041	\$978,041	\$978,023	\$978,023	\$978,023	100.00	\$0	Otros	64	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$373,966	\$373,966	\$373,966	\$373,966	\$373,966	\$373,966	100.00	\$0	Otros	8,863	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,695,202	\$1,659,556	\$1,659,556	\$1,659,556	\$1,659,556	\$1,659,556	\$1,659,556	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,550,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$1,505,000	\$1,505,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,198,068	\$1,172,887	\$1,172,887	\$1,172,886	\$1,162,886	\$1,162,886	\$1,162,886	99.15	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,964,629	\$6,964,629	\$6,964,629	99.49	\$0	Otros	1,072	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,780,000	\$1,439,207	\$1,439,207	\$1,439,207	\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	98.12	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,700,000	\$1,594,140	\$1,594,140	\$1,594,140	\$1,594,140	\$1,594,140	\$1,594,140	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,976,084	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	100.00	\$0	Otros	64,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,976,084	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	\$1,961,501	100.00	\$0	Otros	64,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE MICHOACAN	Educación	Terminado	2017	\$633,818	\$621,141	\$621,141	\$621,141	\$620,100	\$620,100	\$620,100	99.83	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,199,849	\$1,175,852	\$1,175,852	\$1,175,852	\$1,175,852	\$1,175,852	\$1,175,852	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC1517170401005232	Terminación De La Segunda Etapa Del Hospital General De Treinta Camas De Zacapu Municipio De Zacapu Michoacán - 301422	301422	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Naranja de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200522300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	513000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200522363	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef)	516782	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200522915	Construcción Del Camino: Nocutepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaru	San Miguel Nocutepo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200522957	Supervisión Del Camino: Nocutepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef)	516838	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaru	San Miguel Nocutepo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200523070	Construcción Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	512999	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200523274	Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	515830	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200530519	Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438	515086	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahuato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200531526	Conservación Del Camino: Zacapu - Villahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000	515088	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200531650	Conservación Del Camino: E.C(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	512994	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200531849	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	515093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200531978	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	512996	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200532125	Conservación Del Camino: E.C(Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400	515095	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200532261	Conservación Del Camino: Tripitío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000	515097	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200532311	Conservación Del Camino: Uruáparo - Tétjaro - Cotzío - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	515100	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tétjaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro	515102	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200533739	Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	515105	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150200534010	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	515107	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300569712	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafef)	515108	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300570887	Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán - Buena Vista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef)	512993	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300571257	Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef)	512997	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300572583	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. Fafef)	515094	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300572906	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)	512995	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300573054	Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruáparo - Tétjaro - Cotzío - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafef)	515101	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tétjaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300573227	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tripitío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafef)	515098	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300573651	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafef)	515087	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahuato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300573815	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafef)	515089	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300574013	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro (G.I. Fafef)	515104	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)	515106	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300574204	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef)	515096	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15160100635038	Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En El Km 91-350 Y 92-365	512998	Michoacán de Ocampo	Chinicuila	La Cnoa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15160100635412	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acapulcan-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms. 91 350 Y 92 365, (G.I. Fafef)	516783	Michoacán de Ocampo	Chinicuila	La Cnoa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15160300738969	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples	518670	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
MIC15150300556859	Reconstrucción De Camino:Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila, Tramo De Km. 133 000 Al Km. 160 000	307134	Michoacán de Ocampo	Aquila	Aquila	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN)
MIC15150300556893	Reconstrucción Del Camino: Arteaga-Tumbiscato, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300	307135	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas (FONDEN)

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN	Salud	En Ejecución	2017	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	\$8,779,738	100.00	0	Otros	3,172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El monto de este proyecto, se refiere a la Estimación No. Única y Finiquito mencionada al Convenio Modificatorio en monto de Obra Pública número SSM/FAIS-AD-QM-II/001-101-58/C-001/2016 del Contrato de Obra Pública No. SSM/FAIS-AD/001-10158/C-001/2016. El Acta de Entrega Recepción de la obra como tal se encuentra a resguardo del Titular del Área Médica. En estos montos no se encuentran disponibles las ligas electrónicas referentes a la Entrega Recepción de la Obra, ni a este Convenio Modificatorio en monto, debido a que se encuentran en cierre administrativo. Estas publicaciones (Entrega Recepción y Convenio Modificatorio) se realizarán en la actualización en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo una vez que se cuente con el debido cierre administrativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$21,282,945	\$21,282,945	\$21,282,945	74.65	0	Kilómetro	8,886	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$177,526	\$177,526	\$177,526	20.75	0	Kilómetro	8,886	0.00	23.62	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$10,222,750	\$10,222,750	\$10,222,750	78.80	0	Kilómetro	3,418	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$120,311	\$120,311	\$120,311	30.91	0	Kilómetro	3,418	0.00	26.54	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,671,151	\$15,671,151	\$15,671,151	98.27	0	Kilómetro	7,572	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$102,663	\$102,663	\$102,663	21.46	0	Kilómetro	7,572	0.00	18.16	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$1,248,602	\$1,248,602	\$1,248,602	20.85	0	Kilómetro	888	0.00	22.70	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$181,147	\$181,147	\$181,147	3.21	0	Kilómetro	49,086	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$977,381	\$977,381	\$977,381	67.86	0	Kilómetro	2,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$845,451	\$845,451	\$845,451	42.97	0	Kilómetro	549,996	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,882,207	\$3,882,207	\$3,882,207	99.97	0	Kilómetro	549,996	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$10,266	\$10,266	\$10,266	0.46	0	Kilómetro	3,889	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$722,967	\$722,967	\$722,967	54.80	0	Kilómetro	3,135	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$1,806,880	\$1,806,880	\$1,806,880	74.44	0	Kilómetro	5,123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,941,748	\$1,941,748	\$1,941,748	\$1,941,748	\$864,203	\$864,203	\$864,203	44.51	0	Kilómetro	27,428	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$146,653	\$146,653	\$146,653	8.62	0	Kilómetro	3,552	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,358,870	\$2,358,870	\$2,358,870	97.19	0	Kilómetro	11,571	0.00	70.70	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$53,289	\$53,289	\$53,289	73.18	0	Kilómetro	11,571	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$236,365	\$236,365	\$236,365	\$236,365	\$103,340	\$103,340	\$103,340	43.72	0	Kilómetro	11,571	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$116,505	\$116,505	\$116,505	\$116,505	\$8,516	\$8,516	\$8,516	7.31	0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$59,020	\$59,020	\$59,020	\$59,020	\$11,019	\$11,019	\$11,019	18.67	0	Kilómetro	549,996	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$43,206	\$43,206	\$43,206	\$43,206	\$920	\$920	\$920	2.13	0	Kilómetro	2,368	0.00	1.75	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$1,732	\$1,732	\$1,732	2.38	0	Kilómetro	5,123	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$39,580	\$39,580	\$39,580	\$39,580	\$8,661	\$8,661	\$8,661	21.88	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$179,646	\$179,646	\$179,646	\$179,646	\$113,573	\$113,573	\$113,573	63.22	0	Kilómetro	888	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$169,267	\$169,267	\$169,267	\$169,267	\$10,876	\$10,876	\$10,876	6.43	0	Kilómetro	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$58,252	\$58,252	\$58,252	\$58,252	\$7,702	\$7,702	\$7,702	13.22	0	Kilómetro	27,428	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$51,025	\$51,025	\$51,025	\$51,025	\$6,356	\$6,356	\$6,356	12.46	0	Kilómetro	3,552	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$8,984	\$8,984	\$8,984	13.50	0	Kilómetro	3,889	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,202,813	\$1,202,813	\$1,202,813	75.33	0	Kilómetro	13,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$32,486	\$32,486	\$32,486	67.82	0	Kilómetro	13,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SCOP	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,286	\$1,049,286	\$1,049,286	99.93	0	Metros Cuadrados	1,748	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,997,872	\$5,997,872	\$5,997,872	\$5,997,872	\$2,372,794	\$2,372,794	\$2,372,794	39.56	0	Kilómetro	23,535	0.00	29.89	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$12,563,587	\$12,563,587	\$12,563,587	\$12,563,587	\$5,601,329	\$5,601,329	\$5,601,329	44.58	0	Kilómetro	36,144	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC13150300556940	Reconstrucción Del Puente: Palos Marías 1, Ubicado En El Km. 17 084, Claro De 30m Del Camino Coahuayana-Palos Marías	307136	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marías	Rural	Subsidios	Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13150300557130	Reconstrucción Del Camino: Huetamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000	307137	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13150300557229	Reconstrucción Del Camino: Las Cruces - Tumbiscatio, Tramo Del Km 35 000 Al Km 63 000	307138	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	General Francisco Villa (Las Cruces)	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13150300557407	Reconstrucción Del Camino: Tepalcaatepec-Coalcoman-Aguila, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 31 000	307139	Michoacán de Ocampo	Tepalcaatepec	Tepalcaatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13160100634980	Rehabilitación Del Camino: E.C.(Cuitzeo-Puruándiro)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-800	304339	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso Morelos (La Estancia)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150200508696	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuzantla)-Tamata- El Olivo	515099	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tamata	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande- E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbán) Del Km 0-000 Al Km 0-800	515734	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150200522153	Construcción Del Camino: La Joya-Los Guajes Del Km 0-000 Al Km 1-724	515735	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300562273	Conservación Del Camino: San Felipe - Anganguo - Las Papas - Tlalpapahua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300	518993	Michoacán de Ocampo	Anganguo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300562498	Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - Zináparo) - Pastor Ortiz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000	518989	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zitácuaro-Churumuco)-Loma Del Guayacán	515738	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro- Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitiro	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300585585	Construcción Del Puente Cuiña Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Quiríra, De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aguila	Cuiña (La Changunguera de Cárdenas)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400602938	Ampliación Del Relleno Sanitario De Zacapu.	202046	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400604153	Ampliación Del Relleno Sanitario De Ziracuaretiro.	202505	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15160100635082	Reconstrucción Del Camino: Campo Hemoso-Senguio, Del Km 0-000 Al Km 6-220	515103	Michoacán de Ocampo	Maravalto	Campo Hemoso	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15160100637894	Conservación Del Camino: Apatzingán - Aguillilla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	518990	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15160100637985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Urecho - Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-200	518991	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Los Cajones	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15160100638309	Conservación Del Camino: La Cinta - Santa Ana Maya - Puerto De Cabras, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-400	518992	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15160100638593	Conservación Del Camino: Tepalcaatepec - Coalcomán - Aguila, Tramo Del Km 3-000 Al Km 133-000	518994	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746476	Construcción Del Camino Senguio-José María Morelos-Campo Hemoso Del Km 6-220 Al Km 13-500	607208	Michoacán de Ocampo	Senguio	Senguio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746484	Rehabilitación Del Camino Ramal A Guándaro-(La Luz-San José De Rábago-Guándaro-Pueblo Viejo) Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-660	606587	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	La Luz	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746487	Reconstrucción Del Camino Huetamo-Santiago Congunpo-San Jerónimo-Churumuco-Zitácuaro, Tramo Del Km 30-000 Al Km 36-500	606607	Michoacán de Ocampo	Huetamo	El Plátano	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746492	Rehabilitación Del Camino: Tziripetto-Carácuaro-Eréndiro, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 88-000 Y Tramo 2 Del Km 101-500 Al Km 106-500	606589	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746495	Rehabilitación Del Camino E.C.(Tziripetto-Nocupétaro)-Yorisostli-E.C.(Tacámbaro-Año) Del Km 0-000 Al Km 6-000	606606	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Yorisostli (La Villa)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160300746498	Rehabilitación Del Camino Tlazazalca-La Jabonera Del Km 0 000 Al Km 5-000	606585	Michoacán de Ocampo	Tlazazalca	Tlazazalca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829768	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Timbineo - Huangulitio, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000	0605840	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Timbineo los Contreras	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 5 000 Al Km. 10 000	0605845	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829819	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500.	0605843	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Las Palomas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829827	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo - La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	0605841	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829839	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (La Chichihua - Salitre De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 6 000.	0605838	Michoacán de Ocampo	Chinicuilca	Villa Victoria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829854	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua - E.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km 25 000	0605834	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829861	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Monte Grande - Querutezo Km. 0 000 Al Km. 4 950.	0605836	Michoacán de Ocampo	San Lucas	Monte Grande	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829889	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización A Tipo "B" Del Camino: E.C. (Pátzcuaro - Unupán) - Zirahuén, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	0605842	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829904	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Tuzantla - Tiquicheo) - Las Parotas, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 000	0605835	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Las Parotas (Parota de Terreno)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10,850,649	\$10,850,649	\$10,850,649	\$10,850,649	\$4,616,126	\$4,616,126	\$4,616,126	42.54	\$0	Kilómetro	14,136	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,061,388	\$6,061,388	\$6,061,388	\$6,061,388	\$4,392,435	\$4,392,435	\$4,392,435	72.47	\$0	Kilómetro	41,937	0.00	85.03	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$67,612,839	\$67,612,839	\$67,612,839	\$67,612,839	\$21,946,050	\$21,946,050	\$21,946,050	32.46	\$0	Kilómetro	14,156	0.00	35.35	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,287,111	\$6,287,111	\$6,287,111	\$6,287,111	\$4,251,816	\$4,251,816	\$4,251,816	67.63	\$0	Kilómetro	22,152	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$2,948,262	\$2,948,262	\$2,948,262	44.66	\$0	Kilómetro	10,914	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$21,660,055	\$21,660,055	\$21,660,055	73.28	\$0	Kilómetro	4,950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,374,354	\$3,374,354	\$3,374,354	90.24	\$0	Kilómetro	1,714	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$7,474,990	\$7,474,990	\$7,474,990	88.47	\$0	Kilómetro	87,641	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,174,220	\$2,174,220	\$2,174,220	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,474,524	\$5,474,524	\$5,474,524	96.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es en km / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$16,230,501	\$16,230,501	\$16,230,501	84.37	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864	99.65	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$33,795,821	\$33,795,821	\$33,795,821	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$16,085,112	\$16,085,112	\$16,085,112	90.70	\$0	Kilómetro	12,502	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,197	\$9,960,197	\$9,960,197	\$9,960,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73,455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	100.00	\$0	Metros cúbicos	42,742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$11,133,349	\$11,133,349	\$11,133,349	74.32	\$0	Kilómetro	29,170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$9,481,623	\$9,481,623	\$9,481,623	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,608,501	\$4,608,501	\$4,608,501	93.91	\$0	Kilómetro	13,643	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$942,797	\$942,797	\$942,797	90.19	\$0	Kilómetro	11,423	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,352,727	\$11,352,727	\$11,352,727	98.21	\$0	Kilómetro	26,492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,950,228	\$25,950,228	\$25,950,228	\$25,950,228	\$25,890,812	\$25,890,812	\$25,890,812	99.77	\$0	Kilómetro	2,758	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,332,834	\$7,332,834	\$7,332,834	\$7,332,834	\$7,311,083	\$7,311,083	\$7,311,083	99.70	\$0	Kilómetro	3,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,054,985	\$14,054,985	\$14,054,985	99.81	\$0	Kilómetro	31,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$27,851,764	\$27,851,764	\$27,851,764	\$27,851,764	\$27,803,322	\$27,803,322	\$27,803,322	99.83	\$0	Kilómetro	17,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,166,696	\$22,166,696	\$22,166,696	\$22,166,696	\$21,832,561	\$21,832,561	\$21,832,561	98.49	\$0	Kilómetro	2,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$17,240,763	\$17,240,763	\$17,240,763	\$17,240,763	\$17,154,498	\$17,154,498	\$17,154,498	99.50	\$0	Kilómetro	5,249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,406	\$228,406	\$228,406	99.78	\$0	Otros	77,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,411	\$190,411	\$190,411	99.82	\$0	Otros	1,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$113,747	\$113,747	\$113,747	99.39	\$0	Otros	720	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$305,200	\$305,200	\$305,200	\$305,200	\$12,948	\$12,948	\$12,948	4.24	\$0	Otros	3,364	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$191,756	\$191,756	\$191,756	83.77	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$953,750	\$953,750	\$953,750	\$953,750	\$582,356	\$582,356	\$582,356	61.06	\$0	Otros	11,643	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$188,843	\$188,843	\$188,843	\$188,843	\$187,333	\$187,333	\$187,333	99.20	\$0	Otros	3,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,101	\$394,101	\$394,101	98.53	\$0	Otros	4,380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$780,059	\$780,059	\$780,059	96.30	\$0	Otros	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC16160400829920	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puente Río Porchucuaro - El Zapote - Arroyo De Las Vacas - El Timbre, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 500	0605833	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829928	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huetamo Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 500	0605844	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829936	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San José De La Cumbre - Jajua, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 033	0605839	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	San José de la Cumbre	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829950	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Turicato - San Antonio Huertas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	0605837	Michoacán de Ocampo	Turicato	Turicato	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829958	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buenavista", L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 600	0606478	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829969	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25 800 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606474	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829981	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo I, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	0606473	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829988	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo II, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	0606467	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830002	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huetamo III, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros	0606466	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Jembío, L=20 Metros, Ubicado En El Km. 35 330 Del Camino San Isidro Úspero	0606464	Michoacán de Ocampo	Buenavista	El Chamizal (Flor de Mayo)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830020	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 11 600 Del Camino Churumuco - Poturo	0606481	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830034	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cañada, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 17 800 Del Camino Churumuco - Poturo	0606483	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Cañada del Huaricho	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830046	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 300 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606476	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830060	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbiriche, Del Km. 1 000 Al Km. 4 000	0606602	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830070	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Cruces De Barreras - San Ángel, Del Km 0 000 Al Km 3 00	0606604	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Las Cruces (Barreras)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830082	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Buenos Aires - El Caulote, Del Km 0 000 Al Km 8 00	0606601	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Buenos Aires	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830093	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Peritas - Santa María De Los Ángeles, Del Km 0 000 Al Km 3 000	0606600	Michoacán de Ocampo	Contepec	Las Peritas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830104	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Mezquite Gordo, Del Km 0 000 Al Km 2 000	0606599	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	Mezquite Gordo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830113	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Huacaco - La Ladera - Frontera Con El Estado De Guanajuato, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	0606598	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Huacaco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830121	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ojo De Agua Grande - E.C. (Pueblo Viejo - Huajámbaro), Del Km 0 000 Al Km 2 000	0606597	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua Grande	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830133	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puerto De Jungapeo - 20 De Noviembre, Del Km 0 000 Al Km 4 000	0606596	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	El Puerto de Jungapeo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830143	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Ordeñitas - Cutzato, Del Km 0 000 Al Km 18 000	0606605	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Las Ordeñitas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830164	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Joya - Los Guajes, Del Km 0 000 Al Km 2 500	0606595	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830176	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Loma Caliente - Ojo De Agua, Del Km 0 000 Al Km 16 000	0606594	Michoacán de Ocampo	Morelia	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830186	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario De Rosales - Mesa De Manzanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000	0606593	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830427	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento De La Ciudad De Morelia" Tramo Del Km. 19 140 Al Km. 20 808	606660	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830512	Rehabilitación Del Camino: Zitácuaro - Apuzito De Juárez - Copándaro, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 700	606658	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Apuzito de Juárez (Santa María)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830519	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacona-Los Reyes)-Atapan, Tramo Del Km 0 900 Al 5 600	0606663	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Atapan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830529	Rehabilitación Del Camino: Paso Por Tinpetío Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	606669	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tinpetío	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830538	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacona-Los Reyes)-Aguiles Serdán", Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 200	0606667	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Aguiles Serdán (San Ángel)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830542	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento Sur De Zamora", Tramo Del Km 2 000 Al Km 7 430	0606618	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancane	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830549	Rehabilitación Del Camino: "Guitzeo - San Agustín Del Pulque-Mariano Escobedo", Tramo Del Km 1 500 Al Km 8 500	0606609	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830559	Rehabilitación Del Camino: Mi choacán - Uruapan - Apatzingán De La Continuación Tramo Del Km. 2 700 Al Km. 9 800	606671	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Achaúto	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$648,314	\$648,314	\$648,314	95.34	\$0	Otros	3,563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$364,063	\$364,063	\$364,063	98.09	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$666,400	\$666,400	\$666,400	\$666,400	\$657,319	\$657,319	\$657,319	98.64	\$0	Otros	874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$894,510	\$894,510	\$894,510	99.39	\$0	Otros	5,585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,609	\$397,609	\$397,609	99.40	\$0	Otros	7,712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$575,388	\$575,388	\$575,388	\$575,388	\$572,863	\$572,863	\$572,863	99.56	\$0	Otros	424	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$461,509	\$461,509	\$461,509	99.48	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$554,413	\$554,413	\$554,413	99.59	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$554,205	\$554,205	\$554,205	99.55	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$363,551	\$363,551	\$363,551	\$363,551	\$353,951	\$353,951	\$353,951	97.36	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$581,922	\$581,922	\$581,922	96.99	\$0	Otros	1,982	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$585,088	\$585,088	\$585,088	97.51	\$0	Otros	5,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$532,998	\$532,998	\$532,998	\$532,998	\$530,820	\$530,820	\$530,820	99.59	\$0	Otros	388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,492	\$230,492	\$230,492	\$230,492	\$227,359	\$227,359	\$227,359	98.64	\$0	Otros	867	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$201,475	\$201,677	\$201,677	\$201,677	\$200,465	\$200,465	\$200,465	99.40	\$0	Otros	3,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$410,110	\$410,110	\$410,110	\$410,110	\$407,424	\$407,424	\$407,424	99.35	\$0	Otros	1,984	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,496	\$230,496	\$230,496	\$230,496	\$225,875	\$225,875	\$225,875	98.00	\$0	Otros	726	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$153,662	\$153,662	\$153,662	\$153,662	\$152,465	\$152,465	\$152,465	99.22	\$0	Otros	475	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$268,909	\$268,909	\$268,909	\$268,909	\$266,291	\$266,291	\$266,291	99.03	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$153,661	\$153,661	\$153,661	\$153,661	\$60,740	\$60,740	\$60,740	39.53	\$0	Otros	5,585	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$313,501	\$313,501	\$313,501	\$313,501	\$306,910	\$306,910	\$306,910	97.90	\$0	Otros	1,203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$739,507	\$739,246	\$739,246	\$739,246	\$725,672	\$725,672	\$725,672	98.16	\$0	Otros	3,721	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$192,079	\$192,079	\$192,079	\$192,079	\$190,823	\$190,823	\$190,823	99.35	\$0	Otros	2,188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$764,108	\$764,108	\$764,108	\$764,108	\$753,732	\$753,732	\$753,732	98.64	\$0	Otros	2,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$382,650	\$382,650	\$382,650	\$382,650	\$374,997	\$374,997	\$374,997	98.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,617,023	\$9,617,023	\$9,617,023	\$9,617,023	\$9,606,163	\$9,606,163	\$9,606,163	99.89	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,475,727	\$14,475,727	\$14,475,727	\$14,475,727	\$14,460,888	\$14,460,888	\$14,460,888	99.90	\$0	Kilómetro	1,236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,990,572	\$8,990,572	\$8,990,572	99.90	\$0	Kilómetro	2,134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,577,965	\$5,577,965	\$5,577,965	\$5,577,965	\$5,571,560	\$5,571,560	\$5,571,560	99.89	\$0	Kilómetro	1,972	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,748,289	\$13,748,289	\$13,748,289	\$13,748,289	\$13,734,225	\$13,734,225	\$13,734,225	99.90	\$0	Kilómetro	797	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,127,914	\$10,127,914	\$10,127,914	99.90	\$0	Kilómetro	48,197	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,001,923	\$13,001,923	\$13,001,923	99.90	\$0	Kilómetro	15,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,405,768	\$13,405,768	\$13,405,768	\$13,405,768	\$13,391,977	\$13,391,977	\$13,391,977	99.90	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC16160400830563	Rehabilitación Del Camino: "Villa Jiménez-Copandaro", Tramo Del Km 5 000 Al Km 9 000	606611	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Villa Jiménez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830570	Rehabilitación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	606614	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Churintzio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830587	Rehabilitación Del Camino: Penjamillo - Ziquitaro - Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000	606613	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Penjamillo de Degollado	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830596	Rehabilitación Del Camino: Cotija - Emiliano Zapata Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 153	605884	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400830769	Rehabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo - Mata De Pinos - Venta De San Andrés, Tramo Del Km. 33 600 Al Km 46 600	0606616	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puerto de Pucuateo (La Cooperativa)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16170300956542	Construcción De Colector Sanitario Norte (Baranca) En La Localidad De Cherán, Municipio De Cherán	083	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16170300956543	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tupatarillo	084	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Tupatarillo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16170300956545	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nocupétaro, Municipio De Nocupétaro	085	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Nocupétaro de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16170300956546	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Aquila	087	Michoacán de Ocampo	Aquila	Aquila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050020	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	044	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cenobio Moreno (Las Colonias)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050873	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De "Pizandaro" Del Municipio De Buenavista Tomatlán	045	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pizandaro	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050881	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Irimbo Municipio De Irimbo	046	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050890	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Nahuatzen Municipio De Nahuatzen Primera Etapa	047	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050893	Construcción De La Planta Potabilizadora, Líneas De Conducción, Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución	048	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050895	Ampliación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De Paracho Municipio De Paracho	049	Michoacán de Ocampo	Paracho	Paracho de Verduzco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050900	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona Conurbada De Úspero Y Cruce De Parácuaro	050	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Úspero (Reynosa)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050904	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	051	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Quiroga	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401050908	Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	052	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tuzantla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC11150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuateo-San Antonio Villalongín, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC11150400613855	Mantenimiento Del Camino: Tiripetio-Gárcara-Eréndira, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152-000	101535	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiripetio	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC12130100113066	Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000	105738	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Las Palomas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2 160	304834	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-El Saltitrillo) - El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060	304835	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13130400278150	Rehabilitación Del Camino Peña De Cupuan-Cupuanillo Del 0 000 Al 6 000	304825	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC13130400280101	Rehabilitación Del Camino Tafetán-Platanillo Del Km 3 000 Al 33 000	304826	Michoacán de Ocampo	Táztio	Táztio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC141403003987182	Construcción Del Puente Álvaro Obregón, Ubicado En El Camino: Álvaro Obregón-Indaparapeo	401506	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300391099	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino: Tiripetio-Carácuaro-Eréndira Del Km 30 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000.	401505	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300394694	Reconstrucción Del Puente Churumuco, Ubicado En El Camino Huatamo-Churumuco.	401501	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300394983	Reconstrucción En Tramos Aislados Del Camino-Zuiráin-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	401504	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300398722	Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014)	400958	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300403079	Construcción Del Carril De Desaceleración En La Carretera Morelia-Salamanca.	401503	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300403337	Construcción De Camino Tumbiscatio-Playitas Tercera Etapa Del Km 12 Mas 000 Al Km 15 Mas 000.	401493	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Las Playitas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC14140300403346	Reconstrucción De Tramos Aislados Del Camino El Temazcal-Táztio-El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 95 Mas 000.	401502	Michoacán de Ocampo	Táztio	Táztio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590044	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015)	519111	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590177	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Faustino Gómez	519146	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	lombardía	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590207	Pavimentación Con Piedra Tipo Pórfido Rojo En Av. Lázaro Cárdenas Tramo De Calle Vicente Guerrero A Calle Constitución	519248	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590333	Construcción De La Unidad De Especialidades Médicas De Enfermedades Crónicas (Uneme Ec) En El Hospital General "Dr. Miguel Silva" Y Residencias Médicas	519064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590485	Pavimentación De Calles 5 De Marzo, Calle 15 De Marzo, Calle 21 De Marzo Y Calle 5/N De Marzo, De La Colonia Lago I	519096	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,457,794	\$7,457,794	\$7,457,794	99.90	\$0	Kilómetro	4,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,321,816	\$9,321,816	\$9,321,816	99.89	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,064,593	\$13,064,593	\$13,064,593	\$13,064,593	\$13,051,470	\$13,051,470	\$13,051,470	99.90	\$0	Kilómetro	5,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,735,715	\$18,735,715	\$18,735,715	99.42	\$0	Kilómetro	13,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,158,767	\$24,158,767	\$24,158,767	99.90	\$0	Kilómetro	59,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,000,000	\$3,990,875	\$3,990,875	\$3,990,875	\$3,990,875	\$3,990,875	\$3,990,875	100.00	\$0	Otros	12,612	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,732,763	\$1,727,391	\$1,727,391	\$1,727,391	\$1,727,391	\$1,727,391	\$1,727,391	100.00	\$0	Otros	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,500,000	\$5,493,890	\$5,493,890	\$5,493,890	\$5,493,840	\$5,493,840	\$5,493,840	100.00	\$0	Otros	2,975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,994,519	\$1,994,519	\$1,994,519	\$1,994,519	\$1,994,519	\$1,994,519	100.00	\$0	Otros	1,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,306,355	\$19,179,843	\$19,179,843	\$19,179,843	\$17,880,091	\$17,880,091	\$17,880,091	93.22	\$0	Otros	3,200	0.00	88.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continua. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,306,629	\$19,300,121	\$19,300,121	\$19,300,121	\$19,106,629	\$19,106,629	\$19,106,629	99.00	\$0	Otros	2,169	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada falta tramitar la última estimación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,526,758	\$10,510,027	\$10,510,027	\$10,510,027	\$5,255,013	\$5,255,013	\$5,255,013	50.00	\$0	Otros	3,019	0.00	18.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso se hizo convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$23,628,333	\$22,896,081	\$22,896,081	\$22,896,081	\$20,626,550	\$20,626,550	\$20,626,550	90.09	\$0	Otros	10,283	0.00	80.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,611,800	\$18,298,255	\$18,298,255	\$18,298,255	\$12,820,928	\$12,820,928	\$12,820,928	70.07	\$0	Otros	3,799	0.00	55.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,219,181	\$10,148,729	\$10,148,729	\$10,148,729	\$9,625,070	\$9,625,070	\$9,625,070	94.84	\$0	Otros	18,868	0.00	90.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,831,467	\$11,816,989	\$11,816,989	\$11,816,989	\$9,078,534	\$9,078,534	\$9,078,534	76.83	\$0	Otros	1,530	0.00	84.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,496,769	\$14,465,763	\$14,465,763	\$14,465,763	\$11,264,677	\$11,264,677	\$11,264,677	77.87	\$0	Otros	10,700	0.00	56.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizó convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,598,928	\$17,589,929	\$17,589,929	\$17,589,929	\$8,794,964	\$8,794,964	\$8,794,964	50.00	\$0	Otros	2,811	0.00	25.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continua. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,244,731	\$7,244,731	\$7,244,731	91.30	\$0	Kilómetro	117,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$5,887,305	\$5,887,305	\$5,887,305	80.60	\$0	Kilómetro	684,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS JC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	100.00	\$0	Kilómetro	70,170	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$4,389,146	\$4,389,146	\$4,389,146	54.52	\$0	Kilómetro	14,366	100.00	40.30	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,144,670	\$2,144,670	\$2,144,670	57.19	\$0	Kilómetro	14,366	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$366,324	\$366,324	\$366,324	30.53	\$0	Kilómetro	32,757	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Dependencia Estatal (Junta de Caminos)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,910,002	\$5,910,002	\$5,910,002	98.50	\$0	Kilómetro	9,394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,961,703	\$6,961,703	\$6,961,703	87.02	\$0	Metros Cuadrados	8,569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$5,888,124	\$5,888,124	\$5,888,124	94.21	\$0	Metros Cuadrados	29,977	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	93.04	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JTACAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	98.79	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SCOP	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$570,249	\$570,249	\$570,249	51.84	\$0	Metros Cuadrados	597,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,054	\$9,803,054	\$9,803,054	99.99	\$0	Kilómetro	3,249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JTACAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,238,917	\$9,238,917	\$9,238,917	92.39	\$0	Metros Cuadrados	9,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
scop	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,420,951	\$13,420,951	\$13,420,951	99.92	\$0	Metros Cuadrados	23,295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,887,073	\$5,887,073	\$5,887,073	99.94	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Salud	Terminado	2017	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,181,885	\$6,181,885	\$6,181,885	99.95	\$0	Metros Cuadrados	3,985,667	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,551	\$1,963,551	\$1,963,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC15150400590549	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle José María Anaya En La Colonia Quinceo	519099	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590590	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Norte En La Colonia Gertrudis Sánchez	519089	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590851	Construcción Del E.C. Pátzcuaro - Uruapan A La Comunidad De San Miguel Charahuén	518238	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	San Miguel Charahuén	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400590972	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles 20 De Noviembre Y 5 De Febrero	519104	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Colonia 25 de Abril	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400591090	Gastos De Administración Y Supervisión De Obras (Fonregion 2015)	519105	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400591093	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015)	519112	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC15150400599503	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015)	519383	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400828361	Pavimentación De Tramo Carreteo Peribán-Los Reyes En El Estado De Michoacán	607489	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400828447	Carpetas Asfálticas Del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán	607487	Michoacán de Ocampo	Aporo	Arroyo Seco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400828477	Carpetas Asfálticas Carretera De Ingreso Al Municipio De Taretan, Michoacán	607490	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829616	Pavimentación De La Calle De Acceso A La Cabeza Municipal De Charo, Michoacán.	620744	Michoacán de Ocampo	Charo	Charo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829617	Cubierta De Las Canchas De Basquetbol Del Colegio De Bachilleres De Maravatio.	620694	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Maravatio de Ocampo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829618	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Poblado Maravillas-Santana, Municipio De Susupato, Michoacán	620746	Michoacán de Ocampo	Susupato	Las Maravillas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829621	Gastos De Supervisión De Obras Programa s Regionales 3	620735	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Tancitaro	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200892304	Proyectos Productivos	1	Michoacán de Ocampo	Acuitzio	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200892341	Proyectos Productivos	2	Michoacán de Ocampo	Aguilla	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200892385	Proyectos Productivos	3	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200892404	Proyectos Productivos	4	Michoacán de Ocampo	Angamacutiro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300968101	Proyectos Productivos	5	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080624	Proyectos Productivos	6	Michoacán de Ocampo	Aporo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080625	Proyectos Productivos	7	Michoacán de Ocampo	Aquila	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080626	Proyectos Productivos	8	Michoacán de Ocampo	Ario	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080627	Proyectos Productivos	9	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080628	Proyectos Productivos	10	Michoacán de Ocampo	Briseñas	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080629	Proyectos Productivos	11	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080630	Proyectos Productivos	12	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080631	Proyectos Productivos	13	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080632	Proyectos Productivos	14	Michoacán de Ocampo	Charo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080633	Proyectos Productivos	15	Michoacán de Ocampo	Chavinda	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080634	Proyectos Productivos	16	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080635	Proyectos Productivos	17	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080636	Proyectos Productivos	18	Michoacán de Ocampo	Chinicuila	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080639	Proyectos Productivos	19	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080642	Proyectos Productivos	20	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080644	Proyectos Productivos	21	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080645	Proyectos Productivos	22	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080646	Proyectos Productivos	23	Michoacán de Ocampo	Cojumatlán de Régules	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080647	Proyectos Productivos	24	Michoacán de Ocampo	Contepec	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080649	Proyectos Productivos	25	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080651	Proyectos Productivos	26	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080653	Proyectos Productivos	32	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080654	Proyectos Productivos	30	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080655	Proyectos Productivos	31	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080656	Proyectos Productivos	32	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080657	Proyectos Productivos	33	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080658	Proyectos Productivos	34	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080660	Proyectos Productivos	35	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080662	Proyectos Productivos	36	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080664	Proyectos Productivos	37	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080665	Proyectos Productivos	38	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080666	Proyectos Productivos	39	Michoacán de Ocampo	Ixtán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170501080668	Proyectos Productivos	40	Michoacán de Ocampo	Jacona	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC1710501080669	Proyectos Productivos	41	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080670	Proyectos Productivos	42	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080671	Proyectos Productivos	43	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080674	Proyectos Productivos	44	Michoacán de Ocampo	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080675	Proyectos Productivos	45	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080677	Proyectos Productivos	47	Michoacán de Ocampo	La Piedad	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080678	Proyectos Productivos	48	Michoacán de Ocampo	Lagunillas	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080680	Proyectos Productivos	49	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080681	Proyectos Productivos	50	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080682	Proyectos Productivos	51	Michoacán de Ocampo	Madero	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080684	Proyectos Productivos	52	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080685	Proyectos Productivos	53	Michoacán de Ocampo	Marcos Castellanos	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080686	Proyectos Productivos	54	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080687	Proyectos Productivos	55	Michoacán de Ocampo	Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080689	Proyectos Productivos	56	Michoacán de Ocampo	Múgica	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080690	Proyectos Productivos	57	Michoacán de Ocampo	Nocupétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080692	Proyectos Productivos	58	Michoacán de Ocampo	Nuevo Parangaricutiro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080693	Proyectos Productivos	59	Michoacán de Ocampo	Numarán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080694	Proyectos Productivos	60	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080695	Proyectos Productivos	61	Michoacán de Ocampo	Pajacuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080697	Proyectos Productivos	62	Michoacán de Ocampo	Panindívaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080698	Proyectos Productivos	63	Michoacán de Ocampo	Paracho	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080699	Proyectos Productivos	64	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080787	Proyectos Productivos	65	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080788	Proyectos Productivos	66	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080790	Proyectos Productivos	67	Michoacán de Ocampo	Purépero	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080791	Proyectos Productivos	68	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080792	Proyectos Productivos	69	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080793	Proyectos Productivos	70	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080795	Proyectos Productivos	71	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080796	Proyectos Productivos	72	Michoacán de Ocampo	San Lucas	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080797	Proyectos Productivos	73	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080799	Proyectos Productivos	74	Michoacán de Ocampo	Senguio	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080802	Proyectos Productivos	75	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080803	Proyectos Productivos	76	Michoacán de Ocampo	Tançitaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080805	Proyectos Productivos	77	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080806	Proyectos Productivos	78	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080807	Proyectos Productivos	79	Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080808	Proyectos Productivos	80	Michoacán de Ocampo	Taretan	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080811	Proyectos Productivos	81	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080812	Proyectos Productivos	82	Michoacán de Ocampo	Tepalcatpec	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080813	Proyectos Productivos	83	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080814	Proyectos Productivos	84	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080815	Proyectos Productivos	85	Michoacán de Ocampo	Tlalpujahua	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080816	Proyectos Productivos	86	Michoacán de Ocampo	Tlaazalca	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080817	Proyectos Productivos	87	Michoacán de Ocampo	Tocumbo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080819	Proyectos Productivos	88	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080821	Proyectos Productivos	88	Michoacán de Ocampo	Turicato	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080822	Proyectos Productivos	89	Michoacán de Ocampo	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080823	Proyectos Productivos	91	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080824	Proyectos Productivos	91	Michoacán de Ocampo	Tánuztzantán	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC1710501080826	Proyectos Productivos	93	Michoacán de Ocampo	Tátiro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	
MIC17170501080827	Proyectos Productivos	94	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080828	Proyectos Productivos	95	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080829	Proyectos Productivos	96	Michoacán de Ocampo	Villamar	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080830	Proyectos Productivos	97	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080832	Proyectos Productivos	98	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080833	Proyectos Productivos	99	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080834	Proyectos Productivos	100	Michoacán de Ocampo	Zamora	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080835	Proyectos Productivos	101	Michoacán de Ocampo	Zináparo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080836	Proyectos Productivos	102	Michoacán de Ocampo	Zinápcuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501080838	Proyectos Productivos	103	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501131637	Proyectos Productivos	27	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501131638	Proyectos Productivos	28	Michoacán de Ocampo	Ecandureo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170501131740	Proyectos Productivos	46	Michoacán de Ocampo	La Huacana	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC14150100478879	Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán 2014.	001	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC15150400599522	Acceso Y Pavimentación De Calles De La Col. La Antorcha	519931	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Galeana	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC15150400599631	Pavimentación De Una Calle De La Comunidad De Cuparaturo	519930	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Cuparaturo	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC15150400599652	Pavimentación De Acceso De La Col. Wenceslao Victoria	519933	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tarimbaro	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC15150400599667	Pavimentación De Calles De La Col. Verdónica López	519932	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tarimbaro	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC15150400599739	Pavimentación De Calle Principal En La Colonia Victoria, 200 Metros Lineales	519934	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556201	Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Arantepaca Del Km 0-000 Al Km 8-000	306309	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepaca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556255	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Pátzcuaro-Uruapan)-San Angel Zurumucapio Del Km. 0 000 Al Km. 11 300	306310	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556308	Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-Zapotlan-Santa María Miramar-Ahotan-El Camalote Del Km. 10 900 Al Km. 13 460.	306311	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556348	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Irimbo-Maravatio)-Senguio-Los Reyes Del Km. 8 000 Al 13 000	306312	Michoacán de Ocampo	Senguio	Senguio	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556363	Rehabilitación De Camino: Acceso A Numaran Del Km. 0 000 Al Km. 1 300	306314	Michoacán de Ocampo	Numarán	Numarán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556377	Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguililla (Salida De Apatzingán) Del Km. 0 000 Al Km. 4 500	306317	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556395	Rehabilitación Del Camino: Aporo- E. C. (Ocampo-Angangueo) Del Km. 6 000 Al Km. 22 000	306322	Michoacán de Ocampo	Aporo	Aporo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556416	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Morelia-Pátzcuaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000	306326	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Cuanajo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC13150300556449	Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapécuaro-Acambaro)-Araro Del Km. 0 000 Al Km.4 000	306327	Michoacán de Ocampo	Zinapécuaro	Araró	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC14150400590058	Gastos De Supervisión De Obras (Proyectos De Desarrollo Regional)	406148	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC16160400828465	Carpeta Asfáltica Carretera Gómez Farías-San Antonio Ocampo Del Municipio De Tangancicuaro, Michoacán De Ocampo	607488	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Gómez Farías	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC16160400829627	Gastos Indirectos Proyectos De Desarrollo Regional 2016	620760	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200884823	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Unidad Deportiva.	707134	Michoacán de Ocampo	Aquila	Aquila	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200884834	Construcción De Ciclista En Av. Constitución De 1814 Entre Calles Epitacio Huerta Y Josefa Ortiz De Dominguez.	707135	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200884841	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Unidad Deportiva.	707136	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pizándaro	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200885043	Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Abasolo.	707142	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Uspero (Reynosa)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200885115	Construcción De Unidad Deportiva, 1a, Etapa	707147	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Carpinteros	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200885128	Construcción De La Unidad Deportiva, En La Colonia La Cuesta, 1a. Etapa, Loc. De Coatepec De Morelos	707148	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200897425	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Cubierta En Gradas Poniente De Campo De Fútbol En El Deportivo 5 De Febrero De Huandacareo) - 5719976	5719976	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200897429	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Cancha De Fútbol En Unidad Deportiva De Comachuén). - 5512228	5512228	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200899705	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Ignacio López Rayón, 1a. Etapa.) - 5509591	5509591	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200901267	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Cancha De Fútbol En Unidad Deportiva "Lázaro Cárdenas" De Tepalcatepec). - 5512004	5512004	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	
MIC17170200902126	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Aputzco De Juárez, 1a. Etapa.) - 5509679	5509679	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTION DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Gdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Otros	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SECRETARIA DEL MIGRANTE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$16,990,621	\$16,990,621	\$16,990,621	\$16,989,143	\$16,989,143	\$16,989,143	\$16,989,143	99.99		Vehículos	142,222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	100.00		Metros Cuadrados	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,756	\$982,756	\$982,756	100.00		Metros Cuadrados	1,194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	100.00		Metros Cuadrados	5,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,757	\$982,757	\$982,757	100.00		Metros Cuadrados	5,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	100.00		Metros Cuadrados	76,771	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$6,179,681	\$6,179,681	\$6,179,681	68.66	\$0	Kilómetro	27,147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$9,000,586	\$9,000,586	\$9,000,586	81.82	\$0	Kilómetro	15,222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,860	\$9,989,860	\$9,989,860	99.90	\$0	Kilómetro	14,136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$7,153,125	\$7,153,125	\$7,153,125	79.48	\$0	Kilómetro	17,427	0.00	83.29	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,041,513	\$2,041,513	\$2,041,513	92.80	\$0	Kilómetro	9,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,891,031	\$3,891,031	\$3,891,031	48.64	\$0	Kilómetro	123,649	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,351,250	\$3,351,250	\$3,351,250	67.03	\$0	Kilómetro	3,126	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,944,675	\$1,944,675	\$1,944,675	38.89	\$0	Kilómetro	78,325	0.00	39.64	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,909,329	\$3,909,329	\$3,909,329	97.73	\$0	Kilómetro	49,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
scop	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$118,323	\$118,323	\$118,323	\$118,323	\$118,323	\$118,323	\$118,323	100.00		Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,933,718	\$28,933,718	\$28,933,718	96.45	\$0	Kilómetro	30,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SCOP	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$375,138	\$375,138	\$375,138	\$375,138	\$375,138	\$375,138	\$375,138	100.00		Otros	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,779,148	\$1,779,148	\$1,779,148	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,482,120	\$1,482,120	\$1,482,120	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,778,698	\$1,778,698	\$1,778,698	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,439,500	\$5,438,215	\$5,438,215	\$5,438,215	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,943,970	\$4,943,970	\$4,943,970	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,378	\$9,494,378	\$9,494,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
CEQUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,840,000	\$1,819,760	\$1,819,760	\$1,818,635	\$1,818,635	\$1,818,635	\$1,818,635	99.94		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CEQUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,160	\$1,780,160	\$1,780,160	\$1,778,169	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CEQUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,943,088	\$4,943,088	\$4,943,088	\$4,943,088	99.96		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CEQUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,085	\$1,780,085	\$1,780,085	\$1,780,085	99.99		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CEQUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,921,430	\$6,921,430	\$6,921,430	\$6,921,430	99.98		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC17170200905528	Construcción De Alcantarilla En La Calle 12 De Octubre De La Localidad De Santa María Urapicho	728340	Michoacán de Ocampo	Paracho	Santa María Urapicho	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200905540	Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Donadío Ojeda	728348	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Donadío Ojeda (Primera y Segunda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200905544	Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Francisco Serrato	728336	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Francisco Serrato (San Bartolo)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200905546	Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Col. Infonavit, Localidad De Heroica Zitácuaro.	728342	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200905562	Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Ocurio	728350	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ocurio	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170200905695	Construcción Del Camino Rancho Nuevo- El Cortijo, Tramo Del Km 4 500 Al Km 5 300, En El Municipio De Tancitaro, Estado De Michoacán	700212	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300957928	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Auditorio Municipal De Nahuatzen) - 5719872 - 5755	5755	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300960252	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Auditorio De Usos Múltiples, Modulo De Baños Y Red De Drenaje En El Centro Deportivo Cecufid) - 5510324 - 4618	4618	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300961540	Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Centro Deportivo Cecufid) - 5510855 - 4624	4624	Michoacán de Ocampo	Morelia	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300965758	Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Coyota, Ignacio López Rayón	728349	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Ignacio López Rayón (Coyota)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042419	Construcción De Línea De Drenaje En La Calle Teotihuacanos (Calle 7) En La Colonia Ejidal Isaac Arriaga, Morelia Michoacán.	729914	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042450	Reconstrucción Del Patio De La Escuela Primaria Federal 20 De Noviembre En Santa María De Guido.	729915	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042608	Construcción De Techumbre, Vestidores Y Regaderas Para Alberca; Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva "Pueblo Nuevo", En El Fraccionamiento Primero De Mayo.	729916	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heroica Zitácuaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401052332	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Auditorio De Jungapeo.	730036	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829521	Pavimentación De La Calle José María Morelos De La Estación Municipio De Angangueo.	620747	Michoacán de Ocampo	Angangueo	Mineral de Angangueo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829525	Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Obrera, Municipio De Ario De Rosales, Michoacán.	620740	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829529	Pavimentación De Calles En La Colonia Obrera.	620649	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829548	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata De La Col. Francisco Villa 3a. Etapa.	620733	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829559	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa, Benito Juárez, Michoacán.	620715	Michoacán de Ocampo	Juárez	Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829571	Pavimentación De Camino En Calle Privada Lázaro Cárdenas.	620669	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Maravatío de Ocampo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829574	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Santa Elena.	620691	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Santa Elena	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829576	Primera Etapa De Jardín De Niños Y Primaria Del Centro Escolar Maestro Aquiles Cordova M. En La Colonia Jardines De Santiago	620111	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829577	Primera Etapa De La Secundaria Del Centro Escolar Maestro Aquiles Cordova M. En La Colonia Jardines De Santiago	620189	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829579	Remodelación De La Casa Del Estudiante Espartaco Ubicada En La Calle Atlende 420 Col. Centro, En Morelia, Michoacán.	620690	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829581	Remodelación De La Casa Del Estudiante Espartaco Ubicada En La Calle Galeana 69 Col. Centro, En Morelia, Michoacán.	620716	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829586	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación De Calle En La Localidad De Dopopeo, Municipio De Salvador Escalante, Michoacán.	620692	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Opoepo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829588	Construcción De Clínica De Salud De La Colonia La Antorcha Segunda Etapa De Tacámbaro.	620741	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codiallos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829592	Construcción De Plaza De Usos Múltiples Primera Etapa En La Colonia Mártires De Antorcha, En La Localidad De Tangancicuaro Municipio De Tangancicuaro De Arista Michoacán.	620687	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC16160400829604	Pavimentación De Calles Imelda Nieto Y Gara Córdova De La Colonia Wenceslao Victoria Soto, En El Municipio De Zacapu.	620743	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971425	Construcción, Remodelación Y Adecuación De Un Área Verde En La Calle Circuito Presidente Adolfo López Mateos Esquina Con Instituto Científico De Toluca, En La Colonia Adolfo López Mateos.	728386	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971482	Riego De Sello En El Camino Principal Del El Sauz De Magaña.	728391	Michoacán de Ocampo	Zamora	El Sauz de Magaña	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971809	Cerco Perimetral De La Colonia Wenceslao Victoria	729806	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971824	Pavimentación De Calle S/N En La Colonia Los Pinos, Tenencia San José Magallanes, En La Localidad De Irimbo, Municipio De Irimbo, Michoacán.	729808	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971828	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón, En La Localidad De Jacona Michoacán	729832	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971829	Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Num 2 Sierritas De La Nación, En La Localidad De Jacona Michoacán	729833	Michoacán de Ocampo	Jacona	Jacona de Plancarte	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



GESTION DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Cdo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$534,572	\$534,572	\$534,572	\$534,572	\$534,163	\$534,163	\$534,163	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,330	\$923,330	\$923,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,348	\$923,348	\$923,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,324	\$923,324	\$923,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,283	\$923,283	\$923,283	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,124,784	\$5,124,784	\$5,124,784	\$5,124,784	\$4,995,550	\$4,995,550	\$4,995,550	97.48	\$0	Metros lineales	2,456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CECUFID	Deporte	En Ejecución	2017	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$890,058	\$890,058	\$890,058	\$888,632	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CECUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,280,000	\$4,232,920	\$4,232,920	\$4,229,693	\$4,229,693	\$4,229,693	\$3,513,635	99.92		Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CECUFID	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$380,000	\$375,820	\$375,820	\$375,739	\$375,739	\$375,739	\$191,109	99.98		Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,351	\$923,349	\$923,349	\$923,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$340,182	\$340,182	\$340,182	\$340,182	\$340,119	\$340,119	\$340,119	99.98	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$583,169	\$583,169	\$583,169	\$583,169	\$582,932	\$582,932	\$582,932	99.96	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,093	\$4,859,093	\$4,859,093	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$5,934,000	\$5,831,690	\$5,831,690	\$5,831,690	\$5,825,738	\$5,825,738	\$5,825,738	99.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,924	\$1,499,924	\$1,499,924	99.99	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,938	\$2,999,938	\$2,999,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,971	\$999,971	\$999,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,688	\$1,498,688	\$1,498,688	99.91	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,866	\$1,499,866	\$1,499,866	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$870,112	\$870,112	\$870,112	\$870,112	\$869,605	\$869,605	\$869,605	99.94	\$0	Metros Cuadrados	34,384	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,176	\$4,999,176	\$4,999,176	99.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	100.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	100.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2016	\$9,298,824	\$9,298,824	\$9,298,824	\$9,298,824	\$9,298,273	\$9,298,273	\$9,298,273	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2016	\$10,701,176	\$10,701,176	\$10,701,176	\$10,701,176	\$10,693,106	\$10,693,106	\$10,693,106	99.92	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,460	\$2,998,460	\$2,998,460	99.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Salud	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,874	\$2,997,874	\$2,997,874	99.93	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,085	\$1,998,085	\$1,998,085	99.90	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,827	\$1,999,827	\$1,999,827	99.99		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$1,117,532	\$1,117,532	\$1,117,532	\$1,117,532	\$1,116,515	\$1,116,515	\$1,116,515	99.91	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$986,419	\$986,419	\$986,419	\$986,419	\$985,403	\$985,403	\$985,403	99.90	\$0	Metros Cuadrados	475	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,701	\$999,701	\$999,701	99.97	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,747	\$999,747	\$999,747	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,567	\$699,567	\$699,567	99.94	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,878	\$699,878	\$699,878	99.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 583

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
MIC17170300971835	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cancha Multiusos 12 De Octubre.	729822	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971837	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cancha Multiusos Miguel Hidalgo.	729823	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971839	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Las Instalaciones Deportivas Del Campo Multiusos Nacoarí.	729824	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971841	Rehabilitación Del Centro Deportivo Independencia En La Cabecera Municipal.	729825	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971845	Pavimentación De Acceso, Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Los Fresnos, Con Acceso Por El Libramiento Paseo De La Republica Y Esquina Colorin, De La Colonia Los Fresnos.	729803	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971850	Pavimentación Del Acceso A La Colonia Guadalupe Victoria Entre Calle Miguel Fernandez Félix Y Avenida Madero Poniente Con Codigo Postal 58337	729804	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971855	Pavimentación De La Calle Miguel Prado En La Col. Santa Cecilia, Tlanhuato Michoacán	729837	Michoacán de Ocampo	Tlanhuato	Tlanhuato de Guerrero	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971858	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Tarecuato, Michoacán.	729812	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170300971868	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De Macho De Agua, 1ª Etapa	729801	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Macho de Agua (Quinta Manzana de Creosencio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042073	Construcción De Acceso Al Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Michoacán No. 17.	729950	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042108	Construcción De Techado Y Rehabilitación Del Campo Erendira.	730029	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042128	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Colonia La Antorcha En El Municipio De Copándaro De Galeana, Michoacán.	729917	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Galeana	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042134	Mercado Artesanal Itinerante De Loc. De Erongaricuario, Municipio De Erongaricuario, Michoacán.	730026	Michoacán de Ocampo	Erongaricuario	Erongaricuario	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042155	Pavimentación De Dos Calles Sin Nombre En La Localidad De Paricuaro En El Municipio De Benito Juárez, En El Estado De Michoacán.	729929	Michoacán de Ocampo	Juárez	Paricuaro	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042157	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Cabecera Municipal Del Municipio De Jungapeo.	729930	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	Jungapeo de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042173	Construcción De La Casa De La Cultura En La Colonia Tierra Y Libertad, Morelia, Mich., Morelia 2ª Etapa	729919	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042182	Rehabilitación De La Casa Del Estudiante Antorchista Femenil En Morelia, Michoacán	729920	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042185	Rehabilitación De La Casa Del Estudiante Antorchista Varonil Ubicada En La Colonia Tierra Y Libertad En Morelia, Michoacán.	729921	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042188	Remodelación De La Casa Del Estudiante José Martí, Ubicada En La Calle León Guzmán #184, Morelia, Municipio De Morelia, Michoacán.	729922	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042191	Construcción De Clínica De Salud De La Colonia La Antorcha Tercera Etapa De Tacámbaro.	729923	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cotalillo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042195	Construcción De Techado Con Estructura Metálica En La Colonia Mártires De Antorcha De Tangancicuaro Michoacán	729924	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042319	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Tecnológico De Capacitación E Investigación, Pesquera Y Acuicola, En El Municipio De Arteaga	730023	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401042326	Pavimentación De La Calle Ocampo, En La Colonia Centro	730024	Michoacán de Ocampo	Contepec	Contepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento		23-Provisiones Salariales y Económicas
MIC17170401052356	Rehabilitación Del Edificio Del Archivo Historico Del Poder Ejecutivo De Michoacan (Primera Etapa)	730037	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$560,250	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORME DEFINITIVO 2017

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Gdo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$99,848	\$99,848	\$99,848	\$99,848	99.98	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$99,430	\$99,430	\$99,430	\$99,430	99.94	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,509,809	\$1,509,809	\$1,509,809	\$1,509,809	99.99	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,570,000	\$4,567,916	\$4,567,916	\$4,567,916	\$4,567,916	99.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,449,379	\$2,449,379	\$2,449,379	\$2,449,379	\$2,449,373	\$2,449,373	\$2,449,373	\$2,449,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$357,918	\$357,918	\$357,918	\$357,918	\$357,918	\$357,918	\$357,918	\$357,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,352,516	\$1,352,516	\$1,352,516	\$1,352,516	\$1,348,708	\$1,348,708	\$1,348,708	\$1,348,708	99.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro: VALIDAR
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,860	\$999,860	\$999,860	\$999,860	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,494,400	\$9,490,091	\$9,490,091	\$9,490,091	\$9,490,091	99.95	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,498	\$4,997,498	\$4,997,498	\$4,997,498	99.95	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,919,350	\$1,919,350	\$1,919,350	\$1,919,350	99.97	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,001	\$999,001	\$999,001	\$999,001	99.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,340	\$749,340	\$749,340	\$749,340	99.91	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,999	\$1,498,999	\$1,498,999	\$1,498,999	99.93	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Deporte	Terminado	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,996,893	\$5,996,893	\$5,996,893	\$5,996,893	99.95	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$4,975,000	\$4,975,000	\$4,975,000	\$4,975,000	\$4,971,647	\$4,971,647	\$4,971,647	\$4,971,647	99.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,897	\$999,897	\$999,897	\$999,897	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,989	\$999,989	\$999,989	\$999,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,998,569	\$6,998,569	\$6,998,569	\$6,998,569	99.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Salud	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,730	\$2,998,730	\$2,998,730	\$2,998,730	99.96	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,936	\$999,936	\$999,936	\$999,936	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Educación	Terminado	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,997,890	\$3,997,890	\$3,997,890	\$3,997,890	99.95	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,758	\$999,758	\$999,758	\$999,758	99.98	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:
SCOP	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,873	\$2,998,873	\$2,998,873	\$2,998,873	99.96	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física: FINIQUITADA / Registro:

Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	35,466,385.00	35,466,385.00	4,300,000.00	4,300,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	1,061,316.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	105,014,879.00	105,014,879.00	56,952,298.00	56,952,298.00	31,890,771.00	31,890,771.00	15,298,771.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	125,623,855.00	125,623,855.00	24,925,221.00	24,925,221.00	19,159,305.00	19,159,305.00	9,602,211.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	33,988,151.00	33,988,151.00	4,377,050.00	4,377,050.00	-	-	-	N/A		
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		300,093,270.00	300,093,270.00	90,554,569.00	90,554,569.00	54,335,076.00	54,335,076.00	25,962,298.00	-		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	42,934,961.52	42,934,961.52	42,934,961.52	41,955,987.52	41,955,987.52	41,955,987.52	41,955,987.52	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00	8,423,000.00	8,423,000.00	8,423,000.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	102,591,238.43	102,591,238.43	102,591,238.43	102,026,352.24	99,050,005.82	99,050,005.82	99,050,005.82	N/A		
\$2,104,130	2 - GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	158,426,219.95	158,426,219.95	158,426,219.95	156,882,339.76	149,428,993.34	149,428,993.34	149,428,993.34	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,409,512.00	7,409,512.00	7,409,512.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,535,540.00	22,535,540.00	22,535,540.00	22,535,540.00	22,338,941.00	22,338,941.00	22,338,941.00	N/A		
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	76,990,000.00	76,990,000.00	76,990,000.00	76,990,000.00	75,766,316.00	75,766,316.00	75,766,316.00	N/A		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	SECRETARÍA DEL MIGRANTE	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$127,655
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	NO	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,179
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$960,344
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL EST700 DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL EST700 DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL EST700 DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL EST700 DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL EST700 DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2,088,579
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMP.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$3,197,749
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMP.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$3,130,824
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
\$1,442,535	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		107,025,540.00	107,025,540.00	107,025,540.00	107,025,540.00	105,514,769.00	105,514,769.00	105,514,769.00	107,025,540.00	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	5 - NO EXISTE EN CATÁLOGO		21,061,812.00	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	N/A
50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		21,061,812.00	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,168,404.97	21,040,750.19	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	374 - AUTOTRANSPORTE		15,189,615.00	14,953,000.05	14,953,000.05	14,953,000.05	14,719,737.87	14,719,737.87	14,719,737.87	14,719,737.87	N/A
\$233,262	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		15,189,615.00	14,953,000.05	14,953,000.05	14,953,000.05	14,719,737.87	14,719,737.87	14,719,737.87	14,953,000.05	Se realizó contrato de ejecución de los vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad y el Ejecutivo del estado de Michoacán recibió la totalidad de los vehículos por parte de los proveedores, y se entregó el total de los vehículos a los municipios, se realizó los reintegros a la TESOFE de fecha 12/ene/2018 con un monto de \$165,735.00 con número de operación 0001044787 y de fecha 25/ene/2018 con un monto de \$69,529.18 con número de operación de 0001048754, asimismo se envió a la TESOFE los productos financieros ganados con fecha 6/mar/2018 con un monto de \$1,179.00 con número de operación 0001071565. Tenga a bien saber que con esto queda concluido el programa de FOTRADIS del ejercicio fiscal 2017 y le hago mención queda CANCELADA la cuenta a partir de fecha 9/may/2018 de la cuenta número 0305824987 por parte de la institución bancaria BANORTE.
1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	N/A
50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	308,740.00	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		259,930,240.36	259,930,240.36	259,930,240.36	259,930,240.36	255,780,437.65	255,780,437.65	255,780,437.65	255,780,437.65	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,175,385.74	2,175,385.74	2,175,385.74	2,175,385.74	2,140,655.57	2,140,655.57	2,140,655.57	2,140,655.57	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		368,834,108.28	368,834,108.28	368,834,108.28	368,834,108.28	362,945,648.43	362,945,648.43	362,945,648.43	362,945,648.43	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		53,252,359.84	53,252,359.84	53,252,359.84	53,252,359.84	52,402,182.55	52,402,182.55	52,402,182.55	52,402,182.55	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,678,831.98	9,678,831.98	9,678,831.98	9,678,831.98	N/A
50	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		694,027,956.36	694,027,956.36	694,027,956.36	694,027,956.36	682,947,756.18	682,947,756.18	682,947,756.18	692,973,843.51	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		100,346,223.82	100,419,974.00	100,346,223.82	100,419,974.00	100,419,974.00	100,419,974.00	100,419,974.00	100,419,974.00	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		196,670,722.36	196,634,878.00	196,670,722.36	196,634,878.00	196,634,878.00	196,634,878.00	196,634,878.00	196,634,878.00	N/A
\$722,437	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		297,016,946.18	297,254,852.00	297,016,946.18	297,254,852.00	297,254,852.00	297,254,852.00	297,254,852.00	296,980,570.37	
1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,510,000,000.00	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	2,510,969,427.06	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		279,207,521.17	243,920,356.88	243,920,356.88	243,920,356.88	243,920,356.88	243,920,356.88	243,920,356.88	243,920,356.88	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		12,055,681.88	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	13,936,897.58	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		854,682,627.68	943,217,104.01	943,217,104.01	943,217,104.01	943,217,104.01	943,217,104.01	943,217,104.01	943,217,104.01	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		103,978,968.87	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	43,021,052.64	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		12,000,000.00	16,859,956.42	16,859,956.42	13,872,526.88	13,872,526.88	13,872,526.88	13,872,526.88	13,872,526.88	N/A
\$8,565,652	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		3,771,924,794.60	3,771,924,794.59	3,771,924,794.59	3,768,937,365.05	3,768,937,365.05	3,768,937,365.05	3,768,937,365.05	3,771,092,745.86	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	50,328,637.00	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		248,415,773.00	249,679,435.00	249,679,435.00	249,679,435.00	249,679,435.00	249,679,435.00	249,679,435.00	249,679,435.00	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	42,638,749.00	N/A
\$824,916	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		341,383,159.00	342,646,821.00	342,646,821.00	342,646,821.00	342,646,821.00	342,646,821.00	342,646,821.00	341,383,159.00	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	831 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		2,474,972,231.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	N/A
\$17,794	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,474,972,231.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,478,169,979.00	2,474,972,231.00	
1 - GASTO CORRIENTE	831 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		2,550,054,872.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	N/A
\$566,454	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		2,550,054,872.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,553,185,696.00	2,550,054,872.00	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	451 - PENSIONES		130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	130,065,833.00	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	461,429,684.00	N/A
2 - GASTO DE INVERSIÓN	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	969,294,435.00	N/A
\$305,905	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	1,560,789,952.00	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Indicadores

Programa Presupuestario										
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impacto de Dueda Pública
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de avance en las metas
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Ejercicio de Recursos
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
MIC15150300562273	Conservación Del Camino: San Felipe - Anganguero - Las Papas - Tlalpujhua, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 47 300	518993	Michoacán de Ocampo	Anganguero	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y wialidades
MIC15160100637894	Conservación Del Camino: Apatzingán - Aguililla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	518990	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y wialidades
MIC16160400830559	Rehabilitación Del Camino: Michoacán - Uruapan - Apatzingan De La Continúción Tramo Del Km. 2 700 Al Km. 9 800	606671	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahuato	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y wialidades
MIC15150300585585	Construcción Del Puente Cuiría Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuiría, De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aquila	Cuiría (La Changunguera de Cárdenas)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y wialidades
MIC16160400830186	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario De Rosales - Mesa De Manzanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000	0606593	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y wialidades
MIC16160400829958	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buenavistilla", L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 600	0606478	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y wialidades
MIC16160400830010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Jambio, L=20 Metros, Ubicado En El Km. 35 330 Del Camino San Isidro Uspero	0606464	Michoacán de Ocampo	Buenavista	El Chamizal (Flor de Mayo)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y wialidades

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informe definitivo 2017

Método de Cálculo	Indicadores					Meta y Avance al periodo				Justificación						
	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)								
(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	34.67	30.4	87.68	Segundo Trimestre 2018							
(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.05	5.26	129.88								
(Gasto en Inversión / Ingresos Disponibles)*100	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
(Promedio de avance en las metas programadas porcentuales de i / Promedio de metas programadas porcentuales de i) * 100	2015	Componente	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	En Ejecución	2015	Trimestral	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
(Gasto ejercido del FAF por la entidad federativa / monto aprobado del FAF en la entidad federativa)*100	Actividad	2016	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,391,976.51	13,391,976.51	13,391,976.51	99.90	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	En Ejecución	2015	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	En Ejecución	2016	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	En Ejecución	2016	4,400,000.00	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	100.00	\$0	Otros	717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	En Ejecución	2016	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	2016	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2017	19,306,628.70		19,300,121.28	19,300,121.28	19,300,121.28	19,300,121.28	19,106,628.86	99.00	\$0	Otros	2,169	0.00	100.00	Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro:
En Ejecución	2016	27,851,764.11		27,851,764.11	27,851,764.11	27,851,764.11	27,851,764.11	27,803,321.95	99.83	\$0	Kilómetro	17,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	228,900.00		191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	191,755.69	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION
En Ejecución	2016	201,475.26		200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	200,464.99	100.00	\$0	Otros	3,060	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	9,331,851.93		9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,331,851.93	9,321,815.86	99.89	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2015	19,236,326.00		19,236,326.00	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	16,230,500.78	84.37	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	190,750.00		190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	190,410.62	100.00	\$0	Otros	1,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	600,000.00		581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	581,922.48	100.00	\$0	Otros	1,982	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	600,000.00		585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	585,087.65	100.00	\$0	Otros	5,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	230,492.30		227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	227,359.21	100.00	\$0	Otros	867	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	10,036,000.03		10,036,000.03	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	11,560,023.97		11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,560,023.97	11,352,726.84	98.21	\$0	Kilómetro	26,492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	18,405,768.11	18,405,768.11	18,405,768.11	18,405,768.11	18,405,768.11	18,405,768.11	18,405,768.11	100.00	\$0	Kilómetro	1,355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	18,845,443.72	18,845,443.72	18,845,443.72	18,845,443.72	18,845,443.72	18,845,443.72	18,735,714.77	99.42	\$0	Kilómetro	13,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,015,252.72	13,001,922.53	99.90	\$0	Kilómetro	15,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	100.00	\$0	Kilómetro	7,931	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	114,500.00	114,500.00	114,500.00	113,747.17	113,747.17	113,747.17	113,747.17	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,182,979.94	24,158,767.09	99.90	\$0	Kilómetro	59,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2015	21,880,856.00	21,880,856.00	21,880,856.00	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	21,803,864.24	100.00	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	14,082,255.54	14,082,255.54	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	14,054,984.74	100.00	\$0	Kilómetro	31,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	371,134.00	371,134.00	371,134.00	364,062.93	364,062.93	364,062.93	364,062.93	100.00	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 6 de la Ley del Período"

Segundo Trimestre 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

		Avalúo										Segundo Trimestre 2018				
Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
En Ejecución	2016	7,332,833.92	7,332,833.92	7,332,833.92	7,332,833.92	7,311,082.78	7,311,082.78	7,311,082.78	99.70	\$0	Kilómetro	3,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,064,592.71	13,051,470.00	13,051,470.00	13,051,470.00	99.90	\$0	Kilómetro	5,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2015	3,739,487.00	3,739,487.00	3,739,487.00	3,739,487.00	3,374,353.73	3,374,353.73	3,374,353.73	90.24	\$0	Kilómetro	1,714	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	666,400.00	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	657,318.81	100.00	\$0	Otros	874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	153,661.01	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	60,740.37	100.00	\$0	Otros	5,585	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2017	14,496,769.15	14,465,762.58	14,465,762.58	14,465,762.58	11,264,676.62	11,264,676.62	11,264,676.62	77.87	\$0	Otros	10,700	0.00	56.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro:	
En Ejecución	2016	400,000.00	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	394,100.88	100.00	\$0	Otros	4,380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	188,842.50	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	187,332.95	100.00	\$0	Otros	3,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2015	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	1,045,398.00	942,796.90	942,796.90	942,796.90	90.19	\$0	Kilómetro	11,423	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	268,908.75	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	266,290.93	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	25,950,228.40	25,950,228.40	25,950,228.40	25,950,228.40	25,890,812.40	25,890,812.40	25,890,812.40	99.77	\$0	Kilómetro	2,758	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	22,166,695.86	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	21,832,560.71	100.00	\$0	Kilómetro	2,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2015	37,057,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	\$0	Kilómetro	12,948.15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,391,976.51	13,391,976.51	13,391,976.51	99.90	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	680,000.00	648,114.22	648,114.22	648,114.22	648,314.22	648,314.22	648,314.22	100.00	\$0	Otros	3,563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2015	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	17,240,763.45	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	17,154,498.40	100.00	\$0	Kilómetro	5,249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	100.00	\$0	Otros	7,712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	353,950.99	100.00	\$0	Otros	780	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2017	17,598,928.39	17,589,928.69	17,589,928.69	17,589,928.69	17,589,928.69	17,589,928.69	17,589,928.69	100.00	\$0	Otros	2,811	0.00	25.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro:	
En Ejecución	2016	228,900.00	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	228,405.60	100.00	\$0	Otros	77,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2016	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,475,726.84	14,460,887.76	14,460,887.76	14,460,887.76	99.90	\$0	Kilómetro	1,236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar	
En Ejecución	2014	8,000,000.00	6,961,703.18	6,961,703.18	6,961,703.18	6,961,703.18	6,961,703.18	6,961,703.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 3 de la Ley del Período"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totál: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

En Ejecución	2014	6,250,000.00	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	5,888,124.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,977	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	4,389,146.29	4,389,146.29	4,389,146.29	54.52	\$0	Kilómetro	14,366	100.00	40.10	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,144,669.78	2,144,669.78	2,144,669.78	57.19	\$0	Kilómetro	14,366	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	3,250,000.00	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	3,023,904.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	3,000,000.00	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	2,963,684.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,935,292.85	7,244,731.39	7,244,731.39	7,244,731.39	91.30	\$0	Kilómetro	117,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	366,323.99	366,323.99	366,323.99	30.53	\$0	Kilómetro	32,757	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	7,232,615.00	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	7,232,614.76	100.00	\$0	Kilómetro	70,170	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	7,304,200.69	5,887,304.70	5,887,304.70	5,887,304.70	80.60	\$0	Kilómetro	684,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	1,100,000.00	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	570,249.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,910,001.52	5,910,001.52	5,910,001.52	98.50	\$0	Kilómetro	9,394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	10,000,000.00	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	9,238,917.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,943,032.20	9,943,032.20	9,943,032.20	99.43	\$0	Kilómetro	1,949	Segundo Trimestre 2018 0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,709,132.40	16,709,132.40	16,709,132.40	83.55	\$0	Kilómetro	24,722	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
<b>Avance Financiero</b>															
Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	En Ejecución	2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	26,837,528.02	26,837,528.02	0.00	Kilómetro	99.40	0.00	6,699	0.00
En Ejecución	2015	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	1,405,948.11	1,340,948.11	1,340,948.11	1,340,948.11	1,340,948.11	1,340,948.11	1,340,948.11	95.46	8,355,550.22	Kilómetro	1,859	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,176,650.00	1,176,650.00	1,176,650.00	1,176,650.00	1,176,650.00	1,176,650.00	1,176,650.00	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	100.00	9,989,860.20	Otros	2,820	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	4,665,351.72	4,665,351.72	4,665,351.72	4,665,351.72	4,665,351.72	4,665,351.72	4,665,351.72	100.00	1,410,842.72	Otros	30,24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	514,280.00	514,280.00	514,280.00	39.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	777,558.62	777,558.62	777,558.62	777,558.62	777,558.62	777,558.62	777,558.62	-	-	Metros Cuadrados	437	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	395,600.00	395,600.00	395,600.00	-	-	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	6,317,663.79	6,317,663.79	6,317,663.79	6,317,663.79	6,317,663.79	6,317,663.79	6,317,663.79	100.00	6,313,509.30	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2017	5,928,884.48	5,928,884.48	5,928,884.48	5,928,884.48	5,928,884.48	5,928,884.48	5,928,884.48	100.00	5,759,774.59	Metros lineales	2,751	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 3 de la Ley del Perú"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2018	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	870,320.00	-	-	-	-	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - obra en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	9,835,862.14		9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,835,862.14	9,037,408.02	9,037,408.02	9,037,408.02	Metros Cuadrados	91.88	95.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
En Ejecución	2017	2,527,065.52		2,527,065.52	2,527,065.52	2,527,065.52	2,527,065.52	1,814,232.55	1,814,232.55	1,814,232.55	Metros Cuadrados	71.79	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
En Ejecución	2017	9,525,093.10		9,525,093.10	9,525,093.10	9,525,093.10	9,525,093.10	8,542,299.21	8,542,299.21	8,542,299.21	Metros Cuadrados	89.68	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
En Ejecución	2017	680,363.79		680,363.79	680,363.79	680,363.79	680,363.79	-	-	-	Metros Cuadrados	200	80.00	80.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
En Ejecución	2018	971,948.28		971,948.28	971,948.28	971,948.28	971,948.28	-	-	-	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,066,447.00		1,066,447.00	1,066,447.00	421,886.43	-	-	-	-	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,179,680.88	6,179,680.88	6,179,680.88	Kilómetro	68.66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	583,168.97		583,168.97	583,168.97	583,168.97	583,168.97	544,486.08	544,486.08	544,486.08	Metros Cuadrados	93.37	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
En Ejecución	2013	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,041,512.51	2,041,512.51	2,041,512.51	Kilómetro	92.80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,944,674.59	1,944,674.59	1,944,674.59	Kilómetro	38.89	0.00	39.64	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	450,000.00		450,000.00	450,000.00	178,020.00	-	-	-	-	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de licitación - obra en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	543,950.00		543,950.00	543,950.00	543,950.00	543,950.00	9,378.45	9,378.45	9,378.45	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
<b>Average Financiero</b>															
<b>Average Físico</b>															
<b>Observaciones</b>															
En Ejecución	2015	7,476,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	10,729,385.00	9,481,623.38	9,481,623.38	9,481,623.38	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,391,976.51	13,391,976.51	13,391,976.51	99.90	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	37,561,676.00	37,561,676.00	37,561,676.00	37,561,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,374,997.00	2,374,997.00	2,374,997.00	100.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	2,332,675.86	2,332,675.86	2,332,675.86	2,332,675.86	2,332,675.86	2,332,675.86	2,332,675.86	100.00	\$0	Otros	7,712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	611,188.00	611,188.00	611,188.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,909,329.45	3,909,329.45	3,909,329.45	Kilómetro	49,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,000,586.27	9,000,586.27	9,000,586.27	Kilómetro	81.82	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	3,401,818.97		3,401,818.97	3,401,818.97	3,401,818.97	3,401,818.97	3,175,082.49	3,175,082.49	3,175,082.49	Metros Cuadrados	93.33	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2018	9,200,000.00		9,200,000.00	9,200,000.00	3,639,520.00	-	-	-	-	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 9 de la Ley del Período"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39,035	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	901,505.00	901,505.00	901,505.00	901,505.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	9,375,882.01	9,375,882.01	9,375,882.01	9,375,882.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	5,347,649.06	5,347,649.06	5,347,649.06	5,347,649.06	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	444,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	133,319.24	133,319.24	133,319.24	133,319.24	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	21,153,485.08	21,153,485.08	21,153,485.08	21,153,485.08	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	687,000.00	687,000.00	687,000.00	687,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2018	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	419,000.00	419,000.00	419,000.00	419,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,280	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	923	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	950,000.85	950,000.85	950,000.85	950,000.85	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2018	866,680.76	866,680.76	866,680.76	866,680.76	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2018	1,994,233.85	1,994,233.85	1,994,233.85	1,994,233.85	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	549	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2018	940,037.95	940,037.95	940,037.95	940,037.95	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	8,801	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,421,604.12	1,419,600.00	1,419,600.00	1,419,600.00	1,361,640.18	1,361,640.18	1,361,640.18	95.92	50	Otros	276	100.00	91.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	741,000.00	724,783.24	724,783.24	724,783.24	724,783.24	724,783.24	724,783.24	100.00	50	Otros	1,449	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	600,000.00	586,043.90	586,043.90	586,043.90	586,043.90	586,043.90	586,043.90	100.00	50	Otros	9,372	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	9,000,000.00	8,784,914.28	8,784,914.28	8,784,914.28	8,784,914.28	8,784,914.28	8,784,914.28	100.00	50	Otros	2,694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,482,602.19	2,482,602.19	2,482,602.19	744,780.66	744,780.66	-	30.00	50	Otros	1,128	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	746,392.98	731,464.42	731,464.42	731,464.42	731,464.42	731,464.42	731,464.42	100.00	50	Otros	2,353	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,965,817.26	3,965,817.26	3,965,817.26	99.15	50	Metros lineales	384	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	900,000.00	223,900.58	223,900.58	223,900.58	185,579.52	185,579.52	185,579.52	82.88	50	Otros	283	100.00	93.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,364,910.58	680,957.90	680,957.90	680,957.90	356,039.56	356,039.56	356,039.56	52.29	50	Otros	250	100.00	23.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	6,000,000.00	5,985,700.60	5,985,700.60	5,985,700.60	5,985,700.60	5,985,700.60	5,985,700.60	100.00	50	Otros	17,528	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	3,250,000.00	3,116,870.43	3,116,870.43	3,116,870.43	3,116,870.43	3,116,870.43	3,116,870.43	100.00	50	Otros	11,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	8,500,000.00	8,499,755.53	8,499,755.53	8,499,755.53	8,499,755.53	8,499,755.53	8,499,755.53	100.00	50	Otros	2,169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	2,505,588.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.40	50	Metros lineales	10,390	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,400,000.00	976,335.13	976,335.13	976,335.13	488,167.57	488,167.57	-	50.00	50	Otros	4,189	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: NO HA INICIADO LA EMPRESA POR FALTA DE PAGO DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,500,000.00	896,592.14	896,592.14	896,592.14	448,296.07	448,296.07	448,296.07	50.00	50	Otros	142	100.00	10.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,969,748.45	5,969,748.45	5,969,748.45	99.50	50	Metros lineales	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,850,000.00	2,042,886.15	2,042,886.15	2,042,886.15	1,021,445.57	1,021,445.57	-	50.00	50	Otros	69	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	13,009,064.98	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	11,778,497.30	100.00	50	Metros lineales	2,785	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	18,404,972.40	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	17,278,871.17	100.00	50	Metros lineales	2,586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,640,000.00	2,639,946.34	2,639,946.34	2,639,946.34	2,639,946.34	2,639,946.34	2,639,946.34	100.00	50	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	20,566,872.30	20,565,872.30	20,565,872.30	20,565,872.30	20,565,872.30	20,565,872.30	20,565,872.30	100.00	50	Otros	22,774	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,079,495.17	1,074,339.95	1,074,339.95	1,074,339.95	537,169.98	537,169.98	537,169.98	50.00	50	Otros	1,201	100.00	25.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	9,200,000.00	8,996,912.27	8,996,912.27	8,996,912.27	8,996,912.27	8,996,912.27	8,996,912.27	100.00	50	Otros	8,592	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	3,000,000.00	748,947.03	748,947.03	748,947.03	224,684.11	224,684.11	224,684.11	30.00	50	Otros	69	100.00	4.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,476,539.02	4,476,539.02	4,476,539.02	99.48	\$0	Otros	1,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	3,369,199.79	3,324,324.02	3,324,324.02	3,324,324.02	1,662,162.01	1,662,162.01	1,662,162.01	50.00	\$0	Otros	36	100.00	60.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	13,925,837.57	13,925,837.57	13,925,837.57	99.47	\$0	Otros	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	9,945,825.21	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	6,778,630.08	100.00	\$0	Metros lineales	1,224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	6,000,000.00	5,988,520.50	5,988,520.50	5,988,520.50	5,988,520.50	5,988,520.50	5,988,520.50	100.00	\$0	Otros	4,379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	600,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	174,590.90	174,590.90	174,590.90	30.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,391,801.35	1,391,801.35	1,391,801.35	1,391,801.35	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	2,621	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2016	790,653.61	790,653.61	790,653.61	790,653.61	790,198.99	790,198.99	790,198.99	99.94	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	891,754.30	891,754.30	891,754.30	445,877.15	445,877.15	-	50.00	\$0	Otros	484	100.00	75.00	Financiera: La obra está en proceso, falta pago. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	30,000,000.00	29,895,308.35	29,895,308.35	29,895,308.35	29,895,308.35	29,895,308.35	29,895,308.35	100.00	\$0	Otros	21,885	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,995,456.41	1,995,456.41	1,995,456.41	1,995,456.41	1,995,456.41	1,995,456.41	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	7,888,734.09	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	7,408,830.32	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	9,515,305.10	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	1,832	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	5,880,000.00	5,880,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	21,335	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,589,874.25	1,551,727.19	1,551,727.19	1,551,727.19	465,518.16	465,518.16	465,518.16	30.00	\$0	Otros	3,130	100.00	20.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	868,840.01	866,510.13	866,510.13	866,510.13	433,255.07	433,255.07	-	50.00	\$0	Otros	794	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	850,000.00	849,594.59	849,594.59	849,594.59	424,797.30	424,797.30	-	50.00	\$0	Otros	593	100.00	20.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	1,976,084.14	1,961,500.70	1,961,500.70	1,961,500.70	1,961,500.70	1,961,500.70	1,961,500.70	100.00	\$0	Otros	64,011	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,000,000.00	595,055.40	595,055.40	595,055.40	178,516.62	178,516.62	-	30.00	\$0	Otros	425	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO POR FALTA DE PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,301,121.81	1,299,768.96	1,299,768.96	1,299,768.96	1,168,673.30	1,168,673.30	1,168,673.30	89.91	\$0	Otros	43	100.00	98.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: la obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	2,901,000.00	2,896,947.64	2,896,947.64	2,896,947.64	2,896,947.64	2,896,947.64	2,896,947.64	100.00	\$0	Otros	6,113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,703,668.83	1,703,668.83	1,703,668.83	1,703,668.83	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	6,630	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	9,515,305.10	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	78	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	343,939.19	343,939.19	343,939.19	343,939.19	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2018	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	2,494	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	3,600,000.00	3,412,323.00	3,412,323.00	3,412,323.00	3,412,323.00	3,412,323.00	3,412,323.00	100.00	\$0	Otros	84,726	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,131,235.00	8,131,235.00	8,131,235.00	8,131,234.99	8,131,234.99	8,131,234.99	100.00	\$0	Otros	84,726	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,351,193.07	1,351,193.07	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	14,162	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	512,160.53	512,160.53	512,160.53	11.38	\$0	Metros lineales	1,755	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,284,036.53	320,938.82	320,938.82	320,938.82	96,281.64	96,281.64	-	30.00	\$0	Otros	540	100.00	95.00	Financiera: NO SE HA PAGADO ANTICIPO / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,077,847.59	1,075,555.43	1,075,555.43	1,075,555.43	537,777.72	537,777.72	537,777.72	50.00	\$0	Otros	61	100.00	5.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	1,666,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00	1,666,000.00	1,643,624.87	1,643,624.87	1,643,624.87	98.66	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,175,053.64	1,175,053.64	1,175,053.64	1,124,396.32	1,124,396.32	1,124,396.32	95.69	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2018	2,498,718.49	1,498,864.47	1,498,864.47	1,498,864.47	749,432.24	749,432.24	749,432.24	50.00	\$0	Otros	254	100.00	15.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	850,000.00	824,500.00	824,500.00	824,500.00	246,863.42	246,863.42	246,863.42	29.94	\$0	Otros	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	9,511,817.72	9,510,817.72	9,510,817.72	9,510,817.72	9,510,817.72	9,510,817.72	9,510,817.72	100.00	\$0	Otros	1,311,537	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2016	1,623,309.08	1,524,743.49	1,524,743.49	1,524,743.49	1,524,743.49	1,524,743.49	1,524,743.49	100.00	\$0	Otros	227,140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	2,789,160.39	2,883,222.77	2,883,222.77	2,883,222.77	2,523,806.21	2,523,806.21	2,523,806.21	87.53	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	713	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2018	6,555,476.37	6,555,476.37	6,555,476.37	6,555,476.37	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	597,511	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	32,708,855.42	32,708,855.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	1,140,431	0.00	0.00	Financiera: Actualmente en procedimiento de licitación. / Física: Actualmente en procedimiento de licitación / Registro: Para validación
En Ejecución	2018	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	1,148,779.32	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1.31	\$0	Metros lineales	437	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	732	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,537,751.33	1,537,751.33	1,537,751.33	1,537,751.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1.95	\$0	Metros lineales	2,446	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,076,560.69	1,076,560.69	1,076,560.69	538,280.35	538,280.35	-	50.00	\$0	Otros	425	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO FALTA PAGO DE ANTICIPO - LA OBRA NO SE HAN INICIADOS EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	1,524,629.75	1,522,859.30	1,522,859.30	1,522,859.30	1,522,859.30	1,522,859.30	1,522,859.30	100.00	\$0	Otros	34,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	1,825,551.55	1,365,087.83	1,365,087.83	1,365,087.83	1,356,352.49	1,356,352.49	1,356,352.49	99.36	\$0	Otros	32,647	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro:
En Ejecución	2016	2,451,672.58	2,383,836.06	2,383,836.06	2,383,836.06	2,383,836.06	2,383,836.06	2,383,836.06	100.00	\$0	Otros	8,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2017	2,702,604.61	2,635,138.35	2,635,138.35	2,635,138.35	2,635,138.35	2,635,138.35	2,635,138.35	100.00	\$0	Otros	5,836	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	2,800,000.00	1,119,923.98	1,119,923.98	1,119,923.98	1,114,705.54	1,114,705.54	1,114,705.54	99.53	\$0	Otros	250	100.00	85.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	700,000.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	200,992.13	200,992.13	200,992.13	29.60	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	3,635,089.42	2,308,161.69	2,308,161.69	2,308,161.69	692,448.51	692,448.51	692,448.51	30.00	\$0	Otros	3,388	100.00	15.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,663,172.04	1,663,172.04	1,663,172.04	1,663,172.04	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	3,260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,587,690.13	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00	1,259,671.43	1,259,671.43	1,259,671.43	60.91	\$0	Otros	237	100.00	60.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	600,000.00	477,598.19	477,598.19	477,598.19	-	-	-	0.00	\$0	Otros	39	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Física: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	4,859,854.49	4,762,295.55	4,762,295.55	4,762,295.55	4,762,295.55	4,762,295.55	4,762,295.55	100.00	\$0	Otros	1,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,496,960.39	1,496,960.39	1,496,960.39	449,088.12	449,088.12	-	30.00	\$0	Otros	660	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Física: SIN INICIAR, EN ESPERA DE PAGO DE ANTICIPO / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	6,000,000.00	5,996,909.06	5,996,909.06	5,996,909.06	5,996,909.06	5,996,909.06	5,996,909.06	100.00	\$0	Otros	5,062	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	11,807,395.08	11,807,395.08	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	3,134	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	15,952,802.90	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	15,952,802.00	100.00	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	478,584.10	478,584.10	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	299,281.85	62.53	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	599,309.30	597,185.83	597,185.83	597,185.83	298,592.92	298,592.92	298,592.92	50.00	\$0	Otros	596	100.00	10.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	638,702.24	159,457.40	159,457.40	159,457.40	47,837.22	47,837.22	-	30.00	\$0	Otros	1,188	100.00	18.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	1,566,079.20	1,566,079.20	1,566,079.20	1,566,079.20	1,550,069.88	1,550,069.88	1,550,069.88	98.98	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro:
En Ejecución	2017	8,500,000.00	8,284,859.47	8,284,859.47	8,284,859.47	8,284,859.47	8,284,859.47	8,284,859.47	100.00	\$0	Otros	1,140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	2,992,360.22	2,992,360.22	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	9,044	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO CONTRATADA / Física: OBRA NO CONTRATADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	2,678,817.66	2,615,013.19	2,615,013.19	2,615,013.19	2,615,013.19	2,615,013.19	2,615,013.19	100.00	\$0	Otros	18,648	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	2,777,931.62	2,708,980.60	2,708,980.60	2,708,980.60	2,708,980.60	2,708,980.60	2,708,980.60	100.00	\$0	Otros	58,921	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	4,859,854.49	4,856,293.77	4,856,293.77	4,856,293.77	4,856,293.77	4,856,293.77	4,856,293.77	100.00	\$0	Otros	2,759	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	1,312,252.95	326,883.18	326,883.18	326,883.18	285,182.92	285,182.92	285,182.92	87.24	\$0	Otros	223	100.00	100.00	Financiera: La obra está terminada no se requiere todo el recurso. / Física: La obra está terminada / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2018	2,000,000.00	482,425.84	482,425.84	482,425.84	144,727.75	144,727.75	144,727.75	30.00	\$0	Otros	480	100.00	70.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,800,000.00	435,362.05	435,362.05	435,362.05	130,608.62	130,608.62	130,608.62	30.00	\$0	Otros	223	100.00	25.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	7,710,588.74	7,710,588.74	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	27,428	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	10,762,752.86	10,762,752.86	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	3,165	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	368,276.01	360,499.60	360,499.60	360,499.60	360,499.13	360,499.13	360,499.13	100.00	\$0	Otros	7,372	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	268,596.06	262,232.54	262,232.54	262,232.54	262,232.54	262,232.54	262,232.54	100.00	\$0	Otros	28,117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	22,631,326.35	22,631,326.35	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	5,162	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	1,000,000.00	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	979,285.13	100.00	\$0	Metros lineales	3,602	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,350,000.00	1,309,500.00	1,309,500.00	1,309,500.00	392,467.22	392,467.22	392,467.22	29.97	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,997,164.64	1,992,286.84	1,992,286.84	1,992,286.84	1,537,860.91	1,537,860.91	1,537,860.91	77.19	\$0	Otros	508	100.00	78.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	11,001,000.00	10,969,166.57	10,969,166.57	10,969,166.57	10,969,166.57	10,969,166.57	10,969,166.57	100.00	\$0	Otros	12,734	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	483,289.62	450,712.13	450,712.13	450,712.13	135,213.64	135,213.64	-	30.00	\$0	Otros	144	100.00	70.00	Financiera: falta pago de anticipo / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	437,876.66	415,295.45	415,295.45	415,295.45	415,295.45	415,295.45	415,295.45	100.00	\$0	Otros	5,681	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,242,583.62	9,242,583.62	9,242,583.62	9,242,583.62	9,242,583.62	9,242,583.62	100.00	\$0	Otros	8,180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2018	1,200,000.00	956,596.93	956,596.93	956,596.93	-	-	-	0.00	\$0	Otros	177	100.00	30.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	9,515,305.10	9,515,305.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	835	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación / Física: En programación para procedimiento de contratación / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,024,062.61	2,024,062.61	2,024,062.61	-	-	-	0.00	\$0	Otros	123	100.00	50.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro:
En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,156.78	2,985,156.78	2,985,156.78	99.51	\$0	Otros	321	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	2,000,000.00	499,559.47	499,559.47	499,559.47	149,867.84	149,867.84	-	30.00	\$0	Otros	297	100.00	40.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,964,629.26	6,964,629.26	6,964,629.26	99.49	\$0	Otros	1,072	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	22,694,473.79	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	22,436,417.77	100.00	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	680,834.21	680,834.21	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	417,566.17	61.33	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	8,779,738.08	8,779,738.08	8,779,738.08	8,779,738.08	8,779,738.08	8,779,738.08	8,779,738.08	100.00	\$0	Otros	2,272	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL



Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2018	1,960,000.00		1,960,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	1,793	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Física: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2018	1,283,924.84		1,278,273.20	1,278,273.20	1,278,273.20	639,136.60	639,136.60	639,136.60	50.00	Otros	1,098	100.00	30.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: La obra está en proceso
En Ejecución	2018	2,269,156.44		1,566,880.69	1,566,880.69	1,566,880.69	936,101.77	936,101.77	936,101.77	59.74	Otros	2,223	100.00	64.00	Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	14,402,835.36		14,402,835.36	14,402,835.36	14,402,835.36	13,817,069.57	13,817,069.57	13,817,069.57	95.93	Otros	2,747	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	5,988,189.32		5,988,189.32	5,988,189.32	5,988,189.32	1,248,602.17	1,248,602.17	1,248,602.17	20.85	Kilómetro	888	0.00	22.70	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	179,645.68		179,645.68	179,645.68	179,645.68	113,573.32	113,573.32	113,573.32	63.22	Kilómetro	888	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	28,511,623.31		28,511,623.31	28,511,623.31	28,511,623.31	21,282,944.88	21,282,944.88	21,282,944.88	74.65	Kilómetro	8,886	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	855,348.69		177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	177,525.65	100.00	Kilómetro	8,886	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,319,317.48		1,319,317.48	1,319,317.48	1,319,317.48	722,967.29	722,967.29	722,967.29	54.80	Kilómetro	3,135	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	39,579.52		39,579.52	39,579.52	39,579.52	8,660.50	8,660.50	8,660.50	21.88	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Segundo Trimestre 2018															
En Ejecución	2015	15,947,028.15		15,947,028.15	15,947,028.15	15,947,028.15	15,671,151.08	15,671,151.08	15,671,151.08	98.27	Kilómetro	7,572	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
				Avance Financiero								Avance Físico			
En Ejecución	2015	478,410.85		102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	102,663.00	100.00	Kilómetro	7,572	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Observaciones															
Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2015	276,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,376,474.00	2,174,219.63	2,174,219.63	2,174,219.63	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	129,385.00	10,723,385.00	10,723,385.00	10,723,385.00	8,860,623.38	8,860,623.38	8,860,623.38	88.87	\$0	Kilómetro	1,066	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	205,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,405,768.11	13,393,076.51	13,393,076.51	13,393,076.51	99.90	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,700,439.81		1,700,439.81	1,700,439.81	1,700,439.81	1,700,439.81	1,700,439.81	100.00	\$0	Metros	146,653.00	8.62	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	37,661,676.00		37,661,676.00	37,661,676.00	33,795,820.90	33,795,820.90	33,795,820.90	89.74	\$0	Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	51,425.19		51,425.19	51,425.19	51,425.19	51,425.19	51,425.19	100.00	6,356.00	Kilómetro	6,356.00	12.46	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	374,997.00		374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	374,997.00	100.00	\$0	Otros	2,528	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	12,973,33.97		12,973,33.97	12,973,33.97	12,973,33.97	12,973,33.97	12,973,33.97	100.00	10,222,750.18	Kilómetro	10,222,750.18	78.80	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	397,608.92		397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	397,608.92	100.00	\$0	Otros	7,712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2016	35,950.99		35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	35,950.99	100.00	\$0	Otros	4,500.52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	3,883,495.15		3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	3,883,495.15	100.00	3,882,207.35	Kilómetro	549,996	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	116,504.85		116,504.85	116,504.85	116,504.85	116,504.85	116,504.85	100.00	8,516.12	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	59,020.17		59,020.17	59,020.17	59,020.17	59,020.17	59,020.17	100.00	11,019.00	Kilómetro	549,996	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	2,427,184.47		2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	100.00	2,358,869.80	Kilómetro	11,571	0.00	70.70	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 3 de la Ley del Perú)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 331

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	K037	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN,		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2013	-	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	K037	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2016	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2016	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACÁN DE OCAMPO		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2016	SIN IDENTIFICAR	\$120,965	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2013	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2013	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	FIDEICOMISOS - 4	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2013	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	R141	FIES 2013	SIN IDENTIFICAR	\$0	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Segundo Trimestre 2018

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	53,288.97	53,288.97	53,288.97	73.18	\$0	Kilómetro	11,571	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2015	236,364.67	236,364.67	236,364.67	236,364.67	103,339.66	103,339.66	103,339.66	43.72	\$0	Kilómetro	11,571	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2015	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	1,941,747.57	864,203.23	864,203.23	864,203.23	44.51	\$0	Kilómetro	27,428	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	58,252.43	58,252.43	58,252.43	58,252.43	7,702.20	7,702.20	7,702.20	13.22	\$0	Kilómetro	27,428	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	1,440,206.80	977,380.77	977,380.77	977,380.77	67.86	\$0	Kilómetro	2,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	43,206.20	43,206.20	43,206.20	43,206.20	920.00	920.00	920.00	2.13	\$0	Kilómetro	2,368	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
En Ejecución	2015	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	2,427,184.47	1,806,880.26	1,806,880.26	1,806,880.26	74.44	\$0	Kilómetro	5,123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	72,815.53	72,815.53	72,815.53	72,815.53	1,732.10	1,732.10	1,732.10	2.38	\$0	Kilómetro	5,123	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	2,218,395.15	10,265.50	10,265.50	10,265.50	0.46	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	66,551.85	66,551.85	66,551.85	66,551.85	8,984.04	8,984.04	8,984.04	13.50	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	5,642,230.00	181,146.80	181,146.80	181,146.80	3.21	\$0	Kilómetro	49,086	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	169,266.90	169,266.90	169,266.90	169,266.90	10,875.90	10,875.90	10,875.90	6.43	\$0	Kilómetro	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	286,611,565.00	286,611,565.00	286,611,565.00	282,708,484.00	259,691,674.00	259,691,674.00	259,691,674.00	N/A	
\$9,499,975		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	286,611,565.00	286,611,565.00	286,611,565.00	282,708,484.00	259,691,674.00	259,691,674.00	259,691,674.00	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	27,919,899.00	27,919,899.00	27,919,899.00	27,919,899.00	27,919,899.00	27,919,899.00	27,919,899.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	N/A	
\$227,059		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31,519,899.00	31,519,899.00	31,519,899.00	31,519,899.00	31,519,899.00	31,519,899.00	31,519,899.00	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	N/A	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	30,052,366.00	28,060,806.00	28,060,806.00	N/A	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	9,919,500.00	N/A	RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El SFU reporta no encontrar la clave principal de este programa en el ciclo del recurso 2013
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	41,021,866.00	39,030,306.00	39,030,306.00	-	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$11,244,706	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$8,027,358	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$720,589	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.		
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	77,029,944.23	77,029,944.23	77,029,944.23	77,029,944.23	77,029,944.23	76,560,853.29	76,560,853.29	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	78,831,672.00	67,746,627.78	67,746,627.78	67,746,627.78	67,746,627.78	52,825,399.77	52,825,399.77	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	119,061,750.07	119,061,750.07	119,061,750.07	119,061,750.07	119,061,750.07	118,516,595.87	118,516,595.87	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	120,895,511.35	87,427,034.57	87,427,034.57	87,427,034.57	87,427,034.60	87,427,034.57	80,736,055.40	N/A	
\$44,553,521		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	395,818,877.65	351,265,356.65	351,265,356.65	351,265,356.65	351,265,356.68	335,329,883.50	328,638,904.33	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,201,603.81	15,201,603.81	15,201,603.81	15,201,603.81	15,201,603.81	15,201,603.81	15,201,603.81	N/A	Reintegro a TESOFE por recursos sin ejercer con línea de captura: 0016AB2V79344063408 del 02 de diciembre del 2016, Reintegro a TESOFE por rendimientos financieros con línea de captura: 0016ACAB761040685492 del 04 de noviembre del 2016, Reintegro a TESOFE por rendimientos financieros con línea de captura: 0017AAWZ811042481407 del 17 de mayo del 2017
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,096,400.00	3,096,400.00	3,096,400.00	3,096,400.00	3,096,400.00	3,096,400.00	3,096,400.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	387,828,795.36	352,397,894.33	352,397,894.33	352,397,894.33	352,397,894.33	352,397,894.33	352,397,894.33	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	29,357,369.08	29,357,369.08	29,357,369.08	29,357,369.08	28,324,434.87	28,324,434.87	28,324,434.87	N/A	
\$43,458,259		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	435,484,168.25	400,053,267.22	400,053,267.22	400,053,267.22	399,020,333.01	399,020,333.01	399,020,333.01	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,725,030.48	7,725,030.48	7,725,030.48	7,725,030.48	7,725,030.48	7,725,030.48	7,725,030.48	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	288,304,898.67	288,304,898.67	288,304,898.67	288,304,898.67	288,304,898.67	287,872,399.80	287,872,399.80	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	6,593,400.00	6,593,400.00	6,593,400.00	6,593,400.00	6,593,400.00	6,593,400.00	6,593,400.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	14,755,402.67	14,755,402.67	14,755,402.67	14,755,402.67	14,755,402.67	14,755,402.67	14,755,402.67	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	317,486,731.82	317,486,731.82	317,486,731.82	317,486,731.82	317,486,731.82	317,054,232.95	317,054,232.95	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	112,526,283.00	112,526,283.00	112,526,283.00	112,526,283.00	112,526,283.00	112,526,283.00	112,526,283.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	166,753,005.29	166,753,005.29	166,753,005.29	166,753,005.29	166,753,005.29	166,753,005.29	166,753,005.29	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	129,995,913.00	129,995,913.00	129,995,913.00	129,995,913.00	129,995,913.00	123,597,821.14	123,597,821.14	N/A	
\$720,589		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	409,275,201.29	409,275,201.29	409,275,201.29	409,275,201.29	409,275,201.29	402,877,109.43	402,877,109.43	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	54,785,000.00	54,785,000.00	21,914,000.00	54,785,000.00	8,760,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130,249,217.00	130,249,217.00	52,099,686.80	130,249,217.00	35,987,563.00	29,878,973.52	29,878,973.52	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	62,242,988.00	62,242,988.00	24,897,195.20	62,242,988.00	2,242,988.00	-	-	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,600,000.00	4,600,000.00	1,840,000.00	4,600,000.00	2,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	N/A	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$171,310
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$419,806
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	251,877,205.00	251,877,205.00	100,750,882.00	251,877,205.00	49,590,551.00	36,878,973.52	36,878,973.52	100,750,882.15	
	1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	906,500.00	906,500.00	906,500.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	-	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	906,500.00	906,500.00	906,500.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	-	906,500.00	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	23,736,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	92,178,739.19	92,178,739.19	92,178,739.19	92,178,739.19	92,178,739.19	92,178,739.19	92,125,609.47	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	115,914,739.19	115,914,739.19	115,914,739.19	115,914,739.19	115,914,739.19	115,914,739.19	115,861,609.47	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,699,478.34	60,031,784.08	43,823,202.39	60,031,784.08	29,323,887.00	29,323,887.00	28,923,313.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	53,777,330.00	53,185,779.37	38,825,618.94	53,185,779.37	25,876,315.00	25,876,315.00	25,624,908.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,900,000.00	17,703,100.00	13,626,643.00	17,703,100.00	9,113,639.00	9,113,639.00	8,993,584.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,493,333.00	1,476,906.34	1,078,141.63	1,476,906.34	1,220,698.00	1,220,698.00	798,554.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	133,870,141.34	132,397,569.79	97,353,605.96	132,397,569.79	65,534,539.00	65,534,539.00	64,340,359.00	97,353,605.96	
	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	1,171,947,180.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	487,966,020.30	487,966,020.30	487,966,020.30	487,966,020.30	487,966,020.30	487,966,020.30	484,836,047.20	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	830,861,061.58	830,861,061.58	830,861,061.58	830,861,061.58	830,861,061.58	830,861,061.58	830,861,061.58	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,490,774,261.88	2,490,774,261.88	2,490,774,261.88	2,490,774,261.88	2,490,774,261.88	2,490,774,261.88	2,487,644,288.78	-	
	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	1,255,000,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	842,000.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	209,473,993.61	209,473,993.61	209,473,993.61	209,473,993.61	132,835,187.00	132,835,187.00	132,835,187.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,133,264.45	32,133,264.45	32,133,264.45	32,133,264.45	19,922,623.00	19,922,623.00	19,922,623.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	283,085,529.55	283,085,529.55	283,085,529.55	283,085,529.55	175,513,028.00	175,513,028.00	175,513,028.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	74,866,054.44	74,866,054.44	74,866,054.44	74,866,054.44	46,416,953.00	46,416,953.00	46,416,953.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,050,600.00	12,050,600.00	12,050,600.00	12,050,600.00	7,471,372.00	7,471,372.00	7,471,372.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	5,339,200.00	5,339,200.00	5,339,200.00	5,339,200.00	3,310,304.00	3,310,304.00	3,310,304.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,873,140,642.05	1,873,140,642.05	1,873,140,642.05	1,873,140,642.05	1,641,661,467.00	1,641,661,467.00	1,641,661,467.00	1,873,140,642.11	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	188,550,623.00	188,550,623.00	188,550,623.00	188,550,623.00	188,550,623.00	188,550,623.00	188,550,623.00	N/A	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Michoacán de Ocampo  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$2,445,797
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	FAIS ENTIDADES	MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	
Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	50

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	58,310,339.00	58,310,339.00	58,310,339.00	58,310,339.00	58,310,339.00	58,310,339.00	58,310,339.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	39,806,694.00	39,806,694.00	39,806,694.00	39,806,694.00	39,806,694.00	39,806,694.00	39,806,694.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	286,667,656.00	286,667,656.00	286,667,656.00	286,667,656.00	286,667,656.00	286,667,656.00	286,667,656.00	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	121,965,198.00	121,965,198.00	121,965,198.00	121,965,198.00	121,965,198.00	121,965,198.00	121,965,198.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	45,736,949.10	45,736,949.10	45,736,949.10	45,736,949.10	45,736,949.10	45,736,949.10	45,736,949.10	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	137,210,846.90	137,210,846.90	137,210,846.90	129,825,360.52	129,825,360.52	129,825,360.52	129,825,360.52	N/A	
58,884,321		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	304,912,994.00	304,912,994.00	304,912,994.00	297,527,507.62	297,527,507.62	297,527,507.62	296,635,767.62	-	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	149,745,047.00	149,745,047.00	89,232,480.00	89,232,480.00	78,614,944.00	78,614,944.00	78,614,944.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	48,421,276.40	48,421,276.40	28,856,961.00	28,856,961.00	21,447,808.00	21,447,808.00	21,447,808.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	123,358,026.82	123,358,026.82	75,968,356.00	75,968,356.00	61,836,307.00	61,836,307.00	61,836,307.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	39,550,231.78	39,550,231.78	22,586,951.00	22,586,951.00	22,586,951.00	22,586,951.00	22,586,951.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	361,074,582.00	361,074,582.00	216,644,748.00	216,644,748.00	184,486,010.00	184,486,010.00	184,486,010.00	216,644,748.00	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	8 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	2,617,731,839.00	2,617,731,839.00	1,570,639,104.00	1,570,639,104.00	1,308,865,899.00	1,308,865,899.00	1,308,865,899.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,617,731,839.00	2,617,731,839.00	1,570,639,104.00	1,570,639,104.00	1,308,865,899.00	1,308,865,899.00	1,308,865,899.00	1,570,639,104.00	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	8 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	2,764,334,015.00	2,764,334,015.00	1,382,167,008.00	1,382,167,008.00	1,151,805,811.00	1,151,805,811.00	1,151,805,811.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,764,334,015.00	2,764,334,015.00	1,382,167,008.00	1,382,167,008.00	1,151,805,811.00	1,151,805,811.00	1,151,805,811.00	1,382,167,008.00	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	627,073,621.00	627,073,621.00	251,658,527.40	251,658,527.40	214,669,420.00	214,669,420.00	214,669,420.00	N/A	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,050,649,896.71	1,050,649,896.71	587,203,230.60	587,203,230.60	492,033,704.00	492,033,704.00	492,033,704.00	N/A	
50		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,677,723,517.71	1,677,723,517.71	838,861,758.00	838,861,758.00	706,703,124.00	706,703,124.00	706,703,124.00	838,861,758.00	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario										
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Entidad Federativa	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

Segundo Trimestre 2018

Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	79.55	88.5	111.25	Información preliminar.
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	18.18	11.5	63.26	Información preliminar.
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2.27	0	0	Información preliminar.
Índice de Impacto de Deuda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	32.4		N/A	
Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.51		N/A	
Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	4.51	1903609609.98	42208638802.22	CIFRAS PRELIMINARES
Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0		N/A	
Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible ) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A	INFORMACION PRELIMINAR
Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	84.2	84.2	
Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	42.1	84.2	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  
FAIS ENTIDADES  
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL «FISM»  
FORTAMUN  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS «FAFEF»

**INDICADORES:** (*Indicadores\_FISE\_FAFEF\_Definitivo\_2017.XLS*)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).  
INDICADORES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE).

**INFORME 2º. TRIMESTRE 2018**

**GESTIÓN DE PROYECTOS:** (*GestProy\_R-23\_R-33\_2\_2018.XLS*)

**RAMO 23 Y RAMO 33**

FAIS ENTIDADES (FISE)  
FAFEF  
FONDO REGIONAL «FONREGION»  
PROGRAMAS REGIONALES  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL «PDR»  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

**NIVEL FINANCIERO:** (*NivFin\_R-9\_R-23\_R-33\_2\_2018.XLS*)

**RAMO 9, RAMO 23 y RAMO 33**

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS «FIES»  
FONDO REGIONAL «FONREGION»  
PROGRAMAS REGIONALES  
PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO  
FAIS ENTIDADES  
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL «FISM»  
FORTAMUN  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS «FAFEF»

**INDICADORES:** (*Indicadores\_FISE\_FAFEF\_2\_18*)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).  
INDICADORES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE).

COPIA SIN VALOR LEGAL